**CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II**
NIT 900.540.397-1
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Tel: (+57) 3233236270
Cartagena - Colombia
hioscar20@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEMP 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/11/2025, 10:49 |
| **Expedición** | 11/11/2025, 10:50 |
| **Vencimiento** | 11/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL # 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | 1.00 | 211,393,800.00 | 0.00 | 211,393,800.00 |
| 2 | ADMINISTRACION 20% | 1.00 | 42,278,760.00 | 0.00 | 42,278,760.00 |
| 3 | IMPREVISTO 1% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | UTILIDAD O% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 253,672,560.00 |
| Copago / Anticipo | 42,278,760.00 |
| **Total a Pagar** | **211,393,800.00** |

**Valor en Letras:** Doscientos once millones trescientos noventa y tres mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-5-1 vence el 2025-11-05 por | $ | 42,278,760.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por | $ | 169,115,040.00 |

**Observaciones:** FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO No.678-000161-42 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II ;#$24-02-00;4011-2024;sacosta@invias.gov.co#$
LAS ACTAS DE DICIEMBRE 2024 A JULIO 2025 ESTAN EN CEROS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087405762 aprobado en 20250120 prefijo FEMP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 87f347a89054aad8d7216e65e5920c88eaee9922201ce7481c408ced6fdbf3bc3dcb83945eb72ed41e370f43c0af2611

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II**
NIT 900.540.397-1
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Tel: (57) 3233236270
Cartagena - Colombia
hioscar20@hotmail.com

PREFACTURA
**No. 1-2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 3770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cl. 25g #73b-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha Elaboración** | 08/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Código | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL # 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | 05 | 1.00 | 211.393,800.00 |
| 2 | ADMINISTRACION 20% | 01 | 1.00 | 42,278,760.00 |
| 3 | IMPREVISTO 1% | 2 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | UTILIDAD O% | 2 | 1.00 | 0.00 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO No.678-000161-42 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II ;#$24-02-00;4011-2024;sacosta@invias.gov.co#$
LAS ACTAS DE DICIEMBRE 2024 A JULIO 2025 ESTAN EN CEROS.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 253,672,560.00 |
| **Impuesto** | 0 |
| **Anticipo** | 42,278,760.00 |
| **Total a Pagar** | 211,393,800.00 |

**Valor en Letras:**
DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS PESOS M/CTE

.

Entregado por: _____ Recibido por: _____

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 07/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** PARCIAL # 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 253.672.560,00 **MES** SEPTIEMBRE

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : 4011 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PÚA 2 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4260 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

PLAZO INICIAL: 0,20 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 10,20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDAC N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.396.029.949,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (inc $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.396.029.949,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. N/A CANTIDAD | Última de fecha: N/A VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO CANTIDAD | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 600.1.1 | 600-22 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 93,9 | $ 28.524 | $ 2.678.404,00 | | | | | | |
| 2 | | 320.3.1 | 320-22 | Subbase Granular Clase C | M3 | 2025 | $ 192.628 | $ 390.071.700,00 | | | 876,00 | $ 168.742.128,00 | 1320,00 | $ 254.268.960 |
| 3 | | 630.1.4.1 | 630-22 | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | M3 | 1631,3 | $ 761.425 | $ 1.242.112.603,00 | | | | | | |
| 4 | | 630.1.7 | 630-22 | Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G) | M3 | 379,9 | $ 418.816 | $ 159.108.198,00 | | | | | | |
| 5 | | 640.1 | 640-22 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 76078 | $ 8.400 | $ 639.055.200,00 | | | 5077,58 | $ 42.651.672 | 5077,58 | $ 42.651.672 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 600.1.1 | 600-22 | Excavaciones varias sin Clasificar | M3 | 323,8 | $ 28.524 | $ 9.236.071,00 | | | | | | |
| 7 | | 600.2.1 | 600-22 | Excavaciones secas rocas | M3 | 57,1 | $ 58.926 | $ 3.364.675,00 | | | | | | |
| 8 | | 610.1P | 610-22 | Relleno para estructura con material para producto de excavacion | M3 | 164 | $ 25.704 | $ 4.215.456,00 | | | | | | |
| 9 | | 630.1.4.1 | 630-22 | Concreto Reforzado resistencia | M3 | 76,5 | $ 761.425 | $ 58.249.013,00 | | | | | | |
| 10 | | 630.1.6 | 630-22 | Concreto Liviano | M3 | 3,6 | $ 572.044 | $ 2.059.358,00 | | | | | | |
| 11 | | 661.3 | 661-22 | Tuberia de Concreto Reforzado | ML | 35,2 | $ 1.231.151 | $ 43.336.515,00 | | | | | | |
| 12 | | 640.1 | 640-22 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | KG | 4631,2 | $ 8.400 | $ 38.902.080,00 | | | | | | |
| | | | | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | | | | $ 2.592.389.273 | | | | $ 211.393.800 | | $ 296.920.632 |
| * | | | | **RESERVA AJUSTE (5%)** | | | | $ 129.619.464,00 | | | | $ - | | $ - |
| * | | | | **PAGA (5%)** | | | | $ 129.619.464,00 | | | | $ - | | $ - |
| * | | | | **ADMINISTRACION (20%)** | | | | $ 518.477.855,00 | | | | $ 42.278.760 | | $ 59.384.126 |
| * | | | | **IMPREVISTOS (1%)** | | | | $ 25.923.893 | | | | | | $ 855.268 |
| * | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 3.396.029.949,00** | | | | $ 253.672.560,00 | | $ 357.160.026 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 21 %
Utilidad - %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 518.477.855,00 | 20% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ 42.278.760,00 | 1,63% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 59.384.126,00 | 2,29% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ 459.093.729,00 | 17,71% |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA** | $ 211.393.800,00 | $ - | $ 211.393.800 |
| **RESERVA AJUSTE (5%)** | $ - | $ - | $ - |
| **PAGA (5%)** | $ - | $ - | $ - |
| **ADMINISTRACION (20%)** | $ 42.278.760,00 | $ - | $ 42.278.760 |
| **IMPREVISTOS (1%)** | $ - | $ - | $ - |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 253.672.560,00 | $ - | $ 253.672.560 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | $ 168.742.128 | $ 254.268.960 |
| B | | |
| P | $ 42.651.672 | $ 42.651.672 |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | $ 211.393.800 | $ 296.920.632 |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | $ - | $ - |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 253.672.560,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 211.393.800,00

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 211.393.800
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** Doscientos once millones trescientos noventa y tres mil ochocientos pesos MTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HIOSCAR CAMPO AMANRANTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: MARIO ANDRES MORA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 101001-T

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 10/11/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR PERIODO MES: sep-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 253.672.560,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 10/11/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 12/11/2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 12/11/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 10/11/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | 10/11/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MONICA XIMENA TRUJILLO | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4011 DE 2024

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II **NIT.** 900.540.397-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR I SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 211.393.800,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Doscientos once millones trescientos noventa y tres mil ochocientos pesos MTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEP-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT
Matricula profesional No.: No. 01103 - 0706
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 25202 42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MONICA XIMENA TRUJILLO MANRIQUE
Matricula profesional No.: 70202-280637
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-145897
GERENTE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 4011 DE 2024

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | X | 9 | sep-25 |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | | _____ | _____ |
| DESEMBOLSO | | _____ | ACTA DE AJUSTE | | _____ | _____ |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | _____ | _____ |
| | | | OTRO | | _____ | _____ |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO 989824 RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $ 211.393.800,00

TOTAL ACTA $ 211.393.800,00

**NOMBRE:** GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA
Matricula No. 01103 - 0706

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato N°** 4011 **Contratista** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II

**Objeto del Contrato:** MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**Acta N°** 9 Valor Basico $ 253.672.560 **Período** sep-25

**Valor Incluido Iva** $ 253.672.560

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor sin IVA (Construcción, Rehabilitación, | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO | $ 253.672.560,00 | $ - | $ - | $ 253.672.560,00 |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 253.672.560,00** | **$** | | **$ 253.672.560,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890481310-0 | MUNICIPIO | SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, BOLIVAR | $ - | $ 253.672.560,00 |
| | **TOTAL** | | **$ -** | **$ 253.672.560,00** |

Nombre: MARIO ANDRES MORA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G
Matricula No.: 101001-T

Nombre: HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO
Representante Legal o su Apoderado
CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II
Matricula No:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 4011 de 2024

**CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II

**MES INFORME MENSUAL:** 9

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 4260 de 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 989824 DEL 10-02-2024 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | 10 | Nación | 4011 2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 3.396.029.949,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 0 | OBRA | dic-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 1 | OBRA | ene-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 2 | OBRA | feb-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 3 | OBRA | mar-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 4 | OBRA | abr-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 5 | OBRA | may-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 6 | OBRA | jun-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 7 | OBRA | jul-25 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 518.477.855,00 | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 3.396.029.949 | $ 3.396.029.949 | NA | | X | |
| 8 | OBRA | ago-25 | $ 103.487.466,00 | $ - | $ 103.487.466,00 | $ 17.105.366 | $ 86.382.100 | $ 501.372.489,00 | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 2.808.275.360 | $ 3.292.542.483 | 05/09/2025 | | | |
| 9 | OBRA | sep-25 | $ 253.672.560,00 | $ - | $ 253.672.560,00 | $ 42.278.760,00 | $ 211.393.800,00 | $ 459.093.729,00 | 989824 DEL 10-02-2024 | $ 2.137.787.831 | $ 3.038.869.923 | 10/10/2025 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 357.160.026,00** | **$ -** | **$ 357.160.026,00** | **$ 59.384.126,00** | **$ 297.775.900,00** | **$ 459.093.729,00** | | **$ 2.137.787.831,00** | **$ 3.038.869.923,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/10/2025 (Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA | $ 296.920.632,00 | $ - | **$ 296.920.632,00** |
| RESERVA AJUSTE (5%) | $ - | $ - | **$ -** |
| PAGA (5%) | $ - | $ - | **$ -** |
| ADMINISTRACION (20%) | $ 59.384.126,00 | $ - | **$ 59.384.126,00** |
| IMPREVISTOS (1%) | $ 855.268,00 | $ - | **$ 855.268,00** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 357.160.026,00 | $ - | **$ 357.160.026,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:MOISES ARMANDO MARTIN PADILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:13202122402 BLV

Firma
Nombre: LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202092388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

## PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 1.143.334.450** expedida en la ciudad de Cartagena de Indias, del **CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"** identificada con **NIT No. 900.540.397-1,** se permite certificar que la mencionada empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, con el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 de los cuales está exonerada del pago de aportes parafiscales para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, de conformidad con la Ley 1819 de 2016.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que el CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II no cuenta con revisor fiscal.

Dado en la ciudad de Cartagena de Indias a los diez (10) días del mes de octbre del dos mil veinticinco (2025).

Hioscar A. Campo

**HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO**
**C.C. 1.143.334.450 DE CARTAGENA**
**REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"**

# *CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G*

## *EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G*

## *EN PROCEDENCIA DECLARA*

*Bajo la gravedad de juramento el suscrito Representante Legal, de CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con número de* ***NIT: 901.882.798-0, MARIO ANDRÉS MORA GUTIÉRREZ***, identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que fueron verificados lo aportes de Seguridad Social, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF)y los pagos de salud, realizados para en el contrato 4011 de 2024 "*MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*" durante el mes de septiembre de 2025, conformes a sus respectivas dedicaciones laborales.

*El proyecto de obra 4011-2024 NO cuenta con contratación por prestación de servicios*

*Para constancia se firma a los* 14 *días del mes de octubre de 2025.*



***MARIO ANDRÉS MORA GUTIÉRREZ***
***C.C. No.*** 79.804.917
***Representante legal***
*CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G*
*INTERVENTORÍA 4260 DE 2024*

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEP-MN1-IN-15-FT8-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 30/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 4011 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA 2

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBUAN

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4360 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A-G

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | TIPO (TRAM DE COTIZACIÓN) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 1047461711 | AUX SST | $ 1.500.000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $104.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $60.000,00 | PORVENIR | 949312684 | $240.000,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 2 | CAMPO MERCADO ABELARDO | 1042579131 | OBRERO | $ 759.200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $91.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 3 | CAMPO MERCADO ABELARDO | 1042579131 | OBRERO | $ 664.300,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $46.300,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $26.600,00 | PORVENIR | 949312684 | $106.300,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 4 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 73210175 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 5 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 73210175 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 6 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 1193600097 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 7 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 1193600097 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 8 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 1143379305 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 9 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 1143379305 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 10 | FUENTES BARROS CARLOS ALBERTO | 73192300 | ALMACENISTA | $ 1.423.500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $99.100,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $57.000,00 | PORVENIR | 949312684 | $227.800,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 11 | MENDOZA VERMEJO LEONARDO | 1047384741 | TOPOGRAFO | $ 140.000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $9.600,00 | V | SALUD TOTAL | 949312684 | $5.600,00 | PORVENIR | 949312684 | $22.400,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 12 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 1050946852 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 13 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 1050946852 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 14 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 1007583654 | OBRERO | $ 901.550,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $108.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 15 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 1007583654 | OBRERO | $ 521.950,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $36.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $20.900,00 | PORVENIR | 949312684 | $83.600,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 16 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 1047367273 | OBRERO | $ 901.550,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $108.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 17 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 1047367273 | OBRERO | $ 521.950,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $36.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $20.900,00 | PORVENIR | 949312684 | $83.600,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 18 | SALAS BERTEL EDWIN | 73193976 | OFICIAL | $ 1.423.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ENCARNACION TERRAN PEREZ | 73568668 | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | KAREN CAMPO AMARANTO | 1047480987 | OBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MANUEL MONTH OSORIO | 92675.19 | OBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | VECERRA CORDOBA YANETH | 35891674 | P. SOCIAL | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 99.100 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 23 | GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 45530279 | ING RESIDENTE | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 99.100 | V | CAJA COPI | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 24 | MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 7913643 | DIRECTOR OBRA | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 99.100 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 25 | MONTES VALIENTES YESMIS YOHANA | 1047414742 | P.SST | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 99.100 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 26 | MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 1047463852 | P. AMBIENTAL | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 99.100 | V | SALUD TOTAL | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/10/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre:MOISES ARMANDO MARTIN PADILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:13202122402 BLV

Firma:
Nombre:LO[illegible]
Director de I[illegible]
Matrícula Profesional No.:54200592388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1842536572 | 9493126844 | E | 2025/10/23 | 2025/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,327,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: CONSEJO COMUNITARIOELMANGODELAPUAII (20 Afiliados)** | | | | | $26,276,801 | $4,130,600 | | | $26,276,801 | $977,400 | | | $26,276,801 | $977,400 | | | $26,276,801 | $1,242,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: MANO DE OBRA NO CALIFICADA ( 15 Afiliados)** | | | | | $19,159,301 | $2,991,600 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $1,204,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 15 Afiliados) | | | | | $19,159,301 | $2,991,600 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $1,204,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1047461711 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 230301 | 1 | $50,000 | $6,000 | ESSC07 | 1 | $50,000 | $0 | CCF08 | 1 | $50,000 | $0 | 14-11 | 1 | $50,000 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1047461711 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 230301 | 29 | $1,450,000 | $232,000 | ESSC07 | 29 | $1,450,000 | $58,000 | CCF08 | 29 | $1,450,000 | $58,000 | 14-11 | 29 | $1,450,000 | $101,000 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1042579131 | CAMPO MERCADO ABELARDO ANTONIO | 230301 | 3 | $142,350 | $17,100 | ESSC07 | 3 | $142,350 | $0 | CCF08 | 3 | $142,350 | $0 | 14-11 | 3 | $142,350 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1042579131 | CAMPO MERCADO ABELARDO ANTONIO | 230301 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | ESSC07 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF08 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-11 | 27 | $1,281,150 | $89,200 | 27 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1047489087 | CAMPO AMARANTO KAREN DAYANA | 230301 | 1 | $47,450 | $5,700 | ESSC24 | 1 | $47,450 | $0 | CCF08 | 1 | $47,450 | $0 | 14-11 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1047489087 | CAMPO AMARANTO KAREN DAYANA | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | ESSC24 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF08 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 73210175 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 73210175 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1193600097 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1193600097 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1143379355 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1143379355 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 73192300 | FUENTES BARRIOS CARLOS ALBERTO | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 73192300 | FUENTES BARRIOS CARLOS ALBERTO | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1047394741 | MENDOZA BERMEJO LEONARDO | 25-14 | 1 | $73,334 | $8,900 | ESSC24 | 1 | $73,334 | $0 | CCF08 | 1 | $73,334 | $0 | 14-11 | 1 | $73,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1047394741 | MENDOZA BERMEJO LEONARDO | 25-14 | 29 | $2,126,667 | $340,300 | ESSC24 | 29 | $2,126,667 | $85,100 | CCF08 | 29 | $2,126,667 | $85,100 | 14-11 | 29 | $2,126,667 | $148,100 | 29 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1050946852 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1050946852 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 9297519 | MOTT OSORIO MANUEL VICENTE | 230301 | 1 | $47,450 | $5,700 | ESSC07 | 1 | $47,450 | $0 | CCF08 | 1 | $47,450 | $0 | 14-11 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 9297519 | MOTT OSORIO MANUEL VICENTE | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | ESSC07 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF08 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1007583654 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1007583654 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1143381513 | PATRON MIRANDA MARINA ISABEL | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC07 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 73593978 | SALAS BERTEL EDWIN | 230301 | 16 | $759,200 | $91,200 | ESSC07 | 16 | $759,200 | $0 | CCF08 | 16 | $759,200 | $0 | 14-11 | 16 | $759,200 | $0 | 16 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 73593978 | SALAS BERTEL EDWIN | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | ESSC07 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF08 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-11 | 14 | $664,300 | $46,300 | 14 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 73568668 | TERAN PEREZ ENCARNACION | 231001 | 1 | $80,000 | $9,600 | ESSC07 | 1 | $80,000 | $0 | CCF08 | 1 | $80,000 | $0 | 14-11 | 1 | $80,000 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 73568668 | TERAN PEREZ ENCARNACION | 231001 | 6 | $480,000 | $76,800 | ESSC07 | 6 | $480,000 | $19,200 | CCF08 | 6 | $480,000 | $19,200 | 14-11 | 6 | $480,000 | $33,500 | 6 | $0 | $0 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 28 | CC | 1047387273 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1047387273 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PROFESIONALES ( 5 Afiliados)** | | | | | | **$7,117,500** | **$1,139,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$37,500** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 5 Afiliados) | | | | | | **$7,117,500** | **$1,139,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$37,500** | | **$0** | **$0** |
| 30 | CC | 35891674 | BECERRA CORDOBA YANETH | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 45530579 | GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | CCFC55 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 7919443 | MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1047414742 | MONTES VALIENTE YEISMI YOHANA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1047493852 | MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 20)** | | | **$26,276,801** | **$4,130,600** | | | **$26,276,801** | **$977,400** | | | **$26,276,801** | **$977,400** | | | **$26,276,801** | **$1,242,000** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1842536572 | 9493126844 | E | 2025/10/23 | 2025/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,327,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 20 | $4,130,600 | $0 | $0 | $4,130,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $86,400 | $0 | $0 | $86,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $349,200 | $0 | $0 | $349,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 16 | $3,239,400 | $0 | $0 | $3,239,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $1,242,000 | $0 | $0 | $1,242,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 20 | $1,242,000 | $0 | $0 | $1,242,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 10 | $436,300 | $0 | $0 | $436,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $273,600 | $0 | $0 | $273,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| TOTAL | | | | 20 | $7,327,400 | $0 | $0 | $7,327,400 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1850603382 | 9493208425 | N | 2025/10/23 | 2025/10/14 | BANCOLOMBIA | 0 | $458,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: CONSEJO COMUNITARIOELMANGODELAPUAII (5 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $458,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PROFESIONALES ( 5 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $458,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 5 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $458,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 35891674 BECERRA CORDOBA YANETH | 230201 | 30 | ($1,423,500) | ($227,800) | EPS002 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | CCF08 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | 14-11 | 30 | ($1,423,500) | ($7,500) | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 35891674 BECERRA CORDOBA YANETH | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 45530579 GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 230301 | 30 | ($1,423,500) | ($227,800) | CCFC55 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | CCF08 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | 14-11 | 30 | ($1,423,500) | ($7,500) | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 45530579 GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | CCFC55 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 7919443 MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 230301 | 30 | ($1,423,500) | ($227,800) | EPS037 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | CCF08 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | 14-11 | 30 | ($1,423,500) | ($7,500) | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 7919443 MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1047414742 MONTES VALIENTE YEISMI YOHANA | 230201 | 30 | ($1,423,500) | ($227,800) | EPS037 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | CCF08 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | 14-11 | 30 | ($1,423,500) | ($7,500) | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1047414742 MONTES VALIENTE YEISMI YOHANA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1047493852 MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 230301 | 30 | ($1,423,500) | ($227,800) | EPS002 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | CCF08 | 30 | ($1,423,500) | ($57,000) | 14-11 | 30 | ($1,423,500) | ($7,500) | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1047493852 MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 5)** | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $458,000 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1850603382 | 9493208425 | N | 2025/10/23 | 2025/10/14 | BANCOLOMBIA | 0 | $458,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $458,000 | $0 | $0 | $458,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $458,000 | $0 | $0 | $458,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $458,000 | $0 | $0 | $458,000 |



2025/10/14 01:36 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | CODIGO | MEPM-MH-[illegible] |
| | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES | VERSION | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 01/03/2023 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: [illegible] DIRECCIÓN TERRITORIAL: [illegible] PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. [illegible] (No. Entre Barra (/) Indica Consecutivo de Incremento)

CONTRATO No: [illegible]

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN LA VIA VEREDA EL CHOCO – SILOS VEREDA – LAGUNA ZAPE, MEDIANTE DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DEL INTERCAMBIO EN EL PR 00 PROMEDIO LA CARPETA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROS COMBINADO, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: [illegible]

CONTRATO DE: [illegible] INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO ACUMULADO: [illegible] (En meses según contrato principal) (En meses según modificaciones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: [illegible] (Incluye el mes actual) (Incluye las suspensiones, Actas o Otrosíes)

FECHA DE TERMINACIÓN: [illegible] (Incluye el mes actual) (Incluye las suspensiones, Actas o Otrosíes)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (CUANTÍA): $ [illegible] (Incluye el mes actual) (Incluye las suspensiones, Actas o Otrosíes)

VALOR REFORMAS (Adición Prórroga): $ [illegible]

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR NEGAL OBRA PROGRAMADA ($Mes de pesos) | (%) OBRA PROGRAMADA | PU. EJECUTADO OBRA (%) PROGRAMADA | % Programado Acumulado progresivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ($Mes de pesos) | PU ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA ($Mes de pesos) | % Ejecutado | dic-24 | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 |
| ESTUDIOS DE ALCANTARILLA | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| ESTUDIOS DE EJECUCIÓN OBRA | $5.200.206.273 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | | | | | | | |
| | $5.200.206.273 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | | $570.258 | $570.258 | $746.348 | $1.712.675.260 | $836.402.217 | $836.774.744 | $4.672.000.203 | $570.258.201 | $261.776.324 |
| | $5.200.206.273 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | | $570.258 | $1.140.516 | $1.887.864 | $3.600.539.124 | $4.436.941.341 | $5.273.716.085 | $9.945.716.288 | $10.515.974.489 | $10.777.750.813 |
| PLACA HUELLA | $5.431.670.155 | 95,89% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $5.431.670.155 | 95,89% | 0,00% | 0,00% | | | $570.258 | $570.258 | $746.348 | $1.712.675.260 | $836.402.217 | $836.774.744 | $4.672.000.203 | $570.258.201 | $261.776.324 |
| | $5.431.670.155 | 95,89% | 0,00% | 0,00% | | | $570.258 | $1.140.516 | $1.887.864 | $3.600.539.124 | $4.436.941.341 | $5.273.716.085 | $9.945.716.288 | $10.515.974.489 | $10.777.750.813 |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 40,00% | | | |
| | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $547.997 | $2.191.988 | $2.191.988 | | | |
| | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $547.997 | $2.191.988 | $2.191.988 | | | |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C 300-20 | $556.371.709 | 10,25% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | $556.371.709 | 10,25% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $55.637.171 | $222.548.683 | $222.548.683 | $0 | $0 | $0 |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (f'c = 3000 PSI – MEZCLA IN SITU) | $1.242.217.503 | 47,91% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | $1.242.217.503 | 47,91% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $124.221.750 | $496.887.001 | $496.887.001 | $124.221.750 | $124.221.750 | $124.221.750 |
| | $1.242.217.503 | 47,91% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $124.221.750 | $496.887.001 | $496.887.001 | $124.221.750 | $124.221.750 | $124.221.750 |
| CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 14MPa (f'c = 2000 PSI) | $156.106.558 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 15,00% | 20,00% | 20,75% | 24,25% |
| | $156.106.558 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.221.312 | $23.415.984 | $31.221.312 | $32.402.707 | $37.845.243 |
| ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa | $936.639.350 | 24,49% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 17,00% | 18,00% |
| | $936.639.350 | 24,49% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $93.663.935 | $93.663.935 | $140.495.902 | $187.327.870 | $159.228.489 | $168.597.483 |
| | $156.106.558 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.221.312 | $23.415.984 | $31.221.312 | $32.402.707 | $37.845.243 |
| ALCANTARILLA | $156.106.558 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $156.106.558 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.221.312 | $31.221.312 | $31.221.312 | $31.221.312 | $31.221.312 |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 10,00% |
| | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $547.997 | $2.191.988 | $2.191.988 | $547.997 |
| | $5.479.971 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $547.997 | $2.191.988 | $2.191.988 | $547.997 |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | $5.391.675 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| | $5.391.675 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.156.670 | $2.156.670 | $1.078.335 |
| CONCRETO CLASE G RESISTENCIA 14MPa (f'c = 2000 PSI – MEZCLA IN SITU) | $5.479.259 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $5.479.259 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $1.095.852 | $1.095.852 | $1.095.852 |
| | $5.479.259 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $1.095.852 | $1.095.852 | $1.095.852 |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (f'c = 3000 PSI – MEZCLA IN SITU) | $56.149.213 | 2,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $56.149.213 | 2,25% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $11.229.843 | $11.229.843 | $11.229.843 |
| | $56.149.213 | 2,25% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $11.229.843 | $11.229.843 | $11.229.843 |
| ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa | $36.902.960 | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $36.902.960 | 1,90% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $7.380.592 | $7.380.592 | $7.380.592 |
| | $36.902.960 | 1,90% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $7.380.592 | $7.380.592 | $7.380.592 |
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | $4.270.476 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $4.270.476 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $854.095 | $854.095 | $427.048 |
| | $4.270.476 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $854.095 | $854.095 | $427.048 |
| TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | $49.356.015 | 1,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | $49.356.015 | 1,87% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $9.871.203 | $9.871.203 | $9.871.203 |
| | $49.356.015 | 1,87% | 0,00% | 0,00% | | | $0 | | | | | | $9.871.203 | $9.871.203 | $9.871.203 |
| TOTAL OTROS ITEMS | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| VALOR BASICO DE OBRA ( A ) | $ 5.957.439.271,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 5.957.439.271,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | VALOR ($Mes de Pesos) | $0 | $570.258 | $570.258 | $0 | $746.348 | $1.712.675.260 | $836.402.217 | $836.774.744 | $4.672.000.203 | $570.258.201 | $261.776.324 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 25,00% | 40,00% | 55,00% | 70,00% |
| | VALOR ($Mes de Pesos) | $0 | $570.258 | $1.140.516 | $1.140.516 | $1.887.864 | $3.600.539.124 | $4.436.941.341 | $5.273.716.085 | $9.945.716.288 | $10.515.974.489 | $10.777.750.813 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | VALOR ($Mes de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | VALOR ($Mes de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

* Las previsiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los reconocidos en el precedente cuadro de precios unitarios modificado o contractual.

Valor No. ante corte (Valor total contrato)

| PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| RESERVA PARA AJUSTES | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| IMPUESTOS | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| ADMINISTRACIÓN | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| IMPREVISTOS | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| | $ 1.754.774.646,00 | $ - | 0% |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | $ - | 0% |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 5.264.323.938,00 | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PREVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO ( B' ) | $ 5.264.323.938,00 | $ - | 0% |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (CUANTÍA) | $ 5.264.323.938,00 | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUAL ($ MES DEL CORTE) DE CUANTÍA | $ 5.264.323.938,00 | $ - | 0% |

Original: Archivo de Gestión del PVAD.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial.

**NOTAS:**

1. Si la inversión se suspendió en el mes corriente, el periodo real se suspendió debe indicarse en la gráfica.
2. Incluir los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra ejecutado.
4. El porcentaje programado de cada GPP es calculado teniendo en cuenta la cifra más reciente del valor básico de la GPP y el Valor básico de obra propuesto.
5. El Programa de inversiones se calculó considerando el Valor básico de la obra con todas previsiones y AIU. En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en GL.
6. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programado se calcula con respecto al Valor Básico de Obra. ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de inversiones o de Reprogramación al Programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Ítems y cantidades en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan aplicar por GPP, se debe reparar el formato con los ítems de obra.

**CONVENCIONES**

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | Valor | Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:** [illegible]

Ajustado: Firma: [illegible] Nombre: HERNAN ANTONIO CAMPO ARGENTO. Representante legal o apoderado del Contratista. Cédula de ciudadanía No. 11.543.334.450

Ajustado: Firma: [illegible] Nombre: Angela Patricia Mora Gutierrez. Representante Legal o Apoderado. Interventoría. Matrícula Profesional No.: 0100-2

Revisó: Firma: [illegible] Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda. Supervisor de Contrato de Interventoría. Matrícula No. 1020467155 SLV

Revisó: Firma: [illegible] Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda. Director Territorial. Matrícula No. 1020467155 SLV

Revisó: Firma: [illegible] Nombre: Tulia Consuelo Sulagna mi carnitas consultantes en la que Tuvi. Matrícula Profesional No.:

Revisó: Firma: [illegible] Nombre: N/A. Abogado Unidad Ejecutora. Matrícula Profesional No.:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 211.393.800,00

**SEGUIMIENTO No.** 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 401-2024


**OBJETO:**
MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN LA VIA VEREDA EL CATIVO - SUCIO ARRIBA – IGUANA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** COMUNITARIO MANGO

**CONTRATO DE** 4260-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO AAG

| | |
|---|---|
| | 31/12/2024 (En meses según contrato principal) |
| | 26/12/2024 (Indique día/mes/año) |
| | N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |
| | $ 3.396.029.949,00 (Según último otrosí suscrito) |
| PLAZO ACUMULADO: | 10.20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | N/A (Indique día/mes/año) |
| VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): | $ - |
| | $ 3.396.029.949,00 |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado | 0 / dic-24 | 1 / ene-25 | 2 / feb-25 | 3 / mar-25 | 4 / abr-25 | 5 / may-25 | 6 / jun-25 | 7 / jul-25 | 8 / ago-25 | 9 / sep-25 | 10 / oct-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAPA DE ALISTAMIENTO | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| ETAPA DE EJECUCIÓN OBRA | $2.592.389.273 | 100,00% | 0,00% | % P | | 0,01% | 3,46% | | 0,03% | 6,71% | 20,81% | 16,36% | 18,24% | 20,57% | 13,80% |
| | $2.592.389.273 | 100,00% | 0,00% | $ P | | $379.568 | $89.808.438 | | $748.346 | $173.975.802 | $539.422.817 | $424.174.144 | $472.825.033 | $533.285.001 | $357.779.124 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| PLACA HUELLA | $2.433.026.105 | 93,85% | 0,00% | % P | | 0,00% | 3,65% | 0,00% | 0,03% | 7,15% | 21,98% | 15,95% | 17,61% | 20,21% | 13,42% |
| | $2.433.026.105 | 93,85% | 0,00% | $ P | | $268 | $88.826.199 | $0 | $748.346 | $173.975.802 | $534.804.781 | $387.956.457 | $428.457.960 | $491.812.131 | $326.444.160 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $2.678.404 | 0,10% | 0,00% | % P | | 0,01% | 0,05% | 0,00% | 27,84% | 43,00% | 29,00% | | | | |
| | $2.678.404 | 0,10% | 0,00% | $ P | | $268 | $1.339 | $0 | $748.346 | $1.151.714 | $776.737 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | $390.071.700 | 15,05% | 0,00% | % P | | | 7,63% | 0,00% | 0,00% | 15,37% | 56,00% | 21,00% | | | |
| | $390.071.700 | 15,05% | 0,00% | $ P | | | $29.792.471 | $0 | $0 | $59.954.026 | $218.440.152 | $81.915.057 | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | $85.526.832 | $196.742.128 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | 3,30% | 6,91% | |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | $1.242.112.603 | 47,91% | 0,00% | % P | | | 4,60% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | 15,00% | 21,00% | 22,40% | 16,00% |
| | $1.242.112.603 | 47,91% | 0,00% | $ P | | | $57.137.180 | | | $74.526.736 | $186.316.890 | $186.316.890 | $260.843.647 | $278.233.223 | $198.736.016 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | $159.108.198 | 6,14% | 0,00% | % P | | | 1,21% | 0,00% | 0,00% | | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 25,79% | 16,00% |
| | $159.108.198 | 6,14% | 0,00% | $ P | | | $1.925.209 | $0 | $0 | | $33.412.722 | $23.866.230 | $33.412.722 | $41.034.004 | $25.457.312 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | $639.055.200 | 24,65% | 0,00% | % P | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | 15,00% | 21,45% | 27,00% | 16,00% |
| | $639.055.200 | 24,65% | 0,00% | $ P | | | $0 | $0 | $0 | $38.343.312 | $95.858.280 | $95.858.280 | $137.091.382 | $172.546.804 | $102.248.832 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | $42.651.672 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | 1,65% | |
| ALCANTARILLA | $159.363.168 | 6,15% | 0,00% | % P | | 0,24% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,90% | 22,73% | 27,84% | 26,02% | 19,66% |
| | $159.363.168 | 6,15% | 0,00% | $ P | | $379.300 | $982.239 | $0 | $0 | $0 | $4.618.036 | $36.217.687 | $44.367.073 | $41.472.869 | $31.325.963 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $9.236.071 | 0,36% | 0,00% | % P | | 0,05% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 49,87% | | | |
| | $9.236.071 | 0,36% | 0,00% | $ P | | $4.618 | $12.930 | | | | $4.618.036 | $4.600.481 | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | $3.364.675 | 0,13% | 0,00% | % P | | 0,02% | 0,05% | | | | | 50,00% | 49,93% | | |
| | $3.364.675 | 0,13% | 0,00% | $ P | | $673 | $1.682 | | | | | $1.682.338 | $1.679.982 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | $2.059.358 | 0,08% | 0,00% | % P | | | 0,03% | | | | | 21,00% | 29,97% | 28,00% | 21,00% |
| | $2.059.358 | 0,08% | 0,00% | $ P | | | $618 | | | | | $432.465 | $617.190 | $576.620 | $432.465 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | $58.249.013 | 2,25% | 0,00% | % P | | 0,29% | 0,71% | | | | | 21,00% | 29,00% | 28,00% | 21,00% |
| | $58.249.013 | 2,25% | 0,00% | $ P | | $168.922 | $413.568 | | | | | $12.232.293 | $16.892.214 | $16.309.724 | $12.232.293 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | $38.902.080 | 1,50% | 0,00% | % P | | 0,29% | 0,71% | | | | | 21,00% | 29,00% | 28,00% | 21,00% |
| | $38.902.080 | 1,50% | 0,00% | $ P | | $112.816 | $276.205 | | | | | $8.169.437 | $11.281.603 | $10.892.582 | $8.169.437 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | $4.215.456 | 0,16% | 0,00% | % P | | 0,03% | 0,10% | | | | | | 29,87% | 37,00% | 33,00% |
| | $4.215.456 | 0,16% | 0,00% | $ P | | $1.265 | $4.215 | | | | | | $1.259.157 | $1.559.719 | $1.391.100 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | $43.336.515 | 1,67% | 0,00% | % P | | 0,21% | 0,63% | | | | | 21,00% | 29,16% | 28,00% | 21,00% |
| | $43.336.515 | 1,67% | 0,00% | $ P | | $91.007 | $273.020 | | | | | $9.100.668 | $12.636.928 | $12.134.224 | $9.100.668 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 2.592.389.273,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 2.592.389.273,00 | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,01% | 3,46% | 0,00% | 0,03% | 6,71% | 20,81% | 16,38% | 18,24% | 20,57% | 13,80% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $379.568 | $89.808.438 | $0 | $748.346 | $173.975.802 | $539.422.817 | $424.174.144 | $472.825.033 | $533.285.001 | $357.770.124 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,01% | 3,48% | 3,48% | 3,51% | 10,22% | 31,03% | 47,39% | 65,63% | 86,20% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $379.568 | $90.188.006 | $90.188.006 | $90.936.352 | $264.912.154 | $804.334.971 | $1.228.509.115 | $1.701.334.149 | $2.234.619.150 | $2.592.389.273 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 8,15% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $86.526.832 | $211.393.800 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 11,45% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $86.526.832 | $298.920.632 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL<br>VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ 129.619.464,00 | | |
| RESERVA PARA AJUSTES | $ 129.619.464,00 | $ - | 0% |
| | $ 129.619.464,00 | | |
| PAGA | $ 129.619.464,00 | $ - | 0% |
| | $ 518.477.855,00 | | |
| ADMINISTRACION | $ 518.477.855,00 | $ - | 0% |
| | $ 25.923.893,00 | | |
| IMPREVISTOS | $ 25.923.893,00 | $ - | 0% |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | | |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | | |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 803.640.676,00 | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 803.640.676,00 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 3.396.029.949,00** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 3.396.029.949,00** | **$ -** | **0%** |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre: Hoscar Antonio Campo Amaranto
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: NA

Aprueba Firma:
Nombre: Mario Andres Mora Gutierrez
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 101001-T

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora,
Contratista, Interventor y
Dirección Territorial.

**CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II**

**NIT: 900540397-1**

**PREACTA DE OBRA PARA ACTA PARCIAL 09**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **FORMATO** | PROYECCION CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL 09 |
| **PROCESO** | EJECUCIÓN | **CONTIENE** | MEMORIA DE CANTIDAD PARA ACTA DE OBRA |
| **FECHA** | **09/10/2025** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | **MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | | | |
| CONTRATISTA | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II | NIT O C.C. | 900.540.397-1 | CONTRATO Nº | 4011-2024 |
| INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G | NIT O C.C. | 901.882.798-0 | CONTRATO Nº | 4260-2024 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | **ITEM** | **310,1** | Subbase granular Clase C SBG-50 - ACTA PARCIAL 9 | **UNIDAD** | m3 | |







Subbase granular clase C, SBG-50









Imprevisto acta parcial 8 Imprevisto acta parcial 9

| Descripcion de actividad | Dimensiones metros (m) | | | Cantidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud | Ancho | Alto | | |
| **Subbase granular Clase C SBG-50 - ACTA PARCIAL 8** | | | | | |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 K1+080 - K1+500 | 420,00 | 4,00 | 0,15 | 1,00 | **252,00** |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 K1+520 - K1+840 | 320,00 | 4,00 | 0,15 | 1,00 | **192,00** |
| **Subbase granular Clase C SBG-50 - ACTA PARCIAL 9** | | | | | |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 K0+000 - K1+080 | 1.080,00 | 4,00 | 0,15 | 1,00 | **648,00** |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 K1+500 a K1+520 | 20,00 | 4,00 | 0,15 | 1,00 | **12,00** |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 K1+840 - K2+200 | 360,00 | 4,00 | 0,15 | 1,00 | **216,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTA PARCIAL 8** | 444,00 |
| **TOTAL ACTA PARCIAL 9** | 876,00 |
| **TOTAL ACTA 8 Y 9** | **1320,00** |

| | |
|---|---|
| OBS DE OBRA: Aún falta cobrar subbase de sobreanchos que se irán cobrando a medida que avance el concreto del pavimento pues por las condiciones del terreno y la necesidad se está replanteando la ubicación de sobreanchos. | OBS INTERVENTORÍA: Aún se mantiene que para garantizar el espesor de 0,15m en subbase granular, se compactan 4,5m de ancho de calzada. El ancho de la motoniveladora en su hoja vertedera no permite nivelar 4m exactos por lo que la subbase instalada para garantizar los espesores en los 4m de ancho, pasan a ser 4,5m efectivos que justifican los Imprevistos del contrato |
| RESIDENTE DE OBRA/YELENA PATRICIA GUERRA CORPAS | RESIDENTE INTERVENTORIA/DAYANA ENRÍQUEZ BURBANO |
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA |

**CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II**

**NIT: 900540397-1**

**PREACTA DE OBRA PARA ACTA PARCIAL 09**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **FORMATO** | PROYECCION CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL 09 |
| **PROCESO** | EJECUCIÓN | **CONTIENE** | MEMORIA DE CANTIDAD PARA ACTA DE OBRA |
| **FECHA** | **09/10/2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | | |
| **CONTRATISTA** | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II | **NIT O C.C.** | 900.540.397-1 |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G | **NIT O C.C.** | 901.882.798-0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | PAVIMENTO - ACERO DE REFUERZO | **ITEM** | **640.1** | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa ACTA 9 | **UNIDAD** | Kg |







| **Descripcion de actividad** | **Dimensiones metros (m)** | | | **Cantidad** | **Medida Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Longitud** | **Peso kg/m** | | |
| **ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa ACTA 9** | | | | | |
| Acero de refuerzo para bordillos de K2+200 a K1+100 - 3/8" | | 9.067,11 | 0,56 | | **5077,58** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL ACTA PARCIAL 8** | | | | | |
| **TOTAL ACTA PARCIAL 9** | | | | | 5077,58 |
| **TOTAL ACTA 8 Y 9** | | | | | **5077,58** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBS DE OBRA: | OBS INTERVENTORÍA: | | |
| RESIDENTE DE OBRA/YELENA PATRICIA GUERRA CORPAS | RESIDENTE INTERVENTORIA/DAYANA ENRÍQUEZ BURBANO | | |
| CONTRATISTA | INTERVENTORIA | | |

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsbarros | SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2/10/2024 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 172824 de fecha 2024-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 989824 | **Fecha Registro:** | 2024-10-02 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 3.396.029.949,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.396.029.949,00 | **Saldo x Obligar:** | 3.396.029.949,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900540397 | **Razón Social:** | CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II" | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 67800016142 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1097393050 | **Nombre:** | MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | **Número:** | 4011 2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2024-10-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | Nación | 10 | CSF | | 3.396.029.949,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 3.396.029.949,00 | 0,00 | 3.396.029.949,00 | 3.396.029.949,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GGCCPT 3 MESES 02-10-2024 RAD 2024I-VBOG– 072301 MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-20 | 3.396.029.949,00 | 3.396.029.949,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142993581

(415)7707212489984(8020) 000014114299358 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 4 0 3 9 7 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

41. Dirección principal
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

42. Correo electrónico hioscar20@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 7 8 7 3 8 2 5 4 | 3 0 1 8 1 1 1 9 9 3 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad principal** | | **Actividad secundaria** | | **Otras actividades** | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 4 9 9 | 2 0 1 2 0 5 1 8 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMPO AMARANTO HIOSCAR ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142993581

(415)7707212489984(8020) **000014114299358 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 4 0 3 9 7 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 1 1 |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 2 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 3 | 0 8 |
| 72. Número | 8 6 5 | 3 9 6 |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 0 5 1 8 | 2 0 2 3 1 2 0 5 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 1 | 0 7 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 5 1 8 | 2 0 2 3 1 2 0 5 |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 3 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 0 0 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 2 0 5 1 8 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141142993581

(415)7707212489984(8020) **000014114299358 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 4 0 3 9 7 | 1 | Impuestos de Cartagena | 6 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 2 0 5 1 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 4 3 3 3 4 4 5 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMPO | AMARANTO | HIOSCAR | ANTONIO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142993581

(415)7707212489984(8020) **000014114299358 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 4 0 3 9 7 | 1 | Impuestos de Cartagena | 6 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 3 1 9 2 3 0 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | BARRIOS | CARLOS | ALBERTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 6 4 5 7 1 7 5 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARMONA | AMARANTO | JACKELINE | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 4 7 4 6 1 7 1 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BELTRAN | CARMONA | CINDY | PAOLA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 5 3 7 0 0 9 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMPO | AMARANTO | BLASINA | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 4 7 5 0 9 9 4 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BELTRAN | CARMONA | DANIEL | EDUARDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 5 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142993581

(415)7707212489984(8020) **000014114299358 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 4 0 3 9 7 | 1 | Impuestos de Cartagena 6 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 2 7 2 3 7 9 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SALCEDO | PEREZ | RAFAEL | SEGUNDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 9 2 9 7 5 1 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MOTT | OSORIO | MANUEL | VICENTE |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 1 1 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 1 4 3 3 3 4 4 5 0 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMPO | AMARANTO | HIOSCAR | ANTONIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 2 0 5 1 8 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificación Bancaria

Lunes, 8 de septiembre de 2025

**Señores:**
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II** identificado(a) con NIT. **900540397** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorro | 678-000161-42 | 2023/12/15 | Activa |

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE OBRA | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No. Contrato de** 4011 DE 2024 **Contratista:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PÚA II
**Interventoría No.** - **Interventoría:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

**Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

**INFORME MENSUAL No. 9** **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE-25


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| 1 | Lista de Chequeo Informe Mensual de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| 2 | Informe resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| 3 | **FORMATOS EJECUCION CONTRATO DE OBRA** | | |
| 3,1 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 4 |
| 3,2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 7 |
| 3,3 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 11 |
| 3,4 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 12 |
| 3,5 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 15 |
| 3,6 | Inversion y buen manejo del Anticipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 | 36 |
| 3,7 | Programa de Inversion o Reprogramacion al Programa de Inversiones | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 | 57 |
| 3,8 | Seguimiento Programacion de Inversiones | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 | 58 |
| 3,9 | Resultados ensayos de laboratorio | | 13-14 |
| | | | |
| 4 | **POLIZAS** | | |
| 4,1 | Poliza de cumplimiento | | 19-22/30-32 |
| 4,2 | Poliza Responsabilidad Civil Extracontractual | | 23-28/33-34 |
| | | | |
| | | | |
| 5 | **INFORME TÉCNICO** | | |
| 5,1 | Informe mensual | | 60 |
| 5,5 | Registro fotográfico | | 65 |
| | | | |
| | | | |
| 6 | **INFORME AMBIENTAL Y SST** | | |
| 6,1 | Informe resumen mensual Ambiental | | 66 |
| | | | |
| 7 | **INFORME SOCIAL Y ANEXOS** | | 95 |
| 7,1 | Informe Social Semana 37 | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 111 |
| 7,2 | Informe Social Semana 38 | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 113 |
| 7,3 | Informe Social Semana 39 | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 115 |
| 7,4 | Informe Social Semana 40 | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 117 |
| 7,5 | Informe Social Semana 41 | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 119 |


Firma: Nombre: MOISES ARMANDO MARTIN PADILLA
DIRECTOR DE OBRA 4011 DE 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR **PERÍODO MES:** sep-25

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4011-24

**OBJETO:**
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II

**PLAZO INICIAL:** 0,2 MESES
**FECHA DE INICIO:** 26/12/2024
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
**FECHA DE REANUDACIÓN:** N/A
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2025
**PLAZO ACUMULADO:** 10,2 MESES

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 3,226,361,039.00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 3,226,361,039.00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 518,477,855.00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4260-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Giovanni Alfredo Acosta Betancourt

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | M | 3000 |
| | Mejoramiento | M | 3000 |
| | Rehabilitación | N/A | |
| Estructuras | Túneles | N/A | |
| | Puentes | N/A | |
| | Pontones | N/A | |
| Mantenimiento | Subbase granular | M | 3000 |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | | | 0 |
| | Mejoramiento | | | 0 |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Puentes | | | |
| | Pontones | | | |
| Mantenimiento | Subbase granular | m | | 2200 m |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | 2,592,389,273.00 | 0.00 | 2,592,389,273.00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 129,619,464.00 | 0.00 | 129,619,464.00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN (Administración e Imprevistos) | 544,401,748.00 | 0.00 | 544,401,748.00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 129,619,464.00 | 0.00 | 129,619,464.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 3,396,029,949.00 | 0.00 | 3,396,029,949.00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | 291,265,093.68 | 0.00 | 291,265,093.68 | 291,265,093.68 |
| AJUSTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR EJECUTADO | 291,265,093.68 | 0.00 | 291,265,093.68 | 291,265,093.68 |

**Este valor se llena con actas parciales de cobro aprobadas**

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2,234,619,149.50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 291,265,093.68
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 13%

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 30/09/2025<br>(Dia / Mes / Año) |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**Técnico: Instalación de formaletas para bordillos monolíticos (02 - 10 - 2025)**





**Nivelación e Instalación Subbase granular C SBG-60 ( 01- 10- 2025 )**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**NA**

Firma _____
Nombre LUIS MIGUEL CASTILLA LEMUS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202092388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAL EN VIA TERCIARIA EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSCA BOLI

**CONTRATO No.** 4011 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA 2

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4260 **INTERVENTORÍA:**

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MOTONIVELADORA | JOHN DEERE 670G / 2018 | | VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | |
| VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND DD-90 | | VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL ACTIVO | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL INACTIVO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2 | 86,67% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):** Los domingos se encuentran inactivas las máquinas porqué no se trabaja esos días o los festivos (7,14,21 y 28).

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoria realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoria" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoria" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Yelena Patricia Guerra Corpas
Residente de Obra Residente de Interventoria
Matricula Profesio13202143707 BLV

Firma
Nombre: Dayana Enriquez Burbano
Residente de Interventoria
Matricula Profesional No.: 52202162191 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

## PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal **HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 1.143.334.450** expedida en la ciudad de Cartagena de Indias, del **CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"** identificada con **NIT No. 900.540.397-1,** se permite certificar que la mencionada empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, con el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 de los cuales está exonerada del pago de aportes parafiscales para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, de conformidad con la Ley 1819 de 2016.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que el CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II no cuenta con revisor fiscal.

Dado en la ciudad de Cartagena de Indias a los diez (10) días del mes de octbre del dos mil veinticinco (2025).

Hioscar A. Campo

**HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO**
**C.C. 1.143.334.450 DE CARTAGENA**
**REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"**

# ***CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G***

## *EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G*

## *EN PROCEDENCIA DECLARA*

*Bajo la gravedad de juramento el suscrito Representante Legal, de CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con número de* ***NIT: 901.882.798-0, MARIO ANDRÉS MORA GUTIÉRREZ***, identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que fueron verificados lo aportes de Seguridad Social, Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF)y los pagos de salud, realizados para en el contrato 4011 de 2024 "*MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*" durante el mes de septiembre de 2025, conformes a sus respectivas dedicaciones laborales.

*El proyecto de obra 4011-2024 NO cuenta con contratación por prestación de servicios*

*Para constancia se firma a los* 14 *días del mes de octubre de 2025.*



***MARIO ANDRÉS MORA GUTIÉRREZ***
***C.C. No.*** 79.804.917
***Representante legal***
*CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G*
*INTERVENTORÍA 4260 DE 2024*

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEP-MIN1-IN-15-FT8-E |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |
| FECHA | 30/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 4011 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA 2

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBUAN

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4302 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A-G

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | TIPO (Ver Tabla de Codificación) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 1047461711 | AUX SST | $ 1.500.000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $104.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $60.000,00 | PORVENIR | 949312684 | $240.000,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 2 | CAMPO MERCADO ABELARDO | 1042579131 | OBRERO | $ 759.200,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $91.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 3 | CAMPO MERCADO ABELARDO | 1042579131 | OBRERO | $ 664.300,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $46.300,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $26.600,00 | PORVENIR | 949312684 | $156.300,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 4 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 73210175 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 5 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 73210175 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 6 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 1193600097 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 7 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 1193600097 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 8 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 1143379305 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 9 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 1143379305 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 10 | FUENTES BARRIOS CARLOS ALBERTO | 73192300 | ALMACENISTA | $ 1.423.500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $99.100,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $57.000,00 | PORVENIR | 949312684 | $227.800,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 11 | MENDOZA VERMEJO LEONARDO | 1047384741 | TOPOGRAFO | $ 140.000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $9.600,00 | V | SALUD TOTAL | 949312684 | $5.600,00 | PORVENIR | 949312684 | $22.400,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 12 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 1050946852 | OBRERO | $ 854.100,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $102.500 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 13 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 1050946852 | OBRERO | $ 569.400,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $39.700,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $22.800,00 | PORVENIR | 949312684 | $91.200,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 14 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 1007583654 | OBRERO | $ 901.550,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $108.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 15 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 1007583654 | OBRERO | $ 521.950,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $36.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $20.900,00 | PORVENIR | 949312684 | $83.600,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 16 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 1047367273 | OBRERO | $ 901.550,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $0 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $0 | PORVENIR | 949312684 | $108.200 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 17 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 1047367273 | OBRERO | $ 521.950,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $36.400,00 | V | MUTUAL SER | 949312684 | $20.900,00 | PORVENIR | 949312684 | $83.600,00 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 18 | SALAS BERTEL EDWIN | 73193976 | OFICIAL | $ 1.423.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ENCARNACION TERRAN PEREZ | 73568668 | OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | KAREN CAMPO AMARANTO | 1047480987 | OBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MANUEL MONTH OSORIO | 92675.19 | OBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | VECERRA CORDOBA YANETH | 35891674 | P. SOCIAL | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 7.500 | | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 23 | GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 45530279 | ING RESIDENTE | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 7.500 | | CAJA COPI | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 24 | MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 7913643 | DIRECTOR OBRA | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 7.500 | | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 25 | MONTES VALIENTES YESMIS YOHANA | 1047414742 | P SST | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 7.500 | | MUTUAL SER | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| 26 | MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 1047463852 | P. AMBIENTAL | $ 1.423.500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | $ 7.500 | | SALUD TOTAL | 949312684 | $ 57.000 | PORVENIR | 949312684 | $ 227.800 | COMFENALCO-CGSNA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**
LOS PROFESIONALES APARECEN CON RIESGO I

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/10/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre:MOISES ARMANDO MARTIN PADILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:13202122402 BLV

Firma:
Nombre:LORNA [illegible]
Director de Interv[illegible]
Matrícula Profesional No.:5420292388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1842536572 | 9493126844 | E | 2025/10/23 | 2025/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,327,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: CONSEJO COMUNITARIOELMANGODELAPUAII (20 Afiliados)** | | | | | $26,276,801 | $4,130,600 | | | $26,276,801 | $977,400 | | | $26,276,801 | $977,400 | | | $26,276,801 | $1,242,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: MANO DE OBRA NO CALIFICADA ( 15 Afiliados)** | | | | | $19,159,301 | $2,991,600 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $1,204,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 15 Afiliados) | | | | | $19,159,301 | $2,991,600 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $692,400 | | | $19,159,301 | $1,204,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1047461711 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 230301 | 1 | $50,000 | $6,000 | ESSC07 | 1 | $50,000 | $0 | CCF08 | 1 | $50,000 | $0 | 14-11 | 1 | $50,000 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1047461711 | BELTRAN CARMONA CINDY PAOLA | 230301 | 29 | $1,450,000 | $232,000 | ESSC07 | 29 | $1,450,000 | $58,000 | CCF08 | 29 | $1,450,000 | $58,000 | 14-11 | 29 | $1,450,000 | $101,000 | 29 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1042579131 | CAMPO MERCADO ABELARDO ANTONIO | 230301 | 3 | $142,350 | $17,100 | ESSC07 | 3 | $142,350 | $0 | CCF08 | 3 | $142,350 | $0 | 14-11 | 3 | $142,350 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1042579131 | CAMPO MERCADO ABELARDO ANTONIO | 230301 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | ESSC07 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF08 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-11 | 27 | $1,281,150 | $89,200 | 27 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1047489087 | CAMPO AMARANTO KAREN DAYANA | 230301 | 1 | $47,450 | $5,700 | ESSC24 | 1 | $47,450 | $0 | CCF08 | 1 | $47,450 | $0 | 14-11 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1047489087 | CAMPO AMARANTO KAREN DAYANA | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | ESSC24 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF08 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 73210175 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 73210175 | CAMPO AMARANTO MARTIN | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1193600097 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1193600097 | CAMPO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1143379355 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1143379355 | CISNEROS MEJIA EDUAR JOSE | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 73192300 | FUENTES BARRIOS CARLOS ALBERTO | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 73192300 | FUENTES BARRIOS CARLOS ALBERTO | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1047394741 | MENDOZA BERMEJO LEONARDO | 25-14 | 1 | $73,334 | $8,900 | ESSC24 | 1 | $73,334 | $0 | CCF08 | 1 | $73,334 | $0 | 14-11 | 1 | $73,334 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1047394741 | MENDOZA BERMEJO LEONARDO | 25-14 | 29 | $2,126,667 | $340,300 | ESSC24 | 29 | $2,126,667 | $85,100 | CCF08 | 29 | $2,126,667 | $85,100 | 14-11 | 29 | $2,126,667 | $148,100 | 29 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1050946852 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | ESSC07 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1050946852 | MONTH ACOSTA JESUS DAVID | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | ESSC07 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 9297519 | MOTT OSORIO MANUEL VICENTE | 230301 | 1 | $47,450 | $5,700 | ESSC07 | 1 | $47,450 | $0 | CCF08 | 1 | $47,450 | $0 | 14-11 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 9297519 | MOTT OSORIO MANUEL VICENTE | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | ESSC07 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF08 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-11 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1007583654 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1007583654 | PAJARO CAMPO MIGUEL | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1143381513 | PATRON MIRANDA MARINA ISABEL | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | ESSC07 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 73593978 | SALAS BERTEL EDWIN | 230301 | 16 | $759,200 | $91,200 | ESSC07 | 16 | $759,200 | $0 | CCF08 | 16 | $759,200 | $0 | 14-11 | 16 | $759,200 | $0 | 16 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 73593978 | SALAS BERTEL EDWIN | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | ESSC07 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF08 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-11 | 14 | $664,300 | $46,300 | 14 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 73568668 | TERAN PEREZ ENCARNACION | 231001 | 1 | $80,000 | $9,600 | ESSC07 | 1 | $80,000 | $0 | CCF08 | 1 | $80,000 | $0 | 14-11 | 1 | $80,000 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 73568668 | TERAN PEREZ ENCARNACION | 231001 | 6 | $480,000 | $76,800 | ESSC07 | 6 | $480,000 | $19,200 | CCF08 | 6 | $480,000 | $19,200 | 14-11 | 6 | $480,000 | $33,500 | 6 | $0 | $0 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 28 | CC | 1047387273 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 230301 | 2 | $94,900 | $11,400 | EPS037 | 2 | $94,900 | $0 | CCF08 | 2 | $94,900 | $0 | 14-11 | 2 | $94,900 | $0 | 2 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1047387273 | TERAN TORRES JUAN DAVID | 230301 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF08 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | $92,500 | 28 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PROFESIONALES ( 5 Afiliados)** | | | | | | **$7,117,500** | **$1,139,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$37,500** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 5 Afiliados) | | | | | | **$7,117,500** | **$1,139,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$285,000** | | | **$7,117,500** | **$37,500** | | **$0** | **$0** |
| 30 | CC | 35891674 | BECERRA CORDOBA YANETH | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 45530579 | GUERRA CORPAS YELENA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | CCFC55 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 7919443 | MARTIN PADILLA MOISES ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 1047414742 | MONTES VALIENTE YEISMI YOHANA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 1047493852 | MURILLO ORTEGA LUIS ARMANDO | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF08 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 20)** | | | **$26,276,801** | **$4,130,600** | | | **$26,276,801** | **$977,400** | | | **$26,276,801** | **$977,400** | | | **$26,276,801** | **$1,242,000** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900540397 | 1 | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSEJO COMUNITARIOELMANGODE LAPUAII | VDA CATAMBUCO CUBIJAN | CARTAGENA-BOLIVAR | 3046044185 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1842536572 | 9493126844 | E | 2025/10/23 | 2025/10/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $7,327,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 20 | $4,130,600 | $0 | $0 | $4,130,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $86,400 | $0 | $0 | $86,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $349,200 | $0 | $0 | $349,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 16 | $3,239,400 | $0 | $0 | $3,239,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $455,600 | $0 | $0 | $455,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $1,242,000 | $0 | $0 | $1,242,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 20 | $1,242,000 | $0 | $0 | $1,242,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 20 | $977,400 | $0 | $0 | $977,400 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $96,500 | $0 | $0 | $96,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 10 | $436,300 | $0 | $0 | $436,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $273,600 | $0 | $0 | $273,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| **TOTAL** | | | | **20** | **$7,327,400** | **$0** | **$0** | **$7,327,400** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**CONTRATO DE OBRA No:** 4011 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA 2

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4260 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: Yelena Patricia Guerra Corpas
Residente de Obra Residente de Interventoría
Matrícula Profesio13202143707 BLV

Firma
Nombre: Dayana Enríquez Burbano
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202162191 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4011 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 4260-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 1 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k2 + 180 DER | 1 | % Compactación > 95% | 92,60% | NO | SE RECOMENDO,ESCARIFICAR Y RECOMPACTAR |
| 2 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k2 + 080 EJE | 1 | % Compactación > 95% | 97,80% | SI | |
| 3 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 +980 DER | 1 | % Compactación > 95% | 96,70% | SI | |
| 4 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1+ 880 IZQ | 1 | % Compactación > 95% | 96,20% | SI | |
| 5 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 + 780 EJE | 1 | % Compactación > 95% | 96,50% | SI | |
| 6 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 + 620 IZQ | 1 | % Compactación > 95% | 96,60% | SI | |
| 7 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 + 520 DER | 1 | % Compactación > 95% | 96% | SI | |
| 8 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 + 200 DER | 1 | % Compactación > 95% | 98,60% | SI | |
| 9 | 23/09/2025 | Ensayo de densidad cono y arena | I.N.V. E -161-13 | Subbase - k1 + 140 EJE | 1 | % Compactación > 95% | 95% | SI | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Las tomas de muestra se tomaron desde la abcisa k2+180 a la abcisa k1 +140, sin embargo, se liberó la subbase granular hasta la abcisa k1+050 debido a la uniformidad del terreno.

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: MOISES ARMANDO MARTIN PADILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 13202122402 BLV

Firma
Nombre: LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202092388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

INGENIERIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO

PROYECTO : Construcción de Pavimento Rigido con una longitud de aproximadamente 3 Km para la Vía ubicada en la Vereda Catambuco del Municipio de San Estanislao de Kotska - Bolívar.

LOCALIZACIÓN: VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"

LABORATORISTA : CARLOS GONZALEZ

FECHA : 23 DE SEPTIEMBRE 2025

## MATERIAL ENSAYADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION : | | | | Const. cono de ensayo : | 1430,0 gr |
| LOCALIZACIÓN: | | | | Densidad seca de la arena: | 1,400 gr/cm3 |
| DENSIDAD MAXIMA: | 2,30 gr/cm3 | HUM. OPT.: | 10,5% | Informe No. | : DEN-001-2025 |

## DATOS GENERALES

| ENSAYO : | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN: | | K2+180 | K2+080 | K1+980 | K1+880 | K1+780 | K1+620 | K1+520 |
| | | DER | EJE | DER | IZQ | EJE | IZQ | DER |
| PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (m) | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

## VOLUMEN DEL HUECO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO FRASCO, CONO Y ARENA INICIAL | gr | 6275 | 6250 | 6240 | 6235 | 6220 | 6210 | 6190 |
| PESO FRASCO, CONO Y ARENA FINAL | | 3205 | 3340 | 3210 | 3235 | 3210 | 3270 | 3235 |
| PESO TOTAL DE LA ARENA USADA | gr | 3070 | 2910 | 3030 | 3000 | 3010 | 2940 | 2955 |
| PESO DE LA ARENA EN EL HUECO | gr | 1640 | 1480 | 1600 | 1570 | 1580 | 1510 | 1525 |
| VOLUMEN DEL HUECO | cm3 | 1171 | 1057 | 1143 | 1121 | 1129 | 1079 | 1089 |

## MATERIAL EXTRAIDO DEL HUECO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUM. | gr | 2745,0 | 2560,0 | 2740,0 | 2680,0 | 2690,0 | 2610,0 | 2590,0 |
| PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO | gr | 2490,9 | 2374,8 | 2537,0 | 2476,9 | 2500,0 | 2392,3 | 2402,6 |

## HUMEDAD DEL MATERIAL EXTRAIDO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIPIENTE | n° | | | | | | | |
| PESO RECIPIENTE Y SUELO HUMEDO | gr | | | | | | | |
| PESO RECIPIENTE Y SUELO SECO | gr | | | | | | | |
| PESO DEL RECIPIENTE | gr | | | | | | | |
| PESO DEL AGUA | gr | | | | | | | |
| PESO DEL MATERIAL SECO | gr | | | | | | | |
| HUMEDAD DE LABORATORIO | % | | | | | | | |
| HUMEDAD DE CAMPO (SPEEDY) | % | 10,20 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 7,60 | 9,10 | 7,80 |
| HUMEDAD DE TRABAJO | % | 10,20 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 7,60 | 9,10 | 7,80 |

## DENSIDADES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSIDAD HUMEDA | gr/cm3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| DENSIDAD SECA | gr/cm3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| DENSIDAD HUMEDA | lbs/pie3 | 146 | 151 | 150 | 149 | 149 | 151 | 148 |
| DENSIDAD SECA | lbs/pie3 | 133 | 140 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |

## PORCENTAJES DE COMPACTACION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTACION OBTENIDA | % | 92,6 | 97,8 | 96,7 | 96,2 | 96,5 | 96,6 | 96,0 |
| COMPACTACION ESPECIFICADA | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**OBSERVACIONES :** RECOMPACTAR EN LA ABSCISA K2+180 (DENSIDAD #1)

**RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

INGENIERIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO

PROYECTO : Construcción de Pavimento Rigido con una longitud de aproximadamente 3 Km para la Vía ubicada en la Vereda Catambuco del Municipio de San Estanislao de Kotska - Bolívar.

LOCALIZACIÓN: VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"

LABORATORISTA : CARLOS GONZALEZ

FECHA : 23 DE SEPTIEMBRE 2025

## MATERIAL ENSAYADO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION : | | | | Const. cono de ensayo : | 1430,0 gr |
| LOCALIZACIÓN: | | | | Densidad seca de la arena: | 1,400 gr/cm3 |
| DENSIDAD MAXIMA: | 2,30 gr/cm3 | HUM. OPT.: | 10,5% | Informe No. | : DEN-001-2025 |

## DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSAYO : | | 1 | 2 | | | | | |
| LOCALIZACIÓN: | | K1+200 | K1+140 | | | | | |
| | | DER | EJE | | | | | |
| PROFUNDIDAD DEL ENSAYO (m) | | 0,10 | 0,10 | | | | | |

## VOLUMEN DEL HUECO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO FRASCO, CONO Y ARENA INICIAL | gr | 6170 | 6155 | | | | | |
| PESO FRASCO, CONO Y ARENA FINAL | | 3255 | 3210 | | | | | |
| PESO TOTAL DE LA ARENA USADA | gr | 2915 | 2945 | | | | | |
| PESO DE LA ARENA EN EL HUECO | gr | 1485 | 1515 | | | | | |
| VOLUMEN DEL HUECO | cm3 | 1061 | 1082 | | | | | |

## MATERIAL EXTRAIDO DEL HUECO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO HUM. | gr | 2600,0 | 2565,0 | | | | | |
| PESO DEL MATERIAL EXTRAIDO SECO | gr | 2400,7 | 2359,7 | | | | | |

## HUMEDAD DEL MATERIAL EXTRAIDO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIPIENTE | n° | | | | | | | |
| PESO RECIPIENTE Y SUELO HUMEDO | gr | | | | | | | |
| PESO RECIPIENTE Y SUELO SECO | gr | | | | | | | |
| PESO DEL RECIPIENTE | gr | | | | | | | |
| PESO DEL AGUA | gr | | | | | | | |
| PESO DEL MATERIAL SECO | gr | | | | | | | |
| HUMEDAD DE LABORATORIO | % | | | | | | | |
| HUMEDAD DE CAMPO (SPEEDY) | % | 8,30 | 8,70 | | | | | |
| HUMEDAD DE TRABAJO | % | 8,30 | 8,70 | | | | | |


## DENSIDADES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSIDAD HUMEDA | gr/cm3 | 2,5 | 2,4 | | | | | |
| DENSIDAD SECA | gr/cm3 | 2,3 | 2,2 | | | | | |
| DENSIDAD HUMEDA | lbs/pie3 | 153 | 148 | | | | | |
| DENSIDAD SECA | lbs/pie3 | 141 | 136 | | | | | |

## PORCENTAJES DE COMPACTACION

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTACION OBTENIDA | % | 98,6 | 95,0 | | | | | |
| COMPACTACION ESPECIFICADA | % | 95,0 | 95,0 | | | | | |

**OBSERVACIONES :**



| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

**CONTRATO DE OBRA No.** 4011-2024 **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PÚA II

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 26/12/2023

**PLAZO INICIAL:**

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 3.396.029.949,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 3.396.029.949,00 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4260 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 339.602.994,90 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 4 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 679.205.989,80 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 4 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 169.801.497,45 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 20% | $ 679.205.989,80 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 75-44-101140641

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 20/12/2024

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 520.000.000,00 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 75-40-101052989 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 20/12/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 339.602.994,90 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 679.205.989,80 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 7 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 169.801.497,45 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 3 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 20% | $ 679.205.989,80 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 75-44-101140641

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 569.400,00 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 3 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 75-40-101052989 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

**OBSERVACIONES:**

Las pólizas de prórroga 1 (de 31 de dic- 2024 hasta 31 de marzo de 2025), no han sido aprobadas en SECOP.

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 339.602.994,90 | 30 | 9 | 2024 | 28 | 2 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 20% | $ 679.205.989,80 | 30 | 9 | 2024 | 28 | 2 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 169.801.497,45 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | N/A | | | | | | | |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 20% | $ 679.205.989,80 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 75-44-101140641

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ 569.400,00 | 30 | 9 | 2024 | 31 | 10 | 2025 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 75-40-101052989 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** PENDIENTE

**OBSERVACIONES:**

Las pólizas de prórroga 2 (de 31 de mar- 2025 hasta 31 de octubre de 2025), no han sido aprobadas en SECOP.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LORIAM YAMID CASTILLA LEMUS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202092388 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PRÓRROGA 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | NIT: 900.540.397-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | CARTAGENA, BOLIVAR | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.4011 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO/BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2

NOTA: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOTA:QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

### AMPAROS

RIESGO: CONTRATOS CON JUNTA DE ACCION COMUNAL

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/09/2024 | 31/07/2025 | $339,602,994.90 | $339,602,994.90 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 30/09/2024 | 31/07/2025 | $679,205,989.80 | $679,205,989.80 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/09/2024 | 31/03/2028 | $169,801,497.45 | $169,801,497.45 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 31/12/2024 | 31/12/2029 | $679,205,989.80 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL DIA 31/03/2025 DE ACUERDO A PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 4011 DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,093,908.00 | $ *******8,000.00 | $ *****399,362.00 | $ *********2,501,270.00 | $ ****1,867,816,471.95 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| HBL SEGUROS LTDA. | 143705 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 | |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3178738254 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 7056000 | |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
NOTA: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA.

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | NIT: 900,540,397-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | CARTAGENA, BOLIVAR | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY POR LESIONES PERSONALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS REFERENTE AL CONTRATO No.4011 DE 2024 RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO E INSTITUTO NACIONAL DE VAS IDENTIFICADO CON NIT 800.215.807- 2

NOTAS:
-SE PACTAN DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A 2000 SALARIOS MNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

-ESTA POLIZA OPERA EN LA MODALIDAD OCURRENCIA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL DIA 31/03/2025 DE ACUERDO A PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 4011 DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******5,000.00 | $ **********0.00 | $ *********950.00 | $ ************5,950.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| HBL SEGUROS LTDA. | 143705 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/12/2024 | $569,400,000.00 | $520,000,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 03 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | NIT: 900.540.397-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | CARTAGENA, BOLIVAR | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY POR LESIONES PERSONALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS REFERENTE AL CONTRATO No.4011 DE 2024 RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO E INSTITUTO NACIONAL DE VAS IDENTIFICADO CON NIT 800.215.807- 2

NOTAS:
-SE PACTAN DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A 2000 SALARIOS MNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

-ESTA POLIZA OPERA EN LA MODALIDAD OCURRENCIA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **30/09/2024** | **31/03/2025** | **$569,400,000.00** | **$569,400,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **30/09/2024** | **31/03/2025** | **$569,400,000.00** | **$569,400,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **30/09/2024** | **31/03/2025** | **$569,400,000.00** | **$569,400,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL DIA 31/03/2025 DE ACUERDO A PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NUMERO 4011 DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****421,199.00 | $ *******3,000.00 | $ ******80,597.00 | $ **********504,797.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| HBL SEGUROS LTDA. | 143705 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-40-101052989

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 03 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3178738254 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 7056000 | |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/03/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/03/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/03/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 03 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143705D 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PRÓRROGA 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | NIT: 900.540.397-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | CARTAGENA, BOLIVAR | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.4011 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ASEGURADO/BENEFICIARIO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2

NOTA: QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOTA:QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

### AMPAROS

RIESGO: CONTRATOS CON JUNTA DE ACCION COMUNAL

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/09/2024 | 28/02/2026 | $339,602,994.90 | $339,602,994.90 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 30/09/2024 | 28/02/2026 | $679,205,989.80 | $679,205,989.80 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/09/2024 | 31/10/2028 | $169,801,497.45 | $169,801,497.45 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 31/12/2024 | 31/12/2029 | $679,205,989.80 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31/10/2025, DE ACUERDO A PRORROGA No.2 AL CONTRATO 4011 DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN SIN MODIFICAR

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***4,839,110.00 | $ *******8,000.00 | $ *****920,950.00 | $ *********5,768,060.00 | $ ****1,867,816,471.95 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| HBL SEGUROS LTDA. | 143705 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
NOTA: QUE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA.

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101140641 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 | |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3178738254 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 7056000 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101140641

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 10 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | NIT: 900.540.397-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | CARTAGENA, BOLIVAR | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | NIT: 800.215.807-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY POR LESIONES PERSONALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS REFERENTE AL CONTRATO No.4011 DE 2024 RELACIONADO CON MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO E INSTITUTO NACIONAL DE VAS IDENTIFICADO CON NIT 800.215.807- 2

NOTAS:
-SE PACTAN DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A 2000 SALARIOS MNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

-ESTA POLIZA OPERA EN LA MODALIDAD OCURRENCIA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31/10/2025, DE ACUERDO A PRORROGA No.2 AL CONTRATO 4011 DE 2024.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN SIN MODIFICAR

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,001,520.00 | $ *******3,000.00 | $ *****190,858.00 | $ *********1,195,378.00 | $ ******569,400,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| HBL SEGUROS LTDA. | 143705 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-40-101052989

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 10 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** 3178738254 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 7056000 | |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/09/2024 | 31/10/2025 | $569,400,000.00 | $569,400,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-40-101052989 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2025 | 30 | 09 | 2024 | 00:00 | 31 | 10 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II | | NIT: 900.540.397-1 |
| **DIRECCIÓN:** VEREDA CATAMBUCO CUIBIJAN SANESTANISLAO FINCA MANANTIAL | **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR | **TELÉFONO:** | 3178738254 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | NIT: 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA*

75-40-101052989

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143705D 3

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 19/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 4011 DE 2024 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA 2

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4260 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

**JUSTIFICACION:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plande inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VR. MES 6 | VR. MES 7 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | $ 424.250.121,00 | | | | | | | | $ 424.250.121,00 | 81,83% |
| 2 | TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION DE EQUIPOS | $ 74.227.734,00 | | | | | | | | $ 74.227.734,00 | 14,32% |
| 3 | ENSAYOS DE LABORATORIO | $ 20.000.000,00 | | | | | | | | $ 20.000.000,00 | 3,86% |
| | TOTAL | $ 518.477.855,00 | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ 518.477.855,00 | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra especfico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoria para la inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma.
Nombre: HIOSCAR ANTONIO CAMPO AMARANTO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:María Andrea Mora Gutiérrez
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 101001-T

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de 1<br>1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 9 **MES:** Septiembre **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 4011-2024 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** **482800051138 Ahorros Davivienda** SUCURSAL: Oficina Corporativa y Empresarial CCI, Bogotá
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 20 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 518.477.855,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4260 de 2024 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | FVED 1 | 10-oct-25 | DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS | $ 166.207.182,50 | 1 | Subbase Granular Clase C |
| FACTURA | FVED 1 | 10-oct-25 | DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS | $ 258.042.864,59 | 1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) |
| FACTURA | GET 2402 | 11-sep-25 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS | $ 74.227.734,00 | 2 | Servicio de transporte de materiales y movilización de equipos |
| FACTURA | FERG 43 | 26-ago-25 | RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 20.000.000,00 | 3 | Ensayos de laboratorios para la Vía ubicada en la Vereda Catambuco del Municipio de San Estanislao de Kotska - Bolívar |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbase Granular Clase C | $ 424.250.121,00 | $ - | $ 166.207.182,50 | $ 166.207.182,50 | $ 258.042.938,50 |
| 1 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) | $ 424.250.121,00 | $ - | $ 258.042.864,59 | $ 258.042.864,59 | $ 73,91 |
| 2 | Servicio de transporte de materiales y movilización de equipos | $ 74.227.734,00 | $ - | $ 74.227.734,00 | $ 74.227.734,00 | $ - |
| 3 | Ensayos de laboratorios para la Vía ubicada en la Vereda Catambuco del Municipio de San Estanislao de Kotska - Bolívar | $ 20.000.000,00 | $ - | $ 20.000.000,00 | $ 20.000.000,00 | $ - |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ($ 39.843,89) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 39.843,89 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | $39.843,89 | $ - | SEPTIEMBRE | 22/09/2025 | $39.843,89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:Hioscar Antonio Campo Amaranto
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:Mario Andres Mora Gutierrez
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:101001-T

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Fecha Saldo Inicial: 09/04/2025 al: 09/10/2025 Saldo Inicial: $0,00 Saldo Final: $14.608.178,06

| Fecha | Número Doc. | Tpco | Número | Nit | Descripción | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Acumulado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | | 901 | 2 | | | $518.477.855,00 | | $518.477.855,00 | Recaudo Banco: "DAVIVIENDA a: 04-08-2025". |
| 12/08/2025 | | 901 | 4 | | | $100.000,00 | | $518.577.855,00 | Recaudo Banco: "DAVIVIENDA a: 12-08-2025". |
| 12/08/2025 | | 902 | 1 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $16.750,00 | $518.561.105,00 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 12/08/2025 | | 902 | 2 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $3.183,00 | $518.557.922,00 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 26/08/2025 | | 901 | 5 | | | $2.073.911,00 | | $520.631.833,00 | Recaudo Banco: "DAVIVIENDA a: 26-08-2025". |
| 26/08/2025 | | 902 | 3 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $16.750,00 | $520.615.083,00 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 26/08/2025 | | 902 | 4 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $3.183,00 | $520.611.900,00 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 29/08/2025 | | 902 | 5 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $159,46 | $520.611.740,54 | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN |
| 29/08/2025 | 1148114 | 901 | 6 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | $39.843,89 | | $520.651.584,43 | INTERESES GANADOS |
| 08/09/2025 | | 902 | 6 | | | | $293.941,83 | $520.357.642,60 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 8 | | | | $72.067,23 | $520.285.575,37 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 7 | | | | $1.649.940,52 | $518.635.634,85 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 7 | 90096303 | DISCONIN SOLUCIONES DE ENIERIA SAS | | $412.485.129,00 | $106.150.505,85 | L_001-COMPRA DE MATERIALES-2355 |
| 08/09/2025 | | 902 | 6 | 90063258 | GRUPO EMPRESARIAL DANIA SAS | | $73.485.457,00 | $32.665.048,85 | L_002-TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION DE EQUIPOS- |
| 08/09/2025 | | 902 | 8 | 90180006 | RGM INGENIERIA Y IONES SAS | | $18.016.807,00 | $14.648.241,85 | L_003-ENSAYOS DE LABORATORIO-652355 |
| 08/09/2025 | | 902 | 9 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | $1.740,00 | $14.646.501,85 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 08/09/2025 | | 902 | 10 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO | | $9.157,98 | $14.637.343,87 | SERVICIOS BANCARIOS |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fecha Saldo Inicial: 09/04/2025 al: 09/10/2025 Saldo Inicial: $0,00 Saldo Final: $14.608.178,06

| Fecha | Número Doc. | Tpco | Número | Nit | Descripción | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Acumulado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | | | |
| 22/09/2025 | | 902 | 11 | | | | $159,38 | $14.637.184,49 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 22/09/2025 | | 902 | 11 | 89999909 | MINISTERIO DE HACIENDA Y | | $39.843,89 | $14.597.340,60 | PI_34450 ENTREGA RENDIMIENTOS |
| | | | | | REDITO PUBLICO | | | | ES AGOSTO 2025 |
| 30/09/2025 | | 902 | 12 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO | | $43,55 | $14.597.297,05 | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN |
| | | | | | ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | | | |
| 30/09/2025 | 1148114 | 901 | 9 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO | $10.881,01 | | $14.608.178,06 | INTERESES GANADOS |
| | | | | | ÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN | | | | |
| | | | | | **Total:** | $520.702.490,90 | $506.094.312,84 | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**
NIT 900.963.036-1
CARAQUITA CR 20 C 4 104 BAYUNCA
Tel: (605) 3116503656
Cartagena - Colombia
emirarrietavergara@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVED 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II" | | |
| **NIT** | 900.540.397-1 | **Teléfono** | (57) 3233236270 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 10/10/2025, 15:50 |
| **Expedición** | 10/10/2025, 15:51 |
| **Vencimiento** | 09/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BARRA CORRUGADA 3/8 G60 X 6 Mt21440UNIDAD | 19,557.23 | 258,042,864.59 |
| 2 | SUB BASE GRANULAR | 4,612.46 | 166,207,182.50 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos veinticuatro millones doscientos cincuenta mil cuarenta y siete pesos m/cte con nueve cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por $ 424,250,047.09

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 356,512,644.61 |
| IVA 19% | 67,737,402.48 |
| **Total a Pagar** | 424,250,047.09 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089704112 aprobado en 20250228 prefijo FVED desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** ef589a878588e4cc0699741184148ee01f82fc81b67b2d9282d7435ff74624d7b029d4d3c4bc2f62d56a657004829b3d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS**
NIT 900.632.583-9
CRA 25 Nª 11-55 BL37 OF401
Tel: 3127978680
Sincelejo - Colombia
contabilidad@grupoempresarialtransjordania.com
www.grupoempresarialtransjordania.com

Factura electrónica de venta
**No. GET 2402**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II" | | |
| **NIT** | 9.005.400.397-1 | **Teléfono** | (605) 3178738254 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA CATATUMBO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/09/2025, 16:39 |
| **Expedición** | 11/09/2025, 16:39 |
| **Vencimiento** | 11/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION DE EQUIPOS | 1.00 | 74,227,734.00 | 74,227,734.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 74,227,734.00 |
| **Total a Pagar** | **74,227,734.00** |

**Valor en Letras:**
Setenta y cuatro millones doscientos veintisiete mil setecientos treinta y cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 74,227,734.00

**Observaciones:**
BANCO:

Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá No. 240425249.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084295223 aprobado en 20241128 prefijo GET desde el número 2359 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 10
**CUFE:** ada238dbae7fd1eb74e170d5a54a02dc3c90e9a9f67e202027942c6df462d313f18f66cf4f6994669e4030c72a07752b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

**RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
NIT 901.800.063-5
CR 50C 30H 20 BRR ESCALLON VILLA
Tel: (605) 3017747743
Cartagena - Colombia
rgmingenieriayconstrucciones@gmail.com

**No. FERG 43**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II" | | |
| **NIT** | 900.540.397-1 | **Teléfono** | (605) 3178738254 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-26 | -- |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ensayos de laboratorios para el proyecto Construcción de Placa Huella con una longitud de aproximadamente 3 Km para la Vía ubicada en la Vereda Catambuco del Municipio de San Estanislao de Kotska - Bolívar | 1.00 | 20,000,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,806,722.69 |
| IVA 19% | 3,193,277.31 |
| **Total a Pagar** | 20,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte millones de pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Transferencia Débito - Transferencia $ 20,000,000.00

**Observaciones:**
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 678-000168-84

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

# COMPROBANTES DE EGRESOS

**CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II**
NIT 900.540.397-1
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Tel: (57) 3233236270
Cartagena - Colombia

## Recibo

**No 2**

| | | | | Fecha recibo | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recibimos de** | DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. | | | | |
| **NIT** | 900.963.036-1 | **Teléfono** | (57) 3116503656 - Ext. 000 | 2025-09-08 | CUENTA AHORROFIDEICOMISO MEJORAMIENTO 482800051138 |
| **Dirección** | CARAQUITA CR 20 C 4 104 BAYUNCA | **Ciudad** | Cartagena - Colombia | | |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Cuatrocientos doce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento veintinueve pesos m/cte** | 412,485,129.00 |

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RC-1-2 | Cuota 1 | 08/09/2025 | 412,485,129.00 |
| | | | **Total COP** | 412,485,129.00 |

**Observaciones:**

FRA PROFORMA No.2-1 COMPRA MATERIALES

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II**
NIT 900.540.397-1
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Tel: (57) 3233236270
Cartagena - Colombia

# Recibo

**No 3**

| | | | | Fecha recibo | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recibimos de** | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS | | | | |
| **NIT** | 900.632.583-9 | **Teléfono** | (57) 3127978680 - Ext. 000 | 2025-09-08 | CUENTA AHORROFIDEICOMISO MEJORAMIENTO 482800051138 |
| **Dirección** | CR 25 11 55 BL 37 OF 401 BRR LA PALMA | **Ciudad** | Sincelejo - Colombia | | |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Setenta y tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte** | 73,485,457.00 |

| | | | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RC-1-3 | Cuota 1 | 08/09/2025 | | 73,485,457.00 |
| | | | | **Total COP** | 73,485,457.00 |

**Observaciones:**

PAGO FACTURA PROFORMA 2-TRANSPORTE MATERIALES Y MOVILIZACION

**Firma elaborado** **Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II**
NIT 900.540.397-1
VDA CATAMBUCO CUBIJAN MCP SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
Tel: (57) 3233236270
Cartagena - Colombia

# Recibo

**No 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recibimos de** | RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | | |
| **NIT** | 901.800.063-5 | **Teléfono** | (57) 3017747743 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 50C 30H20 BRR ESCALLON VILLA RGMINGENIERIAYCONSTRUCCIONES@ | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha recibo | Forma de pago |
|---|---|
| 2025-09-08 | CUENTA AHORROFIDEICOMISO MEJORAMIENTO 482800051138 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Dieciocho millones dieciseis mil ochocientos siete pesos m/cte** | 18,016,807.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Concepto** | | | **Valor** |
| Anticipo | RC-1-4 | Cuota 1 | 08/09/2025 | | 18,016,807.00 |
| | | | | **Total COP** | 18,016,807.00 |

**Observaciones:**

PAGO PROFORMA FERG 043 - ENSAYOS DE LABORATORIO

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# CONCILIACIÓN BANCARIA AGOSTO 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA AGOSTO-2025

| DISTRIBUCCION DE LAS COMPRAS CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA I | |
|---|---|
| **CATEGORIAS** | **EN BANCOS** |
| **PROVEDORES** | |
| **CONTRIBUCCION ESPECIAL** | **$ -** |
| **GASTOS BANCARIOS** | **$ 39.866,00** |
| **4X1000 GM** | **$ 159,46** |
| **TOTAL CARGOS MES DE AGOSTO 2025** | **$ 40.025,46** |

| INFORMACION EXTRACTOS | | |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BANCO 01 AGOSTO 2025 | $ | - |
| INGRESOS MES DE AGOSTO 2025 | $ | 520.651.766 |
| ABONO INTERESES AHORROS | $ | 39.843,89 |
| TOTAL ABONOS | $ | 520.691.609,89 |
| **COMPRAS PAGOS REALIZADOS MES DE AGOSTO 2025** | | |
| PAGOS COMPRAS REALIZADAS | | |
| GASTOS BANCARIOS | $ | 39.866,00 |
| IMPUESTO 4X1000 GMF | $ | 159,46 |
| TOTAL CARGOS | $ | 40.025,46 |
| DIFERENCIA INGRESOS MENOS COMPRAS | $ | 520.651.584 |
| SALDO FINAL 31 AGOSTO 2025 SEGÚN EXTRACTOS | | $520.651.584,43 |
| DIFERENCIA CONCILIACION | $ | - |

| RELACION DE ENTRADAS AGOSTO 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD | DETALLE | AGOSTO | TOTAL |
| **INVIAS** | **PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | **$ 518.477.855,00** | **$ 518.477.855,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II** | **COSTOS Y GASTOS DESEMBOLSOS** | **$ 100.000,00** | **$ 100.000,00** |
| **CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II** | **4X1000 DEL PLAN DE INVERSION** | **$ 2.073.911,00** | **$ 2.073.911,00** |
| **FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VIAS** | **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | **$ 39.843,89** | **$ 39.843,89** |
| **TOTAL ENTRADAS MES** | | | **$ 520.691.609,89** |

**Movimientos Cuentas**

**Id del Negocio:** 125441 — FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN
**Cuenta:** 482800051138
**Fecha Saldo Incial:** 01/08/2025 **al:** 31/08/2025
**Saldo Inicial:** $0,00
**Saldo Final:** $520.651.584,43
**Fecha de Generaci** 14/10/2025 15:31:20

| Fecha | Número Doc | Tpco | Número | Nit |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | | 901 | 2 | |
| 12/08/2025 | | 901 | 4 | |
| 12/08/2025 | | 902 | 1 | 125441 |
| 12/08/2025 | | 902 | 2 | 125441 |
| 26/08/2025 | | 901 | 5 | |
| 26/08/2025 | | 902 | 3 | 125441 |
| 26/08/2025 | | 902 | 4 | 125441 |
| 29/08/2025 | | 902 | 5 | 125441 |
| 29/08/2025 | 1148114 | 901 | 6 | 125441 |

| Descripción | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Acumulado |
|---|---|---|---|
| | 518.477.855,00 | 0,00 | 518.477.855,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 518.577.855,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 0,00 | 16.750,00 | 518.561.105,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 0,00 | 3.183,00 | 518.557.922,00 |
| | 2.073.911,00 | 0,00 | 520.631.833,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 0,00 | 16.750,00 | 520.615.083,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 0,00 | 3.183,00 | 520.611.900,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 0,00 | 159,46 | 520.611.740,54 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENT( | 39.843,89 | 0,00 | 520.651.584,43 |
| | **520.691.609,89** | **40.025,46** | |

# CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2025

| DISTRIBUCCION DE LAS COMPRAS CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA I | |
|---|---|
| CATEGORIAS | EN BANCOS |
| PROVEDORES | $ 503.987.393 |
| CONTRIBUCCION ESPECIAL | $ 2.016.109 |
| GASTOS BANCARIOS | $ 10.897,98 |
| 4X1000 GM | $ 43,55 |
| MINISTERIO HACIENDA CREDITO PUBLICO | $ 39.844 |
| TOTAL CARGOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 | $ 506.054.287,38 |

| INFORMACION EXTRACTOS | |
|---|---|
| SALDO INICIAL BANCO 01 SEPT 2025 | $520.651.584,43 |
| INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 | $ - |
| ABONO INTERESES AHORROS | $ 10.881,01 |
| TOTAL ABONOS | $ 520.662.465,44 |
| **COMPRAS PAGOS REALIZADOS MES DE AGOSTO 2025** | |
| PAGOS COMPRAS REALIZADAS | $ 506.043.346 |
| GASTOS BANCARIOS | $ 10.897,98 |
| IMPUESTO 4X1000 GMF | $ 43,55 |
| TOTAL CARGOS | $ 506.054.287,38 |
| DIFERENCIA INGRESOS MENOS COMPRAS | $ 14.608.178,06 |
| SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN EXTRACTOS | $14.608.178,06 |
| DIFERENCIA CONCILIACION | $ - |

| RELACION DE ENTRADAS SEPTIEMBRE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD | DETALLE | SEPTIEMBRE | TOTAL |
| FIDEICOMISO | RENDIMIENTOS | $ 10.881,01 | $ 10.881,01 |
| | | | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 |
| | | | $ 0,00 |
| TOTAL ENTRADAS MES | | | $ 10.881,01 |

| RELACION DE SALIDAS SEPTIEMBRE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD | DETALLE | SEPTIEMBRE | TOTAL |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | CONTRIBUCION ESPECIAL | $ 293.941,83 | $ 293.941,83 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | CONTRIBUCION ESPECIAL | $ 72.067,23 | $ 72.067,23 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | CONTRIBUCION ESPECIAL | $ 1.649.940,52 | $ 1.649.940,52 |
| DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA | FEV No.FVED 1 DISCONIN SOLUCIONES | $ 412.485.129,00 | $ 412.485.129,00 |
| GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANI | FEV No. GET 2402 GRUPO EMPRESARIA | $ 73.485.457,00 | $ 73.485.457,00 |
| RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | FEV FERG 043 - ENSAYOS DE LABORATO | $ 18.016.807,00 | $ 18.016.807,00 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P | SERVICIOS BANCARIOS | 1.740,00 | $ 1.740,00 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | SERVICIOS BANCARIOS | 9.157,98 | $ 9.157,98 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | CONTRIBUCION ESPECIAL | 159,38 | $ 159,38 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | PI_34450 ENTREGA RENDIMIENTOS MES | $ 39.843,89 | $ 39.843,89 |
| FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS V | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN | 43,55 | 43,55 |
| TOTAL SALIDAS MES SEPTIEMBRE 2025 | | | $ 506.054.287,38 |

**Movimientos Cuentas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Id del Negocio:** | 125441 | **FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN** | |
| **Cuenta:** | 482800051138 | | |
| **Fecha Saldo Incial:** | 01/09/2025 | **al:** | 30/09/2025 |
| **Saldo Inicial:** | $520.651.584,43 | | |
| **Saldo Final:** | $14.608.178,06 | | |
| **Fecha de Generación:** | 14/10/2025 15:32:33 | | |

| Fecha | Número Doc | Tpco | Número | Nit | Descripción | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Acumulado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | | 902 | 6 | | | 0,00 | 293.941,83 | 520.357.642,60 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 8 | | | 0,00 | 72.067,23 | 520.285.575,37 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 7 | | | 0,00 | 1.649.940,52 | 518.635.634,85 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 08/09/2025 | | 902 | 7 | 900963036 | DISCONIN SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS | 0,00 | 412.485.129,00 | 106.150.505,85 | L_001-COMPRA DE MATERIALES-20652355 |
| 08/09/2025 | | 902 | 6 | 900632583 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS | 0,00 | 73.485.457,00 | 32.665.048,85 | L_002-TRANSPORTE DE MATERIALES Y MOVILIZACION DE EQUIPOS-20652355 |
| 08/09/2025 | | 902 | 8 | 901800063 | RGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 0,00 | 18.016.807,00 | 14.648.241,85 | L_003-ENSAYOS DE LABORATORIO-20652355 |
| 08/09/2025 | | 902 | 9 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA | 0,00 | 1.740,00 | 14.646.501,85 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 08/09/2025 | | 902 | 10 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA | 0,00 | 9.157,98 | 14.637.343,87 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 22/09/2025 | | 902 | 11 | | | 0,00 | 159,38 | 14.637.184,49 | CONTRIBUCION ESPECIAL |
| 22/09/2025 | | 902 | 11 | 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI | 0,00 | 39.843,89 | 14.597.340,60 | PI_34450 ENTREGA RENDIMIENTOS MES AGOSTO 2025 |
| 30/09/2025 | | 902 | 12 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA | 0,00 | 43,55 | 14.597.297,05 | GRAVAMEN FINANCIERO COMISIÓN |
| 30/09/2025 | 1148114 | 901 | 9 | 125441 | FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA | 10.881,01 | 0,00 | 14.608.178,06 | INTERESES GANADOS |
| | | | | | | **10.881,01** | **506.054.287,38** | | |

# RENDIMIENTOS

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Movimiento Detallado de Bancos



125441 FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN

14/10/2025 10:38:41

FIDEICOMISO MEJORAMIENTO VÍAS Nro. Cta: 482800051138

Fecha Saldo Inicial: 08/04/2025 al: 08/10/2025 Saldo Inicial: $0,00 Saldo Final: ($39.843,89)

| Fecha | Número Doc. | Tpco | Número | Nit | Descripción | Movimiento Débito | Movimiento Crédito | Acumulado | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | | 902 | 11 | 89999909 | MINISTERIO DE HACIENDA Y REDITO PUBLICO | | $39.843,89 | ($39.843,89) | PI_34450 ENTREGA RENDIMIENTOS ES AGOSTO 2025 |
| | | | | | **Total:** | $0,00 | $39.843,89 | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Carrera 15 No. 82 - 99
Edificio Torre Alianza
Bogotá - Colombia

**ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título Anticipo, FID MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO C HACE CONSTAR:**

Que el día 06 de Junio de 2025, se suscribió el Contrato Fiducia Mercantil de Administración de los recursos a titulo de Anticipo del FID MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO C, identificado con código interno No. 125441.

Que dentro del mencionado fideicomiso figuran como fideicomitentes:

- consejo comunitario el mango de la pua ii identificado con NIT 900.540.397-1

quien fue seleccionado para administrar el contrato de Obra No. 4011 DE 2024 celebrado con INSTITUTO NACION DE VIAS. Cuyo objeto consiste en " III. Que el día 30 de septiembre de 2024 entre el FIDEICOMITENTE(S) y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS (en adelante la Entidad Estatal ) se celebró el contrato NÚMERO 4011 DE 2024, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en ¿MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL¿, se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al FIDEICOMITENTE una suma equivalente al veinte por ciento (20% ) de (el valor básico del Contrato a título de anticipo."

Que los rendimientos generados a través de Cuenta Ahorros - Fideicomiso Mejoramiento Vías, No. 482800051138 a nombre del FIDEICOMISO, FID MEJORAMIENTO VÍAS VEREDA CATAMBUCO C, el cual es administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., presentó la siguiente rentabilidad

| Periodo Causado | Rendimientos Acumulados | Valor Giro Realizado |
|---|---|---|
| 202508 | 0.00 | 0.00 |
| 202509 | 0.00 | 39,843.89 |
| **Total** | --- | 39,843.89 |

Que dichos rendimientos fueron girados a: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO identificado con NIT 899999090 ( ). Que conforme al objeto y a la finalidad establecida en el contrato de fiducia mercantil, del citado fideicomiso se encuentra en estado VIGENTE.

Se expide la presente constancia por solicitud del Fideicomitente a los Catorce (14) días del mes de Octubre de 2025.


Cordialmente,

SUBGERENTE GESTION NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ALIANZA FIDUCIARIA
Aprobó: Johan Agudelo Ávila
www.alianza.com.co
En caso de alguna queja o reclamación puede contactarse a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@legalcnc.com - Teléfono: +57(1)6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Oficina 203 Edificio Ofidry, Bogotá Página web: www.starizabogados.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/09/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 211.393.800,00

**SEGUIMIENTO No.** 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 401-2024


**OBJETO:**
MEJORAMIENTO DE VIAS REGIONALES EN LA VIA VEREDA EL CATIVO - SUCIO ARRIBA – IGUANA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** COMUNITARIO MANGO

**CONTRATO DE** 4260-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO AAG

| | |
|---|---|
| | 31/12/2024 (En meses según contrato principal) |
| | 26/12/2024 (Indique día/mes/año) |
| | N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |
| | $ 1.394.029.949,00 (Según último otrosí suscrito) |
| PLAZO ACUMULADO: | 10.20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | N/A (Indique día/mes/año) |
| VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): | $ - |
| | $ 2.586.029.949,00 |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado | 0 / dic-24 | 1 / ene-25 | 2 / feb-25 | 3 / mar-25 | 4 / abr-25 | 5 / may-25 | 6 / jun-25 | 7 / jul-25 | 8 / ago-25 | 9 / sep-25 | 10 / oct-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAPA DE ALISTAMIENTO | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | $ P | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | $ E | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | |
| | | | | % E | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |
| ETAPA DE EJECUCIÓN OBRA | $2.592.389.273 | 100,00% | 0,00% | % P | | 0,01% | 3,46% | | 0,03% | 6,71% | 20,81% | 16,36% | 18,24% | 20,57% | 13,80% |
| | $2.592.389.273 | 100,00% | 0,00% | $ P | | $379.568 | $89.808.438 | | $748.346 | $173.975.802 | $539.422.817 | $424.174.144 | $472.825.033 | $533.285.001 | $357.779.124 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| PLACA HUELLA | $2.433.026.105 | 93,85% | 0,00% | % P | | 0,00% | 3,65% | 0,00% | 0,03% | 7,15% | 21,98% | 15,95% | 17,61% | 20,21% | 13,42% |
| | $2.433.026.105 | 93,85% | 0,00% | $ P | | $268 | $88.826.199 | $0 | $748.346 | $173.975.802 | $534.804.781 | $387.956.457 | $428.457.960 | $491.812.131 | $326.444.160 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $2.678.404 | 0,10% | 0,00% | % P | | 0,01% | 0,05% | 0,00% | 27,84% | 43,00% | 29,00% | | | | |
| | $2.678.404 | 0,10% | 0,00% | $ P | | $268 | $1.339 | $0 | $748.346 | $1.151.714 | $776.737 | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | $390.071.700 | 15,05% | 0,00% | % P | | | 7,63% | 0,00% | 0,00% | 15,37% | 36,00% | 21,00% | | | |
| | $390.071.700 | 15,05% | 0,00% | $ P | | | $29.752.471 | $0 | $0 | $59.954.026 | $218.446.152 | $81.815.057 | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | $65.526.832 | $196.742.128 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | 3,30% | 6,91% | |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | $1.242.112.603 | 47,91% | 0,00% | % P | | | 4,60% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | 15,00% | 21,00% | 22,40% | 16,00% |
| | $1.242.112.603 | 47,91% | 0,00% | $ P | | | $57.137.180 | | | $74.526.736 | $186.316.890 | $186.316.890 | $260.843.647 | $278.233.223 | $198.736.616 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | $159.108.198 | 6,14% | 0,00% | % P | | | 1,21% | 0,00% | 0,00% | | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 25,79% | 16,00% |
| | $159.108.198 | 6,14% | 0,00% | $ P | | | $1.925.209 | $0 | $0 | | $33.412.722 | $23.866.230 | $33.412.722 | $41.034.004 | $25.457.312 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | $639.055.200 | 24,65% | 0,00% | % P | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 15,00% | 15,00% | 21,45% | 27,00% | 16,00% |
| | $639.055.200 | 24,65% | 0,00% | $ P | | | $0 | $0 | $0 | $38.343.312 | $95.858.280 | $95.858.280 | $137.091.382 | $172.546.804 | $102.248.832 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | $42.651.672 | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | 1,65% | |
| ALCANTARILLA | $159.363.168 | 6,15% | 0,00% | % P | | 0,24% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,90% | 22,73% | 27,84% | 26,02% | 19,66% |
| | $159.363.168 | 6,15% | 0,00% | $ P | | $379.300 | $982.239 | $0 | $0 | $0 | $4.618.036 | $36.217.687 | $44.367.073 | $41.472.869 | $31.325.963 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | $9.236.071 | 0,36% | 0,00% | % P | | 0,05% | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 49,61% | | | |
| | $9.236.071 | 0,36% | 0,00% | $ P | | $4.618 | $12.930 | | | | $4.618.036 | $4.600.481 | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | $3.364.675 | 0,13% | 0,00% | % P | | 0,02% | 0,05% | | | | | 50,00% | 49,93% | | |
| | $3.364.675 | 0,13% | 0,00% | $ P | | $673 | $1.682 | | | | | $1.682.338 | $1.679.982 | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | $2.059.358 | 0,08% | 0,00% | % P | | | 0,03% | | | | | 21,00% | 29,97% | 28,00% | 21,00% |
| | $2.059.358 | 0,08% | 0,00% | $ P | | | $618 | | | | | $432.465 | $617.190 | $576.620 | $432.465 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | $58.249.013 | 2,25% | 0,00% | % P | | 0,29% | 0,71% | | | | | 21,00% | 29,00% | 28,00% | 21,00% |
| | $58.249.013 | 2,25% | 0,00% | $ P | | $168.922 | $413.568 | | | | | $12.232.293 | $16.892.214 | $16.309.724 | $12.232.293 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | $38.902.080 | 1,50% | 0,00% | % P | | 0,29% | 0,71% | | | | | 21,00% | 29,00% | 28,00% | 21,00% |
| | $38.902.080 | 1,50% | 0,00% | $ P | | $112.816 | $276.205 | | | | | $8.169.437 | $11.281.603 | $10.892.582 | $8.169.437 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | $4.215.456 | 0,16% | 0,00% | % P | | 0,03% | 0,10% | | | | | | 29,97% | 37,00% | 33,00% |
| | $4.215.456 | 0,16% | 0,00% | $ P | | $1.265 | $4.215 | | | | | | $1.259.157 | $1.559.719 | $1.391.100 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | $43.336.515 | 1,67% | 0,00% | % P | | 0,21% | 0,63% | | | | | 21,00% | 29,16% | 28,00% | 21,00% |
| | $43.336.515 | 1,67% | 0,00% | $ P | | $91.007 | $273.020 | | | | | $9.100.668 | $12.636.928 | $12.134.224 | $9.100.668 |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | | |
| | $0 | 0,00% | 0,00% | $ P | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 2.592.389.273,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 2.592.389.273,00 | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,01% | 3,46% | 0,00% | 0,03% | 6,71% | 20,81% | 16,38% | 18,24% | 20,57% | 13,80% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $379,588 | $89,808,438 | $0 | $748,346 | $173,975,802 | $539,422,817 | $424,174,144 | $472,825,033 | $533,285,001 | $357,770,124 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,01% | 3,48% | 3,48% | 3,51% | 10,22% | 31,03% | 47,39% | 65,63% | 86,20% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $379,588 | $90,188,026 | $90,188,026 | $90,936,352 | $264,912,154 | $804,334,971 | $1,228,509,115 | $1,701,334,149 | $2,234,619,150 | $2,592,389,273 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 8,15% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $86,526,832 | $211,393,800 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 11,45% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $86,526,832 | $296,920,632 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL<br>VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ 129.619.464,00 | | |
| RESERVA PARA AJUSTES | $ 129.619.464,00 | $ - | 0% |
| | $ 129.619.464,00 | | |
| PAGA | $ 129.619.464,00 | $ - | 0% |
| | $ 518.477.855,00 | | |
| ADMINISTRACION | $ 518.477.855,00 | $ - | 0% |
| | $ 25.923.893,00 | | |
| IMPREVISTOS | $ 25.923.893,00 | $ - | 0% |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | | |
| - | $ - | $ - | 0% |
| | $ - | | |
| - | $ - | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 803.640.676,00 | $ - | 0% |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 803.640.676,00 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 3.396.029.949,00** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 3.396.029.949,00** | **$ -** | **0%** |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:

Nombre: Hoscar Antonio Campo Amaranto

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: NA

Aprueba Firma:

Nombre: Mario Andres Mora Gutierrez


Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 101001-T

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora,
Contratista, Interventor y
Dirección Territorial.

**SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR**

# INFORME MENSUAL DE OBRA No. 9
# (SAN ESTANISLAO DE KOSTKA)




**CONTRATO DE OBRA No. 4011 DE 2024**
**CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II**

**Septiembre de 2025**

## 1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

### 1.1 Información general del contrato

| | |
|---|---|
| **Contratante:** | **Instituto Nacional de Vías (INVIAS)** |
| **NIT:** | **800.215.807-2** |
| **Contrato No.** | **4011 de 2024** |
| **Objeto:** | MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **Contratista:** | **CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO** |
| **NIT:** | **900.540.397** |
| **Representante:** | **HIOSCAR CAMPO AMARANTO** |
| **C.C..** | **1.143.334.450** |
| **Valor Inicial:** | **$ 3.396.029.949** |
| **Adiciones:** | **$ 0** |
| **Valor Acumulado:** | **$ 3.396.029.949** |
| **Fecha de inicio:** | **26 de diciembre de 2024** |
| **Fecha de terminación inicial:** | **31 de diciembre de 2024** |
| **Fecha de terminación actual:** | **31 de octubre de 2025** |

*Tabla 3. Información Contrato de Obra No. 4011 de 2024.*

A continuación, se presenta un informe técnico basado en las bitácoras del proyecto de Placa Huella en el Consejo Comunitario Mango de la PUA II. El informe detalla las actividades, la maquinaria, el personal y las observaciones relevantes del 1 al 29 de agosto de 2025.

Durante el período del 18 al 29 de agosto de 2025, las actividades en el proyecto Placa Huella se enfocaron principalmente en la **nivelación del terreno**, la **compactación del área**, y el **suministro de subbase granular**. Se observó un **día de suspensión** de actividades debido a las fuertes lluvias, lo que saturó el terreno. Se realizaron **inspecciones de control de densidades** y se reportaron **problemas con la ubicación de una manguera de agua potable** que impedía bajar la cota en una zona específica.

**INFORME TECNICO SEPTIEMBRE**

## 1. Introducción

Durante el mes de **septiembre de 2025**, se llevaron a cabo diversas actividades correspondientes al **avance de la obra de mejoramiento vial** en la **vereda Catambuco – Cubiján**, orientadas a fortalecer la transitabilidad y las condiciones estructurales del corredor.

En este periodo, se desarrollaron labores de **nivelación, extensión y compactación de la subbase granular**, garantizando la adecuada conformación del terreno para la posterior aplicación de capas superiores. Asimismo, se avanzó en la **ejecución de trabajos en acero estructural**, principalmente enfocados en la **fabricación y montaje de elementos complementarios**, como refuerzos para estructuras menores, bordillos y dispositivos de confinamiento lateral.

De manera paralela, se efectuaron **revisiones topográficas y controles de calidad** sobre los materiales utilizados, verificando su cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Las **condiciones climáticas**, aunque variables, permitieron mantener un ritmo sostenido de ejecución, interrumpido de forma parcial por algunas lluvias esporádicas que no afectaron significativamente el cronograma general.

El presente **informe técnico mensual** consolida la información relacionada con las **actividades ejecutadas**, los **recursos humanos y materiales utilizados**, las **condiciones ambientales observadas** y los **avances físicos y técnicos alcanzados** durante el periodo reportado. Este documento constituye un insumo clave para el seguimiento y control del proyecto, asegurando la trazabilidad de las acciones desarrolladas y el cumplimiento de los objetivos establecidos para la fase de ejecución.

## 2. Condiciones Climáticas

El mes se caracterizó por condiciones climáticas predominantemente secas, lo que permitió mantener un ritmo continuo en la ejecución de las actividades programadas. No obstante, se presentaron precipitaciones parciales los días 5, 12, 19, 26 y 27 de septiembre, las cuales afectaron temporalmente las labores de transporte y compactación del material granular, generando leves ajustes en la programación diaria sin comprometer el avance general de la obra.

| Fecha | Condiciones del clima | Afectación de Obra |
|---|---|---|
| 05/09/2025 | Lluvia leves (12:45 – 14:30) | Retraso parcial en transporte y compactacion |
| 12/09/2025 | Lluvia Fuertes | Suspensión total de actividades de transporte |
| 19/09/2025 | Lluvias intensas (11:40 – 19:00) | Interrupción de actividades de subbase |
| 26/09/2025 | Lluvias parciales | Retraso mínimo |
| 27/09/2025 | Lluvias en la madrugada | Sin afectación significativa |

**3. Recursos Empleados**

**Maquinaria utilizada:**

- Motoniveladora **John Deere 670G**
- Vibrocompactador **Ingersoll Rand DD-90**

**Personal promedio en obra:**

- 2 operadores
- 1 topógrafo
- 1 paletero
- 1 almacenista
- 1 auxiliar SST
- 5 a 11 obreros según jornada
- En algunas fechas: 1 oficial y 1 especialista hidráulico

**4. Actividades Ejecutadas**

**a) Movimiento de Tierras y Subrasante**

- Nivelación y compactación del terreno.
- Control topográfico permanente.

**b) Extensión y Compactación de Subbase Granular**

- Suministro, extensión y compactación del material granular en los tramos liberados por interventoría.
- Ensayos de densidad realizados el **20/09/2025**, verificando cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Liberación de tramos comprendidos entre el **K2+200 y K1+050**.

**c) Obras Complementarias**

- Revisión hidráulica y ajuste de alcantarillas Ø900 mm (01/09/2025).
- Corte, figurado y armado de canastas de acero (20**–**26/09/2025).
- Armado de formaletas y estructuras metálicas para vaciado de concreto (última semana del mes).

**d) Suspensiones de Actividades**

- Las lluvias de los días 05, 12 y 19 de septiembre ocasionaron interrupciones parciales o totales de jornada, principalmente en el despacho de material desde la cantera.

**5. Control de Calidad**

- Se realizaron ensayos de densidad en presencia de la interventoría, cumpliendo los valores mínimos exigidos para la subbase granular.

- Se verificaron alineaciones, cotas y espesores en cada tramo.
- Se mantuvo la trazabilidad de los materiales y el control de humedad durante las operaciones de compactación.
- El personal de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** garantizó el uso adecuado de los elementos de protección personal y la señalización de frentes de obra.

**6. Avance Físico y Técnico**

- Culminación de extensión y compactación de la subbase granular desde el **K2+200 hasta el K1+050**.
- Avance significativo en la fabricación de canastas y armado de formaletas para estructuras menores.
- Avance estimado del proyecto al cierre del mes: **70% en fase de subbase granular**.

**7. Observaciones**

- El suministro de material granular presentó demoras esporádicas por las lluvias y la humedad en cantera.
- Se evidenció buena coordinación entre el personal de topografía, residente de obra e interventoría.
- La calidad de los materiales cumple con las especificaciones del contrato.
- Se recomienda fortalecer el control en el transporte y almacenamiento de materiales para evitar pérdidas por humedad.

**8. Conclusiones**


- El proyecto presenta **avance continuo y satisfactorio**, manteniendo la calidad técnica y los procedimientos constructivos establecidos.
- Las lluvias ocasionales no afectaron de manera significativa el cronograma general.
- Se mantiene un **trabajo coordinado y efectivo** entre contratista e interventoría.
- Se recomienda dar continuidad a las actividades de **base granular, drenajes y estructuras complementarias** en el mes de octubre.

**9. Copia de Bitácora del mes de septiembre 2025**

Anexa copia de la bitácora de mes de septiembre 2025

Yelena Guerra Corpas
C.C. 45.530.579 Cartagena
Residente de obra del contratista


## REGISTRO FOTOGRAFICO












**INFORME SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PAGA MES DE SEPTIEMBRE**

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO

El seguimiento y control debe estructurarse a través de la formulación de actividades e indicadores para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los programas y proyectos de manejo ambiental y social y debe ser formulado de tal forma, que permita verificar si las medidas de manejo se ajustan a los requisitos normativos vigentes, así como su articulación a la tipología de proyecto.

## Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra

**proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: daga - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del paga.**
**capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST).**

## INFORME SST DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

En el sector de la construcción de vías, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adquiere una relevancia crítica debido a los altos riesgos asociados a las actividades propias de la obra, como el manejo de maquinaria pesada, la exposición a condiciones climáticas extremas, el trabajo en altura y la manipulación de materiales peligrosos. Garantizar condiciones laborales seguras no solo es un imperativo legal y ético, sino también un factor determinante para la eficiencia y calidad del proyecto.

**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda Catambuco cubijan
**Lugar**: consejo comunitario mango de la pua 2
**Fecha**:1 de septiembre 2025

Se llevó a cabo una charla de sensibilización dirigida al personal, **enfocada en la importancia del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).**

Durante la jornada se destacó que el EPP constituye una herramienta esencial para minimizar y controlar los riesgos de accidentes laborales, especialmente en un entorno donde las condiciones de trabajo implican exposición constante a peligros. Se resaltó que cada trabajador, como parte fundamental en la ejecución de la obra, tiene la responsabilidad de utilizar de manera correcta y permanente sus equipos de protección, ya que de ello depende la preservación de su integridad física y el desarrollo seguro de las actividades diarias.

CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II
Vereda Catambuco-Cubijan

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| codigo | SST-FT-03 |
| Version | 2 |
| Fecha: | 21/4/2025 |

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| FECHA | 1 Sept 12025 |
| Objetivo: | Crear Conciencia de la importancia que tienen el uso de cuado de Elementos de Proteccion Personal |
| Temas: | Importancia del uso adecuado de EPP |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwar Jose Arroyo Medina | 7.702379 355 | Obrero | 8:AM | | Edwar Jose |
| 2 | Martin Campo Amaranto | 1.39010 175 | Obrero | A.M | | |
| 3 | Abelardo campo mercado | 1042579731 | obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 4 | Jesús Month | 1030 946 852 | obrero | 7:AM | | Jesús |
| 5 | Roberto Jose Campo | 1193600097 | obrero | 7:AM | | |
| 6 | Miguel Pedro Campo | 1007583654 | Obrero | 7:AM | | |
| 7 | Juan David Tuan Tuiles | 1047 387 273 | obrero | 7:Am | | |
| 8 | Carlos Fuentes Ramos | 73192300 | Administrativo | 7:AM | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo: Asistencia A Charla Sobre Importancia Del Uso De EPP**






**Código**: informe
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: consejo comunitario mango de la pua 2
**Fecha**: 2 de septiembre 2025

Se realizo charla a todo el personal en obra sobre el tema **importancia de nuestras manos**, en las actividades diarias que desempeñamos en obra
se resaltó que las manos constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de todas las actividades en el lugar de trabajo, siendo indispensables para garantizar la productividad y la continuidad de las labores. Por tal razón, se resalto la necesidad de protegerlas de manera adecuada mediante el uso correcto de guantes, la identificación de peligros, la prevención de riesgos y el compromiso individual en su cuidado.

CONSEJO COMUNITARIO MANGO DE LA PUA II — CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| Objetivo: | Dar Pautas de cuidado y responsabilidad sobre el auto cuidado de nuestras manos Para garantizar Su utilidad |
| Temas: | Importancias de nuestras manos |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Campo Almanza | 1139101756 | Obrero | 7AM | | Martin |
| 2 | Abelardo campo mercado | 1042579737 | Obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 3 | [illegible] | 1103379355 | obrero | 7:AM | | |
| 4 | Roberto Cantb | 1197600097 | Obrero | 7:AM | | |
| 5 | Jesus month | 1050 946 852 | obrero | 7:AM | | Jesus |
| 6 | [illegible] | 1047388277 | obrero | 7:AM | | |
| 7 | Carlos Fuentes Ramos | 73192300 | Almacenista | 7:Am | | |
| 8 | Miguel Daza M.S. | 9113984 | OPERADOR | 700 | | |
| 9 | Miguel Pajaro Campo | 1007583654 | obrero | 7:00 | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo: Asistencia Sobre Importancia De Nuestras Manos**







**Código**: Fotografía_InformeSemanal_05
**Nombre**: Mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda catambuco cubijan
**Fecha:** 3 septiembre 2025

Se realizo charla sobre el tema **la importancia de los ojos**, como órganos indispensables para el desarrollo de las actividades en obra, ya que nos permiten identificar, observar, anticiparnos a situaciones de riesgo y desempeñar nuestras funciones con seguridad y eficiencia.
Se recalcó que el cuidado responsable de la visión es un compromiso individual y colectivo, siendo esencial el uso correcto y permanente de los elementos de protección personal, especialmente las gafas de seguridad, como principal medida de prevención frente a partículas, proyecciones, polvo y demás riesgos presentes en el entorno laboral.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PUA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| codigo | | SST-FT-03 | |
| Version | | 2 | |
| Fecha: | | 21/4/2025 | |

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan |
| Dirigido a: | Personal obrero |
| Objetivo: | Crear conciencia sobre la importancia de nuestros ojos y el cuidado que debemos tener con ellos |
| Temas: | Cuidado de nuestros ojos |
| FECHA | 3/09/2025 |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Ernesto Amaranto | 92910175 | Obrero | 7:AM | | |
| 2 | Carlos Fuentes Banquis | 73192300 | Maquinista | 7:Am | | |
| 3 | [illegible] | 7.192.779.355 | Obrero | 7:AM | | |
| 4 | Abelardo Campo Mercado | 1042579431 | obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 5 | Miguel Pedro Campo | 1007583654 | Obrero | 7:AM | | |
| 6 | Jesus Month | 1050 946 852 | obrero | 7:AM | | Jesus |
| 7 | Roberto Campo | 1193600097 | obrero | 7:AM | | |
| 8 | Juan David Tuan Pons | 1047 384 243 | obrero | 7:AM | | TT |
| 9 | [illegible] Dominguez | 9113951 | OPERADOR | 7 AM | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo:Asistencia A Charla Sobre Cuidado De  Nuestros Ojos**








**Código:** Fotografía_InformeSemanal_07
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda Catambuco Cubijan
**Fecha:** 4 de septiembre del 2025

se llevó a cabo una capacitación con el tema: **"Riesgos asociados al uso e interacción con maquinaria pesada".** Durante la jornada se resaltó que la maquinaria pesada, debido a sus dimensiones y características operativas, representa un alto nivel de riesgo por la existencia de puntos ciegos y por el peligro que conlleva acercarse a ella sin el conocimiento ni las medidas preventivas adecuadas.
El objetivo de la capacitación fue concientizar, enseñar y recordar la importancia de la prevención, la identificación de riesgos, la verificación constante de condiciones seguras y el autocuidado, como herramientas fundamentales para anticiparse a incidentes y disminuir la probabilidad de accidentes laborales.



**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | | FECHA | 4/09/2025 |
| Objetivo: | Dar a conocer la importancia de conocer los puntos ciegos de la maquinaria Pesa, Medidas Preventivas y responsabilidades del sitio en obra | | | |
| Temas: | Maquinaria Pesada y Prevencion de accidentes | | | |
| INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION X | CHARLA | COMITÉ DE OBRA / COMITÉ GERENCIAL / REUNION SST |

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelaydo campo mercado | 1042579434 | obrero | Abelaydo |
| 2 | [illegible] | [illegible] | obrero | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 1123600074 | obrero | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 1047 [illegible] | obrero | [illegible] |
| 5 | [illegible] | 1042449991 | operador | [illegible] |
| 6 | JESUS [illegible] | 1058946852 | obrero | JESUS |
| 7 | [illegible] | 91139754 | operador | [illegible] |
| 8 | Miguel Pulato Cuesta | 1007553654 | Obrero | [illegible] |
| 9 | [illegible] | E3910755 | Obrero | [illegible] |
| 10 | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo: Asistencia A Capacitación De Maquinaria Pesada Y Prevención De Accidente**







**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 5 de septiembre 2025

Se realizó una charla dirigida a los trabajadores con el tema: **"Uso adecuado del casco de seguridad".**
Durante la charla de seguridad se enfatizó en la importancia de utilizar el casco de manera correcta, entendiendo que este es un elemento fundamental de protección personal en obra, diseñado para prevenir y minimizar riesgos asociados a caídas de objetos, golpes y otras situaciones que puedan comprometer la integridad física de nosotros como trabajadores.
Se recordó que el uso responsable y permanente del casco es una obligación individual.

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda Catambuca Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Objetivo: Recordar al personal la importancia de cumplir con el uso adecuado del casco para prevenir accidentes
Temas: Uso adecuado del casco y su importancia
FECHA: 5/09/2025

INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 7.742.778.135 | obrero | |
| 2 | Martin Amordito | 7.717.0175 | Obrero | |
| 3 | Jesus Martha | 1050 946 852 | obrero | Jesus |
| 4 | Juan David Tejada Tuiz | 1041.284.272 | obrero | |
| 5 | Abelardo Campo Mercado | 1042579731 | obrero | Abelardo |
| 6 | Roberto Campo | 1193600097 | obrero | |
| 7 | Miguel Peñate Campo | 1007553654 | obrero | |
| 8 | Carlos Dominguez | 91139821 | Operador | |
| 9 | Leonardo Mendoza | 1042732[illegible] | Topo Grupo | |
| 10 | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo: Asistencia A Charla  Sobre Uso Adecuado Del Casco**




**Código:** informe septiembre
**Nombre**: Mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar: Vereda catambuco cubijan Fecha**: 6
septiembre 2025

Se llevó a cabo la charla sobre: **"Uso adecuado de las botas de seguridad".**
Durante la capacitación se resaltó la importancia de portar las botas de seguridad correctamente ajustadas como una medida fundamental de autocuidado, responsabilidad y prevención de riesgos. Se recordó que este elemento de protección personal es indispensable para evitar lesiones en los pies frente a caídas de objetos, golpes, perforaciones u otros riesgos presentes en el lugar de trabajo. se destacó que el uso adecuado y constante de las botas de seguridad no solo protege la integridad física del trabajador, sino que también contribuye a garantizar un mejor desempeño y rendimiento en las actividades diarias, fortaleciendo la cultura de seguridad en obra

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| codigo | SST-FT-03 |
| Version | 2 |
| Fecha: | 21/4/2025 |

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catamlucs Cubiyan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| FECHA | 6/09/2025 |
| Objetivo: | Crear Conciencia Sobre el uso adecuado de las botas bien ajustadas Como medida de Prevencion de accidentes |
| Temas: | Uso adecuado de botas de Seguridad |

| INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | / | | | |

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan David Tuan Tuiri | 1043287273 | obrero | | |
| 2 | Jesus mohth | 1050 946 852 | obrero | | Jesus |
| 3 | Martin Cortes Arcano | 77210175 | Obrero | | |
| 4 | Roberto Campo | 1193600097 | Obrero | | |
| 5 | Abelardo Campo mercado | 1042579134 | Obrero | | Abelardo |
| 6 | Edwar Jose Cuano muelle | 7.103379355 | obrero | | |
| 7 | Miguel Pelaez Campo | 1007583654 | Obrero | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

OBSERVACIONES:

**Anexo: Asistencia A Charla Sobre El Uso Adecuado De Botas De Seguridad**






**Código: informe septiembre**
**Nombre: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan**
**Lugar: consejo comunitario mango de la pua 2**
**Fecha: 8 de septiembre 2025**

Se realizo charla sobre el tema Uso correcto de extintores". Durante la actividad se socializaron los siguientes aspectos:
Conocimiento básico sobre los tipos de extintor disponibles en obra. Ubicación del extintor.
Importancia del uso inmediato de estos equipos como primera respuesta ante un conato de incendio.
Procedimiento correcto de uso, recordando la técnica básica de activación y aplicación.
Relevancia de la participación activa de todo el personal en el control oportuno de incidentes relacionados con fuego durante las jornadas laborales.

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| codigo | SST-FT-03 |
| Version | 2 |
| Fecha: | 21/4/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | FECHA | 8 Sept/2025 |
| Objetivo: | Brindar al Personal Conocimientos basicos sobre el uso correcto de Extintores, su ubicacion y su importancia para el control de incendio | | |
| Temas: | Uso de extintores en obra | | |

INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA X | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST


| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1.143.779.355 | Obrero | 7:AM | [illegible] |
| 2 | Abelardo Campo mercado | 1042579137 | Obrero | 7:AM | Abelardo |
| 3 | Martin Campo Amaranto | 739101175 | Obrero | 7: AM | [illegible] |
| 4 | Juan David Tavera Torres | 1047387277 | Obrero | 7:AM | [illegible] |
| 5 | Miguel Pelaez Campo | 1007582654 | Obrero | 7:AM | [illegible] |
| 6 | Jesus month | 1030 946 852 | obrero | 7AM | JESUS |
| 7 | Roberto Campo | 1193600078 | Obrero | 7AM | [illegible] |
| 8 | Carlos Fuentes B | 73192300 | Maquinista | 7am | [illegible] |
| 9 | Cristian Diaz | 1.042.997.791 | operador | 7:00 | [illegible] |

**ANEXO: ASISTENCIA A CHARLA SOBRE USO DE EXTINTORES EN OBRA**




**Código**: informe septiembre
**Nombre**: Mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda catambuco cubijan
**Fecha:** 9 de septiembre 2025

Se realizo charla sobre levantamiento de cargas: El objetivo de la charla fue concientizar al personal sobre la importancia de aplicar técnicas seguras en el levantamiento manual de cargas, evitando malas prácticas que puedan ocasionar lesiones musculares y afectaciones a la salud, así como garantizar la continuidad segura de las actividades laborales.



CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| codigo | SST-FT-03 |
| Version | 2 |
| Fecha: | 2/4/2025 |

Lugar: Vereda Gatambuco Cubijan

FECHA 9/Sept/2025

Dirigido a: obreros

Objetivo: Evitar lesiones musculares por malas practicas al levantar peso

Temas: Levantamiento Manual de Carga

| INDUCION | | REINDUCCION | | CAPACITACION | | CHARLA | X | COMITÉ DE OBRA | | COMITÉ GERENCIAL | | REUNION SST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | HI | HS | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Jose Conth | 1193600097 | obrero | 7AM | 4PM | |
| 2 | Juan David Tuan Tous | 1047987273 | obrero | 7AM | 4PM | |
| 3 | Edwin Jose Cisneros mejia | 1.103379355 | obrero | 7AM | 5PM | |
| 4 | Carlos Fumus Barios | 73197300 | Almacenista | 7AM | 6PM | |
| 5 | Miguel Rojaro Campo | 1007583654 | obrero | 7AM | 5PM | |
| 6 | Abelardo Campo mercado | 1042579434 | obrero | 7AM | 4PM | Abelardo |
| 7 | Martin Campo Navarro | 73160747 | Obrero | 7AM | 4PM | |
| 8 | Jesus Month | 1050 946 852 | obrero | 7AM | 4PM | Jesus |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:


**ANEXO: LISTADO DE ASISTENCIA A CHARLA SOBRE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA**






**Código:** informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda Catambuco Cubijan
**Fecha:** 10 de septiembre 2025

Se realizo charla sobre riesgos mecánicos se orientó a los trabajadores a Identificar los riesgos mecánicos más comunes en obra: atrapamientos, cortes, golpes, caídas de materiales, proyecciones de partículas y fallas en maquinaria o herramientas.
Se les Concientizo al personal sobre las posibles consecuencias de los accidentes mecánicos, como lesiones graves, incapacidad temporal o permanente y afectación a la continuidad de las labores.



CONTROL DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | FECHA | 10/09/2025 |
| Objetivo: | recordar que en las actividades diarias en obra estamos espuestos a riesgos mecanicos que no se deben ignorar | | |
| Temas: | Riesgos mecanicos | | |

INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Camilo | 1193600097 | obrero | 7:AM | |
| 2 | Abelardo Campo mercado | 1042549134 | Obrero | 7:AM | Abelardo |
| 3 | Jesus montiel | 1050446852 | obrero | 7:AM | Jesus |
| 4 | Juan David Tapia Tapia | 1042987243 | obrero | 7:AM | |
| 5 | Miguel Pinto Campo | 1004565654 | Obrero | 7:AM | |
| 6 | Eder José Cuadra montiel | 7.1023779355 | Obrero | 7:AM | Eder José |
| 7 | Martin Campo Arrieta | 73240176 | Obrero | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO A CHARLA SOBRE RIESGOS MACANICOS**






**Código: informe septiembre**

**Nombre: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan**

**Lugar: vereda catambuco cubijan**

**Fecha: 11 de septiembre 2025**

Se llevó a cabo una charla preventiva con el personal presente en obra, con el fin de sensibilizar sobre los riesgos eléctricos a los que están expuestos diariamente al ejecutar sus actividades con herramientas eléctricas. Se resaltó la importancia de revisar el estado de los equipos antes de iniciar cualquier labor, ya que el uso de herramientas defectuosas, en mal estado o sin mantenimiento, incrementa el riesgo de descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios o lesiones graves.

Durante la charla se enfatizó en la responsabilidad de cada trabajador de realizar inspecciones visuales previas, identificar cables pelados, conexiones deterioradas, enchufes en mal estado o cualquier anomalía que pueda comprometer la seguridad.

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda Catambuco Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Objetivo: recordar que las herramientas electricas deben ser usadas con responsabilidad
Temas: Riesgos electricos
Fecha: 11/09/2025

INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalba Cano | 1193600093 | obrero | 7:AM | |
| 2 | Abelardo Campo Mercado | 1042599131 | Obrero | 7:AM | Abelardo |
| 3 | Jesus Montes | 1050 946 832 | obrero | 7:AM | Jesus |
| 4 | Juan Diaz Toro Tuiran | 1047 227 777 | obrero | 7:Am | |
| 5 | Miguel Pablo Campo | 1007533681 | Obrero | 7:Am | |
| 6 | Edwin Jose Acosta Mejia | 1043779855 | obrero | 7:AM | |
| 7 | Martin Gabriel Mendoza | 73.960.175 | Obrero | | |
| 8 | Cristian Diaz | 1.012941791 | operador | 7:00am | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE RIESGOS ELECTRICOS**






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 12 de septiembre 2025

Se realizo charlas sobre riesgos de atrapamiento en obra: entre maquinaria y estructuras, entre materiales en movimiento, al manipular herramientas o en excavaciones.
Se les recordó a los trabajadores la Importancia de aplicar medidas de prevención como: mantener la distancia de seguridad con equipos en operación, uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP), señalización adecuada de zonas de riesgo y comunicación constante entre trabajadores y operadores de maquinaria.

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| codigo | SST-FT-03 | | |
| Version | 3 | | |
| Fecha: | 21/4/2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | FECHA | 12/09/2025 |
| Objetivo: | Explicar que un atrapamiento puede ocurrir en una excavacion o en el area de trabajo por no verificar el entorno | | |
| Temas: | Riesgos de atrapamiento | | |

| INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ramiro Amaranto | 1090017b | Obrero | |
| 2 | Juan David Tarin Tovar | 1047288777 | Obrero | |
| 3 | Jesus Month | 1050 946 852 | Obrero | Jesus |
| 4 | Abelardo Campo mercado | 1002598737 | Obrero | Abelardo |
| 5 | Rafaela Campo | 1193600893 | Obrero | |
| 6 | Carlos Fuentes B | 73192300 | Almacenista | |
| 7 | Edwin Jose Cosme Mejia | 1.143379355 | Obrero | |
| 8 | Miguel Pajaro Campo | 1007583664 | Obrero | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE RIESGOS DE ATRAPAMIENTO**








**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 13 de septiembre 2025

Charla sobre riesgos de incendio y explosiones en obra
Se realizó una charla al personal presente en obra con el propósito de generar conciencia sobre los riesgos de incendio y explosiones que pueden presentarse durante la ejecución de las labores. Se explicó que estas emergencias pueden originarse principalmente por el mal estado de las herramientas, el uso inadecuado de las mismas y la falta de una inspección previa antes de iniciar las actividades.
El objetivo de la charla fue promover el autocuidado y la prevención, recordando que la seguridad es una responsabilidad compartida que permite reducir los riesgos, proteger la vida de los trabajadores y garantizar el desarrollo seguro de las actividades en la obra



**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda Catambuco Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Fecha: 13/09/2025
Objetivo: Dar a conocer que un incendio se puede producir por el mal estado de una herramienta o por inadecuada uso al momento de realizar
Tema: Riesgos de incendios y explosiones en obra

INDUCCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Pablo Campo | 1002583654 | Obrero | 7:AM | |
| 2 | Roberto Conde | 1193000092 | Obrero | 7:AM | |
| 3 | Juan David Toma Pinos | 1042787242 | Obrero | 7:AM | |
| 4 | JESUS month | 1050496852 | Obrero | 7:AM | JESUS |
| 5 | Abelardo Campo Mercado | 1042519431 | obrero | 7:AM | Abelardo |
| 6 | [illegible] | [illegible] | Obrero | 7:AM | |
| 7 | Martin Campo Arciero | 4396177 | Obrero | 7:AM | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA ACHARLA SOBRE RIESGO DE INCENDIO EN OBRA**








**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: consejo comunitario mango de la pua 2
**Fecha**: 15 de septiembre 2025

Se llevó a cabo una charla con el personal en obra orientada a brindar pautas básicas de respuesta ante la ocurrencia de una emergencia. El objetivo fue sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de mantener la calma, actuar de manera organizada y seguir los protocolos establecidos para salvaguardar la vida propia y la de los compañeros.
Durante la actividad se explicó qué hacer en caso de emergencias como incendios, accidentes, derrumbes o cualquier otra situación crítica, destacando la necesidad de reportar inmediatamente el hecho a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los brigadistas, seguir las rutas de evacuación señalizadas y dirigirse a los puntos de encuentro establecidos.



**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda catambuco Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Objetivo: Se socializa que es una emergencia y los tipos
Temas: Como actuar en caso de emergencia

SOCIALIZACION | CAPACITACION | INDUCCION | REINDUCION | CHARLA | COMITE GENERAL | COMITE DE OBRA

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | FIRMA | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelaido Campo Mercado | 1042510737 | Obrero | 7:AM | | 4:00 | Abelaido |
| 2 | Jean David Tejeda Tejeda | 1041937212 | Obrero | 7:AM | | 4:PM | |
| 3 | JESUS Month | 1050946852 | obrero | 7:AM | Jesus | 4PM | JESUS |
| 4 | MIGUEL Pablo CAMPO | 1042512511 | Obrero | 7:AM | | 4PM | |
| 5 | Rafael Cantillo | 1192600093 | Obrero | 7:AM | | 4PM | |
| 6 | Cristian Diaz | 1042947791 | operador | 7:am | | 4PM | |
| 7 | | 1042779205 | oficio | 7:AM | | 4PM | |
| 8 | MARTIN RAMIRO ANCIANIO | 77210175 | Obrero | 7:AM | | 4PM | |
| 9 | Carlos Fuentes Barros | 73192320 | Maquinista | 7:A | | 4PM | |
| 10 | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO: ASISTENCIA A CHARLA SONBRE COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGUENCIA**







**Código**: informe septiembre
**Nombre**: Mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda catambuco cubijan
**Fecha:** 16 de septiembre 2025

Se llevó a cabo una charla con el personal en obra sobre la prevención de incendios durante la ejecución de trabajos de soldadura, con el fin de dar a conocer los principales factores de riesgo que pueden ocasionar un incendio en este tipo de actividades. Se explicó que cualquier descuido, el mal uso de las herramientas o la falta de adecuación del área de trabajo puede generar un foco de incendio o un conato en cualquier momento. Durante la capacitación se enfatizó la importancia de inspeccionar previamente el área antes de soldar, retirando materiales inflamables, verificando que se cuente con extintores cercanos y en buen estado, y garantizando condiciones seguras para el desarrollo de la labor. También se recalcó que los trabajadores deben usar sus equipos de protección personal y seguir las medidas preventivas establecidas en los procedimientos de seguridad.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PUA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cabijan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| Objetivo: | Conocer los factores de riesgos que pueden ocacionar Un incendio en obra |
| Temas: | Prevencion de incendio en actividades de Soldadura |
| Fecha: | 16/09/2025 |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITE GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | obrero | 7:AM | 5 PM | [illegible] |
| 2 | Abelardo Campo Mercado | 1042579791 | obrero | 7:AM | 4 PM | Abelardo |
| 3 | Roberto Campo | [illegible] | obrero | 7:AM | 6PM | [illegible] |
| 4 | Cristian Diaz | 1.042.447.791 | operador | 7:00 | 4PM | [illegible] |
| 5 | [illegible] Campo Moreno | 1042[illegible]75 | Obrero | 7:AM | 4PM | [illegible] |
| 6 | Miguel Rolato Campo | 1007585654 | Obrero | 7: AM | 5PM | [illegible] |
| 7 | Jesus monta | 1050946852 | obrero | 7:AM | 6PM | Jesus |
| 8 | [illegible] Tovar | 1047981271 | Obrero | 7: AM | 6PM | [illegible] TI |
| 9 | Carlos Fumtd Barros | 7392300 | Almacenista | 7:am | 3PM | [illegible] CC |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE PREVENCION DE INCENDIOS EN ACTIVIDADES DE SOLDADURA






**Código:** informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda Catambuco Cubijan
**Fecha:** 17 de septiembre

Se llevó a cabo una charla con el personal en obra enfocada en la importancia de los primeros auxilios básicos, con el fin de orientar a los trabajadores sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia como cortes, caídas, golpes o desmayos, mientras llega la atención médica necesaria.
Durante la charla se destacó que, debido a que las obras se realizan en campo abierto y en condiciones variables del entorno, es fundamental que cada trabajador cuente con conocimientos básicos en primeros auxilios para responder de manera rápida y efectiva. Se explicó la forma correcta de brindar asistencia inicial, mantener la calma, proteger la vida del afectado y dar aviso inmediato al personal encargado o a los servicios de emergencia.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PLA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda Catambuco Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Objetivo: Saber como actuar ante Cortes, Caidas, golpes, desmayos mientras llega la atencion medica
Tema: Primeros auxilios basicos en obra
FECHA: 17/09/2025

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Pedro Campo | 1007583651 | Obrero | 7:AM | 5PM | |
| 2 | Martin Campo Almanzo | E34101675 | Obrero | 7:AM | 5PM | |
| 3 | Carlos Fuentes B | 73192300 | Almacenista | 7:AM | 5PM | |
| 4 | [illegible] | [illegible] | obrero | 7:AM | 4PM | |
| 5 | Edwin salas 03 | 73593948 | Oficial | 7AM | 4 PM | |
| 6 | Jesun Month | | Obrero | 7:AM | 5PM | JESUS |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:


ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SONBRE PRIMEROS AUXILIOS






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 18 de septiembre 2025

Se realizó una charla con el personal en obra orientada a reforzar los procedimientos a seguir en caso de una evacuación durante la construcción de la vía. El objetivo principal fue dar a conocer la importancia de identificar y atender las señales de emergencia y evacuación, ya que no es posible prever en qué momento ni por qué motivo puede ser necesario evacuar.
Durante la capacitación se explicó que una respuesta adecuada y oportuna permite minimizar riesgos, reducir la exposición del personal a situaciones de peligro y proteger tanto la integridad de los trabajadores como la infraestructura del proyecto. Se recordó la necesidad de mantener la calma, seguir las rutas de evacuación previamente establecidas, dirigirse a los puntos de encuentro señalizados y cumplir las instrucciones de los brigadistas o personal encargado de la seguridad.



MANG DE LA PAZ II

CONTROL DE ASISTENCIA

Lugar: Vereda Catambuco Cubijan
Dirigido a: Personal en obra
Objetivo: Dar a conocer la importancia de identificar las señales de emergencia
Tema: Procedimientos ante una evacuacion
SOCIALIZACION: CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Miguel Angel Cante | 1005852658 | Obrero | 7:AM | 5:30 PM | |
| | Jhon David Ruiz Tuta | 1047327277 | Obrero | 7:AM | 4:00 PM | |
| | Ricardo Cante | 1123000737 | Obrero | 7:AM | 5:30 PM | |
| | Deiner Camilo Cante Mosquera | 1042559737 | Obrero | 7:AM | 4:00 PM | |
| | Maria Fernanda B | 73192300 | Almacenista | 7:AM | 5:30PM | |
| | Martin Cante Pantoja | 1120161775 | Obrero | 7:AM | 4:00PM | |
| | Eduardo Cante Cante | 1059979928 | Obrero | 7:AM | 4:PM | |
| | Yeiny Alejandra Cante Mejia | 1004277255 | Obrero | 7:AM | 4:PM | |
| | Jesus Cante | 1059 996 852 | obrero | 6:30:AM | 4 PM | Jesus |

OBSERVACIONES

ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE PROCEDIMIENTOS ANTE UNA EVACUACION






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 19 de septiembre 2025

Se realizó una charla con el personal en obra enfocada en el manejo de emergencias propias de la construcción de una vía, con el propósito de brindar pautas básicas que permitan saber cómo actuar en caso de que se presente una situación crítica. Se explicó que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y tener diferentes orígenes, como riesgos eléctricos, mecánicos, físicos, biológicos o incluso situaciones de salud como desmayos
Asimismo, se recordó que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas para enfrentar una emergencia, y que la responsabilidad de cada trabajador no solo es proteger su propia integridad, sino también la de sus compañeros, contribuyendo así a un entorno laboral seguro.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PLA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijay | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | | 7910917072 |
| Objetivo: | Dar a conocer Pautas basicas Para saber como actuar en una emergencia en obra | | |
| Temas: | Manejo de Emergencias Propian de la obra | | |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin José Salas Martinez | 1.143.379.205 | Obrero | 7:00 AM | | |
| 2 | Abelardo Campo Mercado | 1042579731 | Obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 3 | Juan David Tejada Torres | 1047982272 | Obrero | 7:AM | | JT |
| 4 | Jesus Month | 1050 946 852 | obrero | 7:AM | | Jesus |
| 5 | EDWIN Salas BERTEL | 73592948 | Oficial | 7:AM | | |
| 6 | Roberto Campo | 1926000923 | obrero | 7:AM | | |
| 7 | Miguel Pueblo Campo | 1007685654 | Obrero | 7:AM | | |
| 8 | Cristian Diaz | 1.042497791 | Operador | 7:AM | | |
| 9 | Carlos Fuentes B | 73192300 | Alm. Cerrista | 7:AM | | Fuentes B |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE MANEJO DE EMERGENCIAS PROPIAS DE LA OBRA




**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 20 de septiembre 2025

Se llevó a cabo una charla con el personal en obra con el propósito de reforzar los conocimientos básicos adquiridos durante la semana sobre la atención y el manejo de emergencias. Durante la actividad se reiteró la importancia de estar preparados para actuar de manera adecuada en cualquier situación crítica que pueda presentarse en la obra, independientemente del área o campo en el que ocurra.
El objetivo de esta charla fue fortalecer la cultura de prevención y respuesta organizada, reforzando el compromiso de cada trabajador en la construcción de un entorno laboral seguro, preparado y capaz de minimizar riesgos y daños en caso de presentarse una emergencia.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PUA II

CONTROL DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | FECHA | 20/09/2025 |
| Dirigido a: | Personal en obra | | |
| Objetivo: | reiterar la importancia de saber y conocer como actuar en una emergencia | | |
| Temas: | recordar conocimientos basicos de emergencia | | |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abelardo Campo Mercado | 1042579137 | Obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 2 | Roberto Cuba | 1936000093 | Obrero | 7:AM | | |
| 3 | Jesus month | 1030 940 852 | obrero | 7:AM | | Jesus |
| 4 | [illegible] | 1042787779 | Obrero | 7:AM | | |
| 5 | Miguel Pajaro campo | 1007503634 | Obrero | 7:AM | | |
| 6 | [illegible] | 1102378855 | Obrero | 7:AM | | |
| 7 | [illegible] | 73921075 | Obrero | 7:AM | | |
| 8 | Edwin Sarras Berto | 73593978 | OFICIAL | | | |
| 9 | Carlos Fuentes B | 73142300 | Alma Llanera | 7:AM | | |
| 10 | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA ACHARLA REFRESCANDO CONOCIMIENTOS DE EMERGENCIA**







**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: consejo comunitario mango de la pua 2
**Fecha**: 22 de septiembre 2025

Se realizó charla en obra sobre la importancia **del orden y la limpieza** en los puestos de trabajo. Durante la jornada se recalcó que mantener los espacios organizados y libres de desechos no solo contribuye a la buena imagen de la obra, sino que es una medida fundamental de prevención de accidentes y lesiones.

En la construcción de vías, donde constantemente se manipula material, herramientas y equipos, el desorden puede convertirse en un factor de riesgo que ponga en peligro tanto al trabajador como a sus compañeros. Por esta razón, se recordó que cada elemento debe tener un lugar asignado y que el hábito de dejar todo en su sitio al terminar cada actividad es clave para garantizar la seguridad.

CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PUA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | |
| Dirigido a: | Personal en obra | FECHA | 22109-2025 |
| Objetivo: | que puedan comprender que un lugar de trabajo limpio y ordenado Salva Vidas y que nos permite evitar accidentes y facilita el trabajo | | |
| Temas: | Orden y limpieza en obra | | |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Cano | 1073600097 | obrero | 7:AM | | |
| 2 | Juan David Tuan Lopez | 1047977772 | Obrero | 7:AM | | |
| 3 | Jesus martin | 1050940852 | obrero | 7:AM | | |
| 4 | [illegible] | 1143179225 | obrero | 7:AM | | |
| 5 | [illegible] | 9163954 | OPERADOR | 7 AM | | |
| 6 | [illegible] | [illegible] | Todo Cargo | 7 AM | | |
| 7 | Edwin Salas Bertel | 73593978 | oficial | | | |
| 8 | [illegible] | 73216175 | Obrero | | | |
| 9 | Carlos Eduardo Barros | 73192307 | Dlno Unidad | 7:A- | | |
| 10 | Miguel Pajaro Campo | 1007582654 | Obrero | 7:AM | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

**ANEXO: ASISTENCIA A CHARLA SOBRE ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**







**Código**: informe septiembre
**Nombre**: Mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda catambuco cubijan
**Fecha:** 23 de septiembre 2025
Se realizó una charla en obra sobre la importancia de los colores en las señalizaciones de seguridad. Durante la jornada se explicó que las señales son un medio fundamental de comunicación visual que permiten orientar, prevenir y proteger a los trabajadores en la ejecución de sus labores diarias.
Se destacó que cada color tiene un significado específico y que reconocerlos es vital para identificar riesgos, cumplir normas de seguridad y evitar accidentes. El color ***rojo*** indica prohibición, peligro o detención; el ***amarillo*** se asocia con advertencia o precaución; el ***verde*** comunica condiciones seguras, salidas de emergencia o primeros auxilios; y el ***azul*** señala obligación o el uso de equipos de protección personal.

Conocer y respetar estos colores permite al personal estar informado, actuar de manera preventiva y anticiparse a posibles incidentes en la obra. Además, facilita el desarrollo ordenado y seguro de las actividades diarias, asegurando que todos los trabajadores cuenten con la información visual necesaria para desempeñarse en un entorno controlado y protegido.

CONSEJO COMUNITARIO MANOS DE LA PUA II

CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| codigo | SST-FT-03 |
| Version | 0 |
| Fecha: | 21/02/2025 |

Lugar:

Dirigido a:

FECHA: 29/09/2025

Objetivo: Conocer que las señale

Temas: Diferencia de Colores en las Señalizaciones y su importancia

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Fuentes B | 73197300 | Almacenista | 7:00 Am | | |
| 2 | Roberto Conde | 1193600097 | obrero | 7: AM | | |
| 3 | Miguel Pajaro Campo | 1007563654 | Obrero | 7: AM | | |
| 4 | Victor Manuel Arrieta | 1371017 | Obrero | 7 AM | | |
| 5 | [illegible] | [illegible] | obrero | 7:AM | | |
| 6 | Edwin Sotelo Bertel | 73593978 | oficial | | | |
| 7 | Jesus martha | 1050 946 832 | obrero | 7:AM | | JESUS |
| 8 | Juan David | 1041581 773 | Obrero | 7:AM | | |
| 9 | Abelardo campo Mercado | 1042579134 | Obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 10 | miguel Dominguez | 1113946 | operador | 7 AM | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO: LISTADO DE ASISTENCIA A CHARLA SOBRE DIFERENCIA DE LOS COLORES Y SU IMPORTANCIA EN LA SEÑALIZACION**







**Código:** informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: Vereda Catambuco Cubijan
**Fecha:** 24 de septiembre 2025

Se realizó una capacitación en obra enfocada en el recordatorio de la importancia de conocer y respetar las normas de seguridad establecidas. Durante la jornada se resaltó que el cumplimiento de estas normas no solo garantiza el desarrollo seguro y eficiente de las actividades diarias, sino que también protege la integridad de cada trabajador y favorece un buen clima laboral.
Se recalcó que las normas de seguridad no deben ser vistas como una carga o una imposición, sino como una herramienta fundamental que permite cuidar la vida, prevenir accidentes y asegurar que cada tarea se realice en condiciones controladas. Al aplicarlas correctamente, se logra un entorno de trabajo más

organizado, productivo y con menos riesgos para todos.

Asimismo, se enfatizó que las normas de seguridad no son un juego ni un chiste, sino una responsabilidad individual y colectiva que cada trabajador debe asumir con compromiso.

CONSEJO COMUNITARIO MANO DE LA PILA II

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Lugar: Vereda Catambuco Cabuyal

Dirigido a: Personal en obra

Objetivo: Recordar la importancia de conocer y respetar las normas de seguridad en obra para garantizar el buen desarrollo de las actividades diarias

Temas: Capacitacion Sobre normas de Seguridad en obra

FECHA: 24/09/2025

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Camilo Anacona | 1.130.170.175 | Obrero | 7:AM | | |
| 2 | Jesus monta | 1.030.496.852 | obrero | 7:AM | | JESUS |
| 3 | Abelardo Carabali meneses | 1.061.279.937 | Obrero | 7:AM | | Abelardo |
| 4 | Miguel Arturo Campo | 1.005.883.654 | Obrero | 7:AM | | |
| 5 | Edwin Solarte Duval | 1.135.972.948 | Oficial | 7 AM | | |
| 6 | Encarnacion Tegan Perez | 1.135.68 668 | Oficial | 7 AM | | |
| 7 | Gabriel Conda | 1.133.600.923 | Obrero | 7:AM | | |
| 8 | [illegible] | 91.178.[illegible] | OPERADOR | 7 A M | | |
| 9 | [illegible] | 9.297.519 | OBRERO | 7:AM | | |
| 10 | [illegible] | 1.061.887.673 | OFICIO | 7:AM | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRA**






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 25 de septiembre 2025

Se realizó una charla en obra sobre la importancia de las señales de seguridad, resaltando que cada una de ellas cumple una función específica de información, prevención u obligación. Se explicó que las señales utilizan colores y formas determinadas por una razón, ya que cada figura y cada tono tienen un significado que ayuda a los trabajadores a identificar si se trata de una advertencia, una norma de cumplimiento obligatorio o una información que orienta las actividades diarias.
El personal fue recordado de que conocer y respetar las señalizaciones permite garantizar el buen desarrollo de las labores, proteger la integridad de los trabajadores y de las personas externas que transitan cerca de la obra, así como evitar accidentes y situaciones de riesgo. Asimismo, se enfatizó que la señalización no solo tiene valor dentro del entorno laboral, sino también en la vida cotidiana. Comprender su significado ayuda a los trabajadores a aplicarlo en la sociedad, ya sea para prevenir incidentes en espacios públicos o para orientar a familiares y personas de la comunidad sobre su importancia.



CONSEJO COMUNITARIO MANG DE LA PUA II

CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| Objetivo: | Recordar que cada forma de señalización nos da una información |
| Temas: | Señales en la obra |
| FECHA: | 25/09/2025 |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Campo Anaguato | 1077488089 | | 7 AM | | |
| 2 | Encarnación Tejada Rafael | 75566664 | Oficial | 7 AM | | |
| 3 | Manuel Matt O. | 98975194 | Obrero. | 7 AM | | |
| 4 | Martin Campo Amariyo | 739.60.175 | Obrero | 7 AM | | |
| 5 | Jesus montá | 1030 996 852 | Obrero | 7:AM | | Jesus |
| 6 | Rolando Campo | 1193 [illegible] | obrero | 7:AM | | |
| 7 | Abelaydo Campo mercado | 1042539757 | Obrero | 7:AM | | Abelaydo |
| 8 | Miguel Alvaro Campo | 1002586654 | Obrero | 7:AM | | |
| 9 | Juan David Tejada Tejada | 1042[illegible]277 | obrero | 7:AM | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE SEÑALES EN OBRA**






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 26 de septiembre 2025

Se realizó en obra una charla de tipo capacitación orientada a reforzar la importancia de los primeros auxilios y del uso adecuado del botiquín de emergencias. Durante la jornada se destacó que contar con conocimientos básicos en primeros auxilios permite a cada trabajador actuar de manera rápida, correcta y responsable frente a una situación de emergencia, con el propósito de salvar vidas y evitar complicaciones mayores mientras llega la atención médica especializada.
Se recalcó que brindar primeros auxilios no significa improvisar, sino aplicar técnicas sencillas y seguras, respetando los procedimientos adecuados para proteger tanto a la persona afectada como a quien presta la ayuda. Asimismo, se recordó la relevancia de conocer el contenido y la correcta utilización del botiquín, de manera que cada trabajador sepa en qué momento y cómo emplear sus elementos según la necesidad presentada.

CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan |
| Dirigido a: | Personal en obra |
| Objetivo: | Hacer incidencia sobre la correcta respuesta al brindar Primeros auxilios para salvar vidas |
| Temas: | Recordando Primeros auxilios |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | INDUCCION | REINDUCION | CHARLA | COMITE GENERAL | COMITE DE OBRA | FECHA: 26/09/2025

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | FIRMA | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Mott | 92975519 | obrero | | | | |
| 2 | Encarnacion Teran Perez | 735686641 | oficial | | | | |
| 3 | Edwin Salas Bolivar | 735979778 | oficial | | | | |
| 4 | Victor Conde Amaranto | 73910176 | Obrero | | | | |
| 5 | Karen campo Amaranto | 1047487887 | obrero | 7:AM | | | |
| 6 | jesus month | 1030 996 852 | obrero | 7:AM | | | |
| 7 | Abelardo campo mercado | 1042579734 | Obrero | 7:AM | | | |
| 8 | Roberto campo | 1193600099 | obrero | 7:AM | | | |
| 9 | Miguel Perez Campo | 1007583654 | Obrero | 7:AM | | | |
| 10 | Jim David Teran Tejera | 1041387773 | obrero | 7:AM | | | |

OBSERVACIONES:


**ANEXO ASISTENCIA A CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PARA SALVAR VIDAS**






**Código**: informe septiembre
**Nombre**: mejoramiento de vías regionales en el corredor vial vereda catambuco cubijan
**Lugar**: vereda catambuco cubijan
**Fecha**: 27 de septiembre 2025

Se realizó una capacitación sobre la prevención del acoso laboral, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de identificar, prevenir y actuar de manera adecuada frente a situaciones que afecten su bienestar emocional y su desempeño en el trabajo.
Durante la capacitación se explicó qué es el acoso laboral, cómo puede manifestarse y en qué formas puede presentarse, ya sea a través de palabras, gestos, actitudes, exclusiones o presiones indebidas que afecten la dignidad y tranquilidad de un trabajador. Se brindaron pautas para que cada persona pueda reconocer si está siendo víctima de acoso, cómo prevenirlo y qué conducto seguir en caso de llegar a presentarse esta situación dentro de la obra.
Se resaltó que la prevención del acoso es clave para mantener un ambiente laboral sano, de confianza y respeto mutuo, donde cada trabajador tenga la libertad de expresar sus inconformidades y, al mismo tiempo, aportar soluciones que fortalezcan el desarrollo seguro y eficiente de las actividades.



MANG DE LA PLA II


**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Vereda Catambuco Cubijan | | |
| Dirigido a: | Personal el obra | FECHA | 27/09/2025 |
| Objetivo: | Informal al personal que es un acoso y como prevenirlo | | |
| Temas: | Acoso laboral | | |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | INDUCCION | REINDUCION | CHARLA | COMITE GENERAL | COMITE DE OBRA

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | FIRMA | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Fuentes B | 7319230 | Almacenista | 7:00 | | | |
| 2 | Roberto Campo | 1193600093 | obrero | 7:AM | | | |
| 3 | [illegible] | 1.113377935 | obrero | 7:AM | | | |
| 4 | Manuel Hoff | 9297579 | obrero | 7:AM | | | |
| 5 | Martin Cabrera Arcos | 739101760 | Obrero | | | | |
| 6 | Encarnación Tejada Perez | 73588668 | Oficial | 7:AM | | | |
| 7 | Abelardo Campo Mercado | 1042579131 | obrero | 7:AM | | | |
| 8 | Kevin Campo Arrieta | 1047489087 | obrero | 7:AM | | | |
| 9 | Jesus month | 1030946852 | obrero | 7:AM | | | |
| 10 | Cristian Diaz | 1.092.777441 | Operador | 7:00 | | | |

OBSERVACIONES:



CONTROL DE ASISTENCIA

| | |
|---|---|
| Lugar: | |
| Dirigido a: | |
| Objetivo: | Dar a conocer que es el acoso laboral como identificarlo - que hacer en caso de acoso |
| Temas: | Acoso laboral |

SOCIALIZACION | CAPACITACION / | INDUCCION | REINDUCION | CHARLA | COMITE GENERAL | COMITE DE OBRA | FECHA 27/09/2021

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | H. INICIO | FIRMA | H. FINAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Palacio Campo | 1007583654 | Obrero | 7:AM | | 4:PM | |
| 2 | John David Tejan Toro | 1041787780 | obrero | 7:AM | | 4:PM | |
| 3 | EDWIN Solas | 73593978 | OFICIAL | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**ANEXO ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE EL ACOSO LABORAL EN APOYO CON TRABAJO SOCIAL DE OBRA**

YEISMI Y. MONTES VALIENTE

PROFESIONAL SST

## Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra **SST**

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.

El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto.

Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:
Talleres de inducción al personal programados.
Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.
Capacitaciones en educación social a los trabajadores del proyecto.

Indicador de gestión

$$\text{Capacitaciones} = \left( \frac{\text{Asistentes a reunión}}{\text{Trabajadores del proyecto}} \right) \times 100$$

18/18*100=100%

Registro de cumplimiento

Registro de asistencia a los talleres de inducción realizado cuando ingresa personal al proyecto, se cuenta con las asistencias de los días que corresponde a las capacitaciones realizadas al personal de la obra en cada una de dichas capacitaciones ya mencionadas

## Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra

### INFORME SOCIAL SEPTIEMBRE

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2025
HORA DE INICIO 7:30 Am
HORA TERMINACION: 8:00 Am
LUGAR: Campamento de la vereda
CONVOCADOS: Personal obrero del proyecto, auxiliares, operadores, equipo social,
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yaneth Becerra Córdoba- Profesional social

**OBJETIVO:** fortalecer nuestro compromiso con la seguridad, el respeto mutuo y el cumplimiento de nuestras responsabilidades laborales en un ambiente digno y saludable para todos.

**Orden del día**
1.- Bienvenida y presentación de los asistentes
2.- Dinámica "el hilo que nos une?"
3.- Socialización Tema "Buenas prácticas laborales"
4.- Conclusiones y compromisos
5.- Cierre de la jornada

**DESARROLLO**
**Bienvenida y Presentación de los Asistentes**

Se dio apertura a la jornada por parte de la profesional social Yaneth Becerra en compañía del ingeniero Carlos Fernández trabajador de la obra agradeciendo la disposición del personal obrero. Se realizó una breve pequeña oración respetando las ideologías acto seguido se explicó el propósito de la capacitación en el marco del compromiso social del proyecto con las comunidades locales, especialmente aquellas con presencia de población afrodescendiente, raizal y palenquera.

La profesional social continua la actividad con un saludo caluroso y les indica que el espacio es de dialogo es de aprendizaje sobre un tema de gran importancia en nuestro entorno laboral como lo son las Buenas prácticas laborales, luego se realizó una dinámica para continuar con la capacitación.

**Dinámica: "El hilo que nos une"**
Con la finalidad de romper el hielo y fomentar la participación, se formó un círculo con todos los participantes, la profesional social sostiene un ovillo de lana dice su nombre, su rol y una buena práctica laboral que considera importante, y así sucesivamente hasta formar una red.

Luego se reflexiona sobre que representa esta red y que pasa si alguno suelta el hilo, para lo cual la profesional social indica que estamos conectados las buenas prácticas laborales fortalecen nuestro equipo y nos protegen a todos. Si uno falla afectamos el trabajo colectivo. siguiendo con el desarrollo de la capacitación se realiza la socialización del tema, en donde con ayuda de los compañeros se habló de, buenas prácticas laborales.

**Socialización del Tema: Buenas Prácticas Laborales**

**¿que son las buenas prácticas laborales?**
Son conductas y actitudes positivas en el entorno laboral. Que contribuyen al bienestar personal del equipo y de la organización.

Son ejemplo de buenas prácticas laborales la puntualidad, uso adecuado de equipos de protección personal, respeto entre compañeros y superiores, comunicación clara y honesta, orden y limpieza en el lugar de trabajo, cuidado del medio ambiente laboral, cultura y prevención en seguridad laboral, espacio participativo. Culminando la socialización se realizaron una ronda de intervenciones con las siguientes

Preguntas.
**¿Qué practicas positivas se ven en tu lugar de trabajo?**
**¿Qué situaciones deberían mejorar?**

**Cierre de la jornada**
Para terminar, se agradeció a los asistentes a la actividad y se les recordó que una buena práctica laboral, por pequeña que sea tiene impacto y los aquí presentes son el motor de la organización y el reflejo de una cultura de trabajo con valores.

## Fotografías y asistencia







**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| Lugar: | Vereda Cañaduca - Cubiay |
| Dirigido a: | personal obrero |
| Objetivo: | Fortalecer compromiso con la seguridad, respeto y cumplimiento de responsabilidades laborales |
| Temas: | Buenas Prácticas laborales |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Diaz | 1.042797791 | operador | |
| 2 | Juan David Tela Tale | 1047985273 | obrero | |
| 3 | Carlos Fuentes B | 7316200 | Almacenista | |
| 4 | [illegible] | 1.143837986 | obrero | |
| 5 | Abelardo Campo mercado | 1042579131 | obrero | Abelardo |
| 6 | Roberto Conde | 1193690092 | obrero | |
| 7 | Jesus month | 1050946852 | obrero | JESUS |
| 8 | Miguel Pajaro Campo | 1007583691 | obrero | |
| 9 | Cindy Beltran Carmona | 1047961711 | Aux SST | |
| 10 | | | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE: NOMBRE: Janeth Becerra CARGO: Profesional SST FIRMA:

**FECHA:** 20 SEPTIEMBRE 2025
**HORA DE INICIO** 7:30 Am
**HORA TERMINACION:** 8:00 Am LUGAR: Campamento de la vereda
**CONVOCADOS:** Personal obrero del proyecto, auxiliares, operadores, equipo social,
**RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:** Yaneth Becerra Córdoba- Profesional social

**OBJETIVO:** Promover la reflexión y el fortalecimiento de los valores personales y colectivos en el entorno laboral y familiar, reconociendo la influencia del círculo social en la toma de decisiones y en la calidad de las relaciones interpersonales.

**Orden del día**
1.- Bienvenida y presentación de los asistentes
2.- Dinámica "reconozco los valores de mis compañeros?"
3.- Socialización Tema "valoes"
4.- Conclusiones y compromisos 5.- Cierre de la jornada

**DESARROLLO**
**Bienvenida y Presentación de los Asistentes**

Se dio apertura a la jornada por parte de la profesional social Yaneth Becerra quien agradeció la participación y resaltó la importancia de espacios de reflexión en el ámbito laboral. A continuación, se realizó una ronda de presentación, donde cada participante expresó su nombre, área de trabajo y una expectativa respecto al taller. La dinámica permitió generar un ambiente de confianza y apertura.

**Dinámica: "reconozco valores que tiene mi compañero"**

Con la finalidad de romper el hielo y fomentar la participación, se formó un círculo con todos los participantes donde cada obrero tiene, en su espalda una hoja y un marcador, donde cada uno debe escribir ese valor. al sonar las palmas.
La idea es que al realizar el cambio todos tengan escrito el valor que los caracteriza y que su compañero conoce. Al finalizar la actividad todos y cada uno de ellos debe leer los valores que sus compañeros ven en ello con el objetivo de resaltar las cualidades que os caracteriza y los hace únicos. siguiendo con el desarrollo de la capacitación se realiza la socialización del tema, en donde con ayuda de los compañeros se habló de, los valores y circulo social.

**Socialización del Tema:**
valores y el circulo social Se da inició la exposición explicando el concepto de valores humanos, tales como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el compañerismo, vinculándolos con el entorno laboral y familiar. Se indico que los valores son principios o cualidades que guían nuestra forma de actuar y de convivir con los demás. Se dieron algunos ejemplos de valores esenciales en el trabajo los cuales los participantes deben poner en práctica como son: puntualidad, responsabilidad y respeto, honestidad, trabajo en equipo, luego se presenta un pequeño caso, donde la profesional social expone una situación para los obreros participaran de situaciones comunes en el trabajo por ejemplo un compañero llega siempre tarde, conflicto entre compañeros, alguien que trabaja en equipo.

**Se pregunto:**
**¿Qué valor está en juego?**
**¿Qué harías tú en esa situación?**

Acto seguido Se abordó la importancia de los valores como eje de la convivencia diaria, así como el papel del círculo social (familia, amigos, compañeros de trabajo) en la construcción de la identidad y en la toma de decisiones.

**Cierre de la Jornada:**
Para finalizar, profesional social agradeció nuevamente la participación, destacando la disposición, el

respeto y la apertura mostrados durante el encuentro. Se valoró el compromiso colectivo hacia una mejora continua en la convivencia y el trabajo en equipo. Se cerró la jornada con una breve reflexión grupal sobre cómo pequeños cambios desde lo personal pueden generar un gran impacto en el entorno.

Fotografías









**FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2025**
**HORA DE INICIO 11: 00 Am**
**HORA TERMINACION: 1:00 pm LUGAR: Campamento de la vereda**
**CONVOCADOS: Personal obrero del proyecto, auxiliares, operadores, equipo social,**
**RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yaneth Becerra Córdoba- Profesional social**

**OBJETIVO:** fortalecer los lazos interpersonales fomentando el disfrute, trabajo en equipo amor la amistad y mantener un excelente el ambiente laborar.

**Actividades a realizar**
1.- Dinámica de presentación y trabajo en equipo
2.- Juegos de equipos: juegos de mesa, actividades al aire libre
3.- Taller de cocina: cada participante debe llevar un ingrediente especial para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo
4.-Rincon de reflexiones: los trabajadores compartirán anécdotas o experiencias positivas del trabajo, para fortalecer la conexión emocional.
5.- Caja de la amistad
6.- compartir con los trabajadores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se llevó a cabo en la vereda Catambuco- cubijan de la comunidad, la cual comenzó con un saludo caluroso por parte de la profesional social, Yaneth Becerra Córdoba dándole gracias a Dios por permitir que se pueda llevar a cabo la actividad de Bienestar Laboral mediante el compartir de amor y amistad.
Acto seguido, se realizó una dinámica para romper el hielo y que los participantes se sintieran cómodos y dispuestos para desarrollar la actividad programada y con la mejor disposición. Luego se dispuso el espacio para realizar una dinámica de trabajo en equipo en el cual, mediante un pitillo entregado a cada participante deberían pasar un vaso sin dejarlo caer lo que despertó en los asistentes curiosidad, compromiso, trabajo en equipo para sostener el pitillo sin que el vaso callera al piso.

Continuando con la actividad se diseñó un taller de cocina en donde cada participante que entraba a la actividad debía llevar algo para compartir con sus compañeros, donde se evidencio el compromiso y la responsabilidad y complicidad de cada uno de los participantes, para fortalecer la conexión emocional Los trabajadores compartieron anécdotas de sus experiencias positivas y negativas lo que servirá para fortalecer sus lazos de amistad. Siguiendo con la dinámica de la actividad se invitó a los participantes a escoger una carta escrita por sus familiares donde ellos les expresaban palabras de amor y amistad y lo valioso que son para sus familias. Después de haber abordado todo. se realizó el compartir mediante un almuerzo y un pudin y se dio por terminada la actividad.


## Fotografías











**CONTROL DE ASISTENCIA**

| | |
|---|---|
| Lugar: | Campamento vereda catarbuco-cubiyaj |
| Dirigido a: | Personal obrero del Proyecto |
| Objetivo: | Promover Reflexion y fortalecimiento de los Valores Personales. |
| Temas: | los valores y |
| FECHA | 20-09/25 |

SOCIALIZACION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ GERENCIAL

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Diaz | 1.042447791 | operador | |
| 2 | Juan David Teran brito | 1048387277 | Obrero | |
| 3 | Carlos Fuentes Barrios | 73162300 | Alma Llanera | |
| 4 | Elvis Jose asprino muñoz | 1143379 | obrero | |
| 5 | Abelardo campo mercado | 1042579751 | obrero | Abelardo |
| 6 | Roberto campo | 1136000994 | obrero | |
| 7 | Jesus month | 1050946852 | obrero | Jesus |
| 8 | Miguel Pajaro campo | 1007583654 | Obrero | |
| 9 | Cindy Beltran Carmona | 1042461871 | AUX SST | Cindy |
| 10 | | | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE: NOMBRE: Yaneth Becerra CARGO: Profesional Social FIRMA:

**Atentamente,**

**Yaneth Becerra Córdoba**
**Profesional Social**
**TEL 3023927006**
**C.C 35,891.674**

## Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra SOCIAL

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto.
El equipo de gestión socioambiental del proyecto se encuentra a cargo de realizar las inducciones y capacitaciones de todas las personas vinculadas al proyecto, especialmente las que de una u otra forma puedan aportar en el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas para el proyecto.

Dentro del control y seguimiento, se verificará la realización de las siguientes actividades:
Talleres de inducción al personal programados.
Capacitaciones para la prevención y control de contingencias.
Capacitaciones en educación ambiental a los trabajadores del proyecto.
Capacitaciones en educación social a los trabajadores del proyecto.

Indicador de gestión

$$Capacitaciones = \left( \frac{Asistentes\ a\ reunión}{Trabajadores\ del\ proyecto} \right) x100$$

| |
|---|
| 18/18*100=100% |

## Registro de cumplimiento

Registro de asistencia a los talleres de inducción realizado cuando ingresa personal al proyecto, se cuenta con las asistencias de los días que corresponde a las capacitaciones realizadas al personal de la obra en cada una de dichas capacitaciones ya mencionadas.

## Subprograma 1.3: seguimiento y control de los requerimientos legales



Turbaco, 29 De septiembre De 2025

Señores:

**CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"**

**REF: CERTIFICACION DESPACHOS DE MATERIAL**

Cordialmente me permito certificar el despacho de material por la empresa AGM DESARROLLOS S.A.S, identificada con NIT 800.186.313-0, quien opera la cantera PLANTA DE TRITURADOS COLON a través del contrato de concesión minera N°0550, con el plan de manejo ambiental aprobado mediante resolución No. 0561 del 12 de julio de 2006, a la empresa **CONSEJO COMUNITARIO "EL MANGO DE LA PUA II"** Identificada con **NIT.** 900540397
Periodo de despacho desde el 25/07/2025 al 29/09/2025.

**Material despachado: SUB BASEGRANULAR**

Cantidad despachada en TON: 1741. - M3: 1160,11. (densidad 1.5 TON/M3)

Para constancia de la misma se expide solicitud en Turbaco, al VEINTINUEVE (29) días del mes de septiembre de 2025.

AGM DESARROLLOS SAS
"NIT 800186313-0"

Atentamente,

**BRENDA AVILA CASTAÑO**
**AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**

**AGM DESARROLLOS S.A.S. NIT. 800.186.313-0**
Centro Av. Daniel Lemaitre, Cll 32 #9-45, sector La Matuna
Edificio Banco del Estado Piso 5. Cartagena – Colombia
Telefax: 6686995 – 6605075 – 6681708
E-mail: agm@agmdesarrollos.com | www.agmdesarrollos.com



## Subprograma 2.3: seguimiento y control a la señalización y aislamiento de la obra.

**Fecha:16 de septiembre**
**Lugar: área de intervención del proyecto**
**Responsable: Cindy Beltrán SST**
**Responsable del seguimiento: Valeria Guizamano - ingeniera ambiental**

**Refuerzo y mantenimiento de señalización vial**

Se inició el refuerzo de las señalizaciones instaladas para el aislamiento del frente de obra, las cuales funcionan como un mecanismo de prevención tanto para la comunidad en general como para el personal vinculado al proyecto. En esta ocasión, se utilizó material de arena para reforzar la base de los señalizadores viales tubulares de base cónica, garantizando su estabilidad y evitando que cayeran al suelo, lo cual podría obstaculizar el paso peatonal.

El uso estratégico de la banda de señalización y de las barreras viales permitió delimitar adecuadamente las zonas de trabajo, asegurando la protección de los peatones y la integridad del personal operativo. De igual forma, se emplea diariamente la paleta vial durante los ingresos y desplazamientos de maquinaria o vehículos, con el fin de controlar el tránsito de manera segura mediante las indicaciones de “PARE” y “SIGA”.

Las señalizaciones se encuentran distribuidas en puntos estratégicos, incluyendo avisos de *PARE*, *Límite de velocidad 30 km/h*, *Obra en la vía*, *Inicio y final de obra*, *Maquinaria en trabajo*, *Trabajadores en la vía*, *Zona habilitada para peatones* y *Desvío*. Esta disposición garantiza una adecuada visibilidad y cumplimiento de las normas de seguridad vial durante toda la ejecución del proyecto.
Subprograma 1.3: seguimiento y control de los requerimientos legales.

## Fotografía






Registro de cumplimiento

| | |
|---|---|
| Paletas viales | 3 unidades |
| señalizadores viales tubulares de base cónica | 25 unidades |
| barreras viales | 15 unidades |
| Avisos de pare | 2 unidades |
| Limites de velocidad | 3 unidades |
| Obra en la vía | 2 unidades |
| Inicio de obra | 1 unidad |
| Final de obra | 2 unidades |
| Maquinarias en la vía | 2 unidades |
| Trabajadores en la vía | 2 unidades |
| Desvíos | 2 unidades |
| Cruce peatonal | 3 unidades |

## Subprograma 6.1: seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. -PDL-6.1-21.

Fecha; 24 de septiembre
Lugar: vereda catambuco cubijan
Persona ingresada a obra: Karen amaranto
Responsable de ingreso: Cindy Beltrán
Responsable del Seguimiento al programa: Valeria Guizamano

Dando cumplimiento a lo establecido en este programa, la **mano de obra calificada y no calificada** vinculada al proyecto pertenece a la **comunidad local**, garantizando la participación activa de los habitantes de la vereda Catambuco–Cubiján.
Actualmente, el proyecto cuenta con **15 obreros**, todos residentes de la zona, promoviendo así la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo comunitario.
En el marco del enfoque de inclusión y equidad de género, se ha promovido la **participación de mujeres en actividades de obra**, contribuyendo a un ambiente laboral armónico y colaborativo.
Dentro del equipo contamos con la **auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Cindy Beltrán**, quien nos ha acompañado desde el inicio de la obra, el **26 de mayo de 2025**, hasta la fecha. Adicionalmente, el **24 de septiembre de 2025** se integró al grupo operativo **Karen Amaranto**, desempeñándose en labores de apoyo y oficios varios, fortaleciendo las actividades operativas y reafirmando el compromiso del proyecto con la **inclusión femenina y el desarrollo local**.

Indicador de gestión

$$Vinculación = \left( \frac{MO\ de\ la\ región\ contratada}{Total\ MO\ proyecto} \right) x100$$

15/22*100=68,18%

## Fotografías






## Subprograma 10.1: seguimiento y control a la atención a la comunidad

Como principal punto de atención a la comunidad, se cuenta con un buzón de sugerencias dispuesto en el campamento del proyecto el pasado 09 de septiembre, el cual funciona como oficina administrativa. Este espacio está habilitado en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., permitiendo que los miembros de la comunidad presenten sus requerimientos, sugerencias o manifestaciones de manera directa y accesible.

De igual forma, se dispone del sistema PQRSG (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Garantías), el cual se encuentra actualmente en funcionamiento.
Tanto el contratista como la interventoría cuentan con acceso al sistema, lo que garantiza la transparencia, trazabilidad y verificación oportuna de las solicitudes presentadas por la comunidad.



## Subprograma 10.4: seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización

**FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2025**
**HORA DE INICIO 7:00 Am**
**HORA TERMINACION: 7:30 Am**
**LUGAR: Campamento de la vereda**
**CONVOCADOS: Personal obrero del proyecto, auxiliares, operadores, equipo social, SST**
**RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Yaneth Becerra Córdoba- Profesional social**

**OBJETIVO:**
Brindar información clara y precisa a los trabajadores sobre qué es el acoso laboral y violencia de genero cómo identificarlo, prevenirlo y denunciarlo, con el fin de fomentar un ambiente de trabajo sano, seguro y respetuoso, en el cual prime la dignidad humana y el trato igualitario entre todos los miembros del equipo.

**Orden del día**
1.- Bienvenida y presentación de los asistentes
3.- Socialización Tema "campaña prevención acoso laboral Y violencia de género"
4.- Conclusiones y compromisos
5.- Cierre de la jornada

**DESARROLLO**
En cumplimiento con la política de bienestar laboral y prevención de riesgos psicosociales, se desarrolló una jornada de capacitación enfocada en el acoso laboral. Durante la campaña, se abordaron los siguientes puntos:

1**. Definición de acoso laboral:**
Se explicó que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador, que tiene por objetivo intimidar, humillar, degradar o afectar su integridad psicológica o física.

**2. Como Evitarlo:**
Promover el respeto, la inclusión, y la comunicación asertiva.
Denunciar los casos de manera inmediata ante las instancias correspondientes.
General espacios laborales, seguros, saludables y libres de violencia

**3. Tipos de acoso:**
o Verbal: Insultos, gritos, amenazas.
o Psicológico: Manipulación, exclusión, desvalorización.
o Físico: Agresiones, empujones.
o Sexual: Comentarios o comportamientos de connotación sexual no deseada
o Discriminación: trato desigual basado en la raza, genero, edad, religión
o Moral: acciones que buscan desestabilizar emocionalmente a un empleado
o Cibernético: uso de medios digitales para hostigar o intimidar un compañero de trabajo.

4**. Señales de alerta:**
o Cambios de ánimo en los compañeros.
o Aislamiento del trabajador.
o Disminución del rendimiento por causas no laborales.

**5. Vías de denuncia y acompañamiento:**
Se presentó el canal de atención interno de la empresa, garantizando confidencialidad, no represalias y apoyo profesional.

**6. Compromiso institucional:**
el consejo comunitario reitera su política de cero tolerancias frente a cualquier forma de acoso laboral, discriminación y su disposición a actuar con responsabilidad frente a cualquier caso reportado.

**CONCLUSIONES:**
• Los trabajadores participaron activamente y manifestaron su disposición a promover el respeto mutuo.
• Se reafirmó el compromiso de la empresa de garantizar un entorno laboral libre de violencia, discriminación y acoso.
• Se entregó material informativo impreso y se reforzó la importancia del autocuidado emocional y la solidaridad entre compañeros.
Para concluir la actividad se entregaron folletos con información importante sobre el acoso y señales de alerta.

## Fotografías














| | CONTROL DE ASISTENCIA | codigo | SST-FT-03 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 2 |
| | | Fecha: | 21/4/2025 |
| Lugar: | Vereda Cataruco - Cubiján | | |
| Dirigido a: | Personal obrero | FECHA | |
| Objetivo: | Brindar información clara a los trabajadores sobre acoso laboral y violencia de genero para fortalecer ambiente seguro y sano | | |
| Temas: | campaña contra acoso laboral y violencia de genero | | |

| INDUCION | REINDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | COMITÉ DE OBRA | COMITÉ GERENCIAL | REUNION SST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Beltran Carmona | 1047461711 | SST | | Cindy Beltran |
| 2 | Rabayto Campo | 1[illegible]7 | obrero | | |
| 3 | Edwin Jose [illegible] | 1.143379355 | obrero | | Edwin Jose |
| 4 | Manuel Mott | 9297599 | obrero | | Manuel Mott |
| 5 | Mairin Campo Amaranto | 33[illegible] | Obrero | | |
| 6 | Enarquerson Tenia Perez | 73568668 | Obrero | | |
| 7 | Abelardo campo mercado | 1042579434 | Obrero | | Abelardo |
| 8 | Karen Campo Amaranto | 1047489087 | obrero | | Karen C. |
| 9 | Jesus month | 1050 996852 | obrero | | Jesus |
| 10 | Cristian Diaz | 1.042772791 | | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Yaneth Becerra C. | CARGO: Profesional Social | FIRMA: Yaneth Be

| | CONTROL DE ASISTENCIA | codigo | SST-FT-03 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 2 |
| | | Fecha: | 21/4/2025 |
| Lugar: | Vereda Caturbuco - Cubegau | | |
| Dirigido a: | Personal Obrero | FECHA | 27-09-2025 |
| Objetivo: | Brindar información clara a los trabajadores sobre Acoso laboral y violencia de genero para fortalecer ambiente seguro y sano | | |
| Temas: | campaña contra Acoso laboral y violencia de genero | | |

| INDUCION | | REINDUCCION | | CAPACITACION | | CHARLA | | COMITÉ DE OBRA | | COMITÉ GERENCIAL | | REUNION SST | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | NOMBRE | CEDULA | CARGO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan David Teran Torres | 1047387777 | Obrero | | |
| 2 | Miguel Polanco Campo | 1047583654 | Obrero | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE: Yaneth Becerra C

NOMBRE: | CARGO: Profesional Social | FIRMA

**Atentamente,**

**Yaneth Becerra Córdoba**
**Profesional Social**
**TEL 3023927006**
**C.C 35,891.674**

VALERIA GUIZAMANO CANOLES
INGENIERA AMBIENTAL CONTRATISTA

Luis Murillo.

LUIS ARMANDO MURILLO ORTEGA
INGENIERA AMBIENTAL CONTRATISTA

Yelena Guerra Corpas
C.C. 45.530.579 Cartagena
Residente de obra del contratista

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |

FECHA: 4/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR | SEMANA No.: 37 del 29/08/2025 al 4/09/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Por confirmar

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 3000 m de placa huella y obras de drenaje, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Mango de la Púa II, y el punto final de referencia el PR 03+000 Catambuco-Cubijan

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 3000m de placa huella mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II

INTEGRANTES: NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4011-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con NIT 901.882.798-0

INTEGRANTES: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. con NIT 901.200.521-2 con una participación del 50% y la sociedad GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.916.608-4 con una participación del 50%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4260-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 185396594,3
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.592.389.272,90 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.807.991.149,07 | 69,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 150.847.927,97 | 5,82% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.657.143.221,10 | -63,92% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | 0,0% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.807.991.149,07 | 53,24% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 150.847.927,97 | 4,44% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.657.143.221,10 | 46,80% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 84.834.828,90 | 3,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 66.382.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
El contratista presentó acta parcial de agosto y está en revisión por dirección de Interventoria

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.571.965.016,60 | 79,72% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA | $ 60.272.476,60 | 1,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
El valor del contrato de Interventoria corresponde al valor acumulado programado a la fecha en el plan de cargas aprobado de prórroga 2 para todos los contratos de obra en Guajira, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Las actas de costo fueron remitidas a la supervisión, quedando en trámite para próxima radicación.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 518.477.855,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 518.477.855,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,00 |
| Acumulado: | 0,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 386.037.000,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 386.037.000,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 68,79% | Avance o Atraso Físico %: 62,97%
Meta Física Ejecutada %: 5,82%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Revisión y ajuste a estudios y diseños | GI | 1 | | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 0,98 | | | 0,98 | 98,00% |
| * Placa Huella | m | 3000 | | | Prog | 0,70 | | | 0,70 | 70,82% |
| | | | | | Ejec | 0,05 | | | 0,05 | 5,82% |
| * Alcantarillas | UND | 4 | | | Prog | 0,37 | | | 0,37 | 37,67% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 A PR3+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 1 | 1 |
| Retrocargador potencia 59 HP | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 2 | 0 |
| Motoniveladoras potencia 215 HP, peso 18 to | 2 | 1 |
| Vibrocompactadores, potencia 153 HP, peso | 2 | 1 |
| Compactador manual (saltarín) peso de opera | 2 | 0 |
| Compresores (barrido y soplado) | 2 | 0 |
| Volquetas | 2 | 0 |
| **Total** | 15 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR: CANTERA COLÓN | PERMISO MINERO: | SI | x | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | x | NO |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**
UBICACIÓN: Geográficamente el proyecto minero se encuentre entre los siguientes coordenad

| Puntos | Coordenada N | Coordenada W |
|---|---|---|
| P.A. | 162724.0000 | 856150.0000 |
| 1 | 1643000.0000 | 854900.0000 |



**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
PROYECTO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Existen observaciones al PAGA por parte de INVIAS y se espera reunión, sin embargo, los programas implementados hasta le fecha del paga son: Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del PAGA: Capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST), actas de vecindad, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAGA se da por iniciado con la actividad del Proyecto 2. Proyecto de Información y Divulgación, código: PGS-5.2.10.

Se esperan ajustes al PAGA Y aprobación de INVIAS.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 6 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**
Lunes 26 de mayo de 2025, el contratista en acompañamiento de la interventoría y de funcionarios de INVIAS - Regional Bolívar, desarrolla sin novedades la socialización e inicio de ejecución de obra. Los programas implementados para la gestión social del PAGA son: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Proyecto 3, Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, 5.CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (26 de mayo de 2025)
Proyecto 3, Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, Proyecto 4. Proyecto de Contratación Mano de Obra, Código: PGS-5.5.12
Fecha: 29 de mayo
Proyecto 2, Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA-1.2.02
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento al procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, se socializa al contratista el documento MASPS-MN1-IN-6 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOSTENIBILIDAD, para que se inicie el debido diligenciamiento de los diferentes procesos que de este componente apliquen según la complejidad del mismo.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- Anticipo. Se aprobó el desembolso de anticipo por la Interventoria el 29 de mayo de 2025.

**ACTIVIDADES TECNICAS**

1. Topografia en obra rectificando la nivelación, peraltes y bombeo
2. Continúa instalación de subbase granular y compactación de la misma.

**ACTIVIDADES SOCIALES**
Hasta 04 de septiembre de 2025 se han realizado 4 capacitaciones.

**ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD**
Hasta el 04 de septiembre de 2025, del componente SST se han realizado capacitaciones diarias y del componente ambiental se han hecho 2 capacitaciones al personal.

**ACTIVIDADES JURIDICAS**
Se esta a la espera del desembolso al contratista de obra pues fiducia ahora pide una última acción de aprobación de Interventoria en el valor que no está por 518,477,855,00 como se esperaba el desembolso según el plan de inversión del anticipo


## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Trabajo de nivelación con motoniveladora SBG-50
2. Trabajo de compactación con vibro compactador
3. Excavaciones
4. Disposición de tubería para alcantarillado


## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO

EJECUTADO




Programado Placa huella
Ejecutado Placa Huella




Programado Alcantarillas
Ejecutado Alcantarillas




## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Subbase granular SBG-50 de K0+600 a K2+000 (04 -09 -2025)



Compactación e Instalación Subbase granular C SBG-50 ( 02- 09- 2025)





Aprobación de topografía en Subrasante (30-08-2025)

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

☐ Seguimiento y verificación en campo de las actividades que realiza el contratista. Anotaciones y recomendaciones en bitácora de obra.
☐ Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial que entrega el contratista para su revisión y aprobación.

☐ Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

☐ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

☐ Se trasladó la APROBACIÓN de topografía en la subrasante de K2+000 a K3+000

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Matricula Profesional No.: 25202123646 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR | SEMANA No.: 38 del 5/09/2025 al 11/09/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Por confirmar

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de 3000 m de placa huella y obras de drenaje, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Mango de la Púa II, y el punto final de referencia el PR 03+000 Catambuco-Cubijan

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Construcción de 3000m de placa huella mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II

INTEGRANTES: NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4011-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con NIT 901.882.798-0

INTEGRANTES: ARTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. con NIT 901.200.521-2 con una participación del 50% y la sociedad GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.916.608-4 con una participación del 50%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4260-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 185396594,3
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.592.389.272,90 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.914.648.149,18 | 73,86% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 160.847.927,97 | 6,20% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.753.800.221,21 | -67,65% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | 0,0% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.914.648.149,18 | 56,38% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 160.847.927,97 | 4,74% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.753.800.221,21 | 51,64% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 84.834.828,90 | 3,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 86.382.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
El contratista presentó acta parcial de agosto y está en revisión por dirección de Interventoria

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.632.237.493,20 | 81,59% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA | $ 60.272.476,60 | 1,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
El valor del contrato de Interventoria corresponde al valor acumulado programado a la fecha en el plan de cargas aprobado de prórroga 2 para todos los contratos de obra en Guajira, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Las actas de costo fueron remitidas a la supervisión, quedando en trámite para próxima radicación.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 518.477.855,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 518.477.855,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,00 |
| Acumulado: | 0,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 386.037.000,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 386.037.000,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,99% | Avance o Atraso Físico %: 70,79%
Meta Física Ejecutada %: 6,20%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Revisión y ajuste a estudios y diseños | GI | 1 | | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| * Placa Huella | m | 3000 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 70,83% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 6,20% |
| * Alcantarillas | UND | 4 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 42,95% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 A PR3+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 1 | 1 |
| Retrocargador potencia 59 HP | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 2 | 0 |
| Motoniveladoras potencia 215 HP, peso 18 to | 2 | 1 |
| Vibrocompactadores, potencia 153 HP, peso | 2 | 1 |
| Compactador manual (saltarin) peso de opera | 2 | 0 |
| Compresores (barrido y soplado) | 2 | 0 |
| Volquetas | 2 | 0 |
| **Total** | 15 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.


## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR: CANTERA COLÓN | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**
UBICACIÓN: Geográficamente el proyecto minero se encuentra entre los siguientes coordenad

| Puntos | Coordenada N | Coordenada E |
|---|---|---|
| P.A. | 1627240000 | 856150.0000 |
| 1 | 1640000.0000 | 854000.0000 |



**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
PROYECTO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Los programas implementados hasta le fecha del paga son: Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del PAGA: Capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST), actas de vecindad, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAGA se da por iniciado con la actividad del Proyecto 2. Proyecto de Información y Divulgación, código: PGS-5.2.10.

Se espera aprobación del PAGA por INVIAS.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**
Lunes 26 de mayo de 2025, el contratista en acompañamiento de la interventoría y de funcionarios de INVIAS - Regional Bolívar, desarrolla sin novedades la socialización e inicio de ejecución de obra. Los programas implementados para la gestión social del PAGA son: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, 5.CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (26 de mayo de 2025)
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, Proyecto 4. Proyecto de Contratación Mano de Obra, Código: PGS-5.5.12
Fecha: 29 de mayo
Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA-1.2.02
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento al procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, se socializa al contratista el documento MASPS-MIN1-IN-6 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOSTENIBILIDAD, para que se inicie el debido diligenciamiento de los diferentes procesos que de este componente apliquen según la complejidad del mismo.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

-No se han subsanado las planillas de seguridad social donde los profesionales de dedicación 100% en campo se reflejan con pagos de Riesgo 1 y deben tener riesgo 5.
- El anticipo está en poder de la fiducia y aún falta un trámite para desembolsar al contratista de obra

**ACTIVIDADES TECNICAS**

1. Topografia en obra rectificando la nivelación, peraltes y bombeo
2. Continua Instalación de subbase granular y compactación de la misma.

**ACTIVIDADES SOCIALES**

Hasta 11 de septiembre de 2025 se han realizado 4 capacitaciones.

**ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD**

Hasta el 11 de septiembre de 2025, del componente SST se han realizado capacitaciones diarias y del componente ambiental se han hecho 2 capacitaciones al personal.

**ACTIVIDADES JURIDICAS**
Se esta a la espera del desembolso al contratista de obra pues fiducia ahora pide una última acción de aprobación de Interventoria en el valor que no está por 518.477.855,00 como se esperaba el desembolso según el plan de inversión del anticipo


## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Trabajo de nivelación con motoniveladora SBG-50
2. Trabajo de compactación con vibro compactador
3. Excavaciones
4. Disposición de tubería para alcantarillado


## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO

EJECUTADO




Programado Placa huella
Ejecutado Placa Huella




Programado Alcantarillas
Ejecutado Alcantarillas

PROGRAMADO
EJECUTADO

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Subbase granular SBG-50 de K0+600 a K2+000 (09 -09 -2025)



Compactación e Instalación Subbase granular C.SBG-50 ( 10- 09- 2025)



Compactación e Instalación Subbase granular C.SBG-50 ( 09- 09- 2025)

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

☐ Seguimiento y verificación en campo de las actividades que realiza el contratista. Anotaciones y recomendaciones en bitácora de obra.
☐ Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial que entrega el contratista para su revisión y aprobación.

☐ Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

☐ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Matricula Profesional No.: 25202123646 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 39 del 12/09/2025 al 18/09/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Por confirmar

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 3000 m de placa huella y obras de drenaje, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Mango de la Púa II, y el punto final de referencia el PR 03+000 Catambuco-Cubijan

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 3000m de placa huella mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II
INTEGRANTES: NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4011-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.396.029.949,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con NIT 901.882.798-0
INTEGRANTES: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. con NIT 901.200.521-2 con una participación del 50% y la sociedad GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.916.608-4 con una participación del 50%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4260-2024 | VALOR INICIAL: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 3.226.361.039,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/10/2025 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**185396594,3**

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.592.389.272,90 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 2.021.305.149,29 | 77,97% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 170.847.927,97 | 6,59% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.850.457.221,32 | -71,38% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | 0,0% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.021.305.149,29 | 59,52% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 170.847.927,97 | 5,03% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.850.457.221,32 | 54,49% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 84.834.828,90 | 3,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 86.382.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El contratista presentó acta parcial de agosto y está en revisión por dirección de Interventoría

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.692.509.969,80 | 83,45% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA | $ 60.272.476,60 | 1,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | 0% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El valor del contrato de Interventoría corresponde al valor acumulado programado a la fecha en el plan de cargas aprobado de prórroga 2 para todos los contratos de obra en Guajira, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Las actas de costo fueron remitidas a la supervisión, quedando en trámite para próxima radicación.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 518.477.855,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 518.477.855,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,00 |
| Acumulado: | 0,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 386.037.000,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 386.037.000,00 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 81,00%
Meta Física Ejecutada %: 6,59%
Avance o Atraso Físico %: 74,41%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión y ajuste a estudios y diseños | GI | 1 | | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| * Placa Huella | m | 3000 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 83,15% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 6,59% |
| * Alcantarillas | UND | 4 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 48,23% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 A PR3+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo de topografía | 1 | 1 |
| Retrocargador potencia 59 HP | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 2 | 0 |
| Motoniveladoras potencia 215 HP, peso 18 to | 2 | 1 |
| Vibrocompactadores, potencia 153 HP, peso | 2 | 1 |
| Compactador manual (saltarín) peso de oper | 2 | 0 |
| Compresores (barrido y soplado) | 2 | 0 |
| Volquetas | 2 | 0 |
| **Total** | 15 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR: CANTERA COLÓN | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**
UBICACIÓN: Geográficamente el proyecto minero se encuentra entre las siguientes coordenadas:

| Punto | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|
| PUA | 1847041.0000 | 834050.0000 |
| 1 | 1845960.0000 | 834050.0000 |



**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
PROYECTO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Los programas implementados hasta le fecha del paga son: Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del PAGA: Capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST), actas de vecindad, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAGA se da por iniciado con la actividad del Proyecto 2. Proyecto de Información y Divulgación, código: PGS-5.2.10.

Se espera aprobación del PAGA por INVIAS.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**
Lunes 26 de mayo de 2025, el contratista en acompañamiento de la interventoría y de funcionarios de INVIAS - Regional Bolívar, desarrolla sin novedades la socialización e inicio de ejecución de obra. Los programas implementados para la gestión social del PAGA son: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS -5.4.11, 5.CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (26 de mayo de 2025)
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS -5.4.11, Proyecto 4. Proyecto de Contratación Mano de Obra. Código: PGS-5.5.12
Fecha: 29 de mayo
Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA -1.2.02
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento al procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, se socializa al contratista el documento MASPS-MN1-IN-6 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOSTENIBILIDAD, para que se inicie el debido diligenciamiento de los diferentes procesos que de este componente apliquen según la complejidad del mismo.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- El anticipo está en poder de la fiducia y aún falta un trámite para desembolsar al contratista de obra

**ACTIVIDADES TECNICAS**

1. Topografía en obra rectificando la nivelación, peraltes y bombeo
2. Continúa instalación de subbase granular y compactación de la misma.

**ACTIVIDADES SOCIALES**

Hasta 18 de septiembre de 2025 se han realizado 6 capacitaciones.

**ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD**

Hasta el 18 de septiembre de 2025, del componente SST se han realizado capacitaciones diarias y del componente ambiental se han hecho 2 capacitaciones al personal.

**ACTIVIDADES JURIDICAS**

Se está a la espera del desembolso al contratista de obra pues fiducia ahora pide una última acción de aprobación de Interventoría en el valor que no está por 518.477.855,00 como se esperaba el desembolso según el plan de inversión del anticipo


## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Trabajo de nivelación con motoniveladora SBG-50
2. Trabajo de compactación con vibro compactador
3. Excavaciones
4. Disposición de tubería para alcantarillado


## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**PROGRAMADO**

**EJECUTADO**




Programado Placa huella
Ejecutado Placa Huella




Programado Alcantarillas
Ejecutado Alcantarillas




## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y figurado de acero de refuerzo (19 -09 -2025)



Compactación e Instalación Subbase granular C SBG -50 ( 17- 09- 2025 )



Nivelación e instalación de Sub base granular C SBG -50 (18 - 09 - 2025)

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

☐ Seguimiento y verificación en campo de las actividades que realiza el contratista. Anotaciones y recomendaciones en bitácora de obra.
☐ Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial que entrega el contratista para su revisión y aprobación.

☐ Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

☐ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202123646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 25/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 40 del 19/09/2025 al 25/09/2025 — Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GIOVANNI ALFREDO ACOSTA BETANCOURT — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Por confirmar

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 3000 m de placa huella y obras de drenaje, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Mango de la Púa II, y el punto final de referencia el PR 03+000 Catambuco-Cubijan

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 3000m de placa huella mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No.: 4011-2024 — VALOR INICIAL: $ 3.396.029.949,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.396.029.949,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025
$ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con NIT 901.882.798-0
INTEGRANTES: AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. con NIT 901.200.521-2 con una participación del 50% y la sociedad GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.916.608-4 con una participación del 50%)
CONTRATO No.: 4260-2024 — VALOR INICIAL: $ 3.226.361.039,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.226.361.039,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**185396594,3**

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.592.389.272,90 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 2.127.962.149,39 | 82,08% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 190.656.000,00 | 7,35% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 1.937.306.149,39 | -74,73% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | 0,0% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.127.962.149,39 | 62,66% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 190.656.000,00 | 5,61% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 1.937.306.149,39 | 57,05% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 84.834.828,90 | 3,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 86.382.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El contratista presentó acta parcial de agosto y está en revisión por dirección de Interventoría

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 2.752.782.446,40 | 85,32% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA | $ 60.272.476,60 | 1,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ - | 0% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El valor del contrato de Interventoría corresponde al valor acumulado programado a la fecha en el plan de cargas aprobado de prórroga 2 para todos los contratos de obra en Guajira, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Las actas de costo fueron remitidas a la supervisión, quedando en trámite para próxima radicación.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 518.477.855,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 518.477.855,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,00 |
| Acumulado: | 0,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 386.037.000,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 386.037.000,00 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 87,11% — Avance o Atraso Físico %: 79,76%
Meta Física Ejecutada %: 7,35%

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Revisión y ajuste a estudios y diseños | Gl | 1 | | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| * Placa Huella | m | 3000 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 89,31% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 7,35% |
| * Alcantarillas | UND | 4 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 53,52% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 A PR3+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo de topografía | 1 | 1 |
| Retrocargador potencia 59 HP | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 2 | 0 |
| Motoniveladoras potencia 215 HP, peso 18 to | 2 | 1 |
| Vibrocompactadores, potencia 153 HP, peso | 2 | 1 |
| Compactador manual (saltarín) peso de oper | 2 | 0 |
| Compresores (barrido y soplado) | 2 | 0 |
| Volquetas | 2 | 0 |
| **Total** | 15 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR: CANTERA COLÓN | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**
UBICACIÓN: Geográficamente el proyecto minero se encuentra entre las siguientes coordenadas:

| Punto | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|
| PUA | 1847041.0000 | 8344551.0000 |
| 1 | 1845960.0000 | 8344551.0000 |



**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
PROYECTO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Los programas implementados hasta le fecha del paga son: Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del PAGA: Capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST), actas de vecindad, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAGA se da por iniciado con la actividad del Proyecto 2. Proyecto de Información y Divulgación, código: PGS-5.2.10.

Se espera aprobación del PAGA por INVIAS.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 6
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**
Lunes 26 de mayo de 2025, el contratista en acompañamiento de la interventoría y de funcionarios de INVIAS - Regional Bolívar, desarrolla sin novedades la socialización e inicio de ejecución de obra. Los programas implementados para la gestión social del PAGA son: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS -5.4.11, 5.CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (26 de mayo de 2025)
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS -5.4.11, Proyecto 4. Proyecto de Contratación Mano de Obra. Código: PGS -5.5.12
Fecha: 29 de mayo
Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA -1.2.02
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento al procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, se socializa al contratista el documento MASPS-MN1-IN-6 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOSTENIBILIDAD, para que se inicie el debido diligenciamiento de los diferentes procesos que de este componente apliquen según la complejidad del mismo.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- El anticipo está en poder de la fiducia y aún falta un trámite para desembolsar al contratista de obra

**ACTIVIDADES TECNICAS**

1. Topografía en obra rectificando la nivelación, peraltes y bombeo
2. Continúa Instalación de subbase granular y compactación de la misma.

**ACTIVIDADES SOCIALES**

Hasta 25 de septiembre de 2025 se han realizado 5 capacitaciones.

**ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD**

Hasta el 25 de septiembre de 2025, del componente SST se han realizado capacitaciones diarias y del componente ambiental se han hecho 2 capacitaciones al personal.

**ACTIVIDADES JURIDICAS**

Se está a la espera del desembolso al contratista de obra pues fiducia ahora pide una última acción de aprobación de Interventoría en el valor que no está por 518.477.855,00 como se esperaba el desembolso según el plan de inversión del anticipo


## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Trabajo de nivelación con motoniveladora SBG-50
2. Trabajo de compactación con vibro compactador
3. Excavaciones
4. Disposición de tubería para alcantarillado


## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**PROGRAMADO**

**EJECUTADO**




Programado Placa huella
Ejecutado Placa Huella




Programado Alcantarillas
Ejecutado Alcantarillas




## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y figurado de acero de refuerzo (24 -09 -2025)



Compactación e Instalación Subbase granular C SBG -50 ( 24- 09- 2025 )



Toma de muestra de Sub base granular C SBG-50 para densidades (23 - 09 - 2025)

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

☐ Seguimiento y verificación en campo de las actividades que realiza el contratista. Anotaciones y recomendaciones en bitácora de obra.
☐ Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial que entrega el contratista para su revisión y aprobación.

☐ Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensaycs a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

☐ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

☐ Acompañamiento de toma de densidades junto al contratista para garantizar una compactación con densidades entre 95% y 98% del rpoctor modificado entre K2+180 a K1+050

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Matrícula Profesional No.: 25202123646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - BOLÍVAR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR — SEMANA No.: 41 del 26/09/2025 al 2/10/2025 — Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JHOANNA CASTILLO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Por confirmar

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL CORREDOR VIAL VEREDA CATAMBUCO CUBIJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 3000 m de placa huella y obras de drenaje, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Mango de la Púa II, y el punto final de referencia el PR 03+000 Catambuco-Cubijan

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 3000m de placa huella mediante la aplicación de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, ejecutando actividades de mejoramiento tales como la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO EL MANGO DE LA PUA II
INTEGRANTES: NA
CONTRATO No.: 4011-2024 — VALOR INICIAL: $ 3.396.029.949,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.396.029.949,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — $ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL DESARROLLO A&G, con NIT 901.882.798-0
INTEGRANTES: ARTIFICIAL CIV INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. con NIT 901.200.521-2 con una participación del 50% y la sociedad GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.916.608-4 con una participación del 50%)
CONTRATO No.: 4260-2024 — VALOR INICIAL: $ 3.226.361.039,00
FECHA DE INICIO: 26/12/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 3.226.361.039,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.396.029.949 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 3.226.361.039 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)
185396594,3

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 2.592.389.272,90
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 2.234.619.149,50 — 86,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 291.265.093,68 — 11,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 1.943.354.055,82 — -74,96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — 0,0%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSION PROGRAMADA: $ 2.234.619.149,50 — 65,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 291.265.093,68 — 8,58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: $ 1.943.354.055,82 — 57,22%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 84.834.828,90 — 3,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ -

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-25
VALOR FACTURA: $ 88.382.100,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El contratista presentó acta parcial de agosto y está en trámite de desembolso

**INTERVENTORÍA**

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 2.813.054.923,00 — 87,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - — 0%

INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 60.272.476,60 — 1,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — 0%

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
El valor del contrato de Interventoría corresponde al valor acumulado programado a la fecha en el plan de cargas aprobado de prórroga 2 para todos los contratos de obra en Guajira, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Las actas de costo fueron remitidas a la supervisión, quedando en trámite para próxima radicación.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 518.477.855,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 518.477.855,00 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | 0,00 |
| Acumulado: | 0,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 386.037.000,00 |
| Amortizado $ | 0 |
| Saldo $ | $ 386.037.000,00 |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 93,22%
Meta Física Ejecutada %: 11,24%
Avance o Atraso Físico %: 81,98%

| Meta Física (Programa de Obra) Linea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Revisión y ajuste a estudios y diseños | Gl | 1 | | | Prog | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | 1,00 | 100,00% |
| * Placa Huella | m | 3000 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 95,47% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 11,24% |
| * Alcantarillas | UND | 4 | | | Prog | 0,00 | | | 0,00 | 58,80% |
| | | | | | Ejec | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 A PR3+000
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Equipo de topografía | 1 | 1 |
| Retrocargador potencia 59 HP | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 Galones) | 2 | 0 |
| Motoniveladoras potencia 215 HP, peso 18 | 2 | 1 |
| Vibrocompactadores, potencia 153 HP, pes | 2 | 1 |
| Compactador manual (saltarín) peso de ope | 2 | 0 |
| Compresores (barrido y soplado) | 2 | 0 |
| Volquetas | 2 | 0 |
| Total | 15 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR: CANTERA COLÓN | PERMISO MINERO: SI x NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:**
UBICACIÓN:
Geográficamente el proyecto minero se encuentra entre las siguientes coordenadas

| Puntos | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|
| P_A | 1637214.0000 | 856350.0000 |
| P_B | 1640000.0000 | 854000.0000 |



**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
PROYECTO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Los programas implementados hasta le fecha del paga son: Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA - 1.2.02, en cumplimiento a las capacitaciones semanales y diarias para el punto del PAGA: Capacitaciones para la prevención y control de contingencias (definidas en un cronograma general de formación y capacitación dentro del área SST). actas de vecindad, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAGA se da por iniciado con la actividad del Proyecto 2. Proyecto de Información y Divulgación, código: PGS-5.2.10.

Se espera aprobación del PAGA por INVIAS.

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 11 | 9 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 2 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 3 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 20

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 20
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:**
Lunes 26 de mayo de 2025, el contratista en acompañamiento de la interventoría y de funcionarios de INVIAS - Regional Bolívar, desarrolla sin novedades la socialización e inicio de ejecución de obra. Los programas implementados para la gestión social del PAGA son: SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, 5.CONFORMACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (26 de mayo de 2025)
Proyecto 3. Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria, código: PGS-5.4.11, Proyecto 4. Proyecto de Contratación Mano de Obra. Código: PGS-5.5.12
Fecha: 29 de mayo
Proyecto 2. Proyecto de capacitación y concientización al personal de obra, código: DAGA-1.2.02
CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO.

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En cumplimiento al procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, se socializa al contratista el documento MASPS-MN1-IN-6 INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SOSTENIBILIDAD, para que se inicie el debido diligenciamiento de los diferentes procesos que de este componente apliquen según la complejidad del mismo.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

- El anticipo se desembolsó al contratista

**ACTIVIDADES TECNICAS**

1. Topografía en obra rectificando la nivelación, peraltes y bombeo
2. Continúa Instalación de subbase granular y compactación de la misma.
3. Armado y disposición de refuerzo para vía canal en concreto

**ACTIVIDADES SOCIALES**

Hasta 2 de octubre de 2025 se han realizado 20 capacitaciones.

**ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD**

Hasta el 30 de septiembre de 2025, del componente SST se han realizado 20 capacitaciones y del componente ambiental se han hecho 4 capacitaciones al personal.

**ACTIVIDADES JURIDICAS**

El contratista manifiesta intención de terminar el contrato el 31 de octubre con un nuevo plan de choque que se espera para mañana 03/10/2025, sin embargo, irán tramitando la intención de prórroga según se muestre el rendimiento de concretos desde el primer vaciado.


## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Trabajo de nivelación con motoniveladora SBG-50
2. Trabajo de compactación con vibro compactador
3. Excavaciones
4. Disposición de tubería para alcantarillado


## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

**PROGRAMADO**

**EJECUTADO**





Programado pavimento
Ejecutado Pavimento





Programado Alcantarillas
Ejecutado Alcantarillas




## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nivelación e Instalación Subbase granular C SBG-50 ( 01- 10- 2025 )



Instalación de castillas ( 01- 10 - 2025)



Instalación de formaletas para bordillos monolíticos (02 - 10 - 2025)

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

☐ Seguimiento y verificación en campo de las actividades que realiza el contratista. Anotaciones y recomendaciones en bitácora de obra.
☐ Seguimiento y verificación de la información tipo gerencial que entrega el contratista para su revisión y aprobación.

☐ Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

☐ Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.

☐ Se hizo observaciones al bordillo antes del vaciado monolítico con la placa de pavimento, debido a que la altura es de 35cm y debe ser de 40cm. de los cuales 5cm van enterrados en la subbase granular, por lo que el contratista se compromete a excavar la sección de 5cm de profundidad por 15cm de ancho para que junto a la altura de 20cm embebidos de bordillo en la placa y 15cm que sobre salen de la misma para completar la altura total de 40cm de bordillo. La observación fue hecha en bitácora (02/10/2025)

☐ **Se hace llamado de atención por avance hasta la semana 40 mediante oficio MLV1-4260-2024-247 y se solicita Plan de contingencia para superar el atraso, so pena procesos sancionatorios**

☐ Se libera subbase granular de K1+050 a K2+180 mediante oficio MLV1-4260-2024-248

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: LORIAM YAMID CASTILLA LEAMUS
Matrícula Profesional No.: 5420209238 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.