
LUGAR:	Virtual				
CONVOCANTE:	PRAN CONSTRUCCIONES SAS				
FECHA:	2026/05/22	**HORA INICIO:**	4:00 PM	**HORA FIN:**	4:50 PM

OBJETIVO

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
RICARDO POVEDA	19317845	3214472561	DIRECTOR INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pran.construcciones.sas@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
JOSE ESTEBAN QUINTERO G.	93118997	3108501245	RESIDENTE INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pranmedicinalegalpalmira5@gmail.com	SI	
ANTONIO SALCEDO	1.140.896.506	3043770208	DIRECTOR DE OBRA	ASIRCON	antoniojsm11@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
JAIME MEJIA RODRIGUEZ			DIRECTOR DE PROYECTOS	ASIRCON	jaimemejiarodrigues07@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
WILSON TORRES		3174342407	SUP. DE CONTRATO	MEDICINA LEGAL	wilson.torres@medicinalegal.gov.co	SI	Asistencia Virtual
FELIPE YEPES	94.331.561	3007821569	RESIDENTE DE OBRA	ASIRCON	ing.felipeyepes@hotmail.com	SI	Asistencia Virtual
JAVIER RIVERA			SUPERVISOR DE MEDICINA LEGAL	MED LEG	javier.rivera@medicinalegal.gov.co	SI	Asistencia Virtual



Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

AUSENTES		
Entidad / Unidad Organizacional	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**

AGENDA

1. Presentación de los asistentes
2. Verificación de compromisos
3. % de obra ejecutada vs % de obra programada
4. Actividades ejecutadas en el periodo
5. Informe SST
6. Varios.

TEMAS TRATADOS

1. **Presentación de Asistentes. Ok.**

2. **Verificación de compromisos.**
   - A solicitud del director de obra de ASIRCON CONTRATISTAS SAS, se debe agilizar el proceso de ingreso de personal y materiales para el desarrollo de las diferentes actividades.
   - La Interventoría informa al Contratista que debe cumplir total y adecuadamente todos los requisitos requeridos (Seguridad y Vacunación del personal, listado detallado de materiales a ingresar) y así dar celeridad a la solicitud de aprobación de ingreso de personal y materiales.
   - La Interventoría informa qué, Durante esta semana el contratista ASIRCON, No realiza actividades en obra, se gestiona el ingreso de nuevo subcontratista y personal operativo de obra.
   - La supervisión de Interventoría informa que para el tema del muro de cerramiento provisional que se debe hacer para acondicionar el área donde se instalaran camillas de trabajo para patología, en principio estos trabajos se deben hacer a partir de la primera semana de junio de 2026, una vez pase el proceso de elecciones.
   - ASIRCON CONTRATISTAS SAS, Ing. Antonio Salcedo, confirma que durante la semana del 16 al 23 de mayo de 2026 no se ejecutaron actividades de obra en razón a la gestión de cambio de personal operativo y solicitud de autorización para ingreso de personal y Materiales de obra, igualmente programa el reinicio de actividades a partir del lunes 25 de mayo de 2026, solicitando además la autorización por parte de Medicina Legal para laborar en jornadas extendidas los días sábados y domingos.
   - El ing. Javier Rivera Franco supervisor de Medicina Legal, confirma que no hay ningún impedimento para trabajar sábados en jornada extendida, domingos y festivos, previa coordinación con la interventoría y así gestionar la aprobación.
   - El Ing. Javier Rivera aclara muy concretamente que para ingreso de personal, materiales y equipo igualmente para el retiro, debe haber una autorización previa, de lo contrario el personal de seguridad no debe autorizar ingresos y retiros si no están previamente autorizados por la dirección de Medicina Legal.
   - El Ing. José Esteban Quintero G. Residente de Interventoría solicita al Contratista un Programa de obra consecuente donde se pueda evidenciar los frentes de trabajo que van a intervenir dentro del plan de contingencia que deben presentar próximamente.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

3. % de obra ejecutada vs % de obra programada.

- De acuerdo a la aprobación de la prórroga N°2 la cual está por 60 días contados a partir del 15 de mayo hasta el 14 de julio de 2026, se realiza corte de avance de obra y se informa que el Porcentaje ejecutado al 22 de mayo de 2026 se mantiene en el (9.87%) frente a un programado del (19.88%), identificando un atraso del **10.01%**, se hace énfasis en el marcado atraso que presenta la obra, se recomienda que se debe realizar un aumento de personal, además implementar un plan de contingencia para mitigar el atraso.

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE - PALMIRA CONTROL SEMANAL AVANCE DE OBRA - FECHA DE INICIO 30 DICIEMBRE 2025					
SEMANA	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**ATRASO**	**RENDIMIENDO**
PLAZO CONTRACTUAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE MARZO DE 2026					
0	30/12/2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	30/03/2026	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%
SEMANA	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**ATRASO**	**RENDIMIENDO**
PRORROGA N°1 DEL 31 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2026					
0	31/03/2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	7/04/2026	16,60%	0,00%	-16,60%	0,00%
2	14/04/2026	33,00%	3,00%	-30,00%	3,00%
3	21/04/2026	49,50%	6,50%	-43,00%	3,50%
4	28/04/2026	67,00%	9,87%	-57,13%	3,37%
5	5/05/2026	83,00%	9,87%	-73,13%	0,00%
6	15/05/2026	100,00%	9,87%	-90,13%	0,00%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL					**1,41%**
SEMANA	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**ATRASO**	**RENDIMIENDO**
PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYOAL 14 DE JULIO DE 2026					
0	16/05/2026	9,87%	9,87%	0,00%	0,00%
1	22/05/2026	19,88%	9,87%	-10,01%	0,00%

La interventoría manifiesta al Contratista ASIRCON que, debe realizar de forma prioritaria un plan de contingencia, con el objetivo de aumentar el valor del % de rendimiento semanal y así evitar que aumente el % de atraso para poder cumplir con la terminación de la obra al 14 de julio de 2026.


- La Interventoría resalta que el valor total del contrato es por $ 626.688.033 y que de acuerdo a la oferta económica presentada por el Contratista por $ 534.123.813, queda una diferencia a favor para desarrollar actividades no previstas que en transcurso de la obra de determinen por parte de la supervisión de la entidad o en su defecto se debe hacer un Balance general de ejecución de actividades para determinar las mayores y menores cantidades de obra y así determinar que no se exceda el valor total del contrato aprobado.

- El contratista solicita información de la gestión para el pago del anticipo, la interventoría informa que en conversación con el Arq. Almeiro Barbosa manifiesta que el pago del anticipo esta dado para el mes de junio de 2026, la interventoría enviará oficio solicitando información de la fecha del pago del anticipo.
-

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Incrementar el personal operativo para aumentar los frentes de trabajo para mejorar el avance de obra	ASIRCON CONTRATISTAS	2026-05-22
Presentar la Programación y el balance de cantidades de obra al igual que las actividades no previstas para revisión y aprobación.	ASIRCON CONTRATISTAS	2026-05-22
Realizar correcciones al acta de cobro N°1 y presentar a interventoría para revisión.	ASIRCON CONTRATISTAS	2026-05-22

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	29 -05-2026 - VIRTUAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
Durante esta semana no hubo actividades en obra.



FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**



Elaboró: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA – PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).