
LUGAR:	VIRTUAL - Instituto Colombiano_Medicina Legal y Ciencias Forenses Palmira Valle.				
CONVOCANTE:	PRAN CONSTRUCCIONES SAS				
FECHA:	2026/07/24	**HORA INICIO:**	3:00 P.M	**HORA FIN:**	4:00 PM

OBJETIVO

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
RICARDO POVEDA	19317845	3214472561	DIRECTOR INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pran.medicinalegal.cali@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
JOSE ESTEBAN QUINTERO G.	93118997	3108501245	RESIDENTE INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pranmedicinalegalpalmira5@gmail.com	SI	
LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE	1.144.195.664	3168025895	PROFESIONAL SST	ASIRCON	salazarjhoana628@gmail.com		Asistencia Virtual
WILSON TORRES		3174342407	SUP. DEL CONTRATO DE INTERV.	MEDICINA LEGAL	wilson.torres@medicinalegal.gov.co	SI	Asistencia Virtual
ANTONIO SALCEDO	1.140.896.506	3043770208	DIRECTOR DE OBRA	ASIRCON	antoniojsm11@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
FELIPE YEPES	94.331.561	3007821569	RESIDENTE DE OBRA	ASIRCON	ing.felipeyepes@hotmail.com	SI	

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo


AGENDA

1. Presentación de los asistentes
2. Verificación de compromisos
3. % de obra ejecutada vs % de obra programada
4. Actividades ejecutadas en el periodo
5. Informe SST
6. Varios.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

TEMAS TRATADOS

1. **Presentación de los Asistentes. OK.**



2. **Verificación de Compromisos.**

- Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales que se hayan utilizado, y presentar previamente a la instalación de cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA, para verificación y aprobación. – **Rta. ASIRCON informa qué, se están organizando para entregarlas en el transcurso de la próxima semana.**

- Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo, ASIRCON no ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores. - **Rta. La interventoría reitera la solicitud para que ASIRCON entregue las planillas solicitadas, en comité de obra la supervisión de la interventoría y la Interventoría da hasta el miércoles 29 de julio de 2026 como fecha límite para que el Contratista se ponga al día con la entrega de las planillas.**

- Iniciar actividades electro-Mecánicas, dando prioridad a la parte eléctrica del área de oficinas sector de consultorios, recepción y oficinas administración. **Rta. Interventoría informa qué hoy viernes 24 de julio de 2026 se da inicio al capítulo de INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ASIRCON CONTRATISTAS SAS confirma que hoy 24 de julio de 2026, se da inicio a la ejecución de este capítulo y que el personal que ingresa va a desarrollar todos los ítems de este Capitulo.**

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

3. % de obra ejecutada vs % de obra programada

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA.

PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2026					
SEMANA	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**ATRASO**	**RENDIMIENDO**
19	16/05/2026	9,87%	9,87%	0,00%	0,00%
20	22/05/2026	19,88%	9,87%	-10,01%	0,00%
21	29/05/2026	24,00%	12,72%	-11,28%	2,85%
22	6/06/2026	26,00%	12,80%	-13,20%	0,08%
23	13/06/2026	28,00%	12,95%	-15,05%	0,15%
24	20/06/2026	33,00%	13,01%	-19,99%	0,06%
25	27/06/2026	55,00%	17,25%	-37,75%	4,24%
26	3/07/2026	60,00%	21,00%	-39,00%	3,75%
27	10/07/2026	66,00%	23,00%	-43,00%	2,00%
28	15/07/2026	70,00%	26,50%	-43,50%	3,50%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL					**1,66%**

PRORROGA N°3 DEL 15 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2026					
SEMANA	**FECHA**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**ATRASO**	**RENDIMIENDO**
28	16/07/2026	26,50%	26,50%	0,00%	0,00%
29	24/07/2026	62,00%	30,20%	-31,80%	3,70%
30	31/07/2026			0,00%	0,00%
31	7/08/2026			0,00%	0,00%
32	14/08/2026			0,00%	0,00%
33	21/08/2026			0,00%	0,00%
34	25/08/2026			0,00%	0,00%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL					**3,70%**

La Interventoría informa que se ha cumplido una 1 SEMANA de la PRORROGA N° 3 el rendimiento promedio semanal fue del **3,70%,** faltando 5 semanas para terminar la prórroga N°3 y el 69,80% por ejecutar, debe haber un rendimiento mínimo del 14% semanal.

- **Se aclara que por valor de obra ejecutada y de acuerdo al valor del contrato.**
- **a la fecha se ha ejecutado $190.000.000.**
- **el % de avance por valor ejecutado es de (190.000.000/ $ 610.191.266,00) = 31%.**

La Interventoría recuerda al contratista que las INSTALACIONES ELECTROMECANICAS representan el 31% y los INP representan el 22% del Contrato, para un total del 53%, altamente representativo, solo hasta hoy 24 de julio de 2026 se da inicio al Capítulo de instalaciones Electromecánicas.

La Interventoría y El Ing. Wilson Torres de la Supervisión de Interventoría en base a los rendimientos de avance de obra, expresan la preocupación por el posible no cumplimiento por parte del contratista ASIRCON CONTRATISTAS SAS, en la terminación del contrato 152-SG-2025 el cual tiene fecha de terminación para el 25 de agosto de 2026, por tal razón se presentará en el transcurso de la próxima semana un informe de presunto incumplimiento.

Paralelamente se solicita al contratista ASIRCON presentar un plan de contingencia que garantice la terminación de la obra, ya que el espacio para todas las actividades está totalmente disponible para desarrollar todas las actividades.

4. Actividades ejecutadas en el periodo.

Durante el periodo del 18 al 24 de julio de 2026, se realizan las siguientes actividades:

- Reforzamiento estructura de soporte para marquesinas -instalación escalera cuarto de equipos
- Se trabaja en la colocación del mortero impermeabilizado sobre alfajías muros.
- Pintura y mantenimiento de muros area de morgue
- Armada e instalación de escaleras gato.
- Proceso destaponamiento de cañerías sector morgue
- Se inicia limpieza y pulida de pisos
- Mantenimiento y cambio de griferías aparatos sanitarios
- Proceso aplicación hidrofugo muros exteriores

5. Informe SST.

- La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestión SST en el desarrollo de las actividades, se realiza inspección de herramientas, validación de materiales, entrega de EPP al personal operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza inducción al personal nuevo, solicitud de ingreso de personal operativo, supervisión de trabajo seguro en alturas, gestionar permisos para autorización de horario extendido para ejecutar actividades.

- La Interventoría nuevamente solicita al contratista entregar copia de las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo de ASIRCON, ya que desde el 20 de mayo de 2026 hay personal operativo y a hoy 17 de julio de 2026 ASIRCON no ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores.

- ASIRCON CONTRATISTA SAS solo ha presentado planilla donde se verifica el pago de seguridad correspondiente a PENSION mes de abril y mayo y la SALUD mes de mayo y junio de 2026, para la profesional SST LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE y el Ing. FELIPE YEPES.

6. **VARIOS.**

- Referente a la reja que se va a instalar al frente de fachada de clínica se solicita al contratista la propuesta de compatibilidad para el cambio de platina para que sea de 2” x 1-1/4”.
- El próximo miércoles 29 de julio de 2026 en comité presencial de obra se tratara el tema de la cubierta del baño area de contenedores.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Entregar oficialmente todas las fichas técnicas de los materiales que se hayan utilizado, y presentar previamente a la instalación de cualquier equipo y materiales de la parte ELECTROMECANICA.	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-07-29
Entregar en su totalidad las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo, ASIRCON no ha presentado planillas completas de las personas que a la fecha se encuentran activas en sus labores	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-07-29
Presenta plan de contingencia como se ejecutarán las actividades que representan el 69% de la programación general presentada para la prórroga N° 3.	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-07-31


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 29-07-2026 PRESENCIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 11 AL 17 DE JULIO 2026




REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE SOPORTE VIDRIO PARA MARQUESINAS y INSTALACIÓN ESCALERA CUARTO DE EQUIPOS.


Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE ALFAGIAS




PINTURA Y MANTENIMIENTO DE MUROS AREA DE MORGUE




PROCESO DESTAPONAMIENTO DE CAÑERIAS SECTOR MORGUE – SE INICIA LIMPIEZA Y PULIDA DE PISOS

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE GRIFERIAS APARATOS SANITARIOS



PROCESO APLICACIÓN HIDROFUGO MUROS EXTERIORES

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**

Elaboró: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA – PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).