Miercoles 1 Julio 2026

El dia de hoy se firma el acta de inicio de obra entre el contratista consorcio WRI 1, la interventoria Kunkan SAS y la entidad contratante Por parte del contratista lo hizo el señor Wilver Francipi Ruzzy Ladino y por parte de la interventoria la representante legal Vanessa de Jesus Acosta Zabaleta. A partir de la fecha tiene Quince dias calendario para hacer entrega de la siguiente documentación a la interventoria para ser aprobada por ellos

- Programa de salud ocupacional
- Plan de manejo ambiental
- Organigrama
- AIU
- AIU
- Especificaciones tecnicas Rumah
- Soporte de excombros
- Constancia de Pago de aporte de Seguros
- Actas de vecindad
- Programa de gerencia
- Programacion
- Hojas de vida del grupo tecnico
- Planilla de seguridad

La obra deberá iniciarse un dia habil despues de estos quince dias es decir el 17 de Julio del 2026

Ing Samuel Ramirez
Director Interventoria

Viernes 17 de Julio del 2026

Horario = 7:30 am a 4:00 pm
Personal en obra: 1 ing residente interventor
2 auxiliares de interventoría
1 SISO interventoría
materiales en obra: No hay
Equipo en obra: No hay
Estado tiempo = Soleado
El equipo de interventoría socializa documentos, el contratista previo al inicio de obra

Ing. Nelson Aldana
ing. residente interventoría

Ing. Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Sabado 18 de Julio del 2026

Horario laboral: 08:00 a 12:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 ing residente interventoría
2 auxiliares interventoría
1 SISO interventoría
materials en obra: no hay
Equipo en obra = no hay
El equipo de interventoría realiza manejo documental

Ing. Nelson Aldana
Residente interventoría

Ing. Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Domingo 19 de Julio 21 2026

Dia no laboral.

Lunes 20 de Julio del 2026

Dia Festivo.

Martes 21 de Julio del 2026

Horario laboral: 7:30 a 4:00 PM
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria
2 Auxiliares de interventoria
1 Sisso Interventoria
materiales en obra: no han llegado
Equipo en obra: Andamios
Aun no hace presencia el personal contratista de obra

Ing Nelson Alfaro
Residente interventoria.

Ing. Juan Samuel C.
Residente de Obra.

Miercoles 22 de Julio del 2026

Horario laboral: 7:30 a 4:00 pm
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria
1 Sisso de interventoria
materiales de obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios.

Powered by CamScanner

El contratista ha realizado gran parte de la documentacion previa al inicio de obra.
La interventora realiza medicion de frentes de trabajo.

Ing Nelson Alfaro
Residente obra

Ing. Luis Saumeth C.
Residente de Obra

Jueves 23 Julio del 2026

Horario de Trabajo: 07:30 am a 4:00 pm
Estado tiempo = Soleado
Personal en obra: 1 residente obra interventor
2 auxiliares interventor
1 SISO interventor
materiales obra: aun no han llegado
Equipo en obra: Andamios certificados
A la fecha no hace presencia personal operativo para la obra, la interventora continua con la medicion de los frentes

Ing. Nelson Alfaro
Residente interventor

Ing. Luis Saumeth C.
Residente de Obra

Viernes 24 de Julio del 2026

Horario de trabajo: 07:30 a 4:00 pm
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventora
2 auxiliares interventoria
1 SISO de interventoria

Powered by CamScanner

Por parte de la interventoria continuan las medidas de los frentes de obra.

Ing Nelson Alfaro
Residente interventoria

Ing. Luis Sameth C.
Residente de Obra

Sabado 25 de Julio del 2026

Horario de trabajo: 07:00 al 12:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria
2 Auxiliares, 1 SISO
materiales obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios certificados, planta electrica
Continuan mediciones en obra

Ing. Nelson Alfaro
residente interventoria

Ing. Luis Sameth C.
Residente Obra

Domingo 26 de Julio del 2026

Dia no laboral.

Lunes 27 Julio del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16.00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria
2 auxiliares de interventoria
1. SISO interventoria

1 residente obra, 1 auxiliar SST, 2 oficiales
4 Ayudantes

El dia de hoy hace presencia el contratista de obra, iniciando labores en la casa # 9 de Suboficiales y la casa # 25 de Suboficiales

Ing Nelson Alzate
Residente interv

Ing. Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Martes 28 Julio del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: Ing. residente interventoria
2 auxiliares de interventoria
1 sisso interventoria, 1 residente obra,
1 Auxiliar SST., 2 oficiales, 4 ayudantes
Materiales en obra: aun no llegan
Equipo en obra; Andamios certificados,
planta electrica, Herramientas menores
Continuan los demoliciones y demoliciones en casa 9 de Suboficiales y 25 de oficiales de puertas, ventanas y archivos se hace llamado por parte de la interventoria Aseo y orden en estos frentes

Ing Nelson Alzate
Res de Obra interv

Ing. Luis Saavedra C
Residente de Obra

Miercoles 29 de Julio del 2026.

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventor
2 auxiliares de interventoria
1 siso interventoria
1 residente (interventoria) obra, 1 auxiliar SST
2 oficiales y 4 Ayudantes
materiales en obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios certificados, planta
herramienta menor
Continuan las demoliciones en la casa 4
de subofriciales y 2 de oficiales.

Ing Nelson Alonso
Residente Interventoria

Ing. Luis Saumeth C
Residente de Obra

Jueves 30 de Julio de 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:
estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 Director interventor
1 Residente de interventoria.
2 auxiliares de interventoria, 1 siso
1 director obra, 1 residente obra, 1 siso
1 Auxiliar SST, 1 oficial, 4 Ayudantes
materiales en obra: Aun no llegan estan
en actividades de demolicion.
Equipo en obra: Andamios certificados
planta electrica, Herramienta
menor

Continuar labores de desmonte y demoliciones en los casos 9 de Subofical y 25 oficial.
La interventoria solicita aumento en mano de obra, Se realiza Comite de seguimiento.

Ing Nelson Albarracin
Residente Interventoria.

Ing. Luis Saumeth C.
Residente de Obra

Viernes 31 de Julio 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal de obra: 1 Residente de interventoria
2 Auxiliares de interventoria
1 Auxiliar SISO, 1 residente obra, 1 auxiliar SST, 1 oficial, 6 Ayudantes
Materiales en obra: Aun no llega
Equipo en obra: Andamios certificados, Planta electrica, herramienta menor.
Continuan demoliciones y desmontes en casa 9 de subofical, y 25 de oficiales.
Ademas se inicia las demoliciones y desmontes en el frente Dragun 2
En la casa se inician los preliminares

Ing Nelson Albarracin
Residente Interventoria

Ing. Luis Saumeth C.
Residente de Obra

Sabado 1 de Agosto de 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 12:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria
2 auxiliares de interventoria
1 SISO interventoria, 1 residente de obra
1 Auxiliar SST, 1 ORIGINAL, 6 Ayudantes
Continuan las actividades del dia
anterior
Equipo en obra: Andamio certificado
Planta electrica Herramienta
menor

Ing. Nelson Alzate
Residente Interventoria

Ing. Luis Carmelo C.
Residente de Obra

Domingo 2 de Agosto de 2026

Dia no laboral

Lunes 3 de Agosto de 2026

Horario de trabajo: 7:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria
2 Auxiliares de
Interventoria, 1 SISO de interventoria
1 director de obra, 1 residente obra, 1
residente SST, 1 auxiliar SST ORIGINAL
1 maestro de obra

materiales obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios certificados
Planta electrica, Herramient
menor
Continuan los desmontes y demoliciones
en el frente Dragon 2

Ing Nelson Aldana
Residente Interventor

Ing Luis Saunda C.
Residente de Obra

Martes 4 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 Auxiliares de interventoria
1 residente SST, 1 director obra, 1 residente
obra, 1 residente SST, 1 Auxiliar SST, 1 Ofical
4 Ayudantes.
Material en obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios certificados,
Planta electrica, Herramient
menor
materiales en obra: Aun no llegan estan
en desmonte
Continuan los desmontes y demoliciones
en dragon 2, se inicia montamiento
de cubierta en dragon 2

Ing. Nelson Aldana
Res. SST obra

Miercoles 5 Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Personal en obra: 1 director de interventoria
1 Residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria, 1 residente d
SST de interventoria, 1 director de obra
1 residente de obra, 1 residente SST, 1
auxiliar sst, 9 maestros, 4 Ayudantes
Equipo en obra: Andamios certificados,
planta electrica herramienta menor
Se realiza cargue y Aseo en casa 9
de subbasicos, mantenimiento de cubierta
en drogas 2, demonte y remociones en
drogas 2.
Se realiza cgmite y recorrido con el
representante legal de obra en drogas 2
casa 9 suboficial, 2 y oficial y
Auditoria avataranes

Ing. Nelson Aldana
residente interv

Ing. Luis Sarmiento O.
Residente de Obra

Jueves 6 de Agosto del 2026

Estado tiempo: Soleado
Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Personal en obra: 1 director de interventoria
1 residente de interventoria
1 residente sst. 2 auxiliares de interventoria
1 director obra, 1 residente de obra
1 residente sst, 1 auxiliar sst, 6
oficiales, 7 Ayudantes.

Materiales en obra: Aun no llegan
Equipo en obra: Andamios certificados, planta eléctrica, herramienta menor.
continuan los demoliciones y desmontes en Dragon 2 y Casa oficial #25.
El supervisor de la obra abjudica el lugar de acopio de materiales producto de los desmontes

Ing. Nelson Aldana
Residente interventor.

Ing. Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Viernes 7 de agosto del 2026

Dia festivo
Estado de tiempo: Soleado
Horario de trabajo: 07:00 AM a 01:00 PM
Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST, 1 Electrico, 5 Ayudantes, 1 Auxiliar SST.
Se continua con actividades de desmonte y demolicion en Dragon 2

Ing Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Sabado 8 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 12:00
Personal en obra: 1 residente de interventoria
1 residente SST, 2
Auxiliares de ingeniera, 1 residente SST, 5
oficiales, 7 Ayudantes.
Equipo en obra: Andamio certificado, 1
planta electrica, herramienta menor
(Personal) en obra material: Aun no llega
Continuan actividades de desmonte y
demolición en dragon 2

Ing Nelson Alfaro
Resident de interventoria

Ing. Juan Saavedra C.
Residente de Obra

Domingo 09 de Agosto del 2026

Dia no laboral.

Lunes 10 de Agosto de 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria
1 residente siso de interventoria, 1 director de
obra, 2 residentes de obra, 1 residente SST
1 auxil. de SST., 9 oficiales, 8 ayudantes

Estado de tiempo: Soleado
Equipo en obra: Andamios certificados,
planta electrica herramienta menor

Continuan las demoliciones, y desmontes del sistema hidraulico y electrico, y enchapes en el drogueria. Tambien continuan con el mantenimiento de cubierta de dicho frente.

Ing Nelson Alcira
Res. Int Interventoria

Ing. Luis Carmelo C.
Residente de Obra

Martes 11 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado de tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria
4 residente sisso de interventoria, 2 residentes de obra, 1 residente SST, 1 auxiliar SST, 10 oficiales, 8 ayudantes
Continuan demolicion de enchape en caso 25 de 30 oficiales, en drogueria continuan las demoliciones de enchape, desmonte de muebles y ventaneria y desmonte de red y aparatos electricos, nuevamente se recalca la importancia del aseo en obra. Se realiza comite de obra.
Equipo en obra: Andamios certificados, planta electrica, herramienta menor
Material en obra: monto.

Ing Nelson Alcira
Residente obra

Ing. Luis Carmelo C.
Residente de Obra

Miercoles 12 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventoria, 2 auxiliares de interventoria, 1 residente sst de interventoria, 2 Residentes de obra, 1 residente sst de obra, 1 auxiliar sst a obra, 7 ayudantes
Equipo en obra: Andamio certificado, 1 planta electrica, herramienta menor
Material en obra: 1 viaje de arena, 200 bultos de cemento, muro
Continuan demolicion enchape en caso de obra gris nuevo 25 en drogueria 2. se realizan demoliciones de aparatos sanitarios y electricos, demolicion enchape en baños y habitaciones, se solicita el contratista volquete para sacar escombro.

Ing Nelson Aldana
Residente interventoria

Alfredo Barraza
Ing. Residente Obra

Jueves 13 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria 2 auxiliares de interventoria.
1 residente siso de interventoria, 2 residentes de obra, 1 directo de obra, 1 residente sst, 1 auxiliar sst.

Powered by CamScanner

10 oficiales, 6 ayudantes.
Equipo en obra: Andamios certificados
1 planta eléctrica, herramientas menores
Materiales en obra: 1 viaje de arena, cemento
Continuar demoliciones enchape en casa 25 de oficiales.
En drogueria: Continuar desmontaje de aparatos sanitarios y eléctricos, demolición de enchapes, demolición del piso de los baños por: inicio del contratista por comodidad en la instalación de tuberías
Continuar mantenimiento de cubierta en motuna, se Aprueba el color del tapete del auditorio AA92 9505

Ing residente interventoría

Alfredo Barraza
Ing Residente Obra

Viernes 14 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoría
2 auxiliares de interventoría
1 residente siso interventoría, 2 residentes de obra, 1 residente SST obra, 1 auxiliar SST, 13 oficiales, 8 ayudantes
Equipo en obra: Andamios certificados,
1 planta electrica, herramienta menor
Material en obra: 1 viaje de arena, cemento
Continuan demolición enchape en casa 25

de oficiales.
En drogon 2 continuan los levantes y demoliciones de carpinteria metalica, en madera, sanitarias y electricas.
En motivo continuan el mantenimiento en cubierta.
Hoze presencia el proveedor del topeto para el archivo para tomar medidas para presentar cotizacion.
Se realiza recorrido en drogon 2 en la parte de la fachada por parte del contratista, interventoria y supervisión por parte del Arq David para analizar la posibilidad de un cambio de especificación en dicha area.
El contratista presenta muestra de enchape para baños, pared y pisos se aprueba por la supervisión el blanco de pared 30x60 presentada y se solicita nuevas muestras para el piso preferiblemente negro

Ing. Nelson Alban
Residente interv.

Alfredo Barraza
Ing. Residente Obra

Sabado 15 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 02:00 a 12:00
Estado de tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente interventor 2 auxiliares de interventoria

1 residente SST de interventoría,
director obra de interventoría
2 residentes obra, 1 residente SST de obra
1 auxiliar SST de obra, 13 oficiales &
Ayudantes.
Equipo en obra: Andamios certificados, planta
eléctrica, herramienta menor.
Materiales en obra: Arena, cemento, mano
continuas la demolición y elementos
en drogas 2.
Se solicita verbalmente el contratista
la necesidad de secar escombros.
Se realiza recorrido entre interventoría
y contratista a fecha 1 drogas 2
para definir la cantidad de escombros
a la fecha.

Ing Néstor Albán
Residente Interventoría

Alfredo Barranco
Ing Residente Obra

Domingo 16 Agosto del 2026

Día no laboral

Lunes 17 Agosto del 2026

Día festivo

Martes 18 de Agosto del 2026

Horario de trabajo : 07:00 a 16:00
Estado tiempo : Soleado.
Personal en obra: 1 director de interventoria,
1 residente de interventoria, 2 auxiliares
de interventoria, 1 residente SISO interventoria
1 auxiliar administrativo de interventoria
2 residente obra, 1 residente SST, 1 auxiliar SST
7 oficiales, 12 ayudantes
Equipo en obra: Andamios certificados, 1 planta
electrica, herramienta menor
Material en obra: Cemento, Arena
Actividades: Se replantea la casa de subterraneo
#9 Para verificar el espesor del
alistado en la casa 25 de oficiales continuan
las demoliciones de enchape.
En dragon 2 continuan las demoliciones y
desmontes de ventanas, puertas, enchape.
Se realiza recorrido con el Arq David en
fachada de dragon 2 y mokana, donde
el autoriza inicio de actividad mientras se
concilia el APU Presentado por el contratista
Se realiza comite de obra.
El contratista recomienda no realizar el combo
del enchape en las habitaciones 201 mokana.

Ing. Nelson Adam
Residente interventoria

Ing. Alfredo Baraza
Residente Obra

Miercoles 19 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:00
Estado del Tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 Residente obra, 2 auxiliares de interventoria, 1 residente sso de interventoria, 1 auxiliar administrativo de interventoria, 2 residentes de obra, 1 residente sst, 1 auxiliar sst y otros oficiales, 10 ayudantes
Equipo en obra: Andamio certificado, 1 planta electrica, herramienta menor
materiales en obra: Arena, Cemento
Actividades: En el frente de moturo se continua con el mantenimiento de la cubierta; en drogas 2, se inicia la instalacion de reds electricas con tubos y cajas, continuar demoliciones y desmontes en habitaciones, se colocan los guias en dos habitaciones para el alistado del piso.
Se asumen andamios y se inicia el escarificado en los techos occidental y sur de la edificacion.

Ing Urban Aldana
Residente interventor

Alfredo Barraza
Ing Residente Obra

Jueves 20 Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:30
Estado de Tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria, 2 auxiliares de interventoria, 1 residente sso de interventoria + auxiliar administrativo 2 residentes obra, 1 residente sst de obra, 1 auxiliar sst de obra 13 oficiales, 10 Ayudantes,
Equipos en obra: Andamios certificados, 1 planta electrica, herramienta menor
Materiales en obra: Arena, cemento, tuberia hidrosanitaria, electrica
Actividades: En drywall 2 demoliciones y desmonte de enchape, ventanas, electrico se realiza chuzo de piso en 3 habitaciones continua escarificación en costado sur en la parte externa, se retira 1 viaje de escombro en volqueta.
Empezamos la curvatación al acto de cobro.

Ing Nelson Aldana

Ing. Luis Saavedra C.
Residente de Obra

Viernes 28 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:30
Personal en obra: 1 residente de interventoría
2 auxiliares de interventoría
1 residente SISO de interventoría, 1 auxiliar administrativo de interventoría, 2 residentes de (interventoría), obra, 1 residente SISO de obra, 1 auxiliar SISO de obra, 12 oficiales, 10 ayudantes
Equipo en obra: Andamios certificados, 1 planta eléctrica, herramienta menor 1 vehículo
Materiales en obra: Arena, cemento, tubería eléctrica e hidrosanitaria
Actividades: En el frente dragón 2, continúan las demoliciones y desmonte Adosar de plantillas de pisos. continúan las instalaciones de tuberías y cajas eléctricas, y retiro de material sobrante a acopios. Continúa la excavación en el costado sur del dicho frente.

Ing Nelson Aldana
Residente interventoría

Ing. Alfredo Barrera
Ing Residente Obra

Sabado 22 Agosto de/ 2026

Estado de tiempo : Soleado
Horario de trabajo : 07:00 a 12:00
Personal en obra : 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria, 1
residente sisso interventoria, 1 auxiliar administrativo
de interventoria, 1 residente obra, 1 residente
sisso, 1 auxiliar sisso, 7 obreros, 10 ayudantes
Equipo en obra : Andamio certificado, 1
planta electrica, vehiculo, herramienta
menor.
Material en obra : Arena, cemento, tuberia
electrica.
Actividades : Continuan demoliciones y desmontes
Instalacion electricas, plantillas pisos

Ing. Nelson Ortiz
Residente interv.

Ing. Alfredo Barraza
Residente Obra

Domingo 23 Agosto de/ 2026

Dia no laboral

Lunes 24 Agosto del 2025

Horario de trabajo: 07:00 a 16:30
Estado de tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoría
2 auxiliares de interventoría
1 residente SISO interventoría, 1 auxiliar administrativa de interventoría, 2 residentes de obra, 1 residente SISO, 1 auxiliar SISO 7 oficiales, 10 ayudantes.
Continuan los demoliciones y desmantelamientos encontrados el aislador de paso con la instalación de los muestras, continua el escarificado, puesta en zona exterior costado Sur.
Llego un viaje de arena, y se retiraron. 5 viajes de escombros.
Equipo en obra: Andamios certificados, 1 planta electrica, 1 vehiculo
material en obra: Arena, cemento, tubería electrica.
El ingreso del personal de la guardia a la obra fue a las 8:30.

Ing Nelson Aldana

Alfredo Barraza
Ing Residente Obra

Martes 25 Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:30
Se ingreso a las 9:00 por disposición de la entidad contratante

Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria
1 residente SISO, 1 auxiliar administrativo
2 residentes obra, 1 residente SISO, 1 auxiliar
SISO 14 oficiales, 10 ayudantes.
Equipo en obra: Andamio certificado, 1 planta
electrica, 1 vehiculo
Material en obra: Arena, cemento, material
electrico e hidrosanitario.
Actividades: Continuan demoliciones y
desmontes, instalaciones electricas
hidrosanitarias, alistado de piso en
habitaciones, continuan resanes en el
costado sur del frente Drogueria.
Se solicito al contratista que el item de
grunplast no este autorizado y es
unicamente en las cerchas donde hay
escurrimiento de pintura.
Nota: Se ingreso a las 8:00 AM por motivos de visita de
Presidencia.

Ing. Nelson Adan.

Ing Residente

Miercoles 26 de Agosto del 2026

Horario de trabajo: 07:00 a 16:30
Estado Tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria, 1
residente SISO, 1 auxiliar administrativo,
2 residentes de obra, 1 residente SISO,
1 auxiliar SISO 14 oficiales, 10 ayudantes

Equipo en obra: Andamios certificados, 1 planta electrica, 1 vehiculo
material hidrosanitario, material electrico
herramienta menor.
Actividades: Continuan demoliciones y
desmontes, retiro de material,
continuan con alistado en pisos de habitaciones
pintura en cubierta.
Se retiran 2 viajes de escombros.

Ing. Nelson Alfaro

Ing. Residente Obra

Jueves 27 Agosto del 2024

Horario de trabajo: 06:00 a 15:30
Estado tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 residente de interventoria
2 auxiliares de interventoria, 1 residente
siso, 1 auxiliar administrativo, 2 residentes de
obra, 1 residente siso, 1 auxiliar siso, 9 oficiales
9 ayudantes
Equipo en obra: Andamio certificado, 1 planta electrica
1 vehiculo, herramienta menor
Materiales en obra: Arena, cemento, material electrico
e hidrosanitario, pinturas.
Actividades: Continuan demoliciones y desmontes,
Instalaciones electricas tuberia e
instalación de cable #12. Continuan alistados de
pisos en habitaciones, se realizan
instalaciones hidrosanitarias en baños,
correspondientes a puntos sanitarios
y de suministro en baños, lavamanos y

duchas.

Nelson Sotomayor
Ing. Residente Obra

Alfredo Barraza
Ing. Residente Obra

Powered by CamScanner