Municipio de Apartadó, Antioquia, 25 de septiembre de 2026

Señores:
EICE EDUH APARTADÓ
Municipio de Apartadó – Antioquia.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. SPO-002-2026 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS (PAVIMENTACIÓN VÍAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURA) DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de Interventoría No. 008-2026.

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento y supervisión adelantado por la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó – EICE EDUH Apartadó al Contrato de Interventoría No. 008-2026, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa y financiera para la ejecución de proyectos estratégicos de pavimentación y mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Apartadó – Antioquia, y teniendo en cuenta la solicitud de prórroga presentada para el Contrato de Obra No. SPO-002-2026, esta Supervisión considera necesario tramitar la ampliación del plazo del contrato de interventoría de manera concomitante con el contrato de obra.

El Contrato de Obra No. SPO-002-2026 tiene actualmente como fecha de terminación el 25 de septiembre de 2026 y se ha solicitado una prórroga de un (1) mes, con nueva fecha de terminación prevista para el 25 de octubre de 2026. La solicitud se encuentra sustentada en las actividades pendientes de ejecución, mayores cantidades de obra e ítems no previstos incorporados durante el desarrollo del proyecto.

En este sentido, resulta necesario garantizar la continuidad de la interventoría durante el periodo adicional requerido para la ejecución de la obra, con el fin de mantener el seguimiento y control técnico, administrativo y financiero, así como las actividades de verificación, control de calidad, recibo y cierres correspondientes. La propia Interventoría emitió concepto favorable para la ampliación de su plazo en el mismo periodo adicional requerido para el contrato de obra.

En consecuencia, esta Supervisión solicita y avala la prórroga por un (1) mes del Contrato de Interventoría No. 008-2026, de manera concomitante con la prórroga solicitada para el Contrato de Obra No. SPO-002-2026.

La modificación propuesta se concreta así:

Concepto	Situación vigente	Modificación propuesta
Plazo de ejecución	Vigente hasta el 25 de septiembre de 2026	**Prórroga por un (1) mes**
Fecha de terminación	25 de septiembre de 2026	**25 de octubre de 2026**
Modificación solicitada	—	**Modificación del plazo de ejecución mediante prórroga por un (1) mes, hasta el 25 de octubre de 2026.**

Por lo anterior, esta Supervisión considera procedente continuar con las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para formalizar la prórroga por un (1) mes del Contrato de Interventoría No. 008-2026, garantizando su continuidad durante el periodo adicional de ejecución del Contrato de Obra No. SPO-002-2026.

La presente solicitud queda sujeta al cumplimiento de los requisitos administrativos, jurídicos, presupuestales y de garantías que correspondan.

Cordialmente,

LUZ DARY CORDOBA CORDOBA
Supervisor
"EICE – EDUH APARTADÓ"