ACTA NUMERICA FINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBERNACIÓN DE CORDOBA

CONTRATO No. SI-SAM-005-2026 con objeto: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.484.575.017,00
VALOR ADICIONAL:	$ 734.725.680,00
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.223.300.697,00
% DE OBRA EJECUTADO:	60,58%
FECHA DE ELABORACION:	13/08/2026

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

			PRESUPUESTO CONTRATADO		ACTA PARCIAL Nº 1			ADICIÓN NO. 1			BALANCE No.2			ACTA FINAL				
ITEM Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	PRRESENTE ACTA	% AVANCE ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	AVANCE ACUMULADO
1	PABELLON 1																		
1.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
1.2	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
1.3	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
1.4	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	7	$ 56.269,00	$ 393.883,00	7,00	$ 393.883,00	100%	7,0	$ 56.269,00	$ 393.883,00	7,0	$ 56.269,00	$ 393.883,00		7,00		$ 393.883,00	100%
1.5	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	4	$ 70.190,00	$ 280.760,00	4,00	$ 280.760,00	100%	4,0	$ 70.190,00	$ 280.760,00	4,0	$ 70.190,00	$ 280.760,00		4,00		$ 280.760,00	100%
1.6	instalacion reemplazo de teja eternit	UND	2	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,00	$ 240.788,00	100%	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00		2,00		$ 240.788,00	100%
2	PABELLON 2																		
2.1	Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm.	m2	4,5	$ 77.273,00	$ 347.729,00	4,50	$ 347.728,50	100%	4,5	$ 77.273,00	$ 347.729,00	4,5	$ 77.273,00	$ 347.729,00		4,50		$ 347.729,00	100%
2.2	Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm.	m2	4,5	$ 515.741,00	$ 2.320.835,00	4,50	$ 2.320.834,50	100%	4,5	$ 515.741,00	$ 2.320.835,00	4,5	$ 515.741,00	$ 2.320.835,00		4,50		$ 2.320.835,00	100%
2.3	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
2.4	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
2.5	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
2.6	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	9	$ 70.190,00	$ 631.710,00	9,00	$ 631.710,00	100%	9,0	$ 70.190,00	$ 631.710,00	9,0	$ 70.190,00	$ 631.710,00		9,00		$ 631.710,00	100%
2.7	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	13	$ 56.269,00	$ 731.497,00	13,00	$ 731.497,00	100%	13,0	$ 56.269,00	$ 731.497,00	13,0	$ 56.269,00	$ 731.497,00		13,00		$ 731.497,00	100%
3	PABELLON 3																		
3.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
3.2	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
3.3	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
3.4	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	17	$ 70.190,00	$ 1.193.230,00	17,00	$ 1.193.230,00	100%	17,0	$ 70.190,00	$ 1.193.230,00	17,0	$ 70.190,00	$ 1.193.230,00		17,00		$ 1.193.230,00	100%
3.5	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	14	$ 56.269,00	$ 787.766,00	14,00	$ 787.766,00	100%	14,0	$ 56.269,00	$ 787.766,00	14,0	$ 56.269,00	$ 787.766,00		14,00		$ 787.766,00	100%
3.6	instalacion reemplazo de teja eternit	UND	2	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,00	$ 240.788,00	100%	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00		2,00		$ 240.788,00	100%
3.7	Elaboracioon e instalacion de tapa en concreto para caja de registro de aguas lluvias	UND	1	$ 105.258,00	$ 105.258,00	1,00	$ 105.258,00	100%	1,0	$ 105.258,00	$ 105.258,00	1,0	$ 105.258,00	$ 105.258,00		1,00		$ 105.258,00	100%
4	PABELLON 4																		
4.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
4.2	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
4.3	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
4.4	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	15	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00	15,00	$ 1.052.850,00	100%	15,0	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00	15,0	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00		15,00		$ 1.052.850,00	100%
4.5	instalacion reemplazo de teja eternit	UND	4	$ 120.394,00	$ 481.576,00	4,00	$ 481.576,00	100%	4,0	$ 120.394,00	$ 481.576,00	4,0	$ 120.394,00	$ 481.576,00		4,00		$ 481.576,00	100%
4.6	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	6	$ 56.269,00	$ 337.614,00	6,00	$ 337.614,00	100%	6,0	$ 56.269,00	$ 337.614,00	6,0	$ 56.269,00	$ 337.614,00		6,00		$ 337.614,00	100%
4.7	Suministro e instalacion de puerta para corral en tubería metalica. Incluye pintura y anticorrosivo.	UND	1	$ 1.044.505,00	$ 1.044.505,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 1.044.505,00	$ 0,00	0,0	$ 1.044.505,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
4.8	suministro e instalacion de vareta para cerca de corral.	ML	6	$ 110.834,00	$ 665.004,00	6,00	$ 665.004,00	100%	6,0	$ 110.834,00	$ 665.004,00	6,0	$ 110.834,00	$ 665.004,00		6,00		$ 665.004,00	100%
4.9	suministro e instalacion de orcon para cerca de corral.	UND	3	$ 228.950,00	$ 686.850,00	3,00	$ 686.850,00	100%	3,0	$ 228.950,00	$ 686.850,00	3,0	$ 228.950,00	$ 686.850,00		3,00		$ 686.850,00	100%
5	COMEDOR TRABAJADORES Y RESTAURANTES																		
5.1	Pintura exterior	M2	29,3	$ 20.051,00	$ 587.494,00	29,30	$ 587.494,30	100%	29,3	$ 20.051,00	$ 587.494,00	29,3	$ 20.051,00	$ 587.494,00		29,30		$ 587.494,00	100%
5.2	Cubierta en lamina tipo arquitectonica	M2	70,2	$ 95.278,00	$ 6.688.516,00		$ 0,00	0%	70,2	$ 95.278,00	$ 6.688.516,00	70,0	$ 95.278,00	$ 6.669.460,00	70,00	70,00	$ 6.669.460,00	$ 6.669.460,00	100%
5.3	Suministro e instalacion de perfil tipo c 120x70 para correa en cubiertas.	ML	36	$ 80.194,00	$ 2.886.984,00		$ 0,00	0%	36,0	$ 80.194,00	$ 2.886.984,00	30,0	$ 80.194,00	$ 2.405.820,00	30,00	30,00	$ 2.405.820,00	$ 2.405.820,00	100%
6	PABELLON BODEGAS																		
6.1	Pintura exterior	M2	267	$ 20.051,00	$ 5.353.617,00	267,00	$ 5.353.617,00	100%	267,0	$ 20.051,00	$ 5.353.617,00	267,0	$ 20.051,00	$ 5.353.617,00		267,00		$ 5.353.617,00	100%
6.2	instalacion remplazo de teja eternit	UND	2	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,00	$ 240.788,00	100%	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00	2,0	$ 120.394,00	$ 240.788,00		2,00		$ 240.788,00	100%
6.3	instalacion reemplazo de caballete eternit	UND	2	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,00	$ 207.468,00	100%	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00		2,00		$ 207.468,00	100%
7	ESCENARIO PRINCIPAL																		
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS																		
7.1	Demolición total de estructuras existentes (pisos, bordillos, graderías y escaleras) de concreto y cubierta. Incluye retiro, recolección y transporte de materiales sobrantes	M2	700,03	$ 133.800,00	$ 93.664.014,00	700,03	$ 93.664.014,00	100%	700,0	$ 133.800,00	$ 93.664.014,00	731,9	$ 133.800,00	$ 97.926.882,00	31,86	731,89	$ 4.262.868,00	$ 97.926.882,00	100%
7.2	Remoción de cercas de malla eslabonada (Cercas de malla eslabonada con postes de acero de H>3m. Incluye transporte)	M	42,93	$ 79.252,00	$ 3.402.288,00	42,93	$ 3.402.288,36	100%	102,9	$ 79.252,00	$ 8.151.068,00	110,5	$ 79.252,00	$ 8.757.346,00	67,57	110,50	$ 5.355.057,64	$ 8.757.346,00	100%
7.3	Excavaciones varias en material común . Incluye cargue y disposición final del material sobrante.Incluye transporte.	M3	618,98	$ 20.942,00	$ 12.962.679,00	618,98	$ 12.962.679,16	100%	630,0	$ 20.942,00	$ 13.193.460,00	634,81	$ 20.942,00	$ 13.294.191,00	15,83	634,81	$ 331.511,86	$ 13.294.191,00	100%
7.4	Suministro,transporte e instalación de lleno compactado a máquina, material de afirmado y compactación.	M3	178,53	$ 191.175,00	$ 34.130.473,00	178,53	$ 34.130.472,75	100%	180,0	$ 191.175,00	$ 34.411.500,00	180,4	$ 191.175,00	$ 34.487.970,00	1,87	180,40	$ 357.497,25	$ 34.487.970,00	100%
7.5	Suministro,transporte e instalacion de material de granular drenante filtrante limpio con B=0,50m y H=2,40m. Incluye dren en tubería perforada de PVC de 4"	M	61,50	$ 235.214,00	$ 14.465.661,00		$ 0,00	0%	41,5	$ 235.214,00	$ 9.761.381,00	72,5	$ 235.214,00	$ 17.053.015,00	72,50	72,50	$ 17.053.015,00	$ 17.053.015,00	100%
7.6	Mejoramiento con material seleccionado. Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecida y compactación del material	M3	138,38	$ 184.006,00	$ 25.462.750,00	138,38	$ 25.462.750,28	100%	138,4	$ 184.006,00	$ 25.462.750,00	145,6	$ 184.006,00	$ 26.787.593,00	7,20	145,58	$ 1.324.843,20	$ 26.787.593,00	100%
7.7	Suministro,transporte e instalación de Geotextil No Tejido REF. NT 2400	M2	1.150,05	$ 26.741,00	$ 30.753.487,00		$ 0,00	0%	1150,1	$ 26.741,00	$ 30.753.487,00	770,0	$ 26.741,00	$ 20.590.570,00	770,00	770,00	$ 20.590.570,00	$ 20.590.570,00	100%
	CONCRETO																		
7.8	Contrapiso en concreto de 3000PSI.	M3	52,51	$ 946.771,00	$ 49.714.945,00		$ 0,00	0%	77,2	$ 946.771,00	$ 73.088.828,00	74,5	$ 946.771,00	$ 70.504.711,00	74,47	74,47	$ 70.504.710,89	$ 70.504.711,00	100%

7.9	Muro de contención (Pantalla) en concreto de 4000PSI. Incluye acero de refuerzo fy=420MPa con dimensiones H=2.80m, e=0.40m	M3	61,50	$ 1.466.245,00	$ 90.174.068,00	12,92	$ 18.936.554,18	21%	88,7	$ 1.466.245,00	$ 130.114.581,00	88,7	$ 1.466.245,00	$ 130.114.581,00	75,83	88,74	$ 111.178.027,13	$ 130.114.581,00	100%
7.10	Muros bajos H>0,80m y B=0,25m en bloque estructural acostado.	M	158,90	$ 208.510,00	$ 33.132.239,00		$ 0,00	0%	422,9	$ 208.510,00	$ 88.178.879,00	0,0	$ 208.510,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
7.11	Cerramiento en malla eslabonada tubería metalica de 2" y 3". Incluye pintura.	M	141,90	$ 141.301,00	$ 20.050.612,00		$ 0,00	0%	115,7	$ 141.301,00	$ 16.348.526,00	0,0	$ 141.301,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
	DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS																		
7.12	Mantenimiento a canal/cuneta existente de 0,35mx0,20m	M	73,54	$ 50.778,00	$ 3.734.214,00	73,54	$ 3.734.214,12	100%	73,5	$ 50.778,00	$ 3.734.214,00	73,5	$ 50.778,00	$ 3.734.214,00		73,54		$ 3.734.214,00	100%
7.13	Canal andén de sección rectangular con medidas de 0,40mx0,30m con concreto de 3000PSI. Incluye acero de refuerzo Fy=420MPa	M	8,33	$ 1.080.453,00	$ 9.000.173,00	8,33	$ 9.000.173,49	100%	8,3	$ 1.080.453,00	$ 9.000.173,00	8,3	$ 1.080.453,00	$ 9.000.173,00		8,33		$ 9.000.173,00	100%
7.14	Caja de inspección en concreto de 3000PSI de 1,00mx1,00mx1,60m	UND.	1,00	$ 1.315.734,00	$ 1.315.734,00	1,00	$ 1.315.734,00	100%	1,0	$ 1.315.734,00	$ 1.315.734,00	1,0	$ 1.315.734,00	$ 1.315.734,00		1,00		$ 1.315.734,00	100%
7.15	Caja de inspección en concreto de 3000PSI de 2,00mx2,00mx1,00m	UND.	1,00	$ 1.868.924,00	$ 1.868.924,00	1,00	$ 1.868.924,00	100%	1,0	$ 1.868.924,00	$ 1.868.924,00	1,0	$ 1.868.924,00	$ 1.868.924,00		1,00		$ 1.868.924,00	100%
7.16	Red de desagüe de aguas lluvias en tubería en PVC corrugada de alcantarillado de 12". Incluye accesorios según diseño.	M	65,51	$ 658.753,00	$ 43.154.909,00	65,51	$ 43.154.909,03	100%	65,5	$ 658.753,00	$ 43.154.909,00	65,5	$ 658.753,00	$ 43.154.909,00		65,51		$ 43.154.909,00	100%
	CUBIERTA ARQUITECTONICA																		
7.17	Estructura metálica para cubiertas	KG	6.401,44	$ 14.499,00	$ 92.814.479,00		$ 0,00	0%	6401,4	$ 14.499,00	$ 92.814.479,00	4720,9	$ 14.499,00	$ 68.448.938,00	4720,94	4720,94	$ 68.448.938,06	$ 68.448.938,00	100%
7.18	Cubierta en lamina tipo arquitectonica	M2	413,00	$ 95.278,00	$ 39.349.814,00		$ 0,00	0%	351,0	$ 95.278,00	$ 33.442.578,00	349,8	$ 95.278,00	$ 33.328.244,00	349,80	349,80	$ 33.328.244,40	$ 33.328.244,00	100%
7.19	Caballete y remates (cumbrera y flashing)	M	59,00	$ 223.883,00	$ 13.209.097,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 223.883,00	$ 0,00	0,0	$ 223.883,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
	ACABADOS DE MURO											0,0				0,00		$ 0,00	
7.20	Pintura exterior	M2	631	$ 20.051,00	$ 12.652.181,00	252,40	$ 5.060.872,40	40%	631,0	$ 20.051,00	$ 12.652.181,00	631,0	$ 20.051,00	$ 12.652.181,00	378,60	631,00	$ 7.591.308,60	$ 12.652.181,00	100%
	ITEM NO PREVISTOS PISTA PRINCIPAL																		
NP 7.31	Suministro e instalacion de barandas en tubería metalica redonda de 1 1/4" y de 3/4" cal 16. h: 1,00 m	ML		$ 577.151,90			$ 0,00		69,4	$ 577.151,90	$ 40.054.342,00	61,0	$ 577.151,90	$ 35.206.266,00	61,00	61,00	$ 35.206.266,00	$ 35.206.266,00	100%
NP 7.32	Suministro e instalacion de barandas en tubería metalica redonda de 1 1/4" cal 16 y guaya forrada en plastico de 3/8". h: 0,80 m	ML		$ 187.556,20			$ 0,00		58,0	$ 187.556,20	$ 10.878.260,00	58,0	$ 187.556,20	$ 10.878.260,00	58,00	58,00	$ 10.878.260,00	$ 10.878.260,00	100%
NP 7.33	Muro en mamposteria tradicional bloque semiestructural 10x20x40	M2		$ 244.800,40			$ 0,00		18,9	$ 244.800,40	$ 4.635.540,00	298,59	$ 244.800,40	$ 73.095.931,00	298,59	298,59	$ 73.095.931,00	$ 73.095.931,00	100%
NP 7.34	Pañete en mortero 1:4	M2		$ 33.902,70			$ 0,00		301,9	$ 33.902,70	$ 10.234.276,00	212,1	$ 33.902,70	$ 7.189.786,00	212,07	212,07	$ 7.189.786,00	$ 7.189.786,00	100%
NP 7.35	Suministro e instalacion de puerta en tubería cuadra metalica de 3/4" cal 16. dimensiones: 90 x 90 cm.	UND		$ 446.651,40			$ 0,00		4,0	$ 446.651,40	$ 1.786.606,00	0,0	$ 446.651,40	$ 0,00					
NP 7.36	Desmonte y posterior instalacion de silleteria plastica para graderias. Incluye limpieza y pintura.	und		$ 98.560,80			$ 0,00		462,0	$ 98.560,80	$ 45.535.090,00	462,0	$ 98.560,80	$ 45.535.090,00	462,00	462,00	$ 45.535.090,00	$ 45.535.090,00	100%
NP 7.37	suministro e instalacion de silleteria plastica tipo concha para graderias.	und		$ 260.222,30			$ 0,00		50,0	$ 260.222,30	$ 13.011.115,00	50,0	$ 260.222,30	$ 13.011.115,00	50,00	50,00	$ 13.011.115,00	$ 13.011.115,00	100%
NP 7.38	Estructuras metalicas para cubiertas altura superior a 5m	KG		$ 21.893,30			$ 0,00		18808,3	$ 21.893,30	$ 411.775.019,00	16758,6	$ 21.893,30	$ 366.900.787,00	16758,59	16758,59	$ 366.900.787,00	$ 366.900.787,00	100%
NP 7.39	Cubierta en lamina tipo termoacustica.	m2		$ 160.620,20			$ 0,00		684,0	$ 160.620,20	$ 109.864.217,00	684,0	$ 160.620,20	$ 109.864.217,00	684,00	684,00	$ 109.864.217,00	$ 109.864.217,00	100%
NP 7.40	Suministro e instalacion de barandas en tubería metalica redonda de 1 1/4" y de 3/4" cal 16. h: 0,80 m	ML		$ 511.186,00			$ 0,00			$ 511.186,00		76,2	$ 511.186,00	$ 38.952.373,00	76,20	76,20	$ 38.952.373,00	$ 38.952.373,00	100%
NP 7.41	Suministro e instalacion de barandas en tubería metalica redonda de 1 1/4" cal 16. y malla eslabonada h: 0,80 m	ML		$ 603.883,80			$ 0,00			$ 603.883,80		54,0	$ 603.883,80	$ 32.609.725,00	54,00	54,00	$ 32.609.725,00	$ 32.609.725,00	100%
NP 7.42	Cubierta en lamina galvanizada cal 22. Dimensiones: 0,30 x 0,3 x 45 mt. (incluye bajantes en tubería sanitaria de 8" hasta caja de registro de aguas	UND		$ 6.807.681,40			$ 0,00			$ 6.807.681,40		1,0	$ 6.807.681,40	$ 6.807.681,00	1,00	1,00	$ 6.807.681,00	$ 6.807.681,00	100%
NP 7.43	Viga de cimentación en concreto de 3000 psi de muros bajos. Dimensión: 15 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo.	ML		$ 77.578,80			$ 0,00			$ 77.578,80		105,0	$ 77.578,80	$ 8.145.774,00	105,00	105,00	$ 8.145.774,00	$ 8.145.774,00	100%
8	**PABELLON 5**																		
8.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
8.2	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
8.3	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
8.4	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	12	$ 70.190,00	$ 842.280,00	12,00	$ 842.280,00	100%	12,0	$ 70.190,00	$ 842.280,00	12,0	$ 70.190,00	$ 842.280,00		12,00		$ 842.280,00	100%
8.5	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	19	$ 56.269,00	$ 1.069.111,00	19,00	$ 1.069.111,00	100%	19,0	$ 56.269,00	$ 1.069.111,00	19,0	$ 56.269,00	$ 1.069.111,00		19,00		$ 1.069.111,00	100%
9	**PABELLON 6**																		
9.1	Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	528	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,00	$ 10.927.488,00	100%	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00	528,0	$ 20.696,00	$ 10.927.488,00		528,00		$ 10.927.488,00	100%
9.2	Pintura exterior	M2	199	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,00	$ 3.990.149,00	100%	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00	199,0	$ 20.051,00	$ 3.990.149,00		199,00		$ 3.990.149,00	100%
9.3	Pintura exterior lineal	ML	692	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,00	$ 13.136.928,00	100%	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00	692,0	$ 18.984,00	$ 13.136.928,00		692,00		$ 13.136.928,00	100%
9.4	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	13	$ 56.269,00	$ 731.497,00	13,00	$ 731.497,00	100%	13,0	$ 56.269,00	$ 731.497,00	13,0	$ 56.269,00	$ 731.497,00		13,00		$ 731.497,00	100%
9.5	instalacion remplazo de teja eternit	UND	6	$ 120.394,00	$ 722.364,00	6,00	$ 722.364,00	100%	6,0	$ 120.394,00	$ 722.364,00	6,0	$ 120.394,00	$ 722.364,00		6,00		$ 722.364,00	100%
9.6	instalacion reemplazo de caballete eternit	UND	2	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,00	$ 207.468,00	100%	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00		2,00		$ 207.468,00	100%
10	**PABELLON 7**																		
10.1	Pintura exterior	M2	1732	$ 20.051,00	$ 34.728.332,00	1732,00	$ 34.728.332,00	100%	1732,0	$ 20.051,00	$ 34.728.332,00	1732,0	$ 20.051,00	$ 34.728.332,00		1732,00		$ 34.728.332,00	100%
10.2	instalacion remplazo de teja eternit	UND	4	$ 120.394,00	$ 481.576,00	4,00	$ 481.576,00	100%	4,0	$ 120.394,00	$ 481.576,00	4,0	$ 120.394,00	$ 481.576,00		4,00		$ 481.576,00	100%
10.3	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	1	$ 103.734,00	$ 103.734,00	1,00	$ 103.734,00	100%	1,0	$ 103.734,00	$ 103.734,00	1,0	$ 103.734,00	$ 103.734,00		1,00		$ 103.734,00	100%
10.4	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	6	$ 70.190,00	$ 421.140,00	6,00	$ 421.140,00	100%	6,0	$ 70.190,00	$ 421.140,00	6,0	$ 70.190,00	$ 421.140,00		6,00		$ 421.140,00	100%
10.5	suministro e instalacion de accesorios para tanque sanitario.	UND	2	$ 155.756,00	$ 311.512,00	2,00	$ 311.512,00	100%	2,0	$ 155.756,00	$ 311.512,00	2,0	$ 155.756,00	$ 311.512,00		2,00		$ 311.512,00	100%
10.6	Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm.	m2	14	$ 77.273,00	$ 1.081.822,00	14,00	$ 1.081.822,00	100%	14,0	$ 77.273,00	$ 1.081.822,00	14,0	$ 77.273,00	$ 1.081.822,00		14,00		$ 1.081.822,00	100%
10.7	Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm.	m2	14	$ 515.741,00	$ 7.220.374,00		$ 0,00	0%	14,0	$ 515.741,00	$ 7.220.374,00	14,0	$ 515.741,00	$ 7.220.374,00	14,00	14,00	$ 7.220.374,00	$ 7.220.374,00	100%
11	**PABELLON 8**																		
11.1	Pintura exterior	M2	1840	$ 20.051,00	$ 36.893.840,00	1840,00	$ 36.893.840,00	100%	1840,0	$ 20.051,00	$ 36.893.840,00	1840,0	$ 20.051,00	$ 36.893.840,00		1840,00		$ 36.893.840,00	100%
11.2	instalacion remplazo de teja eternit	UND	12	$ 120.394,00	$ 1.444.728,00	12,00	$ 1.444.728,00	100%	12,0	$ 120.394,00	$ 1.444.728,00	12,0	$ 120.394,00	$ 1.444.728,00		12,00		$ 1.444.728,00	100%
11.3	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	2	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,00	$ 207.468,00	100%	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00	2,0	$ 103.734,00	$ 207.468,00		2,00		$ 207.468,00	100%
11.4	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	15	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00	15,00	$ 1.052.850,00	100%	15,0	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00	15,0	$ 70.190,00	$ 1.052.850,00		15,00		$ 1.052.850,00	100%
11.5	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	7	$ 56.269,00	$ 393.883,00	7,00	$ 393.883,00	100%	7,0	$ 56.269,00	$ 393.883,00	7,0	$ 56.269,00	$ 393.883,00		7,00		$ 393.883,00	100%
12	**PABELLON 9**																		
12.1	Pintura exterior	M2	1725	$ 20.051,00	$ 34.587.975,00	1725,00	$ 34.587.975,00	100%	1725,0	$ 20.051,00	$ 34.587.975,00	1725,0	$ 20.051,00	$ 34.587.975,00		1725,00		$ 34.587.975,00	100%
12.2	Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo)	UND	6	$ 56.269,00	$ 337.614,00	6,00	$ 337.614,00	100%	6,0	$ 56.269,00	$ 337.614,00	6,0	$ 56.269,00	$ 337.614,00		6,00		$ 337.614,00	100%
12.3	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	6	$ 70.190,00	$ 421.140,00	6,00	$ 421.140,00	100%	6,0	$ 70.190,00	$ 421.140,00	6,0	$ 70.190,00	$ 421.140,00		6,00		$ 421.140,00	100%

12.4	Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm.	M2	10	$ 77.273,00	$ 772.730,00		$ 0,00	0%	10,0	$ 77.273,00	$ 772.730,00	10,0	$ 77.273,00	$ 772.730,00	10,00	10,00	$ 772.730,00	$ 772.730,00	100%
12.5	Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm.	M2	10	$ 515.741,00	$ 5.157.410,00		$ 0,00	0%	10,0	$ 515.741,00	$ 5.157.410,00	10,0	$ 515.741,00	$ 5.157.410,00	10,00	10,00	$ 5.157.410,00	$ 5.157.410,00	100%
12.6	Demolición de cuneta en concreto. Ancho: 40 cm	ML	10	$ 77.273,00	$ 772.730,00		$ 0,00	0%	10,0	$ 77.273,00	$ 772.730,00	10,0	$ 77.273,00	$ 772.730,00	10,00	10,00	$ 772.730,00	$ 772.730,00	100%
12.7	Cuneta en concreto de 3000 psi. Ancho 40 cm. Alto: variable.	ML	10	$ 22.723,00	$ 227.230,00		$ 0,00	0%	10,0	$ 22.723,00	$ 227.230,00	10,0	$ 22.723,00	$ 227.230,00	10,00	10,00	$ 227.230,00	$ 227.230,00	100%
12.8	suministro e instalacion de vareta para cerca de corral.	ML	3	$ 110.834,00	$ 332.502,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 110.834,00	$ 0,00	0,0	$ 110.834,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
12.9	suministro e instalacion de orcon para cerca de corral.	UND	2	$ 228.950,00	$ 457.900,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 228.950,00	$ 0,00	0,0	$ 228.950,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
12.10	Suministo e instalación de lavamanos de colgar tipo corona. Incluye grifería y accesorios.	UND	1	$ 433.212,00	$ 433.212,00	1,00	$ 433.212,00	100%	1,0	$ 433.212,00	$ 433.212,00	1,0	$ 433.212,00	$ 433.212,00		1,00		$ 433.212,00	100%
12.11	Mantenimeinto de pozo de septico. Diametro 2 m. prof. 3 m	UND	1	$ 868.882,00	$ 868.882,00	1,00	$ 868.882,00	100%	1,0	$ 868.882,00	$ 868.882,00	1,0	$ 868.882,00	$ 868.882,00		1,00		$ 868.882,00	100%
12.12	Mntenimiento y adecuacion de cajas de registro sanitario.	UND	4	$ 278.487,00	$ 1.113.948,00	4,00	$ 1.113.948,00	100%	4,0	$ 278.487,00	$ 1.113.948,00	4,0	$ 278.487,00	$ 1.113.948,00		4,00		$ 1.113.948,00	100%
13	**RED HIDROSANITARIA**																		
13.1	Mantenimiento y adecuación de tanque de almacenamiento de agua de 30.000 lt principal y todos sus accesorios.	UND	1	$ 1.655.785,00	$ 1.655.785,00	1,00	$ 1.655.785,00	100%	1,0	$ 1.655.785,00	$ 1.655.785,00	1,0	$ 1.655.785,00	$ 1.655.785,00		1,00		$ 1.655.785,00	100%
13.2	Mantenimiento y adecuacion de pozo septico para baños de escenario principal	UND	2	$ 16.402,00	$ 32.804,00	2,00	$ 32.804,00	100%	2,0	$ 16.402,00	$ 32.804,00	2,0	$ 16.402,00	$ 32.804,00		2,00		$ 32.804,00	100%
13.3	Reparación de puntos de fuga hidraulica. (incluye demolición excavación reparacion y fundicion de plantilla en concreto 3000 psi y relleno en material	UND	8,00	$ 213.688,00	$ 1.709.504,00	8,00	$ 1.709.504,00	100%	8,0	$ 213.688,00	$ 1.709.504,00	8,0	$ 213.688,00	$ 1.709.504,00		8,00		$ 1.709.504,00	100%
13.4	Limpieza de canal ppal aguas lluvias	ML	60	$ 69.707,00	$ 4.182.420,00	60,00	$ 4.182.420,00	100%	60,0	$ 69.707,00	$ 4.182.420,00	60,0	$ 69.707,00	$ 4.182.420,00		60,00		$ 4.182.420,00	100%
13.5	Excavacion manual para cimentaciones.	ML	24,00	$ 29.362,00	$ 704.688,00	24,00	$ 704.688,00	100%	24,0	$ 29.362,00	$ 704.688,00	24,0	$ 29.362,00	$ 704.688,00		24,00		$ 704.688,00	100%
13.6	Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas.	ML	24,00	$ 83.213,00	$ 1.997.112,00	24,00	$ 1.997.112,00	100%	24,0	$ 83.213,00	$ 1.997.112,00	24,0	$ 83.213,00	$ 1.997.112,00		24,00		$ 1.997.112,00	100%
13.7	Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m.	UND	6,00	$ 69.268,00	$ 415.608,00	6,00	$ 415.608,00	100%	6,0	$ 69.268,00	$ 415.608,00	6,0	$ 69.268,00	$ 415.608,00		6,00		$ 415.608,00	100%
13.8	Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm.	M2	32,00	$ 515.741,00	$ 16.503.712,00	32,00	$ 16.503.712,00	100%	32,0	$ 515.741,00	$ 16.503.712,00	32,0	$ 515.741,00	$ 16.503.712,00		32,00		$ 16.503.712,00	100%
13.9	Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	17,50	$ 141.479,00	$ 2.475.883,00	17,50	$ 2.475.882,50	100%	17,5	$ 141.479,00	$ 2.475.883,00	17,5	$ 141.479,00	$ 2.475.883,00		17,50		$ 2.475.883,00	100%
13.10	Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	48,00	$ 229.836,00	$ 11.032.128,00	48,00	$ 11.032.128,00	100%	48,0	$ 229.836,00	$ 11.032.128,00	48,0	$ 229.836,00	$ 11.032.128,00		48,00		$ 11.032.128,00	100%
13.11	Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica.	M2	40,00	$ 95.278,00	$ 3.811.120,00	40,00	$ 3.811.120,00	100%	40,0	$ 95.278,00	$ 3.811.120,00	40,0	$ 95.278,00	$ 3.811.120,00		40,00		$ 3.811.120,00	100%
14	**BAÑOS ESCENARIO PRINCIPAL**																		
14.1	Pintura exterior	M2	420,5	$ 20.051,00	$ 8.431.446,00	420,50	$ 8.431.445,50	100%	420,5	$ 20.051,00	$ 8.431.446,00	420,5	$ 20.051,00	$ 8.431.446,00		420,50		$ 8.431.446,00	100%
14.2	Suministro e instalacion de tapa para sanitario.	UND	6	$ 125.372,00	$ 752.232,00	6,00	$ 752.232,00	100%	6,0	$ 125.372,00	$ 752.232,00	6,0	$ 125.372,00	$ 752.232,00		6,00		$ 752.232,00	100%
NP 14.3	Suministro e instalacion de grifería para lavamanos tipo de empotrar y colgar.	UND		$ 145.236,00			$ 0,00			$ 145.236,00		10,0	$ 145.236,00	$ 1.452.360,00	10,00	10,00	$ 1.452.360,00	$ 1.452.360,00	100%
NP 14.4	Puerta en madera entamborada para cubiculos sanitarios.	UND		$ 382.155,80			$ 0,00			$ 382.155,80		6,0	$ 382.155,80	$ 2.292.935,00	6,00	6,00	$ 2.292.935,00	$ 2.292.935,00	100%
NP 14.5	Pintura epoxica para muros en baños	M2		$ 67.343,90			$ 0,00			$ 67.343,90		58,4	$ 67.343,90	$ 3.931.537,00	58,38	58,38	$ 3.931.537,00	$ 3.931.537,00	100%
NP 14.6	triturado de piedra caliza para recubrimiento de zonas blandas	M3		$ 365.782,30			$ 0,00			$ 365.782,30		32,8	$ 365.782,30	$ 11.981.248,00	32,76	32,76	$ 11.981.248,00	$ 11.981.248,00	100%
15	**GANADO BUSELAR**																		
15.1	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	38	$ 70.190,00	$ 2.667.220,00	38,00	$ 2.667.220,00	100%	38,0	$ 70.190,00	$ 2.667.220,00	38,0	$ 70.190,00	$ 2.667.220,00		38,00		$ 2.667.220,00	100%
15.2	suministro e instalacion de vareta para cerca de corral.	ML	120	$ 110.834,00	$ 13.300.080,00	120,00	$ 13.300.080,00	100%	120,0	$ 110.834,00	$ 13.300.080,00	120,0	$ 110.834,00	$ 13.300.080,00		120,00		$ 13.300.080,00	100%
15.3	suministro e instalacion de orcon para cerca de corral.	UND	14	$ 228.950,00	$ 3.205.300,00	14,00	$ 3.205.300,00	100%	14,0	$ 228.950,00	$ 3.205.300,00	14,0	$ 228.950,00	$ 3.205.300,00		14,00		$ 3.205.300,00	100%
15.4	relleno con material seleccionado compactado	M3	280,00	$ 74.953,00	$ 20.986.840,00	280,00	$ 20.986.840,00	100%	280,0	$ 74.953,00	$ 20.986.840,00	280,0	$ 74.953,00	$ 20.986.840,00		280,00		$ 20.986.840,00	100%
16	**SALON PRINCIPAL Y SALA VIP**																		
16.1	Pintura exterior	M2	1220	$ 20.051,00	$ 24.462.220,00	1220,00	$ 24.462.220,00	100%	1220,0	$ 20.051,00	$ 24.462.220,00	1220,0	$ 20.051,00	$ 24.462.220,00		1220,00		$ 24.462.220,00	100%
16.2	instalacion remplazo de teja eternit	UND	11	$ 120.394,00	$ 1.324.334,00	11,00	$ 1.324.334,00	100%	11,0	$ 120.394,00	$ 1.324.334,00	11,0	$ 120.394,00	$ 1.324.334,00		11,00		$ 1.324.334,00	100%
16.3	instalacion remplazo de caballete eternit	UND	3	$ 103.734,00	$ 311.202,00	3,00	$ 311.202,00	100%	3,0	$ 103.734,00	$ 311.202,00	3,0	$ 103.734,00	$ 311.202,00		3,00		$ 311.202,00	100%
16.4	Suministro e instalacion de grifería para lavamanos tipo de empotrar y colgar.	UND	4	$ 145.236,00	$ 580.944,00	4,00	$ 580.944,00	100%	4,0	$ 145.236,00	$ 580.944,00	4,0	$ 145.236,00	$ 580.944,00		4,00		$ 580.944,00	100%
16.5	Suministro e instalación de rejilla metalica para sifon.	UND	5	$ 48.731,00	$ 243.655,00	5,00	$ 243.655,00	100%	5,0	$ 48.731,00	$ 243.655,00	5,0	$ 48.731,00	$ 243.655,00		5,00		$ 243.655,00	100%
16.6	Reparacion y mantenimiento de puerta en vidrio y estructura metalica en oficina principal.	UND	1	$ 447.010,00	$ 447.010,00	1,00	$ 447.010,00	100%	1,0	$ 447.010,00	$ 447.010,00	1,0	$ 447.010,00	$ 447.010,00		1,00		$ 447.010,00	100%
16.7	Reparación de muros en drywall. Incluye cambio de laminas averigadas, elementos de sujecion, macilla y pintura.	M2	4	$ 222.840,00	$ 891.360,00	4,00	$ 891.360,00	100%	4,0	$ 222.840,00	$ 891.360,00	4,0	$ 222.840,00	$ 891.360,00		4,00		$ 891.360,00	100%
NP 16.8	Suministro e instalacion de cielo rasos en drywall	M2		$ 222.840,00					19,0	$ 222.840,00	$ 4.233.960,00	19,0	$ 222.840,00	$ 4.233.960,00	19,00	19,00	$ 4.233.960,00	$ 4.233.960,00	100%
17	**KIOSCO ZENU**																		
17.1	suministro e instalacion jornales de palma para kiosco zenu (incluye cambio de madera podrida o partida)	JR	15	$ 498.753,00	$ 7.481.295,00	15,00	$ 7.481.295,00	100%	15,0	$ 498.753,00	$ 7.481.295,00	15,0	$ 498.753,00	$ 7.481.295,00		15,00		$ 7.481.295,00	100%
17.2	Cubierta en lamina tipo arquitectonica	M2	20	$ 95.278,00	$ 1.905.560,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 95.278,00	$ 0,00	0,0	$ 95.278,00	$ 0,00					
18	**PESEBRERAS MOVILES**																		
18.1	suministro e instalacion de vareta para cerca de corral.	ML	90	$ 110.834,00	$ 9.975.060,00	90,00	$ 9.975.060,00	100%	90,0	$ 110.834,00	$ 9.975.060,00	90,0	$ 110.834,00	$ 9.975.060,00		90,00		$ 9.975.060,00	100%
18.2	suministro e instalacion de orcon para cerca de corral.	UND	11	$ 228.950,00	$ 2.518.450,00	11,00	$ 2.518.450,00	100%	11,0	$ 228.950,00	$ 2.518.450,00	11,0	$ 228.950,00	$ 2.518.450,00		11,00		$ 2.518.450,00	100%
19	**DOBLE PROPOSITO**																		
19.1	Mantenimiento a perfileria tipo C encajonado", incluye tratamiento de la oxidación, pintura epóxica anticorrosiva y esmalte	ML	430	$ 35.516,00	$ 15.271.880,00	430,00	$ 15.271.880,00	100%	430,0	$ 35.516,00	$ 15.271.880,00	430,0	$ 35.516,00	$ 15.271.880,00		430,00		$ 15.271.880,00	100%
19.2	instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos	UND	32	$ 70.190,00	$ 2.246.080,00	32,00	$ 2.246.080,00	100%	32,0	$ 70.190,00	$ 2.246.080,00	32,0	$ 70.190,00	$ 2.246.080,00		32,00		$ 2.246.080,00	100%
20	**BASCULAS**																		
20.1	Excavacion manual para cimentaciones.	ML	48	$ 29.362,00	$ 1.409.376,00		$ 0,00	0%	48,0	$ 29.362,00	$ 1.409.376,00	48,0	$ 29.362,00	$ 1.409.376,00	48,00	48,00	$ 1.409.376,00	$ 1.409.376,00	100%
20.2	Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas.	ML	48	$ 83.213,00	$ 3.994.224,00		$ 0,00	0%	48,0	$ 83.213,00	$ 3.994.224,00	48,0	$ 83.213,00	$ 3.994.224,00	48,00	48,00	$ 3.994.224,00	$ 3.994.224,00	100%
20.3	Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m.	UND	10	$ 69.268,00	$ 692.680,00		$ 0,00	0%	10,0	$ 69.268,00	$ 692.680,00	10,0	$ 69.268,00	$ 692.680,00	10,00	10,00	$ 692.680,00	$ 692.680,00	100%
20.4	Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm.	M2	72	$ 515.741,00	$ 37.133.352,00		$ 0,00	0%	72,0	$ 515.741,00	$ 37.133.352,00	72,0	$ 515.741,00	$ 37.133.352,00	72,00	72,00	$ 37.133.352,00	$ 37.133.352,00	100%
20.5	Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	78,5	$ 141.479,00	$ 11.106.102,00		$ 0,00	0%	78,5	$ 141.479,00	$ 11.106.102,00	78,5	$ 141.479,00	$ 11.106.102,00	78,50	78,50	$ 11.106.101,50	$ 11.106.102,00	100%
20.6	Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	90,00	$ 229.836,00	$ 20.685.240,00		$ 0,00	0%	90,0	$ 229.836,00	$ 20.685.240,00	90,0	$ 229.836,00	$ 20.685.240,00	90,00	90,00	$ 20.685.240,00	$ 20.685.240,00	100%
20.7	Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica.	M2	159,60	$ 95.278,00	$ 15.206.369,00		$ 0,00	0%	159,6	$ 95.278,00	$ 15.206.369,00	159,6	$ 95.278,00	$ 15.206.369,00	159,60	159,60	$ 15.206.368,80	$ 15.206.369,00	100%

21	**PISTA DE LAZO**																		
21.1	Excavacion manual para cimentaciones.	ML	8,00	$ 29.362,00	$ 234.896,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 29.362,00	$ 0,00	0,0	$ 29.362,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.2	Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas.	ML	8,00	$ 83.213,00	$ 665.704,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 83.213,00	$ 0,00	0,0	$ 83.213,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.3	Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m.	UND	4,00	$ 69.268,00	$ 277.072,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 69.268,00	$ 0,00	0,0	$ 69.268,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.4	Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm.	M2	4,00	$ 515.741,00	$ 2.062.964,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 515.741,00	$ 0,00	0,0	$ 515.741,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.5	Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	42,00	$ 141.479,00	$ 5.942.118,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 141.479,00	$ 0,00	0,0	$ 141.479,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.6	Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura.	ML	18,00	$ 229.836,00	$ 4.137.048,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 229.836,00	$ 0,00	0,0	$ 229.836,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
21.7	Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica.	M2	9,00	$ 95.278,00	$ 857.502,00		$ 0,00	0%	0,0	$ 95.278,00	$ 0,00	0,0	$ 95.278,00	$ 0,00		0,00		$ 0,00	
22	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**																		
22.1	Mantenimiento transformador trifasico 13,2/0,220/0,137Kv, esto incluye desmonte, montaje y transporte.	UN	2	$ 3.630.000,00	$ 7.260.000,00	**2,00**	$ 7.260.000,00	100%	2,0	$ 3.630.000,00	$ 7.260.000,00	2,0	$ 3.630.000,00	$ 7.260.000,00		2,00		$ 7.260.000,00	100%
	RED TRENZADA ACOMETIDA GABINETES																		
22.2	Suministro de red trenzada triplex (3 x Nº 4 XLPE), para instalacion de luminaria	ML	200	$ 58.886,00	$ 11.777.200,00	**200,00**	$ 11.777.200,00	100%	250,0	$ 58.886,00	$ 14.721.500,00	250,0	$ 58.886,00	$ 14.721.500,00	50,00	250,00	$ 2.944.300,00	$ 14.721.500,00	100%
22.3	Suministro de red trenzada cuadruplex (4 x Nº 1/0 XLPE), para instalacion electrica de stan.	ML	100	$ 104.882,00	$ 10.488.200,00	**100,00**	$ 10.488.200,00	100%	100,0	$ 104.882,00	$ 10.488.200,00	100,0	$ 104.882,00	$ 10.488.200,00		100,00		$ 10.488.200,00	100%
22.4	Suministro de acometida aerea en cable (3 x Nº 2 serie 8000 THWN-2), desde red hasta subtableros.	ML	100	$ 57.471,00	$ 5.747.100,00	**100,00**	$ 5.747.100,00	100%	100,0	$ 57.471,00	$ 5.747.100,00	120,0	$ 57.471,00	$ 6.896.520,00	20,00	120,00	$ 1.149.420,00	$ 6.896.520,00	100%
22.5	Suministro de acometida aerea en cable (3 x Nº 4 serie 8000 THWN-2), desde red hasta subtableros.	ML	100	$ 49.411,00	$ 4.941.100,00	**100,00**	$ 4.941.100,00	100%	150,0	$ 49.411,00	$ 7.411.650,00	180,0	$ 49.411,00	$ 8.893.980,00	80,00	180,00	$ 3.952.880,00	$ 8.893.980,00	100%
	GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION																		
22.6	Suministro tablero de distribucion trifasico 18 circuitos 125A, esto incluye, protecciones parciales.	UN	3	$ 1.561.711,00	$ 4.685.133,00		$ 0,00	0%	3,0	$ 1.561.711,00	$ 4.685.133,00	3,0	$ 1.561.711,00	$ 4.685.133,00	3,00	3,00	$ 4.685.133,00	$ 4.685.133,00	100%
22.7	Suministro tablero de distribucion trifasico 12 circuitos 125A, esto incluye, prote	UN	2	$ 1.297.941,00	$ 2.595.882,00		$ 0,00	0%	3,0	$ 1.297.941,00	$ 3.893.823,00	3,0	$ 1.297.941,00	$ 3.893.823,00	3,00	3,00	$ 3.893.823,00	$ 3.893.823,00	100%
	PESEBRERAS MOVILES - AREAS GENERALES																		
22.8	Suministro bombillo led 12W + toma corriente doble movil, esto incluye, cable duplex 2x#12 AWG.	UN	400	$ 161.087,00	$ 64.434.800,00	**171,43**	$ 27.614.914,29	43%	400,0	$ 161.087,00	$ 64.434.800,00	400,0	$ 161.087,00	$ 64.434.800,00	228,57	400,00	$ 36.819.886,00	$ 64.434.800,00	100%
22.9	Suministro toma corriente 15A, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG.	UN	160	$ 219.801,00	$ 35.168.160,00	**80,00**	$ 17.584.080,00	50%	160,0	$ 219.801,00	$ 35.168.160,00	160,0	$ 219.801,00	$ 35.168.160,00	80,00	160,00	$ 17.584.080,00	$ 35.168.160,00	100%
22.10	Suministro bombillo led 30W, E27, 2600 lumenes, 6500K, 100-240 vol.	UN	160	$ 60.777,00	$ 9.724.320,00	**53,33**	$ 3.241.440,00	33%	190,0	$ 60.777,00	$ 11.547.630,00	190,0	$ 60.777,00	$ 11.547.630,00	136,67	190,00	$ 8.306.190,00	$ 11.547.630,00	100%
	SALIDAS ILUMINACION																		
22.11	Suministro luminaria LED REFLECTOR JETA 50W, 6500K, flujo luminoso 4500lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye cable encauchetado, conector	UN	60	$ 694.802,00	$ 41.688.120,00	**40,00**	$ 27.792.080,00	67%	60,0	$ 694.802,00	$ 41.688.120,00	80,0	$ 694.802,00	$ 55.584.160,00	40,00	80,00	$ 27.792.080,00	$ 55.584.160,00	100%
22.12	Suministro luminaria hermetica led 2x18W, 3600 lumenes, 6500K, 100-240 vol.	UN	60	$ 182.023,00	$ 10.921.380,00	**40,00**	$ 7.280.920,00	67%	60,0	$ 182.023,00	$ 10.921.380,00	60,0	$ 182.023,00	$ 10.921.380,00	20,00	60,00	$ 3.640.460,00	$ 10.921.380,00	100%
22.13	Suministro luminaria HIGHBAY 200W, 5700K, flujo luminoso 29600lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG	UN	50	$ 1.099.423,00	$ 54.971.150,00	**33,33**	$ 36.647.433,33	67%	50,0	$ 1.099.423,00	$ 54.971.150,00	40,0	$ 1.099.423,00	$ 43.976.920,00	6,67	40,00	$ 7.329.487,00	$ 43.976.920,00	100%
NP22.14	Mantenimiento punto de conexión, canasta grua en caliente para cambio de conectores cuña presion 1/0 - 1/0 AWG.	UN		$ 2.977.530,00			$ 0,00			$ 2.977.530,00		1,0	$ 2.977.530,00	$ 2.977.530,00	1,00	1,00	$ 2.977.530,00	$ 2.977.530,00	100%
		VALOR DEL CONTRATO:		**$ 1.484.575.017,00**		**VALOR ACTA No. 1**	**$ 876.356.694,68**	**59,03%**	**VALOR DEL CONTRATO:**		**$ 2.223.300.697,00**	**BALANCE No. 2**		**$ 2.223.300.697,00**	**VALOR PRESENTA ACTA FINAL**		**$ 1.346.944.002,32**	**$ 2.223.300.697,00**	100%
									VALOR DE ADICION:		**$ 738.725.680,00**								

Janio Javier Jaraba V.

JESPROT INGENIERIA S.A.S.
Nit: 901856683-2
R.L: JANIO JAVIER JARABA VERGARA
C.C No. 1.066.175.904
CONTRATISTA

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR