	TIPO DE DOCUMENTO	PROCEO QUE LO GENERA	
	FORMATO	GESTIÓN CONTRATACION	
	NOMBRE	CODIGO Y VERSIÓN	FECHA DE VERSIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERSONA JURIDICA	FO-CT-802-V2	26/08/2025

I. DATOS DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME	AÑO	AREA	SERVICIO	No. CONTRATO-AÑO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
AGOSTO	2026	ADMINISTRATIVA	MANTENIMIENTO	1080-2026	PROSERVICIOS DEL LLANO S A S	NIT No. 901.902.014-2

II. DATOS DEL SUPERVISOR

SUBGERENCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE SELECCIÓN
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO	DIRECTA

III ASPECTOS JURIDICOS

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Hospital SAN RAFAEL DE CAQUEZA, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 195, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de la empresa previsto en el Acuerdo 007 de 2014 modificado por el Acuerdo Nro. 010 de 2017 en los artículos 33, 43 y 50, modificado a su vez por el Acuerdo 026 de 2024 por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de contratación en los artículos: 30, 34, 35 y discrecionalmente podrán incluir las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenida en la ley 1150 de 2007, y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen.

IV. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESTERILIZACIÓN, ÁREAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA

IDENTIFICACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VIGENCIA	No. CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP ($)
245020600101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS H SEDE	2026	1562	16/07/2026	$ 341.532.525,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 341.532.525,00	27 DE JULIO DE 2026	CUARENTA (45) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27/07/2026	12/09/2026

DATOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLIZAS

NOMBRE DE LOS AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	ANEXO	NUMERO DE LA POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICION POLIZA	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
CUMPLIMIENTO	20%	$ 68.306.505,00	0	360 - 47 - 994000066681	ASEGURADORA SOLIDARIA DECOLOMBIA	28/07/2026	12/01/2027	28/07/2026	1537	28/07/2026	$ 341.532.525,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	20%	$ 68.306.505,00	0	360 74 994000014827		LA MISMA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA GARANTIA		28/07/2026			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15%	$ 51.229.878,75	0	360 - 47 - 994000066681		28/07/2026	12/09/2029	28/07/2026			
CALIDAD DEL SERVICIO	15%	$ 51.229.878,75	0	360 - 47 - 994000066681		28/07/2026	12/09/2027	28/07/2026			

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	SUSPENCION	FECHA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TIEMPO DE SUSPENCIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CEDENTE		IDENTIFICACION		VALOR	
NOMBRE DEL CESIONARIO		IDENTIFICACION			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		NO		FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
TERMINACION Y LIQUIDACION								FECHA DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN	

CONTRATO	1080-2026

V. SEGUIMIENTO FINANCIERO: INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 341.532.525,00

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	VALOR FACUTURADO	VALOR PAGADO	C.TE EGRESO	C.EGRESO CARGADO EN SECOP SI	C.EGRESO CARGADO EN SECOP NO
10/08/2026	FE-16	$ 102.459.757,50	$ -		X	
			$ -			
			$ -			
		$ -	$ -			
		$ -	$ -			
TOTALES		$ 102.459.757,50	$ -			

DESEMBOLSOS A REALIZAR

FACTURA	VALOR	FACTURA CARGADA EN SECOP SI	FACTURA CARGADA EN SECOP NO
	$ 102.459.757,50		
	$ -		
	$ -		
	$ -		
	$ 102.459.757,50		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO	Valor ($)
PRESUPUESTO INICIAL	$ 341.532.525,00
ADICION No. 1	$ -
ADICION No. 2	$ -
TOTAL	$ 341.532.525
VALOR A PAGAR	$ 102.459.758
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 102.459.757,50
PORCENTAJE Y VALOR SIN EJECUTAR	70% / $ 239.072.767,50

IV. SEGUIMIENTO TECNICO: INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS					SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS	% AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO GENERAL	OBSERVACIÓNES DEL SUPERVISOR
-	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.				
1	ICU	DUCHA PASILLO URGENCIAS			$ 4.061.828,00			LOS SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDEN AL MES DE **AGOSTO** AVANCE DE EJECUCIÓN (30%). LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE RELACIONA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO , POR TANTO SE CUMPLE CON LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, ASI MISMO SE RECIBEN LOS SOPORTES CON LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.
1,01	1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO063 G79	M2	2,57	Se realizo la demolición de la baldosa de piso existente, constatando el retiro del material y la entrega del área en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores.	100%	100%	
1,02	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	13,64	Se realizo la demolicion y retiro del enchape existente en muros, evidenciando la correcta preparación de las superficies para la ejecución de los nuevos acabados	100%	100%	
1,03	1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	2,57	Se verificó la demolición de la placa de piso existente, así como el retiro del material producto de la actividad, dejando el área preparada para las obras posteriores.	100%	100%	
1,04	1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	1,95	Se verificó el desmonte de los muros secos existentes y el retiro de los elementos desmontados, garantizando la liberación y limpieza del área intervenida.	100%	100%	
1,05	APU 1	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	1,95	Se verificó el suministro e instalación de los muros en sistema Superboard, constatando la correcta conformación, fijación y disposición de los elementos de acuerdo con las condiciones previstas.	100%	100%	
1,06	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA Y TELEDUCHA	UN	1	Se verificó el suministro e instalación de la ducha mezcladora y teleducha, constatando su adecuada conexión, fijación y funcionamiento.	100%	100%	
1,07	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2" INC ACCESORIOS	ML	2	Se verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 1/2", incluyendo sus accesorios, constatando la correcta ejecución de las conexiones y disposición de la red.	100%	100%	
1,08	11,19	SALIDA SANITARIA PVC SIPARAL 2"	UN	1	Se verificó la instalación de la salida sanitaria en tubería PVC de 2", constatando la correcta ejecución de las conexiones y su disposición para el funcionamiento del sistema sanitario.	100%	100%	
1,09	13,14	PLACA BASE CONCRETO 0 15 2500 PSI	M2	2,57	Se verificó la ejecución de la placa base en concreto de 15 cm de espesor, constatando la correcta conformación y acabado de la superficie conforme a las condiciones establecidas.	100%	100%	
1,1	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	2,57	Se verificó el suministro e instalación de la cerámica para piso, constatando la correcta colocación, alineación y acabado de las piezas, así como la calidad especificada del material.	100%	100%	
1,11	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO PARED	M2	13,64	Se verificó el suministro e instalación de la baldosa cerámica en pisos y/o paredes, constatando la adecuada colocación, nivelación, alineación y acabado de las superficies intervenidas.	100%	100%	
1,12	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA INC INTERRUPTOR	UN	1	Se verificó la instalación de las salidas eléctricas en tubería PVC, incluyendo interruptores y accesorios, constatando su correcta disposición y funcionamiento.	100%	100%	
1,13	12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	1	Se verificó el suministro e instalación de las luminarias tipo panel LED, constatando su correcta fijación, conexión eléctrica, ubicación y funcionamiento.	100%	100%	
1,14	14,1	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	6,41	Se verificó el suministro e instalación del guardaescoba en granito, constatando la correcta alineación, fijación y acabado de los elementos instalados.	100%	100%	
1,15	18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	2,57	Se verificó la aplicación de pintura de alta asepsia en dos manos, constatando la adecuada preparación de las superficies, uniformidad del acabado y cubrimiento de las áreas intervenidas.	100%	100%	
1,16	APU 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLARABOYA EN ACRILICO TRASLUCIDO AZUL DE 3 MM	M2	0,25	Se verificó el suministro e instalación de la claraboya en acrílico traslúcido, constatando su correcta fijación, sellado y disposición, garantizando condiciones adecuadas de iluminación y protección del área	100%	100%	
1,17	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA EXTENSIBLE Y CORTINA PARA DIVISION DE DUCHA	UN	1	Se verificó el suministro e instalación de la claraboya en acrílico traslúcido, constatando su correcta fijación, sellado y disposición, garantizando condiciones adecuadas de iluminación y protección del área	100%	100%	

2		**POCETA PASILLO URGENCIAS**			**$ 4.255.291,00**		
2,01	1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	2,22	Se verificó la demolición de la baldosa de piso existente y el retiro del material resultante, dejando el área preparada para la ejecución de las actividades posteriores		
2,02	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	13,17	Se verificó la demolición y retiro del enchape existente en muros, constatando la adecuada preparación de las superficies para la instalación de los nuevos acabados.		
2,03	1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	2,22	Se verificó la demolición de la placa de piso existente y el retiro del material producto de la actividad, dejando el área libre y preparada para la intervención.		
2,04	1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	3,01	Se verificó el desmonte de los muros secos existentes y el retiro de los elementos desmontados, garantizando la liberación y limpieza del área intervenida		
2,05	APU 1	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	3,01	Se verificó la instalación del muro en sistema Superboard de doble cara, constatando su correcta conformación, fijación y acabado de acuerdo con las condiciones establecidas.		
2,06	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	1	Se verificó la ejecución de la salida sanitaria en tubería PVC de 2", constatando la correcta instalación, conexión y disposición de la salida para su adecuado funcionamiento		
2,07	11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1	Se verificó la instalación del punto hidráulico en tubería PVC de 1/2", constatando la correcta ejecución de las conexiones y su disposición conforme a los requerimientos del área intervenida		
2,08	13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	1,78	Se verificó la ejecución de la placa base en concreto de 15 cm, constatando la correcta conformación, nivelación y acabado de la superficie.		
2,09	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	1,78	Se verificó el suministro e instalación de la cerámica para piso, constatando la correcta colocación, alineación, nivelación y acabado de las piezas instaladas.		
2,1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED	M2	13,17	Se verificó el suministro e instalación de la baldosa cerámica en pisos y paredes, constatando la correcta colocación, alineación y acabado de las superficies intervenidas.	100%	100%
2,11	14,1	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	8,93	Se verificó el suministro e instalación del guardaescoba en granito, constatando su correcta alineación, fijación y acabado en las áreas intervenidas.		
2,12	APU 5	DESMONTE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1,78	Se verificó el desmonte del cielo raso existente en drywall y el retiro de los elementos resultantes, dejando el área preparada para la instalación del nuevo sistema.		
2,13	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	1,78	Se verificó la instalación del cielo raso plano en drywall, incluyendo las actividades de acabado y pintura, constatando la correcta nivelación, fijación y uniformidad de la superficie		
2,14	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA INC INTERRUPTOR	UN	1	Se verificó la instalación de las salidas eléctricas en tubería PVC, incluyendo interruptores y accesorios, constatando su correcta disposición, conexión y funcionamiento		
2,15	12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	1	Se verificó el suministro e instalación de las luminarias tipo panel LED, constatando su correcta ubicación, fijación, conexión eléctrica y funcionamiento		
2,16	18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	1,78	Se verificó la aplicación de pintura de alta asepsia en dos manos, constatando la adecuada preparación de las superficies, uniformidad del acabado y cubrimiento de las áreas intervenidas		
2,17	APU 6	EXTRACTOR DE AIRE	UN	1,78	Se verificó el suministro e instalación del extractor de aire, constatando su correcta ubicación, fijación, conexión eléctrica y funcionamiento para garantizar la adecuada ventilación del espacio.		
2,18	APU 21	MEDIA CAÑA EN PVC	ML	11,83	Se verificó el suministro e instalación de la media caña en PVC, constatando su correcta fijación, continuidad y acabado en las uniones entre superficies.		
3		**CUARTO TRABAJO SUCIO, TRABAJO LIMPIO Y BAÑO DE URGENCIAS**			**$ 11.856.168,00**		
3,01	1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	10,21	Se verificó la demolición de la baldosa de piso existente y el retiro del material resultante, dejando el área libre y preparada para las actividades posteriores	100%	100%
3,02	1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	10,21	Se verificó la demolición de la placa de piso existente y el retiro del material producto de la actividad, constatando la adecuada preparación del área para la intervención.	100%	100%
3,03	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	19	Se verificó la demolición y retiro del enchape existente en muros, constatando la adecuada preparación de las superficies para la ejecución de los nuevos acabados.	100%	100%
3,04	1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	8,43	Se verificó el desmonte de los muros secos existentes y el retiro de los elementos resultantes, dejando el área libre y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades posteriores	100%	100%
3,05	11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	21,3	Se verificó la instalación de la red sanitaria en tubería PVC-S de 2", incluyendo sus accesorios, constatando la correcta ejecución de las conexiones y disposición de la red para garantizar su adecuado funcionamiento.	100%	100%
3,06	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	5	Se verificó la instalación de la salida sanitaria en tubería PVC-S de 2", constatando la correcta ubicación, conexión y disposición para su posterior conexión al sistema sanitario	100%	100%
3,07	11,2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1	Se verificó la instalación de la salida sanitaria en tubería PVC-S de 3", constatando la correcta ubicación, conexión y disposición para su integración al sistema sanitario.	100%	100%
3,08	11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	2	Se verificó la instalación de la red sanitaria en tubería PVC-S de 3", incluyendo accesorios, constatando la correcta ejecución de las uniones, pendientes y disposición de la red.	100%	100%
3,09	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA Y TELEDUCHA	UN	1	Se verificó el suministro e instalación de la ducha mezcladora y teleducha, constatando su correcta fijación, conexión a las redes hidráulicas y adecuado funcionamiento	100%	100%
3,1	11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	3	Se verificó la instalación del punto hidráulico en tubería PVC-P de 1/2", constatando la correcta ejecución de las conexiones y su disposición para la alimentación del aparato sanitario o elemento correspondiente	100%	100%
3,11	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20,3	Se verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 1/2", incluyendo sus accesorios, constatando la correcta ejecución de las conexiones y disposición de la red hidráulica	100%	100%
3,12	13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	10,21	Se verificó la ejecución de la placa base en concreto de 15 cm de espesor y resistencia especificada de 2500 PSI, constatando su correcta conformación, nivelación y acabado.	100%	100%
3,13	APU 1	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	26,94	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
3,14	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED	M2	19	Se verificó el suministro e instalación de la baldosa cerámica en pisos y paredes, constatando la correcta colocación, alineación, nivelación y acabado uniforme de las superficies intervenidas	100%	100%
3,15	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	10,21	Se verificó el suministro e instalación de la cerámica para piso de tráfico 5, constatando la correcta colocación, nivelación, alineación y acabado de las piezas, de acuerdo con las especificaciones establecidas	100%	100%
3,16	14,1	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	6,24	Se verificó el suministro e instalación del guardaescoba en granito, constatando su correcta alineación, fijación, continuidad y acabado en las áreas intervenidas.	100%	100%
3,17	APU 8	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	47,59	Se verificó el suministro e instalación del guardaescoba en granito, constatando su correcta alineación, fijación, continuidad y acabado en las áreas intervenidas.	100%	100%
3,18	18,14	ESTUCO	M2	67,87	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
3,19	18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	67,87		0%	0%
3,2	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA INC INTERRUPTOR	UN	2	Se verificó la instalación de la salida eléctrica en tubería PVC, incluyendo interruptor y accesorios, constatando la correcta disposición, conexión y funcionamiento del punto instalado	100%	100%
3,21	12,11	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	2	Se verificó el suministro e instalación de las luminarias tipo panel LED rectangular, constatando su correcta ubicación, fijación, conexión eléctrica y funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones establecidas	100%	100%
3,22	APU 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,13	Se verificó el suministro e instalación de la puerta en aluminio con sistema de bisagras y vidrio de 4 mm, constatando su correcta fijación, nivelación, ajuste y funcionamiento, así como el adecuado acabado del elemento instalado	100%	100%
3,23	APU 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REFERENCIA 304 QUIRURGICO CON DOS POCETAS CON CON MEDIDAS DE 0.50 CM DE LARGO Y 0.37 CM DE ANCHO Y **0,20 DE PROFUNDIDAD PATAS EN TUBO REDONDO DE 2" CAUCHO** ANTIDESLIZANTE PISO EN ACERO CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO CON REFUERZOS DEL MISMO ACERO Y FALDON TAPANDO LAS POCETAS DE PRESENTACION CON MEDIDAS DE 1.96 DE LARGO 0.55	UN	1	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
3,24	APU 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF 304 QUIRURGICO MESA DE TRABAJO CON PATAS **EN TUBO REDONDO DE 2" CAUCHOS ANTIDESLIZANTES PISO EN** LAMINA CALIBRE 20 REF 304 SATINADO Y REFUERZOS EN ACERO CON MEDIDAS DE 1 METRO DE LARGO X 0.55 ANCHO Y 0.90 ALTURA	UN	1		0%	0%
3,25	APU 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF 304 LA PARTE SUPERIOR Y LA PARTE INFERIOR CL 20SATINADO REF 304 CON SISTEMA DE PEDAL, CUELLO GANSO FIJO Y SISTEMA PARA CONEXIÓN CON UNA POCETA DE MEDIDAS DE 0.36 DE LARGO X 0.35 ANCHO 40 15 CM DE PROFUNDIDAD EL MUEBLE TIENE MEDIDAS DE 0.50 DE ANCHO X 0.50 DE PROFUNDO Y 0.90 DE ALTURA	UN	1		0%	0%
3,26	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	Se realizo instalación del sanitario de tanque, incluyendo la grifería, constatando su correcta fijación, conexión a las redes hidráulica y sanitaria, nivelación y adecuado funcionamiento	100%	100%
3,27	17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	Se instalación del lavamanos tipo colgar, incluyendo la grifería, constatando su correcta fijación, nivelación, conexión a las redes hidráulica y sanitaria y adecuado	100%	100%
3,28	APU 21	MEDIA CAÑA EN PVC	ML	20,12	instalación de la media caña en PVC, constatando su correcta fijación, continuidad y acabado en las uniones entre superficies, garantizando condiciones adecuadas de higiene y facilidad de limpieza	100%	100%
4		**ESTERILIZACION**			**$65.836.940,50**		
4,01	1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO	M2	21,21	Se verificó la demolición de los muros en mampostería de 0,15 m de espesor y el retiro del material resultante, dejando el área libre y preparada para las actividades posteriores	100%	100%
4,02	1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13,65	Se verificó la demolición de la baldosa de piso existente y el retiro del material producto de la actividad, constatando la adecuada preparación de la superficie para la intervención	100%	100%
4,03	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	2	Se verificó el desmonte de los marcos y puertas existentes, incluyendo el retiro de los elementos desmontados, dejando los vanos preparados para la instalación de los nuevos elementos	100%	100%
4,04	5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	22,84	Se verificó la construcción de los muros en bloque N ° 4 de 0,10 m de espesor, constatando su correcta disposición, alineación, nivelación y ejecución conforme a las condiciones establecidas	100%	100%
4,05	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	69,27	Se verificó la aplicación de pañete liso sobre los muros, con el espesor especificado, constatando la adecuada uniformidad, nivelación y acabado de las superficies intervenidas	100%	100%
4,06	6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	42,96	Se verificó la ejecución de filos y dilataciones en muros, constatando su correcta conformación, alineación y acabado en las superficies intervenidas	100%	100%
4,07	1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	13,65	Se verificó la demolición de la placa de piso existente y el retiro del material resultante, dejando el área despejada y preparada para la ejecución de las actividades posteriores.	100%	100%
4,08	13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	13,65	Se verificó la ejecución de la placa base en concreto de 0,15 m de espesor y resistencia especificada de 2500 PSI, constatando su correcta conformación, nivelación y acabado	100%	100%
4,09	1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	35,65	Se verificó el desmonte de los muros secos existentes y el retiro de los elementos resultantes, dejando el área libre y en condiciones adecuadas para la nueva intervención		
4,1	APU 1	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	35,82	Se verificó la instalación del muro en sistema Superboard de doble cara, constatando la correcta conformación, fijación, alineación y acabado del sistema instalado	100%	100%
4,11	12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	18	Se verificó la instalación de la salida para toma doble en tubería PVC y sus accesorios, constatando la correcta disposición, conexión y funcionamiento del punto eléctrico	100%	100%
4,12	APU 5	DESMONTE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	44,88	Se verificó el desmonte del cielo raso existente en drywall y el retiro de los elementos desmontados, dejando el área preparada para la instalación del nuevo sistema.	100%	100%
4,13	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	44,88	Se verificó la instalación del cielo raso plano en drywall, incluyendo su acabado y pintura, constatando la correcta nivelación, fijación, tratamiento de juntas y uniformidad de la superficie	100%	100%
4,14	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA INC INTERRUPTOR	UN	16	Se verificó la instalación de la salida eléctrica en tubería PVC, incluyendo interruptor y accesorios, constatando su correcta disposición, conexión y funcionamiento	100%	100%
4,15	APU 15	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm + MARCO EN ALUMINIO	UN	8	Se verificó la instalación de la salida eléctrica en tubería PVC, incluyendo interruptor y accesorios, constatando su correcta disposición, conexión y funcionamiento	100%	100%

ACUMULADO EJECUTADO	
COSTOS DIRECTOS	$ 75.896.116,50
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL	
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 75.896.116,50
ADMINISTRACION	$ 15.179.223,00
IMPREVISTOS	$ 3.794.806,00
UTILIDAD	$ 7.589.612,00
TOTAL AIU	$ 26.563.641,00
IVA SOBRE UTILIDAD	$ -
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL	$ 102.459.757,50

4,16	12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	8	Se verificó el suministro e instalación de la luminaria tipo panel LED redondo; constatando su correcta ubicación, fijación, conexión eléctrica y funcionamiento.	100%	100%
4,17	APU 10	ALISTADO DE PISO PARA INSTALACION DE VINILICO	M2	44,88	Se verificó la ejecución del alistado de piso para la instalación del acabado vinílico, constatando la adecuada nivelación, uniformidad y preparación de la superficie	100%	100%
4,18	APU 11	PISO VINILICO	M2	56,34	Se verificó el suministro e instalación del piso vinílico, constatando la correcta disposición, adherencia, alineación y acabado uniforme de las superficies intervenidas.	100%	100%
4,19	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED	M2	1,5	Se verificó el suministro e instalación de la baldosa cerámica en pisos y paredes; constatando la correcta colocación, alineación, nivelación y acabado uniforme de las superficies intervenidas.	100%	100%
4,2	14,41	CERAMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	10,46	Se verificó el suministro e instalación de la cerámica para piso de tráfico 5; constatando la correcta colocación, alineación, nivelacion y acabado de las piezas, de acuerdo con las especificaciones establecidas.	100%	100%
4,21	APU 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	5,31	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución.	0%	0%
4,22	18,14	ESTUCO	M2	273,9	se realizo la aplicación de estuco sobre las superficies intervenidas; constatando la adecuada preparación, uniformidad, nivelación y acabado de los muros, dejándolos en condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura.	19%	19%
4,23	18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	273,9	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución.	0%	0%
4,24	APU 12	MEDIA CAÑA EN PVC	ML	114,6	instalación de la media caña en PVC; constatando su correcta fijación, continuidad y acabado en las uniones entre superficies, garantizando condiciones adecuadas de higiene y facilidad de limpieza.	100%	100%
4,25	14,1	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	10,3	instalación del guardaescoba en granito, constatando su correcta alineación, fijación, continuidad y acabado en las áreas intervenidas.	100%	100%
4,26	APU 9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3KM	2352	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución.	0%	0%
4,27	APU 8	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	210,07	se realizo la limpieza de pisos, senderos y muros mediante sistema hidrojet, constatando la remoción de suciedad, residuos y material superficial, y evidenciando condiciones adecuadas de limpieza y presentación de las áreas intervenidas.	100%	100%
4,28	11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	20		0%	0%
4,29	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	6		0%	0%
4,3	11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	5		0%	0%
4,31	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	28		0%	0%
4,32	11,2	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	1		0%	0%
4,33	11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	6		0%	0%
4,34	APU 13	PERFORACION EN MUEBLE CON CORONA DIAMANTADA DE 32 MM DE DIAMETRO, EN PARAMENTO HORIZONTAL DE CONCRETO ARMADO O PREFABRICADO	UN	8		0%	0%
4,35	APU 14	TUBERIA DESAGUE AUTOCLAVE CPVC 1 1/2"	ML	15		0%	0%
4,36	12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	45		0%	0%
4,37	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1		0%	0%
4,38	APU 15	**ACOMETIDA ELÉCTRICA BT 3F+N+T – 5+No.4 AWG CU THHN/THWN-2**	ML	45		0%	0%
4,39	12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3x1No 8AWG + 1x1No.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	8		0%	0%
4,4	21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	1		0%	0%
4,41	12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	3		0%	0%
4,42	12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" INC ACCESORIOS	ML	57		0%	0%
4,43	12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" INC ACCESORIOS	ML	30		0%	0%
4,44	12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4x1no.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	20		0%	0%
4,45	21,28	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	35		0%	0%
4,46	21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	4		0%	0%
4,47	12,56	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	1		0%	0%
4,48	APU 17	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD E=8 mm	M2	18,53		0%	0%
4,49	APU 18	**MANO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN – CUADRILLA DE** CONSTRUCCIÓN (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JORNAL	30		0%	0%
4,5	APU 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REFERENCIA 304 QUIRURGICO CON DOS POCETAS CON MEDIDAS DE 0.50 DE LARGO Y 0.37 DE ANCHO Y 0.25 DE **PROFUNDIDAD PATAS EN TUBO REDONDO DE 2" PISO EN LAMINA** CALIBRE 20 REF 304 SATINADO QUIRURGICO Y ENTREPAÑO A CADA LADO POSTERIORES A LA POCETAS Y SU RESPECTIVE FAUCÓN	UN	1		0%	0%
4,51	APU 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF 304 QUIRÚRGICO TIPO MESA DE TRABAJO CON **PATAS EN TUBO REDONDO DE 2" PARTE INFERIOR EN LAMINA** CALIBRE 20 SATINADO CON 3 DIVISIONES Y LA MITAD DEL MUEBLE CON PUERTAS Y ENCERRAMIENTO Y LA OTRA MITAD AL AMBIENTE CON MEDIDAS DE 2.60 DE LARGO X 0.55 ANCHO Y 0.9 DE ALTURA	UN	1	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución.	0%	0%
4,52	APU 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE **CALIBRE 18 REF 304 TIPO 1 CON PATAS EN TUBO REDONDO DE 2" Y** PISO Y ENTREPAÑOS EN LAMINA CALIBRE 20 REF 304 REFUERZOS DEL MISMO ACERO CON MEDIDAS ESPECIFICAS DE 1.30 LARGO X 0.59 ANCHO Y DE 1.50 DE LARGO X 0.5DE ANCHO POR EL OTRO COSTADO CON UNA ALTURA DE 0.90	UN	1		0%	0%
4,53	APU 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOX CALIBRE 18 REF 304 CON PATAS EN TUBO REDONDO Y RODACHINAS Y PISO EN LAMINA CL 20 SATINADO CON REFUERZOS Y MANIJA PARA MOVER DOS AUTOCLAVES CON MEDIDAS DE 0.70 DE ANCHO X 1.05	UN	1		0%	0%
4,54	APU 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF 304 LA PARTE SUPERIOR Y LA PARTE INFERIOR CL 20SATINADO REF 304 CON SISTEMA DE PEDAL, CUELLO GANSO FIJO Y SISTEMA PARA CONEXIÓN CON UNA POCETA DE MEDIDAS DE 0.36 DE LARGO X 0.25 ANCHO 40.15 CM DE PROFUNDIDAD EL MUEBLE TIENE MEDIDAS DE 0.50 DE ANCHO X	UN	1		0%	0%
4,55	APU 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON PATAS Y TUBO REDONDO Y CON 3 DIVISIONES EN LAMINA CL 20 SATINADO CON MEDIDAS DE 1.30 DE LARGO X 0.30 DE ANCHO Y 0.90 DE ALTURA	UN	1		0%	0%
4,56	APU 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE **CALIBRE 18 REF 304 TIPO 1 CON PATAS EN TUBO REDONDO DE 2"** PARTE INFERIOR EN LAMINA CALIBRE 20 REF 304 SATINADO CON 2 DIVISIONES REFUERZOS DEL MISMO ACERO CON MEDIDAS DE 1.55 DE LARGO X 1.50 X 0.55 DE FONDO Y 0.90 ALTURA	UN	1		0%	0%
4,57	APU 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF 304 SATINADO CON REFUERZOS PATAS EN TUBO **REDONDO DE 2" CON UNA ALTURA DE 225 EN UNA ÁREA DE 2.78 Y** 1.80 X 0.55 DE FONDO DIVIDIDOS EN 3 MÓDULOS INDEPENDIENTES PARA MEJOR MANIPULACIÓN Y ACCESO.	UN	1		0%	0%
4,58	APU 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXCLUSAS EN ACERO INOXIDABLE MARQUETERÍA CON VIDRIO TEMPLADO MANIJA TENIENDO EN CUENTA LA MITAD VA FIJO Y LA OTRA DE ABRIR HACIA ARRIBA CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD Y SELLADO HERMÉTICO MEDIDAS DE 1.60 X 0.8 M	UN	3		0%	0%
4,59	APU 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXCLUSAS EN ACERO INOXIDABLE MARQUETERÍA CON VIDRIO TEMPLADO MANIJA TENIENDO EN CUENTA LA MITAD VA FIJO Y LA OTRA DE ABRIR HACIA ARRIBA CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD Y SELLADO HERMÉTICO MEDIDAS DE 1.0 X 0.8 M	UN	3		0%	0%
4,6	APU 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO VENTANA ESTRUCTURADO EN ACERO INOXIDABLE Y TUBO CUADRADO CON VIDRIO TEMPLADO FIJO, PARTE SUPERIOR Y PARTE INFERIOR SOLO FIJO CON ALTURA 1.60 X 0.80 ANCHO	UN	1		0%	0%
4,61	APU 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO CUADRADO DE 1 ¼ CON TUBO REDONDO PARA SOPORTAR LAS BOLSAS QUIRURGICAS CANTIDAD DE 3 SOPORTES EN LA MISMA ESTRUCTURA CON MEDIDAS DE 0.70 DE ANCHO X 0.70	UN	2		0%	0%
4,62	APU 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO SATINADO, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, CERRADURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	2,91		0%	0%
4,63	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1		0%	0%
4,64	17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1		0%	0%

5		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			$80.085.849		
5,01	5.2 V	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M2	11,7	se realizo ejecución de las líneas de demarcación con pintura en frio, constatando su correcta ubicación, alineación, uniformidad y acabado, de acuerdo con las áreas y condiciones establecidas para la intervención	100%	100%
5,02	APU 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTA	UN	10	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
5,03	18,3	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	86,04	se realizo la aplicación de pintura tipo Koraza para exteriores en las superficies intervenidas, constatando la adecuada preparación de las superficies, uniformidad del acabado y cubrimiento de las áreas, de acuerdo con las condiciones establecidas.	100%	100%
5,04	5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	3,36	se realizo la construcción del muro en tolete común de 0.06 m de espesor, constatando su correcta alineación, nivelación, disposición de las piezas y acabado de la superficie ejecutada	100%	100%
5,05	APU 20	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA REFORZADA EN ÁNGULO 2"x3/16", PLATINA 2"x3/16" Y CONCRETO f'c=3.000 PSI PARA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	6	fabricación e instalación de la tapa metálica reforzada para la caja de inspección, constatando la correcta conformación de la estructura en ángulo y platina, su adecuada fijación y el acabado en concreto de 3.000 PSI, garantizando su estabilidad y correcto ajuste sobre la caja.	100%	100%
5,06	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	41,63	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
5,07	16,11	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	41,63		0%	0%
5,08	5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	10		0%	0%
5,09	APU 36	SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA TIPO SPOT EN PÉRGOLA, **INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2", CABLEADO THHN/THWN-2, CAJAS,** CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS	UN	6		0%	0%
5,1	APU 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT PARA RIEL, 30 W, IP65	UN	18		0%	0%
5,11	APU 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL ELECTRIFICADO DE ALUMINIO PARA LUMINARIAS TIPO SPOT, INCLUYE CONECTORES, TAPAS TERMINALES, SOPORTES Y ACCESORIOS	UN	6		0%	0%
5,12	APU 40	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PERSONALIZADA PARA **PARQUEADERO DE AMBULANCIAS, INCLUYE LOGOTIPO "STAR OF LIFE", TEXTO "AMBULANCIA", NUMERACIÓN Y APLICACIÓN DE** PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE TRÁFICO DE ALTA RESISTENCIA	UN	6	se realiza la demarcación horizontal del parqueadero destinado a ambulancias, constatando la correcta ubicación y **distribución de los espacios, aplicación uniforme de la pintura de tráfico de alta resistencia e incorporación del logotipo "STAR OF LIFE", texto "AMBULANCIA" y numeración correspondiente, de acuerdo con el diseño y las condiciones establecidas.**	100%	100%
5,13	APU 41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE ESQUINA EN CAUCHO CON CINTA REFLECTIVA PARA PEDESTALES DE PARQUEADERO	UN	12	Estas actividades que a la fecha no registran ejecución corresponden a ítems programados para fases posteriores, por lo cual su desarrollo se encuentra previsto para los siguientes periodos de ejecución	0%	0%
% PROMEDIO ACUMULADO DEL ESTADO DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO							**30,0%**

ENTREGABLES

DOCUMENTOS SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE ENGREGA	DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP		PLANILLA DE SEGURIDAD No. /CERTIFICADO	PERIODO DE COTIZACIÓN	CERTIFICADO EXPEDIDO POR:
		SI	NO			
Informe de actividades No. 1	Agosto	x		CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Agosto	CONTADORA
Anexos		x				
Certificado de seguridad social		x				
LOS DEMAS ENTREGABLES CON CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO						

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES , JURÍDICAS Y DE RIESGOS QUE SE CONSIDEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CAUSAS	TIPO DE DIFICULTAD	ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	GESTIÓN	RESULTADOS
SE MATERIALIZÓ ALGUNO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES?	**SI**		**NO**	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia la ejecución parcial de las actividades correspondientes a los capítulos de preliminares, esterilizacion,actividades complementarias así como la culminación de las actividades asociadas a parqueadero ,duchas pasillo de urgencias,posetas pasillos urgencias, cuarto de trabajo sucio,trabajo limpio y baños de urgenciasla cual tambien se culmina. Las actividades no ejecutadas se encuentran programadas para el siguientes periodo Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas, garantizando condiciones óptimas de funcionalidad y cumplimiento normativo

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

PROYECTADO POR	REVISADO POR	APROBABO POR :
NOMBRE: WENDY BENITO	**NOMBRE: ALFREDO FERNÁNDEZ**	**NOMBRE: ROBERT FERLEY GUTIERREZ PARRADO**
LIDER DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	**APOYO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL**	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
FIRMA: Wendy Benito O.	**FIRMA:**	**FIRMA:**