Martes 04 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 9:00 am a 10:30 am y en horas de la tarde de 3:00 pma a 5:00 pm.

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3). Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2) Tulado (1) Pulidoras (2)

- Actividades en obra: Se inicia con la instalación de pintura en el área de la oficina del rector; se realizan resanes, filos y dilataciones; se continúa con el recorrido de cubierta en el sector de rectoría y pasillo, realizando cambio de planchas, limpieza de canales; instalación de nuevas tejas de fibrocemento.

- Observaciones: Se realiza comité de obra con supervisión de la alcaldía, interventoría y contratista; donde también se realiza recorrido en los distintos frentes aclarando dudas y solucionando problemáticas del contrato.

Se cuenta con personal contractual Requerido

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Loena Toro
Firma Interventoría

Miércoles 10 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Se presentan lluvias en la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm.

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2) Taladro (1)
  Pulidoras (2)

- Actividades en obra: Se continúa con la instalación de pintura para interiores en el área de la oficina del rector; se continúa con los recorridos de cubierta en el sector de rectoría y pasillo; cambiando tejas de fibrocemento; desmontando plancha existente e instalando el nuevo; limpiando canales y haciendo mantenimiento a cubierta en general.

- Observaciones: Se cuenta con personal contractual requerido

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Jueves 11 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo soleado

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2) Taludro (1)
  Pulidoras (2)

- Actividades en obra: Se culmina con la instalación de pintura para interiores en el área de la oficina de rectoría; se sigue con la intervención de la cubierta en el sector de rectoría y pasillos colindantes; donde se cambian tejas en mal estado, planches; se hace mantenimiento a canales y bajantes y se hace mantenimiento a las amarres, se aplica sikaflex y cinta asfáltica.

- Observaciones: Se cuenta con personal contractual regendo.

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Viernes 12 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo soleado

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2) Taladro (1)
  Pulidoras (2)

- Actividades en obra: Se culmina con el recorrido de cubierta en el sector de rectoría y pasillos, se continúa con el mantenimiento de cubierta en el área de la sala de profesores.

- Observaciones: Se cuenta con personal contractual requerido

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 13 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 12:00 pm

- Clima: Se presentan lluvias de 10:00 am a 12:00 p.m.

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2) Taladro (1)
  Pulidoras (2)

- Actividades en obra: Se continúa realizando el recorrido de cubierta en el área de la sala de profesores, se realiza cambio de tejas de fibrocemento; mantenimiento y limpieza de canales y bajantes, cambio de planchas, cambio de amarras y retiro de material resultante de los desmontes.

- Observaciones: Se envía la documentación a interventoría para aprobar el inicio de la instalación de cubierta en policarbonato alveolar por parte de un subcontratista. Se cuenta con personal contractual requerido

Lorena Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Lunes 15 de junio de 2026

Nota: No se labora debido a que es día festivo.

Iglena Toro
Residente Interventoria.

Martes 16 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2 Instaladores cubierta (4)

- Equipo en obra: Herramienta menor (3) Taladros (2)
  Pulidoras (3)

- Actividades en obra: Se continúa realizando los recorridos de cubierta en el sector de la sala de profesores y se inicia en el sector del estudio de televisión, depósito sala de profesore y oficina sala de profesores; se inicia con la instalación de la nueva cubierta de policarbonato alveolar en el sector de la cancha; se realiza el desmonte de la cubierta existente y su posterior retiro.

- Observaciones: Se cuenta con personal contractual requerido

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Loena Toro.
Firma Interventoría

Miércoles 17 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2) Instaladores cubierta (4)

- Equipo en obra: Herramienta menor (3) Taladros (2)
  Pulidoras (3)

- Actividades en obra: Se siguen los trabajos en cubierta en el área de la sala de profesores, depósito de la misma y estudio de televisión; donde se realiza el cambio de tejas de fibrocemento, cambio de planches, cambio de caballetes, mantenimiento a canales y bajantes; se continúa con la instalación de la nueva cubierta de policarbonato alveolar en el sector de la concha.

- Observaciones: Se cuenta con Personal contractual regando

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Jueves 18 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Se presentan fuertes lluvias desde las 11:00 am a 2:00 pm.

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2) Instaladores cubierta (4)

- Equipo en obra: Herramienta menor (3) Taladros (2).
  Pulidoras (3)

- Actividades en obra: Se realizan demoliciones y desmontes en el sector de la cocina; se continúa con los recorridos de cubierta en el sector de sala de profesores y estudio de televisión; se siguen las labores de montaje de la nueva cubierta de policarbonato alveolar en el sector de la cancha.

- Observaciones: Se ejecutan labores sin observaciones adicionales ni contratiempos.

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría.

Viernes 19 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 12:00 pm

Nota: Debido a las elecciones presidenciales (segunda vuelta) solo nos permiten realizar labores hasta el medio día.

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2) Instaladores cubierta (4)

- Equipo en obra: Herramienta menor (3) Taladros (2)
  Pulidoras (3)

- Actividades en obra: Se culmina la instalación de la nueva cubierta de policarbonato en el sector de la cancha, se retiran todos los materiales provenientes del desmonte; se culmina con los recorridos de cubierta en el sector de sala de profesores; se realizan labores de demolición de enchapes en el sector de la cocina.

- Observaciones: Se entrega colegio a Registradora por elecciones presidenciales (segunda vuelta).

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Loena Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 20 de junio de 2026

Nota: Debido a las elecciones presidenciales (segunda vuelta) no se permite realizar labores en obra ya que el colegio es punto de votación.

Lorena Toro
Residente Interventoría.

Lunes 22 de junio de 2026.
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2) Instaladores cubierta (4)

- Equipo en obra: Herramienta menor (3) Taladros (2)
  Pulidoras (3)

- Actividades en obra: Se realizan los últimos acondicionamientos para entrega de la cubierta en policarbonato alveolar, se continúa con las demoliciones en el sector de la cocina principal y cafetería.

- Observaciones: Sin contratiempos. Actividades ejecutadas normalmente

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Martes 23 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

- Clima: Tiempo seco; lluvias dispersas de 7:00 a 9:00 am.
- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)
- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)
- Actividades en obra: Se realizan recorridos de cubierta específicos en áreas puntuales para mantenimiento; se continúa con las demoliciones, adecuación de tuberías, retiro de material proveniente, y adecuaciones en la cocina principal y cafetería.
- Observaciones: Actividades ejecutadas normalmente

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Tapo.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Miércoles 24 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fini 5:00 pm

- Clima: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm.

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)

- Actividades en obra: Se continúa realizando los recorridos de cobierta en puntos específicos sobre las vigas del pasillo derecho; se continúan con los trabajos para las adecuaciones de la cocina; se realiza las instalaciones de tuberías, se instala revoque; se desmontan ventanas, muebles, estantería y demás.

- Observaciones: Actividades ejecutadas normalmente

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Jueves 25 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin. 5:00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)

- Actividades en obra: Se continúan con los recorridos de cubierta en los sectores específicos, realizando cambio de tejas y mantenimiento a la cubierta en general; se siguen las labores para las adecuaciones de la cocina principal y cafetería; realizando desmontes, demoliciones, retiro de escombros, movimiento de tuberías, revoques; instalación de piso; entre otros.

- Observaciones Actividades ejecutadas normalmente

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Viernes 26 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00 pm

•Clima: Tiempo seco

•Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
Oficiales (2)

•Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Taladro (1)
Pulidora (1)

•Actividades en obra: Se continúa con los recorridos de cubierta en los sectores específicos, realizando cambio de tejas y mantenimiento a la cubierta en general; se siguen los trabajos en las adecuaciones de la cocina y cafetería, se realizan desmontes, instalación de revoque, instalación de piso en terrazo, mainmiento de tuberías y demás.

•Observaciones: Ejecutan actividades normalmente A partir de esta fecha se realizan reuniones de seguimiento con Secretaría de Infraestructura de Manizales, cada Jueves a las 4Pm.

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Sábado 27 de junio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora fin: 18:00 pm

- Clima: Tiempo seco
- Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
  Oficiales (2)
- Equipo en obra: Herramienta menor (?)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)
- Actividades en obra: Se culminan los recalzados de cubierta puntuales; se siguen los trabajos para las adecuaciones de cocina y cafetería.
- Observaciones: Actividades ejecutadas normalmente

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Lunes 29 de junio de 2026

Nota: No se labora en ningun frente de obra debido a que es dia festivo.

Lorena Top
Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Martes 30 de junio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 5.00pm

·Clima: Tiempo seco

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudantes (3)
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Taladro (1)
Polidora (1)

·Actividades en obra: Se inician demoliciones en el area de cocina, se demuele el terrazo en el sector del baño para instalación de tubería, se realizan desmonte de muebles y ventanas, demolición de enchape, instalación de nuevas tuberías

·Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Miercoles 01 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)

- Actividades en obra: Se continua con la demolición en el area de cocina, se demuele el terraza en el sector del baño para instalación de tubería, se realiza desmonte de muebles y ventanas, demolición de enchapes y nuevas tuberías instalación

- Observaciones Sin observaciones

Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Jueves 02 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se continua con la demolición de el area de la cocina, se demuele el terraro en el sector del baño para instalación de nueva tuberia, se realiza el desmonte de muebles y ventanas, demolición de enchapes y nuevas tuberias instalacion

- Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Laura Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Viernes 03 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora fin: 5.00pm

·Clima: Tiempo seco

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3).
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

·Actividades en obra: Se continua con la demolición en el area de la cocina, se demuele el terrazo en el baño para instalación de tubería, se realiza desmonte de muebles y ventanas, demolición de enchapes e instalación de nueva tubería

·Observaciones La interventoria aprueba el Plan de contingencia presentado por el contratista, entendiendo que se dará estricto cumplimiento a las actividades con recursos y tiempos establecidos garantizando la calidad de las obras.

Laura Tatiana Vila
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Sabado 04 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 12.00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1) Taladro (1)

- Actividades en obra: Se continua con la demolición en el area de la cocina se demuele el terraco en el baño para instalación de tubería, se realiza desmonte de muebles y ventanas demolición de enchapes e instalación de nueva tubería

Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Lunes 06 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Lluvias dispersas de 9.00am a 11.00am

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se culmina la instalacion de las nuevas tuberias, se inicia instalacion de revogue, instalacion de pintura en acrittex en el sector de la cafeteria, retiro de escombros

- Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Top.
Firma Interventoria

Martes 07 de julio de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Hora fin: 5:00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se culmina la instalación de las nuevas tuberías, se inicia instalación de revoque, instalación de pintura en acrilex en el sector de la cafetería, retiro de escombros

- Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoría

Scanned with CamScanner

Miercoles 08 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se inician demoliciones en el area de cocina, se demuele el terraco del baño, se continua con la instalación del revoque, instalación de pintura en acrilitex en el sector de la cafeteria, retiro de escombros

- Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Vilca
Firma Residente

Lorena Tola
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 09 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00 pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Taladro (1)
Pulidora (1)

· Actividades en obra: Se realiza la instalacion de muro en mamposteria, revoques, instalacion de nuevas tuberias, llaves para paso de agua, instalación de nueva poceta y retiro de escombros

· Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa — Firma Residente

Olena Toro — Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 10 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 5.00pm

·Clima: Tiempo seco

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

·Actividades en obra: Se continua con la instalación de la mamposteria, revoques e instalación de nuevas tuberias, llaves para paso de agua, instalación de nuevas puertas y retiro de escombros

·Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Sabado 11 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora fin: 12:00 pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

·

· Actividades en obra: Se continua con la instalación de muro en mamposteria, revoques e instalación de nuevas tuberias y llaves para paso de agua, instalación de nuevas puerta y retiro de escombros

·

· Observaciones: No hay Programación de actividades durante el fin de Semana.

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Lunes 13 de julio de 2026

Nota: No se laboran en ningun frente de obra debido a que es día festivo

Lorena Toro
Residente Interventoria.

Martes 14 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00pm

· Clima: Se presentan lluvias de 3:00pm a 4:00pm

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividad en obra: Se realiza la instalación de lava olla, lava platos, campana, ducto, estantería, ventana en aluminio, ventana para alimento, meson para alimentos y las adecuaciones en cocina general, y se continua con las labores en el area de lavamanos y poceta

· Observaciones Se envia requerimiento al contratista por incumplimiento Pagos de Seguridad Social, que vencio el 8 de julio/26, sin que a la fecha reporte su Pago.

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Miercoles 15 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se inicia la instalacion de lavadoras, lavaplatos, campana, ducto, estanteria, ventana en aluminios, ventana pasaalimentos, meson pasaalimentos y la adecuación en cocina en general, se continuan con las labores en el area del lavamanos y poceta

- Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Vila
Firma Residente:

Firma Interventoria

Jueves 16 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 5.00pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se continua con la instalación de lavaollas, laraplatos, campana, ducto, estantería ventana de aluminio, ventana pasa alimentos, meson pasa alimentos y la adecuación en cocina en general se continuan con las labores en el area del lavamanos y poceta

· Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Laena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 17 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se continua con la instalación de lavaollas, lavaplatos, campana, ducto, estantería, ventana en aluminio, ventana pasa alimentos, meson pasa alimentos, adecuación de la cocina en general, se continuan con las labores en el area del lavamanos y poceta

- Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Sabado 18 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora Fin: 12.00pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se culmina con la instalación de los muebles en la cocina, se continua con la instalación de revoques y area de lavamanos y poceta, se continua con las reparaciones en carpeteria

· Observaciones: No se programan actividades para el fin de semana

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Lunes 20 de julio de 2026

Nota: No se labora en ningun Frente de trabajo debido a que es Festivo

Lorena Toro
Residente Interventoria.

Martes 21 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)

- Actividades en obra: Se continua con la instalación de revoques y area de lavamanos y poceta, se continuan con las reparaciones en cafeteria

- Observaciones Sin observaciones

Firma Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Miercoles 22 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora fin: 5.00 pm

·Clima: Se presentan lluvias de 800 am a 1000 am

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

·Actividades en obra: Se continua con la instalación de revoque y areas de lavamanos y poceta, se continuan con las reparaciones en cafeteria

·Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Vila
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 23 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Taladro (1)
  Pulidora (1)

- Actividades en obra: Se inicia con la instalación de pintura para interiores en el piso 1, se realiza instalación de revoques, estuco y pintura, se inicia con el descroncado, brillado y pulido de pisos y se realizan el mantenimiento a las canales de la cubierta de la cancha principal

- Observaciones: Se envia requerimiento Pa falta de pago de la seguridad social

Lorena Tatiana Villa
Firma Residente

Loena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 24 de julio de 2026
Hora inicio: 7:00am
Hora Fin: 5:00pm

·Clima: Tiempo seco

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Taladro (1)
Pulidora (1)

·Actividades en obra: Se continua con la instalación de pintura para interiores en el eje 1, se realiza instalación de revoques, estuco y pintura, se continua con el destronado, brillado y pulido de piso y se realiza mantenimiento a las canales de la cubierta de la cancha principal

·Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoria

Sábado 25 de julio de 2026
Hora inicio: 7:00 am
Hora Fin: 12.00pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se continua con la instalación de pintura para interiores en el piso 1, se continua con la instalación de revoque, estuco y pintura, se continua con el descroncado, brillado y pulido de pisos y se continua con el mantenimiento a las canales de la cubierta de la cancha principal

· Observaciones: Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Laura Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Lunes 27 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora fin: 5.00 pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se continua con la instalación de la pintura para interiores en piso 1, se continua con la instalación de revoques, estuco y pintura, se continua con el desmoncado, brillado y pulido de piso y se continua con el mantenimiento a las canales de la cubierta de la cancha principal

- Observaciones No hay maestro de obra para el contrato. Ya que se ausentó desde el 22/julio/26.
Se envia requerimiento por oficio PS2-MZL-047 por falta de pago de Seguridad Social

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Martes 28 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00 pm

- Clima: Tiempo seco

- Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
  Oficial (2)

- Equipo en obra: Herramienta menor (2)
  Pulidora (1)
  Taladro (1)

- Actividades en obra: Se continua con la instalación de la pintura para interiores en piso 1, se continua con la instalación de revoques, estuco y pintura, se continua con el desfronchado, brillado y pulido de piso y se continua con el mantenimiento a las canales de la cubierta de la cancha principal

- Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Vila
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoria

Miercoles 29 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00 pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se realiza instalacion de estuco y pintura en el area del lavamanos, se vacea placa en concreto para el soporte del lavamanos, se realiza instalacion de puerta de ingreso, se culmina con los brillados de piso y se adecuan todos los accesorios en la cocina principal, se realiza entrega de muebles en carpeteria

· Observaciones Sin observaciones

Laura Tatiana Villa
Firma Residente

Lorena Toro
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 30 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00 am
Hora Fin: 5.00 pm

· Clima: Tiempo seco

· Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3)
Oficial (2)

· Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Pulidora (1)
Taladro (1)

· Actividades en obra: Se realiza instalacion de meson en granito, pulido y se realiza instalacion de lavamanos tipo laguna, se realiza aseo general, retiro de escombros, se continua con la pintura para interiores del piso 1

· Observaciones: Sin observaciones.

Laura Tatiana Vilar
Firma Residente

Lorena Toro.
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner

Viernes 31 de julio de 2026
Hora inicio: 7.00am
Hora fin: 5.00pm

·Clima: Tiempo seco

·Personal en obra: Maestro (1) Ayudante (3).
Oficial (2)

·Equipo en obra: Herramienta menor (2)
Taladro (1)
Pulidora (1)

·Actividades en obra: Se continua con la instalación del mesón en granito y pulido, se realiza instalación de lavamanos tipo laguna, se realiza aseo general, retiro de escombros y se continua con la pintura para interiores en piso 1

·Observaciones: Se presenta renuncia de la ingeniera residente de obra (de apoyo) a partir de la presente fecha.

Laura Tatiana Villa.
Firma Residente

Lorena Tao
Firma Interventoria

Scanned with CamScanner