Interior	CONSEJO NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	CÓDIGO F08-P01-GT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016
		Acta de Visita Técnica		

1 > 39

ACTA DE VISITA No. 18

LUGAR	Localidad de Aranzazu - Resguardo de Ricaurte - Municipio de paez - Cauca
FECHA	11 de marzo de 2026
CONTRATO No	052 del 22 de abril de 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	ARAMCO INGENIEROS SAS - NIT 901 597 963-8
INTERVENTOR	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Ernesto Bravo Lasso	Ing Apoyo a Supervision	
Felipe Aviles Ramirez	Ing. Residente	
Pedro Del Casas	apoyo asesorias CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza Visita a sitio de obra encontrando a Ing Residente, 1 maestro y ayudantes de obra y 1 oficial para obras en la bocatoma y trabajan 3 realizando pintura de puertas y ventanas en oficina. En la bocatoma se esta terminando instalacion de formaleta en Madera para bocatomas, se hace verificacion de su colocacion, plomo, ajuste, distancias; encontrando que es acorde a lo requerido. igualmente se verifica separaciones y recubrimientos del acero al interior de la formaleta, encontrando y dando visto bueno por lo que se libera la actividad de fundicion de muros y presa de bocatoma Se recomienda revisar muy bien y apuntalar donde sea el caso en el momento de la fundicion.
Se solicita una vez mas se realice prueba de estanqueidad al desarenador ya fundido, tambien efectuar toda actividad faltante en la planta, para su puesta en funcionamiento.
Se recomienda y solicita a contratista el adecuado manejo de residuos y sobrantes de construccion en sitio de bocatomas asi como el acopio adecuado de todo Material de Construccion dando la proteccion del caso.
Se solicita tomar toda accion necesaria para el desarrollo de actividades que permita la terminacion de labores y cumplimiento del contrato

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

dentro del plazo establecido, tener en cuenta que se puede trabajar actividades simultaneamente con el debido personal y asi cumplir labores dentro del plazo establecido

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1740

Interior / NASA KIWE	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO CONTROL DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	NASA KIWE	CODIGO: F24-GI-460 VERSION 02 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 14 DE AGOSTO DE 2024

ÁREA: SALUD Y SANEAMIENTO BASICO

RESPONSABLE SUPERVISIÓN: ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO

CONTRATO DE OBRA No. 052 DE 2025

FECHA: 11 . Marzo . 2026

CUMPLE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA OBRAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

	ACTIVIDAD	CARACTERISTICA	ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACION				PERIODICIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
1	CEMENTO	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de Calidad Estado En Obra	NTC 121 NTC 321	Según Fabricante Acopio - Almacenamiento Vigencia del producto				Por cada lote enviado por el Permanente Mensual			cumple
2	ELABORACIÓN DE CONCRETO	DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO	Diseño de Mezcla	NSR10 C.5.2	Resistencia requerida				Uno por cada resistencia exigida. Concretos con f'c>=21MPa			Cumple.
3	CONCRETOS (ENSAYOS)	CALIDAD DE MEZCLA	Resistencia a compresión	NSR10 C.5.6.2 NTC-673	a) Que los promedios aritméticos de tres resultados consecutivos de ensayos de resistencia, (un ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), igualen o excedan el valor nominal para f'c, y				Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria			Cumple
					b) Que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia, (un ensayo es el promedio de resistencia de dos cilindros), tengan una resistencia inferior en 3.5 Mpa, o mas f'c				No aplica para menos de 10M3			Cumple
4		MANEJABILIDAD	Asentamiento	Criterio de periodicidad propio	-Normal	3.0"+/- 0.5" o según diseño de mezclas	Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria	Por cada 200 M2 ó cada 40 M3 ó Jornada diaria	Cada capitulo de estructura principal (losas, muros) si los volúmenes o áreas a ejecutar, no superan las propuestas por la norma NSR-10 capitulo C.5.6.2			———
					-Columnas	4.0"+/- 0.5" o según diseño de mezclas	No aplica para menos de 10M3	No aplica para menos de 10M3				———
5		TOLERANCIA PARA ACEPTAR UN CONCRETO	Resistencia a compresión, cilindros a 28 días.	NSR10 C.5.6.2	-Cada 3 promedios móviles por cada muestra con resistencia disminuida debe ser mayor Que ningún resultado individual a 28 días sea menor a: 3.5 Mpa (35 Kg/cm2).				Cuando sea necesario			cumple.
6		TOLERANCIA PARA ACEPTAR UN CONCRETO	Cilindros testigos a 45 o 60 días	NSR10	Si no da el resultado verificar que la capacidad de carga no este comprometida según los artículos C.5.6.4.1 y C.5.6.4.2. del NSR10				Cuando sea necesario			———
7		TOLERANCIA PARA ACEPTAR UN CONCRETO	Núcleos	NTC 3658	Si la capacidad de carga esta comprometida se deben extraer núcleos mínimo 3 unidades El promedio de los núcleos debe dar 85% de f'c.							
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA SU EJECUCIÓN	TOLERANCIAS PARA SUPERFICIES TERMINADAS	Variaciones en el desplome, en el alineamiento y superficie de columnas, pilas, muros y en las esquinas	ACI-301	Por cada 2Mt. de longitud Máximo para la longitud total			0.50 cm 2.50 cm	Cada Fundición			cumple plomo
9			Variación con respecto a los niveles especificados en los documentos de contrato. En la superficie superior de losas, cubiertas, vigas y gradas, medidas antes de remover los elementos temporales de soporte.	ACI-301	Por cada 2M de longitud En cualquier vano o por cada 6M de longitud Máximo para la longitud total			0,50 cm 1.0 cm 2,0 cm	Cada Fundición			cumple
10			Variaciones en los ejes, a partir de lo establecido en planos y de la posición de columnas, muros y particiones	ACI-301	En cualquier vano Por cada 6M de longitud Máximo para la longitud total			1,50 cm 1,0 cm 2,50 cm	Cada Fundición			———
11			Variaciones en las medidas y localización de vacíos, ductos, aberturas en losas y aberturas en muros	ACI- 301	+/- 1.0 cm				Cada Fundición			cumple
12			Variaciones en dimensiones de secciones de zapatas, columnas y vigas, y en el espesor de losas y muros.	ACI- 301	Menos Más			1.0 cm 1.50 cm	Cada Fundición			cumple
13			Espesor en zapatas y zarpas	ACI- 301	Reducción del espesor especificado Incremento del espesor especificado			5% Sin límite	Cada Fundición			cumple
14	ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN Y AMARRE PARA INSTALACIÓN	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de calidad						Uno por Obra			cumple
15		TOLERANCIA PARA COLOCACIÓN DE BARRAS DE REFUERZO	Distancia libre a las superficies acabadas o recubrimiento	ACI- 301	+/- 1,00 cm				Cada Fundición			cumple
16			Espaciamiento mínimo entre barras	ACI- 301	+/- 1,00 cm				Cada fundición			
16	RELLENOS MECÁNICOS	Compactacion con equipo menor - Saltarin	Compactación		Por capas cada 25 cms.				Cuando se intervengas vias con trafico vehicular			———
17	TUBERÍA PVC, ACCESORIOS E INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTOS	CALIDAD DE MATERIALES	Certificación de Calidad	NTC 382 NTC 1339 NTC 1341 NTC 1087 NTC 4764	Según Fabricante				Por cada lote enviado por el Proveedor			Acorde a norma
18		CONTROL Y REVISIÓN DE FUGAS EN PEGUES, ACOPLES Y OTROS	Inspección ocular para verificación de hermeticidad de líneas de aducción, conducción y distribución del sistema en construcción.	Criterio de control propio	Se somete el sistema a conexión al servicio utilizando tapones de prueba, previo al relleno de zanjas, se evalua durante un tiempo de 12 horas la presencia o no de fugas o humedades en los pegues y accesorios.				Verificación cada 300 m de tubería instalada			cumple
19	IMPERMEABILIDAD DE ESTRUCTURAS	Impermeabilización	Prueba de Estanqueidad - Inspección ocular para verificación de permeabilidad de estructuras de almacenamiento de agua del sistema en construcción.	Criterio de control propio	Se somete la estructura a llenado de agua, previo a rellenos laterales, se evalua durante un tiempo de 12 horas la presencia o no de fugas o humedades en los muros.				Uno por estructura			Por realizar estanqueidad en tanques.
20	TUBERÍA PVC, ACCESORIOS E INSTALACION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO	CONTROL Y REVISIÓN DE FUGAS EN PEGUES, ACOPLES Y OTROS	Prueba de hermeticidad de colectores de alcantarillado - Pérdida de volumen de agua en tramos de colectores.	Criterio de control propio	Se somete el colector o colectores escogidos aleatoriamente a prueba de perdida de volumen de agua por un periodo de retención de 12 horas, con una perdida aceptable menor o igual al <=0.2% del volumen de agua, incluidas perdidas por absorcion de la camara de inspección				10% de la longitud total de la red de alcantarillado			———

ENCARGADO DE LA OBRA:	1.081.417.759.
VISITÓ Y VERIFICÓ:	Diego Ernesto Bravo