# CONSORCIO INTERURBANO
## 901.303.583-1

**CIU_FDLC_097_2019_213**

Bogotá, 22 de octubre de 2020

Señores:
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA**
**Dra. ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO**
**Alcaldesa Local de la Candelaria**
**Carrera 5 12C – 40 Bogota**

**REF:** **CONTRATO 097 DEL 2019 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 Y CARRERAS 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C**

**ASUNTO:** **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL No 7. DEL CONTRATO DE OBRA 096 DE 2019**

Cordial saludo;

Mediante el presente comunicado, nos permitimos remitir el informe mensual de obra No 7 del contrato 096 de 2019, correspondiente al periodo de 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020, el cual fue revisado y aprobado por esta interventoría.

Agradecemos su atención prestada, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

**CONSORCIO INTERURBANO**

**JUAN FERNANDO BAEZ GUTIERREZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN DOSCIENTOS CUARTENTA Y TRES (243) FOLIOS.

**Elaboro: JGRL**
**Reviso: JFBG**
**Aprobó: JFBG**

Copia: PROYECTOS/GNG INGENIERIA SAS/CORRESPONDENCIA

**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 Y CARRERAS 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local La Candelaria

**CONTRATO No. 096 de 2019**

**CONTRATISTA**

**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS**

**INTERVENTORÍA**

**CONSORCIO INTERURBANO**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBO: |
|---|---|---|
| DAVID FAJARDO | ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA | ING. JUAN FERNANDO BAEZ |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: Antropólogo | CARGO: Director de Obra | CARGO: Director Interventoría |

## INTRODUCCIÓN

Con el objeto de **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 Y CARRERAS 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**, la Alcaldía Local de La Candelaria a través de licitación pública FDLC-LP-005-2019 adjudicó a Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato de obra No. 096 de 2019.

En el presente informe se incluyen las actividades arqueológicas realizadas en el mes de septiembre, dando cumplimiento a las medidas del plan de manejo arqueológico aprobado para el proyecto antes mencionado.


## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el mes de septiembre se realizó el monitoreo de obra de las excavaciones efectuadas en el andén norte de la calle 10 entre carrera 4 y 5.

Posterior al levantamiento de adoquines y concreto que revestían el andén, se realizaron excavaciones manuales con profundidades aproximadas de 30 cm respecto a la calzada, con el fin de lograr el nivel necesario para la construcción de los mismo.


**FOTOGRAFÍAS 1 Y 2: PROCESO DE EXCAVACIÓN**

FOTOGRAFÍA 6: CIMIENTOS EN PIEDRA



En ambos grupos de trabajo se hizo la revisión respectiva de las áreas excavadas y de los suelos removidos en busca de evidencias y cambios estratigráficos que permitieran contextualizar mejor los hallazgos.

FOTOGRAFÍAS 7 Y 8: MONITOREO Y REVISIÓN



Las posibles estructuras halladas se evaluarán en contexto una vez finalizada la excavación del andén norte. Con esta información y con la información correspondiente a las obras civiles, se elaborará un


sectores. No es posible identificar estratigrafía o unidades estratigráficas para determinar su ubicación temporal.

**FOTOGRAFÍAS 4: EXCAVACIÓN ANDÉN NORTE CLL 10 HACIA CRA 4**




Adicionalmente, se registró en esta área la aparición de posibles estructuras compuestas en su mayoría por ladrillo, o ladrillo y piedra, que pudieron servir como cimientos en algunos casos y como estructuras para el manejo de aguas.

**FOTOGRAFÍA 5: ESTRUCTURAS ANDEN NORTE CLL 10 HACIA CRA 4**



Durante la excavación se observo los cimientos en piedra de una de las edificaciones existentes que denota el proceso de construcción antiguo en la zona.





Se conformaron dos grupos de trabajo los cuales iniciaron excavaciones en esquinas opuesta del mismo andén. Durante las excavaciones se hizo evidente la presencia de suelos de relleno (material de recebo) desde la parte media del andén hacia la carrera 5, siendo escaso el hallazgo de material arqueológico en esta área, que comprende el acceso al Museo Militar y la parte posterior del Museo del Arte del Banco de la República.

**FOTOGRAFÍA 3: EXCAVACIÓN ANDÉN NORTE CLL 10 HACIA CRA 5**



Desde la parte media del andén hacia la carrera 4, se evidenció un suelo menos alterado en el cual se registró el hallazgo de diversos materiales entre ellos cerámica, cerámica vidriada, loza y en menor medida otros materiales como plásticos y metales, que denotan un alto grado de intervención de estos

informe técnico de los hallazgos encontrados, y se presentará al ICANH una metodología y los procedimientos correspondientes para su debido registro y protección.

## CONCLUSIONES

- Conforme a lo estipulado en el plan de manejo arqueológico, se ha realizado el acompañamiento de las actividades de excavación para la construcción del andén de la calle 10 entre carrera 4 y 5.
- Respecto a las estructuras halladas, se realizará una vez se completen las excavaciones un informe técnico, que será presentado al ICANH, para que sea aprobado por este instituto, las metodologías y procedimientos correspondientes.
- Se continuará el monitoreo correspondiente hasta finalizar la intervención tanto en el anden norte como en el andén sur de la calle 10 entre carrera 4 y 5.

**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 Y CARRERAS 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local La Candelaria

**CONTRATO No. 096 de 2019**

**CONTRATISTA**

**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS**

**INTERVENTORÍA**

**CONSORCIO INTERURBANO**

| ELABORO: | REVISO: | APROBO: |
|---|---|---|
| ING. GERMAN BETANCOURT DAZA | ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA | ING. JUAN FERNANDO BAEZ |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: Residente de obra | CARGO: Director de Obra | CARGO: Director Interventoría |

## TABLA DE CONTENIDO


Pág.

INTRODUCCIÓN ..... 3

ALCANCE DEL OBJETO ..... 4

1. INFORME BÁSICO ..... 5

1.1. PERSONAL CONTRACTUAL ..... 6

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 7

3. POLIZAS ..... 9

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ..... 11

5. ANTICIPO ..... 11

6. PRESUPUESTO CONTRACTUAL ..... 12

7. PMT ..... 22

8. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 24

9. ANEXOS

9.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD

9.2 BITACORA

CONCLUSIONES ..... 64

# INTRODUCCIÓN

Con el objeto de **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERAS 4 Y 5 Y CARRERAS 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."** , la Alcaldía Local de La Candelaria a través de licitación pública FDLC-LP-005-2019 adjudicó a Consultoría y Construcción S.A.S, el contrato de obra No. 096 de 2019.

El valor inicial del contrato corresponde a **$ 2.591.261.028.oo**

En el presente informe se incluyen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020.

## ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No LP-005-2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

# 1. INFORME BÁSICO

CUIADRO 1: INFORMACIÓN CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** |
| INTERVENTORIA | **CONSORCIO INTERURBANO** |
| CONTRATO No. | **096 DE 2019** |
| VALOR INICIAL DE LA OBRA | **$ 2.591.261.028.oo** |
| ANTICIPO 20% | **$ 518.252.206** |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | **25 de Septiembre de 2019** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | **24 de Mayo de 2020** |
| DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | **8 meses** |
| **FECHA DE SUSPENSION No. 1** | **18 de diciembre de 2019** |
| FECHA DE REINICIO | **13 de Enero de 2020** |
| **FECHA DE SUSPENSION No.2** | **13 de marzo de 2020** |
| FECHA DE REINICIO | **24 de Marzo de 2020** |
| **FECHA DE SUSPENSION No.3** | **1 de abril de 2020** |
| TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN 3 | **30 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3 | **Treinta (30) de abril de 2020** |
| FECHA AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 3 | **Primero (01) de mayo de 2020** |
| TÉRMINO DE LA AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 3 | **13 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 3 | **Trece (13) de mayo de 2020** |
| FECHA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 3 | **Catorce (14) de mayo de 2020** |
| TÉRMINO DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 3 | **10 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 3 | **Veintitrés (23) de mayo de 2020** |
| FECHA AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 3 | **Veinticuatro (24) de mayo de 2020** |

| | |
|---|---|
| TÉRMINO DE LA AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 3 | **29 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 3 | **Veintinueve (29) de junio de 2020** |
| FECHA DE REINICIO | **Treinta (30) de junio de 2020** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 4** | **Dos (2) de julio de 2020** |
| TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN 4 | **18 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 4 | **Veinte (20) de julio de 2020** |
| FECHA AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 4 | **Veintiuno (21) de julio de 2020** |
| TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN 4 | **15 días calendario** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 4 | **Cuatro (4) de agosto de 2020** |
| **FECHA DE REINICIO** | **Cinco (5) de agosto de 2020** |

**FUENTE: CON & CON SAS / CTO No. 096-2019**

## 1.1. PERSONAL CONTRACTUAL

**CUIADRO 2: PERSONAL**


| CANDELARIA CTO-No 096/2019 | | |
|---|---|---|
| **CARGO** | **NOMBRE** | **DED.** |
| DIRECTOR DE OBRA | **JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA** | 35% |
| RESIDENTE TÉCNICO | **GERMAN BETANCOURT DAZA** | 100% |
| ARQUITECTO DISEÑADOR | **JAVIER CARDENAS** | 35% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | **MAYERLY MARIN** | 40% |
| RESIDENTE SST | **SANDRA MILENA GIL** | 40% |
| RESIDENTE SOCIAL | **MARGOTH AGUILAR** | 50% |
| ANTROPOLOGO | **DAVID FAJARDO** | 10% |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS | **JUAN DANIEL MOYA** | 30% |
| ESPECIALISTA HIDRAULICO | **GERMAN RODRIGUEZ SUAREZ** | 30% |

**FUENTE: CON & CON SAS / CTO No. 096-2019**


## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Candelaria es la localidad número 17 del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. Se encuentra en el centro oriente de la ciudad de Bogotá. Abarca el centro histórico de Bogotá. Allí se fundó la ciudad el 06 de agosto de 1538 y se construyó la primera iglesia. Alberga la Plaza de Bolívar, que tiene en su costado oriental la Catedral Primada de Colombia. Es además un importante centro turístico, educativo y comercial.

**IMAGEN 1: LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA**




**FUENTE: GOOGLE MAPS**




**Norte**: Con la localidad de Santa Fe: Partiendo de la intersección de los ejes de las avenidas Fernando Mazuera (carrera 10) y Jiménez en dirección este (E) por el eje de la Avenida Jiménez hasta encontrar el eje de la Avenida de Los Cerros; continúa por dicho eje en dirección este (E) hasta la intersección de los ejes del par vial de la Avenida de Los Cerros.

**Sur**: Con la localidad de Santa Fe, Partiendo de la intersección del eje de la Avenida de Los Cerros con el eje del trazado de la Avenida de Los Comuneros en dirección oeste (O) por el eje del trazado de la Avenida de los Comuneros hasta su intersección con el eje de la Avenida Fernando Mazuera (carrera 10).

**Oriente**: Con la localidad de Santa Fe, Partiendo de la intersección de los ejes de las avenidas de Los Comuneros y Fernando Mazuera (carrera 10) en dirección norte (N) por el eje de la Avenida Fernando Mazuera (carrera 10) hasta encontrar el eje de La Avenida Jiménez, punto de partida inicial de la descripción.

**Occidente**: : Con la localidad de Santa Fe, Partiendo de la intersección de los ejes del par vial de la Avenida de Los Cerros en dirección suroeste (SO) por el eje del par vial este (E)de la citada avenida hasta su intersección con el lindero este (E) del desarrollo Egipto contenido en el plano SF 14/1-01, adoptado por la Resolución1126 de 1996 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital; continúa por el lindero este (E) del desarrollo Egipto hasta su intersección con el eje de la Quebrada Manzanares; continua por el eje de ésta quebrada aguas abajo hasta la intersección con el eje de La Avenida de Los Cerros; continúa por este eje en dirección sur (S) hasta su intersección con el eje del trazado de la Avenida de Los Comuneros.

IMAGEN 2: LOCALIDAD 17 LA CANDELARIA




FUENTE: GOOGLE MAPS

De acuerdo con los documentos del contrato y mediante la visita técnica de campo, se establecen los segmentos de espacio público objeto de estudio, los cuales se listan a continuación:

CUIADRO 4: SEGMENTOS PARA INTERVENCIÓN

| LOCALIDAD | CIV | PK ELEMENTO | | | EJE | INICIAL | FINAL | ELEMENTO A INTERVENIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candelaria | 17000235 | 82254 | 189914 | 82253 | Calle 10 | Carrera 4 | Carrera 5 | Calzada - Anden |
| Candelaria | 17000177 | 82258 | 189916 | 82257 | Calle 10 | Carrera 6 | Carrera 7 | Calzada - Anden |
| | | | | | | | | |

FUENTE: CON & CON SAS / CTO No. 096-2019

## 3. POLIZAS

**Póliza inicial**

| AMPARO | VIGENCIA (Desde- hasta) | VALOR |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 12/07/2019 - 12/07/2020 | $ 518.252.206,00 |
| Buen manejo de anticipo | 12/07/2019 - 12/07/2020 | $ 518.252.206,00 |
| Pago Salarios | 12/07/2019 - 12/03/2023 | $ 129.563.051,00 |
| Estabilidad y calidad de obra | 12/03/2020 -12/03/2025 | $ 518.252.206,00 |

**Póliza Actualizada acta de inicio**

| AMPARO | VIGENCIA (Desde- hasta) | VALOR |
|---|---|---|
| Cumplimiento de Contrato | 01/04/2020 - 12/02/2021 | $ 518.252.205,60 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 01/04/2020 - 12/02/2021 | $ 518.252.205,60 |
| Pago Salarios | 01/04/2020 - 12/10/2023 | $ 129.563.051,40 |
| Estabilidad y calidad de obra | 12/10/2020 -12/10/2025 | $ 518.252.205,60 |

## 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020, donde se realizaron actividades de la etapa de construcción.

- Construcción de juntas
- Sello de juntas
- Canal de aguas lluvias
- Transporte y disposición final de escombros
- Trasiego de material de excavación
- Placa en concreto de 2500 psi de e= 10 cm
- Placa en MR-41, e=21 cms.
- Realización de mesas técnicas semanales de avances.

## 5. ANTICIPO

Se recibió un desembolso de anticipo por valor de $ 489.748.335 el cual se amortiza el 20% en cada acta parcial que se presente.

**CUIADRO 5: ANTICIPO**

| ACTA | PERIODO | VALOR ACTA PARCIAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | $ 518.252.206 |
| | | | |

**FUENTE: CON & CON SAS / CTO No. 096-201**

# 6. PRESUPUESTO CONTRACTUAL

**REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.**

**15-mar-19**

| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | | VALOR TOTAL OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1,0** | **PRELIMINARES** | | | | | **$ 166.975.853,00** |
| | | **TRAMO CL 10 KR 4 Y KR5 y kr 6 y kr7** | | | | | |
| **3007** | 1,01 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1.890,00 | $ 569,00 | | $ 1.075.410,00 |
| **3021** | 1,02 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m | M2 | 10,00 | $ 5.039,00 | | $ 50.390,00 |
| **3022** | 1,03 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.20m. | M3 | 720,00 | $ 40.211,00 | | $ 28.951.920,00 |
| **3155** | 1,03 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) | UN | 3,00 | $ 134.789,00 | | $ 404.367,00 |
| | 1,04 | DEMOLICION PLACA SUPERIOR CAMARA T13 ETB (1,5X2,1X0,21) | UN | 3,00 | $ 106.677,00 | | $ 320.031,00 |
| | 1,04 | DEMOLICION MANUAL ANDEN EN CONCRETO e=0.10 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M2 | 18,00 | $ 18.622,00 | | $ 335.196,00 |
| **3811** | 1,04 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA | M | 901,00 | $ 1.643,00 | | $ 1.480.343,00 |
| **4581** | 1,05 | RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO | M2 | 1.763,00 | $ 1.903,00 | | $ 3.354.989,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEMOLICION DE ADOQUIN 6CM | M2 | 435,00 | $ 6.233,00 | | $ 2.711.355,00 |
| | | DEMOLICION DE MORTERO ESPESOR 4 CM | M2 | 132,00 | $ 4.489,00 | | $ 592.548,00 |
| **4390** | 1,06 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 1.405,00 | $ 57.807,00 | | $ 81.218.835,00 |
| **3012** | 1,07 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m | M2 | 1.213,00 | $ 5.430,00 | | $ 6.586.590,00 |
| **4813** | 1,08 | RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE REPARACION DEL SITIO CON CONCRETO DE 1500PSI HECHO EN OBRA (40x40x10CM) Y SUBBASE GRANULAR SBG_200 e=0.35. NO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE DEMOLICION Y EXCAVACION. | UN | 4,00 | $ 17.594,00 | | $ 70.376,00 |
| | | DEMOLICION BORDILLO CON COMPRESOR + CARGUE + RETIRO) | ML | 469,00 | $ 11.115,00 | | $ 5.212.935,00 |
| **0** | 0,01 | VIGA DE CHOQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI SECCION 45x30 NO INCLUYE REFUERZO | ML | 9,00 | $ 97.837,00 | | $ 880.533,00 |
| **5642** | 1,08 | PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚSTICO. (Incluye suministro e instalación) | M2 | 100,00 | $ 13.384,00 | | $ 1.338.400,00 |
| **3017** | 1,09 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente. | M3 | 1.345,00 | $ 24.083,00 | | $ 32.391.635,00 |
| | **2,0** | **RELLENOS** | | | | | **$ 31.013.088,00** |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3024** | 2,01 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 127,00 | $ 91.358,00 | | $ 11.602.466,00 |
| **2307** | 2,02 | ARENA DE PEÑA PARA INSTALACION TUBERIA DE REDES SUMINISTRO E INSTALACION | M3 | 255,00 | $ 40.401,00 | | $ 10.302.255,00 |
| **3052** | 2,02 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 89,00 | $ 63.173,00 | | $ 5.622.397,00 |
| **3800** | 2,03 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 1.830,00 | $ 1.125,00 | | $ 2.058.750,00 |
| | | TRITURADO 1" SUMINISTRO E INSTALACION | M3 | 7,00 | $ 47.600,00 | | $ 333.200,00 |
| **4161** | 2,04 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) | M3 | 10,00 | $ 109.402,00 | | $ 1.094.020,00 |
| | **3,0** | **ESPACIO PUBLICO** | | | | | **$ 1.151.601.390,00** |
| | | **ANDENES** | | | | | |
| **3837** | 3,01 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante) | M | 22,00 | $ 7.313,00 | | $ 160.886,00 |
| **6095** | 3,02 | PISO EN CONCRETO MR 43 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS, e=0.23m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. | M2 | 114,00 | $ 290.921,00 | | $ 33.164.994,00 |
| **3649** | 3,03 | CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de 3/4") | M3 | 75,00 | $ 259.269,00 | | $ 19.445.175,00 |
| | 3,04 | CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL | ML | 721,28 | $ 4.326,00 | | $ 3.114.720,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,05 | BOMBA CONCRETO | M3 | 170,00 | $ 28.326,00 | | $ 4.815.420,00 |
| 6204 | 3,06 | SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300cc) (Incluye suministro e instalación) | M | 721,28 | $ 14.916,00 | | $ 10.739.520,00 |
| 7714 | 3,03 | (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" | KG | 2.677,00 | $ 3.659,00 | | $ 9.795.143,00 |
| 5404 | 3,04 | CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación) | KG | 1.550,00 | $ 4.280,00 | | $ 6.634.000,00 |
| 3874 | 3,05 | MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) | M3 | 4,55 | $ 226.129,00 | | $ 1.028.887,00 |
| 3806 | 3,05 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación) | M2 | 2.630,00 | $ 1.399,00 | | $ 3.679.370,00 |
| 4073 | 3,06 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Mortero 2000 PSI y Arena de Sello) | M2 | 53,00 | $ 63.535,00 | | $ 3.367.355,00 |
| 3708 | 3,07 | ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) | KG | 20.509,00 | $ 2.990,00 | | $ 61.321.910,00 |
| 4559 | 3,08 | CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río) | M3 | 40,00 | $ 225.884,00 | | $ 9.035.360,00 |
| 3394 | 322,15 | LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas) ACELERADO 3 DIAS | M3 | 390,40 | $ 669.167,00 | | $ 196.637.062,00 |
| | | CONCRETO ACELERADO A 3 DIAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | M3 | 234,00 | $ 503.682,00 | | $ 117.861.588,00 |
| | | ENCHAPE PIEDRA BARICHARA (Incluye suministro e instalación con mortero 1:4) | M2 | 1.677,00 | $ 400.000,00 | | $ 670.800.000,00 |
| | 4,00 | **MOBILIARIO URBANO** | | | | | **$ 75.263.624,00** |
| 3396 | 4,01 | BOLARDO SEMI AUTOMATICO | UN | 6,00 | $ 6.519.610,00 | | $ 39.117.660,00 |
| 3400 | 4,02 | FOTO CONTROL | UN | 14,00 | $ 177.052,00 | | $ 2.478.728,00 |
| 4699 | 4,03 | JARDINERA | UN | 10,00 | $ 849.875,00 | | $ 8.498.750,00 |
| 4697 | 4,04 | CANECAS PLASTICAS EN POSTE | UN | 11,00 | $ 141.918,00 | | $ 1.561.098,00 |
| 4859 | 4,05 | BANCA SIN ESPALDAR | UN | 10,00 | $ 2.089.591,00 | | $ 20.895.910,00 |
| 3210 | 4,05 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye | M | 66,00 | $ 41.083,00 | | $ 2.711.478,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI) | | | | | |
| | **5,0** | **REDES DE ACUEDUCTO** | | | | | **$ 28.149.133,00** |
| | 5,01 | NIVELACION DE POZOS EXISTENTES EN LADRILLO Atura máxima 20 cms (Incluye ladrillo y mortero) | UN | 4,00 | $ 413.236,00 | | $ 1.652.944,00 |
| | 5,02 | **TUBERIAS** | | | | | |
| **3226** | 5,03 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | M | 114,00 | $ 36.371,00 | | $ 4.146.294,00 |
| **3227** | 5,04 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) | M | 11,00 | $ 76.218,00 | | $ 838.398,00 |
| **3238** | 5,05 | TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 26 (Suministro e Instalación) | M | 11,00 | $ 221.692,00 | | $ 2.438.612,00 |
| **602** | 5,06 | UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (Suministro e Instalación) | UN | 16,00 | $ 52.236,00 | | $ 835.776,00 |
| **3603** | 5,07 | UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación) | UN | 4,00 | $ 117.648,00 | | $ 470.592,00 |
| **3604** | 5,08 | UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación) | UN | 5,00 | $ 214.081,00 | | $ 1.070.405,00 |
| | | **ACCESORIOS** | | | | | |
| | | **VALVULAS** | | | | | |
| **4402** | 5,01 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación) | UN | 1,00 | $ 764.764,00 | | $ 764.764,00 |
| | | **EMPATES** | | | | | |
| **4843** | | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 4,00 | $ 181.327,00 | | $ 725.308,00 |
| **4845** | | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | 4,00 | $ 606.462,00 | | $ 2.425.848,00 |
| | | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | | | | | |
| **5186** | | INSTALACION UNION PF+UAD PVC 1/2 | UN | 22,00 | $ 4.489,00 | | $ 98.758,00 |
| | | **DADOS, ANCLAJES Y SUMIDEROS** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3910 | | CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) | M3 | 1,00 | $ 393.709,00 | | $ 393.709,00 |
| 3604 | | UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación) | UN | 5,00 | $ 214.081,00 | | $ 1.070.405,00 |
| 3898 | | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85m (Prefabricado. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Sobre tapa y Tapa) | UN | 4,00 | $ 2.804.330,00 | | $ 11.217.320,00 |
| | 6,0 | **REDES DE ALCANTARILLADO** | | | | | **$ 177.658.519,00** |
| | | **TUBERIAS** | | | | | |
| 4384 | | UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación) | UN | 4,00 | $ 96.741,00 | | $ 386.964,00 |
| 4386 | | UNION DRESSER D=6" (Suministro e Instalación) | UN | 4,00 | $ 242.526,00 | | $ 970.104,00 |
| 4387 | | UNION DRESSER D=8" (Suministro e Instalación) | UN | 4,00 | $ 264.478,00 | | $ 1.057.912,00 |
| 6639 | | TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 6"x 4" (Suministro e Instalación) | UN | 1,00 | $ 365.593,00 | | $ 365.593,00 |
| 3262 | | TEE HD EXTREMO LISO 10"x4" (Suministro e Instalación) | UN | 4,00 | $ 1.139.913,00 | | $ 4.559.652,00 |
| | | **POZOS** | | | | | |
| | | PLACA CUBIERTA POZO PREFABRICADA TIPO TRANSMILENIO D= 1,70 E =0,25 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION SIN TAPA. | UN | 3,00 | $ 1.193.832,00 | | $ 3.581.496,00 |
| | | **SUMIDEROS** | | | | | |
| | | REJILLA NO RECICLABLE 0,835 X ,45 X 0,14 | UN | 11,00 | $ 972.058,00 | | $ 10.692.638,00 |
| | | REJILLA NO RECICLABLE 0,5 X 0,5 X 0,07 | UN | 50,00 | $ 695.311,15 | | $ 34.765.550,00 |
| 1559 | | CANAL DE AGUAS LLUVIA EN CONCRETO REFORZADO 15 CM | ML | 75,00 | $ 233.232,00 | | $ 17.492.400,00 |
| | | CAJA SIFONADA INCLUYE ENCOFRADO Y VACIADO CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO | UN | 23,00 | $ 559.804,00 | | $ 12.875.492,00 |
| | | SUMINISTRO E INSTALACION ANGULO PARA SOPORTE REJILLA DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS | ML | 24,00 | $ 65.467,00 | | $ 1.571.208,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | | SUMINISTRO TUBERIA CONEXIÓN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PREDIO 3" | ML | 10,00 | $ 36.616,00 | | $ 366.160,00 |
| | | **CARCAMOS** | | | | | |
| 4291 | | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3v.2 | M | 39,00 | $ 355.623,00 | | $ 13.869.297,00 |
| 4296 | 0,01 | CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2 | M | 107,00 | $ 492.310,00 | | $ 52.677.170,00 |
| | | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | | | | | |
| 3779 | | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela) | UN | 18,00 | $ 293.110,00 | | $ 5.275.980,00 |
| | | TUBERIA PVC 3/4" RECUBRIMIENTO DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO | M | 100,00 | $ 8.088,00 | | $ 808.800,00 |
| 0 | | REPARACION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE MANGUERA PF+AU D=1/2", ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m). | UN | 36,00 | $ 138.366,00 | | $ 4.981.176,00 |
| | | **DADOS Y ANCLAJES** | | | | | |
| 3875 | | CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación) | M3 | 4,00 | $ 301.960,00 | | $ 1.207.840,00 |
| | | TAPA CANAL CONCRETO 4000 PSI | UN | 115,00 | $ 58.833,00 | | $ 6.765.795,00 |
| | | SUMINITSRO E INSTALACION TAPA POZO EN POLICONCRETO COLOR ARENA DIAMETRO 67CMS | UN | 3,00 | $ 581.924,00 | | $ 1.745.772,00 |
| 6512 | 6512,00 | CONCRETO 3000 PSI PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación) | M3 | 4,00 | $ 410.380,00 | | $ 1.641.520,00 |
| | **7,00** | **REDES SECAS** | | | | | **$ 132.575.565,00** |
| | | **RED ENERGIA ELECTRICA** | | | | | |
| | 7,01 | RED ELECTRICA CODENSA NORMA CS208 2 DUCTOS D= 4 PVC TDP (INCLUYE | M | 220,00 | $ 35.837,00 | | $ 7.884.140,00 |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE RELLENOS | | | | | |
| | | SUMINITSRO E INSTALACION MARCO Y TAPA CODENSA CS 274 Medidas externas 0,6 x 0,6m | UN | 1,00 | $ 555.915,00 | | $ 555.915,00 |
| 5316 | 0,01 | NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA | UN | 16,00 | $ 959.439,00 | | $ 15.351.024,00 |
| 0 | 7,02 | NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40m (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA). | UN | 15,00 | $ 295.851,00 | | $ 4.437.765,00 |
| | **8,00** | **POSTES Y LUMINARIAS** | | | | | **$ 104.346.721,00** |
| 3450 | 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA YOA MIDI FOTOMETRIA 5141 (32 LEDS)700 mA (55W) (120-277V) (blanco cálido) | UN | 14,00 | $ 2.812.971,28 | | $ 39.381.594,00 |
| 3451 | 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICAS | GLB | 1,00 | $ 12.000.000,00 | | $ 12.000.000,00 |
| 3015 | 8,03 | POSTE METALICO RECTO 6" X 2"(Fijación post top para Yoa (con placa de identificación, galvanizada en caliente y pintura electrostática) | UN | 15,00 | $ 2.758.746,00 | | $ 41.381.190,00 |
| 3221 | 8,03 | CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Verde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m. | UN | 7,00 | $ 406.473,00 | | $ 2.845.311,00 |
| 4106 | 8,04 | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas | UN | 4,00 | $ 699.270,00 | | $ 2.797.080,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x 0.69m. Altura: 1.37m. | | | | | |
| **3779** | 8,05 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela) | UN | 13,00 | $ 293.110,00 | | $ 3.810.430,00 |
| **0** | 8,06 | 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos). NORMA CS207. | ML | 100,00 | $ 19.380,00 | | $ 1.938.000,00 |
| **3356** | 8,07 | ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación | UN | 28,00 | $ 6.897,00 | | $ 193.116,00 |
| | **8,00** | **SEÑALIZACION, DEMARCACION Y SEMAFORIZACION** | | | | | **$ 1.290.936,00** |
| | | **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | | |
| **4248** | | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas) | M2 | 1,00 | $ 109.480,00 | | $ 109.480,00 |
| | | **SEÑALIZACION VERTICAL** | | | | | |
| **3431** | | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75x75cm) (Incluye Suministro e Instalación) | UN | 1,00 | $ 151.086,00 | | $ 151.086,00 |
| **6030** | | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 1,00 | $ 406.268,00 | | $ 406.268,00 |
| **6034** | | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 1,00 | $ 299.168,00 | | $ 299.168,00 |
| **6029** | | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION. | UN | 1,00 | $ 287.268,00 | | $ 287.268,00 |
| **3688** | | DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (Incluye Dado de Anclaje) | UN | 1,00 | $ 34.748,00 | | $ 34.748,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4966 | | DESMONTE SEÑAL VERTICAL. | UN | 1,00 | $ 2.918,00 | | $ 2.918,00 |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE OBRA SIN REDES | | $ 1.426.150.425,4 |
| COSTOS DIRECTOS REDES | | $ 338.383.217,0 |
| COSTO DIRECTO TOTAL OBRAS CIVILES +REDES | | $ 1.764.533.642 |
| ADMINISTRACIÓN | 30,71% | $ 541.880.771 |
| IMPREVISTOS | 1,00% | $ 17.645.336 |
| UTILIDAD | 4,00% | $ 70.581.346 |
| AIU PARA OBRAS CIVILES Y REDES | 35,71% | $ 630.107.453 |
| | | |
| COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U (A) | | $ 2.394.641.095,6 |
| | | |
| COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST (B) | | $ 46.783.870,4 |
| COSTO ACTIVIDADES SOCIALES (C) | | $ 80.360.317,0 |
| COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D) | | $ 36.772.928,0 |
| | | |
| TOTAL, OBRAS LICITACION (A+B+C+D) | | $ 2.558.558.211,0 |
| | | |
| COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (G) (INCLUYE AJUSTES E IVA) | | $ 32.702.817,0 |
| | | |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | $ 2.591.261.028,0 |

## 7. PMT


CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CON&CON SAS
MARTHA CASTILLO
PMT PARA CIERRE DE VIAS
LA CANDELARIA
1 FEBRERO 2020
S/E
1 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

CÓDIGO: F-M02-FR01-434 — VERSIÓN: 1.0

**COI No. 33**

**AGOSTO 13 DE 2020**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

**SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO**

| No. | CONDICIÓN DE LA OBRA | | CONTRATISTA | FECHAS | | NUMERO DE CALZADAS | NUMERO DE CARRILES | No. CONTRATO | OBSERVACIONES | AUTORIZADO | LOCALIDAD | ING. RESPONSABLE | No RADICADO SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | FIN | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| 30369 | CL 10 A E 5 | CL 10 A E 6 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 14-ago-20 | 12-nov-20 | 01 DE 10.00 | CANDELARIA | FDLC-096-2019 | *NOTAS: 1. NOTA 1: EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE PONERSE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACIÓN CON EL PROPIETARIO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCIÓN. 2. LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO ÚNICAMENTE DE 6:00 A 10:00 CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRÁNSITO Y NO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHÍCULOS DE OBRA SOBRE LA VÍA O PUNTOS FIJOS.*<br><br>*LA SDM AUTORIZA PROVISIONALMENTE LA OCUPACIÓN DE LA AUTORIZADO EN EL COI 29-20 - NUMERAL TRES, EMT PARA CERRAR TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL EN AFECTACIÓN DE ANDENES MIENTRAS LA REALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENIDA EN BUEN ESTADO, INCLUSIVE LA DE LOS SITIOS GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE OBRA Y DE SITIOS HABILITADAS Y CERRADAS DEBEN PERMANECER LAS DE MANERA ADECUADA SOBRE LA INTERVENCIÓN, MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA DE PERSONAS ANUNCIADAS CON LA ANTICIPACIÓN. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA VEHICULAR A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES CONTINUOS, SEGUROS Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA CON NINGÚN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA OCUPACIÓN DE TIPO DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESO A LA OBRA ALEJADAS EN TODO MOMENTO DE ESPACIO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD O DE SUS TRAMOS LA DESHABILITACIÓN Y EL CERRAMIENTO DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.* | SI | LA CANDELARIA | PERNEL E BONILLA R | 5211171-2020 |
| 30369 | CL 10 A E 7 | CL 10 A E 8 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | - | - | - | - | FDLC-096-2019 | *NOTA ESTE PREDIO DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACIÓN DESDE EL TRASLADO CUALQUIER CONTINGENCIA OCURRIDA POR EJECUCIÓN DE OBRAS EN EMT ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL CONTRATISTA LA INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE*<br><br>*LA SDM NO AUTORIZA PROVISIONALMENTE LA CONTENIDO A LO AUTORIZADO EN EL COI 29-20, EMT PARA CERRAR TOTAL DE CALZADA PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL EN AFECTACIÓN DE ANDENES TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE INTERVINIERON LAS OBSERVACIONES E INVASIÓN POR CONSECUENCIA EL HUNDIMIENTO DE DEL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EMT IMPLEMENTADO LAS FOTOS ALEGADAS SIEN DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 4 A CARRERA 5.* | NO | LA CANDELARIA | PERNEL E BONILLA R | 5211171-2020 |
| 30369 | KR 4B # No 20-20 | | CONTEIN S.A.S | 15-ago-20 | 17-ago-20 | 02 DE 10.00 | 05 DE 7.00 | PRIVADO | *LA SDM AUTORIZA EMT PARA CERRAR TOTAL DE ANCHA NORTE Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA EL CERRAMIENTO DE TIENE OBRA, MIENTRAS LA REALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENIDA EN BUEN ESTADO, LA DE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ESPECIALIZADOS EN LOS SITIOS HABILITADAS Y CERRADAS DEBEN PERMANECER EL TIEMPO QUE EXISTA LA INTERVENCIÓN. NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN ANDENES NI INTERSECCIONES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES CONTINUOS, SEGUROS Y TRANSVERSALES. NO SE AUTORIZA CON NINGÚN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL LA ZONA DE SE DEJARÁ EN CONDICIONES SEGURAS Y COMODAS PARA EL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS Y PEATONES.* | NO | RAFAEL URIBE URIBE | RAMIRO L CARRERAS F | 5211206-2020 |

**NORMATIVIDAD**
Para el ejercicio de tránsito (PMT) debe cumplir con la establecido en el manual de señalización vigente

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le exige que la calzada de contención no le reste, mínimo, un carril de circulación de la misma vía a cada uno de los costados del Distrito Capital, correspondiente a la reglamentación que regula el tránsito en el espacio público.
La verificación de restricciones viales del predio objeto de obra, horarios de cierres y requisitos para peatones son responsabilidad del ejecutor de la obra o obras.

**A. ESPACIO PÚBLICO**
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre" Artículos 63 64 72 79 101 102 103 104 109 112 114 115 119 127 131.

**B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS**
Decreto 034 del 06 de febrero 2008 "Por el cual se establecen restricciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 174 del 12 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para otorgar credenciales de acceso a zonas restringidas de servicio público en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 560 de 2012"
Decreto 532 del veintinueve (29) de diciembre de 2010 "Por el cual se establecen restricciones y prohibiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 606 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 532 de 2010, y se establecen restricciones y prohibiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"

**NOTA**
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la resolución emitida por la SDM, será la verificación por parte de los funcionarios competentes del cumplimiento de la implementación del PMT.
2. No se autoriza ningún tipo de cerramiento o ocupación fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán entibarse y/o confinarse mediante muros de protección.
6. En caso de requerirse el cierre parcial o total de la Avenida de la Carrera 30, deberá solicitar el cierre y habilitar la ruta alterna ante el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
7. La señalización implementada durante todas las etapas deberá ser mantenida en el tiempo de ejecución de las obras.
8. La localización de hidrantes y elementos para control de incendios cumplir las especificaciones técnicas entregadas en el concepto técnico 10 de la SDM.

Ing. Marcela Nava Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

Página 1 de 2

Sección 2 de 2

F-M02-FR01-434 V1.0

Página 114 de 164



CONTRATO No. 096 DE 2019


# 8. REGISTRO FOTOGRAFICO



**EXCAVACION MANUAL**




**DEMOLICION ADOQUIN, DEMOLICION MORTERO Y DEMOLICION PLACA**



NIVELACION Y PLACA CUBIERTA POZO



PLACA EN CONCRETO DE 2500 PSI e= 10 CM CLL 10 CRA 4 A CRA 5



FUNDIDA MR 41 CALLE 10- CRA 4 A CRA 5 Y JUNTA EN ICOPOR




SELLO DE JUNTAS



CURADO DE LOSAS CALLE 10- CRA 4 A CRA 5



CONSTRUCCION JUNTAS DE DILATACION




NIVELACION SUBRASANTE



MR-41 CALLE 10- CRA 4 A CRA 5



TRANSPORTE DE ESCOMBROS



JUNTAS DE DILATACION

# 9. ANEXOS

# 9.1 CERTIFICADOS DE CALIBRACION EQUIPOS

**TU EQUIPO S.A.S.**
NIT: 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

CVTE 02268/20

## CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN

**EL TEODOLITO FOIF REF. DT402L SERIAL No 28S26263**

Fue revisado y verificado en nuestro laboratorio por personal experto, encontrándose en la actualidad, en perfecto estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos y ópticos establecidos por el fabricante.

Este instrumento fue evaluado y verificado utilizando colimador óptico FOIF modelo TJ45X Serial No TJ45X-007 y prueba en campo.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-4522.PARTE 1.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC17025.

Certificación expedida para
TOPOGRAFIA SL SAS NIT: 901192633-5

| | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| Día de verificación: | 15 | 09 | 2020. |
| Recomendamos revisión: | 14 | 03 | 2021. |
| Fecha de Expedición | 15 | 09 | 2020. |

Los resultados de este protocolo se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
El transporte y uso del instrumento es responsabilidad exclusiva del cliente.

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequipo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300

TU EQUIPO S.A.S.
WWW.TUEQUIPO.CO

**Departamento técnico**
**Tu Equipo S.A.S.**
Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dirección: calle 73 # 71b 25
www.tuequipo.co - contacto@tuequipo.co
Bogotá – Colombia

**TU EQUIPO S.A.S.**
NIT: 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

CV TE 2253/20

**CERTIFICACION DE CALIBRACION**

**El NIVEL TOPOGRAFICO TOPCON Ref. ATB3, NUMERO DE SERIE N05812**

**Tiene una tolerancia de +/- 1.5 mm por Km. doble de nivelación.**

**Óptica de 28X y rango compensador +/- 15'.**

**Fue revisado y verificado en nuestro laboratorio por personal experto, encontrándose en la actualidad, en perfecto estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos y ópticos establecidos por el fabricante.**

**Este instrumento fue evaluado y verificado utilizando colimador óptico FOIF Modelo TJ45X Serial No TJ45X-007 y prueba en campo.**
**NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-4522.PARTE 1.**
**NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC17025.**

Certificación expedida para
TOPOGRAFIA SL SAS **NIT:** 901152633-6

| | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| Día de verificación: | 27 | 08 | 2020 |
| Recomendamos revisión: | 26 | 02 | 2021 |
| Fecha de Expedición | 27 | 08 | 2020 |

**Los resultados de este protocolo se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.**

**El transporte y uso del instrumento es responsabilidad exclusiva del cliente.**

**NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequipo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300**

TU EQUIPO S.A.S.
**Departamento técnico**
**Tu Equipo S.A.S.**

Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dirección: calle 73 # 71b 25
www.tuequipo.co - contacto@tuequipo.co
Bogotá – Colombia

**TU EQUIPO S.A.S.**
NIT 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

CVTE 02288/20

## CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN

EL TEODOLITO FOIF REF. DT402L SERIAL No.28528263

Lectura mínima en Display de 2"

ANGULO HORIZONTAL- TOLERANCIA: 2" DIN 18723

1 Correcto funcionamiento 2 Falla corregida 3 No corregido
4 No verificado 5 No presenta este elemento

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | Limpieza de Optica |
| X | | | | | Verticalidad y Horizontalidad del reticulo |
| | X | | | | Ajuste de cierres angulares |
| X | | | | | Ajuste eje vertical |
| X | | | | | Mando de enfoque |
| X | | | | | Seguro de movimiento vertical |
| X | | | | | Seguro de movimiento Horizontal |
| X | | | | | Tornillo de movimiento fino Vertical |
| X | | | | | Tornillo de movimiento fino Horizontal |
| X | | | | | Base nivelante |
| X | | | | | Miras de puntería |
| | | | | X | Verificación y ajuste de EDM, Linea base 138m |
| | | | | X | Ajuste de constantes |
| X | | | | | Display |
| X | | | | | Teclado |
| X | | | | | Ajuste de plomada laser X optica |
| | X | | | | Ajuste de nivel tubular |
| | X | | | | Ajuste de nivel circular |
| | | | | X | Ajuste de niveles circulares de bastones porta prismas |
| | | | | X | Cargador |
| X | | | | | Bateria |
| | X | | | | Apariencia exterior, limpieza, Instrumento |
| | | | | X | Carga y Descarga de Datos |

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: [redacted] o teléfonos 3107820930 - 3138880300

Departamento técnico
Tu Equipo S.A.S

[redacted]

**TU EQUIPO S.A.S.**
NIT: 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

CVTE 02268/20

## CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN

**EL TEODOLITO FOIF REF. DT402L SERIAL No 28S26263**

Fue revisado y verificado en nuestro laboratorio por personal experto, encontrándose en la actualidad, en perfecto estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos y ópticos establecidos por el fabricante.

Este instrumento fue evaluado y verificado utilizando colimador óptico FOIF modelo TJ45X Serial No TJ45X-007 y prueba en campo.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-4522.PARTE 1.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC17025.

Certificación expedida para
TOPOGRAFIA SL SAS NIT: 901192533-5

| | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| Día de verificación: | 15 | 09 | 2020. |
| Recomendamos revisión: | 14 | 03 | 2021. |
| Fecha de Expedición | 15 | 09 | 2020. |

Los resultados de este protocolo se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
El transporte y uso del instrumento es responsabilidad exclusiva del cliente.

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequipo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300

TU EQUIPO S.A.S.
NIT: 900.533.022-4

Departamento técnico
Tu Equipo S.A.S.
Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dirección: calle 73 # 71b 25
www.tuequipo.co - contacto@tuequipo.co
Bogotá – Colombia

# 9.2 CERTIFICADO LABORATORIO

No. D 28139

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

**EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA**
*acredita a:*

# CONCRELAB S.A.S.

NIT. 860.036.365-9
Calle 63 D No. 71 A - 70, Bogotá D.C., Colombia.

*La evaluación y acreditación de este organismo de evaluación de la conformidad se han realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional*

## ISO/IEC 17025:2017

*Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo*

09-LAB-001

*Esta Acreditación está sujeta a que el organismo de evaluación de la conformidad se mantenga conforme con los requisitos especificados, lo cual será evaluado por ONAC.*
*La vigencia de este certificado se puede verificar en www.onac.org.co*

Certificado de Acreditación 09-LAB-001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Otorgamiento: | 2009-12-17 | Fecha Última Modificación: | 2020-09-28 |
| Fecha de Renovación: | 2017-12-17 | Fecha de Vencimiento: | 2022-12-16 |

ALEJANDRO GIRALDO LOPEZ

Director Ejecutivo

Página 1 de 17

RA-4.3-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28140

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D No. 73 A - 10, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C-53 | Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición | Gravimétrica | Suelos y agregados | 0.1 % a 64.9 %<br>(0.1 g / 100 g a 64.9 g / 100 g) | INVE-E 123-2013 |
| 109 | C-53 | Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregados | Gravimétrica | Roca, suelos y agregados | 0.6 % a 185.3 %<br>(0.1 g / 100 g a 185.3 g / 100 g) | INVE-E 122-2013 |
| 109 | C-53 | Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos | Gravimétrica | Suelos y agregados | Porcentaje que pasa<br>0.2 % a 100.0 %<br>(0.0 g / 100 g a 99.8 g / 100 g)<br>Diámetro de la partícula - tamizado:<br>0.074 mm a 76.200 mm<br>Diámetro de la partícula - sedimentación:<br>0.001 4 mm a 0.0340 mm | INVE-E 123-2013 |
| 109 | C-53 | Determinación del límite líquido de los suelos | Gravimétrica | Suelos | NP % a 224 %<br>NP g a 224 g / 100 g | INVE-E 125-2013 |
| 109 | C-53 | Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos | Gravimétrica | Suelos | Límite plástico:<br>NP a 46 % (NP a 46 g / 100 g)<br>Índice de plasticidad:<br>NP a 180% (NP a 180 g / 100 g) | INVE-E 126-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-09-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

Página **2** de **17**

FR-4.8-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28141

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**

**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D Bis 78 A - 46, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C58 | Preparación de muestras de suelos y agregados finos | Volumétrica | Suelos y agregados finos | 0 % a 99 %<br>(0 g a 100 g a 99 g a 100 g) | INV E 102-13 |
| 109 | C58 | Relaciones de humedad - densidad en ensayo sobre los suelos. (ensayo modificado de compactación) | Gravimétrica | Suelos | Peso unitario seco máximo:<br>1.47 g/cm³ a 2.47 g/cm³<br>Humedad óptima:<br>5.0 % a 25.0 %<br>(5.0 g/100 g a 25.0 g/100 g) | INV E 142-13 |
| 109 | C58 | Relaciones humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación) | Gravimétrica | Suelos | Peso unitario seco máximo:<br>1.44 g/cm³ a 2.46 g/cm³<br>Humedad óptima:<br>5.0 % a 25.0 %<br>(5.0 g/100 g a 25.0 g/100 g) | INV E 142-13 |
| 124 | C58 | CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestras inalteradas. | Mecánica | Suelos | 0 % a 175 %<br>(0 g/100 g a 175 g/100 g) | INV E 148-13 |
| 124 | C58 | Compresión inconfinada en muestras de suelos | Mecánica | Suelos | 10 kPa a 724 kPa | INV E 152-13 |
| 109 | C58 | Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados | Gravimétrica | Agregados | 0.1 % a 34.9 %<br>(0.1 g/100 g a 34.9 g/100 g) | INV E 211-13 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-09-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

Página **3** de **17**

FR-4.3-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28142

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Cra 69 D No. 71 A - 70, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C-58 | Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños mayores de 37,5 mm (1 1/2") por medio de la máquina de los Ángeles | Gravimétrico | Agregados | 5 % a 50 %<br>(5,0 g/100 g a 50,0 g/100 g) | INV E 218-2013 |
| 109 | C-58 | Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio | Gravimétrico | Agregados | 0,5 a 21 %<br>(0 g/100 g a 21 g/100 g) | INV E 220-2013 |
| 109 | C-58 | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino | Gravimétrico | Agregados | Densidad:<br>2 196 kg/m³ a 2 713 kg/m³<br>Densidad relativa (gravedad específica) (aparente): 2,20 a 2,72<br>Porcentaje de absorción: 0,5 % a 7,1 % | INV E 222-2013 |
| 109 | C-58 | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado grueso | Gravimétrico | Agregados | Densidad: 2 208 kg/m³ a 2 779 kg/m³<br>Densidad relativa (gravedad específica) (aparente): 2,34 a 2,99<br>Porcentaje de absorción: 0,5 % a 14,1 % | INV E 223-2013 |
| 109 | C-58 | Determinación del valor del 10 % de finos | Gravimétrico | Agregados | 10 kN a 340 kN | INV E 224-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo



FR-4.2-33 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28143

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**

**Dirección del Laboratorio**: Cra 69 D No. 25 A - 40, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C-56 | Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. | Gravimétrico | Agregados | 0 % a 100 %<br>(0 g/100 g a 100 g/100 g) | INV E 230-2013 |
| 109 | C-56 | Índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras. | Gravimétrico | Agregados | Índice de aplanamiento<br>0 % a 100 %<br>(0 g/100 g a 100 g/100 g)<br><br>Índice de alargamiento<br>0 % a 100 %<br>(0 g/100 g a 100 g/100 g) | INV E 230-2013 |
| 114 | C-58 | Valor de azul de metileno en agregados finos. | Colorimétrico | Agregados | 0 mg/g a 30 mg/g | INV E 235-2013 |
| 124 | C-58 | Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión. Utilizando el aparato Micro Deval. | Mecánico | Agregados | 4,0 % a 60,0 %<br>(40 g/100 g a 60 g/100 g) | INV E 238-2013 |
| 109 | C-56 | Determinación del contenido de vidrios en agregados finos no contaminados con partículas deformables (tales como partículas blandas, livianas, especiales y los galvanizados). | Gravimétrico | Agregados | 14,3 % a 93,0 %<br>(14,3 g/100 g a 93 g/100 g) | INV E 239-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

Página 5 de 17

TR-4.3-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28144

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D Bis # 71 A - 05, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL EMITIDO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | CON | Relaciones Humedad - densidad de mezclas de suelo cemento | Gravimétrico | Suelo cemento | Para unidades secas máximas: 5 kg/cm² a 23 kg/cm² 35 kg/cm² a 2353 kg/cm² | INVE 611-2013 |
| CON | CON | Resistencia a la compresión de cilindros moldeados de Suelo - Cemento | Mecánico | Suelo cemento | 553 kPa a 12600 kPa | INVE 611-2013 |
| CON | CON | Análisis granulométrico de los constituyentes duros o finos | Gravimétrico | Agregados | 0 % a 100 % 0 g a 1000 g a 1000 g a 100 g | INVE 213-2013 |
| CON | CON | Determinación de la cantidad de material que pasa por el tamiz de 75 µm (No. 200) en los agregados, por lavado | Gravimétrico | Agregados | 0 % a 100 % 0 g a 1000 g a 1000 g a 100 g | INVE 214-2013 |
| CON | CON | Ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado en suelos cohesivos de agua - Consolidación isotrópica (CIU) | Mecánico | Morteros y materiales cementantes | Confinamiento efectivo: 7,3 kPa a 345 kPa Ángulo de fallamiento efectivo: 4,3° a 39,0° | INVE-154 INV E-152-13 (Normativo 6.4 y 6.5.2) |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

No. D 28145

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**

**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D No. 33 A - 30, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | C34 | Ensayo de compresión triaxial consolidado sin drenaje - Consolidación isotrópica (triaxial UU) | Mecánica | Suelos y materiales granulares | Confinamiento efectivo: 7.1 kPa a 329.7 kPa<br>Ángulo de esfuerzo desviador: 7.1° a 45.5° | UNE EN ISO 17892-9:2019 Numerales 4.4 y A.7.5 |
| 124 | C34 | Ensayo triaxial de consolidación y sin drenaje (CU) | Mecánica | Suelos y materiales granulares | Esfuerzo de confinamiento efectivo (σ3): 6.2 kPa a 758.5 kPa | UNE EN ISO 17892-9:2019 |
| 124 | C34 | Ensayo de Corte Directo (CD) | Mecánica | Suelos y materiales granulares | Cohesión: 5 kPa a 308 kPa<br>Ángulo de resistencia al corte: 4° a 42° | UNE EN ISO 17892-10:2019 Numerales 5.2.1 y 5.2.2 |
| 124 | C34 | Consolidación unidimensional de suelos | Mecánica | Suelos | Relación Vacíos (Adimensional): 0.50 a 3.01<br>Esfuerzo efectivo de pre-consolidación: 25 kPa a 800 kPa | UNE EN ISO 17892-5:2018 |
| 124 | C34 | Determinación cuantitativa del asfalto en mezclas para pavimentos. Anexo A. | Mecánica | Mezclas asfálticas | 4.5 % a 9.7 %<br>[4.1 g/100 g a 9.2 g/100 g] | INVE 732-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-09-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

No. D 28146

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**

**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D No. 39 A - 30, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I09 | C58 | Consistencia, especificada por medio del asentamiento con el cono de Abrams | Dimensional | Mezclas asfálticas | Consistencia especificada: 6 in. a 9 in.<br>(Densidad de la mezcla: 1817 kg/m³ a 2420 kg/m³) | INV E 404-2013 |
| I09 | C58 | Gravedad específica máxima de mezclas asfálticas para pavimentos | Gravimétrica | Mezclas asfálticas | 2.062 a 2.344 | INV E 735-2013 |
| I09 | C58 | Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas en caliente empleando el equipo Marshall | Mecánica | Mezclas asfálticas | Estabilidad: 4.000 N a 20.000 N<br>Flujo: 2 0.1 mm a 6 0.1 mm | INV E 748-2013 |
| I09 | C58 | Análisis granulométrico de los agregados extraídos de mezclas asfálticas | Granulométrica | Mezclas asfálticas | 0 % a 100 %<br>(1 kg a 100 g a 1.000 g a 100 g) | INV E 782-2013 |
| I09 | C58 | Método para determinar la fluidez del cemento hidráulico por medio del cono de flujo de permeabilidad del cono | Granulométrica | Cemento portland | 300 cm³/g a 4000 cm³/g | NTC 321-2015 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

Página 8 de 17

FR-4.8-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28147

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC COLOMBIA

**ANEXO DE CERTIFICADO**

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**

**Dirección del Laboratorio:** Calle 63 D No. 71 A - 36 Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C08 | Análisis granulométrico para agregados finos y gruesos. | Gravimétrica | Suelos, agregados | 0.0 % a 100.0 % (0 g/100 g a 100 g/100 g) | INVE 37-2013 |
| 109 | C08 | Método para determinar por lavado el material que pasa el tamiz de 75 µm en agregados minerales. | Gravimétrica | Suelos, agregados | 0.0 % a 45.0 % (0 g/100 g a 45 g/100 g) | INVE 96-2013 |
| 109 | C08 | Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agregados. | Gravimétrica | Agregados | Porcentaje de vacíos: 21 % a 30 %. Densidad: 1 100 kg/m³ a 1 748 kg/m³ | INVE V2-2013 |
| 109 | C08 | Determinación de la resistencia al desgaste de agregados gruesos hasta de 37,5 mm, utilizando la máquina de los Ángeles. | Gravimétrica | Agregados | 31 % a 65 % (31 g/100 g a 65 g/100 g) | INVE 58-2013 |
| 109 | C08 | Método de ensayo para determinación de solidez (durabilidad) de agregados mediante el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. | Gravimétrica | Agregados | 1 % a 15 % (1 g/100 g a 15 g/100 g) | INVE 92-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

FR-4.2-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28148

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 80 D No. 71 A - 40, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C56 | Método de ensayo para determinación cuantitativa de la distribución del agregado grueso | Gravimétrico | Agregados | Densidad: 2,24 g/cm³ a 2,81 g/cm³<br>% de absorción:<br>0,5 % a 10,1 %<br>(0,5 gr/100 g a 10,1 gr/100 g) | NTC 176:2019 |
| 109 | C58 | Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado | Mecánica | Morteros de Cemento Hidráulico | 4,1 MPa a 46,7 MPa | NTC 220:2017 |
| 109 | C59 | Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico | Gravimétrico | Cemento Portland | 2,936 g/cm³ a 3,157 g/cm³ | NTC 221:2019 |
| 109 | C56 | Método para determinar la densidad y absorción del agregado fino | Gravimétrico | Agregados | Densidad: 2,30 g/cm³ a 2,72 g/cm³<br>% de absorción:<br>0,5 % a 10,1 %<br>(0,5 gr/100 g a 10,1 gr/100 g) | NTC 237:1993 |
| 109 | C56 | Método de ensayo para determinar el porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados | Gravimétrico | Agregados | 0 % a 1 %<br>(0 gr/100 gr a 1 gr/100 gr) | NTC 589:2000 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

No. D 28149

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 69 D No. 71 A - 10, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | C 56 | Método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad estático y la relación de poisson en concreto endurecido a compresión | Mecánico | Concreto endurecido | Módulo de Elasticidad: 15 001 MPa a 57 555 MPa<br>Relación de Poisson: 0 Cm/cm a 0,5 Cm/cm | INVE 4252013 |
| 116 | C 28 | Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto | Colorimétrico | Agregados finos que pasan el tamiz No. 4 | Pasa por el tamiz No. 4 (4,75 mm): 0 / Color Gardner estándar No. 5 o más: 1A | INVE 127-2007 |
| 124 | C 39 | Ensayo de asentamiento de la compresión de especímenes cilíndricos de concreto | Mecánico | Concreto | Cilindro de 76 mm: 2,7 MPa a 38,2 MPa<br>Cilindro de 150 mm: 1,5 MPa a 124,5 MPa<br>Cilindro de 152 mm: 5,5 MPa a 54,5 MPa | INVE 410-2013 |
| 124 | C 39 | Método de ensayo para determinar la resistencia a la tensión indirecta de especímenes cilíndricos de concreto | Mecánico | Concreto | 1 356 kPa a 5 098 kPa | INVE 422-2007 |
| 124 | C 39 | Aditivos de concreto para pavimentos. Evaluación de la resistencia mecánica. Método de ensayo | Mecánico | Aditivos para concreto | 5,5 MPa a 29,2 MPa | INVE 2017-2013 y Numeral 5.4 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

FR-4.8-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

Página 11 de 17

No. D 28150

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Cra 69 D No. 71 A - 70, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA ANALIZADA, ELEMENTO O PROPIEDAD A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | C34 | Método de ensayo para determinar el asiento de la mezcla de concreto (utilizando una viga simplemente cargada en los tercios medios) | Mecánica | Consistencia | 2 MPa a 8 MPa | NTC 396:2018 |
| 124 | C34 | Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión de morteros de mampostería | Mecánica | Morteros de mampostería | 4 MPa a 30 MPa | NTC 3495:2004 |
| 124 | C34 | Método para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla (Ensayos de flexión) | Mecánica | Unidades de mampostería de concreto | 3.17 MPa a 12.36 MPa | NTC 4017: 2019 Numeral 8 |
| 124 | C34 | Método para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla (Resistencia a la compresión) | Mecánica | Unidades de mampostería de concreto | 3.1 MPa a 45.9 MPa | NTC 4017: 2019 Numeral 7 |
| 999 | C34 | Método para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla (Absorción de agua) | Física | Unidades de mampostería de concreto | 3.2 % a 15.4 % (0.2 g/120 g a 19.6 g/100 g) | NTC 4017: 2019 Numeral 10 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

No. D 28151

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 69 D No. 71 A - 70, Bogotá D.C., Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-09 | C-55 | Asentamiento y extensión del concreto autocompactante (slump flow) | Fijos | Hormigón/concreto fresco | 2.5 % a 15.6 % (63.5 mm a 139.6 mm) | NTC 4892:2021 Numeral 4 |
| I-24 | C-55 | Densidad, cedencia y temperatura del concreto. Método de ensayo a tensión de los concretos preparados en obra, cuando se determinan su módulo de rotura | Volumétrica | Hormigón/concreto fresco | 2.1 MPa a 5.8 MPa | NTC 4109:2019 Numeral 7 |
| I-24 | C-55 | Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión, en laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mampostería diferentes a refractarios | Volumétrica | Morteros para unidades de mampostería simple y reforzada | Dependiendo de la dosificación 2.45 MPa a 20.47 MPa | NTC 3546:2003 Numerales A.3, A.7.1, A.7.1.1, A.7.1.2, A.7.1.3, A.7.2.1, A.7.3.3, A.7.3.4, A.7.3.5, A.7.3.6, A.7.4, A.7.4.1, A.7.10 |

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 69 D No. 71 A - 70, Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo



FR-4.2-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28152

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA MATERIAL ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | C4F | Inspección en barras corrugadas y lisas de acero de bajo aleación para refuerzo de concreto | Mecánicos | Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto con número de designación entre No. 2 a No. 11 (6.35 mm a 35.8 mm) | Resistencia: 332.2 mPa a 754.7 MPa Elongación: 205.0 MPa a 578.3 mPa Alargamiento: 7.5 % a 20 % Relación Transversal/Nominal: 1.05 a 1.06 Peso nominal: 0.224 kg/m a 7.905 kg/m | NTC 2289:2015 Numerales: 5.11 a 10.2<br>NTC 3353:2019 Numerales: 8.11 10 y 11<br>NTC 2:2018 numerales: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14 y 9 |
| 124 | C4F | Doblado en barras corrugadas y lisas de acero de bajo aleación para refuerzo de concreto | Mecánicos | Barras corrugadas y lisas de acero de bajo aleación para refuerzo de concreto con número de designación entre No. 2 a No. 11 (6.35 mm a 35.8 mm) | Probetas hasta 1 hora posterior fisura | NTC 2289:2015 Numeral 10<br>NTC 3353: 2019 Numeral 11<br>NTC 2:2018 Numerales: 6.4, 6.2.2, 7.1.1, 6.3, 6.7, 6.9, 9 y 10 |
| 109 | C4F | Medición del resalte en barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto | Físicos | Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto con 2 a No. 11 (6.35 mm a 35.8 mm) | Altura: 0.20 mm a 1.99 mm Espaciamiento: 3.50 mm a 25.98 mm Separación entre extremos o cuerdas (s): Varía: 0.55 mm a 13.99 mm Ángulo de inclinación: 45° a 80° | NTC 2289:2015 numerales 7 y 8 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

FR-4.2-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

Página 14 de 17

No. D 28153

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del laboratorio:** Cra 69 D No. 71 A - 51 Bogotá D.C. - Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | MENSURANDO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | C 47 | Extracción en núcleos electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | Mecánica | Acero electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | Resistencia 330.8 MPa a 668.2 MPa Elongación 9.180 MPa a 800.7 MPa | NTC 5806: 2019 Numerales: 8.1 y 8.4 NTC 3353:2019 Numerales: 6.8 y 7.4 NTC 2289 Numerales: 6.1 y 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.10, 7.12, 7.13, 7.18 y 9 |
| 124 | C 47 | Re-ensayo de control en las soldaduras en el material electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | Mecánica | Acero electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | 1.020.8 N a 29.947,3 N | NTC 5806: 2019 Numerales: 8.3 y 9 |
| 124 | C 47 | Doblado a ángulos electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | Mecánica | Acero electromecánicos de acero liso y graduado para refuerzo de concreto | Pruebas no con / sin presencia fisura | NTC 5806: 2019 Numerales 8.2 NTC 3353: 2019 Numerales 7.5 NTC 2289 Numerales: 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.7, 8.8, 9 y 10. |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

FR-4.3-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

Página 15 de 17

No. D 28154

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC

## ANEXO DE CERTIFICADO

CONCRELAB S.A.S.
09-LAB-001
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN INSTALACIONES FIJAS**
**Dirección del Laboratorio:** Calle 69 D No. 78 A - 51, Bogotá D.C. - Colombia

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12e | C47 | Resistencia en diámetro de acero liso y grafilado para refuerzo de concreto | Mecánico | Diámetro de acero liso y grafilado para refuerzo de concreto | 200.6 MPa a 898.7 MPa<br>Diámetro: 217.8 mm a 811.5 mm<br>Masa lineal: 900 g/m a 4320 g/m | NTC 5806: 2019 Numerales: 7.1.4, 7.2.5, 7.3.4, 7.3.7 y 7.3.7<br>NTC 3353: 2019 Numerales: A, 7.3 y 14 |
| 12e | C47 | Doblado en diámetro de acero liso y grafilado para refuerzo de concreto | Mecánico | Diámetro de acero liso y grafilado para refuerzo de concreto | Pasa / No pasa / No presenta fisura | NTC 3353: 2019 Numerales: 7.1.5 y 7.2.6<br>NTC 3353: 2019 Numeral 15 |
| 12e | C47 | Evaluación de resaltos en diámetro de acero grafilado para refuerzo de concreto | Físico | Diámetro de acero grafilado para refuerzo de concreto | Altura: 0.11 mm a 0.59 mm<br>Espaciamiento: 3.50 mm a 7.07 mm<br>Ángulo de inclinación: 45° a 90° | NTC 3353: 2019 Numerales: 7.2.1 y 7.2.4. |
| 12e | C40 | Tracción en productos de diámetro nominal de acero | Mecánico | Productos de diámetro nominal de acero | 200.6 MPa a 1 244.5 MPa | NTC 3353: 2019 Numerales: A, 7.3, 15 y 16<br>Anexo A.4.1, A.5.1, A.6.3, A.6.4 y A.6.5 |
| 12e | C70 | Resistencia a la fluencia conforme Método 2 | Mecánico | Elemento diferente a los descritos en el alcance | 1.5 MPa a 9.9 MPa | NTC 3353:2019 Numerales: 5.4 y 6.3.2.3 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

Página 16 de 17

FR-4.2-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

No. D 28155

ACREDITADO ONAC

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

***ANEXO DE CERTIFICADO***

CONCRELAB S.A.S.

09-LAB-001

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

**Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo**

**ENSAYOS EN SITIO**

| CÓDIGO SECTOR GENERAL | CÓDIGO SECTOR ESPECÍFICO | ENSAYO | TÉCNICA | SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR | INTERVALO DE MEDICIÓN | DOCUMENTO NORMATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | C18 | Determinación de la humedad de suelo empleando un penetrómetro con contacto de resina. | Físicos | Suelos | 3 % a 11 % | INV E 169-2013 |
| 109 | C18 | Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena. | Gravimétricos | Suelos | Densidad: 0.525 g/cm³ a 2.350 g/cm³<br>Peso unitario: 5.3 kN/m³ a 23.0 kN/m³ | INV E 161-2013 |
| 109 | C18 | Determinación de la densidad y del contenido de agua del suelo y del suelo - agregado en el terreno empleando métodos nucleares (profundidad reducida). | Físicos | Suelos y Agregados | Densidad:<br>0.50 kg/m³ a 2.347 kg/m³<br>(5.3 kN/m³ a 23.0 kN/m³)<br>Humedad: 0.5 % a 53.0 % | INV E 164-2013 |
| 124 | C18 | Resistencia de impacto del suelo en el terreno (CBR in situ). | Mecánicos | Suelos | 1 % a 17.6 % | INV E 169-2013 |
| 134 | C18 | Método para la determinación y ensayo de núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas (Resistencia a la compresión de núcleos de concreto). | Mecánicos | Concreto | Cilindros de 75 mm:<br>2.7 MPa a 59.2 MPa<br>Cilindros de 100 mm:<br>1.5 MPa a 104.3 MPa<br>Cilindros de 150 mm:<br>5.2 MPa a 54.0 MPa | INV E 758-2013 |

Fecha de Otorgamiento: 2009-12-17 Fecha Última Modificación: 2020-08-28

Fecha de Renovación: 2017-12-17 Fecha de Vencimiento: 2022-12-16

Director Ejecutivo

CR-4.3-13 Versión 1 - Aprobado 2015-07-03

Página **17** de **17**

# 9.3. BITACORA

Agosto 31 de 2020

Colocación de formaleta metálica para fundir canal de aguas lluvias.

armire de acero de refuerzo para canal de aguas lluvias.

Carmen.

Septiembre 1 de 2020


- levantamiento y localización del muro encontrado por parte de el Arqueologo y Auxiliar.
- Se termina de colocar formaleta y acero de refuerzo para canal de aguas lluvias.

Carmen.

Septiembre 2 de 2020

Se funde canal de aguas lluvias con concreto de 4000 PSI, llegan a la obra 4 $m^3$

Carmen.



36

Septiembre 3 de 2020

Se retira formaleta del canal y se procede a alistar terreno para fundir placa de 10 cm de concreto de 2500 PSI. en el costado Norte de la Vía en la calle 10 de cra 4 a cra 5.

Septiembre 4 de 2020

Se coloca formaleta para poder fundir la placa de 10cm de concreto de 2500 PSI.

Se programa para el día lunes la fundida.

Septiembre 5 de 2020

Se realiza Jornada de Aseo y limpieza general a la obra.

37

02-09-2020 Se realiza recorrido de obra en compañía de Supervisión Interventoría, Contratista, y funcionarios de enel codensa, donde el contratista acturá que se intervendran los andenes en aproximadamente 2 semanas, y que la estructura tiene una profundidad de 0,45m, los funcionarios indican que cuando se tengan ejecutado los andenes darán directrices para la intervención de enel codensa y estas se darán a través de la Supervisión.

Se funden 11m3 de concreto de 2500psi para Placa de 10 cm de espesor.


Septiembre 8 de 2020

Se realizan cortes longitudinales y transversales a las placas y se empiezan a colocar en estas Sikaroot y Sikaflex para las juntas.

Se empieza a colocar formaleta y organizar acero de refuerzo para colocar en la placa de MR41

Septiembre 9 de 2020

Colocación de formaleta para fundir placa de 21cm de MR41



Se terminan de construir las juntas transversales y longitudinales de las Placas de concreto de 2500 PSI.

Conrad

Septiembre 10 de 2020

Se funde Placa de 21cm de MR41 24 m3.
Sello de juntas con Icopor y Sikaflex
Se aplica antisol para curar el concreto

Conrad

Septiembre 11 de 2020

Se realizan cortes longitudinales y transversales del concreto para las juntas de dilatacion. con Sikaflex.

Conrad

Septiembre 14 de 2020

Se realizan cortes para juntas de dilatación en placa de concreto MR41.

Se realiza retiro de formaleta.

Camán.

Septiembre 15 de 2020

Se empieza a implementar el sendero peatonal para empezar a demoler y excavar los andenes.

Camán.


Septiembre 16 de 2020

Se continua con la implementación del PMT para poder realizar actividades de demolición y excavación en los andenes de la calle 10 entre cra 4 a cra 5

Camán.



65



40

Septiembre 17 de 2020

Se empieza la demolición anden costado Norte de la calle 10 entre cra 4 a cra 5
Trasciego de Material

Carnaval

Septiembre 18 de 2020

Continua demolición de adoquin, Mortero y Placa de anden costado Norte de la calle 10 de cra 4 a cra 5.
Trasciego de Material

Carnaval

Septiembre 19 de 2020

Demolición de Anden costado Norte calle 10 de cra 4 a cra 5.
trasciego de Material

Carnaval

Sep 21 de 2020

Continua la demolición y Se empieza la excavación con la presencia de

11

Arqueologo para monitorear la excavación de posibles hayazgos.
Se realiza trasciego de Material de demolición

Vanessa Rebled.
Arqueologa

Septiembre 22 de 2020

Se continua con la demolición de adoquin, Mortero y Placa reforzada con compresor y dos martillos.

Se realiza excavación con Presencia de Arqueologo.
- trasiego de Material de demolición y excavación.

Vanessa Rebled,
Arqueologa.

Septiembre 23 de 2020

continua la demolición en orden de adoquin, Mortero y Placa de la parte Norte del la calle 10 de cra 4 a cra 5

No se realiza excavación
Se realiza trasiego de Material de demolición

42

Septiembre 24 de 2020.

Continua la demolición de Anden del costado Norte de la calle 10 - de cra 4 a cra 5

Se realiza traxiego de Material de demolición.

Septiembre 25 de 2020

Demolición de Anden costado Norte.
traxiego de material de demolición y de excavación.

Septiembre 26 de 2020

Continua la demolición de Anden costado Norte.
- traxiego de Material
- Retiro de escombros

43

Septiembre 28 de 2020

- Perdicción Anden y traxiego de Material
- Retiro de escombros

Carmen.

Septiembre 29 de 2020

- Excavación de Anden con el acompañamiento de Arqueología
- Traxiego de Material de excavación.

Carmen. Vanessa Rabbab. Arqueóloga.

Septiembre 30 de 2020

- Se realizó comité de Seguimiento con la Interventoría y la Supervisión
- Continua la excavación de Anden en el costado Norte con el acompañamiento de Arqueología.

Carmen. Vanessa Rabbab Arqueóloga

## CONCLUSIONES

- PMT prorrogado, para continuar los trabajos en la cra 4 a cra 5 y de cra 6 a cra 7.
- Las actividades se reiniciaron el 5 de agosto de 2020.
- Se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

# INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No. 7

## 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

## CONTRATO FDLC-096-2019

## "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."

**CONTRATISTA**

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON & CON SAS**

| ELABORO: | REVISO: | APROBO: |
|---|---|---|
| ING. MAYERLY MARIN MATEUS | ING. JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA | ING. DIANA TAPIA |
| | | |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |
| CARGO: Residente Ambiental Contratista | CARGO: Director de Obra | CARGO: Residente Ambiental Interventoría |

## CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 02/Octubre/2020 | Entrega del documento V0 | |
| 09/Octubre/2020 | Entrega del documento V1.0 | Se atienden las observaciones emitidas por la interventoría. |

## CONTENIDO


1. INTRODUCCIÓN ..... 5

2. OBJETIVOS ..... 5

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 6

3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ..... 6

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 7

3.3. LOCALIDAD DE INTERVENCIÓN ..... 8

4. GESTIÓN AMBIENTAL ..... 9

4.1. COMPONENTE A – CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES ..... 9

4.2. COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ..... 12

4.3. COMPONENTE E – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ..... 15

5. CONCLUSIONES ..... 16

6. ANEXOS ..... 17

## LISTA DE TABLAS


1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA ..... 5

2. SEGMENTOS A INTERVENIR ..... 5

3. PROFESIONALES APROBADOS ..... 6

4. RELACIÓN CAPACITACIONES ..... 9

5. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PERIODO ..... 16

6. DISPOSICIÓN DE RCD ..... 17

7. INDICADORES ..... 17

8. VOLQUETAS UTILIZADAS ..... 17


## LISTADO DE ANEXOS

1. Cronograma de actividades
2. Soporte de capacitaciones
3. Formato FO-AC-53 Materiales
4. Formato FO-AC-55 Planilla de seguimiento de RCD
5. Formatos SDA
6. Documentos volquetas
7. Manejo de aguas
8. COI
9. Registro fotográfico

## 1. INTRODUCCION

Este documento presenta el informe de la gestión adelantada en el área ambiental contrato FDL No. 096 de 2019, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."** durante el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020.

El informe contiene las actividades ambientales realizadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones, en cada uno de los requerimientos ambientales realizados por la interventoría y al avance del desarrollo de las actividades preliminares.

## 2. OBJETIVO

Reportar las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato FDL No. 096 de 2019, para el periodo entre el 01 al 30 de septiembre de 2020.

### 2.1. Objetivos Específicos

- Identificar actividades de construcción del proyecto en el periodo para establecer las acciones inherentes al proceso, que son susceptibles de afectar el medio en el cual se enmarca el proyecto.
- Establecer los impactos que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades constructivas.
- Realizar el control ambiental en el desarrollo del proyecto en el periodo, para controlar y evitar los impactos identificados.

## 3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

El Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria - FDL, celebró con la empresa Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS, el contrato de obra No. 096 de 2019, con el objeto de **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**

### 3.1. Datos generales del proyecto

**Tabla No.1. Información del Contratista**

| Contrato | FDL 096 DE 2019 |
|---|---|
| **Empresa** | Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS |
| **NIT** | 830.041.411-0 |
| **Contrato** | FDLC 096 de 2019 |
| **Objeto** | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." |
| **Dirección** | Avenida Carrera 7 No. 127 – 48 Oficina 1006 |
| **Teléfono** | 4821681 |
| **Representante Legal** | Juan Pablo Ricci Ruiz |
| **Localización** | Localidad de la Candelaria |

| | |
|---|---|
| **Valor Total de la Obra** | DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS (2.591.261.028) |
| **Acta de Iniciación** | 25 de septiembre de 2019 |
| **Fecha de Suspensión No.1** | 18 de diciembre de 2019 |
| **Fecha de reinicio** | 13 de enero de 2020 |
| **Tiempo suspensión** | 26 días calendario |
| **Fecha de Suspensión No.2** | 12 de marzo de 2020 |
| **Fecha de reinicio** | 24 de marzo de 2020 |
| **Tiempo suspensión** | 11 días calendario |
| **Fecha de suspensión No.3** | 01 de mayo de 2020 |
| **Fecha de reinicio** | 30 de junio de 2020 |
| **Tiempo suspensión** | 83 días calendario |
| **Fecha de suspensión No.4** | 02 de julio de 2020 |
| **Fecha de reinicio** | 05 de agosto de 2020 |
| **Tiempo suspensión** | 15 días calendario |
| **Fecha finalización** | 20 de enero de 2021 |
| **Empresa** | Consorcio Interurbano |
| **NIT** | 901.303.583-1 |
| **Contrato** | FDLC 097 de 2019 |
| **Objeto** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y 5 Y CARRERA 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C" |
| **Dirección** | Carrera 49 # 104B – 49 |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

### 3.2. Localización del proyecto

Este proyecto contempla los tramos correspondientes a los siguientes segmentos viales y segmentos de espacio público así:

**Tabla No.2. Segmentos a intervenir**

| CIV | EJE | DESDE | HASTA | ELEMENTO | INTERVENCION PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000205 | Calle 10 | Carrera 4 | Carrera 5 | CALZADA<br>ANDEN | CONSTRUCCIÓN |
| 17000177 | Calle 10 | Carrera 6 | Carrera 7 | CALZADA<br>ANDEN | CONSTRUCCIÓN |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

### 3.3. Localidad de intervención


#### 3.3.1. Localidad de la Candelaria

La Candelaria es la localidad número 17 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en la parte centro-oriente de la ciudad. Dentro de esta localidad se encuentra el centro histórico de la ciudad. Se caracteriza por ser un centro histórico, educativo y comercial de la ciudad.

La localidad de la Candelaria limita por el norte con el eje ambiental o Av. Jiménez, por el sur con la Calle Sexta, por el oriente Avenida Circunvalar, Carrera 4 Este y el barrio Egipto y por el occidente con la Carrera 10.

Entre sus residentes predomina la población flotante, estudiantes y turistas; ya que esta localidad se caracteriza por contar dentro de su área con diversos sitios de interés, universidades, entidades distritales entre otras.

**Figura No. 1. Ubicación localidad de intervención**




Fuente: http://www.candelaria.gov.co/mi-localidad/mapas

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL

### 4.1. Componente A: Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

4.1.1. Personal de gestión ambiental

La empresa Consultoría y Construcción SAS – Con & Con SAS, cumplió con sus obligaciones contractuales y los requerimientos mínimos de personal para el área Ambiental y SST, presentando a la interventoría la hoja de vida de los profesionales. A continuación, se muestran el resumen con aprobación del personal:

**Tabla No.3. Profesionales aprobados**

| CARGO | NOMBRE | PROFESIÓN |
|---|---|---|
| Profesional SST | Milena Gil Vaquero | Especialista en seguridad y salud en el trabajo |
| Profesional Ambiental | Mayerly Marín Mateus | Ingeniera Ambiental y Sanitaria |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

4.1.2. Personal BOAL

Se contó con personal exclusivo para la realización de actividades de orden y aseo de la obra, dentro de las principales actividades que realiza la brigada se encuentran:

- Mantenimiento de cerramientos.
- Mantenimiento de senderos peatonales.
- Señalización de áreas de trabajo.
- Mantenimiento y demarcación de acopios de material.

4.1.3. Comités de seguimiento

Durante el periodo se realizan comités de seguimiento del contrato con la participación de todos los componentes del contrato, los comités integrales donde se cuenta con la participación de los componentes se realizan los miércoles cada 15 días, estos comités se desarrollaron en las siguientes fechas:

- 09 de septiembre de 2020
- 23 de septiembre de 2020

Durante el desarrollo de estos comités se tocan temas importantes del área ambiental como son:

- Aprobación y/o observaciones de los informes ambientales.

- Observaciones ambientales de obra.
- Consideraciones emitidas por parte de la Interventoría.

4.1.4. Cronograma de gestión ambiental

Teniendo en cuenta que las actividades de obra y el cronograma de capacitaciones presentado con el documento MAO se realiza inducción en el área ambiental a todo el personal que ingresa a laborar en el contrato, y dentro de las capacitaciones se realizan de acuerdo a lo programado. **Anexo 1** – Cronograma de actividades y capacitaciones ambientales. Se realiza la capacitación en el control de emisiones atmosféricas teniendo en cuenta los establecido dentro del MAO.

**Tabla No.4. Relación capacitaciones**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | TOTAL ASISTENTES |
|---|---|---|
| Capacitación en manejo de derrames y mantenimiento de maquinaria | 16-septiembre-2020 | 5 |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

En el **Anexo 2** se presenta el soporte de inducción y/o capacitación.

4.1.5. Permisos ambientales

En el periodo del presente informe no se realizó ningún tipo de permiso y/o tramite con entidades.

- Documentos y licencias ambientales

En cuanto al cumplimiento de requerimientos legales al inicio de las actividades constructivas se verificó el cumplimiento de requisitos ambientales inherentes a la actividad a desarrollar, idoneidad y

cumplimiento de los proveedores de material y sitios de disposición final. Durante el periodo no se ingresan materiales de nuevos proveedores.

## 4.2. Componente B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas

### 4.2.1. Manejo ambiental de campamentos y centro de acopio

Se cuenta con un campamento donde funcionan las oficinas del Contratista ubicada en la Callera 10 No. 3-86, este cuenta con todos los servicios públicos agua, luz y teléfono y dispone de un baño para el uso del personal.

El campamento se encuentra dotado con elementos de primeros auxilios, kit de derrames y se encuentran limpios y ordenados para el uso de los trabajadores, y se utilizan para el cambio de ropas de los mismos.

En cuanto al personal del contratista este cuenta con un campamento y baño en la dirección Calle 6D No. 3 - 63. Para el uso del baño se realizó un acta de compromiso de préstamo del servicio con el propietario del predio.

### 4.2.2. Manejo de materiales de construcción

Para el periodo del presente informe se requirieron diferentes materiales para la ejecución de las actividades constructivas; a continuación, se relacionan los materiales utilizados en el periodo:

**Tabla No.5. Materiales utilizados en el periodo**

| PERIODO | MATERIAL | VOLUMEN (m³) | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2020 | Normal 2500 PSI | 15 | Polimix |
| | Normal 41 MR | 24 | |
| TOTAL | | 39 | |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

En el **Anexo 3** se presenta el formato FO-AC-53 control de materiales con sus respectivos soportes. Las respectivas solicitudes de trámite de certificaciones se envían vía correo electrónico, se adjunta copia de la solicitud en el anexo.

4.2.3. Manejo Integral de Residuos Sólidos

- Residuos ordinarios

En el frente de obra se generaron diferentes tipos de residuos los cuales se dispusieron en el punto ecológico destinado para este fin, en la oficina también se cuenta con punto ecológico para la clasificación de los residuos.

De acuerdo a lo establecido dentro de los protocolos de bioseguridad para la disposición adecuada de los elementos se realizan las siguientes actividades:

- Los residuos provenientes de la implementación de las medidas de bioseguridad se disponen en un recipiente separado.
- Los elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas una vez terminen su vida útil, se desinfectan y luego se destruyen para depositar en el sitio adecuado.
- Los tapabocas también se destruyen y se aplica sustancia desinfectante (alcohol) y luego se disponen en el recipiente adecuado para esta actividad.
- Para el momento de la disposición de estos residuos se debe tomar la bolsa y aplicar solución desinfectante en el exterior de la misma.

- Las bolsas se deben cerrar de forma adecuada y se presentan al gestor de residuos ordinarios de la zona.

- Manejo de residuos especiales

Dentro de las actividades realizadas no se ha contado con la generación de este tipo de residuos, en caso de llegar a presentarse, se realizará el trámite correspondiente y estos residuos serán gestionados con gestores autorizados para tal fin.

- Control y reporte de RCD y mezclas asfálticas mejoradas con GCR

Se cuenta con PIN para la obra tramitado ante la Secretaria Distrital de Ambiente correspondiente al 18100.

Para el presente informe se reporta información para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020, a continuación, se presenta el resumen de los RCD dispuestos:

**Tabla No.6. Disposición de RCD**

| PERIODO | VOLUMEN (m³) | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|
| Septiembre de 2020 | 91 | Cemex |
| **TOTAL** | **91** | Cemex |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

En el **Anexo 4** se presenta el formato FO-AC-55 planilla de disposición de RCD y todos los respectivos soportes.

Derrames presentados: Durante el periodo de septiembre de 2020 no se presentó en el frente de trabajo derrames de sustancias.

- Reutilización

Para el periodo no se realizó reutilización INSITU dentro del frente de obra, ni se adquirieron materiales reciclados, se debe tener en cuenta que para el proyecto no se tiene proyectado reutilización y no se cumplirá con él % de reutilización.

- Documentos de seguimiento

Como seguimiento a las actividades realizadas por el componente ambiental se presenta en el **Anexo 5**, el seguimiento y actualización en la plataforma de la SDA y el formato 2 del PG-RCD.

**Tabla No.7. Indicadores**

**DETERMINACIÓN DE INDICADORES PGRCD**

**CONTRATO 096 DE 2019**

| | |
|---|---|
| Contratista: | *CON&CON S.A.S* |
| Objeto del Contrato | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." |

| No. Informe | Periodo | RCD dispuestos ($m^3$) | Material ingresado al proyecto ($m^3$) | Gastos implementación RCD ($) | Residuos aprovechados ($m^3$) | Indicadores PGRCD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Eficiencia = *Gastos implementación PGIRCD/ Presupuesto planteado PGIRCD* | % Eficacia= *Cantidad de residuos aprovechados /Cantidad material usado* | % Efectividad= Cantidad RCD Dispuestos / Cantidad estimada RCD |
| 7 | 01 al 30 de septiembre de 2020 | 91 | 39 | $5.260.437,00 | 0 | 4,77% | 100% | 4,28% |
| | TOTAL | 539 | 81 | $31.157.973,00 | 0,00 | 28,28% | 0% | |

4.2.4. Control de emisiones atmosféricas

- Control de emisiones

Para el control de las emisiones atmosféricas se mantiene en perfectas condiciones de orden y aseo el frente de obra. Se realizaron acopios temporales de materiales los cuales permanecieron cubierto para evitar la dispersión del material por efectos del viento y/o agua.

- Manejo de vehículos en obra

Para el periodo no se registra ingreso de maquinaria para la ejecución de las actividades constructivas.

Antes de dar ingreso a los vehículos se verifica la veracidad de los documentos presentados y que los vehículos cuenten con PIN de Transportador de RCD asignado por la Secretaría Distrital de Ambiente vigente. Se verifica el certificado de Revisión Técnico mecánica y de Gases de los vehículos transportadores de RCD con el fin de garantizar que cumplan con la normatividad ambiental en materia de emisiones de gases. Para el periodo del presente informe se registra el ingreso de dos volquetas con las cuales se realiza el retiro del material de obra. A continuación, se relacionan la volqueta su PIN y su fecha de vencimiento de la revisión tecnomecanica:

**Tabla No.7. Volquetas utilizadas**

| PLACA | PIN | |
|---|---|---|
| FSA538 | 1853 | 01-OCT-2020 |
| SWA112 | 1863 | 06-ENE-2020 |

FUENTE: Consultoría y Construcción SAS

En el **Anexo 6**, se presentan los documentos de la volqueta.

4.2.5. Manejo de sustancias químicas

Teniendo en cuenta la implementación de los protocolos a causa de la pandemia COVID 19, se realiza almacenamiento de sustancias químicas (alcohol, gel antibacterial) para la implementación de los protocolos, estas son usadas y almacenadas en la oficina y en la carpa de los trabajadores, se cuenta con las hojas de seguridad de los respectivos productos dentro de la oficina y todos los envases se encuentran debidamente etiquetados y rotulados para su adecuado uso.

4.2.6. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Dentro del manejo integral de cuerpos de agua se buscó prevenir la afectación al sistema de alcantarillado urbano, para ello se protegió cada uno de los sumideros ubicados en la zona de influencia del proyecto. Teniendo en cuenta el diseño aprobado para la construcción de la vía se realizó durante el periodo la demolición de los sumideros existentes y se encuentra en construcción un canal en el centro de la vía; motivo por el cual no se reportan sumideros para el periodo. Se presenta en el **Anexo 7** formato manejo de aguas, con la información de los sumideros al inicio del contrato.

### 4.3. Componente E: Programa señalización de seguridad

Se cuenta con un Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM (Secretaría Distrital de Movilidad) bajo el COI 36 con una vigencia hasta el 10 de diciembre de 2020, ver **Anexo 8 COI**; la función principal es brindar información a la comunidad sobre la realización de las actividades constructivas, disminuir los impactos a la congestión vehicular y aumentos innecesarios de los tiempos de desplazamiento, manejar restricciones en el tránsito peatonal, alteración de las actividades cotidianas del sector y prevenir la generación de riesgos de accidentes.

En el **Anexo 9** se presenta el registro fotográfico.

## 5. CONLUSIONES

- Se cumple con el objetivo de reportar las actividades ambientales realizadas durante el periodo del informe.
- Durante el periodo no se realiza aprovechamiento de RCD.
- Se da cumplimiento a todas las exigencias ambientales y/o observaciones realizadas por la Interventoría en los tiempos requeridos.
- Se realiza el adecuado reporte de los RCD, para la plataforma de la SDA.
- Se cumple con los procedimientos propuestos en el MAO.
- Se realiza mantenimiento a la señalización del PMT instalado y aprobado por la SDM.

# 6. ANEXOS

## ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**

**ETAPA PRECONSTRUCCIÓN** | **ETAPA DE OBRA**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES 1 25 de septiembre a 24 de octubre de 2019 | | | | MES 2 25 de octubre a 24 de noviembre de 2019 | | | | MES 3 25 de noviembre a 24 de diciembre de 2019 | | | | MES 4 25 de diciembre de 2019 a 24 de enero de 2020 | | | | MES 5 25 de enero a 24 de febrero de 2020 | | | | MES 6 25 de febrero a 24 de marzo de 2020 | | | | MES 7 05 de agosto al 31 de agosto de 2020 | | | | MES 8 01 al 30 de septiembre de 2020 | | | | |
| | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | SEMANA | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboracion documentos preliminares MAO | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentacion de informes mensuales ambientales | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diligenciamiento de formatos ambientales aplicables al contrato | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de cotroles ambientales. | Residentes Ambiental y DOT del Contratista e Interventoría | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01. MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalación y clasificación de residuos en el patio ecológico, de acuerdo al código de colores establecido en el MAO. | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al manejo de los RCD | Residentes técnico y Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de labores de orden, aseo y limpieza en las frentes de obra | Bitacora de Orden, Aseo y Limpieza (B.O.A.L), Auxiliares de tráfico y personal de obra | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación orden y aseo en campamentos. | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación de centros de acopio autorizado, manejo de RCD | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de acopios de materiales. | Residentes de obra y Personal operativo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de la implementación de las medidas de manejo ambiental para el acopio de materiales. | Residentes de obra y Personal operativo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitacion acopios temporales. | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimiento de cargue y descargue | Residentes de obra y Personal operativo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento retiro de RCD en obra. | Residentes de obra | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de la implementación de los acopios de RCD y materiales reciclables en obra | B.O.A.L y personal de obra | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de las condiciones de orden, aseo y limpieza en obra. | B.O.A.L y personal de obra | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación manejo integral de residuos sólidos | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación separación residuos y disposición de residuos | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | |
| **04 . CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación de cerramientos de obra. | B.O.A.L y Auxiliares de Tráfico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación control emisiones atmosféricas | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05 . MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protección de los sumideros presentes en el area en el frente de obra. | B.O.A.L | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación manejo de derrames de aceite y mantenimiento de maquinaria | Residente Ambiental y Residente SST | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMPONENTE C. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipos de cerramiento | Residente Ambiental | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación auxiliares de tráfico, manejo de grafico vehicular y peatonal. | Especialista de Tránsito | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P: PLANEADAS
E: EJECUTADAS

## ANEXO 2. SOPORTE DE CAPACITACION

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0
Fecha: 02/10/2017
Página: 1 de 1

obra:

LUGAR Y FECHA: 16 de septiembre de 2020 - Frente de obra

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION: Mayerly Marin Mateus - 1

TEMAS DESARROLLADOS: Manejo de derrames
Mantenimiento maquinaria

HORA DE INICIO: 8:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 8:30 am.

TIPO
INDUCCIÓN
CHARLA INFORMATIVA: ☐

CAPACITACIÓN
ENTRENAMIENTO: ☒

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Franklin Gonzalez | 1085165763 | Oficial | |
| Angel martinez Pinto | 1010230296 | Ayudante | Angel martinez P |
| Yaideris Peña | 1310256161 | Recepcionista | |
| Jorge Pacheco | 15-020415 | Ayudante | Jorge Pacheco |
| Daniel Durango | 80146223 | oficial | Daniel Durango |

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Mayerly Marin

Escaneado con CamScanner

## ANEXO 3. FO-AC-53 MATERIALES

| FORMATO<br>CONTROL DE MATERIALES | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>FO-AC-53 | PROCESO<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | VERSIÓN<br>4.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno |

**CONTRATO DE OBRA No.** 96 DE 2019

**OBJETO DEL CONTRATO**

"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."

**CONTRATISTA** CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

**MES:** SEPTIEMBRE DE 2020

| DIA | V1 | Proveedor V1 | V2 | Proveedor V2 | V3 | Proveedor V3 | V4 | Proveedor V4 | Vtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | POLIMIX | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 11 | POLIMIX | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | 24 | POLIMIX | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **15** | **POLIMIX** | **24** | **POLIMIX** | **0** | | **0** | | **0** |

Tipo de Material 1: Normal 2500 PSI
Tipo de Material 2: Normal 41 MR
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

**V1:** Volumen del material 1 llevado al frente de la obra **15**
**V2:** Volumen del material 2 llevado al frente de la obra **24**
**V3:** Volumen del material 3 llevado al frente de la obra **0**
**V4:** Volumen del material 3 llevado al frente de la obra **0**
**VT:** Volumen total de material manejado en el día evaluado **39**

(Firma) _____

Interventor

Gmail **Candelaria 096 <cycambiental096@gmail.com>**

# Solicitud de certificación

1 mensaje

**Candelaria 096** <cycambiental096@gmail.com> 1 de octubre de 2020 a las 12:56
Para: myriam@polimix.com.co

Buenas tardes

Muy respetuosamente me permito solicitar el certificado de material comprado a ustedes para el periodo de septiembre de 2020.

Los datos que debe llevar la certificación son:

Empresa: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - CON&CON
Nit: 830.041.411-0
Pin del proyecto: 18100
No. del contrato : 096 de 2019
Nombre del contrato:**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."**

Los calores a certificar son:

Concreto normal 2500 PSI: 15m3
Concreto normal 41 MR: 24m3

Adjunto envío remisiones.

Quedo atenta a su respuesta.

--
***MAYERLY MARÍN MATEUS***
***RESIDENTE AMBIENTAL CON&CON SAS***
***CEL 3115549076***

**Polimix.pdf**
2186K

96

**POLIMIX** COLOMBIA

NIT: 900.641.421-2 Programación: 6264117-6152913

Comprobante de Entrega
07-09-2020

**No. PLOCC-53281**

| | |
|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 433 |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** Carlos Martinez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 5;50 m3 de Bombeable Normal 2500 PSI 28 Dias C 6 plg (175 Kgf/cm2) | **Cargue:** 7:10 a. m. **Salida:** | _____ : _____ |
| **Asentamiento:** | 6 plg | **Llegada a obra:** | _____ : _____ |
| **Precinto:** | 0170945 | **Comienzo de descargue:** | _____ : _____ |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descarge:** | _____ : _____ |
| **Aditivo:** | Bombeable | **Salida de Obra:** | _____ : _____ |
| **Cant. Aditivo** | _____ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | _____ : _____ |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA PLANTA OCCID.

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

_____
**Cliente (Firma autorizada)**

_____
**Nombre**

**Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.**

_____
**Cliente (Firma autorizada)**

_____
**Nombre**

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra: Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

**POLIMIX** COLOMBIA

NIT: 900.641.421-2 **Programación:** 6264117-6152913

Comprobante de Entrega
02-09-2020

**No. PLOCC-53211**

| | |
|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 421 |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** GUILLERMO SANCHEZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 4,00 m3 de Bombeable Normal 4000 PSI 28 Dias C 6 plg (281 Kg/cm2) | **Cargue:** 10:05 a. m. **Salida:** | ____ : ____ |
| **Asentamiento:** | 6 plg | **Llegada a obra:** | ____ : ____ |
| **Precinto:** | 0170283 | **Comienzo de descargue:** | ____ : ____ |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descarge:** | ____ : ____ |
| **Aditivo:** | Bombeable | **Salida de Obra:** | ____ : ____ |
| **Cant. Aditivo** | _____ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | ____ : ____ |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA
NIT 900.641
PLANTA OCCIDENTE

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

Carmen
_____ **Nombre**

**Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.**

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caducó en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presentan demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra: Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obligs al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

POLIMIX

Escaneado con CamScanner

8/9

# POLIMIX COLOMBIA

NIT: 900.641.421-2 Programación: 6264117-6152913

Comprobante de Entrega
07-09-2020

**No. PLOCC-53278**

| | |
|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 430 |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** Guillermo Rodriguez |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 5,50 m3 de Bombeable Normal 2500 PSI 28 Dias C 6 pig (175 Kgf/cm2) | **Cargue:** 5:35 a. m. **Salida:** | 5 : 50 |
| **Asentamiento:** | 6 pig | **Llegada a obra:** | 6 : 50 |
| **Precinto:** | 0170903 | **Comienzo de descargue:** | ___ : ___ |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descarge:** | ___ : ___ |
| **Aditivo:** | Bombeable | **Salida de Obra:** | ___ : ___ |
| **Cant. Aditivo** | ___ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | ___ : ___ |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA
NIT
PLANTA OCCIDENTE

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

**Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.**

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra: Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

| POLIMIX COLOMBIA<br>NIT: 900.641.421-2 Programación: 6264117-6152913 | Comprobante de Entrega<br>10-09-2020 | No. PLOCC-53346 |
|---|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 | |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 | |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 418 | |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** Alvaro Diaz | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 6,00 m3 de Modulo de Rotura Normal 41 MR 28 Dias C 3 plg | **Cargue:** 6:06 a. m. **Salida:** | 6 : 35 |
| **Asentamiento:** | 3 plg | **Llegada a obra:** | 7 : 35 |
| **Precinto:** | 0170819 | **Comienzo de descargue:** | ____ : ____ |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descarge:** | ____ : ____ |
| **Aditivo:** | | **Salida de Obra:** | ____ : ____ |
| **Cant. Aditivo** | _____ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | ____ : ____ |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA
NIT 900.641.421-2
PLANTA OCCIDENTE

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

_____ Cliente (Firma autorizada)

Carmen — Nombre

**Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.**

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra; Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

100

**POLIMIX** COLOMBIA

NIT: 900.641.421-2 Programación: 6264117-6152913

Comprobante de Entrega
10-09-2020

**No. PLOCC-53356**

| | |
|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 187 |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** Fernando Torres |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 6,00 m3 de Modulo de Rotura Normal 41 MR 28 Dias C 3 plg | **Cargue:** 10:54 a. m. **Salida:** | ____ : ____ |
| **Asentamiento:** | 3 plg | **Llegada a obra:** | ____ : ____ |
| **Precinto:** | 0170841 | **Comienzo de descargue:** | ____ : ____ |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descargue:** | ____ : ____ |
| **Aditivo:** | | **Salida de Obra:** | ____ : ____ |
| **Cant. Aditivo** | ____ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | ____ : ____ |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA
PLANTA OCCIDENTE

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

Cliente (Firma autorizada)

Fernando
Nombre

**Me responsabilizo de la adición de ____ litros de agua en el volumen de ____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.**

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

| POLIMIX COLOMBIA<br>NIT: 900.641.421-2 Programación: 6264117-6152913 | Comprobante de Entrega<br>10-09-2020 | No. PLOCC-53348 |
|---|---|---|
| Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | Planta: PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 | |
| Cliente: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | Nit. / C.C. 830.041.411-0 | |
| Dirección: CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | No. Mixer: 371 | |
| Obra: CANDELARIA | Conductor: Carlos Pachon | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto: | 6,00 m3 de Modulo de Rotura Normal 41 MR 28 Dias C 3 plg | Cargue: 6:46 a. m. Salida: | 7 : 05 |
| Asentamiento: | 3 plg | Llegada a obra: | 8 : 20 |
| Precinto: | 0170831 | Comienzo de descargue: | _____ : _____ |
| Tamaño Max: | C | Finalización de descarge: | _____ : _____ |
| Aditivo: | | Salida de Obra: | _____ : _____ |
| Cant. Aditivo | _____ Kg/m3 | Llegada a planta: | _____ : _____ |
| Uso de Bomba: | NO | No. Bomba | |

POLIMIX COLOMBIA
NIT: 900.641.421-2
PLANTA OCCIDENTE

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automaticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptara devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

201

**POLIMIX** COLOMBIA

NIT: 900.641.421-2 **Programación:** 6264117-6152913

**Comprobante de Entrega**
10-09-2020

**No. PLOCC-53354**

| | |
|---|---|
| **Administración:** CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel. 6264117-6152913 | **Planta:** PLANTA OCCIDENTE - Carrera 123 No. 12A-40 |
| **Cliente:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | **Nit. / C.C.** 830.041.411-0 |
| **Dirección:** CANDELARIA CL 10 ENTRE CRA 4 Y CRA 5 | **No. Mixer:** 430 |
| **Obra:** CANDELARIA | **Conductor:** Pablo Garzon |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Producto:** | 6,00 m3 de Modulo de Rotura Normal 41 MR 28 Dias C 3 plg | **Cargue:** 10:13 a. m. **Salida:** | 10 : 35 |
| **Asentamiento:** | 3 plg | **Llegada a obra:** | 12 : 06 |
| **Precinto:** | 0170820 | **Comienzo de descargue:** | : |
| **Tamaño Max:** | C | **Finalización de descargue:** | : |
| **Aditivo:** | | **Salida de Obra:** | : |
| **Cant. Aditivo** | _____ Kg/m3 | **Llegada a planta:** | : |
| **Uso de Bomba:** | NO | **No. Bomba** | |

POLIMIX COLOMBIA NIT 900 641 421-2 PLANTA OCCIDENTE

**Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:**

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

**Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.**

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. Polimix Concreto Colombia S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construccion Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantia con que Polimix Concreto Colombia S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Polimix Concreto Colombia S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra: Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Polimix Concreto Colombia S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Escaneado con CamScanner

## ANEXO 4. FO-AC-55 PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCD

## SOLICITUD DE CERTIFICACION RCD

**FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AA)**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 2020 |

**QUIEN SOLICITA LA CERTIFICACION**

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y/ O RAZON SOCIAL | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - CON&CON |
| N° NIT Y/ CC | 830.041.411-0 |
| CODIGO DE CLIENTE SI APLICA | |
| PERSONA DE CONTACTO | Mayerly Marin Mateus |
| TELEFONO | 3115549076 |
| CORREO ELECTRÓNICO | cycambiental096@gmail.com |

**DATOS DE LA OBRA GENERADORA DE ESCOMBROS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA OBRA Y/O N° CONTRATO** | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." |
| (ESPECIFICAR SI CORREPONDE A CONTRATO IDU) | NO |
| N° PIN DE OBRA EMITIDO POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | 18100 |

**DATOS DE LA CERTIFICACIÓN**

| | |
|---|---|
| **MES A CERTIFICAR** | ago-20 |

**(UNICAMENTE SE CERTIFICARÁN MESES COMPLETOS)**

**VOLUMEN A CERTIFICAR**

| | VIAJES CON ANTICIPO | | VIAJES EN EFECTIVO | |
|---|---|---|---|---|
| | VIAJES | M3 | VIAJES | M3 |
| DOBLES (EQ A 15M3/VIAJE) | | | | |
| SENCILLOS (EQ A 7M3/VIAJE) | | | 13 | 91 |
| TOTAL | 13 | 91 | | |

**Observacion**

**Firma**

Mayerly Marín Mateus

| FORMATO<br>PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO<br>FO-AC-55 | PROCESO<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

**CONTRATO DE OBRA No.** 96 2019

**OBJETO DEL CONTRATO**

"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."

**CONTRATISTA** CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS

**PERIODO:** 01 al 30 de septiembre de 2020

**SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL:** Cemex

| FECHA | PLACA VOLQUETA | PIN SDA | Nº VALE | Tipología de RCD transportado<br>No aprovechable kg/ton | NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182242408 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 10-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182456256 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 12-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182579220 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 15-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182675263 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 16-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182714077 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 21-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182887295 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 22-sep-20 | FSA538 | 1853 | 182980082 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 23-sep-20 | SWA112 | 1863 | 183064179 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 24-sep-20 | FSA538 | 1853 | 183126679 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 25-sep-20 | FSA538 | 1853 | 183224066 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 26-sep-20 | FSA538 | 1853 | 5685 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 26-sep-20 | SWA112 | 1863 | 5686 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| 30-sep-20 | FSA538 | 1853 | 183494857 | 7 | CON &CON SAS | Cemex | Mayerly Marín |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 91 | | | |

(Elaboró)
(Nombre)

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)

Director de Interventoría

CEMEX COLOMBIA S.A.

CEMEX COLOMBIA S.A.
Avenida 19 No. 96-64 Piso 8
BOGOTA D.C.

Señores
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida el Llano No. 72-94 Sur
BOGOTA, D.C. 11

PARA ACOMPAÑAR EL EXPENDIO PARA EL TRANSPORTE

DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN075012
Avenida el Llano No. 72-94 Sur
BOGOTA, D.C. 11
8000820931

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN075012
Avenida el Llano No. 72-94 Sur

EP: 0015 BOGOTÁ, D.C. 11 CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE NUEVA ORIENTAL

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1800194859 ZTA 000010 | SERV. DISPOSICION CONCRETO SENCILLO | 1.000 EA |
| OC: FBA538 1853 18000 | Contrato | |

DESPACHADO

30 SEP 2020

Conductor

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripción | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Húmedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

FIRMA

MONITOR

Fecha: 30-09-2020
Hora: 08:04:46
Usuario: Jhon Donna Gomez Caicedo

CLIENTE

1 de 1

www.cemexcolombia.com

Cemex

Scanned by TapScanner

CEMEX

**Remisiones Manuales**
**Fiscala**

FECHA: 26 09 2010 Nº 5635

ORIGEN:

CLIENTE: OTC CORRELATIVO LEGALIZACIÓN:

NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

PLACA: ESA538 CONDUCTOR: B Ibarra

Nº PEDIDO:

OBRA: CÓDIGO DE OBRA:

PRODUCTO: Concreto sencillo

CANTIDAD: 1

HORA DE SALIDA: HORA DE ENTRADA:

TN M³ 9

OBSERVACIONES:

DESPACHADOR: Mauricio Gomez C.C. 1101959626

CONDUCTOR: Jorge Cortes C.C. 1019993782

CLIENTE: C.C.

El transportista recibió el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 80 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 sitred - Tel. (091) 630 9000 - Bogotá D.C.



Scanned by TapScanner

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 0000000

EXPEDIDA EN:
CO ESTACIONERA TUNJUELO
Avenida el Llano No 7240 Sur
CP 1100000 Bogota DC

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
CO ESTACIONERA TUNJUELO ZONA7012
Avenida el Llano No. 7240 Sur
BOGOTA D.C. 11
Contacto:

CO ESTACIONERA TUNJUELO ZONA7012
Avenida el Llano No. 7240 Sur

DE BOGOTA D.C. 11 CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1000247401 ZTA 000010 | SERV DISPOSICIUBNOEXCAVACIONSENCILLO | 1,000 EA |
| OIC FSAS16 1853 36000 | Contrato: | |

cemex
DESPACHADO

NOTAS

El presente documento presta merito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripción | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| # Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

CLIENTE

CEMEX

Scanned by TapScanner

109

PREMEZCLADO / CONCRETO PREMEZCLADO

REMISIÓN
10-09-2020

LA ENTREGA
CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A-54 Piso 8
CO 6039000

EXPEDIDA EN:
CO ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogotá CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTR ESCOMBRERA TUNJUELO ZUNS75012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur
BOGOTA, D.C., 11
6039126241

OTR ESCOMBRERA TUNJUELO ZUNS75012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur

CR BOG BOGOTA D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO
4024502 ZTA 000010

PRODUCTO
SERV. DISPOSICION CONCRETO SENCILLO

CANTIDAD
1.000 EA

OC: PSA598 1861 18000 Contrato:

RECIBIDO
10 SEP 2020

RCD

ACUSE DE RECIBO

| Descripción | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora Llegada | | | |
| Fecha y Hora Salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

FIRMA

NOMBRE

CEDULA

El presente documento presta mérito ejecutivo

110

Scanned by TapScanner

CEMEX COLOMBIA S.A.

CEMEX COLOMBIA S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
NIT 830010000

EXPEDIDA EN:
CO ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CP. 1.001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN8/5012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur
BOGOTA D.C. 11
9900000631

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN8/5012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur

CP BOG BOGOTA D.C. 11 CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| RECIBO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1822718078 ZTA 0080010 | SERV DISPOSDIURNOEXCAVACIONSENCILLO | 1.000 EA |
| OC: PSA538 1853 35000 | Contrato: | |

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

CLIENTE

CEMEX

www.cemexcolombia.com

El presente documento presta mérito ejecutivo

SUCURSAL

Scanned by TapScanner

REMISION / CARTA PORTE

CLIENTE:
CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 8038000

EXPEDIDO EN:
CO ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP 1400 1000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur
BOGOTA, D.C. 11
0000028030

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur

CP 000 BOGOTA D.C. 11 CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1925792219 ZTA 000010 | SERV. DISPOSICION CONCRETO SENCILLO | 1.000 EA |

OC FSA538 1853 18000 Contrato:

RECIBIDO
17 SEP 2020
CEMEX BOG

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 17/09/2020
Hora: 12:17:11
Conexión: Online Vista Bono a Cuenta 01

CLIENTE
V11
www.cemexcolombia.com
El presente comprobante es título ejecutivo

CEMEX

ORIGINAL

112

Scanned by TapScanner

# REMISIÓN / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA: 15.09.2020
FOLIO: 1028756262

EXPEDIDO EN:
CO ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP. 11001000 Bogotá CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025731

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CF BOG BOGOTÁ, D.C., 11 CO

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE :
RANGO DE SELLOS DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1028756262 ZTA 000010 | SERV. DISPOSICION CONCRETOSENCILLO | 1.000 EA |
| OC: FSA538 1853 18000 | Contrato | |

15 SEP 2020

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 15.09.2020
Hora: 14:02:06
Proceso: Julian Vargas Romero Contratista

CEMEX

www.cemexcolombia.com

El presente documento presta mérito ejecutivo

ORIGINAL



Scanned by TapScanner

REMISIÓN / GUÍA DE CARGUE

FECHA
22 NO 2023

HORA
15:09:08

CLIENTE:
CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 80 No. 9A-04 Piso 8
CO 8039020

ENTREGAR EN:
CO ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogotá CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA QUE SERÁ FACTURADA A:
CO ESCOMBRERA TUNJUELO 2UN075012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C., 11
5230-0231

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHÍCULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

CO ESCOMBRERA TUNJUELO 2UN075012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur
CP: 805 BOGOTÁ, D.C., 11, CO

| RECIBO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1025010911 ZTA 000019 | SERV. DISPOSICIÓN CONCRETO SENCILLO | 1.000 E4 |
| OC: FSA533 1863 18000 | Contrario | |

RECHAZADO

28 SEP 2023

RCD

NOTAS:

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripción | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE


FIRMA

Fecha: 22/09/2023
Hora: 13:43:19
Operador: Julian Andres Gomez Barrera

CEMEX

www.cemex.com.co
El presente documento presta mérito ejecutivo

Scanned by TapScanner



PEDIDO
CLIENTE
CONDUCTOR
VEHICULO
VIAJE
RANGO DE SELLOS DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD
PERIODO
PRODUCTO
SERV. DISPOSICION CONCRETO SENCILLO
CANTIDAD
Contrato
NOTAS
El presente documento presta mérito ejecutivo
ACUSE DE RECIBO
Descripcion
Cantidad
Rechazo
Cargados
Cacos Rotos
Cacos Humedos
Cacos Fallantes
Fecha por Distancia
Fecha y Hora Llegada
Fecha y Hora salida
Nº Manifiesto
NOMBRE
FIRMA
CLIENTE
CENTRO
El presente documento presta mérito ejecutivo
ORIGINAL



Scanned by TapScanner

REMITENTE:
CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 98 No. 9A 54 Piso 8
CO 6036000

# REMISION

24-09-2020

DESPACHADA EN:
CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur
BOGOTA, D C 11
8600035231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur

CR BOG BOGOTA, D C 11 CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 183125878 ZTA 000010 | SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN SENCILLO | 1.000 EA |
| OC FSA538 1853 35000 | Contrato: | |

DESPACHADO
24 SEP 2020
CEMEX RCD

NOTAS

*El presente documento presta mérito ejecutivo*

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 24-09-2020
Hora: 15:25:58
Atendido: Johan Viviana Bolivar Contreras

CLIENTE
1/1

CEMEX
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

ORIGINAL

116

Scanned by TapScanner

# REMISION / CARTA DE PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 8038000

FECHA: 25.09.2020

HORA: 13:22:49 A

EXPEDIDA EN:

CO ESCOMBRERA TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CP. 110911000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN075012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur
BOGOTA, D.C., 11
8600021231

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN075012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur

EN: BOG BOGOTA, D.C., 11, CO

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1872240.0 ZTA 000010 | SERV. DISPOSICION CONCRETO SENCILLO | 1.000 EA |
| OC: FSA539 1853 18000 | Contrato | |

DESPACHADO

25 SEP 2020

CEMEX PCP

NOTAS:

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA



Scanned by TapScanner

CEMEX

**Remisiones Manuales**
**Fiscala**

FECHA: 26 01 1020

Nº 3686

ORIGEN:

CORRELATIVO LEGALIZACION:

CLIENTE: OIC

NIT:

DIRECCION:

TELEFONO:

PLACA: SGA111 CONDUCTOR: $ 18.000.-

Nº PEDIDO:

DESCONTADO

CODIGO DE OBRA:

OBRA:

PRODUCTO: Concreto premix

CANTIDAD: 1

HORA DE SALIDA: HORA DE ENTRADA:

TN 26 SEP 2018 M³

OBSERVACIONES:

CEMEX

DESPACHADOR: Ubaldo Blanco C.C. 1104853626

CONDUCTOR: Marlon Cortes C.C. 1004453955


CLIENTE: C.C.

El ingreso de vez en el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 80 # 9A - 34 Piso 6 Edificio 100 cities Tel: (571) 630 0000 Bogotá D.C.

118

Scanned by TapScanner



DESPACHADO

RCD



Scanned by TapScanner

## ANEXO 5. FORMATOS SDA

## ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN OBRA

| Descripción del material | | | Observaciones | 1 Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m³) (4) | 2 Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m³) | 3 Aprovechamiento o tratamiento (1) | | | | 4 Lugar de disposición final (2) | 5 Acumulado | | | 6 Mes del reporte feb-mar 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Tipología del residuo | Componente | | | | Disposición final | Reutilización | Reciclaje | Otros | | Volumen total de materiales usados en obra(m³) (4) | Cantidad real generada (m³) | Justificación (3) | Volumen total de materiales usados en obra(m³) (4) | Cantidad real generada (m³) | Justificación (3) |
| Demolición | RCD Pétreos | Concreto, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes | Tipo de Obra a demoler | 0 | 1000 | X | | | | RECICLADOS INDUSTRIALES SAN ANTONIO CEMEX LA FISCALA | | 539 | | | 91 | MATERIAL DE DEMOLICIÓN Y ESCAVACIÓN QUE SE DISPUSO EN CEMEX |
| | | | Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Comercio | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dotacional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Vías | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Canales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Puentes | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Otros | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Area de la Construcción a demoler | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Altura o espesor de la demolición | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Empresa que realiza la demolición | | | | | | | | | | | | | |
| | RCD No Pétreos | Plástico, PVC | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Maderas | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Cartón, papel | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Excavación y cimentación | Residuos de Cespedón | Coberturas vegetales | Realizo separación de la cobertura vegetal SI NO x | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | Dimensiones del material retirado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LARGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ANCHO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROFUNDIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| | Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos | Tierras, arcillas, (caolin), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobre pasen el tamiz # 200 de granulometria, arcillas, (caolin), limos o residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria | Dimensiones del material retirado | 0 | 1125 | X | X | | | | | | | | | |
| | | | LARGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ANCHO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROFUNDIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción | RCD Pétreos | Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes | Material a usar ; (Adoquín - sardinel) Demolición ; andenes y zonas en concreto en lugar de construcción | 1240,85 | 0 | X | | | | Polimix | 81 | | | 39 | | N.A. |
| | RCD No pétreos | Plástico, PVC | Plástico | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Maderas | CAMILLAS Y FORMALETA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Cartón, papel | OFICINA Y OBRA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Vidrios | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | Otros | POLISOMBRA CERRAMIENTO | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Residuos de carácter metálico | Acero, Hierro, cobre, Aluminio, estaño, y zinc | CHATARRA DE ACTIVIDADES DE ORNAMETACION | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Residuos especiales | Poliestireno, cartón, icopor, yeso, drywall, llantas usadas | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Residuos peligrosos | Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, fejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos, o cualquier elemento que esto incluido en los anexos del decreto 4741 de 20005 | Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Otros | Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

## CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS - CON & CON SAS

## PIN: 18100

## INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

**Nombre del proyecto:** "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."

**Número de contrato:** FDLC 096 DE 2019
**Entidad contratante:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA
**Periodo:** 01 al 30 de septiembre de 2020

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va ser usado para reutilización con referencia de la zona

**N.A.**

2. Esquema del área a usar para la reutilización del material

**N.A.**

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

**N.A.**

4. Descripción del proceso a realizar:

**N.A.**

5. Registro fotográfico durante la reutilización

**N.A.**

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

**N.A.**

7. Volumen total reutilizado

**N.A.**

**8.** Duración del proceso:

**N.A.**

**9.** Área final recuperada:

**N.A.**

**10.** Valor del % de la reutilización, respecto al total de material utilizado para la construcción de la obra:

**N.A.**

**11.** Observaciones

Durante el periodo del presente informe no se realiza reutilización de materiales en la ejecución del proyecto.

**12.** Firma director de obra.

**JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**

Director de Obra – Contrato FDLC-096-2019

# DETERMINACIÓN DE INDICADORES PGRCD

## CONTRATO 096 DE 2019

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | *CON&CON S.A.S* |
| **Objeto del Contrato :** | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." |

| No. Informe | Periodo | RCD dispuestos ($m^3$) | Material ingresado al proyecto ($m^3$) | Gastos implementación RCD ($) | Residuos aprovechados ($m^3$) | Indicadores PGRCD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Eficiencia = *Gastos implementación PGIRCD/ Presupuesto planteado PGIRCD* | % Eficacia= *Cantidad de residuos aprovechados /Cantidad material usado* | % Efectividad= Cantidad RCD Dispuestos / Cantidad estimada RCD |
| 1 | 25 de septiembre a 24 de octubre de 2019 | 0 | 0 | $0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 25 de octubre a 24 de noviembre de 2019 | 0 | 0 | $0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 25 de noviembre de 2019 a 24 de enero de 2020 | 0 | 0 | $0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 25 de enero a 24 de febrero de 2020 | 364 | 14 | $21.041.748,00 | 0 | 19,10% | 0,00% | 17,13% |
| 5 | 25 de febrero al 31 de marzo de 2020 | 28 | 28 | $1.618.596,00 | 0 | 1,47% | 0% | 1,32% |
| 6 | 05 al 31 de agosto de 2020 | 56 | 0 | $3.237.192,00 | 0 | 2,94% | 0% | 2,64% |
| 7 | 01 al 30 de septiembre de 2020 | 91 | 39 | $5.260.437,00 | 0 | 4,77% | 100% | 4,28% |
| | **TOTAL** | **539** | **81** | **$31.157.973,00** | **0,00** | **28,28%** | **0%** | |

## ANEXO 6. DOCUMENTOS VOLQUETAS

# SOAT

POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

| FECHA DE EXPEDICION | VIGENCIA DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2021-02-17 |

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| No. DE POLIZA | PLACA No. | CLASE VEHICULO | SERVICIO | CILINDRAJE/CV/KGS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10451000007020 | FSA538 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 5910 | 1980 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERIA |
|---|---|---|
| 2 | DODGE | PLATON |
| | LINEA VEHICULO: D 600 157 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS O No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON |
|---|---|---|---|
| T963302C75 | D1963302FSA538 | | 6.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELEFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| CORTES GOMEZ, MATEO | 3122573723 | CC | 1000483855 | BOGOTA D C |

| CONCESIONARIO/REVISION | NUM. AUTORIZACION REVISION | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICION |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 16 | 18448 | 0 | BOGOTA D C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCION FONSTA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $ 611800 | $ 305900 | $ 1700 |

TOTAL A PAGAR

$ 919400

| AMPAROS POR VICTIMA | TARIFA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | MINIMOS |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | LEGALES DIARIOS |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS | 10 | VIGENTES |

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos en aquellos eventos en que la aseguradora llegare a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Recomendamos tenga en cuenta algunas recomendaciones:

- Verifique antes de comprar su SOAT, las aseguradas de tránsito en la página oficial es cumplir normativa.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en RUNT.
- Este dinero al momento en que deba renovar su póliza. La mejor SOAT expide ahorra multas asociadas a duración del vehículo y en caso de accidente de tránsito le evita pagar todos los costos de la atención en las víctimas de accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- El lugar donde debe ser atendido en el prestador de servicios de salud más cercano al lugar de ocurrido tenga que tenga la capacidad para brindar la atención necesaria por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país podrá negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 019/12 de 2012). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar a reclamación ante la compañía aseguradora no se necesita asesor o abogado.

Protección de datos personales:

Con la suscripción conducta de usuario y no deberá la presente y el cumplimiento de la normatividad vigente en protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con base de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros. los cuales serán tratados en una Base de Datos cuya responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com

126

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 100120

| PLACA | MARCA | LÍNEA |
|---|---|---|
| FSA538 | DODGE | D 600 157 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 5.916 | ROJO TOLEDANO | PÚBL |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERIA | COMBUSTIBLE | CA |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 6 |

| NUMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| T963302C75 | N | ****** |

| NUMERO DE SERIE | REG | NUMERO DE CHASIS |
|---|---|---|
| ****** | N | DT963302FSA538 |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFIC

CORTES GOMEZ MATEO — C.C. 10004

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

| BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|
| ****** | 0 |

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

| No | FECHA IMPORT | PUERTAS |
|---|---|---|
| 41534 | 1 24/01/1980 | 2 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRICULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 13/01/1980 | 06/07/2016 | ****** |

ORGANISMO DE TRANSITO

SRIA TTEYMOV CUNDIMOSQUERA



LT61006812950

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Nro. 149216582

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA AVENIDA SEXTA LTDA

**NIT:** 900135773

**Nro. Certificado de Acreditación:** 09-CIN-011-001

**Fecha de expedición:** 2020/10/01

**Fecha de vencimiento:** 2021/10/01

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** FSA538

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** DODGE

**MODELO:** 1980

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 5916

**NRO. MOTOR:** T963302C75

**NRO. CHASIS:** DT963302FSA538

**VIN:**

**LÍNEA:** D 600 157

**COLOR:** ROJO TOLEDANO

**NOMBRE PROPIETARIO:** MATEO CORTES G.

EDITH RANGEL ARIZA

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019628125

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SWA112 | FORD | SIN LINEA | 1950 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 6.000 | VERDE BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMION | VOLCO | DIESEL | 4000 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 08G0129981 | N | ****** |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 98RTH425959 | N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

CORTES GOMEZ JOSTYN ANDRES — T.I. 1193087446

| [illegible]CCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 0 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| | I | | 2 |


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******


| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 01/01/1951 | 14/11/2019 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06002527527



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 46824318

PLACA SWA112 | MARCA FORD | SIN LINEA

SERVICIO PUBLICO | CLASE VERDE BLANCO | 1990

CILINDRAJE 6000 | COMBUSTIBLE DIESEL | VIN

CLASE CAMION | Nº DE MOTOR 08G0129981 | IDENTIFICACION 1193007446

PROPIETARIO JOSTYN A. CORTES G. | Nº 1452383741

Nº DE CONTROL 46824318

PLACA SWA112 | CHASIS 98RTH25959

GDA AVENIDA SEXTA LTDA. | NIT 900136773

FECHA DE EXPEDICION 2020 AÑO 01 MES 06 DIA

FECHA DE VENCIMIENTO 2021 AÑO 01 MES 06 DIA

FREDY ANTONIO LUNA BELTRAN

FIRMA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

09-QIN-011-001 | Nº CONSECUTIVO 1452383741

DIRECTOR TECNICO DE ADMINISTRACION

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN accidentes DE TRÁNSITO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA |
|---|---|---|
| 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2021-09-16 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/CC/KG | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10451000009340 | SWA112 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 6000 | 1950 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FORD | VOLCO |
| | LÍNEA VEHÍCULO: SIN LINEA | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 06G0129981 | 98RTH425959 | | 4.00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| CORTES GOMEZ, JOSTYN ANDRES | 3122573723 | TId | 1193087446 | BOGOTA D.C |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | COD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1329 | 15 | 18448 | 0 | BOGOTA D.C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 310 | $ 423300 | $ 211650 | $ 1700 |

TOTAL A PAGAR

$ 636650

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | MÍNIMOS |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | LEGALES DIARIOS |
| D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 | VIGENTES |

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga le debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, cuentes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com

# ANEXO 7. MANEJO DE AGUAS

| CÓDIGO | FORMATO | VERSION | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno |
|---|---|---|---|
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | 1.0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | FDLC 096 DE 2019 | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." | | | | | | |
| **FRENTE DE OBRA** | Calle 10 entre carrera 4 y carrera 5 | | | | | | |
| **SUMIDEROS** | X | **NUMERO DE SUMIDEROS** | 4 | **CUERPO DE AGUA** | NA | **TIPO DE CUERPO DE AGUA** | NA |
| **REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL** | | | NA | **Nº ACTO ADMINISTRATIVO** | | NA | |

| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MEDIDAS DE MANEJO |
|---|---|---|---|
| **SUMIDEROS** | | | |
| 01 al 30 de septiembre de 2020 | BUEN ESTADO | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTRA EXISTENTE | LIMPIEZA Y PROTECCIÓN |

**OBSERVACIONES :**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)**



**ANTES DE LA INTERVENCION**



**DURANTE LA INTERVENCION**

**DESPUES DE LA INTERVENCION**



**ANTES DE LA INTERVENCION**



**DURANTE LA INTERVENCION**

**DESPUES DE LA INTERVENCION**

(Firma) _____

(Nombre) MAYERLY MARÍN MATEUS

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) DIANA TAPIA CHAVES

Residente Ambiental de Interventoría

| CÓDIGO | FORMATO | VERSION | |
|---|---|---|---|
| FO-GIP-071 | FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA | 1.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | FDLC 096 DE 2019 | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C." | | | | | | |
| FRENTE DE OBRA | Calle 10 entre carrera 4 y carrera 5 | | | | | | |
| SUMIDEROS | X | NUMERO DE SUMIDEROS | 4 | CUERPO DE AGUA | NA | TIPO DE CUERPO DE AGUA | NA |
| REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | | NA | Nº ACTO ADMINISTRATIVO | | NA | | |

| PERIODO | ESTADO ACTUAL | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MEDIDAS DE MANEJO |
|---|---|---|---|
| SUMIDEROS | | | |
| 01 al 30 de septiembre de 2020 | BUEN ESTADO | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTRA EXISTENTE | LIMPIEZA Y PROTECCIÓN |

OBSERVACIONES :

**REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)**



ANTES DE LA INTERVENCION



DURANTE LA INTERVENCION

DESPUES DE LA INTERVENCION



ANTES DE LA INTERVENCION



DURANTE LA INTERVENCION

DESPUES DE LA INTERVENCION

(Firma) _____

(Nombre) MAYERLY MARÍN MATEUS

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) DIANA TAPIA CHAVES

Residente Ambiental de Interventoría

134

## ANEXO 8. COI

# COI No. 36
## SEPTIEMBRE 03 DE 2020
### SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
### SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

| No. | DIRECCIÓN DE LA OBRA | | CONTRATISTA | FECHA | | HORARIO DE TRABAJO | HORARIO DE CIERRE | No. CONTRATO | OBSERVACIONES | AUTORIZADO | LOCALIDAD | ING. RESPONSABLE | No RADICADO SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIO | FIN | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| 33921 | KR 77U CL 48A SUR | KR 77U CL 47A SUR | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | 4-sep-20 | 3-dic-20 | 07:00-18:00 | 24 HORAS | FDLK-314-2019 | NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REALIZACION DE LA SOCIALIZACION CON LA TOTALIDAD DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LOS CIERRES, INDICANDOLES LOS MANEJOS Y RESTRICCIONES A IMPLEMENTAR DURANTE LAS INTERVENCIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE LA VERIFICACION DE LA MISMA COMO CONDICION PARA EL INICIO DEL CIERRE.<br><br>LA SDM AUTORIZA PRORROGA No 2 CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 24-20 - NUMERAL 20853. PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS. BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN ANDENES. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. | SI | KENNEDY | RUTH E. GARZON B. | 129688-2020 |
| 33922 | CL 10 KR 5 | CL 10 KR 4 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | 11-sep-20 | 10-dic-20 | 07:00-18:00 | 24 HORAS | FDLLC-096-2019 | NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS VEHICULOS DE OBRA SE DEBERA LLEVAR A CABO UNICAMENTE DE 07:00 A 12:00. CON EL APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. 3. NO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE VOLQUETAS O VEHICULOS DE OBRA SOBRE LA KR 5 NI SOBRE LA KR 4.<br><br>LA SDM AUTORIZA RETROALIMENTACION No 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 6-CORR-20 - NUMERAL 4091, PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PARA EL TRAMO DE LA CL 10 ENTRE KR 4 Y KR 5. LA RETROALIMENTACION CONSISTE EN EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR CON TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA UNICAMENTE DE LA CL 10 ENTRE KR 4 Y KR 5. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, INCLUIDA LA DE LOS DESVIOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES. Y TRANSVERSALES A LA OBRA EN LAS INTERSECCIONES. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. | SI | LA CANDELARIA | FERNEL E. BONZA R. | 131389-2020 |

**NORMATIVIDAD**
El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

**A. ESPACIO PÚBLICO**
Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre": Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

**B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS**
Decreto 034 del 05 de febrero 2009 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 575 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 300 de 2012"
Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

**NOTA**
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
5. Para excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante malotines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantarse el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de señalización vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 18 de la SDM.

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
**Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora**


Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

## ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
| | Hoja 1 de 1 |
| | Fecha |
| | 01 al 30 de septiembre de 2020 |
| | PERIODO DE EJECUCIÓN |
| CONTRATO | **096 DE 2019** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRCIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."** |



Registro Fotografia No 1- Limpieza y adecuación de senderos peatonales




Registro Fotografia No 2- Limpieza y adecuación de senderos peatonales




Registro Fotografia No 3- Limpieza y adecuación de senderos peatonales



Registro Fotografia No 4- Limpieza y adecuación de senderos peatonales



Registro Fotografia No 5- Adecuación e instalación de punto ecologico



Registro Fotografia No 6- Cambio y reposición del cerramiento

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

| | |
|---|---|
| | Hoja 1 de 1 |
| | Fecha |
| | 01 al 30 de septiembre de 2020 |
| | PERIODO DE EJECUCIÓN |
| CONTRATO | **096 DE 2019** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRCIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LA CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."** |



Registro Fotografia No 7- Punto ecologico de la oficina

Alcaldía Local de La Candelaria
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

# "REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO N° 096 DE 2019

CONTRATISTA
CONSORCIO CON & CON SAS

## INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°7 V1
1 al 30 de septiembre de 2020

Bogotá D.C, 2020

## TABLA DE CONTENIDO


1 INTRODUCCIÓN ..... 6
2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO ..... 7
3 OBJETIVOS ..... 9
3.1 OBJETIVO GENERAL ..... 9
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 9
4 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ..... 10
4.1 Componente de Comunicación y Divulgación ..... 10
4.1.1 Volantes Informativo ..... 10
4.1.2 Volantes convocatoria ..... 10
4.1.3 Volantes del Plan de Manejo de Tráfico - PMT ..... 12
4.1.4 Puntos Satélites de Información -PSI- ..... 13
4.1.5 Valla informativa móvil ..... 16
4.2 Componente de atención a la ciudadanía ..... 16
4.2.1 Punto de atención a la ciudadanía –PAC- ..... 16
4.2.2 Línea de Servicio a la comunidad ..... 17
4.2.3 Correo electrónico ..... 17
4.2.4 Atención A Peticiones, Quejas, Reclamos Y Solicitudes PQRS ..... 18
4.2.5 Actividades de Información ..... 19
4.3 Componente de Participación y Sostenibilidad ..... 20
4.3.1 Comités de Participación Ciudadana ..... 20
4.3.2 Eventos pedagógicos ..... 21
4.4 Comunidad en oposición ..... 21
4.5 Contratación de Mano de Obra ..... 21
4.6 Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas de Obra ..... 22
4.6.1 Levantamiento de actas de compromiso ..... 23
4.6.2 Obstaculización de los accesos a predios ..... 24
4.6.3 Levantamiento de las actas de rampas de accesos vehiculares ..... 24
5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL ..... 24
6 REPORTES ..... 25

## LISTADO DE TABLA


| | | |
|---|---|---|
| **Tabla N° 1.** | Información general del proyecto | 7 |
| **Tabla N° 2.** | Suspensiones y reinicios del contrato | 8 |
| **Tabla N° 3.** | Consolidado de piezas de divulgación entregadas | 12 |
| **Tabla N° 4.** | Indicador de gestión volantes entregados a la comunidad | 13 |
| **Tabla N° 5.** | Puntos Satélites de Información | 14 |
| **Tabla N° 6.** | Indicador de gestión volantes instalados en los PSI | 15 |
| **Tabla N° 7.** | Indicador de gestión PSI | 16 |
| **Tabla N° 8.** | Información de Atención a la Comunidad | 18 |
| **Tabla N° 9.** | Consolidado de PQRS recibidas | 19 |
| **Tabla N° 10.** | Consolidado personal de obra contratado | 21 |
| **Tabla N° 11.** | Personal de obra contratado | 22 |
| **Tabla N° 12.** | Relación Actas de Vecindad Levantadas | 23 |
| **Tabla N° 13.** | Relación de actividades ejecutadas y programadas | 24 |


## LISTADOS DE ANEXOS


| | |
|---|---|
| Anexo N° 1. | Formato de entrega de volantes de convocatoria |
| Anexo N° 2. | Formato de Instalacion y Actualización de PSI |
| Anexo N° 3. | Trazabilidad de PQRS #2 |
| Anexo N° 4. | Copia de acta comité de participacion comunitaria |




142

## 2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

**Tabla N° 1.** Información general del proyecto

| |
|---|
| **CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA** |
| **CONTRATISTA: CONYCON** |
| **CONTRATO N°:** 096 DE 2019 |
| **OBJETO:** REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C. |
| **LOCALIZACIÓN:** EL PROYECTO TIENE LUGAR EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, CALLE 10 ENTRE CARRERAS 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y 7 |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO:** 25 de septiembre 2019 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:** 25 de mayo 2020 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 8 meses |
| **VALOR DEL CONTRATO:** 2.591.253.517.4 |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERURBANO |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 097 DE 2019 |

Fuente: Acta de Inicio



143

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades llevadas a cabo del 01 al 30 de septiembre 2020 desde el componente social que fueron propuestas en el Plan de Gestión Social.

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social, encaminados a la apropiación, el respeto y sentido de pertenencia con el proyecto urbanístico.


## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir cada una de las actividades desarrolladas durante el presente periodo reportado.
- Sistematizar, organizar y entregar la información producida en desarrollo de la gestión social del proyecto tanto a la Interventoría como al FDLC.
- Fortalecer la participación ciudadana durante la ejecución del proyecto.
- Adelantar las actividades de información, divulgación y comunicación necesarias para que la comunidad y demás actores del área de intervención, conozcan de manera completa, veraz y oportuna los pormenores del Proyecto.
- Garantizar que todas las quejas, reclamos, solicitudes de información o sugerencias presentadas por la comunidad; sean atendidas de manera adecuada y oportuna.
- Mitigar los impactos ocasionados por las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto, a través de la implementación de los programas de gestión social.



144

**Imagen N°1 y 2. Comunicado aprobado y Pantallazo de la plataforma MEET.**




Fuente: propia



145

| PROGRAMA DE DIVULGACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLANTES INFORMATIVOS Y DE CONVOCATORIA | | | | | |
| VOLANTE N° | TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN | CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS | BARRIOS | FECHA | ANEXOS |
| TOTAL DE VOLANTES EN LOS PUNTOS SATELITES DE INFORMACION | | 41 (se dejaron 4 volantes informativos) | | | |
| TOTAL | | 183 | | | |

Fuente: contratista

**Tabla N° 4.** Indicador de gestión volantes entregados a la comunidad

| PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | |
|---|---|---|
| ***INDICADOR*** | ***FORMULA*** | ***RESULTADO*** |
| ***Productividad*** | ***Total de volantes de inicio entregados a la fecha = 57***<br>***Total de volantes programados a la fecha = 57*** | 100% |
| | ***Total de volantes de informativos actas de vecindad a la fecha = 27***<br>***Total de volantes programados a la fecha = 27*** | 100% |
| | ***Total de volantes de socialización PMT a la fecha =*** 17<br>***Total de volantes de socialización PMT programados a la fecha = 17*** | 100% |
| | ***Total de volantes Informativos entregados a la fecha =*** 89<br>***Total de volantes informativos programados a la fecha= 89*** | 100% |
| | ***Total de volantes de convocatoria entregados a la fecha = 20***<br>***Total de volantes de convocatoria programados a la fecha= 20*** | 100% |

### 4.1.4 Puntos Satélites de Información -PSI-

Durante el periodo reportado, se verificaron los puntos de información, donde se evidenció que dos PSI estaban cerrados por la emergencia sanitaria, estos restaurantes son el restaurante María Eugenia y el Restaurante Patagonia; sin embargo y debido a esto se llevó a cabo la instalación de un nuevo punto ubicados entre la calle 10 # 3 - 87.

Anexo N° 2. **Formato de instalación y Actualización de PSI.**

| PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Y PERSONA RESPONSABLE | FECHA DE ACTUALIZACION DE PUNTOS SATELITES | ACTIVIDAD | PIEZA COMUNICATIVA | TOTAL PIEZAS COMUNICATIVAS INSTALADAS |
| 4 | Panadería la Especial Calle 10 # 3 87 Cecilia Rodríguez | 11/08/2020 | Instalación PSI | Volante N°10 informativo de reinicio de actividades | 1 |
| | | | | Volante N°11 informativo sobre medidas obligatoria por la emergencia sanitaria | 1 |
| | | 28/09/2020 | Actualización | Volante N°13 convocatoria a comité de participación comunitaria. | 1 |
| TOTAL | | | | | 41 |

Fuente: contratista


**Tabla N° 6.** Indicador de gestión volantes instalados en los PSI

| PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | |
|---|---|---|
| ***INDICADOR*** | ***FORMULA*** | ***RESULTADO*** |
| ***Productividad*** | ***Total de volantes de inicio entregados a la fecha = 21***<br>***Total de volantes programados a la fecha = 21*** | 100% |
| | ***Total de volantes de informativos actas de vecindad a la fecha = 1***<br>***Total de volantes programados a la fecha = 1*** | 100% |
| | ***Total de volantes de socialización PMT a la fecha = 3***<br>***Total de volantes de socialización PMT programados a la fecha = 3*** | 100% |
| | ***Total de volantes Informativos entregados a la fecha = 12***<br>***Total de volantes informativos programados a la fecha= 12*** | 100% |



147

**Registro fotográfico N°1. Punto de Atención a la Comunidad –PAC-**




### 4.2.2 Línea de Servicio a la comunidad

Se cuenta con una línea de servicio a la ciudadanía, donde se dan respuestas a las peticiones y sugerencias.

El número de celular asignado es el: 3188572016 y está a cargo de la Residente Social del contrato.

Se cuenta con el horario de atención a la comunidad de 2 a 4 pm los días martes y miércoles.

### 4.2.3 Correo electrónico

Se cuenta con un correo electrónico para el proyecto donde no solo se maneja el área administrativa del componente social, sino que también se recepcionan las peticiones o sugerencias de la comunidad y el proyecto a nivel general. Los requerimientos recibidos por este medio se tramitarán con carácter prioritario.

El correo que se abrió para la atención a la comunidad es:

social096candelaria@gmail.com



148

**Tabla N° 9.** Consolidado de PQRS recibidas

| CONSOLIDACION DE PQRS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº Consecutivo | Fecha ingreso | Nombre | Asunto | Gestión realizada | Estado |
| 1 | 16 de enero de 2020 | JAIME ALIRIO PECILLO ARGOTI | Petición de información | En representación del Banco de la Republica preguntando sobre el desagüe de las aguas lluvias; ante esto, se le explica que ya que hay una caja de aguas lluvias, donde esta estaba botando el agua hacia la vía, que eran 6 tubos de 6 pulgadas, en una revisión que se hizo con acueducto, se pudo verificar que al lado de la caja de aguas lluvias se encuentra otra caja de aguas negras y que desde la obra, se va hacer una caja para conducir las aguas lluvias a la caja de aguas negras para conducirlas a la bóveda central.<br><br>El señor JAIME ALIRIO PECILLO ARGOTI agradeció la información y solicito que cualquier cosa se le avisara. | Cerrado 16/01/2020 |
| 2 | 21 de agosto de 2020 | ROSARIO RIZO NAVARRO | Solicitud | Mi solicitud obedece a que dentro de poco se restablecerá la actividad laboral presencial en la entidad y como las obras se están desarrollando frente a nuestro inmueble y para el ingreso a las oficinas debe transitarse por un mismo espacio compartido con su personal, entonces es necesario conocerlo, para que así podamos de manera conjunta mitigar, controlar y evitar la propagación del virus, garantizar un distanciamiento social y un adecuado proceso de higiene, seguridad y protección en el trabajo.<br><br>El 2 septiembre se emite el oficio C6C-096-2019-114 radicado el 3 de septiembre 2020 ante la institución, dando la siguiente respuesta:<br><br>Teniendo en cuenta que CON&CON S.A.S, se encuentra ejecutando el contrato de obra pública FDLC-096-2019 en su calidad de Contratista, cualquier requerimiento o solicitud respecto a la obra de la referencia se debe dirigir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA -FDLC que es la Entidad contratante.<br><br>Se le informa a la peticionaria que, CON&CON S.A.S se encuentra laborando con los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por el CONSORCIO INTERURBANO interventoría del contrato, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA -FDLC. Secretaria Distrital de Movilidad y ARL AXA Colpatria. | Cerrado 02/09/2020 |

Fuente: Propia

### 4.2.5 Actividades de Información

#### 4.2.5.1 Reunión de inicio

- No aplica para el presente informe, fue llevada a cabo el 13 de enero 2020.

#### 4.2.5.2 Reuniones de Avance

- No aplica para el presente informe.



149

### 4.3.2 Eventos pedagógicos

No aplica para el periodo descrito.

## 4.4 Comunidad en oposición

La comunidad se encuentra asertiva y colaboradora con la obra.

## 4.5 Contratación de Mano de Obra

Se cuenta a la fecha con 13 personas contratadas, de estas son 5 de mano de obra no calificada –MONC- y 8 de mano de obra calificada –MOC-.

De las 5 personas MONC, 2 pertenece a la localidad de La Candelaria.

En cuanto al proceso 451 de la Secretaria de Desarrollo Económico -468-, se cuenta con 1 persona del listado que fue reportada en el informe anterior de gestión social.

En la tabla N°11, se relaciona las 13 personas que están laborando en el contrato, donde se evidencia las dos personas de la Localidad de Candelaria y la persona de la Secretaria de Desarrollo Económico.

**Tabla N° 10.** Consolidado personal de obra contratado

| N° personas contratadas | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | | | MANO DE OBRA CALIFICADA |
|---|---|---|---|---|
| | GENERAL | MONCL | VULNERABLES | GENERAL |
| | N° Personas contratadas | N° Personas contratadas | N° de personas contratadas | N° de personas contratadas |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 7 |

Fuente: Propia



150

**Tabla N° 12.** Relación Actas de Vecindad Levantadas

| ACTAS DE VECINDAD 096-2019- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CALCELARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE ACTAS | TOTAL POR TRAMO | FECHA DE REALIZACIÓN | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL LUGAR |
| 1 | 1/A | 30-sep-19 | CALLE 10 # 4-04 | CIGARRERIA / TIENDA |
| 2 | 1/B | 30-sep-19 | CALLE 10 # 4-10 | RESTAURANTE MARIA EUGENIA TRADICIONAL |
| 3 | 1/C | 30-sep-19 | CALLE 10 # 4-08 | OLGA CAICEDO |
| 4 | 2 | 30-sep-19 | CALLE 10 # 4-10 | LABORATORIO INTERACTIVO DE ARTE, CIENCIA Y TEC |
| 5 | 3 | 03-oct-19 | CALLE 10 # 4-60 | BANCO DE LA REPUBLICA/ CASA DE LA MONEDA / MUSEO DE ARTE |
| 6 | 4 | 30-sep-19 | CALLE 10 # 4-68 | MUSEO MILITAR |
| 7 | 5 | 03-oct-19 | CALLE 10 # 4-09 | CASA AZUL ESQUINERA |
| 8 | 6 | 29-sep-19 | CALLE 10 # 4-21 | INSTITUTO GALAN |
| 9 | 7 | 29-sep-19 | CALLE 10 # 4-45 | FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL |
| 10 | 8 | 04-oct-19 | CALLE 10 # 4-49 | CASA DEL CIUDADANO EDUARDO SANTOS |
| 11 | 9/A | 03-oct-19 | CALLE 10 # 4-69 Y 77 | INSTITUTO CARO Y CUERVO |
| 12 | 9/B | 03-oct-19 | CALLE 10 # 4-85 Y 87 | MUSEO |
| 13 | 10 | 04-oct-19 | CRA 6 # 9-77 | MUSEO COLONIAL |
| 14 | 11 | 04-oct-19 | CALLE 10 # 6-35 Y CRA 7 #9-96 | CAPILLA SAN IGNACIO / COLEGIO SAN BARTOLOME |
| 15 | 12 | 09-oct-19 | CALLE 10 # 6-12 | CASA DE MANUELITA SAENZ |
| 16 | 13 | 09-oct-19 | CALLE 10 # 6-16 | MUSEO DE TRAJES |
| 17 | 14 | 09-oct-19 | CALLE 10 CON CARRERA 6 | PAZOLETA RUFINO JOSE CUERVO |
| 18 | 15 | 09-oct-19 | CALLE 10 #6-76 | ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA |
| 19 | 16 | 23-oct-19 | CALLE 10 #6-08 | RESTAURANTE PATAGONIA |

Fuente: Contratista

### 4.6.1 Levantamiento de actas de compromiso

No aplica para el presente Informe de gestión social.



151

# 6 REPORTES

## 6.1 Plan de Gestión Social

Se elaboró el plan de gestión social, el cual ya fue aprobado por interventoría.

## 6.2 Informes Mensuales de Gestión

Se hace la elaboración del informe N°7 correspondiente al periodo 01 al 30 de septiembre 2020.

Es importante aclarar que es enviado a la interventoría primero por correo electrónico para revisión y aval de impresión en físico, esto con el fin de cumplir con la política cero, papel; así, una vez subsanadas las observaciones, se radicará en físico en la oficina de la interventoría.



152

# ANEXO 1

# FORMATO DE ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS



153

| CONTRATO No.: | 096-2019 |
|---|---|
| Hoja ___ de ___ | |
| FECHA | |
| 28 / 9 / 20 | |
| DD / MM / AA | |

CONTROL DE ENTREGA DE PIEZAS COMUNICATIVAS

"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

TIPO PIEZA COMUNICATIVA ENTREGADA: Volante #13 convocatoria al taller de participación

| N° | C | C | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | DIRECCCION | BARRIO | TELEFONO/CELULAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | CASA DE LA Ciudadania | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 4-49 | CANDELARIA | | |
| 2 | | 1 | TEATRO COLON | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 5-32 | CANDELARIA | | |
| 3 | | 1 | MUSEO MILITAR | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 4-92 | CANDELARIA | | |
| 4 | | 1 | HOTEL DE LA OPERA | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 5-72 | CANDELARIA | | |
| 5 | | 1 | GRUPO SOCIAL | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 4-44 | CANDELARIA | | |
| 6 | | 1 | ARQUIDIOSIS BOGOTA | BAJO PUERTA | CALLE 10 # 6-58 | CANDELARIA | | |
| 7 | | 1 | MUSEO COLONIAL | BAJO PUERTA | CALLE 10 CRA 6 # 9-77 | CANDELARIA | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | TOTAL 7 VOLANTES | DE CONVOCATORIA | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: | VOLANTE DE CONVOCATORIA: 7. | VOLANTE DE INICIO: ___ | VOLANTE DE INFORMATIVO ___ | OTRO: ___

| | RESPONSABLE | INTERVENTORA |
|---|---|---|
| NOMBRE | T.S. Margoth Aguilar | Olga Yolanda Robayo Cruz |
| CARGO | RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA | RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA |
| FIRMA | Margoth Aguilar C. | |

154

**Señores:**
**Instituto Para El Desarrollo de La Democracia Luis Carlos Galán**
**10 #4 21**
**Cuidad.**

## Ref.: Convocatoria a comité de Participación Comunitaria

El Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, junto con la firma contratista CON&CON S.A.S, tiene el gusto de convocarlo al segundo comité de participación comunitaria.

Cuyo objeto es: ***" Realizar la segunda fase del proyecto de peatonalización de la calle 10, ejecutando a precios unitarios fijos la continuación de la construcción de la calle 10 entre las carrera 4 y carrera 5 y carrera 6 y carrera 7 en la localidad de la candelaria". CONTRATO no. -096-2019***

Fecha: 29 de septiembre del 2020
Hora: 5:00 p.m.
Virtual: meet.google.com/mfe-piki-qic

RECIBIDO
CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN
28 SEP 2020

AGRADECEMOS SU ASISTENCIA

Mayor información comunicarse al 31885720 / 3118271452

**Alcaldía Local de La Candelaria - FDLC**

CON & CON CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

155

# ANEXO 2

# Formatos de actualización de los PSI



156

15


# Control de Puntos Satélites

"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.".

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 28 | 09 | 2020 |

CONTRATO N°-096-2019

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Restaurante Mª Eugenia
DIRECCIÓN: Cll 10 # 4-10
TELÉFONO: 3112053024
PERSONA CONTACTO:

**3. PIEZAS DE DIVULGACION**

| | TIPO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| AFICHE | ☐ | |
| VOLANTE | ☒ | 1 |
| PLEGABLE | ☐ | |
| BOLETIN | ☐ | |
| OTRO | ☐ | |

CUAL?

**4. OBSERVACIONES**

Volante de convocatoria a la reunión - comite de participación comunitaria.
Restaurante cerrado los volantes se dejan afuera en la parte exterior; Restaurante cerrado por emergencia sanitaria.

**5. FIRMAS**

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista ó Consultor

Residente Social Interventoría TS. YOLANDA ROBAYO

TS. MARGOTH AGUILAR CALDERÓN


# Control de Puntos Satélites

"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.".

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 28 | 09 | 2020 |

CONTRATO N°-096-2019

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Alcaldia Local Candelaria

DIRECCIÓN: Cra 5 #12C-40

TELÉFONO: _____

PERSONA CONTACTO: _____

**3. PIEZAS DE DIVULGACION**

| | TIPO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| AFICHE | ☐ | |
| VOLANTE | ☒ | 1 |
| PLEGABLE | ☐ | |
| BOLETIN | ☐ | |
| OTRO | ☐ | |

CUAL? _____

**4. OBSERVACIONES**

Volante de convocatoria a la reunión - Cerrito de participación Comunitaria.

**5. FIRMAS**

Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor

TS. MARGOTH AGUILAR CALDERÓN

Residente Social Interventoria TS. YOLANDA ROBAYO

# ANEXO 3

# TRAZABILIDAD DE PQRS 2

| CONTRATO No.: | 096-2019 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS |
|---|---|---|---|
| Hoja ___ de ___ | | | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA |
| **FECHA** | | **"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACION DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.".** | |
| 21 / 08 / 2020 | | | |
| DD / MM / AA | | | |
| CONSECUTIVO: | | | |

| **Ciudadano que solicita información o hace el reclamo** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **ROSARIO RIZO NAVARRO** | **Organización:** | **INSTITUTO CARO Y CUERVO** |
| **Dirección / Barrio** | **CALLE 10 # 4-69** | **Teléfono** | |

| **Tipo de Solicitud** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Queja** | | **Reclamo** | | **Sugerencia** | | **Solicitud Información** | **X** | **Otra** | |
| **Forma Solicitud** | | | | | | | | | |
| **Personal:** | | **Escrito:** | | **Telefónico:** | | **Otro:** | **Correo electrónico** | | |

| **DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO** |
|---|
| Mi solicitud obedece a que dentro de poco se restablecerá la actividad laboral presencial en la entidad y como las obras se están desarrollando frente a nuestro inmueble y para el ingreso a las oficinas debe transitarse por un mismo espacio compartido con su personal, entonces es necesario conocerlo, para que así podamos de manera conjunta mitigar, controlar y evitar la propagación del virus, garantizar un distanciamiento social y un adecuado proceso de higiene, seguridad y protección en el trabajo. |

| **Área de la solicitud** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiental** | | **Social** | | **Tráfico** | | **Seg. Ind. / Salud Ocupacional** | **X** | **Construcción** | | **Otra** | | **CUAL** | | |

| **FECHA** | **TRÁMITE** | **SOLUCION** |
|---|---|---|
| **02 de septiembre 2020** | Teniendo en cuenta que CON&CON S.A.S, se encuentra ejecutando el contrato de obra publica FDLC-096-2019 en su calidad de Contratista, cualquier requerimiento o solicitud respecto a la obra de la referencia se debe dirigir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA -FDLC que es la Entidad contratante.<br><br>Se le informa a la peticionaria que, CON&CON S.A.S se encuentra laborando con los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por el CONSORCIO INTERURBANO interventoría del contrato, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA - FDLC. Secretaria Distrital de Movilidad y ARL AXA Colpatria. | Se da el cierre de la solicitud |

| **DATOS** | **RESIDENTE SOCIAL** | **INTERVENTORIA** | **CIUDADANO** |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **TS. MARGOTH AGUILAR** | **TS. YOLANDA ROBAYO** | **ROSARIO RIZO NAVARRO** |
| **CÉDULA** | **52352651** | | |
| **FIRMA** | | | **Se radica el oficio el 3 de septiembre y se envía por correo electrónico el 7/9/2020** |

Bogotá, 21 de agosto de 2020
ICC-DG-SAF-300-

Ingeniera
MARGOT AGUILAR
CON & CON SAS
Contrato No. 096-2019
Ciudad

Asunto: Protocolo de bioseguridad adoptado para la ejecución de las obras de la calle 10 entre carrera 4 y 5 de La Candelaria, Bogotá.

Respetada Ingeniera Margot,

Teniendo en cuenta que la firma que Usted representa se encuentra desarrollando obras en cumplimiento del contrato de Obra Pública 096-2019 en la calle 10 entre carreras 4 y 5 frente a las oficinas del Instituto Caro y Cuervo, atentamente le solicito una copia del Protocolo de bioseguridad aprobado e implementado por Ustedes para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID -19.

Mi solicitud obedece a que dentro de poco se restablecerá la actividad laboral presencial en la entidad y como las obras se están desarrollando frente a nuestro inmueble y para el ingreso a las oficinas debe transitarse por un mismo espacio compartido con su personal, entonces es necesario conocerlo, para que así podamos de manera conjunta mitigar, controlar y evitar la propagación del virus, garantizar un distanciamiento social y un adecuado proceso de higiene, seguridad y protección en el trabajo.

La Resolución 666 del 24 de abril de 2020, señala dentro de las obligaciones para el empleador las siguientes: "*3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 3.1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 3.1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general. 3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de*

CON & CON

NIT 830041411-0

C&C-096-2019-114

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2020

Señores
**INSTITUTO CARO Y CUERVO**
Dra. ROSARIO RIZO NAVARRO
Subdirectora Administrativa y Financiera
Calle 10 No. 4-69
Bogotá D.C.

Referencia: **CONTRATO DE OBRA FDLC-096-2019 – REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C.**

Asunto: **RESPUESTA OFICIO ICC-DG-SAF-300**

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. se encuentra ejecutando el contrato de obra pública FDLC-096-2019 en su calidad de CONTRATISTA, cualquier requerimiento o solicitud respecto a la obra de la referencia se debe dirigir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA – FDLC que es la entidad CONTRATANTE.

Sin embargo, les informamos que CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.S. se encuentra laborando con los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados por el CONSORCIO INTERURBANO Interventor del contrato, Secretaria Distrital de Salud, FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA – FDLC, Secretaria Distrital de Movilidad y la ARL AXA Colpatria.

Atentamente,

Germán Tellez
03-09-2020

**JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA**
**DIRECTOR DE OBRA – FDLC-096-2019**

# ANEXO 4

# COPIA DE ACTA DE REUNIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El 29 de septiembre de 2020, se lleva a cabo el comité de participación comunitaria, donde no se contó con la asistencia de personas de la comunidad, se contó con el acompañamiento de la interventoría y el área técnica del contratista.

Se cierra el espacio agradeciendo la participación y quedando como compromiso que se hará convocatoria para el próximo comité de participación.




Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

# COMITÉ DE PARTICIPACION COMUNITARIA

**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C".**

**Contrato de obra N°: 096 – 2019**

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BOGOTÁ

# CONTENIDO




1. Bienvenida
2. Generalidades del proyecto
3. Actividades técnicas de Obra
4. Componente Social
5. Componente ambiental
6. Componente SST
7. Intervención de la comunidad

BOGOTÁ

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN




ALCALDÍA LOCAL DE CANDELARIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BOGOTÁ GOT

# GENERALIDADES DEL PROYECTO


**"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C".**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA |
| CONTRATISTA | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. «CONSCON |
| NÚMERO DE CONTRATO | 096 DE 2019 |
| INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERVIAL 2019 |
| NÚMERO DE CONTRATO | 097 DE 2019 |
| FECHA DE INICIO | 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 |

BOGOTÁ

# COMPONENTE TÉCNICO

**ACTIVIDADES REALIZADAS**




ALCALDÍA LOCAL DE CANDELARIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BOGOTÁ

# COMPONENTE TÉCNICO

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

| | |
|---|---|
| 1.00 | PRELIMINARES |
| 1.01 | REPLANTEO GENERAL |
| 1.02 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor variable. Incluye Cargue, No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores mas o 15cm |
| 1.03 | DEMOLICION PISOS EN CONCRETO (Incluye cargue) (Incluye el transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores de 0.2cm |
| 1.04 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incl. retiro) |
| 1.05 | DEMOLICION MANUAL ANDEN EN CONCRETO e=0.15 INCLUYE CARGUE Y RETIRO |
| 1.07 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE DISPOSICION TOXICA DE CONCRETO INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y CONTRATISTAS. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 mm. AGUA Y EQUIPO DE CORTE |
| 1.09 | DEMOLICION DE ADOQUIN 6CM |
| 1.10 | DEMOLICION DE MORTERO ESPESOR 4 CM |
| 1.11 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) |
| 1.12 | DEMOLICION BORDILLO CON CONFESOR A CARGUE Y RETIRO |
| 1.17 | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (Distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del sitio libre (20 m) costo adicional por la entidad Ambiental competente. |

BOGOTÁ


165

## COMPONENTE SOCIAL


COMITES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

4 DE MARZO 2020





18 DE AGOSTO 2020



BOGOTÁ

## COMPONENTE SOCIAL

CONTRATACION DE MANO DE OBRA

| N° personal contratado | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | | | MANO DE OBRA CALIFICADA |
|---|---|---|---|---|
| | GENERAL | MONCI | VULNERABLES | GENERAL |
| | N° Personas contratadas | N° Personas contratadas | N° de personas contratadas | N° de personas contratadas |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 7 |

BOGOTÁ

## COMPONENTE SOCIAL

### Participación Ciudadana

Más información sobre el proyecto en:
Punto de Atención: Calle 10 N° 3 - 86
Horario: Virtual de lunes a viernes de 8am a 5pm.
Sábados de 8am a 12m
Teléfonos: 3188572016
Residente Social de obra: T.S. Margoth Aguilar
Correo electrónico: social096candelaria@gmail.com

ALCALDÍA LOCAL DE CANDELARIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA

BOGOTÁ

## IMPLEMENTACIÓN MAO


| | | |
|---|---|---|
| • Entrega de documentación de personal y profesionales en obra | • Manejo de campamentos<br>• Manejo de RCD<br>• Manejo de cuerpos de agua<br>• Manejo emisiones atmosféricas | • Instalación, mantenimiento y reposición de PMT<br>• Cerramiento de obra<br>• Senderos peatonales |

BOGOTÁ

## COMPONENTE SST

OBJETIVO

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO – ENFERMEDADES LABORALES Y CONTROL DE RIESGOS PRESENTES EN OBRA A TRABAJADORES Y TERCEROS



BOGOTÁ

## COMPONENTE SST



TOMA DE TEMPERATURA AL INICIO Y FINAL DE JORNADA LABORAL



PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS



CARPAS DE AISLAMIENTO PARA ATENCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE CONTAGIO



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

BOGOTÁ

**Alcaldía Local de la Candelaria**

**CONTRATO No. 096 de 2019**

**OBJETO:**

*REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 10, EJECUTANDO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CARRERA 4 Y CARRRERA 5 Y CARRERA 6 Y CARRERA 7 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C*

**INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA MES No.7**

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**CONTRATISTA**
**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS**

| **ELABORO:** **ING.MILENA GIL B** | **REVISO:** **ING. JAVIER PERILLA** | **APROBO:** **ING. DIANA TAPIA** |
|---|---|---|
| **FIRMA:** | **FIRMA:** | **FIRMA:** |
| **CARGO:** Residente sst del contratista | **CARGO:** Director de Obra | **CARGO:** Residente sst Interventoría |

**TABLA DE CONTENIDO**

1 INTRODUCCIÓN....4
2 OBJETIVOS....5
2.1 OBJETIVO GENERAL....5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....5
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO....6
3.1 Personal mínimo del contrato....7
4 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SST....7
4.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA....7
4.2 ACTIVIDADES DEL COPASST....8
4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL....8
4.3.1 Inspecciones de Seguridad....8
4.3.2 Notificación de Riesgos....8
4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO....8
4.5 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS....9
4.6 SUMINISTRO DE BAÑOS Y AGUA POTABLE....9
4.7 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS....9
4.8 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD....10
4.8.1 Suministro de elementos de limpieza y desinfección....10
4.8.2 CONTROL DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE SALUD....10
4.8.3 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL....10
4.8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN....11
4.8.5 ZONA DE CUIDADO EN SALUD....11
4.9 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD....11
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....13

## LISTA DE ANEXOS.


**ANEXO 1.** **Listado de personal y afiliación al Sistema de Seguridad social y registro de exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso.**

**ANEXO 2.** **Acta de reunión del copasst**

**ANEXO 3.** **Formato de inspección**

**ANEXO 4** **Notificación de riesgos**

**ANEXO 5** **Formatos entrega de dotación**

**ANEXO 6.** **Formato registro de inducción, capacitación y entrenamiento**

**ANEXO 7** **Registro Fotográfico**

**ANEXO 8** **Planilla Control de insumos bioseguridad**

**ANEXO 9** **Registro de ingreso de Trabajadores y Condiciones de Salud**

**ANEXO 10** **Plan de Trabajo**

**Anexo 11** **Entrega de EPP**

**Anexo 12** **certificado de Revisor Fiscal**


## LISTADO DE TABLAS


**Tabla No. 1** **Información General del Proyecto**

**Tabla No. 2** **Personal de plantilla mínima**

# 1 INTRODUCCIÓN.

Dentro del contrato No.096 de 2019, cuyo objeto es: *Realizar La Segunda Fase Del Proyecto De Peatonalización De La Calle 10, Ejecutando A Precios Unitarios Fijos La Continuación De La Construcción De La Calle 10 Entre Las Carrera 4 Y Carrera 5 Y Carrera 6 Y Carrera 7 En La Localidad De La Candelaria, En Bogotá D.C* Se desarrolla el Plan de Gestión de SST contemplando el cumplimiento de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se establecen en el pliego de condiciones requerido para la ejecución el contrato No. 096 de 2019.

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS, es un medio a través del cual se planea, ejecuta, verifica y evalúa las intervenciones positivas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano en el proyecto, que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora, de acuerdo al cronograma de actividades propuesto en el plan de gestión SST.

Para tal efecto; este informe describe las actividades que se han desarrollado durante la ejecución del Contrato 096 de 2019, en el periodo comprendido entre el: 1 al 30 de septiembre de 2020

Durante este período se desarrollan actividades en el frente de obra de la calle 10 entre carrera 4 y carrera 5. Se continua con la implementación de los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19

# 2 OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL.

Presentar el avance de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al cronograma de actividades del SG--SST, con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus trabajadores y el proceso productivo.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Cumplir con los requerimientos legales y contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo; en el desarrollo del proyecto 096 DE 2019
- Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad del proyecto diseñado para mitigar el riesgo de contagio por COVID-19
- Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud.
- Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
- Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir ATEL, entrega periódica de elementos de protección personal.

# 3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

*Tabla 1. Información general del proyecto*

| |
|---|
| **CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CANDELARIA** |
| **CONTRATISTA: Consultoría y Construcción S.A.S.** |
| **CONTRATO N°:** 096 – 2019 |
| **OBJETO:** Realizar La Segunda Fase Del Proyecto De Peatonalización De La Calle 10, Ejecutando A Precios Unitarios Fijos La Continuación De La Construcción De La Calle 10 Entre Las Carrera 4 Y Carrera 5 Y Carrera 6 Y Carrera 7 En La Localidad De La Candelaria, En Bogotá D.C |
| **Localización:** el proyecto tiene lugar en la localidad de candelaria, calle 10 entre carreras 4 y carrera 5 y carrera 6 y 7 |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO: 25 de septiembre de 2019** |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: 24 de mayo de 2020** |
| **SUSPENSIÓN No. 13 DE DICIEMBRE DE 2019** |
| **FECHA DE REINICIO: 13 DE ENERO DE 2020** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 13 DE MARZO DE 2020** |
| **FECHA DE REINICIO: 24 DE MARZO DE 2020** |
| **FECHA SUSPENSIÓN No.3. 1 DE ABRIL DE 2020** |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 3 DE JULIO DE 2020** |
| **FECHA DE REINICIO: 5 DE AGOSTO DE 2020** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 8 meses |
| **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERURBANO |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 097 DE 2019 |
| |

## 3.1 PERSONAL MÍNIMO DEL CONTRATO.

| Cargo | | Dedicación |
|---|---|---|
| **Director de obra** | Javier Perilla | 35% |
| **Residente de proyecto** | Germán Betancourt D | 100% |
| **Especialista de geotecnia** | Juan Moya | 30% |
| **Arquitecto Diseñador** | Javier Cárdenas | 35% |
| **Especialista Hidráulico** | German Rodríguez | 30% |
| **Especialista eléctrico** | Jorge Saad | 30% |
| **Antropólogo/ arqueólogo** | Jaime Fernando Gutiérrez | 30% |
| **Residente Social** | Margoth Aguilar | 50% |
| **Residente Ambiental** | Mayerli Marín Mateus | 40% |
| **Residente Sst** | Milena Gil Baquero | 40% |
| **Comisión de topografía** | Juan Carlos Parra | 95% |

*Tabla No. 2 personal mínimo del contrato*

# 4 ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SST

Para dar alcance a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo contempladas dentro de los pliegos de condiciones del presente contrato y dando cumplimiento a los objetivos presentados anteriormente, el Contratista implementó los programas que se presentan a continuación:

## 4.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

En este período ingreso personal de apoyo al área administrativa del proyecto y se realizaron los exámenes médicos ocupacionales correspondientes.

| | |
|---|---|
| No. De ingresos en el período | 2 |
| Exámenes médicos ingreso realizados | 2 |
| Exámenes médicos periódicos Realizados | 0 |

Anexo1. listado de personal en obra y pagos de seguridad social)
Anexo 2 Exámenes médicos de ingreso

## 4.2 ACTIVIDADES DEL COPASST

CON & CON cuenta con un copasst constituido y que se reúne de manera mensual, para este periodo se cuenta con la participación del personal operativo.

ver anexo No. 3 actas de reunión del copasst.

## 4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los accidentes de trabajo como parte de este programa se desarrollan las siguientes actividades:

### 4.3.1 Inspecciones de Seguridad

Durante este periodo el contratista adecuó la señalización para pasos peatonales teniendo en cuenta que se inició la demolición de los andenes existentes de trabajo, mantenimiento de señalización del PMT y colocó señalización preventiva e informativa en la obra.
Anexo No. 4 formato de inspecciones

### 4.3.2 Notificación de Riesgos

Al personal que ingresa al proyecto se le realiza inducción y se le entrega notificación de riesgos asociados a la tarea a desempeñar.

Anexo 5. Notificación de riesgos

## 4.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Este programa tiene el propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo a todos los empleados del proyecto, con el fin de desempeñar las actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad.

Para este periodo, el contratista realizó inducción a todo el personal que ingreso al proyecto, en donde se dictaron los siguientes temas:
Sistema de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades y derechos frente al sistema de seguridad social, accidente de trabajo, cómo reportarlo, copasst, notificación de riesgos, protocolos de bioseguridad dentro de la obra, recomendaciones en el transporte, recomendaciones al llegar a casa

De acuerdo con el plan de trabajo del proyecto se realizaron las siguientes capacitaciones

| Tema de capacitación | Fecha Ejecución | No. Participantes |
|---|---|---|
| Riesgo Cardiovascular | 25-09-20 | 6 |
| Cuidado Visual | 25-09-20 | 6 |
| Simulacro de emergencias | reprogramado | |

Ver anexo 6. Formatos registro de inducción, capacitación y entrenamiento
Para el caso del simulacro de emergencias dadas las nuevas circunstancias por COVID-19 se reprogramo para el próximo periodo con el fin de participar del simulacro distrital de autoprotección que se realizara el 22 de octubre.

## 4.5 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

En el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 no se contó con maquinaria en el frente de obra.

## 4.6 MANEJO DE VEHÍCULOS

En el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 se contaron con los siguientes vehículos encargado del transporte de RCD

| TIPO VEHICULO | PLACA |
|---|---|
| VOLQUETA | FSA 538 |
| VOLQUETA | SWA 112 |

## 4.7 SUMINISTRO DE BAÑOS Y AGUA POTABLE

En el punto crea se cuenta con el servicios de baños y agua potable para todo el personal administrativo, así mismo se tiene un convenio para el uso de los baños para el personal operativo, en un local comercial cercano a la obra y se suministra agua potable en botellón al personal.

## 4.8 MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre se contó con las siguientes sustancias químicas las cuales se encuentran debidamente rotuladas.

- Gel antibacterial
- Jabón de Manos
- Alcohol industrial

## 4.9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 el contratista continuo con la implementación el protocolo de bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio para COVID-19 para tal efecto se desarrollaron las siguientes actividades:

### 4.9.1 Suministro de elementos de limpieza y desinfección.

Para el desarrollo del protocolo de bioseguridad el contratista garantiza el suministro permanente en obra de los siguientes elementos:

- Gel antibacterial
- Jabón de Manos
- Alcohol industrial al 70%

Actualmente se cuenta con los siguientes dispensadores:

| UBICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | CAPACIDAD |
|---|---|---|---|
| Oficina PAC | Dispensador alcohol | 1 | 500 mililitros |
| Oficina PAC | Dispensador jabón de manos | 1 | 500 mililitros |
| Oficina PAC | Dispensador Gel antibacterial | 1 | 500 mililitros |
| Frente de obra | Dispensador Gel antibacterial | 1 | 500 mililitros |
| Frente de obra | Dispensador Alcohol | 1 | Bomba 20 litros |
| Carpa aislamiento | Dispensador de alcohol | 1 | 300 mililitros |

En el anexo 8 se presenta registro de control insumos de bioseguridad

### 4.9.2 CONTROL DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE SALUD

Al ingresar y al terminar la jornada laboral se toma la temperatura del personal con un termómetro infrarrojo para garantizar el distanciamiento social, igualmente se aplica la encuentra de condiciones de salud con el fin de garantizar que se cumplen los protocolos establecidos.

Anexo 9 registro de ingreso de trabajadores

### 4.9.3 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de bioseguridad CON & CON SAS entrego a sus empleados los elementos de protección individual para disminuir riesgo de contagio por COVID-19 como son:

- Tapabocas desechables

### 4.9.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo de bioseguridad aprobado para la ejecución del proyecto 096-2019 el contratista ha publicado la información del protocolo de lavado de manos, recomendaciones a seguir al llegar a casa y ha realizado las charlas de cinco minutos al personal para mantenerlo actualizados de las últimas recomendaciones en materia de prevención y manejo de casos sospechosos de contagio por COVID-19

### 4.9.5 ZONA DE CUIDADO EN SALUD

Siguiendo los lineamientos del protocolo de bioseguridad aprobado para la ejecución del proyecto, se encuentran en el frente de obra una carpa de aislamiento para atender los casos sospechosos de contagio de COVID-19 y así poder activar el protocolo a seguir en caso de sospecha de contagio,

## 4.10 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

A continuación se presentan los indicadores de gestión sst para el proyecto; en el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020.

- ✓ **Índice de Frecuencia de accidentalidad (Mensual)**

$$IF = \frac{\#\ accidentes\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ \ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100 = \frac{0}{13} = 0\%$$

En el proyecto no se presentaron accidentes de trabajo

- ✓ **Índice de Severidad del accidente laboral (Mensual)**

$$IS = \frac{\text{No. Días de Incapacidad} + \text{ Días cargados}}{número\ de\ trabajadores\ por\ mes} \times 100 = \frac{0}{13} = 0\%$$

- ✓ **Índice de Ausentismo por causa médica**

$$ausentismo = \frac{No.\ de\ dias\ \ de\ ausentismo}{No.\ días\ de\ trabajo\ de\ \ programados\ en\ el\ mes} = \frac{0}{228} = 0\%$$

No. Días trabajo = días laborables en el período * cantidad de trabajadores.

| | ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | No. De trabajadores | No. De accidentes | Días laborad | DÍAS DE INCAPAC | % AUSENTISMO | I.F. | I.S. |
| 5 de agosto 31v agosto | 12 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2020 se continuó con las actividades constructivas, en el frente de obra ubicado en la calle 10 entre carrera 4 y carrera 5

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2020 se continuo con la implementación del protocolo de bioseguridad para prevenir y mitigar el riesgo de contagio por COVID-19

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 no se presentaron accidentes laborales ni reportes de enfermedades laborales.

Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2020 no se contó con la presencia de maquinaria en el proyecto.

Durante le periodo comprendido entre el 1y el 30 de septiembre de 2020 no se presentaron casos de sospecha de contagio por COVID-19 en el proyecto,

# ANEXO 01

# RELACIÓN DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# LISTADO DE PERSONAL DE OBRA

CONTRATO 096 de 2019 PERIODO DEL 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| No. | CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA | DATOS DEL TRABAJADOR | | | ARL | EPS | AFP | FECHA EXAMENES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CEDULA | CARGO | Nombre | Nombre | Nombre | EXAMEN DE INGRESO | EXAMEN PERIODICO |
| | | | | **PERSONAL NUEVO** | | | | | |
| 1 | DTB CONSTRUCCIONES | DURANGO DANIEL | 80.146.823 | AYUDANTE | POSITIVA | SALUD TOTAL | PORVENIR | | |
| 2 | DTB CONSTRUCCIONES | ANGULO LOZANO JAIDER | 1.131.075.061 | BOAL | POSITIVA | FAMISANAR | PORVENIR | 22/09/2020 | |
| | | | | **PERSONALANTIGUO** | | | | | |
| 1 | CONYCON | JAVIER HERNANDO PERILLA | 7222612 | DIRECTOR DE OBRA | COLPATRIA | COMPENSAR | COLFONDOS | 16/01/2019 | 24/07/2020 |
| 2 | CONYCON | MAYERLY ZIRLEY MARÍN MATEUS | 53.015.962 | RESIDENTE AMBIENTAL | COLPATRIA | SANITAS | COLPENSIONES | 31/01/2019 | 21-feb.-20 |
| 3 | CONYCON | SANDRA MILENA GIL BAQUERO | 52.459.897 | RESIDENTE SST | COLPATRIA | COMPENSAR | COLPENSIONES | | 5/04/2019 |
| 4 | CONYCON | GERMAN BETANCOURT | 11.387.982 | RESIDENTE DE OBRA | COLPATRIA | FAMISANAR | PORVENIR | 30/08/2019 | |
| 5 | INDEPENDIENTE | YUDI MARGOTH AGUILAR CALDERON | 52.352.651 | RESIDENTE SOCIAL | SURA | FAMISANAR | COLFONDOS | 15/05/2019 | |
| 6 | DTB CONSTRUCCIONES | ANGEL STIBEL MARTINEZ PEÑA | 1.010.230.286 | AYUDANTE | POSITIVA | FAMISANAR | PORVENIR | 15/01/2020 | |
| 7 | DTB CONSTRUCCIONES | JORGE ELIECER ROMERO ROMERO | 15.050.415 | AYUDANTE | POSITIVA | FAMISANAR | PORVENIR | 15/01/2020 | |
| 8 | DTB CONSTRUCCIONES | FRANKLIN CORTES GONZALEZ | 1.085.165.765 | AYUDANTE | POSITIVA | NUEVA EPS | PROTECCION | 15/01/2020 | |
| 9 | DTB CONSTRUCCIONES | TRIANA BARRAGAN JAIRO DAVID | 111.051.218 | AYUDANTE | POSITIVA | FAMISANAR | PROTECCION | 15/01/2020 | |
| 10 | TOPOGRAFIA SL SAS | MARISOL ROJAS OLAYA | 2082289287 | TOPOGRAFA | SURA | CAPITAL SALUD | PORVENIR | 14/02/2020 | |
| 11 | CONMAQUINARIA | PEDRO ALEJANDRO FLOREZ | 80817875 | INSPECTOR | COLPATRIA | COMPENSAR | PROTECCION | 28/02/2020 | |
| | | | | **PERSONAL RETIRADO** | | | | | |
| 1 | CONMAQUINARIA | PAEZ JOSE JAVIER | 17.337.135 | BOAL | POSITIVA | NUEVA EPS | COLPENSIONES | 15/01/2020 | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901198893 | 9 | DTB CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | JAIRO DAVID | DG 56A 72 A43 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8279831 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-08 | 2020-09 | 9411192331 | 9411192331 | E | 2020/09/21 | 2020/09/30 | BANCO BOGOTA | 8 | $4,350,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | PE | 915340206071995 | AVENDAÑO RENNER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $29,261 | $4,700 | EPS017 | 1 | $29,261 | $1,200 | CCF22 | 1 | $29,261 | $1,200 | 14-23 | 1 | $29,261 | $2,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,200 |
| 2 | PE | 737538016011988 | COLINA DARWIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 3 | CC | 80146823 | DURANGO DANIEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 26 | $760,763 | $121,800 | EPS002 | 26 | $760,763 | $30,500 | CCF22 | 26 | $760,763 | $30,500 | 14-23 | 26 | $760,763 | $53,000 | 26 | $0 | $0 | SI | $235,800 |
| 4 | CC | 6804825 | FLORIANO JOHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 5 | CC | 1110488056 | GARZON MIGUEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $29,261 | $4,700 | EPS017 | 1 | $29,261 | $1,200 | CCF22 | 1 | $29,261 | $1,200 | 14-23 | 1 | $29,261 | $2,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,200 |
| 6 | CC | 1085165765 | GONZALEZ FRANKLIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS002 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 7 | PE | 815476418011984 | GONZALEZ JESUS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $29,261 | $4,700 | EPS017 | 1 | $29,261 | $1,200 | CCF22 | 1 | $29,261 | $1,200 | 14-23 | 1 | $29,261 | $2,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,200 |
| 8 | CC | 1026281608 | GUERRERO HEYBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 9 | CC | 85489490 | IBARRA JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 10 | CC | 1010230286 | MARTINEZ ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 11 | PE | 936786308121994 | MELENDEZ ALVARO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 12 | CC | 85167391 | NARVAEZ ADRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS002 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 13 | CC | 13271336 | ORTEGA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 14 | CC | 79860174 | PARDO RAUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS008 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 15 | CC | 1076820484 | PEREA FREISER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS002 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 16 | PE | 821585128101988 | PIÑA JOSUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 17 | CC | 15050415 | ROMERO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 18 | CC | 1076816949 | RUIZ GENNEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $272,000 |
| 19 | CC | 1110510218 | TRIANA JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS017 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF22 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-23 | 30 | $877,803 | $61,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $270,000 |
| 20 | CC | 14223176 | TRIVIÑO JAIME | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 | $29,261 | $4,700 | EPS044 | 1 | $29,261 | $1,200 | CCF22 | 1 | $29,261 | $1,200 | 14-23 | 1 | $29,261 | $2,100 | 1 | $0 | $0 | SI | $9,200 |
| **Total** | **Afiliados( 20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,044,852 | $2,248,100 | | | $14,044,852 | $563,300 | | | $13,995,165 | $561,300 | | | $14,044,852 | $977,900 | | $0 | $0 | | $4,350,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901198893 | 9 | DTB CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | JAIRO DAVID | DG 56A 72 A43 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8279831 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-08 | 2020-09 | 9411192331 | 9411192331 | E | 2020/09/21 | 2020/09/30 | BANCO BOGOTA | 8 | $4,350,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $2,248,100 | $0 | $0 | $2,248,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $285,700 | $0 | $0 | $285,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $1,400,400 | $0 | $0 | $1,400,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $562,000 | $0 | $0 | $562,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $977,900 | $0 | $0 | $977,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 20 | $977,900 | $0 | $0 | $977,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $561,300 | $0 | $0 | $561,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 20 | $561,300 | $0 | $0 | $561,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 20 | $563,300 | $0 | $0 | $563,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 14 | $390,800 | $0 | $0 | $390,800 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | $1,200 | $0 | $0 | $1,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $136,100 | $0 | $0 | $136,100 |
| TOTAL | | | | 20 | $4,350,600 | $0 | $0 | $4,350,600 |

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que GERMAN BETANCOURT DAZA identificado(a) con CC 11387982 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, NI 830041411**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 750433825 | 9410262244 | E | 2020-09-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $5,300,000 | $848,000 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $5,300,000 | $26,500 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $5,300,000 | $26,500 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $5,300,000 | $368,900 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $5,300,000 | $212,000 |
| EPS | FAMISANAR | 30 | 4% | $5,300,000 | $212,000 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:30.



184

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que SANDRA MILENA GIL BAQUERO identificado(a) con CC 52459897 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 750433825 | 9410262244 | E | 2020-09-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $3,710,000 | $593,600 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $3,710,000 | $18,600 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $3,710,000 | $18,600 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $3,710,000 | $258,300 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $3,710,000 | $148,400 |
| EPS | COMPENSAR | 30 | 4% | $3,710,000 | $148,400 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:30.



135

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que MAYERLY ZIRLEY MARIN MATEUS identificado(a) con CC 53015962 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 750433825 | 9410262244 | E | 2020-09-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $3,710,000 | $593,600 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $3,710,000 | $18,600 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $3,710,000 | $18,600 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $3,710,000 | $258,300 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $3,710,000 | $148,400 |
| EPS | SANITAS | 30 | 4% | $3,710,000 | $148,400 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:30.



186

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE JAVIER PAEZ TORRES identificado(a) con CC 17337135 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONMAQUINARIA S A NI 900272666**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 749536148 | 9410668541 | E | 2020-09-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $877,803 | $140,500 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $877,803 | $61,100 |
| CCF | CAFAM | 30 | 4% | $877,803 | $35,200 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $877,803 | $35,200 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:25.



187

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2020-09-02, 09:53:56 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1032201550

**Periodo Cotización** 202008 **Periodo Servicio** 202008

**Cliente:**

## PAGADA 2020-09-02

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | YUDY MARGOTH AGUILAR CALDERON | | | | |
| **Documento** | CC 52352651 | **Dirección** | CLL 79 A BIS N 64 B | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3118271452 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 52352651 | | Residente | | Exonerado | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 03 | 00 | | | | | AGUILAR CALDERON YUDY MARGOTH | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ALEJANDRO FLOREZ NIÑO identificado(a) con CC 80817875 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONMAQUINARIA S A NI 900272666**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 749536148 | 9410668541 | E | 2020-09-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $2,725,260 | $436,100 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $2,725,260 | $189,700 |
| CCF | CAFAM | 30 | 4% | $2,725,260 | $109,100 |
| EPS | COMPENSAR | 30 | 4% | $2,725,260 | $109,100 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:24.



189

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA identificado(a) con CC 7222612 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2020-08 | 2020-09 | 750433825 | 9410262244 | E | 2020-09-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $5,671,000 | $907,400 |
| AFP | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 30 | | $5,671,000 | $28,400 |
| AFP | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 30 | | $5,671,000 | $28,400 |
| ARL | COLPATRIA ARP | 30 | 6.96% | $5,671,000 | $394,800 |
| CCF | COLSUBSIDIO | 30 | 4% | $5,671,000 | $226,900 |
| EPS | COMPENSAR | 30 | 4% | $5,671,000 | $226,900 |

Este certificado se expide el día 2020-10-02 a las 04:30.

Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9007020704

9007020704

No. de Radicación: 20295128

Fecha de Radicación: 22 09 2020

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

## I. DATOS DEL TRÁMITE

| 1. Tipo de trámite | 2. Tipo de Afiliación | 3. Régimen | 4. Tipo de afiliado | 5. Tipo de cotizante | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Afiliación [X] | A. Individual: • Cotizante o cabeza de familia [X] | A. Contributivo [X] | A. Cotizante [X] | A. Dependiente [X] | (a registrar por la EPS) |
| B. Reporte de Novedades [ ] | • Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Subsidiado [ ] | B. Cabeza de familia [ ] | B. Independiente [ ] | |
| | B. Colectivo [ ] | | C. Beneficiario [ ] | C. Pensionado [ ] | |
| | C. Institucional [ ] | | | | |
| | D. De oficio [ ] | | | | |

## A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| ANGULO | LOZANO | JAIDER | |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número del documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1131075061 | Femenino [ ] Masculino [X] | 21 04 1996 |

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

| 11. Etnia | 12. Discapacidad | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL | 16. Administradora de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tipo: Condición: | 0 | | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | PROTECCION S.A |

| 17. Ingreso base de cotización - IBC | 18. Residencia | | | |
|---|---|---|---|---|
| $877.803 | CL 13 N 18 35 | | NT | 3115117648 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MYGRH@HOTMAIL.COM | BOGOTA | Zona Urbana [X] Rural [ ] | | DISTRITO CAPITAL |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

| 19. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo | 23. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | Datos complementarios 29. Parentesco | 30. Etnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

| | 31. Discapacidad Tipo: F M I P / Condición: | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono fijo y/o celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

## Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO CALLE 26 | 455 |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| DTB CONSTRUCCIONES SAS | NT | 901198893 | |

| 39. Ubicación | | | |
|---|---|---|---|
| DIG 56A BIS 72 A 43 | 3203749932 mygrh@hotmail.com | BOGOTA | DISTRITO CAPITAL |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código: [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad. A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del límite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Tipo de documento de Identidad | Número del documento de Identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha novedad |
|---|---|---|---|---|
| | | Femenino [ ] Masculino [ ] | | 22 09 2020 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones |
|---|---|---|
| NINGUNA | Código: | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

| | |
|---|---|
| 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. | X |
| 47. Declaración de la no cotización de afiliado al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. | |
| 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. | |
| 49. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. | |
| 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. | X |
| 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran | X |
| 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. | X |
| 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. | X |

## VIII. FIRMAS

## IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad. CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]

| | |
|---|---|
| 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. | |
| 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. | |
| 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. | |
| 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. | |
| 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. | |
| 62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración ausencia por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. | |
| 63. Copia de la cancelación de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | |
| 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. | |
| 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio | |

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del municipio | Código del departamento | Número de la ficha | Puntaje | Nivel | | |
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | |

71. Firma del funcionario

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

VIGILADO SUPERSALUD

Recuerde que con la firma del beneficiario, cotizante o afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**JAIDER ANGULO LOZANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.131.075.061**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 22 de Septiembre del 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

***Tenga en cuenta:***

*En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, **¿por qué?** porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.*

192

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9007020704

9007020704

## CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

| | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y deberes del Afiliado y del Paciente? | X | |
| ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente? | X | |
| ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? | X | |
| ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? | X | |
| ¿Autoriza a EPS Famisanar S.A.S el envío de la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño al correo electrónico? | | X |

## AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En mi calidad de cotizante, manifiesto de manera clara, expresa, libre, inequívoca y espontánea que le otorgo a la EPS FAMISANAR S.A.S en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de mis datos personales, mi consentimiento previo para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, reportar y en general para tratar los DATOS PERSONALES, DATOS PERSONALES SENSIBLES y demás información susceptible de tratamiento, registrada a mi nombre y/o de los beneficiarios de mi grupo familiar en sus Bases de Datos, con la finalidad de realizar las actividades propias del aseguramiento en salud y en los términos previstos en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y AVISO DE PRIVACIDAD, disponibles en ***www.famisanar.com.co***, todo lo cual conforme lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas que la sustituyan, adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen.

Así mismo manifiesto que mis derechos como titular de los datos son los consagrados en la Constitución Nacional y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y, a suprimir mi información personal y revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales cuando ello fuera procedente (artículo 9° Decreto 1377 de 2013).

***"Datos sensibles:*** *Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos." (Numeral 3° artículo 3° Decreto 1377 de 2013).*

**Firma del afiliado:**

Nombres y Apellidos JAIDER ANGULO LOZANO
Identificación: CC 1131075061

## AUTORIZACIÓN DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - LEY 1805 DE 2016

De acuerdo a lo definido en el artículo 4° de la Ley 1805, manifiesto a continuación que mi voluntad de ser donante de órganos y tejidos es:

SI [X] NO [ ]

**Firma del afiliado:**

Nombres y Apellidos JAIDER ANGULO LOZANO
Identificación: CC 1131075061

"ARTÍCULO 15. Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las (8) horas siguientes a la concurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus derechos y los beneficios de la donación.

## FIRMA A RUEGO

A ruego del señor (a) _____ Identificado (a) con el documento _____ No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el (la) señor(a) _____ quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella aquí impuesta pertenece al señor (a) _____

**Firmante a Ruego:**

Nombres y Apellidos: _____
Identificación: _____
Edad: _____
Dirección de Domicilio: _____

Nombres y Apellidos de quien no sabe o no puede firmar: _____

Huella

193

**POSITIVA**
**Compañía de Seguros S.A.**
**N.I.T 860.011.153-6**

**CERTIFICA**

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): JAIDER ANGULO LOZANO identificado con Cédula Ciudadanía No. 1131075061, de la empresa DTB CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 23/09/2020 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202001019256974.

Dada en Bogotá, a los 23 días del mes de septiembre de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

# ANEXO 02

# EXAMENES MEDICOS DE INGRESO

GENESLAB LTDA
Especialistas en Salud Ocupacional

## CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL No 80237

**RAZON DEL EXAMEN** PRE EMPLEO - PERIODICO X ESPECIAL -
**CIUDAD** BOGOTA D.C. **FECHA** OCTUBRE 06 DE 2020

**EMPRESA CONTRATANTE** CON & CON

### DATOS DEL TRABAJADOR

**NOMBRES** BETANCOURT DAZA GERMAN **C.C** 11.387.982 **DE** FUSAGASUGA
**EDAD** 49 años **GENERO** M **EPS** FAMISANAR
**DIRECCION DE RESIDENCIA** Calle 74 A # 82 – 14 **TELEFONO** 320 8356673
**CARGO ACTUAL PARA DESEMPEÑAR** RESIDENTE DE OBRA

### A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

1.EXAMEN MEDICO CON ESFASIS OSTEOMUSCULAR X
2.LABORATORIOS: -
3.COMPLEMENTARIOS: Audiometria Visiometria

### CONCEPTO Ingreso

Apto con recomendaciones -
Apto con restricciones -
Aplazado para estudios -

### CONCEPTO: Periódico

Puede seguir laborando X Con Restricciones: Temporales - Permanentes - Se Sugiere Reubicación -

### SE RECOMIENDA INCLUIR EN PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cardiovascular | - | Visual | X |
| Osteomuscular | - | Auditivo | - |
| Psicosocial | - | Respiratorio | - |

**RECOMENDACIONES:** Valoracion optométrica para renovación de formula visual de uso permanente, evitar funciones en alturas, reducir peso, dieta y ejercicio, higiene postural y de columna, pausas activas con ejercicios de estiramiento muscular, manejo adecuado de cargas y del estrés, uso de elementos de protección personal según factores de riesgo, seguir normas de salud ocupacional, hábitos de vida saludable, control anual por salud ocupacional.

**CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD Y ME HAN INFORMADO LOS EXAMENES REALIZADOS.**

NOTA: Se realizó encuesta epidemiológica al ingreso a la institución sobre síntomas de COVID-19, se sugirió lavado de manos de acuerdo a recomendaciones de OMS, se utilizan elementos de protección personal, al igual que limpieza y desinfección de equipos después de la atención de cada paciente.

Germán Betancourt D
C.C. 11387982 de Fusagasugá

Dr. Hernando Bedregal B.
Médico Especialista SST
Licencia 25-5127
MD. ESST Licencia 25 - 5127

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS

# CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



**FECHA** 22-sep-2020 **HORA** 12:59:09
**EMPRESA** DTB CONSTRUCCIONES NIT.901198893-9
**TIPO DE EXAMEN:** INGRESO
**INFORMACIÓN GENERAL:**
Nombre del Trabajador: Jaider Angulo Lozano
Edad 24 años 5 meses 1 dia
Documento de Identificación: CC Número: 1131075061
Cargo OFICIOS VARIOS

**Apto**

APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO

**Diagnóstico 1:** Z100 Examen de salud ocupacional

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:**Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
remision: Ninguna
Recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR , CONTROL ANUAL

**Otras Recomendaciones:** 1/ / Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorios y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral.12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables.

14/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

**Médico**

Firma Dr. Jorge E. Betancourth R. Médico Especialista Salud Ocupacional REG. 15344-27

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:

**Trabajador**

Firma Jaider Angulo Lozano

Nombre: Jaider Angulo Lozano

CC N° 1131075061


Huella



Escaneado con CamScanner

197

## CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA: 28-ago-2020 HORA: 09:48:21
EMPRESA: DTB CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.198.893-9
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Daniel Dario Durango Morales
Edad: 35 años 7 meses 16 días
Documento de Identificación: CC Número: 80146823
Cargo: OFICIAL

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

**Aptitud Específica:**
[x] Trabajos de altura

**EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

**Audiometria:** Conducta: Su capacidad auditiva se adecuada para la ocupacion
Control: 1 año
Remision: ninguna
Recomendaciones: proteccion auditiva (EPA)

**Optometria**
**Vision Lejana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR, CONTROL ANUAL
**Vision Cercana:** CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , USAR MONOGAFAS Y GAFAS CON FILTRO AR, CONTROL ANUAL

**Otras Recomendaciones:** 1. / Uso de EPPs acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5./ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.12/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.* Se indica bajar de peso corporal. * Cita con nutrición en EPS para bajar de peso, * Dieta baja en grasas y carbohidratos. * Ajustar horario de alimentación (comer a horas). * Actividades con caja de compensación que ayuden a bajar de peso como: (deportes), * PVE de riesgo cardiovascular. * No levantamiento de cargas mayores a 20 kg. * Ajustar horarios de sueño preferible dormir en horario nocturno. * Actividades para manejo del estrés * Ajustar hábitos saludables
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS: MEDICO: HALLAZGOS OSTEOMUSCULAR: NORMAL, LABORATORIO: GLICEMIA: NORMAL, COLESTEROL TOTAL: NORMAL, TRIGLICERIDOS: NORMAL
REMISION A EPS: SI, NUTRICION

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

| Médico | | Trabajador | | |
|---|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | | Huella |
| Nombre | JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA | Nombre | Daniel Dario Durango Morales | |
| RM | 15344 Lic SO: | CC N° | 80146823 | |

Scanned by TapScanner

# ANEXO 03

# ACTA DE REUNION DEL COPASST

| CON & CON | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 0 |
| | | FECHA: | 02/02/2016 |
| | | | Página 1 de 2 |
| | Acta No. | | |

**I. OBJETO**

Reunión Mensual del copasst

Lugar: PAC Cordialeña
Fecha: 18-09-20
Hora Inicio:
Hora Fin:

Nombre del Subcontratista:
Pre construcción __ Construcción __ Mantenimiento __ Otro _____ Tramo __ Subtramo

| PARTICIPANTES | FIRMA |
|---|---|
| Colman Betancourt Daza | |
| Milena GL Bogen | |
| MAYERLY MARIN | MAYERLY MARIN M. |

**III. ORDEN DEL DÍA**

**VI. TEMAS TRATADOS**

No se presenten accidentes laborales ni ausentismo por enfermedad, se Revisan los formatos de Inspecciones el Copasst indica que dentro de la obra se siguen las recomendaciones de bioseguridad y que los charlas de Refuerzos de los protocolos han sido efectivos pues todos Siguen las Recomendaciones.

**A. DECISIONES TOMADAS**

200

Escaneado con CamScanner

# ANEXO 4

# FORMATOS DE INSPECCION

| CON & CON | FORMATO INSPECCION EN OBRA | SSGT<br>F-05<br>Vigencia 28-04-20<br>Versión 1 |
|---|---|---|

Frente de obra Candelaria Ville 10

Fecha 30- Septiembre 2020

**DESCRIPCION**

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoidos inserción o copa en obra | X | | | |
| Los trabajadores usan los epp | X | | | |
| Los EPP se encuentran en buen estado | X | | | |
| Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol | X | | | |

| HERRAMIENTA MENOR | B | M | R | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Palas | ✓ | | | |
| picas | ✓ | | | |
| Barras | ✓ | | | |
| Carretillas | ✓ | | | |
| las herramientas son lavadas diariamente | ✓ | | | |
| las herramientas son desinfectadas al inicio y fin de la joranda laboral | ✓ | | | |

| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con los números de Emergencias ( carpeta emergencias) | ✓ | | | |
| Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra ( carpeta emergencias) | ✓ | | | |
| Tiene el KIT de Emergencias ( Botiquin-camilla- extintor) | ✓ | | | |
| se cuenta con zona de aislamiento | ✓ | | | |
| Se encuentra las sustancias químicas rotuladas | ✓ | | | |

| Bodega para cambio de ropa | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia. | ✓ | | | |
| la ropa de trabajo es guardada en bolsas plásticas | ✓ | | | |
| Se encuentra baño en el frente de obra ( fijo o portatil) Cuantos | 2 | | | Convenio baños y PAC. |
| se encuentra publicado el protocolo de lavado de manos | ✓ | | | |
| se cuenta lavabamos, jabón y/o gel antibacterial | ✓ | | | |
| se cuenta con caneca para disposición de residuos biologicos | ✓ | | | |
| Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas. | ✓ | | | |
| Se cuenta con Hidratación - Garrafon de Agua. | ✓ | | | |

| MAQUINARIA Y VEHICULOS | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con Botiquin dotado | | | | NO hay MAQUINARIA en el frente de obra. |
| Cuenta con Extintor recargado y vigente | | | | |
| Cuenta con pito de reversa | | | | |
| Cuenta con luces. | | | | |
| La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado | | | | |
| El operador usa tapabocas, y guantes | | | | |
| El conductor realiza el formato pre-operacional diario | | | | |
| cuenta con los elementos para limpieza y desinfeccion diaria | | | | |
| la cabina se encuentra libre de adornos | | | | |

| SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta con señalizacion SST ( cuantas ) | ✓ | | | |
| Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas | | | | |
| Se encuentra señalizado el perimetro de obra ( cerramiento) | ✓ | | | |



Escaneado con CamScanner

| CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | INSPECCION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN | SG-SST- F-10<br>Vigencia: 02-02-2016<br>versión: 00 |
|---|---|---|

Fecha 11-09-20

Vehiculo:

Lugar de inspección PAC Candelaria.

Conductor:

| No. | ARTICULO | ESTADO | | | | CANTIDAD | | CAUSA DE USO | CLASE DE ACCION DE MEJORAMIENTO | | | (*) No NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | NA | REQUERIDO | EXISTENTE | | AA (Inmediata) | AB (Prontа) | A (Posterior) | |
| 1 | GASA PAQUETE | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 2 | CURITAS | | | | | 12 | 12 | | | | | |
| 3 | TAPABOCAS QUIRURGICO | | | | | 3 | 5 | | | | | |
| 4 | GUANTES QUIRURGICOS | | | | | 1 | 1 caja | | | | | |
| 5 | BAJALENGUAS PAQUETE X 20 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 6 | APOSITO OCULAR | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | TOALLA HIGIENICA | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | PITO | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 9 | MICROPORE | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | ESPARADRAPO | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | VENDA ELASTICA | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 12 | TIJERAS | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | APLICADORES MADERA-COPITOS | | | | | 6 | 6 | | | | | |
| 14 | CUELLO CERVICAL | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 15 | YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO) | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 17 | SOLUCIÓN SALINA | | | | | 1 | 1 | | | | | |

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

**Observaciones:**

**Inspeccionado por:**

**Nombre:** Katherine Gil Rodriguez

**Firma:**

**Fecha:**

Escaneado con CamScanner

| CON & CON CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN | INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO | versión : 0<br>fecha: 02-02-2018<br>código: SG-SST F-09 |
|---|---|---|

CONTRATO: 096-2019 LUGAR: PAC Candelaria FECHA: 11-09-20

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C."

| No. | CARACTERÍSTICAS | CONDICION ENCONTRADA | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENA | REGULAR | MALA | |
| | **CONDICIONES LOCATIVAS** | | | | |
| 1 | Condiciones de la superficie de trabajo (orden, limpieza) | X | | | |
| 2 | Estado de los pisos, techos (superficies seguras y aptas para el trabajo. limpios, secos, libres de grasa y aceites) | X | | | |
| 3 | Disposición de sustancias peligrosas (ubicación, almacenamiento, manejo) | | | | N/A |
| 4 | Estado de las tuberías y conexiones de la empresa (verificación de escapes, rupturas, señalización) | X | | | |
| 5 | Disposición de pasillos (accesibilidad, demarcación y dimensiones adecuadas) | X | | | |
| 6 | Estado disposición de la señalización preventiva de emergencia de la empresa | X | | | |
| 7 | Estado de las escaleras de emergencia, puertas, rutas de | X | | | |
| 8 | Estado del sistema de extinción de incendios (ubicación, señalización y accesibilidad) | X | | | |
| 9 | Estado de las válvulas de agua y adecuado suministro de agua (compatibles con el servicio de bomberos de la localidad). | X | | | |
| 10 | Almacenamiento de los elementos de protección personal | X | | | |
| | **FACTOR DE RIESGO ELECTRICO** | | | | |
| 1 | Estado de las instalaciones eléctricas | X | | | |
| 2 | Estado de los empalmes y acometidas | X | | | |
| | **SANEAMIENTO AMBIENTAL** | | | | |
| 1 | Clasificación y recolección de basuras | X | | | |
| 2 | Uso de recipientes para basura, con tapa y con bolsa plástica | X | | | |
| 3 | Asignación de sitio para el almacenamiento de basura | X | | | |
| | **CONDICIONES DE HIGIENE** | | | | |
| 1 | Estado de las luminadas (ubicación, limpieza) | X | | | |
| 2 | Estado de baños | X | | | |

Elaboró:

Firma:

Nombre: Fabian Gil Becerra

Cargo: Residente SST

Escaneado con CamScanner

# ANEXO 5

# NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

## ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

**ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**PARA: AYUDANTE DE OBRA, OFICIAL.**

**Descripción:** Notificación de riesgos para los Ayudantes y oficiales que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada.

**Elementos de protección personal** Botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de camaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo DU, protector auditivo de inserción y tapabocas

**Riesgos existentes:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***MECANICOS:*** Manipulación de Equipo menor, Herramientas, golpes, machucones. | | ***QUIMICO:*** Polvos, material particulado, Sustancias químicas |
| | ***LOCATIVOS:*** Golpes, Orden y Aseo, caídas desde alturas, excavaciones, terrenos inestables. | | ***FISICOS:*** Ruido, Vibraciones, Radiaciones no ionizantes. |
| | ***ELECTRICO:*** Conexiones eléctricas, Contacto con redes de energía eléctrica | | ***BIOMECANICOS:*** Manipulación de cargas, peso y tamaño de objetos, posturas prolongadas e inadecuadas. |
| | ***PSICOSOCIALES:*** Trabajo repetitivo, monotonía, relaciones jerárquicas, turnos de trabajo. | | ***SEGURIDAD:*** Caída de Objetos al mismo y a diferente nivel, Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, Accidentes de tránsito, Proyección de partículas, golpes/ cortes con herramientas, atrapamientos por o entre objetos Atracos. |
| | ***BIOLOGICO:*** Contacto con animales, residuos corporales, residuos en descomposición, COVID-19. | | ***NATURALES:*** Sismo, terremoto, derrumbes, Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas). |

**Acciones preventivas:**

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Está prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación, Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramientas (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto, esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho:** Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Daniel Durango identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80 196823 de Bogotá conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA Y OFICIAL, la cual se firma el día 25 Sept 20 en la ciudad de Bogotá.

Firma Residente SST:

Daniel Durango

Firma del Notificado

CON & CON

# ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

**ACCIONES PREVENTIVAS NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**PARA: AYUDANTE DE OBRA, OFICIAL**

**Descripción:** Notificación de riesgos para los Ayudantes y oficiales que realicen trabajos relacionados con el cargo y que estén expuestos a los riesgos de su actividad, se presenta las normas de seguridad a tener en cuenta y los elementos de protección personal de acuerdo a la labor desarrollada

**Elementos de protección personal:** (botas Punta de Acero, capa impermeable, casco, guantes de carnaza, guantes de caucho, monogafas, overol tipo 1DJ, protector auditivo de inserción y tapabocas

**Riesgos existentes:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***MECANICOS:*** Manipulación de Equipo menor, Herramientas, golpes, machucones | | ***QUIMICO:*** Polvos, material particulado, Sustancias químicas. |
| | ***LOCATIVOS:*** Golpes, Orden y Aseo, caídas desde alturas, excavaciones, terrenos inestables | | ***FISICOS*** Ruido, Vibraciones, Radiaciones no ionizantes. |
| | ***ELECTRICO:*** Conexiones eléctricas, Contacto con redes de energía eléctrica | | ***BIOMECANICOS:*** Manipulación de cargas, peso y tamaño de objetos, posturas prolongadas e inadecuadas. |
| | ***PSICOSOCIALES:*** Trabajo repetitivo, monotonía, relaciones jerárquicas, turnos de trabajo | | ***SEGURIDAD:*** Caída de Objetos al mismo y a diferente nivel, Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, Accidentes de tránsito, Proyección de partículas, golpes, cortes con herramientas, atrapamientos por o entre objetos, Arvados |
| | ***BIOLOGICO:*** Contacto con animales, residuos corporales, residuos en descomposición, COVID-19, | | ***NATURALES:*** Sismo, terremoto, derrumbes, Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas) |

**Acciones preventivas:**

- Señalizar las áreas antes y al finalizar la jornada, con el fin de no afectar y asegurar el paso peatonal y vehicular
- Mantener el área de trabajo ordenada para evitar accidentes e incidentes
- La operación de equipos y maquinaria menor debe estar a cargo de personal que conoce su funcionamiento
- Tanto la herramienta como los materiales deben estar a la vista de los trabajadores para evitar el robo de los mismos, además de obstaculizar el paso peatonal donde se han determinado
- Cuando una excavación sea de una profundidad superior a 1.50 m, y dependiendo de las condiciones del terreno. Se debe colocar el entibado correspondiente
- El personal que baja a excavaciones debe ir acompañado o debe informar al Residente del sector sobre la labor a realizar
- Retirar a curiosos durante los procesos de excavación, de igual forma se prohíbe que el personal de la obra se acerque a la maquinaria cuando se esté realizando excavación.
- Esté prohibido tener combustibles en el frente de obra
- Por seguridad el personal debe usar los elementos de protección dentro de la excavación. Los elementos de protección personal son de uso obligatorio mientras se realiza la actividad correspondiente. Dar el uso adecuado a los elementos de protección personal asignado para el cargo. Cambiar periódicamente los protectores respiratorios.
- Tener presente las normas de seguridad, de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencia
- Tomar las medidas preventivas cuando haya paso de peatones (parar la actividad momentáneamente si es necesario, asegurar el paso de los transeúntes, etc.)
- En caso de trasladar herramienta o materiales, debe hacerse está actividad dentro de la obra para facilitar el paso y el de los peatones del sector, terciar las herramientas (palas, picas, barras, etc.) cuando se requiera de movilizarse por senderos peatonales, para evitar golpear a otros peatones y evitar dejar herramienta en forma descuidada, por tanto, esta se debe ubicar en el lugar correspondiente.
- Se debe prestar especial atención a la existencia de redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía, con el fin de dar el manejo correspondiente para evitar cualquier tipo de accidente y/o daño, en caso de rotura seguir el procedimiento correspondiente.
- Se prohíbe fumar en los frentes de obra.
- Tanto el personal de obra como ajeno a esta no deben sentarse o ubicarse en los bordes de la excavación.
- Reportar oportunamente cualquier accidente o incidente de trabajo
- Identificar la señalización preventiva y de seguridad existente dentro de la obra
- Instalar la tubería dentro de excavación con ayuda de maquinaria idónea para tal fin como la retroexcavadora y guiada siempre por el inspector de obra o a quien se delegue para esta actividad
- Es obligatorio portar dentro de la obra el carné de la ARL, EPS, la Cédula de Ciudadanía
- **Procedimiento de notificación al Derecho:** Una vez el personal se retire o se termine el contrato, es opcional la toma del examen médico de egreso.

Yo Jaider Angulo. identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1131075061 de Bogotá conozco y acepto la presente NOTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL CARGO DE AYUDANTE DE OBRA Y OFICIAL la cual se firma el día 28-09-20 en la ciudad de Bogotá.

Firma Residente SST:

Firma del Notificado



Escaneado con CamScanner

# ANEXO 6

# REGISTROS DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

| | |
|---|---|
| versión | 0 |
| fecha | 02/02/2017 |
| codigo | F-01 |

obra:

LUGAR Y FECHA: Bogotá 25 Septiembre 2020.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION: Trilena GC

TEMAS DESARROLLADOS:
Enfermedad Cardiovascular,
- Medidas de Cuidado frente a Riesgo de contagio covid-19.
- Cuidado Visual, - uso de epp

HORA DE INICIO: 3:00

HORA DE TERMINACIÓN: 3:40

TIPO
INDUCCIÓN [ ]
CHARLA INFORMATIVA [ ]
CAPACITACIÓN [X]
ENTRENAMIENTO [ ]

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Brandon Gonzalez | 1085165763 | Oficial | |
| Angel martinez Reyes | 1010730796 | Ayudante | Angel martinez R. |
| Jaider Pinto | 1310750161 | BOMBI | Jaider Pinto |
| Jorge Romero | 15-05-0415 | Ayudante | Jorge Romero |
| Daniel Durango | 80 146223 | oficial | Daniel Durango |
| Pedro Florez | 80817875 | INSPECTOR | |

FIRMA RESIDENTE SST



Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| CON & CON | REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | Fecha 02/07/2017<br>Código FI-01 |

Obra:

LUGAR Y FECHA: Bogotá 25 Septiembre 2020

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACIÓN: Melissa Gil Reyes

TEMAS DESARROLLADOS: Generalidades del Sistema
Que es Accidente de Trabajo y Como Reportar
- Comité de convivencia y vigencia del sistema de seguridad social.
- Responsabilidades y deberes
- Normatividad
- Peligros
Protocolo de bioseguridad covid
Protocolo lavado de manos, limpieza y Desinfección de EPP
Disposición de epp desechables, Cuidados en el transporte contra covid-19.

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

TIPO
INDUCCIÓN [X]
CHARLA INFORMATIVA
CAPACITACIÓN [ ]
ENTRENAMIENTO [ ]

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Ridex Arboleda | 1131075061 | Raspador | Ridex |
| Daniel Durango | 80116823 | oficial | Daniel Durango |

FIRMA RESPONSABLE:



Escaneado con CamScanner


# ANEXO 7

## REGISTRO FOTOGRAFICO

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO CANDELARIA**
**SEPTIEMBRE 2020**




ENTREGA DE TAPABOCAS




TOMA TEMPERATURA



**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO CANDELARIA**
**SEPTIEMBRE 2020**



DESINFECCION EPP



DESINFECCION HERRAMIENTAS




LAVADO DE MANOS




LAVADO DE MANOS


**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO CANDELARIA**
**AGOSTO 2020**




CARPA VESTIER



CARPA DE AISLAMIENTO




Desinfección en obra



USO DE EPP

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO CANDELARIA**

**SEPTIEMBRE 2020**

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>BOTIQUIN</td><td>INSPECCIÓN DE BOTIQUIN</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>RECOMENDACIONES AL LLEGAR A CASA</td><td>PUBLICACIÓN PROTOCOLO LAVADO DE MANOS</td></tr>
</table>

# ANEXO 8

## INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

| CON & CON | FORMATO DE CONTROL DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD | SG-SST F-014 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 13-07-2020 |
| | | VERSIÓN 0 |

| FRENTE DE TRABAJO | FECHA DE RECARGA | TIPO DE INSUMO GEL ANTIBACTERIAL | | TIPO DE INSUMO ALCOHOL | | TIPO DE INSUMO JABON | | TIPO DE INSUMO TOALLAS DE PAPEL | FIRMA CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500 ML | 1 LT | 500 ML | 1 LT | 500 ML | 1 LT | PAQUETE X 150 UND | |
| Punto crea. | 02/09/20. | X | | X | | X | | 1 | |
| Frente obra. | 02/09/20. | X | | | | | | | |
| Punto crea. | 07/09/20. | | | X | | | | 1. | |
| Frente obra. | 10/09/20. | | | | 10 LT. | | | | |
| Punto crea. | 12/09/20. | | | X | | | | 1. | |
| Punto crea. | 16/09/20. | | | X. | | | | | |
| Frente obra | 18/09/20. | | | | 10 LT. | | | | |
| Punto Crea | 18/09/20. | | | X | | | | 1. | |
| Punto crea. | 21/09/20. | X. | | X | | | | | |
| Frente obra | 22/09/20. | X | | | | | | 1 | |
| Punto crea | 25/09/20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL INSUMO | | 2LT | | 23 LTS | | 0,5 LT | | 5 PAQ. | |

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner

# ANEXO 9

# REGISTRO INGRESO DE TRABAJADORES

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DEBILIDAD MUSCULAR | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | X Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | X. Angel martinez |
| 01/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | X Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | X Jorge Romero |
| 02/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| 02/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Angel martinez |
| 02/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X. Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Jorge Romero |
| 02/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Jairo Triana |
| 02/09 | 900 | Jairo | Triana | 1.110.510.218 | Ayudante | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X. Jairo Triana |
| | 1200 | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Johan F. |
| 02/09 | 900 | Johan | Florian | 6.804.875 | Ayudante | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | X Johan F. |
| | 1200 | | | | | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| 03/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| 03/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | NO | 1 | |

DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DOLEDAD MUSCULAR | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN POSITIVO DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 700 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 36.2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Luis ortega |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Luis ortega |
| 03/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36.3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36.4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Angel martinez |
| 03/09 | 700 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36.3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Freiser Perea |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Freiser Perea |
| 03/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36.8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36.6 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Jorge Romero |
| 03/09 | 700 | Jairo | Triana | 1.110.510.218 | Contratista M. obra | 36.2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Jairo Triana |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Jairo Triana |
| 03/09 | 700 | Johan | Fonseca | 1.804.885 | Ayudante | 36.4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Johan F |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Johan F |
| 04/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36.3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | German |
| | 1730 | | | | | 36.4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | German |
| 04/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 37.0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Pedro |
| | 1730 | | | | | 36.8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Pedro |
| 04/09 | 700 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 37.0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Luis ortega |
| | 1730 | | | | | 36.8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Luis ortega |
| 04/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36.9 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36.8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI | Angel martinez |

LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON
Consultoría y Construcción

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DOLOR MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 04/09 | 700 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 04/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| 04/09 | 1200 | Jairo | Triana | 1.110.580 218. | Contratista | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jairo Triana |
| | 1730 | | | | | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jairo Triana |
| 04/09 | 1200 | Johan | Florriano | C. 804. 825. | Ayudante | 36,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Johan F |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Johan F. |
| 07/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | German |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 07/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 07/09 | 700 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Luis Ortega |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Luis Ortega |
| 07/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| 07/09 | 700 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 07/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Condoleria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENFERMEDAD PARANOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DIFICULTAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO DE COVID 19 | | | |
| 07/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 07/09 | 900 | Jairo | Triana | 1.110.510 218. | Contratista Ing. Obra. | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jairo Triana |
| | 1400 | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jairo Triana |
| 07/09 | 900 | Johan | Hortano | 6.804 825. | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Johan H |
| | 1400 | | | | | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Johan H |
| 08/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | German |
| | 1730. | | | | | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | German |
| 08/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | Pedro |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | Pedro |
| 08/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 08/09 | 700 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Luis Ortega |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Luis Ortega |
| 08/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| 08/09 | 700 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Freiser |
| | 1730. | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Freiser |
| 08/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730. | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | Jorge Romero |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DOLORES MUSCULARES | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Sep | 7:00 | Germán | Betancourt | 11387982 | Ing Residente | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 9-Sep | 7:00 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | OFC | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 9sep | 7:00 | Luis Jesus | Ortega | 13271336 | OFC | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Luis Ortega |
| | | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Luis Ortega |
| 9sep | 7:00 | Freiser | Perea | 1076822484 | ayu | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Freiser Perea |
| | | | | | | 36,8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Freiser Perea |
| 9 Sep | 7:00 | Jorge | Romero | 1050041S | OFC | 35,9 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jorge Romero |
| | | | | | | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jorge Romero |
| 9 Sep | 7:00 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayud | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Angel martinez |
| | | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Angel martinez |
| 9-Sep | 7:00 | Dario | Triana | 1110510210 | contratista | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Dario Triana |
| | | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 9 Sep 2020 | 7:00 | Mayerly | Marin | 53015962 | Ambiental | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | | | | | | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| 9sep 2020 | 8:00 | Milena | G y B | 52959797 | SST | 34.4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | 11:30 | | | | | 36 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| 9 sep | 8:50 | Juan | Baez | 79441746 | Residente Ambiental | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | | | | | | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DOLORES MUSCULARES | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-sep | 8:30 | Johan | Rodriguez | 1027515993 | Residente Instalaci. | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 9 sep 2020 | 9:00 | Javier | Peñilla. | 72612 | Director Obra: | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 9 sep 2020 | 9:10 | Diana | Tapia | 2309425 | Lab. N. | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | | | | | | 36,9 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | | | | | | 36,6 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| 10/09 | 700 1730. | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,6 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 10/09 | 700 1730 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 10/09 | 700 1730 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 10/09 | 700 1730 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 0/09 | 700 1730 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36,9 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 09 | 700 1730 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 37,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 09 | 700 1730. | Jairo | Triana. | 1.110.510 218. | Contratista M obra | 37,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |

AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DEBILIDAD MUSCULAR | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN DIAGNOSTICADO DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1.085.165.765 | Oficial | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 10/09 | 700 | Johan | Floriano | 6.804.825 | Ayudante | 36,8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Johan F |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Johan F |
| 11/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,6 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 11/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 11/09 | 700 | Luis | Ortega | 13271336 | Oficial | 37,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Luis ortega |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Luis ortega |
| 11/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 37,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Angel martinez |
| 11/09 | 700 | Freiser | Perea | 1076820484 | Ayudante | 36,8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,9 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 11/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jorge Romero |
| 11/09 | 700 | Johan | Floriano | 6.804.825 | Ayudante | 37,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Johan F. |
| | 1730 | | | | | 36,8 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Johan F. |
| 11/09 | 700 | Jairo | Triana | 1110.510.916 | Contratista obra | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jairo Triana |
| | 1730 | | | | | 37,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Jairo Triana |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÒN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DOLORES MUSCULARES | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 14/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730. | | | | | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 14/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 14/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 14/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 14/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 15/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,2. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 15/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,2. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 15/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,0. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 16/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 6/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DOLOR MUSCULAR | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN CON SOSPECHA DE COVID-19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep | 7:10 | Germán | Betancourt | 11387982 | Ing Residente | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 11:45. | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1. | |
| 16 Sep | 8:35 | Juan | Baez G | 7[illegible] | Director Interven | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | / | |
| | 11:45. | | | | | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | / | |
| 16 Sep | 8:30 | Jhane | Rodriguez | 1022457849 | Residente Interventor | 36,6 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | / | |
| | 11:45 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | // | |
| 16/09/2020 | 8:30. | Yeray | Lobaiz | BOLIVAR | RESIDENTE | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | / | |
| | 11:45. | | | | | 36,7. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | / | |
| 16-09-2020 | 800 | JAVIER | PERALTA | 7722612 | DIRECTOR | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 11:45 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 17/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 17/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 17/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730. | | | | | 36,2. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Franklin Gonzale |
| 17/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Daniel Durango |
| | 1730 | | | | | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | Daniel Durango |
| 17/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,7 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1. | Angel martinez |
| | 1730. | | | | | 36,6. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1. | Angel martinez |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON
Consultoria Técnica y Construcciones

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DEBILIDAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID 19 | | | |
| 18/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| 19/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 19/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| | 1730 | | | | | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| 19/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| 19/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| 21/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 21/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 37,0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 21/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 21/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| | 1730 | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| 21/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DEBILIDAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN POSITIVO POR COVID 19 | | | |
| 21/09 | 700 | Vanessa | Robledo | 1013635395 | Arqueologa | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 22/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36.6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36.7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36.7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36.6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 700 | Vanessa | Robledo | 1013635395 | Arqueologa | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 22/09 | 800 | Jeiro | Triana | 1.110510 | Contratista | 36.8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1400 | | | 218. | | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 22/09 | 800 | Johan | Florian | 6.804 | Ayudante | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1400 | | | 825. | | 36.8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DOLOR MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 23/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 23/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 23/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gonzalez |
| 23/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 35,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| | 1730 | | | | | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Durango |
| 23/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel martinez |
| 23/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Romero |
| 23/09 | 700 | John Fredy | Chipateca | 79.789.001 | Coordinador | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1000 | | | | Transporte | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 800 | Mayerly | Marin | 53,05.962 | Ambiental | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 826 | Milena | Gil | 52.459.892 | SST. | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | | | 35,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 845 | Johan | Rodriguez | 1024.515.493 | Residente | 35,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | | Interventor | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DOLOR MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 23/09 | 911 | Jony | Báez | 79.441 | Director | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | 746 | Interv. | 36,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 912 | Javier | Perilla | 7222 | Director | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | 612 | Obra | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 913 | Diana | Tapia | 27.094 | Ambiental | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | 1030 | | | 903 | SST | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 23/09 | 1230 | Jairo | Triana | 1140570 | Contratista | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | 288 | M. obra. | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 23/09 | 1730 | Alvaro | Meléndez | 72.960 | Guarda | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 700 | | | 790 | Seguridad | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DEBILIDAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 24/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 1400 | Jairo | Triana | 1.110.56 | Contratista | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | 218. | M. obra | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 24/09 | 1400. | Johan | Floriano | 6.804. | Ayudante. | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730. | | | 825. | | 36,6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | |
| 25/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,6. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | |
| | 1730. | | | | | 36,5. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | |
| | 1730. | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 25/09 | 700 | Ana | Castellanos. | 51.98633 | servicios generales | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1100 | | | | | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICABLES.

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS: DOLOR DE GARGANTA | CONGESTION NASAL | TOS SECA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | DEBILIDAD MUSCULAR | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID 19 | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09. | 1000. | Juan | Baez | 79.444. | Director | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | 1300. | | | 796 | Interv. | 36,3. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| 25/09. | 1000 | Johan | Rodriguez. | 1.024. 51.493. | Residente. | 36,0 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| | 1730. | | | | interv. | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | | |
| 28/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730. | | | | | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,5 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730. | | | | | 36,6. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,3 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730. | | | | | 36,4 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,1 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36,5. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09 | 800 | Johan | Floriano | 6.805.805 | Ayudante | 36,3. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1300 | | | | | 36,6. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| 28/09. | 800. | Jairo | Triana | 1.110.510. 218. | Contratista ay. obra. | 36,2 | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |
| | 1300. | | | | | 36,3. | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | 1 | |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES APLICAB

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE CONTROL

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DEBILIDAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 28/09 | 700 | Jaider | Rodriguez | 1.024.55.493 | Residente | 35.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jaider |
| | 1730 | | | | Inten. | 36.0 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jaider |
| 28/09 | 700 | Javier | Angulo | 1.131.055.061. | BOAL. | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | X Jaider |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | X. Jaider |
| 28/09 | 1730 | Alvaro | Melendez | | Guarda Seguridad | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 700 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 29/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 36.2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | German |
| | 1730 | | | | | 36.1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | German |
| 29/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 29/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gon |
| | 1730 | | | | | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Franklin Gon |
| 29/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 36.2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Daniel Du |
| | 1730 | | | | | 36.3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Durango |
| 29/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel mar |
| | 1730 | | | | | 36.4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Angel mar |
| 29/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 34.5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge Rom |
| | 1730 | | | | | 34.8 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jorge R |
| 29/09 | 700 | Jaider | Angulo | 1.131.073.061. | BOAL. | 36.6 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jaider |
| | 1730 | | | | | 36.9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | Jaider |

NOTA: AL FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO EL EMPLEADO DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA ES VERAZ, CUALQUIER FALSEDAD U OMISIÓN SERA SANCIONADA BAJO LAS LEYES PENALES

Escaneado con CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS

FRENTE DE OBRA: Candelaria Calle 10 entre KRA 4 y 5

| FECHA | HORA | NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TEMPERATURA | INDIQUE SI HA PRESENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS EN LOS ULTIMOS 5 DIAS | | | | | | | | | | | | ENTREGA TAPABOCAS | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DOLOR DE GARGANTA | | CONGESTION NASAL | | TOS SECA | | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | | DEBILIDAD MUSCULAR | | HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN SOSPECHOSO DE COVID-19 | | | |
| 29/09 | 1000. 1100 | Jiris | Saad | 79.723. 567. | Contratista | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | | | | | | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 29/09. | 1000 1100 | Jorge | Saad | 17.116. 540. | Contratista | 36,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| | | | | | | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | |
| 29/09. | 1030. 1730. | Vanesa | Robledo. | 1.085.65. 395 | Arquitecta | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | 36,7 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | |
| 29/09. | 1430. 1730 | Jairo | Triana | 1.110.510. 018. | Contratista | 36,4 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | Ay. obra | 36,3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1. | |
| 30/09 | 700 | German | Betancourt | 11387982 | Ing residente | 35,9 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 30/09 | 700 | Pedro | Florez | 80817875 | Inspector | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 30/09 | 700 | Franklin | Gonzalez | 1085165765 | Oficial | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 30/09 | 700 | Daniel | Durango | 80146823 | Oficial | 34,5 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 30/09 | 700 | Angel | Martinez | 1010230286 | Ayudante | 36,2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| 30/09 | 700 | Jorge | Romero | 15050415 | Ayudante | 36,1 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |
| | | | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | 1 | |

Escaneado con CamScanner

# ANEXO 10

# PLAN DE TRABAJO

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

# PLA[illegible]E TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON[illegible]TO 096-2019

| TEMAS A DESARROLLAR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | OBJETIVOS ( CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST | A QUIEN VA DIRIGIDO | RECURSOS | | 25-09-19 24-10-19 | 25-10-19 24-11-19 | 25-11- 17-12-19 13-24- 01 -2020 | 25-01-20 24-02-20 | 25-02-20 12-03-20 DEL 24 AL 31 -03-2020 | 5 -31 AGOSTO DE 2020 | 1 -30 SEPT. DE 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS | RESIDENTE SST | Mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados | brigada | capacitador, espacio para capacitaciones, | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | Reprogramar | | | |
| CAMPAÑA PREVENCION EN ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO-DROGADICCIÓN | IPS- SST | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Maestros , Oficiales y Ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 7/02/2020 | | | |
| DIVULGACION CONSERVACION AUDITIVA | AMBIENTAL - SST | | Maestros , Oficiales y Ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | | | |
| CUIDADO VISUAL | RESIDENTE SISO | | Maestros , Oficiales y Ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | reprogramar | | 25/09/2020 |
| CAPACITACION MANEJO DE HERRAMIENTAS | RESIDENTE SISO | Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados | Maestros , Oficiales y Ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | reprogramar | | | 28/08/2020 | |
| ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR | RESIDENTE SISO | | Administrativo, residentes, inspectores y maestros, | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 7/02/2020 | | | 28/09/2020 |
| CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO | RESIDENTE SISO | | Administrativo, residentes, inspectores y maestros. | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 10/02/2020 | | | |
| **SUB-PROGRAMA DE HIGIENE** | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMINENTO DE BAÑOS | AMBIENTAL - SISO | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes | baños portatiles, adecuacion de campamento, espacio para capacitaciones | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | OK | OK | OK | OK |
| VESTIER | AMBIENTAL - SISO | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | OK | OK | OK | OK |
| SUMINISTRO AGUA POTABLE | RESIDENTE SISO | | Maestros , Oficiales y Ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | OK | OK | OK | OK |
| **SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL** | | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | AMBIENTAL - SISO | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes | responsable del SG-SST, elementos de papelaria | P | | | | | | | |
| | | | | | E | 30/10/2019 | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS | AMBIENTAL - SISO | | Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | 30/10/2019 | | | | | 5/08/2020 | |
| CONFORMACIÓN BRIGADA EMERGENCIA. | AMBIENTAL - SISO | | Residentes | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | OK | | | | |
| DOTACION DE ELEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS | AMBIENTAL - SISO | | | camillas, botiquin, extintores | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | OK | | | | |
| CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE EPP | AMBIENTAL - SISO | Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados | Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes | especio para capacitaciones, capacitador, refrigerios | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | OK | | | 28/08/2020 | |
| CAPACITACION CONTRAINCENDIOS | AMBIENTAL - SISO | | brigada | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | | | |
| EVACUACION Y RESCATE | AMBIENTAL - SISO | | brigada | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | reprogramar | | |
| SIMULACRO A BRIGADAS DE EMERGENCIAS. | AMBIENTAL - SISO | | Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes | disponibilidad del personal para actividad. Cronometros. | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | | | REPROGRAMAR |
| CAPACITACION EN HOJAS DE SEGURIDAD. RIESGOS QUIMICOS | AMBIENTAL - SISO | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | | 6/08/2020 | |
| INSPECCION A MAQUINARIA Y VEHÍCULOS | AMBIENTAL - SISO | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | N/A | N/A | OK | OK | N/A | N/A | N/A |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEÑALIZACION | AMBIENTAL - SISO | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | N/A | N/A | | OK | OK | OK | OK |

RESPONSABLE DE SG -SST

JUAN PABLO MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

**PLA E TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON TO 096-2019**

| TEMAS A DESARROLLAR | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | OBJETIVOS ( CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST | A QUIEN VA DIRIGIDO | RECURSOS | | 25-09-19 24-10-19 | 25-10-19 24-11-19 | 25-11- 17-12-19 19-24- 01 -2020 | 25-01-20 24-02-20 | 25-02-20 12-03-20 DEL 24 AL 31 -03-2020 | 5 -31 AGOSTO DE 2020 | 1 -30 SEPT. DE 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCION PERSONAL NUEVO | AMBIENTAL - SST - SOCIAL | . Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas ofimaticas | P | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | E | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| DIVULGACION DE POLITICAS -R.H.S.I | SST | | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | E | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| NOTIFICACION D RIESGOS | SST | | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS | SST | | Personal Directivo ,con personal a cargo | | P | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | | | | | E | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| **COPASST** | | | | | | | | | | | | |
| CONFORMACION COPASST | | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Representantes Copasst | capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas ofimaticas | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | | | |
| REUNIONES COPASST | CO&CON | | Representantes Copasst | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | 8/10/2019 | | 14/01/2019 | 15/02/2020 | 12/03/2020 | 14/08/2020 | 18/09/2020 |
| REALIZACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES ( EN CASO DE OCURRENCIA) | SST - COPASST | | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPACITACION FUNCIONES DEL COPASST | CO&CON | | Representantes Copasst | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 15/02/2020 | | | |
| CAPACITACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES | SST- COPASST | | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | | 12/03/2020 | | |
| realización inspección de obra/ oficinas | | . Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los riesgos | Representantes Copassl | Formatos de inspección | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | 15/11/2019 | 13/01/2020 | 30/01/2020 | | 21/08/2020 | 30/09/2020 |
| realización inspección de EPP | | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 30/01/2020 | | 21/08/2020 | 30/09/2020 |
| Realización inspección eqipos/elementos de atención de emergencias | | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | | 30/01/2020 | | 21/08/2020 | 11/09/2020 |
| **SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO** | | | | | | | | | | | | |
| EXAMENES DE INGRESO | RESIDENTE SST/ COORDINACIÓN G.H. | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | IPS Para elaboración de exámenes médicos | P | 5 | | | | | | |
| | | | | | E | 5 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| EXAMENES DE EGRESO | RESIDENTE SST/ COORDINACIÓN G.H. | | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| FORMACIÓN EN PAUSAS ACTIVAS | RESIDENTE SST/ COORDINACIÓN G.H. | Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia | Residentes, inspectores, maestros, Oficiales, ayudantes, Subcontratistas | | P | | | | | | | |
| | | | | | E | | 22/11/2019 | | | 28/02/2020 | | |

# ANEXO 11

CON & CON

CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Candelaria Calle 10.

| NOMBRE TRABAJADOR | CÉDULA | FECHA | BOTAS DE CAUCHO | BOTAS TIPO MOSQUETERO | BOTAS PUNTA DE ACERO CUERO | CASCO | GAFAS DE SEGURIDAD | GAFAS DE CAUCHO | GUANTES DE VAQUETA | TAPA OIDOS DE INSERCION | TAPAOIDOS DE COPA | PETO REFLECTIVO Y PITILLO | TRAJE ANTIFLUIDOS | CARETA DE PROTECCION FACIAL | MASCARILLA DESECHABLE | CHALECO DOS REFLECTIVO | OVEROL Y PITILLO | FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR | OBSERVACIONES | REPOSICIÓN ENTREGA: CREDENCIAL | DECLARANTE | PERSONA | NO PORTE EQUIPO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Gonzalez | 1025163765 | 25-9-20 | | | | | | | | | | X | | | | | X | Franklin Gonzalez | | | | | X |
| Angel Martinez | 1002300285 | 25-9-20 | | | | | | | | | | X | | | | | X | Angel martinez | | | | | X |
| Jorge Romero | 1503041S | 25-9-20 | | | | | | | | | | X | | | | | X | Jorge Romero | | | | | X |
| Daniel Durango | 80146823 | 25-9-20 | | | X | X | X | | X | X | | X | | | | | X | Daniel Durango | | X | | | X |

Me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de salud ocupacional la necesidad o cambio de ellos y a no tener ningún tipo a cambio de la venta de los epps igualmente a informar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y los de mis compañeros dentro del lugar de trabajo

# ANEXO 14

# CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

NIT 830.041.411-0

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, JESUS P. PARDO LLAMAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.090.339 y con Tarjeta Profesional No52249-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S identificada con NIT. 830.041.411-0, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa realizó el pago de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en BOGOTA, a los dos (02) días del mes de Octubre de 2020.

**JESUS P. PARDO LLAMAS**
**C.C.73.090.339 DE C/GENA**
**REVISOR FISCAL**
**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S**
**T.P. No.52249-T**

CONMAQUINARIA S.A.

**CONMAQUINARIA S.A.**
**NIT 900.272.666-6**

**CERTIFICA**

Que el señor **JOSE PAEZ,** identificado con cédula de Ciudadanía No. 17337135 quien se encontraba laborando para el proyecto 096 DE 2019, fue trasladado de obra, para laborar en la localidad de Suba.

Actualmente se encuentra vinculado a nuestra empresa y por tal razón, no se presenta carta de examen de egreso, liquidación y paz y salvo.

Atentamente,

**JUAN PABLO RICCI RUIZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**