ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
11	20 de marzo 2026	08:00 am	09:00 am	Rama Judicial San José

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual a la ejecución del contrato de obra, revisando el estado de avance físico y financiero, las condiciones reales de ejecución identificadas durante el desarrollo de las actividades, los ajustes técnicos requeridos, su impacto en el cronograma contractual y definir lineamientos y compromisos que permitan garantizar la correcta continuidad del proyecto conforme a las obligaciones contractuales y normativas aplicables.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER	
		SI	NO
Ing. William Hernandez Chica	DSAJ	x	
Ing. Alejandro Alvarán	Ingeniero residente contratista	x	
Yecid Valderrama	Líder de cuadrillas contratista	x	
Ing. Alexander Bedoya	Director de interventoría	x	
Ing. Maria Alejandra Aristizabal	Directora de proyecto interventoría	x	
Prof. Carlos David Ortiz	Ingeniero electricista interventoría	x	

AGENDA

1. Avance general del proyecto.
2. Programación de obra y entregas.
3. Logística y acopio de materiales.
4. Observaciones técnicas y locativas.
5. Seguridad y salud en el trabajo (SST).
6. Compromisos.
7. Lineamientos técnicos y cierre de comité

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Avance general de obra**

La Interventoría informa que el proyecto informa sobre un avance de obra del 82% con respecto a las actividades programadas, se informa sobre el evidente retraso en la obra a pesar de estar trabajando con personal técnico adicional. Se socializa información sobre todos los espacios intervenidos durante el transcurso de la semana.

Coinsi solicita una prorroga adicional de un mes más, interventoría aprueba una prorroga solo por 15 días adicionales, hasta el 15 de abril del 2026.

2. Programación y entregas

El ingeniero William se compromete a entregar el juzgado del nivel 1 de la torre administrativa para trabajar en este nivel en semana santa. Se debe entregar los centros de servicios para poder desocupar el juzgado del nivel 1 en la torre administrativa.

Una vez esté terminado el juzgado N°8, se entrega el juzgado N°9 y posteriormente el juzgado N°10 para su intervención.

Interventoría consulta sobre programación de trabajos para semana santa, Coinsi informa que se compromete a trabajar de lunes a miércoles.

Interventoría solicita actualizar cronograma de obra hasta el 15 de abril del 2026.

Supervisión solicita realizar instalación de muro verde en semana santa.

Supervisión solicita certificados de disposición final.

3. Observaciones locativas

Se revisa un plan de trabajo para intervenir las escalas de emergencia en la torre de juzgados, supervisión solicita que se realice la instalación de unos anclajes certificados en la terraza para trabajar de forma segura en las escalas, estos anclajes serán un imprevisto.

4. Seguridad y Salud en el Trabajo – Ambiental

En el transcurso de la semana no se reportan incidentes ni accidentes laborales, se cuenta con una adecuada señalización y demarcación de los espacios de trabajo, ha mejorado el orden y aseo en los espacios de trabajo.

5. Aspectos técnicos – Sistema inteligente

El sistema de control de iluminación se encuentra programado, se debe realizar instalación de los Gateway.

Hay algunas quejas que indican que la iluminación se apaga por falta de movimiento.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Contabilizar cable retirado.	Coinsi.	Próximo comité.
2			

En Constancia firman

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. William Hernandez Chica	DSAJ	
Ing. Alejandro Alvarán	Ingeniero residente contratista	
Yecid Valderrama	Líder de cuadrillas contratista	
Ing. Alexander Bedoya	Director de Interventoría	
Ing.Maria Alejandra Aristizabal	Directora de proyecto interventoría	
Prof. Carlos David Ortiz	Ingeniero electricista interventoría	Carlos David Ortiz