ACTA DE REINICIO N°1 DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE OBRA No.:	36 de 2025, 12 de noviembre de 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	SA MC 05 DE 2025
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DE UN (1) ASCENSOR DE CUATRO (4) PARADAS INCLUYENDO INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS COMPLETAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE EL BORDO PATÍA – CAUCA, DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN
LOCALIZACIÓN:	Palacio de Justicia de El Bordo Patía – Cauca
VALOR INICIAL:	$ 521.997.201 COP
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2025
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	18 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO:	27 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 31/05/2026
FECHA DE SUSPENSION N°1:	07 de mayo de 2026
FECHA DE REINICIO N°1:	28 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22/10/2026
CONTRATISTA:	RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S. R. L. ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
CONSULTOR INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER ASCENSOR 2025 Gustavo Adolfo Acosta Ortega de CC. 76.328.037 50% de participación María Fernanda Alegría Velasco CC 34.327.196 50% participación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:	28/09/2026

El Representante Legal de **RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S. ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO** en calidad de CONTRATISTA y el Representante Legal del **CONSORCIO INTER ASCENSOR GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA** en calidad de **CONSULTOR DE INTERVENTORIA EXTERNA**, dejan constancia de la suscripción y aprobación del reinicio del contrato a partir de la fecha, teniendo en cuenta que: El 17 de septiembre 2026, el contratista de obra solicitó el reinicio del Contrato de Obra No. 36 de 2025, considerando que el equipo del ascensor y sus componentes se encuentran en el puerto de Buenaventura – Valle de El Cauca, que se están terminando los tramites de importación y que inmediatamente se terminen dichos tramites, se procederá con el cargue y transporte hasta el Municipio del Bordo – Patía en el Departamento del Cauca. Por lo tanto es necesario adelantar previamente, actividades de preparación, coordinación y adecuación requeridas para su recepción, montaje e instalación, de manera que una vez el ascensor

llegue al sitio del proyecto se pueda proceder de forma inmediata y continua con las actividades correspondientes.

De acuerdo con la comunicación de fecha 14 de septiembre de 2026, la empresa encargada de la gestión logística y transporte de la carga correspondiente al ascensor, el equipo amparado bajo el B/L No. SHSHBUN26071623 indica que ya se encuentra en el puerto de Buenaventura.

Así mismo, informa que han presentado retrasos en el proceso de nacionalización como consecuencia de afectaciones en la operación portuaria y en la cadena logística, encontrándose actualmente en trámite las gestiones necesarias para la liberación y posterior transporte terrestre de la carga hasta El Bordo, Patía – Cauca

Conforme a la información recibida, se estima que la fecha prevista de entrega producto en el Palacio de Justicia del municipio de El Bordo, Patía – Cauca, se realizará el día lunes 28 de septiembre de 2026.

El Contratista se compromete a modificar las garantías del contrato, además, la Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referencia a la reanudación del plazo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintiocho (28) días, del mes de septiembre de 2026 por los que en ella intervinieron.

ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
Representante Legal
RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S.
Contratista

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA
Representante Legal
CONSORCIO INTER ASCENSOR
Consultor Interventoría