El futuro es de todos · Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA	NASA KIWE	CÓDIGO F12-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2 DE 2010

Popayan, Febrero - 2021

Doctor
JOHN DIEGO PARRA TOBAR .
Director General Corporacion Nasa Kiwe
Popayan

Comedidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por **ASOCIACION CHAVIU .** según Contrato de Obra **No. 094-2020**, consistente en:

OBJETO:CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EXPLANACION VIA LADERAS-LA INDEPENDENCIA 37HL03 DEL K00+000 al K6+000 , MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 02 y Final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
1	**OBRAS DE EXPLANACION**				
1,1	Localizacion ; replanteo de trazado y replanteo de banca	KM	4,00	2,00	50%
1,2	Cortes en Material Comun	M3	28.206,12	29.350,00	104%
1,3	Cortes en Roca	M3	1.500,00	1.070,00	71%
1,4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	3.000,00	8.427,21	281%
1,5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	1.500,00	0,00	0,0%
4	**ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**	GI	1,00	1,00	100%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de (**$ 371.020.000.oo)** correspondiente al 100 % del total del contrato **No. 094-2020.**

Complementado a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	**($ 371.020.000.oo)**
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02 y FINAL :	**($ 371.020.000.oo)**
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	**$ 0,00**
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	**(11) DE AGOSTO DE 2020**
FECHA DE INICIACION:	**(26) DE AGOSTO DE 2020**
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02 y FINAL :	**(21) DE ENERO DE 2021**

ING. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Vias