CONSORCIO CENTROS CULTURALES COLOMBIA

San Juan de Pasto, 9 de septiembre de 2026 **CCC-2026-RT048**

Señor
ARQ. JAIME URIBE JIMENEZ
Representante Legal
INTERCIONES SAS BIC
Interventoría
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2037-2025 Construcción de infraestructuras a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional – (LOTE 2)

Asunto: Solicitud de prórroga de la suspensión temporal de actividades de obra.

Cordial saludo,

Por medio del presente y dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de referencia, y en mi calidad de Representante Legal me permito solicitar formalmente la **prórroga de la suspensión temporal de las actividades de ejecución de la obra hasta el día 27 de octubre de 2026**, teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicialmente solicitada aún persisten y continúan afectando de manera directa las condiciones necesarias para garantizar el normal desarrollo y la adecuada ejecución del proyecto.

1. **ACTIVIDADES EN LA VÍA**

En primer lugar, **continúan las restricciones sobre la única vía de acceso a la obra debido a la ejecución de las actividades correspondientes al proyecto de placa huella**. A la fecha, el cierre y las condiciones de intervención de la vía permanecen, limitando considerablemente el tránsito vehicular y dificultando el ingreso de materiales, equipos, herramientas e insumos requeridos para la continuidad de las actividades constructivas. Como soporte de lo anterior, se presentan **registros fotográficos del estado actual de la vía y de las actividades de ejecución de la placa huella**, en los cuales se pueden evidenciar las condiciones actuales de transitabilidad y las restricciones existentes para el acceso al proyecto. Asimismo, se anexa el **acta de inicio del proyecto de placa huella**, como soporte del inicio de las actividades que actualmente generan las restricciones sobre la vía de acceso a la obra.

CONSORCIO CENTROS
CULTURALES COLOMBIA

Registro fotográfico











2. CONDICIONES CLIMATICAS

Adicionalmente, las **condiciones climáticas que se han presentado en la zona han generado un deterioro considerable en las condiciones de transitabilidad de la vía de acceso**, por lo cual actualmente no se cuenta con condiciones adecuadas para el ingreso seguro de vehículos destinados al transporte de materiales. Esta situación representa una dificultad adicional para garantizar el suministro oportuno de los recursos necesarios y podría generar afectaciones tanto en la logística como en la seguridad del personal y de los vehículos que deban desplazarse hacia el proyecto.

Como soporte de esta situación, se presenta **boletín informativo emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM** (Ver Anexo 2 y 3, relacionado con las condiciones climáticas y las lluvias registradas y previstas para la zona. En dicho boletín se reporta para el municipio de **Ricaurte una alerta amarilla durante el mes de agosto y una alerta naranja para el mes de septiembre**, lo cual evidencia la incidencia de las condiciones meteorológicas sobre la transitabilidad y las condiciones de acceso a la zona del proyecto.



Boletín agosto



Boletín septiembre

Estas condiciones climáticas, sumadas a las **actividades que actualmente se adelantan sobre la vía de acceso como parte de la ejecución del proyecto de placa huella**, han agravado las dificultades existentes para el ingreso a la obra, afectando de manera considerable la movilidad vehicular y el transporte de materiales, equipos e insumos necesarios para garantizar la continuidad de las actividades constructivas.

3. ORDEN PUBLICO

De igual manera, **la situación de orden público en la zona no se ha normalizado** y persisten condiciones de inseguridad que generan preocupación frente al desplazamiento del personal, transporte de materiales y desarrollo de las actividades de obra. Tal como fue informado previamente, se han presentado situaciones que han afectado las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución normal del proyecto, como lo son:



Noticias regionales | Actualidad

Ciudadano estuvo secuestrado durante horas en zona rural de Barbacoas

En una rápida reacción del Ejército Nacional fue rescatado tras enfrentamiento

Claudia Ortega Sarria
Pasto 24/09/2026 - 08:14 GMT-5

Policía fortalece acciones operativas en municipios del Distrito Especial de Policía Túquerres

TÚQUERRES, 30 September, 2026

En los últimos días se han obtenido resultados frente a diferentes conductas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.



NARIÑO

Alteraciones del orden público generan tensión en Policarpa

POR VICTORIA RICAURTE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 1 MIN DE LECTURA



Alcalde rechaza bloqueo de la vía Junín-Barbacoas

septiembre 19, 2026 4:15 pm



Escuchar Noticia

La vía Junín-Barbacoas permanece bloqueada desde la noche del domingo en el sector de Cuchirabo, situación que generó un pronunciamiento del alcalde de Barbacoas, Mario

Razón por la cual consideramos que aún no existen las garantías suficientes para retomar las actividades de manera segura.

Es importante señalar que las circunstancias anteriormente descritas son **ajenas a la voluntad del contratista** y afectan directamente la posibilidad de desarrollar las actividades pendientes bajo condiciones normales de acceso, seguridad y suministro. En consecuencia, el reinicio de las actividades mientras persista estas condiciones podría generar mayores dificultades logísticas, riesgos para el personal y posibles afectaciones en la programación y calidad de los trabajos.

Cabe recordar que, al momento de solicitar la suspensión inicial, la obra presentaba un avance del **64,43% del total contratado**, encontrándose pendientes principalmente actividades correspondientes al capítulo eléctrico, instalación de tejas de cubierta y acabados. Estas actividades requieren condiciones adecuadas de acceso y suministro de materiales para poder ser ejecutadas de manera eficiente y segura.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que **las condiciones que motivaron la suspensión aún no han sido superadas**, solicitamos formalmente la **prórroga de la suspensión temporal de las actividades de obra hasta el día 27 de octubre de 2026**, con el fin de permitir que durante este periodo se restablezcan condiciones adecuadas de transitabilidad y acceso a la zona, se permita el ingreso normal de materiales y equipos, y se evidencie una mejora en las condiciones de orden público que permita garantizar la seguridad del personal vinculado al proyecto.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la revisión y aprobación de la prórroga de la suspensión.

Cordialmente,

CARLOS DIEGO POTOSI MONTANCHEZ
C.C. No. 17.659.135 DE FLORENCIA
REP. LEG. CONSORCIO CENTROS CULTURALES COLOMBIA
NIT: 902.018.960_7
centrosculturalescolombia26@gmail.com

Anexo1: Contrato de placa huella 21-07-2026 11.29.pdf
Anexo2: 216_badt_agosto_04_2026.pdf
Anexo3: 259_badt_septiembre_16_2026.pdf
Anexo4: Ciudadano estuvo secuestrado durante 24 horas en zona rural de Barbacoas _ Actualidad _ Caracol Radio.pdf
Anexo5: Policía fortalece acciones operativas en municipios del Distrito Especial de Policía Túquerres _ Policía Nacional de Colombia.pdf
Anexo6: Alteraciones del orden público generan tensión en Policarpa – Nariño hoy.pdf
Anexo7: Alcalde rechaza bloqueo de la vía Junín-Barbacoas - Diario del Sur.pdf