PROSPERIDAD SOCIAL	**ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	**Código:** F-IP-157
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 2

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:	Toribio San Francisco y Tacueyó-Corinto Quebraditas-Caldono Pioyá-Caloto Huellas-Jambaló La Mina
FECHA (dd/mm/aaaa):	22/09/2026
HORA (hh.mm AM/PM):	3:00pm a 4:00pm
LUGAR:	Reunión virtual / https://teams.microsoft.com/meet/223654987292?p=Bd8mTw6WPADXqU3wqj
OBJETIVO:	Comité de obra N° 3 Grupo II Realizar seguimiento al estado de ejecución de los proyectos que hacen parte del Convenio Interadministrativo No. 787-FIT-2025, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Corporación Nasa Kiwe y revisar el estado de la entrega de informes semanales, el avance físico de las obras y los aspectos administrativos relacionados con la ejecución y el trámite de pagos. https://teams.microsoft.com/meet/296127457544870?p=dD2OdtKsENgNMZPy5x

ORDEN DEL DÍA:

N°	TEMA	RESPONSABLE	DESARROLLO	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Avance de obra	Corporación Nasa Kiwe/Interventoria/Contratista de Obra	Avance: -Toribio tramo I San Francisco/ Contrato 265-2026 (10/082026):Programado 49,47%, ejecutado 11.47%, atraso 37%. -Toribio Tramo II Tacueyó / Contrato 265-2026 (10/082026): Programado 48,27%, ejecutado 8,27%, atraso 40%. -Corinto - Quebraditas / Contrato 265-2026 (10/082026): Programado 50,27%, ejecutado 7,27%, atraso 39%. -Caldono- Pioyá / Contrato 265-2026: (10/082026): Programado 50,3%, ejecutado 8,27%, atraso 38%. -Caloto - huellas / Contrato 263-2026 (10/082026): Programado 41,30%, ejecutado 6,52%, atraso 34,78%. -Jambaló - La Mina/ Contrato 260-2026 (06/08/2026): Programado 52,50% - ejecutado 8,69%, atraso 43,08% 1. Suspensión de los contratos – Grupo 2 Durante el comité se informó que, debido a las condiciones de orden público y las dificultades para garantizar la continuidad de las actividades en territorio, se solicitó la suspensión de los contratos correspondientes al Grupo 2, incluyendo los contratos de obra 260, 263 y 265, así como el contrato de interventoría 225. La Corporación Nasa Kiwe manifestó que las solicitudes de suspensión fueron gestionadas y suscritas el 18 de septiembre de 2026 y que se encontraban en proceso de cargue en SECOP II. No obstante, se precisó que, a la fecha del comité, las suspensiones aún no se encontraban en firme en SECOP II, debido a que se encontraba pendiente la actualización de la información relacionada con el representante legal de la Corporación. Se dejó constancia de que la suspensión fue planteada como una medida preventiva, teniendo en cuenta las condiciones actuales para la ejecución de las obras y la proximidad de la fecha de terminación del Convenio 787-FIP-2025.	Realizar el cargue y trámite de las suspensiones de los contratos del Grupo 2 en SECOP II y adelantar las gestiones necesarias para su formalización. Hacer seguimiento al estado de las suspensiones y verificar su formalización en SECOP II.	22/09/2026
	Prórroga	Corporación Nasa Kiwe/DPS	Respecto de la prórroga del Convenio 787-FIP-2025, se informó que el convenio tiene como fecha de terminación el 28 de septiembre de 2026, por lo que resulta necesario contar con la definición y formalización de la prórroga para garantizar la continuidad de los contratos y de las actividades pendientes. La Corporación Nasa Kiwe informó que durante los días 17 y 18 de septiembre de 2026 se realizaron reuniones con el delegado del Ministerio del Interior, Juan Carlos Aldana, a quien se presentó el estado del Convenio 787-FIP-2025, sus avances y las necesidades relacionadas con su continuidad. Asimismo, se indicó que se entregó documentación física para apoyar las gestiones requeridas ante las instancias competentes. A la fecha del comité, la Corporación manifestó que no se contaba con una respuesta definitiva frente a la prórroga, por lo que permanecía pendiente su definición y formalización. Se indicó que se continuaría realizando el seguimiento correspondiente durante la presente semana, considerando la proximidad de la fecha de terminación del convenio.	**Continuar las gestiones ante el Ministerio del Interior para obtener definición sobre la prórroga del Convenio 787-FIP-2025.** **Realizar seguimiento a la solicitud de prórroga, teniendo en cuenta que el convenio termina el 28 de septiembre de 2026.** **Realizar seguimiento a la solicitud de prórroga, teniendo en cuenta que el convenio termina el 28 de septiembre de 2026.** **Mantener informadas a las partes sobre cualquier respuesta o avance relacionado con la continuidad del convenio.**	22/09/2026

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X_ NO ___ PARCIALMENTE ___

Anexos:

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ	PROSPERIDAD SOCIA / SUPERVISOR DEL CONVENIO	3206769407	alvaro.gomez@prosperidadsocial.gov.co
2	LUZ ELIANA IDÁRRAGA	PROSPERIDAD SOCIAL/APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	3052944803	luz.idarraga@prosperidadsocial.gov.co
3	JIMMY BARRIONUEVO	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	3202698320	jbarrionuevo@nasakiwe.gov.co
4	FRANCISCO ASTAIZA	CORPORACION NASA KIWE / ASESOR VIAS		
5	DIANA LORENA GUEGIA	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	3104991688	dguegia@nasakiwe.gov.co
6	EDGAR MANUEL BATISTA VALENCIA	INTERVENTORÍA	3208820027	edgarmbv16@gmail.com
7	BEATRIZ PERAFÁN	contrato 260-2026	3014281902	robeatrizperafan@gmail.com
8	JHON SEBASTIAN TORRES	CONTRATO 263-2026	3143238648	jhonsebas0207@gmail.com _
9	ANTONY CARMONA GUERRERO	CONTRATO 265-2026	3102319582	molenigeas@gmail.com
10	NATALIA PÉREZ MUÑOZ	SOCIAL TRAMO CALOTO		
11	NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO	TRAMO CALOTO - CONTRATO 263-2026 CIVILIZA S.A.S.	3209340719	gremsadsas@gmail.com
12				
13				

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: F-GD-14
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 6

FECHA:	22	09	2026	**HORA:**	3:00 PM	**LUGAR:**	Comité Técnico de Seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Derivados del Convenio No. 787FIP-2025 GRUPO 2 CNK | Meeting-Join | Microsoft Teams
DEPENDENCIA A CARGO			SEGUIMIENTO DE CONVENIOS GERENCIA REGIONAL CAUCA				
RESPONSABLE DE REUNIÓN			ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ - SUPERVISOR DEL CONVENIO				
OBJETIVO:			Comité de obra N° 3 GRUPO II Realizar seguimiento al estado de ejecución de los proyectos que hacen parte del Convenio Interadministrativo No. 787-FIT-2025, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Corporación Nasa Kiwe y revisar el estado de la entrega de informes semanales, el avance físico de las obras y los aspectos administrativos relacionados con la ejecución y el trámite de pagos.				

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ	PROSPERIDAD SOCIA / SUPERVISOR DEL CONVENIO	alvaro.gomez@prosperidadsocial.gov.co	3206769407	
2	LUZ ELIANA IDÁRRAGA	PROSPERIDAD SOCIAL/APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	luz.idarraga@prosperidadsocial.gov.co	3052944803	
3	JIMMY BARRIONUEVO	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	jbarrionuevo@nasakiwe.gov.co	3202698320	
4	FRANCISCO ASTAÍZA	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	-		
5	DIANA LORENA GÜEGIA	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	dguegia@nasakiwe.gov.co	3104991688	
6	EDGAR MANUEL BATISTA VALENCIA	INTERVENTORÍA	edgarmbv16@gmail.com	3208820027	
7	BEATRIZ PERAFÁN	contrato 260-2026	ingbeatrizeperafan@gmail.com	3014281902	
8	JHON SEBASTIAN TORRES	CONTRATO 263-2026	Jhonsebas0207@gmail.com	3143238648	
9	ANTONY CARMONA GUERRERO	CONTRATO 265-2026	moleingsas@gmail.com	3102319582	

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: https://prosperidadsocial.gov.co/
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara.
Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: F-GD-14
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 6

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
10	NATALIA PÉREZ MUÑOZ	SOCIAL TRAMO CALOTO			
11	NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO	TRAMO CALOTO - CONTRATO 263-2026 CIVILIZA S.A.S.	gremsadsas@gmail.com	3209340719	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: https://prosperidadsocial.gov.co/
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara.
Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.