PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	**Código:** F-IP-157
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 2

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:	Cauca - municipio de Silvia, Paéz y Totoro/ Huila - municipio de La Plata
FECHA (dd/mm/aaaa):	3/08/2026
HORA (hh.mm AM/PM):	3:00pm a 5:00pm
LUGAR:	Reunión virtual / https://teams.microsoft.com/meet/22365498729220?p=8d8mTw6WPADXqU3wgj
OBJETIVO:	Comité de obra N° 3 Realizar seguimiento al estado de ejecución de los proyectos que hacen parte del Convenio Interadministrativo No. 787-FIT-2025, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Corporación Nasa Kiwe y revisar el estado de la entrega de informes semanales, el avance físico de las obras y los aspectos administrativos relacionados con la ejecución y el trámite de pagos.

ORDEN DEL DÍA:

N°	TEMA	RESPONSABLE	DESARROLLO	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Avance de obra	Corporación Nasa Kiwe/Interventoría/Contratista de Obra	**Municipio Totoró – Resguardo Jebalá** / Contrato 172-2026: 50,02 % programado; 27,70 % ejecutado; Atraso 22,32 %. Se ejecutan huellas en concreto, castillos de acero y obras de drenaje. **Municipio Silvia – Resguardo Kizgó** / Contrato 173-2026: 20,12 % programado; 20,12 % ejecutado; Se ajustó el cronograma mediante el plan de contingencia. Se adelantan obras de drenaje y alcantarillas. **Municipio Silvia – Resguardo Ambaló** / Contrato 173; 20,09 %programado; 20,09 %ejecutado; Sin atraso según el nuevo cronograma. Se ejecutan obras de drenaje y alcantarillas. **Municipio Silvia – Resguardo Quichaya** / Contrato 173-2026: 5,83 %programado; 5,83 %ejecutado; Se ajustó mediante el plan de contingencia. Continúan obras de drenaje y se revisa la necesidad de filtros. **Municipio La Plata – Resguardo San Francisco Alto** / Contrato 183-2026: 12,67 %programado; 0,93 %ejecutado; Atraso 11,74 %. Se presentan dificultades de acceso, pero ya inició el movimiento de tierras, descapote y limpieza. **Municipio Páez – Resguardo Suin** / Contrato 184-2026: 5,91 %programado; 31,07 %ejecutado; Adelanto 25,17 %. Se ejecutan huellas, bordillos, cunetas y obras en concreto. Nueva interventoría: se informó que ya está adelantada la contratación de la interventoría para los otros seis tramos, quedando pendientes trámites administrativos, RUT y pólizas.	Mantener el cumplimiento del cronograma ajustado mediante el plan de contingencia en los tramos Kizgó, Ambaló y Quichaya, garantizando la continuidad de las obras de drenaje y alcantarillas. Definir y validar técnicamente la necesidad de instalar filtros en el tramo Quichaya, dejando la respectiva recomendación y soporte en los informes de interventoría. Implementar medidas que permitan superar las dificultades de acceso en el tramo La Plata – San Francisco Alto y acelerar la ejecución de las actividades programadas para reducir el atraso existente. Mantener el ritmo de ejecución en el tramo Páez – Suin, garantizando la calidad de las obras y el cumplimiento de las metas establecidas. Culminar los trámites administrativos pendientes para la contratación de la interventoría de los seis tramos restantes, incluyendo la actualización del RUT, expedición de pólizas y demás documentos requeridos. Presentar en los próximos comités el seguimiento detallado de los avances físicos y las acciones implementadas para atender los atrasos identificados en los diferentes frentes de obra.	10/08/2026
2	Valla Informativa	Corporación Nasa Kiwe.	Prosperidad Social está revisando el diseño; una vez aprobado, se enviará a la Corporación y contratistas para su impresión e instalación.	La Corporación Nasa Kiwe deberá remitir la información de cada proyecto (nombre, municipio, resguardo, tramo, contratista, valor contractual, datos técnicos y fotografías) para la validación del diseño definitivo y posterior instalación en los frentes de obra.	10/08/2026
3	Auditoria Visible	Corporación Nasa Kiwe.	se proyectó realizar auditorías inicialmente en Silvia, Totoró y Páez entre el 19 y 21 de agosto, y posteriormente completar las demás según el avance.	Coordinar con el equipo social y los contratistas las actividades necesarias para garantizar la participación comunitaria y el adecuado seguimiento ciudadano a la ejecución de las obras.	11 al 28 de agosto de 2026
4	Pagos	Corporación Nasa Kiwe/Interventoría/contratista de obra	Soportes para pagos: se requiere que interventoría entregue informes, cantidades de obra, memorias y actas para validar los avances y tramitar los pagos durante agosto de 2026.	La interventoría deberá entregar durante agosto de 2026 los informes, cantidades de obra, memorias de cálculo y actas requeridas, con el fin de validar los avances ejecutados y gestionar oportunamente los pagos correspondientes.	Agosto
5	Prórroga	Nasa Kiwe	Se requiere gestionar la prórroga con anticipación y sus debidos soportes.	Presentar la solicitud de prórroga del convenio, debidamente justificada y con todos los soportes.	10/08/2026
6	Otros	Corporación Nasa Kiwe/Contratista /DPS	-Permanencia de la interventoría en obra: se reiteró que el residente de interventoría debe permanecer en los frentes de trabajo y verificar directamente las actividades ejecutadas. -Permisos en los resguardos: se recordó que la Corporación debe apoyar y gestionar oportunamente los permisos requeridos, especialmente para el suministro de agua y demás autorizaciones comunitarias. -Seguridad en las visitas: se evidenció la necesidad de contar con acompañamiento y coordinación previa con las autoridades y personas que conozcan el territorio. -Visitas a Páez y La Plata: se propusieron los días 13 y 14 de agosto para verificar directamente los avances de estos proyectos.	Garantizar la permanencia del residente de interventoría en los frentes de obra, realizando seguimiento y verificación directa de las actividades ejecutadas. Gestionar oportunamente los permisos requeridos en los resguardos, incluyendo los relacionados con el suministro de agua y demás autorizaciones comunitarias. Coordinar previamente las condiciones de seguridad y acompañamiento para las visitas de campo, con las autoridades y personas conocedoras del territorio. Realizar visitas técnicas a los proyectos de Páez y La Plata para verificar	. Permanente . Según requerimiento . Antes de cada visita . 13 y 14 de agosto 2026
7					

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: __ 10/08/2026

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X_ NO ___ PARCIALMENTE ___

Anexos: **Listado de asistencia**

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ	PROSPERIDAD SOCIA / SUPERVISOR DEL CONVENIO	3206769407	alvaro.gomez@prosperidadsocial.gov.co
2	MAGDA VIVIAN SABOGAL PARRA	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO FINANCIERO	3165394234	vivian.sabogal@prosperidadsocial.gov.co
3	PAOLA ANDREA ERAZO YELA	PROSPERIDAD SOCIA / APOYO SOCIAL	3118426518	Andrea.erazo@prosperidadsocial.gov.co
4	MONICA CRUZ NARVAÉZ	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO SOCIAL		Monica.Cruz@ProsperidadSocial.gov.co
5	LUIS MIGUEL CASTRILLON	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO JURÍDICO	601 514 2060	luis.castrillon@prosperidadsocial.gov.co
6	LUZ ELIANA IDÁRRAGA	PROSPERIDAD SOCIAL/APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	3052944803	luz.idarraga@prosperidadsocial.gov.co
7	JIMMY BARRIONUEVO	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	3202698320	jbarrionuevo@nasakiwe.gov.co
8	JUAN CARLOS PARRA CEDEÑO	INTERVENTORÍA	3208820027	interventoriaplacahuellasnasak@gmail.com
9	EDGAR MANUEL BATISTA VALENCIA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	3025439051	edgarmbv16@gmail.com
10	JUAN SEBASTIÁN POLANÍA SUÁREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LA PLATA	3114681972	juan.sebastian07@hotmail.com
11	YENI FERNANDA OROZCO MEDINA	RESIDENTE SST INTERVERVENTORIA	3233212373	
12	ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA	REPRESENTANTE LEGAL DE BLANCO INGENIEROS S.A.S., CONTRATO DE OBRA NO. 184 DE 2026 (SWING – MUNICIPIO DE PÁEZ).		gerencia@aramcoingenieros.com
13	HERNEY RIVERA CALAMBAS	ING CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA CONTRA 183 -2026 VEREDA ALTO SAN FRANCISCO LA PLATA HUILA		correo.osneyriver@gmail.com
14	YENNIFER PARRA CEDEÑO	APOYO SOCIAL, CONTRATO 183- 2026, VEREDA SAN FRANCISCO ALTO LA PLATA HUILA.		
15	ROBERT JESUS HOYOS SAMBONI	RL CONSORCIO SILVIA 2026		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: F-GD-14
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 6

FECHA:	03	08	2026	**HORA:**	3:00 PM	**LUGAR:**	COMITÉ DE OBRA PROYECTOS EN EJECUCIÓN DERIVADOS DEL CONVENIO No. 787 FIP-2025 NASA KIWE | Reunión- Unirse | Microsoft Teams
DEPENDENCIA A CARGO			SEGUIMIENTO DE CONVENIOS GERENCIA REGIONAL CAUCA				
RESPONSABLE DE REUNIÓN			ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ - SUPERVISOR DEL CONVENIO				
OBJETIVO:			Comité de obra N° 3 Realizar seguimiento al estado de ejecución de los proyectos que hacen parte del Convenio Interadministrativo No. 787-FIT-2025, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Corporación Nasa Kiwe y revisar el estado de la entrega de informes semanales, el avance físico de las obras y los aspectos administrativos relacionados con la ejecución y el trámite de pagos.				

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	ALVARO GÓMEZ GALÍNDEZ	PROSPERIDAD SOCIA / SUPERVISOR DEL CONVENIO	**CORREO ELECTRÓNICO**	3206769407	
2	MAGDA VIVIAN SABOGAL PARRA	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO FINANCIERO	alvaro.gomez@prosperidadsocial.gov.co	3165394234	
3	PAOLA ANDREA ERAZO YELA	PROSPERIDAD SOCIA / APOYO SOCIAL	vivian.sabogal@prosperidadsocial.gov.co	3118426518	
4	MONICA CRUZ NARVAÉZ	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO SOCIAL	Andrea.erazo@prosperidadsocial.gov.co		
5	LUIS MIGUEL CASTRILLON	PROSPERIDAD SOCIAL / APOYO JURÍDICO	Monica.Cruz@ProsperidadSocial.gov.co	601 514 2060	
6	LUZ ELIANA IDÁRRAGA	PROSPERIDAD SOCIAL/APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	luis.castrillon@prosperidadsocial.gov.co	3052944803	
7	JIMMY BARRIONUEVO	CORPORACIÓN NASA KIWE / ASESOR VIAS	luz.idarraga@prosperidadsocial.gov.co	3202698320	
8	JUAN CARLOS PARRA CEDEÑO	INTERVENTORÍA	jbarrionuevo@nasakiwe.gov.co	3208820027	
9	EDGAR MANUEL BATISTA VALENCIA	RESIDENTE INTERVENTORÍA	interventoriaplacahuellasnasak@gmail.com	3025439051	

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: https://prosperidadsocial.gov.co/
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara.
Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: F-GD-14
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 6

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
10	JUAN SEBASTIÁN POLANÍA SUÁREZ	RESIDENTE INTERVENTORÍA TRAMO SAN FRANCISCO - LA PLATA	edgarmbv16@gmail.com	3114681972	
11	YENI FERNANDA OROZCO MEDINA	RESIDENTE SST INTERVERVENTORIA	juan.sebastian07@hotmail.com	3233212373	
12	ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA	REPRESENTANTE LEGAL DE BLANCO INGENIEROS S.A.S., CONTRATO DE OBRA NO. 184 DE 2026 (SWING – MUNICIPIO DE PÁEZ).			
13	HERNEY RIVERA CALAMBAS	ING CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA CONTRA 183 -2026 VEREDA ALTO SAN FRANCISCO LA PLATA HUILA	gerencia@aramcoingenieros.com		
14	YENNIFER PARRA CEDEÑO	APOYO SOCIAL, CONTRATO 183- 2026, VEREDA SAN FRANCISCO ALTO LA PLATA HUILA.	correo osneyriver@gmail.com		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: https://prosperidadsocial.gov.co/
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara.
Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.