GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	03					
SUPERVISIÓN	☐					
INTERVENTORÍA	X					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/06/2026	Hasta:	31/07/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	31/07/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	25OO111B2824 de 2025		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	23/12/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			No. LIC-16787.		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			05/02/2026		
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025, integrado por WILMAR JOSE MONCADA ARCILA (90%) y MEYAN S.A. (10%)		
		NIT	902.017.071-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($72.870.090.400) y un A.I.U. del 32,57%.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($72.870.090.400) y un A.I.U. del 32,57%.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500066051		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	23/12/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			DIEZ MIL NOVENCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 10.930.513.560) y el porcentaje (en 15%) del valor del Contrato		
PLAZO:		INICIAL	DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			05/02/2026	05/02/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		05/02/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	SADING GRUOP S.A.S.			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	20260029			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		8,86%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		1,19%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Una vez realizadas las respectivas evaluaciones según el acta de recibo final, se tiene un avance físico programado del 15,31% y físico ejecutado del 8,86%. Referente al avance financiero programada acumulado del 11,12% respecto al avance financiero ejecutado acumulado 1,19%. Para efecto de trámite del presente informe solo se reconocen las actividades completadas a satisfacción del interventor según especificaciones técnicas.

El Contratista de Obra de obra desarrolló las siguientes actividades:

- Entrega hojas de vida del personal profesional.
- Entrega documentación para desembolsos de recursos del anticipo de la Fiducia
- Ajuste plan de Manejo Ambiental - PMA por cada tramo en intervención en el contrato
- Ajuste plan de Manejo Social - PMS
- Presentación de insumos para la elaboración de informes mensuales de la Interventoría.
- Participación en comités de obra
- Afiliaciones a la EPS, ARL, AFP, CCP y examen de ingreso de todo el personal nuevo en obra.
- Dar cumplimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal del contrato de obra.
- Recorridos de obra con personal de la Interventoría con el fin de evaluar la calidad de las actividades ejecutadas.
- Elaboración de charlas ambientales, sociales y SST a todo el personal en obra.
- Se firma el libro de bitácora que registra la interventoría.
- Orden y aseo en la obra y campamento, para un manejo adecuado de los residuos sólidos.

- Ejecución de actividades de limpieza de obras de drenaje transversales, excavaciones para ampliaciones secciones de vía para llegar a los 5,0m de ancho y topografía en los corredores viales Pueblo Rico – San José – Andes y Valparaíso – Támesis y limpieza de obras transversales en el corredor Salga – La Quiebra - Concordia

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	8,86%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	1.19%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.	4,17%	12,50%	Oficios, actas de comité de obra y correos electrónicos	
2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el	4.17%	12,50%		

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
trabajo para el cual fue contratado.				
3. Realizar la caracterización vial objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20243040058145 de 2024 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.	N.A.	N.A.	N.A.	
4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras específicas, previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.	N.A.	N.A.	N.A.	
5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.	N.A.	N.A.	N.A.	
6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.	4,17%	25.01%	Actas de reunión, comité técnico con la Entidad y comités de obra realizados 10, 17, 19 y 24 junio, 01, 15, 23 y 31 julio de 2026	
7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).	8,33%	12,50%	Informes mensuales	
8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el (los) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del	8,33%	41,65%	En cada corredor vial en intervención existe el libro de bitácora y se anexa copia en el informe mensual del periodo reportado	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.				
9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso y demás documentación anexa complementaria.	4,17	4,17	Oficios y comités de obra	Procesos constructivos inadecuados y materiales los cuales se le requirió su cambio
10. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.	8,33	33,32	Las pólizas vigentes entregadas a la Entidad una vez firmada el acta de inicio y en los informes mensual SST y Ambiental se relaciona la documentación que aplica para el periodo	
11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.	8,33	8,33	Informe mensual	
12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.	N.A.	N.A.	N.A.	
14. El contratista deberá entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecución de obra, estimando detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su aprobación.	0,00%	0.00%		
15. El Contratista realizará los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia deberá determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad.	8,33	29,16	Por medio de oficio, actas de reunión y correo electrónico	
16. Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un documento en el que declare esta situación, este debe ser verificado, aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad.	4,17	20,83	Oficio y correos electrónicos, con la entrega de diseño de los corredores viales Pueblo Rico – San José – Andes, Valparaíso – Támesis y Salgar – La Quiebra - Concordia	
17. El contratista remitirá a la Entidad, previa aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. La confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedará	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas.				
18. El contratista deberá indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de entrega, que será que únicamente en la cabecera municipal más cercana al sitio de obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, informará oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la Entidad, de tal manera que la logística de las entregas no se retrase.	N.A.	N.A.	N.A.	
19. El contratista organizará sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del proyecto.	N.A.	N.A.	N.A.	
20. Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfacción los materiales, se entenderá para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado y, por lo tanto, el contratista será responsable de la adecuada conservación de los mismos, quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N.A.	N.A.	N.A.	
21. El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual utilizará sus propios medios, el tiempo de descarga programado es de máximo DOS (2) horas por vehículo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse por causas imputables al contratista, este quedará obligado a reponer cualquier suma que deba asumir la Entidad por este concepto y le será descontada de la siguiente acta de pago; condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.				
22. El contratista registrará en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehículo al lugar de entrega, la hora de inicio de descargue, la hora de terminación del mismo y la hora de salida del vehículo, esta información podrá ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoría o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehículos que transportan los materiales.	N.A.	N.A.	N.A.	
23. El contratista, contará con un almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurará la disponibilidad de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización del proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin retraso en las actividades de estabilización.	N.A.	N.A.	N.A.	
24. Las partes pactan expresamente que, desde el momento en el cual el contratista recibe a satisfacción los materiales por parte de la Entidad, se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levísima en el descargue, manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo así, el valor de los materiales deteriorados, dañados, perdidos o hurtados le será descontado al contratista de la siguiente acta de pago, condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N.A.	N.A.	N.A.	
25. El Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos complementarios, del	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
presente contrato.				
26. Cuando el material estabilizado no alcance la resistencia conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y sea objeto de rechazo por parte de la Interventoría, el Contratista deberá reconstruir el tramo. Situación en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor será descontada del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relación contractual a través de la cual adquiere estos materiales.	N.A.	N.A.	N.A.	
27. Por ningún motivo los materiales entregados por la Entidad podrán utilizados por el contratista para actividades diferentes a las de estabilización; está prohibición incluye, pero no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.	N.A.	N.A.	N.A.	
TOTAL	**62,5%**	**199,98%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado Para determinar el porcentaje de ejecución del periodo se tuvieron en cuenta tres valores, donde para calcular el valor se tuvo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato para llegar al 100% de cada obligación.

0% cuando no se ha iniciado o se ha cumplido la obligación.
4,165% se asigna en el periodo el cual equivale al 50% cuando se dio cumplimento parcial a la obligación en el periodo.
8,33% se asigna en el periodo el cual equivale al 100% cuando se dio cumplimento completo a la obligación en el periodo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Andes – San José – Pueblorrico.

Durante el período evaluado, la interventoría realizó el seguimiento permanente al componente de gestión social, verificando el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista de conformidad con las obligaciones contractuales y los lineamientos establecidos para el proyecto.

Se evidenció el avance en la gestión documental del componente social, incluyendo la consolidación de soportes, actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención voluntaria, los cuales continúan en proceso de revisión por parte de la interventoría.

Se efectuó el acompañamiento a las actividades de participación comunitaria, verificando la realización del Comité de Participación Comunitaria (CPC) en el corredor Andes – San José – Pueblorrico y el cumplimiento de los compromisos derivados de este espacio.

Los mecanismos de información y atención a la comunidad permanecieron disponibles durante el período reportado, permitiendo mantener canales de comunicación con los actores del área de influencia del proyecto.

La interventoría realizó recorridos y visitas de seguimiento en campo para verificar el desarrollo de las actividades constructivas y el cumplimiento de las acciones sociales implementadas por el contratista.

Durante el período evaluado no se registraron peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS), situación que refleja una adecuada gestión de relacionamiento con la comunidad durante la ejecución de las actividades.

Se verificó la realización de actividades de sensibilización dirigidas al personal de obra, orientadas al fortalecimiento del cuidado individual, el respeto por el entorno, el aseo personal y la imagen institucional.

Se identificó que algunos indicadores del componente social no alcanzaron el cumplimiento esperado durante el período, debido a que determinadas actividades no fueron ejecutadas o no aplicaron conforme a la programación del proyecto.

La interventoría mantuvo un proceso continuo de revisión, emisión de observaciones y seguimiento a los documentos presentados por el contratista, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y contractuales antes de su aprobación.

En términos generales, el componente de gestión social presentó un desarrollo acorde con el avance de las obras en el corredor vial Andes – San José – Pueblorrico, manteniéndose el seguimiento permanente por parte de la interventoría para garantizar la correcta ejecución de las obligaciones sociales del contrato.

Recomendaciones:

- ✓ Continuar fortaleciendo la ejecución del Plan de Gestión Social, garantizando el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y de las obligaciones contractuales establecidas para el componente social.

- ✓ Atender de manera oportuna las observaciones formuladas por la interventoría, asegurando la incorporación de los ajustes requeridos en los documentos e informes presentados.

- ✓ Mantener actualizados los soportes documentales del componente social, garantizando su organización, trazabilidad y disponibilidad para los procesos de revisión y verificación.

- ✓ Continuar con la gestión y formalización de los permisos de intervención voluntaria en los predios donde se ejecuten actividades constructivas, asegurando que estos se encuentren debidamente diligenciados y suscritos antes de la intervención.

- ✓ Fortalecer el seguimiento al diligenciamiento de las actas de vecindad y de entorno, verificando la calidad, consistencia y completitud de la información registrada.

- ✓ Mantener actualizados los mecanismos de información y comunicación con la comunidad, garantizando que la información divulgada en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y en las carteleras informativas corresponda al estado real del proyecto.

- ✓ Continuar promoviendo espacios de participación ciudadana mediante la realización oportuna de los Comités de Participación Comunitaria (CPC), de acuerdo con la programación establecida para cada corredor vial.

- ✓ Garantizar la conservación y actualización permanente de los canales de atención a la comunidad, facilitando la recepción y el trámite oportuno de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

- ✓ Programar y ejecutar las capacitaciones previstas en el componente social.

- ✓ Fortalecer las actividades de sensibilización dirigidas al personal de obra, promoviendo el respeto por las comunidades, el cuidado del entorno, el adecuado comportamiento en campo y el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

- ✓ Mantener actualizado el consolidado del personal vinculado al proyecto y remitirlo oportunamente a la interventoría para su seguimiento y verificación.

- ✓ Continuar realizando la revisión interna de los informes mensuales antes de su entrega, con el fin de minimizar inconsistencias y facilitar el proceso de evaluación por parte de la interventoría.

- ✓ Garantizar que las piezas informativas, material de divulgación y demás elementos de comunicación sean previamente revisados por la interventoría y cuenten con la aprobación de RENTAN antes de su utilización o divulgación.

- ✓ Fortalecer la articulación entre los componentes técnico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de asegurar una ejecución integral de las actividades y una atención oportuna a las comunidades del área de influencia.

- ✓ Continuar atendiendo de manera oportuna los requerimientos formulados por la interventoría y la Entidad Contratante, implementando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y el adecuado desarrollo del proyecto.

Valparaíso – Támesis.

Durante el periodo reportado, el componente social ha avanzado en la implementación de actividades orientadas al relacionamiento con la comunidad y la gestión territorial del proyecto.

Se generaron espacios de socialización y acercamiento con actores del área de influencia, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación y la confianza.

Las convocatorias laborales realizadas a través de diferentes entidades evidencian la intención de promover la participación de la comunidad en los procesos de vinculación.

La ejecución de recorridos y visitas de seguimiento ha permitido identificar dinámicas sociales relevantes.

Se realizó entrega de cronogramas quincenales a supervisión RENTAN.

Se evidenció el desarrollo de actividades relacionadas con las obras transversales, fundamentales para la adecuada gestión social y predial del proyecto.

Las actas y documentos asociados continúan en proceso de consolidación documental para su posterior revisión por parte de la interventoría y remisión a la Entidad Contratante.

En el marco del Programa de Contratación de Mano de Obra, se registró la vinculación de personal para la ejecución de actividades del proyecto, contribuyendo al desarrollo de las labores operativas requeridas.

La información reportada por el contratista evidencia el cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo, sujetas a la verificación y validación de la interventoría.

La articulación entre el contratista, la interventoría, las autoridades locales y las comunidades ha permitido dar continuidad a la gestión social requerida para el desarrollo de las actividades constructivas en el corredor vial.

Salgar – La Quiebra – Concordia.

A continuación, se presentan los resultados de la gestión social del mes de julio de 2026, en relación con los programas del Plan de Manejo Social:

- ✓ Durante el periodo reportado, el componente social ha avanzado en la implementación de actividades orientadas al relacionamiento con la comunidad y la gestión territorial del proyecto.
- ✓ Se generaron espacios de socialización y acercamiento con actores del área de influencia, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación y la confianza.
- ✓ Las convocatorias laborales realizadas a través de diferentes entidades evidencian la intención de promover la participación de la comunidad en los procesos de vinculación.
- ✓ La socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) permitió informar a la comunidad, autoridades locales y demás actores del territorio sobre las medidas de movilidad que se implementarán durante la ejecución de las obras, generando un espacio de diálogo y articulación institucional.
- ✓ Se mantuvo en funcionamiento el Punto de Atención al Ciudadano (PAC), la línea telefónica y los canales digitales de comunicación, facilitando la atención permanente a la comunidad. Durante el

periodo no se recibieron peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) a través de los mecanismos habilitados.

- ✓ En materia de contratación, se continuó promoviendo la vinculación de mano de obra local, favoreciendo la participación de habitantes del municipio de Salgar en las oportunidades laborales generadas por el proyecto y contribuyendo al desarrollo socioeconómico del área de influencia.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Andes – San José – Pueblorrico.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2026, se evidenció una mejora en el desempeño de la gestión ambiental del proyecto, alcanzando un cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental – PMA del 81,81%, calculado sobre los 18 indicadores habilitados para el periodo. Este resultado representa un incremento de 7,22 puntos porcentuales frente al cumplimiento obtenido durante el mes de junio de 2026, correspondiente al 74,59 %.

El incremento en el porcentaje de cumplimiento refleja avances en la implementación de las medidas de manejo ambiental, particularmente en las actividades de capacitación, adquisición de materiales provenientes de fuentes legalmente autorizadas, manejo de aguas superficiales, gestión de los sitios de aprovechamiento de material de excavación y seguimiento a la documentación de maquinaria y vehículos.

En el Programa 1 – Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental, se destaca el cumplimiento del cronograma de capacitaciones ambientales programadas para el periodo; sin embargo, persiste una baja cobertura de trabajadores capacitados, toda vez que se reportan 11 asistentes de un total de 34 personas vinculadas a la obra. Igualmente, se mantiene un nivel bajo de atención a los requerimientos efectuados por la interventoría, situación que incide directamente en el resultado del indicador.

En el Programa 2 – Manejo de Actividades Constructivas, se evidencian avances en el suministro de materiales provenientes de fuentes legalmente autorizadas, alcanzando el 100 % para el indicador correspondiente. No obstante, permanece como aspecto por mejorar la señalización y rotulación de las zonas de almacenamiento y acopio de materiales.

Respecto al manejo de RCD y material sobrante de excavación, durante el periodo se avanzó en la identificación y utilización de tres zonas de aprovechamiento, con un volumen reportado de 228 m³. Sin embargo, a la fecha del informe aún no se cuenta con un ZODME autorizado y se encuentra pendiente completar la documentación requerida para las zonas de aprovechamiento, por lo que este componente continúa representando un aspecto crítico para la gestión ambiental del proyecto.

En el Programa 3 – Gestión del Recurso Hídrico, se evidencian avances en la limpieza de obras transversales y en la implementación de medidas para el manejo de aguas superficiales. No obstante, se mantiene como pendiente la instalación de unidades sanitarias portátiles o la disposición de unidades sanitarias fijas adicionales en los sectores donde actualmente se desarrollan actividades constructivas.

En materia de residuos sólidos convencionales y peligrosos, se cuenta con puntos ecológicos y se realiza separación en la fuente; sin embargo, la gestión integral presenta oportunidades de mejora,

especialmente en la entrega efectiva de los residuos a gestores autorizados y en la disposición de los residuos peligrosos generados durante el periodo. Para julio se reportó la generación de 8,6 kg de RESPEL, cuya entrega a gestor autorizado se encuentra pendiente.

En el componente de biodiversidad, no se reportaron afectaciones a individuos forestales ni a fauna durante las actividades de rocería realizadas en el corredor San José–Andes. Asimismo, se realizó capacitación relacionada con el manejo de flora y fauna; sin embargo, la cobertura de capacitación del componente flora continúa por debajo de la meta establecida, al registrar 12 trabajadores capacitados.

En el componente de instalaciones temporales, emisiones, ruido, maquinaria y vehículos, se evidencian avances en el control documental y operativo. Se reporta cumplimiento del 100% para la revisión técnico-mecánica del indicador aplicable a vehículos; no obstante, para maquinaria se reportan tres mantenimientos de cuatro equipos vinculados, equivalente al 75%, por lo que se requiere fortalecer el seguimiento documental y preventivo.

Finalmente, aunque el resultado del 81,81% evidencia una evolución favorable respecto al periodo anterior, se considera necesario mantener el seguimiento permanente y priorizar las acciones asociadas a los indicadores con menor desempeño, con el propósito de consolidar una tendencia ascendente y alcanzar niveles de cumplimiento superiores al 90 % en los próximos periodos.

Valparaíso – Támesis.

El contratista obtuvo autorización municipal para la ZODME y avanza en la elaboración del PMA y el plan de cierre.

Se identificaron 18 árboles con riesgo de volcamiento, reportados a las autoridades municipales.

Se mantiene coordinación con la Empresa de Servicios Públicos de Valparaíso para la gestión de residuos.

No se evidenció fauna afectada ni impactos sobre cuerpos de agua.

Salgar – La Quiebra – Concordia.
A continuación, se presentan los resultados de la gestión social del mes de julio de 2026, en relación con los programas del Plan de Manejo Ambiental:

- ✓ En términos generales la Interventoría considera que la gestión adelantada a la fecha, está enmarcada en los lineamientos ambientales del proyecto. Por el momento se presentó el PMA, el cual se encuentra en fase de revisión por parte de Rentan y Gobernación de Antioquia. Por ende, no se tiene aprobado el documento a la fecha.
- ✓ Se solicita al contratista agilizar la gestión interna para realizar las adecuaciones correspondientes al zodme, es decir el cerramiento y manejo de aguas, conforme a lo establecido en el PMA del zodme.
- ✓ Se debe acatar en el menor tiempo posible las solicitudes o recomendaciones impartidas por la Interventoría de forma escrita y verbal, bien sea en bitácora de obra, oficios, reuniones y correos electrónicos; con el fin de mejorar oportunamente la gestión ambiental de la obra.

- ✓ Se finaliza el levantamiento de información para el inventario de obras transversales existentes que requieren permiso de ocupación de cauce en caso de necesitar intervenirlas con obra.
- ✓ El contratista obtiene el compromiso de generación de contratos o acuerdos para adecuación de sitios de acopio temporal en caso de requerirlo y el suministro de agua para las futuras labores constructivas que impliquen el uso del recurso hídrico.
- ✓ Se continuará con la programación y desarrollo de mesas de trabajo ambiental para garantizar una comunicación fluida y asertiva entre el contratista e interventoría, generando compromisos y fechas de cumplimiento.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Andes – San José – Pueblorrico.

Durante el mes de julio de 2026 el contratista ejecutó actividades de levantamiento topográfico, limpieza de obras de drenaje, labores de rocería, construcción y reemplazo de obras transversales de 36", conformación del ancho mínimo del diseño mediante limpieza lateral, ingreso de maquinaria pesada y movilización de volquetas, para el transporte de material granular y de materiales de construcción, así como movimiento interno de materiales. Estas actividades representan la exposición de los trabajadores a riesgos de origen mecánico, locativo, biomecánico, físico y de seguridad, por otra parte, se pueden presentar incidentes con personal aledaño al proyecto, por lo tanto se requiere una adecuada planificación preventiva, aplicación de procedimientos seguros de trabajo y supervisión permanente en campo por el área SST, de igual manera, se considera fundamental fortalecer los mecanismos de comunicación con la comunidad mediante campañas de sensibilización orientadas a promover el respeto por los controles de tránsito implementados, especialmente los puntos de PARE y SIGA y los horarios establecidos para el cierre parcial de la vía, con el propósito de preservar la integridad de trabajadores, usuarios de la vía y población circundante.

Respecto al proceso de vinculación del personal, se verificó la documentación de ingreso remitida por el Contratista Consorcio Vías Antioquia MM2025, correspondiente al personal presentado bajo la razón social de WILMAR DE JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, quienes desarrollaron actividades de rocería y limpieza de obras transversales durante el periodo del mes de julio; frente a esta situación, la Interventoría SST reiteró al contratista la obligación de radicar formalmente ante la Entidad Contratante la totalidad de la documentación requerida para el trámite de aprobación del subcontrato, con el fin de validar la participación del personal vinculado bajo dicha modalidad, conforme a lo requerido mediante el Oficio No. 105 del 16 de junio de 2026.

Se resalta que, para este periodo, no se presentaron accidentes laborales, no obstante, se presentó ausentismo por enfermedad laboral, donde es configuran 22 días causados en el periodo del mes, esto de una sola persona.

Por otra parte, durante el periodo el Contratista remitió a esta Interventoría documentación correspondiente al ingreso de maquinaria, equipos, vehículos, volquetas y personal operativo para su respectiva verificación. Asimismo, fueron recibidos los soportes relacionados con la gestión operativa y administrativa del SG-SST.

Valparaíso – Támesis.

Se mantuvo la ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo Anual del SG-SST bajo el ciclo PHVA, con soportes de inducciones, exámenes médicos ocupacionales, perfil sociodemográfico, seguridad social, EPP, dotación, inspecciones y actividades preventivas.

Durante el mes laboraron treinta y un (31) trabajadores y se registraron diecisiete (17) ingresos. La revisión documental se intensificó por el aumento de personal y la participación de empresas proveedoras.

Se ejecutaron inspecciones a botiquines, camillas, extintores, herramientas, instalaciones, orden y aseo, EPP y maquinaria; adicionalmente, se aportaron ATS para levantamiento topográfico, oficios varios y operación, cargue y descargue de volquetas.

No se registraron accidentes de trabajo ni eventos mortales en el contratista o la Interventoría. Tampoco se ejecutaron trabajos en alturas ni actividades en espacios confinados. El contratista reportó seis (6) días de ausencia por enfermedad común.

El Comité de Convivencia Laboral presentó acta de reunión del periodo. En el COPASST quedó pendiente la reconformación del comité y la reunión mensual, debido al retiro de uno de sus integrantes.

El PESV evidenció avances en responsabilidades, comité de seguridad vial, política, objetivos, metas, indicadores, control de conductores, vehículos y maquinaria e inspecciones preoperacionales; se requiere continuar fortaleciendo la verificación documental y las autorizaciones de ingreso.

Salgar – La Quiebra – Concordia.

A continuación, se presentan los resultados de la gestión social del mes de julio de 2026, en relación con los programas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo:

- ✓ Durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, se realizó seguimiento y verificación a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollada por el Consorcio Vías Antioquia MM 2025 en el frente de obra Salgar – La Quiebra – Concordia, evidenciándose la ejecución de actividades orientadas a la implementación y seguimiento del SG-SST.
- ✓ De acuerdo con la revisión documental y el seguimiento realizado por la Interventoría, se determinó que el Contratista presenta un nivel de cumplimiento incompleto frente a los requisitos establecidos para la implementación y seguimiento del SG-SST, debido principalmente a la entrega parcial de soportes documentales y a la necesidad de complementar y ajustar algunos registros.
- ✓ Como aspectos favorables, se destaca la presentación de soportes relacionados con los indicadores de accidentalidad y ausentismo, licencia vigente del profesional SST, pago de seguridad social, registros fotográficos, inspecciones de seguridad y la ausencia de accidentes de trabajo y ausentismo laboral durante el periodo evaluado.
- ✓ Se evidenciaron oportunidades de mejora en la gestión y consolidación documental del SG-SST, particularmente en los soportes correspondientes al trabajo seguro en alturas, estándares mínimos, PESV, liquidaciones, reportes diarios de gestión SST y documentación asociada al ingreso del personal.

- ✓ En relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), se identificaron aspectos pendientes de complementación, relacionados con la información de los conductores dentro de los indicadores, la identificación de los vehículos autorizados por la Interventoría y el soporte correspondiente al curso de manejo defensivo requerido para uno de los conductores.
- ✓ Se evidenció la necesidad de fortalecer la trazabilidad de la gestión SST mediante la implementación y consolidación de los reportes diarios de las actividades ejecutadas, así como la organización de los soportes documentales de acuerdo con los requerimientos establecidos para el informe mensual.
- ✓ En términos generales, aunque se evidencian avances en la implementación de actividades de prevención y control de riesgos, se requiere fortalecer la gestión administrativa y documental del SG-SST, de manera que la ejecución en campo se encuentre debidamente respaldada mediante registros completos, oportunos y verificables.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar dentro de los primeros CINCO (5) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva "S", el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.	CUMPLE	Informes mensuales de interventoría al contrato de obra radicados a la entidad contratante. Informes semanales de interventoría al contrato de obra radicados mediante correo electrónico a la supervisión.	Se realiza la entrega de los soportes requeridos por interventoría para la presentación de los informes mensuales de interventoría. Se realiza seguimiento semanal el cual es reportado en el informe semanal presentado por interventoría
2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.	CUMPLE	Documentos establecidos por la Entidad Contratante para el trámite desembolso del anticipo	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.	CUMPLE	Actas parciales de obra.	
4. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente y en caso de que aplique, lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.	NO APLICA		El contrato de obra se encuentra en ejecución; por ende, aún no es posible llevar a cabo la ejecución.
5. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura Física.	CUMPLE	Informes semanales y mensuales de interventoría al contrato de obra.	
6. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.	CUMPLE	Actas de reunión de comités de técnico de seguimiento	Se lleva a cabo la realización de comités de seguimiento con la Entidad
7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.	NO APLICA		Para el periodo
8. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato.	NO CUMPLE	Verificación del proceso de inscripción en el municipio	No se ha entregado información alguna por parte del

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			contratista de obra
9. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.	NO APLICA		Para el periodo no aplica y esta información se entregó al inicio del contrato
10. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable.	CUMPLE	Plataforma SECOP II	Se realizó verificación y aprobación de la documentación emitida.
11. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.	NO CUMPLE		A la fecha de presentación del acta, el contratista de obra no ha demostrado la causación de los imprevistos.
12. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución.	CUMPLE	Bitácora de obra, actas de cobro parcial y memorias de cantidades de cobro.	Se realizó seguimiento y supervisión diaria.
13. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022.	NO CUMPLE		El contratista no ha presentado esta información. Esta puede ser entregada para la liquidación del contrato
14. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.	CUMPLE	Informes semanales y mensuales de seguimiento; actas de recibo parcial, pólizas actualizadas-	
15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda.	CUMPLE	Certificados de afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y exámenes médicos. Desprendibles de nómina, planillas de seguridad social, certificado de aportes a parafiscales.	
16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades	CUMPLE	Soportes de descuentos aplicados por concepto de las obligaciones	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato.		tributarias.	
17. El Contratista deberá cumplir con los lineamientos determinados para el anticipo del patrimonio autónomo, conforme los documentos previos del proceso.	CUMPLE	Informes mensuales y autorizaciones por la Interventoría de desembolsos en la fiducia	
18. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	CUMPLE	Seguimiento a la implementación de los programas del componente SST incluidos en el Plan de Manejo Ambiental.	
19. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Valla informativa, uniformes del personal, marcación de vehículos, volantes informativos, señalización de obra, medios digitales.	
20. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE		Se realizó seguimiento y supervisión diaria

Las obligaciones/compromisos de la No. 1 a la No. 7 establecidos en la cláusula 9 y las obligaciones/compromisos de la No. 1 a la No. 30 establecidos en la cláusula 10 del contrato o convenio que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores No. 02 (Indicar el número del informe en el cual se verificó el cumplimiento) respectivamente.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	Mediante el seguimiento permanente y continuo que le permita verificar la ejecución normal del contrato para	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		prevenir, situaciones de dilación, demoras o, incumplimientos	
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	NO APLICA		Para este periodo
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato.	CUMPLE	Mediante aprobación y pago de actas parciales	
4. Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecución de las obras objeto del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.	NO APLICA		Para este periodo
5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	
6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.	CUMPLE	Mediante reuniones periódicas y mesa de trabajo	
7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.	CUMPLE	Revisando y aprobando las hojas de vida del personal aportado por el contratista	
8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.	CUMPLE	Mediante reuniones periódicas y mesa de trabajo, donde han Salido determinaciones a adoptar	
9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	
10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	NO APLICA		Para el periodo
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que	NO APLICA		Para el periodo

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
hubiere lugar.			
12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	
13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo.	CUMPLE	Verificación semanal por medio de comités e inspecciones diarias en campo de las actividades.	
14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad y planes de gestión ambiental, gestión social y SST respectivos.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	
15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en la ley.	NO APLICA		El contrato se encuentra en ejecución.
16. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	
17. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del contrato, según defina la Entidad Estatal.	NO APLICA		A la fecha el contratista no ha presentado soportes de imprevistos
18. La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, conforme la demanda ajustada a la fórmula de trabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.	NO APLICA	Plan de entregas de Cemento Hidráulico y Cal Viva aportado por el Contratista de obra.	El contratista de obra se encuentra en el proceso de determinación de la fórmula de trabajo.
19. La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato establecido para tal fin, en el cual	NO APLICA	Plan de entregas de Cemento Hidráulico y Cal Viva aportado por el Contratista de obra.	El contratista de obra se encuentra en el proceso de determinación de la fórmula de trabajo.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
se detallarán las cantidades de cada uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.			
20. Los materiales serán entregados en la cabecera municipal más cercana a la intervención o en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad para los vehículos que los transportarán.	NO APLICA	Plan de entregas de Cemento Hidráulico y Cal Viva aportado por el Contratista de obra.	El contratista de obra se encuentra en el proceso de determinación de la fórmula de trabajo.
21. La Entidad hará entrega al Contratista, del Estudio de Tránsito como insumo técnico para que con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el Contratista determine la dosificación y/o fórmula de trabajo, dada por la relación Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.	NO APLICA		Para el periodo no aplica ya que la Entidad entregó la información en periodos anteriores
22. La Entidad realizará la respectiva revisión y aprobación en conjunto con la Interventoría, de los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de Cemento y Cal en el corredor a intervenir.	CUMPLE	Oficios, correos electrónicos y comités técnicos entre contratista, Interventoría y la Gobernación de Antioquia	Informes de diseños de estabilizado para los 5,0 km iniciales y finales de los Corredores Pueblo Rico – San José – Andes, Valparaíso – Támesis y Salgar – La Quiebra - Concordia
23. La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados correspondientes a los materiales entregados al Contratista.	NO CUMPLE	Plan de entregas de Cemento Hidráulico y Cal Viva aportado por el Contratista de obra.	El contratista de obra se encuentra en el proceso de determinación de la fórmula de trabajo.
24. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de capacitación virtuales a los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso constructivo.	NO APLICA		Para el periodo
25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico de manera virtual, en cabeza de un profesional experto en diseño y construcción de subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.	NO APLICA		Para el periodo
26. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas técnicas relevantes. Este acompañamiento a las necesidades y dudas de obra, será preferentemente virtual, no obstante, de	CUMPLE	Planillas de asistencia a las jornadas de capacitación.	El contratista de obra no ha presentado la solicitud.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
acuerdo con la relevancia de las necesidades o dudas podrá, eventualmente, ser presencial virtual y en determinadas ocasiones presencial, siempre que resulte indispensable.			
27. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE	Verificación periódica por medio de reuniones, comités e inspección de las obras ejecutadas	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 72.870.090.400			$ 72.870.090.400
2. Adiciones	$ 0			$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 72.870.090.400			$ 72.870.090.400
4. Anticipos	$ 10.930.513.560			$ 10.930.513.560
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 419.309.518			$ 419.309.518
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 11.349.823.078			$ 11.349.823.078
7. Recursos ejecutados	$ 12.261.240.723			$ 12.261.240.723
8. Recursos no ejecutados	$ 60.608.849.677			$ 60.608.849.677

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe es con el fin de presentar el **Acta Parcial 02, junio-julio de 2026**, del contrato de obra 25OO111B2824 de 2025.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
10/06/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión compromisos acta anterior 2) Seguimiento al cronograma de obra donde se revisaron los porcentajes programados y ejecutados tanto físicos como financieros. 3) Seguimiento a la elaboración de los PMA de los corredores viales activos, donde a la fecha no se tienen aprobados porque el

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		contratista no ha subsanado las observaciones planteadas 4) Se le solicito al Contratista realizar el inventario de obras transversales en los corredores viales de Andes, Valparaíso y Salgar. 5) Identificación de sitios para disposición de material producto de limpieza de la vía Salgar 6) La interventoría reiteró la obligación de instalar los pendones, buzones de sugerencia y la cartelera informativa para la atención a la comunidad 7) La interventoría informó que se debe agilizar el levantamiento de las Actas de vecindad del corredor vial de Valparaíso teniendo en cuenta los dos frentes de trabajo que se pretenden abrir para la ejecución de actividades de obra 8) La interventoría reiteró la solicitud de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras a emplear para proceder con la aprobación • APUs y alternativas constructivas: La interventoría informó que aún se encuentra en la revisión de la propuesta de APUs contractuales y de alternativas constructivas remitidas por el contratista.
17/06/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión compromisos acta anterior 2) Seguimiento al cronograma de obra donde se revisaron los porcentajes programados y ejecutados tanto físicos como financieros. 3) Seguimiento a la elaboración de los PMA de los corredores viales activos, donde a la fecha no se tienen aprobados porque el contratista no ha subsanado las observaciones planteadas y se comprometió a su entrega el 19 de junio de 2026 4) La Interventoría le reitero al Contratista iniciar las actividades de limpieza de obras transversales para poder realizar el inventario de estas en los corredores viales de Andes, Valparaíso y Salgar. 5) La Interventoría le reiteró nuevamente al Contratista la identificación de sitios para disposición de material producto de limpieza de la vía Salgar 6) La interventoría reiteró la obligación de instalar los pendones, buzones de sugerencia y la cartelera informativa para la atención a la comunidad, el contratista se comprometió a su instalación el 19 de junio de 2026 7) La interventoría notifico nuevamente que se debe agilizar el levantamiento de las Actas de vecindad del corredor vial de Valparaíso, el contratista informo que ya está en el proceso y para la próxima semana tiene estimado su terminación 8) La interventoría reiteró la solicitud de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras a

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		emplear para proceder con la aprobación 9) APUs y alternativas constructivas: La interventoría informó que fue radicada de la propuesta de APUs contractuales y de alternativas constructivas remitidas por el contratista a la entidad para su respectiva revisión. 10) La Gobernación de Antioquia informó que es necesario radicar acorde a las consideraciones revisadas como nueva solicitud para cumplir con el debido proceso de revisión del grupo de revisión.
19/06/2026	Reunión de seguimiento	Participaron el contratista de obra, la interventoría, y la secretaría de infraestructura física, donde se trataron los siguientes temas: 1) Vinculación de personal de personal de obra por parte del contratista a través de un tercero, lo que se configura un subcontrato para la Interventoría y el área técnica de la Supervisión por parte de la Gobernación y para el Contratista no lo considera así, por lo tanto, se solicitó concepto del área jurídica de la Gobernación para clarificar este tema. 2) Material para llenos obras transversales. El Contratista manifestó que en el comité de obra No. 10 la Entidad y la Interventoría le definieron utilizar el material de lleno establecido contractualmente, pero el Contratista realizó la salvedad y claridad que según la norma Invias y demás normatividad especifica material de triturado para la cama y atraque de la tubería para afectaciones por infiltraciones de aguas. Al respecto la Entidad solicito a la Interventoría revisar esta especificación y si aplica presentar el APU de la alternativa constructiva para revisión y análisis por la Entidad. 3) Definición costos de retenciones para los reembolsables del contrato de los componentes Ambiental, Social, Sst y PMT ya que estos son contra factura, por lo tanto, el contratista se defina los impuestos de retención para poder presentar estos cobros. La Entidad determino que realizará la consulta al área financiera. 4) Filtros. El Contratista solicito se modifique el ancho de los filtros de 0,40 según diseños a 0,60 m debido a los anchos existentes de los baldes de las retroexcavadoras. La Entidad definió que se debe ejecutar la construcción de los filtros según la sección de diseño. 5) Alternativas Constructivas. El Contratista e Interventoría notificaron la necesidad de realizar las actividades de rocería, desmonte y recuperación de banca ya que los corredores viales están muy cerrados por vegetación y la sección de banca esta entre 3,80m y 4,20m y por lo tanto no se cumpliría con la sección de diseño de los 5,0m y donde estas actividades no están contempladas contractualmente. A lo anterior, la Entidad definió que se presente4n las alternativas constructivas de estas actividades para remitirlas al área de estructuración para revisión y aprobación. 6) Diseños. Se informó que los diseños de los 5,0 km iniciales y finales

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		de la vía Pueblo Rico – San José – Andes, se entregaran a la Entidad el 22/junio/2026 debido a que ya se recibió el concepto de no utilizar el módulo. 7) La Entidad solicito un análisis del cronograma de obra. Al respecto la Interventoría informó que en los informes semanales entregados esta este análisis para cada periodo y por cada corredor vial. 8) La Entidad Solito que cuando se realice ajustes a las alternativas de diseño el contratista debe dar la fecha de cumplimiento de entrega para que esta sea verificada por la Entidad. 9) La Interventoría le solicito al Contratista la entrega de la póliza de todo riego de los equipos a utilizar en la obra.
24/06/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Entidad Contratante, Rentan, Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión compromisos acta anterior 2) Seguimiento al cronograma de obra donde se revisaron los porcentajes programados y ejecutados tanto físicos como financieros. 3) Seguimiento a la elaboración de los PMA de los corredores viales activos, donde a la fecha no se tienen aprobados porque el contratista no ha subsanado las observaciones planteadas y donde el contratista informo que esta realizando los ajustes a los presupuestos Sst y ambiental. 4) La Interventoría le reitero al Contratista aumentar los rendimientos en la actividad de limpieza de obras transversales para poder realizar el inventario de estas en los corredores viales de Andes, Valparaíso y Salgar. 5) La Interventoría le reiteró nuevamente al Contratista la identificación de sitios para disposición de material producto de limpieza de la vía Salgar 6) La interventoría reiteró la obligación de instalar los pendones, buzones de sugerencia y la cartelera informativa para la atención a la comunidad, el contratista se comprometió a su instalación el 30 de junio de 2026 7) La interventoría notifico nuevamente que se debe agilizar el levantamiento de las Actas de vecindad del corredor vial de Valparaíso, el contratista informo que ya está en el proceso y para la próxima semana tiene estimado su terminación 8) Información técnica de obra. • La interventoría informó que mediante oficio INTERSUROESTE-RENTAN-2026-112, del 22 de junio de 2026, fue radicado Diseño de estabilizado del corredor Andes – San José – Pueblo Rico de los 5km iniciales y finales. • La Gobernación de Antioquia informó que se encuentran en proceso de revisión y la respuesta será remitida el jueves 25 de

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		junio de 2026. • La interventoría informó que el 19 de junio de 2026, fue recibido el Diseño de estabilizado del corredor Támesis – Valparaíso, el cual se encuentra en proceso de revisión y validación con el laboratorio, indicando que el pronunciamiento será remitido el viernes 26 de junio. • La interventoría reiteró nuevamente la solicitud de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras a emplear para proceder con la aprobación, haciendo énfasis en que estos soportes deben ser aprobados previamente a la ejecución de las actividades correspondientes, para su respectivo seguimiento y control. El contratista de obra informó que la información de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras será enviada el 30 de junio de 2026. • La interventoría indicó que para la implementación del PMT, se debe capacitar al personal del pare y siga para contar con el curso certificado que acredite el conocimiento para desempeñar el cargo. El contratista de obra indicó que en el proceso de ingreso del personal destinado para la actividad se va a realizar la respectiva capacitación para cumplir con la implementación del PMT. • La Gobernación de Antioquia, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales, solicitó el plan de trabajo para la entrega del cal y cemento en el cual se indiquen las cantidades y fechas para programar la entrega con el proveedor. El contratista de obra indicó que la fecha tentativa para iniciar la entrega es el 15 de julio, teniendo en cuenta los rendimientos y recomendaciones aportadas por el proveedor, por lo cual se compromete a remitir el plan de trabajo en la siguiente semana. • La interventoría informó que mediante oficio INTERSUROESTE-RENTAN-2026-109, del 19 de junio de 2026, fue remitido el concepto con el pronunciamiento respecto a la presunta intermediación laboral irregular y subcontratación no autorizada en los corredores Andes – San José – Pueblo Rico y Salgar – La Quiebra – Concordia. La Gobernación de Antioquia informó que se encuentran en proceso de revisión por la oficina de Asuntos Legales, para atender el requerimiento. • El contratista de obra indicó que, de acuerdo con los compromisos del comité, se solicitó aclaración sobre la forma de pago de provisiones relacionadas con los rubros del PMT y PMA. • La Gobernación de Antioquia informó que se debe generar la solicitud formal con la propuesta o las apreciaciones analizadas, la cual se debe radicar a la interventoría, quien debe conceptuar y

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		concluir teniendo en cuenta los parámetros de la licitación pública y las obligaciones contractuales, para posteriormente ser presentado a la Gobernación de Antioquia, quien se pronunciará de acuerdo con lo establecido dentro de los documentos que hacen parte del proceso precontractual y contractual. 9) APUs y alternativas constructivas. La interventoría se recibió el Concepto Técnico Presupuestal a Proyectos de la Gobernación de Antioquia de las alternativas constructivas, en el cual se aprueba la AC-1 y no se aprueba AC-2. La Gobernación de Antioquia solicitó que sea remitido el APU de rocería, la entidad sostiene que de acuerdo con las condiciones de sitio, para el área de intervención de cada corredor no solo corresponde a la intervención de desmonte, sino que también existe la actividad de rocería. El contratista de obra informó que no se va a presentar el precio teniendo en cuenta que consideró que no pretende presentarlo por el momento. La Gobernación de Antioquia informó que se debe presentar el precio de la rocería de acuerdo con los parámetros establecidos por la entidad y a las consideraciones tenidas en cuenta, tal que se apruebe para prever la necesidad de incluirlo, el cual se debe allegar con los soportes técnicos respectivos que justifiquen el desglose presentado.
01/07/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión compromisos acta anterior 2) Seguimiento al cronograma de obra donde se revisaron los porcentajes programados y ejecutados tanto físicos como financieros. 3) Seguimiento a la elaboración de los PMA de los corredores viales activos, donde el contratista realizó la entrega y la cual está en proceso de revisión por la Interventoría. 4) Inventario de obras transversales. El contratista de obra informó que, mediante oficio CVA-MM2025-058, del 26 de junio de 2026, fueron remitidos los inventarios de los frentes de trabajo activo: Andes – San José – Pueblo Rico. Támesis – Valparaíso. Salgar – La Quiebra – Concordia. La interventoría informó que se encuentra en el proceso de revisión de la información entregada, con la validación en campo; por lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de obras transversales, se procederá con la respuesta de cada corredor para atender las particularidades de cada frente activo. 5) Sitios de disposición final de material producto de limpieza. • Andes – San José – Pueblorrico. El contratista de obra informó las dificultades para encontrar un predio en el cual se pueda llevar

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		a cabo la disposición final de materiales. La interventoría solicitó remitir formalmente el pronunciamiento en el que se exponga la situación de forma clara y detallada, con las alternativas de solución consideradas para ser evaluadas y conceptuadas, con el fin de remitir a la Gobernación de Antioquia para el acompañamiento. El contratista de obra informó que el pronunciamiento será remitido el viernes 3 de julio de 2026. • Salgar – La Quiebra – Concordia. La interventoría solicitó nuevamente la remisión de los sitios identificados para la disposición final de material producto de limpieza. El contratista de obra informa que aún se encuentra en el proceso de gestión con el propietario para obtener el permiso, lo cual quedará definido en la siguiente semana. 6) La interventoría reiteró la obligación de instalar los pendones, buzones de sugerencia y la cartelera informativa para la atención a la comunidad, el contratista se comprometió a su instalación el 08 de julio de 2026 7) La interventoría notifico nuevamente que se debe agilizar el levantamiento de las Actas de vecindad del corredor vial de Valparaíso, el contratista informo que ya está en el proceso y para la próxima semana tiene estimado su terminación 8) Información técnica de obra. • La interventoría reiteró al contratista la entrega de información solicitada por la Gobernación de Antioquia, respecto a la remisión del plan de entrega del cal y cemento. El contratista de obra informó que se encuentra en el proceso de elaboración conforme a las fórmulas de trabajo presentadas, por lo cual indicó que el Plan de entrega del cal y cemento será remitido el 02 de julio del 2026. • La interventoría informó que se encuentra pendiente la respuesta sobre el diseño de estabilizado de Andes – San José – Pueblorrico. El apoyo técnico de rentan indicó que se encuentran en el trámite de firma del documento de validación del diseño. • La interventoría reiteró nuevamente la solicitud de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras a emplear para proceder con la aprobación, haciendo énfasis en que estos soportes deben ser aprobados previamente a la ejecución de las actividades correspondientes, para su respectivo seguimiento y control. El contratista de obra informó que la información de los Diseños de mezcla de concreto y ensayos de laboratorio de los materiales de las canteras será enviada el 8 de julio de 2026.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		• La interventoría informó que se debe convocar a la comunidad para socializar la implementación del PMT e instalar la señalización en Andes – San José – Pueblorrico y Támesis – Valparaíso. • La interventoría reiteró nuevamente las observaciones a la documentación de la maquinaria y equipos, por lo cual solicitó subsanar la información pendiente El contratista de oba informó que remitirá pronunciamiento sobre las observaciones, aclarando la remisión de los soportes relacionados de acuerdo con las consideraciones. • El contratista de obra informó que el presente día ocurrió un deslizamiento en el corredor de Salgar – La Quiebra – Concordia, generando bloqueo de la vía. La interventoría solicitó que fuera remitido el reporte formal de la situación presentada, para notificarlo a la entidad. 9) APUs y alternativas constructivas. El contratista de oba solicitó mesa de trabajo para revisión del precio unitario propuesto para la alternativa constructiva de la rocería. La interventoría indicó que una vez finalizado el presente comité de seguimiento se realizará la mesa de trabajo.
15/07/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión compromisos acta anterior 2) Seguimiento al cronograma de obra donde se revisaron los porcentajes programados y ejecutados tanto físicos como financieros. 3) Plan de Manejo Ambiental (PMA). La interventoría informó que el contratista de obra remitió los PMA de los corredores activos: Andes – San José – Pueblorrico, Támesis – Valparaíso y Salgar – La Quiebra – Concordia; lo cuales fueron radicados a la entidad, mediante oficio INTERSUROESTE-RENTAN-2026-131, del 14 de julio del 2026, quedando a la espera del visto bueno para implementación definitiva. 4) Sitios de disposición final de material producto de limpieza. • Andes – San José – Pueblorrico. La interventoría solicitó que se deben relacionar los términos y condiciones que se van a establecer sobre la propuesta de los sitios de disposición con los propietarios, incluyendo las autorizaciones de la secretaria de planeación y demás soportes técnicos que garanticen la adecuada entrega del material en los predios. El contratista de obra informó que se remitirán los soportes respectivos para su revisión el 22 de julio. para el acompañamiento. El contratista de obra informó que el pronunciamiento será

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		remitido el viernes 3 de julio de 2026. • Salgar – La Quiebra – Concordia. El contratista de obra informó que se cuenta con el ZODME autorizado, de acuerdo con la investigación y recopilación de la información del predio; por lo cual, el 17 de julio del hogaño, remitirá la información a la interventoría para su revisión y aprobación. La interventoría informó que una vez radicado formalmente será verificada la versión final para proceder con la aprobación y la respectiva remisión a la Gobernación de Antioquia para su visto bueno. 5) Piezas comunicacionales y puntos de atención al ciudadano • La interventoría informó que aún no ha sido efectuada la instalación de las vallas institucionales de los corredores: Salgar – La Quiebra – Concordia, Titiribí – Armenia y Abejorral – Santa Barbara; por lo cual, nuevamente se solicitó realizar el trámite de los permisos respectivos con los propietarios y la instalación de las vallas informativas. • El contratista de obra informó que en Salgar – La Quiebra – Concordia, se encuentran en el proceso logístico para instalación con la remisión de la documentación para ingreso del personal a desarrollar actividades, por lo cual propone fecha de cumplimiento el 24 de julio de 2026. • El contratista de obra informó que en Titiribí – Armenia, el 16 de julio del hogaño, se concertará la programación de la visita con la Secretaría de Planeación para determinar el sitio autorizado para la instalación de la valla informativa, por lo cual, una vez concertada la fecha, solicitó el acompañamiento de la interventoría. • El contratista de obra informó que en Abejorral – Santa Barbara se encuentran fa la espera de la respuesta de la entidad municipal en la cual se autoricen e indiquen los parámetros a tener en cuenta para la instalación en cada punto, con el fin de no contravenir las determinantes urbanísticas que rigen en el municipio. 6) Actas de Vecindad. • Támesis – Valparaíso. La interventoría informó que finalizó el levantamiento de las Actas de vecindad para los dos frentes de trabajo que se pretenden abrir para la ejecución de actividades de obra. • Andes – San José – Pueblorrico. La interventoría informó que está pendiente la inclusión de las abscisas definitivas de acuerdo con el levantamiento topográfico y la remisión para su revisión y aprobación. El contratista de obra informó que se remitirán en la siguiente

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		semana, proponiendo como fecha máxima el 24 de julio. • Salgar – La Quiebra – Concordia. La interventoría informó que se requiere el inicio de las actividades de la gestión social. 7) Información técnica de obra. • La interventoría solicitó la entrega de la Georeferenciacion de los puntos definidos para entrega del cal y cemento de los corredores, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el anexo técnico. El contratista de obra estableció que esta información será entregada en el próximo comité de seguimiento de obra. • La interventoría informó que, el 14 de julio del 2026, el contratista de obra remitió los diseños de mezcla de concreto con resistencias de 14, 17.5, 21 y 28 MPa, los cuales se encuentran en proceso de revisión del equipo técnico de laboratorio. 8) APUs y alternativas constructivas. La interventoría indicó que se encuentra pendiente la respuesta de la entidad frente a la presentación de las alternativas constructivas de la rocería y el triturado. El contratista de obra informó que está en desacuerdo con la respuesta de la alternativa constructiva *Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía*, por lo cual remitirá concepto en el que manifieste las razones de aplicación e implementación de los rendimientos determinados. La interventoría informó que una vez radicado formalmente será revisado y conceptuado para remisión a la Gobernación de Antioquia. 9) El contratista de obra solicitó comité de seguimiento con la asistencia de la Gobernación de Antioquia y Rentan para tratar distintos temas de orden técnico y administrativo; tales como: Definición de los procesos constructivos, aclaración sobre el proceso de reconocimiento de los reembolsables con relación a los descuentos de impuestos, aclaración de la modalidad de contratación del personal de obra, definición de diseños. La interventoría informó que será concertada la programación de la mesa de trabajo con las entidades para tratar los temas establecidos por el contratista de obra, por lo cual, una vez concertada, será notificado el contratista de obra la fecha y hora. 10) La interventoría realizó un llamado de atención al contratista de obra debido al incumplimiento en el desarrollo de las actividades previas requeridas para la ejecución de trabajos; tales como: divulgaciones, socialización del PMT, documentación de ingreso del personal, maquinaria, equipos, entre otros; por lo cual, se insta al desarrollo del debido proceso para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Gobernación de Antioquia, mediante la implementación de las medidas establecidas en los planes de gestión.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		El contratista de obra indicó que realizará las medidas correctivas para evitar situaciones que contravengan las obligaciones contractuales adquiridas.
31/07/2026	Comité de obra	Se realizó comité de obra con la participación del personal Entidad Contratante, Rentan, Contratista de obra e Interventoría donde se trataron principalmente los siguientes temas: 1) Revisión de diseños. El Contratista realizó la exposición de los de los corredores viales entregados a la fecha, donde se trató lo siguiente: • Pueblo Rico – San José – Andes. - Para los 5,0 km iniciales y finales se tienen 4 tramos homogéneos, donde la estabilización con cal no se tendrá en cuenta y donde se instaría una capa de nivelación y luego adición de material para la estabilización con cemento. - Se definió por la Entidad validación del diseño entregado para los 5,0 km iniciales y finales del corredor vial, donde el concepto escrito del asesor con la aprobación del diseño será entregado el 03 de agosto de 2026. - El asesor de diseño de la Gobernación solicito al Contratista entregar un análisis de diseño con cal para el tramo intermedio pendiente de diseño. - El asesor de diseño de la SIF solicito al Contratista e Interventoría entregar cotizaciones para realizar ensayos de FWD. - El Contratista informo que con un porcentaje de cemento del 4%, los ensayos están arrojando resultados de resistencia del 99% y 100%. - La SIF realizó la consulta al Contratista que ya teniendo los diseños aprobados cuando inicia la actividad de estabilización, done el contratista manifestó que aproximadamente en 15 días. - Se informo sobre el avance de la obra donde se están ejecutando las actividades de excavación para la recuperación de sección de via de 5,0m donde lo permite, la instalación de tubería de 36” para obras transversales nuevas o de reemplazo. - La SIF consulta la distancia de la Cantera Poblanco hasta el corredor vial de Andes, donde se informo que esta aproximadamente 80 km y la cantara Sinifana esta a una distancia de 60 km aproximadamente. Al respecto el Subsecretario de la SIF solicito a la Interventoría verificar las fuentes de materiales para los corredores viales. • Valparaíso – Támesis. - El asesor de diseño del contratista realizó la exposición de los

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		diseños de estabilizado para los 5,0 km iniciales y finales de este corredor vial, donde la estabilización con cal no se tendrá en cuenta y donde se instaría una capa de nivelación y luego adición de material para la estabilización con cemento. - El asesor de diseño de la SIF solicito se realicen los sondeos para espesores de capa en los tramos intermedios que faltan por diseñar en el tramo vial. - Se definió por la Entidad validación del diseño entregado para los 5,0 km iniciales y finales del corredor vial, donde el concepto escrito del asesor con la aprobación del diseño será entregado el 04 de agosto de 2026. - El asesor de diseño de la Gobernación solicito al Contratista entregar un análisis de diseño con cal para el tramo intermedio pendiente de diseño. • Salgar – La Quiebra – Concordia. - El asesor de diseño del contratista realizó la exposición de los diseños de estabilizado para los 7,0 km iniciales y 5,0 km finales de este corredor vial, donde la estabilización con cal no se tendrá en cuenta y donde se instaría una capa de nivelación y luego adición de material para la estabilización con cemento. - El asesor de diseño de la SIF solicito se realicen los sondeos para espesores de capa en los tramos intermedios que faltan por diseñar en el tramo vial. - Se informo que para estos tramos de diseños presentados existente 2 alternativas de estabilizado, una con cemento la cual propuesta por el Contratista y la alternativa 2 estabilizado con Cal la cual fue avalada por la Interventoría. Se hace la claridad que las dos alternativas son fundacionales, pero donde el contratista realizó la aclaración que la alternativa 1 con cemento es menos costosa y el rendimiento de ejecución es menor. Por lo anterior, el asesor de diseño de la SIF de la Gobernación de Antioquia le solicito al contratista presentar un presupuesto, cronograma de ejecución y procedimiento constructivo de las dos alternativas para poder analizar y definir cual alternativa avala la Entidad Contratante. 2) El Supervisor del Contrato por parte de la SIF solicita se informe cuando se entregaran los diseños faltantes de los tramos intermedios de los corredores viales en ejecución y cundo se entregará los diseños de los corredores Titiribí – Armenia y Abejorral – Santa Barbara. El Contratista adquirió el compromiso de informar las fechas de entrega de estos diseños. 3) El Aseos de diseño y el Supervisor solicitaron entregar alternativas de

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		diseño para pendientes mayores del 10% y radios de giro en curvas menores de 30m. 4) APUs y alternativas constructivas. • AC-02 Excavación de franja. La Entidad Contratante informa que se ratifica en la no aprobación de esta AC y que la actividad se puede ejecutar y pagar por el ítem 4.1.1. Al respecto el contratista informo que evaluara este concepto y analizara si finanacieramente no le genera pérdidas al ejecutar por el ítem 4.1.1 y de generar perdidas no ejecutar la actividad y realizara el estabilizado de la vía con la sección existente. • AC-03 Triturado para cama y atraque de tubería. La Entidad Contratante informo que realizara nuevamente la revisión del APU con el área de estructuración para pronunciarse al respecto, teniendo en cuenta los argumentos emitidos por el Contratista y la Interventoría con la no aprobación del APU.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de

Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA.

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo.

El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor.

El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra.

5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y Entidad contratante.
6. La interventoría o la Entidad Contratante del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo.

7. El valor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, será amortizado mediante deducciones mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a

pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podrá solicitar una amortización en porcentaje mayor al definido anteriormente. *En cualquier caso, la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de amortización del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberán ser controladas por la interventoría del Contrato.*

8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de la Contribución Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos No. 120 y 121 de la Ley 418 de 1997.

   "Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

   Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). *Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista."*

9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo deberán ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaría de Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del contrato de obra.

10. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrará el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

11. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

12. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

13. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente

información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato. El CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista.

El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES**.

PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS DE OBRA

En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de “Variación de Precios” identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha identificado que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen insumos relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por establecer una fórmula de ajuste con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los riesgos que pueda tener la entidad frente a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección de Estructuración de Proyectos realizó en el presupuesto una provisión para el de ajuste de los precios de los ítems que se pudiesen ver directamente afectados con la variación de los precios dentro del período. Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los capítulos constructivos aplicables de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, publicados por el DANE.

El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada

por el contratista a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de obra y capítulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a través del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:

P= Po * Ii/Io

P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica)

Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según las cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la "Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta" menos el valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el apartado "Desembolso y manejo de anticipo":
Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo)

Ii = Valor del "Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV" correspondiente al mes en que se debieron ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma inicial presentado por el contratista y aprobado por la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.).

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes de cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial).

El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula:

Consideración 1: Ítems ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) ∗ (1 + Costos de tasas y contribuciones)

Costos de tasas y contribuciones: Determinados en la A del presupuesto.

Consideración 2: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) * (1 + A)

A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada.

El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes al que corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e

inversiones pactado y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la interventoría y la entidad.

Los ajustes se consignarán en actas denominadas "**Actas de ajuste de precios**", las cuales serán independientes de las "**Actas de pago**" y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la revisión y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato).

Nota: El ajuste de precios serán reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato.

Link de índices del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-informacion-historica

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los CINCO (5) primeros días calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.

Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. El acta debe contar con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.

Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se presentarán cuando se cuente con los índices necesarios.

Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su elaboración, y en ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de precios, se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la presentación de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja – PAC.

> ***Parágrafo 1.*** *El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el DIEZ (10) de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral.

Los recursos para respaldar el contrato provienen del proyecto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA presentado por el Departamento de Antioquia bajo el código BPIN 2024003050082; certificados bajo disponibilidad presupuestal 3600004441 de 05 de septiembre del 2025 y apropiados a través de registro presupuestal 4500066051 del 23 de diciembre del 2025. No obstante, toda vez que el plazo del contrato excedió la vigencia fiscal, existe autorización para comprometer Vigencias Futuras, así:

Vigencias futuras:

- ✓ VF N°: 6000003342 RVS Vigencia: 2026 Valor: $130.961.069.104 - VALOR A COMPROMETER: $108.934.951.836
- ✓ VF N°: 6000003343 RVT Vigencia: 2026 Valor: $263.668.571.299 - VALOR A COMPROMETER: $ 219.322.607.181
- ✓ VF N°: 6000003344 RVS Vigencia: 2027 Valor: $188.386.077.915 - VALOR A COMPROMETER: $ 156.701.747.051
- ✓ VF N°: 6000003345 RVT Vigencia: 2027 Valor: $181.839.304.737 - VALOR A COMPROMETER: $ 151.256.064.408

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	16/02/2026	$ 72.870.090.400		$ 0		$ 72.870.090.400	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso Anticipo	16/02/2026		$ 10.930.513.560	$ 0	$ 10.930.513.560	$ 61.939.576.840	

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.2 / Desembolso Acta No.1/ febrero a mayo de 2026	04/07/2026		$ 559.079.357	$ 139.769.839	$ 419.309.518	$ 61.520.267.322	
Pago No.3 / Desembolso Acta No.2/ Junio y Julio de 2026	09/09/2026		$ 656.144.169	$ 164.036.042	$ 492.108.127	$ 61.028.159.195	
TOTALES		**$ 72.870.090.400**	**$ 12.145.737.086**	**$ 303.805.881**	**$ 11.841.931.205**		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el interventor autoriza el desembolso del pago del **Acta Parcial No. 2** al contratista CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA 2025 por valor de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 492.108.127,00)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la certificación de parafiscales expedida por el CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA 2025 Contratista de obra con fecha del 08 de septiembre de 2026 y la certificación de parafiscales expedida por SADING GROUP S.A.S., interventor de la obra con fecha del 09 de septiembre de 2026 y las cuales están como anexo en la documentación radicada a la Entidad Contratante para el soporte y tramite de este pago

Adicionalmente, el interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
Riesgo Sociales o políticos	**Relevancia frente a políticas públicas:** Inicio de procesos de selección, y posterior celebración de los contratos, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación, expresada en documentos y estudios previos, o un inadecuado seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental.	Contratante	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la Secretaría / Gobernación	Estudio de documentos	Etapa de planeación	
Riesgo Operacional	**Retrasos en la etapa de adjudicación del proceso de selección.** Hace referencia a modificaciones en la duración de ciertas etapas del cronograma, tales como la etapa de evaluación, los términos de traslado o la duración misma de la audiencia de adjudicación, provocando retrasos en la fecha de adjudicación del proceso de selección, por algunas situaciones tales como: (i) la cantidad de oferentes a evaluar (ii) la realización oportuna de los requerimientos respectivos; o, (iii) la extensión de la audiencia de adjudicación conforme a la participación de los oferentes	Contratante	Estimar tiempos suficientes en el cronograma del proceso de selección para la correcta evaluación de los proponentes. Designar personal de apoyo para la evaluación de las ofertas Establecer un protocolo claro para la audiencia de adjudicación del proceso de selección, a fin de que los participantes cumplan con los tiempos y términos allí establecidos Reducir su impacto mediante la reprogramación de la fecha de adjudicación sin que afecte de manera significativa las etapas de perfeccionamiento o inicio del contrato o el cronograma de ejecución del contrato	Análisis de los tiempos requeridos para completar cada una de las etapas del cronograma con posterioridad al cierre y antes de la adjudicación	Durante el procedimiento de selección del contratista	
Riesgos Operacionales	**Actividades colusorias:** Ejecución de maniobras fraudulentas entre proponentes y/o responsables del proceso de selección para perjudicar a terceros e impedir la libre competencia	Contratante	Buscar que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde sea la oferta más adecuada a las necesidades de la Administración la que resulte seleccionada y no aquel fruto de un acuerdo entre los proponentes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas. Aplicación de Pliegos Tipo	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
Riesgo Operacional	**Retrasos en la etapa de perfeccionamiento del contrato.** Hace referencia a situaciones en las que, después de haberse adjudicado el proceso de selección, ocasionan retrasos en la fecha de perfeccionamiento del contrato, tales como:	Adjudicatario	Transferir el riesgo al adjudicatario pues es este quien debe adelantar los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones y reporte por parte	Semanal, a partir de la adjudicación	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
	(i) Retrasos en la expedición del Registro Único Tributario - RUT (ii) Retrasos en la inscripción como proveedor del Departamento de Antioquia (iii) Existencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes		Como medidas para evitar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto, se estima por parte de la entidad: - Fijar tiempos estimados para las etapas que deben surtirse entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato, a fin de que sean cumplidas por el adjudicatario - Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando, sin justa causa, no suscriba el contrato - Cuando se trate de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se procederá conforme indica el art 9, Ley 1150 de 2007	del contratista		
Riesgos operacionales	**No presentación o presentación tardía de las garantías iniciales:** Hace referencia a situaciones en las que el contratista no cumple con los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección, para la consecución de las garantías contractuales	Contratista	Transferir el riesgo al contratista pues es quien cuenta con mejores capacidades para gestionar el riesgo. Así mismo, por parte de la entidad contratante se deben indicar de manera clara los tiempos con que cuenta el contratista para la presentación de las garantías iniciales y su aprobación Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta por las causales que indica la Ley	Seguimiento al cumplimiento de las etapas a cargo del contratista para el perfeccionamiento del contrato, mediante el envío de comunicaciones y reporte por parte del contratista	Semanal, a partir del perfeccionamiento del contrato	
Riesgos financieros	**Corrupción:** Posibilidad de que por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo	Contratante/ Contratista	Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes, así como hacer partícipe a la Gerencia de Auditoría Interna en la audiencia de adjudicación.	Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección	Mensual o con la entrega de los respectivos informes de avance	
			Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, con trazabilidad de la información y segregación de funciones con control jerárquico.	Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución física, técnica y financiera por parte de la interventoría mediante la presentación de los informes de avance respectivos		
			Control a la ejecución contractual mediante la selección de interventor del contrato de obra y designación de supervisor al contrato de interventoría, que cuenten con los conocimientos y experticia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente.	Reporte oportuno yalertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato, por parte de la interventoría		
			Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello:	Seguimiento y monitoreo por parte de la interventoría a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS		
			Código de Integridad, Plan Anticorrupción; la Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias.			

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
			Implementación por parte del contratista de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT u otros (si está obligado a ello) o la implementación de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, código de conducta, etc.			
Operacional	**Coordinación Interinstitucional:** Cuando la Gobernación y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley.	Contratante/ Contratista	La implementación y reporte de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual	
Operacional	**Falta de Gestión ante otras Entidades** Falta de gestión por parte de la Gobernación y/o Contratista, frente a otras entidades encargadas de resolver asuntos o conceder permisos que se requieran para garantizar la adecuada ejecución del contrato.	Contratante/ Contratista	Control permanente sobre el cumplimiento oportuno de las obligaciones de las partes respecto a la implementación de estrategias de gestión oportuna frente a los permisos o autorizaciones requeridas en desarrollo del proyecto.	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	mensual	
Operacional	**Interferencia con las redes de servicios públicos referenciadas:** Ocurre por la presencia de redes existentes, referenciadas o no dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, la Entidad o la comunidad.	Contratante/ Contratista	Análisis en sitio de obra respecto de la presencia de redes de servicios públicos que interfieran con las obras. Advertir de dichas dificultades a la interventoría y entidad contratante respecto de las acciones a tomar. Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la interferencia de los servicios	Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo	mensual	
Operacional	**Hurto de materiales y equipos:** Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Contratista	Implementación de un plan, protocolo o medidas de seguridad a cargo del contratista, de tal manera que garantice la vigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos.	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta. Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas por el contratista de obra.	Permanente	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
Operacional	**Fallas o retrasos en el descargue, mal almacenamiento y/o fallas en la custodia y manejo de materiales del departamento de Antioquia:** Ocurre por la mala manipulación de los materiales de obra del departamento durante el descargue, almacenamiento y transporte a los frentes de obra.	Contratista	Con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto, el contratista, en su calidad de depositario de los materiales, establecerá un adecuado proceso de descargue, almacenamiento, custodia y manejo de los materiales.	Implementación de políticas de verificación por el contratista de obra, con el fin de que se den un adecuado descargue, almacenamiento y manejo de materiales del departamento de Antioquia. Comprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las medidas determinadas por el contratista de obra.	Permanente	
Operacional	**Insuficiente suministro de materiales:** Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Contratista	Realizar paralelamente con la programación de obra, la programación con los proveedores para la compra de insumos necesarios para la ejecución de cada actividad, con el fin de analizar los tiempos de pedidos de materiales y equipos. Así mismo el contratista deberá realizar un análisis riguroso de las condiciones y capacidades de las fuentes de materiales a fin de anticipar cronogramas y condiciones de entrega. Para este propósito la entidad estima como de gran importancia la asistencia a la visita de obra a fin de que el contratista estime de manera adecuada estas variables durante su participación en el proceso de selección.	Verificación de cronogramas de ejecución y pedidos de los insumos y seguimiento al avance del trabajo. Verificación por parte de la interventoría del almacén o centros de materiales dispuestos por el contratista de obra a fin de establecer las alertas respectivas sobre inventarios disponible.	Mensual	
Operacional	**Insuficiente suministro de materiales del departamento de Antioquia:** Son los efectos derivados de la inoportuna, insuficiente y/o mala calidad en la provisión de materiales del departamento de Antioquia necesarios para la ejecución del contrato.	Contratante	Gestión operativa entre el departamento y su mandatario para el transporte y la entrega en el almacén del contratista de obra, de acuerdo con lo indicado por este último.	Verificación del cumplimiento del cronograma de entrega y la cantidad de los insumos de acuerdo con la programación mensual y las solicitudes realizadas por parte del contratista de obra.	mensual	
Operacional	**Retrasos y/o inconsistencias en la solicitud de entrega por parte del contratista de obra, de materiales del departamento de Antioquia:** Causados por la demora e inconsistencias en la solicitud por parte del contratista, para la entrega de los materiales del departamento de Antioquia.	Contratista	Gestionar los temas relacionados con las solicitudes de los materiales en los comités de obra, teniendo en cuenta los tiempos mínimos establecidos por el departamento de Antioquia para gestionar dicha solicitud.	Verificación de cronogramas de ejecución y pedidos de los insumos y seguimiento al avance del trabajo, en los comités de obra.	Semanal	
Operacional	**Variación en las cantidades de materiales del departamento de Antioquia requeridos para la ejecución de las obras de estabilización.**	Contratante	Gestionar mayores cantidades de materiales con el mandatario del departamento de Antioquia.	Verificación en comité de obra en cuanto la relación cemento y cal de acuerdo con las verificaciones en	Mensual	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
	Ocurre cuando la estimación de las cantidades de Cemento y cal requeridas para la estabilización resulten inferiores a las verificadas en campo.			campo.		
Operacional	**Disminución del alcance inicial del proyecto** Ocurre cuando, de acuerdo con los puntos de atención prioritaria encontrados y/o los resultados de las pruebas de laboratorio, se concluye que para la entidad no es viable y/o costo/efectivo adelantar la estabilización de uno o varios de los tramos inicialmente contemplados en la licitación y el contrato.	Contratista	Análisis y revisión, técnica y financiera, de las alternativas propuestas para las intervenciones de acuerdo con los resultados de las pruebas de laboratorio de forma conjunta entre el contratista de obra, la interventoría y la entidad.	Verificación y gestión en comité de obra de las variaciones o dificultades encontradas en las intervenciones	Semanal	
Operacional	**Uso de los materiales del departamento en actividades distintas a la estabilización:** Ocurre cuando el contratista de obra utiliza los materiales del departamento en actividades que no son propias del proceso de estabilización.	Contratista	Verificación y seguimiento permanente por parte del contratista de obra e interventoría de la destinación en obra de los materiales del departamento.	Verificación en comité de obra de la correcta destinación de los materiales del departamento que se encuentran en custodia por parte del contratista.	Semanal	
Operacional	**Retrasos en la entrega de información e insumos técnicos por parte del departamento de Antioquia:** Causados por la demora en la entrega de información e insumos técnicos por parte del departamento de Antioquia al contratista, que son necesarios para la ejecución del proyecto.	Contratante	El departamento de Antioquia debe de gestionar con el mandatario responsable la entrega oportuna de los insumos técnicos de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Verificación del cumplimiento del cronograma de entrega por parte del mandatario, de acuerdo con la programación mensual.	Mensual	
Operacional	**No encontrar agua apta para la estabilización.** Ocurre cuando en la zona de influencia del proyecto, el contratista de obra no cuenta con un suministro de agua apto para la realización de las actividades de estabilización conforme con lo indicado en los documentos técnicos del proyecto.	Contratista	Verificación y seguimiento por parte del contratista de obra, de las fuentes para abastecer el agua con las propiedades y calidad que requiere el proceso de estabilización en la zona de influencia del proyecto desde la etapa de licitación del proyecto.	Verificación y cumplimiento de los insumos necesarios por el contratista de obra para llevar a cabo las actividades de estabilización del proyecto.	Mensual	
Operacional	**Retrasos originados por la falta de disponibilidad de maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades de estabilización.** Ocurre cuando el contratista de obra no cuenta oportunamente para la ejecución de las actividades de estabilización, la maquinaria necesaria descrita en los documentos técnicos del proyecto.	Contratista	Verificación y seguimiento permanente por parte del contratista de obra e interventoría de la disponibilidad en obra de la maquinaria necesaria para llevar a cabo las actividades de estabilización.	Verificación en comité de obra de la disponibilidad de la maquinaria por parte del contratista.	Semanal	
Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:**	Contratante	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su	Actualización permanente de las	Mensual	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.		suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad, si a ello hay lugar.	normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.		
Financiero	**Riesgo Financiero:** Se refiere a los efectos derivados de las variaciones en los tipos de cambio, en la composición de fuentes de financiación (recursos propios o de créditos en moneda nacional o extranjera), en los términos o condiciones de financiación de los recursos (montos necesarios, plazos, períodos de gracia, tasas de interés, comisiones, garantías, etc.), y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar los flujos estimados del proyecto.	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero y el uso de esquemas de construcción de escenarios futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Mensual	
Naturaleza	**Condiciones climáticas adversas (previsibles):** Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal de acuerdo a la información proveniente de la Autoridad competente (IDEAM) o de otras fuentes de información.	Contratista	Revisión de información meteorológica, previsión de desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el riesgo de colapso de las obras. Implementación por parte del contratista de planes de contingencia en los cuales se garantice mejores o mayores rendimiento de obra en época seca o lluviosa, a fin de mitigar el impacto del riesgo.	Verificación permanente de información meteorológica y estadísticas de desastres en la zona de influencia del proyecto. Verificación de la implementación de planes de contingencia por parte del contratista.	Al inicio / Quincenal	
Ambiental	**Inadecuada gestión socioambiental de las obras:** Es la afectación a los residentes y/o el medio ambiente adyacentes a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Contratista	Políticas de mitigación y control y monitoreo ambiental. Implementación de un plan de manejo ambiental y exigencia de su cumplimiento y verificación del mismo por parte de la interventoría.	Cumplimiento de las normas ambientales y del plan de manejo ambiental. Socialización del proyecto con la comunidad.	Semanal	
Ambiental	**Insuficiencia de mano de obra no calificada:** Consiste en la posible dificultad de vincular personal y/o garantizar la permanencia del ya vinculado por incremento en la demanda laboral estacional de actividades económicas propias de la zona o subregión.	Contratista	Implementación de planes o medidas de contingencia para la provisión de la mano de obra no calificada requerida para el proyecto.	Verificación de los reportes e información respecto a las dinámicas de demanda de mano de obra en la región de influencia del proyecto o en regiones aledañas.	Mensual	
Ambiental	**Ambiental:** Se refiere a las obligaciones que emanan	Contratista	Seguimiento estricto de la interventoría al cumplimiento de la normatividad ambiental y exigencia	Verificaciones periódicas de cumplimiento de las	Mensual	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
	de las licencias y/o permisos ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces, intervenciones forestales, uso del recurso hídrico y vertimientos puntuales y no puntuales, sin los debidos permisos de las autoridades ambientales y en general el incumplimiento de la normatividad ambiental y directrices de la entidad contratante.		de los permisos ambientales y/o mineros al contratista	normas y obligaciones minero-ambientales y de la adecuada implementación del plan de gestión ambiental.		
Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del contratista.	Contratista	El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial.	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Semanal	
Riesgo Operacional	**Deficiente calidad en la elaboración de estudios y diseños,** Se refiere a la deficiente calidad de los Estudios y/o diseños o Estudios Complementarios que deban ser realizados por el Contratista de Obra debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás aspectos técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Contratista	Definir entre Contratista e Interventoría las condiciones, las fechas de entregas parciales y final para revisiones y aprobaciones de la Entidad de los estudios y diseños y/o complemento de los mismos.	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través del personal idóneo, a los estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, a fin de garantizar una calidad en su ejecución.	Permanente	
Riesgo Operacional	**Deficiente calidad de los trabajos e intervenciones físicas.** Hace referencia a la deficiente calidad de: - Intervenciones y trabajos físicos nuevos - Intervenciones y trabajos físicos sobre infraestructura existente, así como la calidad de la infraestructura existente intervenida por el contratista de obra.	Contratista	Transferir el riesgo al contratista de obra a través de la constitución del amparo de calidad y estabilidad de las obras, el cual debe amparar no solo los trabajos e intervenciones realizadas sino las infraestructuras existentes intervenidas. Previo a la realización de trabajos e intervenciones físicas sobre infraestructura existente, el contratista de obra deberá adelantar de manera previa, cuando a ello haya lugar con la debida autorización de interventoría, los análisis y estudios especializados respectivos que den cuenta de la viabilidad de su intervención, de tal manera que el contratista de obra	Verificaciones y seguimiento continuo por parte de la interventoría respecto del cumplimiento de especificaciones técnicas. Verificaciones y aprobaciones previas por parte de la interventoría a la ejecución de intervenciones sobre infraestructura existente, de tal manera que se realicen los análisis	Permanente	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
			garantice la calidad, idoneidad y estabilidad tanto de las intervenciones como de la infraestructura existente intervenida.	y estudios especializados a que haya lugar.		
Operacional	**Situaciones relacionadas con la contención de enfermedades altamente contagiosas:** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del Contrato, se presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Contratante/Contratista	En los casos en que se presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas que conlleven a atrasos, demoras, interrupciones o demás que afecten la ejecución del contrato, se deberá solicitar al contratista un ajuste al cronograma con el fin de garantizar el desarrollo del objeto contractual.	Realizar seguimientos teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección Social y que sean aplicables a la correcta ejecución del presente contrato	Durante toda la ejecución del contrato	
			Adopción de protocolos internos de bioseguridad, el aislamiento y trabajo remoto de personal	Dar cumplimiento a los lineamientos definidos por parte del Gobierno Nacional y Regional, así mismo en los casos en que estos lineamientos le atribuyan responsabilidades adicionales, el contratista debe asumirlas por su cuenta.		
Sociales y políticos	**Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público:** Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, maquinaría o insumos a la obra y que afecten la ejecución o implique retrasos en la obra.	Contratante/Contratista	El contratista deberá implementar planes de contingencia o de continuidad con respecto a la ejecución de obra, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que le posibiliten dar cumplimiento al contrato en los plazos estipulados.	Establecer comunicación y articulación permanente con las autoridades locales y departamentales.	Durante toda la ejecución del contrato	
			El contratista deberá realizar las denuncias respectivas y articularse con las autoridades departamentales y locales, a fin de lograr condiciones de seguridad que permitan la ejecución de obra.			
			También puede considerarse la suspensión del contrato cuando sea imposible de manera temporal, continuar con la ejecución.			
Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones laborales.** Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal de obra	Contratista	El contratista deberá implementar políticas de control a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores	Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de las obligaciones laborales a través de los informes de seguimiento respectivos, planillas de pago de seguridad social,	Mensual	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
				entre otros soportes.		
Operacional	**Mediciones erradas en las cantidades de obra:** Son los ocasionados por mediciones inexactas por parte del contratista, de las cantidades de obra, generando sobrecostos o reclamaciones por parte del mismo.	Contratista	Contar con el personal calificado para realizar las mediciones de la obra ejecutada. Medir siempre en conjunto con el personal de Interventoría	Verificación por parte de la interventoría de las cantidades de obra ejecutada.	Permanentemente	
Operacional	**Accidentes de trabajo del personal de obra.** Ocurre cuando un integrante del equipo del Contratista sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física con ocasión del desempeño propio de sus labores	Contratista	Implementación por parte del contratista de las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.	Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial	Permanentemente	
Operacional	**Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios realizados por otro consultor y/o aportados por el Departamento de Antioquia**: Ocurre cuando se interpretan de manera incorrecta, o se modifican o ajustan sin autorización los planos o diseños realizados por otro consultor	Contratista	Verificación y análisis por parte del contratista de obra de la información de estudios y diseños recibidos, de manera previa a la ejecución de actividades.	Verificación por parte de la interventoría que las labores a ejecutar por parte del contratista de obra están conformes a los estudios, diseños y especificaciones técnicas.	Diaria	
Financiero	**Variación de precios**: Aumento en los precios de los bienes e insumos requeridos para el proyecto, por escasez de los mismos, por devaluación de la moneda doméstica frente a la divisa en que están denominados los elementos requeridos, por prácticas especulativas de agentes del mercado, por efectos de problemas de orden público o de orden sanitario, o por cualquier otra situación sobreviniente que afecte los precios pactados, distintas a los supuestos que conllevan a la aplicación de la fórmula del reajuste de los precios de obra.	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero de manera permanente y el uso de esquemas de construcción de escenarios futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo. El contratista también deberá explorar opciones de cobertura cambiaria que ofrece el mercado y tomar las medidas apropiadas para mitigar este tipo de riesgo. Así mismo, explorar y contemplar métodos alternativos de abastecimiento. El contratista debe informar oportunamente a la interventoría las posibles afectaciones generadas por el aumento de los precios de los bienes e insumos que impacten la ejecución del contrato, para que ésta ejerza su tarea de verificación, análisis y procedibilidad. Para el tema de los salarios del personal, se debe velar por el cumplimiento de los valores mínimos contenidos en la propuesta del contratista, desde el inicio del contrato y por medio de cada acta de pago.	Verificación y seguimiento a las actas de pago y revisión constante de precios y su respectiva variación. Verificación por parte de la interventoría de la adopción por parte del contratista de las medidas, planeas, o alternativas implementadas para mitigar el riesgo.	Mensual	

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ EL MONITOREO?		EVIDENCIAS
			El contratista deberá analizar y proponer métodos de abastecimientos alternativos, así como identificar las causas que determinen un posible desabastecimiento de materiales y considerar la compra anticipada de los mismos. El contratista deberá establecer contractualmente con los proveedores o contratistas la obligatoriedad de implementar planes de contingencia para eventos de desabastecimiento o cualquier otro que incida en el incremento de los precios. Se aclara que el Departamento asume en parte el tratamiento del riesgo, pero solo limitado a las acciones para mitigar el impacto del riesgo mediante la aplicación de la fórmula de reajuste de los precios de obra, según la metodología definida en los Pliegos de Condiciones y en la forma de pago contenida en los Estudios Previos.			
Ambiental	**Inadecuada gestión predial:** es la afectación que se genera cuando el contratista no realiza apropiadamente la gestión predial, por inadecuada elaboración de los documentos o insumos prediales, o por la indebida ejecución de la actividad predial.	Contratante	Seguimiento y control de la gestión predial por parte de la entidad contratante. Implementación un cronograma de trabajo para los asuntos propios de la gestión predial	Cumplimiento de la normatividad vigente en Materia de gestión predial. Seguimiento para el cumplimiento del cronograma de trabajo para los asuntos propios de la gestión predial	Quincenal	
Operacional	**Falta de idoneidad del personal de obra**. Ocurre cuándo cualquier integrante del equipo del Contratista, no desempeña las funciones conforme a las revisiones y validaciones de los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	Contratista	Transferir el riesgo al contratista pues es este quien debe seleccionar tanto la mano de obra no calificada como el personal profesional y que este personal cumpla no solo con las especificaciones técnicas exigidas, sino además con un adecuado desempeño de sus labores.	Revisar por parte de la interventoría que el perfil del personal de la obra cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones, así mismo deberá verificar que el personal realice un correcto desempeño de sus funciones durante la ejecución del contrato.	Permanente	

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Para el periodo reportado no se han presentado procesos de incumplimientos al contratista de obra.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

A fecha del presente informe no se han generado prorrogas, modificaciones, suspensiones ni reinicios al contrato de obra.

A través de los asesores de la interventoría se han concertado las observaciones conforme a la información entregada, y se ha participado en las decisiones que la entidad ha definido, siendo garante en que la alternativa que proponga el contratista de obra se ajuste con las condiciones existentes en sitio y se encuentre dentro del alcance contractual.

El anticipo contractual corresponde a $10.930.513.560. Al corte del 31 de julio de 2026 se habían realizado 14 órdenes de desembolso, con un saldo reportado del anticipo de aproximadamente $6.309 millones, mientras que la amortización acumulada registrada a la fecha asciende a $139.769.839.

Andes – San José – Pueblorrico.

Al corte del periodo, el corredor presenta un avance físico acumulado del 13,04 % frente al 19,85 % programado, equivalente a una desviación de -6,81 puntos porcentuales. En materia financiera, se registra una ejecución acumulada del 1,70 % frente al 19,85 % programado, evidenciándose una desviación significativa respecto de la programación contractual.

La principal incidencia sobre el atraso corresponde al inicio tardío de las actividades de obras hidráulicas, drenaje transversal y proceso de estabilización de la vía. La construcción de obras transversales estaba programada para iniciar el 29 de mayo de 2026, pero su ejecución efectiva inició el 23 de julio de 2026, la estabilización de la via el 18 de junio de 2026, donde a la fecha no se ha iniciado, afectando directamente la curva de avance del corredor.

Durante julio se desarrollaron actividades de mantenimiento y construcción de obras de drenaje, incluyendo 2.142 m de mantenimiento de obras de drenaje existentes, 32,50 m de instalación de tubería de 36", 113,72 m³ de excavación y 73,77 m³ de subbase granular. Así mismo, se realizó seguimiento a la construcción de nueve obras transversales entre las abscisas K25+330 y K22+770.

La Interventoría avaló y remitió a la Entidad el diseño final correspondiente a los primeros y últimos 5,0 km del corredor; sin embargo, al cierre del periodo permanecía pendiente el pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia. En relación con las alternativas constructivas, se recomendó la Alternativa 1, correspondiente a nivelación más cemento, la cual fue avalada por la Entidad Contratante el 31 de julio de 2026, quedando pendiente la entrega del documento oficial donde soporta el análisis y se deja registrado por escrito el aval.

Valparaíso – Támesis.

En el componente técnico, las actividades ejecutadas se concentraron principalmente en la recuperación de ancho de calzada, rocería, limpieza de obras transversales existentes, nivelación y contra nivelación

por topografía, marcado de bordes de vía, instalación esquema del PMT, suministro de materiales para la obra.

La Interventoría avaló y remitió a la Entidad el diseño final correspondiente a los primeros y últimos 5,0 km del corredor; sin embargo, al cierre del periodo permanecía pendiente el pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia. En relación con las alternativas constructivas, se recomendó la Alternativa 1, correspondiente a nivelación más cemento, la cual fue avalada por la Entidad Contratante el 31 de julio de 2026, quedando pendiente la entrega del documento oficial donde soporta el análisis y se deja registrado por escrito el aval.

Salgar – La Quiebra – Concordia.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, la Interventoría ejerció el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo al Contrato de Obra No. 2500111B2824 de 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades ejecutadas en el corredor vial Salgar – La Quiebra – Concordia.

A la fecha, se cuenta con un porcentaje físico ejecutado del 12,58% y un porcentaje físico programado del 14,12%, con una desviación negativa del -1,54%. Además, se presenta un porcentaje de avance financiero programado del 6,38%, correspondiente a un valor de $ 979.704.269 y un porcentaje financiero ejecutado del 0,60%, correspondiente a un valor de $ 91.876.554, con una desviación positiva de -5,78%.

El 06 de julio del 2026, mediante oficio CVA-MM2025-068, el contratista de obra remitió la fórmula de trabajo para la estabilización del material granular y, por consiguiente, la definición de la estructura del pavimento.

El 18 de julio del 2026, mediante el Oficio INTERSUROESTE-RENTAN-2026-137, la Interventoría remitió a Rentan y a la Gobernación de Antioquia el diseño final y avalado para la estabilización de los tramos inicial y final entre las abscisas K0+000 al K7+050 y K12+000 al K17+650 del corredor vial Salgar – La Quiebra – Concordia. A la fecha de corte del presente informe se está a la espera del pronunciamiento de la Entidad Contratante con respecto al diseño entregado.

El 31 de julio de 2026 (Comité técnico institucional): Se desarrolló una mesa de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) de la Gobernación de Antioquia, con la participación de la Entidad Contratante, el contratista, la Interventoría y los asesores especialistas en pavimentos. Durante la sesión, se analizaron las dos alternativas estructurales planteadas: la Alternativa 1 (estabilización con cemento, propuesta por el contratista) y la Alternativa 2 (estabilización con cal y cemento, avalada inicialmente por la Interventoría).Con el fin de dirimir la viabilidad técnica y económica, la Entidad Contratante solicitó al contratista presentar una proyección financiera detallada, la descripción del proceso constructivo de cada opción y un cronograma de ejecución con diagrama de Gantt. El contratista asumió el compromiso de estructurar y entregar dicha información para determinar cuál alternativa es la óptima para el proyecto.

Según la programación de obra aprobada, la ejecución de dicha estabilización estaba proyectada para iniciar el 25 de julio de 2026, por lo que la falta de este insumo esta generando retraso crítico en los tiempos programados

En términos generales, el proyecto continúa en fase de preparación para el inicio de las actividades principales de estabilización; sin embargo, la baja ejecución física, la dependencia de la aprobación definitiva de los diseños y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Contratista constituyen los principales factores que actualmente afectan el normal desarrollo del contrato.

9. ANEXOS

Los documentos que componen el Acta Parcial No. 2, julio de 2026, son radicados de manera física y a través de correo electrónico a la Entidad Contratante y se relacionan a continuación.

- Certificación Parafiscales Interventoría Acta #2 Suroeste L5
- Certificado Parafiscales Consorcio Acta #2 Suroeste L5
- Certificado Parafiscales Meyan Acta #2 Suroeste L5
- Certificado Parafiscales Wilmar Acta #2 Suroeste L5
- Seguridad Social Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Comprobantes Nomina Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Acta Parcial Obra #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Memorias Acta Parcial Obra #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Preacta Parcial Obra #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Acta Modificatoria #1 Acta Obra #2 Suroeste L5 Jul_2026
- Certificación Bancaria Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Rut Consorcio Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Rut Meyan Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026
- Rut Wilmar Acta #2 Suroeste L5 Jul 2026

Para constancia, se firma la presente acta el 10 SEP 2026

Nombre: JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
Director de Interventoría
Sading Group S.A.S.

Rentan

SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025

HACE CONSTAR:

Que, de acuerdo con la certificación enviada por el contratista, **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025** con NIT. 902.017.071-1, ha cumplido con las afiliaciones a Salud, Pensiones, ARL y Parafiscales (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007), de sus empleados a la fecha.

Dado en Medellín, a los 09 días del mes de Septiembre del 2026.

SANTIAGO REYES TABARES
Representante Legal
SADING GROUP S.A.S
Contratista de Interventoría

CERTIFICACIÓN

La suscrita contadora pública **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificada con cédula de ciudadanía número **43.069.774** expedida en Medellín, con matrícula profesional número **144628 — T** expedida por la **Junta Central de Contadores**, Contador de la firma **CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025**, Identificado con la NIT número **902.017.071-1**, certifica que el Contrato No **25OO111B2824** cuyo objeto es: **ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 5 SUROESTE)**.

Cumple con lo exigido en el **Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002**, por cuanto cancela oportunamente las nóminas los aportes correspondientes al sistema de Salud, Pensión Obligatoria, aportes de Riegos Profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA del personal que labora en las distintas obras, la presente certificación se expide a los 8 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Atentamente,

GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
CC. 43.069.774 de Medellín
T.P. No. 144628 – T
Contador público

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
CC. 71.672.180 de Medellín
Representante legal
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.069.774**

MONCADA ARCILA

APELLIDOS

GLORIA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1963**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

18-OCT-1982 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00241339-F-0043069774-20100615 0022227103A 1 2090777762

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

144628-T



GLORIA PATRICIA
MONCADA ARCILA
C.C. 43069774
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 1541

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B6B3D92B9387BAE0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43069774 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 144628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71672180

MONCADA ARCILA
APELLIDOS

WILMAR JOSE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1966
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-OCT-1984 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0100100-14106261-M-0071672180-20021011 00599 02284A 01 130258881

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.143.586-1

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS Certification

Contrato 25OO111B2824 de 2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ÁNGEL CUSTODIO MENDOZA PINZÓN**, identificado con CC **19.488.585**, de **Bogotá D.C.** y con tarjeta profesional No. **22095 – T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **MEYAN S.A.**, identificada con NIT **800.143.586-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del **Contrato 25OO111B2824 de 2025**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C.**, a los **8** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2026**.

ÁNGEL MENDOZA PINZÓN
Revisor fiscal
C.C. 19.488.585 DE Bogotá
T.P. 22095-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.488.585**

MENDOZA PINZON

APELLIDOS

ANGEL CUSTODIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-AGO-1960**

UMBITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-NOV-1980 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00228459-M-0019488585-20100325 **0021**778214A 1 1360108193



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22095-T

ANGEL CUSTODIO
MENDOZA PINZON
C.C. 19488585
RESOLUCION INSCRIPCION 2526 FECHA 19/10/1988
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00029726

Duplicado Banco Bogotá

RESPECTIVO LA PRESENTE COPIA SE HACE DE CONFORME CON EL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA

22 JUN 2010

ISAIAS GUZMAN ORTIZ
NOTARIO ENCARGADO

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

001547

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B42F2388AEAEA65C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGEL CUSTODIO MENDOZA PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19488585 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22095-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA
INGENIERO CONTRATISTA

Medellín, 8 de septiembre de 2026

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

El suscrito **Wilmar José Moncada Arcila**, identificado con cédula de ciudadanía No. **71.672.180** de **Medellín**, en calidad de persona natural, certifica que **Wilmar José Moncada Arcila** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley789 de 2002) y a las Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURÍDICA**	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Salud de sus empleados	SI (**X**)	NO ( )	SI ( )	NO ( )

Nota: En caso que el postor esté obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

NOMBRE: Wilmar José Moncada Arcila

FIRMA: _____

CARGO: **Persona natural**
C.C. 71.672.180

TELEFAX: (574) 313 17 26 – (574) 313 27 15
Calle 17 A Sur No.44-170. Oficina 108. Medellín – Colombia.
Email. constructorawmasas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71672180

MONCADA ARCILA
APELLIDOS

WILMAR JOSE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1966
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-OCT-1984 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0100100-14106261-M-0071672180-20021011 00599 02284A 01 130258881

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.069.774**

MONCADA ARCILA

APELLIDOS

GLORIA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1963**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

18-OCT-1982 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00241339-F-0043069774-20100615 0022227103A 1 2090777762

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

144628-T



GLORIA PATRICIA
MONCADA ARCILA
C.C. 43069774
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 1541

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B6B3D92B9387BAE0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43069774 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 144628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 10.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266759

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017306	**NIT:** 9020170711	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nro CONTRATO: 25OO111B2824	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066051 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	7	X	2-8115	1002382	VIA TITIRIBI-ARMENIA 60AN08-1 RVS	164036042	UN	1,000	0%	1,0000	164.036.042,000

V/R TOTAL NETO	164.036.042,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	164.036.042,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión ta temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Isabella Peláez Grisales

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 10.09.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266770

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017306	**NIT:** 9020170711	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nro CONTRATO: 25OO111B2824	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066441 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002382	A.V.F ANDES-SAN JOSE-PUEBRICO 60AN04-1 R	182584490	UN	1,000	0%	1,0000	182.584.490,000

V/R TOTAL NETO	182.584.490,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	182.584.490,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la tempora	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Isabella Peláez Grisales

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 10.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266758

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017306	**NIT:** 9020170711	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nro CONTRATO: 25OO111B2824	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066051 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	10		2-8115	1002382	VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA 56AN05-2 RVS	199230326	UN	1,000	0%	1,0000	199.230.326,000
	9		2-8115	1002382	VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA 56AN05-2 RVS	110293311	UN	1,000	0%	1,0000	110.293.311,000

V/R TOTAL NETO	309.523.637,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	309.523.637,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Isabella Peláez Grisales

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
NIT 902.017.071-1
CALLE 17 A SUR 44 170 int 108
Tel: 3193209341 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
facturacion.viasantioquiamm25@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CVAM 2

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(604) 3839379
Dirección	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 10:42
Expedición	14/09/2026, 10:42
Vencimiento	14/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil Acta No. 2 - Mes Junio y Julio	1.00	473,559,679.00

Total items: 1

Total Bruto	473,559,679.00
Total a Pagar	**473,559,679.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y tres millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 473,559,679.00

Observaciones:
Factura 1
CONTRATO 25OO111B2824 ACTA 2
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Valor de la factura: $ 473.559.679
Amortización: $ 164.036.042
IVA: $ 0
Valor a pagar: $ 309.523.637
Supervisor: JUAN DIEGO AGUIRRE - juandiego.aguirre@antioquia.gov.co
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS LOTE 5
MEYAN 800143586-1 10%
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA 71672180-9 90%
Cuenta Corriente No. 408926426 del Banco de Occidente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104801651 aprobado en 20260119 prefijo CVAM desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 9156c9e09dbe0e280807835fbe003008e3480a27a0e6482f1bc38d3f3091bd13d1fc98654038c64bf523ca950c8b8749

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
NIT 902.017.071-1
CALLE 17 A SUR 44 170 int 108
Tel: 3193209341 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
facturacion.viasantioquiamm25@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CVAM 3

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(604) 3839379
Dirección	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/09/2026, 10:46
Expedición	14/09/2026, 10:46
Vencimiento	14/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil Acta No. 2 - Mes Junio y Julio	1.00	182,584,490.00

Total items: 1

Total Bruto	182,584,490.00
Total a Pagar	**182,584,490.00**

Valor en Letras:
Ciento ochenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 182,584,490.00

Observaciones:
Factura 2
CONTRATO 25OO111B2824 ACTA 2
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Valor de la factura: $ 182.584.490
Amortización: $ 0
IVA: $ 0
Valor a pagar: $ 182.584.490
Supervisor: JUAN DIEGO AGUIRRE - juandiego.aguirre@antioquia.gov.co
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS LOTE 5
MEYAN 800143586-1 10%
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA 71672180-9 90%
Cuenta Corriente No. 408926426 del Banco de Occidente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104801651 aprobado en 20260119 prefijo CVAM desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 986a700c4a5e5cdcf2cb80282f6f9b22e65fd41d0634d1072d5369a55b3cd971678ab100e60c415dbfcec38e20cba88b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	20	$ 8.080.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	20	$ 8.862.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 507.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 4.683.300
		SUBTOTAL:	57	**$ 22.133.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 866.700
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	12	$ 624.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 121.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 271.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.202.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21	$ 2.495.100
		SUBTOTAL:	60	**$ 5.581.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	60	$ 5.581.600
		SUBTOTAL:	60	**$ 5.581.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	60	$ 9.589.000
		SUBTOTAL:	60	**$ 9.589.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 42.852.500**
VALOR MORA:	**$ 33.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 42.885.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	20	$ 8.074.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 8.074.600	$ 6.200	$ 8.080.800
230301	230301-PORVENIR	15	$ 4.604.600	$ 0	$ 0	$ 37.500	$ 37.500	$ 3.500	$ 200	$ 4.679.600	$ 3.700	$ 4.683.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	20	$ 8.751.400	$ 0	$ 0	$ 51.900	$ 51.900	$ 6.700	$ 200	$ 8.855.200	$ 6.900	$ 8.862.100
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 506.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 506.800	$ 400	$ 507.200
SUBTOTALES:										**$ 22.116.200**	**$ 17.200**	**$ 22.133.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 866.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 866.000	$ 700	$ 0	$ 866.700
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 623.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 623.500	$ 500	$ 0	$ 624.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 271.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 271.500	$ 300	$ 0	$ 271.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.201.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.201.500	$ 1.000	$ 0	$ 1.202.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.493.200	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 2.493.200	$ 1.900	$ 0	$ 2.495.100
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 121.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 121.600	$ 100	$ 0	$ 121.700
SUBTOTALES:													**$ 5.577.300**	**$ 4.500**	**$ 0**	**$ 5.581.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	60		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.581.700	$ 9.581.700	$ 7.300	$ 0	$ 9.589.000
SUBTOTALES:									**$ 9.581.700**	**$ 7.300**	**$ 0**	**$ 9.589.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	60	$ 5.577.300	$ 4.300	$ 5.581.600
SUBTOTALES:			**$ 5.577.300**	**$ 4.300**	**$ 5.581.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																				
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1000099471	ALVAREZ TEJADA JAN CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001020435	CASAMACHIN RIOS LUISA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1001144368	FERNANDEZ ACEVEDO CRISTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	06																25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.459.088	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088		$ 101.600	25	$ 1.459.088	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1001145117	MONTOYA CRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1001395792	ALVAREZ OSPINA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001772488	TASCON VELEZ GUILLERMO AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1001772534	QUINCHIA BETANCUR ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		27															230301-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.575.815		$ 109.700	27	$ 1.575.815	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1007333234	JARAMILLO FLOREZ EVER ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Pagos de Seguridad Social

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1007425774	GONZALEZ COGOLLO DEIBER ENRIQUE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	03	12															230201-PROTECCION	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 833.334		$ 58.100	10	$ 833.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1007959221	RIOS RESTREPO JEFFERSON	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	28	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	28	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.680.000		$ 117.000	28	$ 1.680.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1017236445	OSORIO GALLO MAURICIO DE JESUS	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI	06																230301-PORVENIR	25	$ 2.833.334	$ 453.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 453.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	25	$ 2.833.334	$ 113.400	$ 0	$ 113.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 2.833.334		$ 197.300	25	$ 2.833.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1020413248	MEJIA OCHOA CRISTINA MARIA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1020419377	AVENDANO LOPEZ GIOVANNI ANDRES	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.400.000		$ 236.700	30	$ 3.400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1020443483	GALLEGO VELASQUEZ DANIEL ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1027881801	CANAS GAVIRIA GABRIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																230201-PROTECCION	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1035857993	SEPULVEDA TANGARIFE YEFFERSON	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1037623267	ESCOBAR MONCADA DAVID	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1037649680	ESCOBAR MONCADA ANDRES	DEPEND		$ 3.150.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.150.000	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.150.000	$ 126.000	$ 0	$ 126.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.150.000		$ 219.300	30	$ 3.150.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1038339067	ARBOLEDA MUNOZ MARIA PAOLA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230201-PROTECCION	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1039022046	PRESIGA RAMIREZ SALOME MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	10																230301-PORVENIR	21	$ 1.225.634	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	ESSC24-COOSALUD ESS	21	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.225.634		$ 85.400	21	$ 1.225.634	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1040200795	MONCADA SANMARTIN DARIN SULEIDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1041610261	TASCON TASCON VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1041610847	ALZATE GONZALEZ JIVER ARLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1045048131	RAMIREZ MARULANDA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	10																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.225.634	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.200	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.225.634		$ 85.400	21	$ 1.225.634	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1045048618	BEDOYA GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
26	CC 1049632149	AUZAQUE GARCIA ERIKA NATALIA	DEPEND		$ 5.100.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 5.100.000	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 816.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.100.000	$ 204.000	$ 0	$ 204.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.100.000		$ 355.000	30	$ 5.100.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1053797746	RIVERA ANZUETA HECTOR JULIO	DEPEND		$ 7.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 7.500.000	$ 1.200.000	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.275.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.500.000		$ 522.000	30	$ 7.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1065596504	ACOSTA ANGARITA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1073699650	REYES PEDRAZA IVAN RENE	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI	21																25-14 COLPENSIONES	10	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A	10	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.400.000		$ 97.500	10	$ 1.400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1080185643	MUNOZ VELA YASMANY	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.200.000		$ 292.400	30	$ 4.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1084576112	REINA AVIRAMA FRANKLIN ESTIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1110454261	NARANJO BARRIOS CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.200.000		$ 292.400	30	$ 4.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1128386185	CORREA BARAHONA CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 3.492.000	FIJO			SI		19															230201-PROTECCION	19	$ 2.211.600	$ 353.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 2.211.600	$ 88.500	$ 0	$ 88.500	14-11 - ARL SURA	19	$ 2.211.600		$ 154.000	19	$ 2.211.600	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1152190550	LOPEZ ZULUAGA JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 15253261	TORO PAREJA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		03															25-14 COLPENSIONES	3	$ 250.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	14-11 - ARL SURA	3	$ 250.000		$ 17.400	3	$ 250.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 15526237	ACOSTA ACEVEDO ALONSO DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 15529870	CADAVID MONTOYA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													01-30				25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 17583583	MOJICA DIAZ ANDRES ANIBAL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 3.200.000	FIJO			SI	27																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 426.667	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	4	$ 426.667		$ 29.700	4	$ 426.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 18262966	RAMIREZ CASTRO YOHANNY	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 453.334	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 453.334	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	4	$ 453.334		$ 31.600	4	$ 453.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 3570390	RESTREPO ARENAS CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 3654247	CARDONA RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.750.905	FIJO			SI	27	27																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 42123035	USUGA BEDOYA MARICELA	DEPEND		$ 6.797.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.797.000	$ 1.087.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.087.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 6.797.000	$ 271.900	$ 0	$ 271.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.797.000		$ 473.100	30	$ 6.797.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
43	CC 43155491	PEREZ VELASQUEZ YENY MARCELA	DEPEND		$ 6.797.000	FIJO			SI		31															230201-PROTECCION	30	$ 6.797.000	$ 1.087.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.087.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.797.000	$ 271.900	$ 0	$ 271.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.797.000		$ 473.100	30	$ 6.797.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 271.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 43461581	NIETO GALLEGO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 43792427	MARIN DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 70811254	CANO AGUDELO JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	07																25-14 COLPENSIONES	24	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	24	$ 2.000.000		$ 139.200	24	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 70853440	RENDON VILLA HERMAN DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 71330370	MARTINEZ LOPEZ RICARDO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI		16															230201-PROTECCION	16	$ 960.000	$ 153.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 38.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 960.000		$ 66.900	16	$ 960.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 71648067	FERNANDEZ TANGARIFE JUAN JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.800.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 125.300	30	$ 1.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 71721266	GIRALDO DURANGO WILDEMAN FREDY	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI	21																25-14 COLPENSIONES	10	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	10	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.500.000		$ 104.400	10	$ 1.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 71732937	FRANCO MONTES BALMER ANTONIO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	21																231001-COLFONDOS	10	$ 833.334	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133.400	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 33.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 833.334		$ 58.100	10	$ 833.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 75036180	MUNOZ MARTINEZ HAROLD	DEPEND		$ 3.492.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.492.000	$ 558.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 558.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.492.000	$ 139.700	$ 0	$ 139.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.492.000		$ 243.100	30	$ 3.492.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 139.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 80799879	GOMEZ CIFUENTES HECTOR MAURICIO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI		17															25-14 COLPENSIONES	17	$ 2.550.000	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 102.000	14-11 - ARL SURA	17	$ 2.550.000		$ 177.500	17	$ 2.550.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 83258453	SILVA GUTIERREZ CARLOS MARIO	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.200.000		$ 292.400	30	$ 4.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 98494655	OSORNO RESTREPO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 10.379.880	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 10.379.880	$ 1.660.800	$ 51.900	$ 51.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.764.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 10.379.880	$ 415.200	$ 0	$ 415.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 10.379.880		$ 722.500	30	$ 10.379.880	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 415.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 98511181	RESTREPO ARENAS NELSON ENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 98511792	BEDOYA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	$ 333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 13.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 333.334		$ 23.300	4	$ 333.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902017071
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 A SUR # 44 - 170	TELÉFONO:	3131726
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032993044**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	584995516

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
58	CC 98522804	RODRIGUEZ ZAPATA MAURICIO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 98564997	CONGOTE RODRIGUEZ ALVARO ANTONIO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 98610635	LOAIZA JORGE HEBER	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	03																231001-COLFONDOS	28	$ 2.333.334	$ 373.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 93.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.333.334		$ 162.500	28	$ 2.333.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 42.885.800

Planilla Pagada

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025 — Rentan — GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO No. 250011182824 de 2025	**OBJETO :** ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste	**PERÍODO** Del 1 de junio al 31 de julio de 2026	**ACTA DE OBRA No.** 2
CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	**INTERVENTORIA :** SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL		
PLAZO INICIAL 12 MESES	**PLAZO ADICIONAL :** N/A — **PLAZO ACTUAL :** 12 MESES	**FECHA:** 31/07/2026	
VALOR INICIAL $ 72.870.090.400,00	**VALOR ADICIONAL:** $ 0 — **VALOR ACTUAL :** $ 72.870.090.400,00		

Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV (ANEXO 16.3 - 16.13)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No 2 CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	VALOR TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANTIDAD	VALOR TOTAL
					TRAMO 01 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA				**$ 2.404.113.312**		**$ 2.404.113.312**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 2.404.113.312**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	13	un										
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	5,00	$ 224.954,00	$ 1.124.770	5,00	$ 1.124.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 1.124.770,00
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	6,00	$ 56.254,00	$ 337.524	6,00	$ 337.524,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	6,00	$ 337.524,00
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	442,00	$ 51.601,00	$ 22.807.642	442,00	$ 22.807.642,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	442,00	$ 22.807.642,00
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	143,00	$ 29.330,00	$ 4.194.190	143,00	$ 4.194.190,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	143,00	$ 4.194.190,00
5	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	52,00	$ 121.526,00	$ 6.319.352	52,00	$ 6.319.352,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	52,00	$ 6.319.352,00
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	13,00	$ 794.644,00	$ 10.330.372	13,00	$ 10.330.372,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	13,00	$ 10.330.372,00
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	115,00	$ 1.175.119,00	$ 135.138.685	115,00	$ 135.138.685,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	115,00	$ 135.138.685,00
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	306,00	$ 130.581,00	$ 39.957.786	306,00	$ 39.957.786,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	306,00	$ 39.957.786,00
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	78,00	$ 2.372.360,00	$ 185.044.080	78,00	$ 185.044.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	78,00	$ 185.044.080,00
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.292,00	$ 8.444,00	$ 53.129.648	6.292,00	$ 53.129.648,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	6292,00	$ 53.129.648,00
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.600,00	$ 1.950,00	$ 5.070.000	2.600,00	$ 5.070.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2600,00	$ 5.070.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 463.454.049**		**$ 463.454.049**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 463.454.049,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	2430,00	m										
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	422,00	$ 51.601,00	$ 21.775.622	422,00	$ 21.775.622,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	422,00	$ 21.775.622,00
13	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	194,00	$ 121.526,00	$ 23.576.044	194,00	$ 23.576.044,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	194,00	$ 23.576.044,00
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	243,00	$ 1.006.924,00	$ 244.682.532	243,00	$ 244.682.532,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	243,00	$ 244.682.532,00
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.806,00	$ 8.444,00	$ 57.469.864	6.806,00	$ 57.469.864,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	6806,00	$ 57.469.864,00
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.700,00	$ 1.950,00	$ 18.915.000	9.700,00	$ 18.915.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	9700,00	$ 18.915.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 366.419.062**		**$ 366.419.062**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 366.419.062,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	2430,00	m										
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	2.430,00	$ 130.810,00	$ 317.868.300	2.430,00	$ 317.868.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2430,00	$ 317.868.300,00
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	43.740,00	$ 1.457,00	$ 63.729.180	43.740,00	$ 63.729.180,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	43740,00	$ 63.729.180,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 381.597.480**		**$ 381.597.480**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 381.597.480,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	486,00	m										
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	39,00	$ 48.712,00	$ 1.899.768	39,00	$ 1.899.768,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	39,00	$ 1.899.768,00
20	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	10,00	$ 121.526,00	$ 1.215.260	10,00	$ 1.215.260,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 1.215.260,00
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	486,00	$ 107.570,00	$ 52.279.020	486,00	$ 52.279.020,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	486,00	$ 52.279.020,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 55.394.048**		**$ 55.394.048**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 55.394.048,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	10,00	un										
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	53,00	$ 32.447,00	$ 1.719.691	53,00	$ 1.719.691,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	53,00	$ 1.719.691,00
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	70,00	$ 38.888,00	$ 2.722.160	70,00	$ 2.722.160,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	70,00	$ 2.722.160,00
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	60,00	$ 939.028,00	$ 56.341.680	60,00	$ 56.341.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	60,00	$ 56.341.680,00
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.444,00	$ 1.435.480	170,00	$ 1.435.480,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	170,00	$ 1.435.480,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 62.219.011**		**$ 62.219.011**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 62.219.011,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	2,43	Km										
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	255,00	$ 17.234,00	$ 4.394.670	255,00	$ 4.394.670,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	255,00	$ 4.394.670,00
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	255,00	$ 101.999,00	$ 26.009.745	255,00	$ 26.009.745,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	255,00	$ 26.009.745,00
28	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.402,00	$ 55.140,00	$ 187.586.280	3.402,00	$ 187.586.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3402,00	$ 187.586.280,00
29	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	486,00	$ 50.754,00	$ 24.666.444	486,00	$ 24.666.444,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	486,00	$ 24.666.444,00
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y trasporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	243,00	$ 23.569,00	$ 5.727.267	243,00	$ 5.727.267,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	243,00	$ 5.727.267,00
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	243,00	$ 7.811,00	$ 1.898.073	243,00	$ 1.898.073,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	243,00	$ 1.898.073,00
32	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	2.248,00	$ 73.443,00	$ 165.099.864	2.248,00	$ 165.099.864,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2248,00	$ 165.099.864,00
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	12.150,00	$ 5.030,00	$ 61.114.500	12.150,00	$ 61.114.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	12150,00	$ 61.114.500,00
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	12.150,00	$ 24.063,00	$ 292.365.450	12.150,00	$ 292.365.450,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	12150,00	$ 292.365.450,00
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	137.026,63	$ 1.950,00	$ 267.201.929	137.026,63	$ 267.201.929,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	137026,63	$ 267.201.929,00
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3.825,00	$ 1.950,00	$ 7.458.750	3.825,00	$ 7.458.750,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3825,00	$ 7.458.750,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 1.043.522.972**		**$ 1.043.522.972**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 1.043.522.972,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	2,43	Km										
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	7.290,00	$ 3.209,00	$ 23.393.610	7.290,00	$ 23.393.610,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	7290,00	$ 23.393.610,00
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	10,00	$ 811.308,00	$ 8.113.080	10,00	$ 8.113.080,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 8.113.080,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 31.506.690**		**$ 31.506.690**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 31.506.690,00**
					TRAMO 02 - CORREDOR TITIRIBI-ARMENIA. Vía Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribí				**$ 5.604.544.419**		**$ 5.604.544.419**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 5.604.544.419,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		ENTREGABLE	42,00	un										
43	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	80,00	$ 224.954,00	$ 17.996.320	80,00	$ 17.996.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	80,00	$ 17.996.320,00
44	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	102,00	$ 56.254,00	$ 5.737.908	102,00	$ 5.737.908,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	102,00	$ 5.737.908,00
45	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.428,00	$ 51.601,00	$ 73.686.228	1.428,00	$ 73.686.228,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1428,00	$ 73.686.228,00
46	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	462,00	$ 29.330,00	$ 13.550.460	462,00	$ 13.550.460,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	462,00	$ 13.550.460,00
47	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	168,00	$ 121.526,00	$ 20.416.368	168,00	$ 20.416.368,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	168,00	$ 20.416.368,00
48	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	42,00	$ 794.644,00	$ 33.375.048	42,00	$ 33.375.048,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	42,00	$ 33.375.048,00
49	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	370,00	$ 1.175.119,00	$ 434.794.030	370,00	$ 434.794.030,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	370,00	$ 434.794.030,00
50	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	252,00	$ 130.581,00	$ 32.906.412	252,00	$ 32.906.412,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	252,00	$ 32.906.412,00
51	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	252,00	$ 2.372.360,00	$ 597.834.720	252,00	$ 597.834.720,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	252,00	$ 597.834.720,00
52	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	20.328,00	$ 8.444,00	$ 171.649.632	20.328,00	$ 171.649.632,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	20328,00	$ 171.649.632,00
53	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.694,00	$ 1.950,00	$ 18.903.300	9.694,00	$ 18.903.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	9694,00	$ 18.903.300,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 1.420.850.426**		**$ 1.420.850.426**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 1.420.850.426,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		ENTREGABLE	5000,00	m										
54	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	869,00	$ 51.601,00	$ 44.841.269	869,00	$ 44.841.269,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	869,00	$ 44.841.269,00
55	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 121.526,00	$ 48.610.400	400,00	$ 48.610.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	400,00	$ 48.610.400,00
56	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	500,00	$ 1.006.924,00	$ 503.462.000	500,00	$ 503.462.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	500,00	$ 503.462.000,00
57	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14.002,00	$ 8.444,00	$ 118.232.888	14.002,00	$ 118.232.888,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	14002,00	$ 118.232.888,00
58	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	23.080,00	$ 1.950,00	$ 45.006.000	23.080,00	$ 45.006.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	23080,00	$ 45.006.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 760.152.557**		**$ 760.152.557**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 760.152.557,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		ENTREGABLE	5000,00	m										
59	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	5.000,00	$ 130.810,00	$ 654.050.000	5.000,00	$ 654.050.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	5000,00	$ 654.050.000,00
60	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	103.860,00	$ 1.457,00	$ 151.324.020	103.860,00	$ 151.324.020,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	103860,00	$ 151.324.020,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 805.374.020**		**$ 805.374.020**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 805.374.020,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	1000,00	m										
61	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	80,00	$ 48.712,00	$ 3.896.960	80,00	$ 3.896.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	80,00	$ 3.896.960,00
62	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	20,00	$ 121.526,00	$ 2.430.520	20,00	$ 2.430.520,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	20,00	$ 2.430.520,00
63	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	1.000,00	$ 107.570,00	$ 107.570.000	1.000,00	$ 107.570.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1000,00	$ 107.570.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 113.897.480**		**$ 113.897.480**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 113.897.480,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		ENTREGABLE	32,00	un										
64	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	180,00	$ 32.447,00	$ 5.840.460	180,00	$ 5.840.460,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	180,00	$ 5.840.460,00
65	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	224,00	$ 38.888,00	$ 8.710.912	224,00	$ 8.710.912,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	224,00	$ 8.710.912,00
66	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	192,00	$ 939.028,00	$ 180.293.376	192,00	$ 180.293.376,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	192,00	$ 180.293.376,00
67	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.088,00	$ 8.444,00	$ 9.187.072	1.088,00	$ 9.187.072,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1088,00	$ 9.187.072,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 204.031.820**		**$ 204.031.820**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 204.031.820,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		**ENTREGABLE**	5,00	Km										
68	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	525,00	$ 17.234,00	$ 9.047.850	525,00	$ 9.047.850,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	525,00	$ 9.047.850,00
69	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	525,00	$ 101.999,00	$ 53.549.475	525,00	$ 53.549.475,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	525,00	$ 53.549.475,00
70	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	7.000,00	$ 55.140,00	$ 385.980.000	7.000,00	$ 385.980.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	7000,00	$ 385.980.000,00
71	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	1.000,00	$ 50.754,00	$ 50.754.000	1.000,00	$ 50.754.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1000,00	$ 50.754.000,00
72	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y trasporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	500,00	$ 23.569,00	$ 11.784.500	500,00	$ 11.784.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	500,00	$ 11.784.500,00
73	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	500,00	$ 7.811,00	$ 3.905.500	500,00	$ 3.905.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	500,00	$ 3.905.500,00
74	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.625,00	$ 73.443,00	$ 339.673.875	4.625,00	$ 339.673.875,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4625,00	$ 339.673.875,00
75	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	25.000,00	$ 5.030,00	$ 125.750.000	25.000,00	$ 125.750.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	25000,00	$ 125.750.000,00
76	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	25.000,00	$ 24.063,00	$ 601.575.000	25.000,00	$ 601.575.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	25000,00	$ 601.575.000,00
77	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	325.355,88	$ 1.950,00	$ 634.443.966	325.355,88	$ 634.443.966,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	325355,88	$ 634.443.966,00
78	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	7.875,00	$ 1.950,00	$ 15.356.250	7.875,00	$ 15.356.250,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	7875,00	$ 15.356.250,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 2.231.820.416**		**$ 2.231.820.416**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 2.231.820.416,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		**ENTREGABLE**	5,00	Km										
79	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	15.000,00	$ 3.209,00	$ 48.135.000	15.000,00	$ 48.135.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	15000,00	$ 48.135.000,00
80	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	25,00	$ 811.308,00	$ 20.282.700	25,00	$ 20.282.700,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	25,00	$ 20.282.700,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 68.417.700**		**$ 68.417.700**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 68.417.700,00**
					TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA QUIEBRA-CONCORDIA				**$ 15.355.866.287**		**$ 15.355.866.287**		**$ 0**		**$ 139.563.511**		**$ 139.563.511**		**$ 15.216.302.776,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	77,00	un										
85	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 224.954,00	$ 7.648.436	34,00	$ 7.648.436,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	34,00	$ 7.648.436,00
86	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	78,00	$ 56.254,00	$ 4.387.812	78,00	$ 4.387.812,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	78,00	$ 4.387.812,00
87	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.618,00	$ 51.601,00	$ 135.091.418	2.075,19	$ 107.081.793,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2075,19	$ 107.081.793,00
88	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	847,00	$ 29.330,00	$ 24.842.510	847,00	$ 24.842.510,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	847,00	$ 24.842.510,00
89	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	308,00	$ 121.526,00	$ 37.430.008	308,00	$ 37.430.008,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	308,00	$ 37.430.008,00
90	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	77,00	$ 794.644,00	$ 61.187.588	77,00	$ 61.187.588,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	77,00	$ 61.187.588,00
91	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	678,00	$ 1.175.119,00	$ 796.730.682	678,00	$ 796.730.682,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	678,00	$ 796.730.682,00
92	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	600,00	$ 130.581,00	$ 78.348.600	814,50	$ 106.358.225,00	0,00	$ 0,00	814,50	$ 106.358.225	814,50	$ 106.358.225	0,00	$ 0,00
93	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	462,00	$ 2.372.360,00	$ 1.096.030.320	462,00	$ 1.096.030.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	462,00	$ 1.096.030.320,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No 2 CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	VALOR TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANTIDAD	VALOR TOTAL
94	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	37.268,00	$ 8.444,00	$ 314.690.992	37.268,00	$ 314.690.992,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	37268,00	$ 314.690.992,00
95	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	16.940,00	$ 1.950,00	$ 33.033.000	16.940,00	$ 33.033.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	16940,00	$ 33.033.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				$ 2.589.421.366		$ 2.589.421.366		$ 0		$ 106.358.225		$ 106.358.225		$ 2.483.063.141,00
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	15930,00	m										
96	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.769,00	$ 51.601,00	$ 142.883.169	2.769,00	$ 142.883.169,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2769,00	$ 142.883.169,00
97	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.274,00	$ 121.526,00	$ 154.824.124	1.274,00	$ 154.824.124,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1274,00	$ 154.824.124,00
98	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.593,00	$ 1.006.924,00	$ 1.604.029.932	1.593,00	$ 1.604.029.932,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1593,00	$ 1.604.029.932,00
99	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	44.606,00	$ 8.444,00	$ 376.653.064	44.606,00	$ 376.653.064,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	44606,00	$ 376.653.064,00
100	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	70.070,00	$ 1.950,00	$ 136.636.500	70.070,00	$ 136.636.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	70070,00	$ 136.636.500,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				$ 2.415.026.789		$ 2.415.026.789		$ 0		$ 0		$ 0		$ 2.415.026.789,00
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	15930,00	m										
101	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes .Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	15.930,00	$ 130.810,00	$ 2.083.803.300	15.930,00	$ 2.083.803.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	15930,00	$ 2.083.803.300,00
102	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	315.414,00	$ 1.457,00	$ 459.558.198	315.414,00	$ 459.558.198,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	315414,00	$ 459.558.198,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				$ 2.543.361.498		$ 2.543.361.498		$ 0		$ 0		$ 0		$ 2.543.361.498,00
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	3186,00	m										
103	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	255,00	$ 48.712,00	$ 12.421.560	255,00	$ 12.421.560,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	255,00	$ 12.421.560,00
104	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	64,00	$ 121.526,00	$ 7.777.664	64,00	$ 7.777.664,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	64,00	$ 7.777.664,00
105	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	3.186,00	$ 107.570,00	$ 342.718.020	3.186,00	$ 342.718.020,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3186,00	$ 342.718.020,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				$ 362.917.244		$ 362.917.244		$ 0		$ 0		$ 0		$ 362.917.244,00
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	58,00	un										
106	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.218,00	$ 32.447,00	$ 39.520.446	1.218,00	$ 39.520.446,00	0,00	$ 0,00	1.023,37	$ 33.205.286	1.023,37	$ 33.205.286	194,63	$ 6.315.160,00
107	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	406,00	$ 38.888,00	$ 15.788.528	406,00	$ 15.788.528,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	406,00	$ 15.788.528,00
108	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	348,00	$ 939.028,00	$ 326.781.744	348,00	$ 326.781.744,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	348,00	$ 326.781.744,00
109	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.972,00	$ 8.444,00	$ 16.651.568	1.972,00	$ 16.651.568,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1972,00	$ 16.651.568,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				$ 398.742.286		$ 398.742.286		$ 0		$ 33.205.286		$ 33.205.286		$ 365.537.000,00
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	15,93	Km										
110	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	1.673,00	$ 17.234,00	$ 28.832.482	1.673,00	$ 28.832.482,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1673,00	$ 28.832.482,00
111	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.673,00	$ 101.999,00	$ 170.644.327	1.673,00	$ 170.644.327,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1673,00	$ 170.644.327,00
112	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	21.506,00	$ 55.140,00	$ 1.185.840.840	21.506,00	$ 1.185.840.840,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	21506,00	$ 1.185.840.840,00
113	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.186,00	$ 50.754,00	$ 161.702.244	3.186,00	$ 161.702.244,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3186,00	$ 161.702.244,00
114	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y trasporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.593,00	$ 23.569,00	$ 37.545.417	1.593,00	$ 37.545.417,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1593,00	$ 37.545.417,00
115	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.593,00	$ 7.811,00	$ 12.442.923	1.593,00	$ 12.442.923,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1593,00	$ 12.442.923,00
116	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	13.938,00	$ 73.443,00	$ 1.023.648.534	13.938,00	$ 1.023.648.534,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	13938,00	$ 1.023.648.534,00
117	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	79.650,00	$ 5.030,00	$ 400.639.500	79.650,00	$ 400.639.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	79650,00	$ 400.639.500,00
118	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	79.650,00	$ 24.063,00	$ 1.916.617.950	79.650,00	$ 1.916.617.950,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	79650,00	$ 1.916.617.950,00
119	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	944.248,66	$ 1.950,00	$ 1.841.284.887	944.248,66	$ 1.841.284.887,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	944248,66	$ 1.841.284.887,00
120	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	25.095,00	$ 1.950,00	$ 48.935.250	25.095,00	$ 48.935.250,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	25095,00	$ 48.935.250,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				$ 6.828.134.354		$ 6.828.134.354		$ 0		$ 0		$ 0		$ 6.828.134.354,00
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	15,93	Km										
121	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	47.790,00	$ 3.209,00	$ 153.358.110	47.790,00	$ 153.358.110,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	47790,00	$ 153.358.110,00
122	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	80,00	$ 811.308,00	$ 64.904.640	80,00	$ 64.904.640,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	80,00	$ 64.904.640,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 218.262.750		$ 218.262.750		$ 0		$ 0		$ 0		$ 218.262.750,00
					TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS				$ 22.410.613.443		$ 22.410.613.443		$ 204.642.951		$ 45.528.047		$ 250.170.997		$ 22.160.442.446,00
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	136,00	un										
127	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	217,00	$ 224.954,00	$ 48.815.018	217,00	$ 48.815.018,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	217,00	$ 48.815.018,00
128	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	276,00	$ 56.254,00	$ 15.526.104	276,00	$ 15.526.104,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	276,00	$ 15.526.104,00
129	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.624,00	$ 51.601,00	$ 238.603.024	3.903,21	$ 201.409.638,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3903,21	$ 201.409.638,00
130	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.496,00	$ 29.330,00	$ 43.877.680	1.496,00	$ 43.877.680,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1496,00	$ 43.877.680,00
131	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	544,00	$ 121.526,00	$ 66.110.144	544,00	$ 66.110.144,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	544,00	$ 66.110.144,00
132	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	136,00	$ 794.644,00	$ 108.071.584	136,00	$ 108.071.584,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	136,00	$ 108.071.584,00
133	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1.198,00	$ 1.175.119,00	$ 1.407.792.562	1.198,00	$ 1.407.792.562,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1198,00	$ 1.407.792.562,00
134	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.062,00	$ 130.581,00	$ 138.677.022	1.346,83	$ 175.870.408,00	1.008,40	$ 131.677.880,00	338,43	$ 44.192.528	1.346,83	$ 175.870.408	0,00	$ 0,00
135	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	816,00	$ 2.372.360,00	$ 1.935.845.760	816,00	$ 1.935.845.760,00	29,90	$ 70.933.564,00		$ 0	29,90	$ 70.933.564	786,10	$ 1.864.912.196,00
136	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	65.824,00	$ 8.444,00	$ 555.817.856	65.824,00	$ 555.817.856,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	65824,00	$ 555.817.856,00
137	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	24.970,00	$ 1.950,00	$ 48.691.500	24.970,00	$ 48.691.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	24970,00	$ 48.691.500,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				$ 4.607.828.254		$ 4.607.828.254		$ 202.611.444		$ 44.192.528		$ 246.803.972		$ 4.361.024.282,00
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	22510,00	m										
138	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.912,00	$ 51.601,00	$ 201.863.112	3.912,00	$ 201.863.112,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3912,00	$ 201.863.112,00
139	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.801,00	$ 121.526,00	$ 218.868.326	1.801,00	$ 218.868.326,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1801,00	$ 218.868.326,00
140	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.251,00	$ 1.006.924,00	$ 2.266.585.924	2.251,00	$ 2.266.585.924,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2251,00	$ 2.266.585.924,00
141	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	63.030,00	$ 8.444,00	$ 532.225.320	63.030,00	$ 532.225.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	63030,00	$ 532.225.320,00
142	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	82.665,90	$ 1.950,00	$ 161.198.505	82.665,90	$ 161.198.505,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	82665,90	$ 161.198.505,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				$ 3.380.741.187		$ 3.380.741.187		$ 0		$ 0		$ 0		$ 3.380.741.187,00
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22510,00	m										
143	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes .Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.510,00	$ 130.810,00	$ 2.944.533.100	22.510,00	$ 2.944.533.100,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	22510,00	$ 2.944.533.100,00
144	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	371.955,24	$ 1.457,00	$ 541.938.785	371.955,24	$ 541.938.785,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	371955,24	$ 541.938.785,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				$ 3.486.471.885		$ 3.486.471.885		$ 0		$ 0		$ 0		$ 3.486.471.885,00
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	4502,00	m										
145	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	360,00	$ 48.712,00	$ 17.536.320	360,00	$ 17.536.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	360,00	$ 17.536.320,00
146	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90,00	$ 121.526,00	$ 10.937.340	90,00	$ 10.937.340,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	90,00	$ 10.937.340,00
147	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.502,00	$ 107.570,00	$ 484.280.140	4.502,00	$ 484.280.140,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4502,00	$ 484.280.140,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				$ 512.753.800		$ 512.753.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 512.753.800,00
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	102,00	un										
148	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	536,00	$ 32.447,00	$ 17.391.592	536,00	$ 17.391.592,00	62,61	$ 2.031.507,00	41,16	$ 1.335.519	103,77	$ 3.367.025	432,23	$ 14.024.567,00
149	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	714,00	$ 38.888,00	$ 27.766.032	714,00	$ 27.766.032,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	714,00	$ 27.766.032,00
150	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	612,00	$ 939.028,00	$ 574.685.136	612,00	$ 574.685.136,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	612,00	$ 574.685.136,00
151	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.468,00	$ 8.444,00	$ 29.283.792	3.468,00	$ 29.283.792,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3468,00	$ 29.283.792,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				$ 649.126.552		$ 649.126.552		$ 2.031.507		$ 1.335.519		$ 3.367.025		$ 645.759.527,00
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	22,51	Km										
152	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.364,00	$ 17.234,00	$ 40.741.176	2.364,00	$ 40.741.176,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2364,00	$ 40.741.176,00
153	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.364,00	$ 101.999,00	$ 241.125.636	2.364,00	$ 241.125.636,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2364,00	$ 241.125.636,00
154	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.514,00	$ 55.140,00	$ 1.737.681.960	31.514,00	$ 1.737.681.960,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	31514,00	$ 1.737.681.960,00
155	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.502,00	$ 50.754,00	$ 228.494.508	4.502,00	$ 228.494.508,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4502,00	$ 228.494.508,00
156	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y trasporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.251,00	$ 23.569,00	$ 53.053.819	2.251,00	$ 53.053.819,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2251,00	$ 53.053.819,00
157	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.251,00	$ 7.811,00	$ 17.582.561	2.251,00	$ 17.582.561,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2251,00	$ 17.582.561,00
158	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	20.822,05	$ 73.443,00	$ 1.529.233.818	20.822,05	$ 1.529.233.818,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	20822,05	$ 1.529.233.818,00
159	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	112.550,00	$ 5.030,00	$ 566.126.500	112.550,00	$ 566.126.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	112550,00	$ 566.126.500,00
160	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	112.550,00	$ 24.063,00	$ 2.708.290.650	112.550,00	$ 2.708.290.650,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	112550,00	$ 2.708.290.650,00
161	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.165.235,87	$ 1.950,00	$ 2.272.209.947	1.165.235,87	$ 2.272.209.947,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1165235,87	$ 2.272.209.947,00
162	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	35.460,00	$ 1.950,00	$ 69.147.000	35.460,00	$ 69.147.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	35460,00	$ 69.147.000,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				$ 9.463.687.575		$ 9.463.687.575		$ 0		$ 0		$ 0		$ 9.463.687.575,00
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	22,51	Km										
163	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	67.530,00	$ 3.209,00	$ 216.703.770	67.530,00	$ 216.703.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	67530,00	$ 216.703.770,00
164	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	115,00	$ 811.308,00	$ 93.300.420	115,00	$ 93.300.420,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	115,00	$ 93.300.420,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 310.004.190		$ 310.004.190		$ 0		$ 0		$ 0		$ 310.004.190,00
					TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO				$ 21.523.152.051		$ 21.523.152.051		$ 32.945.586		$ 471.052.611		$ 503.998.198		$ 21.019.153.853,00
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	108,00	un										
169	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	85,00	$ 224.954,00	$ 19.121.090	85,00	$ 19.121.090,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	85,00	$ 19.121.090,00
170	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	108,00	$ 56.254,00	$ 6.075.432	108,00	$ 6.075.432,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	108,00	$ 6.075.432,00
171	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.672,00	$ 51.601,00	$ 189.478.872	3.672,00	$ 189.478.872,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3672,00	$ 189.478.872,00
172	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.188,00	$ 29.330,00	$ 34.844.040	1.188,00	$ 34.844.040,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1188,00	$ 34.844.040,00
173	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	432,00	$ 121.526,00	$ 52.499.232	432,00	$ 52.499.232,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	432,00	$ 52.499.232,00
174	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	108,00	$ 794.644,00	$ 85.821.552	108,00	$ 85.821.552,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	108,00	$ 85.821.552,00
175	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	951,00	$ 1.175.119,00	$ 1.117.538.169	951,00	$ 1.117.538.169,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	951,00	$ 1.117.538.169,00
176	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.350,00	$ 130.581,00	$ 176.284.350	2.041,07	$ 266.524.962,00	252,30	$ 32.945.586,00	1.788,77	$ 233.579.375	2.041,07	$ 266.524.962	0,00	$ 0,00
177	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	648,00	$ 2.372.360,00	$ 1.537.289.280	648,00	$ 1.537.289.280,00	0,00	$ 0,00	100,10	$ 237.473.236	100,10	$ 237.473.236	547,90	$ 1.299.816.044,00
178	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	52.272,00	$ 8.444,00	$ 441.384.768	52.272,00	$ 441.384.768,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	52272,00	$ 441.384.768,00
179	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	13.487,00	$ 1.950,00	$ 26.299.650	13.487,00	$ 26.299.650,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	13487,00	$ 26.299.650,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				$ 3.686.636.435		$ 3.776.877.047		$ 32.945.586		$ 471.052.611		$ 503.998.198		$ 3.272.878.849,00
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	22390,00	m										
180	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.892,00	$ 51.601,00	$ 200.831.092	3.892,00	$ 200.831.092,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	3892,00	$ 200.831.092,00
181	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.791,00	$ 121.526,00	$ 217.653.066	1.791,00	$ 217.653.066,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1791,00	$ 217.653.066,00
182	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.239,00	$ 1.006.924,00	$ 2.254.502.836	2.239,00	$ 2.254.502.836,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2239,00	$ 2.254.502.836,00
183	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	62.694,00	$ 8.444,00	$ 529.388.136	62.694,00	$ 529.388.136,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	62694,00	$ 529.388.136,00
184	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	55.915,02	$ 1.950,00	$ 109.034.289	55.915,02	$ 109.034.289,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	55915,02	$ 109.034.289,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				$ 3.311.409.419		$ 3.311.409.419		$ 0		$ 0		$ 0		$ 3.311.409.419,00
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22390,00	m										
185	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes .Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.390,00	$ 130.810,00	$ 2.928.835.900	22.390,00	$ 2.928.835.900,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	22390,00	$ 2.928.835.900,00
186	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	251.645,69	$ 1.457,00	$ 366.647.770	251.645,69	$ 366.647.770,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	251645,69	$ 366.647.770,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				$ 3.295.483.670		$ 3.295.483.670		$ 0		$ 0		$ 0		$ 3.295.483.670,00
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	4478,00	m										
187	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	358,00	$ 48.712,00	$ 17.438.896	358,00	$ 17.438.896,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	358,00	$ 17.438.896,00
188	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90,00	$ 121.526,00	$ 10.937.340	90,00	$ 10.937.340,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	90,00	$ 10.937.340,00
189	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.478,00	$ 107.570,00	$ 481.698.460	4.478,00	$ 481.698.460,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4478,00	$ 481.698.460,00

N°	ITEM DE PAGO	CODIGO INVIAS ANI/ICCU/ A.P.P.	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No 2 CANTIDAD	PRESENTE ACTA No 2 VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VALOR TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO POR EJECUTAR VALOR TOTAL
					TOTAL CONSTRUCCION DE BORDILLOS				$ 510.074.696		$ 510.074.696		$ 0		$ 0		$ 0		$ 510.074.696,00
					CONSTRUCCION DE DISIPADORES														
					Estructuras	Actividad													
132	4.1.3		11001	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común sin entibado incluye transporte y disposición final de los materiales	m3	428.00	$ 32.447,00	$ 13.769.276	428,00	$ 13.769.276,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	428,00	$ 13.769.276,00
151	5.1.1.1		11003	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa) Sobre el Dren de 20 m	m3	367,00	$ 336.600,00	$ 22.045.400	367,00	$ 22.045.400,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	367,00	$ 22.045.400,00
152	5.16		11003	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Incluyendo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	466,00	$ 936.600,00	$ 436.387.600	466,00	$ 436.387.600,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	466,00	$ 436.387.600,00
153	10.1		11004-105	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y fabricación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	Kg	2.754,00	$ 8.444,00	$ 23.254.776	2.754,00	$ 23.254.776,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2754,00	$ 23.254.776,00
					TOTAL CONSTRUCCION DE DISIPADORES				$ 518.457.052		$ 518.457.052		$ 0		$ 0		$ 0		$ 518.457.052,00
					ESTABILIZACION CON MEJORAMIENTO GRANULAR														
					Estructuras	Actividad													
134	4.1.1		11001	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante No incluye transporte	m3	4.702,00	$ 17.234,00	$ 81.034.268	4.702,00	$ 81.034.268,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4702,00	$ 81.034.268,00
135	5.1.2		11102	INVIAS 313-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bermas no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor modificado.	m3	4.702,00	$ 101.009,00	$ 479.539.218	4.702,00	$ 479.539.218,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	4702,00	$ 479.539.218,00
136	5.2.13		11602	N.A	SIF-001	Proceso de estabilizacion con material triturado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta estabilización. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.340,00	$ 53.140,00	$ 1.728.413.440	31.340,00	$ 1.728.413.440,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	31340,00	$ 1.728.413.440,00
137	5.2.13		11602	N.A	SIF-002	Proceso de estabilización con material triturado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta estabilización. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.478,00	$ 63.734,00	$ 227.276.412	2.700,00	$ 137.038.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	2700,00	$ 137.038.800,00
138	4.1.36		11601	INVIAS 215-22	N.A	Excavación en el material común de la explanación con mantenimiento. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.120,00	$ 25.569,00	$ 28.397.280	1.120,00	$ 28.397.280,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1120,00	$ 28.397.280,00
139	4.3.6		11606	N.A	4.3.6	Disposición de material para conformación de la cabeza incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.120,00	$ 1.811,00	$ 8.748.320	1.120,00	$ 8.748.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1120,00	$ 8.748.320,00
200	5.1.13		11602	N.A	5.113	Suministro de sub-base granular. Hallado suelto. No incluye mezclado compactación. Incluye transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	28.308,65	$ 72.443,00	$ 1.852.186.152	28.308,65	$ 1.932.186.152,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	28308,65	$ 1.932.186.152,00
201	7.1.1		11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye retexturación de superficie y mezcla asfáltica convencional.	m2	111.950,00	$ 5.030,00	$ 563.108.500	111.950,00	$ 563.108.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	111950,00	$ 563.108.500,00
202	7.1.1.2.2		11603	INVIAS 420-22	N.A	Tratamiento superficial doble con gravilla (TSD) 2A	m2	111.950,00	$ 24.063,00	$ 2.693.852.850	111.950,00	$ 2.693.852.850,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	111950,00	$ 2.693.852.850,00
203	13.1		11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compactado (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	1.036.401,20	$ 1.900,00	$ 2.021.133.519	1.036.401,20	$ 2.021.133.519,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	1036401,20	$ 2.021.133.519,00
204	15.2		11606	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compactado (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	70.530,00	$ 1.990,00	$ 127.533.599	70.530,00	$ 127.533.599,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	70530,00	$ 127.533.599,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				$ 5.955.259.969		$ 6.035.259.964		$ 0		$ 0		$ 0		$ 6.035.262.964,20
					SEÑALIZACION VIAL	Estructuras													
205	12.1		11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	67.170,00	$ 3.209,00	$ 215.544.530	67.170,00	$ 215.544.530,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	67170,00	$ 215.544.530,00
206	12.3		11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de "SUR" SIDRA doble (SP1/SR1), en lamina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IX, estructura metálica tipo pedestal consistente por un panel en angulo de 2"x2"x1/4" y brazo en angulo 2"x2"x1/4"	Und	110,00	$ 811.308,00	$ 89.243.880	110,00	$ 89.243.880,00	0,00	$ 0,00		$ 0	0,00	$ 0	110,00	$ 89.243.880,00
					TOTAL SEÑALIZACION VIAL				$ 304.792.410		$ 304.792.410		$ 0		$ 0		$ 0		$ 304.792.410,00
					AJUSTE AL PESO														
					SUBTOTAL OBRAS				$ 67.256.309.313		$ 67.256.309.313		$ 357.548.027		$ 608.144.109		$ 893.732.756		$ 66.464.584.880

PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES												
TRAMO 01 - VIA ANEJO RURAL SANTA BARBARA					$ 168.816.000		$ 168.816.000		$ 0		$ 0		$ 168.816.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	Actividad				$ 57.821.000		$ 57.821.000		$ 0		$ 0		$ 57.821.000
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	Actividad				$ 55.520.741		$ 55.520.741		$ 0		$ 0		$ 55.520.741
CARACTERIZACION VIAL	Km	2,43	$ 1.758.987,00	$ 4.274.000	2,43	$ 4.305.000,00	0	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	2,43	$ 4.305.000,00
TRAMO 02 - DORMIDOR, STORD-ARMENIA, Via Alto del Chuscal - Armenia - La Hermosura - Tibrata					$ 256.867.000		$ 256.867.000		$ 0		$ 0		$ 256.867.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	Actividad				$ 113.000.000		$ 113.000.000		$ 0		$ 0		$ 113.000.000
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	Actividad				$ 132.114.481		$ 132.114.481		$ 0		$ 0		$ 132.114.481
CARACTERIZACION VIAL	Km	5,00	$ 1.008.361,00	$ 5.073.000	5,00	$ 5.279.520,00	0	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 5.279.520,00
TRAMO 03 - VIA EL EJIDO LA QUEBRADA (Chinchina)					$ 171.371.123		$ 171.371.123		$ 0		$ 0		$ 171.371.123
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	Actividad				$ 116.449.232		$ 116.449.232		$ 0		$ 0		$ 116.449.232
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	Actividad				$ 162.921.144		$ 162.921.144		$ 0		$ 0		$ 162.921.144
CARACTERIZACION VIAL	Km	15,83	$ 1.003.481,00	$ 15.887.000	15,83	$ 16.921.408,73	0	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	15,83	$ 16.921.408,73
TRAMO 04 - VIA VILLAMARIA-TARRUS					$ 439.899.183		$ 442.899.183		$ 0		$ 0		$ 442.899.183
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	Actividad				$ 202.765.239		$ 202.765.239		$ 0		$ 0		$ 202.765.239
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	Actividad				$ 209.402.241		$ 209.402.241		$ 0		$ 0		$ 209.402.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22,31	$ 1.064.481,00	$ 23.731.703	22,31	$ 23.760.452,11	0	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	22,31	$ 23.760.452,11
TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUERTO RICO Via Puntilonica - San José - Vía a la Bodega - La Bodega (Andes)					$ 445.006.391		$ 445.006.391		$ 0		$ 0		$ 445.006.391
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	Actividad				$ 209.351.385		$ 209.351.385		$ 0		$ 0		$ 209.351.385
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	Actividad				$ 209.402.241		$ 209.402.241		$ 0		$ 0		$ 209.402.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22,39	$ 1.064.481,00	$ 23.842.765	22,39	$ 23.842.765,16	0	$ 0,00	$ 0	0,00	$ 0	22,39	$ 23.842.765,16
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS	Actividad				$ 556.927.720		$ 556.927.720		$ 321.400.000		$ 0		$ 321.400.000
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	Actividad				$ 1.341.873.330		$ 1.341.873.330		$ 0		$ 0		$ 1.341.873.330
TOTAL OBRA					$ 72.875.000.400		$ 72.875.000.400		$ 888.879.357		$ 608.144.109		$ 1.31 $ 223.828		$ 71.854.868.874
AMORTIZACIÓN ANTICIPO					$ 18.938.813.500				$ 135.708.839		$ 164.838.643		$ 303.805.882		$ 18.626.707.678
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA													$ 492.106.127		

ADMINISTRACIÓN	A	27,57%	$ 155.364.947,29
IMPREVISTO	I	1,00%	$ 5.591.441,00
UTILIDAD	U	4,00%	$ 25.245.758,76
TOTAL A.I.U	A.I.U	32,57%	$ 215.709.186,04

SON:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M. CTE

CONTROL AMORTIZACION ANTICIPO	%	VALOR
Valor Anticipo Otorgado	15%	$ 10.938.813.500,00
Valor Amortizado Presente Acta (%)	25%	$ 164.838.642,25
Valor Amortizado Acumulado	2,79%	$ 303.805.882,00
Valor Saldo por Amortizar	97,22%	$ 10.626.707.678,00

NOTAS:

Para constancia se firma

JUAN FERNANDO OSORIO
DIRECTOR DE OBRA

JHON FREDY [illegible]
DIRECTOR [illegible]

Comprobante de Nómina

CONSTRUCTORA WMA S.A.S
Nit 900566895

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**303**

Nombre: **NADYS MARIA SERPA VEGA**
Identificación: **30582228**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,001.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,965.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCTORA WMA S.A.S
Nit 900566895

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**302**

Nombre: **GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA**
Identificación: **43069774**
Cargo: **Contador**
Salario básico: **$4,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 84,000.00
Total Ingresos		**$ 2,100,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 168,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,932,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSTRUCTORA WMA S.A.S
Nit 900566895

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**301**

Nombre: **ANDRES FELIPE TORRES GOMEZ**
Identificación: **71336769**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$5,617,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,808,750.00	Fondo de salud	0.0	$ 112,350.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 112,350.00
Total Ingresos		**$ 2,808,750.00**	**Total Deducciones**		**$ 224,700.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,584,050.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**439**

Nombre: **CARLOS ALBERTO RESTREPO ARENAS**
Identificación: **3570390**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**460**

Nombre: **ALONSO DE JESUS ACOSTA ACEVEDO**
Identificación: **15526237**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**459**

Nombre: **LUIS FERNANDO CADAVID MONTOYA**
Identificación: **15529870**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	5.00	$ 291,818.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	5.00	$ 41,516.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	10.00	$ 583,635.00			
Total Ingresos		**$ 916,969.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 846,933.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**425**

Nombre: **MARICELA USUGA BEDOYA**
Identificación: **42123035**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$6,797,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 3,398,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 135,940.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 135,940.00
Total Ingresos		**$ 3,398,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 271,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,126,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**435**

Nombre: **YENNY MARCELA PEREZ VELASQUEZ**
Identificación: **43155491**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$6,797,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 3,398,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 135,940.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 135,940.00
Total Ingresos		**$ 3,398,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 271,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,126,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**449**

Nombre: **DIANA PATRICIA NIETO GALLEGO**
Identificación: **43461581**
Cargo: **RESIDENTE SOCIAL**
Salario básico: **$4,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 80,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 80,000.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,840,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**428**

Nombre: **DIANA PATRICIA MARIN**
Identificación: **43792427**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,814.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,814.00
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 19,897.00			
Total Ingresos		**$ 1,019,897.00**	**Total Deducciones**		**$ 71,628.00**

NETO A PAGAR	**$ 948,269.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**455**

Nombre: **JORGE ALBERTO CANO AGUDELO**
Identificación: **70811254**
Cargo: **CONDUCTOR**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	9.00	$ 750,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 30,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	$ 74,728.00	Fondo de pensión	0.0	$ 30,000.00
Total Ingresos		**$ 824,728.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 764,728.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**424**

Nombre: **RICARDO MARTINEZ LOPEZ**
Identificación: **71330370**
Cargo: **CONDUCTOR**
Salario básico: **$1,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 900,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 45,082.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 45,082.00
Horas extras nocturnas 175%	8.00	$ 114,545.00			
Horas extras diurnas 125%	11.00	$ 112,500.00			
Total Ingresos		**$ 1,251,593.00**	**Total Deducciones**		**$ 90,164.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,161,429.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**418**

Nombre: **JUAN JOSE FERNANDEZ TANGARIFE**
Identificación: **71648067**
Cargo: **CONDUCTOR**
Salario básico: **$1,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 900,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 36,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00			
Total Ingresos		**$ 1,024,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 36,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 988,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**442**

Nombre: **HAROLD MUÑOZ MARTINEZ**
Identificación: **75036180**
Cargo: **tecnologo**
Salario básico: **$3,492,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,746,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 69,840.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 69,840.00
Total Ingresos		**$ 1,870,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 139,680.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,730,868.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**443**

Nombre: **HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES**
Identificación: **80799879**
Cargo: **RESIDENTE AMBIENTAL**
Salario básico: **$4,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,250,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 90,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 90,000.00
Total Ingresos		**$ 2,250,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 180,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,070,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**423**

Nombre: **CARLOS MARIO SILVA GUTIERREZ**
Identificación: **83258453**
Cargo: **RESIDENTE SST**
Salario básico: **$4,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 84,000.00
Total Ingresos		**$ 2,100,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 168,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,932,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**432**

Nombre: **LUIS FERNANDO OSORNO RESTREPO**
Identificación: **98494655**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$10,379,880.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 5,189,940.00	Fondo de salud	0.0	$ 207,598.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 207,598.00
Total Ingresos		**$ 5,189,940.00**	**Total Deducciones**		**$ 415,196.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,774,744.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**445**

Nombre: **NELSON ENRIQUE RESTREPO ARENAS**
Identificación: **98511181**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**444**

Nombre: **MAURICIO RODRIGUEZ ZAPATA**
Identificación: **98522804**
Cargo: **cadenero**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,250,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 50,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 50,000.00
Total Ingresos		**$ 1,374,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 100,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,274,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**447**

Nombre: **ALVARO ANTONIO CONGOTE RODRIGUEZ**
Identificación: **98564997**
Cargo: **RESIDENTE AMBIENTAL**
Salario básico: **$4,000,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,000,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 80,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 80,000.00
Total Ingresos		**$ 2,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 160,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,840,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**451**

Nombre: **JORGE HEBER LOAIZA**
Identificación: **98610635**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 666,667.00	Fondo de salud	0.0	$ 26,667.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 66,425.00	Fondo de pensión	0.0	$ 26,667.00
Total Ingresos		**$ 733,092.00**	**Total Deducciones**		**$ 53,334.00**

NETO A PAGAR	**$ 679,758.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**457**

Nombre: **LUISA MARIA CASAMACHIN RIOS**
Identificación: **1001020435**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 466,908.00	Fondo de salud	0.0	$ 18,676.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 66,425.00	Fondo de pensión	0.0	$ 18,676.00
Total Ingresos		**$ 533,333.00**	**Total Deducciones**		**$ 37,352.00**

NETO A PAGAR	**$ 495,981.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**454**

Nombre: **CRISTIAN FERNANDEZ ACEVEDO**
Identificación: **1001144368**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	10.00	$ 583,635.00	Fondo de salud	0.0	$ 23,345.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	$ 83,032.00	Fondo de pensión	0.0	$ 23,345.00
Total Ingresos		**$ 666,667.00**	**Total Deducciones**		**$ 46,690.00**

NETO A PAGAR	**$ 619,977.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**420**

Nombre: **CRISTIAN DAVID MONTOYA**
Identificación: **1001145117**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 38,202.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 38,202.00
Horas extras diurnas 125%	8.00	$ 79,587.00			
Total Ingresos		**$ 1,079,587.00**	**Total Deducciones**		**$ 76,404.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,003,183.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**421**

Nombre: **VICTOR ALFONSO ALVAREZ OSPINA**
Identificación: **1001395792**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**429**

Nombre: **GUILLERMO AUGUSTO TASCON VELEZ**
Identificación: **1001772488**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 39,395.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 39,395.00
Horas extras nocturnas 175%	5.00	$ 69,638.00			
Horas extras diurnas 125%	4.00	$ 39,793.00			
Total Ingresos		**$ 1,109,431.00**	**Total Deducciones**		**$ 78,790.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,030,641.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**433**

Nombre: **ALEXANDER QUINCHIA BETANCUR**
Identificación: **1001772534**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	14.00	$ 817,089.00	Fondo de salud	0.0	$ 36,265.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	14.00	$ 116,244.00	Fondo de pensión	0.0	$ 36,265.00
Horas extras nocturnas 175%	5.00	$ 69,638.00			
Horas extras diurnas 125%	2.00	$ 19,897.00			
Total Ingresos		**$ 1,022,868.00**	**Total Deducciones**		**$ 72,530.00**

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1.0 dias por valor de $ 58,364.00

NETO A PAGAR	**$ 950,338.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**453**

Nombre: **DEIBER ENRIQUE GONZALEZ COGOLLO**
Identificación: **1007425774**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	4.00	$ 333,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 13,333.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	4.00	$ 33,213.00	Fondo de pensión	0.0	$ 13,333.00
Total Ingresos		**$ 366,546.00**	**Total Deducciones**		**$ 26,666.00**

NETO A PAGAR	**$ 339,880.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**452**

Nombre: **JEFFERSON RIOS RESTREPO**
Identificación: **1007959221**
Cargo: **CONDUCTOR**
Salario básico: **$1,800,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	13.00	$ 780,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 31,200.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	13.00	$ 107,941.00	Fondo de pensión	0.0	$ 31,200.00
Total Ingresos		**$ 887,941.00**	**Total Deducciones**		**$ 62,400.00**

NETO A PAGAR	**$ 825,541.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**463**

Nombre: **MAURICIO DE JESUS OSORIO GALLO**
Identificación: **1017236445**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$3,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	10.00	$ 1,133,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 45,333.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	10.00	$ 83,032.00	Fondo de pensión	0.0	$ 45,333.00
Total Ingresos		**$ 1,216,365.00**	**Total Deducciones**		**$ 90,666.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,125,699.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**422**

Nombre: **CRISTINA MARIA MEJIA OCHOA**
Identificación: **1020413248**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$2,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 44,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 44,000.00
Total Ingresos		**$ 1,224,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,136,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**436**

Nombre: **GIOVANNI ANDRES AVENDAÑO LOPEZ**
Identificación: **1020419377**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$3,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,700,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 68,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 68,000.00
Total Ingresos		**$ 1,824,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 136,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,688,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**438**

Nombre: **DANIEL ESTEBAN GALLEGO VELASQUEZ**
Identificación: **1020443483**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**456**

Nombre: **GABRELA CAÑAS GAVIRIA**
Identificación: **1027881801**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 466,908.00	Fondo de salud	0.0	$ 18,676.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 66,425.00	Fondo de pensión	0.0	$ 18,676.00
Total Ingresos		**$ 533,333.00**	**Total Deducciones**		**$ 37,352.00**

NETO A PAGAR	**$ 495,981.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**431**

Nombre: **YEFFERSON SEPULVEDA TANGARIFE**
Identificación: **1035857993**
Cargo: **TOPOGRAFO**
Salario básico: **$3,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,750,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 75,568.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 75,568.00
Horas extras diurnas 125%	7.00	$ 139,205.00			
Total Ingresos		**$ 2,013,753.00**	**Total Deducciones**		**$ 151,136.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,862,617.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**430**

Nombre: **DAVID ESCOBAR MONCADA**
Identificación: **1037623267**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$9,775,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 4,887,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 195,500.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 195,500.00
Total Ingresos		**$ 4,887,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 391,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 4,496,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**446**

Nombre: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**
Identificación: **1037649680**
Cargo: **Director Administrativo**
Salario básico: **$3,150,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,575,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,000.00
Total Ingresos		**$ 1,699,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 126,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,573,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**458**

Nombre: **SALOME MILENA PRESIGA RAMIREZ**
Identificación: **1039022046**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	6.00	$ 350,181.00	Fondo de salud	0.0	$ 14,007.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	6.00	$ 49,819.00	Fondo de pensión	0.0	$ 14,007.00
Total Ingresos		**$ 400,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 28,014.00**

NETO A PAGAR	**$ 371,986.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**427**

Nombre: **VICTOR HUGO TASCON TASCON**
Identificación: **1041610261**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 37,167.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 37,167.00
Horas extras nocturnas 175%	1.00	$ 13,928.00			
Horas extras diurnas 125%	4.00	$ 39,793.00			
Total Ingresos		**$ 1,053,721.00**	**Total Deducciones**		**$ 74,334.00**

NETO A PAGAR	**$ 979,387.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**426**

Nombre: **UVER ARLEY ALZATE GONZALEZ**
Identificación: **1041610847**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 39,825.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 39,825.00
Hora extra recargo nocturno	1.00	$ 10,744.00			
Horas extras diurnas 125%	4.00	$ 39,793.00			
Horas extras nocturnas 175%	5.00	$ 69,638.00			
Total Ingresos		**$ 1,120,175.00**	**Total Deducciones**		**$ 79,650.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,040,525.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**462**

Nombre: **PAOLA ANDREA RAMIREZ MARULANDA**
Identificación: **1045048131**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	6.00	$ 350,181.00	Fondo de salud	0.0	$ 14,007.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	6.00	$ 49,819.00	Fondo de pensión	0.0	$ 14,007.00
Total Ingresos		**$ 400,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 28,014.00**

NETO A PAGAR	**$ 371,986.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**434**

Nombre: **MARIA ALEJANDRA BEDOYA GONZALEZ**
Identificación: **1045048618**
Cargo: **Ayudante de Obra**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**437**

Nombre: **ERIKA NATALIA AUZAQUE GARCIA**
Identificación: **1049632149**
Cargo: **RESIDENTE AMBIENTAL**
Salario básico: **$5,100,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,550,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 102,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 102,000.00
Total Ingresos		**$ 2,550,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 204,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 2,346,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**448**

Nombre: **HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA**
Identificación: **1053797746**
Cargo: **Ingeniero**
Salario básico: **$7,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 3,750,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 150,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 150,000.00
Total Ingresos		**$ 3,750,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 300,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,450,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**417**

Nombre: **CARLOS ALBERTO ACOSTA ANGARITA**
Identificación: **1065596504**
Cargo: **COMPRAS**
Salario básico: **$3,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	11.00	$ 1,173,333.00	Fondo de salud	0.0	$ 64,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	$ 91,335.00	Fondo de pensión	0.0	$ 64,000.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	4.00	$ 426,667.00			
Total Ingresos		**$ 1,691,335.00**	**Total Deducciones**		**$ 128,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,563,335.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**450**

Nombre: **YASMANY MUÑOZ VELA**
Identificación: **1080185643**
Cargo: **RESIDENTE SST**
Salario básico: **$4,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 84,000.00
Total Ingresos		**$ 2,100,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 168,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,932,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**419**

Nombre: **FRANKLIN REINA AVIRAMA**
Identificación: **1084576112**
Cargo: **AYUDANTE DE CONSTRUCCION**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**441**

Nombre: **CARLOS ALBERTO NARANJO BARRIOS**
Identificación: **1110454261**
Cargo: **RESIDENTE SST**
Salario básico: **$4,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 2,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 84,000.00
			Fondo de pensión	0.0	$ 84,000.00
Total Ingresos		**$ 2,100,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 168,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,932,000.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**440**

Nombre: **CRISTIAN ALEJANDRO CORREA BARAHONA**
Identificación: **1128386185**
Cargo: **tecnologo**
Salario básico: **$3,492,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,746,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 69,840.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 69,840.00
Total Ingresos		**$ 1,870,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 139,680.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,730,868.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025
Nit 902017071

Periodo de Pago: **2026/07/01 - 2026/07/15**
Comprobante Número:**461**

Nombre: **JESUS ANTONIO LOPEZ ZULUAGA**
Identificación: **1152190550**
Cargo: **cadenero**
Salario básico: **$2,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,250,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 50,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 50,000.00
Total Ingresos		**$ 1,374,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 100,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,274,548.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71648067
Beneficiario	JUAN JOSE FERNANDEZ TANGARIFE
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036369
Valor a Pagar	$988,548.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488439063915
No. Factura	6369
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020413248
Beneficiario	CRISTINA MEJIA OCHOA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036370
Valor a Pagar	$1,136,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	65330426262
No. Factura	6370
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	42123035
Beneficiario	MARICELA USUGA BEDOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036371
Valor a Pagar	$3,377,473.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	07342166681
No. Factura	6371
Información Adicional	NOMINA CAJA MENOR CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	83258453
Beneficiario	CARLOS MARIO SILVA GUTIERREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036372
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800005040
No. Factura	6372
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1000099471
Beneficiario	JAN TEJADA ALVAREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036373
Valor a Pagar	$61,997.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3158434722
No. Factura	6373
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71330370
Beneficiario	RICARDO MARTINEZ LOPEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036374
Valor a Pagar	$1,161,429.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	29293730634
No. Factura	6374
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065596504
Beneficiario	CARLOS ALBERTO ACOSTA ANGARITA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036375
Valor a Pagar	$1,563,335.00
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	225288034
No. Factura	6375
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1041610847
Beneficiario	UVER ARLEY ALZATE GONZALEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036376
Valor a Pagar	$1,040,525.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36800003210
No. Factura	6376
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1037623267
Beneficiario	DAVID ESCOBAR MONCADA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036378
Valor a Pagar	$4,496,500.00
Entidad Financiera Destino	NU
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	23067106
No. Factura	6378
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43792427
Beneficiario	DIANA PATRICIA MARIN
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036378
Valor a Pagar	$948,269.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3017909232
No. Factura	6378
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001772488
Beneficiario	GUILLERMO AUGUSTO TASCON VELEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036379
Valor a Pagar	$1,030,641.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	40065146128
No. Factura	6379
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1041610261
Beneficiario	VICTOR HUGO TASCON TASCON
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036380
Valor a Pagar	$979,387.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3013034183
No. Factura	6380
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15526237
Beneficiario	ALONSO DE JESUS ACOSTA ACEVEDO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036381
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800004896
No. Factura	6381
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001145117
Beneficiario	CRISTIAN DAVID MONTOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036382
Valor a Pagar	$1,003,183.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800004895
No. Factura	6382
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1084576112
Beneficiario	FRANKLIN REINA AVIRAMA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036383
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488446631159
No. Factura	6383
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15529870
Beneficiario	LUIS FERNANDO CADAVID MONTOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036384
Valor a Pagar	$846,933.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43899821441
No. Factura	6384
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1035857993
Beneficiario	YEFFERSON SEPULVEDA TANGARIFE
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036385
Valor a Pagar	$1,862,617.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	078000081782
No. Factura	6385
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001395792
Beneficiario	VICTOR ALFONSO ALVAREZ OSPINA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036386
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43867086961
No. Factura	6386
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001772534
Beneficiario	ALEXANDER QUINCHIA BETANCUR
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036387
Valor a Pagar	$950,338.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3207658771
No. Factura	6387
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11323949
Beneficiario	EDWIN BARRAGAN ARIAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036388
Valor a Pagar	$1,187,933.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550036001263049
No. Factura	6388
Información Adicional	LIQUIDACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1152190550
Beneficiario	JESUS ANTONIO LOPEZ ZULUAGA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036389
Valor a Pagar	$1,274,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	90613270701
No. Factura	6389
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1045048618
Beneficiario	MARIA ALEJANDRA BEDOYA GONZALEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036390
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	399400057994
No. Factura	6390
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43155491
Beneficiario	YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036391
Valor a Pagar	$3,126,620.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10802500388
No. Factura	6391
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020419377
Beneficiario	GIOVANNI ANDRES AVENDAÑO LOPEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036392
Valor a Pagar	$1,688,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36871014731
No. Factura	6392
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049632149
Beneficiario	ERIKA NATALIA AUZAQUE GARCIA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036393
Valor a Pagar	$2,346,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36360330499
No. Factura	6393
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	75036180
Beneficiario	HAROLD MUÑOZ MARTINEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036394
Valor a Pagar	$1,730,868.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	82924762175
No. Factura	6394
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1110454261
Beneficiario	CARLOS ALBERTO NARANJO BARRIOS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036395
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91203432475
No. Factura	6395
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1128386185
Beneficiario	CRISTIAN ALEJANDRO CORREA BARAHONA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036396
Valor a Pagar	$1,730,868.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	00232861088
No. Factura	6396
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020443483
Beneficiario	DANIEL ESTEBAN GALLEGO VELASQUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036397
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31172984846
No. Factura	6397
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3570390
Beneficiario	CARLOS ALBERTO RESTREPO ARENAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036398
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	37654510637
No. Factura	6398
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80799879
Beneficiario	HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036399
Valor a Pagar	$2,070,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	62399462491
No. Factura	6399
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98522804
Beneficiario	MAURICIO RODRIGUEZ ZAPATA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036400
Valor a Pagar	$1,274,548.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3012782223
No. Factura	6400
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1037649680
Beneficiario	ANDRES ESCOBAR MONCADA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036401
Valor a Pagar	$1,973,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	37955665504
No. Factura	6401
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98564997
Beneficiario	ALVARO ANTONIO CONGOTE RODRIGUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036402
Valor a Pagar	$2,060,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570035970039745
No. Factura	6402
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98511181
Beneficiario	NELSON ENRIQUE RESTREPO ARENAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036403
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	397500039524
No. Factura	6403
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71336769
Beneficiario	ANDRES FELIPE TORRES GOMEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036404
Valor a Pagar	$2,584,050.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31983319125
No. Factura	6404
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43069774
Beneficiario	GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036405
Valor a Pagar	$2,112,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	21860051033
No. Factura	6405
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	30582228
Beneficiario	NADYS MARIA SERPA VEGA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036406
Valor a Pagar	$929,965.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3044843989
No. Factura	6406
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43461581
Beneficiario	DIANA PATRICIA NIETO GALLEGO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036407
Valor a Pagar	$1,840,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	67236757312
No. Factura	6407
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053797746
Beneficiario	HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036408
Valor a Pagar	$3,450,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31746705088
No. Factura	6408
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1080185643
Beneficiario	YASMANY MUÑOZ VELA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036409
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28595584371
No. Factura	6409
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15253261
Beneficiario	LUIS FERNANDO TORO PAREJA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036410
Valor a Pagar	$579,880.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550039800096487
No. Factura	6410
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	70811254
Beneficiario	JORGE ALBERTO CANO AGUDELO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036411
Valor a Pagar	$764,728.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	50370696419
No. Factura	6411
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98610635
Beneficiario	JORGE HEBER LOAIZA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036412
Valor a Pagar	$1,209,758.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31079280090
No. Factura	6412
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001020435
Beneficiario	LUISA MARIA CASAMACHIN RIOS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036413
Valor a Pagar	$371,986.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3005212506
No. Factura	6413
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001144368
Beneficiario	CRISTIAN FERNANDEZ ACEVEDO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036414
Valor a Pagar	$563,981.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	05503964001333031
No. Factura	6414
Información Adicional	NOMINA TRANSPORTE CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007959221
Beneficiario	JEFFERSON RIOS RESTREPO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036415
Valor a Pagar	$885,541.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488454307965
No. Factura	6415
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1017236445
Beneficiario	MAURICIO DE JESUS OSORIO GALLO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036416
Valor a Pagar	$1,605,699.00
Entidad Financiera Destino	NU

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	69648328
No. Factura	6416
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1027881801
Beneficiario	GABRIELA CAÑAS GAVIRIA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036417
Valor a Pagar	$371,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	69900009246
No. Factura	6417
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1039022046
Beneficiario	SALOME MILENA PRESIGA RAMIREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036418
Valor a Pagar	$371,986.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570488474100366
No. Factura	6418
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

A Terceros - Crear

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6426
No. Producto	*****6426
Fecha de Pago	2026/07/15

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **WILMAR JOSE MONCADA ARCILA**
Tipo Identificación: **Cédula de Ciudadanía** **No. Identificación:** **71672180**
Generado por: **ANDRES ESCOBAR MONCADA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1045048131
Beneficiario	PAOLA ANDREA RAMIREZ MARULANDA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036419
Valor a Pagar	$371,986.00
Entidad Financiera Destino	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3145075006
No. Factura	6419
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 13:06 IP: 181.131.56.49

ANDRES ESCOBAR MONCADA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 11:20

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007634048
Beneficiario	JHON SEBASTIAN GALVIS CARVAJAL
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036454
Valor a Pagar	$1,176,560.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3135988063
No. Factura	6454
Información Adicional	LIQUIDACION CONSORCIO VIAS ANT IOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682

Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71648067
Beneficiario	JUAN JOSE FERNANDEZ TANGARIFE
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036455
Valor a Pagar	$1,135,821.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488439063915
No. Factura	6455
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020413248
Beneficiario	CRISTINA MEJIA OCHOA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036456
Valor a Pagar	$1,136,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	65330426262
No. Factura	6456
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682

No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71667805
Beneficiario	JORGE IVAN ECHAVARRIA AGUDELO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036457
Valor a Pagar	$1,981,440.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36005904271
No. Factura	6457
Información Adicional	LIQUIDACION CONSORCIO VIAS ANT IOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	42123035
Beneficiario	MARICELA USUGA BEDOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036458
Valor a Pagar	$4,082,920.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	07342166681
No. Factura	6458
Información Adicional	NOMINA CM CONSORCIO VIAS ANTIO QUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	83258453
Beneficiario	CARLOS MARIO SILVA GUTIERREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036459
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800005040
No. Factura	6459
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1000099471
Beneficiario	JAN TEJADA ALVAREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036460
Valor a Pagar	$1,090,603.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3158434722
No. Factura	6460
Información Adicional	LIQUIDACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71330370
Beneficiario	RICARDO MARTINEZ LOPEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036461
Valor a Pagar	$272,384.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	29293730634
No. Factura	6461
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1065596504
Beneficiario	CARLOS ALBERTO ACOSTA ANGARITA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036462
Valor a Pagar	$1,596,548.00
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	225288034
No. Factura	6462
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1041610847
Beneficiario	UVER ARLEY ALZATE GONZALEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036463
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36800003210
No. Factura	6463
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1037623267
Beneficiario	DAVID ESCOBAR MONCADA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036464
Valor a Pagar	$4,076,525.00
Entidad Financiera Destino	NU
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	23067106
No. Factura	6464
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43792427
Beneficiario	DIANA PATRICIA MARIN
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036465
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3017909232
No. Factura	6465
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19258957
Beneficiario	JOSE FRANCISCO ZORRO CUBIDES
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036466
Valor a Pagar	$3,480,950.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	17183480073
No. Factura	6466
Información Adicional	LIQUIDACION CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1041610261
Beneficiario	VICTOR HUGO TASCON TASCON
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036468
Valor a Pagar	$681,973.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3013034183
No. Factura	6468
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001772488
Beneficiario	GUILLERMO AUGUSTO TASCON VELEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036467
Valor a Pagar	$805,969.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	40065146128
No. Factura	6467
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15526237
Beneficiario	ALONSO DE JESUS ACOSTA ACEVEDO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036469
Valor a Pagar	$1,067,251.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800004896
No. Factura	6469
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001145117
Beneficiario	CRISTIAN DAVID MONTOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036470
Valor a Pagar	$1,122,167.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43800004895
No. Factura	6470

Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15529870
Beneficiario	LUIS FERNANDO CADAVID MONTOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036472
Valor a Pagar	$805,416.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43899821441
No. Factura	6472
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1035857993
Beneficiario	YEFFERSON SEPULVEDA TANGARIFE
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036473
Valor a Pagar	$1,734,548.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	078000081782

No. Factura	6473
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001395792
Beneficiario	VICTOR ALFONSO ALVAREZ OSPINA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036474
Valor a Pagar	$1,067,251.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	43867086961
No. Factura	6474
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001772534
Beneficiario	ALEXANDER QUINCHIA BETANCUR
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036475
Valor a Pagar	$495,981.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros

Producto Destino	3207658771
No. Factura	6475
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1152190550
Beneficiario	JESUS ANTONIO LOPEZ ZULUAGA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036476
Valor a Pagar	$1,274,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	90613270701
No. Factura	6476
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1045048618
Beneficiario	MARIA ALEJANDRA BEDOYA GONZALEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036477
Valor a Pagar	$863,538.00

Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	399400057994
No. Factura	6477
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43155491
Beneficiario	YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036478
Valor a Pagar	$3,126,620.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10802500388
No. Factura	6478
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020419377
Beneficiario	GIOVANNI ANDRES AVENDAÑO LOPEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036479

Valor a Pagar	$1,724,094.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36871014731
No. Factura	6479
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049632149
Beneficiario	ERIKA NATALIA AUZAQUE GARCIA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036480
Valor a Pagar	$2,346,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36360330499
No. Factura	6480
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	75036180
Beneficiario	HAROLD MUÑOZ MARTINEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH

No. Comprobante	036481
Valor a Pagar	$1,730,868.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	82924762175
No. Factura	6481
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1110454261
Beneficiario	CARLOS ALBERTO NARANJO BARRIOS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036482
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91203432475
No. Factura	6482
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1128386185

Beneficiario	CRISTIAN ALEJANDRO CORREA BARA HONA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036483
Valor a Pagar	$461,565.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	00232861088
No. Factura	6483
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1020443483
Beneficiario	DANIEL ESTEBAN GALLEGO VELASQUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036484
Valor a Pagar	$948,269.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31172984846
No. Factura	6484
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682

Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3570390
Beneficiario	CARLOS ALBERTO RESTREPO ARENAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036485
Valor a Pagar	$948,269.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	37654510637
No. Factura	6485
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80799879
Beneficiario	HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036487
Valor a Pagar	$826,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	62399462491
No. Factura	6487
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98522804
Beneficiario	MAURICIO RODRIGUEZ ZAPATA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036488
Valor a Pagar	$1,274,548.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3012782223
No. Factura	6488
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1037649680
Beneficiario	ANDRES ESCOBAR MONCADA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036489
Valor a Pagar	$2,216,548.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	37955665504
No. Factura	6489
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98564997
Beneficiario	ALVARO ANTONIO CONGOTE RODRIGUEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036490
Valor a Pagar	$1,840,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570035970039745
No. Factura	6490
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98511181
Beneficiario	NELSON ENRIQUE RESTREPO ARENAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036491
Valor a Pagar	$948,269.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	397500039524
No. Factura	6491
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71336769
Beneficiario	ANDRES FELIPE TORRES GOMEZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036492
Valor a Pagar	$2,596,150.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31983319125
No. Factura	6492
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43069774
Beneficiario	GLORIA PATRICIA MONCADA ARCILA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036493
Valor a Pagar	$2,092,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	21860051033
No. Factura	6493
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	30582228
Beneficiario	NADYS MARIA SERPA VEGA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036494
Valor a Pagar	$929,965.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3044843989
No. Factura	6494
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43461581
Beneficiario	DIANA PATRICIA NIETO GALLEGO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036495
Valor a Pagar	$1,840,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	67236757312
No. Factura	6495
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053797746
Beneficiario	HECTOR JULIO RIVERA ANZUETA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036496
Valor a Pagar	$6,219,117.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31746705088
No. Factura	6496
Información Adicional	NOMINA CAJA MENOR CONSORCIO VI AS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1080185643
Beneficiario	YASMANY MUÑOZ VELA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036497
Valor a Pagar	$1,932,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	28595584371
No. Factura	6497
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	70811254
Beneficiario	JORGE ALBERTO CANO AGUDELO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036498
Valor a Pagar	$1,470,570.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	50370696419
No. Factura	6498
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98610635
Beneficiario	JORGE HEBER LOAIZA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036499
Valor a Pagar	$1,470,572.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	31079280090
No. Factura	6499

Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001020435
Beneficiario	LUISA MARIA CASAMACHIN RIOS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036500
Valor a Pagar	$1,058,099.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3005212506
No. Factura	6500
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001144368
Beneficiario	CRISTIAN FERNANDEZ ACEVEDO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036501
Valor a Pagar	$984,878.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550396400133031

No. Factura	6501
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007959221
Beneficiario	JEFFERSON RIOS RESTREPO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036502
Valor a Pagar	$828,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488454307965
No. Factura	6502
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1017236445
Beneficiario	MAURICIO DE JESUS OSORIO GALLO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036503
Valor a Pagar	$1,688,548.00
Entidad Financiera Destino	NU
Tipo Producto	Cuenta Ahorros

Producto Destino	69648328
No. Factura	6503
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1027881801
Beneficiario	GABRIELA CAÑAS GAVIRIA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036504
Valor a Pagar	$1,058,099.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	69900009246
No. Factura	6504
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1039022046
Beneficiario	SALOME MILENA PRESIGA RAMIREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036505
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3145358559
No. Factura	6505
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1045048131
Beneficiario	PAOLA ANDREA RAMIREZ MARULANDA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036506
Valor a Pagar	$929,964.00
Entidad Financiera Destino	Daviplata
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3145075006
No. Factura	6506
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1073699650
Beneficiario	IVAN REYES PEDRAZA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036507
Valor a Pagar	$1,288,000.00

Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488403224931
No. Factura	6507
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71721266
Beneficiario	WILDEMAN FREDY GIRALDO DURANGO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036508
Valor a Pagar	$1,242,000.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10232493517
No. Factura	6508
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1040200795
Beneficiario	DARIN SULEIDY MONCADA SANMARTIN
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH

No. Comprobante	036509
Valor a Pagar	$247,991.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3243402393
No. Factura	6509
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1007333234
Beneficiario	EVER ANDRES JARAMILLO FLOREZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036510
Valor a Pagar	$247,991.00
Entidad Financiera Destino	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3216458372
No. Factura	6510
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	70853440
Beneficiario	HERMAN DE JESUS RENDON VILLA

Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036511
Valor a Pagar	$247,991.00
Entidad Financiera Destino	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550488457718481
No. Factura	6511
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1038339067
Beneficiario	MARIA PAOLA ARBOLEDA MUÑOZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036512
Valor a Pagar	$247,991.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	02476747565
No. Factura	6512
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUI A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98511792

Beneficiario	LUIS EDUARDO BEDOYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036515
Valor a Pagar	$339,880.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	88359226751
No. Factura	6515
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIA ANTIQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71732937
Beneficiario	BALMER ANTONIO FRANCO MONTES
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036514
Valor a Pagar	$417,880.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	29238829290
No. Factura	6514
Información Adicional	NOMINA CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA A MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía

No. Identificación	18262966
Beneficiario	YOHANNY RAMIREZ CASTRO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036515
Valor a Pagar	$1,250,280.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	16344816143
No. Factura	6515
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSOR CIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE1682
No. Producto	*****1682
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17583583
Beneficiario	ANDRES ANIBAL MOJICA DIAZ
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	036516
Valor a Pagar	$800,000.00
Entidad Financiera Destino	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	137570990
No. Factura	6516
Información Adicional	NOMINA PRIMA COLOCACION CONSOR CIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14938868957

(415)7707212489984(8020) 000001493886895 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 4 3 5 8 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEYAN SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 153 6 22

42. Correo electrónico contabilidad@meyan.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 1 4 3 5 7	3 1 5 8 5 0 9 5 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 1 1 0 0 4	4 2 1 0	2 0 1 2 1 2 1 2	4 6 6 3	4 1 1 1	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 8	5 2	5 5																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	0 6	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MESA RESTREPO BALTAZAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046102288

(415)7707212489984(8020) 000014104610228 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 6 7 2 1 8 0	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 6 7 2 1 8 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONCADA	ARCILA	WILMAR	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
WILMAR JOSE MONCADA ARCILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 17 A SUR 44 170 IN 108

42. Correo electrónico: facturacionwilmarmoncada@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 3 1 7 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 2 2 0	1 9 9 2 1 1 0 3		4 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1 4	2 2	4 1	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Medellín, 09 de septiembre de 2026

Señores
RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN
Atn; Catalina Castrillón Torres
Carrera 43ª No. 19-127
Poblado, Medellín

Ref.: **CONTRATO No. 20260029** **"**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS EN LA SUBREGIÓN SUROESTE (LOTE 5) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega Acta Parcial de Obra No. 2 para trámite de revisión y pago, en desarrollo del Contrato No. 2500111B2824 de 2025 - Suroeste Lote 5.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia asignadas a esta Interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 2500111B2824 de 2025, cuyo objeto corresponde a las *"Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 5 – Suroeste)"*, ejecutado por el Consorcio Vías Antioquia MM 2025, nos permitimos radicar la documentación correspondiente a los periodos ejecutados.

Una vez revisadas, validadas y avaladas técnicamente por esta supervisión, hacemos entrega formal de los siguientes documentos para continuar con el respectivo trámite de revisión y pago ante la Gobernación de Antioquia:

- **Acta de Avance de Obra No. 2:** Correspondiente al periodo de junio y julio de 2026.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a sus observaciones o a la notificación de su aprobación definitiva.

Cordialmente;



JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
Director de Interventoría
Sading Group S.A.S.
Contratista de Interventoría

Elaboró: John Fredy Henao Londoño – Director de Interventoría
Revisó: John Fredy Henao Londoño – Director de Interventoría
Aprobó: John Fredy Henao Londoño – Director de Interventoría

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025

MEMORIAS DE CÁLCULO

SADING GROUP S.A.S.

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	CONTRATO No.	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	CONTRATO No.	250011182824 de 2025

VÍA	TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA QUIEBRA-CONCORDIA	CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN_DE_ALCANTARILLAS	UNIDAD	m
		ITEM	8.1 Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS









FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
			LARGO	ANCHO	ALTO			
ACTA 2								
12-07-2026 al 14-07-2026	K1 +258,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,00			1,00	8	
12-07-2026 al 14-07-2026	K2 +284,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,40			1,00	6,4	
12-07-2026 al 14-07-2026	K2 +620,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,60			1,00	7,6	
12-07-2026 al 14-07-2026	K2 +775,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	17,70			1,00	17,7	
12-07-2026 al 14-07-2026	K2 +900,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,00	8,5	
12-07-2026 al 14-07-2026	K2 +975,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,10			1,00	12,1	
12-07-2026 al 14-07-2026	K3 +050,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,00	8,5	
10/07/2026	K3 +220,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	11,70			1,00	11,7	
10/07/2026	K3 +358,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,30			1,00	6,3	
10/07/2026	K3 +480,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,90			1,00	8,9	
10/07/2026	K3 +575,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,30			1,00	12,3	
10/07/2026	K3 +650,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	13,70			1,00	13,7	
07-07-2026 al 09-07-2026	K3 +728,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,10			1,00	12,1	
07-07-2026 al 09-07-2026	K3 +831,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,90			1,00	8,9	
07-07-2026 al 09-07-2026	K3 +960,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,50			1,00	7,5	
07-07-2026 al 09-07-2026	K4 +194,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,20			1,00	7,2	
07-07-2026 al 09-07-2026	K4 +330,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	5,70			1,00	5,7	
07-07-2026 al 09-07-2026	K4 +415,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,80			1,00	6,8	
07-07-2026 al 09-07-2026	K4 +530,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,30			1,00	8,3	
07-07-2026 al 09-07-2026	K4 +643,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,30			1,00	7,3	
5/07/2026	K4 +757,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,60			1,00	12,6	
5/07/2026	K4 +859,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	14,45			1,00	14,45	
5/07/2026	K4 +945,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,60			1,00	12,6	
5/07/2026	K5 +110,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	11,10			1,00	11,1	
5/07/2026	K5 +241,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,70			1,00	6,7	
4/07/2026	K5 +318,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,10			1,00	9,1	
4/07/2026	K5 +410,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,30			1,00	8,3	
4/07/2026	K5 +690,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	0,00			1,00	0	
4/07/2026	K5 +763,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,10			1,00	8,1	
4/07/2026	K6 +085,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,70			1,00	7,7	
2/07/2026	K6 +233,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	37,90			1,00	37,9	
2/07/2026	K6 +310,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	12,50			1,00	12,5	
2/07/2026	K6 +459,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	23,70			1,00	23,7	
2/07/2026	K6 +650,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	13,15			1,00	13,15	
3/07/2026	K6 +902,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	0,00			1,00	0	
3/07/2026	K7 +029,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	10,20			1,00	10,2	
29-06-2026 al 02-07-2026	K7 +223,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,10			1,0	9,1	
29-06-2026 al 02-07-2026	K7 +585,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,35			1,0	7,35	
29-06-2026 al 02-07-2026	K7 +700,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,10			1,0	8,1	
29-06-2026 al 02-07-2026	K7 +776,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,10			1,0	8,1	
29-06-2026 al 02-07-2026	K7 +994,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,0	8,5	
29-06-2026 al 02-07-2026	K8 +035,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,30			1,0	8,3	
29-06-2026 al 03-07-2026	K9 +202,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,40			1,0	8,4	
29-06-2026 al 02-07-2026	K9 +250,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,60			1,0	8,6	
29-06-2026 al 02-07-2026	K9 +373,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,20			1,0	8,2	
29-06-2026 al 02-07-2026	K9 +734,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,80			1,0	7,8	
22 al 27 de junio 2026	K9 +874,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,00			1,0	7	
22 al 27 de junio 2026	K10 +022,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,30			1,0	7,3	
22 al 27 de junio 2026	K10 +534,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,90			1,0	6,9	
22 al 27 de junio 2026	K10 +859,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,30			1,0	7,3	
22 al 27 de junio 2026	K11 +052,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,60			1,0	7,6	
22 al 27 de junio 2026	K11 +195,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	11,40			1,0	11,4	
22 al 27 de junio 2026	K11 +396,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,20			1,0	8,2	
22 al 27 de junio 2026	K11 +900,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,30			1,0	7,3	
22 al 27 de junio 2026	K12 +005,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,0	8,5	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS	FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
				LARGO	ANCHO	ALTO			
	22 al 27 de junio 2026	K12 +369,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,30			1,0	8,3	
	22 al 27 de junio 2026	K12 +666,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,20			1,0	8,2	
	22 al 27 de junio 2026	K13 +100,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,70			1,0	8,7	
	22 al 27 de junio 2026	K13 +266,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,85			1,0	7,85	
	22 al 27 de junio 2026	K13 +760,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,0	8,5	
	22 al 27 de junio 2026	K14 +282,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,70			1,0	8,7	
	22 al 27 de junio 2026	K14 +510,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,30			1,0	8,3	
	22 al 27 de junio 2026	K14 +809,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,55			1,0	8,55	
	15 al 20 de junio 2026	K14 +866,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,85			1,0	9,85	
	15 al 20 de junio 2026	K14 +991,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	6,50			1,0	6,5	
	15 al 20 de junio 2026	K15 +336,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,00			1,0	8	
	15 al 20 de junio 2026	K15 +423,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,10			1,0	8,1	
	15 al 20 de junio 2026	K15 +496,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,70			1,0	8,7	
	15 al 20 de junio 2026	K15 +932,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,20			1,0	8,2	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +155,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,70			1,0	7,7	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +408,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,20			1,0	9,2	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +468,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,20			1,0	9,2	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +550,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,60			1,0	8,6	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +648,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	10,00			1,0	10	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +891,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,90			1,0	7,9	
	15 al 20 de junio 2026	K16 +977,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	10,00			1,0	10	
	08 al 13 de junio 2026	K17 +088,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	10,20			1,0	10,2	
	08 al 13 de junio 2026	K17 +195,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,10			1,0	8,1	
	08 al 13 de junio 2026	K17 +278,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,80			1,0	9,8	
	08 al 13 de junio 2026	K17 +584,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,10			1,0	9,1	
	08 al 13 de junio 2026	K17 +718,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,00			1,0	8	
	08 al 13 de junio 2026	K18 +015,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,0	8,5	
	08 al 13 de junio 2026	K18 +099,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	10,60			1,0	10,6	
	08 al 13 de junio 2026	K18 +253,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	8,50			1,0	8,5	
	01 al 06 de junio 2026	K18 +450,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,30			1,0	9,3	
	01 al 06 de junio 2026	K18 +540,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,10			1,0	9,1	
	01 al 06 de junio 2026	K18 +755,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	7,50			1,0	7,5	
	01 al 06 de junio 2026	K18 +840,00	Limpieza y retiro de material sedimentado	9,20			1,0	9,2	
OBSERVACIONES:									
			TOTAL					814,50	

YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	CONTRATO No.	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	CONTRATO No.	2500111B2824 de 20

VÍA	TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA QUIEBRA-CONCORDIA	CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN_DE_DISIPADORES	UNIDAD	m3
		ITEM	4.1.9 Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS










	FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
			ACTA 2						
1	12-07-2026 al 14-07-2026	K7 +223,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,00	1,20	1,50	1,0	16,20	
2		K7 +406,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,40	1,30	1,50	1,0	14,43	
3		K7 +516,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,60	1,20	1,70	1,0	17,54	
4		K7 +585,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	18,70	1,20	1,25	1,0	28,05	
5		K7 +700,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,50	1,50	1,50	1,0	21,38	
6		K7 +776,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,10	1,20	1,50	1,0	23,58	
7		K7 +994,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,50	1,20	1,50	1,0	17,10	
8	10/07/2026	K8 +035,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	12,70	1,50	1,20	1,00	22,86	
9		K8 +243,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,30	0,70	1,00	1,00	4,41	
10		K9 +070,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,90	0,70	1,00	1,00	6,23	
11		K9 +202,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,30	1,20	1,00	1,00	15,96	
12		K9 +250,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,70	0,70	1,00	1,00	9,59	
13	07-07-2026 al 09-07-2026	K9 +330,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,10	1,50	1,30	1,00	25,55	
14		K9 +373,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,90	1,50	1,05	1,00	15,59	
15		K9 +426,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,50	0,70	1,00	1,00	5,25	
16		K9 +734,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	1,00	1,70	1,00	13,94	
17		K9 +874,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,70	1,80	1,45	1,00	17,49	
18		K10 +022,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,80	1,10	1,50	1,00	12,87	
19		K10 +534,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,30	1,40	1,45	1,00	18,88	
20		K10 +859,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,30	0,70	1,10	1,00	5,62	
21	5/07/2026	K10 +915,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	12,60	0,70	1,10	1,00	9,70	
22		K10 +988,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	14,45	0,70	1,10	1,00	11,13	
23		K11 +052,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,60	1,45	1,60	1,00	31,55	
24		K11 +109,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	11,10	1,00	1,00	1,00	11,10	
25		K11 +195,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,70	1,00	1,00	1,00	6,70	
26	4/07/2026	K11 +273,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	10,10	1,10	1,50	1,00	16,67	
27		K11 +396,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,30	0,90	1,20	1,00	10,04	
28		K11 +543,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
29		K11 +900,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	0,70	1,00	1,00	5,67	
30		K12 +005,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,70	1,20	1,50	1,00	15,66	
31		K12 +369,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	37,90	1,00	1,00	1,00	37,90	
32		K12 +536,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	12,50	0,70	1,00	1,00	8,75	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS	FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
				LARGO	ANCHO	ALTO			
33		K12 +666,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	23,70	0,70	1,00	1,00	16,59	
34	2/07/2026	K12 +990,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	13,15	0,70	1,00	1,00	9,21	
35		K13 +100,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	0,00	0,70	1,00	1,00	0,00	
36	3/07/2026	K13 +266,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	11,20	1,20	1,40	1,00	18,82	
37		K13 +343,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	1,00	1,00	1,00	8,10	
38		K13 +760,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,35	1,20	1,50	1,00	13,23	
39		K14 +282,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	1,20	1,40	1,00	13,61	
40		K14 +510,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,10	1,00	1,00	1,00	7,10	
41	29-06-2026 al 02-07-2026	K14 +809,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,50	1,20	1,40	1,00	14,28	
42		K14 +866,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,30	1,20	1,50	1,00	14,94	
43		K14 +991,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,40	1,00	0,90	1,00	6,66	
44		K15 +336,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,60	1,20	1,50	1,00	15,48	
45		K15 +423,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	1,20	1,40	1,00	13,78	
46		K15 +496,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,80	1,20	1,00	1,00	9,36	
		K15 +634,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,00	1,00	0,90	1,00	5,40	
		K15 +932,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,30	1,20	1,40	1,00	12,26	
		K16 +155,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,90	1,20	1,50	1,00	12,42	
		K16 +408,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,30	1,20	1,40	1,00	12,26	
		K16 +468,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,60	1,20	1,50	1,00	13,68	
		K16 +550,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	11,40	1,20	1,30	1,00	17,78	
		K16 +648,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	1,20	1,40	1,00	13,78	
		K16 +891,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,30	1,20	1,10	1,00	9,64	
	22 al 27 de junio-2026	K16 +977,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,50	1,20	1,30	1,00	13,26	
		K17 +088,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,30	1,20	1,30	1,00	12,95	
		K17 +195,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,20	1,00	0,90	1,00	6,48	
		K17 +278,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,70	1,20	1,40	1,00	14,62	
		K17 +584,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,85	1,20	1,50	1,00	14,13	
		K17 +718,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,50	1,20	1,40	1,00	14,28	
		K18 +015,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,70	1,20	1,30	1,00	13,57	
		K18 +099,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,30	1,20	1,40	1,00	13,94	
		K18 +253,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,55	1,20	1,30	1,00	13,34	
		K18 +450,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,85	1,10	1,50	1,00	16,25	
		K18 +540,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,50	1,20	1,40	1,00	10,92	
		K18 +707,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,00	1,00	0,90	1,00	6,30	
		K18 +755,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	1,20	1,60	1,00	15,55	
		K18 +840,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,70	1,20	1,55	1,00	16,18	
		K15 +932,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,20	0,70	0,90	1,00	4,54	
	15 al 20 de junio-2026	K16 +155,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,70	0,70	1,00	1,00	4,69	
		K16 +408,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	0,70	1,00	1,00	5,74	
		K16 +468,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	0,70	1,00	1,00	5,74	
		K16 +550,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,60	0,70	1,00	1,00	5,32	
		K16 +648,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,00	0,70	0,90	1,00	5,67	
		K16 +891,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,90	0,70	0,90	1,00	4,35	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS	FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
				LARGO	ANCHO	ALTO			
		K16 +977,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,00	0,70	0,90	1,00	5,67	
	08 al 13 de junio-2026	K17 +088,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,20	0,70	0,70	1,00	4,51	
		K17 +195,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,10	0,70	1,00	1,00	4,97	
		K17 +278,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,80	0,70	1,00	1,00	6,16	
		K17 +584,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	0,70	1,00	1,00	5,67	
		K17 +718,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,00	0,70	0,90	1,00	4,41	
		K18 +015,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,50	0,70	1,00	1,00	5,25	
		K18 +099,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	9,60	0,70	1,00	1,00	6,72	
		K18 +253,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	7,50	0,70	1,00	1,00	5,25	
	01 al 06 de junio-2026	K18 +450,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,30	0,70	1,00	1,00	5,81	
		K18 +540,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,10	0,70	1,00	1,00	5,67	
		K18 +755,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	6,50	0,70	1,00	1,00	4,55	
		K18 +840,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Limpieza de descole	8,20	0,70	0,90	1,00	5,17	
OBSERVACIONES:									
	TOTAL							**1023,37**	

YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	MARICELA USUGA BEDOYA

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	CONTRATO No.	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	CONTRATO No.	250011182824 de 2025

VÍA	TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS	CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN_DE_ALCANTARILLAS		UNIDAD	m
		ITEM	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS










FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
ACTA 2								
22/05/2026	K9 +991,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	5,00	2,50	2,50	1	10,00	
22/05/2026	K10 +074,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	9,00	0,00	0,00	1	9,00	
15/05/2026	K10 +197,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	5,20	7,69	0,00	1	12,89	
14/05/2026	K10 +302,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	10,00	7,60	0,00	1	17,60	
15/05/2026	K10 +419,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	3,70	8,40	0,00	1	12,10	
19/05/2026	K10 +500,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,15	4,10	0,00	1	12,25	
22/05/2026	K10 +574,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	7,90	0,00	0,00	1	7,90	
22/05/2026	K10 +644,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	5,40	7,00	5,40	1	17,80	
22/05/2026	K11 +023,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	7,96	6,60	0,00	1	14,56	
25/05/2026	K11 +180,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	2,90	5,90	0,00	1	8,80	
25/05/2026	K11 +260,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,06	7,60	0,00	1	15,66	
2/06/2026	K11 +416,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,00	7,50	0,00	1	15,50	
5/06/2026	K11 +480,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	2,30	5,00	3,10	1	10,40	
4/06/2026	K11 +690,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	7,80	2,50	0,00	1	10,30	
10/06/2026	K11 +786,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	7,10	3,50	0,00	1	10,60	
10/06/2026	K11 +869,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	7,70	0,00	0,00	1	7,70	
	K20 +014,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	6,00	7,70	0,00	1	13,70	
30/06/2026	K20 +308,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	3,70	0,00	0,00	1	3,70	
25/06/2026	K20 +750,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,50	0,00	0,00	1	8,50	
25/06/2026	K20 +833,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	6,80	4,50	2,10	1	13,40	
23/06/2026	K22 +205,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	5,00	0,00	0,00	1	5,00	
23/06/2026	K23 +126,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	4,70	8,50	0,00	1	13,20	
18/06/2026	K23 +399,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	9,00	3,50	0,00	1	12,50	
22/06/2026	K23 +615,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	41,00	0,00	0,00	1	41,00	
18/06/2026	K23 +773,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,80	2,20	2,50	1	13,50	
17/06/2026	K23 +976,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	9,60	2,50	0,00	1	12,10	
16/06/2026	K24 +257,00	Mantenimiento de obras de drenaje existentes.	8,77	0,00	0,00	1	8,77	
TOTAL							338,43	

OBSERVACIONES:

MARICELA USUGA BEDOYA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS EDUARDO ORTIZ VERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	MARICELA USUGA BEDOYA

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	CONTRATO No.	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	CONTRATO No.	2500111B2824 de 2025

VÍA	TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS	CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN_DE_DISIPADORES		UNIDAD	m3
		ITEM	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS






FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
			LARGO	ANCHO	ALTO			
ACTA 2								
15/05/2026	K9 +991,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado.. (Descole)	2,13			1,0	2,13	
15/05/2026	K10 +197,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Descole-Encole)	1,53			1,0	1,53	
14/05/2026	K10 +302,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Descole-poceta)	3,24			1,0	3,24	
15/05/2026	K10 +419,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole)	2,06			1,0	2,06	
19/05/2026	K10 +500,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole-Descole)	3,51			1,0	3,51	
22/05/2026	K10 +644,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(descole)	8,14			1,0	8,14	
21/05/2026	K10 +925,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole)	1,80			1,0	1,80	
22/05/2026	K11 +023,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole)	2,21			1,0	2,21	
25/05/2026	K11 +260,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..	3,13			1,0	3,13	
2/06/2026	K11 +416,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole-Descole)	3,81			1,0	3,81	
5/06/2026	K11 +480,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole)	1,78			1,0	1,78	
4/06/2026	K11 +690,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Encole)	1,14			1,0	1,14	
10/06/2026	K11 +786,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Descole)	1,29			1,0	1,29	
1/07/2026	K19 +909,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..	1,81			1,0	1,81	
2/07/2026	K20 +760,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado.. (Encole)	1,95			1,0	1,95	
19/06/2026	K23 +735,00	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado..(Guardarueda)	1,63			1,0	1,63	
TOTAL							41,16	

OBSERVACIONES:
EXCAVACIONES REALIZADAS EN LOS CABEZALES DE ENCOLE Y DESCOLE PARA DEJAR VISIBLE LOS GUARDA RUEDA CORRESPONDIENTES Y EN LOS DESCOLES PARA PODER DAR LA SALIDA CORRECTA A LAS AGUAS POR GRAVEDAD.

MARICELA USUGA BEDOYA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS EDUARDO ORTIZ VERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	HÉCTOR JULIO RIVERA

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	CONTRATO No.	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	CONTRATO No.	2500111B2824 de 2025

VÍA	TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO . Via Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)	CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN_DE_ALCANTARILLAS	UNIDAD	m
		ITEM	8.1 Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
ACTA 2										
TRAMO PUEBLORICO - SAN JOSÉ										
	1	4/06/2026	K1+886	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,30	6,06	13,50	1	21,86	
	2	4/06/2026	K1+940	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,60	10,00	0,50	1	13,10	
	3	4/06/2026	K1+972	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	3,70	7,60	0,50	1	11,80	
	4	4/06/2026	K2+029	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,60	6,80	3,80	1	13,20	
	5	4/06/2026	K2+082	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	1,00	6,80	8,00	1	15,80	
	6	12/06/2026	K2+155	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,70	4,20	12,30	1	19,20	
	7	10/06/2026	K2+225	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,40	6,50	12,30	1	21,20	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
  	8	11/06/2026	K2+284	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,70	6,70	6,90	1	16,30	
  	9	11/06/2026	K2+713	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	2,80	6,80	6,50	1	16,10	
  	10	18/06/2026	k2+797	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	3,50	2,10	15,10	1	20,70	
  	11	18/06/2026	k2+890	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	3,80	8,70	1	19,70	
  	12	22/06/2026	K2+951	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,70	2,15	8,10	1	16,95	
  	13	25/06/2026	K3+033	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	2,10	5,90	1	15,10	
  	14	25/06/2026	K3+136	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	4,00	5,50	1	17,50	
  	15	25/06/2026	K3+166	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	2,60	3,90	1	13,80	
  	16	25/06/2026	K3+239	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,70	2,30	17,50	1	27,50	
  	17	25/06/2026	K3+295	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	2,20	6,50	1	15,90	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	18	25/06/2026	K3+500	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	3,50	3,50	1	14,10	
	19	25/06/2026	K3+585	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,20	2,10	9,00	1	19,30	
	20	25/06/2026	K3+600	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	11,30	8,30	4,80	1	24,40	
	21	25/06/2026	K3+674	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	2,20	3,20	1	12,70	
	22	18/06/2026	K3+811	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	9,90	1,30	1	18,30	
	23	18/06/2026	K3+917	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	1,90	1,20	1	10,40	
	20	22/06/2026	K3+972	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	2,10	7,50	1	16,80	
	21	22/06/2026	K4+091	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	18,20	9,70	1	35,10	
	22	25/06/2026	K4+161	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,00	2,20	12,00	1	21,20	
	23	2/07/2026	K4+298	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	2,17	27,80	1	37,07	
	24	25/06/2026	K4+500	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,30	1,80	6,50	1	16,60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	25	30/06/2026	K4+551	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	6,90	12,50	1	26,60	
	22	30/06/2026	K4+686	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	2,00	13,00	1	22,10	
	23	22/06/2026	K4+790	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	2,10	7,10	1	16,40	
	24	30/06/2026	K5+169	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	2,10	10,50	1	19,90	
	25	22/06/2026	K5+250	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,40	2,20	1,50	1	11,10	
	26	22/06/2026	K5+290	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	2,30	7,50	1	17,00	
	27	30/06/2026	K5+468	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	1,90	10,50	1	19,70	
	24	22/06/2026	K5+531	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	2,20	6,80	1	16,20	
	25	30/06/2026	K5+610	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	1,90	6,70	1	15,70	
	26	2/07/2026	K5+680	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,05	2,17	8,95	1	18,17	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	27	2/07/2026	K5+765	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	9,25	5,80	1	22,15	
	28	2/07/2026	K5+819	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,25	4,28	9,40	1	20,93	
	29	22/06/2026	K5+896	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,10	2,20	1,50	1	9,80	
	26	25/06/2026	k5+945	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	9,80	5,40	3,60	1	18,80	
	27	2/07/2026	K5+990	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	6,80	9,90	1	23,90	
	28	2/07/2026	K6+114	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,00	5,12	14,40	1	26,52	
	29	2/07/2026	K6+255	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,40	2,15	4,40	1	13,95	
	30	2/07/2026	K6+312	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	4,00	2,10	14,20	1	20,30	
	31	2/07/2026	K6+433	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,15	8,25	15,70	1	31,10	
	28	2/07/2026	K6+508	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	2,20	7,45	1	16,95	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	29	6/07/2026	K6+572	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,20	12,00	18,00	1	36,20	
	30	6/07/2026	K6+815	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,15	10,21	16,95	1	33,31	
	31	6/07/2026	K6+905	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,40	9,95	12,80	1	30,15	
	32	8/07/2026	K6+956	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,08	6,90	6,30	1	20,28	
	33	8/07/2026	K7+213	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	6,20	5,70	1	19,10	
	30	8/07/2026	K7+245	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,25	17,30	10,20	1	34,75	
	31	8/07/2026	K7+370	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	10,20	11,20	1	28,60	
	32	8/07/2026	K7+428	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,70	8,30	7,40	1	22,40	
	33	8/07/2026	K7+573	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,08	11,60	4,70	1	22,38	
	34	8/07/2026	K7+646	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	9,55	2,80	1	19,55	
	35	8/07/2026	K7+849	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	11,70	7,10	1	25,90	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	32	8/07/2026	K7+969	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,30	4,70	7,40	1	19,40	
	33	8/07/2026	K8+043	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	9,30	6,60	1	23,00	
	34	8/07/2026	K8+146	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	10,30	4,00	3,80	1	18,10	
	35	8/07/2026	K8+200	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,18	6,20	6,70	1	20,08	
	36	8/07/2026	K8+269	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,12	7,20	8,20	1	22,52	
	37	8/07/2026	K8+495	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,10	2,37	11,50	1	20,97	
	34	8/07/2026	K8+563	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,08	1,80	8,95	1	17,83	
	35	8/07/2026	K8+638	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,05	9,00	7,70	1	23,75	
				TRAMO SAN JOSÉ - ANDES						
	36	27/03/2026, 25/05/2026	K18+805	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,60	2,20	5,90	1	15,70	
	37	30/04/2026	K23+112	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,30	1,90	11,10	1	21,30	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	38	30/04/2026	K22+210	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,20	1,70	2,20	1	10,10	
	39	30/04/2026	K22+035	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	2,40	4,50	1	14,90	
	40	5/05/2026	K21+955	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,10	1,50	0,50	1	10,10	
	41	5/05/2026	K21+907	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	1,50	3,50	1	12,20	
	42	6/05/2026	K21+678	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,30	1,80	1,50	1	11,60	
	43	12/05/2026	K21+575	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,00	1,60	0,50	1	9,10	
	44	6/05/2026	K21+263	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	9,00	1,50	0,50	1	11,00	
	45	6/05/2026	K20+950	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,20	1,90	2,50	1	10,60	
	46	12/05/2026	K20+790	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	2,35	10,50	1	20,85	
	47	8/05/2026	K20+583	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	6,60	1,60	5,50	1	13,70	
	48	15/05/2026	K20+988	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,50	2,60	0,50	1	10,60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS		FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	Longitud Tuberia (m)	Longitud Poceta Entrada (m)	Longitud Descole + Disipador Entrada (m)	Cantidad elementos	LONGITUD TOTAL (m)	Comentarios
	49	19/05/2026	K20+515	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	10,20	1,50	6,50	1	18,20	
	50	20/05/2026	K20+394	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	7,20	1,50	5,70	1	14,40	
	51	20/05/2026	K20+260	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	1,50	6,30	1	15,80	
	52	21/05/2026	K20+050	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	1,90	3,50	1	13,40	
	53	21/05/2026	K20+005	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,10	2,00	3,50	1	13,60	
	54	25/05/2026	K19+886	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	8,00	1,70	9,40	1	19,10	
	55	26/05/2026	K21+845	Mantenimiento de obras de drenaje existentes	154,30	0,50	0,50	1	155,30	
OBSERVACIONES:										
				TOTAL					1788,77	

HÉCTOR JULIO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
DIRECTOR INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	2026	CORTE N°	2	ELABORÓ	HÉCTOR JULIO RIVERA

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste		
INTERVENTOR	SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL	**CONTRATO No.**	20260029
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025	**CONTRATO No.**	2500111B2824 de 2025

VÍA	**TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO . Via Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)**	**CAPÍTULO**	**CONSTRUCCIÓN_DE_ALCANTARILLAS**		**UNIDAD**	**m**
		ITEM	**8.27**	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")		

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS






FECHA	ABSCISA	DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO		%	Cantidad elementos	TOTAL	Comentarios
ACTA 2								
20/05/2026		Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	6,50		0,70	22	100,10	22 tubos de 6,5 m c/u Localizados en Bodega- Finca el Tambo.
TOTAL							**100,10**	

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA PAGO DEL 70% COMO SUMINISTRO DE TUBERIA, YA QUE SE ENCUENTRA EN LA OBRA Y EL 30% RESTANTE AL MOMENTO DE LA INSTALACION CORRESPONDIENTE.

HECTOR JULIO RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

JOHN FREDY HENAO LONDONO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025 | Reutan

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | SADING GROUP S.A.S.

CONTRATO No. 2500111B2824 de 2025 — **OBJETO :** ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025 — **INTERVENTORIA :** SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL

PLAZO INICIAL 12 MESES — **PLAZO ADICIONAL :** N/A — **PLAZO ACTUAL :** 12 MESES

VALOR INICIAL $ 72.870.090.400,00 — **VALOR ADICIONAL:** $ 0 — **VALOR ACTUAL :** $ 72.870.090.400,00

					CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 1		PREACTA No 2	
Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					TRAMO 01 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA				**$ 2.404.113.312**		**$ 2.404.113.312**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	13	un				
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	5,00	$ 224.954,00	$ 1.124.770	5,00	$ 1.124.770,00		$ 0
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	6,00	$ 56.254,00	$ 337.524	6,00	$ 337.524,00		$ 0
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	442,00	$ 51.601,00	$ 22.807.642	442,00	$ 22.807.642,00		$ 0
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	143,00	$ 29.330,00	$ 4.194.190	143,00	$ 4.194.190,00		$ 0
5	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	52,00	$ 121.526,00	$ 6.319.352	52,00	$ 6.319.352,00		$ 0
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	13,00	$ 794.644,00	$ 10.330.372	13,00	$ 10.330.372,00		$ 0
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	115,00	$ 1.175.119,00	$ 135.138.685	115,00	$ 135.138.685,00		$ 0
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	306,00	$ 130.581,00	$ 39.957.786	306,00	$ 39.957.786,00		$ 0
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	78,00	$ 2.372.360,00	$ 185.044.080	78,00	$ 185.044.080,00		$ 0
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.292,00	$ 8.444,00	$ 53.129.648	6.292,00	$ 53.129.648,00		$ 0
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.600,00	$ 1.950,00	$ 5.070.000	2.600,00	$ 5.070.000,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 463.454.049**		**$ 463.454.049**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	2430,00	m				
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	422,00	$ 51.601,00	$ 21.775.622	422,00	$ 21.775.622,00		$ 0
13	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	194,00	$ 121.526,00	$ 23.576.044	194,00	$ 23.576.044,00		$ 0
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	243,00	$ 1.006.924,00	$ 244.682.532	243,00	$ 244.682.532,00		$ 0
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.806,00	$ 8.444,00	$ 57.469.864	6.806,00	$ 57.469.864,00		$ 0
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.700,00	$ 1.950,00	$ 18.915.000	9.700,00	$ 18.915.000,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 366.419.062**		**$ 366.419.062**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	2430,00	m				
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante	m	2.430,00	$ 130.810,00	$ 317.868.300	2.430,00	$ 317.868.300,00		$ 0
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	43.740,00	$ 1.457,00	$ 63.729.180	43.740,00	$ 63.729.180,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 381.597.480**		**$ 381.597.480**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	486,00	m				
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	39,00	$ 48.712,00	$ 1.899.768	39,00	$ 1.899.768,00		$ 0
20	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	10,00	$ 121.526,00	$ 1.215.260	10,00	$ 1.215.260,00		$ 0
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	486,00	$ 107.570,00	$ 52.279.020	486,00	$ 52.279.020,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 55.394.048**		**$ 55.394.048**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	10,00	un				
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	53,00	$ 32.447,00	$ 1.719.691	53,00	$ 1.719.691,00		$ 0
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	70,00	$ 38.888,00	$ 2.722.160	70,00	$ 2.722.160,00		$ 0
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	60,00	$ 939.028,00	$ 56.341.680	60,00	$ 56.341.680,00		$ 0
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.444,00	$ 1.435.480	170,00	$ 1.435.480,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 62.219.011**		**$ 62.219.011**		**$ 0**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	2,43	Km				
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	255,00	$ 17.234,00	$ 4.394.670	255,00	$ 4.394.670,00		$ 0
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	255,00	$ 101.999,00	$ 26.009.745	255,00	$ 26.009.745,00		$ 0
28	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.402,00	$ 55.140,00	$ 187.586.280	3.402,00	$ 187.586.280,00		$ 0
29	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	486,00	$ 50.754,00	$ 24.666.444	486,00	$ 24.666.444,00		$ 0
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	243,00	$ 23.569,00	$ 5.727.267	243,00	$ 5.727.267,00		$ 0
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	243,00	$ 7.811,00	$ 1.898.073	243,00	$ 1.898.073,00		$ 0
32	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	2.248,00	$ 73.443,00	$ 165.099.864	2.248,00	$ 165.099.864,00		$ 0
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	12.150,00	$ 5.030,00	$ 61.114.500	12.150,00	$ 61.114.500,00		$ 0
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	12.150,00	$ 24.063,00	$ 292.365.450	12.150,00	$ 292.365.450,00		$ 0
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	137.026,63	$ 1.950,00	$ 267.201.929	137.026,63	$ 267.201.929,00		$ 0
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3.825,00	$ 1.950,00	$ 7.458.750	3.825,00	$ 7.458.750,00		$ 0
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 1.043.522.972**		**$ 1.043.522.972**		**$ 0**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	2,43	Km				
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	7.290,00	$ 3.209,00	$ 23.393.610	7.290,00	$ 23.393.610,00		$ 0
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	10,00	$ 811.308,00	$ 8.113.080	10,00	$ 8.113.080,00		$ 0
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 31.506.690**		**$ 31.506.690**		**$ 0**
					ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 1 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA								
39	AC 001			N.A	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2	243,00	$ 16.149,68		0,00	$ 0,00		$ 0
40	AC 002			N.A	Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía, no incluye transporte de material, el cual se paga en su respectivo item	m3	972,00	$ 44.947,86		0,00	$ 0,00		$ 0
41	AC 003			N.A	Lleno con Material filtrante 3/4", para cama y atraque de tubería de obra transversal. Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3	76,80	$ 126.279,55		0,00	$ 0,00		$ 0
42	AC 004			N.A	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha	0,72	$ 1.775.246,20		0,00	$ 0,00		$ 0
					TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 1				**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
					TRAMO 02 - CORREDOR TITIRIBI-ARMENIA. Vía Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribi				**$ 5.604.544.419**		**$ 5.604.544.419**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		ENTREGABLE	42,00	un				
43	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	80,00	$ 224.954,00	$ 17.996.320	80,00	$ 17.996.320,00		$ 0
44	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	102,00	$ 56.254,00	$ 5.737.908	102,00	$ 5.737.908,00		$ 0
45	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.428,00	$ 51.601,00	$ 73.686.228	1.428,00	$ 73.686.228,00		$ 0
46	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	462,00	$ 29.330,00	$ 13.550.460	462,00	$ 13.550.460,00		$ 0
47	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	168,00	$ 121.526,00	$ 20.416.368	168,00	$ 20.416.368,00		$ 0
48	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	42,00	$ 794.644,00	$ 33.375.048	42,00	$ 33.375.048,00		$ 0
49	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	370,00	$ 1.175.119,00	$ 434.794.030	370,00	$ 434.794.030,00		$ 0
50	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	252,00	$ 130.581,00	$ 32.906.412	252,00	$ 32.906.412,00		$ 0
51	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	252,00	$ 2.372.360,00	$ 597.834.720	252,00	$ 597.834.720,00		$ 0
52	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	20.328,00	$ 8.444,00	$ 171.649.632	20.328,00	$ 171.649.632,00		$ 0

CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 1		PREACTA No 2	
Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
53	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.694,00	$ 1.950,00	$ 18.903.300	9.694,00	$ 18.903.300,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 1.420.850.426**		**$ 1.420.850.426**		**$ 0**
					CONSTRUCCION DE CUNETA		ENTREGABLE	5000,00	m				
54	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	869,00	$ 51.601,00	$ 44.841.269	869,00	$ 44.841.269,00		$ 0
55	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 121.526,00	$ 48.610.400	400,00	$ 48.610.400,00		$ 0
56	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	500,00	$ 1.006.924,00	$ 503.462.000	500,00	$ 503.462.000,00		$ 0
57	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14.002,00	$ 8.444,00	$ 118.232.888	14.002,00	$ 118.232.888,00		$ 0
58	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	23.080,00	$ 1.950,00	$ 45.006.000	23.080,00	$ 45.006.000,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 760.152.557**		**$ 760.152.557**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		ENTREGABLE	5000,00	m				
59	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	5.000,00	$ 130.810,00	$ 654.050.000	5.000,00	$ 654.050.000,00		$ 0
60	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	103.860,00	$ 1.457,00	$ 151.324.020	103.860,00	$ 151.324.020,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 805.374.020**	0,00	**$ 805.374.020**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	1000,00	m	$ 0,00			
61	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	80,00	$ 48.712,00	$ 3.896.960	80,00	$ 3.896.960,00		$ 0
62	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	20,00	$ 121.526,00	$ 2.430.520	20,00	$ 2.430.520,00		$ 0
63	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	1.000,00	$ 107.570,00	$ 107.570.000	1.000,00	$ 107.570.000,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 113.897.480**		**$ 113.897.480**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		ENTREGABLE	32,00	un				
64	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	180,00	$ 32.447,00	$ 5.840.460	180,00	$ 5.840.460,00		$ 0
65	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	224,00	$ 38.888,00	$ 8.710.912	224,00	$ 8.710.912,00		$ 0
66	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	192,00	$ 939.028,00	$ 180.293.376	192,00	$ 180.293.376,00		$ 0
67	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.088,00	$ 8.444,00	$ 9.187.072	1.088,00	$ 9.187.072,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 204.031.820**		**$ 204.031.820**		**$ 0**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		**ENTREGABLE**	5,00	Km		0		
68	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	525,00	$ 17.234,00	$ 9.047.850	525,00	$ 9.047.850,00		$ 0
69	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	525,00	$ 101.999,00	$ 53.549.475	525,00	$ 53.549.475,00		$ 0
70	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	7.000,00	$ 55.140,00	$ 385.980.000	7.000,00	$ 385.980.000,00		$ 0
71	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	1.000,00	$ 50.754,00	$ 50.754.000	1.000,00	$ 50.754.000,00		$ 0
72	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	500,00	$ 23.569,00	$ 11.784.500	500,00	$ 11.784.500,00		$ 0
73	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	500,00	$ 7.811,00	$ 3.905.500	500,00	$ 3.905.500,00		$ 0
74	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.625,00	$ 73.443,00	$ 339.673.875	4.625,00	$ 339.673.875,00		$ 0
75	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	25.000,00	$ 5.030,00	$ 125.750.000	25.000,00	$ 125.750.000,00		$ 0
76	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	25.000,00	$ 24.063,00	$ 601.575.000	25.000,00	$ 601.575.000,00		$ 0
77	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	325.355,88	$ 1.950,00	$ 634.443.966	325.355,88	$ 634.443.966,00		$ 0
78	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	7.875,00	$ 1.950,00	$ 15.356.250	7.875,00	$ 15.356.250,00		$ 0
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 2.231.820.416**		**$ 2.231.820.416**		**$ 0**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		**ENTREGABLE**	5,00	Km		0		
79	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	15.000,00	$ 3.209,00	$ 48.135.000	15.000,00	$ 48.135.000,00		$ 0
80	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	25,00	$ 811.308,00	$ 20.282.700	25,00	$ 20.282.700,00		$ 0
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 68.417.700**		**$ 68.417.700**		**$ 0**
					TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA QUIEBRA-CONCORDIA				**$ 15.355.866.287**		**$ 15.355.866.287**		**$ 139.563.511**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	77,00	un				
85	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 224.954,00	$ 7.648.436	34,00	$ 7.648.436,00		$ 0
86	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	78,00	$ 56.254,00	$ 4.387.812	78,00	$ 4.387.812,00		$ 0
87	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.618,00	$ 51.601,00	$ 135.091.418	2.075,19	$ 107.081.793,00		$ 0
88	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	847,00	$ 29.330,00	$ 24.842.510	847,00	$ 24.842.510,00		$ 0
89	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	308,00	$ 121.526,00	$ 37.430.008	308,00	$ 37.430.008,00		$ 0
90	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	77,00	$ 794.644,00	$ 61.187.588	77,00	$ 61.187.588,00		$ 0
91	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	678,00	$ 1.175.119,00	$ 796.730.682	678,00	$ 796.730.682,00		$ 0
92	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	600,00	$ 130.581,00	$ 78.348.600	814,50	$ 106.358.225,00	814,50	$ 106.358.225
93	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	462,00	$ 2.372.360,00	$ 1.096.030.320	462,00	$ 1.096.030.320,00		$ 0
94	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	37.268,00	$ 8.444,00	$ 314.690.992	37.268,00	$ 314.690.992,00		$ 0
95	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	16.940,00	$ 1.950,00	$ 33.033.000	16.940,00	$ 33.033.000,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 2.589.421.366**		**$ 2.589.421.366**		**$ 106.358.225**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	15930,00	m				
96	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.769,00	$ 51.601,00	$ 142.883.169	2.769,00	$ 142.883.169,00		$ 0
97	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.274,00	$ 121.526,00	$ 154.824.124	1.274,00	$ 154.824.124,00		$ 0
98	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.593,00	$ 1.006.924,00	$ 1.604.029.932	1.593,00	$ 1.604.029.932,00		$ 0
99	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	44.606,00	$ 8.444,00	$ 376.653.064	44.606,00	$ 376.653.064,00		$ 0
100	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	70.070,00	$ 1.950,00	$ 136.636.500	70.070,00	$ 136.636.500,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 2.415.026.789**		**$ 2.415.026.789**		**$ 0**
					CONSTRUCCION DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	15930,00	m				
101	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante	m	15.930,00	$ 130.810,00	$ 2.083.803.300	15.930,00	$ 2.083.803.300,00		$ 0
102	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	315.414,00	$ 1.457,00	$ 459.558.198	315.414,00	$ 459.558.198,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 2.543.361.498**		**$ 2.543.361.498**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	3186,00	m				
103	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	255,00	$ 48.712,00	$ 12.421.560	255,00	$ 12.421.560,00		$ 0
104	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	64,00	$ 121.526,00	$ 7.777.664	64,00	$ 7.777.664,00		$ 0
105	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	3.186,00	$ 107.570,00	$ 342.718.020	3.186,00	$ 342.718.020,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 362.917.244**		**$ 362.917.244**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	58,00	un				
106	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.218,00	$ 32.447,00	$ 39.520.446	1.218,00	$ 39.520.446,00	1.023,37	$ 33.205.286
107	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	406,00	$ 38.888,00	$ 15.788.528	406,00	$ 15.788.528,00		$ 0
108	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	348,00	$ 939.028,00	$ 326.781.744	348,00	$ 326.781.744,00		$ 0
109	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.972,00	$ 8.444,00	$ 16.651.568	1.972,00	$ 16.651.568,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 398.742.286**		**$ 398.742.286**		**$ 33.205.286**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	15,93	Km				
110	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	1.673,00	$ 17.234,00	$ 28.832.482	1.673,00	$ 28.832.482,00		$ 0
111	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.673,00	$ 101.999,00	$ 170.644.327	1.673,00	$ 170.644.327,00		$ 0

CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 1		PREACTA No 2	
Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
112	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	21.506,00	$ 55.140,00	$ 1.185.840.840	21.506,00	$ 1.185.840.840,00		$ 0
113	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.186,00	$ 50.754,00	$ 161.702.244	3.186,00	$ 161.702.244,00		$ 0
114	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.593,00	$ 23.569,00	$ 37.545.417	1.593,00	$ 37.545.417,00		$ 0
115	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.593,00	$ 7.811,00	$ 12.442.923	1.593,00	$ 12.442.923,00		$ 0
116	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	13.938,00	$ 73.443,00	$ 1.023.648.534	13.938,00	$ 1.023.648.534,00		$ 0
117	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	79.650,00	$ 5.030,00	$ 400.639.500	79.650,00	$ 400.639.500,00		$ 0
118	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	79.650,00	$ 24.063,00	$ 1.916.617.950	79.650,00	$ 1.916.617.950,00		$ 0
119	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	944.248,66	$ 1.950,00	$ 1.841.284.887	944.248,66	$ 1.841.284.887,00		$ 0
120	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	25.095,00	$ 1.950,00	$ 48.935.250	25.095,00	$ 48.935.250,00		$ 0
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 6.828.134.354**		**$ 6.828.134.354**		**$ 0**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	15,93	Km				
121	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	47.790,00	$ 3.209,00	$ 153.358.110	47.790,00	$ 153.358.110,00		$ 0
122	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	80,00	$ 811.308,00	$ 64.904.640	80,00	$ 64.904.640,00		$ 0
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 218.262.750**		**$ 218.262.750**		**$ 0**
					TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS				**$ 22.410.613.443**		**$ 22.410.613.443**		**$ 45.528.047**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	136,00	un				
127	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	217,00	$ 224.954,00	$ 48.815.018	217,00	$ 48.815.018,00		$ 0
128	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	276,00	$ 56.254,00	$ 15.526.104	276,00	$ 15.526.104,00		$ 0
129	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.624,00	$ 51.601,00	$ 238.603.024	3.903,21	$ 201.409.638,00		$ 0
130	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.496,00	$ 29.330,00	$ 43.877.680	1.496,00	$ 43.877.680,00		$ 0
131	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	544,00	$ 121.526,00	$ 66.110.144	544,00	$ 66.110.144,00		$ 0
132	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	136,00	$ 794.644,00	$ 108.071.584	136,00	$ 108.071.584,00		$ 0
133	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1.198,00	$ 1.175.119,00	$ 1.407.792.562	1.198,00	$ 1.407.792.562,00		$ 0
134	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.062,00	$ 130.581,00	$ 138.677.022	1.346,83	$ 175.870.408,00	338,43	$ 44.192.528
135	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	816,00	$ 2.372.360,00	$ 1.935.845.760	816,00	$ 1.935.845.760,00		$ 0
136	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	65.824,00	$ 8.444,00	$ 555.817.856	65.824,00	$ 555.817.856,00		$ 0
137	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	24.970,00	$ 1.950,00	$ 48.691.500	24.970,00	$ 48.691.500,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 4.607.828.254**		**$ 4.607.828.254**		**$ 44.192.528**
					CONSTRUCCION DE CUNETA		Entregable	22510,00	m				
138	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.912,00	$ 51.601,00	$ 201.863.112	3.912,00	$ 201.863.112,00		$ 0
139	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.801,00	$ 121.526,00	$ 218.868.326	1.801,00	$ 218.868.326,00		$ 0
140	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.251,00	$ 1.006.924,00	$ 2.266.585.924	2.251,00	$ 2.266.585.924,00		$ 0
141	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	63.030,00	$ 8.444,00	$ 532.225.320	63.030,00	$ 532.225.320,00		$ 0
142	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	82.665,90	$ 1.950,00	$ 161.198.505	82.665,90	$ 161.198.505,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 3.380.741.187**		**$ 3.380.741.187**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22510,00	m				
143	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.510,00	$ 130.810,00	$ 2.944.533.100	22.510,00	$ 2.944.533.100,00		$ 0
144	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	371.955,24	$ 1.457,00	$ 541.938.785	371.955,24	$ 541.938.785,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 3.486.471.885**		**$ 3.486.471.885**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	4502,00	m				
145	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	360,00	$ 48.712,00	$ 17.536.320	360,00	$ 17.536.320,00		$ 0
146	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90,00	$ 121.526,00	$ 10.937.340	90,00	$ 10.937.340,00		$ 0
147	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.502,00	$ 107.570,00	$ 484.280.140	4.502,00	$ 484.280.140,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 512.753.800**		**$ 512.753.800**		**$ 0**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	102,00	un				
148	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	536,00	$ 32.447,00	$ 17.391.592	536,00	$ 17.391.592,00	41,16	$ 1.335.519
149	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	714,00	$ 38.888,00	$ 27.766.032	714,00	$ 27.766.032,00		$ 0
150	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	612,00	$ 939.028,00	$ 574.685.136	612,00	$ 574.685.136,00		$ 0
151	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.468,00	$ 8.444,00	$ 29.283.792	3.468,00	$ 29.283.792,00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 649.126.552**		**$ 649.126.552**		**$ 1.335.519**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	22,51	Km				
152	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.364,00	$ 17.234,00	$ 40.741.176	2.364,00	$ 40.741.176,00		$ 0
153	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.364,00	$ 101.999,00	$ 241.125.636	2.364,00	$ 241.125.636,00		$ 0
154	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.514,00	$ 55.140,00	$ 1.737.681.960	31.514,00	$ 1.737.681.960,00		$ 0
155	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.502,00	$ 50.754,00	$ 228.494.508	4.502,00	$ 228.494.508,00		$ 0
156	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.251,00	$ 23.569,00	$ 53.053.819	2.251,00	$ 53.053.819,00		$ 0
157	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.251,00	$ 7.811,00	$ 17.582.561	2.251,00	$ 17.582.561,00		$ 0
158	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	20.822,05	$ 73.443,00	$ 1.529.233.818	20.822,05	$ 1.529.233.818,00		$ 0
159	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	112.550,00	$ 5.030,00	$ 566.126.500	112.550,00	$ 566.126.500,00		$ 0
160	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	112.550,00	$ 24.063,00	$ 2.708.290.650	112.550,00	$ 2.708.290.650,00		$ 0
161	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.165.235,87	$ 1.950,00	$ 2.272.209.947	1.165.235,87	$ 2.272.209.947,00		$ 0
162	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	35.460,00	$ 1.950,00	$ 69.147.000	35.460,00	$ 69.147.000,00		$ 0
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 9.463.687.575**		**$ 9.463.687.575**		**$ 0**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	22,51	Km				
163	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	67.530,00	$ 3.209,00	$ 216.703.770	67.530,00	$ 216.703.770,00		$ 0
164	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	115,00	$ 811.308,00	$ 93.300.420	115,00	$ 93.300.420,00		$ 0
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 310.004.190**		**$ 310.004.190**		**$ 0**
					TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO				**$ 21.523.152.051**		**$ 21.523.152.051**		**$ 471.052.611**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable	108,00	un				
169	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	85,00	$ 224.954,00	$ 19.121.090	85,00	$ 19.121.090,00		$ 0
170	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	108,00	$ 56.254,00	$ 6.075.432	108,00	$ 6.075.432,00		$ 0
171	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.672,00	$ 51.601,00	$ 189.478.872	3.672,00	$ 189.478.872,00		$ 0
172	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.188,00	$ 29.330,00	$ 34.844.040	1.188,00	$ 34.844.040,00		$ 0
173	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	432,00	$ 121.526,00	$ 52.499.232	432,00	$ 52.499.232,00		$ 0
174	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	108,00	$ 794.644,00	$ 85.821.552	108,00	$ 85.821.552,00		$ 0

			CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 1		PREACTA No 2	
N°	ITEM DE PAGO	CODIGO INVIAS ANEXO 1 & 3 - 16.33	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
175	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	951.00	$ 1.175.119.00	$ 1.117.538.169	951.00	$ 1.117.538.169.00		$ 0
176	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.350.00	$ 130.591.00	$ 176.284.350	2.041.07	$ 266.524.962.00	1.768,77	$ 233.579.375
177	8.27	11604	INVIAS 683-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	648.00	$ 2.372.360.00	$ 1.537.289.280	648.00	$ 1.537.289.280.00	100,10	$ 237.473.236
178	10.1	11604-105	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	52.272.00	$ 8.444.00	$ 441.384.768	52.272.00	$ 441.384.768.00		$ 0
179	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	13.487.00	$ 1.950.00	$ 26.299.650	13.487.00	$ 26.299.650.00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				$ 3.656.636.435		$ 3.776.877.047		$ 471.052.611
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	22390.00	m				
180	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.892.00	$ 51.601.00	$ 200.831.092	3.892.00	$ 200.831.092.00		$ 0
181	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y filano de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.791.00	$ 121.526.00	$ 217.653.066	1.791.00	$ 217.653.066.00		$ 0
182	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.239.00	$ 1.008.924.00	$ 2.254.502.836	2.239.00	$ 2.254.502.836.00		$ 0
183	10.1	11604-105	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	62.694.00	$ 8.444.00	$ 529.393.136	62.694.00	$ 529.388.136.00		$ 0
184	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	55.915.02	$ 1.950.00	$ 109.034.289	55.915.02	$ 109.034.289.00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				$ 3.311.409.419		$ 3.311.409.419		$ 0
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22390.00	m				
185	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4", Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.390.00	$ 130.810.00	$ 2.928.835.900	22.390.00	$ 2.928.835.900.00		$ 0
186	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	251.645.69	$ 1.457.00	$ 366.647.770	251.645.69	$ 366.647.770.00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				$ 3.295.483.670		$ 3.295.483.670		$ 0
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable	4478.00	m				
187	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	358.00	$ 48.712.00	$ 17.438.896	358.00	$ 17.438.896.00		$ 0
188	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y filano de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90.00	$ 121.526.00	$ 10.937.340	90.00	$ 10.937.340.00		$ 0
189	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebaja, entre otros	m	4.478.00	$ 107.570.00	$ 481.698.460	4.478.00	$ 481.698.460.00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				$ 510.074.696		$ 510.074.696		$ 0
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable	81.00	m				
190	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	425.00	$ 32.447.00	$ 13.789.975	425.00	$ 13.789.975.00		$ 0
191	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	567.00	$ 38.888.00	$ 22.049.496	567.00	$ 22.049.496.00		$ 0
192	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 676-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclopeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	486.00	$ 939.028.00	$ 456.367.608	486.00	$ 456.367.608.00		$ 0
193	10.1	11604-105	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.754.00	$ 8.444.00	$ 23.254.776	2.754.00	$ 23.254.776.00		$ 0
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				$ 515.461.855		$ 515.461.855		$ 0
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	22.39	Km				
194	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	4.702.00	$ 17.234.00	$ 81.034.268	4.702.00	$ 81.034.268.00		$ 0
195	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4.702.00	$ 101.999.00	$ 479.599.298	4.702.00	$ 479.599.298.00		$ 0
196	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.346.00	$ 55.140.00	$ 1.728.418.440	31.346.00	$ 1.728.418.440.00		$ 0
197	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.478.00	$ 50.754.00	$ 227.276.412	2.700.00	$ 137.035.800.00		$ 0
198	4.1.98	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.120.00	$ 23.989.00	$ 26.397.280	1.120.00	$ 26.397.280.00		$ 0
199	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.120.00	$ 7.811.00	$ 8.748.320	1.120.00	$ 8.748.320.00		$ 0
200	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	26.308.66	$ 73.443.00	$ 1.932.186.182	26.308.66	$ 1.932.186.182.00		$ 0
201	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	111.950.00	$ 5.030.00	$ 563.108.500	111.950.00	$ 563.108.500.00		$ 0
202	7.1.12.2	11603	INVIAS 436-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR 2M	m2	111.950.00	$ 24.053.00	$ 2.693.852.850	111.950.00	$ 2.693.852.850.00		$ 0
203	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.036.481.29	$ 1.950.00	$ 2.021.138.516	1.036.481.29	$ 2.021.138.516.00		$ 0
204	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	70.530.00	$ 1.950.00	$ 137.533.500	70.530.00	$ 137.533.500.00		$ 0
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				$ 9.899.393.566		$ 9.809.052.954		$ 0
					SEÑALIZACION VIAL		Entregable	22.39	Km				
205	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	67.170.00	$ 3.209.00	$ 215.548.530	67.170.00	$ 215.548.530.00		$ 0
206	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	110.00	$ 811.308.00	$ 89.243.880	110.00	$ 89.243.880.00		$ 0
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 304.792.410		$ 304.792.410		$ 0
					AJUSTE AL PESO								
					SUBTOTAL OBRAS				$ 67.298.289.512		$ 67.298.289.512		$ 656.144.169

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						
TRAMO 01 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA				$ 168.916.995		$ 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 67.821.968		$ 67.821.968
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 99.529.041		$ 99.529.041
CARACTERIZACION VIAL	Km	2.43	$ 1.055.981.00	$ 2.566.985	2.43	$ 2.566.985.23	$ 0
TRAMO 02 - CORREDOR TITIRIBI-ARMENIA, Via Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribi				$ 250.867.951		$ 250.867.951	$ 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 113.069.685		$ 113.069.685
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 132.518.461		$ 132.518.461
CARACTERIZACION VIAL	Km	5.00	$ 1.055.981.00	$ 5.279.805	5.00	$ 5.279.805.00	$ 0
TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA GUIEBRA-CONCORDIA				$ 377.373.122		$ 377.373.122	$ 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 178.449.222		$ 178.449.222
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 182.001.441		$ 182.001.441
CARACTERIZACION VIAL	Km	15.93	$ 1.055.981.00	$ 16.821.459	15.93	$ 16.821.458.73	$ 0
TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS				$ 435.850.162		$ 435.850.162	$ 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 202.588.239		$ 202.588.239
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 209.492.241		$ 209.492.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22.51	$ 1.055.981.00	$ 23.769.682	22.51	$ 23.769.682.11	$ 0
TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO , Via Pueblorrico - San José - Ye a la Bodega - La Bodega (Andes)				$ 440.686.591		$ 440.686.591	$ 0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 206.951.353		$ 206.951.353
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 209.492.241		$ 209.492.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22.39	$ 1.055.981.00	$ 23.642.967	22.39	$ 23.642.966.79	$ 0
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS	estimado			$ 556.927.728		$ 556.927.728	$ 0
ACTUALIZACION DE PRECIOS	estimado			$ 3.341.879.339		$ 3.341.879.339	$ 0
TOTAL OBRA				$ 72.870.090.400		$ 72.870.090.400	$ 656.144.169
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				$ 10.930.513.560			$ 164.036.042
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA							$ 492.108.127

ADMINISTRACIÓN	A	27,57%	28%	$ 180.898.947,39
IMPREVISTO	I	1,00%	1%	$ 6.561.441,69
UTILIDAD	U	4,00%	4%	$ 26.245.766,78
TOTAL A.I.U	A.I.U.	32,57%	33%	$ 213.706.155,84

SON:
CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M. CTE

CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO	%	VALOR
Valor Anticipo Otorgado	15%	$ 10.930.513.560,00
Valor Amortizado Presenta Acta (%)	25%	$ 164.036.042,25
Valor Amortizado Acumulado	3,00%	$ 328.072.084,50
Valor Saldo por Amortizar	97,00%	$ 10.602.441.475,50

LUIS FERNANDO OSORNO
DIRECTOR DE OBRA

JHON FREDY HENAO LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA

CONTRATO No. 2500111828224 de 2025 | **OBJETO :** ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 5 - Subregión de Suroeste | **ACTA MODIFICATORIA** 1

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA MM 2025 | **INTERVENTORIA :** SADING GROUP S.A.S. CONTRATO 20260029, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL

PLAZO INICIAL 12 MESES | **PLAZO ADICIONAL :** N/A | **PLAZO ACTUAL :** 12 MESES

VALOR INICIAL $ 72.870.090.400,00 | **VALOR ADICIONAL:** $ 0 | **VALOR ACTUAL :** $ 72.870.090.400,00

					CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		PRESENTE			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV ANEXO 1&3 - 1&13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+ / -)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					TRAMO 01 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA				**$ 2.404.113.312**		**$ 2.404.113.312**			**$ 0**		**$ 2.404.113.312**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Entregable		13	m							
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	5,00	$ 224.954,00	$ 1.124.770	5,00	$ 1.124.770,00		0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.124.770,00
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	6,00	$ 56.254,00	$ 337.524	6,00	$ 337.524,00		0,00	$ 0,00	6,00	$ 337.524,00
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	442,00	$ 51.601,00	$ 22.807.642	442,00	$ 22.807.642,00		0,00	$ 0,00	442,00	$ 22.807.642,00
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	143,00	$ 29.330,00	$ 4.194.190	143,00	$ 4.194.190,00		0,00	$ 0,00	143,00	$ 4.194.190,00
5	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	52,00	$ 121.526,00	$ 6.319.352	52,00	$ 6.319.352,00		0,00	$ 0,00	52,00	$ 6.319.352,00
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	13,00	$ 794.644,00	$ 10.330.372	13,00	$ 10.330.372,00		0,00	$ 0,00	13,00	$ 10.330.372,00
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	115,00	$ 1.175.119,00	$ 135.138.685	115,00	$ 135.138.685,00		0,00	$ 0,00	115,00	$ 135.138.685,00
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	306,00	$ 130.581,00	$ 39.957.786	306,00	$ 39.957.786,00		0,00	$ 0,00	306,00	$ 39.957.786,00
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	78,00	$ 2.372.360,00	$ 185.044.080	78,00	$ 185.044.080,00		0,00	$ 0,00	78,00	$ 185.044.080,00
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.292,00	$ 8.444,00	$ 53.129.648	6.292,00	$ 53.129.648,00		0,00	$ 0,00	6292,00	$ 53.129.648,00
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.600,00	$ 1.950,00	$ 5.070.000	2.600,00	$ 5.070.000,00		0,00	$ 0,00	2600,00	$ 5.070.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 463.454.049**		**$ 463.454.049**			**$ 0,00**		**$ 463.454.049,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	Entregable		2430,00	m							
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	422,00	$ 51.601,00	$ 21.775.622	422,00	$ 21.775.622,00		0,00	$ 0,00	422,00	$ 21.775.622,00
13	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	194,00	$ 121.526,00	$ 23.576.044	194,00	$ 23.576.044,00		0,00	$ 0,00	194,00	$ 23.576.044,00
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	243,00	$ 1.006.924,00	$ 244.682.532	243,00	$ 244.682.532,00		0,00	$ 0,00	243,00	$ 244.682.532,00
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	6.806,00	$ 8.444,00	$ 57.469.864	6.806,00	$ 57.469.864,00		0,00	$ 0,00	6806,00	$ 57.469.864,00
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.700,00	$ 1.950,00	$ 18.915.000	9.700,00	$ 18.915.000,00		0,00	$ 0,00	9700,00	$ 18.915.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 366.419.062**		**$ 366.419.062**			**$ 0,00**		**$ 366.419.062,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	Entregable		2430,00	m							
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	2.430,00	$ 130.810,00	$ 317.868.300	2.430,00	$ 317.868.300,00		0,00	$ 0,00	2430,00	$ 317.868.300,00
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	43.740,00	$ 1.457,00	$ 63.729.180	43.740,00	$ 63.729.180,00		0,00	$ 0,00	43740,00	$ 63.729.180,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 381.597.480**		**$ 381.597.480**			**$ 0,00**		**$ 381.597.480,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	Entregable		486,00	m							
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	39,00	$ 48.712,00	$ 1.899.768	39,00	$ 1.899.768,00		0,00	$ 0,00	39,00	$ 1.899.768,00
20	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	10,00	$ 121.526,00	$ 1.215.260	10,00	$ 1.215.260,00		0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.215.260,00
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	486,00	$ 107.570,00	$ 52.279.020	486,00	$ 52.279.020,00		0,00	$ 0,00	486,00	$ 52.279.020,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 55.394.048**		**$ 55.394.048**			**$ 0**		**$ 55.394.048,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	Entregable		10,00	m							
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	53,00	$ 32.447,00	$ 1.719.691	53,00	$ 1.719.691,00		0,00	$ 0,00	53,00	$ 1.719.691,00
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Soliados de E=0.05 m.	m2	70,00	$ 38.888,00	$ 2.722.160	70,00	$ 2.722.160,00		0,00	$ 0,00	70,00	$ 2.722.160,00
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	60,00	$ 939.028,00	$ 56.341.680	60,00	$ 56.341.680,00		0,00	$ 0,00	60,00	$ 56.341.680,00
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.444,00	$ 1.435.480	170,00	$ 1.435.480,00		0,00	$ 0,00	170,00	$ 1.435.480,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 62.219.011**		**$ 62.219.011**			**$ 0,00**		**$ 62.219.011,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR	Entregable		2,43	Km							
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	255,00	$ 17.234,00	$ 4.394.670	255,00	$ 4.394.670,00		0,00	$ 0,00	255,00	$ 4.394.670,00
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	255,00	$ 101.999,00	$ 26.009.745	255,00	$ 26.009.745,00		0,00	$ 0,00	255,00	$ 26.009.745,00
28	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.402,00	$ 55.140,00	$ 187.586.280	3.402,00	$ 187.586.280,00		0,00	$ 0,00	3402,00	$ 187.586.280,00
29	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	486,00	$ 50.754,00	$ 24.666.444	486,00	$ 24.666.444,00		0,00	$ 0,00	486,00	$ 24.666.444,00
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	243,00	$ 23.569,00	$ 5.727.267	243,00	$ 5.727.267,00		0,00	$ 0,00	243,00	$ 5.727.267,00
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	243,00	$ 7.811,00	$ 1.898.073	243,00	$ 1.898.073,00		0,00	$ 0,00	243,00	$ 1.898.073,00
32	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	2.248,00	$ 73.443,00	$ 165.099.864	2.248,00	$ 165.099.864,00		0,00	$ 0,00	2248,00	$ 165.099.864,00
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento CRR-2M, para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	12.150,00	$ 5.030,00	$ 61.114.500	12.150,00	$ 61.114.500,00		0,00	$ 0,00	12150,00	$ 61.114.500,00
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	12.150,00	$ 24.063,00	$ 292.365.450	12.150,00	$ 292.365.450,00		0,00	$ 0,00	12150,00	$ 292.365.450,00
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	137.026,63	$ 1.950,00	$ 267.201.929	137.026,63	$ 267.201.929,00		0,00	$ 0,00	137026,63	$ 267.201.929,00
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3.825,00	$ 1.950,00	$ 7.458.750	3.825,00	$ 7.458.750,00		0,00	$ 0,00	3825,00	$ 7.458.750,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 1.043.622.972**		**$ 1.043.622.972**			**$ 0,00**		**$ 1.043.622.972,00**
					SEÑALIZACION VIAL	Entregable		2,43	Km							
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	7.290,00	$ 3.209,00	$ 23.393.610	7.290,00	$ 23.393.610,00		0,00	$ 0,00	7290,00	$ 23.393.610,00
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en angulo 2"x2"x1/8"	Und	10,00	$ 811.308,00	$ 8.113.080	10,00	$ 8.113.080,00		0,00	$ 0,00	10,00	$ 8.113.080,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 31.506.690**		**$ 31.506.690**			**$ 0,00**		**$ 31.506.690,00**
					ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 1 - VIA ABEJORRAL-SANTA BARBARA											
39	AC 001			N.A	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraize de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2		$ 16.149,68			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
40	AC 002			N.A	Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía, no incluye transporte de material, el cual se paga en su respectivo ítem.	m3		$ 44.947,86			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
41	AC 003			N.A	Lleno con Material filtrante 3/4", para cama y atraque de tubería de obra transversal. Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3		$ 126.279,55			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
42	AC 004			N.A	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha		$ 1.775.246,20			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
					TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 1				**$ 0**		**$ 0**			**$ 0,00**		**$ 0,00**
					TRAMO 02 - CORREDOR TITIRIBI-ARMENIA. Vía Alto del Chuscal - Armenia - La Herradura - Titiribí				**$ 5.604.544.419**		**$ 5.604.544.419**			**$ 0**		**$ 5.604.544.419,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	ENTREGABLE		42,00	un							
43	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	80,00	$ 224.954,00	$ 17.996.320	80,00	$ 17.996.320,00		0,00	$ 0,00	80,00	$ 17.996.320,00
44	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	102,00	$ 56.254,00	$ 5.737.908	102,00	$ 5.737.908,00		0,00	$ 0,00	102	$ 5.737.908,00
45	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.428,00	$ 51.601,00	$ 73.686.228	1.428,00	$ 73.686.228,00		0,00	$ 0,00	1428,00	$ 73.686.228,00
46	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	462,00	$ 29.330,00	$ 13.550.460	462,00	$ 13.550.460,00		0,00	$ 0,00	462,00	$ 13.550.460,00
47	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	168,00	$ 121.526,00	$ 20.416.368	168,00	$ 20.416.368,00		0,00	$ 0,00	168,00	$ 20.416.368,00
48	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	42,00	$ 794.644,00	$ 33.375.048	42,00	$ 33.375.048,00		0,00	$ 0,00	42,00	$ 33.375.048,00
49	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	370,00	$ 1.175.119,00	$ 434.794.030	370,00	$ 434.794.030,00		0,00	$ 0,00	370,00	$ 434.794.030,00
50	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	252,00	$ 130.581,00	$ 32.906.412	252,00	$ 32.906.412,00		0,00	$ 0,00	252,00	$ 32.906.412,00
51	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	252,00	$ 2.372.360,00	$ 597.834.720	252,00	$ 597.834.720,00		0,00	$ 0,00	252,00	$ 597.834.720,00
52	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	20.328,00	$ 8.444,00	$ 171.649.632	20.328,00	$ 171.649.632,00		0,00	$ 0,00	20328,00	$ 171.649.632,00
53	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.694,00	$ 1.950,00	$ 18.903.300	9.694,00	$ 18.903.300,00		0,00	$ 0,00	9694,00	$ 18.903.300,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 1.420.850.426**		**$ 1.420.850.426**			**$ 0**		**$ 1.420.850.426,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	ENTREGABLE		5000,00	m							
54	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	869,00	$ 51.601,00	$ 44.841.269	869,00	$ 44.841.269,00		0,00	$ 0,00	869,00	$ 44.841.269,00
55	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 121.526,00	$ 48.610.400	400,00	$ 48.610.400,00		0,00	$ 0,00	400,00	$ 48.610.400,00
56	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	500,00	$ 1.006.924,00	$ 503.462.000	500,00	$ 503.462.000,00		0,00	$ 0,00	500,00	$ 503.462.000,00
57	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14.002,00	$ 8.444,00	$ 118.232.888	14.002,00	$ 118.232.888,00		0,00	$ 0,00	14002,00	$ 118.232.888,00
58	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	23.080,00	$ 1.950,00	$ 45.006.000	23.080,00	$ 45.006.000,00		0,00	$ 0,00	23080,00	$ 45.006.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 760.152.557**		**$ 760.152.557**			**$ 0**		**$ 760.152.557,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	ENTREGABLE		5000,00	m							
59	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	5.000,00	$ 130.810,00	$ 654.050.000	5.000,00	$ 654.050.000,00		0,00	$ 0,00	5000,00	$ 654.050.000,00
60	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	103.860,00	$ 1.457,00	$ 151.324.020	103.860,00	$ 151.324.020,00		0,00	$ 0,00	103860,00	$ 151.324.020,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 805.374.020**		**$ 805.374.020**			**$ 0**		**$ 805.374.020,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	Entregable		1000,00	m							
61	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	80,00	$ 48.712,00	$ 3.896.960	80,00	$ 3.896.960,00		0,00	$ 0,00	80,00	$ 3.896.960,00
62	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	20,00	$ 121.526,00	$ 2.430.520	20,00	$ 2.430.520,00		0,00	$ 0,00	20,00	$ 2.430.520,00

CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		PRESENTE			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICDCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+ / -)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
63	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	1.000,00	$ 107.570,00	$ 107.570.000	1.000,00	$ 107.570.000,00		0,00	$ 0,00	1000,00	$ 107.570.000,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 113.897.480**		**$ 113.897.480**			**$ 0**		**$ 113.897.480,00**
					CONSTRUCCION DE DISIPADORES		ENTREGABLE	32,00	un							
64	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	180,00	$ 32.447,00	$ 5.840.460	180,00	$ 5.840.460,00		0,00	$ 0,00	180,00	$ 5.840.460,00
65	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	224,00	$ 38.888,00	$ 8.710.912	224,00	$ 8.710.912,00		0,00	$ 0,00	224,00	$ 8.710.912,00
66	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	192,00	$ 939.028,00	$ 180.293.376	192,00	$ 180.293.376,00		0,00	$ 0,00	192,00	$ 180.293.376,00
67	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.088,00	$ 8.444,00	$ 9.187.072	1.088,00	$ 9.187.072,00		0,00	$ 0,00	1088,00	$ 9.187.072,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 204.031.820**		**$ 204.031.820**			**$ 0**		**$ 204.031.820,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		ENTREGABLE	5,00	Km							
68	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	525,00	$ 17.234,00	$ 9.047.850	525,00	$ 9.047.850,00		0,00	$ 0,00	525,00	$ 9.047.850,00
69	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	525,00	$ 101.999,00	$ 53.549.475	525,00	$ 53.549.475,00		0,00	$ 0,00	525,00	$ 53.549.475,00
70	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	7.000,00	$ 55.140,00	$ 385.980.000	7.000,00	$ 385.980.000,00		0,00	$ 0,00	7000,00	$ 385.980.000,00
71	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	1.000,00	$ 50.754,00	$ 50.754.000	1.000,00	$ 50.754.000,00		0,00	$ 0,00	1000,00	$ 50.754.000,00
72	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	500,00	$ 23.569,00	$ 11.784.500	500,00	$ 11.784.500,00		0,00	$ 0,00	500,00	$ 11.784.500,00
73	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	500,00	$ 7.811,00	$ 3.905.500	500,00	$ 3.905.500,00		0,00	$ 0,00	500,00	$ 3.905.500,00
74	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.625,00	$ 73.443,00	$ 339.673.875	4.625,00	$ 339.673.875,00		0,00	$ 0,00	4625,00	$ 339.673.875,00
75	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	25.000,00	$ 5.030,00	$ 125.750.000	25.000,00	$ 125.750.000,00		0,00	$ 0,00	25000,00	$ 125.750.000,00
76	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	25.000,00	$ 24.063,00	$ 601.575.000	25.000,00	$ 601.575.000,00		0,00	$ 0,00	25000,00	$ 601.575.000,00
77	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	325.355,88	$ 1.950,00	$ 634.443.966	325.355,88	$ 634.443.966,00		0,00	$ 0,00	325355,88	$ 634.443.966,00
78	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	7.875,00	$ 1.950,00	$ 15.356.250	7.875,00	$ 15.356.250,00		0,00	$ 0,00	7875,00	$ 15.356.250,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 2.231.820.416**		**$ 2.231.820.416**			**$ 0**		**$ 2.231.820.416,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		ENTREGABLE	5,00	Km							
79	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	15.000,00	$ 3.209,00	$ 48.135.000	15.000,00	$ 48.135.000,00		0,00	$ 0,00	15000,00	$ 48.135.000,00
80	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	25,00	$ 811.308,00	$ 20.282.700	25,00	$ 20.282.700,00		0,00	$ 0,00	25,00	$ 20.282.700,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 68.417.700**		**$ 68.417.700**			**$ 0**		**$ 68.417.700,00**
					ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 2 - VIA TITIRIBI - ARMENIA											
81	AC 001			N.A	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraize de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2		$ 16.149,68			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
82	AC 002			N.A	Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía, no incluye transporte de material, el cual se paga en su respectivo ítem	m3		$ 44.947,86			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
83	AC 003			N.A	Lleno con Material filtrante 3/4", para cama y atraque de tubería de obra transversal. Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3		$ 126.279,55			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
84	AC 004			N.A	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha		$ 1.775.246,20			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
					TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 2				**$ 0**		**$ 0**			**$ 0**		**$ 0,00**
					TRAMO 03 - VIA SALGAR-LA QUIEBRA-CONCORDIA				**$ 15.355.866.287**		**$ 15.355.866.287**			**$ 0**		**$ 15.355.866.287**
					CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		Entregable	77,00	un							
85	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 224.954,00	$ 7.648.436	34,00	$ 7.648.436,00		0,00	$ 0	34,00	$ 7.648.436
86	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	78,00	$ 56.254,00	$ 4.387.812	78,00	$ 4.387.812,00		0,00	$ 0	78,00	$ 4.387.812
87	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.618,00	$ 51.601,00	$ 135.091.418	2.618,00	$ 135.091.418,00	-	542,81	-$ 28.009.625	2075,19	$ 107.081.793
88	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	847,00	$ 29.330,00	$ 24.842.510	847,00	$ 24.842.510,00		0,00	$ 0	847,00	$ 24.842.510
89	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	308,00	$ 121.526,00	$ 37.430.008	308,00	$ 37.430.008,00		0,00	$ 0	308,00	$ 37.430.008
90	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	77,00	$ 794.644,00	$ 61.187.588	77,00	$ 61.187.588,00		0,00	$ 0	77,00	$ 61.187.588
91	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	678,00	$ 1.175.119,00	$ 796.730.682	678,00	$ 796.730.682,00		0,00	$ 0	678,00	$ 796.730.682
92	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	600,00	$ 130.581,00	$ 78.348.600	600,00	$ 78.348.600,00	+	214,50	$ 28.009.625	814,50	$ 106.358.225
93	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	462,00	$ 2.372.360,00	$ 1.096.030.320	462,00	$ 1.096.030.320,00		0,00	$ 0	462,00	$ 1.096.030.320
94	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	37.268,00	$ 8.444,00	$ 314.690.992	37.268,00	$ 314.690.992,00		0,00	$ 0	37268,00	$ 314.690.992
95	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	16.940,00	$ 1.950,00	$ 33.033.000	16.940,00	$ 33.033.000,00		0,00	$ 0	16940,00	$ 33.033.000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 2.589.421.366**		**$ 2.589.421.366**			**$ 0**		**$ 2.589.421.366**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable	15930,00	m							
96	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.769,00	$ 51.601,00	$ 142.883.169	2.769,00	$ 142.883.169,00		0,00	$ 0	2769,00	$ 142.883.169
97	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.274,00	$ 121.526,00	$ 154.824.124	1.274,00	$ 154.824.124,00		0,00	$ 0	1274,00	$ 154.824.124
98	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.593,00	$ 1.006.924,00	$ 1.604.029.932	1.593,00	$ 1.604.029.932,00		0,00	$ 0	1593,00	$ 1.604.029.932
99	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	44.606,00	$ 8.444,00	$ 376.653.064	44.606,00	$ 376.653.064,00		0,00	$ 0	44606,00	$ 376.653.064
100	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	70.070,00	$ 1.950,00	$ 136.636.500	70.070,00	$ 136.636.500,00		0,00	$ 0	70070,00	$ 136.636.500
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 2.415.026.789**		**$ 2.415.026.789**			**$ 0**		**$ 2.415.026.789**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	15930,00	m							
101	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	15.930,00	$ 130.810,00	$ 2.083.803.300	15.930,00	$ 2.083.803.300,00		0,00	$ 0	15930,00	$ 2.083.803.300
102	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	315.414,00	$ 1.457,00	$ 459.558.198	315.414,00	$ 459.558.198,00		0,00	$ 0	315414,00	$ 459.558.198
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 2.543.361.498**		**$ 2.543.361.498**			**$ 0**		**$ 2.543.361.498**
					CONSTRUCCION DE BORDILLOS		Entregable	3186,00	m							
103	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	255,00	$ 48.712,00	$ 12.421.560	255,00	$ 12.421.560,00		0,00	$ 0	255,00	$ 12.421.560
104	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	64,00	$ 121.526,00	$ 7.777.664	64,00	$ 7.777.664,00		0,00	$ 0	64,00	$ 7.777.664
105	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	3.186,00	$ 107.570,00	$ 342.718.020	3.186,00	$ 342.718.020,00		0,00	$ 0	3186,00	$ 342.718.020
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 362.917.244**		**$ 362.917.244**			**$ 0**		**$ 362.917.244**
					CONSTRUCCION DE DISIPADORES		Entregable	58,00	un							
106	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.218,00	$ 32.447,00	$ 39.520.446	1.218,00	$ 39.520.446,00		0,00	$ 0	1218,00	$ 39.520.446
107	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	406,00	$ 38.888,00	$ 15.788.528	406,00	$ 15.788.528,00		0,00	$ 0	406,00	$ 15.788.528
108	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	348,00	$ 939.028,00	$ 326.781.744	348,00	$ 326.781.744,00		0,00	$ 0	348,00	$ 326.781.744
109	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.972,00	$ 8.444,00	$ 16.651.568	1.972,00	$ 16.651.568,00		0,00	$ 0	1972,00	$ 16.651.568
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 398.742.286**		**$ 398.742.286**			**$ 0**		**$ 398.742.286**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	15,93	Km							
110	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	1.673,00	$ 17.234,00	$ 28.832.482	1.673,00	$ 28.832.482,00		0,00	$ 0	1673,00	$ 28.832.482
111	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.673,00	$ 101.999,00	$ 170.644.327	1.673,00	$ 170.644.327,00		0,00	$ 0	1673,00	$ 170.644.327
112	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	21.506,00	$ 55.140,00	$ 1.185.840.840	21.506,00	$ 1.185.840.840,00		0,00	$ 0	21506,00	$ 1.185.840.840
113	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.186,00	$ 50.754,00	$ 161.702.244	3.186,00	$ 161.702.244,00		0,00	$ 0	3186,00	$ 161.702.244
114	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.593,00	$ 23.569,00	$ 37.545.417	1.593,00	$ 37.545.417,00		0,00	$ 0	1593,00	$ 37.545.417
115	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.593,00	$ 7.811,00	$ 12.442.923	1.593,00	$ 12.442.923,00		0,00	$ 0	1593,00	$ 12.442.923
116	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	13.938,00	$ 73.443,00	$ 1.023.648.534	13.938,00	$ 1.023.648.534,00		0,00	$ 0	13938,00	$ 1.023.648.534
117	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	79.650,00	$ 5.030,00	$ 400.639.500	79.650,00	$ 400.639.500,00		0,00	$ 0	79650,00	$ 400.639.500
118	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	79.650,00	$ 24.063,00	$ 1.916.617.950	79.650,00	$ 1.916.617.950,00		0,00	$ 0	79650,00	$ 1.916.617.950
119	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	944.248,66	$ 1.950,00	$ 1.841.284.887	944.248,66	$ 1.841.284.887,00		0,00	$ 0	944248,66	$ 1.841.284.887
120	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	25.095,00	$ 1.950,00	$ 48.935.250	25.095,00	$ 48.935.250,00		0,00	$ 0	25095,00	$ 48.935.250
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 6.828.134.354**		**$ 6.828.134.354**			**$ 0**		**$ 6.828.134.354**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable	15,93	Km							
121	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	47.790,00	$ 3.209,00	$ 153.358.110	47.790,00	$ 153.358.110,00		0,00	$ 0	47790,00	$ 153.358.110
122	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	80,00	$ 811.308,00	$ 64.904.640	80,00	$ 64.904.640,00		0,00	$ 0	80,00	$ 64.904.640
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 218.262.750**		**$ 218.262.750**			**$ 0**		**$ 218.262.750**
					ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 3 - VIA SALGAR - LA QUIEBRA - CONCORDIA											
123	AC 001			N.A	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraize de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2		$ 16.149,68			$ 0,00		0,00	$ 0	0,00	$ 0
124	AC 002			N.A	Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía, no incluye transporte de material, el cual se paga en su respectivo ítem	m3		$ 44.947,86			$ 0,00		0,00	$ 0		$ 0
125	AC 003			N.A	Lleno con Material filtrante 3/4", para cama y atraque de tubería de obra transversal. Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3		$ 126.279,55			$ 0,00		0,00	$ 0		$ 0
126	AC 004			N.A	Rocería. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha		$ 1.775.246,20			$ 0,00		0,00	$ 0	0,00	$ 0
					TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 3				**$ 0**		**$ 0**			**$ 0**		**$ 0**
					TRAMO 04 - VIA VALPARAISO-TAMESIS				**$ 22.410.613.443**		**$ 22.410.613.443**			**$ 0**		**$ 22.410.613.443,00**
					CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		Entregable	136,00	un							
127	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	217,00	$ 224.954,00	$ 48.815.018	217,00	$ 48.815.018,00		0,00	$ 0,00	217,00	$ 48.815.018,00
128	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	276,00	$ 56.254,00	$ 15.526.104	276,00	$ 15.526.104,00		0,00	$ 0,00	276,00	$ 15.526.104,00
129	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.624,00	$ 51.601,00	$ 238.603.024	4.624,00	$ 238.603.024,00	-	720,79	-$ 37.193.386,00	3903,21	$ 201.409.638,00

CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		PRESENTE			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICDCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+ / -)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
130	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.496,00	$ 29.330,00	$ 43.877.680	1.496,00	$ 43.877.680,00		0,00	$ 0,00	1496,00	$ 43.877.680,00
131	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	544,00	$ 121.526,00	$ 66.110.144	544,00	$ 66.110.144,00		0,00	$ 0,00	544,00	$ 66.110.144,00
132	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	136,00	$ 794.644,00	$ 108.071.584	136,00	$ 108.071.584,00		0,00	$ 0,00	136,00	$ 108.071.584,00
133	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	1.198,00	$ 1.175.119,00	$ 1.407.792.562	1.198,00	$ 1.407.792.562,00		0,00	$ 0,00	1198,00	$ 1.407.792.562,00
134	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.062,00	$ 130.581,00	$ 138.677.022	1.062,00	$ 138.677.022,00	+	284,83	$ 37.193.386,00	1346,83	$ 175.870.408,00
135	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	816,00	$ 2.372.360,00	$ 1.935.845.760	816,00	$ 1.935.845.760,00		0,00	$ 0,00	816,00	$ 1.935.845.760,00
136	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	65.824,00	$ 8.444,00	$ 555.817.856	65.824,00	$ 555.817.856,00		0,00	$ 0,00	65824,00	$ 555.817.856,00
137	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	24.970,00	$ 1.950,00	$ 48.691.500	24.970,00	$ 48.691.500,00		0,00	$ 0,00	24970,00	$ 48.691.500,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 4.607.828.254**		**$ 4.607.828.254**			**$ 0**		**$ 4.607.828.254,00**
					CONSTRUCCION DE CUNETA		Entregable	22510,00	m							
138	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.912,00	$ 51.601,00	$ 201.863.112	3.912,00	$ 201.863.112,00		0,00	$ 0,00	3912,00	$ 201.863.112,00
139	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.801,00	$ 121.526,00	$ 218.868.326	1.801,00	$ 218.868.326,00		0,00	$ 0,00	1801,00	$ 218.868.326,00
140	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.251,00	$ 1.006.924,00	$ 2.266.585.924	2.251,00	$ 2.266.585.924,00		0,00	$ 0,00	2251,00	$ 2.266.585.924,00
141	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	63.030,00	$ 8.444,00	$ 532.225.320	63.030,00	$ 532.225.320,00		0,00	$ 0,00	63030,00	$ 532.225.320,00
142	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	82.665,90	$ 1.950,00	$ 161.198.505	82.665,90	$ 161.198.505,00		0,00	$ 0,00	82665,90	$ 161.198.505,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 3.380.741.187**		**$ 3.380.741.187**			**$ 0**		**$ 3.380.741.187,00**
					CONSTRUCCION DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22510,00	m							
143	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4", Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.510,00	$ 130.810,00	$ 2.944.533.100	22.510,00	$ 2.944.533.100,00		0,00	$ 0,00	22510,00	$ 2.944.533.100,00
144	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	371.955,24	$ 1.457,00	$ 541.938.785	371.955,24	$ 541.938.785,00		0,00	$ 0,00	371955,24	$ 541.938.785,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 3.486.471.885**		**$ 3.486.471.885**			**$ 0**		**$ 3.486.471.885,00**
					CONSTRUCCION DE BORDILLOS		Entregable	4502,00	m							
145	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	360,00	$ 48.712,00	$ 17.536.320	360,00	$ 17.536.320,00		0,00	$ 0,00	360,00	$ 17.536.320,00
146	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90,00	$ 121.526,00	$ 10.937.340	90,00	$ 10.937.340,00		0,00	$ 0,00	90,00	$ 10.937.340,00
147	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.502,00	$ 107.570,00	$ 484.280.140	4.502,00	$ 484.280.140,00		0,00	$ 0,00	4502,00	$ 484.280.140,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 512.753.800**		**$ 512.753.800**			**$ 0**		**$ 512.753.800,00**
					CONSTRUCCION DE DISIPADORES		Entregable	102,00	un							
148	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	536,00	$ 32.447,00	$ 17.391.592	536,00	$ 17.391.592,00		0,00	$ 0,00	536,00	$ 17.391.592,00
149	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m.	m2	714,00	$ 38.888,00	$ 27.766.032	714,00	$ 27.766.032,00		0,00	$ 0,00	714,00	$ 27.766.032,00
150	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	612,00	$ 939.028,00	$ 574.685.136	612,00	$ 574.685.136,00		0,00	$ 0,00	612,00	$ 574.685.136,00
151	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.468,00	$ 8.444,00	$ 29.283.792	3.468,00	$ 29.283.792,00		0,00	$ 0,00	3468,00	$ 29.283.792,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 649.126.552**		**$ 649.126.552**			**$ 0**		**$ 649.126.552,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	22,51	Km							
152	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.364,00	$ 17.234,00	$ 40.741.176	2.364,00	$ 40.741.176,00		0,00	$ 0,00	2364,00	$ 40.741.176,00
153	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.364,00	$ 101.999,00	$ 241.125.636	2.364,00	$ 241.125.636,00		0,00	$ 0,00	2364,00	$ 241.125.636,00
154	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.514,00	$ 55.140,00	$ 1.737.681.960	31.514,00	$ 1.737.681.960,00		0,00	$ 0,00	31514,00	$ 1.737.681.960,00
155	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.502,00	$ 50.754,00	$ 228.494.508	4.502,00	$ 228.494.508,00		0,00	$ 0,00	4502,00	$ 228.494.508,00
156	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.251,00	$ 23.569,00	$ 53.053.819	2.251,00	$ 53.053.819,00		0,00	$ 0,00	2251,00	$ 53.053.819,00
157	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.251,00	$ 7.811,00	$ 17.582.561	2.251,00	$ 17.582.561,00		0,00	$ 0,00	2251,00	$ 17.582.561,00
158	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	20.822,05	$ 73.443,00	$ 1.529.233.818	20.822,05	$ 1.529.233.818,00		0,00	$ 0,00	20822,05	$ 1.529.233.818,00
159	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	112.550,00	$ 5.030,00	$ 566.126.500	112.550,00	$ 566.126.500,00		0,00	$ 0,00	112550,00	$ 566.126.500,00
160	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	112.550,00	$ 24.063,00	$ 2.708.290.650	112.550,00	$ 2.708.290.650,00		0,00	$ 0,00	112550,00	$ 2.708.290.650,00
161	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.165.235,87	$ 1.950,00	$ 2.272.209.947	1.165.235,87	$ 2.272.209.947,00		0,00	$ 0,00	1165235,87	$ 2.272.209.947,00
162	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	35.460,00	$ 1.950,00	$ 69.147.000	35.460,00	$ 69.147.000,00		0,00	$ 0,00	35460,00	$ 69.147.000,00
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 9.463.687.575**		**$ 9.463.687.575**			**$ 0**		**$ 9.463.687.575,00**
					SEÑALIZACION VIAL		Entregable	22,51	Km							
163	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	67.530,00	$ 3.209,00	$ 216.703.770	67.530,00	$ 216.703.770,00		0,00	$ 0,00	67530,00	$ 216.703.770,00
164	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en angulo 2"x2"x1/8"	Und	115,00	$ 811.308,00	$ 93.300.420	115,00	$ 93.300.420,00		0,00	$ 0,00	115,00	$ 93.300.420,00
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 310.004.190**		**$ 310.004.190**			**$ 0**		**$ 310.004.190,00**
					ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 4 - VIA VALPARAISO - TÁMESIS											
165	AC 001			N.A	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la roceria de arbustos.	m2		$ 16.149,68			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
166	AC 002			N.A	Excavación en franja para sobre ancho de recuperación de vía, no incluye transporte de material, el cual se paga en su respectivo ítem	m3		$ 44.947,86			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
167	AC 003			N.A	Lleno con Material filtrante 3/4", para cama y atraque de tubería de obra transversal. Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.	m3		$ 126.279,55			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
168	AC 004			N.A	Roceria. Incluye cargue, trasporte y disposición adecuada de material resultante	Ha		$ 1.775.246,20			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
					TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 4				**$ 0**		**$ 0**			**$ 0**		**$ 0,00**
					TRAMO 05 - CORREDOR ANDES-SAN JOSE-PUEBLO RICO				**$ 21.523.152.051**		**$ 21.523.152.051**			**$ 0**		**$ 21.523.152.051,00**
					CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		Entregable	108,00	m							
169	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	85,00	$ 224.954,00	$ 19.121.090	85,00	$ 19.121.090,00		0,00	$ 0,00	85,00	$ 19.121.090,00
170	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	108,00	$ 56.254,00	$ 6.075.432	108,00	$ 6.075.432,00		0,00	$ 0,00	108,00	$ 6.075.432,00
171	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.672,00	$ 51.601,00	$ 189.478.872	3.672,00	$ 189.478.872,00		0,00	$ 0,00	3672,00	$ 189.478.872,00
172	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.188,00	$ 29.330,00	$ 34.844.040	1.188,00	$ 34.844.040,00		0,00	$ 0,00	1188,00	$ 34.844.040,00
173	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	432,00	$ 121.526,00	$ 52.499.232	432,00	$ 52.499.232,00		0,00	$ 0,00	432,00	$ 52.499.232,00
174	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	108,00	$ 794.644,00	$ 85.821.552	108,00	$ 85.821.552,00		0,00	$ 0,00	108,00	$ 85.821.552,00
175	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	951,00	$ 1.175.119,00	$ 1.117.538.169	951,00	$ 1.117.538.169,00		0,00	$ 0,00	951,00	$ 1.117.538.169,00
176	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.350,00	$ 130.581,00	$ 176.284.350	1.350,00	$ 176.284.350,00	+	691,07	$ 90.240.612,00	2041,07	$ 266.524.962,00
177	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	648,00	$ 2.372.360,00	$ 1.537.289.280	648,00	$ 1.537.289.280,00		0,00	$ 0,00	648,00	$ 1.537.289.280,00
178	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	52.272,00	$ 8.444,00	$ 441.384.768	52.272,00	$ 441.384.768,00		0,00	$ 0,00	52272,00	$ 441.384.768,00
179	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	13.487,00	$ 1.950,00	$ 26.299.650	13.487,00	$ 26.299.650,00		0,00	$ 0,00	13487,00	$ 26.299.650,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 3.686.636.435**		**$ 3.686.636.435**			**$ 90.240.612**		**$ 3.776.877.047,00**
					CONSTRUCCION DE CUNETA		Entregable	22390,00	m							
180	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.892,00	$ 51.601,00	$ 200.831.092	3.892,00	$ 200.831.092,00		0,00	$ 0,00	3892,00	$ 200.831.092,00
181	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.791,00	$ 121.526,00	$ 217.653.066	1.791,00	$ 217.653.066,00		0,00	$ 0,00	1791,00	$ 217.653.066,00
182	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.239,00	$ 1.006.924,00	$ 2.254.502.836	2.239,00	$ 2.254.502.836,00		0,00	$ 0,00	2239,00	$ 2.254.502.836,00
183	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	62.694,00	$ 8.444,00	$ 529.388.136	62.694,00	$ 529.388.136,00		0,00	$ 0,00	62694,00	$ 529.388.136,00
184	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	55.915,02	$ 1.950,00	$ 109.034.289	55.915,02	$ 109.034.289,00		0,00	$ 0,00	55915,02	$ 109.034.289,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 3.311.409.419**		**$ 3.311.409.419**			**$ 0**		**$ 3.311.409.419,00**
					CONSTRUCCION DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable	22390,00	m							
185	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4", Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.390,00	$ 130.810,00	$ 2.928.835.900	22.390,00	$ 2.928.835.900,00		0,00	$ 0,00	22390,00	$ 2.928.835.900,00
186	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	251.645,69	$ 1.457,00	$ 366.647.770	251.645,69	$ 366.647.770,00		0,00	$ 0,00	251645,69	$ 366.647.770,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 3.295.483.670**		**$ 3.295.483.670**			**$ 0**		**$ 3.295.483.670,00**
					CONSTRUCCION DE BORDILLOS		Entregable	4478,00	m							
187	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	358,00	$ 48.712,00	$ 17.438.896	358,00	$ 17.438.896,00		0,00	$ 0,00	358,00	$ 17.438.896,00
188	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	90,00	$ 121.526,00	$ 10.937.340	90,00	$ 10.937.340,00		0,00	$ 0,00	90,00	$ 10.937.340,00
189	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.478,00	$ 107.570,00	$ 481.698.460	4.478,00	$ 481.698.460,00		0,00	$ 0,00	4478,00	$ 481.698.460,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 510.074.696**		**$ 510.074.696**			**$ 0**		**$ 510.074.696,00**
					CONSTRUCCION DE DISIPADORES		Entregable	81,00	un							
190	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	425,00	$ 32.447,00	$ 13.789.975	425,00	$ 13.789.975,00		0,00	$ 0,00	425,00	$ 13.789.975,00
191	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m.	m2	567,00	$ 38.888,00	$ 22.049.496	567,00	$ 22.049.496,00		0,00	$ 0,00	567,00	$ 22.049.496,00
192	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	486,00	$ 939.028,00	$ 456.367.608	486,00	$ 456.367.608,00		0,00	$ 0,00	486,00	$ 456.367.608,00
193	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.754,00	$ 8.444,00	$ 23.254.776	2.754,00	$ 23.254.776,00		0,00	$ 0,00	2754,00	$ 23.254.776,00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 515.461.855**		**$ 515.461.855**			**$ 0**		**$ 515.461.855,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable	22,39	Km							
194	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	4.702,00	$ 17.234,00	$ 81.034.268	4.702,00	$ 81.034.268,00		0,00	$ 0,00	4702,00	$ 81.034.268,00
195	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4.702,00	$ 101.999,00	$ 479.599.298	4.702,00	$ 479.599.298,00		0,00	$ 0,00	4702,00	$ 479.599.298,00

CANTIDADES INICIALES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		PRESENTE			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	CODIFICACION MADS Y A.S.U.	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
196	5.2.16	11602	N A	SF 001	Rotura de estabilización con material estable con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	31.346,00	$ 55.140,00	$ 1.728.418,440	31.346,00	$ 1.728.418,440,00		0,00	$ 0,00	31345,00	$ 1.728.418,440,00
197	5.2.13	11602	N A	SF 002	Rotura de estabilización con material estable con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.478,00	$ 50.754,00	$ 227.276.412,00	4.478,00	$ 227.276.412,00	-	1.778,00	$ 90.240.612,00	2700,00	$ 137.035.800,00
198	4.1.66	11601	INVIAS 210.22	N A	Excavación en material común de la explotación con mejoramiento. Incluye cargue a vagones, acarreo, descargue en sitio de botadero autorizado.	m3	1.120,00	$ 23.509,00	$ 26.337.280,00	1.120,00	$ 26.337.280,00		0,00	$ 0,00	1120,00	$ 26.337.280,00
199	4.3.8	11606	N A	4.3.E	Explotación de material para conformación de la obra. Incluye y amparos descargue y regado del material. No incluye compactación ni retiro de la sobrecapa de	m3	1.120,00	$ 7.813,00	$ 8.748.320,00	1.120,00	$ 8.748.320,00		0,00	$ 0,00	1120,00	$ 8.748.320,00
200	5.1.15	11602	N A	5.1.15	Suministro de subbase granular, medida suelta. No incluye excavación ni compactación, la tarifa es transporte del material los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	26.308,65	$ 73.443,00	$ 1.932.186,182	26.308,65	$ 1.932.186,182,00		0,00	$ 0,00	26308,65	$ 1.932.186,182,00
201	7.1.1	11603	INVIAS 400.22	N A	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C-RL para la imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 400-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie a tratar mezclar con el asfaltico.	m2	111.950,00	$ 5.030,00	$ 563.108.500,00	111.950,00	$ 563.108.500,00		0,00	$ 0,00	111950,00	$ 563.108.500,00
202	7.1.12.2	11603	INVIAS 455.22	N A	Concreto superficial existente con emisión CRR-3U	m2	111.950,00	$ 24.983,00	$ 2.797.652.350,00	111.950,00	$ 2.797.652.350,00		0,00	$ 0,00	111950,00	$ 2.797.652.350,00
203	6.3.1	11605	INVIAS 900.22	N A	Transporte de materiales de demolición, subbase, base y mezcla asfáltica para distancias promedio a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compactado incluye 30% de esponjamiento	m3-Km	1.036.481,29	$ 1.950,00	$ 2.021.138.515,00	1.036.481,29	$ 2.021.138.515,00		0,00	$ 0,00	1036481,29	$ 2.021.138.515,00
204	6.3.2	11605	INVIAS 900.22	N A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, pretiles para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compactado incluye 30% de esponjamiento	m3-Km	70.533,00	$ 1.950,00	$ 137.533.500,00	70.533,00	$ 137.533.500,00		0,00	$ 0,00	70533,00	$ 137.533.500,00
TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR									$ 8.099.293.849		$ 8.099.293.849			$ 90.240.612		$ 8.099.582.984,00
SEÑALIZACION VIAL								Entregable	22,2%		0%					
205	12.1	11607	INVIAS 700.22	N A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en tránsito, marca con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. Demarcación, transporte e instalación de señal vertical de 750mmx750mm sobre	m	67.170,00	$ 3.209,00	$ 215.544.530,00	67.170,00	$ 215.544.530,00		0,00	$ 0,00	67170,00	$ 215.544.530,00
206	12.6	11607	INVIAS 710.22	N A	(SP-GRG), en lámina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo III, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un poste en ángulo de 2"x2"x1/4" y placa de soporte 2"x6"x1/2".	Und	110,00	$ 813.304,00	$ 89.243.880,00	110,00	$ 89.243.880,00		0,00	$ 0,00	110,00	$ 89.243.880,00
TOTAL SEÑALIZACION VIAL									$ 304.792.410		$ 304.792.410			$ 0		$ 304.792.410,00
ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 5 - VIA PUEBLO RICO - MEJICIA - ANDES																
207	AC 001			N A	Rocería. Incluye cargue, transporte y disposición adecuada de material resultante.	m2		$ 16.145,61			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
208	AC 002			N A	Destronte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y cosechazo de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultaneamente con la rocería de arbustos.	m3		$ 44.947,56			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
209	AC 003			N A	Rocería. Incluye cargue, transporte y disposición adecuada de material resultante.	m3		$ 126.279,61			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
210	AC 004			N A	Destronte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y cosechazo de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultaneamente con la rocería de arbustos.	Ha		$ 1.775.240,20			$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00
TOTAL ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS TRAMO 5									$ 0		$ 0			$ 0		$ 0,00
AJUSTE AL PESO																
SUBTOTAL OBRAS									$ 67.298.289.813		$ 67.298.289.813			$ 0		$ 67.306.289.812

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
TRAMO 1 - V/A EL JORRAL - V/A SANTA BARBARA					$ 168.818.998		$ 168.818.998			$ 0,00	$ 168.818.998
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 67.521.999		$ 67.521.999				$ 67.521.999
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 101.296.999		$ 101.296.999				$ 101.296.999
CARACTERIZACION VIAL	Km	2,43	$ 1.065.961,07		$ 2.589.964,77	2,43	$ 2.589.964,77			2,43	$ 2.589.964,77
TRAMO 02 - CORREDOR TURISTICO AMBIENTAL Vía Alto del Chusco - Armenia - La Herradura - Tilarán					$ 298.867.991		$ 298.867.991			$ 0,00	$ 298.867.991
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 113.000.000		$ 113.000.000				$ 113.000.000
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 122.518.451		$ 133.518.451				$ 122.518.451
CARACTERIZACION VIAL	Km	5,00	$ 1.065.961,07		$ 5.279.500	5,00	$ 5.279.500,00			5,00	$ 4.779.500
TRAMO 03 - V/A BALSAR LA QUEBRADA-CONCORDIA					$ 277.272.122		$ 277.272.122			$ 0,00	$ 277.272.122
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 178.449.222		$ 178.449.222				$ 178.449.222
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 182.005.447		$ 182.005.447				$ 182.005.447
CARACTERIZACION VIAL	Km	15,93	$ 1.065.961,07		$ 16.971.458,73	15,93	$ 16.971.458,73			13,93	$ 14.821.458
TRAMO 04 - V/A VALPARAISO-TARBES					$ 434.680.163		$ 434.680.163			$ 0,00	$ 434.680.163
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 207.548.230		$ 207.548.230				$ 207.548.230
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 209.432.241		$ 209.432.241				$ 209.432.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22,51	$ 1.065.961,07		$ 23.769.682,11	22,51	$ 23.769.682,11			22,51	$ 23.769.682
TRAMO 05 - CORREDOR ANDES - SAN JOSE DEL PALMAR - Vía Pueblo Rico - San José del Palmar - La Bolsoga (Andes)					$ 448.806.991		$ 448.806.991			$ 0,00	$ 448.806.991
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 206.931.343		$ 206.931.343				$ 206.931.343
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 209.432.241		$ 209.432.241				$ 209.432.241
CARACTERIZACION VIAL	Km	22,30	$ 1.065.961,07		$ 23.743.407	22,30	$ 23.743.406,76			22,30	$ 23.743.407
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS	[estimado]				$ 665.977.775		$ 665.977.775				$ 665.977.775
ACTUALIZACION DE PRECIOS	[estimado]				$ 3.341.879.335		$ 3.341.879.335				$ 3.341.879.335
TOTAL OBRA					$ 72.870.090.400		$ 72.870.090.400				$ 72.870.090.400

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $72.870.090.400

ADMINISTRACIÓN	A	27,57%
IMPREVISTO	I	5,00%
UTILIDAD	U	4,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U	32,57%

LUIS FERNANDO OSORNO
DIRECTOR DE OBRA

JHON FREDY MENA GALINDO
INTERVENTOR

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025** identificados con NIT **902.017.071-1** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el 19 de diciembre de 2025 a través Cuenta Corriente número **408926426,** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025,** hoy 19 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



PAULA ANDREA BOSCH ARICAPA

Gerente Relación Banca Empresarial Pymes

Oficina Banca Centralizada

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141228554909

(415)7707212489984(8020) 000014122855490 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 0 7 1	1	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA MM 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 A SUR 44 170 IN 108

42. Correo electrónico facturacion.viasantioquiamm25@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 3 1 7 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 1 0 5	4 2 9 0	2 0 2 5 1 1 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONCADA ARCILA WILMAR JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO