77

NÚMERO DE INFORME	**N°9**						
SUPERVISIÓN	☐						
INTERVENTORÍA	X						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐	
PERIODO DE INFORME	Desde:	01-08-2026		Hasta:	31-08-2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01-08-2026		Hasta:	31-08-2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	N° 25OO111B2821 de 2025		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29-12-2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			LICITACION PUBLICA		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			Licitación Pública No. 16787 – SECOP II		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			10-02-2026		
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE) .					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA/ CONVENIANTE	NOMBRE:		CONSORCIO EL PROGRESO, integrado por INTACK S.A.S. (51%), INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S (49%)		
	NIT		NIT 902.017.242-2		
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($104.855.613.958) incluido un A.I.U. del 32,10%.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500066059		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		23/12/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			$15.728.342.094, correspondiente al 15% del valor del contrato.		
PLAZO:	INICIAL		DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		

			FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**
			10-02-2026		10-08-2027
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL					
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TEMPORALES, integrado por COMPAÑÍA DE INGENIEROS S.A.S. (70%), INGERKON S.A.S (30%)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	20260072

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	10.44%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	9.12%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Durante el período evaluado, el contrato continuó presentando avances en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y operativas asociadas a la ejecución de las obras de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías objeto del proyecto. En este sentido, el contratista mantuvo la ejecución de actividades constructivas y de apoyo técnico en los diferentes corredores intervenidos, con seguimiento permanente por parte de la interventoría.

En el componente administrativo y operativo, se evidenció la continuidad del personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución del contrato, así como la disponibilidad de maquinaria, equipos y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. De igual manera, se mantuvieron espacios permanentes de coordinación entre el contratista, la interventoría y la Secretaría de Infraestructura Física, orientados al seguimiento de los aspectos técnicos, contractuales y operativos del proyecto.

En campo, el contratista continuó con la elaboración de actas de entorno y vecindad, así como con la identificación y registro de elementos ubicados dentro del área de influencia directa de las intervenciones, actividad desarrollada con acompañamiento de la interventoría como mecanismo de control y trazabilidad de las condiciones existentes previas a la ejecución de las obras.

Durante el mes de agosto de 2026 se evidenció la ejecución de actividades en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira, Frontino – Nutibara, Ebéjico – Heliconia y Armenia Mantequilla – Titiribí, destacándose labores de conformación y ampliación de la sección vial existente, limpieza y recuperación de obras de drenaje transversal, construcción y reposición de alcantarillas, adecuación de la calzada, retiro y disposición de material sobrante y apiques en diferentes tramos, así como actividades complementarias orientadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los corredores intervenidos. Estas labores fueron objeto de seguimiento y control permanente por parte de la interventoría.

Como parte del control técnico del proyecto, se continuó con la ejecución de levantamientos topográficos y actividades de caracterización de materiales en los diferentes corredores, con el fin de obtener información técnica que sirva de soporte para la definición y validación de las estructuras de mejoramiento previstas dentro del contrato. Así mismo, se realizó seguimiento a los resultados de laboratorio obtenidos sobre las muestras recolectadas en los corredores intervenidos, como insumo para los análisis técnicos asociados a los procesos de estabilización contemplados en las Especificaciones Técnicas Particulares SIF-001 y SIF-002.

Durante el período se desarrollaron diferentes reuniones y mesas técnicas orientadas a la revisión de estudios de tránsito, alternativas de diseño y estructuras proyectadas para los corredores objeto de intervención. Como resultado de estos análisis, se recibieron actualizaciones de los estudios de tránsito y de los ejes equivalentes de diseño, información que se encuentra siendo evaluada por la Entidad, el contratista y la interventoría para la definición de las soluciones definitivas a implementar en algunos sectores del proyecto.

En particular, y como medida preventiva de control técnico, se efectuó seguimiento a la suspensión temporal de la instalación de subbase granular en sectores del corredor Sopetrán – Horizontes – Belmira, mientras se adelanta la revisión de los resultados actualizados del estudio de tránsito y su incidencia sobre la estructura proyectada para dicho corredor.

En el componente social se continuó con las actividades de relacionamiento comunitario, atención a usuarios de la vía, coordinación con líderes comunitarios, juntas de acción comunal y demás actores presentes en el área de influencia del proyecto. De igual manera, se mantuvieron las actividades de divulgación y socialización relacionadas con el alcance de las intervenciones y la programación de las obras.

Así mismo, la interventoría mantuvo el seguimiento integral a los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (SST), verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la implementación de las medidas de manejo requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.

En relación con la gestión de tránsito, se evidenció la continuidad en la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito aprobados para los diferentes corredores intervenidos, así como la instalación y mantenimiento de la señalización temporal requerida para la ejecución de las actividades en condiciones adecuadas de seguridad vial.

Por otra parte, durante el período continuó el proceso de revisión y consolidación de herramientas de programación y control del proyecto, incluyendo cronogramas, curvas de avance e instrumentos de seguimiento físico y financiero, los cuales constituyen herramientas fundamentales para el control integral de la ejecución contractual.

En consecuencia, la interventoría continuará ejerciendo el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, social y de SST a la ejecución del contrato, verificando la calidad de las actividades desarrolladas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la implementación de las acciones requeridas para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	10.44%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	9.12%

Durante el período evaluado, el contrato continuó con la ejecución física y financiera de las actividades reconocidas dentro del alcance contractual, en concordancia con las labores desarrolladas en los diferentes corredores objeto de intervención.

De acuerdo con el consolidado presupuestal y las actas parciales revisadas, el contrato registra una ejecución física acumulada del 10.44% y una ejecución financiera acumulada del 9.12% del valor contractual. La ejecución reportada se encuentra asociada principalmente a la construcción, mantenimiento y adecuación de obras de drenaje transversal, así como a la ejecución de actividades complementarias debidamente medidas y reconocidas dentro de las cantidades de obra ejecutadas.

En términos generales, la ejecución reportada presenta correspondencia con las actividades verificadas en campo por la interventoría durante el período evaluado, evidenciándose la continuidad de las intervenciones sobre alcantarillas, obras transversales y elementos de drenaje, consideradas prioritarias para el mejoramiento de las condiciones hidráulicas y de transitabilidad de los corredores intervenidos.

De manera complementaria, durante el período se continuó con actividades de conformación y ampliación de la sección vial existente, levantamientos topográficos, caracterización de materiales, seguimiento a estudios de tránsito, revisión de alternativas de diseño y demás labores de apoyo técnico necesarias para el desarrollo del proyecto. No obstante, algunas de estas actividades corresponden a procesos preparatorios, de soporte o de definición técnica, por lo que no necesariamente se reflejan de manera directa dentro de las cantidades de obra reconocidas en el presente corte.

Así mismo, se observó una mayor consolidación de los frentes de trabajo y de las actividades constructivas en los corredores objeto de intervención, permitiendo avanzar progresivamente en la ejecución de las metas físicas establecidas dentro del contrato.

Si bien el proyecto continúa en una etapa de consolidación técnica y operativa, se evidencia un incremento en la ejecución respecto al período anterior, pasando de un avance acumulado del **6.04% al 10.44%** resultado consistente con el aumento en las actividades desarrolladas en campo y con la consolidación gradual de los diferentes frentes de trabajo.

De igual manera, el contrato mantiene disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar la continuidad de las actividades programadas y el cumplimiento progresivo de las metas establecidas dentro del alcance contractual.

La interventoría continúa realizando seguimiento y verificación permanente a las cantidades ejecutadas, soportes de medición, actas de obra y actividades desarrolladas en campo, así como al control técnico, presupuestal y contractual de los ítems ejecutados por el contratista, garantizando la trazabilidad de la información y la correspondencia entre la ejecución física y financiera reportada.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	**0%**	**0%**	N/A	**N/A**
TOTAL	**0%**	**0%**	N/A	**N/A**

Obligaciones técnicas

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.

3. Realizar la caracterización vial objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20243040058145 de 2024 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.

4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras específicas, previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.

5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.

6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.

7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).

8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el (los) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.

9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso y demás documentación anexa complementaria.

10. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.

12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

14. El contratista deberá entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecución de obra, estimando detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su aprobación.

15. El Contratista realizará los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia deberá determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad.

16. Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un documento en el que declare esta situación, este debe ser verificado, aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad.

17. El contratista remitirá a la Entidad, previa aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. La confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedará condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas.

18. El contratista deberá indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de entrega, que será que únicamente en la cabecera municipal más cercana al sitio de obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, informará oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la Entidad, de tal manera que la logística de las entregas no se retrase.

19. El contratista organizará sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del proyecto.

20. Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfacción los materiales, se entenderá para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado y, por lo tanto, el contratista será responsable de la adecuada conservación de los mismos, quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.

21. El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual utilizará sus propios medios, el tiempo de descarga programado es de máximo DOS (2) horas por vehículo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse por causas imputables al contratista, este quedará obligado a reponer cualquier suma que deba asumir la Entidad por este concepto y le será descontada de la siguiente acta de pago; condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.

22. El contratista registrará en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehículo al lugar de entrega, la hora de inicio de descargue, la hora de terminación del mismo y la hora de salida del vehículo, esta información podrá ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoría o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehículos que transportan los materiales.

23. El contratista, contará con un almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurará la disponibilidad de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización del proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin retraso en las actividades de estabilización.

24. Las partes pactan expresamente que, desde el momento en el cual el contratista recibe a satisfacción los materiales por parte de la Entidad, se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levísima en el descargue, manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo así, el valor de los materiales deteriorados, dañados, perdidos o hurtados le será descontado al contratista de la siguiente acta de pago, condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.

25. El Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos complementarios, del presente contrato.

26. Cuando el material estabilizado no alcance la resistencia conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y sea objeto de rechazo por parte de la Interventoría, el Contratista deberá reconstruir el tramo. Situación en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor será descontada del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relación contractual a través de la cual adquiere estos materiales.

27. Por ningún motivo los materiales entregados por la Entidad podrán utilizados por el contratista para actividades diferentes a las de estabilización; está prohibición incluye, pero no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.

Obligaciones administrativas, legales y financieras

1. Presentar dentro de los primeros CINCO (10) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva "S", el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.

2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.

3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.

4. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente y en caso de que aplique, lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.

5. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura Física.

6. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.

8. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato.

9. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.

10. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable.

11. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.

12. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución.

13. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022.

14. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.

15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda.

16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato.

17. El Contratista deberá cumplir con los lineamientos determinados para el anticipo del patrimonio autónomo, conforme los documentos previos del proceso.

18. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.

19. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.

20. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado

El porcentaje de ejecución física reportado se determinó con base en la verificación en campo de las actividades ejecutadas y en la revisión de las actas parciales de obra presentadas por el contratista.

Durante el período evaluado se desarrollaron actividades asociadas principalmente a la construcción, mantenimiento y adecuación de obras de drenaje transversal, incluyendo limpieza, reposición e instalación de alcantarillas, así como intervenciones complementarias orientadas al mejoramiento de las condiciones hidráulicas de los corredores intervenidos. Estas actividades fueron verificadas por la interventoría en los diferentes frentes de trabajo y soportadas mediante las correspondientes mediciones de obra.

Adicionalmente, durante el período se ejecutaron actividades de conformación y ampliación de la sección vial existente, levantamientos topográficos, caracterización de materiales y demás labores de apoyo técnico requeridas para el desarrollo del proyecto. No obstante, parte de estas actividades corresponden a procesos preparatorios o de soporte técnico que no se reflejan directamente dentro de las cantidades de obra reconocidas para efectos de pago.

Con fundamento en las cantidades ejecutadas y soportadas mediante el Acta Parcial de Obra No. 6, el contrato registraba una ejecución financiera acumulada del 6.37% del valor contractual. El porcentaje de ejecución física se determina de manera complementaria a partir de la verificación en campo de las actividades ejecutadas y de la revisión de las actas parciales de obra.

La interventoría continúa realizando seguimiento técnico y verificación permanente en campo a las actividades ejecutadas por el contratista, así como a la correspondencia entre las cantidades reportadas, los soportes de medición y las actividades efectivamente desarrolladas dentro de los corredores intervenidos, garantizando la trazabilidad, confiabilidad y control de las cantidades reconocidas dentro de la ejecución contractual.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período evaluado, el contratista continuó desarrollando actividades asociadas al componente social del proyecto, orientadas al relacionamiento comunitario, acompañamiento a las actividades de obra y atención a los diferentes actores localizados dentro del área de influencia de los corredores intervenidos.

En este sentido, se continuó con la elaboración de actas de entorno, actas de vecindad y permisos de intervención en los diferentes corredores objeto de intervención, actividades desarrolladas con acompañamiento de la interventoría con el propósito de registrar las condiciones iniciales de viviendas, predios, obras de drenaje y demás elementos presentes dentro del área de influencia directa del proyecto. La documentación recopilada continúa siendo objeto de revisión y validación por parte de la interventoría para garantizar su consistencia y trazabilidad documental.

De manera paralela, se adelantaron actividades de socialización y relacionamiento comunitario con juntas de acción comunal, líderes comunitarios, acueductos veredales, usuarios de la vía y demás actores del territorio, orientadas a informar el avance de las actividades, coordinar intervenciones en sectores específicos y atender inquietudes relacionadas con la ejecución del proyecto.

Durante el período se mantuvieron las actividades de información y divulgación a la comunidad mediante la entrega de circulares, convocatorias, avisos informativos y demás mecanismos de comunicación requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades constructivas y la atención de los usuarios de las vías intervenidas.

Así mismo, se continuó promoviendo la vinculación de mano de obra local en los diferentes frentes de trabajo, conforme a los compromisos contractuales y a las necesidades operativas del proyecto, favoreciendo la participación de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de las intervenciones.

El Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y los canales de atención virtual y telefónica continuaron operando durante el período evaluado, permitiendo la recepción, atención y seguimiento de inquietudes, solicitudes, peticiones y requerimientos formulados por la comunidad.

La interventoría realizó seguimiento permanente a la implementación de los programas sociales definidos para el proyecto, verificando la ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista y efectuando control documental sobre los soportes presentados, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia y las obligaciones contractuales aplicables al componente social.

No obstante, a la fecha de corte del presente informe, continúan actividades de revisión, ajuste y consolidación documental asociadas al Plan de Gestión Social (PGS), así como la validación de soportes, indicadores y registros requeridos para el adecuado cierre y seguimiento de las actividades desarrolladas dentro de este componente.

En consecuencia, la interventoría continuará realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sociales del contrato, verificando la correcta implementación de los programas establecidos y el adecuado relacionamiento con las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período evaluado, el contratista continuó desarrollando actividades asociadas al componente ambiental del proyecto en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira, Frontino – Nutibara, Ebéjico – Heliconia y Armenia Mantequilla – Titiribí en concordancia con las actividades ejecutadas en obra y con las obligaciones ambientales establecidas en los documentos contractuales.

En cuanto a la gestión de Zonas de Depósito de Material Estéril (ZODME), se continuó con el seguimiento a los sitios autorizados para la disposición de materiales provenientes de las actividades de conformación, ampliación, limpieza de drenajes y construcción de obras transversales. La interventoría realizó verificación permanente de las condiciones operativas y ambientales de estas áreas, así como del cumplimiento de las medidas de manejo definidas para su utilización.

Así mismo, se evidenció la implementación de medidas orientadas al adecuado manejo ambiental de las actividades de obra, incluyendo el seguimiento al transporte y disposición de materiales, control de orden y aseo en los frentes de intervención, manejo de residuos sólidos, operación de puntos ecológicos, control de emisiones de material particulado y verificación de la documentación ambiental y técnico-mecánica de la maquinaria y vehículos vinculados al proyecto.

En relación con la gestión del recurso hídrico y saneamiento básico, se continuó con el seguimiento a los puntos de abastecimiento de agua utilizados para la ejecución de las actividades constructivas, así como a las medidas implementadas para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento para el personal vinculado al proyecto y para prevenir afectaciones sobre cuerpos de agua y drenajes existentes en las áreas intervenidas.

De igual manera, el contratista continuó con la consolidación y ajuste de los instrumentos de gestión ambiental requeridos para la ejecución contractual, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los programas asociados al componente ambiental, los cuales fueron objeto de revisión y seguimiento por parte de la interventoría. Durante el período evaluado se mantuvo la atención de observaciones y la actualización de soportes documentales requeridos para su implementación y seguimiento.

La interventoría realizó seguimiento permanente al componente ambiental mediante recorridos de campo, inspecciones a los frentes de obra, revisión documental y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos contractuales y en la Guía Ambiental de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Particularmente, se realizó seguimiento a las actividades de conformación y ampliación de la vía, manejo de material sobrante, construcción de obras de drenaje y demás actividades susceptibles de generar impactos ambientales durante su ejecución.

No obstante, se identifican aspectos susceptibles de fortalecimiento relacionados con la consolidación documental de algunos programas ambientales, la oportunidad en la entrega de soportes, el cierre de observaciones formuladas por la interventoría y la implementación uniforme de las medidas de manejo ambiental en todos los frentes activos del proyecto.

En consecuencia, la interventoría continuará realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato, verificando la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental, la correcta operación de las ZODME y la ejecución de los programas establecidos para prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados de las actividades constructivas.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento permanente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los diferentes frentes de intervención del proyecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos contractuales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contratista y la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

En este sentido, se efectuó seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los corredores Sopetrán – Horizontes – Belmira, Frontino – Nutibara, Ebéjico – Heliconia y Armenia Mantequilla – Titiribí, verificando la instalación y mantenimiento de la señalización temporal, la disponibilidad de auxiliares de tránsito cuando fueron requeridos y las condiciones generales de seguridad vial para el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra.

Así mismo, se realizó acompañamiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista mediante inspecciones de campo, seguimiento a la operación de maquinaria y equipos, revisión de listas de chequeo preoperacionales, control del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), verificación de entrega de dotación y desarrollo de actividades de capacitación e inducción orientadas a la prevención de riesgos laborales.

De igual manera, se efectuó seguimiento a la gestión documental del componente SST, verificando afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, exámenes médicos ocupacionales, soportes de ingreso de personal, documentación de maquinaria y vehículos, así como el cumplimiento de los perfiles requeridos para el personal vinculado al proyecto. Adicionalmente, se revisó la implementación de los programas definidos dentro del SG-SST, incluyendo actividades de capacitación, inspecciones de seguridad, identificación de peligros, valoración de riesgos y control operacional en los diferentes frentes de trabajo.

Durante el período evaluado, la interventoría realizó especial seguimiento a la presencia y disponibilidad del personal responsable del componente SST en los diferentes frentes de trabajo, verificando el acompañamiento a las actividades ejecutadas y el cumplimiento de las medidas de control requeridas para la operación segura de maquinaria, equipos y personal vinculado al proyecto.

De acuerdo con la información reportada por el contratista y las verificaciones efectuadas por la interventoría, si se registraron accidentes laborales asociados a las actividades desarrolladas en el frente de obra Frontino durante el período evaluado, el cual ya fue reportado con anterioridad.

La interventoría continuará realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en la gestión documental como en la implementación efectiva de las medidas preventivas y de control en campo, verificando el cumplimiento de los lineamientos contractuales, técnicos y normativos aplicables al proyecto, así como las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período evaluado, la interventoría ha realizado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales del contrato, conforme a lo establecido en la minuta contractual, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso.

En este sentido, se verificó la constitución de las garantías contractuales, así como la existencia del registro presupuestal y demás requisitos necesarios para la ejecución del contrato, encontrándose en términos generales acorde con lo exigido contractualmente.

De manera complementaria, la interventoría ha venido realizando seguimiento a las obligaciones administrativas, legales y financieras a cargo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato, incluyendo aspectos relacionados con la vinculación de personal, cumplimiento normativo, coordinación contractual y atención a los requerimientos formulados durante el desarrollo del proyecto.

No obstante, se deja constancia de que, si bien el contratista cuenta con las garantías contractuales debidamente constituidas, estas deberán ser ajustadas en función de las condiciones establecidas en el acta de inicio del contrato, conforme a lo dispuesto en los documentos contractuales y la normatividad aplicable.

La interventoría continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales, verificando la adecuada gestión documental, el cumplimiento normativo y la atención oportuna de los requerimientos que se generen durante la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	NA	N/A	N/A

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, y de las establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el CINCO POR CIENTO (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los NOVENTA (90) días siguientes contados a partir del acta de inicio.
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y demás condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, disponiendo, entre otros, del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas, maquinaria, equipos y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, así como por todos los costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservará el derecho de fijar las cantidades y calidades mínimas de los mismos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución del contrato.

4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le entregará para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo, y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos emitidos por la autoridad ambiental competente, situación que será verificada por el interventor del contrato.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o durante su ejecución.

12. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad Estatal, y antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, unificaciones o modificaciones de cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que por su intermedio se realice el trámite ante la entidad.

13. Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

14. Estar en permanente comunicación y coordinación con el interventor del contrato. Para el efecto, deberá asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean programados.

15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las órdenes e instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, así como brindar acompañamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de organismos de control.
16. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá dar cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia.

17. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

18. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados al Departamento de Antioquia para la ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá entregar a la interventoría un informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable a la entidad contratante, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el único responsable de posibles multas o sanciones.

19. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecución de la obra, al igual que los estudios y documentos de análisis que sean necesarios elaborar para el trámite de dichos permisos.

20. Elaborar e implementar el documento PMA y PMS, bajo los lineamientos contenidos en LA GUÍA DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

23. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente las especificaciones técnicas y la Cartilla de Obras de Drenaje, entregados por la Entidad Estatal. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a las especificaciones técnicas y/o documentos del presente proyecto deberá ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría y la Entidad, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

24. Ejecutar los trabajos e intervenciones físicas necesarias sobre la infraestructura existente, previa la realización de los análisis y formula de trabajo necesarios, a fin de garantizar la calidad, estabilidad e idoneidad tanto de las intervenciones realizadas como de la infraestructura existente.

25. Coordinar conjuntamente con la Entidad y el interventor, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

26. El contratista declara y acepta que los insumos técnicos entregados por la entidad, y las especificaciones preliminares para que determine la fórmula de trabajo (proporciones y relación cal/cemento), han sido analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que dichos insumos son idóneos y adecuados para su determinación de la relación de materiales, que será la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.

27. Conforme las particularidades técnicas que se deriven del presente contrato, la Entidad definirá el alcance de la ejecución.

28. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

29. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:
- Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.
- Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.
- Realizar mínimo DOS (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.
- Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.
- Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.
- Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.
- Incluir por lo menos CINCO (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

30. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.

31. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad:
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los dos días calendario contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres días hábiles

siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Durante el período evaluado se verificó el cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales iniciales del contrato, incluyendo la constitución de garantías, registro presupuestal y verificación de requisitos contractuales, encontrándose conforme a lo establecido en la minuta contractual.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato.

4. Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecución de las obras objeto del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.

5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.

6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.

7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.

8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.

9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal.

13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo.

14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad y planes de gestión ambiental, gestión social y SST respectivos.

15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en la ley.

16. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras.

17. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del contrato, según defina la Entidad Estatal.
18. La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, conforme la demanda ajustada a la fórmula de trabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.

19. La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato establecido para tal fin, en el cual se detallarán las cantidades de cada uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.

20. Los materiales serán entregados en la cabecera municipal más cercana a la intervención o en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad para los vehículos que los transportarán.

21. La Entidad hará entrega al Contratista, del Estudio de Tránsito como insumo técnico para que con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el Contratista determine la dosificación y/o fórmula de trabajo, dada por la relación Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.

22. La Entidad realizará la respectiva revisión y aprobación en conjunto con la Interventoría, de los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de Cemento y Cal en el corredor a intervenir.

23. La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados correspondientes a los materiales entregados al Contratista.

24. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de capacitación virtuales a los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso constructivo.

25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico de manera virtual, en cabeza de un profesional experto en diseño y construcción de subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.

26. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas técnicas relevantes. Este acompañamiento a las necesidades y dudas de obra, será preferentemente virtual, no obstante, de acuerdo con la relevancia de las necesidades o dudas podrá, eventualmente, ser presencial virtual y en determinadas ocasiones presencial, siempre que resulte indispensable.

27. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$104.855.613.958	$0	$0	$104.855.613.958
2. Adiciones	0	$0	$0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$104.855.613.958	$0	$0	$104.855.613.958
4. Anticipos	$15.728.342.093	$0	$0	$15.728.342.093
5. Recursos pagados / desembolsados Acta 1 + Acta 2 anticipo Acta 3 Acta 4 Acta 5 Acta 6	 $17.344.585.709 $905.929.884 $1.339.701.487 $2.822.150.331 $2.883.510.687	$0	$0	$25.295.878.098
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$25.295.878.098	$0	$0	$25.295.878.098
7. Recursos ejecutados	$9.567.536.005	$0	$0	$9.567.536.005
8.Recursos no ejecutados	$95.288.077.953	$0	$0	$95.288.077.953

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
24-08-2026	Comité Técnico #18	Los compromisos se encuentran plasmados en el acta adjunta en los anexos.
14-082026	Comité Técnico #17	Los compromisos se encuentran plasmados en el acta adjunta en los anexos.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor.

El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra.

5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y Entidad contratante.

6. La interventoría o la Entidad Contratante del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo.

7. El valor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, será amortizado mediante deducciones mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podrá solicitar una amortización en porcentaje mayor al definido anteriormente. En cualquier caso, la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de amortización del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberán ser controladas por la interventoría del Contrato.

8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de la Contribución Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos No. 120 y 121 de la Ley 418 de 1997.

"Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). *Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista."*

9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo deberán ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaría de Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos

por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del contrato de obra.

1. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrará el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

2. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una

vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

3. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

4. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZ CIÓN ANTICI PO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBA NTE DE EGRESO
Valor Inicial	29-12-2025	$104.855.613.958		$ 0		$104.855.613.958	
Pago No.1 / Desembolso Anticipo	05/05/2026		$15.728.342.093	$ 0	$15.728.342.093	$89.127.271.864	N/A
Pago No.2 / Desembolso Acta 1	10/05/2026		$ 988.176.235	$148.226.435	$ 839.949.800	$88.287.322.064	N/A
Pago No.3 / Desembolso Acta 2	10/06/2026		$ 628.067.381	$94.210.107	$533.857.274	$87.753.464.790.	N/A
Pago No.4 / Desembolso Acta 3	10/06/2026		$ 905.929.884	$135.889.483	$ 770.040.401	$86.983.424.390	N/A
Pago No.5 / Desembolso Acta 4	15/09/2026		$ 1.339.701.487	$ 200.955.223	$1.138.746.264	$85.844.678.126	N/A
Pago No.6 / Desembolso Acta 5	15/09/2026		$ 2.822.150.331	$ 423.322.550	$ 2.398.827.781	$83.445.850.345	N/A
Pago No.7 / Desembolso Acta 6	18/09/2026		$2.883.510.687	$ 432.526.603	$2.450.984.084	$ 80.994.866.261	N/A
TOTALES		$104.855.613.958	$25.295.878.098	$1.435.130.401	$23.860.747.697	$ 80.994.866.261	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el interventor autoriza el pago desembolso No. Acta de cobro No.6 al contratista por valor de: DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L $ 2.450.984.084), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las afiliaciones y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El contrato se encuentra en etapa inicial, sin novedades relevantes que afecten su ejecución durante el período evaluado.

9. ANEXOS

Para constancia, se firma la presente acta el 21 SEP 2026

Carlos A Herrera G.

Nombre:
SUPERVISOR/INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

Int – 20260072 – Con - 274

Medellín, 10 de septiembre de 2026.

Señores:
Dirección de Desarrollo Físico - Secretaría de Infraestructura Física.
Atn: Ing. Juan Diego Aguirre Londoño.
Director Técnico.

Referencia: Contrato No. 25OO111B2821 Cuyo objeto es: *"Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (Lote 2 Occidente)".*

Asunto: Validación de Parafiscales.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, actuando como Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos certificar que en el marco de la ejecución del contrato de la referencia, el contratista Consorcio El Progreso integrado por INTACK S.A.S. (51%), INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS (49%), a la fecha ha venido presentando oportunamente los certificados de pagos en aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

Ing. Juan Tobón.
R.L. Consorcio Temporales.

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

Referencia: CONTRATO 25OO111B2821 de 2025

Objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)"

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO EL PROGRESO**, identificado con Nit. 902.017.242-2, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
Representante Legal

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Medellín


Asunto: Cumplimiento de Aportes

Referencia: CONTRATO 25OO111B2821 de 2025 / ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)".

Fecha: 15 de septiembre de 2026

LIZETH MAZO AGUIRRE, identificada como aparece al pie de mi firma**,** en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - **INTRAMAQ**, certifico que a la fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, del personal usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,



Firma:
Nombre: **LIZETH MAZO AGUIRRE**
Cargo: Revisora Fiscal
Número de identificación: 1.040.740.051de La Estrella
Tarjeta Profesional: 247914-T

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.040.740.051

MAZO AGUIRRE

APELLIDOS

LIZETH

NOMBRES



LIZETH MAZO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1992

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-FEB-2010 LA ESTRELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0116600-00227248-F-1040740051-20100320 0021730233A 1 34098388

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

GC 765 GA 633 GSV 029 GS 1396

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4551617ECC0CA0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIZETH MAZO AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040740051 de LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 247914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247914-T

LIZETH
MAZO AGUIRRE
C.C. 1040740051
RES. INSCRIPCION 821 DEL 20/09/2018
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255458 275525



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

INTACK S.A.S

NIT 901.349.670-2

Septiembre 15 de 2026

YHON EDINSON DIAZ ALVARINO identificado con C.C. 1.128.045.622, y con tarjeta profesional No. 168492-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INTACK S.A.S**. identificada con NIT **901.349.670-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, certifico que ala fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del persona usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el articulo 41 de la ley 80 de 1993, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

La información aquí consignada se certifica bajo la gravedad de juramento, manifestando que corresponde fielmente a los registros de l sociedad.



YHON EDINSON DIAZ ALVARINO

C.C.1.128.045.622


T.P. 168492-T



STIVEN LOPEZ BETANCURT

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.000.870.097




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.128.045.622
NUMERO
DIAZ ALVARINO
APELLIDOS
YHON EDINSON
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-MAR-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-0500100-30127926-M-1128045622-20040823 04636 04233C 02 156784526


República de Colombia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
168492-T
YHON EDINSON
DIAZ ALVARINO
C.C. 1128045622
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD C. U. DE CIEN
CIAY DESARROLLO
PRESIDENTE


95942
CONTADOR PUBLI
de

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 9 B D 5 3 6 E 1 1 A 8 1 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YHON EDINSON DIAZ ALVARINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128045622 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 168492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 21.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000267191

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017312	**NIT:** 9020172422	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO EL PROGRESO
Nro CONTRATO: 25OO111B2821	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066420 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002382	A.Sopetrán Horizontes Belmira RVT 62AN15	2450984084	UN	1,000	0%	1,0000	2.450.984.084,000

V/R TOTAL NETO	2.450.984.084,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	2.450.984.084,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Melisa Suaza Moncada

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 21.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000267190

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017312	**NIT:** 9020172422	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO EL PROGRESO
Nro CONTRATO: 25OO111B2821	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066059 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1	X	2-8115	1002382	Via Ebéjico Heliconia Medell. 62AN17 RVS	432526603	UN	1,000	0%	1,0000	432.526.603,000

V/R TOTAL NETO	432.526.603,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	432.526.603,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Melisa Suaza Moncada

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Medellín, 21 de septiembre de 2026

AUTORIZACIÓN

Para el contrato 25OO111B2821 de 2025 que tiene por objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)", se autoriza la amortización para el acta de pago **No. 6**, al contratista **CONSORCIO EL PROGRESO**, con NIT 902.017.242-2 que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TRES ($ 432.526.603)** de la siguiente manera:

RPC 4500066059 posición 1 fondo 2-8115	**$ 432.526.603**

La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

Fecha de firma:	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026
Cedentes:	INGENIERIA VERTICAL ING SAS – Nit. 901.484.979-1 (44%) MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS – Nit. 901.797.011-1 (5%)
Dirección Cedentes:	Carrera 48 # 20-114 Medellín
Teléfono:	6044034385
Valor:	CIFRA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE
Cesionario:	INTRAMAQ SAS – Nit. 900.102.268-1
Dirección Cesionario:	Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163 Envigado (Antioquia)
Teléfono:	3167422513

Las empresas, **INGENIERIA VERTICAL ING SAS**, sociedad identificada con Nit. 901.484.979-1, representada en este acto por ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.001.799.973 y **MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS**, sociedad identificada con Nit. 901.797.011-1, representada en este acto por RONALDO DAVID FONTALVO MARQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.192.904.011, quienes en adelante se denominarán LOS CEDENTES, empresas que ostentan un porcentaje total del 49% del **CONSORCIO EL PROGRESO**, estructura plural identificada con Nit. 902.017.242-2, representado legalmente por STIVEN LOPEZ BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía 1.000.870.097; con domicilio en Medellín, en la Carrera 48 N° 20-114, y, por otra parte, **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS**, sociedad identificada con Nit 900.102.268-1, representada en este acto por **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía 71.788.628, y quien en adelante se denominarán el **CESIONARIO**, conjuntamente "las Partes", hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL "el Contrato", de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, dio apertura a la Licitación Pública LIC-16787, con el objeto de realizar el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)".

2. Que, las empresas INGENIERIA VERTICAL ING SAS – Nit. 901.484.979-1 (44%), MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS – Nit. 901.797.011-1 (5%) y INTACK SAS – Nit. 901.349.670-2 (51%), firmaron el documento de conformación del CONSORCIO EL PROGRESO, en el cual convinieron crear esa forma asociativa para participar del proceso de licitación pública mencionado en el punto anterior.

3. Fechado el 10 de diciembre de 2025, La Gobernación de Antioquia, emitió la resolución 2025061414750, mediante la cual adjudicó la licitación pública LIC-16787 al CONSORCIO EL PROGRESO.

4. Que, el 29 de diciembre de 2025, la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO EL PROGRESO, suscribieron el Contrato N° 25OO111B2821 de 2025 (en adelante "el Contrato de Obra").

5. Que, el contrato 25OO111B2821 de 2025, se encuentra vigente y en ejecución.

6. Que, según la CLAUSULA 5 del contrato celebrado entre GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO EL PROGRESO, el VALOR del mismo es de **CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS** ($104.855.613.958).

7. Que las partes que ostentan la titularidad de las obligaciones, derechos y beneficios del CONSORCIO EL PROGRESO con Nit. 902.017.242-2, son:

NOMBRE	Nit.	PARTICIPACIÓN
INTACK SAS	901.349.670-2	51%
MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS	901.797.011-1	44%
INGENIERIA VERTICAL ING SAS	901.797.011-1	5%

8. Que mediante acta de reunión de los miembros del CONSORCIO EL PROGRESO, fechada el 09 de febrero de 2026, se evidencia la aprobación de la cesión de la participación consorcial, así:

   Por unanimidad se aprueba que el Representante Legal realice las gestiones para ceder la posición contractual de los miembros del CONSORCIO EL PROGRESO (Macro Proyectos de Antioquia SAS e Ingenieria Vertical ING SAS, en un porcentaje del total de la participación de cada uno - con los derechos y obligaciones que ellos conllevan- a la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – Nit. 900.102.268-1

9. Que mediante comunicación que no supere los próximos ocho (8) días calendario, el Representante Legal del CONSORCIO EL PROGRESO, solicitará a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, autorización para la cesión de la posición consorcial que ostentan los CEDENTES.

10. Que es la intención de INGENIERIA VERTICAL ING SAS y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS, ceder la totalidad de su participación en el Consorcio a INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – INTRAMAQ.

Que de acuerdo a todo lo anterior, las Partes se obligan a lo dispuesto en las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. – OBJETO. En virtud del presente contrato, las empresas INGENIERIA VERTICAL ING SAS y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS, en calidad de CEDENTES, transfieren a título de cesión en favor de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – Nit. 900.102.268-1, la totalidad del porcentaje de su posición contractual derivada de la situación de contratista en el contrato Nº 25OO111B2821 de 2025, suscrito con GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

PARÁGRAFO 1: De acuerdo a lo anterior, posterior a la suscripción del presente contrato y a la autorización de la entidad contratante, la conformación del CONSORCIO EL PROGRESO, quedaría así:

Consorciado	% Participación
INTACKS SAS – 901.349.670-2	51%
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – 900.102.268-1	49%

PARÁGRAFO 2: El contrato de cesión prometido, será perfeccionado cuando se cumpla la condición suspensiva consistente en que el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA autorice la celebración del acuerdo de cesión respectivo, conforme a comunicación formal consignando dicha decisión.

SEGUNDA. - ALCANCE Y ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES. EL CESIONARIO (INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ), manifiesta conocer en su totalidad el objeto y alcance del Contrato Nº 25OO111B2821 de 2025 y de todas y cada una de las obligaciones que debe cumplir desde el momento en que se perfeccione la presente cesión con la autorización y aceptación por parte de la Entidad, y por lo tanto lo recibe en las condiciones técnicas, administrativas, jurídicas y económicas en que se encuentra al

momento en que sea autorizada y aceptada la cesión por parte GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

PARÁGRAFO 1: LOS CESIONARIO asumirán todas las obligaciones propias al contrato Nº 25OO111B2821 de 2025, a partir de la suscripción del documento de Autorización y Aceptación del Contrato de Cesión con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.
PARÁGRAFO 2. LOS CESIONARIO darán cumplimiento a la programación aprobada por la Interventoría y el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA en el momento de suscripción de la Cesión del contrato con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

TERCERA. – VALOR Y FORMA DE PAGO. EL CESIONARIO, se obliga a pagar en favor del **CEDENTE,** el valor CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS EN QUE HA INCURRIDO EL CEDENTE PARA EFECTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, valores que serán tomados hasta la fecha en que el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA apruebe la correspondiente cesión. Este valor será pagadero de contado a la fecha de aceptación por parte del GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA del proceso de cesión. Se incluyen, pero sin limitarse, salarios, dotaciones, EPP, impuestos, pólizas, traslados, viáticos, contratistas de diseños, prediales y cualquier otro emolumento que tenga relación directa con el contrato 25OO111B2821 de 2025, siempre y cuando no haya sido cancelado con antelación en las actas parciales de obra.

CUARTA. - GARANTÍA DE EXISTENCIA: LOS CEDENTES garantizan a los **CESIONARIOS** que, a la fecha del presente documento, el contrato en el cual ostentan la calidad de miembros del **CONSORCIO EL PROGRESO** celebrado con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA existe, es válido y exigible de conformidad con la ley y que no lo ha cedido por acto anterior. Asimismo, los **CEDENTES** garantizan que no han cedido su participación en el Consorcio a ningún otro cesionario. En el evento de que alguna de estas garantías fuere falsa, imprecisa o inexacta, los **CESIONARIOS** quedarán exonerados de pagar la contraprestación a la que se refiere la Cláusula tercera, pudiendo solicitar la restitución de lo que hubiere pagado y pudiendo exigir cualquiera de las demás consecuencias previstas en el artículo 870 del Código de Comercio.

QUINTA. - GARANTÍAS. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación y firma de CESIÓN por parte del GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, se presentará a esa entidad, la modificación de las garantías correspondientes.

SEXTA. – CONTROVERSIAS: En caso de cualquier tipo de controversia, diferente al cobro de obligaciones claras, expresas y exigibles, que podrán ejecutarse por la vía de un proceso ejecutivo, **LAS PARTES** acudirán a un tribunal de arbitramento designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicho Centro. El Tribunal así constituido, se sujetará a los dispuesto en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; b) La organización interna del Tribunal se

sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín; c) El Tribunal decidirá en derecho, y d) El Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín, en la sede del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad.

SEPTIMA: **MÉRITO EJECUTIVO.** El presente contrato de cesión prestará por sí mismo mérito ejecutivo por todas las obligaciones de hacer o de dar que puedan derivarse del mismo. Para todos los efectos las obligaciones que presten mérito ejecutivo derivadas del presente contrato se ejecutarán por medio del procedimiento ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria y ante los jueces de la República de Colombia.

OCTAVA: IMPUESTOS. LOS CESIONARIOS declaran conocer las normas tributarias aplicables al CONTRATO. Las retenciones, estampillas, así como todo impuesto, tasa o contribución, nacional, departamental o municipal que se cause por razón del presente CONTRATO.

Para que conste la validez de este contrato, se firma en la ciudad de Medellín (Antioquia) a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

LOS CESIONARIOS



CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
cc. 71.788.628
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

LOS CEDENTES



RONALDO DAVID FONTALVO MARQUEZ
Representante Legal
cc. 1.192.904.011
MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS



ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA
Representante Legal
cc. 1.001.799.973
INGENIERIA VERTICAL ING SAS

LICITACIÓN PÚBLICA LIC-16787

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Calle 42B Número 52-106
Medellín

REFERENCIA: Proceso de contratación LIC-16787 en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Lote: 2

Estimados señores

Los suscritos, **STIVEN LOPEZ BETANCUR** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.000.870.097, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INTACK S.A.S.** con Nit. 901.349.670-2 y **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.788.628 de Medellín, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S** identificada con NIT. 900.102.268-1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante a cargo de la actividad	Compromiso (%) (2)
INTACK SAS NIT 901.349.670-2	51%
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1	49%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO EL PROGRESO**.

3. El objeto del consorcio es: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

4. La duración del consorcio: No será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del Consorcio es CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA identificado con cédula de

ciudadanía No. 71.788.628 de Medellín, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. Los representantes suplentes del Consorcio son: STIVEN LOPEZ BETANCUR, con cédula de ciudadanía No. 1.000.870.097, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA acepta su nombramiento como representante legal Principal del **CONSORCIO EL PROGRESO**

9. El señor: STIVEN LOPEZ BETANCUR acepta su nombramiento como representante legal Suplente del **CONSORCIO EL PROGRESO**.

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del **CONSORCIO EL PROGRESO**.


11. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de Correo:	Carrera 48 # 48 sur – 75 Oficina 163
Correo electrónico:	licitaciones@intramaq.co
Teléfono:	(57-4) 4483012
Ciudad:	Envigado., Colombia

En constancia, se firma en Envigado, a los (12) días del mes de febrero de 2026.




CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.



STIVEN LOPEZ BETANCUR
Representante Legal
C.C. No. 1.000.870.097
INTACK SAS



CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
CONSORCIO EL PROGRESO.



STIVEN LOPEZ BETANCUR
Representante Legal
C.C. No. 1.000.870.097
CONSORCIO EL PROGRESO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141243203641

(415)7707212489984(8020) 000014124320364 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO EL PROGRESO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 0 2 4	4 2 9 0	2 0 2 5 1 0 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-27 / 09:12:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA HENAO SANDRA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 0 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 1 0 2 4
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 1 0

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 8 7 0 0 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	BETANCUR	STIVEN	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín	1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 9 6 7 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTACK S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 1	2 0 2 5 1 0 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 9	2 0 2 6 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 7 9 8 5 5	4	2 8 3 6 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SIERRA	MENCO	ALEXANDRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 3 2 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FECP 8

Autorización: 18764106836115 de 06/03/2026

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 06/03/2028 **Prefijo** FECP

CONSORCIO EL PROGRESO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito	ACTA 6	22/09/2026 12:00:00	22/09/2026	22/10/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
25OO111B2821	03010138000 CONSORCIO EL PROGRESO	Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO EL PROGRESO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CL 42 52 186

Departamento Antioquia
Ciudad Medellín
Teléfono 3837957
Correos electrónicos facturaciongant@antioquia.gov.co - actasdepago.sif@antioquia.gov.co - analistacontable@intramaq.co

CONSORCIO EL PROGRESO

NIT 902017242 - 2

Actividad económica 4210
Dirección CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Departamento Antioquia
Ciudad Envigado
Teléfono 4483012
Correo Electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	5	ACTA DE OBRA No6 CONTRATO 25OO111B2821 DE 2025 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE) PERIODO: AGOSTO 2026.	1,00	94	2.611.392.661,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.392.661,00
2	4	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST	1,00	94	5.924.133,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.133,00
3	3	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	1,00	94	136.568.633,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.568.633,00
4	2	PROVISIÓN PARA ACTUALIZACION DE PRECIOS	1,00	94	129.625.260,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.625.260,00

Notas finales

Descripción

CONSORCIADOS:
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1 participación 49%,
INTACK SAS NIT 901.349.670-2 , participación del 51%
SUPERVISOR: JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO e-mail: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Observaciones

DE ACUERDO CON LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS POR FAVOR GIRAR A INTRAMAQ SAS EN CUENTA CORRIENTE N. 00828914546 DE BANCOLOMBIA.
Municipios de intervención:
SOPETRAN $573.893.746,00 FRONTINO $1.306.650.805,00 EBEJICO $326.732.322,00 HELICONIA $676.233.814,00.

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$2,883,510,687.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$2,883,510,687.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$432,526,603.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$2,450,984,084.00**

Valor a pagar en letras

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

Código único de facturación electrónica

4968f093e3efed293894e85cfd76753c62b25365f2fff1080b735f28464bac632da76e1f2dd9319a7538112752dfccb5

Valor firma digital

seBesMiypJyIhB+809A6Dta8fcWunw0tXap7JPGyDo1yzy9ksCm1XlxDGQLbktjYI+DEW2MxJ3MCzwCFW5tiLrcytNbbDmYeilmtR3pc13z6V705BBJhkeUh3JfYxm/IpsKFJeW+5sKk31QlsLCp01WdbQR QHD4o7tt2hqy5YVxrQ1VZ6yYTLUY+pfJt9rAm3gTu5w44Nikwl+iffIAMqzl58hXoMmjDAUycy1GIAgwfBYZGmSl3MZcsScQFnFb2mpVTHWv9Aw9unREKd2Z+02exySSW+szG1eZpg/h/p33jJlKDzWBUTo dt36pzLohuqA5vJMWzeOttvHATDKXFHg==

Fecha y hora de expedición
22/09/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal

Nº doc.	3000262276	Sociedad	GANT	Ejercicio	2026
Fe.docum.	23.09.2026	Fecha contab.	23.09.2026	Período	09

Calc.impuestos ☐
Referen. FECP 8*
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. PAGO#7 CONT. 25OO111B2821

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500319322	25.09.2026	31	2200017312	2401020000	CONSORCIO EL PROGRES	V0	2.100.493.368-			
*				31					2.100.493.368-			
4				50	4110610005	4110610005	Contribución especia		122.549.204-	0-2170		
5				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		49.019.680-			
6				50	4105760019	4105760019	Estampilla IU-digita		9.803.936-			
7				50	4105760018	4105760018	Estampilla I.U.E		9.803.936-			
8				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		24.509.840-			
9				50	4105760013	4105760013	Estamp prodesarrollo		14.705.900-	0-2020		
10				50	4105760017	4105760017	Estampilla Politécni		9.803.936-			
11				50	2436260000	2436260000	Contratos de obra		49.019.682-	0-9001		
12				50	4105820000	4105820000	Tasa pro deporte y r		61.274.602-	0-2054		
*				50					350.490.716-			
3				75	9999999996	9999999996	000006002673 0009	V0	0	0-8115	4500066420	1
*				75					0			
2		200503834	28.09.2026	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	2.450.984.084	0-8115	4500066420	1
*				86					2.450.984.084			
**									0			

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

INTACK S.A.S

NIT 901.349.670-2

Septiembre 15 de 2026

YHON EDINSON DIAZ ALVARINO identificado con C.C. 1.128.045.622, y con tarjeta profesional No. 168492-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INTACK S.A.S**. identificada con NIT **901.349.670-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, certifico que ala fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del persona usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el articulo 41 de la ley 80 de 1993, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

La información aquí consignada se certifica bajo la gravedad de juramento, manifestando que corresponde fielmente a los registros de l sociedad.



YHON EDINSON DIAZ ALVARINO

C.C.1.128.045.622


T.P. 168492-T



STIVEN LOPEZ BETANCURT

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.000.870.097




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.128.045.622
NUMERO
DIAZ ALVARINO
APELLIDOS
YHON EDINSON
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-MAR-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-0500100-30127926-M-1128045622-20040823 04636 04233C 02 156784526


República de Colombia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
168492-T
YHON EDINSON
DIAZ ALVARINO
C.C. 1128045622
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD C. U. DE CIEN
CIAY DESARROLLO
PRESIDENTE


95942
CONTADOR PUBLI
de

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 9 B D 5 3 6 E 1 1 A 8 1 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YHON EDINSON DIAZ ALVARINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128045622 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 168492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141243203641

(415)7707212489984(8020) 000014124320364 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO EL PROGRESO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 0 2 4	4 2 9 0	2 0 2 5 1 0 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-27 / 09:12:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA HENAO SANDRA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 0 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 1 0 2 4	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 8 7 0 0 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	BETANCUR	STIVEN	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 9 6 7 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTACK S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 1	2 0 2 5 1 0 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 9	2 0 2 6 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 7 9 8 5 5	4	2 8 3 6 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SIERRA	MENCO	ALEXANDRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 3 2 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

2026030065777
Fecha Radicado: 2026-03-10 10:09:16.0

Medellín, 10/03/2026

Señor:
SANDRA MARIA GARCÍA HENAO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO EL PROGRESO
Ciudad

Asunto: Solicitud de autorización previa y escrita para la cesión de participación consorcial.

Referencia: Contrato de obra N° 25OO111B2821 de 2025, que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)".

Cordial saludo,

De acuerdo con la petición allegada a la Entidad el pasado 12 de febrero de 2026, en la cual solicitan autorización para hacer efectiva la cesión, este despacho se permite, con fundamento en la documentación y explicaciones allegadas, dar respuesta en los siguientes términos:

El contrato de obra pública de la referencia establece en su cláusula vigésima segunda lo relacionado con la figura de la cesión, advirtiendo que "[e]*l Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad*, *pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negarla*."

Pues bien, la solicitud presentada busca autorizar la cesión de la participación y posición contractual que tienen en el **CONSORCIO EL PROGRESO** los integrantes MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA S.A.S con un 44% e INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S con un 5%, en favor de la persona jurídica INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., para, en caso de ser aprobada la cesión requerida, continuar con la ejecución del negocio jurídico en el mencionado consorcio junto con el otro integrante inicial, a saber, INTACK S.A.S.

Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la entidad contratante, al momento de decidir sobre la autorización de una cesión contractual, debe tener en cuenta ciertos requisitos para su procedencia. En efecto, en Sentencia N° 1999-03028 del 16 de marzo de 2015 con C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030065777

–, citando al autor Richard Ramírez, se advierte que "*la cesión i) debe recaer en un tercero; ii) el cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar y por último iii) debe contar con una capacidad técnica, económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones y el objeto del contrato estatal*".

En el mismo sentido, la providencia en mención y el Concepto del 17 de mayo de 2001 con C.P. César Hoyos Salazar, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, precisan que "[l]*os criterios jurídicos que debe tener en cuenta la entidad estatal para aceptar o negar dicha cesión de contrato, son verificar si la cesión es procedente o no de acuerdo con las normas legales, proteger los derechos de la entidad (art. 21-1 ley 80 /93), observar el carácter de intuitu personae que tienen los contratos estatales (inc. tercero art. 41 ibídem) y por ende, analizar la capacidad, organización y experiencia del cesionario propuesto, ejercer la autonomía de la voluntad (inc. primero art. 32 e inc. segundo art. 40, ibídem) y buscar alcanzar los fines de la contratación estatal (art. 3 ibídem).*"

Con fundamento en lo anterior y partiendo de la escogencia que realizó la entidad contratante del CONSORCIO EL PROGRESO, a través del correspondiente proceso de selección de licitación pública, la cual respondió a criterios estrictamente objetivos y en la que se verificaron diversas exigencias, se procedió a verificar, entre otros documentos, la siguiente información y documentación:

1. Acta de reunión extraordinaria fechada del 09 de febrero de 2026 del CONSORCIO EL PROGRESO, en la cual se expone la autorización dada por los integrantes del consorcio para la cesión de la participación y posición contractual de INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA S.A.S, en favor de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S – INTRAMAQ.

2. Contrato de cesión de posición contractual suscrito entre INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA S.A.S, en calidad de cedentes de la posición contractual, por una parte, y por otra, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S – INTRAMAQ, en calidad de cesionario. El referido contrato se suscribe sometido a la condición suspensiva consistente en la autorización por parte del Departamento de Antioquia.

3. Carta de presentación de la oferta actualizada con el nuevo integrante del CONSORCIO EL PROGRESO. La carta se compaña de la cédula del representante legal del integrante cesionario, el ingeniero CARLOS IGNACIO

CADAVID MEJÍA, junto con su tarjeta profesional y certificado COPNIA correspondiente.

4. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., con fecha de expedición del 12 de febrero de 2026, y en el cual figura como representante legal, el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA.

4.1. Actas de asamblea general de accionistas de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., en las que se facultó al representante legal no solamente a la presentación de la oferta a nombre de INTRAMAQ y su participación como proponente en el proceso de selección de licitación pública del que se derivó el contrato de obra, sino además para actuar como cesionario del contrato, facultando así mismo al representante legal para la conformación de consorcios, si así lo requiere el trámite de cesión.

5. Acta de acuerdo de conformación del CONSORCIO EL PROGRESO en el que se evidencia la nueva composición de los integrantes y, especialmente, la de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S con un 49% en calidad de cesionario de los integrantes INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA S.A.S.

En el referido acuerdo de conformación, se designa como representante legal principal, al señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA y como representante legal suplente al señor STIVEN LOPEZ BETANCUR.

6. Registro Único de Proponentes de la sociedad INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., del 17 de febrero de 2026, con inscripción vigente y en firme.

7. Certificado de cumplimiento de aportes a seguridad social y aportes parafiscales de la sociedad INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., expedido el día 12 de febrero de 2026, y suscrito por la revisora fiscal de la sociedad, ZULIMA LÓPEZ ARANGO.

8. Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S y su representante legal, de los que no se evidencia antecedente alguno.

9. Certificados de antecedentes penales, medidas correctivas, por delitos sexuales y por deudores alimentarios morosos, del representante legal, de los cuales no se evidencia antecedente o anotación alguna.

10. Certificado de consulta en el portal anticorrupción, portal RUES y de obras inconclusas de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, de los que no se evidencia anotación alguna.

11. Declaración anticorrupción, lavado de activos, inhabilidades y ausencia de multas, suscritos por el representante legal de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S.

12. Verificación, por parte de la Entidad, del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del COPNIA, correspondiente al representante legal INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, el ingeniero CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA.

13. Formato 14 de calidad correspondiente a criterios adicionales ambientales y sociales en el que el nuevo representante legal principal del CONSORCIO EL PROGRESO, se compromete a implementar, bajo su costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los “Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base específicos para el proyecto

14. Formato 7A del programa de gerencia de proyectos, suscrito por el nuevo representante legal principal del CONSORCIO EL PROGRESO, y en el cual manifiesta el compromiso de implementar dicho programa con el fin de garantizar la ejecución efectiva del proyecto objeto del contrato de la referencia.

15. Formato 9 de industria nacional, suscrito por el nuevo representante legal principal del CONSORCIO EL PROGRESO, y en el cual manifiesta la incorporación en la ejecución del contrato, del bien nacional relevante establecido por la Entidad en el Pliego de Condiciones del proceso LIC-16787.

16. Formato 8 de vinculación de personal en situación de discapacidad de la sociedad INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, acompañados del certificado vigente del Ministerio del Trabajo, donde se verifica la presencia de 87 trabajadores y dos de ellos con discapacidad.

17. Formato 12A de acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, suscrito por el representante legal y la revisora fiscal de INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S., CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, y ZULIMA LÓPEZ ARANGO, respectivamente, en el cual acreditan que, en el último año, estuvieron vinculadas a dicha sociedad, dos (2) mujeres en los cargos de Directora Financiera y Directora jurídica,

respectivamente. Se acompaña dicho formato de copias de cédula de ciudadanía, certificados laborales, y planillas de seguridad social y aportes parafiscales del último año.

18. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera, organizacional y residual de contratación, respecto nuevo integrante cesionario, y los cuales fueron contemplados en el pliego de condiciones del proceso de selección, se partió del presupuesto oficial asignado al proceso de selección LIC-16787 de 2025_LOTE 2 SUBREGIÓN OCCIDENTE, que corresponde a un valor total de $112.510.615.455, el plazo contractual originalmente establecido de 18 meses, y un valor de $16.876.592.318,25 por concepto de anticipo, equivalente al quince por ciento (15%) del presupuesto oficial. Variables con lo cual se ofrece un criterio de evaluación con mayor acidez en favor de la entidad contratante.

Igualmente, se hizo una revisión del Registro Único de Proponentes de la sociedad INTRAMAQ S.A.S, tomándose la información financiera del último año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme

19. Frente a la Capacidad Residual de Contratación del Proponente (CRP) se calculó también conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones tipo para obra pública de infraestructura de transporte, donde se exige que sean acreditados los distintos requisitos establecidos para cada uno de los componentes de la fórmula de Capacidad Residual de Contratación.

Para esta revisión, se tuvo en cuenta el formato 5 referente a la Capacidad Residual del Consorcio, con los siguientes soportes de cada uno de los integrantes:

- Anexo 1A de Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia (E)
- Anexo de Certificación de Capacidad Técnica (CT)
- Anexo 3, de Saldo de Contratos en Ejecución (SCE)
- Anexo 4, de Certificación de Mayor Ingreso Operacional.
- Estado de Resultados Integral, de cada integrante de la figura plural, correspondiente al año de mayor ingreso operacional en los últimos cinco años
- Tarjetas profesionales y Certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, vigentes, de cada uno de los contadores públicos y revisores fiscales que suscriben los respectivos Estados de Resultados Integrales.

20. Como resultado del anterior análisis, se encuentra que el proponente CONSORCIO EL PROGRESO con la nueva estructura propuesta, cumple con las exigencias establecidas en materia de Capacidad Financiera, Capital de Trabajo, Capacidad Organizacional y Capacidad Residual de Contratación; para asumir la ejecución del proyecto, cuyo objeto contractual corresponde a: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 SUBREGIÓN OCCIDENTE)

21. En relación con el cumplimiento de la experiencia exigida, se partió del presupuesto oficial asignado al proceso de selección LIC-16787 de 2025_LOTE 2 SUBREGIÓN OCCIDENTE, que corresponde a un valor total de $112.510.615.455. En tal ejercicio, se allegó del integrante cesionario INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, experiencia en tres (3) contratos de obra, con los cuales se verifica el cumplimiento del consorcio con su nueva estructura propuesta, de cara a los requerimientos señalados en el pliego de condiciones del proceso de selección LIC-16787 de 2025.

22. En cuanto a la capacidad jurídica se refiere, se verificó la carta de presentación de la oferta, el certificado de existencia y representación legal, actas de autorizaciones de asamblea de accionistas, RUP y certificado de cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales del nuevo integrante INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, así como los distintos certificados de antecedentes de la persona jurídica y el representante legal, verificándose el cumplimiento a la capacidad jurídica exigida tanto para el integrante cesionario como para el consorcio en su conjunto.

Los anteriores análisis y conclusiones respecto del CONSORCIO EL PROGRESO con la nueva estructura propuesta incluyendo al integrante cesionario INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S, se encuentran soportadas en los informes de verificación y evaluación técnica, jurídica, financiera, organizacional y de capacidad residual, remitidos a este despacho por parte de quienes fueron integrantes del Comité Asesor y Evaluador del proceso de selección LIC-16787 de 2025.

Así las cosas y tras verificar conforme indican los informes de verificación antes mencionados, que el eventual cesionario de la participación en el CONSORCIO EL PROGRESO y, en general, la nueva estructura del contratista, cumple con los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, financiera, organizacional, con el requisito de capacidad residual, y que los requisitos que otorgan puntaje no se vieron alterados con el nuevo integrante propuesto, la Entidad procederá a

continuación a verificar las razones de oportunidad y conveniencia que justifican dar trámite a la presente actuación.

La señora SANDRA MARIA GARCIA HENAO, representante legal suplente del CONSORCIO EL PROGRESO, justificó, en solicitud del pasado 12 de febrero de 2026, la necesidad de ceder la participación y posición contractual de dos (2) de los tres (3) integrantes del consorcio, en atención a "*las características del proyecto a ejecutar, las necesidades planteadas por la entidad, así como las expectativas que públicamente ha generado la ejecución de esta obra y con el fin de solventar factores o contingencias que puedan afectar el adecuado desarrollo del objeto contractual y por lo tanto, puedan afectar su respectivo cumplimiento, además a corresponder a medida eficiente en procura de garantizar la ejecución de las obras contratadas y de esta manera lograr la satisfacción de los intereses de la entidad y los fines por ella perseguidos.*"

Señala igualmente que la firma INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ, tiene amplia experiencia demostrable en la ejecución de contratos de infraestructura vial, en la zona de influencia del contrato, cuenta con vasta experticia, así como la propiedad de los equipos necesarios, además de una solvencia económica.

En respuesta a una solicitud de ampliación de justificaciones remitida por este despacho, indica la representante del consorcio que el integrante INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S., no cuenta actualmente con la capacidad operativa necesaria para la ejecución del contrato suscrito por motivo de la actual carga contractual adicional producto de nuevas adjudicaciones y que el cierre de la vigencia fiscal 2025 no derivó en los mejores resultados operacionales para esa firma. Explica que ante la simultaneidad de obligaciones contractuales producto de las nuevas adjudicaciones en favor del consorciado INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S, se "*impide asignación de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades que le son inherentes dentro del esquema de responsabilidades del CONSORCIO EL PROGRESO*."

Aclara que tal contingencia, puede acarrear "*efectos adversos significativos que impactan de manera negativa el desarrollo contractual*", tales como: imposibilidad de aportación de recursos, retraso en el cronograma de obra, dificultades en el desplazamiento de personal dada la ausencia de recursos y su ubicación geográfica.

En igual sentido, precisa que, aunque el otro integrante MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS, también vio disminuida su capacidad por la adjudicación de dos nuevos procesos de selección, "*[s]u porcentaje de participación del 5% es mínimo y se definió que es más optimo que la empresa CESIONARIA Ingenieria (sic) Transporte y*

Maquinaria SAS ostente ese porcentaje con el fin de favorecer una mayor participación, responsabilidad y dedicación de esa empresa"

En relación con las posibles dificultades que suponen la transición entre los integrantes cedentes y la persona jurídica cesionaria, explica que, a fin de evitar al máximo situaciones adversas, "*desde el momento mismo de la adjudicación, mediante contrato de mandato debidamente aceptado por la normatividad vigente, encargó a la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ (Cesionario), las actividades propias previas a la ejecución, funcionarios adscritos a esa empresa, han estado encabezando la revisión y control de las necesidades propias del contrato, así como la asistencia a las reuniones con la Gobernación, la elaboración de cronogramas, presupuestos, visitas y demás requerimientos.*"

Además de las explicaciones antes brindadas, este despacho destaca que la cesión solicitada no recae sobre la totalidad del consorcio, sino exclusivamente sobre la parte minoritaria del mismo, situación que, en efecto, puede favorecer y fortalecer la estructura organizacional del consorcio, así como el desarrollo mismo del objeto contractual.


Es por lo anterior y con la finalidad de proteger el interés general, así como de asegurar la correcta ejecución del negocio jurídico de la referencia, y tras la verificación de toda la documentación necesaria que dan cuenta de que el integrante cesionario y la nueva estructura del consorcio contratista cumple con todas las exigencias derivadas del proceso de selección LIC-16787 de 2025, este despacho autoriza la cesión de la posición contractual de los integrantes MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA S.A.S e INGENIERIA VERTICAL ING S.A.S, integrantes cedentes del CONSORCIO EL PROGRESO, en favor de la persona jurídica INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S como cesionaria, teniendo en cuenta, además, que se cumplen con los siguientes tres requisitos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, y citados al comienzo de este escrito:

i) La cesión debe recaer en un tercero.
ii) El cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar.
iii) El cesionario debe contar con capacidad técnica, económica y financiera suficientes para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato cedido.


En consecuencia, se le solicitará al consorcio contratista que allegue la documentación adicional requerida para dar trámite a las modificaciones contractuales a que haya lugar.

Finalmente, por la remisión que hace la Ley 80 de 1993, artículo 13, a las disposiciones civiles y comerciales, entre ellas el artículo 893 del Código de Comercio, la Secretaría de Infraestructura Física, en razón de la discrecionalidad administrativa en esta materia, hace la correspondiente reserva de no liberar al cedente, adquiriendo, este último, una condición de obligado subsidiario con respecto a las obligaciones del contrato.

Atentamente,



LUIS HORACIO GALLON ARANGO
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Santiago Morales Quijano. Profesional Universitario - Dirección de Asuntos Legales SIF		09/03/2026
Aprobó:	Gissed Milena Martínez Echeverri. Directora de Asuntos Legales - SIF		09/03/2026

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030065777

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

Fecha de firma:	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026
Cedentes:	INGENIERIA VERTICAL ING SAS – Nit. 901.484.979-1 (44%) MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS – Nit. 901.797.011-1 (5%)
Dirección Cedentes:	Carrera 48 # 20-114 Medellín
Teléfono:	6044034385
Valor:	CIFRA INDETERMINADA PERO DETERMINABLE
Cesionario:	INTRAMAQ SAS – Nit. 900.102.268-1
Dirección Cesionario:	Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163 Envigado (Antioquia)
Teléfono:	3167422513

Las empresas, **INGENIERIA VERTICAL ING SAS**, sociedad identificada con Nit. 901.484.979-1, representada en este acto por ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.001.799.973 y **MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS**, sociedad identificada con Nit. 901.797.011-1, representada en este acto por RONALDO DAVID FONTALVO MARQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.192.904.011, quienes en adelante se denominarán LOS CEDENTES, empresas que ostentan un porcentaje total del 49% del **CONSORCIO EL PROGRESO**, estructura plural identificada con Nit. 902.017.242-2, representado legalmente por STIVEN LOPEZ BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía 1.000.870.097; con domicilio en Medellín, en la Carrera 48 N° 20-114, y, por otra parte, **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS**, sociedad identificada con Nit 900.102.268-1, representada en este acto por **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía 71.788.628, y quien en adelante se denominarán el **CESIONARIO**, conjuntamente "las Partes", hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL "el Contrato", de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, dio apertura a la Licitación Pública LIC-16787, con el objeto de realizar el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)".

2. Que, las empresas INGENIERIA VERTICAL ING SAS – Nit. 901.484.979-1 (44%), MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS – Nit. 901.797.011-1 (5%) y INTACK SAS – Nit. 901.349.670-2 (51%), firmaron el documento de conformación del CONSORCIO EL PROGRESO, en el cual convinieron crear esa forma asociativa para participar del proceso de licitación pública mencionado en el punto anterior.

3. Fechado el 10 de diciembre de 2025, La Gobernación de Antioquia, emitió la resolución 2025061414750, mediante la cual adjudicó la licitación pública LIC-16787 al CONSORCIO EL PROGRESO.

4. Que, el 29 de diciembre de 2025, la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO EL PROGRESO, suscribieron el Contrato N° 25OO111B2821 de 2025 (en adelante "el Contrato de Obra").

5. Que, el contrato 25OO111B2821 de 2025, se encuentra vigente y en ejecución.

6. Que, según la CLAUSULA 5 del contrato celebrado entre GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO EL PROGRESO, el VALOR del mismo es de **CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS** ($104.855.613.958).

7. Que las partes que ostentan la titularidad de las obligaciones, derechos y beneficios del CONSORCIO EL PROGRESO con Nit. 902.017.242-2, son:

NOMBRE	Nit.	PARTICIPACIÓN
INTACK SAS	901.349.670-2	51%
MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS	901.797.011-1	44%
INGENIERIA VERTICAL ING SAS	901.797.011-1	5%

8. Que mediante acta de reunión de los miembros del CONSORCIO EL PROGRESO, fechada el 09 de febrero de 2026, se evidencia la aprobación de la cesión de la participación consorcial, así:

   Por unanimidad se aprueba que el Representante Legal realice las gestiones para ceder la posición contractual de los miembros del CONSORCIO EL PROGRESO (Macro Proyectos de Antioquia SAS e Ingenieria Vertical ING SAS, en un porcentaje del total de la participación de cada uno - con los derechos y obligaciones que ellos conllevan- a la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – Nit. 900.102.268-1

9. Que mediante comunicación que no supere los próximos ocho (8) días calendario, el Representante Legal del CONSORCIO EL PROGRESO, solicitará a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, autorización para la cesión de la posición consorcial que ostentan los CEDENTES.

10. Que es la intención de INGENIERIA VERTICAL ING SAS y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS, ceder la totalidad de su participación en el Consorcio a INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – INTRAMAQ.

Que de acuerdo a todo lo anterior, las Partes se obligan a lo dispuesto en las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. – OBJETO. En virtud del presente contrato, las empresas INGENIERIA VERTICAL ING SAS y MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS, en calidad de CEDENTES, transfieren a título de cesión en favor de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – Nit. 900.102.268-1, la totalidad del porcentaje de su posición contractual derivada de la situación de contratista en el contrato Nº 25OO111B2821 de 2025, suscrito con GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

PARÁGRAFO 1: De acuerdo a lo anterior, posterior a la suscripción del presente contrato y a la autorización de la entidad contratante, la conformación del CONSORCIO EL PROGRESO, quedaría así:

Consorciado	% Participación
INTACKS SAS – 901.349.670-2	51%
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS – 900.102.268-1	49%

PARÁGRAFO 2: El contrato de cesión prometido, será perfeccionado cuando se cumpla la condición suspensiva consistente en que el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA autorice la celebración del acuerdo de cesión respectivo, conforme a comunicación formal consignando dicha decisión.

SEGUNDA. - ALCANCE Y ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES. EL CESIONARIO (INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ), manifiesta conocer en su totalidad el objeto y alcance del Contrato Nº 25OO111B2821 de 2025 y de todas y cada una de las obligaciones que debe cumplir desde el momento en que se perfeccione la presente cesión con la autorización y aceptación por parte de la Entidad, y por lo tanto lo recibe en las condiciones técnicas, administrativas, jurídicas y económicas en que se encuentra al

momento en que sea autorizada y aceptada la cesión por parte GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

PARÁGRAFO 1: LOS CESIONARIO asumirán todas las obligaciones propias al contrato Nº 25OO111B2821 de 2025, a partir de la suscripción del documento de Autorización y Aceptación del Contrato de Cesión con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.
PARÁGRAFO 2. LOS CESIONARIO darán cumplimiento a la programación aprobada por la Interventoría y el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA en el momento de suscripción de la Cesión del contrato con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.

TERCERA. – VALOR Y FORMA DE PAGO. EL CESIONARIO, se obliga a pagar en favor del **CEDENTE,** el valor CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS EN QUE HA INCURRIDO EL CEDENTE PARA EFECTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, valores que serán tomados hasta la fecha en que el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA apruebe la correspondiente cesión. Este valor será pagadero de contado a la fecha de aceptación por parte del GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA del proceso de cesión. Se incluyen, pero sin limitarse, salarios, dotaciones, EPP, impuestos, pólizas, traslados, viáticos, contratistas de diseños, prediales y cualquier otro emolumento que tenga relación directa con el contrato 25OO111B2821 de 2025, siempre y cuando no haya sido cancelado con antelación en las actas parciales de obra.

CUARTA. - GARANTÍA DE EXISTENCIA: LOS CEDENTES garantizan a los **CESIONARIOS** que, a la fecha del presente documento, el contrato en el cual ostentan la calidad de miembros del **CONSORCIO EL PROGRESO** celebrado con el GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA existe, es válido y exigible de conformidad con la ley y que no lo ha cedido por acto anterior. Asimismo, los **CEDENTES** garantizan que no han cedido su participación en el Consorcio a ningún otro cesionario. En el evento de que alguna de estas garantías fuere falsa, imprecisa o inexacta, los **CESIONARIOS** quedarán exonerados de pagar la contraprestación a la que se refiere la Cláusula tercera, pudiendo solicitar la restitución de lo que hubiere pagado y pudiendo exigir cualquiera de las demás consecuencias previstas en el artículo 870 del Código de Comercio.

QUINTA. - GARANTÍAS. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación y firma de CESIÓN por parte del GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, se presentará a esa entidad, la modificación de las garantías correspondientes.

SEXTA. – **CONTROVERSIAS:** En caso de cualquier tipo de controversia, diferente al cobro de obligaciones claras, expresas y exigibles, que podrán ejecutarse por la vía de un proceso ejecutivo, **LAS PARTES** acudirán a un tribunal de arbitramento designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicho Centro. El Tribunal así constituido, se sujetará a los dispuesto en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; b) La organización interna del Tribunal se

sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín; c) El Tribunal decidirá en derecho, y d) El Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín, en la sede del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad.

SEPTIMA: **MÉRITO EJECUTIVO.** El presente contrato de cesión prestará por sí mismo mérito ejecutivo por todas las obligaciones de hacer o de dar que puedan derivarse del mismo. Para todos los efectos las obligaciones que presten mérito ejecutivo derivadas del presente contrato se ejecutarán por medio del procedimiento ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria y ante los jueces de la República de Colombia.

OCTAVA: IMPUESTOS. LOS CESIONARIOS declaran conocer las normas tributarias aplicables al CONTRATO. Las retenciones, estampillas, así como todo impuesto, tasa o contribución, nacional, departamental o municipal que se cause por razón del presente CONTRATO.

Para que conste la validez de este contrato, se firma en la ciudad de Medellín (Antioquia) a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

LOS CESIONARIOS



CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
cc. 71.788.628
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS

LOS CEDENTES



RONALDO DAVID FONTALVO MARQUEZ
Representante Legal
cc. 1.192.904.011
MACRO PROYECTOS DE ANTIOQUIA SAS



ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA
Representante Legal
cc. 1.001.799.973
INGENIERIA VERTICAL ING SAS

LICITACIÓN PÚBLICA LIC-16787

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Calle 42B Número 52-106
Medellín

REFERENCIA: Proceso de contratación LIC-16787 en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Lote: 2

Estimados señores

Los suscritos, **STIVEN LOPEZ BETANCUR** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.000.870.097, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INTACK S.A.S.** con Nit. 901.349.670-2 y **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.788.628 de Medellín, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S** identificada con NIT. 900.102.268-1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante a cargo de la actividad	Compromiso (%) (2)
INTACK SAS NIT 901.349.670-2	51%
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1	49%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO EL PROGRESO**.

3. El objeto del consorcio es: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

4. La duración del consorcio: No será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del Consorcio es CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA identificado con cédula de

ciudadanía No. 71.788.628 de Medellín, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. Los representantes suplentes del Consorcio son: STIVEN LOPEZ BETANCUR, con cédula de ciudadanía No. 1.000.870.097, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA acepta su nombramiento como representante legal Principal del **CONSORCIO EL PROGRESO**

9. El señor: STIVEN LOPEZ BETANCUR acepta su nombramiento como representante legal Suplente del **CONSORCIO EL PROGRESO**.

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del **CONSORCIO EL PROGRESO**.

11. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de Correo:	Carrera 48 # 48 sur – 75 Oficina 163
Correo electrónico:	licitaciones@intramaq.co
Teléfono:	(57-4) 4483012
Ciudad:	Envigado., Colombia

En constancia, se firma en Envigado, a los (12) días del mes de febrero de 2026.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.

STIVEN LOPEZ BETANCUR
Representante Legal
C.C. No. 1.000.870.097
INTACK SAS

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
CONSORCIO EL PROGRESO.

STIVEN LOPEZ BETANCUR
Representante Legal
C.C. No. 1.000.870.097
CONSORCIO EL PROGRESO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141243203641

(415)7707212489984(8020) 000014124320364 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO EL PROGRESO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 0 2 4	4 2 9 0	2 0 2 5 1 0 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-27 / 09:12:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA HENAO SANDRA MARIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 0 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 1 0 2 4	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 8 7 0 0 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	BETANCUR	STIVEN	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 9 6 7 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTACK S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 1	2 0 2 5 1 0 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 9	2 0 2 6 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141243203641

(415)7707212489984(8020) **000014124320364 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 7 2 4 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 8 7 9 8 5 5	4	2 8 3 6 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SIERRA	MENCO	ALEXANDRA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 3 2 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES**
Item No	
Unidad	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)

Acta Nro.	FECHA DE	FECHA HASTA	DESCRIPCION	VL UNITARIO	IVA	VL TOTAL
6	26/07/2026	25/08/2026	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) - FRONTINO	$ 36.441.981	$ 6.923.976	$ 43.365.957
6	26/07/2026	25/08/2026	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) - EBÉJICO	$ 45.235.307	$ 8.594.708	$ 53.830.016
6	26/07/2026	25/08/2026	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) - SOPETRÁN	$ 33.086.269	$ 6.286.391	$ 39.372.660
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**		**$ 136.568.633**

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN SOPORTES PARA EL COBRO DEL COMPONENTE PMT EN LOS ANEXOS.

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES**
Item No	
Unidad	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)

Acta Nro.	FECHA DE	FECHA HASTA	DESCRIPCION	VL UNITARIO	IVA	VL TOTAL
6	26/07/2026	25/08/2026	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Incluye IVA) - FRONTINO	$ 1.750.627	$ 332.619	$ 2.083.246
6	26/07/2026	25/08/2026	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Incluye IVA) - SOPETRÁN	$ 3.227.636	$ 613.251	$ 3.840.887
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**		**$ 5.924.133,40**

OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN SOPORTES PARA EL COBRO DEL COMPONENTE SST EN LOS ANEXOS.

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			27-abr-26	21-jun-26	30-jul-26	18-ago-28						
9,00	0,00	0,00	41,60	208,40	330,64	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**607,97**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**607,97**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Acta Nro.	**Fecha**	**Frente**	**No de Obra**	**Abscisa**	**Encole/Descole**	**Detalle**	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	**Total**
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	14	K3+610	Descole	Descole existente	1,50	4,20	0,30	1,89
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	17	K3+960	Descole	Descole existente	1,10	1,00	0,40	0,44
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	148	K22+690	Descole	Descole existente	1,00	1,00	0,30	0,30
6	4/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Encole	Muro frontal de Encole existente	1,20	0,20	1,40	0,34
6	4/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Encole	Descuento tubo 18" del muro frontal	0,05	-3,14	0,20	-0,03
6	4/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Encole	Muro aleta izquierda de Encole existente	1,50	0,20	1,50	0,45
6	4/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Encole	Muro aleta derecha de Encole existente	1,50	0,20	1,50	0,45
6	4/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Descole	Muro frontal de Descole existente	3,50	0,30	2,60	2,73
6	18/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K9+245	K9+351	Cuneta	Demolición de cuneta existente	106,00	0,90	0,10	9,54
6	18/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K3+904	K3+935	Bordillo	Demolición de Bordillo existente	31,00	0,65	0,25	5,04
6	18/08/2028	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K3+800	K3+838	Bordillo	Demolición de Bordillo existente	38,00	0,65	0,25	6,18
										0,00
										0,00
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**27,33**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			24-may-26	21-jun-26	25-jul-26	13-ago-26						
3468,00	0,00	0,00	476,70	385,39	621,01	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1679,62**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
3468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1679,62**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle	Largo	Ancho	Alto	Total
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	14	K3+610	Excavación de zanja	6,60	1,50	2,10	20,79
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	14	K3+610	Descuento tuberia de 18"	6,60	0,05	-3,14	-1,08
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	17	K3+690	Excavación de zanja	7,40	1,30	2,00	19,24
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	17	K3+690	Descuento tuberia de 18"	6,60	0,05	-3,14	-1,08
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	148	K22+690	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	148	K22+690	Descuento tuberia de 18"	6,60	0,05	-3,14	-1,08
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Descuento tuberia de 18"	6,60	0,05	-3,14	-1,08
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Descuento tuberia de 24"	6,60	0,09	-3,14	-1,93
6	4/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Excavación de zanja	7,70	1,40	2,50	26,95
6	4/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Descuento tuberia de 18"	7,70	0,05	-3,14	-1,26
6	5/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	155	K23+810	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	5/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	155	K23+810	Descuento tuberia de 24"	6,60	0,09	-3,14	-1,93
6	6/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	156	K23+970	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	6/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	156	K23+970	Descuento tuberia de 24"	6,60	0,09	-3,14	-1,93
6	7/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	159	K24+500	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	7/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	159	K24+500	Descuento tuberia de 18"	6,60	0,05	-3,14	-1,08
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	161	K25+300	Excavación de zanja	6,60	1,30	2,15	18,45
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	161	K25+300	Descuento tuberia de 24"	6,60	0,09	-3,14	-1,93
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	1	K1+520	Excavación caja de encole	1,80	1,80	2,20	7,13
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	1	K1+520	Descuento por caja existente	1,20	1,20	-2,00	-2,88
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	1	K1+520	Excavación descole	5,03	0,80	2,30	9,26
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	1	K1+520	Descuento por muro existente	3,00	1,40	0,30	1,26

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**												
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.												
Unidad m3													
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
			24-may-26	21-jun-26	25-jul-26	13-ago-26							
3468,00	0,00	0,00	476,70	385,39	621,01	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1679,62**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
3468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1679,62**	
													0,00
													0,00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**196,52**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
Unidad m3	

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11
			24-may-26	21-jun-26	25-jul-26	10-ago-26						
408,00	0,00	0,00	302,53	226,44	392,09	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1032,31**

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cantidad acumulada total
408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1032,31**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle	Largo	Ancho	Alto	Total
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	14	K3+610	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,50	1,45	14,36
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	14	K3+610	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	17	K3+960	Subbase granular no procesada para lleno	7,40	1,30	1,35	12,99
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	17	K3+960	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	148	K22+690	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	148	K22+690	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	154	K23+650	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	4/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Subbase granular no procesada para lleno	7,70	1,40	1,85	19,94
6	4/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	152	K23+330	Descuento medio tubo de 36"	7,70		0,39	-3,00
6	5/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	155	K23+810	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	5/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	155	K23+810	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	6/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	156	K23+970	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	6/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	156	K23+970	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	7/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	159	K24+500	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	7/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	159	K24+500	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	161	K25+300	Subbase granular no procesada para lleno	6,60	1,30	1,50	12,87
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	161	K25+300	Descuento medio tubo de 36"	6,60		0,39	-2,57
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**111,25**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
						25-ago-26						
899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,61**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,61**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	Abs Inicial	Abs Final	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Placa de piso caja de encole	1,00	1,80	1,82	0,20	0,66
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro frontal caja de encole	1,00	1,82	2,40	0,20	0,87
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Descuento por tubo de 36" - encole	1,00	3,1416	0,25	-0,20	-0,16
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro posterior caja de encole	1,00	1,82	2,21	0,20	0,80
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro lateral izquierdo caja de encole	1,00	1,23	2,21	0,20	0,54
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Descuento por ventana de cuneta	2,00	0,78	0,50	-0,20	-0,16
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro lateral derecho caja de encole	1,00	1,23	2,21	0,20	0,54
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro delantero en ventana	2,00	0,18	2,40	0,20	0,17
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Placa de piso descole	1,00	2,85	1,60	0,20	0,91
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Muro frontal descole	1,00	1,63	2,71	0,50	2,21
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Aleta izquierda descole	1,00	1,70	2,28	0,40	1,55
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Aleta derecha descole	1,00	1,70	2,28	0,40	1,55
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Dentellon solera	1,00	3,80	0,25	0,30	0,29
6	25/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Descuento por tubo de 36" - descole	1,00	3,1416	0,25	-0,20	-0,16
										0,00
										0,00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**9,61**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÌA

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.27-1	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")
Unidad m	

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11
			24-may-26	21-jul-26	25-jul-26	10-ago-26						
612,00	0,00	0,00	170,08	145,10	195,50	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**578,58**

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cantidad acumulada total
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**578,58**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle	Largo	Ancho	Alto	Total
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	14	K3+610	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	17	K3+960	Instalación tuberia 36"	7,40			7,40
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	148	K22+690	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	154	K23+650	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	154	K23+650	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	4/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	152	K23+330	Instalación tuberia 36"	7,70			7,70
6	5/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	155	K23+810	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	6/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	156	K23+970	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	7/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	159	K24+500	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO F14	161	K25+300	Instalación tuberia 36"	6,60			6,60
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**67,90**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
Unidad kg	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
						20-ago-26						
49368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**434,26**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
49368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**434,26**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	**Fecha**	**Frente**	**Abs Inicial**	**Abs Final**	**Detalle**	**Cant**	**Kg**			**Total**
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K1+520	K1+520	Alcantarilla construida	1,00	434,26			434,26
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**434,26**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
Unidad Kg	

Acta Nro.	Costado	TIPO	Elemento	Abs Inicial	Abs Final	Detalle	Long (m)	Cant	ϕ	Peso (kg/m)	Total	Observaciones
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		5,60	2,00	1/2	0,99	11,13	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		6,40	4,00	1/2	0,99	25,45	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		1,60	5,00	1/2	0,99	7,95	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		4,20	5,00	1/2	0,99	20,87	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		1,00	4,00	1/2	0,99	3,98	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		5,20	5,00	1/2	0,99	25,84	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		1,90	5,00	1/2	0,99	9,44	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		6,85	3,00	1/2	0,99	20,43	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Caja de encole	K1+520	K1+520		5,20	6,00	1/2	0,99	31,01	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		1,00	8,00	1/2	0,99	7,95	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		7,60	4,00	1/2	0,99	30,22	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		6,50	18,00	1/2	0,99	116,30	

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**											
Item No 10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)											
Unidad Kg												
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		2,60	10,00	1/2	0,99	25,84	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		2,90	10,00	3/8	0,56	16,24	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		2,50	10,00	3/8	0,56	14,00	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		6,60	7,00	3/8	0,56	25,87	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		5,10	2,00	3/8	0,56	5,71	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		5,84	7,00	3/8	0,56	22,89	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		3,54	2,00	3/8	0,56	3,96	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		4,20	2,00	3/8	0,56	4,70	
6	IZQ / DER	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	Descole	K1+520	K1+520		2,00	4,00	3/8	0,56	4,48	
						TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**434,26**	

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			24-may-26	21-jun-26	20-jul-26	3-ago-26						
45696,00	0,00	0,00	61061,59	10962,14	46028,50	13760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
45696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	**Fecha**	**Frente**	**Origen**	**Detalle**	**Distancia al origen del proyecto (km)**	**Abs origen del proyecto (km)**	**Abs sitio de descargue (km)**	**Distnacia (km)**	**Vol (m)**	**Exp 30%**	**Total**
3	27/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K1+520	101,02	10,30	1,30	1352,66
3	29/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K1+900	101,40	12,02	1,30	1584,48
3	30/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+020	101,52	12,84	1,30	1694,57
3	1/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+100	101,60	11,29	1,30	1491,18
3	2/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+450	101,95	10,30	1,30	1365,11
3	3/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+540	102,04	10,30	1,30	1366,32
3	4/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+710	102,21	10,30	1,30	1368,59
3	5/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+910	102,41	10,30	1,30	1371,27
3	6/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K2+960	102,46	10,30	1,30	1371,94
3	7/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K3+020	102,52	10,30	1,30	1372,74
3	7/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K3+400	102,90	12,09	1,30	1617,28
3	8/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K3+680	103,18	10,30	1,30	1381,58
3	9/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K4+490	103,99	10,30	1,30	1392,43
3	11/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K4+570	104,07	10,30	1,30	1393,50
3	12/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K5+045	104,55	10,30	1,30	1399,86
3	12/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K5+315	104,82	13,56	1,30	1847,68
3	13/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K5+840	105,34	12,28	1,30	1681,65
3	14/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K5+955	105,46	10,30	1,30	1412,04
3	15/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+195	105,70	10,30	1,30	1415,26
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+250	105,75	12,17	1,30	1673,07
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E15	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+670	106,17	10,30	1,30	1421,62
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E16	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+720	106,22	10,30	1,30	1422,29
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E17	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+760	106,26	10,30	1,30	1422,82
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E18	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+820	106,32	10,30	1,30	1423,62
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E19	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #	K101+000	K1+500	K6+995	106,50	15,44	1,30	2137,57

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
			24-may-26	21-jun-26	20-jul-26	3-ago-26							
45696,00	0,00	0,00	61061,59	10962,14	46028,50	13760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
45696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E20	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K101+000	K1+500	K7+035	106,54	15,44	1,30	2138,37
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K101+000	K1+500	K7+135	106,64	10,30	1,30	1427,84
3	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Afirmado para bacheo del K3+650 al K4+050			K101+000	K1+500	K3+650	103,15	150,00	1,30	20114,25
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K1+520	101,02	10,30	1,30	-1352,66
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K1+900	101,40	12,02	1,30	-1584,48
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+020	101,52	12,84	1,30	-1694,57
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+100	101,60	11,29	1,30	-1491,18
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+450	101,95	10,30	1,30	-1365,11
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+540	102,04	10,30	1,30	-1366,32
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+710	102,21	10,30	1,30	-1368,59
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+910	102,41	10,30	1,30	-1371,27
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K2+960	102,46	10,30	1,30	-1371,94
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K3+020	102,52	10,30	1,30	-1372,74
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K3+400	102,90	12,09	1,30	-1617,28
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K3+680	103,18	10,30	1,30	-1381,58
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K4+490	103,99	10,30	1,30	-1392,43
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K4+570	104,07	10,30	1,30	-1393,50
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K5+045	104,55	10,30	1,30	-1399,86
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K5+315	104,82	13,56	1,30	-1847,68
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K5+840	105,34	12,28	1,30	-1681,65
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K5+955	105,46	10,30	1,30	-1412,04
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+195	105,70	10,30	1,30	-1415,26
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+250	105,75	12,17	1,30	-1673,07
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E15	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+670	106,17	10,30	1,30	-1421,62
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E16	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+720	106,22	10,30	1,30	-1422,29
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E17	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+760	106,26	10,30	1,30	-1422,82
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E18	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+820	106,32	10,30	1,30	-1423,62
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E19	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K6+995	106,50	15,44	1,30	-2137,57
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E20	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K7+035	106,54	15,44	1,30	-2138,37
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Subbase granular no procesada para lleno -			K101+000	K1+500	K7+135	106,64	10,30	1,30	-1427,84
4		VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Ajuste negativo Acta No 3 Afirmado para bacheo del K3+650 al K4+050			K101+000	K1+500	K3+650	103,15	150,00	1,30	-20114,25
4	27/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K1+520	101,89	10,30	1,00	1049,47
4	29/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K1+900	102,27	12,02	1,00	1229,29
4	30/04/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+020	102,39	12,84	1,00	1314,69
4	1/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+100	102,47	11,29	1,00	1156,89
4	2/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+450	102,82	10,30	1,00	1059,05
4	3/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+540	102,91	10,30	1,00	1059,97

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
			24-may-26	21-jun-26	20-jul-26	3-ago-26							
45696,00	0,00	0,00	61061,59	10962,14	46028,50	13760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
45696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
4	4/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+710	103,08	10,30	1,00	1061,72
4	5/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+910	103,28	10,30	1,00	1063,78
4	6/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K2+960	103,33	10,30	1,00	1064,30
4	7/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K3+020	103,39	10,30	1,00	1064,92
4	7/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K3+400	103,77	12,09	1,00	1254,58
4	8/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K3+680	104,05	10,30	1,00	1071,72
4	9/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K4+490	104,86	10,30	1,00	1080,06
4	11/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K4+570	104,94	10,30	1,00	1080,88
4	12/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K5+045	105,42	10,30	1,00	1085,77
4	12/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K5+315	105,69	13,56	1,00	1433,09
4	13/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K5+840	106,21	12,28	1,00	1304,26
4	14/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K5+955	106,33	10,30	1,00	1095,15
4	15/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+195	106,57	10,30	1,00	1097,62
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+250	106,62	12,17	1,00	1297,57
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E15	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+670	107,04	10,30	1,00	1102,51
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E16	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+720	107,09	10,30	1,00	1103,03
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E17	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+760	107,13	10,30	1,00	1103,44
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E18	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+820	107,19	10,30	1,00	1104,06
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E19	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K6+995	107,37	15,44	1,00	1657,72
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E20	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K7+035	107,41	15,44	1,00	1658,33
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #			K100+470	K0+000	K7+135	107,51	10,30	1,00	1107,30
4	24/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E21	San Nicolas	Afirmado para bacheo del K3+650 al K4+050			K100+470	K0+000	K3+650	104,02	150,00	1,00	15603,00
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+180	107,55	10,30	1,00	1107,77
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+220	107,59	10,30	1,00	1108,18
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+325	107,70	10,30	1,00	1109,26
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+480	107,85	10,30	1,00	1110,86
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+594	107,96	10,30	1,00	1112,03
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+822	108,19	10,30	1,00	1114,38
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+992	108,36	10,30	1,00	1116,13
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+106	108,48	10,30	1,00	1117,30
4	31/05/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+290	108,66	10,30	1,00	1119,20
4	7/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K7+902	108,27	15,60	1,00	1689,04
4	7/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+370	108,74	10,30	1,00	1120,02
4	7/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+540	108,91	10,30	1,00	1121,77
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+176	108,55	13,58	1,00	1474,05
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+650	109,02	10,30	1,00	1122,91
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+760	109,13	10,30	1,00	1124,04

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
			24-may-26	21-jun-26	20-jul-26	3-ago-26							
45696,00	0,00	0,00	61061,59	10962,14	46028,50	13760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
45696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K8+870	109,24	11,86	1,00	1295,59
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K9+090	109,46	10,30	1,00	1127,44
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K9+625	110,00	10,30	1,00	1132,95
4	21/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K10+005	110,38	10,30	1,00	1136,86
4	21/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K10+110	110,48	10,30	1,00	1137,94
4	21/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+430	112,80	10,30	1,00	1161,84
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K10+214	110,58	10,30	1,00	1139,02
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+480	112,85	10,30	1,00	1162,36
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+520	112,89	10,30	1,00	1162,77
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+610	112,98	10,30	1,00	1163,69
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+740	113,11	12,17	1,00	1376,55
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K12+860	113,23	12,79	1,00	1448,21
5	28/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K13+556	113,93	14,52	1,00	1654,21
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K13+712	114,08	31,32	1,00	3573,05
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K14+336	114,71	17,23	1,00	1976,38
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K14+960	115,33	10,30	1,00	1187,90
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K15+272	115,64	17,23	1,00	1992,51
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K15+740	116,11	15,02	1,00	1743,97
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K15+896	116,27	15,84	1,00	1841,65
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K16+208	116,58	12,45	1,00	1451,40
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K16+700	117,07	10,30	1,00	1205,82
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K17+600	117,97	10,30	1,00	1215,09
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K18+300	118,67	10,30	1,00	1222,30
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K18+470	118,84	10,30	1,00	1224,05
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K18+850	119,22	11,86	1,00	1413,95
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K19+200	119,57	11,86	1,00	1418,10
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K19+960	120,33	14,65	1,00	1762,83
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K20+120	120,49	10,30	1,00	1241,05
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K20+440	120,81	20,19	1,00	2439,15
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+080	121,45	10,30	1,00	1250,94
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+570	121,94	11,29	1,00	1376,70
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+730	122,10	35,05	1,00	4279,61
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+890	122,26	10,30	1,00	1259,28
5	20/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K22+530	122,90	15,02	1,00	1845,96
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+890	122,26	11,79	1,00	1441,45
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K22+530	122,90	10,42	1,00	1280,62
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K21+890	122,26	10,30	1,00	1259,28
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K22+530	122,90	10,30	1,00	1265,87

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
			24-may-26	21-jun-26	20-jul-26	3-ago-26							
45696,00	0,00	0,00	61061,59	10962,14	46028,50	13760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
45696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131812,65**	
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K23+650	124,02	10,30	1,00	1277,41
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K23+330	123,70	16,94	1,00	2095,48
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K23+810	124,18	10,30	1,00	1279,05
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K23+970	124,34	10,30	1,00	1280,70
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K24+500	124,87	10,30	1,00	1286,16
6	3/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno de alcantarilla			K100+470	K0+000	K25+300	125,67	10,30	1,00	1294,40
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**13760,42**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
				10-jun-26	1-jul-26	10-ago-26						
16376,00	0,00	0,00	0,00	567,84	2913,41	4403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7884,29**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
16376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7884,29**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	Abs Inicial	Abs Final	Material	Long	Ancho	Espesor	Vol Compacto	Exp	Vol Total Suelto
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+100	K4+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+200	K4+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+300	K4+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+400	K4+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+500	K4+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+600	K4+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+700	K4+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+800	K4+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K4+900	K5+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+000	K5+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+100	K5+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+200	K5+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+300	K5+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+400	K5+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+500	K5+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+600	K5+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+700	K5+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+800	K5+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K5+900	K6+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+000	K6+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+100	K6+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+200	K6+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+300	K6+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+400	K6+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+500	K6+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				10-jun-26	1-jul-26	10-ago-26							
16376,00	0,00	0,00	0,00	567,84	2913,41	4403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7884,29**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
16376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7884,29**	
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+600	K6+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+700	K6+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+800	K6+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K6+900	K7+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+000	K7+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+100	K7+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+200	K7+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+300	K7+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+400	K7+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+500	K7+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+600	K7+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+700	K7+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+800	K7+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K7+900	K8+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+000	K8+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+100	K8+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+200	K8+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+300	K8+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+400	K8+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+500	K8+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+600	K8+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+700	K8+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	K8+800	K8+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,13	70,56	1,30	91,73
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**4403,04**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 13.1 **Unidad** m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
				10-jun-26	1-jul-26	10-ago-26						
4487700,00	0,00	0,00	0,00	48649,81	232221,18	360532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
4487700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	Origen	Detalle	Distancia al origen del proyecto (km)	Abs origen del proyecto (km)	Abs sitio de descargue Cg (km)	Distnacia (km)	Vol Suelto	Exp 30%	Total m3/km
4	10/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K1+550	101,92	94,64	1,30	7419,78
4	12/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K1+650	102,02	94,64	1,30	7427,06
4	13/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K1+750	102,12	94,64	1,30	7434,34
4	14/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Afrimado para bacheo	K100+470	K0+000	K14+215	114,59	27,00	1,30	4021,93
4	16/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K1+850	102,22	94,64	1,30	7441,62
4	17/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K1+950	102,32	94,64	1,30	7448,90
4	18/06/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+050	102,42	94,64	1,30	7456,18
5	1/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+150	102,52	126,67	1,30	9989,39
5	2/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+250	102,62	126,67	1,30	9999,13
5	3/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+350	102,72	126,67	1,30	10008,88
5	6/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+450	102,82	126,67	1,30	10018,62
5	7/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+550	102,92	126,67	1,30	10028,37
5	8/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+650	103,02	126,67	1,30	10038,11
5	9/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+750	103,12	126,67	1,30	10047,85
5	10/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+850	103,22	126,67	1,30	10057,60
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K2+950	103,32	126,67	1,30	10067,34
5	15/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+050	103,42	126,67	1,30	10077,09
5	18/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+150	103,52	126,67	1,30	10086,83
5	17/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+250	103,62	126,67	1,30	10096,57
5	17/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+350	103,72	126,67	1,30	10106,32
5	18/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+450	103,82	126,67	1,30	10116,06
5	18/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+550	103,92	126,67	1,30	10125,80
5	21/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+650	104,02	126,67	1,30	10135,55
5	21/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+750	104,12	126,67	1,30	10145,29
5	22/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	K100+470	K0+000	K3+850	104,22	126,67	1,30	10155,04

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**												
Item No 13.1 **Unidad** m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).												
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				10-jun-26	1-jul-26	10-ago-26							
4487700,00	0,00	0,00	0,00	48649,81	232221,18	360532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
4487700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**	
5	22/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K3+950	104,32	126,67	1,30	10164,78
5	23/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+050	104,42	126,67	1,30	10174,52
5	23/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+150	104,52	126,67	1,30	10184,27
5	24/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+250	104,62	126,67	1,30	10194,01
5	24/07/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+350	104,72	126,67	1,30	10203,76
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+150	104,52	91,73	1,30	7375,09
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+250	104,62	91,73	1,30	7382,15
6	10/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+350	104,72	91,73	1,30	7389,20
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+450	104,82	91,73	1,30	7396,26
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+550	104,92	91,73	1,30	7403,32
6	11/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+650	105,02	91,73	1,30	7410,37
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+750	105,12	91,73	1,30	7417,43
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+850	105,22	91,73	1,30	7424,49
6	12/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K4+950	105,32	91,73	1,30	7431,54
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+050	105,42	91,73	1,30	7438,60
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+150	105,52	91,73	1,30	7445,65
6	13/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+250	105,62	91,73	1,30	7452,71
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+350	105,72	91,73	1,30	7459,77
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+450	105,82	91,73	1,30	7466,82
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+550	105,92	91,73	1,30	7473,88
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+650	106,02	91,73	1,30	7480,93
6	14/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+750	106,12	91,73	1,30	7487,99
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+850	106,22	91,73	1,30	7495,05
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K5+950	106,32	91,73	1,30	7502,10
6	15/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+050	106,42	91,73	1,30	7509,16
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+150	106,52	91,73	1,30	7516,22
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+250	106,62	91,73	1,30	7523,27
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+350	106,72	91,73	1,30	7530,33
6	18/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+450	106,82	91,73	1,30	7537,38
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+550	106,92	91,73	1,30	7544,44
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+650	107,02	91,73	1,30	7551,50
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+750	107,12	91,73	1,30	7558,55
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+850	107,22	91,73	1,30	7565,61
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K6+950	107,32	91,73	1,30	7572,66
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+050	107,42	91,73	1,30	7579,72
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+150	107,52	91,73	1,30	7586,78
6	19/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+250	107,62	91,73	1,30	7593,83

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**												
Item No 13.1 **Unidad** m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).												
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				10-jun-26	1-jul-26	10-ago-26							
4487700,00	0,00	0,00	0,00	48649,81	232221,18	360532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
4487700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**641403,08**	
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+350	107,72	91,73	1,30	7600,89
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+450	107,82	91,73	1,30	7607,95
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+550	107,92	91,73	1,30	7615,00
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+650	108,02	91,73	1,30	7622,06
6	20/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+750	108,12	91,73	1,30	7629,11
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+850	108,22	91,73	1,30	7636,17
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K7+950	108,32	91,73	1,30	7643,23
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K8+050	108,42	91,73	1,30	7650,28
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K100+470	K0+000	K8+150	108,52	91,73	1,30	7657,34
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	GyA	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K103+000	K0+000	K8+250	111,15	91,73	1,30	7842,92
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	GyA	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K103+000	K0+000	K8+350	111,25	91,73	1,30	7849,97
6	21/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	GyA	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K103+000	K0+000	K8+450	111,35	91,73	1,30	7857,03
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	Tonusco	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K93+500	K0+000	K8+550	101,95	91,73	1,30	7193,75
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	Tonusco	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K93+500	K0+000	K8+650	102,05	91,73	1,30	7200,81
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	Tonusco	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K93+500	K0+000	K8+750	102,15	91,73	1,30	7207,86
6	22/08/2026	VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14	Tonusco	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			K93+500	K0+000	K8+850	102,25	91,73	1,30	7214,92
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**360532,09**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORIA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**

REGISTRO FOTOGRAFICO










Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	ncole/Desco	Detalle		Largo	Ancho	Alto	Total
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE	1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	PLACA DE PISO ENCOLE	1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	GUARDA RUEDA	1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	ALETA 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	ALETA 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE	1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	PLACA PISO DESCOLE EXISTENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	GUARDA RUEDA DESCOLE	1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+035	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE	1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE	1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	PLACA DE PISO ENCOLE	1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	GUARDA RUEDA	1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE	1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	ALETA 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	ALETA 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE	1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	PLACA PISO DESCOLE EXISTENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+034	GUARDA RUEDA DESCOLE	1,00	1,40	0,50	0,30	0,21

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	0,90	0,30	0,38
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	0,90	0,30	0,22
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	GUARDA RUEDA				1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	PLACA PISO DESCOLE EXISTENTE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,70	0,30	0,51
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	ALETA 1				1,00	1,60	1,00	0,30	0,48
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	ALETA 2				1,00	1,60	1,00	0,30	0,48
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	LOSA				1,00	1,50	1,60	0,30	0,72
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,70	1,00	0,30	0,51
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	LOSA CANAL SALIDA DE LA ODT				1,00	3	0,4	0,20	0,24
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	MURO CANAL ALETA 1				1,00	3,00	0,40	0,20	0,24
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	MURO CANAL ALETA 2				1,00	3,00	0,40	0,20	0,24
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,70	0,30	0,51
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	ALETA 1				1,00	1,60	1,00	0,30	0,48
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	ALETA 2				1,00	1,60	1,00	0,30	0,48
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	LOSA				1,00	1,50	1,60	0,30	0,72
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,70	1,00	0,30	0,51
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	LOSA CANAL SALIDA DE LA ODT				1,00	3,00	0,4	0,20	0,24
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	MURO CANAL ALETA 1				1,00	3,00	0,40	0,20	0,24
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	MURO CANAL ALETA 2				1,00	3,00	0,40	0,20	0,24
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,20	1,00	0,20	0,24
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,20	1,00	0,20	0,24
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,20	0,16
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,20	0,16
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,20		-0,06
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,20	1,20	0,20	0,29

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,20	0,40	0,20	0,10
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,20	0,40	0,20	0,10
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,80	0,30	0,34
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,80	0,30	0,34
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,30	0,00
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	MURO ALETA 1				1,00	1,40	0,70	0,30	0,29
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	MURO ALETA 2				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,75	0,30	0,74
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,20	0,40	0,30	0,14
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,20	0,40	0,30	0,14
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,30	0,00
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,30	0,00
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,30	0,00
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,30	0,00
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	0,90	0,30	0,41
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	0,90	0,30	0,41
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,90	0,90	0,30	0,24
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,90	0,90	0,30	0,24
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,50	1,50	0,30	0,68
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,50	0,70	0,30	0,32
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	COMPLEMENTO GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,30	0,90	0,30	0,08
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	0,90	0,30	0,41
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	1,00	0,30	0,45
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	1,00	0,30	0,45
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	0,90	0,30	0,41
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	0,90	0,30	0,41
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,50	1,50	0,30	0,68
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	1,00	0,30	0,45
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,50	0,30	0,30	0,14
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	MURO LATERAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,70	0,30	0,29
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,40	0,20	0,39
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,30	1,05	0,20	0,27
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,30	1,05	0,20	0,27
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,60	0,20	0,45
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,40	0,20	0,39
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,50	1,20	0,30	0,54
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,50	1,20	0,30	0,54
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	1,3	2,1	0,30	0,82
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,30	1,50	0,30	0,59
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,30	1,50	0,30	0,59
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	1,4	1,9	0,30	0,80
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,80	1,00	0,30	0,24
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,70	0,90	0,30	0,19
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,70	0,90	0,30	0,19
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,30	1,30	0,30	0,51
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	63	K16+623	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,70	0,90	0,30	0,19
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	63	K16+623	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,70	0,90	0,30	0,19

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,30	1,30	0,30	0,51
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,30	0,40	0,17
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,30	0,90	0,30	0,35
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,10	0,30	0,46
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,10	0,30	0,46
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,40	0,90	1,10	1,39
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,40	0,90	1,10	1,39
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	2,00	1,10	1,10	2,42
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,10	0,30	0,46
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	PLACA EXISTENTE UBICADA BAJO LA TUBERIA EXISTENTE				1,00	3,00	1,50	0,35	1,58
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,90	1,40	0,30	0,80
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,90	1,40	0,30	0,80
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,90	1,40	0,30	0,80
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	DESCUENTO TUBO 16" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,20	0,30	0,50
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	1,5	1,45	0,30	0,65
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	DESCUENTO TUBO 16" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,35	0,40	0,30	0,16
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,00		0,00

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,10	1,10	0,30	0,36
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,10	1,10	0,30	0,36
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,10	1,10	0,30	0,36
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,10	1,10	0,30	0,36
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,35	0,50	0,30	0,20
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,70	1,40	0,30	0,71
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,70	0,30	0,71
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,70	0,30	0,71
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,00	1,70	0,30	0,51
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,00	1,70	0,30	0,51
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	DESCUENTO TUBO 16" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,00	0,30	0,42
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	2,00	0,30	0,84
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,50	1,70	0,30	0,77
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,50	1,70	0,30	0,77
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	1,10	1,44	0,30	0,48
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,20	0,30	0,50
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,20	0,30	0,50
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,40	1,20	0,30	0,50
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,40	1,20	0,30	0,50
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	DESCUENTO TUBO 24" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,60	0,30	0,25
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	CICLOPEO BAJO LA TUBERIA				1,00	7,20	1,40	0,70	7,06
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,50	1,80	0,30	0,81
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	DESCUENTO TUBO 24" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,28	0,30		-0,08
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,80	1,50	0,30	0,81
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	3,42	1,80	0,30	1,85
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	1,4	0,6	0,30	0,25
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	0,95	1,10	0,30	0,31

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	176	K2+950	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,95	0,90	0,30	0,26
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	176	K2+950	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,95	0,90	0,30	0,26
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	176	K2+950	DESCUENTO TUBO 18" ENCOLE EXISTENTE				1,00	-0,16	0,30		-0,05
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	178	K3+300	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,60	0,30	0,25
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12		K1+850	CUNETA EXISTENTE COSTADO DERECHO				1,00	131,10	1,00	0,15	19,67
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12		K1+090	CUNETA EXISTENTE COSTADO DERECHO				1,00	52,50	1,00	0,15	7,88
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12		K2+100	CUNETA EXISTENTE COSTADO IZQUIERDA				1,00	10,80	1,00	0,15	1,62
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12		K2+260	CUNETA EXISTENTE COSTADO IZQUIERDA				1,00	143,40	1,00	0,15	21,51
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,00	1,30	0,30	0,39
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	GUARDA RUEDA ENCOLE				1,00	1,40	0,60	0,30	0,25
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,50	0,30	0,63
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,40	1,60	0,30	0,67
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,40	1,60	0,30	0,67
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	2,25	1,4	0,30	0,95
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,50	0,30	0,21
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	MURO FRONTAL CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,30	0,30	0,55
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	MURO POSTERIOR CAJA ENCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,50	0,30	0,63
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	1,55	1,00	0,30	0,47
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	1,55	1,00	0,30	0,47
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	PLACA DE PISO ENCOLE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	GUARDA RUEDA ENCOLE				1,00	1,40	0,40	0,30	0,17
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	CABEZOTE DESCOLE EXISTENTE				1,00	1,40	1,40	0,30	0,59
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	DESCUENTO TUBO 16" DESCOLE EXISTENTE				1,00	-0,13	0,30		-0,04
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	MURO LATERAL 1 ALETA				1,00	0,45	1,25	0,30	0,17

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210,64**	
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	MURO LATERAL 2 ALETA				1,00	0,45	1,25	0,30	0,17
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	PLACA DE PISO DESCOLE				1,00	0	0	0,00	0,00
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	GUARDA RUEDA DESCOLE				1,00	1,40	0,60	0,30	0,25
													0,00
													0,00
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**161,30**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESINDENTE DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle		Largo	Ancho	Alto	Total
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	EXCAVACIÓN ENCOLE	1,00	2,40	1,80	1,95	8,42
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA	1,00		1,80	2,40	4,32
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	EXCAVACIÓN TUBERIA	1,00	6,60	1,80	2,02	23,95
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE	1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	EXCAVACIÓN DESCOLE 1	1,00	1,90	1,60	2,00	6,08
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	EXCAVACIÓN DESCOLE 2	1,00	11,00	1,80	0,80	15,84
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	EXCAVACIÓN ENCOLE	1,00	2,05	1,80	2,00	7,38
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA	1,00		1,80	2,05	3,69
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	EXCAVACIÓN TUBERIA	1,00	6,60	1,70	2,07	23,18
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE	1,00	6,50	-0,28		-1,82
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	3,50	1,90	2,00	13,30
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	10,20	1,50	1,40	21,42
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	EXCAVACIÓN ENCOLE	1,00	2,00	1,85	2,00	7,40
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA	1,00		1,85	1,00	1,85
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	EXCAVACIÓN TUBERIA	1,00	6,60	1,85	2,07	25,23
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE	1,00	6,10	-0,28		-1,71
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	1,70	1,80	1,95	5,97
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	6,00	1,80	1,20	12,96
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	EXCAVACIÓN ENCOLE	1,00	2,50	2,10	2,00	10,50
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	EXCAVACIÓN TUBERIA	1,00	6,60	1,60	2,07	21,82
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE	1,00	5,70	-0,28		-1,60
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	2,60	1,60	2,00	8,32
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	EXCAVACIÓN DESCOLE	1,00	7,00	0,60	0,60	2,52
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	EXCAVACIÓN ENCOLE	1,00	2,70	1,85	2,00	9,99
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	EXCAVACIÓN TUBERIA	1,00	6,60	1,85	2,07	25,23
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE	1,00	7,10	-0,28		-1,99

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	2,60	2,05	1,95	10,39
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	12,00	0,40	0,40	1,92
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,40	1,75	2,00	8,40
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,75	2,07	23,86
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	7,60	-0,28		-2,13
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	3,00	1,60	2,00	9,60
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,30	2,10	2,00	9,66
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,70	2,07	23,18
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,90	-0,28		-1,65
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	1,80	1,70	2,00	6,12
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,30	2,20	1,95	9,87
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,80	2,02	23,95
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,70	-0,28		-1,60
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	3,50	1,80	2,00	12,60
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,10	2,10	2,00	8,82
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,10	1,47	3,09
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	2,10	2,07	28,63
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	3,00	1,60	2,00	9,60
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+870	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,80	2,30	2,00	12,88
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+870	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,50	2,07	20,45
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+870	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	6,30	-0,28		-1,76
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+870	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	1,60	1,50	2,00	4,80
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,40	1,85	2,00	8,88
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,50	2,07	20,45
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,70	-0,28		-1,60
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	1,50	1,50	2,20	4,95
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,90	1,90	2,10	7,58
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,90	1,33	2,53
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,35	2,17	19,30
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,80	-0,28		-1,62
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	EXCAVACIÓN DESCOLE				1,00	2,10	1,60	2,10	7,06
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,50	1,95	2,00	9,75
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,07	19,13
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,90	1,80	2,00	6,84
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	6,00	1,50	0,70	6,30

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,85	1,85	2,00	6,85
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,85	0,65	1,20
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,35	2,07	18,44
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,60	2,00	2,10	6,72
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	3,00	0,60	1,20	2,16
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,90	1,90	1,80	6,50
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,90	0,84	1,60
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,07	19,13
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,00	1,70	2,10	7,14
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	5,00	0,60	1,10	3,30
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,10	2,00	1,88	7,88
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,00	1,52	3,05
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,55	2,07	21,18
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,50	-0,28		-1,54
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,90	1,60	2,00	6,08
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	3,90	0,75	0,90	2,63
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,10	2,10	1,95	8,60
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,10	1,10	2,32
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,60	2,02	21,33
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,80	-0,28		-1,62
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,60	1,60	2,10	8,74
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	9,00	0,70	0,80	5,04
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,10	1,70	2,00	7,14
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,10	0,98	2,05
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,70	2,07	23,23
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,28		-1,57
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	3,00	1,35	2,10	8,51
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	10,00	0,80	1,00	8,00
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	3,20	2,10	2,10	14,11
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		0,00	0,00	0,00
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,70	2,17	24,35
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	7,30	-0,28		-2,04
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00		1,70	1,79	3,03
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	10,20	0,90	0,70	6,43
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,10	1,70	2,15	7,68

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,90	1,05	3,05
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,70	2,22	24,91
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	6,10	-0,28		-1,71
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	3,30	2,30	2,90	22,01
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	13,00	1,00	1,40	18,20
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,45	1,90	1,95	5,37
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,10	1,17	2,46
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,75	2,02	23,33
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,80	-0,28		-1,62
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,70	1,50	1,80	4,59
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	9,00	0,70	1,00	6,30
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,80	1,75	1,95	9,56
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,45	2,02	19,33
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	8,60	-0,28		-2,41
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	3,90	1,75	1,95	13,31
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	9,00	0,80	1,30	9,36
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,80	1,80	2,00	6,48
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,80	1,35	2,43
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,45	2,07	19,81
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	6,60	-0,28		-1,85
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	3,20	2,00	2,05	13,12
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	7,00	0,90	0,95	5,99
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,95	1,80	2,00	7,02
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		3,00	1,30	3,90
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	2,05	2,07	28,01
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,50	-0,28		-1,54
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,00	1,70	2,10	7,14
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	1,30	1,05	0,50	0,68
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,90	2,50	2,10	9,98
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,20	4,07	4,88
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,17	20,05
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	5,80	-0,28		-1,62
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	7,50	1,00	1,20	9,00
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	2,80	3,50	2,20	21,56
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	13,60	1,40	2,34	44,55

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	13,60	-0,28		-3,81
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,00	1,50	1,95	2,93
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,60	2,00	2,10	6,72
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00				0,00
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,17	20,05
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	5,50	-0,13		-0,72
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,00	3,30	2,20	14,52
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,80	2,20	2,00	7,92
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00				0,00
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	12,00	1,40	2,12	35,62
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	12,00	-0,13		-1,56
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,60	4,40	2,15	15,14
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,85	2,20	2,00	8,14
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		1,10	2,00	2,20
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,07	19,13
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	DESCUENTO TUBERIA 24" EXISTENTE				1,00	6,60	-0,28		-1,85
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,80	2,60	2,10	9,83
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,70	1,80	2,00	6,12
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00				0,00
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,07	19,13
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	6,00	-0,13		-0,78
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,80	1,50	1,95	5,27
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,60	2,00	2,10	6,72
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		2,32	2,10	4,87
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	7,20	1,40	2,17	21,87
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	6,00	-0,28		-1,68
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,40	1,40	1,95	6,55
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	EXCAVACIÓN DESCOLE 2				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EL PROGRESO

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.
Unidad m3	

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11	
					6-jul-26	27-jul-26							
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,11	1525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
5202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2737,40**	
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,90	2,10	2,10	8,38
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		0,00	0,00	0,00
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,17	20,05
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	5,60	-0,16		-0,90
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	1,85	1,50	2,20	6,11
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,90	1,90	2,10	7,58
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		0,00	0,00	0,00
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,17	20,05
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	5,00	-0,13		-0,65
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,40	2,60	2,15	13,42
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,70	1,70	2,15	6,21
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		0,00	0,00	0,00
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,40	2,22	20,51
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	6,10	-0,13		-0,79
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,16	1,20	2,20	5,70
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	EXCAVACIÓN ENCOLE				1,00	1,70	1,45	2,00	4,93
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	EXCAVACIÓN SUPERIOR CAJA				1,00		0,00	0,00	0,00
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	EXCAVACIÓN TUBERIA				1,00	6,60	1,50	2,07	20,49
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	DESCUENTO TUBERIA 16" EXISTENTE				1,00	6,10	-0,13		-0,79
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	EXCAVACIÓN DESCOLE 1				1,00	2,16	1,00	2,20	4,75
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**1525,29**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESINDENTE DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle		Largo	Ancho	Alto	Total
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,80	0,50	5,94
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+877	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	37	K12+977	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,80	0,866	10,29
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,70	0,50	5,61
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	38	K13+034	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,70	0,916	10,28
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,85	0,50	6,11
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	39	K13+097	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,85	0,916	11,18
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,60	0,50	5,28
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	40	K13+178	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,60	0,916	9,67
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,85	0,50	6,11
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	41	K13+303	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,85	0,916	11,18
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,75	0,50	5,78
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	42	K13+435	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,75	0,916	10,58
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,70	0,50	5,61
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	43	K13+557	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,70	0,916	10,28
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,80	0,50	5,94
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	44	K13+601	Subbase granular no procesada para lleno de la clave	1,00	6,60	1,80	0,916	10,88
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque	1,00	6,60	1,60	0,50	5,28
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	Descuento medio tubo de 36"	1,00	0,39		6,60	-2,57

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	45	K13+667	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,60	0,916	9,67
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+872	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,50	0,50	4,95
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+872	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	46	K13+872	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,50	0,916	9,07
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,50	0,50	4,95
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	47	K13+950	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,50	0,916	9,07
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,35	0,50	4,46
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	49	K14+274	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,35	0,916	8,16
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,35	0,50	4,46
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	50	K14+673	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,35	0,920	8,20
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	51	K14+754	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	0,920	8,50
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	53	K15+116	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	0,920	8,50
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,55	0,50	5,12
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54	K15+232	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,55	0,920	9,41
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,60	0,50	5,28
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	55	K15+602	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,60	0,870	9,19
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,70	0,50	5,61
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	56	K15+761	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,70	0,920	10,32
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,70	0,50	5,61
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	57	K15+894	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,70	1,020	11,44
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,70	0,50	5,61
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	58	K16+050	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,70	1,070	12,01
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,75	0,50	5,78
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	59	K16+120	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,75	0,870	10,05

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,45	0,50	4,79
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	60	K16+178	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,45	0,870	8,33
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,45	0,50	4,79
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	61	K16+320	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,45	0,920	8,80
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	2,05	0,50	6,77
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	62	K16+575	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	2,05	0,920	12,45
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	63	K16+623	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	1,020	9,42
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	12,00	1,40	0,50	8,40
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		12,00	-4,68
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	64	K16+696	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	12,00	1,40	1,170	19,66
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K0+680	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	1,020	9,42
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K1+000	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	0,920	8,50
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K1+400	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	0,920	8,50
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K1+500	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	0,920	8,50
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	7,20	1,40	0,50	5,04
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		7,20	-2,81
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K2+140	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	7,20	1,40	1,020	10,28
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K2+950	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	1,020	9,42
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K3+300	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	1,020	9,42
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,40	0,50	4,62

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					6-jul-26	27-jul-26							
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**822,52**	
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K4+150	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,40	1,070	9,89
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	Subbase granular no procesada para lleno lateral atraque				1,00	6,60	1,50	0,50	4,95
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	Descuento medio tubo de 36"				1,00	0,39		6,60	-2,57
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K4+910	Subbase granular no procesada para lleno de la clave				1,00	6,60	1,50	0,920	9,11
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**441,76**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESINDENTE DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			23-may-26	25-jun-26	22-jul-26	13-ago-26						
828,00	0,00	0,00	330,79	1564,05	677,65	1094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	Abs Inicial	Abs Final	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	148	K30+620	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 148	1,00	9,00	25,00		34,00
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	149	K30+770	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 149	1,00	2,10	2,10		4,20
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	150	K31+080	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 150	1,00	7,10	15,00		22,10
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	151	K31+180	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 151	1,00	7,60	10,00		17,60
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	152	K31+210	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 152	1,00	9,10	12,00		21,10
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	153	K31+300	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 153	1,00	7,80	4,00		11,80
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	154	K31+390	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 154	1,00	7,60	6,00		13,60
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	155	K31+440	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 155	1,00	9,20	5,00		14,20
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	156	K31+490	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 156	1,00	6,90	4,50		11,40
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	157	K31+590	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 157	1,00	7,60	1,00		8,60
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	158	K31+650	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 158	1,00	7,30	7,00		14,30
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	159	K31+750	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 159	1,00	7,60	13,10		20,70
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	160	K31+820	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 160	1,00	7,10	7,00		14,10
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	161	K31+880	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 161	1,00	7,40	6,00		13,40
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	162	K31+950	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 162	1,00	7,80	13,00		20,80
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	52a	K15+560	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 52a	1,00	7,40	10,00		17,40
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	1a	K08+090	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 1a	1,00	8,80	7,00		15,80
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	163	K00+680	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 163	1,00	6,70	5,00		11,70
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	164	K00+760	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 164	1,00	12,90	18,00		30,90
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	165	K00+820	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 165	1,00	13,00	5,00		18,00
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	166	K00+850	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 166	1,00	10,70	3,00		13,70
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	167	K01+000	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 167	1,00	13,30	12,00		25,30
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	168	K01+090	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 168	1,00	10,60	6,00		16,60

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			23-may-26	25-jun-26	22-jul-26	13-ago-26						
828,00	0,00	0,00	330,79	1564,05	677,65	1094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**

6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	169	K01+400	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 169	1,00	8,20	6,00	14,20
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	170	K01+500	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 170	1,00	7,40	6,00	13,40
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	54a	K16+055	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 54a	1,00	7,40	6,00	13,40
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	172	K02+100	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 172	1,00	14,00	2,50	16,50
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	173	K02+140	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 173	1,00	7,30	7,00	14,30
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	174	K02+220	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 174	1,00	9,10	1,50	10,60
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	175	K02+450	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 175	1,00	7,45	5,00	12,45
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	176	K02+950	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 176	1,00	8,50	5,00	13,50
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	177	K03+150	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 177	1,00	7,30	6,00	13,30
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	178	K03+300	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 178	1,00	6,40	3,80	10,20
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	179	K03+400	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 179	1,00	10,00	15,00	25,00
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	Canal encole	K03+400	MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO ENTREGA AL ENCOLE	1,00	40,00	0,00	40,00
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	180	K03+500	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 180	1,00	7,50	17,00	24,50
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	181	K03+700	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 181	1,00	8,00	35,00	43,00
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	Canal encole	K03+700	MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO ENTREGA AL ENCOLE	1,00	25,00	0,00	25,00
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	Canal Via	K03+700	MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO COSTADO DERECHO DE LA VIA	1,00	90,00	0,00	90,00
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	182	K03+850	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 182	1,00	9,90	25,00	34,90
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	183	K04+150	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 183	1,00	7,70	6,00	13,70
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	184	K04+350	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 184	1,00	8,70	6,00	14,70
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	185	K04+550	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 185	1,00	7,30	2,00	9,30
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	186	K04+750	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 186	1,00	7,20	13,00	20,20
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	187	K04+910	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 187	1,00	7,20	9,00	16,20
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	Canal	K05+000	MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO DESCOLE	1,00	0,00	12,70	12,70
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	188	K05+580	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 188	1,00	13,40	17,30	30,70
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	189	K06+000	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 189	1,00	17,30	6,20	23,50
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	Canal	K06+000	MANTENIMIENTO CANAL ABIERTO ENTREGA AL ENCOLE	1,00	40,00	0,00	40,00
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	190	K06+270	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES # 190	1,00	7,70	1,70	9,40
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	97	K23+150	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES #97	1,00	7,60	8,00	15,60
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	99	K23+540	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES #99	1,00	6,40	13,70	20,10
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	109	K25+200	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES #109	1,00	19,40	9,50	28,90
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	124a	K27+450	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES #124a	1,00	16,90	9,70	26,60
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	126	K27+620	MANTENIMIENTO OBRAS TRANSVERSALES #126	1,00	7,50	0,00	7,50

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
			23-may-26	25-jun-26	22-jul-26	13-ago-26						
828,00	0,00	0,00	330,79	1564,05	677,65	1094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3667,14**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**		**1094,65**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.27-2	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**408,60**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**408,60**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Detalle		Cant	Largo	Alto	Total
6	27/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	37	K12+977	Instalación tuberia 36" ODT #37	1,00	6,60			6,60
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	38	K13+035	Instalación tuberia 36" ODT #38	1,00	6,60			6,60
6	28/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	39	K13+097	Instalación tuberia 36" ODT #39	1,00	6,60			6,60
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	40	K13+178	Instalación tuberia 36" ODT #40	1,00	6,60			6,60
6	29/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	41	K13+304	Instalación tuberia 36" ODT #41	1,00	6,60			6,60
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	42	K13+435	Instalación tuberia 36" ODT #42	1,00	6,60			6,60
6	30/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	43	K13+557	Instalación tuberia 36" ODT #43	1,00	6,60			6,60
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	44	K13+601	Instalación tuberia 36" ODT #44	1,00	6,60			6,60
6	31/07/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	45	K13+667	Instalación tuberia 36" ODT #45	1,00	6,60			6,60
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	46	K13+872	Instalación tuberia 36" ODT #46	1,00	6,60			6,60
6	1/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	47	K13+950	Instalación tuberia 36" ODT #47	1,00	6,60			6,60
6	2/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	49	K14+274	Instalación tuberia 36" ODT #49	1,00	6,60			6,60
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	50	K14+673	Instalación tuberia 36" ODT #50	1,00	6,60			6,60
6	3/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	51	K14+754	Instalación tuberia 36" ODT #51	1,00	6,60			6,60
6	4/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	53	K15+116	Instalación tuberia 36" ODT #53	1,00	6,60			6,60
6	5/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F13	54	K15+232	Instalación tuberia 36" ODT #54	1,00	6,60			6,60
6	6/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	55	K15+602	Instalación tuberia 36" ODT #55	1,00	6,60			6,60
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	56	K15+761	Instalación tuberia 36" ODT #56	1,00	6,60			6,60
6	7/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	57	K15+894	Instalación tuberia 36" ODT #57	1,00	6,60			6,60
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	58	K16+050	Instalación tuberia 36" ODT #58	1,00	6,60			6,60
6	8/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	59	K16+120	Instalación tuberia 36" ODT #59	1,00	6,60			6,60
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	60	K16+178	Instalación tuberia 36" ODT #60	1,00	6,60			6,60
6	9/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	61	K16+320	Instalación tuberia 36" ODT #61	1,00	6,60			6,60
6	10/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	62	K16+575	Instalación tuberia 36" ODT #62	1,00	6,60			6,60
6	12/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	63	K16+623	Instalación tuberia 36" ODT #63	1,00	6,60			6,60
6	11/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	64	K16+696	Instalación tuberia 36" ODT #64	1,00	12,00			12,00

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 8.27-2	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**408,60**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**408,60**	
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	163	K0+680	Instalación tuberia 36" ODT #163				1,00	6,60			6,60
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	167	K1+000	Instalación tuberia 36" ODT #167				1,00	6,60			6,60
6	13/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	169	K1+400	Instalación tuberia 36" ODT #169				1,00	6,60			6,60
6	14/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	170	K1+500	Instalación tuberia 36" ODT #170				1,00	6,60			6,60
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	173	K2+140	Instalación tuberia 36" ODT #173				1,00	7,20			7,20
6	18/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	176	K2+950	Instalación tuberia 36" ODT #176				1,00	6,60			6,60
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	179	K3+300	Instalación tuberia 36" ODT #179				1,00	6,60			6,60
6	19/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	183	K4+150	Instalación tuberia 36" ODT #183				1,00	6,60			6,60
6	20/08/2026	VIA EBEJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO F12	187	K4+910	Instalación tuberia 36" ODT #187				1,00	6,60			6,60
													0,00
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**237,00**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESINDENTE DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					6-jul-26	27-jul-26						
39780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24142,64	28694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52837,37**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
39780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52837,37**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Acta Nro.	**Fecha**	**Frente**	**Origen**	**Detalle**	**Distancia al origen del proyecto (km)**	**Abs origen del proyecto (km)**	**Abs sitio de descargue (km)**	**Distnacia (km)**	**Vol (m)**	**Exp 30%**	**Total**
6	27/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #37	K53+000	K0+000	K12+977	65,98	13,66	1,00	901,25
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #38	K53+000	K0+000	K13+035	66,04	13,32	1,00	879,59
6	28/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #39	K53+000	K0+000	K13+097	66,10	14,72	1,00	972,95
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #40	K53+000	K0+000	K13+178	66,18	12,38	1,00	819,28
6	29/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #41	K53+000	K0+000	K13+304	66,30	14,72	1,00	975,99
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #42	K53+000	K0+000	K13+435	66,44	13,79	1,00	916,14
6	30/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #43	K53+000	K0+000	K13+557	66,56	13,32	1,00	886,54
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #44	K53+000	K0+000	K13+601	66,60	14,25	1,00	949,06
6	31/07/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #45	K53+000	K0+000	K13+667	66,67	12,38	1,00	825,34
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #46	K53+000	K0+000	K13+872	66,87	11,45	1,00	765,68
6	1/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #47	K53+000	K0+000	K13+950	66,95	11,45	1,00	766,58
6	2/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #49	K53+000	K0+000	K14+274	67,27	10,05	1,00	676,10
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #50	K53+000	K0+000	K14+673	67,67	10,09	1,00	682,82
6	3/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #51	K53+000	K0+000	K14+754	67,75	10,55	1,00	714,80
6	4/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #53	K53+000	K0+000	K15+116	68,12	10,55	1,00	718,62
6	5/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E13	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #54	K53+000	K0+000	K15+232	68,23	11,96	1,00	816,05
6	6/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #55	K53+000	K0+000	K15+602	68,60	11,90	1,00	816,36
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #56	K53+000	K0+000	K15+761	68,76	13,36	1,00	918,65
6	7/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #57	K53+000	K0+000	K15+894	68,89	14,48	1,00	997,59
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #58	K53+000	K0+000	K16+050	69,05	15,05	1,00	1039,20
6	8/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #59	K53+000	K0+000	K16+120	69,12	13,26	1,00	916,53
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #60	K53+000	K0+000	K16+178	69,18	10,55	1,00	729,83
6	9/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #61	K53+000	K0+000	K16+320	69,32	11,02	1,00	763,91
6	10/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #62	K53+000	K0+000	K16+575	69,58	16,65	1,00	1158,42
6	12/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #63	K53+000	K0+000	K16+623	69,62	11,47	1,00	798,58

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO | **CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**

Item No 13.1

Unidad m3-Km

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

Cant. Original	Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11	
					6-jul-26	27-jul-26							
39780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24142,64	28694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52837,37**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
39780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52837,37**	
6	11/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #64			K53+000	K0+000	K16+696	69,70	23,38	1,00	1629,49
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #163			K53+000	K0+000	K0+680	53,68	11,47	1,00	615,71
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #167			K53+000	K0+000	K1+000	54,00	10,55	1,00	569,70
6	13/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #169			K53+000	K0+000	K1+400	54,40	10,55	1,00	573,92
6	14/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #170			K53+000	K0+000	K1+500	54,50	10,55	1,00	574,98
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #173			K53+000	K0+000	K2+140	55,14	12,51	1,00	689,80
6	18/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #176			K53+000	K0+000	K2+950	55,95	11,47	1,00	641,75
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #178			K53+000	K0+000	K3+300	56,30	11,47	1,00	645,76
6	19/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #183			K53+000	K0+000	K4+150	57,15	11,94	1,00	682,37
6	20/08/2026	VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12	San Nicolas	Subbase granular no procesada para lleno - Obra transversal #187			K53+000	K0+000	K4+910	57,91	11,49	1,00	665,39
								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**28694,73**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
RESINDENTE DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista,
Unidad m3	desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
						1-ago-26						
1242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,85**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
1242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,85**

REGISTRO FOTOGRAFICO










Acta Nro.	Fecha	Frente	No de Obra	Abscisa	Encole/Descole	Detalle	Largo	Alto	Ancho	Total
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Placa inferior	1,80	0,25	1,80	0,81
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Pared interna	1,80	2,49	0,20	0,90
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Pared externa	1,80	2,50	0,20	0,90
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Descuento tubo 36"	0,78		0,20	-0,16
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Pared izquierda	1,40	2,44	0,20	0,68
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Pared derecha	1,40	2,34	0,20	0,66
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Encole	Descuento entrada de cuneta	0,17		0,20	-0,03
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Descole	Guardarueda	2,31	0,20	0,20	0,09
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Descole	Cabezote	2,31	2,62	0,60	3,63
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	22	K4+960	Descole	Descuento tubo 36"	0,78		0,60	-0,47
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Placa inferior	1,80	0,25	1,80	0,81
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Pared interna	1,80	2,50	0,20	0,90
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Pared externa	1,80	2,50	0,20	0,90
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Descuento tubo 36"	0,78		0,20	-0,16
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Pared izquierda	1,40	2,34	0,20	0,66
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Pared derecha	1,40	2,45	0,20	0,69
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Encole	Descuento entrada de cuneta	0,17		0,20	-0,03
6	11/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Placa entre aletas	6,51		0,20	1,30
6	11/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Dentellon	4,30	0,50	0,25	0,54
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Cabezote	1,80	2,63	0,60	2,84
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Guardarueda	1,80	0,20	0,20	0,07
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Descuento tubo 36"	0,78		0,60	-0,47
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Aleta derecha	1,70	2,31	0,60	2,36
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Aleta izquierda	1,70	2,41	0,60	2,46
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	27	K5+505	Descole	Descuento entrada de cuneta	0,17		0,20	-0,03

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**											
Item No 6.2.24 **Unidad** m3	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento											
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
						1-ago-26						
1242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,85**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
1242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,85**
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**		**19,85**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

Carlos A Mejia G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejia
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
Unidad kg	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
						20-ago-26						
68244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**878,65**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
68244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**878,65**

REGISTRO FOTOGRAFICO










Acta Nro.	**Fecha**	**Frente**	**Abs Inicial**	**Abs Final**	**Detalle**	**Cant**	**Kg**			**Total**
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	K4+950	K4+950	OBRA TRANSVERSAL # 22 Encole M.I	1,00	155,98			155,98
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	K4+950	K4+950	OBRA TRANSVERSAL # 22 Descole M.D	1,00	129,80			129,80
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	K5+505	K5+505	OBRA TRANSVERSAL # 27 Encole M.D	1,00	155,98			155,98
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	K5+505	K5+505	OBRA TRANSVERSAL # 27 Descole M.I	1,00	326,06			326,06
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	K3+140	K3+140	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE Encole M.D	1,00	110,83			110,83
										0,00
										0,00
										0,00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**878,65**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**
Item No 10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)
Unidad kg	

Acta Nro.	Costado	Tipo de Acero	Elemento	Abs Inicial	Long (m)	Cant	ϕ	Peso (kg/m)	Total	Observaciones
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	6	9	0,5	0,994	53,68	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	1,6	9	0,5	0,994	14,31	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	4,7	5	0,5	0,994	23,36	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	1,85	5	0,5	0,994	9,19	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	1	4	0,5	0,994	3,98	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	6	9	0,375	0,56	30,24	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	1,2	7	0,375	0,56	4,7	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.I.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	4950	5,9	5	0,375	0,56	16,52	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	6	8	0,5	0,994	47,71	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	1,4	8	0,5	0,994	11,13	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	1,8	8	0,5	0,994	14,31	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	1	6	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	0,8	16	0,5	0,994	12,72	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	2,3	16	0,375	0,56	20,61	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	1,4	9	0,375	0,56	7,06	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	DESCOLE	4950	2,3	8	0,375	0,56	10,3	OBRA TRANSVERSAL # 22
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	6	9	0,5	0,994	53,68	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	1,6	9	0,5	0,994	14,31	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	4,7	5	0,5	0,994	23,36	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	1,85	5	0,5	0,994	9,19	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	1	4	0,5	0,994	3,98	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	6	9	0,375	0,56	30,24	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	1,2	7	0,375	0,56	4,7	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.D.	LONGITUDINAL / TRANSVERSAL	ENCOLE	5505	5,9	5	0,375	0,56	16,52	OBRA TRANSVERSAL # 27
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	6	1	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1,2	1	0,5	0,994	1,19	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE TRASLAPO

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS										
Item No 10.1 Unidad kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)										
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	6	1	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	6	1	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1	1	0,5	0,994	0,99	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE TRASLAPO
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1,2	1	0,5	0,994	1,19	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE TRASLAPO
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	6	1	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1,6	1	0,5	0,994	1,59	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE TRASLAPO
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	2,2	10	0,5	0,994	21,87	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1	8	0,5	0,994	7,95	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALREDEDOR DEL TUBO
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,67	1	0,5	0,994	5,64	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,49	1	0,5	0,994	5,46	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,28	1	0,5	0,994	5,25	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,1	1	0,5	0,994	5,07	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,42	1	0,5	0,994	5,39	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,43	1	0,5	0,994	5,4	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,72	1	0,5	0,994	5,69	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,5	1	0,5	0,994	5,47	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	3,15	2	0,5	0,994	6,26	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA DERECHA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	6	1	0,5	0,994	5,96	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,84	1	0,5	0,994	5,8	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,43	1	0,5	0,994	5,4	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,5	1	0,5	0,994	5,47	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,31	1	0,5	0,994	5,28	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	5,14	1	0,5	0,994	5,11	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	4,98	1	0,5	0,994	4,95	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	4,81	1	0,5	0,994	4,78	OBRA TRANSVERSAL # 27 ALETA IZQUIERDA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	4,93	5	0,375	0,56	13,8	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS INTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	5,62	5	0,375	0,56	15,74	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS EXTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	4,3	1	0,375	0,56	2,41	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS INTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	4,97	1	0,375	0,56	2,78	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS EXTERNA

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS									
Item No 10.1 Unidad kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)									
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	3,85	5	0,375	0,56	10,78	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS INTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	4,65	5	0,375	0,56	13,02	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS EXTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,9	3	0,375	0,56	3,19	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS INTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,9	3	0,375	0,56	3,19	OBRA TRANSVERSAL # 27 CABEZOTE ALETAS EXTERNA
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	4,2	6	0,5	0,994	25,05	OBRA TRANSVERSAL # 27 DENTELLO
6	M.I.	LONGITUDINAL	DESCOLE	5505	1,3	21	0,375	0,56	15,29	OBRA TRANSVERSAL # 27 DENTELLO
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	2,02	28	0,5	0,994	56,22	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,61	2	0,5	0,994	3,2	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	0,73	2	0,5	0,994	1,45	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,5	2	0,5	0,994	2,98	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,36	2	0,5	0,994	2,7	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	1,02	2	0,5	0,994	2,03	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.I.	TRANSVERSAL	DESCOLE	5505	0,62	2	0,5	0,994	1,23	OBRA TRANSVERSAL # 27 PLACA ENTRE ALETAS
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED INTERNA	K3+140	0,95	34	0,5	0,994	32,11	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,83	2	0,5	0,994	1,65	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,84	2	0,5	0,994	1,67	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,85	2	0,5	0,994	1,69	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,88	2	0,5	0,994	1,75	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,88	2	0,5	0,994	1,75	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,89	2	0,5	0,994	1,77	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,91	2	0,5	0,994	1,81	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	0,93	2	0,5	0,994	1,85	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,91	2	0,5	0,994	1,81	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,92	2	0,5	0,994	1,83	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	1,03	2	0,5	0,994	2,05	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	1,24	2	0,5	0,994	2,47	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,85	2	0,5	0,994	1,69	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,9	2	0,5	0,994	1,79	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,9	2	0,5	0,994	1,79	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACION DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**									
Item No 10.1 **Unidad** kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)									
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,89	2	0,5	0,994	1,77	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,85	2	0,5	0,994	1,69	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,8	2	0,5	0,994	1,59	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	1,09	2	0,5	0,994	2,17	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	1,02	2	0,5	0,994	2,03	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,95	2	0,5	0,994	1,89	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,93	2	0,5	0,994	1,85	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	LONGITUDINAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,88	2	0,5	0,994	1,75	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED INTERNA	K3+140	6	2	0,375	0,56	6,72	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED INTERNA	K3+140	1,9	1	0,375	0,56	1,06	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED INTERNA	K3+140	4,12	1	0,375	0,56	2,31	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED INTERNA	K3+140	3,45	2	0,375	0,56	3,86	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	1,4	2	0,375	0,56	1,57	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	2,54	2	0,375	0,56	2,84	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	1,72	2	0,375	0,56	1,93	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	2,42	2	0,375	0,56	2,71	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED EXTERNA	K3+140	1,9	2	0,375	0,56	2,13	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	2,15	1	0,375	0,56	1,2	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	6	1	0,375	0,56	3,36	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	5,2	1	0,375	0,56	2,91	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	5,95	1	0,375	0,56	3,33	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED IZQUIERDA	K3+140	0,3	2	0,375	0,56	0,34	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
6	M.D.	TRANSVERSAL	ENCOLE PARED DERECHA	K3+140	0,3	2	0,375	0,56	0,34	OBRA TRANSVERSAL # 01 ENCOLE - REALCE
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.						**6**			**878,65**	

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**
Item No 8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					25-jul-26	20-ago-26						
35190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,04	1220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2157,94**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
35190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2157,94**

REGISTRO FOTOGRAFICO








Acta Nro.	Fecha	Frente	Abs Inicial	Abs Final	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
6	26/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+048	K4+089	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	40,90			40,90
6	26/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+091	K4+119	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	28,00			28,00
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+119	K4+147	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	28,40			28,40
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+150	K4+185	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	35,00			35,00
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+185	K4+229	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	43,60			43,60
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+231	K4+245	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	14,00			14,00
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+245	K4+288	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	42,70			42,70
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+288	K4+358	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	70,00			70,00
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+358	K4+361	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	3,00			3,00
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+362	K4+395	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	32,40			32,40
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+395	K4+407	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	12,00			12,00
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+550	K4+560	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	10,00			10,00
6	2/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+560	K4+568	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	8,30			8,30
6	2/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+570	K4+596	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	26,40			26,40
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+430	K4+472	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	42,00			42,00
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+472	K4+560	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	88,00			88,00
6	7/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+588	K4+633	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	45,00			45,00
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+633	K4+677	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	44,00			44,00
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+678	K4+713	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	35,00			35,00
6	9/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+713	K4+772	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	59,20			59,20
6	9/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+774	K4+816	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	42,00			42,00
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+816	K4+848	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	32,30			32,30
6	11/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+850	K4+919	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	68,70			68,70
6	12/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+921	K4+980	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	60,00			60,00
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K3+692	K3+703	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	11,00			11,00
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K4+981	K5+013	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	32,00			32,00

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**
Item No 8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.
Unidad m	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					25-jul-26	20-ago-26						
35190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,04	1220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2157,94**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
35190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2157,94**

6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+014	K5+056	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	42,00			42,00
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+056	K5+095	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	39,00			39,00
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+096	K5+103	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	7,00			7,00
6	15/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+103	K5+124	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	21,00			21,00
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+124	K5+150	CONTRUCCION DE FILTRO M.I.	1,00	26,00			26,00
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+096	K5+144	CONTRUCCION DE FILTRO M.D.	1,00	48,00			48,00
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA; HORIZONTES 25AN09 TRAMO F13	K5+144	K5+228	CONTRUCCION DE FILTRO M.D.	1,00	84,00			84,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**				**1220,90**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE


CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**
Item No 13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta
Unidad m3-km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
					25-jul-26	20-ago-26						
542207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10308,48	9462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19770,84**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
542207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19770,84**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Acta Nro.	Fecha	Frente	Origen	Detalle	Distancia al origen del proyecto (km)	Abs origen del proyecto (km)	Abs sitio de descargue (km)	Distnacia (km)	Vol (m)	Exp 30%	Total
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+250	25,32	14,90		377,22
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+350	25,42	14,88		378,20
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+000	26,07	13,91		362,59
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+500	25,57	14,36		367,14
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+550	25,62	15,02		384,77
6	1/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+600	25,67	15,22		390,65
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+650	25,72	14,90		383,18
6	6/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+650	25,72	14,90		383,18
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+720	25,79	15,04		387,84
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+720	25,79	15,04		387,84
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+720	25,79	15,04		387,84
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+780	25,85	14,36		371,16
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+780	25,85	14,36		371,16
6	11/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+850	25,92	15,02		389,27
6	12/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+900	25,97	15,02		390,02
6	12/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+900	25,97	14,36		372,89
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+900	25,97	13,91		361,20
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K4+950	26,02	13,91		361,90
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+000	26,07	13,91		362,59
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+100	26,17	14,90		389,89
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+150	26,22	13,91		364,68
6	14/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+200	26,27	13,91		365,37
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+250	26,32	14,36		377,91
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+300	26,37	15,04		396,56
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E13	Tonusco	Triturado 3/4" - Para construccion de Filtros	K21+067	K0+000	K5+350	26,42	15,04		397,31
								0,00			0,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00

EL PROGRESO	CONTROL CANTIDADES DE OBRA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONSORCIO EL PROGRESO	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**												
Item No 13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta												
Unidad m3-km													
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
					25-jul-26	20-ago-26							
542207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10308,48	9462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19770,84**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
542207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19770,84**	
										0,00			0,00
										0,00			0,00
										0,00			0,00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**9462,36**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
				0-ene-00	0-ene-00	0-ene-00						
22521,00	0,00	0,00	0,00	1276,40	1503,10	1917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
22521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**

REGISTRO FOTOGRAFICO










Acta Nro.	Fecha	Frente	Abs Inicial	Abs Final	Material	Long	Ancho	Espesor	Vol Compacto	Exp	Vol Total Suelto
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+000	K16+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	36,40	1,30	47,32
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+100	K16+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+200	K16+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+300	K16+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+400	K16+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+500	K16+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+600	K16+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+700	K16+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+800	K16+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K16+900	K17+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+000	K17+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+100	K17+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+200	K17+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+300	K17+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+400	K17+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+500	K17+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+600	K17+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+700	K17+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+800	K17+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K17+900	K18+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+000	K18+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+100	K18+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+200	K18+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+300	K18+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+400	K18+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría	100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				0-ene-00	0-ene-00	0-ene-00							
22521,00	0,00	0,00	0,00	1276,40	1503,10	1917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
22521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**	
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+500	K18+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+600	K18+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+700	K18+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+800	K18+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K18+900	K19+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+000	K19+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+100	K19+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+200	K19+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+300	K19+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+400	K19+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+500	K19+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+600	K19+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+700	K19+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+800	K19+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K19+900	K20+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+000	K20+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+100	K20+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+200	K20+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+300	K20+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+400	K20+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+500	K20+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+600	K20+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	15/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+700	K20+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	15/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+800	K20+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	18/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K20+900	K21+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	18/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+000	K21+100	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+100	K21+200	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+200	K21+300	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+300	K21+400	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	19/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+400	K21+500	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+500	K21+600	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+600	K21+700	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+700	K21+800	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+800	K21+900	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6	20/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	K21+900	K22+000	Subbase granular SBG38 para capa de nivelación para la geometría			100,00	5,60	0,07	39,20	1,30	50,96
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224487	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,02
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224488	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				0-ene-00	0-ene-00	0-ene-00							
22521,00	0,00	0,00	0,00	1276,40	1503,10	1917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
22521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**	
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224489	Se resta material suministrado por el Galpón								-13,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224490	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224491	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,22
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224492	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224493	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224494	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,02
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224495	Se resta material suministrado por el Galpón								-13,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224496	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,22
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224497	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224498	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224499	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,95
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224500	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,02
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224501	Se resta material suministrado por el Galpón								-13,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224502	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,20
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224503	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224504	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,22
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224505	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224506	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224507	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,02
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	224508	Se resta material suministrado por el Galpón								-13,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236530	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,02
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236531	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236532	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236533	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236534	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236535	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236536	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236537	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,20
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236538	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236539	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236540	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236541	Se resta material suministrado por el Galpón								-13,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236542	Se resta material suministrado por el Galpón								-19,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236543	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236544	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,57
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236545	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,01
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236546	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,95

EL PROGRESO	**CONTROL CANTIDADES DE OBRA** **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **CONSORCIO EL PROGRESO**	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE		**CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025**

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.
Unidad m3	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
				0-ene-00	0-ene-00	0-ene-00						
22521,00	0,00	0,00	0,00	1276,40	1503,10	1917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
22521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4697,47**	
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236547	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,20
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236548	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236549	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236550	Se resta material suministrado por el Galpón								-19,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236551	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236552	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,57
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236553	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,01
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236557	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,20
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236558	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,57
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236559	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,01
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236560	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,52
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236561	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,95
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236562	Se resta material suministrado por el Galpón								-19,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236563	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,98
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236564	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236565	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236566	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,98
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236567	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236568	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,52
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236569	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,01
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236570	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,95
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236571	Se resta material suministrado por el Galpón								-16,84
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236572	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,20
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236573	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,57
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236574	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,98
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236575	Se resta material suministrado por el Galpón								-19,36
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236576	Se resta material suministrado por el Galpón								-17,81
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236577	Se resta material suministrado por el Galpón								-16,91
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236578	Se resta material suministrado por el Galpón								-15,04
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236579	Se resta material suministrado por el Galpón								-18,98
6		VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	No Recibo	236580	Se resta material suministrado por el Galpón								-14,90
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**1917,97**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

Carlos A Mejía G.

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**
				25-jun-26	25-jul-26	13-ago-26						
1269269,20	0,00	0,00	0,00	106853,51	195767,05	86769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389390,50**

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**
1269269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389390,50**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Acta Nro.	Fecha	Frente	Origen	Detalle	Distancia al origen del proyecto (km)	Abs origen del proyecto (km)	Abs sitio de descargue Cg (km)	Distnacia (km)	Vol Suelto	Exp 30%	Total m3/km
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+050	39,32	47,32	1,30	1431,14
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+150	39,42	50,96	1,30	1545,15
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+250	39,52	50,96	1,30	1549,07
6	27/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+350	39,62	50,96	1,30	1552,99
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+450	39,72	50,96	1,30	1556,91
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+550	39,82	50,96	1,30	1560,83
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+650	39,92	50,96	1,30	1564,75
6	28/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+750	40,02	50,96	1,30	1568,67
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+850	40,12	50,96	1,30	1572,59
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K16+950	40,22	50,96	1,30	1576,51
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+050	40,32	50,96	1,30	1580,43
6	29/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+150	40,42	50,96	1,30	1584,35
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+250	40,52	50,96	1,30	1588,27
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+350	40,62	50,96	1,30	1592,19
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+450	40,72	50,96	1,30	1596,11
6	30/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+550	40,82	50,96	1,30	1600,03
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+650	40,92	50,96	1,30	1603,95
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+750	41,02	50,96	1,30	1607,87
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+850	41,12	50,96	1,30	1611,79
6	31/07/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K17+950	41,22	50,96	1,30	1615,71
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K18+050	41,32	50,96	1,30	1619,63
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K18+150	41,42	50,96	1,30	1623,55
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K18+250	41,52	50,96	1,30	1627,47
6	3/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K18+350	41,62	50,96	1,30	1631,39
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	San Nicolas	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante	K23+267	K0+000	K18+450	41,72	50,96	1,30	1635,31

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSORCIO EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

CONTRATRO No 25OO111B2821 DE 2025

CAPITULO	**CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**
Item No 13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).
Unidad m3-Km	

Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 1**	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cantidad Acumulada Actas de la No 1 - 11**	
				25-jun-26	25-jul-26	13-ago-26							
1269269,20	0,00	0,00	0,00	106853,51	195767,05	86769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389390,50**	
Cant. Original	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Acta Nro. 13**	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cant. Acta Nro.**	**Cantidad acumulada total**	
1269269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**389390,50**	
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K18+550	53,65	50,96	1,30	2103,08
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K18+650	53,75	50,96	1,30	2107,00
6	4/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K18+750	53,85	50,96	1,30	2110,92
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K18+850	53,95	50,96	1,30	2114,84
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K18+950	54,05	50,96	1,30	2118,76
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+050	54,15	50,96	1,30	2122,68
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+150	54,25	50,96	1,30	2126,60
6	8/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+250	54,35	50,96	1,30	2130,52
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+350	54,45	50,96	1,30	2134,44
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+450	54,55	50,96	1,30	2138,36
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+550	54,65	50,96	1,30	2142,28
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+650	54,75	50,96	1,30	2146,20
6	10/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+750	54,85	50,96	1,30	2150,12
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+850	54,95	50,96	1,30	2154,04
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K19+950	55,05	50,96	1,30	2157,96
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+050	55,15	50,96	1,30	2161,88
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+150	55,25	50,96	1,30	2165,80
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+250	55,35	50,96	1,30	2169,72
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+350	55,45	50,96	1,30	2173,64
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+450	55,55	50,96	1,30	2177,56
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+550	55,65	50,96	1,30	2181,48
6	13/08/2026	VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 25AN09 TRAMO E14	El Galpón	Subbase granular SBG38 para capa de aporte a la rasante			K35+100	K0+000	K20+650	55,75	50,96	1,30	2185,40
											0,00	1,30	0,00
									TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA Nro.	**6**			**86769,94**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EL PROGRESO
Ing. Jhon Mario Bedoya Lopéz
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TEMPORALES
Ing. Carlos Mejía
RESIDENTE DE INRTERVENTORÍA

EL PROGRESO — GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código F-O-MEPY1-005
Versión: 01
Fecha de aprobación: 05-03-2021

FECHA ACTA:	29 de agosto de 2025	ACTA Nº: 6	CONTRATO DE OBRA: CONTRATO No 2022011052021 DE 2025
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.242-2	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORALES
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	540,00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	10/02/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	10/08/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202,00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCOVI ANEXO 16.2 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	CANTIDADES ORIGINALES		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		OBRA ACUMULADA		SALDO		% DE OBRA EJECUTADA
										Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	Cantidad	Vr / Total	
					VIA MISERENGA-EBEJICO 62AN17 TRAMO E26																								
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**10,00 unid**																						
1	2.6	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	24,00	$ 241.824,00	$ 5.803.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 5.803.776,00	0,00%
2	2.16.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	30,00	$ 60.470,00	$ 1.814.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 1.814.100,00	0,00%
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco, sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	340,00	$ 55.471,00	$ 18.860.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	340,00	$ 18.860.140,00	0,00%
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	110,00	$ 31.530,00	$ 3.468.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	110,00	$ 3.468.300,00	0,00%
5	S.1.7	11103	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	40,00	$ 112.043,00	$ 4.481.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 4.481.720,00	0,00%
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17,5 MPa). Elementos varios	m3	10,00	$ 860.936,00	$ 8.609.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 8.609.360,00	0,00%
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y entibos. Incluye impermeabilizantes, formaletas para acabado a la vista, dispositivos y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	88,00	$ 1.268.134,00	$ 111.595.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,00	$ 111.595.792,00	0,00%
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, destronte vegetación, resane estructura, obras menores	m	46,00	$ 140.374,00	$ 6.737.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	46,00	$ 6.737.952,00	0,00%
9	8.27	11604	INVIAS 683-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantrillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	60,00	$ 2.550.273,00	$ 153.016.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 153.016.380,00	0,00%
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	4.840,00	$ 9.077,00	$ 43.932.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.840,00	$ 43.932.680,00	0,00%
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	2.160,00	$ 1.680,00	$ 3.456.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.160,00	$ 3.456.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 361.776.290,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 361.776.290,00**	**0,00%**
					CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			**1000,00 m**																					
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	174,00	$ 53.471,00	$ 9.651.954,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	174,00	$ 9.651.954,00	0,00%
13	S.1.7	11603	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	80,00	$ 112.043,00	$ 8.963.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 8.963.440,00	0,00%
14	6.2.53	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 673-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	100,00	$ 1.059.330,00	$ 105.933.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 105.933.000,00	0,00%
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.802,00	$ 9.077,00	$ 25.433.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.802,00	$ 25.433.754,00	0,00%
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	4.320,00	$ 1.600,00	$ 6.912.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.320,00	$ 6.912.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**$ 156.894.148,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 156.894.148,00**	**0,00%**
					CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**1000,00 m**																					
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2000, y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	1.000,00	$ 137.203,00	$ 137.203.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 137.203.000,00	0,00%
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	19.440,00	$ 1.232,00	$ 23.950.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19.440,00	$ 23.950.080,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 161.153.080,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 161.153.080,00**	**0,00%**
					CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**200,00 m**																					
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	16,00	$ 52.365,00	$ 837.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 837.840,00	0,00%
20	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4,00	$ 112.043,00	$ 448.172,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 448.172,00	0,00%
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto i.5x35x60 prefabricado para peroneamo, cebadas, entre otros	m	200,00	$ 115.400,00	$ 23.080.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 23.080.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 24.366.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 24.366.012,00**	**0,00%**
					CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**8,00 unid**																					
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	180,00	$ 34.879,00	$ 6.278.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	180,00	$ 6.278.220,00	0,00%
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	m2	56,00	$ 42.156,00	$ 2.360.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	56,00	$ 2.360.736,00	0,00%
24	6.19	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 676-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (35 MPa) incluye concreto, obra de arte, etc.	m3	48,00	$ 1.057.386,00	$ 50.754.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 50.754.480,00	0,00%
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	272,00	$ 9.077,00	$ 2.468.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	272,00	$ 2.468.944,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 61.862.380,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 61.862.380,00**	**0,00%**
					CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**1000,00 m**																					
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	105,00	$ 18.527,00	$ 1.945.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	105,00	$ 1.945.335,00	0,00%
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado	m3	155,00	$ 150.674,00	$ 15.820.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	155,00	$ 15.820.770,00	0,00%
28	S.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será cancelado en su respectivo ítem.	m3	1.400,00	$ 59.275,00	$ 82.985.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.400,00	$ 82.985.000,00	0,00%
29	S.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será cancelado en su respectivo ítem.	m3	260,00	$ 54.550,00	$ 14.183.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	260,00	$ 14.183.000,00	0,00%
30	4.1.99	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con retroexcavadora. Incluye cargue y transporte del material a sitio de acopio especificado.	m3	208,00	$ 25.336,00	$ 5.269.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	208,00	$ 5.269.888,00	0,00%
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	208,00	$ 8.397,00	$ 1.746.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	208,00	$ 1.746.576,00	0,00%
32	S.1.15	11602	N.A	S.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán cancelados en su respectivo ítem.	m3	640,00	$ 88.465,00	$ 56.617.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	640,00	$ 56.617.600,00	0,00%
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica modificada con polímero CRR-2PM para la impregnación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretonque.	m2	5.000,00	$ 5.407,00	$ 27.035.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.000,00	$ 27.035.000,00	0,00%
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 420-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	5.000,00	$ 23.500,00	$ 117.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.000,00	$ 117.500.000,00	0,00%
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	86.548,50	$ 1.600,00	$ 138.477.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	86.548,50	$ 138.477.600,00	0,00%
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales y préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	1.370,00	$ 1.600,00	$ 2.520.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.370,00	$ 2.520.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 464.103.369,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 464.103.369,00**	**0,00%**
					CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL			**1000,00 m**																					
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	3.000,00	$ 3.449,00	$ 10.347.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.000,00	$ 10.347.000,00	0,00%
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo III, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un panal en ángulo de 2"x2"x1/4" y tornillos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	5,00	$ 872.351,00	$ 4.361.755,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.361.755,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 14.708.755,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 14.708.755,00**	
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA VIA MISERENGA-EBEJICO 62AN17 TRAMO E26				**$ 1.244.564.834,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 1.244.564.834,00**	**0,00%**
					CAPITULO NP - OBRAS EXTRAS																								
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					SUBTOTAL OBRAS EXTRA				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**#¡DIV/0!**
					SUBTOTAL OBRAS VIA MISERENGA-EBEJICO 62AN17 TRAMO E26				**$ 1.244.564.834,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**	**$ 1.244.564.834,00**	**0,00%**

EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código:FO-MEPT-1069
Versión: 01
Fecha de aprobación: 03-03-2021

FECHA ACTA:	30 de Agosto de 2025	ACTA#:	6
CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO No.2024-01-002351 DE 2025		
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.240-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORAL GS
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	840.00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	10/03/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	10/08/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202.00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCIV (ANEXO 18.2 - 18.13)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDADES ORIGINALES Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	ACTA 1 Cantidad	ACTA 1 Vr / Total	ACTA 2 Cantidad	ACTA 2 Vr / Total	ACTA 3 Cantidad	ACTA 3 Vr / Total	ACTA 4 Cantidad	ACTA 4 Vr / Total	ACTA 5 Cantidad	ACTA 5 Vr / Total	ACTA 6 Cantidad	ACTA 6 Vr / Total	OBRA ACUMULADA Cantidad	OBRA ACUMULADA Vr / Total	SALDO Cantidad	SALDO Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14																					
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**102,00 m**																			
39	2.6	11601	INVIAG 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	9,00	$ 241.824,00	$ 2.176.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	41,60	$ 10.059.878,00	308,40	$ 59.366.122,00	330,64	$ 79.959.687,00	27,33	$ 6.609.050,00	607,97	$ 147.021.737,00	0,00	$ -	100,00%
40	2.16.1	11601	INVIAG 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36". sin excavación	m	12,00	$ 60.473,00	$ 725.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 725.676,00	0,00%
41	4.1.8	11601	INVIAG 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.468,00	$ 32.471,00	$ 112.573.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	476,70	$ 20.443.026,00	365,39	$ 21.377.069,00	621,01	$ 34.648.048,00	196,52	$ 10.901.161,00	1.679,62	$ 93.170.202,00	1.788,38	$ 99.203.226,00	48,43%
42	4.2.2	11602	INVIAG 610-22	N.A	Llenos material compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.122,00	$ 31.530,00	$ 35.376.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.122,00	$ 35.376.660,00	0,00%
43	S.1.7	11103	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	409,00	$ 112.043,00	$ 45.713.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	302,53	$ 33.896.369,00	226,44	$ 25.371.017,00	392,09	$ 43.930.945,00	111,25	$ 12.464.764,00	1.032,31	$ 115.663.109,00	0,00	$ -	100,00%
44	6.2.4	11603	INVIAG 630-22	N.A	Concreto Clase E (17,5 MPa). Elementos varios.	m3	102,00	$ 893.936,00	$ 87.815.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	102,00	$ 87.815.472,00	0,00%
45	6.2.24	11603	INVIAG 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	899,00	$ 1.288.134,00	$ 1.160.052.466,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,61	$ 12.186.768,00	9,61	$ 12.186.768,00	775,16	$ 983.010.701,00	1,22%
46	9.1	11604	N.A	9.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	876,00	$ 140.374,00	$ 122.967.624,00	676,05	$ 94.927.916,00	1.346,22	$ 188.946.211,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.022,27	$ 283.874.129,00	0,00	$ -	100,00%
47	8.27-1	11604	INVIAG 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	612,00	$ 2.380.000,00	$ 1.456.560.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	170,08	$ 404.790.400,00	145,10	$ 345.338.000,00	195,50	$ 465.290.000,00	67,90	$ 161.602.000,00	578,58	$ 1.377.020.400,00	33,42	$ 79.539.600,00	94,54%
48	10.1	11604-106	INVIAG 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	49.368,00	$ 9.077,00	$ 448.113.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	434,26	$ 3.941.778,00	434,26	$ 3.941.778,00	49.799,79	$ 397.270.300,00	0,98%
49	13.1	11608	INVIAG 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	45.684,00	$ 1.600,00	$ 73.113.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	61.061,59	$ 97.698.544,00	10.962,14	$ 17.539.424,00	46.028,50	$ 73.645.600,00	13.760,42	$ 22.016.672,00	131.812,65	$ 210.900.240,00	0,00	$ -	100,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 3.664.988.222,00**		**$ 94.927.916,00**		**$ 188.946.211,00**		**$ 572.888.217,00**		**$ 460.822.532,00**		**$ 697.271.273,00**		**$ 229.722.213,00**		**$ 2.243.778.363,00**		**$ 1.682.841.635,00**	**62,24%**
					CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			**25000,00 m**																		
50	4.1.8	11601	INVIAG 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los sobrantes.	m3	4.345,00	$ 55.471,00	$ 241.021.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.345,00	$ 241.021.495,00	0,00%
51	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.000,00	$ 112.043,00	$ 224.086.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.000,00	$ 224.086.000,00	0,00%
52	6.2.5D	11604	INVIAG 630-22 - INVIAG 670-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.500,00	$ 1.056.330,00	$ 2.640.825.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.500,00	$ 2.640.825.000,00	0,00%
53	10.1	11604-106	INVIAG 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	70.002,00	$ 9.077,00	$ 635.468.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70.002,00	$ 635.468.154,00	0,00%
54	13.1	11608	INVIAG 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	224.000,00	$ 1.600,00	$ 358.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	224.000,00	$ 358.400.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**$ 4.099.740.649,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.099.740.649,00**	**0,00%**
					CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**25000,00 m**																		
55	8.13.1	11604	INVIAG 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2000 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	25.000,00	$ 137.203,00	$ 3.430.075.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25.000,00	$ 3.430.075.000,00	0,00%
56	13.9	11608	INVIAG 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	1.000.000,00	$ 1.232,00	$ 1.241.856.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000.000,00	$ 1.241.856.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 4.671.931.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.671.931.000,00**	**0,00%**
					CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**5000,00 m**																		
57	4.1.2	11601	INVIAG 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	400,00	$ 52.365,00	$ 20.946.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	400,00	$ 20.946.000,00	0,00%
58	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	100,00	$ 112.043,00	$ 11.204.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 11.204.300,00	0,00%
59	14.3	11605	INVIAG 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x60 prefabricado para sardineles, islates, entre otros	m	5.000,00	$ 115.400,00	$ 577.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.000,00	$ 577.000.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 609.150.300,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 609.150.300,00**	**0,00%**
					CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**77,00 unid**																		
60	4.1.9	11601	INVIAG 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	180,00	$ 34.879,00	$ 6.278.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	180,00	$ 6.278.220,00	0,00%
61	6.1.18.1	11603	INVIAG 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	m2	539,00	$ 42.155,00	$ 22.722.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	539,00	$ 22.722.084,00	0,00%
62	8.19	11603	INVIAG 630-22 - INVIAG 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	462,00	$ 1.027.365,00	$ 468.511.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	462,00	$ 172.265.380,00	0,00%
63	10.1	11604-106	INVIAG 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.016,00	$ 9.077,00	$ 23.745.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.016,00	$ 18.330.141,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 541.257.606,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 219.025.825,00**	**0,00%**
					CAPITULO 6 - ESTABLIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**25000,00 m**																		
64	4.1.1	11601	INVIAG 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte	m3	2.625,00	$ 18.527,00	$ 48.633.375,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$ 500.229,00	0,00	$ -	27,00	$ 500.229,00	2.598,00	$ 48.133.146,00	1,03%
65	S.1.2	11102	INVIAG 311-22 INVIAG 230-22	N.A	Suministro, colocación y compactación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.625,00	$ 150.674,00	$ 395.519.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 22.601.100,00	27,00	$ 4.068.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	177,00	$ 26.669.286,00	2.448,00	$ 368.849.952,00	6,74%
66	S.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	35.000,00	$ 59.270,00	$ 2.074.625.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35.000,00	$ 2.074.625.000,00	0,00%
67	S.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será cacado en su respectivo ítem.	m3	6.500,00	$ 54.560,00	$ 354.640.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6.500,00	$ 354.640.000,00	0,00%
68	4.1.9B	11601	INVIAG 600-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	4.225,00	$ 25.336,00	$ 107.044.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.225,00	$ 107.044.600,00	0,00%
69	4.3.6	11605	N.A	4.3.6	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte desde el lugar de excavación. No incluye humectación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.225,00	$ 8.397,00	$ 35.477.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.225,00	$ 35.477.325,00	0,00%
70	S.1.1S	11602	N.A	S.1.1S	Suministro de subbase granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	16.376,00	$ 88.465,00	$ 1.448.762.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	567,84	$ 50.233.966,00	2.913,41	$ 257.734.816,92	4.403,04	$ 389.514.934,00	7.884,29	$ 697.483.716,00	8.491,71	$ 751.219.124,00	48,15%
71	7.1.1	11603	INVIAG 620-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de bases granulares, estabilizadas con cemento o con cal para la pavimentos del INVIAG 620-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretaque.	m2	125.000,00	$ 5.407,00	$ 675.875.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	125.000,00	$ 675.875.000,00	0,00%
72	7.1.12.2	11603	INVIAG 630-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	125.000,00	$ 23.000,00	$ 2.837.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	125.000,00	$ 2.837.500.000,00	0,00%
73	13.1	11608	INVIAG 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	4.467.700,00	$ 1.600,00	$ 7.160.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48.649,81	$ 77.839.696,00	252.221,19	$ 371.523.868,00	380.032,09	$ 578.801.344,00	641.453,08	$ 1.028.344.928,00	3.946.266,92	$ 6.154.975.072,00	14,29%
74	13.2	11608	INVIAG 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	259.875,00	$ 1.600,00	$ 415.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	255,42	$ 408.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	255,42	$ 408.672,00	259.619,58	$ 415.391.328,00	0,10%
					SUBTOTAL CAPITULO 6 - ESTABLIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 15.674.137.390,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 22.601.100,00**		**$ 133.050.767,00**		**$ 629.288.704,00**		**$ 966.369.278,00**		**$ 1.751.309.843,00**		**$ 13.922.830.547,00**	**11,17%**
					CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL			**25000,00 m**																		
75	12.1	11607	INVIAG 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	75.000,00	$ 3.449,00	$ 258.675.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	75.000,00	$ 258.675.000,00	0,00%
76	12.9	11607	INVIAG 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cm*75cm sobre GP1SK150, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un poste en ángulo de 2"x2"x1/4" y marco en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	125,00	$ 872.351,00	$ 109.043.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	125,00	$ 109.043.875,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 367.718.875,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 367.718.875,00**		
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14				**$ 39.595.924.042,00**		**$ 94.927.916,00**		**$ 188.946.211,00**		**$ 595.489.317,00**		**$ 593.873.253,00**		**$ 1.326.959.977,00**		**$ 1.196.099.491,00**		**$ 3.995.695.206,00**		**$ 25.573.839.934,00**	**12,21%**
					CAPITULO NP - OBRAS EXTRAS																					
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					SUBTOTAL OBRAS EXTRA				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**#¡DIV/0!**
					SUBTOTAL OBRAS VIA FRONTINO-NUTIBARA RN62 TRAMO E14				**$ 39.595.924.042,00**		**$ 94.927.916,00**		**$ 188.946.211,00**		**$ 595.489.317,00**		**$ 593.873.253,00**		**$ 1.326.959.977,00**		**$ 1.196.099.491,00**		**$ 3.995.695.206,00**		**$ 25.573.839.934,00**	**12,21%**

EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código:F-CI-MEJPT-1005
Versión: 01
Fecha de aprobación: 03-03-2021

FECHA ACTA:	30 de Agosto de 2025	ACTA#:	6
CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO No.2024-01-002051 DE 2025		
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.240-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORAL GS
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	840.00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	18/03/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	16/08/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202.00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCIV / ANEXO 16.2 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES Unidad	Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	ACTA 1 Cantidad	ACTA 1 Vr / Total	ACTA 2 Cantidad	ACTA 2 Vr / Total	ACTA 3 Cantidad	ACTA 3 Vr / Total	ACTA 4 Cantidad	ACTA 4 Vr / Total	ACTA 5 Cantidad	ACTA 5 Vr / Total	ACTA 6 Cantidad	ACTA 6 Vr / Total	OBRA ACUMULADA Cantidad	OBRA ACUMULADA Vr / Total	SALDO Cantidad	SALDO Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12																					
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**153,00 unid**																	
77	2.6	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	179,00	$ 241.824,00	$ 43.286.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	49,34	$ 11.931.596,00	161,30	$ 39.006.211,20	210,64	$ 50.937.807,20	0,00	$ -	100,00%
78	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36" sin excavación	m	228,00	$ 60.473,00	$ 13.787.844,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	228,00	$ 13.787.844,00	0,00%
79	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5.202,00	$ 55.471,00	$ 288.560.142,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.212,11	$ 67.236.954,00	1.525,29	$ 84.609.362,00	2.737,40	$ 151.846.316,00	2.464,60	$ 136.713.826,00	52,62%
80	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Llenos estructurales compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.683,00	$ 31.530,00	$ 53.064.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.683,00	$ 53.064.990,00	0,00%
81	S.1.7	11103	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	612,00	$ 112.043,00	$ 68.570.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	380,76	$ 42.661.493,00	441,76	$ 49.496.116,00	822,52	$ 92.157.609,00	0,00	$ -	100,00%
82	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17,5 MPa). Elementos varios.	m3	153,00	$ 860.936,00	$ 131.723.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	153,00	$ 131.723.208,00	0,00%
83	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y vertibos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1.348,00	$ 1.288.134,00	$ 1.709.644.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.348,00	$ 1.709.644.632,00	0,00%
84	9.1	11604	N.A	9.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	828,00	$ 140.374,00	$ 116.229.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	330,79	$ 46.434.315,00	1.564,05	$ 219.551.905,00	677,65	$ 95.124.441,00	1.594,65	$ 153.660.366,00	3.987,14	$ 514.771.110,00	0,00	$ -	100,00%
85	8.27-2	11604	INVIAS 660-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	916,00	$ 2.280.000,00	$ 2.080.040.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	171,60	$ 391.248.000,00	237,00	$ 540.360.000,00	408,60	$ 931.608.000,00	509,40	$ 1.161.432.000,00	44,51%
86	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	74.052,00	$ 9.077,00	$ 672.170.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	74.052,00	$ 672.170.004,00	0,00%
87	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	39.760,00	$ 1.680,00	$ 63.648.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24.142,64	$ 38.628.224,00	28.884,73	$ 45.911.568,00	52.837,37	$ 84.539.792,00	0,00	$ -	100,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 5.253.525.304,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 46.434.315,00**		**$ 219.551.905,00**		**$ 646.930.700,00**		**$ 913.043.656,00**		**$ 1.825.960.624,00**		**$ 3.878.336.593,00**	**34,73%**
					CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**28760,00 m**																	
88	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los sobrantes.	m3	4.999,00	$ 55.471,00	$ 277.299.529,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.999,00	$ 277.299.529,00	0,00%
89	S.1.7	11603	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.301,00	$ 112.043,00	$ 257.810.943,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.301,00	$ 257.810.943,00	0,00%
90	6.2.3G-1	11604	INVIAS 630-22 / INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.876,00	$ 920.000,00	$ 2.645.920.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.876,00	$ 2.645.920.000,00	0,00%
91	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	80.530,00	$ 9.077,00	$ 730.970.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80.530,00	$ 730.970.810,00	0,00%
92	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	149.565,00	$ 1.600,00	$ 239.304.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	149.565,00	$ 239.304.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**$ 4.151.305.282,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.151.305.282,00**	**0,00%**
					CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**28760,00 m**																	
93	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2000 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	28.760,00	$ 137.203,00	$ 3.945.958.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27.260,10	$ 3.740.167.486,00	0,00%
94	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	672.984,00	$ 1.232,00	$ 829.116.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	672.984,00	$ 829.116.288,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 4.775.074.568,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.569.283.774,00**	**0,00%**
					CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**8752,00 m**																	
95	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	460,00	$ 52.565,00	$ 24.087.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	460,00	$ 24.087.900,00	0,00%
96	S.1.7	11603	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	115,00	$ 112.043,00	$ 12.884.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	115,00	$ 12.884.945,00	0,00%
97	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x60 prefabricado para sardineles, islates, entre otros	m	5.752,00	$ 115.400,00	$ 663.780.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.752,00	$ 663.780.800,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 700.753.645,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 700.753.645,00**	**0,00%**
					CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**115,00 unid**																	
98	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	604,00	$ 34.879,00	$ 21.066.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	604,00	$ 21.066.916,00	0,00%
99	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	m2	855,00	$ 42.155,00	$ 33.935.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	855,00	$ 33.935.580,00	0,00%
100	6.19	11603	INVIAS 630-22 / INVIAS 672-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	660,00	$ 1.057.365,00	$ 709.590.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	660,00	$ 709.590.600,00	0,00%
101	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.910,00	$ 9.077,00	$ 35.491.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.910,00	$ 35.491.070,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 820.089.216,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 575.209.176,00**	**0,00%**
					CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**28760,00 m**																	
102	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y pretamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte	m3	3.020,00	$ 18.027,00	$ 54.441.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.020,00	$ 54.441.540,00	0,00%
103	S.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, humectación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3.020,00	$ 150.674,00	$ 455.035.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.020,00	$ 455.035.480,00	0,00%
104	S.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	40.264,00	$ 59.270,00	$ 2.386.648.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40.264,00	$ 2.386.648.600,00	0,00%
105	S.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será cacado en su respectivo ítem.	m3	7.478,00	$ 54.580,00	$ 407.999.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.478,00	$ 407.999.680,00	0,00%
106	4.1.9B	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	5.982,00	$ 25.336,00	$ 151.559.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.982,00	$ 151.559.952,00	0,00%
107	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte desde el lugar de préstamo. No incluye humectación, compactación, ni materiales de aporte	m3	5.982,00	$ 8.397,00	$ 50.230.854,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.982,00	$ 50.230.854,00	0,00%
108	S.1.1S	11602	N.A	S.1.1S	Suministro de subbase granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	18.406,00	$ 88.465,00	$ 1.628.286.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	264,22	$ 23.374.435,00	0,00	$ -	264,22	$ 23.374.435,00	18.141,78	$ 1.604.912.355,00	1,44%
109	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de bases granulares, previamente a la colocación de mezclas o de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretaque.	m2	143.800,00	$ 5.407,00	$ 777.526.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	143.800,00	$ 777.526.600,00	0,00%
110	7.1.12.2	11603	INVIAS 630-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	143.800,00	$ 23.500,00	$ 3.379.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	143.800,00	$ 3.379.300.000,00	0,00%
111	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	1.575.423,85	$ 1.600,00	$ 2.520.678.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16.803,52	$ 26.565.632,00	0,00	$ -	16.603,52	$ 26.565.632,00	1.558.820,33	$ 2.494.112.528,00	1,05%
112	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, pretamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	45.300,00	$ 1.600,00	$ 72.480.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	45.300,00	$ 72.480.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 11.885.697.656,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 49.940.067,00**		**$ 0,00**		**$ 49.940.067,00**		**$ 11.835.757.589,00**	**0,42%**
					CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**28760,00 m**																	
113	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	86.280,00	$ 3.449,00	$ 297.579.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	86.280,00	$ 297.579.720,00	0,00%
114	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cm*75cm sobre GIP-SK150, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un pase en ángulo de 2"x2"x1/4" y marco en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	145,00	$ 872.351,00	$ 126.490.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	145,00	$ 126.490.895,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 424.070.615,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 424.070.615,00**	**0,00%**
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12				**$ 28.010.516.286,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 46.434.315,00**		**$ 219.551.905,00**		**$ 696.770.775,00**		**$ 913.043.656,00**		**$ 1.875.900.701,00**		**$ 26.134.715.584,00**	**6,70%**
					CAPITULO NP - OBRAS EXTRAS																					
								$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
								$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
								$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
								$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					SUBTOTAL OBRAS EXTRA				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**#¡DIV/0!**
					SUBTOTAL OBRAS VIA EBÉJICO - HELICONIA – MEDELLIN 62AN17 TRAMO E12				**$ 28.010.516.286,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 46.434.315,00**		**$ 219.551.905,00**		**$ 696.770.775,00**		**$ 913.043.656,00**		**$ 1.875.900.701,00**		**$ 26.134.715.584,00**	**6,70%**

EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código:F-CI-562-PT-1-005
Versión: 01
Fecha de aprobación: 03-03-2021

FECHA ACTA:	30 de Agosto de 2025	ACTA#:	6
CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO No 2024-01-182-001 DE 2025		
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.240-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORAL GS
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	840.00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19/03/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	16/08/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202.00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCIV (ANEXO 16.2 - 16.1)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES Unidad	Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	ACTA 1 Cantidad	ACTA 1 Vr / Total	ACTA 2 Cantidad	ACTA 2 Vr / Total	ACTA 3 Cantidad	ACTA 3 Vr / Total	ACTA 4 Cantidad	ACTA 4 Vr / Total	ACTA 5 Cantidad	ACTA 5 Vr / Total	ACTA 6 Cantidad	ACTA 6 Vr / Total	OBRA ACUMULADA Cantidad	OBRA ACUMULADA Vr / Total	SALDO Cantidad	SALDO Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					VIA TITIRIBI-ARMENIA 6DAN06-1 TRAMO E20																					
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**35,00 unid**																			
115	2.6	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	24,00	$ 241.824,00	$ 5.803.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 5.803.776,00	0,00%
116	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36". sin excavación	m	30,00	$ 60.473,00	$ 1.814.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 1.814.190,00	0,00%
117	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.190,00	$ 55.471,00	$ 66.010.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.190,00	$ 66.010.490,00	0,00%
118	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Llenos material compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	385,00	$ 31.530,00	$ 12.139.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	385,00	$ 12.139.050,00	0,00%
119	S.1.7	11103	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	140,00	$ 112.043,00	$ 15.686.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	140,00	$ 15.686.020,00	0,00%
120	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17,5 MPa). Elementos varios.	m3	35,00	$ 880.936,00	$ 30.132.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 30.132.760,00	0,00%
121	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	308,00	$ 1.268.134,00	$ 390.585.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	308,00	$ 390.585.272,00	0,00%
122	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	120,00	$ 140.374,00	$ 16.844.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 16.844.880,00	0,00%
123	8.27	11604	INVIAS 660-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	210,00	$ 2.550.270,00	$ 535.557.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 535.557.330,00	0,00%
124	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	16.940,00	$ 9.077,00	$ 153.764.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16.940,00	$ 153.764.380,00	0,00%
125	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	8.078,00	$ 1.600,00	$ 12.924.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8.078,00	$ 12.924.800,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 1.241.262.948,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.241.262.948,00**	**0,00%**
					CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			**$000,00 m**																		
126	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los sobrantes.	m3	869,00	$ 53.471,00	$ 46.204.299,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	869,00	$ 46.204.299,00	0,00%
127	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 112.043,00	$ 44.817.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	400,00	$ 44.817.200,00	0,00%
128	6.2.b3	11604	INVIAS 630-22 - INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	500,00	$ 1.056.330,00	$ 528.165.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	500,00	$ 528.165.000,00	0,00%
129	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14.002,00	$ 9.077,00	$ 127.096.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14.002,00	$ 127.096.154,00	0,00%
130	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	23.080,00	$ 1.600,00	$ 36.928.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23.080,00	$ 36.928.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**$ 785.210.653,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 785.210.653,00**	**0,00%**
					CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**$000,00 m**																		
131	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2000 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	5.000,00	$ 137.203,00	$ 686.015.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5.000,00	$ 686.015.000,00	0,00%
132	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	103.860,00	$ 1.232,00	$ 127.955.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	103.860,00	$ 127.955.520,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 813.970.520,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 813.970.520,00**	**0,00%**
					CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**1000,00 m**																		
133	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	80,00	$ 52.365,00	$ 4.189.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 4.189.200,00	0,00%
134	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	20,00	$ 112.043,00	$ 2.240.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.240.860,00	0,00%
135	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x60 prefabricado para sardineles, isletas, entre otros	m	1.000,00	$ 115.400,00	$ 115.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 115.400.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 121.830.060,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 121.830.060,00**	**0,00%**
					CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**26,00 unid**																		
136	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	137,00	$ 34.679,00	$ 4.776.423,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	137,00	$ 4.776.423,00	0,00%
137	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	m2	182,00	$ 42.155,00	$ 7.672.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	182,00	$ 7.672.392,00	0,00%
138	8.18	11603	INVIAS 630-22 - INVIAS 672-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	104,00	$ 1.607.365,00	$ 164.802.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	104,00	$ 164.802.980,00	0,00%
139	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 9.077,00	$ 1.543.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	170,00	$ 1.543.090,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 178.945.965,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 178.945.965,00**	**0,00%**
					CAPITULO 6 - ESTABLIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**$000,00 m**																		
140	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y pretamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte	m3	525,00	$ 18.027,00	$ 9.730.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	525,00	$ 9.730.675,00	0,00%
141	S.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, humectación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	525,00	$ 150.674,00	$ 79.103.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	525,00	$ 79.103.850,00	0,00%
142	S.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	7.000,00	$ 59.270,00	$ 414.925.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.000,00	$ 414.925.000,00	0,00%
143	S.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será cancelo en su respectivo ítem.	m3	1.300,00	$ 54.560,00	$ 70.928.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.300,00	$ 70.928.000,00	0,00%
144	4.1.b6	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.040,00	$ 25.336,00	$ 26.349.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.040,00	$ 26.349.440,00	0,00%
145	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte desde sitio de acopio designado. No incluye humectación, compactación, limpieza ni transporte del material.	m3	1.040,00	$ 8.737,00	$ 9.086.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.040,00	$ 9.086.480,00	0,00%
146	S.1.15	11602	N.A	S.1.15	Suministro de subbase granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	3.200,00	$ 88.465,00	$ 283.088.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.200,00	$ 283.088.000,00	0,00%
147	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de bases granulares, previamente a la colocación de mezclas en los pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretaque.	m2	25.000,00	$ 5.407,00	$ 135.175.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25.000,00	$ 135.175.000,00	0,00%
148	7.1.12.2	11603	INVIAS 630-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	25.000,00	$ 23.500,00	$ 587.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25.000,00	$ 587.500.000,00	0,00%
149	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	243.133,38	$ 1.600,00	$ 389.013.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	243.133,38	$ 389.013.408,00	0,00%
150	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, pretamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	7.875,00	$ 1.600,00	$ 12.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.875,00	$ 12.600.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 6 - ESTABLIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 2.017.142.253,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.017.142.253,00**	**0,00%**
					CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL			**$000,00 m**																		
151	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	15.000,00	$ 3.449,00	$ 51.735.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15.000,00	$ 51.735.000,00	0,00%
152	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 70cmx70cm sobre GP1SK150, en lámina galvanizada calibre 18, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un poste en ángulo de 2"x2"x1/4" y marco en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	25,00	$ 872.351,00	$ 21.808.775,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 21.808.775,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 73.543.775,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 73.543.775,00**	
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA VIA TITIRIBI-ARMENIA 6DAN06-1 TRAMO E20				**$ 5.231.906.174,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.231.906.174,00**	**0,00%**
					CAPITULO NP - OBRAS EXTRAS																					
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					SUBTOTAL OBRAS EXTRA				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**#¡DIV/0!**
					SUBTOTAL OBRAS VIA TITIRIBI-ARMENIA 6DAN06-1 TRAMO E20				**$ 5.231.906.174,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.231.906.174,00**	**0,00%**

EL PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código:F-CI-562-PT-1-005
Versión: 01
Fecha de aprobación: 03-03-2021

FECHA ACTA:	30 de Agosto de 2025	ACTA#:	6
CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO No.2024-01-002051 DE 2025		
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.240-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORAL 035
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	540.00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	10/03/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	10/09/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202.00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCIV (ANEXO 16.2 - 16.1)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES Unidad	Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	ACTA 1 Cantidad	ACTA 1 Vr / Total	ACTA 2 Cantidad	ACTA 2 Vr / Total	ACTA 3 Cantidad	ACTA 3 Vr / Total	ACTA 4 Cantidad	ACTA 4 Vr / Total	ACTA 5 Cantidad	ACTA 5 Vr / Total	ACTA 6 Cantidad	ACTA 6 Vr / Total	OBRA ACUMULADA Cantidad	OBRA ACUMULADA Vr / Total	SALDO Cantidad	SALDO Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 2SAN09 TRAMO E13																						
					CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**141,00 unid**																			
153	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 241.824,00	$ 8.222.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,49	$ 4.449.582,00	12,51	$ 3.025.219,00	17,25	$ 4.171.464,00	0,00	$ -	46,16	$ 11.646.244,00	0,00	$ -	100,00%
154	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36". sin excavación	m	210,00	$ 60.473,00	$ 12.699.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 12.699.330,00	0,00%
155	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.764,00	$ 55.471,00	$ 264.927.974,00	0,00	$ -	0,00	$ -	184,35	$ 10.226.079,00	219,35	$ 12.167.564,00	39,07	$ 2.167.252,00	0,00	$ -	442,77	$ 24.560.895,00	4.321,23	$ 241.367.079,00	9,24%
156	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Llenos material compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 90%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.551,00	$ 31.530,00	$ 48.903.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.551,00	$ 48.903.030,00	0,00%
157	S.1.7	11103	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y liero de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	564,00	$ 112.043,00	$ 63.192.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	59,84	$ 6.704.653,00	35,44	$ 3.970.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	95,28	$ 10.675.457,00	468,72	$ 52.516.795,00	16,89%
158	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17,5 MPa). Elementos varios.	m3	141,00	$ 860.936,00	$ 121.391.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	141,00	$ 121.391.976,00	0,00%
159	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y vertibos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1.242,00	$ 1.268.134,00	$ 1.575.022.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,85	$ 25.172.460,00	19,85	$ 25.172.460,00	1.222,15	$ 1.549.849.968,00	1,60%
160	9.1	11604	N.A	9.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.058,00	$ 140.374,00	$ 148.234.944,00	1.834,09	$ 257.458.550,00	2.375,38	$ 333.441.592,00	130,47	$ 18.314.586,00	26,20	$ 3.677.769,00	46,37	$ 6.368.768,00	0,00	$ -	4.411,51	$ 619.261.305,00	456,49	$ 64.079.327,00	90,62%
161	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	845,00	$ 2.280.000,00	$ 1.926.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	36,40	$ 87.552.000,00	20,20	$ 48.056.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	56,60	$ 133.608.000,00	551,20	$ 1.256.742.084,00	9,61%
162	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	68.244,00	$ 9.077,00	$ 619.450.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	878,65	$ 7.975.509,00	878,65	$ 7.975.509,00	67.365,35	$ 611.475.292,00	1,29%
163	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	24.139,00	$ 1.680,00	$ 38.622.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3.352,94	$ 5.364.704,00	768,21	$ 1.229.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4.121,15	$ 6.593.840,00	20.017,85	$ 32.028.560,00	17,07%
					SUBTOTAL CAPITULO 1 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 4.839.547.138,00**		**$ 257.458.550,00**		**$ 333.441.592,00**		**$ 132.611.594,00**		**$ 70.126.521,00**		**$ 12.707.464,00**		**$ 33.147.966,00**		**$ 839.493.707,00**		**$ 3.991.883.431,00**	**17,28%**
					CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS			**35190,00 m**																		
164	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los sobrantes.	m3	6.116,00	$ 55.471,00	$ 339.260.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6.116,00	$ 339.260.636,00	0,00%
165	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y liero de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.815,00	$ 112.043,00	$ 315.401.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.815,00	$ 315.401.045,00	0,00%
166	6.2.b3	11604	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.519,00	$ 920.000,00	$ 3.237.480.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.519,00	$ 3.237.480.000,00	0,00%
167	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	98.534,00	$ 9.077,00	$ 894.393.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	98.534,00	$ 894.393.118,00	0,00%
168	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	120.462,00	$ 1.600,00	$ 192.771.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120.462,00	$ 192.771.200,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS				**$ 4.979.305.999,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.979.305.999,00**	**0,00%**
					CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**35190,00 m**																		
169	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2000 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	35.190,00	$ 122.000,00	$ 4.293.180.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	937,04	$ 114.318.880,00	1.220,90	$ 148.949.800,00	2.157,94	$ 263.268.680,00	33.032,06	$ 4.029.911.320,00	6,13%
170	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	542.207,52	$ 1.232,00	$ 667.999.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10.308,48	$ 13.700.047,00	9.462,36	$ 11.657.628,00	19.770,84	$ 24.357.675,00	522.436,68	$ 643.641.990,00	3,65%
					SUBTOTAL CAPITULO 3 - CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 4.961.179.665,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 127.018.927,00**		**$ 160.607.428,00**		**$ 287.626.360,00**		**$ 4.673.553.310,00**	**0,00%**
					CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**7030,00 m**																		
171	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	583,00	$ 52.565,00	$ 29.491.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	583,00	$ 29.491.495,00	0,00%
172	S.1.7	11605	N.A	S.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y liero de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	141,00	$ 112.043,00	$ 15.798.063,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	141,00	$ 15.798.063,00	0,00%
173	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x60 prefabricado para sostenimiento, relleno, entre otros	m	7.030,00	$ 115.400,00	$ 812.162.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.030,00	$ 812.162.200,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 4 - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 857.464.758,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 857.464.758,00**	**0,00%**
					CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**106,00 unid**																		
174	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.226,00	$ 34.679,00	$ 77.640.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.226,00	$ 77.640.654,00	0,00%
175	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0,05 m	m2	742,00	$ 42.155,00	$ 31.279.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	742,00	$ 31.279.752,00	0,00%
176	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 672-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	606,00	$ 1.027.365,00	$ 672.498.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	606,00	$ 672.498.990,00	0,00%
177	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.602,00	$ 9.077,00	$ 32.690.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.602,00	$ 32.690.354,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 5 - CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 814.112.620,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 814.112.620,00**	**0,00%**
					CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**35190,00 m**																		
178	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y peraltamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte	m3	3.685,00	$ 18.527,00	$ 68.457.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.685,00	$ 68.457.265,00	0,00%
179	S.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación y compactación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3.685,00	$ 150.674,00	$ 556.740.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.685,00	$ 556.740.430,00	0,00%
180	S.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	49.266,00	$ 59.270,00	$ 2.920.242.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	49.266,00	$ 2.920.242.150,00	0,00%
181	S.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será cacado en su respectivo ítem.	m3	9.149,00	$ 54.580,00	$ 499.169.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9.149,00	$ 499.169.440,00	0,00%
182	4.1.b6	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	7.320,00	$ 25.336,00	$ 185.459.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.320,00	$ 185.459.520,00	0,00%
183	4.3.6	11605	N.A	4.3.6	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte desde sitio de acopio definido. No incluye humedecimiento, compactación, molienda, mezcla.	m3	7.320,00	$ 8.367,00	$ 61.466.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.320,00	$ 61.466.040,00	0,00%
184	S.1.15	11602	N.A	S.1.15	Suministro de subbase granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	22.521,00	$ 88.465,00	$ 1.992.320.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.276,40	$ 112.916.726,00	1.503,10	$ 132.971.742,50	1.917,97	$ 169.673.216,00	4.697,47	$ 415.561.684,00	17.823,53	$ 1.576.758.581,50	20,86%
185	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de bases granulares, previamente a la colocación de mezclas o de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretaque.	m2	175.950,00	$ 5.407,00	$ 951.361.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	175.950,00	$ 951.361.650,00	0,00%
186	7.1.12.2	11603	INVIAS 420-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	175.950,00	$ 23.500,00	$ 4.134.825.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	175.950,00	$ 4.134.825.000,00	0,00%
187	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	1.369.269,20	$ 1.600,00	$ 2.000.830.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	156.653,51	$ 170.965.416,00	195.767,05	$ 213.227.280,00	86.799,94	$ 138.831.904,00	389.390,53	$ 623.024.800,00	879.878,70	$ 1.407.805.920,00	30,68%
188	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, peraltamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	55.425,00	$ 1.600,00	$ 88.680.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	55.425,00	$ 88.680.000,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 6 - ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 13.489.552.480,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 283.882.342,00**		**$ 446.199.022,00**		**$ 308.595.120,00**		**$ 1.038.596.484,00**		**$ 12.450.965.996,00**	**7,70%**
					CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL			**35190,00 m**																		
189	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	105.570,00	$ 3.449,00	$ 364.110.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	105.570,00	$ 364.110.930,00	0,00%
190	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm sobre GSP-SM-50, en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un pase en ángulo de 2"x2"x1/4" y marco en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	175,00	$ 872.351,00	$ 152.661.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	175,00	$ 152.661.425,00	0,00%
					SUBTOTAL CAPITULO 7 - SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 516.772.355,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 516.772.355,00**	
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 2SAN09 TRAMO E13				**$ 30.449.935.015,00**		**$ 257.458.550,00**		**$ 333.441.592,00**		**$ 132.611.594,00**		**$ 354.009.863,00**		**$ 595.925.433,00**		**$ 592.249.514,00**		**$ 2.165.796.546,00**		**$ 28.283.229.469,00**	**7,11%**
					CAPITULO NP - OBRAS EXTRAS																					
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					SUBTOTAL OBRAS EXTRA				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**
					SUBTOTAL OBRAS VIA SOPETRAN-BELMIRA-HORIZONTES 2SAN09 TRAMO E13				**$ 30.449.935.015,00**		**$ 257.458.550,00**		**$ 333.441.592,00**		**$ 132.611.594,00**		**$ 354.009.863,00**		**$ 595.925.433,00**		**$ 592.249.514,00**		**$ 2.165.796.546,00**		**$ 28.283.229.469,00**	**7,11%**

EL PROGRESO | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Secretaría Infraestructura Física
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 SUBREGIÓN DE OCCIDENTE

Código:FO-MEPT1-005
Versión: 01
Fecha de aprobación: 03-03-2021

FECHA ACTA:	02 de Agosto de 2026	ACTA#:	6
CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO No.2024151026001 DE 2025		
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL PROGRESO - NIT 902.017.242-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO TEMPORAL 025
DIRECCION:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LOTE 2 - SUBREGION DE OCCIDENTE	PLAZO (DIAS):	540.00
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19/03/2026	AMPLIACION:	
FECHA DE FIN CONTRATO:	10/09/2027	DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO:	202.00

Nº	ITEM DE PAGO	CODIGO ICCIV (ANEXO 16.2 - 16.13)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES Unidad	Cantidad	Vr / Unitario	Vr / Total	ACTA 1 Cantidad	ACTA 1 Vr / Total	ACTA 2 Cantidad	ACTA 2 Vr / Total	ACTA 3 Cantidad	ACTA 3 Vr / Total	ACTA 4 Cantidad	ACTA 4 Vr / Total	ACTA 5 Cantidad	ACTA 5 Vr / Total	ACTA 6 Cantidad	ACTA 6 Vr / Total	OBRA ACUMULADA Cantidad	OBRA ACUMULADA Vr / Total	SALDO Cantidad	SALDO Vr / Total	% DE OBRA EJECUTADA
					Ajuste al peso																					
					SUBTOTAL OBRA ORDINARIA				**$ 94.504.845.551,00**		**$ 352.386.468,00**		**$ 522.387.803,00**		**$ 774.535.226,00**		**$ 1.166.634.111,00**		**$ 2.609.256.165,00**		**$ 2.611.392.601,00**		**$ 8.036.592.453,00**		**$ 86.468.253.095,00**	**8,50%**
					SUBTOTAL OBRA EXTRA				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0**
					SUBTOTAL OBRAS				**$ 94.504.845.551,00**		**$ 352.386.468,00**		**$ 522.387.803,00**		**$ 774.535.226,00**		**$ 1.166.634.111,00**		**$ 2.609.256.165,00**		**$ 2.611.392.601,00**		**$ 8.036.592.454,00**		**$ 86.468.253.095,00**	**8,50%**
																			$ 1.665.933.634,00			N/A	$ 1.665.933.634,00	N/A	
					PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										**$ 896.324.925,00**											
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST Incluye N/A	estimado	1,00	$ 924.701.053,00	$ 924.701.053,00	0,01	$ 11.366.586,00	0,02	$ 16.452.962,00	0,02	$ 15.487.248,00	0,01	$ 13.742.145,00	0,02	$ 14.859.140,00	0,01	$ 5.924.133,00	0,08	$ 77.632.214,00	0,92	$ 847.068.839,00	8,40%
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado	1,00	$ 932.780.418,00	$ 932.780.418,00	0,06	$ 59.426.195,00	0,08	$ 72.379.071,00	0,10	$ 95.540.112,00	0,12	$ 109.250.026,00	0,15	$ 138.253.711,00	0,15	$ 136.588.633,00	0,66	$ 611.414.748,00	0,34	$ 321.365.670,00	65,55%
					CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA)	Km	94,95	$ 1.055.961,00	$ 100.263.497,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	94,95	$ 100.263.497,00	0,00%
					PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS Incluye IVA	estimado	1,00	$ 887.692.851,00	$ 887.692.851,00	0,64	$ 564.996.986,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,64	$ 564.996.986,00	0,36	$ 322.695.865,00	63,65%
					PROVISIÓN PARA ACTUALIZACION DE PRECIOS	estimado	1,00	$ 7.505.330.588,00	$ 7.505.330.588,00		$ -	0,00	$ 16.847.545,00	0,00	$ 20.367.298,00	0,01	$ 50.075.295,00	0,01	$ 59.984.295,00	0,02	$ 129.625.260,00	0,04	$ 276.899.693,00	0,96	$ 7.228.430.985,00	3,69%
					SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				**$ 10.350.768.407,00**		**$ 635.789.767,00**		**$ 105.679.578,00**		**$ 131.394.658,00**		**$ 173.067.376,00**		**$ 212.894.146,00**		**$ 272.118.026,00**		**$ 1.530.943.551,00**		**$ 8.819.824.856,00**	**14,79%**
					VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 104.855.613.958,00**		**$ 988.176.235,00**		**$ 628.067.381,00**		**$ 905.929.884,00**		**$ 1.339.701.487,00**		**$ 2.822.150.331,00**		**$ 2.883.510.687,00**		**$ 9.567.536.005,00**		**$ 95.288.077.951,00**	**9,12%**
											0,94%		0,60%		0,86%		1,28%		2,69%		2,75%		9,12%		90,88%	
					AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)				**$ 15.728.342.094,00**		**$ 148.226.435,00**		**$ 94.210.107,00**		**$ 135.889.483,00**		**$ 200.955.223,00**		**$ 423.322.550,00**		**$ 432.526.603,00**		**$ 1.435.130.401,00**		**$ 14.293.211.693,00**	**9,12%**
					VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR				**$ 89.127.271.864,00**		**$ 839.949.800,00**		**$ 533.857.274,00**		**$ 770.040.401,00**		**$ 1.138.746.264,00**		**$ 2.398.827.781,00**		**$ 2.450.984.084,00**		**$ 8.132.405.604,00**		**$ 80.994.866.258,00**	**9,12%**
					ADMINISTRACIÓN			**26,10%**	$ 18.672.039.886,00		$ 69.623.670,00		$ 103.212.125,00		$ 153.030.805,00		$ 230.500.759,00		$ 515.530.556,00		$ 515.952.676,00		$ 1.587.850.591,00		$ 17.084.189.294,00	
					IMPREVISTOS			**1,00%**	$ 715.463.827,00		$ 2.667.574,00		$ 3.954.498,00		$ 5.863.249,00		$ 8.831.447,00		$ 19.752.129,00		$ 19.768.332,00		$ 60.837.187,00		$ 654.626.640,00	
					UTILIDAD			**5,00%**	$ 3.577.319.135,00		$ 13.337.868,00		$ 19.772.438,00		$ 29.316.246,00		$ 44.157.234,00		$ 98.760.643,00		$ 98.841.559,00		$ 304.185.937,00		$ 3.273.133.198,00	
					TOTAL A LU			**32,10%**	$ 22.964.462.848,00		$ 85.629.112,00		$ 126.939.061,00		$ 188.210.300,00		$ 283.489.440,00		$ 634.043.328,00		$ 634.562.467,00		$ 1.952.873.715,00		$ 21.011.589.132,00	

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Matricula No.: TP 05202-128501ANT
REP. LEGAL CONSORCIO EL PROGRESO

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: JUAN GUILLERMO TOBÓN
Matricula No. : TP 05202-340597ANT
REP. LEGAL CONSORCIO TEMPORALES

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

Referencia: CONTRATO 25OO111B2821 de 2025

Objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)"

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO EL PROGRESO**, identificado con Nit. 902.017.242-2, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
Representante Legal

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Medellín


Asunto: Cumplimiento de Aportes

Referencia: CONTRATO 25OO111B2821 de 2025 / ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 2 OCCIDENTE)".

Fecha: 15 de septiembre de 2026

LIZETH MAZO AGUIRRE, identificada como aparece al pie de mi firma**,** en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - **INTRAMAQ**, certifico que a la fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, del personal usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,



Firma:
Nombre: **LIZETH MAZO AGUIRRE**
Cargo: Revisora Fiscal
Número de identificación: 1.040.740.051de La Estrella
Tarjeta Profesional: 247914-T

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.040.740.051

MAZO AGUIRRE

APELLIDOS

LIZETH

NOMBRES



LIZETH MAZO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-FEB-1992

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-FEB-2010 LA ESTRELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0116600-00227248-F-1040740051-20100320 0021730233A 1 34098388

INTRAMAQ
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

GC 765 GA 633 GSV 029 GS 1396

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4551617ECC0CA0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIZETH MAZO AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040740051 de LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 247914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

247914-T

LIZETH
MAZO AGUIRRE
C.C. 1040740051
RES. INSCRIPCION 821 DEL 20/09/2018
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255458 275525



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA