M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

CONTRATO MC-055-2026

OBJETO
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026

PRESENTADO POR:
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA

OTANCHE, 11 DE AGOSTO DE 2026

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	MC-055-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE OTANCHE NIT. 891.801.362-1
CONTRATISTA:	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
NIT/CC:	NIT: 901.350.425-6
INTERVENTORIA:	N/A
NIT/CC:	N/A
OBJETO:	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y UN PESOS (32.082.031,00) M/CTE.
VALOR ADICIÓN:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DOCE PESOS ($ 4.490.112,00) M/CTE
VALOR TOTAL	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (36.572.143,00) M/CTE
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO CONTRATO	11 DE AGOSTO DEL 2026

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

DESARROLLO DEL CONTRATO

- **INTRODUCCIÓN**

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el contrato de obra **MC-055-2026**; suscrito entre la Empresa secretaria de Planeación e Infraestructura de Otanche y la empresa M&M Consultoria y Construcciones SAS el cual cuenta con el objeto REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026. La ejecución de un contrato de obra constituye un proceso mediante el cual se desarrollan actividades técnicas, financieras y operativas orientadas al cumplimiento de un objeto contractual previamente establecido. Su adecuada ejecución requiere la coordinación de los diferentes actores involucrados, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos, diseños, cantidades de obra, presupuesto, cronograma y demás condiciones definidas en los documentos contractuales.

- **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

ÍTEM	VALOR EN PESOS
Valor inicial del contrato	($ 32.082.031,00)
Valor Otro si 001	($ 4.490.112,00)
Valor total contrato	($ 36.572.143,00)
Valor actas anteriores	-
Valor de la presente acta	($ 36.572.143,00)
Valor pendiente por ejecutar	-
Porcentaje de avance físico de ejecución	100%

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

- **INFORME DE ACTIVIDADES**

Otanche 11. de agosto de 2026

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta los compromisos y obligaciones adquiridas a la firma del contrato MC-055-2026 me permito presentar informe.
Registro de actividades:

PRESUPUESTO INICIAL

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	INCREMENTO X DISTANIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ESTRUCTURA								$ 32,082,031.00
1.1	3,13,21	GOBERNACIÓN	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	387.80	12.00%	$ 34,175.28	$ 13,253,174.36
1.2	2,08,07	GOBERNACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	106.50	12.00%	$ 60,888.95	$ 6,484,672.83
1.3		COTIZACIÓN	SUMINISTRO TRANSPORTE DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50, ROLADO EN CALIENTE	KG	421.26	12.00%	$ 21,590.01	$ 9,095,006.18
1.4		COTIZACIÓN	SUMINISTRO DE CUBIERTA GALVANIZADA CAL. 30	M2	73.20	12.00%	$ 44,387.67	$ 3,249,177.18
TOTAL, OBRAS								$ 32,082,031.00

OTRO SI

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	INCREMENTO X DISTANIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2. NO PREVISTO								$ 4,490,112.00
1.1		APU-01	ACOMETIDA ELÉCTRICA	UND	1.00	12.00%	$ 1,725,770.70	$ 1,932,863.18
1.2		APU-02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UND	1.00	12.00%	$ 1,030,153.62	$ 1,153,772.05
1.3		APU-03	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	UND	1.00	12.00%	$ 888,353.00	$ 994,955.36
1.4	2.17.11	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 8.0 MM. (SIN PERFORACIONES).	M2	1.72	12.00%	$ 222,603.09	$ 408,521.19
TOTAL, OBRAS								$ 4,490,112.00

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

- **LOCALIZACION:**

El municipio de Otanche se encuentra en las estribaciones de la cordillera Oriental en dirección al valle del Río Magdalena, en el occidente del departamento de Boyacá.

Imagen 1. Tomada de Google Earth



- **POLIZAS**

	FECHA DE EXPEDICIÓN 21-08-2024	
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL SA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 3.999.788.90	10/12/2026
POLIZA: BY-100067705		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 1.999.894.45	10/08/2029
POLIZA: BY-100067705		
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 3.999.788.90	10/08/2031
POLIZA: BY-100067705		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000.00	10/08/2026
POLIZA: BY-100011906		

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

OTRO SI		
CUMPLIMIENTO	$ 4,448,800.10	15/12/2026
POLIZA: BY-100067705		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 2,224,400.05	15/08/2029
POLIZA: BY-100067705		
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 4,448,800.10	15/08/2031
POLIZA: BY-100067705		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350,181,000.00	10/08/2026
POLIZA: BY-100011906		

ACTIVIDADES REALIZADAS

"REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026"

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	INCREMENTO X DISTANIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. ESTRUCTURA								**$ 32,082,031.00**
1.1	3,13,21	GOBERNACIÓN	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	387.80	12.00%	$ 34,175.28	$ 13,253,174.36
1.2	2,08,07	GOBERNACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	106.50	12.00%	$ 60,888.95	$ 6,484,672.83
1.3		COTIZACIÓN	SUMINISTRO TRANSPORTE DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50, ROLADO EN CALIENTE	KG	421.26	12.00%	$ 21,590.01	$ 9,095,006.18
1.4		COTIZACIÓN	SUMINISTRO DE CUBIERTA GALVANIZADA CAL. 30	M2	73.20	12.00%	$ 44,387.67	$ 3,249,177.18
2. NO PREVISTO								**$ 4,490,112.00**
1.1		APU-01	ACOMETIDA ELÉCTRICA	UND	1.00	12.00%	$ 1,725,770.70	$ 1,932,863.18
1.2		APU-02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UND	1.00	12.00%	$ 1,030,153.62	$ 1,153,772.05
1.3		APU-03	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	UND	1.00	12.00%	$ 888,353.00	$ 994,955.36
1.4	2.17.11	GOBERNACION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 8.0 MM. (SIN PERFORACIONES).	M2	1.72	12.00%	$ 222,603.09	$ 408,521.19
TOTAL OBRAS								**$ 36,572,143.00**

ADMINISTRACION	24%
IMPREVISTOS	2%
UTILIDAD	4%
VALOR TOTAL	**$ 36,572,143.00**

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA



1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30



M&M
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES

1.3 SUMINISTRO TRANSPORTE DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50, ROLADO EN CALIENTE



1.4 SUMINISTRO DE CUBIERTA GALVANIZADA CAL. 30




M&M
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES


2.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA






2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA





M&M
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES





2.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA





M&M
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES



2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO Ttemplado DE 8.0 MM. (SIN PERFORACIONES).



WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
R/L M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 901.350.425-6
CEL 320 621 2512

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
M&M CONSULTORÍA Y CONFECCIONES SAS

M&M

ACTA FINAL

	MUNICIPIO DE TIPACOQUE
	M&M CONSULTORÍA Y CONFECCIONES SAS
	N/A
	KATYA ADRIANA GARZÓN SERRAL

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO	OTANCHE-BOYACA	FORMATO	

FECHA	DD	10	MM	9	AA	2024	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ 2026		
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SUPERVISOR	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
INTERVENTOR	N/A	CONTRATO N°	MC-044-2025

CAPÍTULO	1	ESTRUCTURA	1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, PIGMENTADO Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA	UNIDAD	KG







Localización	Observaciones			UND	Medida Total
	M	L	Kg		
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE					
PERFIL EN HORIZONTALES		14.20	2.50	3.00	119.00
PERFIL VERTICAL		7.30	2.50	9.00	184.00

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	367.80
TOTAL	367.80

FIRMA

CONTRATISTA — M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO	OTANCHE-BOYACA	FORMATO	

FECHA	DD	10	MM	9	AA	2026	COBTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026		
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
INTERVENTOR	N/A	CONTRATO N°	MC-044-2025

CAPÍTULO	1	ESTRUCTURA	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones L	A m	UND	Medida Total
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE	14.00	7.50	1.00	936.00

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	936.00
TOTAL	936.00

Firma

CONTRATISTA — M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS — SUPERVISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M

MUNICIPIO	OTANCHE-BOYACÁ							FORMATO			
FECHA	DD	10	MM	8	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACA 2026										
CONTRATISTA / INTERVENTOR	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS / N/A								SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL	
									CONTRATO N°	MC-046-2025	

CAPÍTULO	1	ESTRUCTURA	1.3	SUMINISTRO TRANSPORTE DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 ROLADO EN CALIENTE	UNIDAD	KG



Localización	Dimensiones			UND	Medida Total
	N	L	Kg		
PERFILES 80X4 CALIBRE 14 RIGIDO					
PERFILES HORIZONTALES		2.00	2.45	8.00	204.96
PERFIL VERTICAL		6.00	2.80	8.00	134.40
PERFIL 100X10 CALIBRE 14					
PERFIL COLUMNA		3	6.55	4.00	81.90

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	421.26
TOTAL	421.26

RESIDENTE
CONTRATISTA
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR

84

326

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO		OTANCHE-BOYACA					FORMATO				
FECHA	DD	10	MM	9	AA	2024	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ 2026									
CONTRATISTA INTERVENTOR		M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS N/A							SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL CONTRATO N°	MC-044-2025

CAPÍTULO	1	ESTRUCTURA	1.4	SUMINISTRO DE CUBIERTA GALVANIZADA CAL 30	UNIDAD	M2





Localización	Dimensiones			UND	Medida total
	H	L	A m		
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE		12.20	6.00		73.20

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	73.20
TOTAL	73.20

FIRMA
CONTRATISTA
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M

MUNICIPIO	OTANCHE-BOYACA	FORMATO	

FECHA	DD	10	MM	8	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ 2026
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
CONTRATO N°	MC 046-2025

CAPÍTULO	2	NO PREVISTO	2.1	ACOMETIDA ELÉCTRICA	UNIDAD	UND







Localización	Dimensiones M	L	A m	UNID	Medida Total
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE				1.00	1.00

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL	1.00

FIRMA
CONTRATISTA: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL

328

	MUNICIPIO DE OTANCHE							SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
	APU	01	ACOMETIDA ELECTRICA					
	UND	UND						

1. Equipo y Herramienta

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1.1	HERRAMIENTA MENOR (%M.O)		%	5.00%	16,515.56	825.78
1.2						-
1.3						-
1.4						-
1.5						-
1.6						-
					Total Equipo	825.78

2. Materiales

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2.1	CABLE COBRE AISLADO 7 HILOS #12 ROJO		ml	50.000	3,763.00	188,150.00
2.2	CABLE COBRE AISLADO 7 HILOS #12 AZUL		ml	50.000	3,763.00	188,150.00
2.3	CABLE COBRE AISLADO 7 HILOS #12 VERDE		ml	50.000	3,763.00	188,150.00
2.4	CURVA PVC CONDUIT SCH 40 1/2" x 90	2.10.164	und	10.000	4,175.00	41,750.00
2.5	TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 DE 1/2"	2.10.164	ml	30.000	2,778.00	83,340.00
2.6	ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT SCH 40 DE 1/2"	2.10.164	und	15.000	703.00	10,545.00
2.7	VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44 m	2.10.243	und	1.000	282,528.00	282,528.00
2.8	CONECTOR DE COBRE DOBLE TORNILLO PARA VARILLA DE SPT	2.10.243	und	1.000	13,766.00	13,766.00
2.9						-
					Total Material	996,379.00

3. Transporte

No.	Descripción	Und	Cant. (1)	Distancia (2)	Rend. (1*2)	Tarifa (m3/Km	Vr. Parcial
3.1							
3.2					-		-
3.3					-		-
3.4					-		-
						Total Equipo	-

4. Mano de obra

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Factor Prest.	Valor Unitario + Prestacional	Vr. Parcial
4.1	OFICIAL (FF)	Día	2.00	97,410.00	1.73%	99,093.34	198,186.68
4.2	AYUDANTE	Día	2.00	64,940.00	1.73%	66,062.23	132,124.46
4.3							-
4.4						-	-
4.5						-	-
						Total Mano de obra	330,311.14

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		1,327,515.92
INCREMENTO POR DISTANCIA	12.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO		1,327,515.92
ADMINISTRACIÓN	24.00%	318,603.82
IMPREVISTOS	2.00%	26,550.32
UTLIDAD	4.00%	53,100.64
COSTO TOTAL		1,725,770.70

Vo. Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO	OTANCHE BOYACÁ							FORMATO			
FECHA	DD	10	MM	8	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIODE OTANCHE, BOYACÁ 2026										
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS								SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZÓN BERNAL	
INTERVENTOR	N/A									CONTRATO N°	MC-046-2025

CAPÍTULO	2	NO PREVISTO	2.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UNIDAD	UND







Localización	Dimensiones M	L	A m	UND	Medida total
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE				1.00	1.00

ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL	1.00

FIRMA
CONTRATISTA — M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS — SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE OTANCHE	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

APU	02	INSTALACION ELECTRICA
UND	UND	

1. Equipo y Herramienta

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1.1	HERRAMIENTA MENOR (%M.O)		%	5.00%	16,515.56	825.78
1.2						-
1.3						-
1.4						-
1.5						-
1.6						-
					Total Equipo	825.78

2. Materiales

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	2.10.161	und	2.000	22,029.43	44,058.86
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	2.10.133	und	2.000	20,703.02	41,406.04
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCI	2.10.134	und	2.000	65,492.02	130,984.04
2.4	BOMBILLO LED 60W		und	5.000	4,859.00	24,295.00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA TIPO PLAFÓN	2.10.201	und	5.000	23,347.64	116,738.20
2.6	CAJA METÁLICA GALVANIZADA OCTAGONAL CAL. 20	2.11.68	und	5.000	2,274.00	11,370.00
2.7	CONECTOR RESORTE ROJO #18-8 AWG UL ECO		und	10.000	5,042.00	50,420.00
2.8	AMARRE PLASTICO NEGRO 30 CM X100 UND		und	1.000	42,016.80	42,016.80
					Total Material	461,288.94

3. Transporte

No.	Descripción	Und	Cant. (1)	Distancia (2)	Rend. (1*2)	Tarifa (m3/Km	Vr. Parcial
3.1							
3.2					-		-
3.3					-		-
3.4					-		-
						Total Equipo	-

4. Mano de obra

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Factor Prest.	Valor Unitario + Prestacio	Vr. Parcial
4.1	OFICIAL (FF)	Día	2.00	97,410.00	1.73%	99,093.34	198,186.68
4.2	AYUDANTE	Día	2.00	64,940.00	1.73%	66,062.23	132,124.46
4.3							-
4.4						-	-
4.5						-	-
						Total Mano de obra	330,311.14

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		792,425.86
INCREMENTO POR DISTANCIA	12.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO		792,425.86
ADMINISTRACIÓN	24.00%	190,182.21
IMPREVISTOS	2.00%	15,848.52
UTLIDAD	4.00%	31,697.03
COSTO TOTAL		1,030,153.62

Vo. Bo. Secretario de
Planeación e Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M

MUNICIPIO		OTANCHE BOYACA					FORMATO				
FECHA	DD	10	MM	9	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ 2026										
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS								SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL	
INTERVENTOR	N/A								CONTRATO N°	MC-046-2025	

CAPÍTULO	2	NO PREVISTO	2.3	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	UNIDAD	UND
				Localización / Dimensiones: N, L, A m	UND	Medida Total
				COMEDOR ESCUELA EL ROBLE	1.00	1.00







ACTA ANTERIOR	0.00
PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL	1.00

FIRMA

CONTRATISTA: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR: ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL

332

	MUNICIPIO DE OTANCHE	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

APU	03	INSTALACION HIDRÁULICA
UND	UND	

1. Equipo y Herramienta

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1.1	HERRAMIENTA MENOR (%M.O)		%	5.00%	8,257.78	412.89
1.2						-
1.3						-
1.4						-
1.5						-
1.6						-
					Total Equipo	412.89

2. Materiales

No.	Descripción	APU Ref	Und	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	2.12.01	ml	18.000	7,548.65	135,875.70
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE REPARACIÓN PVC DE 1/2" T.P	2.12.33	und	10.000	10,153.15	101,531.50
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 1/2"	2.12.86	und	20.000	4,161.19	83,223.80
2.4	SOLDADURA PVC (1/4 Gal)	2.12.126	und	1.000	64,850.00	64,850.00
2.5	LLAVE TERMINAL CROMADA DE 1/2"		und	1.000	37,269.00	37,269.00
2.6	SIFÓN BOTELLA FLEXIBLE DOBLE		und	1.000	95,030.00	95,030.00
2.7			und			-
2.8			und			-
					Total Material	517,780.00

3. Transporte

No.	Descripción	Und	Cant. (1)	Distancia (2)	Rend. (1*2)	Tarifa (m3/Km	Vr. Parcial
3.1							
3.2					-		-
3.3					-		-
3.4					-		-
						Total Equipo	-

4. Mano de obra

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Factor Prest.	Valor Unitario + Prestacion	Vr. Parcial
4.1	OFICIAL (BB)	Día	1.00	97,410.00	1.73%	99,093.34	99,093.34
4.2	AYUDANTE (BB)	Día	1.00	64,940.00	1.73%	66,062.23	66,062.23
4.3							-
4.4						-	-
4.5						-	-
						Total Mano de obra	165,155.57

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		683,348.46
INCREMENTO POR DISTANCIA	12.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO		683,348.46
ADMINISTRACIÓN	24.00%	164,003.63
IMPREVISTOS	2.00%	13,666.97
UTLIDAD	4.00%	27,333.94
COSTO TOTAL		888,353.00

Vo. Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE OTANCHE
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.362-1

M&M
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO	OTANCHE BOYACA	FORMATO	

FECHA	DD	10	MM	9	AA	2026	CORTE N°	1	ELABORÓ	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, SEDE EL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ 2026		
CONTRATISTA	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SUPERVISIÓN	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
INTERVENTOR	N/A	CONTRATO N°	MC-014-2025

CAPÍTULO	2	NO PREVISTO	2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN PERFORACIONES)	UNIDAD	M2







Localización	Dimensiones H	L	Á (h)	UND	Medida Total
COMEDOR ESCUELA EL ROBLE		0.44	0.28		0.12
		0.69	0.33		0.31
		1.14	0.74		0.84
		0.86	0.50		0.43

ACTA ANTERIOR	0,00
PRESENTE ACTA	1.72
TOTAL	1.72

FIRMA
CONTRATISTA — M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901350423	6	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-07		95066377386	E	2026/07/07				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1014257983	MENDEZ GARCIA WILSON ANDRES																		23030	30	$1,750,905	$280,300	EPS025	30	$1,750,905	$210,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,108	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,300			$1,750,905	$210,900			$1,750,905	$70,108			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901350425	6	M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07		9506637386	E	2026/07/07				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$287,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$287,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200					$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100					$0	$71,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$71,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900					$0	$224,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$224,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600					$0	$54,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$0	$0	$0	$54,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100					$0	$36,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$36,000
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$0	$0	$0	$683,100

336

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901350425	6	MBM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08		95081811808	E	2026/08/10				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1014257983	MENDEZ GARCIA WILSON ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	64 11	30	$1,750,905	$8,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$8,200		$1,750,905	$87,700		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901350425	6	MBM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	CL 3 # 4 33 BARRIO CENTRO	OTANCHE-BOYACA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-07	2026-08		950818808	E	2026/08/10					

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200					$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100					$0	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900					$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600					$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$0	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100					$0	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$0	$0	$0	$666,100

2026/08/11 03:40 PM

350

339

Bancolombia

Comprobante en línea

12 Ago 2026 08:39

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 560209378

Comercio
GOU PAYMENTS S.A EASPBV

Referencia 1
02

Fecha
12 Ago 2026 08:39

Referencia 2
9001472382

Número de factura
8125953047

Referencia 3
9609

Descripción del pago
PAGO Pago de las Planillas de aportes con clave grupal 9509393167

Valor del Pago
$1.351.700

Número de comprobante
TR260812083941sbJvov

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4876**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**168081587**	**553103840**	**09/08/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901350425**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.69.92.217**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 91,430.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 91,430.00	COP$ 91,430.00

ecollect
Seguro para ti

350

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	168081587	553103840	09/08/2026

Número de Identificación
901350425

Primer Nombre ó Razón Social
M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
6

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CL 81 89 A 14

Ciudad de Domicilio
BOGOTA DC

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3118177577

Correo electrónico
mymsas53@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Boyaca

Regional Centros SIIF
36-02-00-015-000000

Número Licencia de Obra
MC-055-2026

Número Contrato de Obra
MC-055-2026

Nombre Obra
MANTENIMIENTO EL ROBLE

Fecha Inicio Obra
15/07/2026

Fecha Terminación Obra
10/08/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
OTANCHE

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
36572143.00

Costo Total Mano de Obra
7500000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
91430.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
91430.00

ecollect
Seguro para ti

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MYM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9013504256, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-153-03-01043-8, con una antigüedad de UN (1) año(s).

Se expide en OTANCHE, a los trece (13) días del mes de junio de 2025, con destino a: QUIEN INTERESE

Banco Agrario de Colombia
Of. Otanche - Boyacá
PLT 01 13 JUN. 2025 Cod Of. 1552
PROCESADO
DIRECTOR(A) DE OFICINA