GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2026030699584
Fecha Radicado: 2026-08-19 14:51:03.0

Medellín, 19/08/2026

LISARDO MURILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

Asunto: Orden de pago del acta básica y de ajustes No 61 del contrato de Obra 24OO111B2039 (958 – 2021) CONDOR Túnel del Toyo

Respetado Doctor Murillo,

Me permito solicitar el pago del acta básica y de ajustes No 61 por para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, del contrato de obra 24OO111B2039 (958 – 2021) cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1".

DESCRIPCION	N° CONVENIO	CUENTA	FACTURA	LABOR	VALOR A PAGAR
Pago del acta básica y de ajustes No 61, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, del Contrato de Obra 24OO111B2039 (958 – 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1. Recursos DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10000650	10009452	No 22831	1000244117	$7.523.342.706
			No22832	1000244117	$1.699.482.621
TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					**$9.222.825.327**

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030699584

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2026030699584
Fecha Radicado: 2026-08-19 14:51:03.0


Por solicitud expresa de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., favor realizar el pago de la siguiente manera:

- Según certificación adjunta, favor realizar el pago de $8.512.667.777 (92,30%) a la Cuenta corriente N° 01892244704 de Bancolombia a nombre de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. con Nit 890922447- 4.


- Según oficio adjunto, favor realizar el pago de $710.157.550 (7,70%) a la Cuenta de ahorros N° 31003320424 de Bancolombia a nombre del Instituto Para el De4sarrollo de Antioquia – IDEA - con Nit 890980179-2

Se anexa factura, informe de seguimiento, certificación de parafiscales, planillas, y demás soportes.

Cordialmente,



SEBASTIAN CASTANO GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dora Elena Yepes Hoyos Profesional Universitario- SIF		18/08/2026
Revisó:	Julián Alberto Ramirez Cortés Director Administrativo y Financiero - SIF		18/08/2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030699584

FACTURA ACTA DE OBRA

Construcciones
EL CONDOR S.A.

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22831

Fecha Factura: 14/08/2026 11:00:13

Fecha de Vencimiento: 13/09/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	1,092,300,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,300,603.00
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	68,658,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,658,257.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	4,718,361,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,361,136.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	296,579,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,579,944.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	235,918,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918,057.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	14,828,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,997.00
FAC-0039	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NO GRAVADOS	1.00	640,805,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,805,584.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	235,918,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918,057.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	14,828,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,997.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	148,346,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,346,493.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	10,676,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676,743.00
FAC-0065	GESTION SOCIAL	1.00	46,119,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,119,838.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA No. 61 JULIO 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	7,523,342,706.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	7,523,342,706.00

Valor en Letras: Son: Siete Mil Quinientos VeintiTres Millones TresCientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Seis COP

TOTAL A PAGAR **7,523,342,706.00**

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : 85a272feeb785e8ed7608071e01fb177bcc90f1aae0904fce4ad05fd4bc1ad3abe45d49a97664923c8de6683134a7831
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-08-14 11:05:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ACTA DE AJUSTE

Construcciones
EL CONDOR S.A.

Construcciones
EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones
NIT 890922447-4

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22832

Fecha Factura: 14/08/2026 11:23:22
Fecha de Vencimiento: 13/09/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	295,478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,478,953.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	1,276,366,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,366,970.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	63,818,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,818,349.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	63,818,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,818,349.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE AJUSTE No. 61 JULIO 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	1,699,482,621.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	1,699,482,621.00

Valor en Letras: Son: Mil SeisCientos Noventa y Nueve Millones CuatroCientos Ochenta y Dos Mil SeisCientos VeintiUno COP

TOTAL A PAGAR **1,699,482,621.00**

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : 8c8d8f21982dbeea9d356c5d8a1def9b3ae20d3fb44f898308345acdc78ea72fa8470cc5e5005cfb0a84e79aa07810c0
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-08-14 11:24:12-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Formulario: SOLICITUD FACTURAS DE VENTA
Radicado: 1109-167-20260814000036
Fecha: 14/08/2026 10:15:19 a. m.
Usuario: jonh.corredor
Fecha generación: 14/08/2026 10:15:25 a. m.



CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT: 890.922.447-4
Dirección: CR 25 3 45 P 3 CC MALL DEL ESTE
Medellín-Colombia

FACTURA PROFORMA
Nro. C-958 de 2021 ACTA AJUSTE 61
Fecha: 10 DE AGOSTO DE 2026

CLIENTE:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	Orden de Compra	ACTA AJUSTE 61
NIT:	**890.900.286-0**	Asesor:	
Dirección:	Calle 42 B No. 52 - 106	Contrato:	958 de 2021
Tel:	604 4099000		
Email:	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co		

CODIGO	DETALLE	CANTIDA	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	%	VALOR TOTAL
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1	$ 1,276,366,970.00	$ -	0%	$ 1,276,366,970
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1	$ 295,478,953.00	$ -	0%	$ 295,478,953
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1	$ 63,818,349.00	$ -	0%	$ 63,818,349
FAC-0016	OBRA DE INGENIERIA GRAVADA UTILIDAD	1	$ 63,818,349.00	$ -	0%	$ 63,818,349

OBSERVACIONES

CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE AJUSTE No. 61 JULIO 2026

SUBTOTAL	$	1,699,482,621
IVA	$	-
VALOR TOTAL	$	1,699,482,621
AMORTIZACION ANTICIPO	$	-

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L

VALOR A PAGAR $ 1,699,482,621

Formulario: SOLICITUD FACTURAS DE VENTA
Radicado: 1109-167-20260814000036
Fecha: 14/08/2026 10:15:19 a. m.
Usuario: jonh.corredor
Fecha generación: 14/08/2026 10:15:40 a. m.



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
I. EXPLANACIONES								**$ 26,583,068,987.00**			**$ 40,058,874,736.00**		**$ 212,575,818.00**		**$ 39,801,047,594.00**		**$ 257,827,142.00**
1 INVIAS	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,152,392	$ 18,438,272.00	27.17	$ 1,152,392.00	$ 31,310,491.00	-	$ -	27.17	$ 31,310,491.00	-	$ -
1 GOBERN	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha				15.92	$ 1,180,315.00	$ 18,790,615.00	-	$ -	15.92	$ 18,790,615.00	-	$ -
2 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	174,928.00	$ 62,890	$ 11,001,221,920.00	322,809.00	$ 62,890.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -	322,809.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -
2 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3				60,725.00	$ 64,414.00	$ 3,911,540,150.00	1,802.00	$ 116,074,028.00	60,687.00	$ 3,909,092,418.00	38.00	$ 2,447,732.00
3 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	949,747.00	$ 10,640	$ 10,105,308,080.00	581,331.00	$ 10,640.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -	581,331.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -
3 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3				527,615.00	$ 10,898.00	$ 5,749,948,270.00	8,855.00	$ 96,501,790.00	509,070.00	$ 5,547,844,860.00	18,545.00	$ 202,103,410.00
4 INVIAS	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3	281,625.00	$ 13,004	$ 3,662,251,500.00	224,246.00	$ 13,004.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -	224,246.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -
4 GOBERN	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3				70,904.00	$ 13,319.00	$ 944,370,376.00	-	$ -	66,904.00	$ 891,094,376.00	4,000.00	$ 53,276,000.00
5 INVIAS	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	162,535.00	$ 11,049	$ 1,795,849,215.00	-	$ 11,049.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5 GOBERN	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2				-	$ 11,317.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
II- AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES								**$ 4,497,007,261.00**			**$ 4,057,882,248.00**	-	**$ 19,744,725.00**		**$ 3,592,873,980.00**		**$ 465,008,268.00**
6 INVIAS	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	23,314.00	$ 110,158	$ 2,568,223,612.00	13,163.50	$ 110,158.00	$ 1,450,064,834.00	-	$ -	11,633.50	$ 1,281,523,094.00	1,530.00	$ 168,541,740.00
6 GOBERN	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3				6,220.00	$ 112,827.00	$ 701,783,940.00	175.00	$ 19,744,725.00	5,044.00	$ 569,099,388.00	1,176.00	$ 132,684,552.00
7	2		330-13	Base granular clase A	m3	14,703.00	$ 131,183	$ 1,928,783,649.00	-	$ 131,183.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1 INVIAS	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	10,192.90	$ 131,183.00	$ 1,337,135,202.00	-	$ -	8,944.40	$ 1,173,353,226.00	1,248.50	$ 163,781,976.00
7.1 GOBERN	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3				-	$ 134,362.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2 INVIAS	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	3,771.30	$ 131,183.00	$ 494,730,448.00	-	$ -	3,771.30	$ 494,730,448.00	-	$ -
7.2 GOBERN	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3				552.00	$ 134,362.00	$ 74,167,824.00	-	$ -	552.00	$ 74,167,824.00	-	$ -
III-PAVIMENTO ASFALTICO								**$ 9,697,012,004.00**			**$ 1,221,487,935.00**	-	**$ -**		**$ 1,221,149,387.00**		**$ 338,548.00**
8	7		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72,353.00	$ 2,916	$ 210,981,348.00	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1 INVIAS	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	48,297.80	$ 2,916.00	$ 140,836,385.00	-	$ -	48,297.80	$ 140,836,385.00	-	$ -
8.1 GOBERN	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				2,931.00	$ 2,987.00	$ 8,754,897.00	-	$ -	2,931.00	$ 8,754,897.00	-	$ -
8.2 INVIAS	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2 GOBERN	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				-	$ 2,987.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3 INVIAS	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	1,280.10	$ 2,916.00	$ 3,732,772.00	-	$ -	1,164.00	$ 3,394,224.00	116.10	$ 338,548.00
8.3 GOBERN	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				18,380.00	$ 2,987.00	$ 54,901,060.00	-	$ -	18,380.00	$ 54,901,060.00	-	$ -
9	7		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	64,062.00	$ 1,847	$ 118,322,514.00	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1 INVIAS	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	27,783.30	$ 1,847.00	$ 51,315,755.00	-	$ -	27,783.30	$ 51,315,755.00	-	$ -
9.1 GOBERN	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 INVIAS	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 GOBERN	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	7			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	7,665.00	$ 801,115	$ 6,140,546,475.00	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 INVIAS	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 GOBERN	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 INVIAS	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 GOBERN	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	7			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,007.00	$ 805,381	$ 3,227,161,667.00	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.1 INVIAS	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	1,194.40	$ 805,381.00	$ 961,947,066.00	-	$ -	1,194.40	$ 961,947,066.00	-	$ -
11.1 GOBERN	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 INVIAS	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 GOBERN	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 INVIAS	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 GOBERN	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IV-PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 6,428,543,165.00**			**$ 3,814,682,251.00**	-	**$ -**		**$ 3,725,498,746.00**		**$ 89,183,505.00**
12	5		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	8,195.0	$ 784,447	$ 6,428,543,165.00	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.1 INVIAS	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	65.60	$ 784,447.00	$ 51,459,722.00	-	$ -	65.60	$ 51,459,722.00	-	$ -
12.1 GOBERN	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				-	$ 803,455.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 INVIAS	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 GOBERN	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				4,683.80	$ 803,455.00	$ 3,763,222,529.00	-	$ -	4,572.80	$ 3,674,039,024.00	111.00	$ 89,183,505.00
V-ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 102,997,442,109.00**			**$ 65,708,767,525.22**	-	**$ 687,788,795.40**		**$ 64,281,301,681.40**		**$ 1,427,465,843.82**
13	5		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	67,298.00	$ 32,665	$ 2,198,289,170.00	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	42,937.30	$ 32,665.00	$ 1,402,546,905.00	-	$ -	42,937.20	$ 1,402,543,642.00	0.10	$ 3,263.00
13.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				12,414.80	$ 33,456.00	$ 415,349,548.80	425.30	$ 14,228,836.80	11,690.10	$ 391,103,985.80	724.70	$ 24,245,563.00
13.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	300.40	$ 32,665.00	$ 9,812,567.00	-	$ -	300.40	$ 9,812,567.00	-	$ -
13.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				611.00	$ 33,456.00	$ 20,441,616.00	-	$ -	611.00	$ 20,441,616.00	-	$ -
13.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	13,935.30	$ 32,665.00	$ 455,196,575.00	-	$ -	13,935.20	$ 455,193,312.00	0.10	$ 3,263.00
13.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				60.00	$ 33,456.00	$ 2,007,360.00	36.50	$ 1,221,144.00	36.50	$ 1,221,144.00	23.50	$ 786,216.00
13.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 INVIAS	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 GOBERN	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.6 INVIAS	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	38.00	$ 32,665.00	$ 1,241,270.00	-	$ -	38.00	$ 1,241,270.00	-	$ -
13.6 GOBERN	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				1,698.50	$ 33,456.00	$ 56,825,016.00	-	$ -	1,508.50	$ 50,468,376.00	190.00	$ 6,356,640.00
14	5		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	32,478.00	$ 80,705	$ 2,621,136,990.00	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,994.90	$ 80,705.00	$ 160,998,404.00	-	$ -	1,994.50	$ 160,966,125.00	0.40	$ 32,279.00
14.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				2,311.40	$ 82,661.00	$ 191,062,635.40	-	$ -	2,017.90	$ 166,801,631.90	293.50	$ 24,261,003.50
14.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	0.90	$ 80,705.00	$ 72,635.00	-	$ -	0.90	$ 72,635.00	-	$ -
14.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,523.70	$ 80,705.00	$ 122,970,208.00	-	$ -	1,523.30	$ 122,937,927.00	0.40	$ 32,281.00
14.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				60.00	$ 82,661.00	$ 4,959,660.10	-	$ -	3.30	$ 272,781.30	56.70	$ 4,686,878.80
14.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
14.5 INVIAS	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.5 GOBERN	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.6 INVIAS	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	60.58	$ 80,705.00	$ 4,889,108.00	-	$ -	60.50	$ 4,882,653.00	0.08	$ 6,455.00
14.6 GOBERN	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3	53,597.00	$ 44,830	$ 2,402,753,510.00	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	31,436.80	$ 44,830.00	$ 1,409,311,744.00	-	$ -	31,436.80	$ 1,409,311,744.00	-	$ -
15.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				8,783.40	$ 45,916.00	$ 403,298,594.40	-	$ -	8,393.30	$ 385,386,763.20	390.10	$ 17,911,831.20
15.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	152.90	$ 44,830.00	$ 6,854,507.00	-	$ -	152.90	$ 6,854,507.00	-	$ -
15.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	1,981.00	$ 44,830.00	$ 88,808,230.00	-	$ -	1,981.00	$ 88,808,230.00	-	$ -
15.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	44,956.00	$ 78,044	$ 3,508,546,064.00	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	17,175.60	$ 78,044.00	$ 1,340,452,527.00	-	$ -	17,175.60	$ 1,340,452,527.00	-	$ -
16.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				294.30	$ 79,935.00	$ 23,524,870.50	-	$ -	294.30	$ 23,524,870.50	-	$ -
16.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00	-	$ -	-	$ -	310.00	$ 24,779,850.00
16.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	6,344.00	$ 78,044.00	$ 495,111,136.00	-	$ -	6,344.00	$ 495,111,136.00	-	$ -
16.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	35,500.00	$ 124,461	$ 4,418,365,500.00	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	21,113.30	$ 124,461.00	$ 2,627,782,432.00	-	$ -	21,113.30	$ 2,627,782,432.00	-	$ -
17.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				2,096.40	$ 127,477.00	$ 267,242,782.80	435.00	$ 55,452,495.00	1,262.50	$ 160,939,712.50	833.90	$ 106,303,070.30
17.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	58.60	$ 124,461.00	$ 7,293,415.00	-	$ -	58.60	$ 7,293,415.00	-	$ -
17.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	36,077.91	$ 124,461.00	$ 4,490,292,882.00	-	$ -	36,077.91	$ 4,490,292,882.00	-	$ -
17.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				36,509.70	$ 127,477.00	$ 4,654,147,026.90	520.70	$ 66,377,273.90	35,270.40	$ 4,496,164,780.80	1,239.30	$ 157,982,246.10
17.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	442.90	$ 124,461.00	$ 55,123,777.00	-	$ -	442.90	$ 55,123,777.00	-	$ -
17.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,386.60	$ 127,477.00	$ 176,759,608.20	-	$ -	886.60	$ 113,021,108.20	500.00	$ 63,738,500.00
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	7,762.00	$ 133,474	$ 1,036,025,188.00	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	4,021.85	$ 133,474.00	$ 536,812,407.00	-	$ -	4,021.80	$ 536,805,735.00	0.05	$ 6,672.00
18.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				3,216.00	$ 136,708.00	$ 439,652,928.00	7.20	$ 984,297.60	2,303.20	$ 314,865,865.60	912.80	$ 124,787,062.40
18.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	2,346.50	$ 133,474.00	$ 313,196,741.00	-	$ -	2,346.50	$ 313,196,741.00	-	$ -
18.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				250.00	$ 136,708.00	$ 34,177,000.00	240.50	$ 32,878,274.00	240.50	$ 32,878,274.00	9.50	$ 1,298,726.00
18.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	5,069.10	$ 133,474.00	$ 676,593,053.00	-	$ -	5,069.10	$ 676,593,053.00	-	$ -
18.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	60.00	$ 2,792,596	$ 167,555,760.00	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	72.00	$ 4,102,071	$ 295,349,112.00	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	3 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
20.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	204.00	$ 6,449,485	$ 1,315,694,940.00	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	7,266.00	$ 204,233	$ 1,483,956,978.00	-	$ 204,233.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m				2,490.00	$ 209,182.00	$ 520,863,180.00	-	$ -	2,340.00	$ 489,485,880.00	150.00	$ 31,377,300.00
23 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	7,403.00	$ 346,861	$ 2,567,811,983.00	7,396.20	$ 346,861.00	$ 2,565,453,328.00	-	$ -	7,396.20	$ 2,565,453,328.00	-	$ -
23 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m				2,940.00	$ 355,266.00	$ 1,044,482,040.00	-	$ -	2,855.00	$ 1,014,284,430.00	85.00	$ 30,197,610.00
24 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m	516.00	$ 295,328	$ 152,389,248.00	-	$ 295,328.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m				-	$ 302,484.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 INVIAS	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	56,911.00	$ 116,624	$ 6,637,188,464.00	12,426.00	$ 116,624.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -	12,426.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -
25 GOBERN	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m				-	$ 119,450.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26 INVIAS	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	4,935.00	$ 99,031	$ 488,717,985.00	34,014.00	$ 99,031.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -	34,014.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -
26 GOBERN	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m				5,875.00	$ 101,431.00	$ 595,907,125.00	408.00	$ 41,383,848.00	4,485.00	$ 454,918,035.00	1,390.00	$ 140,989,090.00
27 INVIAS	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	3,169.00	$ 1,594,674	$ 5,053,521,906.00	-	$ 1,594,674.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27 GOBERN	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,633,314.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 INVIAS	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	586.00	$ 1,478,631	$ 866,477,766.00	-	$ 1,478,631.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 GOBERN	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,514,459.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	200.00	$ 1,254,059	$ 250,811,800.00	-	$ 1,254,059.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1 INVIAS	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	199.90	$ 1,254,059.00	$ 250,686,394.00	-	$ -	199.90	$ 250,686,394.00	-	$ -
29.1 GOBERN	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.2 INVIAS	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	725.40	$ 1,254,059.00	$ 909,694,399.00	-	$ -	725.40	$ 909,694,399.00	-	$ -
29.2 GOBERN	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	1,670.00	$ 933,370	$ 1,558,727,900.00	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1 INVIAS	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	504.30	$ 933,370.00	$ 470,698,491.00	-	$ -	504.30	$ 470,698,491.00	-	$ -
30.1 GOBERN	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 INVIAS	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 GOBERN	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.3 INVIAS	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	4,437.40	$ 933,370.00	$ 4,141,736,038.00	-	$ -	4,437.40	$ 4,141,736,038.00	-	$ -
30.3 GOBERN	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				156.60	$ 955,986.00	$ 149,707,407.60	29.20	$ 27,914,791.20	145.80	$ 139,382,758.80	10.80	$ 10,324,648.80
31	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1,300.00	$ 1,114,603	$ 1,448,983,900.00	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 INVIAS	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 GOBERN	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 INVIAS	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 GOBERN	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 INVIAS	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	120.00	$ 1,207,005	$ 144,840,600.00	-	$ 1,207,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 GOBERN	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3				-	$ 1,236,252.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,333.00	$ 779,811	$ 5,718,354,063.00	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	3,616.60	$ 779,811.00	$ 2,820,264,463.00	-	$ -	3,616.50	$ 2,820,186,485.00	0.10	$ 77,978.00
33.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				2,842.20	$ 798,706.00	$ 2,110,340,993.20	20.60	$ 16,453,343.60	2,600.60	$ 2,077,114,823.60	41.60	$ 33,226,169.60
33.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	205.60	$ 779,811.00	$ 160,329,141.00	-	$ -	205.60	$ 160,329,141.00	-	$ -
33.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	65.40	$ 779,811.00	$ 50,999,639.00	-	$ -	65.40	$ 50,999,639.00	-	$ -
33.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				756.70	$ 798,706.00	$ 604,380,830.20	36.90	$ 29,472,251.40	749.70	$ 598,789,888.20	7.00	$ 5,590,942.00
33.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				59.70	$ 798,706.00	$ 47,682,748.20	-	$ -	59.70	$ 47,682,748.20	-	$ -
34	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8,524.00	$ 716,490	$ 6,107,360,760.00	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	274.00	$ 716,490.00	$ 196,318,260.00	-	$ -	274.00	$ 196,318,260.00	-	$ -
34.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				215.00	$ 733,851.00	$ 157,777,965.00	213.40	$ 156,603,803.40	213.40	$ 156,603,803.40	1.60	$ 1,174,161.60
34.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	7.20	$ 716,490.00	$ 5,158,728.00	-	$ -	7.20	$ 5,158,728.00	-	$ -
34.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,960.00	$ 543,695	$ 1,065,642,200.00	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	865.30	$ 543,695.00	$ 470,459,283.00	-	$ -	865.20	$ 470,404,921.00	0.10	$ 54,362.00
35.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				1,142.70	$ 556,869.00	$ 636,334,206.30	6.80	$ 3,786,709.20	1,021.10	$ 568,618,936.20	121.60	$ 67,715,270.10
35.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	19.90	$ 543,695.00	$ 10,819,531.00	-	$ -	19.90	$ 10,819,531.00	-	$ -
35.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				7.10	$ 556,869.00	$ 3,953,769.90	-	$ -	7.10	$ 3,953,769.90	-	$ -
35.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	38.60	$ 543,695.00	$ 20,986,627.00	-	$ -	38.60	$ 20,986,627.00	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
35.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				87.90	$ 556,869.00	$ 48,948,785.10	2.20	$ 1,225,111.80	74.40	$ 41,431,053.60	13.50	$ 7,517,731.50
35.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	379.20	$ 543,695.00	$ 206,169,144.00	-	$ -	379.10	$ 206,114,776.00	0.10	$ 54,368.00
35.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				111.70	$ 556,869.00	$ 62,202,267.30	46.90	$ 26,117,156.10	80.60	$ 44,883,641.40	31.10	$ 17,318,625.90
36	4		632.1P	Baranda Metalica	m	603.00	$ 545,395	$ 328,873,185.00	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 INVIAS	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 GOBERN	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 INVIAS	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 GOBERN	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4,890,918.00	$ 5,376	$ 26,293,575,168.00	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.1 INVIAS	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	465,687.70	$ 5,376.00	$ 2,503,537,075.00	-	$ -	465,547.50	$ 2,502,783,357.00	140.20	$ 753,718.00
37.1 GOBERN	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				259,939.70	$ 5,506.00	$ 1,431,227,988.20	1,417.70	$ 7,805,856.20	249,856.60	$ 1,375,710,439.60	10,083.10	$ 55,517,548.60
37.2 INVIAS	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	59,949.20	$ 5,376.00	$ 322,286,899.00	-	$ -	59,949.20	$ 322,286,899.00	-	$ -
37.2 GOBERN	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				55,085.20	$ 5,506.00	$ 303,299,111.20	-	$ -	55,085.20	$ 303,299,111.20	-	$ -
37.3 INVIAS	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	368,428.90	$ 5,376.00	$ 1,980,673,767.00	-	$ -	364,459.70	$ 1,959,335,348.00	3,969.20	$ 21,338,419.00
37.3 GOBERN	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				641,120.50	$ 5,506.00	$ 3,530,009,473.00	12,271.50	$ 67,566,879.00	613,192.80	$ 3,376,239,556.80	27,927.70	$ 153,769,916.20
37.4 INVIAS	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.4 GOBERN	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				71,497.50	$ 5,506.00	$ 393,665,235.00	-	$ -	71,497.50	$ 393,665,235.00	-	$ -
37.5 INVIAS	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.5 GOBERN	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 INVIAS	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 GOBERN	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 INVIAS	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 GOBERN	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.8 INVIAS	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	49,280.38	$ 5,376.00	$ 264,931,323.00	-	$ -	49,280.38	$ 264,931,323.00	-	$ -
37.8 GOBERN	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				48,463.72	$ 5,506.00	$ 266,841,242.32	18,467.00	$ 101,679,302.00	48,323.50	$ 266,069,191.00	140.22	$ 772,051.32
37.9 INVIAS	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	409,815.20	$ 5,376.00	$ 2,203,166,515.00	-	$ -	409,139.70	$ 2,199,535,025.00	675.50	$ 3,631,490.00
37.9 GOBERN	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				11,094.60	$ 5,506.00	$ 61,086,867.60	-	$ -	2,694.60	$ 14,836,467.60	8,400.00	$ 46,250,400.00
38 INVIAS	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	640,656.00	$ 2,235	$ 1,431,866,160.00	-	$ 2,235.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38 GOBERN	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m				-	$ 2,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	36.00	$ 2,551,670	$ 91,860,120.00	-	$ 2,551,670.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u				-	$ 2,613,499.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	4.00	$ 6,524,756	$ 26,099,024.00	-	$ 6,524,756.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u				-	$ 6,682,856.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	12.00	$ 8,095,358	$ 97,144,296.00	-	$ 8,095,358.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u				-	$ 8,291,515.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	281.00	$ 611,135	$ 171,728,935.00	374.00	$ 611,135.00	$ 228,564,490.00	-	$ -	374.00	$ 228,564,490.00	-	$ -
42 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m				207.00	$ 625,943.00	$ 129,570,201.00	10.00	$ 6,259,430.00	183.00	$ 114,547,569.00	24.00	$ 15,022,632.00
43 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	183.00	$ 1,300,912	$ 238,066,896.00	473.00	$ 1,300,912.00	$ 615,331,376.00	-	$ -	473.00	$ 615,331,376.00	-	$ -
43 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m				56.50	$ 1,332,434.00	$ 75,282,521.00	-	$ -	32.50	$ 43,304,105.00	24.00	$ 31,978,416.00
44 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	98.00	$ 1,722,890	$ 168,843,220.00	20.00	$ 1,722,890.00	$ 34,457,800.00	-	$ -	20.00	$ 34,457,800.00	-	$ -
44 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m				31.00	$ 1,764,637.00	$ 54,703,747.00	-	$ -	15.00	$ 26,469,555.00	16.00	$ 28,234,192.00
45 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	2,368.00	$ 39,829	$ 94,315,072.00	1,212.20	$ 39,829.00	$ 48,280,714.00	-	$ -	1,212.20	$ 48,280,714.00	-	$ -
45 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m				962.00	$ 40,794.00	$ 39,243,828.00	136.30	$ 5,560,222.20	958.30	$ 39,092,890.20	3.70	$ 150,937.80
46 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	11,044.00	$ 69,707	$ 769,844,108.00	240.20	$ 69,707.00	$ 16,743,621.00	-	$ -	240.20	$ 16,743,621.00	-	$ -
46 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m				437.50	$ 71,396.00	$ 31,235,750.00	-	$ -	77.50	$ 5,533,190.00	360.00	$ 25,702,560.00
47	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	3,528.00	$ 80,968	$ 285,655,104.00	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 INVIAS	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 GOBERN	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.4 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	774.90	$ 80,968.00	$ 62,742,103.00	-	$ -	774.90	$ 62,742,103.00	-	$ -
47.4 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	439.00	$ 202,184	$ 88,758,776.00	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	5		663-13	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	4,104.00	$ 238,714	$ 979,682,256.00	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.2 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	2,478.30	$ 238,714.00	$ 591,604,906.00	-	$ -	2,478.30	$ 591,604,906.00	-	$ -
49.2 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	1,552.00	$ 29,374	$ 45,588,448.00	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	5 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
50.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51 INVIAS	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,939.00	$ 813,349	$ 1,577,083,711.00	250.40	$ 813,349.00	$ 203,662,590.00	-	$ -	250.40	$ 203,662,590.00	-	$ -
51 GOBERN	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3				118.80	$ 833,057.00	$ 98,967,171.60	-	$ -	64.70	$ 53,898,787.90	54.10	$ 45,068,383.70
52 INVIAS	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,452.00	$ 646,088	$ 2,876,383,776.00	326.10	$ 646,088.00	$ 210,689,297.00	-	$ -	326.10	$ 210,689,297.00	-	$ -
52 GOBERN	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3				-	$ 661,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 INVIAS	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	2,140.00	$ 137,056	$ 293,299,840.00	-	$ 137,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 GOBERN	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m				-	$ 140,377.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	3,850.00	$ 194,647	$ 749,390,950.00	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 INVIAS	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 GOBERN	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 INVIAS	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 GOBERN	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	5		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	2,183.00	$ 98,346	$ 214,689,318.00	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 INVIAS	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 GOBERN	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 INVIAS	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 GOBERN	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	6,138.00	$ 1,207,254	$ 7,410,125,052.00	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.1 INVIAS	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	340.60	$ 1,207,254.00	$ 411,190,712.00	-	$ -	340.60	$ 411,190,712.00	-	$ -
56.1 GOBERN	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 INVIAS	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 GOBERN	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	37,727.00	$ 7,003	$ 264,202,181.00	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	3,453.30	$ 7,003.00	$ 24,183,460.00	-	$ -	3,453.30	$ 24,183,460.00	-	$ -
57.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	31,554.00	$ 7,718	$ 243,533,772.00	-	$ 7,718.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	10,931.20	$ 7,718.00	$ 84,367,002.00	-	$ -	10,931.20	$ 84,367,002.00	-	$ -
58.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				16,835.00	$ 7,905.00	$ 133,080,675.00	2,316.80	$ 18,314,304.00	16,746.80	$ 132,383,454.00	88.20	$ 697,221.00
58.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	28,680.80	$ 7,718.00	$ 221,358,414.00	-	$ -	28,680.80	$ 221,358,414.00	-	$ -
58.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	7,234.20	$ 7,718.00	$ 55,833,556.00	-	$ -	7,234.20	$ 55,833,556.00	-	$ -
58.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	1,712.00	$ 28,442	$ 48,692,704.00	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.1 INVIAS	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	4,709.20	$ 28,442.00	$ 133,939,066.00	-	$ -	4,709.20	$ 133,939,066.00	-	$ -
59.1 GOBERN	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				-	$ 29,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.2 INVIAS	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	7,763.60	$ 28,442.00	$ 220,812,311.00	-	$ -	7,763.60	$ 220,812,311.00	-	$ -
59.2 GOBERN	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				7,937.00	$ 29,131.00	$ 231,212,747.00	-	$ -	6,037.00	$ 175,863,847.00	1,900.00	$ 55,348,900.00
59.3 INVIAS	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.3 GOBERN	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				2,475.10	$ 29,131.00	$ 72,102,138.10	-	$ -	2,265.10	$ 65,984,628.10	210.00	$ 6,117,510.00
60 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	14,432.00	$ 65,892	$ 950,953,344.00	312.00	$ 65,892.00	$ 20,558,304.00	-	$ -	312.00	$ 20,558,304.00	-	$ -
60 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m				-	$ 67,489.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	10,005.00	$ 180,240	$ 1,803,301,200.00	12,141.00	$ 180,240.00	$ 2,188,293,840.00	-	$ -	12,093.00	$ 2,179,642,320.00	48.00	$ 8,651,520.00
61 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m				-	$ 184,607.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	49,851.00	$ 13,579	$ 676,926,729.00	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 13,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	78,814.60	$ 13,579.00	$ 1,070,223,453.00	-	$ -	78,814.60	$ 1,070,223,453.00	-	$ -
62.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				33,658.60	$ 13,908.00	$ 468,123,808.80	47.00	$ 653,676.00	33,634.80	$ 467,792,798.40	23.80	$ 331,010.40
63	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	60,859.00	$ 20,635	$ 1,255,825,465.00	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	16,730.60	$ 20,635.00	$ 345,235,931.00	-	$ -	16,730.60	$ 345,235,931.00	-	$ -
63.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,500.00	$ 32,882	$ 772,727,000.00	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	6 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
64.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,136.00	$ 20,967	$ 1,239,904,512.00	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				277.20	$ 21,475.00	$ 5,952,870.00	-	$ -	-	$ -	277.20	$ 5,952,870.00
65.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	11,938.10	$ 20,967.00	$ 250,306,141.00	-	$ -	11,938.10	$ 250,306,141.00	-	$ -
65.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				3,289.10	$ 21,475.00	$ 70,633,422.50	272.40	$ 5,849,790.00	2,388.70	$ 51,297,332.50	900.40	$ 19,336,090.00
VI-OBRAS SUBTERRÁNEAS								**$ 203,606,079,609.00**			**$ 204,724,331,736.57**	-	**$ 2,941,924,931.10**		**$ 204,459,160,271.40**	-	**$ 265,171,465.17**
66 INVIAS	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m	3,695.00	$ 230,842	$ 852,961,190.00	1,595.00	$ 230,842.00	$ 368,192,990.00	-	$ -	1,595.00	$ 368,192,990.00	-	$ -
66 GOBERN	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m				-	$ 236,435.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
67 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	182,252.00	$ 240,613	$ 43,852,200,476.00	94,428.20	$ 240,613.00	$ 22,720,652,487.00	-	$ -	94,428.20	$ 22,720,652,486.00	-	$ 1.00
67 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3				93,073.50	$ 246,443.00	$ 22,937,312,560.50	7,248.90	$ 1,786,440,662.70	92,982.40	$ 22,914,861,603.20	91.10	$ 22,450,957.30
68 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	135,682.00	$ 273,674	$ 37,132,635,668.00	50,566.10	$ 273,674.00	$ 13,838,626,851.00	-	$ -	50,565.90	$ 13,838,572,117.00	0.20	$ 54,734.00
68 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3				6,508.10	$ 280,305.00	$ 1,824,252,970.50	1,063.00	$ 297,964,215.00	6,249.10	$ 1,751,653,975.50	259.00	$ 72,598,995.00
69 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	46,718.00	$ 353,956	$ 16,536,116,408.00	82,954.60	$ 353,956.00	$ 29,362,278,398.00	-	$ -	82,954.60	$ 29,362,278,397.00	-	$ 1.00
69 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3				746.90	$ 362,533.00	$ 270,775,897.70	-	$ -	662.10	$ 240,033,099.30	84.80	$ 30,742,798.40
70 INVIAS	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	61,401.00	$ 98,783	$ 6,065,374,983.00	52,726.00	$ 98,783.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -	52,726.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -
70 GOBERN	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m				354.00	$ 101,177.00	$ 35,816,658.00	-	$ -	234.00	$ 23,675,418.00	120.00	$ 12,141,240.00
71 INVIAS	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	40,554.00	$ 1,067,192	$ 43,278,904,368.00	30,031.07	$ 1,067,192.00	$ 32,048,916,245.00	-	$ -	30,030.30	$ 32,048,095,919.00	0.77	$ 820,326.00
71 GOBERN	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3				-	$ 1,093,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	15,764.00	$ 1,067,989	$ 16,835,778,596.00	-	$ 1,067,989.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72.1 INVIAS	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	8,285.60	$ 1,067,989.00	$ 8,848,929,658.00	-	$ -	8,219.50	$ 8,778,335,587.00	66.10	$ 70,594,071.00
72.1 GOBERN	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				7,542.80	$ 1,093,867.00	$ 8,250,820,007.60	250.70	$ 274,232,456.90	7,535.50	$ 8,242,834,778.30	7.30	$ 7,985,229.30
72.2 INVIAS	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	29,428.60	$ 1,067,989.00	$ 31,429,421,085.00	-	$ -	29,428.50	$ 31,429,314,288.00	0.10	$ 106,797.00
72.2 GOBERN	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				5,542.21	$ 1,093,867.00	$ 6,062,440,626.07	405.70	$ 443,781,841.90	5,498.90	$ 6,015,065,246.30	43.31	$ 47,375,379.77
73 INVIAS	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	200.00	$ 173,924	$ 34,784,800.00	-	$ 173,924.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
73 GOBERN	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m				-	$ 178,138.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	14,660.00	$ 24,114	$ 353,511,240.00	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	2,500.00	$ 14,389	$ 35,972,500.00	-	$ 14,389.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.1 INVIAS	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	1,235.10	$ 14,389.00	$ 17,771,854.00	-	$ -	1,235.10	$ 17,771,854.00	-	$ -
75.1 GOBERN	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.2 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	15,327.20	$ 14,389.00	$ 220,543,080.00	-	$ -	15,327.20	$ 220,543,080.00	-	$ -
75.2 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.3 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	10,845.80	$ 14,389.00	$ 156,060,216.00	-	$ -	10,845.80	$ 156,060,216.00	-	$ -
75.3 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	148,707.00	$ 28,500	$ 4,238,149,500.00	-	$ 28,500.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2				-	$ 29,191.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	1,092,481.00	$ 10,582	$ 11,560,633,942.00	785,986.30	$ 10,582.00	$ 8,317,307,029.00	-	$ -	785,986.30	$ 8,317,307,029.00	-	$ -
77 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg				42,881.90	$ 10,838.00	$ 464,754,032.20	3,476.70	$ 37,680,474.60	42,878.60	$ 464,718,266.80	3.30	$ 35,765.40
78 INVIAS	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	381,840.00	$ 8,627	$ 3,294,133,680.00	-	$ 8,627.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
78 GOBERN	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg				-	$ 8,836.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
79 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg	394,100.00	$ 12,363	$ 4,872,258,300.00	96,321.38	$ 12,363.00	$ 1,190,821,222.00	-	$ -	96,321.38	$ 1,190,821,222.00	-	$ -
79 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg				-	$ 12,663.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 INVIAS	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	121,549.00	$ 83,513	$ 10,150,921,637.00	-	$ 83,513.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 GOBERN	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2				-	$ 85,537.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
81 INVIAS	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	69.00	$ 3,514,939	$ 242,530,791.00	37.00	$ 3,514,939.00	$ 130,052,743.00	-	$ -	37.00	$ 130,052,743.00	-	$ -
81 GOBERN	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u				-	$ 3,600,109.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
82 INVIAS	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	16,490.00	$ 258,897	$ 4,269,211,530.00	41,907.20	$ 258,897.00	$ 10,849,648,358.00	-	$ -	41,907.20	$ 10,849,648,358.00	-	$ -
82 GOBERN	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m				643.00	$ 265,170.00	$ 170,504,310.00	384.00	$ 101,825,280.00	642.00	$ 170,239,140.00	1.00	$ 265,170.00
VII-SENALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 1,767,730,348.00**			**$ 230,834,172.60**	-	$ -		**$ 230,834,172.60**	-	$ -
83	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,851.00	$ 1,789	$ 71,293,439.00	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	7,190.00	$ 1,789.00	$ 12,862,910.00	-	$ -	7,190.00	$ 12,862,910.00	-	$ -
83.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	7 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
83.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	370.00	$ 59,985	$ 22,194,450.00	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	313.88	$ 59,985.00	$ 18,828,092.00	-	$ -	313.88	$ 18,828,092.00	-	$ -
84.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	5	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,480.00	$ 8,451	$ 12,507,480.00	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86	4	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	315.00	$ 396,076	$ 124,763,940.00	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	85.00	$ 396,076.00	$ 33,666,460.00	-	$ -	85.00	$ 33,666,460.00	-	$ -
86.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	4	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	99.00	$ 503,067	$ 49,803,633.00	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	64.00	$ 324,101	$ 20,742,464.00	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	$ 10,881,874	$ 10,881,874.00	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90	5	720-13		Poste de referencia	u	10.00	$ 252,798	$ 2,527,980.00	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 INVIAS	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 GOBERN	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 INVIAS	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 GOBERN	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
91 INVIAS	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m	2,495.00	$ 230,530	$ 575,172,350.00	392.20	$ 230,530.00	$ 90,413,866.00	-	$ -	392.20	$ 90,413,866.00	-	$ -
91 GOBERN	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m				-	$ 236,116.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 INVIAS	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m	1,079.00	$ 781,590	$ 843,335,610.00	-	$ 781,590.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 GOBERN	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m				91.40	$ 800,529.00	$ 73,168,350.60	-	$ -	91.40	$ 73,168,350.60	-	$ -
93 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección final	u	18.00	$ 121,351	$ 2,184,318.00	-	$ 121,351.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
93 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección final	u				-	$ 124,291.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u	18.00	$ 95,807	$ 1,724,526.00	-	$ 95,807.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u				-	$ 98,128.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95 INVIAS	5 - 11607	740-13		Captafaros	u	1,389.00	$ 22,029	$ 30,598,281.00	86.00	$ 22,029.00	$ 1,894,494.00	-	$ -	86.00	$ 1,894,494.00	-	$ -
95 GOBERN	5 - 11607	740-13		Captafaros	u				-	$ 22,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VIII-OBRAS VARIAS								$ 136,367,418.00			$ 1,248,820,939.00	-	$ -	-	$ 1,248,820,939.00	-	$ -
96	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2,013.00	$ 18,833	$ 37,910,829.00	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	1,235.00	$ 18,833.00	$ 23,258,755.00	-	$ -	1,235.00	$ 23,258,755.00	-	$ -
96.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	4,583.00	$ 21,483	$ 98,456,589.00	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	57,048.00	$ 21,483.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -	57,048.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -
97.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IX - TRANSPORTE								$ 15,924,836,853.00			$ 36,046,434,703.27	-	$ 334,539,510.80	-	$ 35,982,456,523.00	-	$ 63,976,180.27
98	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	13,576,161	$ 1,173	$ 15,924,836,853.00	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	8 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
98.1 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	14,058,692.00	$ 1,173.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -	14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -
98.1 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				9,666,101.00	$ 1,201.00	$ 11,608,987,301.00	161,730.50	$ 194,238,330.50	9,612,831.50	$ 11,545,010,631.50	53,269.50	$ 63,976,669.50
98.2 INVIAS	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.2 GOBERN	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.3 INVIAS	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	5,226,862.50	$ 1,173.00	$ 6,131,109,712.00	-	$ -	5,226,862.00	$ 6,131,109,126.00	0.50	$ 586.00
98.3 GOBERN	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				1,511,650.27	$ 1,201.00	$ 1,815,491,974.27	116,820.30	$ 140,301,180.30	1,511,649.50	$ 1,815,491,049.50	0.77	$ 924.77
X - ITEMS NO PREVISTOS								$ -			$ 165,779,937,277.46	-	$ 2,085,924,073.00		$ 164,299,188,057.90	-	$ 1,480,749,219.56
104 INVIAS	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3		$ 10,393		12,584.00	$ 10,393.00	$ 130,785,512.00	-	$ -	12,584.00	$ 130,785,512.00	-	$ -
104 GOBERN	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3				98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	-	$ -
105 INVIAS	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2		$ 914		29,574.00	$ 914.00	$ 27,030,636.00	-	$ -	29,574.00	$ 27,030,636.00	-	$ -
105 GOBERN	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2				-	$ 936.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 INVIAS	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 100,462		-	$ 100,462.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 GOBERN	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 102,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 INVIAS	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3		$ 12,425		-	$ 12,425.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 GOBERN	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3				-	$ 12,726.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
108 INVIAS	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und		$ 759,785		3.00	$ 759,785.00	$ 2,279,355.00	-	$ -	3.00	$ 2,279,355.00	-	$ -
108 GOBERN	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und				8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	-	$ -
109 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km		$ 1,173		281,142.00	$ 1,173.00	$ 329,779,566.00	-	$ -	281,142.00	$ 329,779,566.00	-	$ -
109 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
110 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,274		1,047,322.00	$ 1,274.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -	1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -
110 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				-	$ 1,305.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
111 INVIAS	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 86,292		5,438.00	$ 86,292.00	$ 469,255,896.00	-	$ -	5,438.00	$ 469,255,896.00	-	$ -
111 GOBERN	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 88,383.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 INVIAS	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3		$ 24,536		-	$ 24,536.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 GOBERN	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 25,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113 INVIAS	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un		$ 4,014,508		3.00	$ 4,014,508.00	$ 12,043,524.00	-	$ -	3.00	$ 12,043,524.00	-	$ -
113 GOBERN	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un				-	$ 4,111,783.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
114 INVIAS	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un		$ 3,632,629		1.00	$ 3,632,629.00	$ 3,632,629.00	-	$ -	1.00	$ 3,632,629.00	-	$ -
114 GOBERN	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un				-	$ 3,720,650.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
115 INVIAS	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un		$ 2,427,913		1.00	$ 2,427,913.00	$ 2,427,913.00	-	$ -	1.00	$ 2,427,913.00	-	$ -
115 GOBERN	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un				-	$ 2,486,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
116 INVIAS	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m		$ 26,125		857.00	$ 26,125.00	$ 22,389,125.00	-	$ -	857.00	$ 22,389,125.00	-	$ -
116 GOBERN	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m				-	$ 26,758.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
117 INVIAS	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m		$ 34,653		85.00	$ 34,653.00	$ 2,945,505.00	-	$ -	85.00	$ 2,945,505.00	-	$ -
117 GOBERN	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m				-	$ 35,493.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 INVIAS	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m		$ 53,018		-	$ 53,018.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 GOBERN	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m				-	$ 54,303.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 INVIAS	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un		$ 463,779		-	$ 463,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 GOBERN	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un				-	$ 475,017.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 INVIAS	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un		$ 476,658		-	$ 476,658.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 GOBERN	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un				-	$ 488,208.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
121 INVIAS	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un		$ 740,587		8.00	$ 740,587.00	$ 5,924,696.00	-	$ -	8.00	$ 5,924,696.00	-	$ -
121 GOBERN	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un				-	$ 758,532.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
122 INVIAS	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un		$ 1,188,617		3.00	$ 1,188,617.00	$ 3,565,851.00	-	$ -	3.00	$ 3,565,851.00	-	$ -
122 GOBERN	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un				-	$ 1,217,418.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 INVIAS	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un		$ 315,143		-	$ 315,143.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 GOBERN	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un				-	$ 322,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
124 INVIAS	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un		$ 382,109		5.00	$ 382,109.00	$ 1,910,545.00	-	$ -	5.00	$ 1,910,545.00	-	$ -
124 GOBERN	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un				-	$ 391,368.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 INVIAS	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un		$ 477,641		-	$ 477,641.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 GOBERN	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un				-	$ 489,215.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126 INVIAS	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un		$ 672,439		2.00	$ 672,439.00	$ 1,344,878.00	-	$ -	2.00	$ 1,344,878.00	-	$ -
126 GOBERN	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un				-	$ 688,733.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
127 INVIAS	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un		$ 617,625		22.00	$ 617,625.00	$ 13,587,750.00	-	$ -	22.00	$ 13,587,750.00	-	$ -
127 GOBERN	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un				-	$ 632,591.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	9 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
128 INVIAS	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un		$ 565,470		6.00	$ 565,470.00	$ 3,392,820.00	-	$ -	6.00	$ 3,392,820.00	-	$ -
128 GOBERN	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un				-	$ 579,172.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 INVIAS	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un		$ 277,654		-	$ 277,654.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 GOBERN	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un				-	$ 284,382.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
130 INVIAS	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un		$ 229,637		32.00	$ 229,637.00	$ 7,348,384.00	-	$ -	32.00	$ 7,348,384.00	-	$ -
130 GOBERN	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un				-	$ 235,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
131 INVIAS	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un		$ 172,228		21.00	$ 172,228.00	$ 3,616,788.00	-	$ -	21.00	$ 3,616,788.00	-	$ -
131 GOBERN	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un				-	$ 176,401.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
132 INVIAS	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un		$ 386,428		14.00	$ 386,428.00	$ 5,409,992.00	-	$ -	14.00	$ 5,409,992.00	-	$ -
132 GOBERN	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un				-	$ 395,791.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
133 INVIAS	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m		$ 5,708		1,166.00	$ 5,708.00	$ 6,655,528.00	-	$ -	1,166.00	$ 6,655,528.00	-	$ -
133 GOBERN	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 5,846.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
134 INVIAS	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m		$ 4,567		169.00	$ 4,567.00	$ 771,823.00	-	$ -	169.00	$ 771,823.00	-	$ -
134 GOBERN	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 4,678.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 INVIAS	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un		$ 4,952,939		-	$ 4,952,939.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 GOBERN	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un				-	$ 5,072,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
136 INVIAS	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un		$ 1,981,175		2.00	$ 1,981,175.00	$ 3,962,350.00	-	$ -	2.00	$ 3,962,350.00	-	$ -
136 GOBERN	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un				-	$ 2,029,180.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
137 INVIAS	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 215,817		295.00	$ 215,817.00	$ 63,666,015.00	-	$ -	295.00	$ 63,666,015.00	-	$ -
137 GOBERN	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				356.00	$ 221,046.00	$ 78,692,376.00	-	$ -	356.00	$ 78,692,376.00	-	$ -
138 INVIAS	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 338,861		2,785.00	$ 338,861.00	$ 943,727,885.00	-	$ -	2,785.00	$ 943,727,885.00	-	$ -
138 GOBERN	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				1,624.00	$ 347,072.00	$ 563,644,928.00	-	$ -	1,624.00	$ 563,644,928.00	-	$ -
139 INVIAS	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 639,932		739.00	$ 639,932.00	$ 472,909,748.00	-	$ -	739.00	$ 472,909,748.00	-	$ -
139 GOBERN	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				709.00	$ 655,438.00	$ 464,705,542.00	-	$ -	709.00	$ 464,705,542.00	-	$ -
140 INVIAS	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 1,347,304		48.00	$ 1,347,304.00	$ 64,670,592.00	-	$ -	48.00	$ 64,670,592.00	-	$ -
140 GOBERN	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				28.00	$ 1,379,950.00	$ 38,638,600.00	-	$ -	28.00	$ 38,638,600.00	-	$ -
141 INVIAS	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m		$ 141,935		61,346.00	$ 141,935.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -	61,346.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -
141 GOBERN	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m				54,473.00	$ 145,374.00	$ 7,918,957,902.00	2,185.00	$ 317,642,190.00	54,439.00	$ 7,914,015,186.00	34.00	$ 4,942,716.00
142 INVIAS	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3		$ 284,070		-	$ 284,070.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
142 GOBERN	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3				-	$ 290,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
143 INVIAS	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m		$ 91,089		1,859.20	$ 91,089.00	$ 169,352,670.00	-	$ -	1,859.20	$ 169,352,670.00	-	$ -
143 GOBERN	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m				1,116.00	$ 93,296.00	$ 104,118,336.00	8.10	$ 755,697.60	999.10	$ 93,212,033.60	116.90	$ 10,906,302.40
144 INVIAS	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2		$ 7,890		182.30	$ 7,890.00	$ 1,438,347.00	-	$ -	182.30	$ 1,438,347.00	-	$ -
144 GOBERN	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2				474.10	$ 8,081.00	$ 3,831,202.10	5.00	$ 40,405.00	356.10	$ 2,877,644.10	118.00	$ 953,558.00
145 INVIAS	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m		$ 83,711		162.00	$ 83,711.00	$ 13,561,182.00	-	$ -	162.00	$ 13,561,182.00	-	$ -
145 GOBERN	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m				-	$ 85,739.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
146 INVIAS	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m		$ 413,511		60,865.50	$ 413,511.00	$ 25,168,553,770.00	-	$ -	59,845.50	$ 24,746,772,551.00	1,020.00	$ 421,781,219.00
146 GOBERN	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m				110,988.50	$ 423,531.00	$ 47,007,070,393.50	1,876.50	$ 794,755,921.50	110,988.00	$ 47,006,858,628.50	0.50	$ 211,765.00
147 INVIAS	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un		$ 88,007		1,643.00	$ 88,007.00	$ 144,595,501.00	-	$ -	1,643.00	$ 144,595,501.00	-	$ -
147 GOBERN	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un				530.00	$ 90,139.00	$ 47,773,670.00	44.00	$ 3,966,116.00	437.00	$ 39,390,743.00	93.00	$ 8,382,927.00
148 INVIAS	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2		$ 201,176		20,966.00	$ 201,176.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -	20,966.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -
148 GOBERN	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2				-	$ 206,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
149 INVIAS	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2		$ 377,559		8,048.23	$ 377,559.00	$ 3,038,681,670.00	-	$ -	8,048.23	$ 3,038,681,670.00	-	$ -
149 GOBERN	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2				-	$ 386,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
150 INVIAS	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3		$ 1,208,817		2,081.86	$ 1,208,817.00	$ 2,516,593,235.00	-	$ -	2,057.80	$ 2,487,503,624.00	24.06	$ 29,089,611.00
150 GOBERN	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3				4,467.40	$ 1,238,108.00	$ 5,531,123,679.20	79.00	$ 97,810,532.00	4,382.00	$ 5,425,389,256.00	85.40	$ 105,734,423.20
151 INVIAS	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3		$ 229,378		-	$ 229,378.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
151 GOBERN	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3				2,875.70	$ 234,936.00	$ 675,605,455.20	-	$ -	2,875.70	$ 675,605,455.20	-	$ -
152 INVIAS	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg		$ 38,761		188,244.17	$ 38,761.00	$ 7,296,532,273.00	-	$ -	188,244.17	$ 7,296,532,273.00	-	$ -
152 GOBERN	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg				34,487.60	$ 39,700.00	$ 1,369,157,720.00	1,401.70	$ 55,647,490.00	29,449.30	$ 1,169,137,210.00	5,038.30	$ 200,020,510.00
153 INVIAS	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg		$ 38,974		27,350.80	$ 38,974.00	$ 1,065,970,080.00	-	$ -	27,024.30	$ 1,053,245,069.00	326.50	$ 12,725,011.00
153 GOBERN	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg				37,571.60	$ 39,918.00	$ 1,499,783,128.80	1,253.50	$ 50,037,213.00	37,525.10	$ 1,497,926,941.80	46.50	$ 1,856,187.00
154 INVIAS	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un		$ 178,300		18.00	$ 178,300.00	$ 3,209,400.00	-	$ -	18.00	$ 3,209,400.00	-	$ -
154 GOBERN	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un				-	$ 182,620.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
155 INVIAS	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg		$ 7,112		149,680.40	$ 7,112.00	$ 1,064,527,005.00	-	$ -	149,680.40	$ 1,064,527,005.00	-	$ -
155 GOBERN	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg				173,357.60	$ 7,284.00	$ 1,262,736,758.40	3,093.60	$ 22,533,782.40	167,542.30	$ 1,220,378,113.20	5,815.30	$ 42,358,645.20
156 INVIAS	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m		$ 185,675		6,930.00	$ 185,675.00	$ 1,286,727,750.00	-	$ -	6,726.00	$ 1,248,850,050.00	204.00	$ 37,877,700.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	10 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
156	GOBERN	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m			-	$ 190,174.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
157	INVIAS	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m		$ 276,695	645.00	$ 276,695.00	$ 178,468,275.00	-	$ -	640.50	$ 177,223,148.00	4.50	$ 1,245,127.00
157	GOBERN	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m			2,720.80	$ 283,400.00	$ 771,074,720.00	59.80	$ 16,947,320.00	2,720.60	$ 771,018,040.00	0.20	$ 56,680.00
158	INVIAS	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m		$ 120,106	-	$ 120,106.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
158	GOBERN	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m			-	$ 123,016.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
159	INVIAS	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m		$ 199,793	7,529.00	$ 199,793.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -	7,529.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -
159	GOBERN	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m			23,078.00	$ 204,634.00	$ 4,722,543,452.00	1,048.00	$ 214,456,432.00	23,066.00	$ 4,720,087,844.00	12.00	$ 2,455,608.00
160	INVIAS	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2		$ 102,727	63,420.80	$ 102,727.00	$ 6,515,028,522.00	-	$ -	63,420.80	$ 6,515,028,522.00	-	$ -
160	GOBERN	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2			425.00	$ 105,216.00	$ 44,716,800.00	420.00	$ 44,190,720.00	420.00	$ 44,190,720.00	5.00	$ 526,080.00
161	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un		$ 200,606	78.00	$ 200,606.00	$ 15,647,268.00	-	$ -	78.00	$ 15,647,268.00	-	$ -
161	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 205,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
162	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un		$ 168,115	228.00	$ 168,115.00	$ 38,330,220.00	-	$ -	228.00	$ 38,330,220.00	-	$ -
162	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 172,189.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
163	INVIAS	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un		$ 71,278	64.00	$ 71,278.00	$ 4,561,792.00	-	$ -	64.00	$ 4,561,792.00	-	$ -
163	GOBERN	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 73,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
164	INVIAS	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m		$ 64,815	4,960.70	$ 64,815.00	$ 321,527,770.00	-	$ -	4,960.30	$ 321,501,846.00	0.40	$ 25,924.00
164	GOBERN	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m			-	$ 66,386.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
165	INVIAS	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 890,630	4,177.30	$ 890,630.00	$ 3,720,428,699.00	-	$ -	4,177.30	$ 3,720,428,699.00	-	$ -
165	GOBERN	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3			-	$ 912,211.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
166	INVIAS	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña		$ 122,283,049	1.00	$ 122,283,049.00	$ 122,283,049.00	-	$ -	1.00	$ 122,283,049.00	-	$ -
166	GOBERN	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña			1.00	$ 125,246,061.00	$ 125,246,061.00	-	$ -	1.00	$ 125,246,061.00	-	$ -
167	INVIAS	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un		$ 10,288	86,259.00	$ 10,288.00	$ 887,432,592.00	-	$ -	86,259.00	$ 887,432,592.00	-	$ -
167	GOBERN	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un			68,070.00	$ 10,537.00	$ 717,253,590.00	84.00	$ 885,108.00	64,554.00	$ 680,205,498.00	3,516.00	$ 37,048,092.00
168	INVIAS	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m		$ 158,457	-	$ 158,457.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
168	GOBERN	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m			-	$ 162,297.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	INVIAS	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m		$ 127,563	-	$ 127,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	GOBERN	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m			2,766.80	$ 130,654.00	$ 361,493,487.20	280.70	$ 36,674,577.80	2,320.50	$ 303,182,607.00	446.30	$ 58,310,880.20
170	INVIAS	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2		$ 41,625	77,829.90	$ 41,625.00	$ 3,239,669,589.00	-	$ -	77,829.80	$ 3,239,665,427.00	0.10	$ 4,162.00
170	GOBERN	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2			388.60	$ 42,634.00	$ 16,567,572.40	98.80	$ 4,212,239.20	387.40	$ 16,516,411.60	1.20	$ 51,160.80
171	INVIAS	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3		$ 1,288,206	-	$ 1,288,206.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
171	GOBERN	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3			-	$ 1,319,420.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
172	INVIAS	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3		$ 1,027,007	81.61	$ 1,027,007.00	$ 83,810,960.00	-	$ -	81.50	$ 83,701,071.00	0.11	$ 109,889.00
172	GOBERN	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3			987.70	$ 1,051,892.00	$ 1,038,953,728.40	-	$ -	987.70	$ 1,038,953,728.40	-	$ -
173	INVIAS	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m		$ 137,046	2,682.00	$ 137,046.00	$ 367,557,372.00	-	$ -	2,682.00	$ 367,557,372.00	-	$ -
173	GOBERN	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m			-	$ 140,367.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
174	INVIAS	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m		$ 2,842,204	213.00	$ 2,842,204.00	$ 605,389,452.00	-	$ -	213.00	$ 605,389,452.00	-	$ -
174	GOBERN	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m			-	$ 2,911,073.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
175	INVIAS	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3		$ 558,077	358.50	$ 558,077.00	$ 200,070,604.00	-	$ -	358.50	$ 200,070,604.00	-	$ -
175	GOBERN	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3			-	$ 571,600.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
176	INVIAS	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u		$ 557,216	244.00	$ 557,216.00	$ 135,960,704.00	-	$ -	235.00	$ 130,945,760.00	9.00	$ 5,014,944.00
176	GOBERN	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u			652.00	$ 570,718.00	$ 372,108,136.00	14.00	$ 7,990,052.00	648.00	$ 369,825,264.00	4.00	$ 2,282,872.00
177	INVIAS	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u		$ 217,646	-	$ 217,646.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
177	GOBERN	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u			162.00	$ 222,920.00	$ 36,113,040.00	-	$ -	72.00	$ 16,050,240.00	90.00	$ 20,062,800.00
178	INVIAS	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,816	-	$ 81,816.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
178	GOBERN	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			1,951.00	$ 83,798.00	$ 163,489,898.00	-	$ -	1,251.00	$ 104,831,298.00	700.00	$ 58,658,600.00
179	INVIAS	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg		$ 35,390	45,694.37	$ 35,390.00	$ 1,617,123,655.00	-	$ -	45,693.60	$ 1,617,096,504.00	0.77	$ 27,151.00
179	GOBERN	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg			-	$ 36,248.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
180	INVIAS	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3		$ 169,632	107.88	$ 169,632.00	$ 18,299,901.00	-	$ -	107.70	$ 18,269,367.00	0.18	$ 30,534.00
180	GOBERN	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3			94.60	$ 173,742.00	$ 16,435,993.26	-	$ -	40.50	$ 7,036,551.00	54.10	$ 9,399,442.26
181	INVIAS	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,324	1,675.00	$ 81,324.00	$ 136,217,700.00	-	$ -	1,675.00	$ 136,217,700.00	-	$ -
181	GOBERN	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			-	$ 83,295.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
182	INVIAS	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un		$ 175,433,818	1.00	$ 175,433,818.00	$ 175,433,818.00	-	$ -	1.00	$ 175,433,818.00	-	$ -
182	GOBERN	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un			-	$ 179,684,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
183	INVIAS	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes		$ 60,294,216	22.00	$ 60,294,216.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -	22.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -
183	GOBERN	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes			12.00	$ 61,755,191.00	$ 741,062,292.00	1.00	$ 61,755,191.00	11.00	$ 679,307,101.00	1.00	$ 61,755,191.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	11 DE 13
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
184	INVIAS 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2		$ 233,256		3,565.90	$ 233,256.00	$ 831,767,571.00	-	$ -	3,565.90	$ 831,767,571.00	-	$ -
184	GOBERN 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2				-	$ 238,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
185	INVIAS 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 409,772		679.00	$ 409,772.00	$ 278,235,188.00	-	$ -	679.00	$ 278,235,188.00	-	$ -
185	GOBERN 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	-	$ -
186	INVIAS 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un		$ 1,784,549		2.00	$ 1,784,549.00	$ 3,569,098.00	-	$ -	2.00	$ 3,569,098.00	-	$ -
186	GOBERN 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un				-	$ 1,827,790.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
187	INVIAS 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un		$ 988,134		8.00	$ 988,134.00	$ 7,905,072.00	-	$ -	8.00	$ 7,905,072.00	-	$ -
187	GOBERN 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un				1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	-	$ -
188	INVIAS 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un		$ 773,880		4.00	$ 773,880.00	$ 3,095,520.00	-	$ -	4.00	$ 3,095,520.00	-	$ -
188	GOBERN 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un				1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	-	$ -
189	INVIAS 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un		$ 1,493,876		3.00	$ 1,493,876.00	$ 4,481,628.00	-	$ -	3.00	$ 4,481,628.00	-	$ -
189	GOBERN 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un				-	$ 1,530,074.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
190	INVIAS 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 624,052		120.00	$ 624,052.00	$ 74,886,240.00	-	$ -	120.00	$ 74,886,240.00	-	$ -
190	GOBERN 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	-	$ -
191	INVIAS 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un		$ 2,636,179		1.00	$ 2,636,179.00	$ 2,636,179.00	-	$ -	1.00	$ 2,636,179.00	-	$ -
191	GOBERN 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un				-	$ 2,700,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
192	INVIAS 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un		$ 864,582		4.00	$ 864,582.00	$ 3,458,328.00	-	$ -	4.00	$ 3,458,328.00	-	$ -
192	GOBERN 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un				1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	-	$ -
193	INVIAS 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m		$ 290,047		120.00	$ 290,047.00	$ 34,805,640.00	-	$ -	120.00	$ 34,805,640.00	-	$ -
193	GOBERN 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m				-	$ 297,075.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
194	GOBERN 5 - 11605		NP-91	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m				4,643.60	$ 50,441.00	$ 234,227,827.60	-	$ -	4,643.60	$ 234,227,827.60	-	$ -
195	GOBERN 4 - 15104		NP-99	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u				17,223.00	$ 15,455.00	$ 266,181,465.00	688.00	$ 10,633,040.00	9,590.00	$ 148,213,450.00	7,633.00	$ 117,968,015.00
196	GOBERN 3 - 11608		NP-100	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				341,576.90	$ 1,698.00	$ 579,997,576.20	-	$ -	341,576.90	$ 579,997,576.20	-	$ -
197	GOBERN 5 - 11605		NP-101	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3				392.00	$ 1,202,474.00	$ 471,369,808.00	-	$ -	392.00	$ 471,369,808.00	-	$ -
198	GOBERN 5 - 11606		NP-105	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3				2,875.00	$ 1,040,173.00	$ 2,990,497,375.00	89.50	$ 93,095,483.50	2,658.50	$ 2,765,299,920.50	216.50	$ 225,197,454.50
199	GOBERN 5 - 11606		NP-102	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m				4,060.00	$ 355,749.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -	4,060.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -
200	GOBERN 5 - 11606		NP-103	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco				10,884.00	$ 42,364.00	$ 461,089,776.00	-	$ -	10,884.00	$ 461,089,776.00	-	$ -
201	GOBERN 7 - 11606		NP-112	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2				15,825.50	$ 31,372.00	$ 496,477,586.00	-	$ -	15,825.50	$ 496,477,586.00	-	$ -
202	GOBERN 7 - 11606		NP-113	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2				24,987.50	$ 37,460.00	$ 936,031,750.00	-	$ -	24,987.50	$ 936,031,750.00	-	$ -
203	GOBERN 7 - 11606		NP-114	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2				21,167.60	$ 40,552.00	$ 858,388,515.20	-	$ -	21,167.60	$ 858,388,515.20	-	$ -
204	GOBERN 5 - 15103		NP-104	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m				962.00	$ 119,520.00	$ 114,978,240.00	961.10	$ 114,870,672.00	961.10	$ 114,870,672.00	0.90	$ 107,568.00
205	GOBERN 5 - 15103		NP-110	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,797,864.00	$ 1,797,864.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,797,864.00
206	GOBERN 5 - 15103		NP-111	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,056,614.00	$ 1,056,614.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,056,614.00
207	GOBERN 4 - 14101		NP-115	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m				1.00	$ 715,992.00	$ 715,992.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 715,992.00
	INVIAS	Ajuste al peso							-		$ 807.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 807.00
	GOBERN	Ajuste al peso							-		$ 1,016.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 1,016.00
													$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 371,638,087,751.00**			**$ 622,892,055,346.00**		**$ 6,282,497,853.00**		**$ 518,642,331,354.00**		**$ 4,049,723,992.00**
99	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 20,421,539,178.00			$ 96,394,499,447.00		$ 1,699,482,621.00		$ 95,837,906,341.00		$ 556,593,106.00
100	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ©							$ 407,895,168.00			$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 392,467,522,097.00**			**$ 619,286,554,793.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 614,680,237,695.00**		**$ 4,606,317,098.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)							$ 2,868,031,892.00			$ 2,923,960,139.00		$ -		$ 2,917,041,088.00		$ 6,919,051.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							**$ 395,335,553,989.00**			**$ 622,210,514,932.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 617,597,278,783.00**		**$ 4,613,236,149.00**
101	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	GLOB	1	$ 412,000,000	$ 412,000,000.00				$ 412,000,000.00		$ -		$ 412,000,000.00		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = G*19%				$ 78,280,000.00					$ 78,280,000.00		$ -		$ 78,280,000.00		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = G+H				**$ 490,280,000.00**					**$ 490,280,000.00**		**$ -**		**$ 490,280,000.00**		**$ -**
102	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)							$ 22,222,695,589.00			$ 21,904,688,251.00		$ 1,240,844,853.00		$ 21,786,501,393.00		$ 118,186,858.00
103	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							$ 204,000,000.00			$ 14,228,732.00		$ -		$ 14,228,732.00		$ -
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES										$ 5,782,619,937.00		$ -		$ 5,782,619,937.00		$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	12 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
				VALOR TOTAL AIUS (I+II+IV)				$ 418,252,529,558.00			$ 650,402,331,852.00		$ 9,222,825,327.00		$ 643,670,908,845.00		$ 4,731,423,007.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Amortizado Presenta Acta		0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

AIU 33.15 %
Utilidad 5 %

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Antioquia	$ 13,811,000,000.00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -
Valor Amortizado Acumulado	$ 13,811,000,000.00
Valor Saldo por Amortizar	$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ 6,282,497,853
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 1,699,482,621.00	$ -	$ 1,699,482,621
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 56,796,581.00	$ -	$ 56,796,581.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1,184,048,272.00	$ -	$ 1,184,048,272.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 9,222,825,327.00**	**$ -**	**$ 9,222,825,327.00**
VALOR TOTAL BASICO	$ 7,523,342,706.00	$ -	$ 7,523,342,706.00
VALOR TOTAL AJUSTES	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 213,619,028	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479
SB	$ 19,744,725	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212
PA	$ -	$ 4,961,623,200	$ 1,102,609,685
PC	$ -	$ 51,459,722	$ 3,674,039,024
ED	$ 2,162,298,831	$ 88,502,940,333	$ 88,337,178,018
OSUB	$ 3,552,295,759	$ 194,554,760,232	$ 51,714,709,694
SCT	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351
OV	$ -	$ 2,897,934,680	$ 1,145,681,446
T	$ 334,539,511	$ 24,286,022,636	$ 13,360,501,681
TOTAL	**$ 6,282,497,853**	**$ 348,423,310,762**	**$ 170,419,020,592**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Obras de Explanación	$ 213,619,028.00	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479	$ 39,959,906,952
2	Sub-bases y bases	$ 19,744,725.00	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212	$ 4,062,129,876
3	Transporte de Materiales	$ 334,539,511.00	$ 24,286,022,636	$ 13,940,499,257	$ 38,226,521,893
4	Aceros y Elementos Metalicos	$ 191,897,316.00	$ 11,006,992,855	$ 5,894,549,861	$ 16,901,542,716
5	Concretos, Morteros y Obras Varias	$ 5,425,773,992.00	$ 258,504,935,283	$ 135,102,435,706	$ 393,607,370,989
6	Concreto para Estructura de Puentes	$ 27,914,791.00	$ 6,578,275,378	$ 139,382,759	$ 6,717,658,137
7	Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	$ 69,008,490.00	$ 15,036,180,473	$ 4,331,020,318	$ 19,367,200,791
	(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ICCP	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Vias Interurbanas 53211_06	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ 213,619,028.00	$ 26,675,946,489	$ 9,476,771,103	$ 36,152,717,592
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 19,744,725.00	$ 5,840,227,200	$ 1,460,193,764	$ 7,300,420,964
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 4,925,987,627	$ 8,754,897	$ 4,934,742,524
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 422,226,081.00	$ 16,096,441,657	$ 6,267,970,742	$ 22,364,412,399
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ 1,528,093,195	$ 1,033,292,131	$ 2,561,385,326
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 1,858,593,958.00	$ 73,786,854,672	$ 88,708,439,639	$ 162,495,294,311
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351	$ 230,834,173
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 194,238,331.00	$ 18,154,913,510	$ 12,125,008,207	$ 30,279,921,717
	Total Vias interurbanas	**$ 2,708,422,123.00**	**$ 147,166,130,172.00**	**$ 119,153,598,834.00**	**$ 266,319,729,006.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Tuneles 53222_12	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
15101	Preliminares y movimiento de tierras	$ 140,301,180.00	$ 7,364,061,015	$ 1,978,980,535	$ 9,343,041,550
15102	Aceros y excavaciones	$ 2,352,089,832.00	$ 87,753,333,438	$ 27,742,949,584	$ 115,496,283,022
15103	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ 650,974,582.00	$ 40,833,419,104	$ 7,727,501,800	$ 48,560,920,904
15104	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	$ 332,487,469.00	$ 19,510,837,636	$ 8,238,138,471	$ 27,748,976,107
15105	Concretos e instrumentación	$ 54,031,947.00	$ 36,977,772,476	$ 5,074,010,785	$ 42,051,783,261
15106	Drenajes, instalación e instrumentación	$ 44,190,720.00	$ 8,567,070,527	$ 110,175,348	$ 8,677,245,875
15107	Señalización, protección de superficies y taludes	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Tuneles	**$ 3,574,075,730.00**	**$ 201,006,494,196.00**	**$ 50,871,756,523.00**	**$ 251,878,250,719.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Puentes 53221_11	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ 393,665,235	$ 393,665,235

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	13 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
												14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	$ -
												14103	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 250,686,394	$ -	$ 250,686,394
												14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	$ -
												14105	Drenajes	$ -	$ -	$ -	$ -
													Total Puentes	**$ -**	**$ 250,686,394.00**	**$ 393,665,235.00**	**$ 644,351,629.00**
													(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
												TOTAL ICOCIV		**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9,222,825,327.00 **VALOR EN LETRAS:** Nueve Mil Doscientos Veintidós Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. Debido a un error en digitación para la celda U364, correspondiente al valor presente acta para el ítem Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) se ajusta diferencia presentada por variación en valor unitario del ítem (valor inicial de cobro $559.870), (valor ajustado $558.077). Lo anterior producto de revisión con la entidad (INVIAS) e interventoria (CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL) el día 4 junio 2024.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Rodrigo L. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Dia / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
	INVIAS	Video institucional	VIDEO	1.00	$ 10,115,000.00	$ 10,115,000.00	X		$ 10,415,921.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,415,921.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2023)	VIDEO	1.00	$ 11,748,573.00	$ 11,748,573.00	X		$ 12,098,093.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 12,098,093.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2024)	VIDEO	1.00	$ 17,707,200.00	$ 17,707,200.00	X		$ 18,233,989.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 18,233,989.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2025)	VIDEO	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	X		$ 14,778,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 14,778,000.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2026)	VIDEO	-	$ 21,750,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Brochure (2022-2023)	EJEMPLAR	2,000.11	$ 1,773.00	$ 3,546,201.00	X		$ 3,651,700.00		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ 3,651,700.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión del Brochure (2024)	EJEMPLAR	1,000.00	$ 2,380.00	$ 2,380,000.00	X		$ 2,450,805.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 2,450,805.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2023)	UN	2.00	$ 2,737,000.00	$ 5,474,000.00	X		$ 5,636,852.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.00	$ 5,636,852.00	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2025	BROCHURE	1.00	$ 5,291,930.00	$ 5,291,930.00	X		$ 6,517,011.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 6,517,011.80	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2026	BROCHURE	-	$ 8,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2024)	UN	-	$ 3,147,550.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Boletin trimestral (2023)	EJEMPLAR	14,390.15	$ 2,282.00	$ 32,838,320.00	X		$ 33,815,260.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	14,390.14899211220	$ 33,815,260.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (8 y 9 del 2024)	EJEMPLAR	6,000.00	$ 1,428.00	$ 8,568,000.00	X		$ 8,822,898.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6,000.00000000000	$ 8,822,898.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	2,696.04	$ 1,589.00	$ 4,284,000.00	X		$ 4,411,449.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2,696.03524229075	$ 4,411,449.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	303.96	$ 1,589.00	$ 483,000.00	X		$ 497,369.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 497,369.00	
	INVIAS	Boletin trimestral (2024)	EJEMPLAR	-	$ 2,625.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2023)	UN	5.00	$ 2,356,200.00	$ 11,781,000.00	X		$ 12,131,485.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	5.00	$ 12,131,485.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2024)	UN	-	$ 2,709,630.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 6000 ejemplares del Boletin trimestral 2025	BOLETIN	1.597505859000	$ 14,218,120.00	$ 22,713,530.00	X		$ 27,971,712.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.59750586	$ 27,971,712.20	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de boletines trimestrales año 2026.	BOLETIN	-	$ 11,560,850.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Pagina Web (Diseño y montaje)	UN	1.00	$ 4,760,000.00	$ 4,760,000.00	X		$ 4,901,610.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,901,610.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2023)	UN	-	$ 480,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento mensual en el hosting de la pagina web 2025	UN	-	$ 1,487,500.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.35	$ 552,000.00	$ 1,297,100.00	X		$ 1,335,689.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.35	$ 1,335,689.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.65	$ 552,000.00	$ 1,462,900.00	X		$ 1,506,421.00		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,506,421.00	
	GOBERNACION	Actualización pagina web (2025)	UN	2.00	$ 1,666,000.00	$ 3,332,000.00	X		$ 4,103,358.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.00000000	$ 4,103,358.00	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento y actualizacion de la pagina web (2026)	UN	-	$ 1,309,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Contratacion de asesoria para manejar las piezas de comunicacion (2026)	UN	-	$ 11,875,962.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Botas para atender visitantes a la obra (80 pares)	GLOBAL	1.00	$ 5,835,760.00	$ 5,835,760.00	X		$ 7,186,738.44	1.000000000000000	$ 5,835,760.00	0.0%	23.15%	$ 1,350,978.44	$ 7,186,738.44	1.00000000	$ 7,186,738.44	$	En la presente memoria se cobran 80 pares de botas de seguridad utilizadas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 49) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 15. Para que el valor de la memoria sea igual al valor de la factura se debe sumar el Rete Iva.
	GOBERNACION	Cascos blancos para visitantes a la obra (80 cascos)	GLOBAL	1.00	$ 1,567,754.00	$ 1,567,754.00	X		$ 1,930,689.05	1.0	$ 1,567,754.00	0.0%	23.15%	$ 362,935.05	$ 1,930,689.05	1.00000000	$ 1,930,689.05	$	En la presente memoria se cobran 80 Cascos blancos ser utilizados por los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 50) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 14. Diferencia $27.040
	GOBERNACION	Chalecos doble cinta refectiva, con cierre, color naranja para visitantes (80)	GLOBAL	0.50	$ 1,601,835.00	$ 800,917.50	X		$ 986,329.90	0.485558125524790	$ 777,784.00	0.0%	23.15%	$ 180,057.00	$ 957,841.00	0.48555813	$ 957,841.00	$ 28,488.90	En la presente memoria se cobran 80 Chalecos doble cinta reflectiva, con cierre, color naranja utilizados para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 51) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 16.
	GOBERNACION	Protectores auditivos para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.50	$ 1,642,200.00	$ 821,100.00	X		$ 1,011,184.65	0.206521739100000	$ 339,150.00	0.0%	23.15%	$ 78,513.23	$ 417,663.23	0.20652174	$ 417,663.23	$ 593,521.42	En la presente memoria se cobran 300 Protectores auditivos para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 52) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 18.
	GOBERNACION	Tapabocas para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.30	$ 2,237,200.00	$ 671,160.00	X		$ 826,533.54	0.207446808500000	$ 464,100.00	0.0%	23.15%	$ 107,439.15	$ 571,539.15	0.20744681	$ 571,539.15	$ 254,994.39	En la presente memoria se cobran 300 Tapabocas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 53) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 17.
	INVIAS	Diseño y Montaje de POP UP 2023	UN	-	$ 856,800.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Reuniones de Socialización (Inicio, Avance, Finalización Extraordinarias, CPC)	REUNIÓN	7.723924	$ 1,785,000.00	$ 13,787,204.00	X		$ 14,197,374.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	7.723924	$ 14,197,374.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2023)	REFRIGERIO	269.56259259	$ 10,800.00	$ 2,911,276.00	X		$ 2,997,887.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	269.56259259	$ 2,997,887.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2024)	REFRIGERIO	1,000.00	$ 12,420.00	$ 12,420,000.00	X		$ 12,789,495.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000.0000	$ 12,789,495.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
VERSIÓN 2 de 5
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Refrigerios para actividades del COPACO año 2025. 3 Reuniones (90 refrigerios)	REFRIGERIO	30.00	$ 10,800.00	$ 324,000.00	X		$ 399,006.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	30.00000000	$ 399,006.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2025.	REFRIGERIO	976.00	$ 10,800.00	$ 10,540,800.00	X		$ 12,980,995.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	976.00000000	$ 12,980,995.20	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2026.	REFRIGERIO	547.007775156760	$ 12,500.00	$ 6,837,597.19	X		$ 8,420,500.94	216.00	$ 2,700,000.00	0.0%	23.15%	$ 625,050.00	$ 3,325,050.00	520.00000000	$ 8,004,750.00	$ 415,750.94	En la presente memoria se cobran 216 refrigerios para entregar en las diferentes actividades sociales con comunidad que se discriminan en las respectivas memorias. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Informes de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 60) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 3, 7, 8, 9, 12 y 24
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2023	ALMUERZO	50.00	$ 16,200.00	$ 810,000.00	X		$ 834,098.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	50.00	$ 834,098.00	$ -	
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2024	ALMUERZO	0.03	$ 18,630.00	$ 499.00	X		$ 514.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 514.00	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2025	ALMUERZO	72.00	$ 21,600.00	$ 1,555,200.00	X		$ 1,915,228.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	72.00000000	$ 1,915,228.80	$ -	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2026	ALMUERZO	150.00	$ 17,000.00	$ 2,550,000.00	X		$ 3,140,325.00	101.00	$ 1,717,000.00	0.0%	23.15%	$ 397,485.50	$ 2,114,485.50	139.00000000	$ 2,910,034.50	$ 230,290.50	En la presente memoria se cobran 101 almuerzos entregados durante diferentes actividades con comunidades, tal como se describe en cada memoria. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Las actas de informe de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 65) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 2, 4, 6 y 11.
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2023)	ALQUILER	-	$ 400,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2024)	ALQUILER	3.00	$ 460,000.00	$ 1,380,000.00	X		$ 1,421,055.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,421,055.00	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2023	EJEMPLAR	-	$ 250.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2024	EJEMPLAR	-	$ 288.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos	KIT	9.334727	$ 1,309,000.00	$ 12,219,158.00	X		$ 12,582,678.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	9.334727	$ 12,582,678.00	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos (2023)	KIT	32.87113	$ 150,000.00	$ 4,930,670.00	X		$ 5,077,357.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	32.87113	$ 5,077,357.00	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	INVIAS	Kit tematicos (2024)	KIT	199.74	$ 172,500.00	$ 34,455,051.00	X		$ 35,480,089.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	199.74	$ 35,480,089.00	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2025)	UN	210.00	$ 176,035.00	$ 36,967,350.00	X		$ 45,525,291.53		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	210.00000000	$ 45,525,291.53	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2026)	UN	205.00	$ 145,786.88	$ 29,886,310.40	X		$ 36,804,991.26	204.86281344200	$ 29,866,310.40	0.0%	23.15%	$ 6,914,050.86	$ 36,780,361.26	204.86281344	$ 36,780,361.26	$ 24,630.00	En la presente memoria se cobran 205 kits temáticos (kits escolares) entregados a los estudiantes en las veredas del área de influencia directa, en el marco de talleres socioambientales. Julio de 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Informes de talleres socioambientales realizados. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 74) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 13.
	INVIAS	Cartillas de cierre	EJEMPLAR	1,000.00	$ 5,355.00	$ 5,355,000.00	X		$ 5,514,311.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 5,514,311.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales	EMISIÓN	1.00	$ 809,730.00	$ 809,730.00	X		$ 833,819.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 833,819.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2023)	EMISIÓN	12.27	$ 15,000.00	$ 184,000.00	X		$ 189,474.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	12.27	$ 189,474.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	3.83	$ 17,250.00	$ 66,000.00	X		$ 67,964.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	3.83	$ 67,964.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	11.17	$ 17,250.00	$ 192,750.00	X		$ 198,484.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 198,484.00	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2025	EMISIÓN	149.00	$ 12,000.00	$ 1,788,000.00	X		$ 2,201,922.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	149.00000000	$ 2,201,922.00	$ -	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2026	MES	5.00	$ 400,000.00	$ 2,000,000.00	X		$ 2,463,000.00	3.5000	$ 1,400,000.00	0.0%	23.15%	$ 324,100.00	$ 1,724,100.00	3.50000000	$ 1,724,100.00	$ 738,900.00	En la presente memoria se cobran emisiones de radio para informar a las comunidades vecinas del proyecto, desde el mes de febrero hasta el mes de junio del año 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Certificación de emisión. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 81) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 19.
	INVIAS	Encuesta 2023	ENCUESTA	0.97	$ 6,000,000.00	$ 5,840,022.00	X		$ 6,013,763.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.973337	$ 6,013,763.00	$ -	
	INVIAS	Encuesta 2024	ENCUESTA	1.00	$ 5,983,320.00	$ 5,983,320.00	X		$ 6,161,324.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 6,161,324.00	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2025	ENCUESTA	0.9638946660	$ 6,759,930.00	$ 6,515,860.47	X		$ 8,024,282.17		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.96389467	$ 8,024,282.17	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2026	ENCUESTA	-	$ 7,854,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	3 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN							INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							No.		11										
							FECHA	21	05	2026									
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de Manejo para la educación socioambiental al personal y la comunidad	INVIAS	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	GLOBAL	0.98	$ 50,000,000.00	$ 49,102,347.00	X		$ 50,563,142.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.98	$ 50,563,142.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2025.	GLOBAL	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2026.	GLOBAL	-	$ 70,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2025.	GLOBAL	0.38	$ 1,000,000.00	$ 375,570.00	X		$ 462,514.46		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.37557000	$ 462,514.46	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2026.	GLOBAL	1.00	$ 983,840.00	$ 983,840.00	X		$ 1,211,598.96	0.116360388500	$ 114,480.00	0.0%	23.15%	$ 26,502.12	$ 140,982.12	0.29220199	$ 354,031.63	$ 857,567.33	En la presente memoria se cobran elementos adquiridos para hidratar a quienes participan en recorridos por los diferentes frentes de obra. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 90) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 20, 21, 22 y 23.
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales en escuelas año 2025.	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales con comunidades año 2025	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de folleto de buenas practicas socio ambientales para trabajadores.	FOLLETO	1,000.03266581451	$ 7,041.00	$ 7,041,230.00	X		$ 7,250,707.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.03266581451	$ 7,250,707.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del folleto de buenas practicas socioambientales para trabajadores.	GLOBAL	1.00	$ 4,165,000.00	$ 4,165,000.00	X		$ 4,288,909.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,288,909.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo para actividades logisticas de capacitacion en el area de influencia del proyecto.	GLOBAL	-	$ 34,147,166.37	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales - Proyectadas.	GLOBAL	0.11008629	$ 33,998,446.00	$ 3,742,763.00	X		$ 3,854,111.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.11008629	$ 3,854,111.00	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales con unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 67,996,892.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Refrigerios	REFRIGERIO	65.00	$ 10,800.00	$ 702,000.00	X		$ 722,885.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	65.00	$ 722,885.00	$ -	
	INVIAS	Chalecos	CHALECO	55.00	$ 22,610.00	$ 1,243,550.00	X		$ 1,280,546.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 1,280,546.00	$ -	
Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población	INVIAS	Apoyo financiero para Proyectos de inversión en el establecimiento de salud	GLOBAL	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	X		$ 257,437,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000	$ 257,437,500.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. Año 2025	REFRIGERIO	365.00	$ 10,800.00	$ 3,942,000.00	X		$ 4,854,573.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	365.00000000	$ 4,854,573.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real.	GLOBAL	-	$ 30,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. 2026	REFRIGERIO	320.00	$ 12,500.00	$ 4,000,000.00	X		$ 4,926,000.00	107.000000000	$ 1,337,500.00	0.0%	23.15%	$ 309,631.25	$ 1,647,131.25	319.00000000	$ 4,910,606.25	$ 15,393.75	En la presente memoria se cobran 107 refrigerios entregados durante las brigadas de salud, realizadas en las veredas El Espinal y Kilometro 2. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. El acta de informe de la actividad. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 11 (linea 103) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 1 y 5.
Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad	INVIAS	Diagnóstico y estudio de factibilidad del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto	DIAGNÓSTICO	1.00	$ 109,349,100	$ 109,349,100.00	X		$ 112,602,236.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 112,602,236.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.90	$ 330,000,000	$ 295,385,046.00	X		$ 304,172,752.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.90	$ 304,172,752.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.10	$ 330,000,000	$ 34,614,954.00	X		$ 35,644,748.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 35,644,748.00	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 142,000,000	$ 141,187,652.00	X		$ 145,387,985.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 145,387,985.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 142,000,000	$ 812,348.00	X		$ 836,515.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 836,515.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.97	$ 47,000,000	$ 45,637,356.00	X		$ 46,995,067.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.97	$ 46,995,067.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.03	$ 47,000,000	$ 1,362,644.00	X		$ 1,403,183.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,403,183.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 61,000,000	$ 60,277,200.00	X		$ 62,070,447.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 62,070,447.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 61,000,000	$ 722,800.00	X		$ 744,303.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 744,303.00	
Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional para administración Santa Fe de Antioquia	GLOBAL	0.71	$ 30,000,000	$ 21,369,426.00	X		$ 22,005,166.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.71231419	$ 22,005,166.00	$ -	
	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional a las juntas de acción comunal	UN	1.65	$ 20,000,000	$ 33,099,849.00	X		$ 34,084,570.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.65499255	$ 34,084,570.00	$ -	
	GOBERNACION	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 60,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Acompañamiento para la articulación del proyecto al EOT de Santa Fe de Antioquia	UN	1.00	$ 120,291,081	$ 119,989,486.00	X		$ 123,559,173.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.997492775848851	$ 123,559,173.00	$ -	
	INVIAS	Vinculación económica con un proyecto de desarrollo en cada unidad territorial menor de beneficio colectivo.	GLOBAL	1.00	$ 1,119,900,000	$ 1,119,900,000.00	X		$ 1,153,217,025.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000685940	$ 1,153,217,025.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	4 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Programa de manejo ambiental para incentivar el interés histórico y cultural de las acequias	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación.		GLOBAL	1.00	$ 46,135,503	$ 46,135,503.00	X		$ 47,508,034.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000	$ 47,508,034.00	$ -	
	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación. (Ajuste 2023)		GLOBAL	-	$ 46,135,502	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Elaboración de un documental corto de 15 minutos (incluye conceptualización, grabación, ensamble y edición)		DOCUMENTAL	1.00	$ 26,180,000	$ 26,180,000.00	X		$ 26,958,855.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 26,958,855.00	$ -	
	INVIAS	Foro documental con instituciones educativas del municipio de Santa Fe de Antioquia (incluye materiales de difusión y promoción)		FORO	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,297,500.00	$ -	
Plan de Arqueología	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	1.00	$ 6,875,950	$ 6,875,949.00	X		$ 7,080,509.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0000	$ 7,080,509.00	$ -	
	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	0.00	$ 6,875,950	$ 1.00	X		$ 1.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1.00	
	INVIAS	Laboratorio		UN	6.00	$ 24,604,261	$ 147,625,566.00	X		$ 152,017,426.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 152,017,426.00	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2025.		UN	3.00	$ 37,223,397.54	$ 111,670,192.62	X		$ 137,521,842.21		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 137,521,842.21	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2026		UN	-	$ 37,223,397.54	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia (este item tiene un valor presupuestado para el material que se tiene a la fecha -oct/2024- el valor podria aumentar si salen más materiales en obra) año 2025		UN	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia año 2026		UN	-	$ 131,788,275.50	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados (este item tiene un valor presupuestado para el material arqueológico que se tiene a la fecha -oct/2024- y un valor adicional para los análisis de los materiales adicionales que resulten en obra) 2025		UN	2.99999999	$ 5,645,053.00	$ 16,935,158.94	X		$ 20,855,648.23		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.99999999	$ 20,855,648.23	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados de arqueologia 2026		UN	-	$ 11,290,106.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2025		UN	1.00	$ 27,952,505.00	$ 27,952,505.00	X		$ 34,423,509.91		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 34,423,509.91	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2026		GLOBAL	-	$ 27,952,505.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Cambio mayor y menor a resolucion 2025		UN	0.99999993690	$ 19,015,010.00	$ 19,015,008.80	X		$ 23,416,983.34		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.99999994	$ 23,416,983.34	$ -	
	INVIAS	Monitoreo		UN	11.07	$ 47,321,361	$ 523,691,303.00	X		$ 539,271,119.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	11.0667	$ 539,271,119.00	$ -	
	GOBERNACION	Monitoreo año 2025.		UN	10.99999988507320	$ 73,426,119.00	$ 807,687,300.57	X		$ 994,666,910.67		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	10.99999989	$ 994,666,910.67	$ -	
Plan de Arqueología	GOBERNACION	Monitoreo año 2026.		UN	3.00	$ 73,426,119.00	$ 220,278,357.00	X		$ 271,272,796.65		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 271,272,796.61	$ 0.04	
Actividades documentos contractuales	INVIAS	OPC proyectado		GLOBAL	1.01	$ 771,143,662	$ 781,143,662.00	X		$ 804,382,686.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0129677539	$ 804,382,686.00	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2025		GLOBAL	-	$ 50,000,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2026		GLOBAL	-	$ 200,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Obras con participación comunitaria	Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, SACRAMENTO OSORIO PEREZ, vereda El ESPINAL.	UN	1.00	$ 40,583,147	$ 40,583,147.00	X		$ 41,790,496.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 41,790,496.00	$ -	
	INVIAS		Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, JUAN MARIA VARGAS, en la vereda KILOMETRO 2	UN	1.00	$ 55,213,147	$ 55,213,147.00	X		$ 56,855,738.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 56,855,738.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	5 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	05	2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gerencia de Regiones	INVIAS	Linea para instituciones de educación superior y estudiantiles	Del Aula a la Obra	Auditorio	ALQUILER	6.00	$ 400,000	$ 2,400,000.00	X		$ 2,471,400.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 2,471,400.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerio	REFRIGERIO	352.00	$ 10,800	$ 3,801,600.00	X		$ 3,914,698.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	352.00	$ 3,914,698.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzo	ALMUERZO	357.00	$ 16,200	$ 5,783,400.00	X		$ 5,955,457.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	357.00	$ 5,955,457.00	$ -	
	INVIAS			Bus	TRANSPORTE	6.90818	$ 1,100,000	$ 7,599,000.00	X		$ 7,825,070.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.90818	$ 7,825,070.00	$ -	
	INVIAS			Cascos	CASCO	252.01	$ 16,821	$ 4,239,071.00	X		$ 4,365,184.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	252.01	$ 4,365,184.00	$ -	
	INVIAS			Manillas	MANILLA	317.678	$ 345	$ 109,599.00	X		$ 112,860.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	317.678	$ 112,860.00	$ -	
	INVIAS			Manillas (Ajuste 2023)	MANILLA	-	$ 1,137	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Tapabocas	TAPABOCA	-	$ 1,813	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			protector Auditivo	PROTECTOR	-	$ 1,328	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Hidratacion	GLOBAL	-	$ 100,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ -	$ -	
	INVIAS			Termos	TERMO	20.89	$ 65,448	$ 1,367,209.00	X		$ 1,407,883.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	20.89	$ 1,407,883.00	$ -	
	INVIAS	Linea Sostenible	Jornada de Gestion del Riesgo	Taller Gestion del Riesgo	TALLER	1.00	$ 8,500,000	$ 8,500,000.00	X		$ 8,752,875.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 8,752,875.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerios	REFRIGERIO	55.00	$ 10,800	$ 594,000.00	X		$ 611,672.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 611,672.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzos	ALMUERZO	80.00	$ 16,200	$ 1,296,000.00	X		$ 1,334,556.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	80.00	$ 1,334,556.00	$ -	
	INVIAS			Cartillas	EJEMPLAR	25.00	$ 42,625	$ 1,065,625.00	X		$ 1,097,327.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	25.00	$ 1,097,327.00	$ -	
								$ 5,560,263,210.49			**$ 6,001,037,356.00**		**$ 46,119,838.00**			**$ 10,876,743.00**	**$ 56,796,581.00**		**$ 5,955,625,227.00**	**$ 45,412,129.00**	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO	2000										
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)		VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 46,119,838.00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 46,119,838.00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (23.15%)	$ 10,876,743.00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 56,796,581.00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 56,796,581.00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 45,412,129.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 5,955,625,227.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 6,001,037,356.00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	99.24%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO**
Director del proyecto ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: 05202128615 ANT

Firma
Nombre: **LUIS ANGEL RENTERIA**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **71981133**

Firma
Nombre: **CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO**
Director de Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: **2520232230 CND**

Firma
Nombre: **YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ**
Profesional social Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO
Matrícula Profesional No.: **C.C. 52.213.840**

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Item no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las preacta tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original:
Copias: Contratista, Interventor.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1 de 5

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA): ☐

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO: 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO**: 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2026

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO**: 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 – VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	NA	INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)	X					1,00	Und	$ 8.878.000	$ 8.878.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.878.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 8.878.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Construcciones El Cóndor)	X					1,00	Und	$ 17.756.000	$ 17.756.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.756.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.756.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Liquidación servicio Evaluación de modificación	X					1,00	Und	$ 94.488.000	$ 94.488.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.488.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 94.488.000,00	-	$ -	N.A	Se pagó el valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental que corresponde a $94.488.000 dentro del trámite de modificación de licencia ambiental.
			INVIAS	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 228.883.000	$ 228.883.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.883.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,87	$ 228.883.000,00	0	$ -	N.A	En la **PREACTA 33**, se efectuó el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.8753 del 23 de octubre 2023, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM6812-00. En la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.006473 del 14 de agosto 2024, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM6812-00. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 148.730.000	$ 148.730.000,00		$ 34.430.995,00	$ -	$ -	$ -	$ 183.160.995,00	$ -	$ 34.430.995,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 183.160.995,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51**, se realizó cobro del valor total liquidado por la ANLA a través del Auto 7326 por concepto de la visita de seguimiento realizado por la Autoridad Ambiental al proyecto entre los días 17 al 19 de junio 2025 y evaluación y seguimiento al Expediente LAM6812-00 de 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017.	Manejo para el Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada terrestre LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			24,00	Und	$ 45.825.000	$ 1.099.800.000,00	$ -	$ -	$ 208.962.000,00	$ -	$ -	$ 1.308.762.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 1.308.762.000,00	-	$ -	N.A	La actividad de ahuyentamiento, rescate y traslado de fauna, inició en el Tramo 2 - Sector 1 el 13 de enero 2022; a la fecha se han ejecutado veinticinco (25) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Para la **PREACTA 32**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo 09 de enero al 08 de febrero 2024 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			6,18	Und	$ 48.116.250	$ 297.243.750,00	$ -	$ -	$ 56.476.313,00	$ -	$ -	$ 353.720.063,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,18	$ 353.720.063,00	- 0	$ -	N.A	Para la **PREACTA 39**, no se efectuó el cobro de la actividad realizada al periodo comprendidos entre el 9 de agosto 2024 y 6 de septiembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y dos (32) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Se proyecta realizar su cobreo en la PREACTA 40. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			5,00	Und	$ 28.331.250	$ 141.656.250,00	$ -	$ -	$ 26.914.688,00	$ -	$ -	$ 168.570.938,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 168.570.938,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 9 de agosto 2024 al 6 de septiembre 2024 y 7 de septiembre 2024 al 3 de octubre 2024. Para la **PREACTA 42**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1 al 30 de noviembre 2024 y 1 al 31 de diciembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y seis (36) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, para el Plan de Inversión Ambiental N.5 se había cotizado por campaña (mensual) por un valor de $28.331.250 sin IVA y con IVA $33.714.188. En este sentido, para la PREACTA 42 se realiza cobro de dos (2) campañas correspondiente a $56.662.500 sin IVA y con IVA $67.428.375sin IVA . Ver Proforma factura 0000314 Ítem N° 1_Cantidad 2 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				9,00	Und	$ 70.660.109	$ 635.940.981,00	$ -	$ 147.220.337,10	$ -	$ -	$ -	$ 783.161.318,10	$ -	$ 147.220.337,10		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		9,00	$ 783.161.318,10	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025 Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025 Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025 Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025 Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025 Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad para el periodo de enero, febrero, marzo y abril 2025 Para la **PREACTA 49** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 50** no se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a l periodo julio 2025. Para la **PREACTA 51** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos julio y agosto 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo septiembre 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				10,00	Und	$ 33.714.188	$ 337.141.880,00	$ -	$ 78.048.345,22	$ -	$ -	$ -	$ 415.190.225,22	$ -	$ 78.048.345,22	0,999999985200	$ 33.714.187,50	$ -	$ 7.804.834,41	$ -	$ 41.519.021,91	$ -		10,00	$ 415.190.222,16	-	$ 3,06	AI FAUNA	Para la **PREACTA 52** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo octubre 2025. Para la **PREACTA 53** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo noviembre 2025. Para la **PREACTA 54** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025. Para la **PREACTA 55** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos de diciembre 2025 y enero 2026. Para la **PREACTA 56** se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025, enero y febrero 2026. A la fecha se han ejecutado cincuenta y dos (52) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que a partir de octubre 2025 se aprobó por campaña (mensual) un valor de $33.714.188 pesos colombianos, teniendo en cuenta que las actividades de aprovechamiento en el proyecto finalizaron. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) campañas correspondiente a $101.142.564 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de marzo 2026. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de abril 2026. Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de mayo 2026. Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de junio 2026. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de julio 2026. El precio unitario aprobado por la interventoria es de $33.714.188 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 61 se relaciona el cobro de 0,9999999852 cantidad equivalente a $33.714.188 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL	NA	INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de reubicación de vedas epífitas vasculares según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predios y forofitos y epífitas existentes en el mismo, cartografía, mapa de coberturas entre otros (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Global	$ 54.484.166	$ 54.484.166,00	$ -	$ -	$ 10.351.992,00	$ -	$ -	$ 64.836.158	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 64.836.158,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Formulación la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 24.478.333	$ 24.478.333,00	$ -	$ -	$ 4.650.883,00	$ -	$ -	$ 29.129.216,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.129.216,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 34.307.500	$ 34.307.500,00	$ -	$ -	$ 6.518.425,00	$ -	$ -	$ 40.825.925,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 40.825.925,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 1845 de 2017, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de veda nacional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo 6, el cual obliga a presentar la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación de brinzales en un área de 9 hectáreas, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $10.292.250 sin IVA y con IVA $12.247.777. Ver Proforma factura_00000301, Cantidad:1, Item:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
040-RES1902-2014	LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL	NA	INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo. Cumplimiento artículo segundo de la Resolución No. 040-res1902-1014 de 2019. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 48.625.000	$ 48.625.000,00	$ -	$ -	$ 9.238.750,00	$ -	$ -	$ 57.863.750,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 57.863.750,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 040-RES1902-1014 del 25 de febrero de 2019, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de vedas regional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo segundo, en cual obliga a realizar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente $14.587.500 sin IVA y con IVA $17.359.125. Ver Proforma factura_00000302, Cantidad:1, Item:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Informar el número exacto de individuos a intervenir y las medidas que serán aplicadas, según el caso (latizales y/o brinzales), antes de realizar su aprovechamiento (Artículo Tercero, numeral 3.1 del acto administrativo 040-RES1902-2014)	X	X	X		X	1,00	Global	$ 15.000.000	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ 17.850.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.850.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
PMS-ABIO-01	Programa de monitoreo y seguimiento de calidad atmosférica (aire y ruido)	N.A	INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					5,00	Campaña	$ 36.855.756	$ 184.278.780,00	$ -	$ -	$ 35.012.968,00	$ -	$ -	$ 219.291.748,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 219.291.748,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11. En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro de l monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024, **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					1,00	Campaña	$ 42.384.119	$ 42.384.119,00	$ -	$ -	$ 8.052.983,00	$ -	$ -	$ 50.437.102,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 50.437.102,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 22.312.500	$ 133.875.000,00	$ -	$ 30.992.062,50	$ -	$ -	$ -	$ 164.867.062,50	$ -	$ 30.992.062,50		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 164.867.062,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectuó cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. La campaña se realizó entre el 4 al 22 de diciembre 2025. El valor unitario aprobado por la interventoria es de $22.312.500 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 57 se relaciona el cobro de tres (3) cantidades para un valor de $66.937.500 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017)	X					5,00	Und	$ 2.586.419	$ 12.932.095,00	$ -	$ -	$ 2.457.098,00	$ -	$ -	$ 15.389.193,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 15.389.193,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11.En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024, **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017)	X					1,00	Und	$ 2.974.383	$ 2.974.383,00	$ -	$ -	$ 565.133,00	$ -	$ -	$ 3.539.516,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 3.539.516,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 41** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024.
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017)	X					9,00	Und	$ 1.474.798	$ 13.273.182,00	$ -	$ 3.072.741,63	$ -	$ -	$ -	$ 16.345.923,63	$ -	$ 3.072.741,63		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 10.897.282,42	3,00	$ 5.448.641,21	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N.56**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó en diciembre 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar, que, para el año 2025 se cotizó y aprobó por un (1) punto de monitoreo un valor de $1.474.798 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) puntos de monitoreo correspondiente a $4.424.394 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					9,00	Und	$ 2.949.290	$ 26.543.610,00	$ -	$ -	$ 5.043.285,00	$ -	$ -	$ 31.586.895,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 31.586.895,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). En la PREACTA N. 21 se efectuó cobro de las campañas #2 y 3 efectuadas en los meses de agosto-22 y noviembre-22, teniendo en cuenta que la actividad tiene una frecuencia de medición trimestral. En la **PREACTA N. 24** se efectuó el cobro de la campañas # 4 realizada en el mes de febrero 2023. En la **PREACTA N. 25** se efectuó el cobro de la campañas # 5 realizada en el mes de mayo 2023. **En la PREACTA 28** se efectuó cobro de la campaña ejecutada en el mes de agosto 2023. En la **PREACTA 31** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de noviembre 2023. En la **PREACTA 33** no se efectúa cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 34** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 36**, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024, debido que no se contaba con el informe por parte del laboratorio. En la **PREACTA 37** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					2,00	Und	$ 3.391.684	$ 6.783.368,00	$ -	$ -	$ 1.288.840,00	$ -	$ -	$ 8.072.208,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 8.072.208,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 40** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de agosto 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro de la campaña de monitoreo ejecutada en el mes de octubre 2024. En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Monitoreo de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2019	X					17,98	Und	$ 5.045.130	$ 90.722.082,62	$ -	$ 21.002.162,13	$ -	$ -	$ -	$ 111.724.244,75	$ -	$ 21.002.162,13	1,00	$ 5.045.130,00	$ -	$ 1.167.947,60	$ -	$ 6.213.077,60	$ -		16,98	$ 105.511.163,32	1,00	$ 6.213.081,43	AS HB PUENTE1	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025. En la **PREACTA N. 48** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero, febrero y marzo 2025. En la **PREACTA N. 49** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de abril y mayo 2025. En la **PREACTA N. 50** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2025. En la **PREACTA N. 51** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de junio. julio y agosto 2025. En la **PREACTA N. 52** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 54** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre y noviembre 2025. En la **PREACTA N. 55** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 56** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero y febrero 2026. En la **PREACTA N. 59** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de marzo 2026. En la **PREACTA N. 60** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2026. En la **PREACTA N. 61** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2026. El cobro aprobado para realizar la actividad es de $5.045.130 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de una campaña de monitoreo correspondiente a $5.045.130 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 140.000	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ 319.200,00	$ -	$ -	$ 1.999.200,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 1.999.200,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A la fecha se han realizado siete (7) campañas de monitoreo, correspondientes a los monitoreos realizados en mayo 2022 primera época lluvia, julio 2022 primera época sequía, octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía y febrero para la primera época de sequía para el año 2023, mayo para la primera época de lluvia para el año 2023 y agosto 2023 para la segunda época de sequía.. En las Preactas 13 y 16 se realizó cobró de la actividad para la primera época del año de lluvia y verano, respectivamente. Es importante destacar, que la actividad se cotizó por campaña (incluye los aforos de las franja de captación FC1 y FC2 de la fuente hídrica concesionada, siendo dos (2) campañas en total correspondientes a las dos (2) épocas del año (lluvia - verano). Sin embargo, teniendo en cuenta que para comparar en un mismo año las dos (2) épocas del año se establece la necesidad de realizar dos (2) campañas más, resultando dos (2) monitoreos en la época de sequía y dos (2) monitoreos en época de lluvia. A partir de la preacta 24, se establece unidad por valor unitario Ahora bien, a pesar que la actividad se realizó en octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía; luego, en el 2023 hubo en febrero 2023 para la primera época de sequía y mayo para la primera época de lluvia, hasta la PREACTA 25 no se hizo reconocimiento de estas actividades. En la **PREACTA 26** se realiza solo el cobro para reconocimiento, las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo de febrero 2023. En esta **PREACTA 28** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para los periodos diciembre 2022 y mayo 2023 En esta **PREACTA 29** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 31** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía ni noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia. Es necesario actualizar la cantidad en el PIA 4. En esta **PREACTA 34** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 39** no se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 en noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía y mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias, en espere que se apruebe en el Plan de Inversión N.5 la cantidad proyectada a corte 2024 y el costo asociado a la ejecución de la actividad. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					10,00	Und	$ 161.000	$ 1.610.000,00	$ -	$ -	$ 305.900,00	$ -	$ -	$ 1.915.900,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 1.915.900,00	-	$ -	N.A	En esta **PREACTA 40** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía, mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias y agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 42** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía y noviembre 2024, correspondiente a la primera época de lluvias. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 239.488	$ 2.873.856,00	$ -	$ 665.297,66	$ -	$ -	$ -	$ 3.539.153,66	$ -	$ 665.297,66		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 3.539.149,95	0,00	$ 3,7100	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad realizada en los periodos de febrero 2025 y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de agosto 2025. Para la **PREACTA 55** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2026. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2026. El valor unitariuo aprobado por la interventoria es de $239.488 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 60 se relaciona cobro de 2 cantidades, por un valor de $478.976 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					27,00	Und	$ 6.977.100	$ 188.381.700,00	$ -	$ -	$ 35.792.523,00	$ -	$ -	$ 224.174.223,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 224.174.223,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A continuación, se relaciona los cobros realizados a la fecha: Para la Preacta N.19 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 19 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.20 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 20 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.21. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.22. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.23. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 23 no se efectúa cobro, en espera que se apruebe el Plan de Inversión V3. Para la Preacta N.24. se efectuó el reconocimiento de la actividad sobre la franja de vertimiento VT3 para los monitoreos realizadas en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 y para la franja de vertimiento VT2 (cambio menor) los monitoreos realizadas en el mes de enero, febrero y marzo 2023. En este sentido, se reconoció ocho (8) monitoreos, cinco (5) para la franja de vertimiento VT3 y tres (3) para la franja de vertimiento VT2, Para la Preacta N.25, no se efectuó cobro de la actividad realizada en abril, mayo y junio 2023, toda vez que no se contaba con la versión final de los informes de laboratorio. Para la Preacta N.26, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de abril, mayo y junio 2023. En la PREACTA 27, no se efectuó cobro de los monitoreos realizados sobre la franja de vertimiento VT2 para los periodos julio y agosto 2023. Para la PREACTA 28, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de julio y agosto 2023. . Para la PREACTA 29, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes septiembre 2023. Para la PREACTA 30, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes octubre 2023. Para la PREACTA 31, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes noviembre 2023. Para la PREACTA 32, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes diciembre 2023. Para la PREACTA 33, no se efectúa el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes enero y febrero 2024, debido que a la fecha no se cuenta con los respectivos informes por parte del laboratorio. Para la PREACTA 34, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de febrero 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Quedó pendiente de cobro la actividad de monitoreo realizado en el periodo enero 2024, teniendo en cuenta que no se cuenta con el informe por parte del laboratorio. Para la PREACTA 35, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de enero y marzo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 36, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 37, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 38, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 39, no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del	NA	INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 8.023.665	$ 48.141.990,00	$ -	$ -	$ 9.146.978,00	$ -	$ -	$ 57.288.968,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 57.288.968,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 y agosto 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 41**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 42**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en los meses de octubre 2024, noviembre 2024 y diciembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría		$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total		$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Part 1: NOMBRE DEL INSUMO O ITEM / MEDIDA A EJECUTAR / CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: OTRO
	y seguimiento del recurso hídrico		GOBERNACION	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 31 meses	X					12,00	Und	$ 11.935.201	$ 143.222.412,00	$ -	$ 33.155.988,38	$ -	$ -	$ -	$ 176.378.400,38	$ -	$ 33.155.988,38
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					306,00	Und	$ 35.000	$ 10.710.000,00	$ -	$ -	$ 2.034.900,00	$ -	$ -	$ 12.744.900,00	$ -	$ -
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					40,00	Und	$ 92.000	$ 3.680.000,00	$ -	$ -	$ 699.200,00	$ -	$ -	$ 4.379.200,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 2 (efluente y afluente) x 124 semanas	X					96,00	Und	$ 136.850	$ 13.137.600,00	$ -	$ 3.041.354,40	$ -	$ -	$ -	$ 16.178.954,40	$ -	$ 3.041.354,40
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					29,00	Und	$ 7.948.640	$ 230.510.563,00	$ -	$ -	$ 43.797.007,00	$ -	$ -	$ 274.307.570,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 9.150.596	$ 54.903.576,00	$ -	$ -	$ 10.431.679,00	$ -	$ -	$ 65.335.255,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					12,00	Und	$ 13.611.512	$ 163.338.144,00	$ -	$ 37.812.780,34	$ -	$ -	$ -	$ 201.150.924,34	$ -	$ 37.812.780,34
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreo hidrobiológico de aguas superficiales	X					84,00	Und	$ 1.320.430	$ 110.916.120,00	$ -	$ -	$ 21.074.063,00	$ -	$ -	$ 131.990.183,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo fisicoquímica e hidrobiológico de aguas superficiales	X					71,00	Und	$ 2.519.825	$ 178.907.575,00	$ -	$ 41.417.103,61	$ -	$ -	$ -	$ 220.324.678,61	$ -	$ 41.417.103,61
PMA-ABIO-03	LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			988,00	Und	$ 35.000	$ 34.580.000,00	$ -	$ -	$ 6.570.200,00	$ -	$ -	$ 41.150.200,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			180,00	Und	$ 87.000	$ 15.660.000,00	$ -	$ -	$ 2.975.400,00	$ -	$ -	$ 18.635.400,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					648,00	Und	$ 171.063	$ 110.848.824,00	$ -	$ 25.661.502,76	$ -	$ -	$ -	$ 136.510.326,76	$ -	$ 25.661.502,76
			INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					432,00	Und	$ 35.000	$ 15.120.000,00	$ -	$ -	$ 2.872.800,00	$ -	$ -	$ 17.992.800,00	$ -	$ -

Part 2: EJECUTADO EN EL MES / ACUMULADO EJECUTADO / VALOR POR EJECUTAR

ENTIDAD CONTRATANTE	CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR POR EJECUTAR: VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
GOBERNACION	1,00000000000	$ 11.935.201,00	$ -	$ 2.762.999,03	$ -	$ 14.698.200,03	$ -		11,00	$ 161.680.200,32	1,00	$ 14.698.200,06	A12. FUENTE_RECEPTORA_VT1	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de enero2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 49** se devuelve el mayor valor cobrado en la preacta 48. Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de agosto 2025. Para la **PREACTA 53** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de septiembre 2025. Para la **PREACTA 54** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de septiembre, octubre y noviembre 2025. Para la **PREACTA 55** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de septiembre y octubre 2025. Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de diciembre 2025 y enero 2026. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de febrero 2026. Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo 2026. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de abril 2026. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de mayo 2026. El costo aprobado para realizar la actividad es de $11,935.201 pesos colombiandos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de un (1) punto de monitoreo correspondiente a $11,935.201 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	306,00	$ 12.744.900,00	-	$ -	N.A	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	40,00	$ 4.379.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
GOBERNACION	8,00	$ 1.094.800,00	$ -	$ 253.446,20	$ -	$ 1.348.246,20	$ -		96,00	$ 16.178.954,40	-	$ -	A8. Q_VT1	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	29,00	$ 274.307.570,00	0,0	$ -	N.A	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 65.335.255,00	-	$ -	N.A	[illegible]
GOBERNACION	1,00	$ 13.611.512,00	$ -	$ 3.151.065,03	$ -	$ 16.762.577,03	$ -		11,00	$ 184.388.345,10	1,00	$ 16.762.579,24	A11. ASIMILACIÓN	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	84,00	$ 131.990.183,00	-	$ -	N.A	[illegible]
GOBERNACION	3,00	$ 7.559.475,00	$ -	$ 1.750.018,46	$ -	$ 9.309.493,46	$ -		66,00	$ 204.808.856,17	5,00	$ 15.515.822,44	A13. HB_AGUAS SUPERFICIALES	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	988,00	$ 41.150.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	180,00	$ 18.635.400,00	-	$ -	N.A	[illegible]
GOBERNACION	35,99999994150	$ 6.158.267,99	$ -	$ 1.425.639,04	$ -	$ 7.583.907,03	$ -		648,00	$ 136.510.060,77	0,00	$ 265,99	A6. NIVELES_PIEZÓMETROS	[illegible]
INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	432,00	$ 17.992.800,00	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental	15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Condiciones actualizadas Plan de Inversión Ambiental N° 13 (columns PIA): VB = Valor básico sin IVA con cargo a; VI = Valor total IVA con cargo a; TB = Total básico más IVA con cargo a. Ejecutado en el mes: EVB = Valor básico sin IVA ejecutado; ETB = Total básico más IVA con cargo a.

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VB: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VB: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VB: OTRO 23.15%	VI: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VI: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VI: OTRO	TB: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	TB: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	TB: OTRO	EJECUTADO: CANTIDAD	EVB: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	EVB: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	ETB: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ETB: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	ETB: OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					80,00	Und	$ 60.000	$ 4.800.000,00	$ -	$ -	$ 912.000,00	$ -	$ -	$ 5.712.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 5.712.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	[illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					324,00	Und	$ 178.500	$ 57.834.000,00	$ -	$ 13.388.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.222.571,00	$ -	$ 13.388.571,00	18,00	$ 3.213.000,00	$ -	$ 743.809,50	$ -	$ 3.956.809,50	$ -		324,00	$ 71.222.571,00	-	$ -	A8.Q AGUAS SUPERFICIALES	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					28,00	Und	$ 4.500.000	$ 126.000.000,00	$ -	$ -	$ 23.940.000,00	$ -	$ -	$ 149.940.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 149.940.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					5,00	Und	$ 5.175.000	$ 25.875.000,00	$ -	$ -	$ 4.916.250,00	$ -	$ -	$ 30.791.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 30.791.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ ((pH, temperatura y conductividad eléctrica) de las aguas de infiltración en todos los túneles, frecuencia diaria. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					11,00	Und	$ 1.624.788	$ 17.872.668,00	$ -	$ 4.137.522,64	$ -	$ -	$ -	$ 22.010.190,64	$ -	$ 4.137.522,64	1,00	$ 1.624.788,00	$ -	$ 376.138,42	$ -	$ 2.000.926,42	$ -		11,00	$ 22.010.190,14	-	$ 0,50	A14. INFILTRACIONES	[illegible]
			INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			337,00	Und	$ 210.000	$ 70.770.000,00	$ -	$ -	$ 13.446.300,00	$ -	$ -	$ 84.216.300,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	337,00	$ 84.216.300,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			60,00	Und	$ 241.500	$ 14.490.000,00	$ -	$ -	$ 2.753.100,00	$ -	$ -	$ 17.243.100,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	60,00	$ 17.243.100,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					216,00	Und	$ 359.231	$ 77.593.896,00	$ -	$ 17.962.986,92	$ -	$ -	$ -	$ 95.556.882,92	$ -	$ 17.962.986,92	12,00	$ 4.310.772,00	$ -	$ 997.943,71	$ -	$ 5.308.715,71	$ -		216,00	$ 95.556.882,90	-	$ 0,02	A7. PARÁMETROS_PIEZÓMETRO	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			28,00	Und	$ 2.500.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			5,00	Und	$ 2.875.000	$ 14.375.000,00	$ -	$ -	$ 2.731.250,00	$ -	$ -	$ 17.106.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 17.106.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					18,00	mes	$ 4.908.750	$ 88.357.500,00	$ -	$ 20.454.761,25	$ -	$ -	$ -	$ 108.812.261,25	$ -	$ 20.454.761,25	1,00	$ 4.908.750,00	$ -	$ 1.136.375,62	$ -	$ 6.045.125,62	$ -		18,00	$ 108.812.261,23	-	$ 0,02	A10. RED_PLUVIOMÉTRICA	[illegible]
			INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					2,00	Und	$ 7.443.233	$ 14.886.466,00	$ -	$ -	$ 2.828.428,00	$ -	$ -	$ 17.714.894,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 17.714.894,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					1,86	Und	$ 8.559.718	$ 15.959.718,00	$ -	$ -	$ 3.032.346,00	$ -	$ -	$ 18.992.064,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,86	$ 18.992.064,00	0,00	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					0,14	Und	$ 8.559.718	$ 1.159.718,00	$ -	$ -	$ 220.347,00	$ -	$ -	$ 1.380.065,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,14	$ 1.380.065,00	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					3,93	Unidad	$ 10.186.064	$ 39.986.721,38	$ -	$ 9.256.926,00	$ -	$ -	$ -	$ 49.243.647,38	$ -	$ 9.256.926,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		3,93	$ 49.243.647,38	0	$ 0	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Elaboración del modelo hidrogeológico para los túneles 0, 1, 2, 3 y 4	X					1,00	Unidad	$ 20.950.000	$ 20.950.000,00	$ -	$ -	$ 3.980.500,00			$ 24.930.500,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 24.930.500,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			5,00	und	$ 949.995	$ 4.749.975,00	$ -	$ -	$ 902.495,00	$ -	$ -	$ 5.652.470,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 5.652.470,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			2,00	und	$ 1.092.264	$ 2.184.528,00	$ -	$ -	$ 415.060,00	$ -	$ -	$ 2.599.588,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 2.599.588,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			-	und	$ 1.624.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
			INVIAS	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	Und	$ 1.487.805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

6 de 5

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría		$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total		$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

			NOMBRE DEL INSUMO O ITEM		MEDIDA A EJECUTAR								CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 – VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO		23.15%		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			GOBERNACION	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	und	$ 2.211.913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-BIO-09	N.A	GOBERNACION	Establecimiento de parcelas permanentes, con el fin de observar la trazabilidad de los ecosistemas con la ejecución de las actividades el proyecto	X	X				5,00	und	$ 3.153.500	$ 15.767.500,00	$ -	$ 3.650.176,25	$ -	$ -	$ -	$ 19.417.676,25	$ -	$ 3.650.176,25		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		5,00	$ 19.417.676,25	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de establecimiento de parcelas realizada en diciembre 2025. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $3.153.500 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de establecimiento de cinco (5) parcelas, correspondiente a $15.767.500 pesos colombianos.
PMA-BIO-03 - PSM-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas, por abatimiento de nivel freático.	N.A	INVIAS	Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			30,00	Und	$ 7.984.583	$ 239.537.490,00	$ -	$ -	$ 45.512.123,00	$ -	$ -	$ 285.049.613,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 285.049.613,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido de manera parcial en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). Se reconoció la cantidad de 16 parcelas de un total de treinta (30) parcelas establecidas. En la **PREACTA N°15** se realizó el cobro y reconocimiento del establecimiento de las catorce (14) parcelas que estaban pendientes. A la fecha ya se hizo el reconocimiento. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			150,00	Und	$ 2.477.083	$ 371.562.450,00	$ -	$ -	$ 70.596.866,00	$ -	$ -	$ 442.159.316,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	150,00	$ 442.159.316,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-03 y PSM-BIO-03. En la PREACTA 24 se realizó cobro del primer monitoreo de parcelas realizado en enero 2023, según periodicidad establecida que es semestral y teniendo en cuenta que en julio de 2022 se realizó el establecimiento de las parcelas. En la **PREACTA 28** se efectuó cobro del segundo monitoreo de parcelas realizado en julio 2023. Para la **PREACTA 33**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 34** se efectuó cobro del tercer monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 38** se efectuó cobro del cuarto monitoreo de parcelas realizado en junio 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. En la PREACTA N.42 se realizará cobro pendiente de dicha actividad En la **PREACTA 42** se efectuó cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2018	X	X	X			59,00	Und	$ 1.785.000	$ 105.315.000,00	$ -	$ 24.380.422,50	$ -	$ -	$ -	$ 129.695.422,50	$ -	$ 24.380.422,50		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		59,00	$ 129.695.422,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51** se efectuó cobro del sexto monitoreo de parcelas realizado en junio 2025. En la **PREACTA 58** se efectúa cobro del séptimo monitoreo de parcelas realizado en diciembre 2025. El valor unitario definido y aprobado por la interventoría es de $1.785.000 pesos colombianos. En este sentido, para la preacta 58 se realiza cobro de 29 cantidades de monitoreo, por un valor de $51.765.000 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros	X					2,00	Und	$ 6.000.000	$ 12.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.280.000,00	$ -	$ -	$ 14.280.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 14.280.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de establecer la línea base para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros, fue necesario adquirir imagen satelital. En este sentido en la Preacta N.15 se realizó el cobro de una (1) imagen satelital, la cual tiene un valor unitario de $6.000.000 sin IVA y 7.140.000 con IVA. **Actividad definida como reembolso de gastos**
PMA-ABIO-08	Programa de manejo ambiental para estabilidad de taludes	N.A	INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				232,00	ml	$ 753.667,35	$ 174.850.825,00	$ -	$ -	$ 33.221.657,00			$ 208.072.482,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	232,00	$ 208.072.482,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 27** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2022 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó el cobro de la perforación, suministro e instalación de 232 m de instrumentación, correspondiente a 66 m para piezómetros y 166 m para inclinómetros. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				349,00	ml	$ 873.500,46	$ 304.851.661,00	$ -	$ -	$ 57.921.816,00	$ -	$ -	$ 362.773.477,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	349,00	$ 362.773.477,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 34** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2023 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó la perforación, suministro e instalación de 349 m de instrumentación, correspondiente a 164 m para piezómetros y 185 m para inclinómetros.
			GOBERNACION	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				484,93	ml	$ 1.118.925	$ 542.598.958,50	$ -	$ 125.611.658,89	$ -	$ -	$ -	$ 668.210.617,39	$ -	$ 125.611.658,8900	33,00	$ 36.924.525,00	$ -	$ 8.548.027,54	$ -	$ 45.472.552,54	$ -		484,43	$ 667.521.639,33	0,50	$ 688.978,06	A7 PARÁMETROS PIEZÓMETRO	En la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de los instrumentos instalados en cielo abierto 1C, especialmente en los taludes E (K4+630), I (K5+035) y L (K5+335) En la **PREACTA 49** se efectuó cobro de los instrumentos instalados en los taludes E (K4+630), I (K5+035), L (K5+335) y X (K7+173). En la **PREACTA 50** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los taludes O (K5+545) y Q (K5+705). En el talud O se instaló un (1) piezómetro denominado Talud O- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denomina Talud O- INC_01 con una profundidad de 45 m, un piezómetro en el talud Q denominado Talud Q- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denominado Talud Q- INC_01 con una profundidad de 40 m. En la **PREACTA 56** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. De este total, se realizó cobro de 76,0 metros lineales en la PREACTA 56. En la **PREACTA 57** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. El costo unitario aprobado para la actividad es de $1.118.925 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido para esta PREACTA 57 se realizará cobro de 69,0 m, correspondiente a un valor de $77.205.825 pesos colombianos, que estaban pendientes en la PREACTA 56. En la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de 33 metros lineales del piezómetro instalado en el portal entrada del túnel cero (0). **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de extensómetro y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1,00	Global	$ 324.120.342,00	$ 324.120.342,00	$ -	$ -	$ 61.582.865,00	$ -	$ -	$ 385.703.207,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 385.703.207,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En este sentido, en la **PREACTA 40** se efectuó el cobro de la instalación de 15 extensómetros y 10 celdas de carga realizados en septiembre 2022, octubre 2022, diciembre 2022, mayo 2023, agosto 2023, septiembre 2023 y octubre 2023. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				7,65	Global - campaña	$ 9.919.000	$ 75.871.000,00	$ -	$ -	$ 14.415.490,00	$ -	$ -	$ 90.286.490,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7,65	$ 90.286.490,00	- 0	$ 0	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				65,00	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 715.400.962,00	$ -	$ -	$ 135.926.183,00	$ -	$ -	$ 851.327.145,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	64,9990708	$ 851.327.145,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				0,0009292	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 10.228,00	$ -	$ -	$ 1.943,00	$ -	$ -	$ 12.171,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,0009292	$ 12.171,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - inclinómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				834,00	Unidad	$ 499.329	$ 416.440.386,00	$ -	$ 96.405.949,36	$ -	$ -	$ -	$ 512.846.335,36	$ -	$ 96.405.949,36	83,00	$ 41.444.307,00	$ -	$ 9.594.357,07	$ -	$ 51.038.664,07	$ -		832,00	$ 511.616.488,02	2,00	$ 1.229.847,34	A2 MONITOREO_GEOTÉCNICO	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En la **PREACTA 48** se efectuó cobro del monitoreo de la instrumentación geotécnica para los periodos correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 al 26 de enero 2025, 27 de enero al 23 de febrero 2025, 24 de febrero al 9 de marzo 2025, 10 de marzo al 30 de marzo 2025, 31 de marzo al 27 de abril 2025 y 28 de abril al 25 de mayo 2025. En la **PREACTA N°52** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 30 de junio al 27 de julio 2025, 28 de julio al 17 de agosto 2025 y 18 de agosto al 14 de septiembre 2025. En la **PREACTA N°53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En la **PREACTA N°54** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025 En la **PREACTA N°55** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025. En la **PREACTA N°56** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 8 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. En la **PREACTA 57** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de enero al 24 de febrero 2026. En la **PREACTA 58** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 24 de febrero al 22 de marzo 2026. En la **PREACTA 59** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 25 de marzo al 19 de abril 2026. En la **PREACTA 60** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 20 de abril al 17 de mayo 2026. En la **PREACTA 61** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de mayo al 14 de junio 2026. Durante este periodo se monitorearon ochenta y tres (83) unidades de inclinómetros, setenta y ocho (78) unidades de piezómetros, cincuenta (50) unidades de extensómetros y sesenta (60) unidades de celdas de carga, con costos unitarios de $499.329, $38.837, $277.405 y $250.774, respectivamente, conforme a las cantidades autorizadas en el Plan de Inversión Ambiental N.13. A continuación, se resumen las cantidades a cobrar en la presente acta. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Piezómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1.024,00	Unidad	$ 38.837	$ 39.769.088,00	$ -	$ 9.206.543,87	$ -	$ -	$ -	$ 48.975.631,87	$ -	$ 9.206.543,87	78,00	$ 3.029.286,00	$ -	$ 701.279,70	$ -	$ 3.730.565,70	$ -		1.022,00	$ 48.879.976,33	2,00	$ 95.655,54		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Extensómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				690,00	Unidad	$ 277.405	$ 191.409.450,00	$ -	$ 44.311.287,68	$ -	$ -	$ -	$ 235.720.737,68	$ -	$ 44.311.287,68	50,00	$ 13.870.250,00	$ -	$ 3.210.962,87	$ -	$ 17.081.212,87	$ -		690,00	$ 235.720.737,65	-	$ 0,03		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Celdas de carga. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				753,00	Unidad	$ 250.774	$ 188.832.822,00	$ -	$ 43.714.798,29	$ -	$ -	$ -	$ 232.547.620,29	$ -	$ 43.714.798,29	60,00	$ 15.046.440,00	$ -	$ 3.483.250,86	$ -	$ 18.529.690,86	$ -		753,00	$ 232.547.620,28	-	$ 0,01		
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-ABIO-10	N.A	GOBERNACION	Monitoreos de vibración teniendo en cuenta los receptores sensibles mas cercanos a los eventos de voladura, semestralmente y en simultaneo con los eventos de voladura.	X	X				12,00	Unidad	$ 2.895.666	$ 34.747.992,00	$ -	$ 8.044.160,15	$ -	$ -	$ -	$ 42.792.152,15	$ -	$ 8.044.160,15		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 42.792.152,15	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo de vibraciones realizada en septiembre 2025 y marzo 2026. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $2,895.666 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de doce (12) puntos de monitoreo 6 realizados en septiembre 2025 y 6 en marzo 2026, correspondiente a $34,747.992 pesos colombianos.
Resolución 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Formulación Plan de inversión del 1%	X				X	1,00	Und	$ 165.000.000	$ 165.000.000,00	$ -	$ -	$ 31.350.000,00	$ -	$ -	$ 196.350.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 196.350.000,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1574 de 2017. En este sentido, el plan de inversión forzosa no menor del 1% fue radicado a la ANLA en el periodo de junio 2024, es así que en esta PREACTA 42 se efectuó el cobro de la formulación del plan, correspondiente al valor aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Plan de inversión del 1%	X				X		Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Monitoreo hidrobiológico de las comunidades de perifiton, bentos, macrófitas y fauna íctica, con una semana antes de las obras, durante las obras del proyecto, cada tres (3) meses y cuando se esté interviniendo directamente el cuerpo de agua deberán realizarse de manera mensual y una semana después de terminadas las obras.	X	X				32,00	Trimestral	$ 3.401.913	$ 108.861.216,00	$ -	$ 25.201.371,50	$ -	$ -	$ -	$ 134.062.587,50	$ -	$ 25.201.371,50	2,00	$ 6.803.826,00	$ -	$ 1.575.085,72	$ -	$ 8.378.911,72	$ -		30,00	$ 125.683.669,62	2,00	$ 8.378.917,88	A4 HB JUAN BLANCO	Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo y abril 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330 Para la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril, mayo y junio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 50** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en el periodo de julio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10) Para la **PREACTA 51** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en agosto de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 53** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en septiembre de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 54** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre y noviembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. En la **PREACTA N°55** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en enero y febrero 2026 en la Quebrada Juan Blanco específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 59 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo realizados aguas abajo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025 y de los meses de enero, febrero y marzo 2026 (marzo 2026 se cobra aguas arriba y aguas abajo). Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de abril 2026 en la Quebrada Juan Blanco. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de mayo 2026 en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 61 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo aguas arriba y aguas abajo en la en mes de mayo 2026. El costo aprobado para realizar la actividad de monitoreo para el año 2026 es de $3.401.913 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de dos (2) puntos de monitoreo correspondiente a $6.803.826 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (siembra, cerramiento, seguimiento y monitoreo)	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolución 1845 de 2017	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Siembra para el enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X		Ha	$ 63.005.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo del enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 8 de la Resolución 1845 de 2017 (año 1, 2 y 3).	X	X	X		X		Ha	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de especies de hábito epífito)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017	X	X	X		X	4.343,00	Und	$ 78.273		$ 339.939.639,00	$ -	$ -	$ 2.484.174,00	$ -	$ -	$ 342.423.813,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	4.343,00	$ 342.423.813,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se reubicaron durante el periodo comprendido entre el 18 de enero y el 02 de marzo de 2023, cinco (5) especies pertenecientes a la familia Orchidaceae y cuatro (4) de la familia Bromeliaceae. El total de individuos reubicados en el predio La Quinta fue de 4343 y su cobro se efectuó en la PREACTA 34. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2018	X	X	X		X	5.956,9955965691200	Und	$ 80.170		$ 477.572.336,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477.572.336,98	$ -		$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	5.957,00	$ 477.572.289,000	0,00	47,98	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero y febrero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero y marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo y abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** no se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. La actividad de traslado inició en febrero de 2025, sin embargo, a la fecha no se ha realizado el respectivo cobro. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. El precio unitario por individuo rescatado es de $80.170 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 59 se realiza el cobro de 604 individuos para un valor de $48.422.279 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	23.106,00	Und	$ 20.635		$ 476.792.310,00	$ -	$ -	$ 3.484.252,00	$ -	$ -	$ 480.276.562,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	23.106,00	$ 480.276.562,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se realizó mantenimiento con frecuencia trimestral para el periodo del mes de septiembre 2024, el cual fue reconocido en la **PREACTA 41.** Teniendo en cuenta la cantidad y costo total acumulado en la **PREACTA 42**, se indica que, quedó un remanente en cantidad de 76 unidades, correspondiente a $1.579.720. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	76,00	Und	$ 20.635		$ 1.568.260,00	$ -	$ -	$ 11.460,00	$ -	$ -	$ 1.579.720,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	76,00	$ 1.579.720,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	9.423,00	Und	$ 21.135		$ 199.155.105,00						$ 199.155.105,00		5.957,00	$ -	$ 125.901.195,00				$ 125.901.195,00		9.423,00	$ 199.155.105,000	-	$ -	A16 MONITOREO_EPÍFITAS	Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de seguimiento y monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, traslados y reubicados en el predio La Quinta, correspondiente al octavo mantenimiento y cuarto seguimiento y monitoreo, en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (establece un término de años años para el seguimiento y monitoreo). Para la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de la actividad del cuarto mantenimiento y tercer monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, traslados y reubicados en el predio La Quinta y predio 21. Se efectúa el cobro de 5957 individuos en la PREACTA 61, con un valor unitario de $21.135 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de brinzales)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	99,00	Und	$ 51.680		$ 5.116.320,00	$ -	$ -	$ 37.388,00	$ -	$ -	$ 5.153.708,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	99,00	$ 5.153.708,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014. En este sentido, se reubicaron durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre 2023 noventa y nueve (99) individuos de las especies Diomato y Algarrobo en el predio La Quinta. Para la **PREACTA 42** se efectuó el cobro de la actividad de rescate y reubicación de 99 individuos en el predio La Quinta. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 52.932		$ -						$ -			$ -	$ -						-	$ -	-	$ -	N.A	En la PREACTA 52 se proyecta realizar cobro de los brinzales rescatados en el proyecto hasta agosto 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Mantenimiento y seguimiento de brinzales reubicados en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 20.635		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de Veda Regional	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X	3.497,595546961700	ml	$ 89.665		$ 313.611.904,72						$ 313.611.904,72		3.000,00	$ -	$ 268.995.000,00				$ 268.995.000,00		3.489,00	$ 312.841.185,00	8,60	$ 770.719,72	A20 CERRAMIENTO COMPENSACIONES	Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 350 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido, para esta PREACTA 56, se realiza cobro de trecientos cincuenta (350) metros de cerramiento, correspondiente a $31.382.750 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 139 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 3000 ml en el predio de la Propietaria Patricia Yepes en la vereda el Túnel, correspondiente al cumplimiento de lo aprobado en la Resolución 0989 del 2026, por medio de la cual se aprueba el plan de compensación de la Resolución 1902 del 2019. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal.
			INVIAS	Siembra de árboles como compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014 (35.544)	X	X	X		X		Und	$ 36.206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		Und	$ 20.365	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Construcción de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	18,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	18,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Diseño de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 66.235.000	$ 66.235.000,00	$ -	$ -	$ 12.584.650,00	$ -	$ -	$ 78.819.650,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.819.650,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 8, el cual establece que se deben construir mínimo diez (10) pasos de fauna, elevados y/o subterráneos, en los lugares donde se interrumpa la continuidad de las coberturas naturales o se identifiquen como paso de la vía obligado, de animales silvestres, permitiendo el cruce de un lado al otro y minimizando así la potencialidad de atropellamiento o la exposición a predación o cacería, en la **PREACTA 40**, se efectuó el cobro del diseño de los pasos de fauna necesarios para todo el corredor vial licenciado. **Actividad definida como ítem no previsto.**

PRE ACTA	PERIODO	INCLINÓMETRO		PIEZÓMETRO		EXTENSÓMETRO		CELDAS DE CARGA		TOTAL
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
61	18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO	83	$ 499.329	78	$ 38.837	50	$ 277.405	60	$ 250.774	$ 73.390.283
	TOTAL	83	$ 499.329	78	$ 38.837	50	$ 277.405	60	$ 250.774	$ 73.390.283

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA			
FECHA:	28	7	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) ☐

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					9,00	Trimestral	$ 5.892.580	$ 53.033.220,00	$ -	$ -	$ 10.076.310,00	$ -	$ -	$ 63.109.530,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 63.109.530,00	-	$ -	N.A	Dicha actividad se realizó con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022. En la preacta N. 14 se realizó el cobro corresponde a una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo de 2022 y la cual correspondió a la línea base. En la PREACTA N° 21 se efectúa el cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2022. En la PREACTA N° 22 y 23 no se efectúa el cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la PREACTA 24 se efectuó cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la PREACTA 25, no se realiza cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023, teniendo en cuenta que a la fecha no se contaba con los resultados de laboratorio. En la PREACTA 26, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023. La próxima campaña se realizó en agosto 2023, por lo tanto, en la PREACTA 28 se proyecta realizar su cobro, cuando se cuente con el informe del laboratorio. En la PREACTA 28, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2023. La próxima campaña se ejecutará en noviembre 2023, por lo tanto, en la PREACTA 31 se realizará su cobro, en espera que se cuenta con los respectivos resultados de laboratorio e informe. En la PREACTA 31, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de noviembre 2023. En la PREACTA 33, no se efectúa cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024, debido que actualmente no se cuenta con el informe del laboratorio SOLAMCOL. En la PREACTA 34, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024. En la PREACTA 37, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024. Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					2,00	Trimestral	$ 6.776.467	$ 13.552.934,00	$ -	$ -	$ 2.575.057,00	$ -	$ -	$ 16.127.991,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 16.127.991,00	-	$ -	N.A	En la PREACTA 40, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2024. En la PREACTA 41, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. En la PREACTA 42, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. Actividad definida como reembolso de gastos.
			GOBERNACIÓN	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					24,00	unidad	$ 2.519.825	$ 60.475.800,00	$ -	$ 14.000.147,70	$ -	$ -	$ -	$ 74.475.947,70	$ -	$ 14.000.147,70		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		24,00	$ 74.475.947,70	-	$ -	N.A	Para la PREACTA 43 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la PREACTA 44 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la PREACTA 45 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la PREACTA 46 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero y abril 2025. Para la PREACTA 47 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la PREACTA 48 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la PREACTA 49 se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la PREACTA 51 se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de julio 2025. Para la PREACTA 55 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la PREACTA 56 no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la PREACTA 57 se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025 y enero 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 57 se relaciona el cobro de 8 unidades para un valor total de $20.158.600 pesos colombianos. Para la PREACTA 60 se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de abril 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 60 se relaciona el cobro de 4 unidades para un valor total de $10.079.300 pesos colombianos. Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Construcción y operación de un vivero temporal	X	X	X		X	1,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	No se ha ejecutado, teniendo en cuenta que no ha sido necesario.
			INVIAS	Elaboración del plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota presentes en el área sustraída, por un plazo de 7 años.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 24.800.000	$ 24.800.000,00	$ -	$ -	$ 4.712.000,00	$ -	$ -	$ 29.512.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.512.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 14, el cual establece que se debe presentar un plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota asociada, presentes en el área sustraída, por un plazo de siete (7) años, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro de la elaboración de dicho plan. Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Propuesta estructurada para la conservación de la especie Brycon Henni (Sabaleta) en un largo plazo no inferior a 10 años, el cual debe ser presentado para su aprobación	X	X	X		X	1,00	Und	$ 27.000.000	$ 27.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.130.000,00	$ -	$ -	$ 32.130.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 32.130.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo tercero numeral 14, viñeta dos, en el dual se obliga a presentar un "Plan de Conservación para la Especie Brycon henni (Sabaleta)", en la presente PREACTA 41, se efectúa cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la formulación de dicho plan, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $8.100.000 sin IVA y $9.639.000 con IVA. Ver Proforma factura FEV75 Ítem N° 1, Cantidad 1. Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Compensación de 45,65 Ha, tendrá que estar orientado a la adquisición de predios	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de restauración en predios adquiridos.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 66.016.067	$ 66.016.067,00	$ -	$ -	$ 12.543.053,00	$ -	$ -	$ 78.559.120,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.559.120,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Segundo, en cual se obliga a presentar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del Acuerdo, el Plan de Restauración y Compensación por sustracción, en la PREACTA N.40 se efectúa el cobro de dicho plan. Actividad definida como reembolso de gastos.
			INVIAS	Siembra, cerramiento y mantenimiento de árboles sembrados primer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ 26.664.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados segundo año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados tercer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Realizar nuevos muestreos de fauna silvestre, para complementar la línea base, construir un plan de monitoreo de la fauna silvestre y analizar los impactos que el proyecto realiza. Cumplimiento Artículo Segundo, numeral 2.10 del Acuerdo 180-ACU- 1811-551	x	x	x		x	1,00	Und	$ 40.168.750	$ 40.168.750,00	$ -	$ -	$ 7.632.063,00	$ -	$ -	$ 47.800.813,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 47.800.813,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 9, el cual establece que se debe actualizar la línea base de fauna silvestre en pro para la construcción del plan de monitoreo de la fauna y el análisis de los impactos que el proyecto realizada, en la PREACTA 38, se efectuó cobro de la actualización de la línea base de fauna silvestre requerida en permiso citado.
Resolución 1574 de 2017 - TM- BIO-02	Licencia Ambiental- Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna.	N.A	INVIAS	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X		X	2,00	Und	$ 35.000.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento de la ficha de manejo TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna, el cual establece que se debe realizar dos monitoreos durante 4 años, el cual cada monitoreo deberá contar con dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias, aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayor). en la PREACTA 42, se efectuó el cobra de las salidas de campo realizados en marzo 2024 y junio 2024. Actividad definida como reembolso de gastos
			GOBERNACION	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X		X	2,00	unidad	$ 71.389.290	$ 142.778.580,00	$ -	$ 33.053.241,27	$ -	$ -	$ -	$ 175.831.821,27	$ -	$ 33.053.241,27	0,50	$ 35.694.645,00	$ -	$ 8.263.310,31	$ -	$ 43.957.955,31	$ -		2,00	$ 175.831.821,26	-	$ 0,01	A15_TM_BIO_02	Para la PREACTA 52 se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el un (1) periodo de lluvia y sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la PREACTA 58 se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la PREACTA 61 se efectúa cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de lluvia, el cual se desarrolló entre el 04 y el 16 de mayo del año 2026, de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. La actividad tiene un precio unitario de $71.389.290 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 61 se realiza el cobro de 0.5 cantidades, debido a que se realizó la actividad de monitoreo en época de lluvia únicamente, por un valor equivalente de $35.694.645 pesos colombianos. Actividad definida como reembolso de gastos
			INVIAS	Presentar el reporte de internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental 1, 2 y 3, en cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017.	X	X				2,00	Und	$ 11.597.000	$ 23.194.000,00	$ -	$ -	$ 4.406.860,00	$ -	$ -	$ 27.600.860,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 27.600.860,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a los numerales 2 y 3 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 se realizó el reporte de la internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental- ICA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 . En este sentido, en la PREACTA 42 se realizó el cobro de dos (2) reportes de internalización, uno (1) para los ICAs 1, 2 y 3 y el segundo para los ICAs 4, 5 y 6. Actividad definida como reembolso de gastos
Auto 8545	Auto de control y seguimiento	N.A	INVIAS	Mapas de amenaza, elementos expuestos y riesgo, así como la cartografía relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes, de riesgo y elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de almacenamiento geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del IGAC, o aquellos que los modifiquen o sustituyan. Cumplimiento requerimiento Auto 8545.	X	X				1,00	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Formulación del "Plan de compensación por pérdida de biodiversidad para un área de 88,65 ha, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo décimo de la Resolución 000253 de 2024, repuesto por el artículo primero de la Resolución 000795 del 03 de mayo de 2024".	X	X	X		X	0,76	unidad	$ 88.600.294	$ 66.926.900,01	$ -	$ 15.493.577,35	$ -	$ -	$ -	$ 82.420.477,36	$ -	$ 15.493.577,35		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,76	$ 82.420.477,36	0,00	$ 0,00	N.A	En la PREACTA 48 se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la PREACTA 50 se efectúa cobro del 15% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la PREACTA 51 se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. Actividad definida como reembolso de gastos
			GOBERNACION	Formulación del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).	X	X	X		X	0,80	unidad	$ 47.540.500	$ 38.027.645,95	$ -	$ 8.803.400,04	$ -	$ -	$ -	$ 46.831.045,99	$ -	$ 8.803.400,04		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,80	$ 46.831.038,66	-	$ 7,33	N.A	Para la PREACTA 55 se efectúa cobro del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).. Actividad definida como reembolso de gastos
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	X	X				3,00	unidad	$ 12.770.088	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ -	$ -	$ 47.179.090,12	$ -	$ 8.868.826,12	3,000000000000	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ 47.179.090,12	$ -		3,00	$ 47.179.090,12	-	$ -	A19_CUMPLIMIENTO_NUMERAL1.2.5	Para la PREACTA 61, se realiza el cobro de la actividad que analiza y evalúa los caudales de infiltración aforados en el portal de salida del Túnel 0, en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025 (equivalente a 3 cantidades). El costo unitario aprobado es de $12.770.088 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	X	X				5,00	Unidad	$ 11.900.000	$ 59.500.000,00	$ -	$ 13.774.250,00	$ -	$ -	$ -	$ 73.274.250,00	$ -	$ 13.774.250,00	1,000000000000	$ 11.900.000,00	$ -	$ 2.754.850,00	$ -	$ 14.654.850,00	$ -		5,00	$ 73.274.250,00	-	$ -	A17_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.4_1.2.5	Para la PREACTA 59 se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, de los meses de enero, febrero y marzo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la PREACTA 60 se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de abril 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). Para la PREACTA 61 se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de mayo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). Actividad definida como reembolso de gastos
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Realizar la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático del túnel presentado en el EIA, como mínimo cada 10%	X	X				5,00	Unidad	$ 84.515.783,73	$ 422.578.918,65	$ -	$ 97.827.019,67	$ -	$ -	$ -	$ 520.405.938,32	$ -	$ 97.827.019,67	1,000000000000	$ 84.515.783,73	$ -	$ 19.565.403,93	$ -	$ 104.081.187,66	$ -		5,00	$ 520.405.938,31	-	$ 0,01	A18_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.9	Para la PREACTA 59 se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 50%, 60% y 70% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la PREACTA 60 se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 80% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). Para la PREACTA 61 se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 90% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 61 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). Actividad definida como reembolso de gastos
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe con el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidrosférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas.	X	X				-	Unidad	$ 31.535.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -		
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidrosférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, para los avances de actualización de los porcentajes del 10%, 20%, 30%, 40% con referencia en pre y post inyección	X	X				1,00	Unidad	$ 61.880.000	$ 61.880.000,00	$ -	$ 14.325.220,00	$ -	$ -	$ -	$ 76.205.220,00	$ -	$ 14.325.220,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 76.205.220,00	-	$ -	N.A	Para la PREACTA 60 se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización de medidas de manejo ambiental para el proceso de excavación del túnel cero (0), con una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidrosférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, en cumplimiento del Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $76.205.220 pesos colombianos (iva incluido).
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Actualizar el Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1.	X	X				0,85	Unidad	$ 269.195.910	$ 228.816.523,50	$ -	$ 52.971.025,19	$ -	$ -	$ -	$ 281.787.548,69	$ -	$ 52.971.025,19	0,450000000000	$ 121.138.159,50	$ -	$ 28.043.483,92	$ -	$ 149.181.643,42	$ -		0,85	$ 281.787.548,44	-	$ 0,25	A3_ACTUALIZACIÓNPI1%	Para la PREACTA 60 se efectúa el cobro de 0,4 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 60 se tiene un valor de reconocimiento de $132.605.905,27 pesos colombianos. Para la PREACTA 61 se efectúa el cobro de 0,45 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 61 se tiene un valor de reconocimiento de $121.138.159,5 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Cobro tasa de aprovechamiento forestal	X	X				1,00	Unidad	$ 138.952.214	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ -	$ -	$ 171.119.651,54	$ -	$ 32.167.437,54	1,000000000000	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ 171.119.651,54	$ -		1,00	$ 171.119.651,54	-	$ -	A21_TASA_APROVECHAMIENTO	Para la PREACTA 61, se realiza el cobro de la TASA COMPENSATORIA FORESTAL POR APROVECHAMIENTO FORESTAL, emitido por CORANTIOQUIA, liquidando los años 2022 y 2023; por un valor de $138.952.214 pesos colombianos, lo cual es obligación de la licencia ambiental, según lo que reza la resolución 1574 del 2017: "ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. El Consorcio Antioquia al Mar, deberá realizar el pago de las tasas retributivas y compensatorias a que haya lugar por el uso y afectación de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los valores fijados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Autónoma Regional de Urabá – CORPOURABA".
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental	N.A	GOBERNACION	Formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del proyecto en cumplimiento del numeral 3 del Artículo décimo tercero de la Resolución No. 000253 del 19 febrero de 2024, con base en la Norma técnica Colombiana NTC ISO 14064-1 de 2020	X	X	X		X	1,00	unidad	$ 40.760.609	$ 40.760.609,00	$ -	$ 9.436.080,98	$ -	$ -	$ -	$ 50.196.689,98	$ -	$ 9.436.080,98		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 50.196.689,98	-	$ -	N.A	En la PREACTA 56, no se efectúa cobro de la actividad. Actualmente la Interventoría se encuentra en proceso de revisión del plan de gestión del cambio climático. En la PREACTA 57, se efecúa cobro de la actividad de formulación del plan integral de gestión del cambio climático. El valor autorizado por la interventoría y cobrado en la presente PREACTA 57 es de $47.540.500 pesos colombianos. Actividad definida como reembolso de gastos
ACUERDO 180-ACU2311-668	Sustración Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño	N.A	INVIAS	Formulación del plan de compensación por sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño	X	X	X		X	1,00	Und	$ 302.653.500	$ 302.653.500,00	$ -	$ -	$ 57.504.165,00	$ -	$ -	$ 360.157.665,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 360.157.665,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023, en el cual se obliga a presentar un (1) Plan de compensación de 145.2 Ha por sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño, en la PREACTA 41 se efectuó el cobro de la formulación de dicho plan, Actividad definida como reembolso de gastos
												SUBTOTAL	$ 11.709.855.326,62	$ 1.813.755.875,70	$ 1.202.968.032,89	$ 1.171.054.385,00	$ 6.017.274,00	$ -	$ 14.083.877.744,51	$ 1.819.773.149,70	$ 1.202.968.032,89		$ 640.805.583,72	$ 394.896.195,00	$ 148.346.492,60		$ 789.152.076,32	$ 394.896.195,00	$ -		$ 15.830.876.166,36		$ 72.774.727,85		

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 11.709.855.327,00	$ 640.805.584,00	$ 11.652.630.156,00	$ 57.225.171,00
VALOR POR PRECIOS NO PREVISTOS	$ 1.813.755.876,00	$ 394.896.195,00	$ 1.811.416.848,00	$ 2.339.028,00
ADMINISTRACIÓN 23,15%	$ 1.202.968.033,00	$ 148.346.493,00	$ 1.189.991.250,00	$ 12.976.783,00
IVA 19%	$ 1.177.071.659,00	$ -	$ 1.176.837.912,00	$ 233.747,00
TOTAL	$ 15.903.650.895,00	$ 1.184.048.272,00	$ 15.830.876.166,00	$ 72.774.729,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma: Rodrigo A. Ramírez C.
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Director
Contratista: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matrícula No.: 05202128615 ANT

Firma: Carlos Monje
Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director
Interventoría: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matrícula No.: 25202142158 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre: RAFAEL QUIROZ LOZANO
Profesional Ambiental Contratista de Obra: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matrícula No.: 54238-372046NTS

Vo. Bo. Firma: Yenny Cuellar S.
Nombre: YENNY PATRICIA CUELLAR SANCHEZ
Profesional Ambiental Interventoría: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matrícula No.: 19238233357

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CÓDIGO	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	VERSIÓN	1
	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 33 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 12,325,912,178.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	
	$ 173,521,927,657.00	$ 58,627,874,637.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,104,105)	$ 26,583,068.99	7.15%	10.75%	$ 40,102,611.81	10.79%	$ 39,959,906.95
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 6,7,106,107,111 y 112)	$ 4,497,007.26	1.21%	1.09%	$ 4,404,382.37	1.19%	$ 4,062,129.88
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 8,9,10,11,165,171y172)	$ 9,697,012.00	2.61%	1.63%	$ 6,064,681.32	1.63%	$ 6,064,232.89
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items 12)	$ 6,428,543.17	1.73%	1.00%	$ 3,814,682.25	1.03%	$ 3,725,498.75
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,108,142,143,144,145,146,148,149,150,153,156,157,159,167,173,174,175,176,180,181,182,183,185,186,187,188,189,190,191,192 y 193)	$ 102,997,442.11	27.71%	47.58%	$ 179,868,141.45	48.40%	$ 176,840,118.35
OBRAS SUBTERRÁNEAS (Items66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,141,147,151,152,155,158,160,161,162,163,164,166,168,169,170,177,178,179 y 184)	$ 203,606,079.61	54.79%	66.27%	$ 246,570,163.89	66.35%	$ 246,269,469.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 y 95)	$ 1,767,730.35	0.48%	0.06%	$ 230,834.17	0.06%	$ 230,834.17
OBRAS VARIAS (Ítem 96, 97,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 140 y 154)	$ 136,367.42	0.04%	1.09%	$ 4,043,616.13	1.09%	$ 4,043,616.13
TRANSPORTES (Ítem 98,109 y 110)	$ 15,924,836.85	4.29%	10.13%	$ 37,792,941.95	10.17%	$ 37,646,524.32
TOTAL OTROS ITEMS	$ -		0.00%			$ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 371,638,087.75	100.00%	139.61%			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 522,892,055.35	140.70%				$ 518,842,331.35

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado

GPP	0 jun-21	1 jul-21	2 ago-21	3 sep-21	4 oct-21	5 nov-21	6 dic-21	7 ene-22	8 feb-22	9 mar-22	10 abr-22	11 may-22	12 jun-22	13 jul-22	14 ago-22	15 sep-22	16 oct-22
EXPLANACIONES % P					0.00%		0.02%	0.08%	0.16%	0.15%	0.21%	0.74%	0.55%	0.42%	0.44%	0.36%	0.40%
$ P					$0		$92.868	$299.019	$602.992	$574.227	$792.646	$2.756.412	$2.052.438	$1.574.707	$1.643.608	$1.321.883	$1.483.057
$ E					$0		$92.868	$299.019	$602.992	$574.227	$792.646	$2.756.412	$2.052.438	$1.574.707	$1.643.608	$1.321.883	$1.483.057
% E					0.00%		0.02%	0.08%	0.16%	0.15%	0.21%	0.74%	0.55%	0.42%	0.44%	0.36%	0.40%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS % P					0.00%		0.13%	0.00%									0.11%
$ P					$0		$465.977	$3.279									$390.863
$ E					$0		$465.977	$3.279									$390.863
% E					0.00%		0.13%	0.00%									0.11%
PAVIMENTOS ASFALTICOS % P					0.00%							0.27%					
$ P					$0							$1.013.028					
$ E					$0							$1.013.028					
% E					0.00%							0.27%					
PAVIMENTOS DE CONCRETO % P					0.00%					0.00%							
$ P					$0					$13.257							
$ E					$0					$13.257							
% E					0.00%					0.00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES % P					0.00%			0.00%	0.08%	0.11%	0.22%	0.31%	0.48%	0.60%	0.58%	0.78%	0.78%
$ P					$0			$5.665	$307.936	$411.285	$805.136	$1.162.240	$1.772.207	$2.244.207	$2.147.513	$2.900.776	$2.898.430
$ E					$0			$5.665	$307.936	$411.285	$805.136	$1.162.240	$1.772.207	$2.244.207	$2.147.513	$2.900.776	$2.898.430
% E					0.00%			0.00%	0.08%	0.11%	0.22%	0.31%	0.48%	0.60%	0.58%	0.78%	0.78%
OBRAS SUBTERRÁNEAS % P					0.00%				0.03%	0.22%	0.34%	0.61%	0.90%	1.53%	1.81%	2.21%	2.40%
$ P					$0				$95.433	$809.269	$1.262.216	$2.273.310	$3.355.029	$5.678.887	$6.723.378	$8.205.728	$8.924.942
$ E					$0				$95.433	$809.269	$1.262.216	$2.273.310	$3.355.029	$5.678.887	$6.723.378	$8.205.728	$8.924.942
% E					0.00%				0.03%	0.22%	0.34%	0.61%	0.90%	1.53%	1.81%	2.21%	2.40%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD % P					0.00%					0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%		0.00%	
$ P					$0					$14.655	$48.459	$42.841	$13.766	$3.071		$6.733	
$ E					$0					$14.655	$48.459	$42.841	$13.766	$3.071		$6.733	
% E					0.00%					0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%		0.00%	
OBRAS VARIAS % P					0.00%						0.23%	0.06%	0.06%			0.01%	0.04%
$ P					$0						$846.052	$240.022	$206.742			$55.255	$151.363
$ E					$0						$846.052	$240.022	$206.742			$55.255	$151.363
% E					0.00%						0.23%	0.06%	0.06%			0.01%	0.04%
TRANSPORTES % P					0.00%		0.02%	0.16%	0.08%	0.08%	0.04%	0.17%	0.43%	0.11%	0.36%	0.54%	0.42%
$ P					$0		$68.150	$606.941	$300.137	$285.952	$135.661	$648.919	$1.611.793	$398.565	$1.334.141	$1.988.674	$1.560.285
$ E					$0		$68.150	$606.941	$300.137	$285.952	$135.661	$648.919	$1.611.793	$398.565	$1.334.141	$1.988.674	$1.560.285
% E					0.00%		0.02%	0.16%	0.08%	0.08%	0.04%	0.17%	0.43%	0.11%	0.36%	0.54%	0.42%
TOTAL OTROS ITEMS % P / $ P / $ E / % E																	

GPP	17 nov-22	18 dic-22	19 ene-23	20 feb-23	21 mar-23	22 abr-23	23 may-23	24 jun-23	25 jul-23	26 ago-23	27 sep-23	28 oct-23	29 nov-23	30 dic-23	31 ene-24	32 feb-24	33 mar-24
EXPLANACIONES % P	0.10%		0.23%	0.12%	0.09%	0.20%	0.20%	0.53%	0.75%	0.18%	0.19%	0.20%	0.20%	0.21%	0.27%	0.23%	0.21%
$ P	$362.191		$837.393	$430.346	$335.282	$734.726	$747.439	$1.959.453	$2.779.669	$664.723	$720.015	$726.842	$726.842	$776.378	$985.307	$839.614	$789.614
$ E	$362.191		$837.393	$430.346	$335.282	$734.726	$747.439	$1.959.453	$2.779.669	$1.773.324	$661.917	$127.733	$111.505	$186.551	$494.631	$736.631	$1.132.378
% E	0.10%		0.23%	0.12%	0.09%	0.20%	0.20%	0.53%	0.75%	0.48%	0.18%	0.03%	0.03%	0.05%	0.13%	0.20%	0.30%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS % P			0.29%	0.05%		0.04%	0.00%					0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%
$ P			$1.079.326	$204.144		$140.845	$12.802					$205.869	$213.203	$227.951	$227.296	$298.801	$298.801
$ E			$1.079.326	$204.144		$140.845	$12.802						$83.957	$123.837	$393.033	$242.384	$293.263
% E			0.29%	0.05%		0.04%	0.00%						0.02%	0.03%	0.11%	0.07%	0.08%
PAVIMENTOS ASFALTICOS % P			0.01%	0.01%	0.01%				0.00%				0.13%			0.62%	0.62%
$ P			$28.288	$52.404	$51.639				$8.739				$486.971			$2.296.631	$2.288.652
$ E			$28.288	$52.404	$51.639				$8.739						$3.720.429		
% E			0.01%	0.01%	0.01%				0.00%						1.00%		
PAVIMENTOS DE CONCRETO % P			0.01%				0.00%	0.00%				0.09%	0.21%			0.14%	0.24%
$ P			$22.121				$5.413	$4.942				$323.773	$764.738			$522.128	$887.759
$ E			$22.121				$5.413	$4.942			$5.726						
% E			0.01%				0.00%	0.00%			0.00%						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES % P			3.59%	1.13%	1.40%	1.13%	0.77%	0.53%	0.37%	0.83%	0.92%	0.84%	0.88%	0.35%	1.26%	1.43%	1.36%
$ P			$13.346.388	$4.202.955	$5.192.999	$4.187.262	$2.872.756	$1.987.335	$1.383.402	$3.075.155	$3.432.358	$3.137.161	$3.273.236	$1.317.754	$4.682.444	$5.303.680	$5.060.679
$ E			$13.346.388	$4.202.955	$5.192.999	$4.187.262	$2.872.756	$1.987.335	$1.383.402	$1.547.005	$6.744.214	$5.504.289	$3.908.547	$3.953.436	$2.777.161	$2.843.467	$980.106
% E			3.59%	1.13%	1.40%	1.13%	0.77%	0.53%	0.37%	0.42%	1.81%	1.48%	1.05%	1.06%	0.75%	0.77%	0.26%
OBRAS SUBTERRÁNEAS % P	0.27%	0.06%	5.77%	2.17%	2.43%	1.68%	2.35%	2.21%	2.41%	2.39%	2.32%	1.94%	2.00%	1.34%	2.51%	1.52%	1.32%
$ P	$1.002.757	$235.656	$21.452.156	$8.065.984	$9.014.543	$6.261.056	$8.740.698	$8.214.132	$8.961.570	$8.899.152	$8.610.336	$7.213.843	$7.429.586	$4.981.409	$9.332.616	$5.644.584	$4.895.043
$ E	$1.002.757	$235.656	$21.452.156	$8.065.984	$9.014.543	$6.261.056	$8.740.698	$8.214.132	$8.961.570	$9.531.330	$5.231.729	$6.393.407	$5.819.108	$7.168.935	$4.397.407	$5.777.542	$5.975.208
% E	0.27%	0.06%	5.77%	2.17%	2.43%	1.68%	2.35%	2.21%	2.41%	2.56%	1.41%	1.72%	1.57%	1.93%	1.18%	1.55%	1.61%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD % P			0.00%	0.00%	0.00%										0.06%	0.06%	0.06%
$ P			$11.486	$6.953	$3.477										$238.420	$238.420	$238.420
$ E			$11.486	$6.953	$3.477						$6.224						
% E			0.00%	0.00%	0.00%						0.00%						
OBRAS VARIAS % P			0.10%				0.18%					0.01%	0.01%	0.01%		0.01%	0.01%
$ P			$382.024				$659.399					$55.739	$55.739	$55.739		$36.925	$36.925
$ E			$382.024				$659.399				$267.141						
% E			0.10%				0.18%				0.07%						
TRANSPORTES % P	0.10%		0.56%	0.17%	0.36%	0.21%	0.26%	0.41%	0.11%	0.12%	0.25%	0.23%	0.19%	0.17%	0.15%	0.15%	0.15%
$ P	$386.589		$2.084.901	$633.360	$1.329.106	$780.920	$948.559	$1.509.984	$400.861	$442.161	$942.161	$841.069	$715.372	$631.900	$557.397	$557.397	$557.397
$ E	$386.589		$2.084.901	$633.360	$1.329.106	$780.920	$948.559	$1.509.984	$400.861	$659.781	$788.104	$1.181.978	$365.021	$445.532	$782.797	$410.498	$612.949
% E	0.10%		0.56%	0.17%	0.36%	0.21%	0.26%	0.41%	0.11%	0.18%	0.21%	0.32%	0.10%	0.12%	0.21%	0.11%	0.16%

GPP	34 abr-24	35 may-24	36 jun-24	37 jul-24	38 ago-24	39 sep-24	40 oct-24	41 nov-24	42 dic-24	43 ene-25	44 feb-25	45 mar-25	46 abr-25	47 may-25	48 jun-25	49 jul-25	50 ago-25
EXPLANACIONES % P	0.21%	0.13%	0.10%	0.13%	0.09%	0.02%		0.08%	-0.02%	0.03%	0.06%	0.04%	0.04%	0.04%	0.20%	0.22%	0.20%
$ P	$766.572	$469.955	$372.332	$468.697	$324.322	$71.032		$300.986	-$70.465	$94.222	$219.771	$140.073	$140.099	$158.497	$760.473	$815.513	$734.088
$ E	$550.823	$277.351	$931.846	$601.120	$324.890			$292.838	$8.148		$44.727	$106.595	$442.341	$462.092	$718.718	$681.421	$1.028.596
% E	0.15%	0.07%	0.25%	0.16%	0.09%			0.08%	0.00%		0.01%	0.03%	0.12%	0.12%	0.19%	0.18%	0.28%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS % P	0.08%			0.04%			0.00%	0.01%	0.00%					0.02%	0.00%		
$ P	$298.801			$133.761			$0	$30.539	$0					$73.899	$10.883		
$ E	$261.789		$25.148					$30.539	-$332.324				$63.016			$10.883	
% E	0.07%		0.01%					0.01%	-0.09%				0.02%			0.00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS % P	0.62%								0.02%				0.05%	0.05%	0.04%		
$ P	$2.308.167								$87.544				$196.672	$196.672	$145.724		
$ E									$87.095				$667.583			$117.962	
% E									0.02%				0.18%			0.03%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO % P													0.11%	0.01%	0.42%	0.33%	0.04%
$ P													$411.369	$21.562	$1.547.974	$1.209.170	$136.941
$ E														$812.373	$1.341.448	$724.154	
% E														0.22%	0.36%	0.19%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES % P	0.67%			0.10%	0.25%	0.05%	0.07%	0.16%	0.12%	0.21%	0.22%	0.38%	0.17%	0.21%	1.24%	1.70%	1.85%
$ P	$2.487.639			$368.000	$928.385	$169.744	$248.661	$598.052	$455.955	$796.799	$817.485	$1.419.455	$616.260	$778.924	$4.613.537	$6.313.333	$6.883.337
$ E	$3.726.005	$1.674.720	$3.788.936	$1.368.176	$1.051.072	$614.962	$199.548	$428.412	-$435.608		$879.447	$1.864.084	$3.778.289	$3.976.775	$7.979.827	$5.495.464	$6.761.525
% E	1.00%	0.45%	1.02%	0.37%	0.28%	0.17%	0.05%	0.12%	-0.12%		0.24%	0.50%	1.02%	1.07%	2.15%	1.48%	1.82%
OBRAS SUBTERRÁNEAS % P	1.64%	0.33%	0.75%	0.89%	1.32%	1.35%	1.97%	1.95%	1.22%	0.01%	0.02%	0.02%	0.09%	0.09%	0.10%	0.09%	0.55%
$ P	$6.090.690	$1.242.061	$2.771.898	$3.291.161	$4.921.601	$5.008.167	$7.326.696	$3.758.501	$4.545.489	$53.584	$68.920	$62.906	$327.976	$341.567	$380.376	$338.695	$2.058.913
$ E	$3.573.448	$1.594.689	$1.909.887	$2.416.507	$4.819.782	$4.046.408	$5.687.580	$7.293.882	$3.641.167		$119.888	$167.362	$408.669	$399.261	$800.820	$645.053	$1.747.300
% E	0.96%	0.43%	0.51%	0.65%	1.30%	1.09%	1.53%	1.96%	0.98%		0.03%	0.05%	0.11%	0.11%	0.22%	0.17%	0.47%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD % P	0.06%	0.05%															
$ P	$238.420	$202.048															
$ E																	
% E																	
OBRAS VARIAS % P	0.00%									0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%		0.14%	
$ P	$16.746									$177.033	$177.033	$177.033	$177.033	$177.033		$513.415	
$ E	$89.936										$527.319	$178.745	$83.949	$140.714	$89.751	$96.906	$28.297
% E	0.02%										0.14%	0.05%	0.02%	0.04%	0.02%	0.03%	0.01%
TRANSPORTES % P	0.15%	0.06%	0.06%	0.10%	0.06%	0.04%			-0.01%	0.02%	0.05%	0.04%	0.03%	0.04%	0.09%	0.19%	0.18%
$ P	$557.397	$229.882	$229.882	$367.253	$226.594	$142.300			-$53.300	$69.542	$170.968	$155.261	$116.433	$131.815	$325.199	$713.257	$654.409
$ E	$278.444	$175.691	$984.126	$272.009	$149.154			$157.449	$8.989		$18.192	$207.857	$494.090	$372.997	$629.881	$1.013.690	$1.314.349
% E	0.07%	0.05%	0.26%	0.07%	0.04%			0.04%	0.00%		0.00%	0.06%	0.13%	0.10%	0.17%	0.27%	0.35%

GPP	51 sep-25	52 oct-25	53 nov-25	54 dic-25	55 ene-26	56 feb-26	57 mar-26	58 abr-26	59 may-26	60 jun-26	61 jul-26	62 ago-26	63 sep-26	64 oct-26	65 nov-26	66 dic-26
EXPLANACIONES % P	0.15%	0.31%	0.19%	0.19%	0.19%	0.48%	0.01%	0.13%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.02%	0.08%
$ P	$551.389	$1.146.236	$697.544	$697.544	$697.544	$1.777.791	$40.697	$499.358	$184.360	$788.550	$166.882	$166.882	$166.882	$88.197	$88.197	$289.783
$ E	$983.083	$1.093.707	$1.179.991	$594.349	$1.051.006	$762.975		$704.441	$202.227	$97.976	$213.619					
% E	0.26%	0.29%	0.32%	0.16%	0.28%	0.21%		0.19%	0.05%	0.03%	0.06%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS % P					0.01%	0.08%			0.02%	0.02%				0.00%	0.00%	0.02%
$ P					$21.782	$310.810			$67.809	$84.620				$5.194	$5.194	$73.003
$ E		$269						$358.790	$67.809	$122.756	$19.745					
% E		0.00%						0.10%	0.02%	0.03%	0.01%					
PAVIMENTOS ASFALTICOS % P					0.02%	0.06%					0.07%					
$ P					$84.865	$204.887					$273.790					
$ E					$317.064											
% E					0.09%											
PAVIMENTOS DE CONCRETO % P	0.09%	0.09%			-0.09%	-0.18%			0.09%	0.00%	0.10%					0.02%
$ P	$336.277	$336.277			-$341.583	-$683.166			$320.579	$9.641	$379.442					$78.739
$ E	$476.288								$319.775							
% E	0.13%								0.09%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES % P	1.65%	1.37%	1.59%	1.38%	1.37%	2.36%	2.30%	1.12%	1.04%	0.70%	0.29%	0.94%	0.94%	0.55%	0.55%	0.30%
$ P	$6.144.338	$5.088.716	$5.924.416	$5.115.353	$5.081.478	$8.772.829	$8.554.064	$4.148.285	$3.865.032	$2.607.908	$1.074.614	$3.499.213	$3.499.213	$2.045.845	$2.045.845	$1.116.514
$ E	$7.590.239	$8.514.212	$7.529.306	$6.417.035	$3.520.247	$6.046.315	$107.824	$8.417.374	$2.528.702	$4.768.215	$2.162.299					
% E	2.04%	2.29%	2.03%	1.73%	0.95%	1.63%	0.03%	2.26%	0.68%	1.28%	0.58%					
OBRAS SUBTERRÁNEAS % P	0.69%	0.90%	0.87%	0.87%	0.87%	0.51%	1.49%	1.91%	1.47%	1.86%	0.74%	-0.07%	-0.07%	0.32%	0.32%	0.32%
$ P	$2.574.233	$3.334.274	$3.242.911	$3.242.911	$3.242.911	$1.907.000	$5.533.351	$7.103.335	$5.468.450	$6.923.313	$2.751.637	-$274.719	-$274.719	$1.178.648	$1.178.648	$1.178.648
$ E	$4.512.034	$4.001.676	$4.503.128	$4.622.658	$3.117.658	$5.163.059	$108.512	$8.445.591	$4.453.490	$4.946.254	$3.552.296					
% E	1.21%	1.08%	1.21%	1.24%	0.84%	1.39%	0.03%	2.27%	1.20%	1.33%	0.96%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD % P																
$ P						$73.168										
$ E					$73.168											
% E					0.02%											
OBRAS VARIAS % P			-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.03%										0.01%
$ P			-$59.692	-$59.692	-$59.692	-$119.384										$45.564
$ E																
% E																
TRANSPORTES % P	0.16%	0.17%	0.45%	0.45%	0.05%	0.24%	0.10%	0.24%	0.10%	0.11%	0.03%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.30%
$ P	$599.648	$645.576	$1.668.915	$1.668.915	$190.651	$886.536	$381.252	$896.586	$364.624	$418.669	$116.004	$550.292	$550.292	$550.292	$550.292	$1.131.490
$ E	$1.587.572	$1.231.629	$1.363.756	$886.710	$1.019.325	$578.667		$1.609.383	$395.527	$302.337	$334.540					
% E	0.43%	0.33%	0.37%	0.24%	0.27%	0.16%		0.43%	0.11%	0.08%	0.09%					

140.70% · 100.00% · 70.00% · 50.00% · 0%

Reprogramación No.1 · Reprogramación No.2 · Reprogramación No.3 · Reprogramación No.4 · Reprogramación No.5 · Reprogramación No.6 · Reprogramación No.7 · Reprogramación No.8 · Reprogramación No.9 · Reprogramación No.10 · Reprogramación No.11 · Reprogramación No.12 · Reprogramación No.13 · Reprogramación No.14 · Reprogramación No.15 · Reprogramación No.16 · Reprogramación No.17 · Reprogramación No.18 · Reprogramación No.19 · Reprogramación No.20 · Reprogramación No.21 · Reprogramación No.22 · Reprogramación No.23 · Reprogramación No.24 · Reprogramación No.25 · Reprogramación No.26 · Reprogramación No.27 · Reprogramación No.28 · Reprogramación No.29 · Reprogramación No.30 · Reprogramación No.31 · Reprogramación No.32 · Reprogramación No.33

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Concepto		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.65%	1.34%	1.29%	3.46%	3.00%	0.18%	0.28%	0.46%	1.10%	1.90%	2.54%	2.74%	2.97%	3.19%	3.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$2.412.144	$4.976.509	$4.780.958	$12.846.451	$11.137.406	$664.904	$1.056.498	$1.716.447	$4.082.255	$7.049.268	$9.438.327	$10.180.187	$11.052.668	$11.848.885	$13.092.357
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.65%	1.99%	3.27%	6.73%	9.73%	0.63%	0.92%	1.38%	2.48%	4.38%	6.92%	9.65%	12.63%	15.82%	19.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$2.412.144	$7.388.653	$12.169.611	$25.016.062	$36.153.467	$2.357.693	$3.414.191	$5.130.638	$9.212.892	$16.262.160	$25.700.488	$35.880.675	$46.933.343	$58.782.228	$71.874.585
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.25%	0.35%	0.57%	1.05%	2.19%	2.42%	2.66%	3.19%	3.90%	4.15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$626.995	$914.904	$1.306.498	$2.108.645	$3.890.169	$8.136.770	$9.011.976	$9.899.438	$11.848.640	$14.479.048	$15.408.939
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.41%	0.77%	1.33%	2.38%	4.57%	6.99%	9.66%	12.85%	16.74%	20.89%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$626.995	$1.541.899	$2.848.397	$4.957.042	$8.847.211	$16.983.981	$25.995.957	$35.895.395	$47.744.035	$62.223.084	$77.632.023

Concepto		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
INVERSIÓN OBRA	%	3.40%	3.23%	6.42%	4.58%	3.48%	3.31%	3.15%	3.08%	3.10%	3.52%	3.69%	3.36%	3.68%	2.15%	4.31%	4.24%	4.05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.646.984	$12.021.600	$23.875.744	$17.018.787	$12.945.989	$12.316.020	$11.721.974	$11.438.349	$11.503.988	$13.081.191	$13.704.870	$12.504.297	$13.665.688	$7.991.131	$16.023.479	$15.758.181	$15.053.291
INVERSIÓN OBRA	%	22.74%	25.98%	27.85%	32.43%	35.91%	39.23%	42.38%	45.46%	48.55%	57.79%	61.48%	64.84%	68.52%	70.67%	75.42%	78.73%	82.78%
	VALOR (Miles de Pesos)	$84.521.569	$96.543.170	$103.494.961	$120.513.748	$133.459.736	$145.775.756	$157.497.730	$168.936.079	$180.440.067	$214.769.649	$228.474.519	$240.978.816	$254.644.504	$262.635.635	$280.302.268	$296.060.449	$311.113.740
INVERSIÓN OBRA	%	0.47%	0.06%	10.56%	3.66%	4.29%	3.26%	3.76%	3.68%	3.64%	3.64%	3.69%	3.55%	2.77%	3.20%	3.38%	2.69%	2.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.751.537	$235.656	$39.244.085	$13.596.147	$15.927.047	$12.104.810	$13.987.066	$13.675.846	$13.534.241	$13.511.440	$13.705.056	$13.207.406	$10.288.137	$11.878.291	$12.565.458	$10.010.522	$8.993.903
INVERSIÓN OBRA	%	21.36%	21.42%	31.98%	35.64%	39.93%	43.18%	46.95%	50.63%	54.27%	57.91%	61.59%	65.15%	67.92%	71.11%	74.49%	77.19%	79.61%
	VALOR (Miles de Pesos)	$79.383.560	$79.619.217	$118.863.301	$132.459.448	$148.386.495	$160.491.304	$174.478.371	$188.154.217	$201.688.458	$215.199.898	$228.904.954	$242.112.360	$252.400.497	$264.278.788	$276.844.246	$286.854.768	$295.848.672

Concepto		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
INVERSIÓN OBRA	%	3.43%	0.58%	0.91%	1.25%	1.72%	1.45%	2.04%	1.26%	1.34%	0.32%	0.39%	0.53%	0.53%	0.51%	2.09%	2.66%	2.82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.764.432	$2.143.947	$3.374.112	$4.628.872	$6.400.903	$5.391.243	$7.575.357	$4.688.078	$4.965.223	$1.191.180	$1.454.176	$1.954.726	$1.985.843	$1.879.969	$7.784.165	$9.903.383	$10.467.688
INVERSIÓN OBRA	%	83.04%	83.62%	83.80%	86.19%	87.92%	89.37%	91.41%	92.67%	94.01%	94.33%	94.72%	95.25%	95.78%	96.29%	98.38%	101.05%	103.86%
	VALOR (Miles de Pesos)	$323.878.172	$326.022.119	$329.396.231	$320.320.383	$326.750.227	$332.141.470	$339.716.827	$344.404.905	$349.370.128	$350.561.308	$352.015.484	$353.970.210	$355.956.054	$357.836.023	$365.620.188	$375.523.571	$385.991.259
INVERSIÓN OBRA	%	2.28%	1.00%	2.06%	1.25%	1.71%	1.25%	1.58%	2.21%	0.80%	0.00%	0.43%	0.68%	1.60%	1.66%	3.11%	2.36%	2.93%
	VALOR (Miles de Pesos)	$8.480.446	$3.722.450	$7.639.943	$4.657.813	$6.344.898	$4.661.371	$5.887.129	$8.203.120	$2.977.469	$0	$1.589.572	$2.524.643	$5.937.936	$6.164.214	$11.560.446	$8.785.535	$10.880.068
INVERSIÓN OBRA	%	81.89%	82.89%	84.95%	86.20%	87.91%	89.16%	90.74%	92.95%	93.75%	93.75%	94.18%	94.86%	96.46%	98.12%	101.23%	103.59%	106.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	$304.329.118	$308.051.568	$315.691.511	$320.349.324	$326.694.222	$331.355.593	$337.242.721	$345.445.842	$348.423.311	$348.423.311	$350.012.883	$352.537.525	$358.475.461	$364.639.675	$376.200.121	$384.985.655	$395.865.723

Concepto		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
INVERSIÓN OBRA	%	2.75%	2.84%	3.09%	2.87%	2.40%	3.53%	3.90%	3.40%	2.76%	2.75%	1.28%	1.06%	1.06%	1.04%	1.04%	1.05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$10.205.885	$10.551.079	$11.474.093	$10.665.031	$8.917.954	$13.130.471	$14.509.363	$12.647.564	$10.270.853	$10.232.702	$4.762.369	$3.941.669	$3.941.669	$3.868.177	$3.868.177	$3.913.741
INVERSIÓN OBRA	%	106.61%	109.45%	112.53%	115.40%	117.80%	121.34%	125.24%	128.64%	131.41%	134.16%	135.44%	136.50%	137.56%	138.61%	139.65%	140.70%
	VALOR (Miles de Pesos)	$396.197.144	$406.748.223	$418.222.316	$428.887.347	$437.805.301	$450.935.772	$465.445.135	$478.092.699	$488.363.552	$498.596.254	$503.358.622	$507.300.291	$511.241.960	$515.110.137	$518.978.314	$522.892.055
INVERSIÓN OBRA	%	4.08%	3.99%	3.92%	3.37%	2.45%	3.38%	0.06%	5.26%	2.14%	2.75%	1.69%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$15.149.217	$14.841.493	$14.576.181	$12.520.752	$9.098.469	$12.551.016	$216.335	$19.535.580	$7.967.531	$10.237.538	$6.282.498					
INVERSIÓN OBRA	%	110.60%	114.59%	118.51%	121.88%	124.33%	127.71%	127.76%	133.02%	135.16%	137.92%	139.61%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$411.014.939	$425.856.432	$440.432.613	$452.953.365	$462.051.834	$474.602.849	$474.819.185	$494.354.764	$502.322.295	$512.559.833	$518.842.331					

* Las provisiones y otros

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 20,421,539.18 / $ 96,394,499.45	$ 95,837,906.34	99.42%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 407,895.17 / $ -	$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,868,031.89 / $ 2,923,960.14	$ 2,917,041.09	99.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000.00 / $ 412,000.00	$ 412,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78,280.00 / $ 78,280.00	$ 78,280.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 22,222,695.57 / $ 21,904,688.25	$ 21,786,501.39	99.46%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 204,000.00 / $ 14,228.73	$ 14,228.73	100.00%
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ - / $ 5,782,619.94	$ 5,782,619.94	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 46,614,441.81	$ 126,828,577.49	99.47%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 127,510,276.51		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 418,252,529.56**	**$ 645,670,908.84**	**99.27%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 650,402,331.85**		

NOTAS:

1. La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Subsecretario de Proyectos Estratégicos con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
2. Los conceptos plasmados en el presente documento corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
3. Se realiza por balance de cantidades de actividades del contrato, efectuado por el Contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto.
4. Se realiza en virtud de la adición presupuestal presentada por el Contratista y validada en la RECAE (Reunión del Comité Asesor y Evaluador), constituyéndose dicha validación en soporte para la presente modificación contractual.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Rodrigo A. Ramirez C
Nombre : RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma: [firma]
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 25202-129259 CND

Aprueba Firma
Nombre: SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 05202-205484 ANT

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA — **ACTA DE AJUSTE No.** 61 — **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 — **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,297,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 488,363,551,624

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 502,322,295,096

MODIFICACIÓN DE LA PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.840	1.36372	-$ 93,566,982.00		-$ 93,566,982.00	-$ 127,599,165.00	-$ 34,032,183.00	$ 5,246,798,027.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.910	1.40485	-$ 127,164,365.00		-$ 127,164,365.00	-$ 178,646,858.00	-$ 51,482,493.00	$ 963,529,903.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	153.180	1.46794	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.740	1.26791	-$ 154,768,042.00		-$ 154,768,042.00	-$ 196,231,948.00	-$ 41,463,906.00	$ 2,773,679,275.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	151.690	1.43985	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	140.940	1.29363	-$ 4,128,868,177.00		-$ 4,128,868,177.00	-$ 5,341,227,740.00	-$ 1,212,359,563.00	$ 28,459,389,943.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.880	1.39590	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.710	1.43433	-$ 121,993,136.00		-$ 121,993,136.00	-$ 174,978,415.00	-$ 52,985,279.00	$ 5,340,649,641.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.250	1.41071	-$ 180,344,322.00		-$ 180,344,322.00	-$ 254,413,538.00	-$ 74,069,216.00	$ 1,407,727,377.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.270	1.10808	-$ 3,575,310,967.00		-$ 3,575,310,967.00	-$ 3,961,730,576.00	-$ 386,419,609.00	$ 8,802,640,048.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.820	1.42661	-$ 869,358,442.00		-$ 869,358,442.00	-$ 1,240,235,447.00	-$ 370,877,005.00	$ 9,787,777,720.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.510	1.22119	-$ 986,163,970.00		-$ 986,163,970.00	-$ 1,204,293,579.00	-$ 218,129,609.00	$ 3,084,689,535.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.550	1.37224	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.200	1.32109	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	144.010	1.35713	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	144.450	1.42217	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	143.480	1.39541	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.370	1.32447	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.530	1.43821	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	163.990	1.45858	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ -**	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ (12,679,357,266.00)**	**$ (2,441,818,863.00)**	**$ 81,771,260,813.00**

PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 93,566,982.00		$ 93,566,982.00	$ 127,662,790.00	$ 34,095,808.00	$ 5,280,893,835.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 127,164,365.00		$ 127,164,365.00	$ 178,709,169.00	$ 51,544,804.00	$ 1,015,074,707.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 154,768,042.00		$ 154,768,042.00	$ 196,529,103.00	$ 41,761,061.00	$ 2,815,440,336.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 4,128,868,177.00		$ 4,128,868,177.00	$ 5,351,095,735.00	$ 1,222,227,558.00	$ 29,681,617,501.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 121,993,136.00		$ 121,993,136.00	$ 174,967,435.00	$ 52,974,299.00	$ 5,393,623,940.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 180,344,322.00		$ 180,344,322.00	$ 254,013,174.00	$ 73,668,852.00	$ 1,481,396,229.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 3,575,310,967.00		$ 3,575,310,967.00	$ 3,966,843,271.00	$ 391,532,304.00	$ 9,194,172,352.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 869,358,442.00		$ 869,358,442.00	$ 1,243,704,187.00	$ 374,345,745.00	$ 10,162,123,465.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 986,163,970.00		$ 986,163,970.00	$ 1,203,514,509.00	$ 217,350,539.00	$ 3,302,040,074.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 12,697,039,373.00**	**$ 2,459,500,970.00**	**$ 84,230,761,783.00**

JULIO DE 2026 - ACTA 61

GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre de 2021 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 217,991,810.00	$ 4,372,782.00	$ 692,041,571.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 20,071,895.00	$ 327,170.00	$ 53,622,105.00
3 Transporte de Materiales	100.39	100.89	1.00498	$ 334,539,511.00		$ 334,539,511.00	$ 336,205,518.00	$ 1,666,007.00	$ 160,387,772.00
4 Aceros y Elementos Metalicos	103.72	108.28	1.04396	$ 191,897,316.00		$ 191,897,316.00	$ 200,333,122.00	$ 8,435,806.00	$ 668,350,767.00
5 Concretos, Morteros y Obras Varias	101.91	104.30	1.02345	$ 5,425,773,992.00		$ 5,425,773,992.00	$ 5,553,008,392.00	$ 127,234,400.00	$ 7,821,485,266.00
6 Concreto para Estructura de Puentes	101.21	99.33	0.98142	$ 27,914,791.00		$ 27,914,791.00	$ 27,396,134.00	-$ 518,657.00	-$ 92,398,587.00
7 Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	100.13	104.67	1.04534	$ 69,008,490.00		$ 69,008,490.00	$ 72,137,335.00	$ 3,128,845.00	$ 766,501,503.00
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 6,427,144,206.00**	**$ 144,646,353.00**	**$ 10,069,990,397.00**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **ACTA DE AJUSTE**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA DE AJUSTE No.** 61 **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	**VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

PORCIÓN DEL ACTA 61 QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _ JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE **(ICOCIV)**	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Junio de 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 291,461,802.00	$ 77,842,774.00	$ 5,358,736,609.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 27,748,052.00	$ 8,003,327.00	$ 1,023,078,034.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 422,226,081.00		$ 422,226,081.00	$ 536,155,344.00	$ 113,929,263.00	$ 2,929,369,599.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 1,858,593,958.00		$ 1,858,593,958.00	$ 2,408,774,941.00	$ 550,180,983.00	$ 30,231,798,484.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 194,238,331.00		$ 194,238,331.00	$ 278,584,384.00	$ 84,346,053.00	$ 5,477,969,993.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 140,301,180.00		$ 140,301,180.00	$ 197,612,809.00	$ 57,311,629.00	$ 1,538,707,858.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 2,352,089,832.00		$ 2,352,089,832.00	$ 2,609,667,190.00	$ 257,577,358.00	$ 9,451,749,710.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 650,974,582.00		$ 650,974,582.00	$ 931,284,237.00	$ 280,309,655.00	$ 10,442,433,120.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 332,487,469.00		$ 332,487,469.00	$ 405,767,707.00	$ 73,280,238.00	$ 3,375,320,312.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ 54,031,947.00		$ 54,031,947.00	$ 74,089,686.00	$ 20,057,739.00	$ 12,577,519,297.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ 44,190,720.00		$ 44,190,720.00	$ 58,505,862.00	$ 14,315,142.00	$ 1,258,100,472.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 7,819,652,014.00**	**$ 1,537,154,161.00**	**$ 85,767,915,944.00**

VALOR AMORTIZADO: $ - ($) (tres decimales)

VALOR IVA $ - $ 370,870,741.00

VALOR TOTAL **$ 1,699,482,621.00** **$ 96,208,777,082.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ( )	
VALOR IVA ( )	
*VALOR TOTAL AJUSTE ( )	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 1,699,482,621	$ 95,837,906,341.00
VALOR IVA	$ -	$ 370,870,741.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	**$ 1,699,482,621**	**$ 96,208,777,082.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

9. El valor de ajuste calculado al acta provisional 42, sobrepasa el saldo de la provisión del contrato monto aprobado en La Modificación No 4 , aprobada en el Comité de Contratación No 55 del 20 de noviembre de 2024. Por lo anterior Construcciones el Condor renunciara al reconocimiento de este valor que no se ajusto.

NOTA DEL CONTRATISTA: Una vez revisada la "Cartilla de Actualización", adoptada mediante Resolución No.2845 de 3 de agosto de 2022 y la capacitación realizada por el INVIAS para su implementación, encontramos para los contratos suscritos antes de 2022 que la metodología presenta un diferencial entre índices ICCP e ICOCIV en diciembre de 2021 por el cambio de metodología, lo que genera una afectación en la remuneración por ajustes de precios de las obras ejecutadas, igualmente y bajo un análisis más completo vemos que el indicador no recoge el efecto total de los cambios de los precios de insumos que pueden tener implicaciones en los costos finales de los proyectos, así como en el reajuste de estos en tiempos de incertidumbre y volatilidad. Por lo anterior manifestamos que la suscripción de la presente acta de ajuste no implica una renuncia del contratista a solicitar los reconocimientos a que haya lugar por el ajuste de precios según las variaciones de los índices de costos de construcción de obras civiles - ICOCIV publicadas por el DANE y de aquellos derivados de los impactos económicos por la aplicación de la metodología prevía en la Resolución No. 2845 de 2022.

Firma: Rodrigo L. Ramirez C

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
ago-21	$ 2,412,144	$ -	$ 2,412,144	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
sep-21	$ 7,388,653	$ -	$ 4,976,509	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
oct-21	$ 12,169,611	$ -	$ 4,780,958	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
nov-21	$ 25,016,062	$ -	$ 12,846,451	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
dic-21	$ 36,190,660	$ 626,995	$ 11,174,598	$ 626,995	$ 626,995	AGOSTO 2021	$ 1,785,149
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
						DICIEMBRE 2021	$ 11,174,598
RE_PRG-1	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 626,995	DICIEMBRE 2021	$ 1,065,794
ene-22	$ 2,357,693	$ 1,541,899	$ 664,904	$ 914,904	$ 914,904	DICIEMBRE 2021	$ 150,890
						ENERO 2022	$ 664,904
feb-22	$ 3,414,191	$ 2,848,397	$ 1,056,498	$ 1,306,498	$ 150,890	DICIEMBRE 2021	$ -
					$ 664,904	ENERO 2022	$ -
					$ 490,704	FEBRERO 2022	$ 565,794
mar-22	$ 5,130,638	$ 4,957,042	$ 1,716,447	$ 2,108,645	$ 565,794	FEBRERO 2022	$ -
					$ 1,542,851	MARZO 2022	$ 173,596
RE_PRG-2							
abr-22	$ 9,212,893	$ 8,847,211	$ 4,082,255	$ 3,890,169	$ 173,596	MARZO 2022	$ -
					$ 3,716,573	ABRIL 2022	$ 365,682
may-22	$ 16,262,160	$ 16,983,981	$ 7,049,268	$ 8,136,770	$ 365,682	ABRIL 2022	$ -
					$ 7,771,088	MAYO 2022	-$ 721,821
jun-22	$ 25,700,488	$ 25,995,957	$ 9,438,327	$ 9,011,976	$ 9,011,976	JUNIO 2022	-$ 295,469
jul-22	$ 35,880,675	$ 35,895,395	$ 10,180,187	$ 9,899,438	$ 9,899,438	JULIO 2022	-$ 14,720
ago-22	$ 46,933,343	$ 47,744,035	$ 11,052,668	$ 11,848,640	$ 11,848,640	AGOSTO 2022	-$ 810,693
sep-22	$ 58,782,228	$ 62,223,084	$ 11,848,885	$ 14,479,048	$ 14,479,048	SEPTIEMBRE 2022	-$ 3,440,856
oct-22	$ 71,874,585	$ 77,632,023	$ 13,092,357	$ 15,408,939	$ 15,408,939	OCTUBRE 2022	-$ 5,757,438
nov-22	$ 84,521,569	$ 79,383,560	$ 12,646,984	$ 1,751,537	$ 1,751,537	NOVIEMBRE 2022	$ 5,138,009
dic-22	$ 96,543,170	$ 79,619,217	$ 12,021,600	$ 235,656	$ 235,656	NOVIEMBRE 2022	$ 4,902,353
					$ -	DICIEMBRE 2022	$ 12,021,600
RE_PRG-6	$ 1,692,395	$ -	$ 1,692,395	$ -	$ -	DICIEMBRE 2022	$ 1,692,395
ene-23	$ 103,494,961	$ 118,863,301	$ 23,875,744	$ 39,244,085	$ 1,692,395	DICIEMBRE 2022	$ -
					$ 37,551,689	ENERO 2023	-$ 15,368,341
feb-23	$ 120,513,748	$ 132,459,448	$ 17,018,787	$ 13,596,147	$ 13,596,147	FEBRERO 2023	-$ 11,945,700
mar-23	$ 133,459,736	$ 148,386,495	$ 12,945,989	$ 15,927,047	$ 15,927,047	MARZO 2023	-$ 14,926,758
abr-23	$ 145,775,756	$ 160,491,304	$ 12,316,020	$ 12,104,810	$ 12,104,810	ABRIL 2023	-$ 14,715,548
may-23	$ 157,497,730	$ 174,478,371	$ 11,721,974	$ 13,987,066	$ 13,987,066	MAYO 2023	-$ 16,980,641
jun-23	$ 168,936,079	$ 188,154,217	$ 11,438,349	$ 13,675,846	$ 13,675,846	JUNIO 2023	-$ 19,218,138
jul-23	$ 180,440,067	$ 201,688,458	$ 11,503,988	$ 13,534,241	$ 13,534,241	JULIO 2023	-$ 21,248,392
RE_PRG-8	$ 21,248,392		$ 21,248,392	$ 21,248,392	$ 21,248,392		-$ 21,248,392
ago-23	$ 214,769,649	$ 215,199,898	$ 13,081,191	$ 13,511,440	$ 13,511,440	AGOSTO 2023	-$ 21,678,641
sep-23	$ 228,474,519	$ 228,904,954	$ 13,704,870	$ 13,705,056	$ 13,705,056	SEPTIEMBRE 2023	-$ 21,678,826
oct-23	$ 240,978,816	$ 242,112,360	$ 12,504,297	$ 13,207,406	$ 13,207,406	OCTUBRE 2023.	-$ 22,381,936
nov-23	$ 254,644,504	$ 252,400,497	$ 13,665,688	$ 10,288,137	$ 10,288,137	NOVIEMBRE 2023.	-$ 19,004,385
dic-23	$ 262,635,635	$ 264,278,788	$ 7,991,131	$ 11,878,291	$ 11,878,291	DICIEMBRE 2023.	-$ 22,891,545
RE_PRG-10	$ 22,891,545		$ 22,891,545	$ 22,891,545	$ 22,891,545		
ene-24	$ 280,302,268	$ 276,844,246	$ 16,023,479	$ 12,565,458	$ 12,565,458	ENERO 2024.	$ 3,458,022
feb-24	$ 296,060,449	$ 286,854,768	$ 15,758,181	$ 10,010,522	$ 3,458,022	ENERO 2024.	$ -
					$ 6,552,501	FEBRERO 2024.	$ 9,205,681
mar-24	$ 311,113,740	$ 295,848,672	$ 15,053,291	$ 8,993,903	$ 8,993,903	FEBRERO.2024	$ 211,777
						MARZO.2024	$ 15,053,291
abr-24	$ 323,878,172	$ 304,329,118	$ 12,764,432	$ 8,480,446	$ 211,777	FEBRERO.2024	$ -
					$ 8,268,669	MARZO.2024	$ 6,784,622
					$ 12,764,432	ABRIL.2024	$ 12,764,432
may-24	$ 326,022,119	$ 308,051,568	$ 2,143,947	$ 3,722,450	$ 3,722,450	MARZO.2024	$ 3,062,172
						ABRIL.2024	$ 12,764,432
						MAYO.2024	$ 2,143,947
jun-24	$ 329,396,231	$ 315,691,511	$ 3,374,112	$ 7,639,943	$ 3,062,172	MARZO.2024	$ -
					$ 4,577,771	ABRIL.2024	$ 8,186,661
						MAYO.2024	$ 2,143,947
						JUNIO.2024	$ 3,374,112
RE_PRG-14-15							
jul-24	$ 320,320,383	$ 320,349,324	$ 4,628,872	$ 4,657,813	$ 4,657,813	JUNIO.2024	-$ 28,942
RE_PRG-16							
ago-24	$ 326,750,227	$ 326,694,222	$ 6,400,903	$ 6,344,898	$ 6,344,898	JULIO.2024	$ 27,063
sep-24	$ 332,141,470	$ 331,355,593	$ 5,391,243	$ 4,661,371	$ 27,063	AGOSTO.2024	$ 5,391,243
					$ 4,634,307	SEPTIEMBRE.2024	$ 756,936
oct-24	$ 339,716,827	$ 337,242,721	$ 7,575,357	$ 5,887,129	$ 756,936	SEPTIEMBRE.2024	$ 7,575,357
					$ 5,130,193	OCTUBRE.2024	$ 2,445,164
RE_PRG-17							
nov-24	$ 344,404,905	$ 345,445,842	$ 4,688,078	$ 8,203,120	$ 2,445,164	OCTUBRE.2024	$ -
					$ 5,757,957	NOVIEMBRE.2024	-$ 1,069,879
RE_PRG-18							
dic-24	$ 349,370,128	$ 348,423,311	$ 4,965,223	$ 2,977,469	$ 2,410,940	NOVIEMBRE.2024	$ 946,817
RE_PRG-19							
ene-25	$ 350,561,308	$ 348,423,311	$ 1,191,180	$ -	$ -	ENERO.2025	$ 1,191,180
feb-25	$ 352,015,484	$ 350,012,883	$ 1,454,176	$ 1,589,572	$ 1,191,180	ENERO.2025	$ -
					$ 398,392	FEBRERO.2025	$ 1,055,785
mar-25	$ 353,970,210	$ 352,537,525	$ 1,954,726	$ 2,524,643	$ 1,055,785	FEBRERO.2025	$ -
					$ 1,468,858	MARZO.2025	$ 485,868
RE_PRG-20							
abr-25	$ 355,956,054	$ 358,475,461	$ 1,985,843	$ 5,937,936	$ 485,868	MARZO.2025	$ -
					$ 5,452,068	ABRIL.2025	-$ 3,466,225
may-25	$ 357,836,023	$ 367,750,786	$ 1,879,969	$ 6,164,214	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
RE_PRG-21							
jun-25	$ 372,423,841	$ 376,200,121	$ 7,784,165	$ 11,560,446	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
					$ 11,560,446	JUNIO.2025	-$ 3,776,280
jul-25	$ 382,327,224	$ 384,985,655	$ 9,903,383	$ 8,785,535	$ 8,785,535	JULIO.2025	-$ 2,658,432
RE_PRG-22							
ago-25	$ 392,794,911	$ 395,865,723	$ 10,467,688	$ 10,880,068	$ 10,880,068	AGOSTO.2025	-$ 3,070,812

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
RE_PRG-23							
sep-25	$ 403,000,797	$ 411,014,939	$ 10,205,885	$ 15,149,217	$ 15,149,217	SEPTIEMBRE.2025	-$ 8,014,143
RE_PRG-24							
oct-25	$ 413,551,876	$ 425,856,432	$ 10,551,079	$ 14,841,493	$ 14,841,493	OCTUBRE.2025	-$ 12,304,557
RE_PRG-25							
nov-25	$ 425,025,968	$ 440,432,613	$ 11,474,093	$ 14,576,181	$ 14,576,181	NOVIEMBRE.2025	-$ 15,406,645
dic-25	$ 435,690,999	$ 452,953,365	$ 10,665,031	$ 12,520,752	$ 12,520,752	DICIEMBRE.2025	-$ 17,262,366
RE_PRG-26							
ene-26	$ 444,608,953	$ 462,051,834	$ 8,917,954	$ 9,098,469	$ 9,098,469	ENERO.2026	-$ 17,442,880
RE_PRG-27							
feb-26	$ 450,935,772	$ 474,602,849	$ 13,130,471	$ 12,551,016	$ 12,551,016	FEBRERO.2026	-$ 23,667,077
RE_PRG-28							
mar-26	$ 465,445,135	$ 474,819,185	$ 14,509,363	$ 216,335	$ 216,335	MARZO.2026	-$ 9,374,050
RE_PRG-29							
abr-26							
RE_PRG-30							
abr-26	$ 478,092,699	$ 494,354,764	$ 12,647,564	$ 19,535,580	$ 19,535,580	ABRIL.2026	-$ 16,262,065
RE_PRG-31							
may-26	$ 488,363,552	$ 502,322,295	$ 10,270,853	$ 7,967,531	$ 7,967,531	MAYO.2026	-$ 13,958,743
RE_PRG-32							
jun-26	$ 498,596,254	$ 512,559,833	$ 10,232,702	$ 10,237,538	$ 10,237,538	JUNIO.2026	-$ 13,963,580
RE_PRG-32							
jul-26	$ 503,358,622	$ 518,842,331	$ 4,762,369	$ 6,282,498	$ 6,282,498	JULIO.2026	-$ 15,483,709

ACTA 61

GA-ICCP	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026	
1	$ 213,619,028.00	0.034	$ 213,619,028.00	
2	$ 19,744,725.00	0.003	$ 19,744,725.00	
3	$ 334,539,511.00	0.053	$ 334,539,511.00	
4	$ 191,897,316.00	0.031	$ 191,897,316.00	
5	$ 5,425,773,992.00	0.864	$ 5,425,773,992.00	
6	$ 27,914,791.00	0.004	$ 27,914,791.00	
7	$ 69,008,490.00	0.011	$ 69,008,490.00	
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**

OK

GA-ICOCIV	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026		
11601	$ 213,619,028.00	0.0340	$ 213,619,028.00		
11602	$ 19,744,725.00	0.0031	$ 19,744,725.00		
11603	$ -	0.0000	$ -		
11604	$ 422,226,081.00	0.0672	$ 422,226,081.00		
11605	$ -	0.0000	$ -		
11606	$ 1,858,593,958.00	0.2958	$ 1,858,593,958.00		
11607	$ -	0.0000	$ -		
11608	$ 194,238,331.00	0.0309	$ 194,238,331.00		
15101	$ 140,301,180.00	0.0223	$ 140,301,180.00		
15102	$ 2,352,089,832.00	0.3744	$ 2,352,089,832.00		
15103	$ 650,974,582.00	0.1036	$ 650,974,582.00		
15104	$ 332,487,469.00	0.0529	$ 332,487,469.00		
15105	$ 54,031,947.00	0.0086	$ 54,031,947.00		
15106	$ 44,190,720.00	0.0070	$ 44,190,720.00		
15107	$ -	0.0000	$ -		
14101	$ -	0.0000	$ -		
14102	$ -	0.0000	$ -		
14103	$ -	0.0000	$ -		
14104	$ -	0.0000	$ -		
14105	$ -	0.0000	$ -		
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ -

OK

$ - AJUSTE DEFINITIVO AL SALDO DEL ACTA ANTERIOR

$ 6,282,497,853.00

VERDADERO

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

	Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
	Canasta General												
	Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
	Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
	Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
	Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
1	Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
2	Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
3	Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
4	Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
5	Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
6	Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
7	Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023	2024											2025												2026					
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y (	22.06	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59	133.62	133.79	134.77	136.99	139.18	140.63	140.93	140.84	140.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18.69	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51	135.44	136.07	136.17	138.90	140.07	142.54	143.41	143.91	143.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44	147.91	148.02	148.14	150.36	151.69	152.11	152.54	153.18	156.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidi	7.09	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37	129.67	129.86	130.32	133.22	136.10	137.70	139.17	138.74	138.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72	142.94	143.10	142.81	142.28	142.50	142.35	146.26	150.72	152.27	152.59	151.69	152.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25	133.94	133.90	133.76	138.64	140.71	141.46	141.50	140.94	141.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y (	4.40	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41	145.09	146.59	146.67	147.73	139.55	138.39	142.67	142.88	143.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	4.22	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89	132.57	132.81	134.46	134.48	136.85	136.86	140.83	143.73	144.21	144.25	144.71	144.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y (	5.92	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46	132.57	134.02	135.51	136.35	135.90	135.69	136.41	136.56	136.11	135.52	135.78	136.03	141.25	143.54	144.68	145.09	144.45	145.20
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98	136.78	137.86	138.37	137.02	136.87	138.70	138.64	137.91	137.12	137.47	138.16	141.82	142.84	143.74	144.13	143.48	144.61
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subi	26.65	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40	135.83	136.63	137.03	136.27	135.98	136.81	136.62	135.88	135.27	135.53	136.22	139.80	141.35	142.44	142.82	142.37	142.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subi	15.73	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79	139.25	141.94	142.99	143.60	142.40	142.18	143.46	143.61	142.60	141.54	141.71	142.27	145.30	146.88	147.99	147.90	147.53	149.86
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90	141.77	143.52	144.77	145.39	145.54	144.95	145.40	145.73	145.55	141.27	140.52	140.52	145.83	153.67	159.23	164.01	163.99	164.47
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y (	25.38	122.96	123.69	125.50	125.55	125.79	126.04	126.02	125.94	126.08	126.30	126.46	126.67	126.56	132.44	133.61	134.58	135.15	134.85	134.99	138.44	138.62	138.62	138.65	138.64	139.61	141.45	144.95	146.08	146.14	146.25	146.02
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavi	23.60	140.27	139.17	140.18	140.75	137.54	135.78	133.29	133.34	132.97	133.34	132.80	132.80	134.40	134.73	135.32	135.75	135.91	136.66	136.32	136.15	135.45	135.49	135.61	135.14	134.96	137.16	138.72	139.19	139.14	139.27	139.45
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perf	27.59	131.30	136.15	138.15	137.57	137.89	138.85	138.10	137.05	137.11	136.76	137.96	137.03	137.37	140.04	142.87	143.78	144.81	143.89	143.45	144.66	144.59	143.85	142.80	142.91	143.12	146.80	146.72	147.96	148.21	146.82	147.23
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos,	6.86	127.19	127.95	128.94	128.82	127.57	127.06	126.22	126.43	126.21	126.25	126.37	126.47	127.00	130.56	131.18	132.00	131.81	132.04	131.51	133.14	133.20	133.04	132.85	132.68	132.26	134.39	137.70	138.29	138.45	138.51	138.42
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e ins	8.68	136.57	140.42	142.00	141.38	141.15	141.64	140.84	140.14	140.12	140.01	140.99	140.28	140.82	142.61	145.22	145.81	146.82	146.84	146.24	146.34	146.35	145.73	145.10	145.22	144.98	148.78	148.05	148.94	149.12	147.55	147.44
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instal	7.06	131.32	132.59	134.32	134.06	132.57	132.78	132.25	133.46	133.32	133.88	134.18	133.67	134.15	136.18	136.47	137.63	138.06	138.99	138.33	138.14	139.09	138.77	137.40	137.39	136.03	137.76	142.41	144.89	146.89	148.20	148.52
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, pi	0.84	126.59	130.92	131.63	130.73	131.00	131.42	132.15	132.24	132.79	132.80	133.10	133.70	134.15	135.58	135.57	136.14	136.57	135.69	135.58	136.88	137.13	136.85	137.42	138.29	138.55	141.94	142.38	143.24	143.98	144.01	143.84
								2564.87	**2632.90**	**2665.54**	**2663.22**	**2659.76**	**2669.05**	**2656.44**	**2651.04**	**2653.20**	**2651.62**	**2658.44**	**2653.74**	**2656.52**	**2713.72**	**2740.19**	**2758.40**	**2768.26**	**2763.87**	**2761.16**	**2778.42**	**2782.21**	**2776.24**	**2762.98**	**2768.86**	**2771.75**	**2835.21**	**2870.96**	**2895.98**	**2912.94**	**2909.32**	**2920.18**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	61	Julio de 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	X	61	Julio de 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**24/12/2024**	RUBRO No.	**00000001000223047**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**14/05/2025**	RUBRO No.	**3000052849**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**4/12/2025**	RUBRO No.	**3000053452**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**/02/2026**	RUBRO No.	**3000053777**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**10/04/2026**	RUBRO No.	**3000053984**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**27/04/2026**	RUBRO No.	**3000054049**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$9,222,825,327.00**

TOTAL ACTA **$9,222,825,327.00**

SUPERVISOR . SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSECIONES Y APP.
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
Asunto	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
EXPLANACIONES										
INVIAS	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,152,392.00	$ -
GOBERN	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,180,315.00	$ -
INVIAS	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 62,890.00	$ -
GOBERN	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1,802.00	$ 64,414.00	$ 116,074,028.00
INVIAS	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	$ 10,640.00	$ -
GOBERN	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	8,855.00	$ 10,898.00	$ 96,501,790.00
INVIAS	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,004.00	$ -
GOBERN	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,319.00	$ -
INVIAS	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,049.00	$ -
GOBERN	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,317.00	$ -
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES								-		
INVIAS	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	-	$ 110,158.00	$ -
GOBERN	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	175.00	$ 112,827.00	$ 19,744,725.00
	7	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
INVIAS	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
INVIAS	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								-		
	8	420.2	420-13		7 -	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
INVIAS	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
	9	421.1	421-13		7 -	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
INVIAS	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
INVIAS	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
	10	450.1P		450.1P	7 -	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
INVIAS	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
INVIAS	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
	11	450.2P		450.2P	7 -	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
INVIAS	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO								-		
	12	500.1	500-13		5 -	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
INVIAS	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
INVIAS	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								-		
	13	600.1.1	600-13		5 -	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
INVIAS	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	425.30	$ 33,456.00	$ 14,228,836.80
INVIAS	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.50	$ 33,456.00	$ 1,221,144.00
INVIAS	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
	14	600.2.1	600-13		5 -	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
INVIAS	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
	15	610.1	610-13		5 -	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
INVIAS	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
	16	610.2	610-13		5 -	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
INVIAS	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
	17	610.3	610-13		5 -	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
INVIAS	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	435.00	$ 127,477.00	$ 55,452,495.00
INVIAS	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	520.70	$ 127,477.00	$ 66,377,273.90
INVIAS	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
	18	610.6	610-13		5 -	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
INVIAS	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	7.20	$ 136,708.00	$ 984,297.60
INVIAS	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	240.50	$ 136,708.00	$ 32,878,274.00
INVIAS	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
	19	621.1.2P		621.1.2P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
INVIAS	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
INVIAS	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
	20	621.1.4P		621.1.4P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
INVIAS	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
INVIAS	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
	21	621.1.6P		621.1.6P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
INVIAS	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 204,233.00	$ -
GOBERN	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 209,182.00	$ -
INVIAS	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 346,861.00	$ -
GOBERN	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 355,266.00	$ -
INVIAS	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 295,328.00	$ -
GOBERN	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 302,484.00	$ -
INVIAS	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 116,624.00	$ -
GOBERN	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 119,450.00	$ -
INVIAS	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 99,031.00	$ -
GOBERN	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	408.00	$ 101,431.00	$ 41,383,848.00
INVIAS	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,594,674.00	$ -
GOBERN	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,633,314.00	$ -
INVIAS	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,478,631.00	$ -
GOBERN	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,514,459.00	$ -
	29	630.1.2P		630.1.2P	6 -	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
INVIAS	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
INVIAS	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
	30	630.3.1P		630.3.1P	6 -	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
INVIAS	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	29.20	$ 955,986.00	$ 27,914,791.20
	31	630.3.2P		630.3.2P	6 -	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
INVIAS	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,207,005.00	$ -
GOBERN	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,236,252.00	$ -
	33	630.3	630-13		5 -	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
INVIAS	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	20.60	$ 798,706.00	$ 16,453,343.60
INVIAS	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	36.90	$ 798,706.00	$ 29,472,251.40
INVIAS	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
	34	630.4	630-13		5 -	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
INVIAS	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	213.40	$ 733,851.00	$ 156,603,803.40
INVIAS	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
	35	630.6	630-13		5 -	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	6.80	$ 556,869.00	$ 3,786,709.20
INVIAS	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	2.20	$ 556,869.00	$ 1,225,111.80
INVIAS	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	46.90	$ 556,869.00	$ 26,117,156.10
	36	632.1P		632.1P	4 -	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
INVIAS	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
INVIAS	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
	37	640.1	640-13		4 -	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
INVIAS	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,417.70	$ 5,506.00	$ 7,805,856.20
INVIAS	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	12,271.50	$ 5,506.00	$ 67,566,879.00
INVIAS	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	18,467.00	$ 5,506.00	$ 101,679,302.00
INVIAS	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,235.00	$ -
GOBERN	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,289.00	$ -
INVIAS	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,551,670.00	$ -
GOBERN	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,613,499.00	$ -
INVIAS	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,524,756.00	$ -
GOBERN	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,682,856.00	$ -
INVIAS	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,095,358.00	$ -
GOBERN	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,291,515.00	$ -
INVIAS	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	-	$ 611,135.00	$ -
GOBERN	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	10.00	$ 625,943.00	$ 6,259,430.00
INVIAS	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,300,912.00	$ -
GOBERN	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,332,434.00	$ -
INVIAS	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,722,890.00	$ -
GOBERN	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,764,637.00	$ -
INVIAS	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	-	$ 39,829.00	$ -
GOBERN	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	136.30	$ 40,794.00	$ 5,560,222.20
INVIAS	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 69,707.00	$ -
GOBERN	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 71,396.00	$ -
	47	663.1.4	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
INVIAS	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
	48	663.1.5	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
INVIAS	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
	49	663.1.6	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
INVIAS	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
INVIAS	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
	50	663.1.7	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
INVIAS	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 813,349.00	$ -
GOBERN	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 833,057.00	$ -
INVIAS	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 646,088.00	$ -
GOBERN	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 661,743.00	$ -
INVIAS	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 137,056.00	$ -
GOBERN	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 140,377.00	$ -
	54	671.5P		671.5P	5 -	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
INVIAS	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
INVIAS	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
	55	671.6P		671.6P	5 -	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
INVIAS	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
INVIAS	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
	56	671.7P		671.7P	5 -	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
INVIAS	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
INVIAS	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
	57	673.1.1	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
INVIAS	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
INVIAS	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
	58	673.1.2	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
INVIAS	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	2,316.80	$ 7,905.00	$ 18,314,304.00
INVIAS	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
INVIAS	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
	59	673.3P		673.3P	7 -	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
INVIAS	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 65,892.00	$ -
GOBERN	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 67,489.00	$ -
INVIAS	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 180,240.00	$ -
GOBERN	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 184,607.00	$ -
	62	683.2.1	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
INVIAS	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,908.00	$ -
INVIAS	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	47.00	$ 13,908.00	$ 653,676.00
	63	683.2.2	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
INVIAS	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
INVIAS	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
	64	683.2.3	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
INVIAS	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
INVIAS	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
	65	683.4	683-13		7 -	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
INVIAS	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,475.00	$ -
INVIAS	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	272.40	$ 21,475.00	$ 5,849,790.00
OBRAS SUBTERRANEAS								-		
INVIAS	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 230,842.00	$ -
GOBERN	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 236,435.00	$ -
INVIAS	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	-	$ 240,613.00	$ -
GOBERN	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	7,248.90	$ 246,443.00	$ 1,786,440,662.70
INVIAS	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	-	$ 273,674.00	$ -
GOBERN	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	1,063.00	$ 280,305.00	$ 297,964,215.00
INVIAS	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 353,956.00	$ -
GOBERN	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 362,533.00	$ -
INVIAS	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 98,783.00	$ -
GOBERN	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 101,177.00	$ -
INVIAS	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,067,192.00	$ -
GOBERN	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,093,051.00	$ -
	72	PT-4B		PT-4	5 -	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
INVIAS	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	250.70	$ 1,093,867.00	$ 274,232,456.90
INVIAS	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	405.70	$ 1,093,867.00	$ 443,781,841.90
INVIAS	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 173,924.00	$ -
GOBERN	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 178,138.00	$ -
	74	PT-6A		PT-6	4 -	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
INVIAS	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
INVIAS	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
	75	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
INVIAS	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 28,500.00	$ -
GOBERN	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 29,191.00	$ -
INVIAS	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	-	$ 10,582.00	$ -
GOBERN	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	3,476.70	$ 10,838.00	$ 37,680,474.60
INVIAS	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,627.00	$ -
GOBERN	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,836.00	$ -
INVIAS	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,363.00	$ -
GOBERN	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,663.00	$ -
INVIAS	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 83,513.00	$ -
GOBERN	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 85,537.00	$ -
INVIAS	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,514,939.00	$ -
GOBERN	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,600,109.00	$ -
INVIAS	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258,897.00	$ -
GOBERN	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	384.00	$ 265,170.00	$ 101,825,280.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								-		
	83	1P	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
INVIAS	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
INVIAS	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
GOBERN	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
	84	3P.	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
INVIAS	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
INVIAS	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
	85	4P	MSV 2015	0	5 -	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
INVIAS	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
INVIAS	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
	86	5P	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
INVIAS	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
INVIAS	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
	87	6P.	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
INVIAS	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
INVIAS	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
	88	7P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
INVIAS	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
INVIAS	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
	89	8P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
INVIAS	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
INVIAS	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
	90	720.1	720-13		5 -	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
INVIAS	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 230,530.00	$ -
GOBERN	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 236,116.00	$ -
INVIAS	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 781,590.00	$ -
GOBERN	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 800,529.00	$ -
INVIAS	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 121,351.00	$ -
GOBERN	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 124,291.00	$ -
INVIAS	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 95,807.00	$ -
GOBERN	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 98,128.00	$ -
INVIAS	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,029.00	$ -
GOBERN	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,563.00	$ -
OBRAS VARIAS								-		
	96	810.1	810-13		5 -	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
INVIAS	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
INVIAS	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
	97	810.3	810-13		5 -	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
INVIAS	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
INVIAS	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
TRANSPORTE								-		
	98	900.2	900-13		3 -	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
INVIAS	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	161,730.50	$ 1,201.00	$ 194,238,330.50
INVIAS	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116,820.30	$ 1,201.00	$ 140,301,180.30
ITEMS NO PREVISTOS								-		
INVIAS	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 10,393.00	$ -
GOBERN	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00
INVIAS	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 914.00	$ -
GOBERN	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 936.00	$ -
INVIAS	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 100,462.00	$ -
GOBERN	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 102,896.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,425.00	$ -
GOBERN	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,726.00	$ -
INVIAS	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	-	$ 759,785.00	$ -
GOBERN	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00
INVIAS	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,274.00	$ -
GOBERN	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,305.00	$ -
INVIAS	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 86,292.00	$ -
GOBERN	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 88,383.00	$ -
INVIAS	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 24,536.00	$ -
GOBERN	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 25,131.00	$ -
INVIAS	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,014,508.00	$ -
GOBERN	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,111,783.00	$ -
INVIAS	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,632,629.00	$ -
GOBERN	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,720,650.00	$ -
INVIAS	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,427,913.00	$ -
GOBERN	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,486,743.00	$ -
INVIAS	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,125.00	$ -
GOBERN	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,758.00	$ -
INVIAS	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 34,653.00	$ -
GOBERN	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 35,493.00	$ -
INVIAS	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 53,018.00	$ -
GOBERN	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 54,303.00	$ -
INVIAS	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 463,779.00	$ -
GOBERN	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 475,017.00	$ -
INVIAS	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 476,658.00	$ -
GOBERN	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 488,208.00	$ -
INVIAS	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 740,587.00	$ -
GOBERN	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 758,532.00	$ -
INVIAS	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,188,617.00	$ -
GOBERN	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,217,418.00	$ -
INVIAS	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 315,143.00	$ -
GOBERN	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 322,779.00	$ -
INVIAS	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 382,109.00	$ -
GOBERN	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 391,368.00	$ -
INVIAS	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 477,641.00	$ -
GOBERN	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 489,215.00	$ -
INVIAS	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 672,439.00	$ -
GOBERN	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 688,733.00	$ -
INVIAS	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 617,625.00	$ -
GOBERN	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 632,591.00	$ -
INVIAS	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 565,470.00	$ -
GOBERN	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 579,172.00	$ -
INVIAS	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 277,654.00	$ -
GOBERN	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 284,382.00	$ -
INVIAS	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 229,637.00	$ -
GOBERN	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 235,201.00	$ -
INVIAS	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 172,228.00	$ -
GOBERN	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 176,401.00	$ -
INVIAS	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 386,428.00	$ -
GOBERN	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 395,791.00	$ -
INVIAS	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,708.00	$ -
GOBERN	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,846.00	$ -
INVIAS	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,567.00	$ -
GOBERN	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,678.00	$ -
INVIAS	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 4,952,939.00	$ -
GOBERN	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 5,072,953.00	$ -
INVIAS	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 1,981,175.00	$ -
GOBERN	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 2,029,180.00	$ -
INVIAS	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 215,817.00	$ -
GOBERN	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 221,046.00	$ -
INVIAS	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 338,861.00	$ -
GOBERN	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 347,072.00	$ -
INVIAS	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 639,932.00	$ -
GOBERN	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 655,438.00	$ -
INVIAS	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,347,304.00	$ -
GOBERN	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,379,950.00	$ -
INVIAS	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	-	$ 141,935.00	$ -
GOBERN	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	2,185.00	$ 145,374.00	$ 317,642,190.00
INVIAS	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 284,070.00	$ -
GOBERN	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 290,953.00	$ -
INVIAS	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	-	$ 91,089.00	$ -
GOBERN	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	8.10	$ 93,296.00	$ 755,697.60
INVIAS	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	-	$ 7,890.00	$ -
GOBERN	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	5.00	$ 8,081.00	$ 40,405.00
INVIAS	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 83,711.00	$ -
GOBERN	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 85,739.00	$ -
INVIAS	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	-	$ 413,511.00	$ -
GOBERN	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	1,876.50	$ 423,531.00	$ 794,755,921.50
INVIAS	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	-	$ 88,007.00	$ -
GOBERN	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	44.00	$ 90,139.00	$ 3,966,116.00
INVIAS	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 201,176.00	$ -
GOBERN	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 206,051.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 377,559.00	$ -
GOBERN	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 386,708.00	$ -
INVIAS	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	-	$ 1,208,817.00	$ -
GOBERN	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	79.00	$ 1,238,108.00	$ 97,810,532.00
INVIAS	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 229,378.00	$ -
GOBERN	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 234,936.00	$ -
INVIAS	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	-	$ 38,761.00	$ -
GOBERN	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	1,401.70	$ 39,700.00	$ 55,647,490.00
INVIAS	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	-	$ 38,974.00	$ -
GOBERN	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	1,253.50	$ 39,918.00	$ 50,037,213.00
INVIAS	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 178,300.00	$ -
GOBERN	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 182,620.00	$ -
INVIAS	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	-	$ 7,112.00	$ -
GOBERN	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	3,093.60	$ 7,284.00	$ 22,533,782.40
INVIAS	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 185,675.00	$ -
GOBERN	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 190,174.00	$ -
INVIAS	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	-	$ 276,695.00	$ -
GOBERN	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	59.80	$ 283,400.00	$ 16,947,320.00
INVIAS	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 120,106.00	$ -
GOBERN	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 123,016.00	$ -
INVIAS	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	-	$ 199,793.00	$ -
GOBERN	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	1,048.00	$ 204,634.00	$ 214,456,432.00
INVIAS	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	-	$ 102,727.00	$ -
GOBERN	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	420.00	$ 105,216.00	$ 44,190,720.00
INVIAS	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 200,606.00	$ -
GOBERN	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 205,467.00	$ -
INVIAS	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 168,115.00	$ -
GOBERN	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 172,189.00	$ -
INVIAS	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 71,278.00	$ -
GOBERN	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 73,005.00	$ -
INVIAS	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 64,815.00	$ -
GOBERN	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 66,386.00	$ -
INVIAS	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 890,630.00	$ -
GOBERN	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 912,211.00	$ -
INVIAS	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 122,283,049.00	$ -
GOBERN	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 125,246,061.00	$ -
INVIAS	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	-	$ 10,288.00	$ -
GOBERN	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	84.00	$ 10,537.00	$ 885,108.00
INVIAS	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 158,457.00	$ -
GOBERN	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 162,297.00	$ -
INVIAS	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	-	$ 127,563.00	$ -
GOBERN	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	280.70	$ 130,654.00	$ 36,674,577.80
INVIAS	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	-	$ 41,625.00	$ -
GOBERN	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	98.80	$ 42,634.00	$ 4,212,239.20
INVIAS	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,288,206.00	$ -
GOBERN	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,319,420.00	$ -
INVIAS	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,027,007.00	$ -
GOBERN	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,051,892.00	$ -
INVIAS	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 137,046.00	$ -
GOBERN	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 140,367.00	$ -
INVIAS	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,842,204.00	$ -
GOBERN	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,911,073.00	$ -
INVIAS	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 558,077.00	$ -
GOBERN	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 571,600.00	$ -
INVIAS	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	-	$ 557,216.00	$ -
GOBERN	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	14.00	$ 570,718.00	$ 7,990,052.00
INVIAS	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 217,646.00	$ -
GOBERN	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 222,920.00	$ -
INVIAS	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,816.00	$ -
GOBERN	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,798.00	$ -
INVIAS	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 35,390.00	$ -
GOBERN	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 36,248.00	$ -
INVIAS	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 169,632.00	$ -
GOBERN	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 173,742.00	$ -
INVIAS	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,324.00	$ -
GOBERN	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,295.00	$ -
INVIAS	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 175,433,818.00	$ -
GOBERN	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 179,684,714.00	$ -
INVIAS	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	-	$ 60,294,216.00	$ -
GOBERN	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	1.00	$ 61,755,191.00	$ 61,755,191.00
INVIAS	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 233,256.00	$ -
GOBERN	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 238,908.00	$ -
INVIAS	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	-	$ 409,772.00	$ -
GOBERN	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00
INVIAS	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,784,549.00	$ -
GOBERN	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,827,790.00	$ -
INVIAS	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	-	$ 988,134.00	$ -
GOBERN	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00
INVIAS	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	-	$ 773,880.00	$ -
GOBERN	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00
INVIAS	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,493,876.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,530,074.00	$ -
INVIAS	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	-	$ 624,052.00	$ -
GOBERN	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00
INVIAS	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,636,179.00	$ -
GOBERN	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,700,056.00	$ -
INVIAS	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	-	$ 864,582.00	$ -
GOBERN	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00
INVIAS	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 290,047.00	$ -
GOBERN	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 297,075.00	$ -
GOBERN	194	NP-91		NP-91	5-11605	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m	-	$ 50,441.00	$ -
GOBERN	195	NP-99		NP-99	4-15104	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u	688.00	$ 15,455.00	$ 10,633,040.00
GOBERN	196	NP-100		NP-100	3-11608	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,698.00	$ -
GOBERN	197	NP-101		NP-101	5-11605	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3	-	$ 1,202,474.00	$ -
GOBERN	198	NP-105		NP-105	5-11605	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3	89.50	$ 1,040,173.00	$ 93,095,483.50
GOBERN	199	NP-102		NP-102	5-11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m	-	$ 355,749.00	$ -
GOBERN	200	NP-103		NP-103	5-11606	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco	-	$ 42,364.00	$ -
GOBERN	201	NP-112		NP-112	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2	-	$ 31,372.00	$ -
GOBERN	202	NP-113		NP-113	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2	-	$ 37,460.00	$ -
GOBERN	203	NP-114		NP-114	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2	-	$ 40,552.00	$ -
GOBERN	204	NP-104		NP-104	5-15103	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m	961.10	$ 119,520.00	$ 114,870,672.00
GOBERN	205	NP-110		NP-110	5-15103	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,797,864.00	$ -
GOBERN	206	NP-111		NP-111	5-15103	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,056,614.00	$ -
GOBERN	207	NP-115		NP-115	4-14101	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m	-	$ 715,992.00	$ -
VALOR TOTAL PREACTA OBRA										**$ 6,282,497,853.00**

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	418921	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 18,618,179,979	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 17,948,835,622	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,685,513,957	$ -
2022	176322	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 27,648,398,302	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 30,536,426,554	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 8,215,175,144	$ -
2023	97423	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 57,504,408,515	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 120,695,099,449	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 13,800,492,036	$ -
2024	199724	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 40,285,666,596	$ 87,744,475
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 9,885,891,062	$ -
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 61,208,201,065	$ 599,671,261
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 4,203,272,221	$ 310,430,593
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 2,147,944,626	$ 1,114,198
		TOTAL				**$ 416,383,505,128**	**$ 998,960,527**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	24/12/2024	00000001000223047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.1	$ 30,655,545,091	$ -
2025	3000052849		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.2	$ 91,635,933,463	$ -
2026	3000053452		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.3	$ 38,879,973,372	$ -
2026	3000053777		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.4	$ 8,258,906,306	$ -
2026	3000053984		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.5	$ 24,975,024,975	$ -
2026	3000054049		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.6	$ 39,613,443,517	$ 12,955,287,807
			TOTAL		**$ 234,018,826,724**	**$ 12,955,287,807**

TOTAL	**$ 650,402,331,852**	**$ 13,954,248,334**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 650,402,331,852.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 418921 De (21/05/2021)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 18,618,179,979		**$ 17,948,835,622**		**$ 3,685,513,957**		**$ 40,252,529,558**					
Anticipo 1						-$ 16,698,725,809		**$ 16,698,725,809**	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749		65100 del 27/07/2021	X		
1	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
2	Obra	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
3	Obra	sep-21	$ 507,247	$ 2,351	$ 509,598	$ 20,252	$ 489,346	$ 16,698,705,557	$ 1,918,964,824		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,314,403	$ 418,252,019,960	128233 del 30/12/2021	X		Glosa 1383 y corregida. Pagada.
4	Obra	oct-21	$ 188,777,413	$ 35,866,758	$ 224,644,171	$ 7,536,937	$ 217,107,234	$ 16,691,168,620	$ 1,788,700,483		$ 17,868,505,946		$ 3,679,000,740		$ 23,336,207,169	$ 418,027,375,789	121004 del 15/12/2021	X		
5	Obra	nov-21	$ 339,758	$ 62,979	$ 402,737	$ 13,566	$ 389,171	$ 16,691,155,054	$ 1,788,466,981		$ 17,868,361,952		$ 3,678,989,065		$ 23,335,817,998	$ 418,026,973,052	121877 del 16/12/2021	X		
Anticipo 2						-$ 22,328,403,252		**$ 39,019,558,306**	$ 86,934,568		$ 771,315,749		$ 149,164,429		$ 1,007,414,746	$ 418,026,973,052	125271 del 23/12/2021	X		
6	Obra	dic-21	$ 627,420,549	$ 4,660,777	$ 632,081,326	$ 25,051,914	$ 607,029,412	$ 38,994,506,392	$ 38,372,215		$ 309,973,396		$ 52,039,723		$ 400,385,334	$ 417,394,891,726	28297 del 23/03/2022	X		Glosa 151 24/02/22. Pagada
7	Obra	ene-22	$ 397,480,668	$ 2,904,666	$ 400,385,334	$ -	$ 400,385,334	$ 38,994,506,392			$ -		$ -		$ -	$ 416,994,506,392	39888 del 21/04/2022	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 176322 De (04/02/2022)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 27,648,398,302		**$ 30,536,426,554**		**$ 8,215,175,144**		**$ 66,400,000,000**					
7	Obra	ene-22	$ 518,010,032	$ 3,783,890	$ 521,793,922	$ 86,153,246	$ 435,640,676	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	39888 del 21/04/2022	X		
1	Ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
2	Ajuste	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
3	Ajuste	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
4	Ajuste	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
5	Ajuste	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
6	Ajuste	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
7	Ajuste	ene-22	$ 8,458,959	$ 61,815	$ 8,520,774	$ -	$ 8,520,774	$ 38,908,353,146	$ 27,210,588,361		$ 30,530,075,045		$ 8,215,175,144		$ 65,955,838,550	$ 416,464,191,696	43366 del 29/04/2022	X		
8	Obra	feb-22	$ 1,334,421,776	$ 9,553,462	$ 1,343,975,238	$ 130,036,961	$ 1,213,938,277	$ 38,778,316,185	$ 26,210,667,402		$ 30,316,057,727		$ 8,215,175,144		$ 64,741,900,273	$ 415,120,216,458	39857 del 21/04/2022	X		
8	Ajuste	feb-22	$ 23,631,806	$ 172,694	$ 23,804,500	$ -	$ 23,804,500	$ 38,778,316,185	$ 26,191,059,635		$ 30,311,860,994		$ 8,215,175,144		$ 64,718,095,773	$ 415,096,411,958	43341 del 29/04/2022	X		
9	Obra	mar-22	$ 2,234,108,816	$ 38,901,967	$ 2,273,010,783	$ 209,888,181	$ 2,063,122,602	$ 38,568,428,004	$ 24,795,357,194		$ 29,644,440,833		$ 8,215,175,144		$ 62,654,973,171	$ 412,823,401,175	43361 del 29/04/2022	X		
9	Ajuste	mar-22	$ 39,704,529	$ 290,148	$ 39,994,677	$ -	$ 39,994,677	$ 38,568,428,004	$ 24,768,300,795		$ 29,631,502,555		$ 8,215,175,144		$ 62,614,978,494	$ 412,783,406,498	44942 del 04/05/2022	X		
10	Obra	abr-22	$ 4,279,657,313	$ 73,133,713	$ 4,352,791,026	$ 399,869,889	$ 3,952,921,137	$ 38,168,558,115	$ 23,187,132,341		$ 27,773,629,621		$ 7,701,295,395		$ 58,662,057,357	$ 408,430,615,472	55503 del 27/05/2022	X		
10	Ajuste	abr-22	$ 80,316,945	$ 586,932	$ 80,903,877	$ -	$ 80,903,877	$ 38,168,558,115	$ 23,154,770,790		$ 27,735,604,799		$ 7,690,777,891		$ 58,581,153,480	$ 408,349,711,595	62674 del 15/06/2022	X		
11	Obra	may-22	$ 8,243,072,025	$ 70,144,381	$ 8,313,216,406	$ 770,482,174	$ 7,542,734,232	$ 37,398,075,941	$ 20,137,677,097		$ 24,190,519,710		$ 6,710,222,441		$ 51,038,419,248	$ 400,036,495,189	66725 del 28/06/2022	X		
11	Ajuste	may-22	$ 180,626,115	$ 1,319,960	$ 181,946,075	$ -	$ 181,946,075	$ 37,398,075,941	$ 20,064,898,667		$ 24,105,005,055		$ 6,686,569,451		$ 50,856,473,173	$ 399,854,549,114	66882 del 28/06/2022	X		
12	Obra	jun-22	$ 9,293,052,758	$ 109,558,655	$ 9,402,611,413	$ 926,406,901	$ 8,476,204,512	$ 36,471,669,040	$ 16,674,416,862		$ 20,121,188,935		$ 5,584,662,864		$ 42,380,268,661	$ 390,451,937,701	82363 del 04/08/2022	X		
12	Ajuste	jun-22	$ 160,561,949	$ 1,173,337	$ 161,735,286	$ -	$ 161,735,286	$ 36,471,669,040	$ 16,609,722,748		$ 20,045,173,351		$ 5,563,637,276		$ 42,218,533,375	$ 390,290,202,415	82360 del 04/08/2022	X		
13	Obra	jul-22	$ 10,018,913,274	$ 86,051,265	$ 10,104,964,539	$ 998,437,678	$ 9,106,526,861	$ 35,473,231,362	$ 12,967,112,003		$ 15,765,105,727		$ 4,379,788,784		$ 33,112,006,514	$ 380,185,237,876	87843 del 18/08/2022	X		
13	Ajuste	jul-22	$ 201,824,327	$ 1,474,870	$ 203,299,197	$ -	$ 203,299,197	$ 35,473,231,362	$ 12,885,792,324		$ 15,669,555,105		$ 4,353,359,888		$ 32,908,707,317	$ 379,981,938,679	87467 del 17/08/2022	X		
14	Obra	ago-22	$ 12,027,138,951	$ 107,033,177	$ 12,134,172,128	$ 1,198,845,331	$ 10,935,326,797	$ 34,274,386,031	$ 8,511,661,605		$ 10,529,951,511		$ 2,931,767,404		$ 21,973,380,520	$ 367,847,766,551	104096 del 27/09/2022	X		
14	Ajuste	ago-22	$ 229,677,577	$ 1,678,413	$ 231,355,990	$ -	$ 231,355,990	$ 34,274,386,031	$ 8,419,119,209		$ 10,421,214,196		$ 2,901,691,125		$ 21,742,024,530	$ 367,616,410,561	104095 del 27/09/2022	X		
8	Ajuste D	feb-22	$ 15,461,309	$ 112,986	$ 15,574,295	$ -	$ 15,574,295	$ 34,274,386,031	$ 8,412,889,491		$ 10,413,894,277		$ 2,899,666,467		$ 21,726,450,235	$ 367,600,836,266	110983 del 12/10/2022	X		
9	Ajuste D	mar-22	$ 81,841,859	$ 598,076	$ 82,439,935	$ -	$ 82,439,935	$ 34,274,386,031	$ 8,379,913,517		$ 10,375,147,508		$ 2,888,949,275		$ 21,644,010,300	$ 367,518,396,331	111093 del 12/10/2022	X		
10	Ajuste D	abr-22	$ 210,832,200	$ 1,540,696	$ 212,372,896	$ -	$ 212,372,896	$ 34,274,386,031	$ 8,294,964,359		$ 10,275,332,247		$ 2,861,340,798		$ 21,431,637,404	$ 367,306,023,435	110977 del 12/10/2022	X		
11	Ajuste D	may-22	$ 473,215,050	$ 3,458,110	$ 476,673,160	$ -	$ 476,673,160	$ 34,274,386,031	$ 8,104,295,095		$ 10,051,295,862		$ 2,799,373,287		$ 20,954,964,244	$ 366,829,350,275	110959 del 12/10/2022	X		
12	Ajuste D	jun-22	$ 460,992,795	$ 3,368,794	$ 464,361,589	$ -	$ 464,361,589	$ 34,274,386,031	$ 7,918,550,459		$ 9,833,045,915		$ 2,739,006,281		$ 20,490,602,655	$ 366,364,988,686	110950 del 12/10/2022	X		
13	Ajuste D	jul-22	$ 650,566,296	$ 4,754,138	$ 655,320,434	$ -	$ 655,320,434	$ 34,274,386,031	$ 7,656,422,285		$ 9,525,045,311		$ 2,653,814,625		$ 19,835,282,221	$ 365,709,668,252	110937 del 12/10/2022	X		
15	Obra	sep-22	$ 14,898,302,339	$ 147,597,677	$ 15,045,900,016	$ 7,000,000,000	$ 8,045,900,016	$ 27,274,386,031	$ 4,438,062,279		$ 5,743,472,303		$ 1,607,847,623		$ 11,789,382,205	$ 350,663,768,236	122198 del 10/11/2022	X		
14	Ajuste D	ago-22	$ 717,709,229	$ 5,244,798	$ 722,954,027	$ -	$ 722,954,027	$ 27,274,386,031	$ 4,148,880,668		$ 5,403,683,910		$ 1,513,863,600		$ 11,066,428,178	$ 349,940,814,209	126023 del 21/11/2022	X		
15	Ajuste P	sep-22	$ 670,560,329	$ 4,900,249	$ 675,460,578	$ -	$ 675,460,578	$ 27,274,386,031	$ 3,878,696,437		$ 5,086,217,438		$ 1,426,053,725		$ 10,390,967,600	$ 349,265,353,631	126029 del 21/11/2022	X		
16	Obra	oct-22	$ 15,533,245,773	$ 127,230,962	$ 15,660,476,735	$ 6,500,000,000	$ 9,160,476,735	$ 20,774,386,031	$ 214,505,743		$ 780,793,373		$ 235,191,749		$ 1,230,490,865	$ 333,604,876,896	133716 del 07/12/2022	X		
15	Ajuste D	sep-22	$ 32,031,577	$ 234,076	$ 32,265,653	$ -	$ 32,265,653	$ 20,774,386,031	$ 201,599,482		$ 765,628,516		$ 230,997,214		$ 1,198,225,212	$ 333,572,611,243	133776 del 07/12/2022	X		
16	Ajuste P	oct-22	$ 832,296,708	$ 6,082,168	$ 838,378,876	$ -	$ 838,378,876	$ 20,774,386,031	$ 59,075,073		$ 229,066,035		$ 71,705,228		$ 359,846,336	$ 332,734,232,367	134290 del 09/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2400111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

17	Obra	nov-22	$ 1,751,537,397	$ 12,799,696	$ 1,764,337,093	$ 1,576,383,657	$ 187,953,436	$ 19,198,002,374	$ 27,122,989		$ 108,775,836		$ 35,994,075		$ 171,892,900	$ 330,969,895,274	139085 del 19/12/2022	X		
16	Ajuste D	oct-22	$ 125,863,915	$ 919,775	$ 126,783,690	$ -	$ 126,783,690	$ 19,198,002,374	$ 5,569,762		$ 27,634,274		$ 11,905,174		$ 45,109,210	$ 330,843,111,584	139071 del 19/12/2022	X		
17	Ajuste P	nov-22	$ 16,910,926	$ 123,580	$ 17,034,506	$ -	$ 17,034,506	$ 19,198,002,374	$ 2,673,896		$ 16,732,190		$ 8,668,618		$ 28,074,704	$ 330,826,077,078	139231 del 19/12/2022	X		
18	Obra	dic-22	$ 235,656,372	$ 1,722,104	$ 237,378,476	$ 212,102,518	$ 25,275,958	$ 18,985,899,856	$ 146,300		$ 1,566,615		$ 1,085,831		$ 2,798,746	$ 330,588,698,602	145535 del 30/12/2022	X		
18	Ajuste P	dic-22	$ 2,778,177	$ 20,302	$ 2,798,479	$ -	$ 2,798,479	$ 18,985,899,856	$ -		$ 267		$ -		$ 267	$ 330,585,900,123	145514 del 30/12/2022	X		
17	Ajuste D	nov-22	$ 265	$ 2	$ 267	$ -	$ 267	$ 18,985,899,856	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 330,585,899,856	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 97423 De (01/02/2023)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 57,504,408,515		$ 120,695,099,449		$ 13,800,492,036		$ 192,000,000,000					
17	Ajuste D	nov-22	$ 1,207,239	$ 8,822	$ 1,216,061	$ -	$ 1,216,061	$ 18,985,899,856	$ 57,504,043,617		$ 120,694,333,429		$ 13,800,406,893		$ 191,998,783,939	$ 330,584,683,795	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28
18	Ajuste D	dic-22	$ 251,791	$ 1,840	$ 253,631	$ -	$ 253,631	$ 18,985,899,856	$ 57,503,967,528		$ 120,694,173,641		$ 13,800,389,139		$ 191,998,530,308	$ 330,584,430,164	19966 del 01/03/2023	X		
19	Obra	ene-23	$ 39,534,069,915	$ 320,728,935	$ 39,854,798,850	$ 2,439,903,431	$ 37,414,895,419	$ 16,545,996,425	$ 46,279,498,902		$ 97,122,789,527		$ 11,181,346,460		$ 154,583,634,889	$ 290,729,631,314	16605 del 21/02/2023	X		
19	Ajuste P	ene-23	$ 4,114,895,677	$ 30,070,391	$ 4,144,966,068	$ -	$ 4,144,966,068	$ 16,545,996,425	$ 45,036,009,082		$ 94,511,460,904		$ 10,891,198,835		$ 150,438,668,821	$ 286,584,665,246	19964 del 01/03/2023	X		
20	Obra	feb-23	$ 13,596,556,399	$ 99,358,355	$ 13,695,914,754	$ 2,543,257,196	$ 11,152,657,558	$ 14,002,739,229	$ 41,890,211,815		$ 87,485,286,642		$ 10,110,512,806		$ 139,286,011,263	$ 272,888,750,492	26926 del 17/03/2023	X		
19	Ajuste D	ene-23	$ 1,485,615,577	$ 10,856,422	$ 1,496,471,999	$ -	$ 1,496,471,999	$ 14,002,739,229	$ 41,241,270,215		$ 86,542,509,283		$ 10,005,759,766		$ 137,789,539,264	$ 271,392,278,493	29134 del 24/03/2023	X		
20	Ajuste P	feb-23	$ 1,682,074,952	$ 12,292,086	$ 1,694,367,038	$ -	$ 1,694,367,038	$ 14,002,739,229	$ 40,732,960,104		$ 85,475,058,049		$ 9,887,154,073		$ 136,095,172,226	$ 269,697,911,455	29778 del 27/03/2023	X		
21	Obra	mar-23	$ 15,993,157,013	$ 128,745,720	$ 16,121,902,733	$ 4,797,947,104	$ 11,323,955,629	$ 9,204,792,125	$ 37,335,773,415		$ 78,340,966,003		$ 9,094,477,179		$ 124,771,216,597	$ 253,576,008,722	42442 del 28/04/2023	X		
20	Ajuste D	feb-23	$ 227,171,992	$ 1,660,103	$ 228,832,095	$ -	$ 228,832,095	$ 9,204,792,125	$ 37,267,123,787		$ 78,196,801,783		$ 9,078,458,932		$ 124,542,384,502	$ 253,347,176,627	44584 del 05/05/2023	X		
21	Ajuste P	mar-23	$ 1,946,616,394	$ 14,225,274	$ 1,960,841,668	$ -	$ 1,960,841,668	$ 9,204,792,125	$ 36,678,871,287		$ 76,961,471,532		$ 8,941,200,015		$ 122,581,542,834	$ 251,386,334,959	44583 del 05/05/2023	X		
Anticipo 3						**-$ 40,000,000,000**		**$ 49,204,792,125**	$ 24,678,871,287		$ 51,761,471,532		$ 6,141,200,015		$ 82,581,542,834	$ 251,386,334,959	30898 del 29/03/2023	X		
22	Obra	abr-23	$ 12,104,809,529	$ 88,458,223	$ 12,193,267,752	$ 3,694,805,888	$ 8,498,461,864	$ 45,509,986,237	$ 22,129,332,728		$ 46,407,440,558		$ 5,546,307,684		$ 74,083,080,970	$ 239,193,067,207	50874 del 23/05/2023	X		
21	Ajuste D	mar-23	$ 12,077,313	$ 88,257	$ 12,165,570	$ -	$ 12,165,570	$ 45,509,986,237	$ 22,125,683,057		$ 46,399,776,249		$ 5,545,456,094		$ 74,070,915,400	$ 239,180,901,637	65064 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste P	abr-23	$ 1,515,916,899	$ 11,077,854	$ 1,526,994,753	$ -	$ 1,526,994,753	$ 45,509,986,237	$ 21,667,584,631		$ 45,437,769,555		$ 5,438,566,461		$ 72,543,920,647	$ 237,653,906,884	64941 del 05/07/2023	X		
23	Obra	may-23	$ 13,987,066,408	$ 102,213,178	$ 14,089,279,586	$ 3,643,860,004	$ 10,445,419,582	$ 41,866,126,233	$ 18,533,958,756		$ 38,857,155,219		$ 4,707,387,090		$ 62,098,501,065	$ 223,564,627,298	64989 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste D	abr-23	$ 122,778,567	$ 897,228	$ 123,675,795	$ -	$ 123,675,795	$ 41,866,126,233	$ 18,496,856,018		$ 38,779,239,468		$ 4,698,729,784		$ 61,974,825,270	$ 223,440,951,503	64923 del 05/07/2023	X		
23	Ajuste P	may-23	$ 1,901,083,556	$ 13,892,534	$ 1,914,976,090	$ -	$ 1,914,976,090	$ 41,866,126,233	$ 17,922,363,191		$ 37,572,804,531		$ 4,564,681,458		$ 60,059,849,180	$ 221,525,975,413	64929 del 05/07/2023	X		
24	Obra	jun-23	$ 14,278,470,035	$ 190,902,766	$ 14,469,372,801	$ 3,558,772,420	$ 10,910,600,381	$ 38,307,353,813	$ 14,649,183,077		$ 30,699,126,291		$ 3,800,939,431		$ 49,149,248,799	$ 207,056,602,612	73962 del 31/07/2023	X		
23	Ajuste D	may-23	$ 29,844,592	$ 218,095	$ 30,062,687	$ -	$ 30,062,687	$ 38,307,353,813	$ 14,640,164,271		$ 30,680,186,798		$ 3,798,835,043		$ 49,119,186,112	$ 207,026,539,925	80341 del 17/08/2023	X		
24	Ajuste P	jun-23	$ 1,951,967,436	$ 14,264,377	$ 1,966,231,813	$ -	$ 1,966,231,813	$ 38,307,353,813	$ 14,050,294,727		$ 29,441,460,756		$ 3,661,198,816		$ 47,152,954,299	$ 205,060,308,112	80339 del 17/08/2023	X		
25	Obra	jul-23	$ 13,652,913,646	$ 121,349,298	$ 13,774,262,944	$ 3,824,413,854	$ 9,949,849,090	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,286,045,168	80472 del 22/08/2023	X		
24	Ajuste D	jun-23	$ 27,957,291	$ 204,303	$ 28,161,594	$ -	$ -	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,314,206,762	81380 del 08/09/2023	X		Descuento en factura AAP-25
25	Ajuste P	jul-23	$ 1,859,247,046	$ 13,586,805	$ 1,872,833,851	$ -	$ 1,844,672,257	$ 34,482,939,959	$ 10,511,938,323		$ 22,010,912,307		$ 2,835,582,322		$ 35,358,432,952	$ 189,441,372,911	81380 del 08/09/2023	X		
25	Ajuste D	jul-23	$ 30,258,727	$ 221,122	$ 30,479,849	$ -	$ 30,479,849	$ 34,482,939,959	$ 10,502,794,368		$ 21,991,710,002		$ 2,833,448,733		$ 35,327,953,103	$ 189,410,893,062	82356 del 28/09/2023	X		Generada Obligaciones Vigencia SIIF
26	Obra	ago-23	$ 13,646,091,398	$ 118,649,647	$ 13,764,741,045	$ 7,517,324,703	$ 6,247,416,342	$ 26,965,615,256	$ 8,628,569,465		$ 18,055,837,707		$ 2,396,129,589		$ 29,080,536,761	$ 175,646,152,017	82019 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste P	ago-23	$ 1,094,657,345	$ 7,999,419	$ 1,102,656,764	$ -	$ 1,102,656,764	$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,543,495,253	82022 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste D	ago-23	-$ 41,384,162	-$ 302,423	-$ 41,686,585			$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,585,181,838	85208 del 20/11/2023	X		Descontada en factura AAP-27
27	Obra	sep-23	$ 14,149,771,261	$ 165,431,132	$ 14,315,202,393	$ 7,791,971,677	$ 6,523,230,716	$ 19,173,643,579	$ 6,340,803,222		$ 13,251,528,595		$ 1,862,317,464		$ 21,454,649,281	$ 160,269,979,445	83741 del 27/10/2023	X		
27	Ajuste P	sep-23	$ 1,193,756,533	$ 8,723,605	$ 1,202,480,138		$ 1,160,793,553	$ 19,173,643,579	$ 5,992,565,157		$ 12,520,228,657		$ 1,781,061,914		$ 20,293,855,728	$ 159,067,499,307	85208 del 20/11/2023	X		
28	Obra	oct-23	$ 13,471,654,754	$ 129,335,993	$ 13,600,990,747	$ 7,454,072,323	$ 6,146,918,424	$ 11,719,571,256	$ 4,148,489,630		$ 8,647,670,049		$ 1,350,777,625		$ 14,146,937,304	$ 145,466,508,560	86266 del 01/12/2023	X		
27	Ajuste D	sep-23	$ 7,023,412	$ 51,325	$ 7,074,737	$ -	$ 7,074,737	$ 11,719,571,256	$ 4,146,367,209		$ 8,643,212,965		$ 1,350,282,393		$ 14,139,862,567	$ 145,459,433,823	85900 del 28/11/2023	X		
28	Ajuste P	oct-23	$ 1,162,669,471	$ 8,496,431	$ 1,171,165,902	$ -	$ 1,171,165,902	$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,288,267,921	87034 del 07/12/2023	X		
28	Ajuste D	oct-23	-$ 23,613,666	-$ 172,562	-$ 23,786,228	$ -		$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,312,054,149	88565 del 14/12/2023	X		Descontada en factura AAP-29
29	Obra	nov-23	$ 10,449,689,975	$ 89,242,460	$ 10,538,932,435	$ 5,400,000,000	$ 5,138,932,435	$ 6,319,571,256	$ 2,253,337,707		$ 4,667,851,013		$ 907,575,510		$ 7,829,764,230	$ 133,773,121,714	87930 del 13/12/2023	X		
29	Ajuste P	nov-23	$ 940,700,922	$ 6,874,353	$ 947,575,275		$ 923,789,047	$ 6,319,571,256	$ 1,976,200,993		$ 4,085,863,913		$ 843,910,277		$ 6,905,975,183	$ 132,825,546,439	88565 del 14/12/2023	X		
30	Obra	dic-23	$ 12,056,612,135	$ 100,239,839	$ 12,156,851,974	$ 6,319,570,052	$ 5,837,281,922	$ 1,204	$ 225,016,417		$ 408,376,302		$ 435,300,542		$ 1,068,693,261	$ 120,668,694,465	88500 del 13/12/2023	X		
30	Ajuste P	dic-23	$ 1,060,940,236	$ 7,753,025	$ 1,068,693,261		$ 1,068,693,261	$ 1,204	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 119,600,001,204	88534 del 13/12/2023	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 199724 De (13/03/2024)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
										$ 40,285,666,596	$ 9,885,891,062	$ 61,208,201,065	$ 6,072,296,651	$ 2,147,944,626	$ 119,600,000,000					
29	Ajuste D	nov-23	$ 12,524,814	$ 91,527	$ 12,616,341		$ 12,616,341	$ 1,204		$ 40,281,377,040	$ 9,884,881,755	$ 61,201,766,731	$ 6,071,665,834	$ 2,147,692,299	$ 119,587,383,659	$ 119,587,384,863	2333 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
30	Ajuste D	dic-23	$ 36,605,162	$ 267,499	$ 36,872,661		$ 36,872,661	$ 1,204		$ 40,268,840,335	$ 9,881,931,942	$ 61,182,961,674	$ 6,069,822,201	$ 2,146,954,846	$ 119,550,510,998	$ 119,550,512,202	2336 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
31	Obra	ene-24	$ 12,649,890,414	$ 107,866,695	$ 12,757,757,109	$ 1,204	$ 12,757,755,905	$ -		$ 35,931,203,328	$ 8,861,311,469	$ 54,676,506,162	$ 5,431,934,406	$ 1,891,799,728	$ 106,792,755,093	$ 106,792,755,093	2465 del 11/04/2024	X		Se solicitó ajustar fechas por info de Gestora y RP, y se regresa por falta de trámite del Acta Mod 10 por la UE.
31	Ajuste P	ene-24	$ 2,972,898,917	$ 21,725,031	$ 2,994,623,948		$ 2,994,623,948	$ -		$ 34,913,031,185	$ 8,621,741,553	$ 53,149,247,949	$ 5,282,203,209	$ 1,831,907,249	$ 103,798,131,145	$ 103,798,131,145	3090 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	ene-24	$ 286,830,416	$ 2,096,068	$ 288,926,484		$ 288,926,484	$ -		$ 34,814,796,181	$ 8,598,627,434	$ 53,001,895,442	$ 5,267,756,885	$ 1,826,128,719	$ 103,509,204,661	$ 103,509,204,661	3089 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Obra	feb-24	$ 10,218,080,172	$ 85,780,358	$ 10,303,860,530		$ 10,303,860,530	$ -		$ 31,311,483,601	$ 7,774,318,592	$ 47,746,926,572	$ 4,752,563,858	$ 1,620,051,508	$ 93,205,344,131	$ 93,205,344,131	2559 del 12/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste P	feb-24	$ 2,693,000,960	$ 19,679,622	$ 2,712,680,582		$ 2,712,680,582	$ -		$ 30,389,172,203	$ 7,557,304,145	$ 46,363,459,475	$ 4,616,929,829	$ 1,565,797,897	$ 90,492,663,549	$ 90,492,663,549	3091 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	feb-24	$ 99,926,265	$ 730,231	$ 100,656,496		$ 100,656,496	$ -		$ 30,354,948,995	$ 7,549,251,625	$ 46,312,124,662	$ 4,611,897,004	$ 1,563,784,767	$ 90,392,007,053	$ 90,392,007,053	3088 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Obra	mar-24	$ 9,316,148,055	$ 86,974,944	$ 9,403,122,999		$ 9,403,122,999	$ -		$ 27,157,887,175	$ 6,797,001,785	$ 41,516,531,933	$ 4,141,740,854	$ 1,375,722,307	$ 80,988,884,054	$ 80,988,884,054	3471 del 30/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Ajuste D	mar-24	$ 2,735,471,340	$ 19,989,983	$ 2,755,461,323		$ 2,755,461,323	$ -		$ 26,221,030,325	$ 6,576,564,879	$ 40,111,246,658	$ 4,003,967,788	$ 1,320,613,081	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731	4435 del 21/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-029652
								$ -		$ 26,221,030,325	$ -	$ 46,687,811,537	$ 5,150,613,777	$ 173,967,092	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731				Se ajustan acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAD_33.
34	Obra	abr-24	$ 9,789,202,300	$ 190,869,815	$ 9,980,072,115		$ 9,980,072,115	$ -		$ 22,875,710,152	$ -	$ 40,731,704,499	$ 4,493,925,032	$ 152,010,933	$ 68,253,350,616	$ 68,253,350,616	4768 del 24/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-040900
34	Ajuste D	abr-24	$ 2,026,716,856	$ 14,810,623	$ 2,041,527,479		$ 2,041,527,479	$ -		$ 22,191,471,802	$ -	$ 39,513,361,730	$ 4,359,510,863	$ 147,478,742	$ 66,211,823,137	$ 66,211,823,137	5147 del 31/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-041213
35	Obra	may-24	$ 3,963,709,733	$ 44,927,058	$ 4,008,636,791		$ 4,008,636,791	$ -		$ 20,847,937,095	$ -	$ 37,121,087,466	$ 4,095,582,217	$ 138,579,568	$ 62,203,186,346	$ 62,203,186,346	6479 del 26/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051110
35	Ajuste D	may-24	$ 967,132,023	$ 7,067,503	$ 974,199,526		$ 974,199,526	$ -		$ 20,521,424,382	$ -	$ 36,539,704,673	$ 4,031,440,920	$ 136,416,845	$ 61,228,986,820	$ 61,228,986,820	6091 del 20/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051346
36	Obra	jun-24	$ 7,850,247,018	$ 73,404,160	$ 7,923,651,178		$ 7,923,651,178	$ -		$ 17,865,701,759	$ -	$ 31,811,061,402	$ 3,509,775,459	$ 118,797,022	$ 53,305,335,642	$ 53,305,335,642	6569 del 27/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-057558
36	Ajuste D	jun-24	$ 1,774,439,147	$ 12,967,055	$ 1,787,406,202		$ 1,787,406,202	$ -		$ 17,266,634,696	$ -	$ 30,744,373,129	$ 3,392,092,635	$ 114,828,980	$ 51,517,929,440	$ 51,517,929,440	6875 del 05/07/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-058429
37	Obra	jul-24	$ 5,227,584,700	$ 49,480,929	$ 5,277,065,629		$ 5,277,065,629	$ -		$ 15,497,952,272	$ -	$ 27,595,147,011	$ 3,044,671,742	$ 103,092,786	$ 46,240,863,811	$ 46,240,863,811	9846 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-072889
37	Ajuste P	jul-24	$ 1,209,409,677	$ 8,837,994	$ 1,218,247,671		$ 1,218,247,671	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 2,964,462,315	$ 100,388,276	$ 45,022,616,140	$ 45,022,616,140	9888 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-073258
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,095,437,885	$ 100,388,276	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	-$ 1,869,024,430			Se ajusta acumulado de acuerdo con la afectación financiera causada de acuerdo con la modificación contractual de las gestiones del proyecto. (-$1.869.024.430)
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710				Se ajusta acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAP_37.
37	Ajuste D	jul-24	-$ 9,017,186	-$ 65,895	-$ 9,083,081		-$ 9,083,081	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	12325 del 04/10/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085927
38	Obra	ago-24	$ 6,859,950,393	$ 88,765,734	$ 6,948,716,127		$ 6,948,716,127	$ -		$ 11,684,773,481	$ -	$ 23,324,275,941	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 36,204,875,583	$ 36,204,875,583	11987 del 30/09/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085936
38	Ajuste P	ago-24	$ 1,865,012,367	$ 13,628,937	$ 1,878,641,304		$ 1,878,641,304	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,335,317,360	12325 del 04/10/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-090643
38	Ajuste D	ago-24	-$ 3,693,468	-$ 26,991	-$ 3,720,459		-$ 3,720,459	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,339,037,819	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098827
39	Obra	sep-24	$ 5,001,604,397	$ 35,640,555	$ 5,037,244,952		$ 5,037,244,952	$ -		$ 8,300,439,926	$ -	$ 19,801,806,321	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 29,298,072,408	$ 29,301,792,867	14349 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098831
39	Ajuste P	sep-24	$ 1,369,039,494	$ 10,004,519	$ 1,379,044,013		$ 1,379,044,013	$ -		$ 7,626,531,385	$ -	$ 19,100,391,308	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 27,922,748,854	$ 27,922,748,854	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098828
39	Ajuste D	sep-24	-$ 2,983,550	-$ 21,802	-$ 3,005,352		-$ 3,005,352	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 27,925,754,206			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126692
40	Obra	oct-24	$ 7,495,600,412	$ 249,462,401	$ 7,745,062,813		$ 7,745,062,813	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 20,180,691,393			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-111543
40	Ajuste P	oct-24	$ 1,828,974,670	$ 13,365,584	$ 1,842,340,254		$ 1,842,340,254	$ -		$ 2,911,783,156	$ -	$ 14,230,741,822	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,338,351,139	$ 18,338,351,139			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126709

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 — 3 DE 3
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

40	Ajuste D	oct-24	$ 43,783,171	$ 319,954	$ 44,103,125		$ 44,103,125	$ -		$ 2,890,172,625	$ -	$ 14,208,249,228	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,294,248,014	$ 18,294,248,014			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126723
41	Obra	nov-24	$ 9,221,883,300	$ 119,543,867	$ 9,341,427,167		$ 9,341,427,167	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 7,669,250,211	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 8,952,820,847	$ 8,952,820,847			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-127547
41	Ajuste P	nov-24	$ 2,503,132,696	$ 18,292,124	$ 2,521,424,820		$ 2,521,424,820	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 5,147,825,391	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 6,431,396,027	$ 6,431,396,027			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-128072
42	Obra	dic-24	$ 4,345,272,851	$ 202,881,279	$ 4,548,154,130		$ 4,548,154,130	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 1,883,241,897	$ 1,883,241,897			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx
42	Ajuste P	dic-24	$ 877,866,194	$ 6,415,176	$ 884,281,370		$ 884,281,370	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 310,430,593	$ 1,114,198	$ 998,960,527	$ 998,960,527			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 00000001000223047 De (24/12/2024) - Adición No.1						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047									SI	NO	
									$ 30,655,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,655,545,091	$ 31,654,505,618				
	ACTA ANTICIPADA					$ 13,811,000,000		$ 13,811,000,000	$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Obra	ene-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Ajuste P	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
44	Obra	feb-25	$ 1,589,571,742	$ -	$ 1,589,571,742		$ 1,589,571,742		$ 15,254,973,349.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,254,973,349	$ 16,253,933,876		X		
44	Ajuste P	feb-25	$ 369,317,205	$ -	$ 369,317,205		$ 369,317,205		$ 14,885,656,144.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,885,656,144	$ 15,884,616,671		X		
45	Obra	mar-25	$ 2,524,642,687	$ -	$ 2,524,642,687	$ 387,759,686	$ 2,136,883,001	$ 13,423,240,314	$ 12,748,773,143.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,748,773,143	$ 13,747,733,670		X		
45	Ajuste P	mar-25	$ 721,256,983	$ -	$ 721,256,983		$ 721,256,983		$ 12,027,516,160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,027,516,160	$ 13,026,476,687		X		
46	Obra	abr-25	$ 5,937,936,130	$ -	$ 5,937,936,130	$ 690,840,107	$ 5,247,096,023	$ 12,732,400,207	$ 6,780,420,137.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,780,420,137	$ 7,779,380,664		X		
46	Ajuste P	abr-25	$ 1,589,715,339	$ -	$ 1,589,715,339		$ 1,589,715,339		$ 5,190,704,798.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,704,798	$ 6,189,665,325		X		
47	Obra	may-25	$ 6,164,213,715		$ 6,164,213,715	$ 1,052,809,428	$ 5,111,404,287	$ 11,679,590,779	$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		
47	Ajuste P	may-25	$ -		$ -		$ -		$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 3000052849 De (14/05/2025) - Adición No.2						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047	3000052849	_____							SI	NO	
										$ 91,635,933,463					$ 91,635,933,463	$ 92,714,194,501				
48	Obra	jun-25	$ 14,338,985,362.00	$ -	$ 14,338,985,362.00	$ 1,588,424,346	$ 12,750,561,016.00	$ 10,091,166,433	$ -	$ 78,964,672,958	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,964,672,958	$ 79,963,633,485		X		
47	Ajuste P	may-25	$ 1,656,488,105.00	$ -	$ 1,656,488,105.00		$ 1,656,488,105.00		$ -	$ 77,308,184,853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,308,184,853	$ 78,307,145,380		X		
48	Ajuste P	jun-25	$ 3,119,484,602.00	$ -	$ 3,119,484,602.00		$ 3,119,484,602.00		$ -	$ 74,188,700,251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74,188,700,251	$ 75,187,660,778		X		
49	Obra	jul-25	$ 10,452,987,750.00	$ -	$ 10,452,987,750.00	$ 1,938,812,070	$ 8,514,175,680.00	$ 8,152,354,363	$ -	$ 65,674,524,571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,674,524,571	$ 66,673,485,098		X		
49	Ajuste P	jul-25	$ 2,347,715,945.00	$ -	$ 2,347,715,945.00		$ 2,347,715,945.00		$ -	$ 63,326,808,626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,326,808,626	$ 64,325,769,153		X		
50	Obra	ago-25	$ 11,046,198,051.00	$ -	$ 11,046,198,051.00	$ 2,032,248,796	$ 9,013,949,255.00	$ 6,120,105,567	$ -	$ 54,312,859,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54,312,859,371	$ 55,311,819,898		X		
50	Ajuste P	ago-25	$ 2,767,346,596.00	$ -	$ 2,767,346,596.00		$ 2,767,346,596.00		$ -	$ 51,545,512,775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51,545,512,775	$ 52,544,473,302		X		
51	Obra	sep-25	$ 17,279,588,362.00	$ -	$ 17,279,588,362.00	$ 1,997,210,023	$ 15,282,378,339.00	$ 4,122,895,544	$ -	$ 36,263,134,436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,263,134,436	$ 37,262,094,963		X		
51	Ajuste P	sep-25	$ 3,763,684,091.00	$ -	$ 3,763,684,091.00		$ 3,763,684,091.00		$ -	$ 32,499,450,345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,499,450,345	$ 33,498,410,872		X		
52	Obra	oct-25	$ 15,493,191,591.00	$ -	$ 15,493,191,591.00	$ 2,055,607,977	$ 13,437,583,614.00	$ 2,067,287,567	$ -	$ 19,061,866,731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,061,866,731	$ 20,060,827,258		X		
52	Ajuste P	oct-25	$ 3,571,924,766.00	$ -	$ 3,571,924,766.00		$ 3,571,924,766.00		$ -	$ 15,489,941,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,489,941,965	$ 16,488,902,492		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal Modificaciones Contractuales Gobernación						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									Modificación No. 5 - Adición No.1	Modificación No. 6 - Adición No.2	Modificación No. 7 - Adición No.3	Modificación No. 8 - Adición No.4	Modificación No. 9 - Adición No.5	Modificación No. 10 - Adición No.6				SI	NO	
									00000001000223047	3000052849	3000053452	3000053777	3000053984	3000054049						
									$ -	$ 15,489,941,965	$ 38,879,973,372.00	$ 8,258,906,306	$ 24,975,024,975	$ 39,613,443,517	$ 127,217,290,135	$ 128,216,250,662				
53	Obra	nov-25	$ 14,882,073,661.00	$ -	$ 14,882,073,661.00	$ 2,067,287,567	$ 12,814,786,094.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,675,155,871	$ -	$ -	$ -	$ 41,555,129,243	$ 42,554,089,770		X		
53	Ajuste P	nov-25	$ 3,493,671,227.00	$ -	$ 3,493,671,227.00		$ 3,493,671,227.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ 39,060,418,543		X		
54	Obra	dic-25	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ 26,322,557,461		X		
54	Ajuste P	dic-25	$ 2,917,288,256.00	$ -	$ 2,917,288,256.00		$ 2,917,288,256.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ 23,405,269,205		X		
55	Obra	ene-26	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ 14,100,727,436		X		
55	Ajuste P	ene-26	$ 1,383,812,623.00	$ -	$ 1,383,812,623.00		$ 1,383,812,623.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ 12,716,914,813		X		
56	Obra	feb-26	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,800,822,888	$ -	$ 6,800,822,888	$ 7,799,783,415		X		
56	Ajuste P	feb-26	$ 4,092,691,841.00	$ -	$ 4,092,691,841.00		$ 4,092,691,841.00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 2,708,131,047	$ -	$ 2,708,131,047	$ 3,707,091,574		X		
57	Obra	mar-26	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 827,827,391	$ -	$ 827,827,391	$ 1,826,787,918		X		
57	Ajuste P	mar-26	$ 808,375,038.00	$ -	$ 808,375,038.00		$ 808,375,038.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,452,353	$ -	$ 19,452,353	$ 1,018,412,880		X		
58	Obra	abr-26	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,843,078,662	$ 4,843,078,662	$ 5,842,039,189		X		
58	Ajuste P	abr-26	$ 4,394,503,292.00	$ -	$ 4,394,503,292.00		$ 4,394,503,292.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 448,575,370	$ 448,575,370	$ 1,447,535,897		X		
59	Obra	may-26	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,048,739,783	$ 31,048,739,783	$ 32,047,700,310		X		
59	Ajuste P	may-26	$ 3,699,423,996.00	$ -	$ 3,699,423,996.00		$ 3,699,423,996.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,349,315,787	$ 27,349,315,787	$ 28,348,276,314		X		
60	Obra	jun-26	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,646,278,257	$ 15,646,278,257	$ 16,645,238,784		X		
60	Ajuste P	jun-26	$ 2,690,990,450.00	$ -	$ 2,690,990,450.00		$ 2,690,990,450.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,955,287,807	$ 12,955,287,807	$ 13,954,248,334		X		
61	**Obra**	**jul-26**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,431,945,101	$ 5,431,945,101	$ 6,430,905,628			X	
61	**Ajuste P**	**jul-26**	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**		**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,732,462,480	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**			X	
TOTALES			**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**	**$ 92,838,129,061**	**$ 552,832,779,784**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,732,462,480**	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 518,842,331,354	$ 2,546,170,347	**$ 521,388,501,701**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -		**$ -**
AJUSTES	$ 95,837,906,341	$ 370,870,741	**$ 96,208,777,082**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000,000	$ 78,280,000	**$ 490,280,000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 5,935,891,866	$ 19,733,361	**$ 5,955,625,227**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 14,654,038,254	$ 1,176,837,912	**$ 15,830,876,166**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 13,988,531	$ 240,201	**$ 14,228,732**
PRIMAS DE AMPAROS	$ 5,782,619,937	$ -	**$ 5,782,619,937**
VALOR TOTAL	**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Rodrigo A. Ramirez C.
Firma
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Recresentante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Recresentante legal o apoderado.
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	VERSIÓN	1
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **31 Julio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **CONTRATO No:** 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

ID	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE POLIZA	CANTIDAD	VALOR DE LA POLIZA	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	CUMPLIMIENTO	65815 / 36			$ -	1.00	$ 1,624,530,222.00
2	RESPONSABILIDAD	50344			$ -	1.00	$ 157,750,879.00
3	CUMPLIMIENTO	65815 / 40			$ -	1.00	$ 414,541,350.00
4	RCE				$ -	1.00	$ 17,200,348.00
5	RESPONSABILIDAD	50344/21			$ -	1.00	$ 17,200,348.00
6	CUMPLIMIENTO	65815/42			$ -	1.00	$ 1,295,851,711.00
7	RESPONSABILIDAD	50344/24			$ -	1.00	$ 50,007,595.00
8	CUMPLIMIENTO	65815/52			$ -	1.00	$ 981,271,127.00
9	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 386,682,856.00
9.1	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 453,566,922.00
10	CUMPLIMIENTO	65815/56			$ -	1.00	$ 384,016,579.00
						-	$ -
						-	$ -
VALOR TOTAL PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES					**$ -**		**$ 5,782,619,937.00**

	VR APROBADO AMCO 33	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**$ 5,782,619,937.00**	**$ 5,782,619,937.00**	**$ -**

Aprueba Firma: Rodrigo D. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	20 – ACTA 61					
SUPERVISIÓN	☐					
INTERVENTORÍA	X					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/07/2026		Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026		Hasta:	31/07/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	24OO111B2039 (958 – 2021)
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	10 de mayo de 2021.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública (Obra pública)
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2021
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
		NIT	890922447-4
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA.
		AJUSTADO INVIAS (CESIÓN)	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 416.383.505.128) M/CTE, INCLUIDO IVA.

	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$30.655.545.091	5,15%
		2	$55.285.143.398	8,47%
		3	$36.937.971.116	5,66%
		4	$3.580.219.918	0,45%
		5	$19.775.516.795	2,46%
		6	$27.287.531.339	3,40%
	INCORPORACIÓN	1	$30.655.545.091	
		2	$91.635.933.463	
		3	$38.879.973.372	
		4	$8.258.906.306	
		5	$24.975.024.975	
		6	$39.613.443.517	
	VALOR TOTAL (CON INCORPORACIONES):		SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 650.402.331.852) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%	
REGISTRO PRESUPUESTAL *Insertar tantas filas como RPC respalden el contrato/convenio)*	RPC NUMERO:		4000099313	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		12/12/2024	
	RPC NUMERO:		4000100844	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		15/05/2025	
	RPC NUMERO:		4000104463	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		30/10/2025	
	RPC NUMERO:		4000106042	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		04/12/2025	
	RPC NUMERO:		4000106887	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		03/02/2026	
	RPC NUMERO:		4000107547	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		10/04/2026	
	RPC NUMERO:		4000107687	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		27/04/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 79.027.129.071) M/CTE, INCLUIDO IVA.	

			(18,89%)		
PLAZO:	INICIAL		TREINTA Y SIETE (37) MESES.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			2/07/2021	31/12/2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	0.97 meses	31/08/2024	
		2	4 meses	31/12/2024	
		3	12 meses	31/12/2025	
		4	3 meses	31/03/2026	
		5	5 meses	31/08/2026	
		6	4 meses	31/12/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		n/a	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CONSULTÉCNICOS – JOYCO (JOYCO S.A.S BIC (50%) CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S - CONSULTÉCNICOS (50%))			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	24SS111B2009			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		83,12%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		99,27%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

La cesión del contrato N° 958 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, se suscribió el pasado 23 diciembre 2024. El día 27 diciembre 2024 se firmó modificación N° 5, adición N° 1 y prórroga N° 3 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A, que prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, este contrato y adiciona el valor del contrato en $30.655.545.091, además modifica algunos aspectos relacionados con el AIU y la carga tributaria, ajusta el tema de la forma de pago, incluye en las garantías a la Gobernación de Antioquia, incorpora la opción de realizar un pago anticipado, y cambia algunos términos referentes al nuevo contratante.

El acta de inicio del contrato de la interventoría seleccionada por la Gobernación se firmó el 27 de diciembre 2024.

Con ocasión de la suscripción, el día 23 de diciembre de 2024, del documento que contiene la cesión del Contrato de Obra No. 958 del 2021, se procedió por parte del Departamento de Antioquia a recibir dicho contrato y adelantar todos los trámites internos y apropiaciones presupuestales necesarias para su culminación. Es por ello que, en aras de adelantar los trámites tendientes a modificar, adicionar y

prorrogar el contrato en mención, teniendo en cuenta que se requiere brindar continuidad al proyecto recibido además de inyectar aquellos recursos, las partes suscribieron el 27 de diciembre de 2024, la Modificación N°5, Adición 1 y Prórroga 3 al contrato referenciado.

Es importante anotar que, por la complejidad y la envergadura del proyecto, se ha hecho necesario inyectarle los recursos necesarios a medida que van avanzando las obras cruciales y determinantes del presente contrato, como lo son la estabilización de taludes, la excavación de túneles y la construcción de las vías a cielo abierto.

Así las cosas, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N°2400111B2039 (958 de 2021), la interventoría del contrato, mediante comunicación No. TT2S1-101 del 21 de abril de 2025, conceptuó sobre la viabilidad de adicionar el citado contrato, toda vez que el contratista, para cumplir con el plan de obras propuesto para la vigencia 2025, requirió de una inyección de recursos para continuar con la ejecución de las obras a su cargo y presentó una proyección del presupuesto requerido para atender los alcances que desarrollaría durante el 2025 según dicha solicitud" por un valor por un valor de $164.490.218.977 para cubrir los costos asociados a la construcción de las obras priorizadas como las vías a cielo abierto, túnel y puente, incluyendo la proyección aproximada para ajustes bajo las condiciones de previsibilidad de ese momento, así como la proyección para las gestiones ambientales, sociales y prediales y la proyección de las primas a reconocer por concepto de garantías, dentro de la que se incluyó el valor de la prima causada con ocasión de la Modificación N°5, Adición 1 y Prórroga.

Teniendo en cuenta que las Gestiones se vieron afectadas por un componente de Administración establecido en el Contrato Inicial, se desagregarían al momento de la facturación los componentes de Imprevistos y Utilidad, afectándolos sólo con el 23.15% de la Administración contractual vigente, lo cual, según los datos avalados por parte de la Interventoría, ascendían para la vigencia 2025 a ($2.629.377.002), lo anterior, a manera enunciativa toda vez que son costos asociados a la facturación de las Gestiones.

Que no obstante la necesidad de recursos descritos por la interventoría y mencionados en el párrafo anterior, el Departamento de Antioquia contó con los respectivos soportes presupuestales que avalaron una disponibilidad de ($91.635.933.463), los cuales fueron adicionados al contrato 4600003495 de 2015, suscrito con el IDEA, mediante el cual se administran y pagan los recursos del proyecto, a través del otrosí 13. El contrato se adicionó por segunda vez a través de la Modificación N° 6 y Adición N° 2 del 19 de junio de 2025 en $91.635.933.463 para atender los siguientes rubros: Ajustes ($30.065.216.067), Gestiones (ambientales, sociales, prediales, reembolsables) ($6.285.573.998), Básico Obra ($55.285.143.398).

Mediante el Acta de Modificación Bilateral N° 23 se efectuó un balanceo de cantidades, sin que ello implicara una adición al valor del contrato, dado que correspondió a la redistribución de recursos entre rubros existentes. En este sentido, los valores quedaron establecidos de la siguiente forma:

- Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (B): pasa de $80.815.949.432,00 a $77.671.496.984,00, producto de una disminución de $3.144.452.448,00.

- Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%) (J): pasa de $16.119.749.201,00 a $18.737.126.790,00, con un incremento de $2.617.377.589,00.

- Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales: pasa de $3.000.000.000,00 a $3.527.074.859,00, con un incremento de $527.074.859,00.

De esta manera, el balanceo se refleja en una disminución del rubro de ajustes y una correspondiente reasignación hacia los rubros de gestión social, predial y ambiental sostenible, así como al estimado de primas de amparos, manteniendo inalterado el valor total del contrato.

Con ocasión de la necesidad de asegurar la continuidad de las actividades de obra previstas en el plan de trabajo —incluyendo estabilización de taludes, excavación de túneles, construcción de vías a cielo abierto y demás actividades programadas— la Interventoría, mediante comunicación TT2S1-370, recomendó la aprobación de la Adición No. 3 y la Prórroga No. 4 del Contrato de Obra N.° 2400111B2039 (958 de 2021). En dicha recomendación se indicó que la asignación de recursos era indispensable para garantizar la continuidad progresiva de los frentes de trabajo financiados y la ejecución de las estructuras clave del proyecto, así como la ampliación del plazo inicialmente prevista hasta el 31 de marzo de 2026, conforme al programa de obra presentado por el contratista.

En atención a esta recomendación, el Departamento de Antioquia dispuso de los soportes presupuestales necesarios, contando con una disponibilidad por $38.879.973.372, adicionados previamente al contrato 4600003495 de 2015 suscrito con el IDEA a través del otrosí N.° 14, mediante el cual se administran los recursos del proyecto. Estos valores se incorporaron al contrato con el fin de atender, de manera parcial, la necesidad financiera avalada por el contratista y la Interventoría para la presente vigencia.

Dicha modificación fue aprobada por la Reunión General de Comités Asesores y Evaluadores de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 67 del 20 de noviembre de 2025 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 69 del 27 y suscrita el 15 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $36.937.971.116, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, según lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas equivalen a 88.367,4 SMLMV, correspondiente al 19,20 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $1.942.002.256.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con dicha adición. Esta ampliación no corresponde a la fecha de terminación total del proyecto, sino al periodo requerido para ejecutar las actividades incluidas dentro de la asignación de recursos aprobada.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.° 8, Adición N.° 4 y Prórroga N.° 5 al Contrato de Obra N.° 24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS

PESOS ($8.258.906.306 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a la continuidad de la ejecución de las obras y a la atención de ajustes y gestiones asociadas a los componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables. Así mismo, se prorrogó el plazo contractual en cinco (5) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 31 de agosto de 2026.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 12 del 24 de febrero de 2026 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 11 del 26 de febrero de 2026.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $3.580.219.918, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, según lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas equivalen a 90.412 SMLMV, correspondiente al 19,73 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $4.678.686.388.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo del contrato por cinco (5) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de agosto de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con la presente adición.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.°9 y Adición N.°5 al Contrato de Obra N.°24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($24.975.024.975 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a garantizar la continuidad de la ejecución de las obras y la atención de ajustes y gestiones asociadas a los componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia, conforme a los trámites internos adelantados para la continuidad del proyecto.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $19.775.516.795, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, conforme a lo establecido contractualmente para este componente.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $5.199.508.180.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.° 10, Adición N.° 6 y Prórroga N.° 6 al Contrato de Obra N.° 24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($39.613.443.517 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a garantizar la continuidad de la ejecución de las obras y la atención de ajustes y gestiones asociadas a los

componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables. Así mismo, se prorrogó el plazo contractual en cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2026.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 31 del 27 de mayo de 2026 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 27 del 4 de junio de 2026.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $27.287.531.339, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas corresponden al 25,59 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $12.325.912.178.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo contractual por cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con la presente adición.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Durante el mes de julio de 2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se dio continuidad a la ejecución de actividades en los diferentes frentes a cielo abierto del proyecto, principalmente orientadas a la estabilización de taludes, la construcción de estructuras de contención y la ejecución de obras de drenaje.

Las actividades de estabilización comprendieron la perforación e instalación de anclajes activos, la construcción de dados de anclaje, la instalación de drenes, la aplicación de concreto lanzado con fibra sintética, la conformación de bermas y la construcción de zanjas de coronación. Asimismo, avanzó la ejecución de obras de drenaje mediante la construcción de alcantarillas y box culverts en diferentes estados de ejecución.

De igual manera, continuó la construcción de muros de contención y demás estructuras de concreto mediante actividades de excavación, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciado de concreto, conformación de elementos estructurales y ejecución de obras complementarias requeridas para el sostenimiento de los sectores intervenidos. Adicionalmente, se desarrollaron actividades de conformación de subrasantes, instalación de subbase granular, adecuación de plataformas operativas y ejecución de actividades asociadas a la estructura de pavimento en los diferentes frentes con programación durante el periodo.

En las obras subterráneas continuaron las actividades de excavación y sostenimiento en el Túnel 0. Desde el Portal de Salida se iniciaron las labores de impermeabilización mediante la instalación de las botas, conformadas por geotextil, geodrén, tubería longitudinal y geomembrana, requeridas para la

posterior construcción de las vigas base de la estructura de revestimiento. Durante el mes se instalaron 373 m de impermeabilización y, de manera paralela, se ejecutó la instalación de las tuberías de purga, dispuestas cada 40 m como parte del sistema de drenaje. Estas tuberías se conectan, por el costado izquierdo, a las cajas de inspección del geodrén planar y, por el costado derecho, a los pozos de inspección (MH) del colector principal. Al cierre del periodo se recibieron las formaletas para el vaciado de las vigas base y se inició el armado del acero de refuerzo de los primeros módulos.

En la Galería de Emergencia continuaron los ciclos constructivos de perforación, voladura, retiro de rezaga, perfilación, desabombe e instalación de elementos de sostenimiento, de acuerdo con las condiciones geotécnicas encontradas durante el periodo. Asimismo, se dio continuidad a la excavación desde el Portal de Entrada del Túnel 0, manteniéndose de manera simultánea la ejecución desde el Portal de Salida.

Igualmente, avanzaron las obras complementarias de los túneles mediante la construcción de brocales, cárcamos de derrames, drenajes internos, instalación de anclajes para bordillos y ménsulas, así como otras estructuras requeridas para la operación de la infraestructura subterránea, ejecutando actividades de excavación, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciado de concreto y demás labores complementarias.

En el frente correspondiente al Puente 1 se dio continuidad a la ejecución de las cimentaciones profundas. En el Eje 4 se inició, el 15 de julio, la excavación manual del pilote 6. En el Eje 5 continuaron las actividades de excavación del pilote 7, mientras que en el pilote 8 se culminó la integración de la cimentación con la excavación, ejecutándose la instalación del acero de refuerzo y el hormigonado el 24 de julio de 2026. Adicionalmente, se avanzó en el armado de la canasta de acero de refuerzo del pilote 2, incorporando el ajuste de diseño correspondiente al incremento de su longitud.

De manera complementaria, se desarrollaron actividades en el patio de prefabricados para el armado y construcción de las vigas reforzadas, así como la ejecución de las pistas en concreto hidráulico destinadas al Puente 1.

Finalmente, el contratista dio continuidad a las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social, predial y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ejecutando las acciones requeridas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el acompañamiento integral al desarrollo de las obras.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El 10 de enero de 2025, Construcciones El Cóndor radicó la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de $13.811.000.000 TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

Los recursos derivados de dicha acta de pago anticipada fueron devueltos en su totalidad por el contratista mediante los descuentos efectuados en las actas de obra, conforme al esquema de devolución previsto contractualmente, quedando plenamente reintegrados a la Entidad.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cielo abierto 1	0,64%	85,21%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 0	3,68%	49,71%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 2	0,46%	100,44%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Puente 1	0,00%	3,45%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Cielo abierto 3	2,78%	76,93%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 1	0,27%	98,24%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 4	0,98%	88,34%	Archivo denominado “análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 2	0,39%	98,89%	Archivo denominado “análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 5	0,03%	94,36%	Archivo denominado “análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cielo abierto 6	0,00%	95,12%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	No se reportó avance
Túnel 3	0,07%	98,99%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 7	0,29%	94,69%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 4	0,00%	97,89%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	No se reportó avance
Vía Buga	0,00%	71,31%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	No se reportó avance
Via Industrial	0,00%	0,00%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	No se reportó avance
TOTAL OBRA BASICA	1,01%	**83,12%**		

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	0,00%	100,00%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	No se reportó avance
Gestión Social, Predial y Ambiental	5,58%	97,88%	Archivo denominado "Análisis Presupuestal"	Se reporta Avance en el Periodo

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:
El porcentaje de ejecución del periodo se calcula como la diferencia entre el porcentaje acumulado del periodo actual y el porcentaje acumulado del periodo inmediatamente anterior, información obtenida del archivo denominado "Análisis presupuestal".

Durante el periodo evaluado, el contratista desarrolló actividades constructivas en los frentes activos del proyecto, dando continuidad a las obras de estabilización de taludes, excavación subterránea y ejecución de obras hidráulicas y estructuras asociadas. Las actividades se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos, ambientales y de seguridad establecidos en el contrato.

A continuación, se resumen los principales aspectos de ejecución:

Frente 1 – Cielo Abierto 1 (CA1)
Durante el período, las actividades en el frente Cielo Abierto 1 se concentraron en la ejecución de explanaciones para la conformación de la plataforma vial, mediante movimientos de tierra para alcanzar las secciones definidas en el diseño geométrico. Asimismo, se avanzó en la instalación de capas granulares para la estructura de pavimento y en la construcción de rondas de coronación para el manejo de aguas superficiales y la protección de los taludes, dando continuidad a la conformación del corredor vial conforme a la programación establecida.

Obras Hidráulicas y Muros – Frente 1

Alcantarillas (Obras de Drenaje Transversal)
Durante el período se ejecutaron actividades en las alcantarillas ODT-12, ODT-15, ODT-16 y ODT-18, consistentes en la construcción de muros de encole y descole, instalación de tubería, conformación de solados y atraques, llenos estructurales y construcción de canales de rápida lisa. Asimismo, se mantuvieron terminadas las estructuras ODT-0, ODT-02, ODT-03, ODT-04, ODT-05 y ODT-06, mientras que las ODT-08, ODT-11 y ODT-14 permanecieron sin actividades durante el período.

Box Culvert
Las actividades se concentraron en la culminación y seguimiento de las estructuras tipo Box Culvert ODT-07, ODT-09, ODT-10 y ODT-13, las cuales alcanzan el 100 % de ejecución. De igual manera, se avanzó en la ODT-17, mediante la finalización del Muro K y la ejecución de obras complementarias asociadas al encole, quedando pendientes elementos de entrada de la estructura.

Muros de Contención
Se continuó con la construcción de los Muros H, J, K, F y G, mediante actividades de excavación, adecuación del terreno de fundación, construcción de llaves y zapatas, armado de acero de refuerzo, encofrado y vaciado de vástagos, así como la ejecución de filtros franceses y llenos estructurales. Adicionalmente, en el Muro F se inició la excavación y la aplicación de concreto lanzado para la protección de la excavación, mientras que en el Muro G se avanzó en la excavación hasta la cota de fundación y en la construcción del lecho filtrante y la base en concreto ciclópeo.

Estructuras registradas en el frente:

Nomenclatura	Descripción / Tipo	Dimensión / Sistema	Abscisa	Estado	% Avance Físico
ALC-8 (ODT-08)	Alcantarilla	900 mm	K5+056	Por ejecutar	0%
ALC-11 (ODT-11)	Alcantarilla	900 mm	K5+446	Por ejecutar	0%
ALC-14 (ODT-14)	Alcantarilla	900 mm	K5+700	En construcción	61%
ALC-18 (ODT-18)	Alcantarilla	1.500 mm	K6+130	En construcción	89%
ALC-26 (ODT-26)	Alcantarilla	900 mm	K0+218	Por ejecutar	0%
ALC-27 (ODT-27)	Alcantarilla	900 mm	K0+169	Por ejecutar	0%
ALC-28 (ODT-28)	Alcantarilla	900 mm	K0+052	Por ejecutar	0%
ALC-19 (ODT-19)	Alcantarilla	900 mm	K7+494	Por ejecutar	0%

Nomenclatura	Descripción / Tipo	Dimensión / Sistema	Abscisa	Estado	% Avance Físico
ALC-20 (ODT-20)	Alcantarilla	900 mm	K7+664	Por ejecutar	0%
ALC-22 (ODT-22)	Alcantarilla	900 mm	K7+932	Por ejecutar	0%
ALC-24 (ODT-24)	Alcantarilla	1.200 mm	K0+116	Por ejecutar	0%
ALC-29 (ODT-29)	Alcantarilla	900 mm	K0+160	Por ejecutar	0%
ALC-30 (ODT-30)	Alcantarilla	900 mm	K0+030	Por ejecutar	0%
BOX-17 (ODT-17)	Box Culvert	3,0 × 3,0 m	K6+033	Inactiva	96%
BOX-25 (ODT-25)	Box Culvert	3,0 × 3,0 m	K0+292	Inactiva	5%
MURO F	Mixto	Contención	K4+985	En construcción	15%
MURO G	Mixto	Contención	K5+443	En construcción	40%
MURO J	Concreto	Contención	K5+700	En construcción	97%
MURO H	Concreto	Contención	K5+957	Ejecutado	100%
MURO K	Concreto	Contención	K6+050	En construcción	98%

Frente 2 – Túnel 0
Durante el período se culminó la excavación y soporte del banco de sección inferior mediante voladuras en terrenos clasificados como Tipo III y Tipo IV, alcanzando la sección completa del túnel con un avance acumulado de 995,35 m (100,00 %). La excavación y soporte del banco inferior entre las abscisas K6+267,10 y K6+178,00 alcanzó un avance de 89,10 m, finalizando el 10 de julio de 2026.

Desde el portal salida se avanzó en la adecuación de la fundación de las vigas base mediante conformación de material seleccionado, nivelación y construcción de solados en concreto de 14,0 MPa, alcanzando 553,0 m por el costado izquierdo entre K7+173 y K6+620 y 633,0 m por el costado derecho entre K7+173 y K6+540. Adicionalmente, se ejecutaron drenes longitudinales en las zonas con infiltraciones de agua.

Asimismo, se inició la impermeabilización mediante la instalación de botas conformadas por geotextil, geodrén, tubería longitudinal y geomembrana, alcanzando 373 m por cada costado entre K7+173 y K6+800. Se instalaron además las tuberías de purga asociadas al sistema de drenaje y se inició el armado del acero de refuerzo de los primeros módulos de las vigas base. Desde el portal entrada se avanzó en la excavación y construcción de las fundaciones, incluyendo solados, armado de acero y vaciado de las vigas base en concreto de 28 MPa.

Galería de Emergencia – K0+318 al K0+753
Durante el período se avanzó en la excavación de la Galería de Emergencia del Túnel 0 en sección completa entre las abscisas K0+387,00 y K0+326,00, con un avance de 61,00 m, alcanzando un acumulado de 427,27 m (97,49 %) y un rendimiento promedio de 2,97 m/día. La excavación fue suspendida temporalmente desde el 17 de julio, a la espera de culminar la excavación y soporte del portal entrada para ejecutar los 11,0 m restantes desde este sector.
Al cierre del período se avanzó en la perforación de 21 pernos tipo spilling de 6,0 m de longitud entre las zonas horarias ZH 10-2 y se inició la instalación de los arcos rígidos HEB-100 externos al emportalamiento.

Frente 3 – Puente 1
Durante el período se dio continuidad a las actividades de cimentación del Puente 1 mediante excavaciones manuales tipo caisson en el Eje 2 (pilotes 1 y 2), Eje 3 (pilotes 3 y 4) y Eje 4 (pilote 6). Asimismo, en el Eje 5 se avanzó en las actividades de perforación de los pilotes 7 y 8, incluyendo la instalación del acero de refuerzo, conformación de canastas, hormigonado y construcción de anillos estructurales. Adicionalmente, se continuó con la fabricación de elementos estructurales en el patio de maniobras y con la implementación de medidas de contingencia para mitigar las afectaciones derivadas de la reparación de los equipos de perforación.

Frente 5 – Cielo Abierto 3 (CA3)
Durante el período se dio continuidad a las actividades constructivas en el Talud V (Sector 2), específicamente en las Filas 6 y 7, mediante la ejecución de excavaciones para la conformación del talud, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados de anclaje y seguimiento al estado de los elementos de sostenimiento. De manera complementaria, se avanzó en la ejecución de rellenos estructurales, filtros y obras asociadas a la estructura tipo Box, así como en las actividades de reposición y empalme de las redes de acueducto de Ø12” y Ø10”, incluyendo la conformación de rellenos de protección y la implementación del Plan de Manejo de Tránsito para garantizar la continuidad de las obras.

Obras Hidráulicas

Nomenclatura	Descripción	Tipo	Abscisa	Estado	Avance Físico
BOX-21 (ODT-O21)	Box Culvert	3.0 m x 3.0 m	K7+800	En construcción	95%

Frente 6 – Túnel 1
Durante el período se avanzó en la construcción de los tres módulos que conforman el brocal del portal entrada, comprendidos entre las abscisas K7+987,00 y K7+999,00, para una longitud de 12,00 m. En la última semana se realizó el desarme parcial de la estructura de soporte y su traslado hacia el portal salida para iniciar la construcción del respectivo brocal, actualmente en proceso de armado.

Frente 7 – Cielo Abierto 4 (CA4)
Se realizaron actividades de monitoreo geotécnico mediante el seguimiento de la instrumentación instalada, incluyendo la lectura y análisis de inclinómetros, piezómetros, celdas de carga y demás dispositivos para el control de la estabilidad del talud.

Frente 8 – Túnel 2
Durante el período se inició y culminó la construcción de los cárcamos electromecánicos entre las abscisas K8+711,70 y K9+093,20, alcanzando una longitud de 381,57 m (100,02 %). Las actividades comprendieron principalmente la construcción de ménsulas y muros bordillo en los costados izquierdo y derecho.

Frente 9 – Cielo Abierto 5 (CA5)
Durante el período no se ejecutaron actividades constructivas. Se mantuvieron las labores de seguimiento geotécnico para el control de estabilidad del talud y se desarrollaron actividades de manejo ambiental y social, incluyendo humectación de la vía y control de material particulado.

Frente10-Cielo 6
No se registraron actividades de construcción durante el período. Se continuó con el monitoreo geotécnico del sector, las actividades ambientales y sociales, así como la trituración y clasificación del material proveniente de las excavaciones del Túnel 0 para la producción de agregados de concreto y materiales granulares destinados a la estructura de pavimento.

Frente 11 – Túnel 3
Durante el período se inició y culminó la construcción de los cárcamos electromecánicos, avanzando por el costado izquierdo entre K9+789,85 y K9+875,00, con una longitud de 85,15 m (24,67 %), y por el costado derecho entre K9+789,85 y K9+880,00, con una longitud de 90,15 m (26,12 %). Las actividades ejecutadas correspondieron principalmente a la construcción de ménsulas y muros bordillo.

Frente 12 – Cielo Abierto 7 (CA7)
Durante el período se dio continuidad a las actividades de estabilización y repotenciación estructural del talud superior derecho en los Bancos 1 y 2, mediante la perforación, instalación y tensionamiento de anclajes activos de 15 m de longitud y capacidad de 45 toneladas. Las actividades se desarrollaron por filas, de acuerdo con la programación establecida para el tratamiento del talud, conforme a los diseños aprobados para la corrección de fisuras y agrietamientos en el concreto lanzado, manteniendo el avance de las obras de estabilización del sector.

Frente 13-Túnel 4
Durante el período no se programaron actividades constructivas en este frente.

Conclusión

Durante el mes de julio de 2026 se mantuvo la ejecución de actividades en los diferentes frentes activos del proyecto, registrándose avances en obras de estabilización y repotenciación de taludes, estructuras de drenaje y contención, cimentaciones profundas, conformación de la estructura vial y ejecución de componentes subterráneos, de acuerdo con la programación y los diseños aprobados para cada frente.

En los frentes de Cielo Abierto 1, Cielo Abierto 2, Cielo Abierto 3, y Cielo Abierto 7, se desarrollaron actividades asociadas a la estabilización de taludes mediante perforación, instalación e inyección de anclajes, construcción de dados y elementos de sostenimiento, así como actividades de explanación, conformación de la estructura de pavimento, construcción de obras complementarias y seguimiento de la instrumentación geotécnica. En Cielo Abierto 2 se avanzó en la ejecución de anclajes activos en las filas F1 a F6, mientras que en Cielo Abierto 7 se continuó con las actividades de estabilización y repotenciación estructural del talud superior derecho.

En el componente subterráneo, se destaca la culminación de la excavación y soporte del Túnel 0 en sección completa, alcanzando un avance acumulado de 995,35 m, equivalente al 100 %, además del inicio de actividades asociadas a la adecuación de fundaciones, construcción de vigas base, sistemas de drenaje e impermeabilización en los portales. De igual manera, se avanzó en la excavación de la Galería de Emergencia, alcanzando un acumulado de 427,27 m (97,49 %), y se continuó con la construcción de los brocales de los Túneles 1 y 2, así como con la ejecución de los cárcamos electromecánicos en los Túneles 2 y 3. En el Túnel 4 no se programaron actividades durante el período.

En cuanto a las estructuras, se dio continuidad a las actividades de cimentación del Puente 1, mediante excavaciones manuales tipo caisson en los pilotes 1, 2, 3, 4 y 6, y actividades de perforación, armado y hormigonado de los pilotes 7 y 8. Asimismo, se avanzó en las actividades de construcción de estructuras hidráulicas y muros de contención asociadas al Cielo Abierto 1, incluyendo alcantarillas, estructuras tipo Box Culvert y los muros H, J, K, F y G.

En términos generales, durante el mes de julio de 2026 el proyecto presentó continuidad en sus principales frentes de ejecución, evidenciando avances en los componentes de estabilización, infraestructura vial, estructuras, cimentaciones y obras subterráneas, contribuyendo al desarrollo progresivo de las actividades previstas para el Tramo 2 – Sector 1 del Proyecto Túnel del Toyo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	OBSERVACIÓN
Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el seguimiento a las PQRS.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del contratista del contrato objeto de interventoría.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS relacionadas con el proyecto objeto de interventoría.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Verificar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el contratista del contrato objeto de interventoría a su personal en temas sociales, y cuando las condiciones de la obra así lo requieran.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Verificar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Analizar y proponer al contratista de obra objeto de interventoría las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo y operación de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Revisar los instrumentos de gestión social que formule el contratista de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social

Durante el mes de julio de 2026, el contratista desarrolló actividades sociales en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA-SOC), orientadas principalmente a la atención y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el manejo de la información y participación comunitaria, la educación socioambiental al personal y la comunidad, así como el acompañamiento a actividades arqueológicas preventivas, en articulación permanente con la Interventoría y la Gerencia del proyecto.
A continuación, se presenta el resumen de ejecución por programa:

PMA-SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación Comunitaria
Hasta la fecha y desde los inicios del proyecto se han recepcionado 137 PQR de las cuales 133 se encuentran cerradas y 4 permanecen abiertas; los requerimientos abiertos son el 123, 131,136 y 137.

Durante el periodo se desarrollaron actividades de socialización y relacionamiento comunitario, entre las que se destacan:

- Se realizó acompañamiento a la escuela de la vereda El Espinal para visualizar una solicitud del presidente de la acción comunal para apoyar en el sistema eléctrico de un salón y la construcción de arañas en hierro para proteger los elementos de la cocina del comedor escolar.
- Se atendió la visita de practicantes de ingeniería de la Gobernación de Antioquia a la obra, con el acompañamiento de la interventoría.
- Se participo en el comité socioambiental de obra con la Gerencia, y el contratista donde se revisan las actividades ejecutadas y se evalúan los compromisos por cada área.
- Se acompaño la visita del Gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellin al Cale del Túnel “0”
- Se realizó acompañamiento al contratista que realizo reunión extraordinaria de obra con la comunidad del kilómetro 3, en la Antigua Vía al Mar; con el fin de dar a conocer el procedimiento para las detonaciones y los tiempos para culminar las actividades de excavación en el túnel “0”
- Se recibió presentación del contratista para reunión correspondiente a la visita de supervisión de la ANLA, se emitieron observaciones y/o sugerencias, para ser ajustadas.
- Se realizó acompañamiento al contratista en la actualización de las carteleras informativas localizadas en la Fonda El Corralito, y la alcaldía municipal, para que la comunidad se informe sobre las actividades del proyecto vial en construcción.

PMA-SOC-02: Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al Personal y a la Comunidad

Durante el mes de julio de 2026 se realizaron cuatro (4) procesos de inducción al personal que ingresó al proyecto, con la participación de 30 personas, en los cuales se abordaron temas relacionados con convivencia, aspectos ambientales, sociales, seguridad y lineamientos internos del proyecto.
Al corte del periodo, el proyecto contó con un total de 612 personas activas entre personal del contratista y subcontratistas, incluyendo mano de obra calificada y no calificada, así como trabajadores provenientes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Se acompañó el taller socioambiental desarrollado por el contratista, orientado a fortalecer el conocimiento de la comunidad educativa sobre la fauna silvestre presente en el área de influencia del proyecto, así como las medidas de protección, cuidado, rescate y traslado aplicadas durante la ejecución de las obras. La actividad, dirigida a estudiantes de las escuelas de las veredas Obregón, El Espinal, Chaparral, Paso Real y KM2, fue liderada por la veterinaria del grupo de fauna. Como cierre de la jornada, se entregaron 205 kits escolares a los estudiantes participantes, contribuyendo al relacionamiento comunitario y a la sensibilización ambiental en el territorio.

PMA-SOC-03. Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la Infraestructura o predios de naturaleza Particular y Comunitaria

Durante el periodo evaluado se mantuvo el seguimiento a solicitudes asociadas a afectaciones prediales, accesos, manejo de aguas y requerimientos comunitarios derivados de las actividades constructivas del proyecto, mediante visitas de campo, reuniones técnicas y seguimiento a PQRS activas.

Se destacan las gestiones relacionadas con solicitudes de construcción de accesos, ampliación de corredores viales, manejo hidráulico y construcción de estructuras complementarias requeridas por comunidades del área de influencia.

PMA-SOC-05: Promoción de la Salud
Durante el periodo informado, el contratista no realizó actividades en este programa, puesto que fue cumplido en el semestre anterior.

PMA-SOC-06: Potenciación Productiva y Empleabilidad
Durante el periodo informado no se reportaron actividades específicas asociadas a fortalecimiento productivo, manteniéndose los procesos regulares de vinculación laboral conforme a los mecanismos establecidos para el proyecto.

PMA-SOC-07: Fortalecimiento Institucional y Comunitario
En el marco de la ejecución de este programa no se realizaron actividades en el periodo informado.

Arqueología Preventiva

Durante el periodo se realizó monitoreo arqueológico permanente a las remociones efectuadas entre el Km 0, km 4, Km 5, Km 6 y Km 7 a todas las obras civiles relacionadas con el proyecto vial.
Durante el periodo no se presentaron nuevos hallazgos de materialidades de interés arqueológico, se define que el número de vasijas recuperado en el hallazgo es de 9 vasijas completas y semicompletas.

- Se avanzó en la estabilización de las piezas cerámicas logrando unificar partes y reconstruir los elementos cerámicos que sean posibles de restaurar.

- Se avanzó en la digitalización de piezas cerámicas proyectadas, con lo cual se busca recrear los tipos de vasijas usados por los grupos humanos prehispánicos.

- Se avanzó en el modelo de datos geoespacial del ICANH respecto a la asignación de códigos para los perfiles estratigráficos

- Durante el periodo se realizó la programación de los próximos talleres de alfarería que se realizará en el siguiente periodo.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Obtención de insumos de ingeniería básica.	100%	
Radicación de solicitud de licencia ambiental en la ANLA.	16 mayo de 2017	
Acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental.	5 de junio de 2017	
Visita prevista al proyecto por parte de la ANLA.	27 al 30 de junio de 2017	

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Reunión para solicitud de información adicional.	18 de julio de 2017	
Respuesta de solicitud de información adicional.	23 de agosto de 2017	
Expedición de resolución que otorgue licencia ambiental	7 de diciembre de 2017	
Recurso de reposición a la resolución.	18 de enero de 2018	
Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. (Dicha certificación deberá demostrar coincidencia entre el área de influencia y el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA).	Obtenido/19 diciembre de 2016	
Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. (El documento radicado ante el ICANH deberá corresponder con el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA).	Obtenido/29 marzo de 2017	
Radicación plan de manejo arqueológico (ICANH).	Obtenido/22 de septiembre de 2017	
Copia de radicado del EIA ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Regional(es), para proyectos de competencia de la ANLA.	Obtenido/3 y 5 mayo de 2017[2]	
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto 3016 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.	Obtenido/29 febrero de 2016	
Levantamiento de Veda Nacional con sus anexos.	Obtenido/11 de septiembre de 2017	
Levantamiento de Veda Regional con sus anexos.	Obtenido/14 de diciembre de 2017	
Documento solicitud de sustracción de Reserva (Reserva de Ley 2ª/59).	Solicitado/ 3 mayo de 2017	
ANLA autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones.	Obtenido/18 de noviembre de 2021	
ANLA autoriza cesión parcial de derechos y obligaciones derivadas a la Licencia Ambiental bajo la titularidad del INVIAS	Obtenido/8 de julio de 2022	
Se resuelve recurso de reposición en contra de la Resolución con la que se cede de manera parcial derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental	Obtenido/07 de diciembre de 2022	

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Solicitud modificación de la licencia ambiental otorgada con la Resolución 1574 de diciembre de 2017	28 de febrero de 2023	
ANLA notifica inició tramite modificación de la licencia ambiental	16 de marzo de 2023	
visita de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental	11 al 14 de abril de 2023	
Se modifica la licencia ambiental con la Resolución No. 000253 de 2024	Obtenido/19 febrero de 2024	
Recurso de reposición a la modificación de la licencia	5 marzo de 2024	
Resuelve recurso de reposición	Obtenido/03 mayo de 2024	

Durante el mes de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades en relación con la gestión ambiental del Proyecto:

Plan de Inversión del 1%

Se realizó un ajuste y/o actualización a la propuesta económica del consultor DYNAMICA, responsable de la ejecución de las actividades relacionadas con la actualización del Plan de Inversión Forzosa del 1%, a la cual la Interventoría emitió concepto favorable con el comunicado TT2S1-745 del 09 de julio de 2026.

Lo anterior obedeció a que fue necesario incrementar el número de encuestas a realizar en las viviendas, superando la cantidad inicialmente establecida para cada municipio. Así mismo, se incluyó el levantamiento de información en algunas instituciones educativas, modificaciones que cuentan con el respectivo visto bueno de la Entidad Contratante.

De igual manera, se requirió el fortalecimiento del equipo de trabajo del consultor mediante el incremento de personal, con el propósito de alcanzar un avance significativo en la ejecución de estas actividades y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

En el periodo de reporte se finalizó la caracterización socioeconómica en algunas viviendas y escuelas del Municipio de Santafé de Antioquia y Anza y se encuentra en elaboración el informe con los resultados, a continuación, se relacionan el número de encuestas que se ejecutaron y las viables:

Tabla 1. Avance encuestas socio económicas

AVANCE TOTAL				
VIVIENDAS			**ESCUELAS**	
MUNICIPIO	**ENCUESTAS**	**VIABLES**	**ENCUESTAS**	**VIABLES**
SANTAFE DE ANTIOQUIA	355	266	7	4

ANZA	70	66	5	2
EJECUTADO	**425**	**332**	**12**	**6**

Compensaciones Ambientales
ANLA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA		
TIPO DE COMPENSACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**
Resolución No. 000253 del 19 de febrero de 2024 (modificación de licencia)	Restauración por afectación de hábitats de especies en veda – 4,76 ha	Pendiente pronunciamiento del derecho de petición del 21 de abril de 2026, bajo radicado ANLA No. 20266200510692
Resolución No. 000253 del 19 de febrero de 2024 (modificación de la licencia)	Compensación de 88,65ha por los impactos del componente biótico.	
Resolución No. 1845 de 2017 (veda nacional)	Enriquecimiento vegetal en un área total mínima de nueve (9) hectáreas	Aprobada mediante Resolución No. 000989 del 31 de marzo de 2026 Con el comunicado TT2S1-658 del 15 de mayo de 2026, la Interventoría remite a la Gobernación de Antioquia, el comunicado No. 216-165-20260508000008 con el cual Construcciones el Condor solicita los lineamientos para negociación del uso del predio Curume, para ejecutar la compensación. Pendiente respuesta de la Entidad
Plan compensación por veda regional	Siembra de 35.544 individuos, distribuidos en 32.003 de Diomato y 3.541 de Algarrobo	Aprobada mediante Resolución No. 000989 del 31 de marzo de 2026 Se iniciaron actividades el 2 de julio de 2026 y se tiene un avance acumulado de 3300 metros de cerramiento

CORANTIOQUIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA		
TIPO DE COMPENSACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**
Compensación por Sustracción Zona Ribereña del Rio Cauca Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10 /01/2024	Adquisición de predios (45,65 ha)	CORANTIOQUIA remite respuesta mediante oficio 160-COI2604-9821 del 24 de abril de 2026, indicando que no se aprueba el predio Curume Con el comunicado TT2S1-691 del 9 de junio la Interventoría remite a la Gobernación de Antioquia el Acta de mesa de compensaciones No. ACT2603-1785 de CORANTIOQUIA, en la cual indica que no aprueba el predio CURUME y traslada solicitud del Contratista, de apoyo Institucional para lograr una reunión con la Corporación con el fin de tratar el tema. Pendiente reprogramación reunión con la Corporación
Compensación por Sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño	compensación a un mínimo de 145,2 hectáreas	Bajo radicado de CORANTIOQUIA No. 160-COE2603-12158 del 25 de marzo de 2026, Construcciones el Condor S.A., presentó derecho de petición. CORANTIOQUIA remite respuesta mediante oficio 160-COI2604-9821 del 24 de abril de 2026, la Corporación manifiesta que se encuentra en construcción concepto técnico y posteriormente mesa de compensación para determinar viabilidad. Pendiente pronunciamiento de la Corporación

Gestión del Plan de Inversión Ambiental

El 28 de julio de 2026, se realizó mesa de trabajo Gerencia, Interventoría y Contratista, con el fin de revisar los ajustes al PIA Versión 13.

Contingencias Ambientales

En el periodo evaluado, Construcciones el Condor S.A realizó el reporte parcial No. 37 bajo radicado 20266200989752 del 24 de julio de 2026, de la contingencia presentada en cielo abierto 7 (K10+070 al K10+110) – Antigua vía al mar, en este informe el Contratista reporta el seguimiento de las actividades

de estabilización desarrolladas e informan que no se ha presentado más desprendimiento de material e indica que se cuenta con señalización de la vía.

Por otro lado, se realizó el reporte parcial No. 39 con el radicado 20266200989742 del 24 de julio de 2026, de la contingencia en cielo abierto 3 (K7+905 al K7+941), en este informe, el Contratista indica que a la fecha está pendiente la implementación de las actividades de estabilización, las cuales no se han podido ejecutar, toda vez que se encuentra en proceso el rediseño de las obras.

Informes ICA

Los informes ICA No. 6, 7, 8 y 9 continúan No Conforme.
Durante el periodo evaluado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA realizo requerimientos frente a los informes ICA 7, 8 y 9:

- Con el oficio 20264700745741 del 16 de julio de 2026, la ANLA realizó requerimientos relacionados con el ICA 7
- Mediante el oficio 20264700737661 del 15 de julio de 2026, la ANLA realizó requerimientos correspondientes al ICA 8
- -A través del oficio 20264700767031 del 21 de julio de 2026, la ANLA realizó requerimientos respecto al ICA 9.

Cambios Menores

En el periodo evaluado, no se reportaron cambios menores.

Seguimiento y Control de Autoridades Ambientales

Del 21 al 24 de julio de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, realizó visita de seguimiento ambiental al Proyecto, la cual conto con la participación de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Territorial Hevéxicos.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El seguimiento de seguridad y salud en el trabajo (SST) realizado en función de lo exigido en documentos contractuales implica una serie de actividades y procedimientos que aseguran el cumplimiento con las normativas legales y obligaciones establecidas, siendo de cumplimiento el SG-SST, de acuerdo con lo establecido en resolución 0312 de 2019, decreto 1072 de 2015, y demás normas específicas que apliquen, de acuerdo con actividad productiva.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra objeto de interventoría.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales requeridas.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Realizar la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como de su uso apropiado.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación peatonal y de vehículos.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Cumplir con las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementen. Además, garantizar que los trabajadores tengan la debida afiliación al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la administradora de Riesgos Laborales (ARL).	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST

Durante el período comprendido del 20 de junio al 20 de julio de 2026, el contratista ha cumplido con diversas obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en el proyecto de construcción específicamente en el tramo 2 sector 1 del Toyo. A continuación, se resumen los aspectos clave:

- El contratista ha asegurado la entrega de los EPP necesarios para todos los trabajadores, cumpliendo con las normativas de seguridad. Estos elementos son esenciales para la protección frente a los riesgos laborales del proyecto.
- Capacitaciones y jornadas de sensibilización en seguridad industrial, operación segura de equipos, identificación de peligros, control de riesgos y fortalecimiento de prácticas de autocuidado, dirigidas al personal propio y subcontratado.
- Inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra, así como en equipos, herramientas e instalaciones, con el fin de verificar condiciones seguras de trabajo, estado operativo y cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Elaboración y actualización de Análisis de Riesgo por Actividad (ARA) para actividades nuevas, y verificación del cumplimiento de los controles definidos para actividades rutinarias.
- Inspección y seguimiento al uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP), garantizando su correcta selección, suministro y utilización por parte del personal vinculado al proyecto.

Personal en obra

Durante el mes de julio de 2026 se registraron 30 nuevos ingresos al proyecto, correspondientes al contratista principal y empresas subcontratistas.

El proyecto contó con un total de 612 trabajadores activos, distribuidos de la siguiente manera:

507 trabajadores del contratista Construcciones El Cóndor S.A.
105 trabajadores de subcontratistas.

Formación y Capacitación

La formación en Seguridad y Salud en el Trabajo continuó siendo un componente fundamental para la prevención de riesgos laborales. Durante el periodo se realizaron jornadas de inducción con la participación de 30 trabajadores vinculados al contratista principal y a las empresas subcontratistas.

De manera complementaria, se desarrollaron 89 charlas de seguridad, orientadas al fortalecimiento de los comportamientos seguros y al control de riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas, reporte de accidentes e incidentes, riesgo eléctrico, coordinación de actividades, comportamiento seguro, izaje de cargas y manejo de explosivos.

En cuanto a capacitaciones, se alcanzó un 75 % de cumplimiento del plan programado, correspondiente a la ejecución de 3 de las 4 sesiones programadas para el periodo evaluado, fortaleciendo la cultura preventiva, la identificación de peligros, la gestión de riesgos y el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para el proyecto.

Ausentismo y Accidentes

Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo, manteniéndose el resultado observado en los meses anteriores y evidenciando la continuidad de las acciones preventivas implementadas en los diferentes frentes de obra.

Por su parte, se reportaron 10 casos de ausentismo por enfermedad general, que representaron 114 días perdidos, asociados principalmente a patologías osteomusculares y traumáticas. El indicador de ausentismo registrado durante el periodo fue del 3,8 %.

Seguimiento a Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL)

Durante el periodo se mantuvo seguimiento a los casos activos relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante acompañamiento médico, administrativo y coordinación con la ARL y las entidades prestadoras de salud. Igualmente, se efectuó seguimiento a trabajadores con restricciones médicas, procesos de rehabilitación y reincorporación laboral, verificando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las entidades competentes y garantizando la trazabilidad de los procesos de recuperación y retorno al trabajo.

Conclusiones

Durante el período comprendido entre el 20 de junio y el 20 de julio de 2026, se evidenció un adecuado desempeño del contratista en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, reflejado en la ejecución de 30 inducciones al personal ingresado, 89 charlas de seguridad y un 75 % de cumplimiento del plan de capacitaciones, actividades que contribuyeron al fortalecimiento de la cultura preventiva y al control de los riesgos presentes en el proyecto. Asimismo, se verificó el suministro y uso adecuado de los elementos de protección personal, la realización de inspecciones periódicas y el desarrollo de controles operacionales en los diferentes frentes de trabajo.

En materia de seguridad, no se registraron accidentes de trabajo durante el período evaluado, resultado que evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas. No obstante, se mantiene la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de la salud y seguimiento al ausentismo por enfermedad general, considerando que se reportaron 10 casos que representaron 114 días de incapacidad, con predominio de patologías osteomusculares y traumáticas.

En términos generales, el proyecto mantiene un desempeño favorable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo la gestión documental de las actividades críticas, el seguimiento a trabajadores con restricciones médicas, el cumplimiento del plan de capacitación y la mejora continua de los controles operacionales, con el fin de mantener los resultados alcanzados y garantizar condiciones de trabajo cada vez más seguras para todo el personal vinculado al proyecto.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	INFORME DE SEGUIMIENTO	N/A
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	N/A	N/A	N/A
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	N/A	N/A	N/A
7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra.	CUMPLE	Publicación en medios de comunicación, cajas de compensación CONFAMA	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
9. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	CUMPLE	Comunicados	N/A
10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	CUMPLE	Informe Mensual	Matriz de Riesgos
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia	CUMPLE	Comités de	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.		supervisión y Comunicados	
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	Informes y Comunicados	Se da cumplimiento al sistema de gestión SST y la normatividad legal vigente.
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	CUMPLE	Comunicados	N/A
14. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma.	CUMPLE	Plataforma de diligenciamiento SECOP II	Se da cumplimiento a la normatividad legal.
15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.	CUMPLE	Actas de reunión y Comunicados	
16. Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN.	CUMPLE	Se solicita a la entidad el listado de hojas de los candidatos disponibles.	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
17. El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19.	N/A	N/A	N/A
18. EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
COVID19.			

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – RECURSOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$30.655.545.091	-	-	$30.655.545.091
2. incorporaciones	$203.363.281.633	-	-	$203.363.281.633
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$234.018.826.724	-	-	$234.018.826.724
4. Pago Anticipado	$13.811.000.000	-	-	$13.811.000.000
5. Recursos pagados / desembolsados (Hasta el 31/julio/26)	$207.252.538.917	-	-	$207.252.538.917
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$221.063.538.917	-	-	$221.063.538.917
7. Recursos ejecutados (Hasta el 31/julio/26)	$230.286.364.244	-	-	$230.286.364.244
8. Recursos no ejecutados	$3.732.462.480	-	-	$3.732.462.480

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El 10 de enero de 2025, Construcciones El Cóndor radicó la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de $13.811.000.000 TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE, discriminados así:

- **Cielo abierto 1** (1+300 al 4+100) por un valor de $ 1.124.620.754.
  - Terminar el paso a desnivel del K4+100.
- **Cielo abierto 1C** (4+100 al 6+120) por un valor de $ 7.734.404.608.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.

  - Iniciar las explanaciones y los tratamientos de 6 de los 18 taludes.
- **Cielo abierto 2** (7+120 al 7+140) por un valor de $ 573.305.705.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.
  - Ejecutar las explanaciones y los tratamientos del portal salida del túnel 0.
- **Cielo abierto 3** (7+310 al 8+010) por un valor de $ 2.107.843.584.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.
  - Ejecutar las explanaciones y los tratamientos del talud.
- **Túnel 1** por un valor de $ 319.296.027. Brocal de entrada y de salida.
- **Túnel 4** por un valor de $ 308.742.324.
  - Brocal de salida.
- **Gestión Social, Predial y Ambiental sostenible** por un valor de $ 1.642.786.998.

En el marco del seguimiento a los recursos entregados al contratista mediante el mecanismo de pago anticipado, se informa que el proceso de reintegro ha sido finalizado en su totalidad. A la fecha, no existen saldos pendientes por devolución, quedando cerrada la gestión correspondiente y cumpliendo con los compromisos establecidos en el contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGO	DEVOLUCIÓN	ACUMULADO
ACTA DE PAGO ANTICIPADA	$ 13.811.000.000,00		$ 13.811.000.000,00
ACTA DE OBRA 45		$ 387.759.686,00	$ 13.423.240.314,00
ACTA DE OBRA 46		$ 690.840.107,00	$ 12.732.400.207,00
ACTA DE OBRA 47		$ 1.052.809.428,00	$ 11.679.590.779,00
ACTA DE OBRA 48		$ 1.588.424.346,00	$ 10.091.166.433,00
ACTA DE OBRA 49		$ 1.938.812.070,00	$ 8.152.354.363,00
ACTA DE OBRA 50		$ 2.032.248.796,00	$ 6.120.105.567,00
ACTA DE OBRA 51		$ 1.997.210.023,00	$ 4.122.895.544,00
ACTA DE OBRA 52		$ 2.055.607.977,00	$ 2.067.287.567,00
ACTA DE OBRA 53		$ 2.067.287.567,00	$ -
TOTAL	**$ 13.811.000.000,00**	**$ 13.811.000.000,00**	**$ -**
%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
26/06/2026	Comité Socio Ambiental	Se llevo a cabo comité socio ambiental, con la participación de la Gobernación, Gerencia, Interventoría y Contratista, en el cual se evaluó el estado de la gestión ambiental, así mismo se revisaron los compromisos establecidos en comités anteriores.
16/07/2026	Taller Ambiental Vereda Obregón	Se realizó acompañamiento al taller ambiental, donde se les explicó a los niños acerca del tema del manejo de la fauna silvestre en las obras de infraestructura.
16/07/2026	Taller Ambiental	Se realizó acompañamiento al taller ambiental, donde se les explicó a los niños

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
	Vereda Espinal	acerca del tema del manejo de la fauna silvestre en las obras de infraestructura.
16/07/2026	Taller Ambiental Vereda Paso Real	Se realizó acompañamiento al taller ambiental, donde se les explicó a los niños acerca del tema del manejo de la fauna silvestre en las obras de infraestructura
17/07/2026	Taller Ambiental Vereda Chaparral	Se realizó acompañamiento al taller ambiental, donde se les explicó a los niños acerca del tema del manejo de la fauna silvestre en las obras de infraestructura.
8/07/2026	Revisión de información previa a la reunión de CORANTIOQUIA para tratar el tema del predio Curume	Se realiza revisión de la información correspondiente al predio Curume, previo a la reunión que se tenía programada con CORANTIOQUIA, la cual fue cancelada y está pendiente de reprogramación
10/07/2026	Revisión pre-acta ambiental No. 60	Se realiza mesa de trabajo para revisión de la pre-acta ambiental No. 60 y visto bueno por parte de Gerencia e Interventoría
21/07/2026	Reunión de apertura visita de seguimiento ANLA	Se llevo a cabo reunión de apertura de la visita de seguimiento a la licencia ambiental otorgada para la ejecución de las obras del proyecto, por parte de ANLA, en la cual se dio a conocer el estado de la gestión ambiental
24/07/2026	Reunión de cierre visita de seguimiento ANLA	Se realizo reunión de cierre de la visita de seguimiento de ANLA, en la cual los profesionales de ANLA, manifestaron algunas observaciones y/o recomendaciones respecto a la gestión ambiental
28/07/2026	Comité ambiental	Se llevo a cabo comité ambiental con el fin de realizar seguimiento a la gestión ambiental del proyecto
28/07/2026	Mesa trabajo revisión PIA versión 13	Gerencia, Interventoría y Contratista, realizan mesa de trabajo para revisión a los ajustes del PIA versión 13
10/07/2026	**Comité de Obra No 33**	Los temas tratados estuvieron orientados al seguimiento de los compromisos técnicos, jurídicos y administrativos del proyecto, destacándose la revisión de la justificación del APU de la tubería reforzada Clase III Ø2000 mm y de las barandas metálicas del puente, así como la gestión para definir la solución de la red de acueducto en el Cielo Abierto 3 y la atención de la PQR de la Parcelación Valles del Tonusco. Asimismo, se revisaron las

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		acciones requeridas para las obras de drenaje pendientes, la actualización de su cronograma, las correcciones al diseño del Muro H, las alternativas de pavimentación de la vía Kilómetro 2 y la programación detallada de las actividades del puente. Finalmente, se abordaron los ajustes requeridos para el Talud W, la revisión del diseño e inicio de actividades en el Predio 22 y la validación de los presupuestos de obras adicionales, quedando pendientes diferentes gestiones, diseños, soportes técnicos y reuniones para definir las soluciones y avanzar en su ejecución.
24/07/2026	**Comité de Obra No 34**	Durante el comité se realizó seguimiento a los principales compromisos técnicos y contractuales, destacándose la revisión de los APU de la tubería y barandas del puente, los diseños para el traslado de las redes de acueducto y Aguas Regionales, y las obras de drenaje pendientes. Asimismo, se revisaron los avances de los Muros H, J y K, Predio 22, Talud W y puente, incluyendo su programación y ruta crítica. Finalmente, se efectuó seguimiento a las PQR, la propuesta de mejoramiento de la vía Kilómetro 2 y el presupuesto de obras adicionales, quedando pendientes la entrega de soportes, diseños y aprobaciones correspondientes.
01/07/2026	**Comité de Supervisión y Gerencia No 22**	Durante el comité se revisaron los avances físico y financiero del proyecto, así como el trámite de obras adicionales y su reconocimiento presupuestal. También se abordaron la programación de pavimentación, los diseños adicionales, el revestimiento del Túnel 0 y el avance del Puente 1, incluyendo las interferencias, la piloteadora y los ajustes de las barandas.
15/07/2026	**Comité de Supervisión y Gerencia No 23**	Durante el comité se revisaron los principales avances de obra, destacándose el inicio de la impermeabilización de la Galería de Rescate del Túnel 17, el trámite de la Adición No. 7 y los avances del Puente 1 y Túnel 0. Asimismo, se realizó seguimiento a los APU de obras adicionales y a los compromisos de gestión ambiental, social, PQR y asuntos prediales pendientes.

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA MODIFICACIÓN N°5, ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°3 DEL CONTRATO N°24OO111B2039 (958 DE 2021): De la cláusula Novena, se modifica la forma de pago indicando que “El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación” y se incorpora un nuevo parágrafo, así:

PARÁGRAFO NOVENO: El DEPARTAMENTO pagará al Contratista por concepto de reembolso el valor que este efectivamente acredite sobre el pago de la Garantía Única de Cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, para ello el Contratista presentará el respectivo documento de cobro sobre el cual se causaran y descontarán los respectivos impuestos aplicables.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/05/2021	$418.252.529.558				$418.252.529.558	
Anticipo	jul/2021		$79.027.129.061		$79.027.129.061	$339.225.400.497	
Liberación de recursos	27/08/2024	$(1.869.024.430)				$337.356.376.067	
Acumulado a dic/2024 Pagos acta No.42 / Desembolso	26/12/2024	$(998.960.527)	$415.384.544.601	$(79.027.129.061)	$336.357.415.540	-	El contrato en cabeza del INVIAS se ejecutó un acumulado de $415.384.544.604, por lo que quedó un saldo de $998.960.527
Incorporación 1	27/12/2024	$30.655.545.091				$30.655.545.091	
Pago Acta Anticipada	10/01/2025		$13.811.000.000		$13.811.000.000	$16.844.545.091	
Pago Acta Obra No.43	31/01/2025		-	-	-	$16.844.545.091	
Pago Ajustes No.43	31/01/2025		-	-	-	$16.844.545.091	
Pago Acta Obra No.44	28/02/2025		$1.589.571.742	-	$1.589.571.742	$15.254.973.349	
Pago Ajustes No.44	28/02/2025		$369.317.205	-	$369.317.205	$14.885.656.144	
Pago Acta Obra No.45	31/03/2025		$2.524.642.687	$(387.759.686)	$2.136.883.001	$12.748.773.143	
Pago Ajustes No.45	31/03/2025		$721.256.983	-	$721.256.983	$12.027.516.160	
Pago Acta Obra No.46	30/04/2025		$5.937.936.130	$(690.840.107)	$5.247.096.023	$6.780.420.137	
Pago Ajustes No.46	30/04/2025		$1.589.715.339	-	$1.589.715.339	$5.190.704.798	
Pago Acta Obra No.47	31/05/2025		$6.164.213.715	$(1.052.809.428)	$5.111.404.287	$79.300.511	
Incorporación 2	19/06/2025	$91.635.933.463				$91.715.233.974	
Pago Ajustes No.47	30/06/2025		$1.656.488.105	-	$1.656.488.105	$90.058.745.869	
Pago Acta Obra No.48	30/06/2025		$14.338.985.362	$(1.588.424.346)	$12.750.561.016	$77.308.184.853	
Pago Ajustes No.48	30/06/2025		$3.119.484.602	-	$3.119.484.602	$74.188.700.251	
Pago Acta Obra No.49	31/07/2025		$10.452.987.750	$(1.938.812.070)	$8.514.175.680	$65.674.524.571	
Pago Ajustes No.49	31/07/2025		$2.347.715.945	-	$2.347.715.945	$63.326.808.626	
Pago Acta Obra No.50	31/08/2025		$11.046.198.051	$(2.032.248.796)	$9.013.949.255	$54.312.859.371	
Pago Ajustes No.50	31/08/2025		$2.767.346.596	-	$2.767.346.596	$51.545.512.775	
Pago Acta Obra No.51	30/09/2025		$17.279.588.362	$(1.997.210.023)	$15.282.378.339	$36.263.134.436	
Pago Ajustes No.51	30/09/2025		$3.763.684.091	-	$3.763.684.091	$32.499.450.345	
Pago Acta Obra No.52	31/10/2025		$15.493.191.591	$(2.055.607.977)	$13.437.583.614	$19.061.866.731	
Pago Ajustes No.52	31/10/2025		$3.571.924.766	-	$3.571.924.766	$15.489.941.965	

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Incorporación 3		$38.879.973.372				$54.369.915.337	
Pago Acta Obra No.53	30/11/2025		$14.882.073.661	$(2.067.287.567)	$12.814.786.094	$41.555.129.243	
Pago Ajustes No.53	30/11/2025		$3.493.671.227	-	$3.493.671.227	$38.061.458.016	
Pago Acta Obra No.54	31/12/2025		$12.737.861.082	-	$12.737.861.082	$25.323.596.934	
Pago Ajustes No.54	31/12/2025		$2.917.288.256	-	$2.917.288.256	$22.406.308.678	
Pago Acta Obra No.55	31/01/2026		$9.304.541.769	-	$9.304.541.769	$13.101.766.909	
Pago Ajustes No.55	31/01/2026		$1.383.812.623	-	$1.383.812.623	$11.717.954.286	
Incorporación 4		$8.258.906.306				$19.976.860.592	
Pago Acta Obra No.56	28/02/2026		$13.176.037.704	-	$13.176.037.704	$6.800.822.888	
Pago Ajustes No.56	28/02/2026		$4.092.691.841	-	$4.092.691.841	$2.708.131.047	
Pago Acta Obra No.57	31/03/2026		$1.880.303.656	-	$1.880.303.656	$827.827.391	
Pago Ajustes No.57	31/03/2026		$808.375.038	-	$808.375.038	$19.452.353	
Incorporación 5		$24.975.024.975				$24.994.477.328	
Pago Acta Obra No.58	30/04/2026		$20.151.398.666	-	$20.151.398.666	$4.843.078.662	
Pago Ajustes No.58	30/04/2026		$4.394.503.292	-	$4.394.503.292	$448.575.370	
Incorporación 6		$39.613.443.517				$40.062.018.887	
Pago Acta Obra No.59	31/05/2026		$9.013.279.104	-	$9.013.279.104	$31.048.739.783	
Pago Ajustes No.59	31/05/2026		$3.699.423.996	-	$3.699.423.996	$27.349.315.787	
Pago Acta Obra No.60	30/06/2026		$11.703.037.530	-	$11.703.037.530	$15.646.278.257	
Pago Ajustes No.60	30/06/2026		$2.690.990.450	-	$2.690.990.450	$12.955.287.807	
Pago Acta Obra No.61	31/07/2026		$7.523.342.706		$7.523.342.706	$5.431.945.101	
Pago Ajustes No.61	31/07/2026		$1.699.482.621		$1.699.482.621	$3.732.462.480	
TOTALES		**$650.402.331.852**	$738.509.037.906	**$(92.838.129.061)**	$645.670.908.845	$3.732.462.480	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.36 del acta básica (61) al contratista, por valor de: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706) menos la amortización del acta de cobro anticipado por valor de CERO DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 0) para un total de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706) y el pago No.37 del acta ajustes (61) por valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($1.699.482.621) los cuales se relaciona en la tabla anterior.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, Certificación del 11 de Agosto de 2026, suscrito la Representante Legal de Construcciones EL CONDOR S.A.

Adicionalmente, el interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

Desde el 23 de diciembre de 2024, fecha de cesión del contrato de obra N° 958 de 2021 hasta la fecha, no se han materializado riesgos que deba asumir alguna de las partes.

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
1	Riesgo Económico	**DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO.** Posible salida del mercado y/o escasez de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Contratista	El contratista deberá ubicar fuentes de suministros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras.	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	No se ha materializado
2	Riesgo Económico	**Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Gobernación/ Contratista	Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	No se ha materializado
3	Ries go	**Riesgos de la salud:**	Contratista	Tanto en el proceso de	La Interventoría	diario	No se ha

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19		selección de personal, así como en la ejecución de las obras, El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, operativo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, y dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	deberá verificar la implementación y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en los frentes de obra.		materializado
4	Riesgo Económico	**Riesgo de limitación en la movilidad:** por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.	Gobernación/ Contratista	El Contratista deberá garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la existencia de los transportes necesarios para ellos.	Verificación por parte del Interventor de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra	mensual	No se ha materializado
5	Riesgo Económico	**Riesgos laborales:** Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte	Contratista	El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive.	Verificación de la gestión del Contratista para la implementación de las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	semanal	No se ha materializado
6	Riesgo Económico	**Riesgo Financiero de alteración del PAC:** Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de	Gobernación/ Contratista	EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		excepción decretados en el país.		PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra.			
7	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Gobernación/ Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	No se ha materializado
8	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Inspecciones diarias del Interventor. comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario	No se ha materializado
9	Riesgo Operacional	**Riesgos de estudios y diseños:** Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o	Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios	El riesgo se ha controlado, en la medida en que durante la ejecución del contrato ha sido necesario efectuar ajustes, modificaciones y

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.		proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	complementarios	complementaciones a estudios y diseños derivados de las condiciones encontradas en obra y de la optimización de soluciones constructivas. La Interventoría ha realizado el seguimiento y revisión técnica correspondiente a dichas modificaciones, verificando su justificación técnica y su implementación conforme a las condiciones del proyecto, con el fin de minimizar los impactos sobre el alcance, costo y plazo del contrato.
10	Riesgo Operacional	**Riesgo de operación:** Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario	No se ha materializado - Se realiza reprogramación del PDT para el seguimiento respectivo del proyecto
11	Riesgo Operacional	**Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra.	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. Control y revisión del acta de modificación de cantidades de obra, ajustado acorde a las necesidades del proyecto.	mensual	No se ha materializado. Una vez verificado el valor total de las obras a la fecha, la Gobernación ha otorgado Adiciones al Contrato para la ejecución del alcance total del proyecto.

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		variaciones que sean necesarias.					
12	Riesgo Operacional - Social	**Riesgo Expropiación Predial:** Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso de que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	Predio 22 se encuentra en trámite de revisión de minuta de escritura pública y tiene suscrita promesa de compraventa.
13	Riesgo Operacional	**Riesgo de Adquisición Predial:** Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	No se ha materializado. Sin embargo, los predios 20A, 21A y 65 la gestión predial la ejecuta Construcciones el Cóndor.
14	Riesgo Operacional	**Riesgo de logística:** Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.	Contratista	Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e los insumos requeridos para la ejecución del contrato.	comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.	mensual	No se ha materializado
15	la Naturalez	**Riesgo Técnico:** Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo	Gobernación/ Contratista	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas,	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios	No se ha materializado. Sin embargo, Se realizará

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.		correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	inestables, cuando se presenten emergencias.	seguimiento técnico integral a la implementación de medidas preventivas, correctivas y de mitigación en todas las estructuras del proyecto, incluyendo túneles, excavaciones a cielo abierto y el puente, con el fin de garantizar la estabilidad geológica y geotécnica en cada frente de obra
16	Riesgo Operacional	**Riesgo de Interferencia:** Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan.	Gobernación/ Contratista	En la ejecución contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	Cuando se presenta la interferencia, seguimiento semanal	No se ha materializado, sin embargo se encuentra en presentación de alternativas por parte de contratista sobre la gestión para manejar interferencias de la tubería ASOTUNAL entre el sector del Túnel 1 y Túnel 2.
17	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado	Mensual	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.		equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.		
18	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Gobernación	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual	No se ha materializado
19	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales.	Contratista	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor. comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	No se ha materializado
20	Riesgo Ambien	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales existentes, así como los	Contratista	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a los procesos constructivos,	comités Técnicos, Seguimiento por parte del	semanal	No se ha materializado,sin embargo por parte

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.		para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.		de los equipos ambientales del contratista e interventoría se ha realizado seguimiento a la ejecución de la gestión ambiental del proyecto, la cual está en curso de acuerdo con directrices de la gobernación de Antioquia.
21	Riesgo Ambiental	**Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Contratista	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	No se ha materializado
22	Riesgo Social	**Social**: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asociado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo.	Contratista	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que	semanal mientras se resuelve la consulta previa	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
					se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.		
23	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	No se ha materializado
24	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Gobernación/ Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	No se ha materializado

Nota: Estos riesgos serán monitoreados por la interventoría durante la vigencia del contrato.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

6. ANOTACIONES ADICIONALES

La información de seguimiento contenida en este informe corresponde solo a partir de la fecha de la cesión del contrato de obra N° 958 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

7. ANEXOS

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- Planillas de pago de seguridad social integral. (Planillas SS_AGOSTO-26_V0).
- Acta de obra 61.
  Los soportes están en la entrega de la carpeta de informes mensuales.

Para constancia, se firma la presente acta el /08/2026:

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
INTERVENTOR: Consorcio Consultecnicos – Joyco

Revisó: Carlos Arnulfo Monje Lombo
MP. 25202-142158 CND

Elaboró: Yesenia Galeano Pallares
Ingeniero de proyectos
MP. 54202-243760 NTS

Consorcio
Consultécnicos-Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76 T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

EL CONSORCIO CONSULTECNICOS – JOYCO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24SS111B2009 HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por el contratista: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., NIT. 890.922.447-4, para el Contrato 24OO111B2039 (958 de 2021) que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1", seguidamente indicada, certificación de fecha 11 de agosto de 2026 expedida por MARITZA CORREA MONSALVE como Revisor Fiscal tarjeta profesional N° 109.212-T y con Cedula de Ciudadanía N° 43.908.422 de Medellín, de la empresa CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.S con Nit 890.922.447-4, se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos, profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación e apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF, y cajas de compensación (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha,

Por lo anterior, se autoriza el trámite para el pago No.36 correspondiente al acta básica No.(61) por valor de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706) del cual se debe descontar la amortización correspondiente al acta de cobro anticipado por valor de CERO DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 0) para un total a pagar de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706).

Asimismo, se autoriza el trámite para el pago No.37 correspondiente al acta de ajustes No. (61) por valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.699.482.621).

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los diez (12) días del mes de Agosto del año 2026

CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director Interventoría.
Consorcio Consultecnicos – Joyco.

ACTA PARCIAL DE OBRA

Construcciones
EL CONDOR S.A.

FACTURA ACTA DE OBRA

Construcciones
EL CONDOR S.A.

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22831

Fecha Factura: 14/08/2026 11:00:13

Fecha de Vencimiento: 13/09/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	1,092,300,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,300,603.00
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	68,658,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,658,257.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	4,718,361,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,361,136.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	296,579,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,579,944.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	235,918,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918,057.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	14,828,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,997.00
FAC-0039	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NO GRAVADOS	1.00	640,805,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,805,584.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	235,918,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918,057.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	14,828,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,997.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	148,346,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,346,493.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	10,676,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676,743.00
FAC-0065	GESTION SOCIAL	1.00	46,119,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,119,838.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA No. 61 JULIO 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	7,523,342,706.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	7,523,342,706.00

Valor en Letras: Son: Siete Mil Quinientos VeintiTres Millones TresCientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Seis COP

TOTAL A PAGAR **7,523,342,706.00**

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : 85a272feeb785e8ed7608071e01fb177bcc90f1aae0904fce4ad05fd4bc1ad3abe45d49a97664923c8de6683134a7831
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-08-14 11:05:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ACTA DE AJUSTE

Construcciones
EL CONDOR S.A.

Construcciones
EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones
NIT 890922447-4

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22832

Fecha Factura: 14/08/2026 11:23:22
Fecha de Vencimiento: 13/09/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	295,478,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,478,953.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	1,276,366,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,366,970.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	63,818,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,818,349.00
FAC-0051	UTILIDAD NO GRAVADA OBRAS EXCLUIDAS	1.00	63,818,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,818,349.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE AJUSTE No. 61 JULIO 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	1,699,482,621.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	1,699,482,621.00

Valor en Letras: Son: Mil SeisCientos Noventa y Nueve Millones CuatroCientos Ochenta y Dos Mil SeisCientos VeintiUno COP

TOTAL A PAGAR **1,699,482,621.00**

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : 8c8d8f21982dbeea9d356c5d8a1def9b3ae20d3fb44f898308345acdc78ea72fa8470cc5e5005cfb0a84e79aa07810c0
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-08-14 11:24:12-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Formulario: SOLICITUD FACTURAS DE VENTA
Radicado: 1109-167-20260814000036
Fecha: 14/08/2026 10:15:19 a. m.
Usuario: jonh.corredor
Fecha generación: 14/08/2026 10:15:25 a. m.



CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT: 890.922.447-4
Dirección: CR 25 3 45 P 3 CC MALL DEL ESTE
Medellín-Colombia

FACTURA PROFORMA
Nro. C-958 de 2021 ACTA AJUSTE 61
Fecha: 10 DE AGOSTO DE 2026

CLIENTE:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	Orden de Compra	ACTA AJUSTE 61
NIT:	**890.900.286-0**	Asesor:	
Dirección:	Calle 42 B No. 52 - 106	Contrato:	958 de 2021
Tel:	604 4099000		
Email:	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co		

CODIGO	DETALLE	CANTIDA	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	%	VALOR TOTAL
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1	$ 1,276,366,970.00	$ -	0%	$ 1,276,366,970
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1	$ 295,478,953.00	$ -	0%	$ 295,478,953
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1	$ 63,818,349.00	$ -	0%	$ 63,818,349
FAC-0016	OBRA DE INGENIERIA GRAVADA UTILIDAD	1	$ 63,818,349.00	$ -	0%	$ 63,818,349

OBSERVACIONES

CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE AJUSTE No. 61 JULIO 2026

SUBTOTAL	$	1,699,482,621
IVA	$	-
VALOR TOTAL	$	1,699,482,621
AMORTIZACION ANTICIPO	$	-

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L

VALOR A PAGAR $ 1,699,482,621

Formulario: SOLICITUD FACTURAS DE VENTA
Radicado: 1109-167-20260814000036
Fecha: 14/08/2026 10:15:19 a. m.
Usuario: jonh.corredor
Fecha generación: 14/08/2026 10:15:40 a. m.



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
I. EXPLANACIONES								**$ 26,583,068,987.00**			**$ 40,058,874,736.00**		**$ 212,575,818.00**		**$ 39,801,047,594.00**		**$ 257,827,142.00**
1 INVIAS	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,152,392	$ 18,438,272.00	27.17	$ 1,152,392.00	$ 31,310,491.00	-	$ -	27.17	$ 31,310,491.00	-	$ -
1 GOBERN	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha				15.92	$ 1,180,315.00	$ 18,790,615.00	-	$ -	15.92	$ 18,790,615.00	-	$ -
2 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	174,928.00	$ 62,890	$ 11,001,221,920.00	322,809.00	$ 62,890.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -	322,809.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -
2 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3				60,725.00	$ 64,414.00	$ 3,911,540,150.00	1,802.00	$ 116,074,028.00	60,687.00	$ 3,909,092,418.00	38.00	$ 2,447,732.00
3 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	949,747.00	$ 10,640	$ 10,105,308,080.00	581,331.00	$ 10,640.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -	581,331.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -
3 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3				527,615.00	$ 10,898.00	$ 5,749,948,270.00	8,855.00	$ 96,501,790.00	509,070.00	$ 5,547,844,860.00	18,545.00	$ 202,103,410.00
4 INVIAS	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3	281,625.00	$ 13,004	$ 3,662,251,500.00	224,246.00	$ 13,004.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -	224,246.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -
4 GOBERN	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3				70,904.00	$ 13,319.00	$ 944,370,376.00	-	$ -	66,904.00	$ 891,094,376.00	4,000.00	$ 53,276,000.00
5 INVIAS	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	162,535.00	$ 11,049	$ 1,795,849,215.00	-	$ 11,049.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5 GOBERN	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2				-	$ 11,317.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
II- AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES								**$ 4,497,007,261.00**			**$ 4,057,882,248.00**	-	**$ 19,744,725.00**		**$ 3,592,873,980.00**		**$ 465,008,268.00**
6 INVIAS	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	23,314.00	$ 110,158	$ 2,568,223,612.00	13,163.50	$ 110,158.00	$ 1,450,064,834.00	-	$ -	11,633.50	$ 1,281,523,094.00	1,530.00	$ 168,541,740.00
6 GOBERN	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3				6,220.00	$ 112,827.00	$ 701,783,940.00	175.00	$ 19,744,725.00	5,044.00	$ 569,099,388.00	1,176.00	$ 132,684,552.00
7	2		330-13	Base granular clase A	m3	14,703.00	$ 131,183	$ 1,928,783,649.00	-	$ 131,183.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1 INVIAS	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	10,192.90	$ 131,183.00	$ 1,337,135,202.00	-	$ -	8,944.40	$ 1,173,353,226.00	1,248.50	$ 163,781,976.00
7.1 GOBERN	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3				-	$ 134,362.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2 INVIAS	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	3,771.30	$ 131,183.00	$ 494,730,448.00	-	$ -	3,771.30	$ 494,730,448.00	-	$ -
7.2 GOBERN	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3				552.00	$ 134,362.00	$ 74,167,824.00	-	$ -	552.00	$ 74,167,824.00	-	$ -
III-PAVIMENTO ASFALTICO								**$ 9,697,012,004.00**			**$ 1,221,487,935.00**	-	**$ -**		**$ 1,221,149,387.00**		**$ 338,548.00**
8	7		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72,353.00	$ 2,916	$ 210,981,348.00	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1 INVIAS	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	48,297.80	$ 2,916.00	$ 140,836,385.00	-	$ -	48,297.80	$ 140,836,385.00	-	$ -
8.1 GOBERN	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				2,931.00	$ 2,987.00	$ 8,754,897.00	-	$ -	2,931.00	$ 8,754,897.00	-	$ -
8.2 INVIAS	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2 GOBERN	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				-	$ 2,987.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3 INVIAS	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	1,280.10	$ 2,916.00	$ 3,732,772.00	-	$ -	1,164.00	$ 3,394,224.00	116.10	$ 338,548.00
8.3 GOBERN	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				18,380.00	$ 2,987.00	$ 54,901,060.00	-	$ -	18,380.00	$ 54,901,060.00	-	$ -
9	7		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	64,062.00	$ 1,847	$ 118,322,514.00	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1 INVIAS	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	27,783.30	$ 1,847.00	$ 51,315,755.00	-	$ -	27,783.30	$ 51,315,755.00	-	$ -
9.1 GOBERN	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 INVIAS	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 GOBERN	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	7			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	7,665.00	$ 801,115	$ 6,140,546,475.00	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 INVIAS	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 GOBERN	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 INVIAS	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 GOBERN	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	7			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,007.00	$ 805,381	$ 3,227,161,667.00	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.1 INVIAS	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	1,194.40	$ 805,381.00	$ 961,947,066.00	-	$ -	1,194.40	$ 961,947,066.00	-	$ -
11.1 GOBERN	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 INVIAS	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 GOBERN	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 INVIAS	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 GOBERN	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IV-PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 6,428,543,165.00**			**$ 3,814,682,251.00**	-	**$ -**		**$ 3,725,498,746.00**		**$ 89,183,505.00**
12	5		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	8,195.0	$ 784,447	$ 6,428,543,165.00	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.1 INVIAS	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	65.60	$ 784,447.00	$ 51,459,722.00	-	$ -	65.60	$ 51,459,722.00	-	$ -
12.1 GOBERN	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				-	$ 803,455.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 INVIAS	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 GOBERN	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				4,683.80	$ 803,455.00	$ 3,763,222,529.00	-	$ -	4,572.80	$ 3,674,039,024.00	111.00	$ 89,183,505.00
V-ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 102,997,442,109.00**			**$ 65,708,767,525.22**	-	**$ 687,788,795.40**		**$ 64,281,301,681.40**		**$ 1,427,465,843.82**
13	5		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	67,298.00	$ 32,665	$ 2,198,289,170.00	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	42,937.30	$ 32,665.00	$ 1,402,546,905.00	-	$ -	42,937.20	$ 1,402,543,642.00	0.10	$ 3,263.00
13.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				12,414.80	$ 33,456.00	$ 415,349,548.80	425.30	$ 14,228,836.80	11,690.10	$ 391,103,985.80	724.70	$ 24,245,563.00
13.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	300.40	$ 32,665.00	$ 9,812,567.00	-	$ -	300.40	$ 9,812,567.00	-	$ -
13.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				611.00	$ 33,456.00	$ 20,441,616.00	-	$ -	611.00	$ 20,441,616.00	-	$ -
13.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	13,935.30	$ 32,665.00	$ 455,196,575.00	-	$ -	13,935.20	$ 455,193,312.00	0.10	$ 3,263.00
13.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				60.00	$ 33,456.00	$ 2,007,360.00	36.50	$ 1,221,144.00	36.50	$ 1,221,144.00	23.50	$ 786,216.00
13.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 INVIAS	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 GOBERN	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.6 INVIAS	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	38.00	$ 32,665.00	$ 1,241,270.00	-	$ -	38.00	$ 1,241,270.00	-	$ -
13.6 GOBERN	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				1,698.50	$ 33,456.00	$ 56,825,016.00	-	$ -	1,508.50	$ 50,468,376.00	190.00	$ 6,356,640.00
14	5		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	32,478.00	$ 80,705	$ 2,621,136,990.00	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,994.90	$ 80,705.00	$ 160,998,404.00	-	$ -	1,994.50	$ 160,966,125.00	0.40	$ 32,279.00
14.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				2,311.40	$ 82,661.00	$ 191,062,635.40	-	$ -	2,017.90	$ 166,801,631.90	293.50	$ 24,261,003.50
14.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	0.90	$ 80,705.00	$ 72,635.00	-	$ -	0.90	$ 72,635.00	-	$ -
14.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,523.70	$ 80,705.00	$ 122,970,208.00	-	$ -	1,523.30	$ 122,937,927.00	0.40	$ 32,281.00
14.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				60.00	$ 82,661.00	$ 4,959,660.10	-	$ -	3.30	$ 272,781.30	56.70	$ 4,686,878.80
14.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
14.5 INVIAS	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.5 GOBERN	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.6 INVIAS	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	60.58	$ 80,705.00	$ 4,889,108.00	-	$ -	60.50	$ 4,882,653.00	0.08	$ 6,455.00
14.6 GOBERN	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3	53,597.00	$ 44,830	$ 2,402,753,510.00	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	31,436.80	$ 44,830.00	$ 1,409,311,744.00	-	$ -	31,436.80	$ 1,409,311,744.00	-	$ -
15.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				8,783.40	$ 45,916.00	$ 403,298,594.40	-	$ -	8,393.30	$ 385,386,763.20	390.10	$ 17,911,831.20
15.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	152.90	$ 44,830.00	$ 6,854,507.00	-	$ -	152.90	$ 6,854,507.00	-	$ -
15.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	1,981.00	$ 44,830.00	$ 88,808,230.00	-	$ -	1,981.00	$ 88,808,230.00	-	$ -
15.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	44,956.00	$ 78,044	$ 3,508,546,064.00	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	17,175.60	$ 78,044.00	$ 1,340,452,527.00	-	$ -	17,175.60	$ 1,340,452,527.00	-	$ -
16.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				294.30	$ 79,935.00	$ 23,524,870.50	-	$ -	294.30	$ 23,524,870.50	-	$ -
16.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00	-	$ -	-	$ -	310.00	$ 24,779,850.00
16.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	6,344.00	$ 78,044.00	$ 495,111,136.00	-	$ -	6,344.00	$ 495,111,136.00	-	$ -
16.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	35,500.00	$ 124,461	$ 4,418,365,500.00	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	21,113.30	$ 124,461.00	$ 2,627,782,432.00	-	$ -	21,113.30	$ 2,627,782,432.00	-	$ -
17.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				2,096.40	$ 127,477.00	$ 267,242,782.80	435.00	$ 55,452,495.00	1,262.50	$ 160,939,712.50	833.90	$ 106,303,070.30
17.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	58.60	$ 124,461.00	$ 7,293,415.00	-	$ -	58.60	$ 7,293,415.00	-	$ -
17.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	36,077.91	$ 124,461.00	$ 4,490,292,882.00	-	$ -	36,077.91	$ 4,490,292,882.00	-	$ -
17.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				36,509.70	$ 127,477.00	$ 4,654,147,026.90	520.70	$ 66,377,273.90	35,270.40	$ 4,496,164,780.80	1,239.30	$ 157,982,246.10
17.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	442.90	$ 124,461.00	$ 55,123,777.00	-	$ -	442.90	$ 55,123,777.00	-	$ -
17.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,386.60	$ 127,477.00	$ 176,759,608.20	-	$ -	886.60	$ 113,021,108.20	500.00	$ 63,738,500.00
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	7,762.00	$ 133,474	$ 1,036,025,188.00	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	4,021.85	$ 133,474.00	$ 536,812,407.00	-	$ -	4,021.80	$ 536,805,735.00	0.05	$ 6,672.00
18.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				3,216.00	$ 136,708.00	$ 439,652,928.00	7.20	$ 984,297.60	2,303.20	$ 314,865,865.60	912.80	$ 124,787,062.40
18.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	2,346.50	$ 133,474.00	$ 313,196,741.00	-	$ -	2,346.50	$ 313,196,741.00	-	$ -
18.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				250.00	$ 136,708.00	$ 34,177,000.00	240.50	$ 32,878,274.00	240.50	$ 32,878,274.00	9.50	$ 1,298,726.00
18.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	5,069.10	$ 133,474.00	$ 676,593,053.00	-	$ -	5,069.10	$ 676,593,053.00	-	$ -
18.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	60.00	$ 2,792,596	$ 167,555,760.00	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	72.00	$ 4,102,071	$ 295,349,112.00	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	3 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
20.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	204.00	$ 6,449,485	$ 1,315,694,940.00	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	7,266.00	$ 204,233	$ 1,483,956,978.00	-	$ 204,233.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m				2,490.00	$ 209,182.00	$ 520,863,180.00	-	$ -	2,340.00	$ 489,485,880.00	150.00	$ 31,377,300.00
23 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	7,403.00	$ 346,861	$ 2,567,811,983.00	7,396.20	$ 346,861.00	$ 2,565,453,328.00	-	$ -	7,396.20	$ 2,565,453,328.00	-	$ -
23 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m				2,940.00	$ 355,266.00	$ 1,044,482,040.00	-	$ -	2,855.00	$ 1,014,284,430.00	85.00	$ 30,197,610.00
24 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m	516.00	$ 295,328	$ 152,389,248.00	-	$ 295,328.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m				-	$ 302,484.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 INVIAS	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	56,911.00	$ 116,624	$ 6,637,188,464.00	12,426.00	$ 116,624.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -	12,426.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -
25 GOBERN	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m				-	$ 119,450.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26 INVIAS	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	4,935.00	$ 99,031	$ 488,717,985.00	34,014.00	$ 99,031.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -	34,014.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -
26 GOBERN	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m				5,875.00	$ 101,431.00	$ 595,907,125.00	408.00	$ 41,383,848.00	4,485.00	$ 454,918,035.00	1,390.00	$ 140,989,090.00
27 INVIAS	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	3,169.00	$ 1,594,674	$ 5,053,521,906.00	-	$ 1,594,674.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27 GOBERN	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,633,314.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 INVIAS	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	586.00	$ 1,478,631	$ 866,477,766.00	-	$ 1,478,631.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 GOBERN	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,514,459.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	200.00	$ 1,254,059	$ 250,811,800.00	-	$ 1,254,059.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1 INVIAS	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	199.90	$ 1,254,059.00	$ 250,686,394.00	-	$ -	199.90	$ 250,686,394.00	-	$ -
29.1 GOBERN	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.2 INVIAS	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	725.40	$ 1,254,059.00	$ 909,694,399.00	-	$ -	725.40	$ 909,694,399.00	-	$ -
29.2 GOBERN	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	1,670.00	$ 933,370	$ 1,558,727,900.00	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1 INVIAS	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	504.30	$ 933,370.00	$ 470,698,491.00	-	$ -	504.30	$ 470,698,491.00	-	$ -
30.1 GOBERN	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 INVIAS	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 GOBERN	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.3 INVIAS	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	4,437.40	$ 933,370.00	$ 4,141,736,038.00	-	$ -	4,437.40	$ 4,141,736,038.00	-	$ -
30.3 GOBERN	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				156.60	$ 955,986.00	$ 149,707,407.60	29.20	$ 27,914,791.20	145.80	$ 139,382,758.80	10.80	$ 10,324,648.80
31	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1,300.00	$ 1,114,603	$ 1,448,983,900.00	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 INVIAS	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 GOBERN	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 INVIAS	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 GOBERN	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 INVIAS	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	120.00	$ 1,207,005	$ 144,840,600.00	-	$ 1,207,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 GOBERN	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3				-	$ 1,236,252.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,333.00	$ 779,811	$ 5,718,354,063.00	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	3,616.60	$ 779,811.00	$ 2,820,264,463.00	-	$ -	3,616.50	$ 2,820,186,485.00	0.10	$ 77,978.00
33.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				2,842.20	$ 798,706.00	$ 2,110,340,993.20	20.60	$ 16,453,343.60	2,600.60	$ 2,077,114,823.60	41.60	$ 33,226,169.60
33.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	205.60	$ 779,811.00	$ 160,329,141.00	-	$ -	205.60	$ 160,329,141.00	-	$ -
33.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	65.40	$ 779,811.00	$ 50,999,639.00	-	$ -	65.40	$ 50,999,639.00	-	$ -
33.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				756.70	$ 798,706.00	$ 604,380,830.20	36.90	$ 29,472,251.40	749.70	$ 598,789,888.20	7.00	$ 5,590,942.00
33.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				59.70	$ 798,706.00	$ 47,682,748.20	-	$ -	59.70	$ 47,682,748.20	-	$ -
34	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8,524.00	$ 716,490	$ 6,107,360,760.00	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	274.00	$ 716,490.00	$ 196,318,260.00	-	$ -	274.00	$ 196,318,260.00	-	$ -
34.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				215.00	$ 733,851.00	$ 157,777,965.00	213.40	$ 156,603,803.40	213.40	$ 156,603,803.40	1.60	$ 1,174,161.60
34.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	7.20	$ 716,490.00	$ 5,158,728.00	-	$ -	7.20	$ 5,158,728.00	-	$ -
34.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,960.00	$ 543,695	$ 1,065,642,200.00	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	865.30	$ 543,695.00	$ 470,459,283.00	-	$ -	865.20	$ 470,404,921.00	0.10	$ 54,362.00
35.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				1,142.70	$ 556,869.00	$ 636,334,206.30	6.80	$ 3,786,709.20	1,021.10	$ 568,618,936.20	121.60	$ 67,715,270.10
35.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	19.90	$ 543,695.00	$ 10,819,531.00	-	$ -	19.90	$ 10,819,531.00	-	$ -
35.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				7.10	$ 556,869.00	$ 3,953,769.90	-	$ -	7.10	$ 3,953,769.90	-	$ -
35.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	38.60	$ 543,695.00	$ 20,986,627.00	-	$ -	38.60	$ 20,986,627.00	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
35.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				87.90	$ 556,869.00	$ 48,948,785.10	2.20	$ 1,225,111.80	74.40	$ 41,431,053.60	13.50	$ 7,517,731.50
35.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	379.20	$ 543,695.00	$ 206,169,144.00	-	$ -	379.10	$ 206,114,776.00	0.10	$ 54,368.00
35.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				111.70	$ 556,869.00	$ 62,202,267.30	46.90	$ 26,117,156.10	80.60	$ 44,883,641.40	31.10	$ 17,318,625.90
36	4		632.1P	Baranda Metalica	m	603.00	$ 545,395	$ 328,873,185.00	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 INVIAS	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 GOBERN	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 INVIAS	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 GOBERN	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4,890,918.00	$ 5,376	$ 26,293,575,168.00	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.1 INVIAS	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	465,687.70	$ 5,376.00	$ 2,503,537,075.00	-	$ -	465,547.50	$ 2,502,783,357.00	140.20	$ 753,718.00
37.1 GOBERN	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				259,939.70	$ 5,506.00	$ 1,431,227,988.20	1,417.70	$ 7,805,856.20	249,856.60	$ 1,375,710,439.60	10,083.10	$ 55,517,548.60
37.2 INVIAS	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	59,949.20	$ 5,376.00	$ 322,286,899.00	-	$ -	59,949.20	$ 322,286,899.00	-	$ -
37.2 GOBERN	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				55,085.20	$ 5,506.00	$ 303,299,111.20	-	$ -	55,085.20	$ 303,299,111.20	-	$ -
37.3 INVIAS	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	368,428.90	$ 5,376.00	$ 1,980,673,767.00	-	$ -	364,459.70	$ 1,959,335,348.00	3,969.20	$ 21,338,419.00
37.3 GOBERN	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				641,120.50	$ 5,506.00	$ 3,530,009,473.00	12,271.50	$ 67,566,879.00	613,192.80	$ 3,376,239,556.80	27,927.70	$ 153,769,916.20
37.4 INVIAS	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.4 GOBERN	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				71,497.50	$ 5,506.00	$ 393,665,235.00	-	$ -	71,497.50	$ 393,665,235.00	-	$ -
37.5 INVIAS	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.5 GOBERN	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 INVIAS	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 GOBERN	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 INVIAS	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 GOBERN	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.8 INVIAS	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	49,280.38	$ 5,376.00	$ 264,931,323.00	-	$ -	49,280.38	$ 264,931,323.00	-	$ -
37.8 GOBERN	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				48,463.72	$ 5,506.00	$ 266,841,242.32	18,467.00	$ 101,679,302.00	48,323.50	$ 266,069,191.00	140.22	$ 772,051.32
37.9 INVIAS	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	409,815.20	$ 5,376.00	$ 2,203,166,515.00	-	$ -	409,139.70	$ 2,199,535,025.00	675.50	$ 3,631,490.00
37.9 GOBERN	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				11,094.60	$ 5,506.00	$ 61,086,867.60	-	$ -	2,694.60	$ 14,836,467.60	8,400.00	$ 46,250,400.00
38 INVIAS	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	640,656.00	$ 2,235	$ 1,431,866,160.00	-	$ 2,235.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38 GOBERN	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m				-	$ 2,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	36.00	$ 2,551,670	$ 91,860,120.00	-	$ 2,551,670.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u				-	$ 2,613,499.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	4.00	$ 6,524,756	$ 26,099,024.00	-	$ 6,524,756.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u				-	$ 6,682,856.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	12.00	$ 8,095,358	$ 97,144,296.00	-	$ 8,095,358.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u				-	$ 8,291,515.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	281.00	$ 611,135	$ 171,728,935.00	374.00	$ 611,135.00	$ 228,564,490.00	-	$ -	374.00	$ 228,564,490.00	-	$ -
42 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m				207.00	$ 625,943.00	$ 129,570,201.00	10.00	$ 6,259,430.00	183.00	$ 114,547,569.00	24.00	$ 15,022,632.00
43 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	183.00	$ 1,300,912	$ 238,066,896.00	473.00	$ 1,300,912.00	$ 615,331,376.00	-	$ -	473.00	$ 615,331,376.00	-	$ -
43 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m				56.50	$ 1,332,434.00	$ 75,282,521.00	-	$ -	32.50	$ 43,304,105.00	24.00	$ 31,978,416.00
44 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	98.00	$ 1,722,890	$ 168,843,220.00	20.00	$ 1,722,890.00	$ 34,457,800.00	-	$ -	20.00	$ 34,457,800.00	-	$ -
44 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m				31.00	$ 1,764,637.00	$ 54,703,747.00	-	$ -	15.00	$ 26,469,555.00	16.00	$ 28,234,192.00
45 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	2,368.00	$ 39,829	$ 94,315,072.00	1,212.20	$ 39,829.00	$ 48,280,714.00	-	$ -	1,212.20	$ 48,280,714.00	-	$ -
45 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m				962.00	$ 40,794.00	$ 39,243,828.00	136.30	$ 5,560,222.20	958.30	$ 39,092,890.20	3.70	$ 150,937.80
46 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	11,044.00	$ 69,707	$ 769,844,108.00	240.20	$ 69,707.00	$ 16,743,621.00	-	$ -	240.20	$ 16,743,621.00	-	$ -
46 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m				437.50	$ 71,396.00	$ 31,235,750.00	-	$ -	77.50	$ 5,533,190.00	360.00	$ 25,702,560.00
47	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	3,528.00	$ 80,968	$ 285,655,104.00	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 INVIAS	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 GOBERN	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.4 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	774.90	$ 80,968.00	$ 62,742,103.00	-	$ -	774.90	$ 62,742,103.00	-	$ -
47.4 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	439.00	$ 202,184	$ 88,758,776.00	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	5		663-13	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	4,104.00	$ 238,714	$ 979,682,256.00	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.2 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	2,478.30	$ 238,714.00	$ 591,604,906.00	-	$ -	2,478.30	$ 591,604,906.00	-	$ -
49.2 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	1,552.00	$ 29,374	$ 45,588,448.00	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	5 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
50.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51 INVIAS	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,939.00	$ 813,349	$ 1,577,083,711.00	250.40	$ 813,349.00	$ 203,662,590.00	-	$ -	250.40	$ 203,662,590.00	-	$ -
51 GOBERN	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3				118.80	$ 833,057.00	$ 98,967,171.60	-	$ -	64.70	$ 53,898,787.90	54.10	$ 45,068,383.70
52 INVIAS	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,452.00	$ 646,088	$ 2,876,383,776.00	326.10	$ 646,088.00	$ 210,689,297.00	-	$ -	326.10	$ 210,689,297.00	-	$ -
52 GOBERN	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3				-	$ 661,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 INVIAS	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	2,140.00	$ 137,056	$ 293,299,840.00	-	$ 137,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 GOBERN	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m				-	$ 140,377.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	3,850.00	$ 194,647	$ 749,390,950.00	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 INVIAS	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 GOBERN	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 INVIAS	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 GOBERN	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	5		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	2,183.00	$ 98,346	$ 214,689,318.00	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 INVIAS	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 GOBERN	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 INVIAS	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 GOBERN	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	6,138.00	$ 1,207,254	$ 7,410,125,052.00	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.1 INVIAS	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	340.60	$ 1,207,254.00	$ 411,190,712.00	-	$ -	340.60	$ 411,190,712.00	-	$ -
56.1 GOBERN	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 INVIAS	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 GOBERN	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	37,727.00	$ 7,003	$ 264,202,181.00	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	3,453.30	$ 7,003.00	$ 24,183,460.00	-	$ -	3,453.30	$ 24,183,460.00	-	$ -
57.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	31,554.00	$ 7,718	$ 243,533,772.00	-	$ 7,718.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	10,931.20	$ 7,718.00	$ 84,367,002.00	-	$ -	10,931.20	$ 84,367,002.00	-	$ -
58.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				16,835.00	$ 7,905.00	$ 133,080,675.00	2,316.80	$ 18,314,304.00	16,746.80	$ 132,383,454.00	88.20	$ 697,221.00
58.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	28,680.80	$ 7,718.00	$ 221,358,414.00	-	$ -	28,680.80	$ 221,358,414.00	-	$ -
58.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	7,234.20	$ 7,718.00	$ 55,833,556.00	-	$ -	7,234.20	$ 55,833,556.00	-	$ -
58.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	1,712.00	$ 28,442	$ 48,692,704.00	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.1 INVIAS	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	4,709.20	$ 28,442.00	$ 133,939,066.00	-	$ -	4,709.20	$ 133,939,066.00	-	$ -
59.1 GOBERN	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				-	$ 29,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.2 INVIAS	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	7,763.60	$ 28,442.00	$ 220,812,311.00	-	$ -	7,763.60	$ 220,812,311.00	-	$ -
59.2 GOBERN	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				7,937.00	$ 29,131.00	$ 231,212,747.00	-	$ -	6,037.00	$ 175,863,847.00	1,900.00	$ 55,348,900.00
59.3 INVIAS	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.3 GOBERN	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				2,475.10	$ 29,131.00	$ 72,102,138.10	-	$ -	2,265.10	$ 65,984,628.10	210.00	$ 6,117,510.00
60 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	14,432.00	$ 65,892	$ 950,953,344.00	312.00	$ 65,892.00	$ 20,558,304.00	-	$ -	312.00	$ 20,558,304.00	-	$ -
60 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m				-	$ 67,489.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	10,005.00	$ 180,240	$ 1,803,301,200.00	12,141.00	$ 180,240.00	$ 2,188,293,840.00	-	$ -	12,093.00	$ 2,179,642,320.00	48.00	$ 8,651,520.00
61 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m				-	$ 184,607.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	49,851.00	$ 13,579	$ 676,926,729.00	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 13,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	78,814.60	$ 13,579.00	$ 1,070,223,453.00	-	$ -	78,814.60	$ 1,070,223,453.00	-	$ -
62.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				33,658.60	$ 13,908.00	$ 468,123,808.80	47.00	$ 653,676.00	33,634.80	$ 467,792,798.40	23.80	$ 331,010.40
63	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	60,859.00	$ 20,635	$ 1,255,825,465.00	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	16,730.60	$ 20,635.00	$ 345,235,931.00	-	$ -	16,730.60	$ 345,235,931.00	-	$ -
63.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,500.00	$ 32,882	$ 772,727,000.00	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	6 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
64.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,136.00	$ 20,967	$ 1,239,904,512.00	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				277.20	$ 21,475.00	$ 5,952,870.00	-	$ -	-	$ -	277.20	$ 5,952,870.00
65.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	11,938.10	$ 20,967.00	$ 250,306,141.00	-	$ -	11,938.10	$ 250,306,141.00	-	$ -
65.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				3,289.10	$ 21,475.00	$ 70,633,422.50	272.40	$ 5,849,790.00	2,388.70	$ 51,297,332.50	900.40	$ 19,336,090.00
VI-OBRAS SUBTERRÁNEAS								**$ 203,606,079,609.00**			**$ 204,724,331,736.57**	-	**$ 2,941,924,931.10**		**$ 204,459,160,271.40**	-	**$ 265,171,465.17**
66 INVIAS	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m	3,695.00	$ 230,842	$ 852,961,190.00	1,595.00	$ 230,842.00	$ 368,192,990.00	-	$ -	1,595.00	$ 368,192,990.00	-	$ -
66 GOBERN	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m				-	$ 236,435.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
67 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	182,252.00	$ 240,613	$ 43,852,200,476.00	94,428.20	$ 240,613.00	$ 22,720,652,487.00	-	$ -	94,428.20	$ 22,720,652,486.00	-	$ 1.00
67 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3				93,073.50	$ 246,443.00	$ 22,937,312,560.50	7,248.90	$ 1,786,440,662.70	92,982.40	$ 22,914,861,603.20	91.10	$ 22,450,957.30
68 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	135,682.00	$ 273,674	$ 37,132,635,668.00	50,566.10	$ 273,674.00	$ 13,838,626,851.00	-	$ -	50,565.90	$ 13,838,572,117.00	0.20	$ 54,734.00
68 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3				6,508.10	$ 280,305.00	$ 1,824,252,970.50	1,063.00	$ 297,964,215.00	6,249.10	$ 1,751,653,975.50	259.00	$ 72,598,995.00
69 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	46,718.00	$ 353,956	$ 16,536,116,408.00	82,954.60	$ 353,956.00	$ 29,362,278,398.00	-	$ -	82,954.60	$ 29,362,278,397.00	-	$ 1.00
69 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3				746.90	$ 362,533.00	$ 270,775,897.70	-	$ -	662.10	$ 240,033,099.30	84.80	$ 30,742,798.40
70 INVIAS	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	61,401.00	$ 98,783	$ 6,065,374,983.00	52,726.00	$ 98,783.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -	52,726.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -
70 GOBERN	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m				354.00	$ 101,177.00	$ 35,816,658.00	-	$ -	234.00	$ 23,675,418.00	120.00	$ 12,141,240.00
71 INVIAS	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	40,554.00	$ 1,067,192	$ 43,278,904,368.00	30,031.07	$ 1,067,192.00	$ 32,048,916,245.00	-	$ -	30,030.30	$ 32,048,095,919.00	0.77	$ 820,326.00
71 GOBERN	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3				-	$ 1,093,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	15,764.00	$ 1,067,989	$ 16,835,778,596.00	-	$ 1,067,989.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72.1 INVIAS	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	8,285.60	$ 1,067,989.00	$ 8,848,929,658.00	-	$ -	8,219.50	$ 8,778,335,587.00	66.10	$ 70,594,071.00
72.1 GOBERN	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				7,542.80	$ 1,093,867.00	$ 8,250,820,007.60	250.70	$ 274,232,456.90	7,535.50	$ 8,242,834,778.30	7.30	$ 7,985,229.30
72.2 INVIAS	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	29,428.60	$ 1,067,989.00	$ 31,429,421,085.00	-	$ -	29,428.50	$ 31,429,314,288.00	0.10	$ 106,797.00
72.2 GOBERN	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				5,542.21	$ 1,093,867.00	$ 6,062,440,626.07	405.70	$ 443,781,841.90	5,498.90	$ 6,015,065,246.30	43.31	$ 47,375,379.77
73 INVIAS	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	200.00	$ 173,924	$ 34,784,800.00	-	$ 173,924.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
73 GOBERN	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m				-	$ 178,138.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	14,660.00	$ 24,114	$ 353,511,240.00	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	2,500.00	$ 14,389	$ 35,972,500.00	-	$ 14,389.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.1 INVIAS	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	1,235.10	$ 14,389.00	$ 17,771,854.00	-	$ -	1,235.10	$ 17,771,854.00	-	$ -
75.1 GOBERN	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.2 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	15,327.20	$ 14,389.00	$ 220,543,080.00	-	$ -	15,327.20	$ 220,543,080.00	-	$ -
75.2 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.3 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	10,845.80	$ 14,389.00	$ 156,060,216.00	-	$ -	10,845.80	$ 156,060,216.00	-	$ -
75.3 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	148,707.00	$ 28,500	$ 4,238,149,500.00	-	$ 28,500.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2				-	$ 29,191.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	1,092,481.00	$ 10,582	$ 11,560,633,942.00	785,986.30	$ 10,582.00	$ 8,317,307,029.00	-	$ -	785,986.30	$ 8,317,307,029.00	-	$ -
77 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg				42,881.90	$ 10,838.00	$ 464,754,032.20	3,476.70	$ 37,680,474.60	42,878.60	$ 464,718,266.80	3.30	$ 35,765.40
78 INVIAS	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	381,840.00	$ 8,627	$ 3,294,133,680.00	-	$ 8,627.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
78 GOBERN	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg				-	$ 8,836.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
79 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg	394,100.00	$ 12,363	$ 4,872,258,300.00	96,321.38	$ 12,363.00	$ 1,190,821,222.00	-	$ -	96,321.38	$ 1,190,821,222.00	-	$ -
79 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg				-	$ 12,663.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 INVIAS	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	121,549.00	$ 83,513	$ 10,150,921,637.00	-	$ 83,513.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 GOBERN	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2				-	$ 85,537.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
81 INVIAS	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	69.00	$ 3,514,939	$ 242,530,791.00	37.00	$ 3,514,939.00	$ 130,052,743.00	-	$ -	37.00	$ 130,052,743.00	-	$ -
81 GOBERN	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u				-	$ 3,600,109.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
82 INVIAS	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	16,490.00	$ 258,897	$ 4,269,211,530.00	41,907.20	$ 258,897.00	$ 10,849,648,358.00	-	$ -	41,907.20	$ 10,849,648,358.00	-	$ -
82 GOBERN	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m				643.00	$ 265,170.00	$ 170,504,310.00	384.00	$ 101,825,280.00	642.00	$ 170,239,140.00	1.00	$ 265,170.00
VII-SENALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 1,767,730,348.00**			**$ 230,834,172.60**	-	$ -		**$ 230,834,172.60**	-	$ -
83	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,851.00	$ 1,789	$ 71,293,439.00	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	7,190.00	$ 1,789.00	$ 12,862,910.00	-	$ -	7,190.00	$ 12,862,910.00	-	$ -
83.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	7 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
83.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	370.00	$ 59,985	$ 22,194,450.00	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	313.88	$ 59,985.00	$ 18,828,092.00	-	$ -	313.88	$ 18,828,092.00	-	$ -
84.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	5	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,480.00	$ 8,451	$ 12,507,480.00	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86	4	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	315.00	$ 396,076	$ 124,763,940.00	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	85.00	$ 396,076.00	$ 33,666,460.00	-	$ -	85.00	$ 33,666,460.00	-	$ -
86.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	4	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	99.00	$ 503,067	$ 49,803,633.00	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	64.00	$ 324,101	$ 20,742,464.00	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	$ 10,881,874	$ 10,881,874.00	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90	5	720-13		Poste de referencia	u	10.00	$ 252,798	$ 2,527,980.00	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 INVIAS	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 GOBERN	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 INVIAS	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 GOBERN	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
91 INVIAS	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m	2,495.00	$ 230,530	$ 575,172,350.00	392.20	$ 230,530.00	$ 90,413,866.00	-	$ -	392.20	$ 90,413,866.00	-	$ -
91 GOBERN	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m				-	$ 236,116.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 INVIAS	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m	1,079.00	$ 781,590	$ 843,335,610.00	-	$ 781,590.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 GOBERN	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m				91.40	$ 800,529.00	$ 73,168,350.60	-	$ -	91.40	$ 73,168,350.60	-	$ -
93 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección final	u	18.00	$ 121,351	$ 2,184,318.00	-	$ 121,351.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
93 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección final	u				-	$ 124,291.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u	18.00	$ 95,807	$ 1,724,526.00	-	$ 95,807.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u				-	$ 98,128.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95 INVIAS	5 - 11607	740-13		Captafaros	u	1,389.00	$ 22,029	$ 30,598,281.00	86.00	$ 22,029.00	$ 1,894,494.00	-	$ -	86.00	$ 1,894,494.00	-	$ -
95 GOBERN	5 - 11607	740-13		Captafaros	u				-	$ 22,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VIII-OBRAS VARIAS								$ 136,367,418.00			$ 1,248,820,939.00	-	$ -	-	$ 1,248,820,939.00	-	$ -
96	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2,013.00	$ 18,833	$ 37,910,829.00	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	1,235.00	$ 18,833.00	$ 23,258,755.00	-	$ -	1,235.00	$ 23,258,755.00	-	$ -
96.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	4,583.00	$ 21,483	$ 98,456,589.00	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	57,048.00	$ 21,483.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -	57,048.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -
97.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IX - TRANSPORTE								$ 15,924,836,853.00			$ 36,046,434,703.27	-	$ 334,539,510.80	-	$ 35,982,456,523.00	-	$ 63,976,180.27
98	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	13,576,161	$ 1,173	$ 15,924,836,853.00	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	8 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
98.1 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	14,058,692.00	$ 1,173.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -	14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -
98.1 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				9,666,101.00	$ 1,201.00	$ 11,608,987,301.00	161,730.50	$ 194,238,330.50	9,612,831.50	$ 11,545,010,631.50	53,269.50	$ 63,976,669.50
98.2 INVIAS	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.2 GOBERN	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.3 INVIAS	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	5,226,862.50	$ 1,173.00	$ 6,131,109,712.00	-	$ -	5,226,862.00	$ 6,131,109,126.00	0.50	$ 586.00
98.3 GOBERN	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				1,511,650.27	$ 1,201.00	$ 1,815,491,974.27	116,820.30	$ 140,301,180.30	1,511,649.50	$ 1,815,491,049.50	0.77	$ 924.77
X - ITEMS NO PREVISTOS								$ -			$ 165,779,937,277.46	-	$ 2,085,924,073.00		$ 164,299,188,057.90	-	$ 1,480,749,219.56
104 INVIAS	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3		$ 10,393		12,584.00	$ 10,393.00	$ 130,785,512.00	-	$ -	12,584.00	$ 130,785,512.00	-	$ -
104 GOBERN	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3				98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	-	$ -
105 INVIAS	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2		$ 914		29,574.00	$ 914.00	$ 27,030,636.00	-	$ -	29,574.00	$ 27,030,636.00	-	$ -
105 GOBERN	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2				-	$ 936.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 INVIAS	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 100,462		-	$ 100,462.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 GOBERN	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 102,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 INVIAS	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3		$ 12,425		-	$ 12,425.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 GOBERN	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3				-	$ 12,726.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
108 INVIAS	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und		$ 759,785		3.00	$ 759,785.00	$ 2,279,355.00	-	$ -	3.00	$ 2,279,355.00	-	$ -
108 GOBERN	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und				8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	-	$ -
109 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km		$ 1,173		281,142.00	$ 1,173.00	$ 329,779,566.00	-	$ -	281,142.00	$ 329,779,566.00	-	$ -
109 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
110 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,274		1,047,322.00	$ 1,274.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -	1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -
110 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				-	$ 1,305.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
111 INVIAS	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 86,292		5,438.00	$ 86,292.00	$ 469,255,896.00	-	$ -	5,438.00	$ 469,255,896.00	-	$ -
111 GOBERN	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 88,383.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 INVIAS	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3		$ 24,536		-	$ 24,536.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 GOBERN	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 25,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113 INVIAS	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un		$ 4,014,508		3.00	$ 4,014,508.00	$ 12,043,524.00	-	$ -	3.00	$ 12,043,524.00	-	$ -
113 GOBERN	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un				-	$ 4,111,783.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
114 INVIAS	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un		$ 3,632,629		1.00	$ 3,632,629.00	$ 3,632,629.00	-	$ -	1.00	$ 3,632,629.00	-	$ -
114 GOBERN	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un				-	$ 3,720,650.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
115 INVIAS	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un		$ 2,427,913		1.00	$ 2,427,913.00	$ 2,427,913.00	-	$ -	1.00	$ 2,427,913.00	-	$ -
115 GOBERN	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un				-	$ 2,486,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
116 INVIAS	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m		$ 26,125		857.00	$ 26,125.00	$ 22,389,125.00	-	$ -	857.00	$ 22,389,125.00	-	$ -
116 GOBERN	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m				-	$ 26,758.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
117 INVIAS	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m		$ 34,653		85.00	$ 34,653.00	$ 2,945,505.00	-	$ -	85.00	$ 2,945,505.00	-	$ -
117 GOBERN	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m				-	$ 35,493.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 INVIAS	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m		$ 53,018		-	$ 53,018.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 GOBERN	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m				-	$ 54,303.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 INVIAS	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un		$ 463,779		-	$ 463,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 GOBERN	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un				-	$ 475,017.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 INVIAS	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un		$ 476,658		-	$ 476,658.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 GOBERN	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un				-	$ 488,208.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
121 INVIAS	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un		$ 740,587		8.00	$ 740,587.00	$ 5,924,696.00	-	$ -	8.00	$ 5,924,696.00	-	$ -
121 GOBERN	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un				-	$ 758,532.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
122 INVIAS	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un		$ 1,188,617		3.00	$ 1,188,617.00	$ 3,565,851.00	-	$ -	3.00	$ 3,565,851.00	-	$ -
122 GOBERN	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un				-	$ 1,217,418.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 INVIAS	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un		$ 315,143		-	$ 315,143.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 GOBERN	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un				-	$ 322,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
124 INVIAS	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un		$ 382,109		5.00	$ 382,109.00	$ 1,910,545.00	-	$ -	5.00	$ 1,910,545.00	-	$ -
124 GOBERN	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un				-	$ 391,368.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 INVIAS	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un		$ 477,641		-	$ 477,641.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 GOBERN	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un				-	$ 489,215.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126 INVIAS	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un		$ 672,439		2.00	$ 672,439.00	$ 1,344,878.00	-	$ -	2.00	$ 1,344,878.00	-	$ -
126 GOBERN	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un				-	$ 688,733.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
127 INVIAS	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un		$ 617,625		22.00	$ 617,625.00	$ 13,587,750.00	-	$ -	22.00	$ 13,587,750.00	-	$ -
127 GOBERN	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un				-	$ 632,591.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	9 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
128 INVIAS	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un		$ 565,470		6.00	$ 565,470.00	$ 3,392,820.00	-	$ -	6.00	$ 3,392,820.00	-	$ -
128 GOBERN	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un				-	$ 579,172.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 INVIAS	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un		$ 277,654		-	$ 277,654.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 GOBERN	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un				-	$ 284,382.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
130 INVIAS	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un		$ 229,637		32.00	$ 229,637.00	$ 7,348,384.00	-	$ -	32.00	$ 7,348,384.00	-	$ -
130 GOBERN	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un				-	$ 235,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
131 INVIAS	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un		$ 172,228		21.00	$ 172,228.00	$ 3,616,788.00	-	$ -	21.00	$ 3,616,788.00	-	$ -
131 GOBERN	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un				-	$ 176,401.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
132 INVIAS	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un		$ 386,428		14.00	$ 386,428.00	$ 5,409,992.00	-	$ -	14.00	$ 5,409,992.00	-	$ -
132 GOBERN	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un				-	$ 395,791.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
133 INVIAS	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m		$ 5,708		1,166.00	$ 5,708.00	$ 6,655,528.00	-	$ -	1,166.00	$ 6,655,528.00	-	$ -
133 GOBERN	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 5,846.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
134 INVIAS	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m		$ 4,567		169.00	$ 4,567.00	$ 771,823.00	-	$ -	169.00	$ 771,823.00	-	$ -
134 GOBERN	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 4,678.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 INVIAS	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un		$ 4,952,939		-	$ 4,952,939.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 GOBERN	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un				-	$ 5,072,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
136 INVIAS	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un		$ 1,981,175		2.00	$ 1,981,175.00	$ 3,962,350.00	-	$ -	2.00	$ 3,962,350.00	-	$ -
136 GOBERN	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un				-	$ 2,029,180.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
137 INVIAS	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 215,817		295.00	$ 215,817.00	$ 63,666,015.00	-	$ -	295.00	$ 63,666,015.00	-	$ -
137 GOBERN	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				356.00	$ 221,046.00	$ 78,692,376.00	-	$ -	356.00	$ 78,692,376.00	-	$ -
138 INVIAS	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 338,861		2,785.00	$ 338,861.00	$ 943,727,885.00	-	$ -	2,785.00	$ 943,727,885.00	-	$ -
138 GOBERN	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				1,624.00	$ 347,072.00	$ 563,644,928.00	-	$ -	1,624.00	$ 563,644,928.00	-	$ -
139 INVIAS	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 639,932		739.00	$ 639,932.00	$ 472,909,748.00	-	$ -	739.00	$ 472,909,748.00	-	$ -
139 GOBERN	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				709.00	$ 655,438.00	$ 464,705,542.00	-	$ -	709.00	$ 464,705,542.00	-	$ -
140 INVIAS	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 1,347,304		48.00	$ 1,347,304.00	$ 64,670,592.00	-	$ -	48.00	$ 64,670,592.00	-	$ -
140 GOBERN	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				28.00	$ 1,379,950.00	$ 38,638,600.00	-	$ -	28.00	$ 38,638,600.00	-	$ -
141 INVIAS	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m		$ 141,935		61,346.00	$ 141,935.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -	61,346.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -
141 GOBERN	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m				54,473.00	$ 145,374.00	$ 7,918,957,902.00	2,185.00	$ 317,642,190.00	54,439.00	$ 7,914,015,186.00	34.00	$ 4,942,716.00
142 INVIAS	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3		$ 284,070		-	$ 284,070.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
142 GOBERN	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3				-	$ 290,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
143 INVIAS	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m		$ 91,089		1,859.20	$ 91,089.00	$ 169,352,670.00	-	$ -	1,859.20	$ 169,352,670.00	-	$ -
143 GOBERN	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m				1,116.00	$ 93,296.00	$ 104,118,336.00	8.10	$ 755,697.60	999.10	$ 93,212,033.60	116.90	$ 10,906,302.40
144 INVIAS	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2		$ 7,890		182.30	$ 7,890.00	$ 1,438,347.00	-	$ -	182.30	$ 1,438,347.00	-	$ -
144 GOBERN	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2				474.10	$ 8,081.00	$ 3,831,202.10	5.00	$ 40,405.00	356.10	$ 2,877,644.10	118.00	$ 953,558.00
145 INVIAS	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m		$ 83,711		162.00	$ 83,711.00	$ 13,561,182.00	-	$ -	162.00	$ 13,561,182.00	-	$ -
145 GOBERN	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m				-	$ 85,739.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
146 INVIAS	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m		$ 413,511		60,865.50	$ 413,511.00	$ 25,168,553,770.00	-	$ -	59,845.50	$ 24,746,772,551.00	1,020.00	$ 421,781,219.00
146 GOBERN	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m				110,988.50	$ 423,531.00	$ 47,007,070,393.50	1,876.50	$ 794,755,921.50	110,988.00	$ 47,006,858,628.50	0.50	$ 211,765.00
147 INVIAS	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un		$ 88,007		1,643.00	$ 88,007.00	$ 144,595,501.00	-	$ -	1,643.00	$ 144,595,501.00	-	$ -
147 GOBERN	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un				530.00	$ 90,139.00	$ 47,773,670.00	44.00	$ 3,966,116.00	437.00	$ 39,390,743.00	93.00	$ 8,382,927.00
148 INVIAS	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2		$ 201,176		20,966.00	$ 201,176.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -	20,966.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -
148 GOBERN	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2				-	$ 206,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
149 INVIAS	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2		$ 377,559		8,048.23	$ 377,559.00	$ 3,038,681,670.00	-	$ -	8,048.23	$ 3,038,681,670.00	-	$ -
149 GOBERN	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2				-	$ 386,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
150 INVIAS	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3		$ 1,208,817		2,081.86	$ 1,208,817.00	$ 2,516,593,235.00	-	$ -	2,057.80	$ 2,487,503,624.00	24.06	$ 29,089,611.00
150 GOBERN	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3				4,467.40	$ 1,238,108.00	$ 5,531,123,679.20	79.00	$ 97,810,532.00	4,382.00	$ 5,425,389,256.00	85.40	$ 105,734,423.20
151 INVIAS	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3		$ 229,378		-	$ 229,378.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
151 GOBERN	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3				2,875.70	$ 234,936.00	$ 675,605,455.20	-	$ -	2,875.70	$ 675,605,455.20	-	$ -
152 INVIAS	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg		$ 38,761		188,244.17	$ 38,761.00	$ 7,296,532,273.00	-	$ -	188,244.17	$ 7,296,532,273.00	-	$ -
152 GOBERN	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg				34,487.60	$ 39,700.00	$ 1,369,157,720.00	1,401.70	$ 55,647,490.00	29,449.30	$ 1,169,137,210.00	5,038.30	$ 200,020,510.00
153 INVIAS	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg		$ 38,974		27,350.80	$ 38,974.00	$ 1,065,970,080.00	-	$ -	27,024.30	$ 1,053,245,069.00	326.50	$ 12,725,011.00
153 GOBERN	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg				37,571.60	$ 39,918.00	$ 1,499,783,128.80	1,253.50	$ 50,037,213.00	37,525.10	$ 1,497,926,941.80	46.50	$ 1,856,187.00
154 INVIAS	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un		$ 178,300		18.00	$ 178,300.00	$ 3,209,400.00	-	$ -	18.00	$ 3,209,400.00	-	$ -
154 GOBERN	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un				-	$ 182,620.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
155 INVIAS	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg		$ 7,112		149,680.40	$ 7,112.00	$ 1,064,527,005.00	-	$ -	149,680.40	$ 1,064,527,005.00	-	$ -
155 GOBERN	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg				173,357.60	$ 7,284.00	$ 1,262,736,758.40	3,093.60	$ 22,533,782.40	167,542.30	$ 1,220,378,113.20	5,815.30	$ 42,358,645.20
156 INVIAS	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m		$ 185,675		6,930.00	$ 185,675.00	$ 1,286,727,750.00	-	$ -	6,726.00	$ 1,248,850,050.00	204.00	$ 37,877,700.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	10 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
156	GOBERN	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m			-	$ 190,174.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
157	INVIAS	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m		$ 276,695	645.00	$ 276,695.00	$ 178,468,275.00	-	$ -	640.50	$ 177,223,148.00	4.50	$ 1,245,127.00
157	GOBERN	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m			2,720.80	$ 283,400.00	$ 771,074,720.00	59.80	$ 16,947,320.00	2,720.60	$ 771,018,040.00	0.20	$ 56,680.00
158	INVIAS	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m		$ 120,106	-	$ 120,106.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
158	GOBERN	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m			-	$ 123,016.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
159	INVIAS	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m		$ 199,793	7,529.00	$ 199,793.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -	7,529.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -
159	GOBERN	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m			23,078.00	$ 204,634.00	$ 4,722,543,452.00	1,048.00	$ 214,456,432.00	23,066.00	$ 4,720,087,844.00	12.00	$ 2,455,608.00
160	INVIAS	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2		$ 102,727	63,420.80	$ 102,727.00	$ 6,515,028,522.00	-	$ -	63,420.80	$ 6,515,028,522.00	-	$ -
160	GOBERN	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2			425.00	$ 105,216.00	$ 44,716,800.00	420.00	$ 44,190,720.00	420.00	$ 44,190,720.00	5.00	$ 526,080.00
161	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un		$ 200,606	78.00	$ 200,606.00	$ 15,647,268.00	-	$ -	78.00	$ 15,647,268.00	-	$ -
161	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 205,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
162	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un		$ 168,115	228.00	$ 168,115.00	$ 38,330,220.00	-	$ -	228.00	$ 38,330,220.00	-	$ -
162	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 172,189.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
163	INVIAS	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un		$ 71,278	64.00	$ 71,278.00	$ 4,561,792.00	-	$ -	64.00	$ 4,561,792.00	-	$ -
163	GOBERN	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 73,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
164	INVIAS	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m		$ 64,815	4,960.70	$ 64,815.00	$ 321,527,770.00	-	$ -	4,960.30	$ 321,501,846.00	0.40	$ 25,924.00
164	GOBERN	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m			-	$ 66,386.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
165	INVIAS	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 890,630	4,177.30	$ 890,630.00	$ 3,720,428,699.00	-	$ -	4,177.30	$ 3,720,428,699.00	-	$ -
165	GOBERN	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3			-	$ 912,211.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
166	INVIAS	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña		$ 122,283,049	1.00	$ 122,283,049.00	$ 122,283,049.00	-	$ -	1.00	$ 122,283,049.00	-	$ -
166	GOBERN	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña			1.00	$ 125,246,061.00	$ 125,246,061.00	-	$ -	1.00	$ 125,246,061.00	-	$ -
167	INVIAS	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un		$ 10,288	86,259.00	$ 10,288.00	$ 887,432,592.00	-	$ -	86,259.00	$ 887,432,592.00	-	$ -
167	GOBERN	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un			68,070.00	$ 10,537.00	$ 717,253,590.00	84.00	$ 885,108.00	64,554.00	$ 680,205,498.00	3,516.00	$ 37,048,092.00
168	INVIAS	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m		$ 158,457	-	$ 158,457.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
168	GOBERN	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m			-	$ 162,297.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	INVIAS	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m		$ 127,563	-	$ 127,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	GOBERN	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m			2,766.80	$ 130,654.00	$ 361,493,487.20	280.70	$ 36,674,577.80	2,320.50	$ 303,182,607.00	446.30	$ 58,310,880.20
170	INVIAS	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2		$ 41,625	77,829.90	$ 41,625.00	$ 3,239,669,589.00	-	$ -	77,829.80	$ 3,239,665,427.00	0.10	$ 4,162.00
170	GOBERN	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2			388.60	$ 42,634.00	$ 16,567,572.40	98.80	$ 4,212,239.20	387.40	$ 16,516,411.60	1.20	$ 51,160.80
171	INVIAS	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3		$ 1,288,206	-	$ 1,288,206.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
171	GOBERN	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3			-	$ 1,319,420.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
172	INVIAS	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3		$ 1,027,007	81.61	$ 1,027,007.00	$ 83,810,960.00	-	$ -	81.50	$ 83,701,071.00	0.11	$ 109,889.00
172	GOBERN	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3			987.70	$ 1,051,892.00	$ 1,038,953,728.40	-	$ -	987.70	$ 1,038,953,728.40	-	$ -
173	INVIAS	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m		$ 137,046	2,682.00	$ 137,046.00	$ 367,557,372.00	-	$ -	2,682.00	$ 367,557,372.00	-	$ -
173	GOBERN	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m			-	$ 140,367.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
174	INVIAS	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m		$ 2,842,204	213.00	$ 2,842,204.00	$ 605,389,452.00	-	$ -	213.00	$ 605,389,452.00	-	$ -
174	GOBERN	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m			-	$ 2,911,073.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
175	INVIAS	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3		$ 558,077	358.50	$ 558,077.00	$ 200,070,604.00	-	$ -	358.50	$ 200,070,604.00	-	$ -
175	GOBERN	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3			-	$ 571,600.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
176	INVIAS	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u		$ 557,216	244.00	$ 557,216.00	$ 135,960,704.00	-	$ -	235.00	$ 130,945,760.00	9.00	$ 5,014,944.00
176	GOBERN	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u			652.00	$ 570,718.00	$ 372,108,136.00	14.00	$ 7,990,052.00	648.00	$ 369,825,264.00	4.00	$ 2,282,872.00
177	INVIAS	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u		$ 217,646	-	$ 217,646.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
177	GOBERN	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u			162.00	$ 222,920.00	$ 36,113,040.00	-	$ -	72.00	$ 16,050,240.00	90.00	$ 20,062,800.00
178	INVIAS	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,816	-	$ 81,816.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
178	GOBERN	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			1,951.00	$ 83,798.00	$ 163,489,898.00	-	$ -	1,251.00	$ 104,831,298.00	700.00	$ 58,658,600.00
179	INVIAS	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg		$ 35,390	45,694.37	$ 35,390.00	$ 1,617,123,655.00	-	$ -	45,693.60	$ 1,617,096,504.00	0.77	$ 27,151.00
179	GOBERN	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg			-	$ 36,248.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
180	INVIAS	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3		$ 169,632	107.88	$ 169,632.00	$ 18,299,901.00	-	$ -	107.70	$ 18,269,367.00	0.18	$ 30,534.00
180	GOBERN	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3			94.60	$ 173,742.00	$ 16,435,993.26	-	$ -	40.50	$ 7,036,551.00	54.10	$ 9,399,442.26
181	INVIAS	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,324	1,675.00	$ 81,324.00	$ 136,217,700.00	-	$ -	1,675.00	$ 136,217,700.00	-	$ -
181	GOBERN	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			-	$ 83,295.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
182	INVIAS	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un		$ 175,433,818	1.00	$ 175,433,818.00	$ 175,433,818.00	-	$ -	1.00	$ 175,433,818.00	-	$ -
182	GOBERN	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un			-	$ 179,684,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
183	INVIAS	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes		$ 60,294,216	22.00	$ 60,294,216.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -	22.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -
183	GOBERN	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes			12.00	$ 61,755,191.00	$ 741,062,292.00	1.00	$ 61,755,191.00	11.00	$ 679,307,101.00	1.00	$ 61,755,191.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	11 DE 13
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
184	INVIAS 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2		$ 233,256		3,565.90	$ 233,256.00	$ 831,767,571.00	-	$ -	3,565.90	$ 831,767,571.00	-	$ -
184	GOBERN 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2				-	$ 238,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
185	INVIAS 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 409,772		679.00	$ 409,772.00	$ 278,235,188.00	-	$ -	679.00	$ 278,235,188.00	-	$ -
185	GOBERN 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	-	$ -
186	INVIAS 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un		$ 1,784,549		2.00	$ 1,784,549.00	$ 3,569,098.00	-	$ -	2.00	$ 3,569,098.00	-	$ -
186	GOBERN 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un				-	$ 1,827,790.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
187	INVIAS 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un		$ 988,134		8.00	$ 988,134.00	$ 7,905,072.00	-	$ -	8.00	$ 7,905,072.00	-	$ -
187	GOBERN 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un				1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	-	$ -
188	INVIAS 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un		$ 773,880		4.00	$ 773,880.00	$ 3,095,520.00	-	$ -	4.00	$ 3,095,520.00	-	$ -
188	GOBERN 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un				1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	-	$ -
189	INVIAS 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un		$ 1,493,876		3.00	$ 1,493,876.00	$ 4,481,628.00	-	$ -	3.00	$ 4,481,628.00	-	$ -
189	GOBERN 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un				-	$ 1,530,074.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
190	INVIAS 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 624,052		120.00	$ 624,052.00	$ 74,886,240.00	-	$ -	120.00	$ 74,886,240.00	-	$ -
190	GOBERN 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	-	$ -
191	INVIAS 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un		$ 2,636,179		1.00	$ 2,636,179.00	$ 2,636,179.00	-	$ -	1.00	$ 2,636,179.00	-	$ -
191	GOBERN 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un				-	$ 2,700,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
192	INVIAS 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un		$ 864,582		4.00	$ 864,582.00	$ 3,458,328.00	-	$ -	4.00	$ 3,458,328.00	-	$ -
192	GOBERN 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un				1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	-	$ -
193	INVIAS 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m		$ 290,047		120.00	$ 290,047.00	$ 34,805,640.00	-	$ -	120.00	$ 34,805,640.00	-	$ -
193	GOBERN 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m				-	$ 297,075.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
194	GOBERN 5 - 11605		NP-91	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m				4,643.60	$ 50,441.00	$ 234,227,827.60	-	$ -	4,643.60	$ 234,227,827.60	-	$ -
195	GOBERN 4 - 15104		NP-99	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u				17,223.00	$ 15,455.00	$ 266,181,465.00	688.00	$ 10,633,040.00	9,590.00	$ 148,213,450.00	7,633.00	$ 117,968,015.00
196	GOBERN 3 - 11608		NP-100	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				341,576.90	$ 1,698.00	$ 579,997,576.20	-	$ -	341,576.90	$ 579,997,576.20	-	$ -
197	GOBERN 5 - 11605		NP-101	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3				392.00	$ 1,202,474.00	$ 471,369,808.00	-	$ -	392.00	$ 471,369,808.00	-	$ -
198	GOBERN 5 - 11606		NP-105	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3				2,875.00	$ 1,040,173.00	$ 2,990,497,375.00	89.50	$ 93,095,483.50	2,658.50	$ 2,765,299,920.50	216.50	$ 225,197,454.50
199	GOBERN 5 - 11606		NP-102	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m				4,060.00	$ 355,749.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -	4,060.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -
200	GOBERN 5 - 11606		NP-103	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco				10,884.00	$ 42,364.00	$ 461,089,776.00	-	$ -	10,884.00	$ 461,089,776.00	-	$ -
201	GOBERN 7 - 11606		NP-112	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2				15,825.50	$ 31,372.00	$ 496,477,586.00	-	$ -	15,825.50	$ 496,477,586.00	-	$ -
202	GOBERN 7 - 11606		NP-113	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2				24,987.50	$ 37,460.00	$ 936,031,750.00	-	$ -	24,987.50	$ 936,031,750.00	-	$ -
203	GOBERN 7 - 11606		NP-114	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2				21,167.60	$ 40,552.00	$ 858,388,515.20	-	$ -	21,167.60	$ 858,388,515.20	-	$ -
204	GOBERN 5 - 15103		NP-104	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m				962.00	$ 119,520.00	$ 114,978,240.00	961.10	$ 114,870,672.00	961.10	$ 114,870,672.00	0.90	$ 107,568.00
205	GOBERN 5 - 15103		NP-110	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,797,864.00	$ 1,797,864.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,797,864.00
206	GOBERN 5 - 15103		NP-111	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,056,614.00	$ 1,056,614.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,056,614.00
207	GOBERN 4 - 14101		NP-115	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m				1.00	$ 715,992.00	$ 715,992.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 715,992.00
	INVIAS	Ajuste al peso							-		$ 807.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 807.00
	GOBERN	Ajuste al peso							-		$ 1,016.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 1,016.00
													$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 371,638,087,751.00**			**$ 622,892,055,346.00**		**$ 6,282,497,853.00**		**$ 518,642,331,354.00**		**$ 4,049,723,992.00**
99	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 20,421,539,178.00			$ 96,394,499,447.00		$ 1,699,482,621.00		$ 95,837,906,341.00		$ 556,593,106.00
100	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ©							$ 407,895,168.00			$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 392,467,522,097.00**			**$ 619,286,554,793.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 614,680,237,695.00**		**$ 4,606,317,098.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)							$ 2,868,031,892.00			$ 2,923,960,139.00		$ -		$ 2,917,041,088.00		$ 6,919,051.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							**$ 395,335,553,989.00**			**$ 622,210,514,932.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 617,597,278,783.00**		**$ 4,613,236,149.00**
101	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	GLOB	1	$ 412,000,000	$ 412,000,000.00				$ 412,000,000.00		$ -		$ 412,000,000.00		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = G*19%				$ 78,280,000.00					$ 78,280,000.00		$ -		$ 78,280,000.00		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = G+H				**$ 490,280,000.00**					**$ 490,280,000.00**		**$ -**		**$ 490,280,000.00**		**$ -**
102	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)							$ 22,222,695,589.00			$ 21,904,688,251.00		$ 1,240,844,853.00		$ 21,786,501,393.00		$ 118,186,858.00
103	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							$ 204,000,000.00			$ 14,228,732.00		$ -		$ 14,228,732.00		$ -
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES										$ 5,782,619,937.00		$ -		$ 5,782,619,937.00		$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	12 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
				VALOR TOTAL AIUS (I+II+IV)				$ 418,252,529,558.00			$ 650,402,331,852.00		$ 9,222,825,327.00		$ 643,670,908,845.00		$ 4,731,423,007.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Amortizado Presenta Acta		0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

AIU 33.15 %
Utilidad 5 %

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Antioquia	$ 13,811,000,000.00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -
Valor Amortizado Acumulado	$ 13,811,000,000.00
Valor Saldo por Amortizar	$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ 6,282,497,853
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 1,699,482,621.00	$ -	$ 1,699,482,621
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 56,796,581.00	$ -	$ 56,796,581.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1,184,048,272.00	$ -	$ 1,184,048,272.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 9,222,825,327.00**	**$ -**	**$ 9,222,825,327.00**
VALOR TOTAL BASICO	$ 7,523,342,706.00	$ -	$ 7,523,342,706.00
VALOR TOTAL AJUSTES	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 213,619,028	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479
SB	$ 19,744,725	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212
PA	$ -	$ 4,961,623,200	$ 1,102,609,685
PC	$ -	$ 51,459,722	$ 3,674,039,024
ED	$ 2,162,298,831	$ 88,502,940,333	$ 88,337,178,018
OSUB	$ 3,552,295,759	$ 194,554,760,232	$ 51,714,709,694
SCT	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351
OV	$ -	$ 2,897,934,680	$ 1,145,681,446
T	$ 334,539,511	$ 24,286,022,636	$ 13,360,501,681
TOTAL	**$ 6,282,497,853**	**$ 348,423,310,762**	**$ 170,419,020,592**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Obras de Explanación	$ 213,619,028.00	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479	$ 39,959,906,952
2	Sub-bases y bases	$ 19,744,725.00	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212	$ 4,062,129,876
3	Transporte de Materiales	$ 334,539,511.00	$ 24,286,022,636	$ 13,940,499,257	$ 38,226,521,893
4	Aceros y Elementos Metalicos	$ 191,897,316.00	$ 11,006,992,855	$ 5,894,549,861	$ 16,901,542,716
5	Concretos, Morteros y Obras Varias	$ 5,425,773,992.00	$ 258,504,935,283	$ 135,102,435,706	$ 393,607,370,989
6	Concreto para Estructura de Puentes	$ 27,914,791.00	$ 6,578,275,378	$ 139,382,759	$ 6,717,658,137
7	Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	$ 69,008,490.00	$ 15,036,180,473	$ 4,331,020,318	$ 19,367,200,791
	(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ICCP	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Vias Interurbanas 53211_06	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ 213,619,028.00	$ 26,675,946,489	$ 9,476,771,103	$ 36,152,717,592
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 19,744,725.00	$ 5,840,227,200	$ 1,460,193,764	$ 7,300,420,964
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 4,925,987,627	$ 8,754,897	$ 4,934,742,524
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 422,226,081.00	$ 16,096,441,657	$ 6,267,970,742	$ 22,364,412,399
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ 1,528,093,195	$ 1,033,292,131	$ 2,561,385,326
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 1,858,593,958.00	$ 73,786,854,672	$ 88,708,439,639	$ 162,495,294,311
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351	$ 230,834,173
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 194,238,331.00	$ 18,154,913,510	$ 12,125,008,207	$ 30,279,921,717
	Total Vias interurbanas	**$ 2,708,422,123.00**	**$ 147,166,130,172.00**	**$ 119,153,598,834.00**	**$ 266,319,729,006.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Tuneles 53222_12	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
15101	Preliminares y movimiento de tierras	$ 140,301,180.00	$ 7,364,061,015	$ 1,978,980,535	$ 9,343,041,550
15102	Aceros y excavaciones	$ 2,352,089,832.00	$ 87,753,333,438	$ 27,742,949,584	$ 115,496,283,022
15103	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ 650,974,582.00	$ 40,833,419,104	$ 7,727,501,800	$ 48,560,920,904
15104	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	$ 332,487,469.00	$ 19,510,837,636	$ 8,238,138,471	$ 27,748,976,107
15105	Concretos e instrumentación	$ 54,031,947.00	$ 36,977,772,476	$ 5,074,010,785	$ 42,051,783,261
15106	Drenajes, instalación e instrumentación	$ 44,190,720.00	$ 8,567,070,527	$ 110,175,348	$ 8,677,245,875
15107	Señalización, protección de superficies y taludes	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Tuneles	**$ 3,574,075,730.00**	**$ 201,006,494,196.00**	**$ 50,871,756,523.00**	**$ 251,878,250,719.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Puentes 53221_11	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ 393,665,235	$ 393,665,235

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	13 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
												14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	$ -
												14103	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 250,686,394	$ -	$ 250,686,394
												14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	$ -
												14105	Drenajes	$ -	$ -	$ -	$ -
													Total Puentes	**$ -**	**$ 250,686,394.00**	**$ 393,665,235.00**	**$ 644,351,629.00**
													(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
												TOTAL ICOCIV		**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9,222,825,327.00 **VALOR EN LETRAS:** Nueve Mil Doscientos Veintidós Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. Debido a un error en digitación para la celda U364, correspondiente al valor presente acta para el ítem Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) se ajusta diferencia presentada por variación en valor unitario del ítem (valor inicial de cobro $559.870), (valor ajustado $558.077). Lo anterior producto de revisión con la entidad (INVIAS) e interventoria (CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL) el día 4 junio 2024.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Rodrigo L. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Dia / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
	INVIAS	Video institucional	VIDEO	1.00	$ 10,115,000.00	$ 10,115,000.00	X		$ 10,415,921.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,415,921.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2023)	VIDEO	1.00	$ 11,748,573.00	$ 11,748,573.00	X		$ 12,098,093.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 12,098,093.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2024)	VIDEO	1.00	$ 17,707,200.00	$ 17,707,200.00	X		$ 18,233,989.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 18,233,989.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2025)	VIDEO	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	X		$ 14,778,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 14,778,000.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2026)	VIDEO	-	$ 21,750,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Brochure (2022-2023)	EJEMPLAR	2,000.11	$ 1,773.00	$ 3,546,201.00	X		$ 3,651,700.00		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ 3,651,700.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión del Brochure (2024)	EJEMPLAR	1,000.00	$ 2,380.00	$ 2,380,000.00	X		$ 2,450,805.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 2,450,805.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2023)	UN	2.00	$ 2,737,000.00	$ 5,474,000.00	X		$ 5,636,852.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.00	$ 5,636,852.00	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2025	BROCHURE	1.00	$ 5,291,930.00	$ 5,291,930.00	X		$ 6,517,011.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 6,517,011.80	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2026	BROCHURE	-	$ 8,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2024)	UN	-	$ 3,147,550.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Boletin trimestral (2023)	EJEMPLAR	14,390.15	$ 2,282.00	$ 32,838,320.00	X		$ 33,815,260.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	14,390.14899211220	$ 33,815,260.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (8 y 9 del 2024)	EJEMPLAR	6,000.00	$ 1,428.00	$ 8,568,000.00	X		$ 8,822,898.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6,000.00000000000	$ 8,822,898.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	2,696.04	$ 1,589.00	$ 4,284,000.00	X		$ 4,411,449.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2,696.03524229075	$ 4,411,449.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	303.96	$ 1,589.00	$ 483,000.00	X		$ 497,369.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 497,369.00	
	INVIAS	Boletin trimestral (2024)	EJEMPLAR	-	$ 2,625.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2023)	UN	5.00	$ 2,356,200.00	$ 11,781,000.00	X		$ 12,131,485.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	5.00	$ 12,131,485.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2024)	UN	-	$ 2,709,630.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 6000 ejemplares del Boletin trimestral 2025	BOLETIN	1.597505859000	$ 14,218,120.00	$ 22,713,530.00	X		$ 27,971,712.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.59750586	$ 27,971,712.20	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de boletines trimestrales año 2026.	BOLETIN	-	$ 11,560,850.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Pagina Web (Diseño y montaje)	UN	1.00	$ 4,760,000.00	$ 4,760,000.00	X		$ 4,901,610.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,901,610.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2023)	UN	-	$ 480,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento mensual en el hosting de la pagina web 2025	UN	-	$ 1,487,500.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.35	$ 552,000.00	$ 1,297,100.00	X		$ 1,335,689.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.35	$ 1,335,689.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.65	$ 552,000.00	$ 1,462,900.00	X		$ 1,506,421.00		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,506,421.00	
	GOBERNACION	Actualización pagina web (2025)	UN	2.00	$ 1,666,000.00	$ 3,332,000.00	X		$ 4,103,358.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.00000000	$ 4,103,358.00	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento y actualizacion de la pagina web (2026)	UN	-	$ 1,309,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Contratacion de asesoria para manejar las piezas de comunicacion (2026)	UN	-	$ 11,875,962.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Botas para atender visitantes a la obra (80 pares)	GLOBAL	1.00	$ 5,835,760.00	$ 5,835,760.00	X		$ 7,186,738.44	1.000000000000000	$ 5,835,760.00	0.0%	23.15%	$ 1,350,978.44	$ 7,186,738.44	1.00000000	$ 7,186,738.44	$ -	En la presente memoria se cobran 80 pares de botas de seguridad utilizadas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 49) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 15. Para que el valor de la memoria sea igual al valor de la factura se debe sumar el Rete Iva.
	GOBERNACION	Cascos blancos para visitantes a la obra (80 cascos)	GLOBAL	1.00	$ 1,567,754.00	$ 1,567,754.00	X		$ 1,930,689.05	1.0	$ 1,567,754.00	0.0%	23.15%	$ 362,935.05	$ 1,930,689.05	1.00000000	$ 1,930,689.05	$ -	En la presente memoria se cobran 80 Cascos blancos ser utilizados por los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 50) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 14. Diferencia $27.040
	GOBERNACION	Chalecos doble cinta refectiva, con cierre, color naranja para visitantes (80)	GLOBAL	0.50	$ 1,601,835.00	$ 800,917.50	X		$ 986,329.90	0.485558125524790	$ 777,784.00	0.0%	23.15%	$ 180,057.00	$ 957,841.00	0.48555813	$ 957,841.00	$ 28,488.90	En la presente memoria se cobran 80 Chalecos doble cinta reflectiva, con cierre, color naranja utilizados para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 51) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 16.
	GOBERNACION	Protectores auditivos para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.50	$ 1,642,200.00	$ 821,100.00	X		$ 1,011,184.65	0.206521739100000	$ 339,150.00	0.0%	23.15%	$ 78,513.23	$ 417,663.23	0.20652174	$ 417,663.23	$ 593,521.42	En la presente memoria se cobran 300 Protectores auditivos para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 52) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 18.
	GOBERNACION	Tapabocas para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.30	$ 2,237,200.00	$ 671,160.00	X		$ 826,533.54	0.207446808500000	$ 464,100.00	0.0%	23.15%	$ 107,439.15	$ 571,539.15	0.20744681	$ 571,539.15	$ 254,994.39	En la presente memoria se cobran 300 Tapabocas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 53) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 17.
	INVIAS	Diseño y Montaje de POP UP 2023	UN	-	$ 856,800.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Reuniones de Socialización (Inicio, Avance, Finalización Extraordinarias, CPC)	REUNIÓN	7.723924	$ 1,785,000.00	$ 13,787,204.00	X		$ 14,197,374.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	7.723924	$ 14,197,374.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2023)	REFRIGERIO	269.56259259	$ 10,800.00	$ 2,911,276.00	X		$ 2,997,887.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	269.56259259	$ 2,997,887.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2024)	REFRIGERIO	1,000.00	$ 12,420.00	$ 12,420,000.00	X		$ 12,789,495.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000.0000	$ 12,789,495.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
VERSIÓN 2 de 5
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Refrigerios para actividades del COPACO año 2025. 3 Reuniones (90 refrigerios)	REFRIGERIO	30.00	$ 10,800.00	$ 324,000.00	X		$ 399,006.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	30.00000000	$ 399,006.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2025.	REFRIGERIO	976.00	$ 10,800.00	$ 10,540,800.00	X		$ 12,980,995.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	976.00000000	$ 12,980,995.20	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2026.	REFRIGERIO	547.007775156760	$ 12,500.00	$ 6,837,597.19	X		$ 8,420,500.94	216.00	$ 2,700,000.00	0.0%	23.15%	$ 625,050.00	$ 3,325,050.00	520.00000000	$ 8,004,750.00	$ 415,750.94	En la presente memoria se cobran 216 refrigerios para entregar en las diferentes actividades sociales con comunidad que se discriminan en las respectivas memorias. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Informes de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 60) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 3, 7, 8, 9, 12 y 24
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2023	ALMUERZO	50.00	$ 16,200.00	$ 810,000.00	X		$ 834,098.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	50.00	$ 834,098.00	$ -	
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2024	ALMUERZO	0.03	$ 18,630.00	$ 499.00	X		$ 514.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 514.00	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2025	ALMUERZO	72.00	$ 21,600.00	$ 1,555,200.00	X		$ 1,915,228.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	72.00000000	$ 1,915,228.80	$ -	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2026	ALMUERZO	150.00	$ 17,000.00	$ 2,550,000.00	X		$ 3,140,325.00	101.00	$ 1,717,000.00	0.0%	23.15%	$ 397,485.50	$ 2,114,485.50	139.00000000	$ 2,910,034.50	$ 230,290.50	En la presente memoria se cobran 101 almuerzos entregados durante diferentes actividades con comunidades, tal como se describe en cada memoria. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Las actas de informe de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 65) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 2, 4, 6 y 11.
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2023)	ALQUILER	-	$ 400,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2024)	ALQUILER	3.00	$ 460,000.00	$ 1,380,000.00	X		$ 1,421,055.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,421,055.00	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2023	EJEMPLAR	-	$ 250.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2024	EJEMPLAR	-	$ 288.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos	KIT	9.334727	$ 1,309,000.00	$ 12,219,158.00	X		$ 12,582,678.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	9.334727	$ 12,582,678.00	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos (2023)	KIT	32.87113	$ 150,000.00	$ 4,930,670.00	X		$ 5,077,357.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	32.87113	$ 5,077,357.00	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	INVIAS	Kit tematicos (2024)	KIT	199.74	$ 172,500.00	$ 34,455,051.00	X		$ 35,480,089.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	199.74	$ 35,480,089.00	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2025)	UN	210.00	$ 176,035.00	$ 36,967,350.00	X		$ 45,525,291.53		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	210.00000000	$ 45,525,291.53	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2026)	UN	205.00	$ 145,786.88	$ 29,886,310.40	X		$ 36,804,991.26	204.86281344200	$ 29,866,310.40	0.0%	23.15%	$ 6,914,050.86	$ 36,780,361.26	204.86281344	$ 36,780,361.26	$ 24,630.00	En la presente memoria se cobran 205 kits temáticos (kits escolares) entregados a los estudiantes en las veredas del área de influencia directa, en el marco de talleres socioambientales. Julio de 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Informes de talleres socioambientales realizados. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 74) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 13.
	INVIAS	Cartillas de cierre	EJEMPLAR	1,000.00	$ 5,355.00	$ 5,355,000.00	X		$ 5,514,311.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 5,514,311.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales	EMISIÓN	1.00	$ 809,730.00	$ 809,730.00	X		$ 833,819.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 833,819.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2023)	EMISIÓN	12.27	$ 15,000.00	$ 184,000.00	X		$ 189,474.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	12.27	$ 189,474.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	3.83	$ 17,250.00	$ 66,000.00	X		$ 67,964.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	3.83	$ 67,964.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	11.17	$ 17,250.00	$ 192,750.00	X		$ 198,484.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 198,484.00	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2025	EMISIÓN	149.00	$ 12,000.00	$ 1,788,000.00	X		$ 2,201,922.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	149.00000000	$ 2,201,922.00	$ -	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2026	MES	5.00	$ 400,000.00	$ 2,000,000.00	X		$ 2,463,000.00	3.5000	$ 1,400,000.00	0.0%	23.15%	$ 324,100.00	$ 1,724,100.00	3.50000000	$ 1,724,100.00	$ 738,900.00	En la presente memoria se cobran emisiones de radio para informar a las comunidades vecinas del proyecto, desde el mes de febrero hasta el mes de junio del año 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Certificación de emisión. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 81) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 19.
	INVIAS	Encuesta 2023	ENCUESTA	0.97	$ 6,000,000.00	$ 5,840,022.00	X		$ 6,013,763.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.973337	$ 6,013,763.00	$ -	
	INVIAS	Encuesta 2024	ENCUESTA	1.00	$ 5,983,320.00	$ 5,983,320.00	X		$ 6,161,324.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 6,161,324.00	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2025	ENCUESTA	0.9638946660	$ 6,759,930.00	$ 6,515,860.47	X		$ 8,024,282.17		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.96389467	$ 8,024,282.17	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2026	ENCUESTA	-	$ 7,854,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	3 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN							INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							No.		11										
							FECHA	21	05	2026									
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de Manejo para la educación socioambiental al personal y la comunidad	INVIAS	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	GLOBAL	0.98	$ 50,000,000.00	$ 49,102,347.00	X		$ 50,563,142.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.98	$ 50,563,142.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2025.	GLOBAL	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2026.	GLOBAL	-	$ 70,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2025.	GLOBAL	0.38	$ 1,000,000.00	$ 375,570.00	X		$ 462,514.46		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.37557000	$ 462,514.46	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2026.	GLOBAL	1.00	$ 983,840.00	$ 983,840.00	X		$ 1,211,598.96	0.116360388500	$ 114,480.00	0.0%	23.15%	$ 26,502.12	$ 140,982.12	0.29220199	$ 354,031.63	$ 857,567.33	En la presente memoria se cobran elementos adquiridos para hidratar a quienes participan en recorridos por los diferentes frentes de obra. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 90) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 20, 21, 22 y 23.
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales en escuelas año 2025.	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales con comunidades año 2025	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de folleto de buenas practicas socio ambientales para trabajadores.	FOLLETO	1,000.03266581451	$ 7,041.00	$ 7,041,230.00	X		$ 7,250,707.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.03266581451	$ 7,250,707.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del folleto de buenas practicas socioambientales para trabajadores.	GLOBAL	1.00	$ 4,165,000.00	$ 4,165,000.00	X		$ 4,288,909.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,288,909.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo para actividades logisticas de capacitacion en el area de influencia del proyecto.	GLOBAL	-	$ 34,147,166.37	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales - Proyectadas.	GLOBAL	0.11008629	$ 33,998,446.00	$ 3,742,763.00	X		$ 3,854,111.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.11008629	$ 3,854,111.00	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales con unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 67,996,892.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Refrigerios	REFRIGERIO	65.00	$ 10,800.00	$ 702,000.00	X		$ 722,885.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	65.00	$ 722,885.00	$ -	
	INVIAS	Chalecos	CHALECO	55.00	$ 22,610.00	$ 1,243,550.00	X		$ 1,280,546.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 1,280,546.00	$ -	
Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población	INVIAS	Apoyo financiero para Proyectos de inversión en el establecimiento de salud	GLOBAL	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	X		$ 257,437,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000	$ 257,437,500.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. Año 2025	REFRIGERIO	365.00	$ 10,800.00	$ 3,942,000.00	X		$ 4,854,573.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	365.00000000	$ 4,854,573.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real.	GLOBAL	-	$ 30,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. 2026	REFRIGERIO	320.00	$ 12,500.00	$ 4,000,000.00	X		$ 4,926,000.00	107.000000000	$ 1,337,500.00	0.0%	23.15%	$ 309,631.25	$ 1,647,131.25	319.00000000	$ 4,910,606.25	$ 15,393.75	En la presente memoria se cobran 107 refrigerios entregados durante las brigadas de salud, realizadas en las veredas El Espinal y Kilometro 2. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. El acta de informe de la actividad. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 11 (linea 103) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 1 y 5.
Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad	INVIAS	Diagnóstico y estudio de factibilidad del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto	DIAGNÓSTICO	1.00	$ 109,349,100	$ 109,349,100.00	X		$ 112,602,236.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 112,602,236.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.90	$ 330,000,000	$ 295,385,046.00	X		$ 304,172,752.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.90	$ 304,172,752.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.10	$ 330,000,000	$ 34,614,954.00	X		$ 35,644,748.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 35,644,748.00	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 142,000,000	$ 141,187,652.00	X		$ 145,387,985.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 145,387,985.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 142,000,000	$ 812,348.00	X		$ 836,515.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 836,515.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.97	$ 47,000,000	$ 45,637,356.00	X		$ 46,995,067.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.97	$ 46,995,067.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.03	$ 47,000,000	$ 1,362,644.00	X		$ 1,403,183.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,403,183.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 61,000,000	$ 60,277,200.00	X		$ 62,070,447.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 62,070,447.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 61,000,000	$ 722,800.00	X		$ 744,303.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 744,303.00	
Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional para administración Santa Fe de Antioquia	GLOBAL	0.71	$ 30,000,000	$ 21,369,426.00	X		$ 22,005,166.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.71231419	$ 22,005,166.00	$ -	
	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional a las juntas de acción comunal	UN	1.65	$ 20,000,000	$ 33,099,849.00	X		$ 34,084,570.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.65499255	$ 34,084,570.00	$ -	
	GOBERNACION	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 60,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Acompañamiento para la articulación del proyecto al EOT de Santa Fe de Antioquia	UN	1.00	$ 120,291,081	$ 119,989,486.00	X		$ 123,559,173.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.997492775848851	$ 123,559,173.00	$ -	
	INVIAS	Vinculación económica con un proyecto de desarrollo en cada unidad territorial menor de beneficio colectivo.	GLOBAL	1.00	$ 1,119,900,000	$ 1,119,900,000.00	X		$ 1,153,217,025.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000685940	$ 1,153,217,025.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	4 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Programa de manejo ambiental para incentivar el interés histórico y cultural de las acequias	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación.		GLOBAL	1.00	$ 46,135,503	$ 46,135,503.00	X		$ 47,508,034.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000	$ 47,508,034.00	$ -	
	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación. (Ajuste 2023)		GLOBAL	-	$ 46,135,502	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Elaboración de un documental corto de 15 minutos (incluye conceptualización, grabación, ensamble y edición)		DOCUMENTAL	1.00	$ 26,180,000	$ 26,180,000.00	X		$ 26,958,855.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 26,958,855.00	$ -	
	INVIAS	Foro documental con instituciones educativas del municipio de Santa Fe de Antioquia (incluye materiales de difusión y promoción)		FORO	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,297,500.00	$ -	
Plan de Arqueología	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	1.00	$ 6,875,950	$ 6,875,949.00	X		$ 7,080,509.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0000	$ 7,080,509.00	$ -	
	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	0.00	$ 6,875,950	$ 1.00	X		$ 1.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1.00	
	INVIAS	Laboratorio		UN	6.00	$ 24,604,261	$ 147,625,566.00	X		$ 152,017,426.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 152,017,426.00	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2025.		UN	3.00	$ 37,223,397.54	$ 111,670,192.62	X		$ 137,521,842.21		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 137,521,842.21	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2026		UN	-	$ 37,223,397.54	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia (este item tiene un valor presupuestado para el material que se tiene a la fecha -oct/2024- el valor podria aumentar si salen más materiales en obra) año 2025		UN	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia año 2026		UN	-	$ 131,788,275.50	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados (este item tiene un valor presupuestado para el material arqueológico que se tiene a la fecha -oct/2024- y un valor adicional para los análisis de los materiales adicionales que resulten en obra) 2025		UN	2.99999999	$ 5,645,053.00	$ 16,935,158.94	X		$ 20,855,648.23		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.99999999	$ 20,855,648.23	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados de arqueologia 2026		UN	-	$ 11,290,106.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2025		UN	1.00	$ 27,952,505.00	$ 27,952,505.00	X		$ 34,423,509.91		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 34,423,509.91	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2026		GLOBAL	-	$ 27,952,505.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Cambio mayor y menor a resolucion 2025		UN	0.99999993690	$ 19,015,010.00	$ 19,015,008.80	X		$ 23,416,983.34		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.99999994	$ 23,416,983.34	$ -	
	INVIAS	Monitoreo		UN	11.07	$ 47,321,361	$ 523,691,303.00	X		$ 539,271,119.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	11.0667	$ 539,271,119.00	$ -	
	GOBERNACION	Monitoreo año 2025.		UN	10.99999988507320	$ 73,426,119.00	$ 807,687,300.57	X		$ 994,666,910.67		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	10.99999989	$ 994,666,910.67	$ -	
Plan de Arqueología	GOBERNACION	Monitoreo año 2026.		UN	3.00	$ 73,426,119.00	$ 220,278,357.00	X		$ 271,272,796.65		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 271,272,796.61	$ 0.04	
Actividades documentos contractuales	INVIAS	OPC proyectado		GLOBAL	1.01	$ 771,143,662	$ 781,143,662.00	X		$ 804,382,686.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0129677539	$ 804,382,686.00	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2025		GLOBAL	-	$ 50,000,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2026		GLOBAL	-	$ 200,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Obras con participación comunitaria	Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, SACRAMENTO OSORIO PEREZ, vereda El ESPINAL.	UN	1.00	$ 40,583,147	$ 40,583,147.00	X		$ 41,790,496.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 41,790,496.00	$ -	
	INVIAS		Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, JUAN MARIA VARGAS, en la vereda KILOMETRO 2	UN	1.00	$ 55,213,147	$ 55,213,147.00	X		$ 56,855,738.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 56,855,738.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	5 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	05	2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gerencia de Regiones	INVIAS	Linea para instituciones de educación superior y estudiantiles	Del Aula a la Obra	Auditorio	ALQUILER	6.00	$ 400,000	$ 2,400,000.00	X		$ 2,471,400.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 2,471,400.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerio	REFRIGERIO	352.00	$ 10,800	$ 3,801,600.00	X		$ 3,914,698.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	352.00	$ 3,914,698.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzo	ALMUERZO	357.00	$ 16,200	$ 5,783,400.00	X		$ 5,955,457.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	357.00	$ 5,955,457.00	$ -	
	INVIAS			Bus	TRANSPORTE	6.90818	$ 1,100,000	$ 7,599,000.00	X		$ 7,825,070.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.90818	$ 7,825,070.00	$ -	
	INVIAS			Cascos	CASCO	252.01	$ 16,821	$ 4,239,071.00	X		$ 4,365,184.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	252.01	$ 4,365,184.00	$ -	
	INVIAS			Manillas	MANILLA	317.678	$ 345	$ 109,599.00	X		$ 112,860.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	317.678	$ 112,860.00	$ -	
	INVIAS			Manillas (Ajuste 2023)	MANILLA	-	$ 1,137	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Tapabocas	TAPABOCA	-	$ 1,813	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			protector Auditivo	PROTECTOR	-	$ 1,328	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Hidratacion	GLOBAL	-	$ 100,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Termos	TERMO	20.89	$ 65,448	$ 1,367,209.00	X		$ 1,407,883.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	20.89	$ 1,407,883.00	$ -	
	INVIAS	Linea Sostenible	Jornada de Gestion del Riesgo	Taller Gestion del Riesgo	TALLER	1.00	$ 8,500,000	$ 8,500,000.00	X		$ 8,752,875.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 8,752,875.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerios	REFRIGERIO	55.00	$ 10,800	$ 594,000.00	X		$ 611,672.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 611,672.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzos	ALMUERZO	80.00	$ 16,200	$ 1,296,000.00	X		$ 1,334,556.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	80.00	$ 1,334,556.00	$ -	
	INVIAS			Cartillas	EJEMPLAR	25.00	$ 42,625	$ 1,065,625.00	X		$ 1,097,327.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	25.00	$ 1,097,327.00	$ -	
								$ 5,560,263,210.49			**$ 6,001,037,356.00**		**$ 46,119,838.00**			**$ 10,876,743.00**	**$ 56,796,581.00**		**$ 5,955,625,227.00**	**$ 45,412,129.00**	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO	2000										
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)		VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 46,119,838.00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 46,119,838.00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (23.15%)	$ 10,876,743.00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 56,796,581.00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 56,796,581.00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 45,412,129.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 5,955,625,227.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 6,001,037,356.00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	99.24%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma

Nombre: **RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO**

Director del proyecto ☐ **Apoderado** ☑

Matrícula Profesional No.: 05202128615 ANT

Firma

Nombre: **LUIS ANGEL RENTERIA**

Profesional Social Contratista

Matrícula Profesional No.: **71981133**

Firma

Nombre: **CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO**

Director de Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO ☐ **Apoderado** ☑

Matrícula Profesional No.: **2520232230 CND**

Firma

Nombre: **YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ**

Profesional social Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO

Matrícula Profesional No.: **C.C. 52.213.840**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Item no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las preacta tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original:
Copias: Contratista, Interventor.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1 de 5

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) [ ]

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	NA	INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)	X					1,00	Und	$ 8.878.000	$ 8.878.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.878.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Construcciones El Cóndor)	X					1,00	Und	$ 17.756.000	$ 17.756.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.756.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Liquidación servicio Evaluación de modificación	X					1,00	Und	$ 94.488.000	$ 94.488.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.488.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 228.883.000	$ 228.883.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.883.000,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 148.730.000	$ 148.730.000,00		$ 34.430.995,00	$ -	$ -	$ -	$ 183.160.995,00	$ -	$ 34.430.995,00
PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017.	Manejo para el Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada terrestre LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			24,00	Und	$ 45.825.000	$ 1.099.800.000,00	$ -	$ -	$ 208.962.000,00	$ -	$ -	$ 1.308.762.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			6,18	Und	$ 48.116.250	$ 297.243.750,00	$ -	$ -	$ 56.476.313,00	$ -	$ -	$ 353.720.063,00	$ -	$ -
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			5,00	Und	$ 28.331.250	$ 141.656.250,00	$ -	$ -	$ 26.914.688,00	$ -	$ -	$ 168.570.938,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				9,00	Und	$ 70.660.109	$ 635.940.981,00	$ -	$ 147.220.337,10	$ -	$ -	$ -	$ 783.161.318,10	$ -	$ 147.220.337,10
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				10,00	Und	$ 33.714.188	$ 337.141.880,00	$ -	$ 78.048.345,22	$ -	$ -	$ -	$ 415.190.225,22	$ -	$ 78.048.345,22
Res 1845 de 2017	LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL	NA	INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de reubicación de vedas epífitas vasculares según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predios y forofitos y epífitas existentes en el mismo, cartografía, mapa de coberturas entre otros (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Global	$ 54.484.166	$ 54.484.166,00	$ -	$ -	$ 10.351.992,00	$ -	$ -	$ 64.836.158	$ -	$ -
			INVIAS	Formulación la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 24.478.333	$ 24.478.333,00	$ -	$ -	$ 4.650.883,00	$ -	$ -	$ 29.129.216,00	$ -	$ -
			INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 34.307.500	$ 34.307.500,00	$ -	$ -	$ 6.518.425,00	$ -	$ -	$ 40.825.925,00	$ -	$ -
040-RES1902-2014	LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL	NA	INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo. Cumplimiento artículo segundo de la Resolución No. 040-res1902-1014 de 2019. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 48.625.000	$ 48.625.000,00	$ -	$ -	$ 9.238.750,00	$ -	$ -	$ 57.863.750,00	$ -	$ -
			INVIAS	Informar el número exacto de individuos a intervenir y las medidas que serán aplicadas, según el caso (latizales y/o brinzales), antes de realizar su aprovechamiento (Artículo Tercero, numeral 3.1 del acto administrativo 040-RES1902-2014)	X	X	X		X	1,00	Global	$ 15.000.000	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ 17.850.000,00	$ -	$ -
PMS-ABIO-01	Programa de monitoreo y seguimiento de calidad atmosférica (aire y ruido)	N.A	INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					5,00	Campaña	$ 36.855.756	$ 184.278.780,00	$ -	$ -	$ 35.012.968,00	$ -	$ -	$ 219.291.748,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					1,00	Campaña	$ 42.384.119	$ 42.384.119,00	$ -	$ -	$ 8.052.983,00	$ -	$ -	$ 50.437.102,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 22.312.500	$ 133.875.000,00	$ -	$ 30.992.062,50	$ -	$ -	$ -	$ 164.867.062,50	$ -	$ 30.992.062,50
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					5,00	Und	$ 2.586.419	$ 12.932.095,00	$ -	$ -	$ 2.457.098,00	$ -	$ -	$ 15.389.193,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					1,00	Und	$ 2.974.383	$ 2.974.383,00	$ -	$ -	$ 565.133,00	$ -	$ -	$ 3.539.516,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					9,00	Und	$ 1.474.798	$ 13.273.182,00	$ -	$ 3.072.741,63	$ -	$ -	$ -	$ 16.345.923,63	$ -	$ 3.072.741,63
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					9,00	Und	$ 2.949.290	$ 26.543.610,00	$ -	$ -	$ 5.043.285,00	$ -	$ -	$ 31.586.895,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					2,00	Und	$ 3.391.684	$ 6.783.368,00	$ -	$ -	$ 1.288.840,00	$ -	$ -	$ 8.072.208,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2019	X					17,98	Und	$ 5.045.130	$ 90.722.082,62	$ -	$ 21.002.162,13	$ -	$ -	$ -	$ 111.724.244,75	$ -	$ 21.002.162,13
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 140.000	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ 319.200,00	$ -	$ -	$ 1.999.200,00	$ -	$ -
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					10,00	Und	$ 161.000	$ 1.610.000,00	$ -	$ -	$ 305.900,00	$ -	$ -	$ 1.915.900,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 239.488	$ 2.873.856,00	$ -	$ 665.297,66	$ -	$ -	$ -	$ 3.539.153,66	$ -	$ 665.297,66
			INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					27,00	Und	$ 6.977.100	$ 188.381.700,00	$ -	$ -	$ 35.792.523,00	$ -	$ -	$ 224.174.223,00	$ -	$ -
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del	NA	INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 8.023.665	$ 48.141.990,00	$ -	$ -	$ 9.146.978,00	$ -	$ -	$ 57.288.968,00	$ -	$ -

EJECUTADO EN EL MES / ACUMULADO EJECUTADO / VALOR POR EJECUTAR

CODIGO / FICHA	ENTIDAD CONTRATANTE	CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
Res 1574 de 2017	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 8.878.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.756.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 94.488.000,00	-	$ -	N.A	Se pagó el valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental que corresponde a $94.488.000 dentro del trámite de modificación de licencia ambiental.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,87	$ 228.883.000,00	0	$ -	N.A	En la **PREACTA 33**, se efectuó el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.8753 del 23 de octubre 2023, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM8812-00. En la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.006473 del 14 de agosto 2024, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM8812-00. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 183.160.995,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51**, se realizó cobro del valor total liquidado por la ANLA a través del Auto 7326 por concepto de la visita de seguimiento realizado por la Autoridad Ambiental al proyecto entre los días 17 al 19 de junio 2025 y evaluación y seguimiental Expediente LAM8812-00 de 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017.	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 1.308.762.000,00	-	$ -	N.A	La actividad de ahuyentamiento, rescate y traslado de fauna, inició en el Tramo 2 - Sector 1 el 13 de enero 2022; a la fecha se han ejecutado veinticinco (25) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Para la **PREACTA 32**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo 09 de enero al 08 de febrero 2024 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,18	$ 353.720.063,00	- 0	$ -	N.A	Para la **PREACTA 39**, no se efectuó el cobro de la actividad realizada al periodo comprendidos entre el 9 de agosto 2024 y 6 de septiembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y dos (32) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Se proyecta realizar su cobreo en la PREACTA 40. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 168.570.938,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 9 de agosto 2024 al 6 de septiembre 2024 y 7 de septiembre 2024 al 3 de octubre 2024. Para la **PREACTA 42**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1 al 30 de noviembre 2024 y 1 al 31 de diciembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y seis (36) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, para el Plan de Inversión Ambiental N.5 se había cotizado por campaña (mensual) por un valor de $28.331.250 sin IVA y con IVA $33.714.188. En este sentido, para la PREACTA 42 se realiza cobro de dos (2) campañas correspondiente a $56.662.500 sin IVA y con IVA $67.428.375sin IVA . Ver Proforma factura 0000314 Item N° 1_Cantidad 2 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		9,00	$ 783.161.318,10	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025 Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025 Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025 Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025 Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025 Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad para el periodo de enero, febrero, marzo y abril 2025 Para la **PREACTA 49** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 50** no se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a l periodo julio 2025. Para la **PREACTA 51** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos julio y agosto 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo septiembre 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION	0,999999985200	$ 33.714.187,50	$ -	$ 7.804.834,41	$ -	$ 41.519.021,91	$ -		10,00	$ 415.190.222,16	-	$ 3,06	AI FAUNA	Para la **PREACTA 52** se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo octubre 2025. Para la **PREACTA 53** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo noviembre 2025. Para la **PREACTA 54** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025. Para la **PREACTA 55** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo de diciembre 2025 y enero 2026. Para la **PREACTA 56** se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025, enero y febrero 2026. A la fecha se han ejecutado cincuenta y dos (52) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que a partir de octubre 2025 se aprobó por campaña (mensual) un valor de $33.714.188 pesos colombianos, teniendo en cuenta que las actividades de aprovechamiento en el proyecto finalizaron. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) campañas correspondiente a $101.142.564 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de marzo 2026. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de abril 2026. Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de mayo 2026. Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de junio 2026. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de julio 2026. El precio unitario aprobado por la interventoria es de $33.714.188 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 61 se relaciona el cobro de 0,9999999852 cantidad equivalente a $33.714.188 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 64.836.158,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.129.216,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 40.825.925,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 1845 de 2017, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de veda nacional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo 6, el cual obliga a presentar la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación de brinzales en un área de 9 hectáreas, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $10.292.250 sin IVA y con IVA $12.247.777. Ver Proforma factura_00000301, Cantidad:1, Item:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
040-RES1902-2014	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 57.863.750,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 040-RES1902-1014 del 25 de febrero de 2019, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de vedas regional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo segundo, en cual obliga a realizar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente $14.587.500 sin IVA y con IVA $17.359.125. Ver Proforma factura_00000302, Cantidad:1, Item:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.850.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
PMS-ABIO-01	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 219.291.748,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11. En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro de l monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024, **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 50.437.102,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 164.867.062,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectuó cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. La campaña se realizó entre el 4 al 22 de diciembre 2025. El valor unitario aprobado por la interventoría es de $22.312.500 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 57 se relaciona el cobro de tres (3) cantidades para un valor de $66.937.500 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 15.389.193,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11.En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024, **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 3.539.516,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 41** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024.
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 10.897.282,42	3,00	$ 5.448.641,21	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N.56**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó en diciembre 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar, que, para el año 2025 se cotizó y aprobó por un (1) punto de monitoreo un valor de $1.474.798 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) puntos de monitoreo correspondiente a $4.424.394 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 31.586.895,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). En la PREACTA N. 21 se efectuó cobro de las campañas #2 y 3 efectuadas en los meses de agosto-22 y noviembre-22, teniendo en cuenta que la actividad tiene una frecuencia de medición trimestral. En la **PREACTA N. 24** se efectuó el cobro de la campañas # 4 realizada en el mes de febrero 2023. En la **PREACTA N. 25** se efectuó el cobro de la campañas # 5 realizada en el mes de mayo 2023. **En la PREACTA 28** se efectuó cobro de la campaña ejecutada en el mes de agosto 2023. En la **PREACTA 31** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de noviembre 2023. En la **PREACTA 33** no se efectúa cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 34** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 36**, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024, debido que no se contaba con el informe por parte del laboratorio. En la **PREACTA 37** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 8.072.208,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 40** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de agosto 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro de la campaña de monitoreo ejecutada en el mes de octubre 2024. En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION	1,00	$ 5.045.130,00	$ -	$ 1.167.947,60	$ -	$ 6.213.077,60	$ -		16,98	$ 105.511.163,32	1,00	$ 6.213.081,43	AS HB PUENTE1	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025. En la **PREACTA N. 48** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero, febrero y marzo 2025. En la **PREACTA N. 49** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de abril y mayo 2025. En la **PREACTA N. 50** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2025. En la **PREACTA N. 51** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de junio. julio y agosto 2025. En la **PREACTA N. 52** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 54** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre y noviembre 2025. En la **PREACTA N. 55** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 56** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero y febrero 2026. En la **PREACTA N. 59** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de marzo 2026. En la **PREACTA N. 60** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2026. En la **PREACTA N. 61** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2026. El cobro aprobado para realizar la actividad es de $5.045.130 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de una campaña de monitoreo correspondiente a $5.045.130 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 1.999.200,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A la fecha se han realizado siete (7) campañas de monitoreo, correspondientes a los monitoreos realizados en mayo 2022 primera época lluvia, julio 2022 primera época sequía, octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía y febrero para la primera época de sequía para el año 2023, mayo para la primera época de lluvia para el año 2023 y agosto 2023 para la segunda época de sequía.. En las Preactas 13 y 16 se realizó cobró de la actividad para la primera época del año de lluvia y verano, respectivamente. Es importante destacar, que la actividad se cotizó por campaña (incluye los aforos de las franja de captación FC1 y FC2 de la fuente hídrica concesionada, siendo dos (2) campañas en total correspondientes a las dos (2) épocas del año (lluvia - verano). Sin embargo, teniendo en cuenta que para comparar en un mismo año las dos (2) épocas del año se establece la necesidad de realizar dos (2) campañas más, resultando dos (2) monitoreos en la época de sequía y dos (2) monitoreos en época de lluvia. A partir de la preacta 24, se establece unidad por valor unitario Ahora bien, a pesar que la actividad se realizó en octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía; luego, en el 2023 hubo en febrero 2023 para la primera época de sequía y mayo para la primera época de lluvia, hasta la PREACTA 25 no se hizo reconocimiento de estas actividades. En la **PREACTA 26** se realiza solo el cobro para reconocimiento, las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo de febrero 2023. En esta **PREACTA 28** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para los periodos diciembre 2022 y mayo 2023 En esta **PREACTA 29** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 31** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía ni noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia. Es necesario actualizar la cantidad en el PIA 4. En esta **PREACTA 34** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 39** no se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 en noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía y mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias, en espere que se apruebe en el Plan de Inversión N.5 la cantidad proyectada a corte 2024 y el costo asociado a la ejecución de la actividad. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 1.915.900,00	-	$ -	N.A	En esta **PREACTA 40** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía, mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias y agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 42** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía y noviembre 2024, correspondiente a la primera época de lluvias. **Actividad definida como reembolso de gastos**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 3.539.149,95	0,00	$ 3,7100	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad realizada en los periodos de febrero 2025 y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de agosto 2025. Para la **PREACTA 55** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2026. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2026. El valor unitariuo aprobado por la interventoria es de $239.488 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 60 se relaciona cobro de 2 cantidades, por un valor de $478.976 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 224.174.223,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A continuación, se relaciona los cobros realizados a la fecha: Para la Preacta N.19 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 19 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.20 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 20 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.21. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.22. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.23. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 23 no se efectúa cobro, en espera que se apruebe el Plan de Inversión V3. Para la Preacta N.24. se efectuó el reconocimiento de la actividad sobre la franja de vertimiento VT3 para los monitoreos realizadas en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 y para la franja de vertimiento VT2 (cambio menor) los monitoreos realizadas en el mes de enero, febrero y marzo 2023. En este sentido, se reconoció ocho (8) monitoreos, cinco (5) para la franja de vertimiento VT3 y tres (3) para la franja de vertimiento VT2, Para la Preacta N.25, no se efectuó cobro de la actividad realizada en abril, mayo y junio 2023, toda vez que no se contaba con la versión final de los informes de laboratorio. Para la Preacta N.26, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de abril, mayo y junio 2023. En la PREACTA 27, no se efectuó cobro de los monitoreos realizados sobre la franja de vertimiento VT2 para los periodos julio y agosto 2023. Para la PREACTA 28, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de julio y agosto 2023. . Para la PREACTA 29, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes septiembre 2023. Para la PREACTA 30, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes octubre 2023. Para la PREACTA 31, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes noviembre 2023. Para la PREACTA 32, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes diciembre 2023. Para la PREACTA 33, no se efectúa el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes enero y febrero 2024, debido que a la fecha no se cuenta con los respectivos informes por parte del laboratorio. Para la PREACTA 34, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de febrero 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Quedó pendiente de cobro la actividad de monitoreo realizado en el periodo enero 2024, teniendo en cuenta que no se cuenta con el informe por parte del laboratorio. Para la PREACTA 35, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de enero y marzo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 36, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 37, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 38, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 39, no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 57.288.968,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 y agosto 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 41**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 42**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en los meses de octubre 2024, noviembre 2024 y diciembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	- 5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental	15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE (NOMBRE DEL INSUMO O ITEM)	ACTIVIDAD	CONTROL (MEDIDA A EJECUTAR)	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13 (CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13)	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD (EJECUTADO EN EL MES)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15% (23.15%)	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	(ACUMULADO EJECUTADO)	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD (VALOR POR EJECUTAR)	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PMS-ABIO-02	y seguimiento del recurso hídrico		GOBERNACION	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 31 meses	X					12,00	Und	$ 11.935.201	$ 143.222.412,00	$ -	$ 33.155.988,38	$ -	$ -	$ -	$ 176.378.400,38	$ -	$ 33.155.988,38	1,00000000000	$ 11.935.201,00	$ -	$ 2.762.999,03	$ -	$ 14.698.200,03	$ -		11,00	$ 161.680.200,32	1,00	$ 14.698.200,06	A12_FUENTE_RECEPTORA_VT1	[illegible]
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					306,00	Und	$ 35.000	$ 10.710.000,00	$ -	$ -	$ 2.034.900,00	$ -	$ -	$ 12.744.900,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	306,00	$ 12.744.900,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					40,00	Und	$ 92.000	$ 3.680.000,00	$ -	$ -	$ 699.200,00	$ -	$ -	$ 4.379.200,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	40,00	$ 4.379.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 2 (efluente y afluente) x 124 semanas	X					96,00	Und	$ 136.850	$ 13.137.600,00	$ -	$ 3.041.354,40	$ -	$ -	$ -	$ 16.178.954,40	$ -	$ 3.041.354,40	8,00	$ 1.094.800,00	$ -	$ 253.446,20	$ -	$ 1.348.246,20	$ -		96,00	$ 16.178.954,40	-	$ -	A9_Q_VT1	[illegible]
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					29,00	Und	$ 7.948.640	$ 230.510.563,00	$ -	$ -	$ 43.797.007,00	$ -	$ -	$ 274.307.570,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	29,00	$ 274.307.570,00	0,0	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 9.150.596	$ 54.903.576,00	$ -	$ -	$ 10.431.679,00	$ -	$ -	$ 65.335.255,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 65.335.255,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					12,00	Und	$ 13.611.512	$ 163.338.144,00	$ -	$ 37.812.780,34	$ -	$ -	$ -	$ 201.150.924,34	$ -	$ 37.812.780,34	1,00	$ 13.611.512,00	$ -	$ 3.151.065,03	$ -	$ 16.762.577,03	$ -		11,00	$ 184.388.345,10	1,00	$ 16.762.579,24	A11_ASIMILACIÓN	[illegible]
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreo hidrobiológico de aguas superficiales	X					84,00	Und	$ 1.320.430	$ 110.916.120,00	$ -	$ -	$ 21.074.063,00	$ -	$ -	$ 131.990.183,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	84,00	$ 131.990.183,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo fisicoquímica e hidrobiológico de aguas superficiales	X					71,00	Und	$ 2.519.825	$ 178.907.575,00	$ -	$ 41.417.103,61	$ -	$ -	$ -	$ 220.324.678,61	$ -	$ 41.417.103,61	3,00	$ 7.559.475,00	$ -	$ 1.750.018,46	$ -	$ 9.309.493,46	$ -		66,00	$ 204.808.856,17	5,00	$ 15.515.822,44	A13_HB_AGUAS_SUPERFICIALES	[illegible]
PMA-ABIO-03	LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			988,00	Und	$ 35.000	$ 34.580.000,00	$ -	$ -	$ 6.570.200,00	$ -	$ -	$ 41.150.200,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	988,00	$ 41.150.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			180,00	Und	$ 87.000	$ 15.660.000,00	$ -	$ -	$ 2.975.400,00	$ -	$ -	$ 18.635.400,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	180,00	$ 18.635.400,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					648,00	Und	$ 171.063	$ 110.848.824,00	$ -	$ 25.661.502,76	$ -	$ -	$ -	$ 136.510.326,76	$ -	$ 25.661.502,76	35,99999994150	$ 6.158.267,99	$ -	$ 1.425.639,04	$ -	$ 7.583.907,03	$ -		648,00	$ 136.510.060,77	0,00	$ 265,99	A6_NIVELES_PIEZÓMETROS	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					432,00	Und	$ 35.000	$ 15.120.000,00	$ -	$ -	$ 2.872.800,00	$ -	$ -	$ 17.992.800,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	432,00	$ 17.992.800,00	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental	15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Column groups: NOMBRE DEL INSUMO O ITEM (cols 2–5); MEDIDA A EJECUTAR (cols 6–10); CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 (cols 11–22: VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A; VALOR TOTAL IVA CON CARGO A; TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A); EJECUTADO EN EL MES (cols 23–30: VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO; TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A); ACUMULADO EJECUTADO (cols 31–32); VALOR POR EJECUTAR (cols 33–34).

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (IVA)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($) (IVA)	OTRO (IVA)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (TOTAL)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($) (TOTAL)	OTRO (TOTAL)	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) (TOTAL)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($) (TOTAL)	OTRO (TOTAL)		VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					80,00	Und	$ 60.000	$ 4.800.000,00	$ -	$ -	$ 912.000,00	$ -	$ -	$ 5.712.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 5.712.000,00	-	$ -	N.A	En la PREACTA N.40, se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de agosto 2024 y septiembre 2024. [illegible]
			GOBERNACION	[illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					324,00	Und	$ 178.500	$ 57.834.000,00	$ -	$ 13.388.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.222.571,00	$ -	$ 13.388.571,00	18,00	$ 3.213.000,00	$ -	$ 743.809,50	$ -	$ 3.956.809,50	$ -		324,00	$ 71.222.571,00	-	$ -	A8.O AGUAS SUPERFICIALES	[illegible]
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					28,00	Und	$ 4.500.000	$ 126.000.000,00	$ -	$ -	$ 23.940.000,00	$ -	$ -	$ 149.940.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 149.940.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					5,00	Und	$ 5.175.000	$ 25.875.000,00	$ -	$ -	$ 4.916.250,00	$ -	$ -	$ 30.791.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 30.791.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ ((pH, temperatura y conductividad eléctrica) de las aguas de infiltración en todos los túneles, frecuencia diaria. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					11,00	Und	$ 1.624.788	$ 17.872.668,00	$ -	$ 4.137.522,64	$ -	$ -	$ -	$ 22.010.190,64	$ -	$ 4.137.522,64	1,00	$ 1.624.788,00	$ -	$ 376.138,42	$ -	$ 2.000.926,42	$ -		11,00	$ 22.010.190,14	-	$ 0,50	A14 INFILTRACIONES	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			337,00	Und	$ 210.000	$ 70.770.000,00	$ -	$ -	$ 13.446.300,00	$ -	$ -	$ 84.216.300,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	337,00	$ 84.216.300,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			60,00	Und	$ 241.500	$ 14.490.000,00	$ -	$ -	$ 2.753.100,00	$ -	$ -	$ 17.243.100,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	60,00	$ 17.243.100,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					216,00	Und	$ 359.231	$ 77.593.896,00	$ -	$ 17.962.986,92	$ -	$ -	$ -	$ 95.556.882,92	$ -	$ 17.962.986,92	12,00	$ 4.310.772,00	$ -	$ 997.943,71	$ -	$ 5.308.715,71	$ -		216,00	$ 95.556.882,90	-	$ 0,02	A7 PARÁMETROS_PIEZÓMETRO	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			28,00	Und	$ 2.500.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			5,00	Und	$ 2.875.000	$ 14.375.000,00	$ -	$ -	$ 2.731.250,00	$ -	$ -	$ 17.106.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 17.106.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					18,00	mes	$ 4.908.750	$ 88.357.500,00	$ -	$ 20.454.761,25	$ -	$ -	$ -	$ 108.812.261,25	$ -	$ 20.454.761,25	1,00	$ 4.908.750,00	$ -	$ 1.136.375,62	$ -	$ 6.045.125,62	$ -		18,00	$ 108.812.261,23	-	$ 0,02	A10 RED_PLUVIOMÉTRICA	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					2,00	Und	$ 7.443.233	$ 14.886.466,00	$ -	$ -	$ 2.828.428,00	$ -	$ -	$ 17.714.894,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 17.714.894,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					1,86	Und	$ 8.559.718	$ 15.959.718,00	$ -	$ -	$ 3.032.346,00	$ -	$ -	$ 18.992.064,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,86	$ 18.992.064,00	0,00	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					0,14	Und	$ 8.559.718	$ 1.159.718,00	$ -	$ -	$ 220.347,00	$ -	$ -	$ 1.380.065,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,14	$ 1.380.065,00	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					3,93	Unidad	$ 10.186.064	$ 39.986.721,38	$ -	$ 9.256.926,00	$ -	$ -	$ -	$ 49.243.647,38	$ -	$ 9.256.926,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		3,93	$ 49.243.647,38	0	$ 0	N.A	[illegible]
			INVIAS	Elaboración del modelo hidrogeológico para los túneles 0, 1, 2, 3 y 4	X					1,00	Unidad	$ 20.950.000	$ 20.950.000,00	$ -	$ -	$ 3.980.500,00			$ 24.930.500,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 24.930.500,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			5,00	und	$ 949.995	$ 4.749.975,00	$ -	$ -	$ 902.495,00	$ -	$ -	$ 5.652.470,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 5.652.470,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			2,00	und	$ 1.092.264	$ 2.184.528,00	$ -	$ -	$ 415.060,00	$ -	$ -	$ 2.599.588,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 2.599.588,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			-	und	$ 1.624.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
			INVIAS	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	Und	$ 1.487.805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479	
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$ 5.267.484.479	

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 – VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES – CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR – CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			GOBERNACION	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	und	$ 2.211.913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-BIO-09	N.A	GOBERNACION	Establecimiento de parcelas permanentes, con el fin de observar la trazabilidad de los ecosistemas con la ejecución de las actividades el proyecto	X	X				5,00	und	$ 3.153.500	$ 15.767.500,00	$ -	$ 3.650.176,25	$ -	$ -	$ -	$ 19.417.676,25	$ -	$ 3.650.176,25		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		5,00	$ 19.417.676,25	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de establecimiento de parcelas realizada en diciembre 2025. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $3.153.500 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de establecimiento de cinco (5) parcelas, correspondiente a $15.767.500 pesos colombianos.
PMA-BIO-03 - PSM-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas, por abatimiento de nivel freático.	N.A	INVIAS	Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			30,00	Und	$ 7.984.583	$ 239.537.490,00	$ -	$ -	$ 45.512.123,00	$ -	$ -	$ 285.049.613,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 285.049.613,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido de manera parcial en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). Se reconoció la cantidad de 16 parcelas de un total de treinta (30) parcelas establecidas. En la **PREACTA N°15** se realizó el cobro y reconocimiento del establecimiento de las catorce (14) parcelas que estaban pendientes. A la fecha ya se hizo el reconocimiento. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			150,00	Und	$ 2.477.083	$ 371.562.450,00	$ -	$ -	$ 70.596.866,00	$ -	$ -	$ 442.159.316,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	150,00	$ 442.159.316,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-03 y PSM-BIO-03. En la PREACTA 24 se realizó cobro del primer monitoreo de parcelas realizado en enero 2023, según periodicidad establecida que es semestral y teniendo en cuenta que en julio de 2022 se realizó el establecimiento de las parcelas. En la **PREACTA 28** se efectuó cobro del segundo monitoreo de parcelas realizado en julio 2023. Para la **PREACTA 33**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 34** se efectuó cobro del tercer monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 38** se efectuó cobro del cuarto monitoreo de parcelas realizado en junio 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. En la PREACTA N.42 se realizará cobro pendiente de dicha actividad En la **PREACTA 42** se efectuó cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2018	X	X	X			59,00	Und	$ 1.785.000	$ 105.315.000,00	$ -	$ 24.380.422,50	$ -	$ -	$ -	$ 129.695.422,50	$ -	$ 24.380.422,50		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		59,00	$ 129.695.422,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51** se efectuó cobro del sexto monitoreo de parcelas realizado en junio 2025. En la **PREACTA 58** se efectúa cobro del séptimo monitoreo de parcelas realizado en diciembre 2025. El valor unitario definido y aprobado por la interventoría es de $1.785.000 pesos colombianos. En este sentido, para la preacta 58 se realiza cobro de 29 cantidades de monitoreo, por un valor de $51.765.000 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros	X					2,00	Und	$ 6.000.000	$ 12.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.280.000,00	$ -	$ -	$ 14.280.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 14.280.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de establecer la línea base para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros, fue necesario adquirir imagen satelital. En este sentido en la Preacta N.15 se realizó el cobro de una (1) imagen satelital, la cual tiene un valor unitario de $6.000.000 sin IVA y 7.140.000 con IVA. **Actividad definida como reembolso de gastos**
PMA-ABIO-08	Programa de manejo ambiental para estabilidad de taludes	N.A	INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				232,00	ml	$ 753.667,35	$ 174.850.825,00	$ -	$ -	$ 33.221.657,00			$ 208.072.482,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	232,00	$ 208.072.482,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 27** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2022 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó el cobro de la perforación, suministro e instalación de 232 m de instrumentación, correspondiente a 66 m para piezómetros y 166 m para inclinómetros. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				349,00	ml	$ 873.500,46	$ 304.851.661,00	$ -	$ -	$ 57.921.816,00	$ -	$ -	$ 362.773.477,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	349,00	$ 362.773.477,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 34** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2023 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó la perforación, suministro e instalación de 349 m de instrumentación, correspondiente a 164 m para piezómetros y 185 m para inclinómetros.
			GOBERNACION	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				484,93	ml	$ 1.118.925	$ 542.598.958,50	$ -	$ 125.611.658,89	$ -	$ -	$ -	$ 668.210.617,39	$ -	$ 125.611.658,8900	33,00	$ 36.924.525,00	$ -	$ 8.548.027,54	$ -	$ 45.472.552,54	$ -		484,43	$ 667.521.639,33	0,50	$ 688.978,06	A7 PARÁMETROS_PIEZÓMETRO	En la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de los instrumentos instalados en cielo abierto 1C, especialmente en los taludes E (K4+630), I (K5+035) y L (K5+335) En la **PREACTA 49** se efectuó cobro de los instrumentos instalados en los taludes E (K4+630), I (K5+035), L (K5+335) y X (K7+173). En la **PREACTA 50** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los taludes O (K5+545) y Q (K5+705). En el talud O se instaló un (1) piezómetro denominado Talud O- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denomina Talud O- INC_01 con una profundidad de 45 m, un piezómetro en el talud Q denominado Talud Q- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denominado Talud Q- INC_01 con una profundidad de 40 m. En la **PREACTA 56** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. De este total, se realizó cobro de 76,0 metros lineales en la PREACTA 56. En la **PREACTA 57** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. El costo unitario aprobado para la actividad es de $1.118.925 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido para esta PREACTA 57 se realizará cobro de 69,0 m, correspondiente a un valor de $77.205.825 pesos colombianos, que estaban pendientes en la PREACTA 56. En la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de 33 metros lineales del piezómetro instalado en el portal entrada del túnel cero (0). **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de extensómetro y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1,00	Global	$ 324.120.342,00	$ 324.120.342,00	$ -	$ -	$ 61.582.865,00	$ -	$ -	$ 385.703.207,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 385.703.207,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En este sentido, en la **PREACTA 40** se efectuó el cobro de la instalación de 15 extensómetros y 10 celdas de carga realizados en septiembre 2022, octubre 2022, diciembre 2022, mayo 2023, agosto 2023, septiembre 2023 y octubre 2023. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				7,65	Global - campaña	$ 9.919.000	$ 75.871.000,00	$ -	$ -	$ 14.415.490,00	$ -	$ -	$ 90.286.490,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7,65	$ 90.286.490,00	- 0	$ 0	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				65,00	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 715.400.962,00	$ -	$ -	$ 135.926.183,00	$ -	$ -	$ 851.327.145,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	64,9990708	$ 851.327.145,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				0,0009292	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 10.228,00	$ -	$ -	$ 1.943,00	$ -	$ -	$ 12.171,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,0009292	$ 12.171,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - inclinómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				834,00	Unidad	$ 499.329	$ 416.440.386,00	$ -	$ 96.405.949,36	$ -	$ -	$ -	$ 512.846.335,36	$ -	$ 96.405.949,36	83,00	$ 41.444.307,00	$ -	$ 9.594.357,07	$ -	$ 51.038.664,07	$ -		832,00	$ 511.616.488,02	2,00	$ 1.229.847,34	A2 MONITOREO_GEOTÉCNICO	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En la **PREACTA 48** se efectuó cobro del monitoreo de la instrumentación geotécnica para los periodos correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 al 26 de enero 2025, 27 de enero al 23 de febrero 2025, 24 de febrero al 9 de marzo 2025, 10 de marzo al 30 de marzo 2025, 31 de marzo al 27 de abril 2025 y 28 de abril al 25 de mayo 2025. En la **PREACTA N°52** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 30 de junio al 27 de julio 2025, 28 de julio al 17 de agosto 2025 y 18 de agosto al 14 de septiembre 2025. En la **PREACTA N°53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En la **PREACTA N°54** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025 En la **PREACTA N°55** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025. En la **PREACTA N°56** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 8 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. En la **PREACTA 57** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de enero al 24 de febrero 2026. En la **PREACTA 58** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 24 de febrero al 22 de marzo 2026. En la **PREACTA 59** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 25 de marzo al 19 de abril 2026. En la **PREACTA 60** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 20 de abril al 17 de mayo 2026. En la **PREACTA 61** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de mayo al 14 de junio 2026. Durante este periodo se monitorearon ochenta y tres (83) unidades de inclinómetros, setenta y ocho (78) unidades de piezómetros, cincuenta (50) unidades de extensómetros y sesenta (60) unidades de celdas de carga, con costos unitarios de $499.329, $38.837, $277.405 y $250.774, respectivamente, conforme a las cantidades autorizadas en el Plan de Inversión Ambiental N.13, A continuación, se resumen las cantidades a cobrar en la presente acta. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Piezómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1.024,00	Unidad	$ 38.837	$ 39.769.088,00	$ -	$ 9.206.543,87	$ -	$ -	$ -	$ 48.975.631,87	$ -	$ 9.206.543,87	78,00	$ 3.029.286,00	$ -	$ 701.279,70	$ -	$ 3.730.565,70	$ -		1.022,00	$ 48.879.976,33	2,00	$ 95.655,54		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Extensómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				690,00	Unidad	$ 277.405	$ 191.409.450,00	$ -	$ 44.311.287,68	$ -	$ -	$ -	$ 235.720.737,68	$ -	$ 44.311.287,68	50,00	$ 13.870.250,00	$ -	$ 3.210.962,87	$ -	$ 17.081.212,87	$ -		690,00	$ 235.720.737,65	-	$ 0,03		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Celdas de carga. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				753,00	Unidad	$ 250.774	$ 188.832.822,00	$ -	$ 43.714.798,29	$ -	$ -	$ -	$ 232.547.620,29	$ -	$ 43.714.798,29	60,00	$ 15.046.440,00	$ -	$ 3.483.250,86	$ -	$ 18.529.690,86	$ -		753,00	$ 232.547.620,28	-	$ 0,01		
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-ABIO-10	N.A	GOBERNACION	Monitoreos de vibración teniendo en cuenta los receptores sensibles mas cercanos a los eventos de voladura, semestralmente y en simultaneo con los eventos de voladura,	X	X				12,00	Unidad	$ 2.895.666	$ 34.747.992,00	$ -	$ 8.044.160,15	$ -	$ -	$ -	$ 42.792.152,15	$ -	$ 8.044.160,15		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 42.792.152,15	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo de vibraciones realizada en septiembre 2025 y marzo 2026. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $2,895.666 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de doce (12) puntos de monitoreo 6 realizados en septiembre 2025 y 6 en marzo 2026, correspondiente a $34,747.992 pesos colombianos.
Resolución 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Formulación Plan de inversión del 1%	X				X	1,00	Und	$ 165.000.000	$ 165.000.000,00	$ -	$ -	$ 31.350.000,00	$ -	$ -	$ 196.350.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 196.350.000,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1574 de 2017. En este sentido, el plan de inversión forzosa no menor del 1% fue radicado a la ANLA en el periodo de junio 2024, es así que en esta PREACTA 42,se efectuó el cobro de la formulación del plan, correspondiente al valor aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Plan de inversión del 1%	X				X		Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Monitoreo hidrobiológico de las comunidades de perifiton, bentos, macrófitas y fauna íctica, con una semana antes de las obras, durante las obras del proyecto, cada tres (3) meses y cuando se esté interviniendo directamente el cuerpo de agua deberán realizarse de manera mensual y una semana después de terminadas las obras.	X	X				32,00	Trimestral	$ 3.401.913	$ 108.861.216,00	$ -	$ 25.201.371,50	$ -	$ -	$ -	$ 134.062.587,50	$ -	$ 25.201.371,50	2,00	$ 6.803.826,00	$ -	$ 1.575.085,72	$ -	$ 8.378.911,72	$ -		30,00	$ 125.683.669,62	2,00	$ 8.378.917,88	A4_HB_JUAN_BLANCO	Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo y abril 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330, Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330 Para la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril , mayo y junio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 50** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en el periodo de julio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10) Para la **PREACTA 51** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en agosto de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 53** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en septiembre de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 54** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre y noviembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. En la **PREACTA N°55** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en enero y febrero 2026 en la Quebrada Juan Blanco específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 59 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo realizados aguas abajo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025 y de los meses de enero, febrero y marzo 2026 (marzo 2026 se cobra aguas arriba y aguas abajo). Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de abril 2026 en la Quebrada Juan Blanco. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de mayo 2026 en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 61 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo aguas arriba y aguas abajo en la en mes de mayo 2026. El costo aprobado para realizar la actividad de monitoreo para el año 2026 es de $3.401.913 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de dos (2) puntos de monitoreo correspondiente a $6.803.826 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (siembra, cerramiento, seguimiento y monitoreo)	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolucíon 1845 de 2017.	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Siembra para el enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolucíon 1845 de 2017.	X	X	X		X		Ha	$ 63.005.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo del enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 8 de la Resolucíon 1845 de 2017 (año 1, 2 y 3).	X	X	X		X		Ha	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de especies de hábito epífito)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017	X	X	X		X	4.343,00	Und	$ 78.273		$ 339.939.639,00	$ -	$ -	$ 2.484.174,00	$ -	$ -	$ 342.423.813,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	4.343,00	$ 342.423.813,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se reubicaron durante el periodo comprendido entre el 18 de enero y el 02 de marzo de 2023, cinco (5) especies pertenecientes a la familia Orchidaceae y cuatro (4) de la familia Bromeliaceae. El total de individuos reubicados en el predio La Quinta fue de 4343 y su cobro se efectuó en la PREACTA 34. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2018	X	X	X		X	5.956,9955965691200	Und	$ 80.170		$ 477.572.336,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477.572.336,98	$ -		$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	5.957,00	$ 477.572.289,000	0,00	$ 47,98	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero y febrero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero y marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo y abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** no se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. La actividad de traslado inició en febrero de 2025, sin embargo, a la fecha no se ha realizado el respectivo cobro. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. El precio unitario por individuo rescatado es de $80.170 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 59 se realiza el cobro de 604 individuos para un valor de $48.422.279 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	23.106,00	Und	$ 20.635		$ 476.792.310,00	$ -	$ -	$ 3.484.252,00	$ -	$ -	$ 480.276.562,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	23.106,00	$ 480.276.562,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se realizó mantenimiento con frecuencia trimestral para el periodo del mes de septiembre 2024, el cual fue reconocido en la **PREACTA 41.** Teniendo en cuenta la cantidad y costo total acumulado en la **PREACTA 42**, se indica que, quedó un remanente en cantidad de 76 unidades, correspondiente a $1.579.720. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	76,00	Und	$ 20.635		$ 1.568.260,00	$ -	$ -	$ 11.460,00	$ -	$ -	$ 1.579.720,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	76,00	$ 1.579.720,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	9.423,00	Und	$ 21.135		$ 199.155.105,00						$ 199.155.105,00		5.957,00	$ -	$ 125.901.195,00				$ 125.901.195,00		9.423,00	$ 199.155.105,000	-	$ -	A16 MONITOREO_EPÍFITAS	Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de seguimiento y monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, trasladados y reubicados en el predio La Quinta, correspondiente al octavo mantenimiento y cuarto seguimiento y monitoreo, en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (establece un término de años años para el seguimiento y monitoreo). Para la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de la actividad del cuarto mantenimiento y tercer monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, traslados y reubicados en el predio La Quinta y predio 21. Se efectúa el cobro de 5957 individuos en la PREACTA 61, con un valor unitario de $21.135 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de brinzales)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	99,00	Und	$ 51.680		$ 5.116.320,00	$ -	$ -	$ 37.388,00	$ -	$ -	$ 5.153.708,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	99,00	$ 5.153.708,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014. En este sentido, se reubicaron durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre 2023 noventa y nueve (99) individuos de las especies Diomato y Algarrobo en el predio La Quinta. Para la **PREACTA 42** se efectuó el cobro de la actividad de rescate y reubicación de 99 individuos en el predio La Quinta. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 52.932		$ -						$ -			$ -	$ -						-	$	-	$ -	N.A	En la PREACTA 52 se proyecta realizar cobro de los brinzales rescatados en el proyecto hasta agosto 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Mantenimiento y seguimiento de brinzales reubicados en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 20.635		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de Veda Regional	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X	3.497,595546961700	ml	$ 89.665		$ 313.611.904,72						$ 313.611.904,72		3.000,00	$ -	$ 268.995.000,00				$ 268.995.000,00		3.489,00	$ 312.841.185,00	8,60	$ 770.719,72	A20_CERRAMIENTO_COMPENSACIONES	Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 350 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido, para esta PREACTA 56, se realiza cobro de trecientos cincuenta (350) metros de cerramiento, correspondiente a $31.382.750 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 139 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 3000 ml en el predio de la Propietaria Patricia Yepes ee la vereda el Túnel, correspondiente al cumplimiento de lo aprobado en la Resolución 0989 del 2026, por medio de la cual se aprueba el plan de compensación de la Resolución 1902 del 2019. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal.
			INVIAS	Siembra de árboles como compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014 (35.544)	X	X	X		X		Und	$ 36.206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		Und	$ 20.365	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Construcción de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	18,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	18,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Diseño de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 66.235.000	$ 66.235.000,00	$ -	$ -	$ 12.584.650,00	$ -	$ -	$ 78.819.650,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.819.650,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 8, el cual establece que se deben construir mínimo diez (10) pasos de fauna, elevados y/o subterráneos, en los lugares donde se interrumpa la continuidad de las coberturas naturales o se identifiquen como paso de la vía obligado, de animales silvestres, permitiendo el cruce de un lado al otro y minimizando así la potencialidad de atropellamiento o la exposición a predación o cacería, en la **PREACTA 40**, se efectuó el cobro del diseño de los pasos de fauna necesarios para todo el corredor vial licenciado. **Actividad definida como ítem no previsto.**

PRE ACTA	PERIODO	INCLINÓMETRO CANTIDAD	INCLINÓMETRO VALOR UNITARIO	PIEZÓMETRO CANTIDAD	PIEZÓMETRO VALOR UNITARIO	EXTENSÓMETRO CANTIDAD	EXTENSÓMETRO VALOR UNITARIO	CELDAS DE CARGA CANTIDAD	CELDAS DE CARGA VALOR UNITARIO	TOTAL
61	18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO	83	$ 499.329	78	$ 38.837	50	$ 277.405	60	$ 250.774	$ 73.390.283
TOTAL		83	$ 499.329	78	$ 38.837	50	$ 277.405	60	$ 250.774	$ 73.390.283

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA:	28	7	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X
(Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024
(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) ☐

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 — VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					9,00	Trimestral	$ 5.892.580	$ 53.033.220,00	$ -	$ -	$ 10.076.310,00	$ -	$ -	$ 63.109.530,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 63.109.530,00	-	$ -	N.A	Dicha actividad se realizó con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022. En la preacta N. 14 se realizó el cobro corresponde a una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo de 2022 y la cual correspondió a la línea base. En la **PREACTA N° 21** se efectúa el cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2022. En la **PREACTA N° 22 y 23** no se efectúa el cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la **PREACTA 24** se efectuó cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la **PREACTA 25**, no se realiza cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023, teniendo en cuenta que a la fecha no se contaba con los resultados de laboratorio. En la **PREACTA 26**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023. La próxima campaña se realizó en agosto 2023, por lo tanto, en la PREACTA 28 se proyecta realizar su cobro, cuando se cuente con el informe del laboratorio. En la **PREACTA 28**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2023. La próxima campaña se ejecutará en noviembre 2023, por lo tanto, en la PREACTA 31 se realizará su cobro, en espera que se cuenta con los respectivos resultados de laboratorio e informe. En la **PREACTA 31**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de noviembre 2023. En la **PREACTA 33**, no se efectúa cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024, debido que actualmente no se cuenta con el informe del laboratorio SOLAMCOL. En la **PREACTA 34**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 37**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					2,00	Trimestral	$ 6.776.467	$ 13.552.934,00	$ -	$ -	$ 2.575.057,00	$ -	$ -	$ 16.127.991,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 16.127.991,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 40**, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2024. En la **PREACTA 41**, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. En la **PREACTA 42**, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					24,00	unidad	$ 2.519.825	$ 60.475.800,00	$ -	$ 14.000.147,70	$ -	$ -	$ -	$ 74.475.947,70	$ -	$ 14.000.147,70		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		24,00	$ 74.475.947,70	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 51** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de julio 2025. Para la **PREACTA 55** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la **PREACTA 56** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025 y enero 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 57 se relaciona el cobro de 8 unidades para un valor total de $20.158.600 pesos colombianos. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de abril 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 60 se relaciona el cobro de 4 unidades para un valor total de $10.079.300 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Construcción y operación de un vivero temporal	X	X	X		X	1,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	No se ha ejecutado, teniendo en cuenta que no ha sido necesario.
			INVIAS	Elaboración del plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota presentes en el área sustraída, por un plazo de 7 años.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 24.800.000	$ 24.800.000,00	$ -	$ -	$ 4.712.000,00	$ -	$ -	$ 29.512.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.512.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 14, el cual establece que se debe presentar un plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota asociada, presentes en el área sustraída, por un plazo de siete (7) años, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro de la elaboración de dicho plan. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Propuesta estructurada para la conservación de la especie Brycon Henni (Sabaleta) en un largo plazo no inferior a 10 años, el cual debe ser presentado para su aprobación	X	X	X		X	1,00	Und	$ 27.000.000	$ 27.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.130.000,00	$ -	$ -	$ 32.130.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 32.130.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo tercero numeral 14, viñeta dos, en el dual se obliga a presentar un "Plan de Conservación para la Especie Brycon henni (Sabaleta)", en la presente PREACTA 41, se efectúa cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la formulación de dicho plan, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $8.100.000 sin IVA y $9.639.000 con IVA. Ver Proforma factura FEV75 Ítem N° 1, Cantidad 1. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Compensación de 45,65 Ha, tendrá que estar orientado a la adquisición de predios	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de restauración en predios adquiridos.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 66.016.067	$ 66.016.067,00	$ -	$ -	$ 12.543.053,00	$ -	$ -	$ 78.559.120,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.559.120,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Segundo, en cual se obliga a presentar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del Acuerdo, el Plan de Restauración y Compensación por sustracción, en la PREACTA N.40 se efectúa el cobro de dicho plan. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Siembra, cerramiento y mantenimiento de árboles sembrados primer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ 26.664.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados segundo año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados tercer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Realizar nuevos muestreos de fauna silvestre, para complementar la línea base, construir un plan de monitoreo de la fauna silvestre y analizar los impactos que el proyecto realiza. Cumplimiento Artículo Segundo, numeral 2.10 del Acuerdo 180-ACU- 1811-551	x	x	x		x	1,00	Und	$ 40.168.750	$ 40.168.750,00	$ -	$ -	$ 7.632.063,00	$ -	$ -	$ 47.800.813,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 47.800.813,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 9, el cual establece que se debe actualizar la línea base de fauna silvestre en pro para la construcción del plan de monitoreo de la fauna y el análisis de los impactos que el proyecto realizada, en la **PREACTA 38**, se efectuó cobro de la actualización de la línea base de fauna silvestre requerida en permiso citado.
Resolución 1574 de 2017 - TM- BIO-02	Licencia Ambiental- Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna.	N.A	INVIAS	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X		X	2,00	Und	$ 35.000.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento de la ficha de manejo TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna, el cual establece que se debe realizar dos monitoreos durante 4 años, el cual cada monitoreo deberá contar con dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias, aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayor). en la **PREACTA 42**, se efectuó el cobra de las salidas de campo realizados en marzo 2024 y junio 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X		X	2,00	unidad	$ 71.389.290	$ 142.778.580,00	$ -	$ 33.053.241,27	$ -	$ -	$ -	$ 175.831.821,27	$ -	$ 33.053.241,27	0,50	$ 35.694.645,00	$ -	$ 8.263.310,31	$ -	$ 43.957.955,31	$ -		2,00	$ 175.831.821,26	-	$ 0,01	A15_TM_BIO_02	Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el un (1) periodo de lluvia y sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de lluvia, el cual se desarrolló entre el 04 y el 16 de mayo del año 2026, de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. La actividad tiene un precio unitario de $71.389.290 pesos colombianos. En este sentido, para la **PREACTA 61** se realiza el cobro de 0.5 cantidades, debido a que se realizó la actividad de monitoreo en época de lluvia únicamente, por un valor equivalente de $35.694.645 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Presentar el reporte de internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental 1, 2 y 3, en cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017.	X	X				2,00	Und	$ 11.597.000	$ 23.194.000,00	$ -	$ -	$ 4.406.860,00	$ -	$ -	$ 27.600.860,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 27.600.860,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a los numerales 2 y 3 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 se realizó el reporte de la internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental- ICA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 . En este sentido, en la PREACTA 42 se realizó el cobro de dos (2) reportes de internalización, uno (1) para los ICAs 1, 2 y 3 y el segundo para los ICAs 4, 5 y 6. **Actividad definida como reembolso de gastos**
Auto 8545	Auto de control y seguimiento	N.A	INVIAS	Mapas de amenaza, elementos expuestos y riesgo, así como la cartografía relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes, de riesgo y elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de almacenamiento geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del IGAC, o aquellos que los modifiquen o sustituyan. Cumplimiento requerimiento Auto 8545.	X	X				1,00	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Formulación del "Plan de compensación por pérdida de biodiversidad para un área de 88,65 ha, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo décimo de la Resolución 000253 de 2024, repuesto por el artículo primero de la Resolución 000795 del 03 de mayo de 2024".	X	X	X		X	0,76	unidad	$ 88.600.294	$ 66.926.900,01	$ -	$ 15.493.577,35	$ -	$ -	$ -	$ 82.420.477,36	$ -	$ 15.493.577,35		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,76	$ 82.420.477,36	0,00	$ 0,00	N.A	En la **PREACTA 48** se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la **PREACTA 50** se efectúa cobro del 15% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la **PREACTA 51** se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Formulación del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).	X	X	X		X	0,80	unidad	$ 47.540.500	$ 38.027.645,95	$ -	$ 8.803.400,04	$ -	$ -	$ -	$ 46.831.045,99	$ -	$ 8.803.400,04		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,80	$ 46.831.038,66	-	$ 7,33	N.A	Para la **PREACTA 55** se efectúa cobro del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).. **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	X	X				3,00	unidad	$ 12.770.088	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ -	$ -	$ 47.179.090,12	$ -	$ 8.868.826,12	3,000000000000	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ 47.179.090,12	$ -		3,00	$ 47.179.090,12	-	$ -	A19_CUMPLIMIENTO_NUMERAL1.2.5	Para la **PREACTA 61**, se realiza el cobro de la actividad que analiza y evalúa los caudales de infiltración aforados en el portal de salida del Túnel 0, en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025 (equivalente a 3 cantidades). El costo unitario aprobado es de $12.770.088 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	X	X				5,00	Unidad	$ 11.900.000	$ 59.500.000,00	$ -	$ 13.774.250,00	$ -	$ -	$ -	$ 73.274.250,00	$ -	$ 13.774.250,00	1,000000000000	$ 11.900.000,00	$ -	$ 2.754.850,00	$ -	$ 14.654.850,00	$ -		5,00	$ 73.274.250,00	-	$ -	A17_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.4_1.2.5	Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de informes manuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, de los meses de enero, febrero y marzo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes manuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de abril 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes manuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de mayo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 61 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Realizar la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático del túnel presentado en el EIA, como mínimo cada 10%	X	X				5,00	Unidad	$ 84.515.783,73	$ 422.578.918,65	$ -	$ 97.827.019,67	$ -	$ -	$ -	$ 520.405.938,32	$ -	$ 97.827.019,67	1,000000000000	$ 84.515.783,73	$ -	$ 19.565.403,93	$ -	$ 104.081.187,66	$ -		5,00	$ 520.405.938,31	-	$ 0,01	A16_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.9	Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 50%, 60% y 70% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 80% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 90% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 61 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe con el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas.	X	X				-	Unidad	$ 31.535.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -		
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, para los avances de actualizacion de los porcentajes del 10%, 20%, 30%, 40% con referencia en pre y post inyección	X	X				1,00	Unidad	$ 61.880.000	$ 61.880.000,00	$ -	$ 14.325.220,00	$ -	$ -	$ -	$ 76.205.220,00	$ -	$ 14.325.220,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 76.205.220,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización de medidas de manejo ambiental para el proceso de excavación del túnel cero (0), con una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, en cumplimiento del Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $76.205.220 pesos colombianos (iva incluido).
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Actualizar el Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1.	X	X				0,85	Unidad	$ 269.195.910	$ 228.816.523,50	$ -	$ 52.971.025,19	$ -	$ -	$ -	$ 281.787.548,69	$ -	$ 52.971.025,19	0,450000000000	$ 121.138.159,50	$ -	$ 28.043.483,92	$ -	$ 149.181.643,42	$ -		0,85	$ 281.787.548,44	-	$ 0,25	A3_ACTUALIZACIÓN1%	Para la **PREACTA 60** se efectúa el cobro de 0,4 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 60 se tiene un valor de reconocimiento de $132.605.905,27 pesos colombianos. Para la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de 0,45 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 61 se tiene un valor de reconocimiento de $121.138.159,5 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Cobro tasa de aprovechamiento forestal	X	X				1,00	Unidad	$ 138.952.214	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ -	$ -	$ 171.119.651,54	$ -	$ 32.167.437,54	1,000000000000	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ 171.119.651,54	$ -		1,00	$ 171.119.651,54	-	$ -	A20_TASA_APROVECHAMIENTO	Para la PREACTA 61, se realiza el cobro de la TASA COMPENSATORIA FORESTAL POR APROVECHAMIENTO FORESTAL, emitido por CORANTIOQUIA, liquidando los años 2022 y 2023; por un valor de $138.952.214 pesos colombianos, lo cual es obligación de la licencia ambiental, según lo que reza la resolución 1574 del 2017: "ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. El Consorcio Antioquia al Mar, deberá realizar el pago de las tasas retributivas y compensatorias a que haya lugar por el uso y afectación de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los valores fijados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Autónoma Regional de Urabá – CORPOURABA".
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental	N.A	GOBERNACION	Formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del proyecto en cumplimiento del numeral 3 del Artículo décimo tercero de la Resolución No. 000253 del 19 febrero de 2024, con base en la Norma técnica Colombiana NTC ISO 14064-1 de 2020	X	X	X		X	1,00	unidad	$ 40.760.609	$ 40.760.609,00	$ -	$ 9.436.080,98	$ -	$ -	$ -	$ 50.196.689,98	$ -	$ 9.436.080,98		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 50.196.689,98	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 56**, no se efectúa cobro de la actividad. Actualmente la Interventoría se encuentra en proceso de revisión del plan de gestión del cambio climático. En la **PREACTA 57**, se efecúa cobro de la actividad de formulación del plan integral de gestión del cambio climático. El valor autorizado por la interventoría y cobrado en la presente PREACTA 57 es de $47.540.500 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
ACUERDO 180-ACU2311-668	Susracción Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño	N.A	INVIAS	Formulación del plan de compensación por sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño	X	X	X		X	1,00	Und	$ 302.653.500	$ 302.653.500,00	$ -	$ -	$ 57.504.165,00	$ -	$ -	$ 360.157.665,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 360.157.665,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023, en el cual se obliga a presentar un (1) Plan de compensación de 145.2 Ha por sustracción DRMI Boxque Seco del Occidente Antioqueño, en la **PREACTA 41** se efectuó el cobro de la formulación de dicho plan. **Actividad definida como reembolso de gastos**
												SUBTOTAL	$ 11.709.855.326,62	$ 1.813.755.875,70	$ 1.202.968.032,89	$ 1.171.054.385,00	$ 6.017.274,00	$ -	$ 14.083.877.744,51	$ 1.819.773.149,70	$ 1.202.968.032,89		$ 640.805.583,72	$ 394.896.195,00	$ 148.346.492,60		$ 789.152.076,32	$ 394.896.195,00	$ -		$ 15.830.876.166,36		$ 72.774.727,85		

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 11.709.855.327,00	$ 640.805.584,00	$ 11.652.630.156,00	$ 57.225.171,00
VALOR POR PRECIOS NO PREVISTOS	$ 1.813.755.876,00	$ 394.896.195,00	$ 1.811.416.848,00	$ 2.339.028,00
ADMINISTRACIÓN 23,15%	$ 1.202.968.033,00	$ 148.346.493,00	$ 1.189.991.250,00	$ 12.976.783,00
IVA 19%	$ 1.177.071.659,00	$ -	$ 1.176.837.912,00	$ 233.747,00
TOTAL	$ 15.903.650.895,00	$ 1.184.048.272,00	$ 15.830.876.166,00	$ 72.774.729,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Director
Contratista CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matricula No. : 05202128615 ANT

Firma
Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director
Interventoría CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matricula No. : 25202142158 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : RAFAEL QUIROZ LOZANO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matricula No. : 54238-372046NTS

Vo. Bo. Firma
Nombre : YENNY PATRICIA CUELLAR SANCHEZ
Profesional Ambiental
Interventoría CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matricula No. : 19238233357

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 33 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	$ 58,627,874,637.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,104,105)	$ 26,583,068.99	7.15%	10.75%
	$ 40,102,611.81	10.79%	$ 39,959,906.95
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 6,7,106,107,111 y 112)	$ 4,497,007.26	1.21%	1.09%
	$ 4,404,382.37	1.19%	$ 4,062,129.88
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 8,9,10,11,165,171y172)	$ 9,697,012.00	2.61%	1.63%
	$ 6,064,681.32	1.63%	$ 6,064,232.89
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items 12)	$ 6,428,543.17	1.73%	1.00%
	$ 3,814,682.25	1.03%	$ 3,725,498.75
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,108,142,143,144,145,146,148,149,150,153,156,157,159,167,173,174,175,176,180,181,182,183,185,186,187,188,189,190,191,192 y 193)	$ 102,997,442.11	27.71%	47.58%
	$ 179,868,141.45	48.40%	$ 176,840,118.35
OBRAS SUBTERRÁNEAS (Items66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,141,147,151,152,155,158,160,161,162,163,164,166,168,169,170,177,178,179 y 184)	$ 203,606,079.61	54.79%	66.27%
	$ 246,570,163.89	66.35%	$ 246,269,469.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 y 95)	$ 1,767,730.35	0.48%	0.06%
	$ 230,834.17	0.06%	$ 230,834.17
OBRAS VARIAS (Ítem 96, 97,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 140 y 154)	$ 136,367.42	0.04%	1.09%
	$ 4,043,616.13	1.09%	$ 4,043,616.13
TRANSPORTES (Ítem 98,109 y 110)	$ 15,924,836.85	4.29%	10.13%
	$ 37,792,941.95	10.17%	$ 37,646,524.32
TOTAL OTROS ITEMS			0.00%
	$ -		$ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 371,638,087.75	100.00%	139.61%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 522,892,055.35	140.70%	$ 518,842,331.35

(% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado)

GPP		0 jun-21	1 jul-21	2 ago-21	3 sep-21	4 oct-21	5 nov-21	6 dic-21	7 ene-22	8 feb-22	9 mar-22	10 abr-22	11 may-22	12 jun-22	13 jul-22	14 ago-22	15 sep-22	16 oct-22	17 nov-22	18 dic-22	19 ene-23	20 feb-23	21 mar-23	22 abr-23
EXPLANACIONES	% P					0.00%		0.02%	0.08%	0.16%	0.15%	0.21%	0.74%	0.55%	0.42%	0.44%	0.36%	0.40%	0.10%		0.23%	0.12%	0.09%	0.20%
	$ P					$0		$92.868	$299.019	$602.992	$574.227	$792.646	$2.756.412	$2.052.438	$1.574.707	$1.643.608	$1.321.883	$1.483.057	$362.191		$837.393	$430.346	$335.282	$734.726
	$ E					$0		$92.868	$299.019	$602.992	$574.227	$792.646	$2.756.412	$2.052.438	$1.574.707	$1.643.608	$1.321.883	$1.483.057	$362.191		$837.393	$430.346	$335.282	$734.726
	% E					0.00%		0.02%	0.08%	0.16%	0.15%	0.21%	0.74%	0.55%	0.42%	0.44%	0.36%	0.40%	0.10%		0.23%	0.12%	0.09%	0.20%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	% P					0.00%		0.13%	0.00%									0.11%			0.29%	0.05%		0.04%
	$ P					$0		$465.977	$3.279									$390.863			$1.079.326	$204.144		$140.845
	$ E					$0		$465.977	$3.279									$390.863			$1.079.326	$204.144		$140.845
	% E					0.00%		0.13%	0.00%									0.11%			0.29%	0.05%		0.04%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	% P					0.00%							0.27%								0.01%	0.01%	0.01%	
	$ P					$0							$1.013.028								$28.288	$52.404	$51.639	
	$ E					$0							$1.013.028								$28.288	$52.404	$51.639	
	% E					0.00%							0.27%								0.01%	0.01%	0.01%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	% P					0.00%					0.00%										0.01%			
	$ P					$0					$13.257										$22.121			
	$ E					$0					$13.257										$22.121			
	% E					0.00%					0.00%										0.01%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	% P					0.00%			0.00%	0.08%	0.11%	0.22%	0.31%	0.48%	0.60%	0.58%	0.78%	0.78%			3.59%	1.13%	1.40%	1.13%
	$ P					$0			$5.665	$307.936	$411.285	$805.136	$1.162.240	$1.772.207	$2.244.207	$2.147.513	$2.900.776	$2.898.430			$13.346.388	$4.202.955	$5.192.999	$4.187.262
	$ E					$0			$5.665	$307.936	$411.285	$805.136	$1.162.240	$1.772.207	$2.244.207	$2.147.513	$2.900.776	$2.898.430			$13.346.388	$4.202.955	$5.192.999	$4.187.262
	% E					0.00%			0.00%	0.08%	0.11%	0.22%	0.31%	0.48%	0.60%	0.58%	0.78%	0.78%			3.59%	1.13%	1.40%	1.13%
OBRAS SUBTERRÁNEAS	% P					0.00%				0.03%	0.22%	0.34%	0.61%	0.90%	1.53%	1.81%	2.21%	2.40%	0.27%	0.06%	5.77%	2.17%	2.43%	1.68%
	$ P					$0				$95.433	$809.269	$1.262.216	$2.273.310	$3.355.029	$5.678.887	$6.723.378	$8.205.728	$8.924.942	$1.002.757	$235.656	$21.452.156	$8.065.984	$9.014.543	$6.261.056
	$ E					$0				$95.433	$809.269	$1.262.216	$2.273.310	$3.355.029	$5.678.887	$6.723.378	$8.205.728	$8.924.942	$1.002.757	$235.656	$21.452.156	$8.065.984	$9.014.543	$6.261.056
	% E					0.00%				0.03%	0.22%	0.34%	0.61%	0.90%	1.53%	1.81%	2.21%	2.40%	0.27%	0.06%	5.77%	2.17%	2.43%	1.68%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	% P					0.00%					0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	$ P					$0					$14.655	$48.459	$42.841	$13.766	$3.071		$6.733				$11.486	$6.953	$3.477	
	$ E					$0					$14.655	$48.459	$42.841	$13.766	$3.071		$6.733				$11.486	$6.953	$3.477	
	% E					0.00%					0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%		0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
OBRAS VARIAS	% P					0.00%						0.23%	0.06%	0.06%			0.01%	0.04%			0.10%			
	$ P					$0						$846.052	$240.022	$206.742			$55.255	$151.363			$382.024			
	$ E					$0						$846.052	$240.022	$206.742			$55.255	$151.363			$382.024			
	% E					0.00%						0.23%	0.06%	0.06%			0.01%	0.04%			0.10%			
TRANSPORTES	% P					0.00%		0.02%	0.16%	0.08%	0.08%	0.04%	0.17%	0.43%	0.11%	0.36%	0.54%	0.42%	0.10%		0.56%	0.17%	0.36%	0.21%
	$ P					$0		$68.150	$606.941	$300.137	$285.952	$135.661	$648.919	$1.611.793	$398.565	$1.334.141	$1.988.674	$1.560.285	$386.589		$2.084.901	$633.360	$1.329.106	$780.920
	$ E					$0		$68.150	$606.941	$300.137	$285.952	$135.661	$648.919	$1.611.793	$398.565	$1.334.141	[illegible]	$1.560.285	$386.589		$2.084.901	$633.360	$1.329.106	$780.920
	% E					0.00%		0.02%	0.16%	0.08%	0.08%	0.04%	0.17%	0.43%	0.11%	0.36%	0.54%	0.42%	0.10%		0.56%	0.17%	0.36%	0.21%

GPP		23 may-23	24 jun-23	25 jul-23	26 ago-23	27 sep-23	28 oct-23	29 nov-23	30 dic-23	31 ene-24	32 feb-24	33 mar-24	34 abr-24	35 may-24	36 jun-24	37 jul-24	38 ago-24	39 sep-24	40 oct-24	41 nov-24	42 dic-24	43 ene-25	44 feb-25
EXPLANACIONES	% P	0.20%	0.53%	0.75%	0.18%	0.19%	0.20%	0.20%	0.21%	0.27%	0.23%	0.21%	0.21%	0.13%	0.10%	0.13%	0.09%	0.02%		0.08%	-0.02%	0.03%	0.06%
	$ P	$747.439	$1.959.453	$2.779.669	$664.723	$720.015	$726.842	$726.842	$776.378	$985.307	$839.614	$789.614	$766.572	$469.955	$372.332	$468.697	$324.322	$71.032		$300.986	-$70.465	$94.222	$219.771
	$ E	$747.439	$1.959.453	$2.779.669	$1.773.324	$661.917	$127.733	$111.505	$186.551	$494.631	$736.631	$1.132.378	$550.823	$277.351	$931.846	$601.120	$324.890			$292.838	$8.148		$44.727
	% E	0.20%	0.53%	0.75%	0.48%	0.18%	0.03%	0.03%	0.05%	0.13%	0.20%	0.30%	0.15%	0.07%	0.25%	0.16%	0.09%			0.08%	0.00%		0.01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	% P	0.00%					0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%			0.04%			0.00%	0.01%	0.00%		
	$ P	$12.802					$205.869	$213.203	$227.951	$227.296	$298.801	$298.801	$298.801			$133.761			$0	$30.539	$0		
	$ E	$12.802						$83.957	$123.837	$393.033	$242.384	$293.263	$261.789		$25.148					$30.539	-$332.324		
	% E	0.00%						0.02%	0.03%	0.11%	0.07%	0.08%	0.07%		0.01%					0.01%	-0.09%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	% P			0.00%				0.13%			0.62%	0.62%	0.62%								0.02%		
	$ P			$8.739				$486.971			$2.296.631	$2.288.652	$2.308.167								$87.544		
	$ E			$8.739						$3.720.429											$87.095		
	% E			0.00%						1.00%											0.02%		
PAVIMENTOS DE CONCRETO	% P	0.00%	0.00%				0.09%	0.21%			0.14%	0.24%											
	$ P	$5.413	$4.942				$323.773	$764.738			$522.128	$887.759											
	$ E	$5.413	$4.942			$5.726																	
	% E	0.00%	0.00%			0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	% P	0.77%	0.53%	0.37%	0.83%	0.92%	0.84%	0.88%	0.35%	1.26%	1.43%	1.36%	0.67%			0.10%	0.25%	0.05%	0.07%	0.16%	0.12%	0.21%	0.22%
	$ P	$2.872.756	$1.987.335	$1.383.402	$3.075.155	$3.432.358	$3.137.161	$3.273.236	$1.317.754	$4.682.444	[illegible]	$5.060.679	$2.487.639			$368.000	$928.385	$169.744	$248.661	$598.052	$455.955	$796.799	$817.485
	$ E	$2.872.756	$1.987.335	$1.383.402	$1.547.005	$6.744.214	$5.504.289	$3.908.547	$3.953.436	$2.777.161	$2.843.467	$980.106	$3.726.005	$1.674.720	$3.788.936	$1.368.176	$1.051.072	$614.962	$199.548	$428.412	-$435.608		$879.447
	% E	0.77%	0.53%	0.37%	0.42%	1.81%	1.48%	1.05%	1.06%	0.75%	0.77%	0.26%	1.00%	0.45%	1.02%	0.37%	0.28%	0.17%	0.05%	0.12%	-0.12%		0.24%
OBRAS SUBTERRÁNEAS	% P	2.35%	2.21%	2.41%	2.39%	2.32%	[illegible]	2.00%	1.34%	2.51%	1.52%	1.32%	1.64%	0.33%	0.75%	0.89%	1.32%	1.35%	1.97%	1.95%	1.22%	0.01%	0.02%
	$ P	$8.740.698	$8.214.132	$8.961.570	$8.899.152	[illegible]	$7.213.843	$7.429.586	$4.981.409	$9.332.616	$5.644.584	$4.895.043	$6.090.690	$1.242.061	$2.771.898	$3.291.161	$4.921.601	$5.008.167	$7.326.696	$3.758.501	$4.545.489	$53.584	$68.920
	$ E	$8.740.698	$8.214.132	$8.961.570	[illegible]	$5.231.729	$6.393.407	$5.819.108	$7.168.935	$4.397.407	$5.777.542	$5.975.208	$3.573.448	$1.594.689	$1.909.887	$2.416.507	$4.819.782	$4.046.408	$5.687.580	$7.293.882	$3.641.167		$119.888
	% E	2.35%	2.21%	2.41%	2.56%	1.41%	1.72%	1.57%	1.93%	1.18%	1.55%	1.61%	0.96%	0.43%	0.51%	0.65%	1.30%	1.09%	1.53%	1.96%	0.98%		0.03%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	% P									0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%									
	$ P									$238.420	$238.420	$238.420	$238.420	$202.048									
	$ E					$6.224																	
	% E					0.00%																	
OBRAS VARIAS	% P	0.18%					0.01%	0.01%	0.01%		0.01%	0.01%	0.00%									0.05%	0.05%
	$ P	$659.399					$55.739	$55.739	$55.739		$36.925	$36.925	$16.746									$177.033	$177.033
	$ E	$659.399				$267.141							$89.936										$527.319
	% E	0.18%				0.07%							0.02%										0.14%
TRANSPORTES	% P	0.26%	0.41%	0.11%	0.12%	0.25%	0.23%	0.19%	0.17%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.06%	0.06%	0.10%	0.06%	0.04%			-0.01%	0.02%	0.05%
	$ P	$948.559	$1.509.984	$400.861	$442.161	$942.161	$841.069	$715.372	$631.900	$557.397	$557.397	$557.397	$557.397	$229.882	$229.882	$367.253	$226.594	$142.300			-$53.300	$69.542	$170.968
	$ E	$948.559	$1.509.984	$400.861	$659.781	$788.104	$1.181.978	$365.021	$445.532	$782.797	$410.498	$612.949	$278.444	$175.691	$984.126	$272.009	$149.154			$157.449	$8.989		$18.192
	% E	0.26%	0.41%	0.11%	0.18%	0.21%	0.32%	0.10%	0.12%	0.21%	0.11%	0.16%	0.07%	0.05%	0.26%	0.07%	0.04%			0.04%	0.00%		0.00%

GPP		45 mar-25	46 abr-25	47 may-25	48 jun-25	49 jul-25	50 ago-25	51 sep-25	52 oct-25	53 nov-25	54 dic-25	55 ene-26	56 feb-26	57 mar-26	58 abr-26	59 may-26	60 jun-26	61 jul-26	62 ago-26	63 sep-26	64 oct-26	65 nov-26	66 dic-26
EXPLANACIONES	% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.20%	0.22%	0.20%	0.15%	0.31%	0.19%	0.19%	0.19%	0.48%	0.01%	0.13%	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	0.02%	0.08%
	$ P	$140.073	$140.099	$158.497	$760.473	$815.513	$734.088	$551.389	$1.146.236	$697.544	$697.544	$697.544	$1.777.791	$40.697	$499.358	$184.360	$788.550	$166.882	$166.882	$166.882	$88.197	$88.197	$289.783
	$ E	$106.595	$442.341	$462.092	$718.718	$681.421	$1.028.596	$983.083	$1.093.707	$1.179.991	$594.349	$1.051.006	$762.975		$704.441	$202.227	$97.976	$213.619					
	% E	0.03%	0.12%	0.12%	0.19%	0.18%	0.28%	0.26%	0.29%	0.32%	0.16%	0.28%	0.21%		0.19%	0.05%	0.03%	0.06%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	% P			0.02%	0.00%							0.01%	0.08%			0.02%	0.02%				0.00%	0.00%	0.02%
	$ P			$73.899	$10.883							$21.782	$310.810			$67.809	$84.620				$5.194	$5.194	$73.003
	$ E		$63.016			$10.883			$269						$358.790	$67.809	$122.756	$19.745					
	% E		0.02%			0.00%			0.00%						0.10%	0.02%	0.03%	0.01%					
PAVIMENTOS ASFALTICOS	% P		0.05%	0.05%	0.04%							0.02%	0.06%					0.07%					
	$ P		$196.672	$196.672	$145.724							$84.865	$204.887					$273.790					
	$ E		$667.583			$117.962						$317.064											
	% E		0.18%			0.03%						0.09%											
PAVIMENTOS DE CONCRETO	% P		0.11%	0.01%	0.42%	0.33%	0.04%	0.09%	0.09%			-0.09%	-0.18%			0.09%	0.00%	0.10%					0.02%
	$ P		$411.369	$21.562	$1.547.974	$1.209.170	$136.941	$336.277	$336.277			-$341.583	-$683.166			$320.579	$9.641	$379.442					$78.739
	$ E			$812.373	$1.341.448	$724.154		$476.288								$319.775							
	% E			0.22%	0.36%	0.19%		0.13%								0.09%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	% P	0.38%	0.17%	0.21%	1.24%	1.70%	1.85%	1.65%	1.37%	1.59%	1.38%	1.37%	2.36%	2.30%	1.12%	1.04%	0.70%	0.29%	0.94%	0.94%	0.55%	0.55%	0.30%
	$ P	$1.419.455	$616.260	$778.924	$4.613.537	$6.313.333	$6.883.337	$6.144.338	$5.088.716	$5.924.416	$5.115.353	$5.081.478	$8.772.829	$8.554.064	$4.148.285	$3.865.032	$2.607.908	$1.074.614	$3.499.213	$3.499.213	$2.045.845	$2.045.845	$1.116.514
	$ E	$1.864.084	$3.778.289	$3.976.775	$7.979.827	$5.495.464	$6.761.525	$7.590.239	$8.514.212	$7.529.306	$6.417.035	$3.520.247	$6.046.315	$107.824	$8.417.374	$2.528.702	$4.768.215	$2.162.299					
	% E	0.50%	1.02%	1.07%	2.15%	1.48%	1.82%	2.04%	2.29%	2.03%	1.73%	0.95%	1.63%	0.03%	2.26%	0.68%	1.28%	0.58%					
OBRAS SUBTERRÁNEAS	% P	0.02%	0.09%	0.09%	0.10%	0.09%	0.55%	0.69%	0.90%	0.87%	0.87%	0.87%	0.51%	1.49%	1.91%	1.47%	1.86%	0.74%	-0.07%	-0.07%	0.32%	0.32%	0.32%
	$ P	$62.906	$327.976	$341.567	$380.376	$338.695	$2.058.913	$2.574.233	$3.334.274	$3.242.911	$3.242.911	$3.242.911	$1.907.000	$5.533.351	$7.103.335	$5.468.450	$6.923.313	$2.751.637	-$274.719	-$274.719	$1.178.648	$1.178.648	$1.178.648
	$ E	$167.362	$408.669	$399.261	$800.820	$645.053	$1.747.300	$4.512.034	$4.001.676	$4.503.128	$4.622.658	$3.117.658	$5.163.059	$108.512	$8.445.591	$4.453.490	$4.946.254	$3.552.296					
	% E	0.05%	0.11%	0.11%	0.22%	0.17%	0.47%	1.21%	1.08%	1.21%	1.24%	0.84%	1.39%	0.03%	2.27%	1.20%	1.33%	0.96%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	% P																						
	$ P												$73.168										
	$ E											$73.168											
	% E											0.02%											
OBRAS VARIAS	% P	0.05%	0.05%	0.05%		0.14%				-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.03%										0.01%
	$ P	$177.033	$177.033	$177.033		$513.415				-$59.692	-$59.692	-$59.692	-$119.384										$45.564
	$ E	$178.745	$83.949	$140.714	$89.751	$96.906	$28.297																
	% E	0.05%	0.02%	0.04%	0.02%	0.03%	0.01%																
TRANSPORTES	% P	0.04%	0.03%	0.04%	0.09%	0.19%	0.18%	0.16%	0.17%	0.45%	0.45%	0.05%	0.24%	0.10%	0.24%	0.10%	0.11%	0.03%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.30%
	$ P	$155.261	$116.433	$131.815	$325.199	$713.257	$654.409	$599.648	$645.576	$1.668.915	$1.668.915	$190.651	$886.536	$381.252	$896.586	$364.624	$418.669	$116.004	$550.292	$550.292	$550.292	$550.292	$1.131.490
	$ E	$207.857	$494.090	$372.997	$629.881	$1.013.690	$1.314.349	$1.587.572	$1.231.629	$1.363.756	$886.710	$1.019.325	$578.667		$1.609.383	$395.527	$302.337	$334.540					
	% E	0.06%	0.13%	0.10%	0.17%	0.27%	0.35%	0.43%	0.33%	0.37%	0.24%	0.27%	0.16%		0.43%	0.11%	0.08%	0.09%					

140.70% 100.00% 70.00% 50.00% 0%

Reprogramación No.1 (ene-22), Reprogramación No.2 (abr-22), Reprogramación No.3, Reprogramación No.4, Reprogramación No.5, Reprogramación No.6, Reprogramación No.7, Reprogramación No.8, Reprogramación No.9, Reprogramación No.10, Reprogramación No.11, Reprogramación No.12, Reprogramación No.13, Reprogramación No.14, Reprogramación No.15, Reprogramación No.16, Reprogramación No.17, Reprogramación No.18, Reprogramación No.19, Reprogramación No.20, Reprogramación No.21, Reprogramación No.22, Reprogramación No.23, Reprogramación No.24, Reprogramación No.25, Reprogramación No.26, Reprogramación No.27, Reprogramación No.28, Reprogramación No.29, Reprogramación No.30, Reprogramación No.31, Reprogramación No.32, Reprogramación No.33

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	(línea roja discontinua)	(línea verde continua)

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.65%	1.34%	1.29%	3.46%	3.00%	0.18%	0.28%	0.46%	1.10%	1.90%	2.54%	2.74%	2.97%	3.19%	3.52%	3.40%	3.23%	6.42%	4.58%	3.48%	3.31%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$2.412.144	$4.976.509	$4.780.958	$12.846.451	$11.137.406	$664.904	$1.056.498	$1.716.447	$4.082.255	$7.049.268	$9.438.327	$10.180.187	$11.052.668	$11.848.885	$13.092.357	$12.646.984	$12.021.600	$23.875.744	$17.018.787	$12.945.989	$12.316.020
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.65%	1.99%	3.27%	6.73%	9.73%	0.63%	0.92%	1.38%	2.48%	4.38%	6.92%	9.65%	12.63%	15.82%	19.34%	22.74%	25.98%	27.85%	32.43%	35.91%	39.23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$2.412.144	$7.388.653	$12.169.611	$25.016.062	$36.153.467	$2.357.693	$3.414.191	$5.130.638	$9.212.892	$16.262.160	$25.700.488	$35.880.675	$46.933.343	$58.782.228	$71.874.585	$84.521.569	$96.543.170	$103.494.961	$120.513.748	$133.459.736	$145.775.756
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.25%	0.35%	0.57%	1.05%	2.19%	2.42%	2.66%	3.19%	3.90%	4.15%	0.47%	0.06%	10.56%	3.66%	4.29%	3.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$626.995	$914.904	$1.306.498	$2.108.645	$3.890.169	$8.136.770	$9.011.976	$9.899.438	$11.848.640	$14.479.048	$15.408.939	$1.751.537	$235.656	$39.244.085	$13.596.147	$15.927.047	$12.104.810
INVERSIÓN OBRA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.41%	0.77%	1.33%	2.38%	4.57%	6.99%	9.66%	12.85%	16.74%	20.89%	21.36%	21.42%	31.98%	35.64%	39.93%	43.18%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$626.995	$1.541.899	$2.848.397	$4.957.042	$8.847.211	$16.983.981	$25.995.957	$35.895.395	$47.744.035	$62.223.084	$77.632.023	$79.383.560	$79.619.217	$118.863.301	$132.459.448	$148.386.495	$160.491.304

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
INVERSIÓN OBRA	%	3.15%	3.08%	3.10%	3.52%	3.69%	3.36%	3.68%	2.15%	4.31%	4.24%	4.05%	3.43%	0.58%	0.91%	1.25%	1.72%	1.45%	2.04%	1.26%	1.34%	0.32%	0.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$11.721.974	$11.438.349	$11.503.988	$13.081.191	$13.704.870	$12.504.297	$13.665.688	$7.991.131	$16.023.479	$15.758.181	$15.053.291	$12.764.432	$2.143.947	$3.374.112	$4.628.872	$6.400.903	$5.391.243	$7.575.357	$4.688.078	$4.965.223	$1.191.180	$1.454.176
INVERSIÓN OBRA	%	42.38%	45.46%	48.55%	57.79%	61.48%	64.84%	68.52%	70.67%	75.42%	78.73%	82.78%	83.04%	83.62%	83.80%	86.19%	87.92%	89.37%	91.41%	92.67%	94.01%	94.33%	94.72%
	VALOR (Miles de Pesos)	$157.497.730	$168.936.079	$180.440.067	$214.769.649	$228.474.519	$240.978.816	$254.644.504	$262.635.635	$280.302.268	$296.060.449	$311.113.740	$323.878.172	$326.022.119	$329.396.231	$320.320.383	$326.750.227	$332.141.470	$339.716.827	$344.404.905	$349.370.128	$350.561.308	$352.015.484
INVERSIÓN OBRA	%	3.76%	3.68%	3.64%	3.64%	3.69%	3.55%	2.77%	3.20%	3.38%	2.69%	2.42%	2.28%	1.00%	2.06%	1.25%	1.71%	1.25%	1.58%	2.21%	0.80%	0.00%	0.43%
	VALOR (Miles de Pesos)	$13.987.066	$13.675.846	$13.534.241	$13.511.440	$13.705.056	$13.207.406	$10.288.137	$11.878.291	$12.565.458	$10.010.522	$8.993.903	$8.480.446	$3.722.450	$7.639.943	$4.657.813	$6.344.898	$4.661.371	$5.887.129	$8.203.120	$2.977.469	$0	$1.589.572
INVERSIÓN OBRA	%	46.95%	50.63%	54.27%	57.91%	61.59%	65.15%	67.92%	71.11%	74.49%	77.19%	79.61%	81.89%	82.89%	84.95%	86.20%	87.91%	89.16%	90.74%	92.95%	93.75%	93.75%	94.18%
	VALOR (Miles de Pesos)	$174.478.371	$188.154.217	$201.688.458	$215.199.898	$228.904.954	$242.112.360	$252.400.497	$264.278.788	$276.844.246	$286.854.768	$295.848.672	$304.329.118	$308.051.568	$315.691.511	$320.349.324	$326.694.222	$331.355.593	$337.242.721	$345.445.842	$348.423.311	$348.423.311	$350.012.883

		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
INVERSIÓN OBRA	%	0.53%	0.53%	0.51%	2.09%	2.66%	2.82%	2.75%	2.84%	3.09%	2.87%	2.40%	3.53%	3.90%	3.40%	2.76%	2.75%	1.28%	1.06%	1.06%	1.04%	1.04%	1.05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.954.726	$1.985.843	$1.879.969	$7.784.165	$9.903.383	$10.467.688	$10.205.885	$10.551.079	$11.474.093	$10.665.031	$8.917.954	$13.130.471	$14.509.363	$12.647.564	$10.270.853	$10.232.702	$4.762.369	$3.941.669	$3.941.669	$3.868.177	$3.868.177	$3.913.741
INVERSIÓN OBRA	%	95.25%	95.78%	96.29%	98.38%	101.05%	103.86%	106.61%	109.45%	112.53%	115.40%	117.80%	121.34%	125.24%	128.64%	131.41%	134.16%	135.44%	136.50%	137.56%	138.61%	139.65%	140.70%
	VALOR (Miles de Pesos)	$353.970.210	$355.956.054	$357.836.023	$365.620.188	$375.523.571	$385.991.259	$396.197.144	$406.748.223	$418.222.316	$428.887.347	$437.805.301	$450.935.772	$465.445.135	$478.092.699	$488.363.552	$498.596.254	$503.358.622	$507.300.291	$511.241.960	$515.110.137	$518.978.314	$522.892.055
INVERSIÓN OBRA	%	0.68%	1.60%	1.66%	3.11%	2.36%	2.93%	4.08%	3.99%	3.92%	3.37%	2.45%	3.38%	0.06%	5.26%	2.14%	2.75%	1.69%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.524.643	$5.937.936	$6.164.214	$11.560.446	$8.785.535	$10.880.068	$15.149.217	$14.841.493	$14.576.181	$12.520.752	$9.098.469	$12.551.016	$216.335	$19.535.580	$7.967.531	$10.237.538	$6.282.498					
INVERSIÓN OBRA	%	94.86%	96.46%	98.12%	101.23%	103.59%	106.52%	110.60%	114.59%	118.51%	121.88%	124.33%	127.71%	127.76%	133.02%	135.16%	137.92%	139.61%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$352.537.525	$358.475.461	$364.639.675	$376.200.121	$384.985.655	$395.865.723	$411.014.939	$425.856.432	$440.432.613	$452.953.365	$462.051.834	$474.602.849	$474.819.185	$494.354.764	$502.322.295	$512.559.833	$518.842.331					

* Las provisiones y otros

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 20,421,539.18	$ 95,837,906.34	99.42%
	$ 96,394,499.45		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 407,895.17	$ -	0.00%
	$ -		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,868,031.89	$ 2,917,041.09	99.76%
	$ 2,923,960.14		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000.00	$ 412,000.00	100.00%
	$ 412,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78,280.00	$ 78,280.00	100.00%
	$ 78,280.00		
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 22,222,695.57	$ 21,786,501.39	99.46%
	$ 21,904,688.25		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 204,000.00	$ 14,228.73	100.00%
	$ 14,228.73		
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ -	$ 5,782,619.94	100.00%
	$ 5,782,619.94		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 46,614,441.81	$ 126,828,577.49	99.47%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 127,510,276.51		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 418,252,529.56**	**$ 645,670,908.84**	**99.27%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 650,402,331.85**		

NOTAS:
1. La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Subsecretario de Proyectos Estratégicos con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
2. Los conceptos plasmados en el presente documento corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
3. Se realiza por balance de cantidades de actividades del contrato, efectuado por el Contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto.
4. Se realiza en virtud de la adición presupuestal presentada por el Contratista y validada en la RECAE (Reunión del Comité Asesor y Evaluador), constituyéndose dicha validación en soporte para la presente modificación contractual.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Rodrigo A. Ramírez C
Nombre : RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma: D. YCA
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 25202-129259 CND

Aprueba Firma
Nombre: SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 05202-205484 ANT

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA — **ACTA DE AJUSTE No.** 61 — **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 — **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,297,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 488,363,551,624

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 502,322,295,096

MODIFICACIÓN DE LA PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.840	1.36372	-$ 93,566,982.00		-$ 93,566,982.00	-$ 127,599,165.00	-$ 34,032,183.00	$ 5,246,798,027.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.910	1.40485	-$ 127,164,365.00		-$ 127,164,365.00	-$ 178,646,858.00	-$ 51,482,493.00	$ 963,529,903.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	153.180	1.46794	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.740	1.26791	-$ 154,768,042.00		-$ 154,768,042.00	-$ 196,231,948.00	-$ 41,463,906.00	$ 2,773,679,275.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	151.690	1.43985	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	140.940	1.29363	-$ 4,128,868,177.00		-$ 4,128,868,177.00	-$ 5,341,227,740.00	-$ 1,212,359,563.00	$ 28,459,389,943.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.880	1.39590	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.710	1.43433	-$ 121,993,136.00		-$ 121,993,136.00	-$ 174,978,415.00	-$ 52,985,279.00	$ 5,340,649,641.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.250	1.41071	-$ 180,344,322.00		-$ 180,344,322.00	-$ 254,413,538.00	-$ 74,069,216.00	$ 1,407,727,377.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.270	1.10808	-$ 3,575,310,967.00		-$ 3,575,310,967.00	-$ 3,961,730,576.00	-$ 386,419,609.00	$ 8,802,640,048.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.820	1.42661	-$ 869,358,442.00		-$ 869,358,442.00	-$ 1,240,235,447.00	-$ 370,877,005.00	$ 9,787,777,720.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.510	1.22119	-$ 986,163,970.00		-$ 986,163,970.00	-$ 1,204,293,579.00	-$ 218,129,609.00	$ 3,084,689,535.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.550	1.37224	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.200	1.32109	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	144.010	1.35713	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	144.450	1.42217	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	143.480	1.39541	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.370	1.32447	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.530	1.43821	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	163.990	1.45858	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ -**	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ (12,679,357,266.00)**	**$ (2,441,818,863.00)**	**$ 81,771,260,813.00**

PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 93,566,982.00		$ 93,566,982.00	$ 127,662,790.00	$ 34,095,808.00	$ 5,280,893,835.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 127,164,365.00		$ 127,164,365.00	$ 178,709,169.00	$ 51,544,804.00	$ 1,015,074,707.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 154,768,042.00		$ 154,768,042.00	$ 196,529,103.00	$ 41,761,061.00	$ 2,815,440,336.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 4,128,868,177.00		$ 4,128,868,177.00	$ 5,351,095,735.00	$ 1,222,227,558.00	$ 29,681,617,501.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 121,993,136.00		$ 121,993,136.00	$ 174,967,435.00	$ 52,974,299.00	$ 5,393,623,940.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 180,344,322.00		$ 180,344,322.00	$ 254,013,174.00	$ 73,668,852.00	$ 1,481,396,229.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 3,575,310,967.00		$ 3,575,310,967.00	$ 3,966,843,271.00	$ 391,532,304.00	$ 9,194,172,352.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 869,358,442.00		$ 869,358,442.00	$ 1,243,704,187.00	$ 374,345,745.00	$ 10,162,123,465.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 986,163,970.00		$ 986,163,970.00	$ 1,203,514,509.00	$ 217,350,539.00	$ 3,302,040,074.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 12,697,039,373.00**	**$ 2,459,500,970.00**	**$ 84,230,761,783.00**

JULIO DE 2026 - ACTA 61

GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre de 2021 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 217,991,810.00	$ 4,372,782.00	$ 692,041,571.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 20,071,895.00	$ 327,170.00	$ 53,622,105.00
3 Transporte de Materiales	100.39	100.89	1.00498	$ 334,539,511.00		$ 334,539,511.00	$ 336,205,518.00	$ 1,666,007.00	$ 160,387,772.00
4 Aceros y Elementos Metalicos	103.72	108.28	1.04396	$ 191,897,316.00		$ 191,897,316.00	$ 200,333,122.00	$ 8,435,806.00	$ 668,350,767.00
5 Concretos, Morteros y Obras Varias	101.91	104.30	1.02345	$ 5,425,773,992.00		$ 5,425,773,992.00	$ 5,553,008,392.00	$ 127,234,400.00	$ 7,821,485,266.00
6 Concreto para Estructura de Puentes	101.21	99.33	0.98142	$ 27,914,791.00		$ 27,914,791.00	$ 27,396,134.00	-$ 518,657.00	-$ 92,398,587.00
7 Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	100.13	104.67	1.04534	$ 69,008,490.00		$ 69,008,490.00	$ 72,137,335.00	$ 3,128,845.00	$ 766,501,503.00
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 6,427,144,206.00**	**$ 144,646,353.00**	**$ 10,069,990,397.00**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **ACTA DE AJUSTE**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA DE AJUSTE No.** 61 **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	**VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

PORCIÓN DEL ACTA 61 QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _ JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE **(ICOCIV)**	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Junio de 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 291,461,802.00	$ 77,842,774.00	$ 5,358,736,609.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 27,748,052.00	$ 8,003,327.00	$ 1,023,078,034.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 422,226,081.00		$ 422,226,081.00	$ 536,155,344.00	$ 113,929,263.00	$ 2,929,369,599.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 1,858,593,958.00		$ 1,858,593,958.00	$ 2,408,774,941.00	$ 550,180,983.00	$ 30,231,798,484.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 194,238,331.00		$ 194,238,331.00	$ 278,584,384.00	$ 84,346,053.00	$ 5,477,969,993.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 140,301,180.00		$ 140,301,180.00	$ 197,612,809.00	$ 57,311,629.00	$ 1,538,707,858.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 2,352,089,832.00		$ 2,352,089,832.00	$ 2,609,667,190.00	$ 257,577,358.00	$ 9,451,749,710.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 650,974,582.00		$ 650,974,582.00	$ 931,284,237.00	$ 280,309,655.00	$ 10,442,433,120.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 332,487,469.00		$ 332,487,469.00	$ 405,767,707.00	$ 73,280,238.00	$ 3,375,320,312.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ 54,031,947.00		$ 54,031,947.00	$ 74,089,686.00	$ 20,057,739.00	$ 12,577,519,297.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ 44,190,720.00		$ 44,190,720.00	$ 58,505,862.00	$ 14,315,142.00	$ 1,258,100,472.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 7,819,652,014.00**	**$ 1,537,154,161.00**	**$ 85,767,915,944.00**

VALOR AMORTIZADO: $ - ($) (tres decimales)

VALOR IVA $ - $ 370,870,741.00

VALOR TOTAL **$ 1,699,482,621.00** **$ 96,208,777,082.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ( )	
VALOR IVA ( )	
*VALOR TOTAL AJUSTE ( )	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 1,699,482,621	$ 95,837,906,341.00
VALOR IVA	$ -	$ 370,870,741.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	**$ 1,699,482,621**	**$ 96,208,777,082.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

9. El valor de ajuste calculado al acta provisional 42, sobrepasa el saldo de la provisión del contrato monto aprobado en La Modificación No 4 , aprobada en el Comité de Contratación No 55 del 20 de noviembre de 2024. Por lo anterior Construcciones el Condor renunciara al reconocimiento de este valor que no se ajusto.

NOTA DEL CONTRATISTA: Una vez revisada la "Cartilla de Actualización", adoptada mediante Resolución No.2845 de 3 de agosto de 2022 y la capacitación realizada por el INVIAS para su implementación, encontramos para los contratos suscritos antes de 2022 que la metodología presenta un diferencial entre índices ICCP e ICOCIV en diciembre de 2021 por el cambio de metodología, lo que genera una afectación en la remuneración por ajustes de precios de las obras ejecutadas, igualmente y bajo un análisis más completo vemos que el indicador no recoge el efecto total de los cambios de los precios de insumos que pueden tener implicaciones en los costos finales de los proyectos, así como en el reajuste de estos en tiempos de incertidumbre y volatilidad. Por lo anterior manifestamos que la suscripción de la presente acta de ajuste no implica una renuncia del contratista a solicitar los reconocimientos a que haya lugar por el ajuste de precios según las variaciones de los índices de costos de construcción de obras civiles - ICOCIV publicadas por el DANE y de aquellos derivados de los impactos económicos por la aplicación de la metodología prevía en la Resolución No. 2845 de 2022.

Firma: Rodrigo L. Ramirez C

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
ago-21	$ 2,412,144	$ -	$ 2,412,144	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
sep-21	$ 7,388,653	$ -	$ 4,976,509	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
oct-21	$ 12,169,611	$ -	$ 4,780,958	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
nov-21	$ 25,016,062	$ -	$ 12,846,451	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
dic-21	$ 36,190,660	$ 626,995	$ 11,174,598	$ 626,995	$ 626,995	AGOSTO 2021	$ 1,785,149
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
						DICIEMBRE 2021	$ 11,174,598
RE_PRG-1	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 626,995	DICIEMBRE 2021	$ 1,065,794
ene-22	$ 2,357,693	$ 1,541,899	$ 664,904	$ 914,904	$ 914,904	DICIEMBRE 2021	$ 150,890
						ENERO 2022	$ 664,904
feb-22	$ 3,414,191	$ 2,848,397	$ 1,056,498	$ 1,306,498	$ 150,890	DICIEMBRE 2021	$ -
					$ 664,904	ENERO 2022	$ -
					$ 490,704	FEBRERO 2022	$ 565,794
mar-22	$ 5,130,638	$ 4,957,042	$ 1,716,447	$ 2,108,645	$ 565,794	FEBRERO 2022	$ -
					$ 1,542,851	MARZO 2022	$ 173,596
RE_PRG-2							
abr-22	$ 9,212,893	$ 8,847,211	$ 4,082,255	$ 3,890,169	$ 173,596	MARZO 2022	$ -
					$ 3,716,573	ABRIL 2022	$ 365,682
may-22	$ 16,262,160	$ 16,983,981	$ 7,049,268	$ 8,136,770	$ 365,682	ABRIL 2022	$ -
					$ 7,771,088	MAYO 2022	-$ 721,821
jun-22	$ 25,700,488	$ 25,995,957	$ 9,438,327	$ 9,011,976	$ 9,011,976	JUNIO 2022	-$ 295,469
jul-22	$ 35,880,675	$ 35,895,395	$ 10,180,187	$ 9,899,438	$ 9,899,438	JULIO 2022	-$ 14,720
ago-22	$ 46,933,343	$ 47,744,035	$ 11,052,668	$ 11,848,640	$ 11,848,640	AGOSTO 2022	-$ 810,693
sep-22	$ 58,782,228	$ 62,223,084	$ 11,848,885	$ 14,479,048	$ 14,479,048	SEPTIEMBRE 2022	-$ 3,440,856
oct-22	$ 71,874,585	$ 77,632,023	$ 13,092,357	$ 15,408,939	$ 15,408,939	OCTUBRE 2022	-$ 5,757,438
nov-22	$ 84,521,569	$ 79,383,560	$ 12,646,984	$ 1,751,537	$ 1,751,537	NOVIEMBRE 2022	$ 5,138,009
dic-22	$ 96,543,170	$ 79,619,217	$ 12,021,600	$ 235,656	$ 235,656	NOVIEMBRE 2022	$ 4,902,353
					$ -	DICIEMBRE 2022	$ 12,021,600
RE_PRG-6	$ 1,692,395	$ -	$ 1,692,395	$ -	$ -	DICIEMBRE 2022	$ 1,692,395
ene-23	$ 103,494,961	$ 118,863,301	$ 23,875,744	$ 39,244,085	$ 1,692,395	DICIEMBRE 2022	$ -
					$ 37,551,689	ENERO 2023	-$ 15,368,341
feb-23	$ 120,513,748	$ 132,459,448	$ 17,018,787	$ 13,596,147	$ 13,596,147	FEBRERO 2023	-$ 11,945,700
mar-23	$ 133,459,736	$ 148,386,495	$ 12,945,989	$ 15,927,047	$ 15,927,047	MARZO 2023	-$ 14,926,758
abr-23	$ 145,775,756	$ 160,491,304	$ 12,316,020	$ 12,104,810	$ 12,104,810	ABRIL 2023	-$ 14,715,548
may-23	$ 157,497,730	$ 174,478,371	$ 11,721,974	$ 13,987,066	$ 13,987,066	MAYO 2023	-$ 16,980,641
jun-23	$ 168,936,079	$ 188,154,217	$ 11,438,349	$ 13,675,846	$ 13,675,846	JUNIO 2023	-$ 19,218,138
jul-23	$ 180,440,067	$ 201,688,458	$ 11,503,988	$ 13,534,241	$ 13,534,241	JULIO 2023	-$ 21,248,392
RE_PRG-8	$ 21,248,392		$ 21,248,392	$ 21,248,392	$ 21,248,392		-$ 21,248,392
ago-23	$ 214,769,649	$ 215,199,898	$ 13,081,191	$ 13,511,440	$ 13,511,440	AGOSTO 2023	-$ 21,678,641
sep-23	$ 228,474,519	$ 228,904,954	$ 13,704,870	$ 13,705,056	$ 13,705,056	SEPTIEMBRE 2023	-$ 21,678,826
oct-23	$ 240,978,816	$ 242,112,360	$ 12,504,297	$ 13,207,406	$ 13,207,406	OCTUBRE 2023.	-$ 22,381,936
nov-23	$ 254,644,504	$ 252,400,497	$ 13,665,688	$ 10,288,137	$ 10,288,137	NOVIEMBRE 2023.	-$ 19,004,385
dic-23	$ 262,635,635	$ 264,278,788	$ 7,991,131	$ 11,878,291	$ 11,878,291	DICIEMBRE 2023.	-$ 22,891,545
RE_PRG-10	$ 22,891,545		$ 22,891,545	$ 22,891,545	$ 22,891,545		
ene-24	$ 280,302,268	$ 276,844,246	$ 16,023,479	$ 12,565,458	$ 12,565,458	ENERO 2024.	$ 3,458,022
feb-24	$ 296,060,449	$ 286,854,768	$ 15,758,181	$ 10,010,522	$ 3,458,022	ENERO 2024.	$ -
					$ 6,552,501	FEBRERO 2024.	$ 9,205,681
mar-24	$ 311,113,740	$ 295,848,672	$ 15,053,291	$ 8,993,903	$ 8,993,903	FEBRERO.2024	$ 211,777
						MARZO.2024	$ 15,053,291
abr-24	$ 323,878,172	$ 304,329,118	$ 12,764,432	$ 8,480,446	$ 211,777	FEBRERO.2024	$ -
					$ 8,268,669	MARZO.2024	$ 6,784,622
					$ 12,764,432	ABRIL.2024	$ 12,764,432
may-24	$ 326,022,119	$ 308,051,568	$ 2,143,947	$ 3,722,450	$ 3,722,450	MARZO.2024	$ 3,062,172
						ABRIL.2024	$ 12,764,432
						MAYO.2024	$ 2,143,947
jun-24	$ 329,396,231	$ 315,691,511	$ 3,374,112	$ 7,639,943	$ 3,062,172	MARZO.2024	$ -
					$ 4,577,771	ABRIL.2024	$ 8,186,661
						MAYO.2024	$ 2,143,947
						JUNIO.2024	$ 3,374,112
RE_PRG-14-15							
jul-24	$ 320,320,383	$ 320,349,324	$ 4,628,872	$ 4,657,813	$ 4,657,813	JUNIO.2024	-$ 28,942
RE_PRG-16							
ago-24	$ 326,750,227	$ 326,694,222	$ 6,400,903	$ 6,344,898	$ 6,344,898	JULIO.2024	$ 27,063
sep-24	$ 332,141,470	$ 331,355,593	$ 5,391,243	$ 4,661,371	$ 27,063	AGOSTO.2024	$ 5,391,243
					$ 4,634,307	SEPTIEMBRE.2024	$ 756,936
oct-24	$ 339,716,827	$ 337,242,721	$ 7,575,357	$ 5,887,129	$ 756,936	SEPTIEMBRE.2024	$ 7,575,357
					$ 5,130,193	OCTUBRE.2024	$ 2,445,164
RE_PRG-17							
nov-24	$ 344,404,905	$ 345,445,842	$ 4,688,078	$ 8,203,120	$ 2,445,164	OCTUBRE.2024	$ -
					$ 5,757,957	NOVIEMBRE.2024	-$ 1,069,879
RE_PRG-18							
dic-24	$ 349,370,128	$ 348,423,311	$ 4,965,223	$ 2,977,469	$ 2,410,940	NOVIEMBRE.2024	$ 946,817
RE_PRG-19							
ene-25	$ 350,561,308	$ 348,423,311	$ 1,191,180	$ -	$ -	ENERO.2025	$ 1,191,180
feb-25	$ 352,015,484	$ 350,012,883	$ 1,454,176	$ 1,589,572	$ 1,191,180	ENERO.2025	$ -
					$ 398,392	FEBRERO.2025	$ 1,055,785
mar-25	$ 353,970,210	$ 352,537,525	$ 1,954,726	$ 2,524,643	$ 1,055,785	FEBRERO.2025	$ -
					$ 1,468,858	MARZO.2025	$ 485,868
RE_PRG-20							
abr-25	$ 355,956,054	$ 358,475,461	$ 1,985,843	$ 5,937,936	$ 485,868	MARZO.2025	$ -
					$ 5,452,068	ABRIL.2025	-$ 3,466,225
may-25	$ 357,836,023	$ 367,750,786	$ 1,879,969	$ 6,164,214	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
RE_PRG-21							
jun-25	$ 372,423,841	$ 376,200,121	$ 7,784,165	$ 11,560,446	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
					$ 11,560,446	JUNIO.2025	-$ 3,776,280
jul-25	$ 382,327,224	$ 384,985,655	$ 9,903,383	$ 8,785,535	$ 8,785,535	JULIO.2025	-$ 2,658,432
RE_PRG-22							
ago-25	$ 392,794,911	$ 395,865,723	$ 10,467,688	$ 10,880,068	$ 10,880,068	AGOSTO.2025	-$ 3,070,812

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
RE_PRG-23							
sep-25	$ 403,000,797	$ 411,014,939	$ 10,205,885	$ 15,149,217	$ 15,149,217	SEPTIEMBRE.2025	-$ 8,014,143
RE_PRG-24							
oct-25	$ 413,551,876	$ 425,856,432	$ 10,551,079	$ 14,841,493	$ 14,841,493	OCTUBRE.2025	-$ 12,304,557
RE_PRG-25							
nov-25	$ 425,025,968	$ 440,432,613	$ 11,474,093	$ 14,576,181	$ 14,576,181	NOVIEMBRE.2025	-$ 15,406,645
dic-25	$ 435,690,999	$ 452,953,365	$ 10,665,031	$ 12,520,752	$ 12,520,752	DICIEMBRE.2025	-$ 17,262,366
RE_PRG-26							
ene-26	$ 444,608,953	$ 462,051,834	$ 8,917,954	$ 9,098,469	$ 9,098,469	ENERO.2026	-$ 17,442,880
RE_PRG-27							
feb-26	$ 450,935,772	$ 474,602,849	$ 13,130,471	$ 12,551,016	$ 12,551,016	FEBRERO.2026	-$ 23,667,077
RE_PRG-28							
mar-26	$ 465,445,135	$ 474,819,185	$ 14,509,363	$ 216,335	$ 216,335	MARZO.2026	-$ 9,374,050
RE_PRG-29							
abr-26							
RE_PRG-30							
abr-26	$ 478,092,699	$ 494,354,764	$ 12,647,564	$ 19,535,580	$ 19,535,580	ABRIL.2026	-$ 16,262,065
RE_PRG-31							
may-26	$ 488,363,552	$ 502,322,295	$ 10,270,853	$ 7,967,531	$ 7,967,531	MAYO.2026	-$ 13,958,743
RE_PRG-32							
jun-26	$ 498,596,254	$ 512,559,833	$ 10,232,702	$ 10,237,538	$ 10,237,538	JUNIO.2026	-$ 13,963,580
RE_PRG-32							
jul-26	$ 503,358,622	$ 518,842,331	$ 4,762,369	$ 6,282,498	$ 6,282,498	JULIO.2026	-$ 15,483,709

ACTA 61

GA-ICCP	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026	
1	$ 213,619,028.00	0.034	$ 213,619,028.00	
2	$ 19,744,725.00	0.003	$ 19,744,725.00	
3	$ 334,539,511.00	0.053	$ 334,539,511.00	
4	$ 191,897,316.00	0.031	$ 191,897,316.00	
5	$ 5,425,773,992.00	0.864	$ 5,425,773,992.00	
6	$ 27,914,791.00	0.004	$ 27,914,791.00	
7	$ 69,008,490.00	0.011	$ 69,008,490.00	
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**

OK

GA-ICOCIV	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026		
11601	$ 213,619,028.00	0.0340	$ 213,619,028.00		
11602	$ 19,744,725.00	0.0031	$ 19,744,725.00		
11603	$ -	0.0000	$ -		
11604	$ 422,226,081.00	0.0672	$ 422,226,081.00		
11605	$ -	0.0000	$ -		
11606	$ 1,858,593,958.00	0.2958	$ 1,858,593,958.00		
11607	$ -	0.0000	$ -		
11608	$ 194,238,331.00	0.0309	$ 194,238,331.00		
15101	$ 140,301,180.00	0.0223	$ 140,301,180.00		
15102	$ 2,352,089,832.00	0.3744	$ 2,352,089,832.00		
15103	$ 650,974,582.00	0.1036	$ 650,974,582.00		
15104	$ 332,487,469.00	0.0529	$ 332,487,469.00		
15105	$ 54,031,947.00	0.0086	$ 54,031,947.00		
15106	$ 44,190,720.00	0.0070	$ 44,190,720.00		
15107	$ -	0.0000	$ -		
14101	$ -	0.0000	$ -		
14102	$ -	0.0000	$ -		
14103	$ -	0.0000	$ -		
14104	$ -	0.0000	$ -		
14105	$ -	0.0000	$ -		
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ -

OK

$ - AJUSTE DEFINITIVO AL SALDO DEL ACTA ANTERIOR

$ 6,282,497,853.00

VERDADERO

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

	Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
	Canasta General												
	Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
	Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
	Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
	Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
1	Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
2	Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
3	Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
4	Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
5	Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
6	Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
7	Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023	2024											2025												2026					
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y (	22.06	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59	133.62	133.79	134.77	136.99	139.18	140.63	140.93	140.84	140.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18.69	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51	135.44	136.07	136.17	138.90	140.07	142.54	143.41	143.91	143.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44	147.91	148.02	148.14	150.36	151.69	152.11	152.54	153.18	156.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidi	7.09	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37	129.67	129.86	130.32	133.22	136.10	137.70	139.17	138.74	138.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72	142.94	143.10	142.81	142.28	142.50	142.35	146.26	150.72	152.27	152.59	151.69	152.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25	133.94	133.90	133.76	138.64	140.71	141.46	141.50	140.94	141.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y (	4.40	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41	145.09	146.59	146.67	147.73	139.55	138.39	142.67	142.88	143.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	4.22	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89	132.57	132.81	134.46	134.48	136.85	136.86	140.83	143.73	144.21	144.25	144.71	144.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y (	5.92	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46	132.57	134.02	135.51	136.35	135.90	135.69	136.41	136.56	136.11	135.52	135.78	136.03	141.25	143.54	144.68	145.09	144.45	145.20
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98	136.78	137.86	138.37	137.02	136.87	138.70	138.64	137.91	137.12	137.47	138.16	141.82	142.84	143.74	144.13	143.48	144.61
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subi	26.65	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40	135.83	136.63	137.03	136.27	135.98	136.81	136.62	135.88	135.27	135.53	136.22	139.80	141.35	142.44	142.82	142.37	142.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subi	15.73	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79	139.25	141.94	142.99	143.60	142.40	142.18	143.46	143.61	142.60	141.54	141.71	142.27	145.30	146.88	147.99	147.90	147.53	149.86
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90	141.77	143.52	144.77	145.39	145.54	144.95	145.40	145.73	145.55	141.27	140.52	140.52	145.83	153.67	159.23	164.01	163.99	164.47
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y (	25.38	122.96	123.69	125.50	125.55	125.79	126.04	126.02	125.94	126.08	126.30	126.46	126.67	126.56	132.44	133.61	134.58	135.15	134.85	134.99	138.44	138.62	138.62	138.65	138.64	139.61	141.45	144.95	146.08	146.14	146.25	146.02
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavi	23.60	140.27	139.17	140.18	140.75	137.54	135.78	133.29	133.34	132.97	133.34	132.80	132.80	134.40	134.73	135.32	135.75	135.91	136.66	136.32	136.15	135.45	135.49	135.61	135.14	134.96	137.16	138.72	139.19	139.14	139.27	139.45
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perf	27.59	131.30	136.15	138.15	137.57	137.89	138.85	138.10	137.05	137.11	136.76	137.96	137.03	137.37	140.04	142.87	143.78	144.81	143.89	143.45	144.66	144.59	143.85	142.80	142.91	143.12	146.80	146.72	147.96	148.21	146.82	147.23
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos,	6.86	127.19	127.95	128.94	128.82	127.57	127.06	126.22	126.43	126.21	126.25	126.37	126.47	127.00	130.56	131.18	132.00	131.81	132.04	131.51	133.14	133.20	133.04	132.85	132.68	132.26	134.39	137.70	138.29	138.45	138.51	138.42
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e ins	8.68	136.57	140.42	142.00	141.38	141.15	141.64	140.84	140.14	140.12	140.01	140.99	140.28	140.82	142.61	145.22	145.81	146.82	146.84	146.24	146.34	146.35	145.73	145.10	145.22	144.98	148.78	148.05	148.94	149.12	147.55	147.44
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instal	7.06	131.32	132.59	134.32	134.06	132.57	132.78	132.25	133.46	133.32	133.88	134.18	133.67	134.15	136.18	136.47	137.63	138.06	138.99	138.33	138.14	139.09	138.77	137.40	137.39	136.03	137.76	142.41	144.89	146.89	148.20	148.52
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, pi	0.84	126.59	130.92	131.63	130.73	131.00	131.42	132.15	132.24	132.79	132.80	133.10	133.70	134.15	135.58	135.57	136.14	136.57	135.69	135.58	136.88	137.13	136.85	137.42	138.29	138.55	141.94	142.38	143.24	143.98	144.01	143.84
								2564.87	**2632.90**	**2665.54**	**2663.22**	**2659.76**	**2669.05**	**2656.44**	**2651.04**	**2653.20**	**2651.62**	**2658.44**	**2653.74**	**2656.52**	**2713.72**	**2740.19**	**2758.40**	**2768.26**	**2763.87**	**2761.16**	**2778.42**	**2782.21**	**2776.24**	**2762.98**	**2768.86**	**2771.75**	**2835.21**	**2870.96**	**2895.98**	**2912.94**	**2909.32**	**2920.18**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	61	Julio de 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	X	61	Julio de 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**24/12/2024**	RUBRO No.	**00000001000223047**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**14/05/2025**	RUBRO No.	**3000052849**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**4/12/2025**	RUBRO No.	**3000053452**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**/02/2026**	RUBRO No.	**3000053777**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**10/04/2026**	RUBRO No.	**3000053984**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**27/04/2026**	RUBRO No.	**3000054049**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$9,222,825,327.00**

TOTAL ACTA **$9,222,825,327.00**

SUPERVISOR . SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSECIONES Y APP.
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
Asunto	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
EXPLANACIONES										
INVIAS	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,152,392.00	$ -
GOBERN	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,180,315.00	$ -
INVIAS	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 62,890.00	$ -
GOBERN	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1,802.00	$ 64,414.00	$ 116,074,028.00
INVIAS	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	$ 10,640.00	$ -
GOBERN	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	8,855.00	$ 10,898.00	$ 96,501,790.00
INVIAS	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,004.00	$ -
GOBERN	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,319.00	$ -
INVIAS	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,049.00	$ -
GOBERN	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,317.00	$ -
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES								-		
INVIAS	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	-	$ 110,158.00	$ -
GOBERN	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	175.00	$ 112,827.00	$ 19,744,725.00
	7	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
INVIAS	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
INVIAS	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								-		
	8	420.2	420-13		7 -	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
INVIAS	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
	9	421.1	421-13		7 -	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
INVIAS	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
INVIAS	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
	10	450.1P		450.1P	7 -	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
INVIAS	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
INVIAS	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
	11	450.2P		450.2P	7 -	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
INVIAS	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO								-		
	12	500.1	500-13		5 -	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
INVIAS	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
INVIAS	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								-		
	13	600.1.1	600-13		5 -	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
INVIAS	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	425.30	$ 33,456.00	$ 14,228,836.80
INVIAS	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.50	$ 33,456.00	$ 1,221,144.00
INVIAS	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
	14	600.2.1	600-13		5 -	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
INVIAS	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
	15	610.1	610-13		5 -	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
INVIAS	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
	16	610.2	610-13		5 -	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
INVIAS	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
	17	610.3	610-13		5 -	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
INVIAS	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	435.00	$ 127,477.00	$ 55,452,495.00
INVIAS	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	520.70	$ 127,477.00	$ 66,377,273.90
INVIAS	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
	18	610.6	610-13		5 -	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
INVIAS	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	7.20	$ 136,708.00	$ 984,297.60
INVIAS	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	240.50	$ 136,708.00	$ 32,878,274.00
INVIAS	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
	19	621.1.2P		621.1.2P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
INVIAS	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
INVIAS	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
	20	621.1.4P		621.1.4P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
INVIAS	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
INVIAS	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
	21	621.1.6P		621.1.6P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
INVIAS	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 204,233.00	$ -
GOBERN	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 209,182.00	$ -
INVIAS	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 346,861.00	$ -
GOBERN	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 355,266.00	$ -
INVIAS	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 295,328.00	$ -
GOBERN	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 302,484.00	$ -
INVIAS	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 116,624.00	$ -
GOBERN	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 119,450.00	$ -
INVIAS	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 99,031.00	$ -
GOBERN	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	408.00	$ 101,431.00	$ 41,383,848.00
INVIAS	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,594,674.00	$ -
GOBERN	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,633,314.00	$ -
INVIAS	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,478,631.00	$ -
GOBERN	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,514,459.00	$ -
	29	630.1.2P		630.1.2P	6 -	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
INVIAS	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
INVIAS	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
	30	630.3.1P		630.3.1P	6 -	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
INVIAS	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	29.20	$ 955,986.00	$ 27,914,791.20
	31	630.3.2P		630.3.2P	6 -	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
INVIAS	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,207,005.00	$ -
GOBERN	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,236,252.00	$ -
	33	630.3	630-13		5 -	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
INVIAS	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	20.60	$ 798,706.00	$ 16,453,343.60
INVIAS	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	36.90	$ 798,706.00	$ 29,472,251.40
INVIAS	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
	34	630.4	630-13		5 -	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
INVIAS	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	213.40	$ 733,851.00	$ 156,603,803.40
INVIAS	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
	35	630.6	630-13		5 -	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	6.80	$ 556,869.00	$ 3,786,709.20
INVIAS	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	2.20	$ 556,869.00	$ 1,225,111.80
INVIAS	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	46.90	$ 556,869.00	$ 26,117,156.10
	36	632.1P		632.1P	4 -	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
INVIAS	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
INVIAS	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
	37	640.1	640-13		4 -	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
INVIAS	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,417.70	$ 5,506.00	$ 7,805,856.20
INVIAS	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	12,271.50	$ 5,506.00	$ 67,566,879.00
INVIAS	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	18,467.00	$ 5,506.00	$ 101,679,302.00
INVIAS	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,235.00	$ -
GOBERN	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,289.00	$ -
INVIAS	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,551,670.00	$ -
GOBERN	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,613,499.00	$ -
INVIAS	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,524,756.00	$ -
GOBERN	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,682,856.00	$ -
INVIAS	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,095,358.00	$ -
GOBERN	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,291,515.00	$ -
INVIAS	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	-	$ 611,135.00	$ -
GOBERN	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	10.00	$ 625,943.00	$ 6,259,430.00
INVIAS	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,300,912.00	$ -
GOBERN	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,332,434.00	$ -
INVIAS	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,722,890.00	$ -
GOBERN	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,764,637.00	$ -
INVIAS	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	-	$ 39,829.00	$ -
GOBERN	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	136.30	$ 40,794.00	$ 5,560,222.20
INVIAS	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 69,707.00	$ -
GOBERN	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 71,396.00	$ -
	47	663.1.4	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
INVIAS	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
	48	663.1.5	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
INVIAS	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
	49	663.1.6	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
INVIAS	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
INVIAS	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
	50	663.1.7	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
INVIAS	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 813,349.00	$ -
GOBERN	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 833,057.00	$ -
INVIAS	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 646,088.00	$ -
GOBERN	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 661,743.00	$ -
INVIAS	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 137,056.00	$ -
GOBERN	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 140,377.00	$ -
	54	671.5P		671.5P	5 -	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
INVIAS	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
INVIAS	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
	55	671.6P		671.6P	5 -	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
INVIAS	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
INVIAS	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
	56	671.7P		671.7P	5 -	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
INVIAS	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
INVIAS	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
	57	673.1.1	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
INVIAS	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
INVIAS	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
	58	673.1.2	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
INVIAS	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	2,316.80	$ 7,905.00	$ 18,314,304.00
INVIAS	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
INVIAS	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
	59	673.3P		673.3P	7 -	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
INVIAS	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 65,892.00	$ -
GOBERN	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 67,489.00	$ -
INVIAS	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 180,240.00	$ -
GOBERN	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 184,607.00	$ -
	62	683.2.1	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
INVIAS	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,908.00	$ -
INVIAS	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	47.00	$ 13,908.00	$ 653,676.00
	63	683.2.2	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
INVIAS	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
INVIAS	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
	64	683.2.3	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
INVIAS	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
INVIAS	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
	65	683.4	683-13		7 -	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
INVIAS	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,475.00	$ -
INVIAS	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	272.40	$ 21,475.00	$ 5,849,790.00
OBRAS SUBTERRANEAS								-		
INVIAS	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 230,842.00	$ -
GOBERN	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 236,435.00	$ -
INVIAS	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	-	$ 240,613.00	$ -
GOBERN	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	7,248.90	$ 246,443.00	$ 1,786,440,662.70
INVIAS	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	-	$ 273,674.00	$ -
GOBERN	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	1,063.00	$ 280,305.00	$ 297,964,215.00
INVIAS	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 353,956.00	$ -
GOBERN	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 362,533.00	$ -
INVIAS	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 98,783.00	$ -
GOBERN	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 101,177.00	$ -
INVIAS	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,067,192.00	$ -
GOBERN	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,093,051.00	$ -
	72	PT-4B		PT-4	5 -	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
INVIAS	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	250.70	$ 1,093,867.00	$ 274,232,456.90
INVIAS	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	405.70	$ 1,093,867.00	$ 443,781,841.90
INVIAS	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 173,924.00	$ -
GOBERN	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 178,138.00	$ -
	74	PT-6A		PT-6	4 -	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
INVIAS	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
INVIAS	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
	75	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
INVIAS	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 28,500.00	$ -
GOBERN	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 29,191.00	$ -
INVIAS	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	-	$ 10,582.00	$ -
GOBERN	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	3,476.70	$ 10,838.00	$ 37,680,474.60
INVIAS	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,627.00	$ -
GOBERN	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,836.00	$ -
INVIAS	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,363.00	$ -
GOBERN	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,663.00	$ -
INVIAS	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 83,513.00	$ -
GOBERN	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 85,537.00	$ -
INVIAS	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,514,939.00	$ -
GOBERN	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,600,109.00	$ -
INVIAS	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258,897.00	$ -
GOBERN	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	384.00	$ 265,170.00	$ 101,825,280.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								-		
	83	1P	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
INVIAS	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
INVIAS	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
GOBERN	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
	84	3P.	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
INVIAS	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
INVIAS	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
	85	4P	MSV 2015	0	5 -	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
INVIAS	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
INVIAS	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
	86	5P	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
INVIAS	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
INVIAS	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
	87	6P.	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
INVIAS	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
INVIAS	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
	88	7P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
INVIAS	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
INVIAS	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
	89	8P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
INVIAS	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
INVIAS	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
	90	720.1	720-13		5 -	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
INVIAS	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 230,530.00	$ -
GOBERN	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 236,116.00	$ -
INVIAS	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 781,590.00	$ -
GOBERN	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 800,529.00	$ -
INVIAS	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 121,351.00	$ -
GOBERN	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 124,291.00	$ -
INVIAS	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 95,807.00	$ -
GOBERN	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 98,128.00	$ -
INVIAS	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,029.00	$ -
GOBERN	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,563.00	$ -
OBRAS VARIAS								-		
	96	810.1	810-13		5 -	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
INVIAS	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
INVIAS	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
	97	810.3	810-13		5 -	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
INVIAS	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
INVIAS	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
TRANSPORTE								-		
	98	900.2	900-13		3 -	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
INVIAS	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	161,730.50	$ 1,201.00	$ 194,238,330.50
INVIAS	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116,820.30	$ 1,201.00	$ 140,301,180.30
ITEMS NO PREVISTOS								-		
INVIAS	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 10,393.00	$ -
GOBERN	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00
INVIAS	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 914.00	$ -
GOBERN	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 936.00	$ -
INVIAS	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 100,462.00	$ -
GOBERN	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 102,896.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,425.00	$ -
GOBERN	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,726.00	$ -
INVIAS	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	-	$ 759,785.00	$ -
GOBERN	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00
INVIAS	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,274.00	$ -
GOBERN	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,305.00	$ -
INVIAS	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 86,292.00	$ -
GOBERN	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 88,383.00	$ -
INVIAS	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 24,536.00	$ -
GOBERN	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 25,131.00	$ -
INVIAS	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,014,508.00	$ -
GOBERN	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,111,783.00	$ -
INVIAS	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,632,629.00	$ -
GOBERN	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,720,650.00	$ -
INVIAS	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,427,913.00	$ -
GOBERN	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,486,743.00	$ -
INVIAS	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,125.00	$ -
GOBERN	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,758.00	$ -
INVIAS	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 34,653.00	$ -
GOBERN	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 35,493.00	$ -
INVIAS	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 53,018.00	$ -
GOBERN	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 54,303.00	$ -
INVIAS	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 463,779.00	$ -
GOBERN	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 475,017.00	$ -
INVIAS	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 476,658.00	$ -
GOBERN	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 488,208.00	$ -
INVIAS	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 740,587.00	$ -
GOBERN	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 758,532.00	$ -
INVIAS	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,188,617.00	$ -
GOBERN	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,217,418.00	$ -
INVIAS	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 315,143.00	$ -
GOBERN	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 322,779.00	$ -
INVIAS	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 382,109.00	$ -
GOBERN	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 391,368.00	$ -
INVIAS	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 477,641.00	$ -
GOBERN	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 489,215.00	$ -
INVIAS	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 672,439.00	$ -
GOBERN	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 688,733.00	$ -
INVIAS	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 617,625.00	$ -
GOBERN	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 632,591.00	$ -
INVIAS	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 565,470.00	$ -
GOBERN	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 579,172.00	$ -
INVIAS	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 277,654.00	$ -
GOBERN	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 284,382.00	$ -
INVIAS	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 229,637.00	$ -
GOBERN	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 235,201.00	$ -
INVIAS	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 172,228.00	$ -
GOBERN	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 176,401.00	$ -
INVIAS	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 386,428.00	$ -
GOBERN	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 395,791.00	$ -
INVIAS	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,708.00	$ -
GOBERN	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,846.00	$ -
INVIAS	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,567.00	$ -
GOBERN	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,678.00	$ -
INVIAS	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 4,952,939.00	$ -
GOBERN	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 5,072,953.00	$ -
INVIAS	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 1,981,175.00	$ -
GOBERN	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 2,029,180.00	$ -
INVIAS	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 215,817.00	$ -
GOBERN	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 221,046.00	$ -
INVIAS	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 338,861.00	$ -
GOBERN	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 347,072.00	$ -
INVIAS	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 639,932.00	$ -
GOBERN	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 655,438.00	$ -
INVIAS	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,347,304.00	$ -
GOBERN	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,379,950.00	$ -
INVIAS	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	-	$ 141,935.00	$ -
GOBERN	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	2,185.00	$ 145,374.00	$ 317,642,190.00
INVIAS	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 284,070.00	$ -
GOBERN	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 290,953.00	$ -
INVIAS	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	-	$ 91,089.00	$ -
GOBERN	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	8.10	$ 93,296.00	$ 755,697.60
INVIAS	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	-	$ 7,890.00	$ -
GOBERN	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	5.00	$ 8,081.00	$ 40,405.00
INVIAS	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 83,711.00	$ -
GOBERN	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 85,739.00	$ -
INVIAS	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	-	$ 413,511.00	$ -
GOBERN	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	1,876.50	$ 423,531.00	$ 794,755,921.50
INVIAS	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	-	$ 88,007.00	$ -
GOBERN	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	44.00	$ 90,139.00	$ 3,966,116.00
INVIAS	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 201,176.00	$ -
GOBERN	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 206,051.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 377,559.00	$ -
GOBERN	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 386,708.00	$ -
INVIAS	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	-	$ 1,208,817.00	$ -
GOBERN	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	79.00	$ 1,238,108.00	$ 97,810,532.00
INVIAS	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 229,378.00	$ -
GOBERN	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 234,936.00	$ -
INVIAS	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	-	$ 38,761.00	$ -
GOBERN	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	1,401.70	$ 39,700.00	$ 55,647,490.00
INVIAS	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	-	$ 38,974.00	$ -
GOBERN	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	1,253.50	$ 39,918.00	$ 50,037,213.00
INVIAS	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 178,300.00	$ -
GOBERN	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 182,620.00	$ -
INVIAS	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	-	$ 7,112.00	$ -
GOBERN	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	3,093.60	$ 7,284.00	$ 22,533,782.40
INVIAS	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 185,675.00	$ -
GOBERN	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 190,174.00	$ -
INVIAS	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	-	$ 276,695.00	$ -
GOBERN	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	59.80	$ 283,400.00	$ 16,947,320.00
INVIAS	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 120,106.00	$ -
GOBERN	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 123,016.00	$ -
INVIAS	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	-	$ 199,793.00	$ -
GOBERN	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	1,048.00	$ 204,634.00	$ 214,456,432.00
INVIAS	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	-	$ 102,727.00	$ -
GOBERN	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	420.00	$ 105,216.00	$ 44,190,720.00
INVIAS	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 200,606.00	$ -
GOBERN	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 205,467.00	$ -
INVIAS	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 168,115.00	$ -
GOBERN	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 172,189.00	$ -
INVIAS	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 71,278.00	$ -
GOBERN	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 73,005.00	$ -
INVIAS	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 64,815.00	$ -
GOBERN	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 66,386.00	$ -
INVIAS	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 890,630.00	$ -
GOBERN	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 912,211.00	$ -
INVIAS	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 122,283,049.00	$ -
GOBERN	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 125,246,061.00	$ -
INVIAS	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	-	$ 10,288.00	$ -
GOBERN	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	84.00	$ 10,537.00	$ 885,108.00
INVIAS	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 158,457.00	$ -
GOBERN	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 162,297.00	$ -
INVIAS	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	-	$ 127,563.00	$ -
GOBERN	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	280.70	$ 130,654.00	$ 36,674,577.80
INVIAS	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	-	$ 41,625.00	$ -
GOBERN	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	98.80	$ 42,634.00	$ 4,212,239.20
INVIAS	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,288,206.00	$ -
GOBERN	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,319,420.00	$ -
INVIAS	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,027,007.00	$ -
GOBERN	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,051,892.00	$ -
INVIAS	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 137,046.00	$ -
GOBERN	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 140,367.00	$ -
INVIAS	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,842,204.00	$ -
GOBERN	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,911,073.00	$ -
INVIAS	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 558,077.00	$ -
GOBERN	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 571,600.00	$ -
INVIAS	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	-	$ 557,216.00	$ -
GOBERN	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	14.00	$ 570,718.00	$ 7,990,052.00
INVIAS	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 217,646.00	$ -
GOBERN	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 222,920.00	$ -
INVIAS	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,816.00	$ -
GOBERN	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,798.00	$ -
INVIAS	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 35,390.00	$ -
GOBERN	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 36,248.00	$ -
INVIAS	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 169,632.00	$ -
GOBERN	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 173,742.00	$ -
INVIAS	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,324.00	$ -
GOBERN	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,295.00	$ -
INVIAS	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 175,433,818.00	$ -
GOBERN	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 179,684,714.00	$ -
INVIAS	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	-	$ 60,294,216.00	$ -
GOBERN	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	1.00	$ 61,755,191.00	$ 61,755,191.00
INVIAS	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 233,256.00	$ -
GOBERN	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 238,908.00	$ -
INVIAS	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	-	$ 409,772.00	$ -
GOBERN	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00
INVIAS	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,784,549.00	$ -
GOBERN	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,827,790.00	$ -
INVIAS	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	-	$ 988,134.00	$ -
GOBERN	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00
INVIAS	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	-	$ 773,880.00	$ -
GOBERN	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00
INVIAS	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,493,876.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,530,074.00	$ -
INVIAS	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	-	$ 624,052.00	$ -
GOBERN	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00
INVIAS	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,636,179.00	$ -
GOBERN	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,700,056.00	$ -
INVIAS	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	-	$ 864,582.00	$ -
GOBERN	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00
INVIAS	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 290,047.00	$ -
GOBERN	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 297,075.00	$ -
GOBERN	194	NP-91		NP-91	5-11605	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m	-	$ 50,441.00	$ -
GOBERN	195	NP-99		NP-99	4-15104	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u	688.00	$ 15,455.00	$ 10,633,040.00
GOBERN	196	NP-100		NP-100	3-11608	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,698.00	$ -
GOBERN	197	NP-101		NP-101	5-11605	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3	-	$ 1,202,474.00	$ -
GOBERN	198	NP-105		NP-105	5-11605	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3	89.50	$ 1,040,173.00	$ 93,095,483.50
GOBERN	199	NP-102		NP-102	5-11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m	-	$ 355,749.00	$ -
GOBERN	200	NP-103		NP-103	5-11606	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco	-	$ 42,364.00	$ -
GOBERN	201	NP-112		NP-112	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2	-	$ 31,372.00	$ -
GOBERN	202	NP-113		NP-113	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2	-	$ 37,460.00	$ -
GOBERN	203	NP-114		NP-114	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2	-	$ 40,552.00	$ -
GOBERN	204	NP-104		NP-104	5-15103	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m	961.10	$ 119,520.00	$ 114,870,672.00
GOBERN	205	NP-110		NP-110	5-15103	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,797,864.00	$ -
GOBERN	206	NP-111		NP-111	5-15103	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,056,614.00	$ -
GOBERN	207	NP-115		NP-115	4-14101	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m	-	$ 715,992.00	$ -
VALOR TOTAL PREACTA OBRA										**$ 6,282,497,853.00**

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	418921	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 18,618,179,979	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 17,948,835,622	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,685,513,957	$ -
2022	176322	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 27,648,398,302	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 30,536,426,554	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 8,215,175,144	$ -
2023	97423	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 57,504,408,515	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 120,695,099,449	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 13,800,492,036	$ -
2024	199724	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 40,285,666,596	$ 87,744,475
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 9,885,891,062	$ -
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 61,208,201,065	$ 599,671,261
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 4,203,272,221	$ 310,430,593
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 2,147,944,626	$ 1,114,198
		TOTAL				**$ 416,383,505,128**	**$ 998,960,527**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	24/12/2024	00000001000223047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.1	$ 30,655,545,091	$ -
2025	3000052849		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.2	$ 91,635,933,463	$ -
2026	3000053452		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.3	$ 38,879,973,372	$ -
2026	3000053777		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.4	$ 8,258,906,306	$ -
2026	3000053984		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.5	$ 24,975,024,975	$ -
2026	3000054049		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.6	$ 39,613,443,517	$ 12,955,287,807
			TOTAL		**$ 234,018,826,724**	**$ 12,955,287,807**

TOTAL	**$ 650,402,331,852**	**$ 13,954,248,334**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 650,402,331,852.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 418921 De (21/05/2021)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 18,618,179,979		**$ 17,948,835,622**		**$ 3,685,513,957**		**$ 40,252,529,558**					
Anticipo 1						-$ 16,698,725,809		**$ 16,698,725,809**	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749		65100 del 27/07/2021	X		
1	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
2	Obra	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
3	Obra	sep-21	$ 507,247	$ 2,351	$ 509,598	$ 20,252	$ 489,346	$ 16,698,705,557	$ 1,918,964,824		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,314,403	$ 418,252,019,960	128233 del 30/12/2021	X		Glosa 1383 y corregida. Pagada.
4	Obra	oct-21	$ 188,777,413	$ 35,866,758	$ 224,644,171	$ 7,536,937	$ 217,107,234	$ 16,691,168,620	$ 1,788,700,483		$ 17,868,505,946		$ 3,679,000,740		$ 23,336,207,169	$ 418,027,375,789	121004 del 15/12/2021	X		
5	Obra	nov-21	$ 339,758	$ 62,979	$ 402,737	$ 13,566	$ 389,171	$ 16,691,155,054	$ 1,788,466,981		$ 17,868,361,952		$ 3,678,989,065		$ 23,335,817,998	$ 418,026,973,052	121877 del 16/12/2021	X		
Anticipo 2						-$ 22,328,403,252		**$ 39,019,558,306**	$ 86,934,568		$ 771,315,749		$ 149,164,429		$ 1,007,414,746	$ 418,026,973,052	125271 del 23/12/2021	X		
6	Obra	dic-21	$ 627,420,549	$ 4,660,777	$ 632,081,326	$ 25,051,914	$ 607,029,412	$ 38,994,506,392	$ 38,372,215		$ 309,973,396		$ 52,039,723		$ 400,385,334	$ 417,394,891,726	28297 del 23/03/2022	X		Glosa 151 24/02/22. Pagada
7	Obra	ene-22	$ 397,480,668	$ 2,904,666	$ 400,385,334	$ -	$ 400,385,334	$ 38,994,506,392			$ -		$ -		$ -	$ 416,994,506,392	39888 del 21/04/2022	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 176322 De (04/02/2022)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 27,648,398,302		**$ 30,536,426,554**		**$ 8,215,175,144**		**$ 66,400,000,000**					
7	Obra	ene-22	$ 518,010,032	$ 3,783,890	$ 521,793,922	$ 86,153,246	$ 435,640,676	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	39888 del 21/04/2022	X		
1	Ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
2	Ajuste	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
3	Ajuste	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
4	Ajuste	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
5	Ajuste	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
6	Ajuste	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
7	Ajuste	ene-22	$ 8,458,959	$ 61,815	$ 8,520,774	$ -	$ 8,520,774	$ 38,908,353,146	$ 27,210,588,361		$ 30,530,075,045		$ 8,215,175,144		$ 65,955,838,550	$ 416,464,191,696	43366 del 29/04/2022	X		
8	Obra	feb-22	$ 1,334,421,776	$ 9,553,462	$ 1,343,975,238	$ 130,036,961	$ 1,213,938,277	$ 38,778,316,185	$ 26,210,667,402		$ 30,316,057,727		$ 8,215,175,144		$ 64,741,900,273	$ 415,120,216,458	39857 del 21/04/2022	X		
8	Ajuste	feb-22	$ 23,631,806	$ 172,694	$ 23,804,500	$ -	$ 23,804,500	$ 38,778,316,185	$ 26,191,059,635		$ 30,311,860,994		$ 8,215,175,144		$ 64,718,095,773	$ 415,096,411,958	43341 del 29/04/2022	X		
9	Obra	mar-22	$ 2,234,108,816	$ 38,901,967	$ 2,273,010,783	$ 209,888,181	$ 2,063,122,602	$ 38,568,428,004	$ 24,795,357,194		$ 29,644,440,833		$ 8,215,175,144		$ 62,654,973,171	$ 412,823,401,175	43361 del 29/04/2022	X		
9	Ajuste	mar-22	$ 39,704,529	$ 290,148	$ 39,994,677	$ -	$ 39,994,677	$ 38,568,428,004	$ 24,768,300,795		$ 29,631,502,555		$ 8,215,175,144		$ 62,614,978,494	$ 412,783,406,498	44942 del 04/05/2022	X		
10	Obra	abr-22	$ 4,279,657,313	$ 73,133,713	$ 4,352,791,026	$ 399,869,889	$ 3,952,921,137	$ 38,168,558,115	$ 23,187,132,341		$ 27,773,629,621		$ 7,701,295,395		$ 58,662,057,357	$ 408,430,615,472	55503 del 27/05/2022	X		
10	Ajuste	abr-22	$ 80,316,945	$ 586,932	$ 80,903,877	$ -	$ 80,903,877	$ 38,168,558,115	$ 23,154,770,790		$ 27,735,604,799		$ 7,690,777,891		$ 58,581,153,480	$ 408,349,711,595	62674 del 15/06/2022	X		
11	Obra	may-22	$ 8,243,072,025	$ 70,144,381	$ 8,313,216,406	$ 770,482,174	$ 7,542,734,232	$ 37,398,075,941	$ 20,137,677,097		$ 24,190,519,710		$ 6,710,222,441		$ 51,038,419,248	$ 400,036,495,189	66725 del 28/06/2022	X		
11	Ajuste	may-22	$ 180,626,115	$ 1,319,960	$ 181,946,075	$ -	$ 181,946,075	$ 37,398,075,941	$ 20,064,898,667		$ 24,105,005,055		$ 6,686,569,451		$ 50,856,473,173	$ 399,854,549,114	66882 del 28/06/2022	X		
12	Obra	jun-22	$ 9,293,052,758	$ 109,558,655	$ 9,402,611,413	$ 926,406,901	$ 8,476,204,512	$ 36,471,669,040	$ 16,674,416,862		$ 20,121,188,935		$ 5,584,662,864		$ 42,380,268,661	$ 390,451,937,701	82363 del 04/08/2022	X		
12	Ajuste	jun-22	$ 160,561,949	$ 1,173,337	$ 161,735,286	$ -	$ 161,735,286	$ 36,471,669,040	$ 16,609,722,748		$ 20,045,173,351		$ 5,563,637,276		$ 42,218,533,375	$ 390,290,202,415	82360 del 04/08/2022	X		
13	Obra	jul-22	$ 10,018,913,274	$ 86,051,265	$ 10,104,964,539	$ 998,437,678	$ 9,106,526,861	$ 35,473,231,362	$ 12,967,112,003		$ 15,765,105,727		$ 4,379,788,784		$ 33,112,006,514	$ 380,185,237,876	87843 del 18/08/2022	X		
13	Ajuste	jul-22	$ 201,824,327	$ 1,474,870	$ 203,299,197	$ -	$ 203,299,197	$ 35,473,231,362	$ 12,885,792,324		$ 15,669,555,105		$ 4,353,359,888		$ 32,908,707,317	$ 379,981,938,679	87467 del 17/08/2022	X		
14	Obra	ago-22	$ 12,027,138,951	$ 107,033,177	$ 12,134,172,128	$ 1,198,845,331	$ 10,935,326,797	$ 34,274,386,031	$ 8,511,661,605		$ 10,529,951,511		$ 2,931,767,404		$ 21,973,380,520	$ 367,847,766,551	104096 del 27/09/2022	X		
14	Ajuste	ago-22	$ 229,677,577	$ 1,678,413	$ 231,355,990	$ -	$ 231,355,990	$ 34,274,386,031	$ 8,419,119,209		$ 10,421,214,196		$ 2,901,691,125		$ 21,742,024,530	$ 367,616,410,561	104095 del 27/09/2022	X		
8	Ajuste D	feb-22	$ 15,461,309	$ 112,986	$ 15,574,295	$ -	$ 15,574,295	$ 34,274,386,031	$ 8,412,889,491		$ 10,413,894,277		$ 2,899,666,467		$ 21,726,450,235	$ 367,600,836,266	110983 del 12/10/2022	X		
9	Ajuste D	mar-22	$ 81,841,859	$ 598,076	$ 82,439,935	$ -	$ 82,439,935	$ 34,274,386,031	$ 8,379,913,517		$ 10,375,147,508		$ 2,888,949,275		$ 21,644,010,300	$ 367,518,396,331	111093 del 12/10/2022	X		
10	Ajuste D	abr-22	$ 210,832,200	$ 1,540,696	$ 212,372,896	$ -	$ 212,372,896	$ 34,274,386,031	$ 8,294,964,359		$ 10,275,332,247		$ 2,861,340,798		$ 21,431,637,404	$ 367,306,023,435	110977 del 12/10/2022	X		
11	Ajuste D	may-22	$ 473,215,050	$ 3,458,110	$ 476,673,160	$ -	$ 476,673,160	$ 34,274,386,031	$ 8,104,295,095		$ 10,051,295,862		$ 2,799,373,287		$ 20,954,964,244	$ 366,829,350,275	110959 del 12/10/2022	X		
12	Ajuste D	jun-22	$ 460,992,795	$ 3,368,794	$ 464,361,589	$ -	$ 464,361,589	$ 34,274,386,031	$ 7,918,550,459		$ 9,833,045,915		$ 2,739,006,281		$ 20,490,602,655	$ 366,364,988,686	110950 del 12/10/2022	X		
13	Ajuste D	jul-22	$ 650,566,296	$ 4,754,138	$ 655,320,434	$ -	$ 655,320,434	$ 34,274,386,031	$ 7,656,422,285		$ 9,525,045,311		$ 2,653,814,625		$ 19,835,282,221	$ 365,709,668,252	110937 del 12/10/2022	X		
15	Obra	sep-22	$ 14,898,302,339	$ 147,597,677	$ 15,045,900,016	$ 7,000,000,000	$ 8,045,900,016	$ 27,274,386,031	$ 4,438,062,279		$ 5,743,472,303		$ 1,607,847,623		$ 11,789,382,205	$ 350,663,768,236	122198 del 10/11/2022	X		
14	Ajuste D	ago-22	$ 717,709,229	$ 5,244,798	$ 722,954,027	$ -	$ 722,954,027	$ 27,274,386,031	$ 4,148,880,668		$ 5,403,683,910		$ 1,513,863,600		$ 11,066,428,178	$ 349,940,814,209	126023 del 21/11/2022	X		
15	Ajuste P	sep-22	$ 670,560,329	$ 4,900,249	$ 675,460,578	$ -	$ 675,460,578	$ 27,274,386,031	$ 3,878,696,437		$ 5,086,217,438		$ 1,426,053,725		$ 10,390,967,600	$ 349,265,353,631	126029 del 21/11/2022	X		
16	Obra	oct-22	$ 15,533,245,773	$ 127,230,962	$ 15,660,476,735	$ 6,500,000,000	$ 9,160,476,735	$ 20,774,386,031	$ 214,505,743		$ 780,793,373		$ 235,191,749		$ 1,230,490,865	$ 333,604,876,896	133716 del 07/12/2022	X		
15	Ajuste D	sep-22	$ 32,031,577	$ 234,076	$ 32,265,653	$ -	$ 32,265,653	$ 20,774,386,031	$ 201,599,482		$ 765,628,516		$ 230,997,214		$ 1,198,225,212	$ 333,572,611,243	133776 del 07/12/2022	X		
16	Ajuste P	oct-22	$ 832,296,708	$ 6,082,168	$ 838,378,876	$ -	$ 838,378,876	$ 20,774,386,031	$ 59,075,073		$ 229,066,035		$ 71,705,228		$ 359,846,336	$ 332,734,232,367	134290 del 09/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2400111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

17	Obra	nov-22	$ 1,751,537,397	$ 12,799,696	$ 1,764,337,093	$ 1,576,383,657	$ 187,953,436	$ 19,198,002,374	$ 27,122,989		$ 108,775,836		$ 35,994,075		$ 171,892,900	$ 330,969,895,274	139085 del 19/12/2022	X		
16	Ajuste D	oct-22	$ 125,863,915	$ 919,775	$ 126,783,690	$ -	$ 126,783,690	$ 19,198,002,374	$ 5,569,762		$ 27,634,274		$ 11,905,174		$ 45,109,210	$ 330,843,111,584	139071 del 19/12/2022	X		
17	Ajuste P	nov-22	$ 16,910,926	$ 123,580	$ 17,034,506	$ -	$ 17,034,506	$ 19,198,002,374	$ 2,673,896		$ 16,732,190		$ 8,668,618		$ 28,074,704	$ 330,826,077,078	139231 del 19/12/2022	X		
18	Obra	dic-22	$ 235,656,372	$ 1,722,104	$ 237,378,476	$ 212,102,518	$ 25,275,958	$ 18,985,899,856	$ 146,300		$ 1,566,615		$ 1,085,831		$ 2,798,746	$ 330,588,698,602	145535 del 30/12/2022	X		
18	Ajuste P	dic-22	$ 2,778,177	$ 20,302	$ 2,798,479	$ -	$ 2,798,479	$ 18,985,899,856	$ -		$ 267		$ -		$ 267	$ 330,585,900,123	145514 del 30/12/2022	X		
17	Ajuste D	nov-22	$ 265	$ 2	$ 267	$ -	$ 267	$ 18,985,899,856	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 330,585,899,856	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 97423 De (01/02/2023)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 57,504,408,515		$ 120,695,099,449		$ 13,800,492,036		$ 192,000,000,000					
17	Ajuste D	nov-22	$ 1,207,239	$ 8,822	$ 1,216,061	$ -	$ 1,216,061	$ 18,985,899,856	$ 57,504,043,617		$ 120,694,333,429		$ 13,800,406,893		$ 191,998,783,939	$ 330,584,683,795	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28
18	Ajuste D	dic-22	$ 251,791	$ 1,840	$ 253,631	$ -	$ 253,631	$ 18,985,899,856	$ 57,503,967,528		$ 120,694,173,641		$ 13,800,389,139		$ 191,998,530,308	$ 330,584,430,164	19966 del 01/03/2023	X		
19	Obra	ene-23	$ 39,534,069,915	$ 320,728,935	$ 39,854,798,850	$ 2,439,903,431	$ 37,414,895,419	$ 16,545,996,425	$ 46,279,498,902		$ 97,122,789,527		$ 11,181,346,460		$ 154,583,634,889	$ 290,729,631,314	16605 del 21/02/2023	X		
19	Ajuste P	ene-23	$ 4,114,895,677	$ 30,070,391	$ 4,144,966,068	$ -	$ 4,144,966,068	$ 16,545,996,425	$ 45,036,009,082		$ 94,511,460,904		$ 10,891,198,835		$ 150,438,668,821	$ 286,584,665,246	19964 del 01/03/2023	X		
20	Obra	feb-23	$ 13,596,556,399	$ 99,358,355	$ 13,695,914,754	$ 2,543,257,196	$ 11,152,657,558	$ 14,002,739,229	$ 41,890,211,815		$ 87,485,286,642		$ 10,110,512,806		$ 139,286,011,263	$ 272,888,750,492	26926 del 17/03/2023	X		
19	Ajuste D	ene-23	$ 1,485,615,577	$ 10,856,422	$ 1,496,471,999	$ -	$ 1,496,471,999	$ 14,002,739,229	$ 41,241,270,215		$ 86,542,509,283		$ 10,005,759,766		$ 137,789,539,264	$ 271,392,278,493	29134 del 24/03/2023	X		
20	Ajuste P	feb-23	$ 1,682,074,952	$ 12,292,086	$ 1,694,367,038	$ -	$ 1,694,367,038	$ 14,002,739,229	$ 40,732,960,104		$ 85,475,058,049		$ 9,887,154,073		$ 136,095,172,226	$ 269,697,911,455	29778 del 27/03/2023	X		
21	Obra	mar-23	$ 15,993,157,013	$ 128,745,720	$ 16,121,902,733	$ 4,797,947,104	$ 11,323,955,629	$ 9,204,792,125	$ 37,335,773,415		$ 78,340,966,003		$ 9,094,477,179		$ 124,771,216,597	$ 253,576,008,722	42442 del 28/04/2023	X		
20	Ajuste D	feb-23	$ 227,171,992	$ 1,660,103	$ 228,832,095	$ -	$ 228,832,095	$ 9,204,792,125	$ 37,267,123,787		$ 78,196,801,783		$ 9,078,458,932		$ 124,542,384,502	$ 253,347,176,627	44584 del 05/05/2023	X		
21	Ajuste P	mar-23	$ 1,946,616,394	$ 14,225,274	$ 1,960,841,668	$ -	$ 1,960,841,668	$ 9,204,792,125	$ 36,678,871,287		$ 76,961,471,532		$ 8,941,200,015		$ 122,581,542,834	$ 251,386,334,959	44583 del 05/05/2023	X		
Anticipo 3						**-$ 40,000,000,000**		**$ 49,204,792,125**	$ 24,678,871,287		$ 51,761,471,532		$ 6,141,200,015		$ 82,581,542,834	$ 251,386,334,959	30898 del 29/03/2023	X		
22	Obra	abr-23	$ 12,104,809,529	$ 88,458,223	$ 12,193,267,752	$ 3,694,805,888	$ 8,498,461,864	$ 45,509,986,237	$ 22,129,332,728		$ 46,407,440,558		$ 5,546,307,684		$ 74,083,080,970	$ 239,193,067,207	50874 del 23/05/2023	X		
21	Ajuste D	mar-23	$ 12,077,313	$ 88,257	$ 12,165,570	$ -	$ 12,165,570	$ 45,509,986,237	$ 22,125,683,057		$ 46,399,776,249		$ 5,545,456,094		$ 74,070,915,400	$ 239,180,901,637	65064 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste P	abr-23	$ 1,515,916,899	$ 11,077,854	$ 1,526,994,753	$ -	$ 1,526,994,753	$ 45,509,986,237	$ 21,667,584,631		$ 45,437,769,555		$ 5,438,566,461		$ 72,543,920,647	$ 237,653,906,884	64941 del 05/07/2023	X		
23	Obra	may-23	$ 13,987,066,408	$ 102,213,178	$ 14,089,279,586	$ 3,643,860,004	$ 10,445,419,582	$ 41,866,126,233	$ 18,533,958,756		$ 38,857,155,219		$ 4,707,387,090		$ 62,098,501,065	$ 223,564,627,298	64989 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste D	abr-23	$ 122,778,567	$ 897,228	$ 123,675,795	$ -	$ 123,675,795	$ 41,866,126,233	$ 18,496,856,018		$ 38,779,239,468		$ 4,698,729,784		$ 61,974,825,270	$ 223,440,951,503	64923 del 05/07/2023	X		
23	Ajuste P	may-23	$ 1,901,083,556	$ 13,892,534	$ 1,914,976,090	$ -	$ 1,914,976,090	$ 41,866,126,233	$ 17,922,363,191		$ 37,572,804,531		$ 4,564,681,458		$ 60,059,849,180	$ 221,525,975,413	64929 del 05/07/2023	X		
24	Obra	jun-23	$ 14,278,470,035	$ 190,902,766	$ 14,469,372,801	$ 3,558,772,420	$ 10,910,600,381	$ 38,307,353,813	$ 14,649,183,077		$ 30,699,126,291		$ 3,800,939,431		$ 49,149,248,799	$ 207,056,602,612	73962 del 31/07/2023	X		
23	Ajuste D	may-23	$ 29,844,592	$ 218,095	$ 30,062,687	$ -	$ 30,062,687	$ 38,307,353,813	$ 14,640,164,271		$ 30,680,186,798		$ 3,798,835,043		$ 49,119,186,112	$ 207,026,539,925	80341 del 17/08/2023	X		
24	Ajuste P	jun-23	$ 1,951,967,436	$ 14,264,377	$ 1,966,231,813	$ -	$ 1,966,231,813	$ 38,307,353,813	$ 14,050,294,727		$ 29,441,460,756		$ 3,661,198,816		$ 47,152,954,299	$ 205,060,308,112	80339 del 17/08/2023	X		
25	Obra	jul-23	$ 13,652,913,646	$ 121,349,298	$ 13,774,262,944	$ 3,824,413,854	$ 9,949,849,090	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,286,045,168	80472 del 22/08/2023	X		
24	Ajuste D	jun-23	$ 27,957,291	$ 204,303	$ 28,161,594	$ -	$ -	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,314,206,762	81380 del 08/09/2023	X		Descuento en factura AAP-25
25	Ajuste P	jul-23	$ 1,859,247,046	$ 13,586,805	$ 1,872,833,851	$ -	$ 1,844,672,257	$ 34,482,939,959	$ 10,511,938,323		$ 22,010,912,307		$ 2,835,582,322		$ 35,358,432,952	$ 189,441,372,911	81380 del 08/09/2023	X		
25	Ajuste D	jul-23	$ 30,258,727	$ 221,122	$ 30,479,849	$ -	$ 30,479,849	$ 34,482,939,959	$ 10,502,794,368		$ 21,991,710,002		$ 2,833,448,733		$ 35,327,953,103	$ 189,410,893,062	82356 del 28/09/2023	X		Generada Obligaciones Vigencia SIIF
26	Obra	ago-23	$ 13,646,091,398	$ 118,649,647	$ 13,764,741,045	$ 7,517,324,703	$ 6,247,416,342	$ 26,965,615,256	$ 8,628,569,465		$ 18,055,837,707		$ 2,396,129,589		$ 29,080,536,761	$ 175,646,152,017	82019 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste P	ago-23	$ 1,094,657,345	$ 7,999,419	$ 1,102,656,764	$ -	$ 1,102,656,764	$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,543,495,253	82022 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste D	ago-23	-$ 41,384,162	-$ 302,423	-$ 41,686,585			$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,585,181,838	85208 del 20/11/2023	X		Descontada en factura AAP-27
27	Obra	sep-23	$ 14,149,771,261	$ 165,431,132	$ 14,315,202,393	$ 7,791,971,677	$ 6,523,230,716	$ 19,173,643,579	$ 6,340,803,222		$ 13,251,528,595		$ 1,862,317,464		$ 21,454,649,281	$ 160,269,979,445	83741 del 27/10/2023	X		
27	Ajuste P	sep-23	$ 1,193,756,533	$ 8,723,605	$ 1,202,480,138		$ 1,160,793,553	$ 19,173,643,579	$ 5,992,565,157		$ 12,520,228,657		$ 1,781,061,914		$ 20,293,855,728	$ 159,067,499,307	85208 del 20/11/2023	X		
28	Obra	oct-23	$ 13,471,654,754	$ 129,335,993	$ 13,600,990,747	$ 7,454,072,323	$ 6,146,918,424	$ 11,719,571,256	$ 4,148,489,630		$ 8,647,670,049		$ 1,350,777,625		$ 14,146,937,304	$ 145,466,508,560	86266 del 01/12/2023	X		
27	Ajuste D	sep-23	$ 7,023,412	$ 51,325	$ 7,074,737	$ -	$ 7,074,737	$ 11,719,571,256	$ 4,146,367,209		$ 8,643,212,965		$ 1,350,282,393		$ 14,139,862,567	$ 145,459,433,823	85900 del 28/11/2023	X		
28	Ajuste P	oct-23	$ 1,162,669,471	$ 8,496,431	$ 1,171,165,902	$ -	$ 1,171,165,902	$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,288,267,921	87034 del 07/12/2023	X		
28	Ajuste D	oct-23	-$ 23,613,666	-$ 172,562	-$ 23,786,228	$ -		$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,312,054,149	88565 del 14/12/2023	X		Descontada en factura AAP-29
29	Obra	nov-23	$ 10,449,689,975	$ 89,242,460	$ 10,538,932,435	$ 5,400,000,000	$ 5,138,932,435	$ 6,319,571,256	$ 2,253,337,707		$ 4,667,851,013		$ 907,575,510		$ 7,829,764,230	$ 133,773,121,714	87930 del 13/12/2023	X		
29	Ajuste P	nov-23	$ 940,700,922	$ 6,874,353	$ 947,575,275		$ 923,789,047	$ 6,319,571,256	$ 1,976,200,993		$ 4,085,863,913		$ 843,910,277		$ 6,905,975,183	$ 132,825,546,439	88565 del 14/12/2023	X		
30	Obra	dic-23	$ 12,056,612,135	$ 100,239,839	$ 12,156,851,974	$ 6,319,570,052	$ 5,837,281,922	$ 1,204	$ 225,016,417		$ 408,376,302		$ 435,300,542		$ 1,068,693,261	$ 120,668,694,465	88500 del 13/12/2023	X		
30	Ajuste P	dic-23	$ 1,060,940,236	$ 7,753,025	$ 1,068,693,261		$ 1,068,693,261	$ 1,204	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 119,600,001,204	88534 del 13/12/2023	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 199724 De (13/03/2024)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
										$ 40,285,666,596	$ 9,885,891,062	$ 61,208,201,065	$ 6,072,296,651	$ 2,147,944,626	$ 119,600,000,000					
29	Ajuste D	nov-23	$ 12,524,814	$ 91,527	$ 12,616,341		$ 12,616,341	$ 1,204		$ 40,281,377,040	$ 9,884,881,755	$ 61,201,766,731	$ 6,071,665,834	$ 2,147,692,299	$ 119,587,383,659	$ 119,587,384,863	2333 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
30	Ajuste D	dic-23	$ 36,605,162	$ 267,499	$ 36,872,661		$ 36,872,661	$ 1,204		$ 40,268,840,335	$ 9,881,931,942	$ 61,182,961,674	$ 6,069,822,201	$ 2,146,954,846	$ 119,550,510,998	$ 119,550,512,202	2336 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
31	Obra	ene-24	$ 12,649,890,414	$ 107,866,695	$ 12,757,757,109	$ 1,204	$ 12,757,755,905	$ -		$ 35,931,203,328	$ 8,861,311,469	$ 54,676,506,162	$ 5,431,934,406	$ 1,891,799,728	$ 106,792,755,093	$ 106,792,755,093	2465 del 11/04/2024	X		Se solicitó ajustar fechas por info de Gestora y RP, y se regresa por falta de trámite del Acta Mod 10 por la UE.
31	Ajuste P	ene-24	$ 2,972,898,917	$ 21,725,031	$ 2,994,623,948		$ 2,994,623,948	$ -		$ 34,913,031,185	$ 8,621,741,553	$ 53,149,247,949	$ 5,282,203,209	$ 1,831,907,249	$ 103,798,131,145	$ 103,798,131,145	3090 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	ene-24	$ 286,830,416	$ 2,096,068	$ 288,926,484		$ 288,926,484	$ -		$ 34,814,796,181	$ 8,598,627,434	$ 53,001,895,442	$ 5,267,756,885	$ 1,826,128,719	$ 103,509,204,661	$ 103,509,204,661	3089 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Obra	feb-24	$ 10,218,080,172	$ 85,780,358	$ 10,303,860,530		$ 10,303,860,530	$ -		$ 31,311,483,601	$ 7,774,318,592	$ 47,746,926,572	$ 4,752,563,858	$ 1,620,051,508	$ 93,205,344,131	$ 93,205,344,131	2559 del 12/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste P	feb-24	$ 2,693,000,960	$ 19,679,622	$ 2,712,680,582		$ 2,712,680,582	$ -		$ 30,389,172,203	$ 7,557,304,145	$ 46,363,459,475	$ 4,616,929,829	$ 1,565,797,897	$ 90,492,663,549	$ 90,492,663,549	3091 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	feb-24	$ 99,926,265	$ 730,231	$ 100,656,496		$ 100,656,496	$ -		$ 30,354,948,995	$ 7,549,251,625	$ 46,312,124,662	$ 4,611,897,004	$ 1,563,784,767	$ 90,392,007,053	$ 90,392,007,053	3088 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Obra	mar-24	$ 9,316,148,055	$ 86,974,944	$ 9,403,122,999		$ 9,403,122,999	$ -		$ 27,157,887,175	$ 6,797,001,785	$ 41,516,531,933	$ 4,141,740,854	$ 1,375,722,307	$ 80,988,884,054	$ 80,988,884,054	3471 del 30/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Ajuste D	mar-24	$ 2,735,471,340	$ 19,989,983	$ 2,755,461,323		$ 2,755,461,323	$ -		$ 26,221,030,325	$ 6,576,564,879	$ 40,111,246,658	$ 4,003,967,788	$ 1,320,613,081	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731	4435 del 21/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-029652
								$ -		$ 26,221,030,325	$ -	$ 46,687,811,537	$ 5,150,613,777	$ 173,967,092	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731				Se ajustan acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAD_33.
34	Obra	abr-24	$ 9,789,202,300	$ 190,869,815	$ 9,980,072,115		$ 9,980,072,115	$ -		$ 22,875,710,152	$ -	$ 40,731,704,499	$ 4,493,925,032	$ 152,010,933	$ 68,253,350,616	$ 68,253,350,616	4768 del 24/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-040900
34	Ajuste D	abr-24	$ 2,026,716,856	$ 14,810,623	$ 2,041,527,479		$ 2,041,527,479	$ -		$ 22,191,471,802	$ -	$ 39,513,361,730	$ 4,359,510,863	$ 147,478,742	$ 66,211,823,137	$ 66,211,823,137	5147 del 31/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-041213
35	Obra	may-24	$ 3,963,709,733	$ 44,927,058	$ 4,008,636,791		$ 4,008,636,791	$ -		$ 20,847,937,095	$ -	$ 37,121,087,466	$ 4,095,582,217	$ 138,579,568	$ 62,203,186,346	$ 62,203,186,346	6479 del 26/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051110
35	Ajuste D	may-24	$ 967,132,023	$ 7,067,503	$ 974,199,526		$ 974,199,526	$ -		$ 20,521,424,382	$ -	$ 36,539,704,673	$ 4,031,440,920	$ 136,416,845	$ 61,228,986,820	$ 61,228,986,820	6091 del 20/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051346
36	Obra	jun-24	$ 7,850,247,018	$ 73,404,160	$ 7,923,651,178		$ 7,923,651,178	$ -		$ 17,865,701,759	$ -	$ 31,811,061,402	$ 3,509,775,459	$ 118,797,022	$ 53,305,335,642	$ 53,305,335,642	6569 del 27/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-057558
36	Ajuste D	jun-24	$ 1,774,439,147	$ 12,967,055	$ 1,787,406,202		$ 1,787,406,202	$ -		$ 17,266,634,696	$ -	$ 30,744,373,129	$ 3,392,092,635	$ 114,828,980	$ 51,517,929,440	$ 51,517,929,440	6875 del 05/07/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-058429
37	Obra	jul-24	$ 5,227,584,700	$ 49,480,929	$ 5,277,065,629		$ 5,277,065,629	$ -		$ 15,497,952,272	$ -	$ 27,595,147,011	$ 3,044,671,742	$ 103,092,786	$ 46,240,863,811	$ 46,240,863,811	9846 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-072889
37	Ajuste P	jul-24	$ 1,209,409,677	$ 8,837,994	$ 1,218,247,671		$ 1,218,247,671	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 2,964,462,315	$ 100,388,276	$ 45,022,616,140	$ 45,022,616,140	9888 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-073258
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,095,437,885	$ 100,388,276	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	-$ 1,869,024,430			Se ajusta acumulado de acuerdo con la afectación financiera causada de acuerdo con la modificación contractual de las gestiones del proyecto. (-$1.869.024.430)
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710				Se ajusta acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAP_37.
37	Ajuste D	jul-24	-$ 9,017,186	-$ 65,895	-$ 9,083,081		-$ 9,083,081	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	12325 del 04/10/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085927
38	Obra	ago-24	$ 6,859,950,393	$ 88,765,734	$ 6,948,716,127		$ 6,948,716,127	$ -		$ 11,684,773,481	$ -	$ 23,324,275,941	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 36,204,875,583	$ 36,204,875,583	11987 del 30/09/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085936
38	Ajuste P	ago-24	$ 1,865,012,367	$ 13,628,937	$ 1,878,641,304		$ 1,878,641,304	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,335,317,360	12325 del 04/10/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-090643
38	Ajuste D	ago-24	-$ 3,693,468	-$ 26,991	-$ 3,720,459		-$ 3,720,459	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,339,037,819	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098827
39	Obra	sep-24	$ 5,001,604,397	$ 35,640,555	$ 5,037,244,952		$ 5,037,244,952	$ -		$ 8,300,439,926	$ -	$ 19,801,806,321	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 29,298,072,408	$ 29,301,792,867	14349 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098831
39	Ajuste P	sep-24	$ 1,369,039,494	$ 10,004,519	$ 1,379,044,013		$ 1,379,044,013	$ -		$ 7,626,531,385	$ -	$ 19,100,391,308	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 27,922,748,854	$ 27,922,748,854	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098828
39	Ajuste D	sep-24	-$ 2,983,550	-$ 21,802	-$ 3,005,352		-$ 3,005,352	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 27,925,754,206			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126692
40	Obra	oct-24	$ 7,495,600,412	$ 249,462,401	$ 7,745,062,813		$ 7,745,062,813	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 20,180,691,393			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-111543
40	Ajuste P	oct-24	$ 1,828,974,670	$ 13,365,584	$ 1,842,340,254		$ 1,842,340,254	$ -		$ 2,911,783,156	$ -	$ 14,230,741,822	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,338,351,139	$ 18,338,351,139			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126709

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 — 3 DE 3
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

40	Ajuste D	oct-24	$ 43,783,171	$ 319,954	$ 44,103,125		$ 44,103,125	$ -		$ 2,890,172,625	$ -	$ 14,208,249,228	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,294,248,014	$ 18,294,248,014			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126723
41	Obra	nov-24	$ 9,221,883,300	$ 119,543,867	$ 9,341,427,167		$ 9,341,427,167	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 7,669,250,211	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 8,952,820,847	$ 8,952,820,847			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-127547
41	Ajuste P	nov-24	$ 2,503,132,696	$ 18,292,124	$ 2,521,424,820		$ 2,521,424,820	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 5,147,825,391	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 6,431,396,027	$ 6,431,396,027			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-128072
42	Obra	dic-24	$ 4,345,272,851	$ 202,881,279	$ 4,548,154,130		$ 4,548,154,130	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 1,883,241,897	$ 1,883,241,897			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx
42	Ajuste P	dic-24	$ 877,866,194	$ 6,415,176	$ 884,281,370		$ 884,281,370	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 310,430,593	$ 1,114,198	$ 998,960,527	$ 998,960,527			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 00000001000223047 De (24/12/2024) - Adición No.1						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047									SI	NO	
									$ 30,655,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,655,545,091	$ 31,654,505,618				
	ACTA ANTICIPADA					$ 13,811,000,000		$ 13,811,000,000	$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Obra	ene-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Ajuste P	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
44	Obra	feb-25	$ 1,589,571,742	$ -	$ 1,589,571,742		$ 1,589,571,742		$ 15,254,973,349.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,254,973,349	$ 16,253,933,876		X		
44	Ajuste P	feb-25	$ 369,317,205	$ -	$ 369,317,205		$ 369,317,205		$ 14,885,656,144.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,885,656,144	$ 15,884,616,671		X		
45	Obra	mar-25	$ 2,524,642,687	$ -	$ 2,524,642,687	$ 387,759,686	$ 2,136,883,001	$ 13,423,240,314	$ 12,748,773,143.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,748,773,143	$ 13,747,733,670		X		
45	Ajuste P	mar-25	$ 721,256,983	$ -	$ 721,256,983		$ 721,256,983		$ 12,027,516,160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,027,516,160	$ 13,026,476,687		X		
46	Obra	abr-25	$ 5,937,936,130	$ -	$ 5,937,936,130	$ 690,840,107	$ 5,247,096,023	$ 12,732,400,207	$ 6,780,420,137.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,780,420,137	$ 7,779,380,664		X		
46	Ajuste P	abr-25	$ 1,589,715,339	$ -	$ 1,589,715,339		$ 1,589,715,339		$ 5,190,704,798.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,704,798	$ 6,189,665,325		X		
47	Obra	may-25	$ 6,164,213,715		$ 6,164,213,715	$ 1,052,809,428	$ 5,111,404,287	$ 11,679,590,779	$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		
47	Ajuste P	may-25	$ -		$ -		$ -		$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 3000052849 De (14/05/2025) - Adición No.2						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047	3000052849	_____							SI	NO	
										$ 91,635,933,463					$ 91,635,933,463	$ 92,714,194,501				
48	Obra	jun-25	$ 14,338,985,362.00	$ -	$ 14,338,985,362.00	$ 1,588,424,346	$ 12,750,561,016.00	$ 10,091,166,433	$ -	$ 78,964,672,958	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,964,672,958	$ 79,963,633,485		X		
47	Ajuste P	may-25	$ 1,656,488,105.00	$ -	$ 1,656,488,105.00		$ 1,656,488,105.00		$ -	$ 77,308,184,853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,308,184,853	$ 78,307,145,380		X		
48	Ajuste P	jun-25	$ 3,119,484,602.00	$ -	$ 3,119,484,602.00		$ 3,119,484,602.00		$ -	$ 74,188,700,251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74,188,700,251	$ 75,187,660,778		X		
49	Obra	jul-25	$ 10,452,987,750.00	$ -	$ 10,452,987,750.00	$ 1,938,812,070	$ 8,514,175,680.00	$ 8,152,354,363	$ -	$ 65,674,524,571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,674,524,571	$ 66,673,485,098		X		
49	Ajuste P	jul-25	$ 2,347,715,945.00	$ -	$ 2,347,715,945.00		$ 2,347,715,945.00		$ -	$ 63,326,808,626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,326,808,626	$ 64,325,769,153		X		
50	Obra	ago-25	$ 11,046,198,051.00	$ -	$ 11,046,198,051.00	$ 2,032,248,796	$ 9,013,949,255.00	$ 6,120,105,567	$ -	$ 54,312,859,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54,312,859,371	$ 55,311,819,898		X		
50	Ajuste P	ago-25	$ 2,767,346,596.00	$ -	$ 2,767,346,596.00		$ 2,767,346,596.00		$ -	$ 51,545,512,775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51,545,512,775	$ 52,544,473,302		X		
51	Obra	sep-25	$ 17,279,588,362.00	$ -	$ 17,279,588,362.00	$ 1,997,210,023	$ 15,282,378,339.00	$ 4,122,895,544	$ -	$ 36,263,134,436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,263,134,436	$ 37,262,094,963		X		
51	Ajuste P	sep-25	$ 3,763,684,091.00	$ -	$ 3,763,684,091.00		$ 3,763,684,091.00		$ -	$ 32,499,450,345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,499,450,345	$ 33,498,410,872		X		
52	Obra	oct-25	$ 15,493,191,591.00	$ -	$ 15,493,191,591.00	$ 2,055,607,977	$ 13,437,583,614.00	$ 2,067,287,567	$ -	$ 19,061,866,731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,061,866,731	$ 20,060,827,258		X		
52	Ajuste P	oct-25	$ 3,571,924,766.00	$ -	$ 3,571,924,766.00		$ 3,571,924,766.00		$ -	$ 15,489,941,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,489,941,965	$ 16,488,902,492		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal Modificaciones Contractuales Gobernación						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									Modificación No. 5 - Adición No.1	Modificación No. 6 - Adición No.2	Modificación No. 7 - Adición No.3	Modificación No. 8 - Adición No.4	Modificación No. 9 - Adición No.5	Modificación No. 10 - Adición No.6				SI	NO	
									00000001000223047	3000052849	3000053452	3000053777	3000053984	3000054049						
									$ -	$ 15,489,941,965	$ 38,879,973,372.00	$ 8,258,906,306	$ 24,975,024,975	$ 39,613,443,517	$ 127,217,290,135	$ 128,216,250,662				
53	Obra	nov-25	$ 14,882,073,661.00	$ -	$ 14,882,073,661.00	$ 2,067,287,567	$ 12,814,786,094.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,675,155,871	$ -	$ -	$ -	$ 41,555,129,243	$ 42,554,089,770		X		
53	Ajuste P	nov-25	$ 3,493,671,227.00	$ -	$ 3,493,671,227.00		$ 3,493,671,227.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ 39,060,418,543		X		
54	Obra	dic-25	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ 26,322,557,461		X		
54	Ajuste P	dic-25	$ 2,917,288,256.00	$ -	$ 2,917,288,256.00		$ 2,917,288,256.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ 23,405,269,205		X		
55	Obra	ene-26	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ 14,100,727,436		X		
55	Ajuste P	ene-26	$ 1,383,812,623.00	$ -	$ 1,383,812,623.00		$ 1,383,812,623.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ 12,716,914,813		X		
56	Obra	feb-26	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,800,822,888	$ -	$ 6,800,822,888	$ 7,799,783,415		X		
56	Ajuste P	feb-26	$ 4,092,691,841.00	$ -	$ 4,092,691,841.00		$ 4,092,691,841.00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 2,708,131,047	$ -	$ 2,708,131,047	$ 3,707,091,574		X		
57	Obra	mar-26	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 827,827,391	$ -	$ 827,827,391	$ 1,826,787,918		X		
57	Ajuste P	mar-26	$ 808,375,038.00	$ -	$ 808,375,038.00		$ 808,375,038.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,452,353	$ -	$ 19,452,353	$ 1,018,412,880		X		
58	Obra	abr-26	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,843,078,662	$ 4,843,078,662	$ 5,842,039,189		X		
58	Ajuste P	abr-26	$ 4,394,503,292.00	$ -	$ 4,394,503,292.00		$ 4,394,503,292.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 448,575,370	$ 448,575,370	$ 1,447,535,897		X		
59	Obra	may-26	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,048,739,783	$ 31,048,739,783	$ 32,047,700,310		X		
59	Ajuste P	may-26	$ 3,699,423,996.00	$ -	$ 3,699,423,996.00		$ 3,699,423,996.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,349,315,787	$ 27,349,315,787	$ 28,348,276,314		X		
60	Obra	jun-26	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,646,278,257	$ 15,646,278,257	$ 16,645,238,784		X		
60	Ajuste P	jun-26	$ 2,690,990,450.00	$ -	$ 2,690,990,450.00		$ 2,690,990,450.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,955,287,807	$ 12,955,287,807	$ 13,954,248,334		X		
61	**Obra**	**jul-26**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,431,945,101	$ 5,431,945,101	$ 6,430,905,628			X	
61	**Ajuste P**	**jul-26**	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**		**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,732,462,480	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**			X	
TOTALES			**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**	**$ 92,838,129,061**	**$ 552,832,779,784**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,732,462,480**	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 518,842,331,354	$ 2,546,170,347	**$ 521,388,501,701**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -		**$ -**
AJUSTES	$ 95,837,906,341	$ 370,870,741	**$ 96,208,777,082**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000,000	$ 78,280,000	**$ 490,280,000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 5,935,891,866	$ 19,733,361	**$ 5,955,625,227**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 14,654,038,254	$ 1,176,837,912	**$ 15,830,876,166**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 13,988,531	$ 240,201	**$ 14,228,732**
PRIMAS DE AMPAROS	$ 5,782,619,937	$ -	**$ 5,782,619,937**
VALOR TOTAL	**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Rodrigo A. Ramirez C.
Firma
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Recresentante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Recresentante legal o apoderado.
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	VERSIÓN	1
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **31 Julio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **CONTRATO No:** 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

ID	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE POLIZA	CANTIDAD	VALOR DE LA POLIZA	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	CUMPLIMIENTO	65815 / 36			$ -	1.00	$ 1,624,530,222.00
2	RESPONSABILIDAD	50344			$ -	1.00	$ 157,750,879.00
3	CUMPLIMIENTO	65815 / 40			$ -	1.00	$ 414,541,350.00
4	RCE				$ -	1.00	$ 17,200,348.00
5	RESPONSABILIDAD	50344/21			$ -	1.00	$ 17,200,348.00
6	CUMPLIMIENTO	65815/42			$ -	1.00	$ 1,295,851,711.00
7	RESPONSABILIDAD	50344/24			$ -	1.00	$ 50,007,595.00
8	CUMPLIMIENTO	65815/52			$ -	1.00	$ 981,271,127.00
9	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 386,682,856.00
9.1	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 453,566,922.00
10	CUMPLIMIENTO	65815/56			$ -	1.00	$ 384,016,579.00
						-	$ -
						-	$ -
VALOR TOTAL PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES					**$ -**		**$ 5,782,619,937.00**

	VR APROBADO AMCO 33	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**$ 5,782,619,937.00**	**$ 5,782,619,937.00**	**$ -**

Aprueba Firma: Rodrigo D. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

FORMATOS ACTA DE OBRA

Construcciones
EL CONDOR S.A.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
I. EXPLANACIONES								**$ 26,583,068,987.00**			**$ 40,058,874,736.00**		**$ 212,575,818.00**		**$ 39,801,047,594.00**		**$ 257,827,142.00**
1 INVIAS	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,152,392	$ 18,438,272.00	27.17	$ 1,152,392.00	$ 31,310,491.00	-	$ -	27.17	$ 31,310,491.00	-	$ -
1 GOBERN	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha				15.92	$ 1,180,315.00	$ 18,790,615.00	-	$ -	15.92	$ 18,790,615.00	-	$ -
2 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	174,928.00	$ 62,890	$ 11,001,221,920.00	322,809.00	$ 62,890.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -	322,809.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -
2 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3				60,725.00	$ 64,414.00	$ 3,911,540,150.00	1,802.00	$ 116,074,028.00	60,687.00	$ 3,909,092,418.00	38.00	$ 2,447,732.00
3 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	949,747.00	$ 10,640	$ 10,105,308,080.00	581,331.00	$ 10,640.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -	581,331.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -
3 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3				527,615.00	$ 10,898.00	$ 5,749,948,270.00	8,855.00	$ 96,501,790.00	509,070.00	$ 5,547,844,860.00	18,545.00	$ 202,103,410.00
4 INVIAS	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3	281,625.00	$ 13,004	$ 3,662,251,500.00	224,246.00	$ 13,004.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -	224,246.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -
4 GOBERN	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3				70,904.00	$ 13,319.00	$ 944,370,376.00	-	$ -	66,904.00	$ 891,094,376.00	4,000.00	$ 53,276,000.00
5 INVIAS	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	162,535.00	$ 11,049	$ 1,795,849,215.00	-	$ 11,049.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5 GOBERN	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2				-	$ 11,317.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
II- AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES								**$ 4,497,007,261.00**			**$ 4,057,882,248.00**	-	**$ 19,744,725.00**		**$ 3,592,873,980.00**		**$ 465,008,268.00**
6 INVIAS	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	23,314.00	$ 110,158	$ 2,568,223,612.00	13,163.50	$ 110,158.00	$ 1,450,064,834.00	-	$ -	11,633.50	$ 1,281,523,094.00	1,530.00	$ 168,541,740.00
6 GOBERN	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3				6,220.00	$ 112,827.00	$ 701,783,940.00	175.00	$ 19,744,725.00	5,044.00	$ 569,099,388.00	1,176.00	$ 132,684,552.00
7	2		330-13	Base granular clase A	m3	14,703.00	$ 131,183	$ 1,928,783,649.00	-	$ 131,183.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1 INVIAS	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	10,192.90	$ 131,183.00	$ 1,337,135,202.00	-	$ -	8,944.40	$ 1,173,353,226.00	1,248.50	$ 163,781,976.00
7.1 GOBERN	2 - 11602		330-13	Base granular clase A	m3				-	$ 134,362.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2 INVIAS	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	3,771.30	$ 131,183.00	$ 494,730,448.00	-	$ -	3,771.30	$ 494,730,448.00	-	$ -
7.2 GOBERN	2 - 15105		330-13	Base granular clase A	m3				552.00	$ 134,362.00	$ 74,167,824.00	-	$ -	552.00	$ 74,167,824.00	-	$ -
III-PAVIMENTO ASFALTICO								**$ 9,697,012,004.00**			**$ 1,221,487,935.00**	-	**$ -**		**$ 1,221,149,387.00**		**$ 338,548.00**
8	7		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72,353.00	$ 2,916	$ 210,981,348.00	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1 INVIAS	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	48,297.80	$ 2,916.00	$ 140,836,385.00	-	$ -	48,297.80	$ 140,836,385.00	-	$ -
8.1 GOBERN	7 - 11603		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				2,931.00	$ 2,987.00	$ 8,754,897.00	-	$ -	2,931.00	$ 8,754,897.00	-	$ -
8.2 INVIAS	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2 GOBERN	7 - 14104		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				-	$ 2,987.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3 INVIAS	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	1,280.10	$ 2,916.00	$ 3,732,772.00	-	$ -	1,164.00	$ 3,394,224.00	116.10	$ 338,548.00
8.3 GOBERN	7 - 15105		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				18,380.00	$ 2,987.00	$ 54,901,060.00	-	$ -	18,380.00	$ 54,901,060.00	-	$ -
9	7		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	64,062.00	$ 1,847	$ 118,322,514.00	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1 INVIAS	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	27,783.30	$ 1,847.00	$ 51,315,755.00	-	$ -	27,783.30	$ 51,315,755.00	-	$ -
9.1 GOBERN	7 - 11603		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 INVIAS	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 GOBERN	7 - 14104		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	7			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	7,665.00	$ 801,115	$ 6,140,546,475.00	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 INVIAS	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 GOBERN	7 - 11603			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 INVIAS	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 GOBERN	7 - 14104			450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	7			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,007.00	$ 805,381	$ 3,227,161,667.00	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.1 INVIAS	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	1,194.40	$ 805,381.00	$ 961,947,066.00	-	$ -	1,194.40	$ 961,947,066.00	-	$ -
11.1 GOBERN	7 - 11603			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 INVIAS	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 GOBERN	7 - 14104			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 INVIAS	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 GOBERN	7 - 15105			450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IV-PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 6,428,543,165.00**			**$ 3,814,682,251.00**	-	**$ -**		**$ 3,725,498,746.00**		**$ 89,183,505.00**
12	5		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	8,195.0	$ 784,447	$ 6,428,543,165.00	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.1 INVIAS	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	65.60	$ 784,447.00	$ 51,459,722.00	-	$ -	65.60	$ 51,459,722.00	-	$ -
12.1 GOBERN	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				-	$ 803,455.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 INVIAS	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 GOBERN	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				4,683.80	$ 803,455.00	$ 3,763,222,529.00	-	$ -	4,572.80	$ 3,674,039,024.00	111.00	$ 89,183,505.00
V-ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 102,997,442,109.00**			**$ 65,708,767,525.22**	-	**$ 687,788,795.40**		**$ 64,281,301,681.40**		**$ 1,427,465,843.82**
13	5		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	67,298.00	$ 32,665	$ 2,198,289,170.00	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	42,937.30	$ 32,665.00	$ 1,402,546,905.00	-	$ -	42,937.20	$ 1,402,543,642.00	0.10	$ 3,263.00
13.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				12,414.80	$ 33,456.00	$ 415,349,548.80	425.30	$ 14,228,836.80	11,690.10	$ 391,103,985.80	724.70	$ 24,245,563.00
13.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	300.40	$ 32,665.00	$ 9,812,567.00	-	$ -	300.40	$ 9,812,567.00	-	$ -
13.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				611.00	$ 33,456.00	$ 20,441,616.00	-	$ -	611.00	$ 20,441,616.00	-	$ -
13.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	13,935.30	$ 32,665.00	$ 455,196,575.00	-	$ -	13,935.20	$ 455,193,312.00	0.10	$ 3,263.00
13.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				60.00	$ 33,456.00	$ 2,007,360.00	36.50	$ 1,221,144.00	36.50	$ 1,221,144.00	23.50	$ 786,216.00
13.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 INVIAS	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 GOBERN	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.6 INVIAS	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	38.00	$ 32,665.00	$ 1,241,270.00	-	$ -	38.00	$ 1,241,270.00	-	$ -
13.6 GOBERN	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				1,698.50	$ 33,456.00	$ 56,825,016.00	-	$ -	1,508.50	$ 50,468,376.00	190.00	$ 6,356,640.00
14	5		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	32,478.00	$ 80,705	$ 2,621,136,990.00	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,994.90	$ 80,705.00	$ 160,998,404.00	-	$ -	1,994.50	$ 160,966,125.00	0.40	$ 32,279.00
14.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				2,311.40	$ 82,661.00	$ 191,062,635.40	-	$ -	2,017.90	$ 166,801,631.90	293.50	$ 24,261,003.50
14.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	0.90	$ 80,705.00	$ 72,635.00	-	$ -	0.90	$ 72,635.00	-	$ -
14.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,523.70	$ 80,705.00	$ 122,970,208.00	-	$ -	1,523.30	$ 122,937,927.00	0.40	$ 32,281.00
14.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				60.00	$ 82,661.00	$ 4,959,660.10	-	$ -	3.30	$ 272,781.30	56.70	$ 4,686,878.80
14.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
14.5 INVIAS	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.5 GOBERN	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.6 INVIAS	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	60.58	$ 80,705.00	$ 4,889,108.00	-	$ -	60.50	$ 4,882,653.00	0.08	$ 6,455.00
14.6 GOBERN	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3	53,597.00	$ 44,830	$ 2,402,753,510.00	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	31,436.80	$ 44,830.00	$ 1,409,311,744.00	-	$ -	31,436.80	$ 1,409,311,744.00	-	$ -
15.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				8,783.40	$ 45,916.00	$ 403,298,594.40	-	$ -	8,393.30	$ 385,386,763.20	390.10	$ 17,911,831.20
15.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	152.90	$ 44,830.00	$ 6,854,507.00	-	$ -	152.90	$ 6,854,507.00	-	$ -
15.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	1,981.00	$ 44,830.00	$ 88,808,230.00	-	$ -	1,981.00	$ 88,808,230.00	-	$ -
15.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	44,956.00	$ 78,044	$ 3,508,546,064.00	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	17,175.60	$ 78,044.00	$ 1,340,452,527.00	-	$ -	17,175.60	$ 1,340,452,527.00	-	$ -
16.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				294.30	$ 79,935.00	$ 23,524,870.50	-	$ -	294.30	$ 23,524,870.50	-	$ -
16.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00	-	$ -	-	$ -	310.00	$ 24,779,850.00
16.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	6,344.00	$ 78,044.00	$ 495,111,136.00	-	$ -	6,344.00	$ 495,111,136.00	-	$ -
16.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	35,500.00	$ 124,461	$ 4,418,365,500.00	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	21,113.30	$ 124,461.00	$ 2,627,782,432.00	-	$ -	21,113.30	$ 2,627,782,432.00	-	$ -
17.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				2,096.40	$ 127,477.00	$ 267,242,782.80	435.00	$ 55,452,495.00	1,262.50	$ 160,939,712.50	833.90	$ 106,303,070.30
17.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	58.60	$ 124,461.00	$ 7,293,415.00	-	$ -	58.60	$ 7,293,415.00	-	$ -
17.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	36,077.91	$ 124,461.00	$ 4,490,292,882.00	-	$ -	36,077.91	$ 4,490,292,882.00	-	$ -
17.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				36,509.70	$ 127,477.00	$ 4,654,147,026.90	520.70	$ 66,377,273.90	35,270.40	$ 4,496,164,780.80	1,239.30	$ 157,982,246.10
17.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	442.90	$ 124,461.00	$ 55,123,777.00	-	$ -	442.90	$ 55,123,777.00	-	$ -
17.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,386.60	$ 127,477.00	$ 176,759,608.20	-	$ -	886.60	$ 113,021,108.20	500.00	$ 63,738,500.00
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	7,762.00	$ 133,474	$ 1,036,025,188.00	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	4,021.85	$ 133,474.00	$ 536,812,407.00	-	$ -	4,021.80	$ 536,805,735.00	0.05	$ 6,672.00
18.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				3,216.00	$ 136,708.00	$ 439,652,928.00	7.20	$ 984,297.60	2,303.20	$ 314,865,865.60	912.80	$ 124,787,062.40
18.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	2,346.50	$ 133,474.00	$ 313,196,741.00	-	$ -	2,346.50	$ 313,196,741.00	-	$ -
18.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				250.00	$ 136,708.00	$ 34,177,000.00	240.50	$ 32,878,274.00	240.50	$ 32,878,274.00	9.50	$ 1,298,726.00
18.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	5,069.10	$ 133,474.00	$ 676,593,053.00	-	$ -	5,069.10	$ 676,593,053.00	-	$ -
18.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	60.00	$ 2,792,596	$ 167,555,760.00	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	72.00	$ 4,102,071	$ 295,349,112.00	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	3 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
20.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	204.00	$ 6,449,485	$ 1,315,694,940.00	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	7,266.00	$ 204,233	$ 1,483,956,978.00	-	$ 204,233.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m				2,490.00	$ 209,182.00	$ 520,863,180.00	-	$ -	2,340.00	$ 489,485,880.00	150.00	$ 31,377,300.00
23 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	7,403.00	$ 346,861	$ 2,567,811,983.00	7,396.20	$ 346,861.00	$ 2,565,453,328.00	-	$ -	7,396.20	$ 2,565,453,328.00	-	$ -
23 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m				2,940.00	$ 355,266.00	$ 1,044,482,040.00	-	$ -	2,855.00	$ 1,014,284,430.00	85.00	$ 30,197,610.00
24 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m	516.00	$ 295,328	$ 152,389,248.00	-	$ 295,328.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m				-	$ 302,484.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 INVIAS	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	56,911.00	$ 116,624	$ 6,637,188,464.00	12,426.00	$ 116,624.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -	12,426.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -
25 GOBERN	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m				-	$ 119,450.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26 INVIAS	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	4,935.00	$ 99,031	$ 488,717,985.00	34,014.00	$ 99,031.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -	34,014.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -
26 GOBERN	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m				5,875.00	$ 101,431.00	$ 595,907,125.00	408.00	$ 41,383,848.00	4,485.00	$ 454,918,035.00	1,390.00	$ 140,989,090.00
27 INVIAS	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	3,169.00	$ 1,594,674	$ 5,053,521,906.00	-	$ 1,594,674.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27 GOBERN	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,633,314.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 INVIAS	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	586.00	$ 1,478,631	$ 866,477,766.00	-	$ 1,478,631.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 GOBERN	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,514,459.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	200.00	$ 1,254,059	$ 250,811,800.00	-	$ 1,254,059.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1 INVIAS	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	199.90	$ 1,254,059.00	$ 250,686,394.00	-	$ -	199.90	$ 250,686,394.00	-	$ -
29.1 GOBERN	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.2 INVIAS	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	725.40	$ 1,254,059.00	$ 909,694,399.00	-	$ -	725.40	$ 909,694,399.00	-	$ -
29.2 GOBERN	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	1,670.00	$ 933,370	$ 1,558,727,900.00	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1 INVIAS	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	504.30	$ 933,370.00	$ 470,698,491.00	-	$ -	504.30	$ 470,698,491.00	-	$ -
30.1 GOBERN	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 INVIAS	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 GOBERN	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.3 INVIAS	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	4,437.40	$ 933,370.00	$ 4,141,736,038.00	-	$ -	4,437.40	$ 4,141,736,038.00	-	$ -
30.3 GOBERN	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				156.60	$ 955,986.00	$ 149,707,407.60	29.20	$ 27,914,791.20	145.80	$ 139,382,758.80	10.80	$ 10,324,648.80
31	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1,300.00	$ 1,114,603	$ 1,448,983,900.00	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 INVIAS	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 GOBERN	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 INVIAS	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 GOBERN	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 INVIAS	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	120.00	$ 1,207,005	$ 144,840,600.00	-	$ 1,207,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 GOBERN	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3				-	$ 1,236,252.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,333.00	$ 779,811	$ 5,718,354,063.00	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	3,616.60	$ 779,811.00	$ 2,820,264,463.00	-	$ -	3,616.50	$ 2,820,186,485.00	0.10	$ 77,978.00
33.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				2,842.20	$ 798,706.00	$ 2,110,340,993.20	20.60	$ 16,453,343.60	2,600.60	$ 2,077,114,823.60	41.60	$ 33,226,169.60
33.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	205.60	$ 779,811.00	$ 160,329,141.00	-	$ -	205.60	$ 160,329,141.00	-	$ -
33.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	65.40	$ 779,811.00	$ 50,999,639.00	-	$ -	65.40	$ 50,999,639.00	-	$ -
33.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				756.70	$ 798,706.00	$ 604,380,830.20	36.90	$ 29,472,251.40	749.70	$ 598,789,888.20	7.00	$ 5,590,942.00
33.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				59.70	$ 798,706.00	$ 47,682,748.20	-	$ -	59.70	$ 47,682,748.20	-	$ -
34	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8,524.00	$ 716,490	$ 6,107,360,760.00	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	274.00	$ 716,490.00	$ 196,318,260.00	-	$ -	274.00	$ 196,318,260.00	-	$ -
34.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				215.00	$ 733,851.00	$ 157,777,965.00	213.40	$ 156,603,803.40	213.40	$ 156,603,803.40	1.60	$ 1,174,161.60
34.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	7.20	$ 716,490.00	$ 5,158,728.00	-	$ -	7.20	$ 5,158,728.00	-	$ -
34.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,960.00	$ 543,695	$ 1,065,642,200.00	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	865.30	$ 543,695.00	$ 470,459,283.00	-	$ -	865.20	$ 470,404,921.00	0.10	$ 54,362.00
35.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				1,142.70	$ 556,869.00	$ 636,334,206.30	6.80	$ 3,786,709.20	1,021.10	$ 568,618,936.20	121.60	$ 67,715,270.10
35.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	19.90	$ 543,695.00	$ 10,819,531.00	-	$ -	19.90	$ 10,819,531.00	-	$ -
35.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				7.10	$ 556,869.00	$ 3,953,769.90	-	$ -	7.10	$ 3,953,769.90	-	$ -
35.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	38.60	$ 543,695.00	$ 20,986,627.00	-	$ -	38.60	$ 20,986,627.00	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
35.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				87.90	$ 556,869.00	$ 48,948,785.10	2.20	$ 1,225,111.80	74.40	$ 41,431,053.60	13.50	$ 7,517,731.50
35.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	379.20	$ 543,695.00	$ 206,169,144.00	-	$ -	379.10	$ 206,114,776.00	0.10	$ 54,368.00
35.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				111.70	$ 556,869.00	$ 62,202,267.30	46.90	$ 26,117,156.10	80.60	$ 44,883,641.40	31.10	$ 17,318,625.90
36	4		632.1P	Baranda Metalica	m	603.00	$ 545,395	$ 328,873,185.00	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 INVIAS	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 GOBERN	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 INVIAS	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 GOBERN	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4,890,918.00	$ 5,376	$ 26,293,575,168.00	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.1 INVIAS	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	465,687.70	$ 5,376.00	$ 2,503,537,075.00	-	$ -	465,547.50	$ 2,502,783,357.00	140.20	$ 753,718.00
37.1 GOBERN	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				259,939.70	$ 5,506.00	$ 1,431,227,988.20	1,417.70	$ 7,805,856.20	249,856.60	$ 1,375,710,439.60	10,083.10	$ 55,517,548.60
37.2 INVIAS	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	59,949.20	$ 5,376.00	$ 322,286,899.00	-	$ -	59,949.20	$ 322,286,899.00	-	$ -
37.2 GOBERN	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				55,085.20	$ 5,506.00	$ 303,299,111.20	-	$ -	55,085.20	$ 303,299,111.20	-	$ -
37.3 INVIAS	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	368,428.90	$ 5,376.00	$ 1,980,673,767.00	-	$ -	364,459.70	$ 1,959,335,348.00	3,969.20	$ 21,338,419.00
37.3 GOBERN	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				641,120.50	$ 5,506.00	$ 3,530,009,473.00	12,271.50	$ 67,566,879.00	613,192.80	$ 3,376,239,556.80	27,927.70	$ 153,769,916.20
37.4 INVIAS	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.4 GOBERN	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				71,497.50	$ 5,506.00	$ 393,665,235.00	-	$ -	71,497.50	$ 393,665,235.00	-	$ -
37.5 INVIAS	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.5 GOBERN	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 INVIAS	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 GOBERN	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 INVIAS	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 GOBERN	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.8 INVIAS	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	49,280.38	$ 5,376.00	$ 264,931,323.00	-	$ -	49,280.38	$ 264,931,323.00	-	$ -
37.8 GOBERN	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				48,463.72	$ 5,506.00	$ 266,841,242.32	18,467.00	$ 101,679,302.00	48,323.50	$ 266,069,191.00	140.22	$ 772,051.32
37.9 INVIAS	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	409,815.20	$ 5,376.00	$ 2,203,166,515.00	-	$ -	409,139.70	$ 2,199,535,025.00	675.50	$ 3,631,490.00
37.9 GOBERN	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				11,094.60	$ 5,506.00	$ 61,086,867.60	-	$ -	2,694.60	$ 14,836,467.60	8,400.00	$ 46,250,400.00
38 INVIAS	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	640,656.00	$ 2,235	$ 1,431,866,160.00	-	$ 2,235.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38 GOBERN	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m				-	$ 2,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	36.00	$ 2,551,670	$ 91,860,120.00	-	$ 2,551,670.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u				-	$ 2,613,499.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	4.00	$ 6,524,756	$ 26,099,024.00	-	$ 6,524,756.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u				-	$ 6,682,856.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	12.00	$ 8,095,358	$ 97,144,296.00	-	$ 8,095,358.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u				-	$ 8,291,515.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	281.00	$ 611,135	$ 171,728,935.00	374.00	$ 611,135.00	$ 228,564,490.00	-	$ -	374.00	$ 228,564,490.00	-	$ -
42 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m				207.00	$ 625,943.00	$ 129,570,201.00	10.00	$ 6,259,430.00	183.00	$ 114,547,569.00	24.00	$ 15,022,632.00
43 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	183.00	$ 1,300,912	$ 238,066,896.00	473.00	$ 1,300,912.00	$ 615,331,376.00	-	$ -	473.00	$ 615,331,376.00	-	$ -
43 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m				56.50	$ 1,332,434.00	$ 75,282,521.00	-	$ -	32.50	$ 43,304,105.00	24.00	$ 31,978,416.00
44 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	98.00	$ 1,722,890	$ 168,843,220.00	20.00	$ 1,722,890.00	$ 34,457,800.00	-	$ -	20.00	$ 34,457,800.00	-	$ -
44 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m				31.00	$ 1,764,637.00	$ 54,703,747.00	-	$ -	15.00	$ 26,469,555.00	16.00	$ 28,234,192.00
45 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	2,368.00	$ 39,829	$ 94,315,072.00	1,212.20	$ 39,829.00	$ 48,280,714.00	-	$ -	1,212.20	$ 48,280,714.00	-	$ -
45 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m				962.00	$ 40,794.00	$ 39,243,828.00	136.30	$ 5,560,222.20	958.30	$ 39,092,890.20	3.70	$ 150,937.80
46 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	11,044.00	$ 69,707	$ 769,844,108.00	240.20	$ 69,707.00	$ 16,743,621.00	-	$ -	240.20	$ 16,743,621.00	-	$ -
46 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m				437.50	$ 71,396.00	$ 31,235,750.00	-	$ -	77.50	$ 5,533,190.00	360.00	$ 25,702,560.00
47	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	3,528.00	$ 80,968	$ 285,655,104.00	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 INVIAS	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 GOBERN	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.4 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	774.90	$ 80,968.00	$ 62,742,103.00	-	$ -	774.90	$ 62,742,103.00	-	$ -
47.4 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	439.00	$ 202,184	$ 88,758,776.00	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	5		663-13	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	4,104.00	$ 238,714	$ 979,682,256.00	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.2 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	2,478.30	$ 238,714.00	$ 591,604,906.00	-	$ -	2,478.30	$ 591,604,906.00	-	$ -
49.2 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	1,552.00	$ 29,374	$ 45,588,448.00	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	5 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
50.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51 INVIAS	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,939.00	$ 813,349	$ 1,577,083,711.00	250.40	$ 813,349.00	$ 203,662,590.00	-	$ -	250.40	$ 203,662,590.00	-	$ -
51 GOBERN	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3				118.80	$ 833,057.00	$ 98,967,171.60	-	$ -	64.70	$ 53,898,787.90	54.10	$ 45,068,383.70
52 INVIAS	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,452.00	$ 646,088	$ 2,876,383,776.00	326.10	$ 646,088.00	$ 210,689,297.00	-	$ -	326.10	$ 210,689,297.00	-	$ -
52 GOBERN	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3				-	$ 661,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 INVIAS	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	2,140.00	$ 137,056	$ 293,299,840.00	-	$ 137,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 GOBERN	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m				-	$ 140,377.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	3,850.00	$ 194,647	$ 749,390,950.00	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 INVIAS	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 GOBERN	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 INVIAS	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 GOBERN	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	5		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	2,183.00	$ 98,346	$ 214,689,318.00	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 INVIAS	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 GOBERN	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 INVIAS	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 GOBERN	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	6,138.00	$ 1,207,254	$ 7,410,125,052.00	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.1 INVIAS	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	340.60	$ 1,207,254.00	$ 411,190,712.00	-	$ -	340.60	$ 411,190,712.00	-	$ -
56.1 GOBERN	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 INVIAS	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 GOBERN	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	37,727.00	$ 7,003	$ 264,202,181.00	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	3,453.30	$ 7,003.00	$ 24,183,460.00	-	$ -	3,453.30	$ 24,183,460.00	-	$ -
57.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	31,554.00	$ 7,718	$ 243,533,772.00	-	$ 7,718.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	10,931.20	$ 7,718.00	$ 84,367,002.00	-	$ -	10,931.20	$ 84,367,002.00	-	$ -
58.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				16,835.00	$ 7,905.00	$ 133,080,675.00	2,316.80	$ 18,314,304.00	16,746.80	$ 132,383,454.00	88.20	$ 697,221.00
58.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	28,680.80	$ 7,718.00	$ 221,358,414.00	-	$ -	28,680.80	$ 221,358,414.00	-	$ -
58.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	7,234.20	$ 7,718.00	$ 55,833,556.00	-	$ -	7,234.20	$ 55,833,556.00	-	$ -
58.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	1,712.00	$ 28,442	$ 48,692,704.00	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.1 INVIAS	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	4,709.20	$ 28,442.00	$ 133,939,066.00	-	$ -	4,709.20	$ 133,939,066.00	-	$ -
59.1 GOBERN	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				-	$ 29,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.2 INVIAS	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	7,763.60	$ 28,442.00	$ 220,812,311.00	-	$ -	7,763.60	$ 220,812,311.00	-	$ -
59.2 GOBERN	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				7,937.00	$ 29,131.00	$ 231,212,747.00	-	$ -	6,037.00	$ 175,863,847.00	1,900.00	$ 55,348,900.00
59.3 INVIAS	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.3 GOBERN	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				2,475.10	$ 29,131.00	$ 72,102,138.10	-	$ -	2,265.10	$ 65,984,628.10	210.00	$ 6,117,510.00
60 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	14,432.00	$ 65,892	$ 950,953,344.00	312.00	$ 65,892.00	$ 20,558,304.00	-	$ -	312.00	$ 20,558,304.00	-	$ -
60 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m				-	$ 67,489.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	10,005.00	$ 180,240	$ 1,803,301,200.00	12,141.00	$ 180,240.00	$ 2,188,293,840.00	-	$ -	12,093.00	$ 2,179,642,320.00	48.00	$ 8,651,520.00
61 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m				-	$ 184,607.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	49,851.00	$ 13,579	$ 676,926,729.00	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 13,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	78,814.60	$ 13,579.00	$ 1,070,223,453.00	-	$ -	78,814.60	$ 1,070,223,453.00	-	$ -
62.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				33,658.60	$ 13,908.00	$ 468,123,808.80	47.00	$ 653,676.00	33,634.80	$ 467,792,798.40	23.80	$ 331,010.40
63	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	60,859.00	$ 20,635	$ 1,255,825,465.00	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	16,730.60	$ 20,635.00	$ 345,235,931.00	-	$ -	16,730.60	$ 345,235,931.00	-	$ -
63.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,500.00	$ 32,882	$ 772,727,000.00	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	6 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
64.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,136.00	$ 20,967	$ 1,239,904,512.00	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				277.20	$ 21,475.00	$ 5,952,870.00	-	$ -	-	$ -	277.20	$ 5,952,870.00
65.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	11,938.10	$ 20,967.00	$ 250,306,141.00	-	$ -	11,938.10	$ 250,306,141.00	-	$ -
65.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				3,289.10	$ 21,475.00	$ 70,633,422.50	272.40	$ 5,849,790.00	2,388.70	$ 51,297,332.50	900.40	$ 19,336,090.00
VI-OBRAS SUBTERRÁNEAS								**$ 203,606,079,609.00**			**$ 204,724,331,736.57**	-	**$ 2,941,924,931.10**		**$ 204,459,160,271.40**	-	**$ 265,171,465.17**
66 INVIAS	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m	3,695.00	$ 230,842	$ 852,961,190.00	1,595.00	$ 230,842.00	$ 368,192,990.00	-	$ -	1,595.00	$ 368,192,990.00	-	$ -
66 GOBERN	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m				-	$ 236,435.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
67 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	182,252.00	$ 240,613	$ 43,852,200,476.00	94,428.20	$ 240,613.00	$ 22,720,652,487.00	-	$ -	94,428.20	$ 22,720,652,486.00	-	$ 1.00
67 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3				93,073.50	$ 246,443.00	$ 22,937,312,560.50	7,248.90	$ 1,786,440,662.70	92,982.40	$ 22,914,861,603.20	91.10	$ 22,450,957.30
68 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	135,682.00	$ 273,674	$ 37,132,635,668.00	50,566.10	$ 273,674.00	$ 13,838,626,851.00	-	$ -	50,565.90	$ 13,838,572,117.00	0.20	$ 54,734.00
68 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3				6,508.10	$ 280,305.00	$ 1,824,252,970.50	1,063.00	$ 297,964,215.00	6,249.10	$ 1,751,653,975.50	259.00	$ 72,598,995.00
69 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	46,718.00	$ 353,956	$ 16,536,116,408.00	82,954.60	$ 353,956.00	$ 29,362,278,398.00	-	$ -	82,954.60	$ 29,362,278,397.00	-	$ 1.00
69 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3				746.90	$ 362,533.00	$ 270,775,897.70	-	$ -	662.10	$ 240,033,099.30	84.80	$ 30,742,798.40
70 INVIAS	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	61,401.00	$ 98,783	$ 6,065,374,983.00	52,726.00	$ 98,783.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -	52,726.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -
70 GOBERN	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m				354.00	$ 101,177.00	$ 35,816,658.00	-	$ -	234.00	$ 23,675,418.00	120.00	$ 12,141,240.00
71 INVIAS	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	40,554.00	$ 1,067,192	$ 43,278,904,368.00	30,031.07	$ 1,067,192.00	$ 32,048,916,245.00	-	$ -	30,030.30	$ 32,048,095,919.00	0.77	$ 820,326.00
71 GOBERN	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3				-	$ 1,093,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	15,764.00	$ 1,067,989	$ 16,835,778,596.00	-	$ 1,067,989.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72.1 INVIAS	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	8,285.60	$ 1,067,989.00	$ 8,848,929,658.00	-	$ -	8,219.50	$ 8,778,335,587.00	66.10	$ 70,594,071.00
72.1 GOBERN	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				7,542.80	$ 1,093,867.00	$ 8,250,820,007.60	250.70	$ 274,232,456.90	7,535.50	$ 8,242,834,778.30	7.30	$ 7,985,229.30
72.2 INVIAS	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	29,428.60	$ 1,067,989.00	$ 31,429,421,085.00	-	$ -	29,428.50	$ 31,429,314,288.00	0.10	$ 106,797.00
72.2 GOBERN	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				5,542.21	$ 1,093,867.00	$ 6,062,440,626.07	405.70	$ 443,781,841.90	5,498.90	$ 6,015,065,246.30	43.31	$ 47,375,379.77
73 INVIAS	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	200.00	$ 173,924	$ 34,784,800.00	-	$ 173,924.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
73 GOBERN	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m				-	$ 178,138.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	14,660.00	$ 24,114	$ 353,511,240.00	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	2,500.00	$ 14,389	$ 35,972,500.00	-	$ 14,389.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.1 INVIAS	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	1,235.10	$ 14,389.00	$ 17,771,854.00	-	$ -	1,235.10	$ 17,771,854.00	-	$ -
75.1 GOBERN	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.2 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	15,327.20	$ 14,389.00	$ 220,543,080.00	-	$ -	15,327.20	$ 220,543,080.00	-	$ -
75.2 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.3 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	10,845.80	$ 14,389.00	$ 156,060,216.00	-	$ -	10,845.80	$ 156,060,216.00	-	$ -
75.3 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	148,707.00	$ 28,500	$ 4,238,149,500.00	-	$ 28,500.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2				-	$ 29,191.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	1,092,481.00	$ 10,582	$ 11,560,633,942.00	785,986.30	$ 10,582.00	$ 8,317,307,029.00	-	$ -	785,986.30	$ 8,317,307,029.00	-	$ -
77 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg				42,881.90	$ 10,838.00	$ 464,754,032.20	3,476.70	$ 37,680,474.60	42,878.60	$ 464,718,266.80	3.30	$ 35,765.40
78 INVIAS	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	381,840.00	$ 8,627	$ 3,294,133,680.00	-	$ 8,627.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
78 GOBERN	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg				-	$ 8,836.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
79 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg	394,100.00	$ 12,363	$ 4,872,258,300.00	96,321.38	$ 12,363.00	$ 1,190,821,222.00	-	$ -	96,321.38	$ 1,190,821,222.00	-	$ -
79 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg				-	$ 12,663.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 INVIAS	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	121,549.00	$ 83,513	$ 10,150,921,637.00	-	$ 83,513.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 GOBERN	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2				-	$ 85,537.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
81 INVIAS	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	69.00	$ 3,514,939	$ 242,530,791.00	37.00	$ 3,514,939.00	$ 130,052,743.00	-	$ -	37.00	$ 130,052,743.00	-	$ -
81 GOBERN	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u				-	$ 3,600,109.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
82 INVIAS	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	16,490.00	$ 258,897	$ 4,269,211,530.00	41,907.20	$ 258,897.00	$ 10,849,648,358.00	-	$ -	41,907.20	$ 10,849,648,358.00	-	$ -
82 GOBERN	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m				643.00	$ 265,170.00	$ 170,504,310.00	384.00	$ 101,825,280.00	642.00	$ 170,239,140.00	1.00	$ 265,170.00
VII-SENALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 1,767,730,348.00**			**$ 230,834,172.60**	-	$ -		**$ 230,834,172.60**	-	$ -
83	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,851.00	$ 1,789	$ 71,293,439.00	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	7,190.00	$ 1,789.00	$ 12,862,910.00	-	$ -	7,190.00	$ 12,862,910.00	-	$ -
83.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	7 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
83.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	370.00	$ 59,985	$ 22,194,450.00	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	313.88	$ 59,985.00	$ 18,828,092.00	-	$ -	313.88	$ 18,828,092.00	-	$ -
84.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	5	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,480.00	$ 8,451	$ 12,507,480.00	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86	4	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	315.00	$ 396,076	$ 124,763,940.00	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	85.00	$ 396,076.00	$ 33,666,460.00	-	$ -	85.00	$ 33,666,460.00	-	$ -
86.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	4	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	99.00	$ 503,067	$ 49,803,633.00	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	64.00	$ 324,101	$ 20,742,464.00	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	$ 10,881,874	$ 10,881,874.00	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90	5	720-13		Poste de referencia	u	10.00	$ 252,798	$ 2,527,980.00	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 INVIAS	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 GOBERN	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 INVIAS	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 GOBERN	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
91 INVIAS	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m	2,495.00	$ 230,530	$ 575,172,350.00	392.20	$ 230,530.00	$ 90,413,866.00	-	$ -	392.20	$ 90,413,866.00	-	$ -
91 GOBERN	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m				-	$ 236,116.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 INVIAS	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m	1,079.00	$ 781,590	$ 843,335,610.00	-	$ 781,590.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 GOBERN	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m				91.40	$ 800,529.00	$ 73,168,350.60	-	$ -	91.40	$ 73,168,350.60	-	$ -
93 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección final	u	18.00	$ 121,351	$ 2,184,318.00	-	$ 121,351.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
93 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección final	u				-	$ 124,291.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u	18.00	$ 95,807	$ 1,724,526.00	-	$ 95,807.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u				-	$ 98,128.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95 INVIAS	5 - 11607	740-13		Captafaros	u	1,389.00	$ 22,029	$ 30,598,281.00	86.00	$ 22,029.00	$ 1,894,494.00	-	$ -	86.00	$ 1,894,494.00	-	$ -
95 GOBERN	5 - 11607	740-13		Captafaros	u				-	$ 22,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VIII-OBRAS VARIAS								$ 136,367,418.00			$ 1,248,820,939.00	-	$ -	-	$ 1,248,820,939.00	-	$ -
96	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2,013.00	$ 18,833	$ 37,910,829.00	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	1,235.00	$ 18,833.00	$ 23,258,755.00	-	$ -	1,235.00	$ 23,258,755.00	-	$ -
96.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	4,583.00	$ 21,483	$ 98,456,589.00	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	57,048.00	$ 21,483.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -	57,048.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -
97.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IX - TRANSPORTE								$ 15,924,836,853.00			$ 36,046,434,703.27	-	$ 334,539,510.80	-	$ 35,982,456,523.00	-	$ 63,976,180.27
98	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	13,576,161	$ 1,173	$ 15,924,836,853.00	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	8 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
98.1 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	14,058,692.00	$ 1,173.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -	14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -
98.1 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				9,666,101.00	$ 1,201.00	$ 11,608,987,301.00	161,730.50	$ 194,238,330.50	9,612,831.50	$ 11,545,010,631.50	53,269.50	$ 63,976,669.50
98.2 INVIAS	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.2 GOBERN	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.3 INVIAS	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	5,226,862.50	$ 1,173.00	$ 6,131,109,712.00	-	$ -	5,226,862.00	$ 6,131,109,126.00	0.50	$ 586.00
98.3 GOBERN	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				1,511,650.27	$ 1,201.00	$ 1,815,491,974.27	116,820.30	$ 140,301,180.30	1,511,649.50	$ 1,815,491,049.50	0.77	$ 924.77
X - ITEMS NO PREVISTOS								$ -			$ 165,779,937,277.46	-	$ 2,085,924,073.00		$ 164,299,188,057.90	-	$ 1,480,749,219.56
104 INVIAS	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3		$ 10,393		12,584.00	$ 10,393.00	$ 130,785,512.00	-	$ -	12,584.00	$ 130,785,512.00	-	$ -
104 GOBERN	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3				98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	98.00	$ 1,043,210.00	-	$ -
105 INVIAS	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2		$ 914		29,574.00	$ 914.00	$ 27,030,636.00	-	$ -	29,574.00	$ 27,030,636.00	-	$ -
105 GOBERN	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2				-	$ 936.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 INVIAS	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 100,462		-	$ 100,462.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 GOBERN	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 102,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 INVIAS	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3		$ 12,425		-	$ 12,425.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 GOBERN	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3				-	$ 12,726.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
108 INVIAS	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und		$ 759,785		3.00	$ 759,785.00	$ 2,279,355.00	-	$ -	3.00	$ 2,279,355.00	-	$ -
108 GOBERN	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und				8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	8.00	$ 6,225,560.00	-	$ -
109 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km		$ 1,173		281,142.00	$ 1,173.00	$ 329,779,566.00	-	$ -	281,142.00	$ 329,779,566.00	-	$ -
109 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
110 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,274		1,047,322.00	$ 1,274.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -	1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -
110 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				-	$ 1,305.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
111 INVIAS	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 86,292		5,438.00	$ 86,292.00	$ 469,255,896.00	-	$ -	5,438.00	$ 469,255,896.00	-	$ -
111 GOBERN	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 88,383.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 INVIAS	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3		$ 24,536		-	$ 24,536.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 GOBERN	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 25,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113 INVIAS	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un		$ 4,014,508		3.00	$ 4,014,508.00	$ 12,043,524.00	-	$ -	3.00	$ 12,043,524.00	-	$ -
113 GOBERN	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un				-	$ 4,111,783.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
114 INVIAS	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un		$ 3,632,629		1.00	$ 3,632,629.00	$ 3,632,629.00	-	$ -	1.00	$ 3,632,629.00	-	$ -
114 GOBERN	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un				-	$ 3,720,650.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
115 INVIAS	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un		$ 2,427,913		1.00	$ 2,427,913.00	$ 2,427,913.00	-	$ -	1.00	$ 2,427,913.00	-	$ -
115 GOBERN	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un				-	$ 2,486,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
116 INVIAS	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m		$ 26,125		857.00	$ 26,125.00	$ 22,389,125.00	-	$ -	857.00	$ 22,389,125.00	-	$ -
116 GOBERN	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m				-	$ 26,758.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
117 INVIAS	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m		$ 34,653		85.00	$ 34,653.00	$ 2,945,505.00	-	$ -	85.00	$ 2,945,505.00	-	$ -
117 GOBERN	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m				-	$ 35,493.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 INVIAS	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m		$ 53,018		-	$ 53,018.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 GOBERN	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m				-	$ 54,303.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 INVIAS	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un		$ 463,779		-	$ 463,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 GOBERN	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un				-	$ 475,017.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 INVIAS	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un		$ 476,658		-	$ 476,658.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 GOBERN	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un				-	$ 488,208.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
121 INVIAS	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un		$ 740,587		8.00	$ 740,587.00	$ 5,924,696.00	-	$ -	8.00	$ 5,924,696.00	-	$ -
121 GOBERN	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un				-	$ 758,532.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
122 INVIAS	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un		$ 1,188,617		3.00	$ 1,188,617.00	$ 3,565,851.00	-	$ -	3.00	$ 3,565,851.00	-	$ -
122 GOBERN	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un				-	$ 1,217,418.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 INVIAS	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un		$ 315,143		-	$ 315,143.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 GOBERN	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un				-	$ 322,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
124 INVIAS	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un		$ 382,109		5.00	$ 382,109.00	$ 1,910,545.00	-	$ -	5.00	$ 1,910,545.00	-	$ -
124 GOBERN	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un				-	$ 391,368.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 INVIAS	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un		$ 477,641		-	$ 477,641.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 GOBERN	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un				-	$ 489,215.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126 INVIAS	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un		$ 672,439		2.00	$ 672,439.00	$ 1,344,878.00	-	$ -	2.00	$ 1,344,878.00	-	$ -
126 GOBERN	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un				-	$ 688,733.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
127 INVIAS	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un		$ 617,625		22.00	$ 617,625.00	$ 13,587,750.00	-	$ -	22.00	$ 13,587,750.00	-	$ -
127 GOBERN	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un				-	$ 632,591.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	9 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
128 INVIAS	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un		$ 565,470		6.00	$ 565,470.00	$ 3,392,820.00	-	$ -	6.00	$ 3,392,820.00	-	$ -
128 GOBERN	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un				-	$ 579,172.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 INVIAS	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un		$ 277,654		-	$ 277,654.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 GOBERN	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un				-	$ 284,382.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
130 INVIAS	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un		$ 229,637		32.00	$ 229,637.00	$ 7,348,384.00	-	$ -	32.00	$ 7,348,384.00	-	$ -
130 GOBERN	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un				-	$ 235,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
131 INVIAS	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un		$ 172,228		21.00	$ 172,228.00	$ 3,616,788.00	-	$ -	21.00	$ 3,616,788.00	-	$ -
131 GOBERN	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un				-	$ 176,401.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
132 INVIAS	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un		$ 386,428		14.00	$ 386,428.00	$ 5,409,992.00	-	$ -	14.00	$ 5,409,992.00	-	$ -
132 GOBERN	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un				-	$ 395,791.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
133 INVIAS	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m		$ 5,708		1,166.00	$ 5,708.00	$ 6,655,528.00	-	$ -	1,166.00	$ 6,655,528.00	-	$ -
133 GOBERN	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 5,846.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
134 INVIAS	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m		$ 4,567		169.00	$ 4,567.00	$ 771,823.00	-	$ -	169.00	$ 771,823.00	-	$ -
134 GOBERN	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 4,678.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 INVIAS	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un		$ 4,952,939		-	$ 4,952,939.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 GOBERN	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un				-	$ 5,072,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
136 INVIAS	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un		$ 1,981,175		2.00	$ 1,981,175.00	$ 3,962,350.00	-	$ -	2.00	$ 3,962,350.00	-	$ -
136 GOBERN	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un				-	$ 2,029,180.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
137 INVIAS	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 215,817		295.00	$ 215,817.00	$ 63,666,015.00	-	$ -	295.00	$ 63,666,015.00	-	$ -
137 GOBERN	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				356.00	$ 221,046.00	$ 78,692,376.00	-	$ -	356.00	$ 78,692,376.00	-	$ -
138 INVIAS	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 338,861		2,785.00	$ 338,861.00	$ 943,727,885.00	-	$ -	2,785.00	$ 943,727,885.00	-	$ -
138 GOBERN	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				1,624.00	$ 347,072.00	$ 563,644,928.00	-	$ -	1,624.00	$ 563,644,928.00	-	$ -
139 INVIAS	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 639,932		739.00	$ 639,932.00	$ 472,909,748.00	-	$ -	739.00	$ 472,909,748.00	-	$ -
139 GOBERN	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				709.00	$ 655,438.00	$ 464,705,542.00	-	$ -	709.00	$ 464,705,542.00	-	$ -
140 INVIAS	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 1,347,304		48.00	$ 1,347,304.00	$ 64,670,592.00	-	$ -	48.00	$ 64,670,592.00	-	$ -
140 GOBERN	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				28.00	$ 1,379,950.00	$ 38,638,600.00	-	$ -	28.00	$ 38,638,600.00	-	$ -
141 INVIAS	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m		$ 141,935		61,346.00	$ 141,935.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -	61,346.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -
141 GOBERN	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m				54,473.00	$ 145,374.00	$ 7,918,957,902.00	2,185.00	$ 317,642,190.00	54,439.00	$ 7,914,015,186.00	34.00	$ 4,942,716.00
142 INVIAS	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3		$ 284,070		-	$ 284,070.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
142 GOBERN	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3				-	$ 290,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
143 INVIAS	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m		$ 91,089		1,859.20	$ 91,089.00	$ 169,352,670.00	-	$ -	1,859.20	$ 169,352,670.00	-	$ -
143 GOBERN	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m				1,116.00	$ 93,296.00	$ 104,118,336.00	8.10	$ 755,697.60	999.10	$ 93,212,033.60	116.90	$ 10,906,302.40
144 INVIAS	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2		$ 7,890		182.30	$ 7,890.00	$ 1,438,347.00	-	$ -	182.30	$ 1,438,347.00	-	$ -
144 GOBERN	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2				474.10	$ 8,081.00	$ 3,831,202.10	5.00	$ 40,405.00	356.10	$ 2,877,644.10	118.00	$ 953,558.00
145 INVIAS	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m		$ 83,711		162.00	$ 83,711.00	$ 13,561,182.00	-	$ -	162.00	$ 13,561,182.00	-	$ -
145 GOBERN	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m				-	$ 85,739.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
146 INVIAS	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m		$ 413,511		60,865.50	$ 413,511.00	$ 25,168,553,770.00	-	$ -	59,845.50	$ 24,746,772,551.00	1,020.00	$ 421,781,219.00
146 GOBERN	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m				110,988.50	$ 423,531.00	$ 47,007,070,393.50	1,876.50	$ 794,755,921.50	110,988.00	$ 47,006,858,628.50	0.50	$ 211,765.00
147 INVIAS	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un		$ 88,007		1,643.00	$ 88,007.00	$ 144,595,501.00	-	$ -	1,643.00	$ 144,595,501.00	-	$ -
147 GOBERN	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un				530.00	$ 90,139.00	$ 47,773,670.00	44.00	$ 3,966,116.00	437.00	$ 39,390,743.00	93.00	$ 8,382,927.00
148 INVIAS	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2		$ 201,176		20,966.00	$ 201,176.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -	20,966.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -
148 GOBERN	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2				-	$ 206,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
149 INVIAS	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2		$ 377,559		8,048.23	$ 377,559.00	$ 3,038,681,670.00	-	$ -	8,048.23	$ 3,038,681,670.00	-	$ -
149 GOBERN	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2				-	$ 386,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
150 INVIAS	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3		$ 1,208,817		2,081.86	$ 1,208,817.00	$ 2,516,593,235.00	-	$ -	2,057.80	$ 2,487,503,624.00	24.06	$ 29,089,611.00
150 GOBERN	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3				4,467.40	$ 1,238,108.00	$ 5,531,123,679.20	79.00	$ 97,810,532.00	4,382.00	$ 5,425,389,256.00	85.40	$ 105,734,423.20
151 INVIAS	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3		$ 229,378		-	$ 229,378.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
151 GOBERN	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3				2,875.70	$ 234,936.00	$ 675,605,455.20	-	$ -	2,875.70	$ 675,605,455.20	-	$ -
152 INVIAS	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg		$ 38,761		188,244.17	$ 38,761.00	$ 7,296,532,273.00	-	$ -	188,244.17	$ 7,296,532,273.00	-	$ -
152 GOBERN	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg				34,487.60	$ 39,700.00	$ 1,369,157,720.00	1,401.70	$ 55,647,490.00	29,449.30	$ 1,169,137,210.00	5,038.30	$ 200,020,510.00
153 INVIAS	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg		$ 38,974		27,350.80	$ 38,974.00	$ 1,065,970,080.00	-	$ -	27,024.30	$ 1,053,245,069.00	326.50	$ 12,725,011.00
153 GOBERN	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg				37,571.60	$ 39,918.00	$ 1,499,783,128.80	1,253.50	$ 50,037,213.00	37,525.10	$ 1,497,926,941.80	46.50	$ 1,856,187.00
154 INVIAS	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un		$ 178,300		18.00	$ 178,300.00	$ 3,209,400.00	-	$ -	18.00	$ 3,209,400.00	-	$ -
154 GOBERN	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un				-	$ 182,620.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
155 INVIAS	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg		$ 7,112		149,680.40	$ 7,112.00	$ 1,064,527,005.00	-	$ -	149,680.40	$ 1,064,527,005.00	-	$ -
155 GOBERN	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg				173,357.60	$ 7,284.00	$ 1,262,736,758.40	3,093.60	$ 22,533,782.40	167,542.30	$ 1,220,378,113.20	5,815.30	$ 42,358,645.20
156 INVIAS	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m		$ 185,675		6,930.00	$ 185,675.00	$ 1,286,727,750.00	-	$ -	6,726.00	$ 1,248,850,050.00	204.00	$ 37,877,700.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	10 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
156	GOBERN	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m			-	$ 190,174.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
157	INVIAS	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m		$ 276,695	645.00	$ 276,695.00	$ 178,468,275.00	-	$ -	640.50	$ 177,223,148.00	4.50	$ 1,245,127.00
157	GOBERN	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m			2,720.80	$ 283,400.00	$ 771,074,720.00	59.80	$ 16,947,320.00	2,720.60	$ 771,018,040.00	0.20	$ 56,680.00
158	INVIAS	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m		$ 120,106	-	$ 120,106.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
158	GOBERN	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m			-	$ 123,016.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
159	INVIAS	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m		$ 199,793	7,529.00	$ 199,793.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -	7,529.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -
159	GOBERN	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m			23,078.00	$ 204,634.00	$ 4,722,543,452.00	1,048.00	$ 214,456,432.00	23,066.00	$ 4,720,087,844.00	12.00	$ 2,455,608.00
160	INVIAS	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2		$ 102,727	63,420.80	$ 102,727.00	$ 6,515,028,522.00	-	$ -	63,420.80	$ 6,515,028,522.00	-	$ -
160	GOBERN	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2			425.00	$ 105,216.00	$ 44,716,800.00	420.00	$ 44,190,720.00	420.00	$ 44,190,720.00	5.00	$ 526,080.00
161	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un		$ 200,606	78.00	$ 200,606.00	$ 15,647,268.00	-	$ -	78.00	$ 15,647,268.00	-	$ -
161	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 205,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
162	INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un		$ 168,115	228.00	$ 168,115.00	$ 38,330,220.00	-	$ -	228.00	$ 38,330,220.00	-	$ -
162	GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 172,189.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
163	INVIAS	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un		$ 71,278	64.00	$ 71,278.00	$ 4,561,792.00	-	$ -	64.00	$ 4,561,792.00	-	$ -
163	GOBERN	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un			-	$ 73,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
164	INVIAS	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m		$ 64,815	4,960.70	$ 64,815.00	$ 321,527,770.00	-	$ -	4,960.30	$ 321,501,846.00	0.40	$ 25,924.00
164	GOBERN	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m			-	$ 66,386.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
165	INVIAS	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 890,630	4,177.30	$ 890,630.00	$ 3,720,428,699.00	-	$ -	4,177.30	$ 3,720,428,699.00	-	$ -
165	GOBERN	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3			-	$ 912,211.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
166	INVIAS	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña		$ 122,283,049	1.00	$ 122,283,049.00	$ 122,283,049.00	-	$ -	1.00	$ 122,283,049.00	-	$ -
166	GOBERN	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña			1.00	$ 125,246,061.00	$ 125,246,061.00	-	$ -	1.00	$ 125,246,061.00	-	$ -
167	INVIAS	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un		$ 10,288	86,259.00	$ 10,288.00	$ 887,432,592.00	-	$ -	86,259.00	$ 887,432,592.00	-	$ -
167	GOBERN	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un			68,070.00	$ 10,537.00	$ 717,253,590.00	84.00	$ 885,108.00	64,554.00	$ 680,205,498.00	3,516.00	$ 37,048,092.00
168	INVIAS	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m		$ 158,457	-	$ 158,457.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
168	GOBERN	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m			-	$ 162,297.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	INVIAS	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m		$ 127,563	-	$ 127,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169	GOBERN	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m			2,766.80	$ 130,654.00	$ 361,493,487.20	280.70	$ 36,674,577.80	2,320.50	$ 303,182,607.00	446.30	$ 58,310,880.20
170	INVIAS	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2		$ 41,625	77,829.90	$ 41,625.00	$ 3,239,669,589.00	-	$ -	77,829.80	$ 3,239,665,427.00	0.10	$ 4,162.00
170	GOBERN	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2			388.60	$ 42,634.00	$ 16,567,572.40	98.80	$ 4,212,239.20	387.40	$ 16,516,411.60	1.20	$ 51,160.80
171	INVIAS	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3		$ 1,288,206	-	$ 1,288,206.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
171	GOBERN	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3			-	$ 1,319,420.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
172	INVIAS	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3		$ 1,027,007	81.61	$ 1,027,007.00	$ 83,810,960.00	-	$ -	81.50	$ 83,701,071.00	0.11	$ 109,889.00
172	GOBERN	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3			987.70	$ 1,051,892.00	$ 1,038,953,728.40	-	$ -	987.70	$ 1,038,953,728.40	-	$ -
173	INVIAS	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m		$ 137,046	2,682.00	$ 137,046.00	$ 367,557,372.00	-	$ -	2,682.00	$ 367,557,372.00	-	$ -
173	GOBERN	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m			-	$ 140,367.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
174	INVIAS	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m		$ 2,842,204	213.00	$ 2,842,204.00	$ 605,389,452.00	-	$ -	213.00	$ 605,389,452.00	-	$ -
174	GOBERN	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m			-	$ 2,911,073.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
175	INVIAS	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3		$ 558,077	358.50	$ 558,077.00	$ 200,070,604.00	-	$ -	358.50	$ 200,070,604.00	-	$ -
175	GOBERN	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3			-	$ 571,600.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
176	INVIAS	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u		$ 557,216	244.00	$ 557,216.00	$ 135,960,704.00	-	$ -	235.00	$ 130,945,760.00	9.00	$ 5,014,944.00
176	GOBERN	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u			652.00	$ 570,718.00	$ 372,108,136.00	14.00	$ 7,990,052.00	648.00	$ 369,825,264.00	4.00	$ 2,282,872.00
177	INVIAS	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u		$ 217,646	-	$ 217,646.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
177	GOBERN	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u			162.00	$ 222,920.00	$ 36,113,040.00	-	$ -	72.00	$ 16,050,240.00	90.00	$ 20,062,800.00
178	INVIAS	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,816	-	$ 81,816.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
178	GOBERN	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			1,951.00	$ 83,798.00	$ 163,489,898.00	-	$ -	1,251.00	$ 104,831,298.00	700.00	$ 58,658,600.00
179	INVIAS	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg		$ 35,390	45,694.37	$ 35,390.00	$ 1,617,123,655.00	-	$ -	45,693.60	$ 1,617,096,504.00	0.77	$ 27,151.00
179	GOBERN	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg			-	$ 36,248.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
180	INVIAS	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3		$ 169,632	107.88	$ 169,632.00	$ 18,299,901.00	-	$ -	107.70	$ 18,269,367.00	0.18	$ 30,534.00
180	GOBERN	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3			94.60	$ 173,742.00	$ 16,435,993.26	-	$ -	40.50	$ 7,036,551.00	54.10	$ 9,399,442.26
181	INVIAS	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,324	1,675.00	$ 81,324.00	$ 136,217,700.00	-	$ -	1,675.00	$ 136,217,700.00	-	$ -
181	GOBERN	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			-	$ 83,295.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
182	INVIAS	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un		$ 175,433,818	1.00	$ 175,433,818.00	$ 175,433,818.00	-	$ -	1.00	$ 175,433,818.00	-	$ -
182	GOBERN	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un			-	$ 179,684,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
183	INVIAS	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes		$ 60,294,216	22.00	$ 60,294,216.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -	22.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -
183	GOBERN	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes			12.00	$ 61,755,191.00	$ 741,062,292.00	1.00	$ 61,755,191.00	11.00	$ 679,307,101.00	1.00	$ 61,755,191.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	11 DE 13
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
184	INVIAS 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2		$ 233,256		3,565.90	$ 233,256.00	$ 831,767,571.00	-	$ -	3,565.90	$ 831,767,571.00	-	$ -
184	GOBERN 7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2				-	$ 238,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
185	INVIAS 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 409,772		679.00	$ 409,772.00	$ 278,235,188.00	-	$ -	679.00	$ 278,235,188.00	-	$ -
185	GOBERN 5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	120.00	$ 50,364,120.00	-	$ -
186	INVIAS 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un		$ 1,784,549		2.00	$ 1,784,549.00	$ 3,569,098.00	-	$ -	2.00	$ 3,569,098.00	-	$ -
186	GOBERN 5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un				-	$ 1,827,790.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
187	INVIAS 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un		$ 988,134		8.00	$ 988,134.00	$ 7,905,072.00	-	$ -	8.00	$ 7,905,072.00	-	$ -
187	GOBERN 5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un				1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	1.00	$ 1,012,077.00	-	$ -
188	INVIAS 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un		$ 773,880		4.00	$ 773,880.00	$ 3,095,520.00	-	$ -	4.00	$ 3,095,520.00	-	$ -
188	GOBERN 5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un				1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	1.00	$ 792,632.00	-	$ -
189	INVIAS 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un		$ 1,493,876		3.00	$ 1,493,876.00	$ 4,481,628.00	-	$ -	3.00	$ 4,481,628.00	-	$ -
189	GOBERN 5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un				-	$ 1,530,074.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
190	INVIAS 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 624,052		120.00	$ 624,052.00	$ 74,886,240.00	-	$ -	120.00	$ 74,886,240.00	-	$ -
190	GOBERN 5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m				120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	120.00	$ 76,700,760.00	-	$ -
191	INVIAS 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un		$ 2,636,179		1.00	$ 2,636,179.00	$ 2,636,179.00	-	$ -	1.00	$ 2,636,179.00	-	$ -
191	GOBERN 5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un				-	$ 2,700,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
192	INVIAS 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un		$ 864,582		4.00	$ 864,582.00	$ 3,458,328.00	-	$ -	4.00	$ 3,458,328.00	-	$ -
192	GOBERN 5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un				1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	1.00	$ 885,531.00	-	$ -
193	INVIAS 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m		$ 290,047		120.00	$ 290,047.00	$ 34,805,640.00	-	$ -	120.00	$ 34,805,640.00	-	$ -
193	GOBERN 5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m				-	$ 297,075.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
194	GOBERN 5 - 11605		NP-91	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m				4,643.60	$ 50,441.00	$ 234,227,827.60	-	$ -	4,643.60	$ 234,227,827.60	-	$ -
195	GOBERN 4 - 15104		NP-99	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u				17,223.00	$ 15,455.00	$ 266,181,465.00	688.00	$ 10,633,040.00	9,590.00	$ 148,213,450.00	7,633.00	$ 117,968,015.00
196	GOBERN 3 - 11608		NP-100	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				341,576.90	$ 1,698.00	$ 579,997,576.20	-	$ -	341,576.90	$ 579,997,576.20	-	$ -
197	GOBERN 5 - 11605		NP-101	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3				392.00	$ 1,202,474.00	$ 471,369,808.00	-	$ -	392.00	$ 471,369,808.00	-	$ -
198	GOBERN 5 - 11606		NP-105	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3				2,875.00	$ 1,040,173.00	$ 2,990,497,375.00	89.50	$ 93,095,483.50	2,658.50	$ 2,765,299,920.50	216.50	$ 225,197,454.50
199	GOBERN 5 - 11606		NP-102	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m				4,060.00	$ 355,749.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -	4,060.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -
200	GOBERN 5 - 11606		NP-103	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco				10,884.00	$ 42,364.00	$ 461,089,776.00	-	$ -	10,884.00	$ 461,089,776.00	-	$ -
201	GOBERN 7 - 11606		NP-112	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2				15,825.50	$ 31,372.00	$ 496,477,586.00	-	$ -	15,825.50	$ 496,477,586.00	-	$ -
202	GOBERN 7 - 11606		NP-113	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2				24,987.50	$ 37,460.00	$ 936,031,750.00	-	$ -	24,987.50	$ 936,031,750.00	-	$ -
203	GOBERN 7 - 11606		NP-114	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2				21,167.60	$ 40,552.00	$ 858,388,515.20	-	$ -	21,167.60	$ 858,388,515.20	-	$ -
204	GOBERN 5 - 15103		NP-104	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m				962.00	$ 119,520.00	$ 114,978,240.00	961.10	$ 114,870,672.00	961.10	$ 114,870,672.00	0.90	$ 107,568.00
205	GOBERN 5 - 15103		NP-110	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,797,864.00	$ 1,797,864.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,797,864.00
206	GOBERN 5 - 15103		NP-111	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und				1.00	$ 1,056,614.00	$ 1,056,614.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,056,614.00
207	GOBERN 4 - 14101		NP-115	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m				1.00	$ 715,992.00	$ 715,992.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 715,992.00
	INVIAS	Ajuste al peso							-		$ 807.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 807.00
	GOBERN	Ajuste al peso							-		$ 1,016.00	-	$ -	-	$ -	-	$ 1,016.00
													$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 371,638,087,751.00**			**$ 622,892,055,346.00**		**$ 6,282,497,853.00**		**$ 518,642,331,354.00**		**$ 4,049,723,992.00**
99	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 20,421,539,178.00			$ 96,394,499,447.00		$ 1,699,482,621.00		$ 95,837,906,341.00		$ 556,593,106.00
100	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ©							$ 407,895,168.00			$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 392,467,522,097.00**			**$ 619,286,554,793.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 614,680,237,695.00**		**$ 4,606,317,098.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)							$ 2,868,031,892.00			$ 2,923,960,139.00		$ -		$ 2,917,041,088.00		$ 6,919,051.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							**$ 395,335,553,989.00**			**$ 622,210,514,932.00**		**$ 7,981,980,474.00**		**$ 617,597,278,783.00**		**$ 4,613,236,149.00**
101	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	GLOB	1	$ 412,000,000	$ 412,000,000.00				$ 412,000,000.00		$ -		$ 412,000,000.00		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = G*19%				$ 78,280,000.00					$ 78,280,000.00		$ -		$ 78,280,000.00		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = G+H				**$ 490,280,000.00**					**$ 490,280,000.00**		**$ -**		**$ 490,280,000.00**		**$ -**
102	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)							$ 22,222,695,589.00			$ 21,904,688,251.00		$ 1,240,844,853.00		$ 21,786,501,393.00		$ 118,186,858.00
103	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)							$ 204,000,000.00			$ 14,228,732.00		$ -		$ 14,228,732.00		$ -
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES										$ 5,782,619,937.00		$ -		$ 5,782,619,937.00		$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	12 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 2400111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
				VALOR TOTAL AIUS (I+II+IV)				$ 418,252,529,558.00			$ 650,402,331,852.00		$ 9,222,825,327.00		$ 643,670,908,845.00		$ 4,731,423,007.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Amortizado Presenta Acta		0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

AIU 33.15 %
Utilidad 5 %

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Antioquia	$ 13,811,000,000.00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -
Valor Amortizado Acumulado	$ 13,811,000,000.00
Valor Saldo por Amortizar	$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ 6,282,497,853
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 1,699,482,621.00	$ -	$ 1,699,482,621
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 56,796,581.00	$ -	$ 56,796,581.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1,184,048,272.00	$ -	$ 1,184,048,272.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 9,222,825,327.00**	**$ -**	**$ 9,222,825,327.00**
VALOR TOTAL BASICO	$ 7,523,342,706.00	$ -	$ 7,523,342,706.00
VALOR TOTAL AJUSTES	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 213,619,028	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479
SB	$ 19,744,725	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212
PA	$ -	$ 4,961,623,200	$ 1,102,609,685
PC	$ -	$ 51,459,722	$ 3,674,039,024
ED	$ 2,162,298,831	$ 88,502,940,333	$ 88,337,178,018
OSUB	$ 3,552,295,759	$ 194,554,760,232	$ 51,714,709,694
SCT	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351
OV	$ -	$ 2,897,934,680	$ 1,145,681,446
T	$ 334,539,511	$ 24,286,022,636	$ 13,360,501,681
TOTAL	**$ 6,282,497,853**	**$ 348,423,310,762**	**$ 170,419,020,592**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Obras de Explanación	$ 213,619,028.00	$ 29,592,041,473	$ 10,367,865,479	$ 39,959,906,952
2	Sub-bases y bases	$ 19,744,725.00	$ 3,418,862,664	$ 643,267,212	$ 4,062,129,876
3	Transporte de Materiales	$ 334,539,511.00	$ 24,286,022,636	$ 13,940,499,257	$ 38,226,521,893
4	Aceros y Elementos Metalicos	$ 191,897,316.00	$ 11,006,992,855	$ 5,894,549,861	$ 16,901,542,716
5	Concretos, Morteros y Obras Varias	$ 5,425,773,992.00	$ 258,504,935,283	$ 135,102,435,706	$ 393,607,370,989
6	Concreto para Estructura de Puentes	$ 27,914,791.00	$ 6,578,275,378	$ 139,382,759	$ 6,717,658,137
7	Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	$ 69,008,490.00	$ 15,036,180,473	$ 4,331,020,318	$ 19,367,200,791
	(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ICCP	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Vias Interurbanas 53211_06	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ 213,619,028.00	$ 26,675,946,489	$ 9,476,771,103	$ 36,152,717,592
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 19,744,725.00	$ 5,840,227,200	$ 1,460,193,764	$ 7,300,420,964
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 4,925,987,627	$ 8,754,897	$ 4,934,742,524
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 422,226,081.00	$ 16,096,441,657	$ 6,267,970,742	$ 22,364,412,399
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ 1,528,093,195	$ 1,033,292,131	$ 2,561,385,326
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 1,858,593,958.00	$ 73,786,854,672	$ 88,708,439,639	$ 162,495,294,311
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351	$ 230,834,173
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 194,238,331.00	$ 18,154,913,510	$ 12,125,008,207	$ 30,279,921,717
	Total Vias interurbanas	**$ 2,708,422,123.00**	**$ 147,166,130,172.00**	**$ 119,153,598,834.00**	**$ 266,319,729,006.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Tuneles 53222_12	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
15101	Preliminares y movimiento de tierras	$ 140,301,180.00	$ 7,364,061,015	$ 1,978,980,535	$ 9,343,041,550
15102	Aceros y excavaciones	$ 2,352,089,832.00	$ 87,753,333,438	$ 27,742,949,584	$ 115,496,283,022
15103	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ 650,974,582.00	$ 40,833,419,104	$ 7,727,501,800	$ 48,560,920,904
15104	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	$ 332,487,469.00	$ 19,510,837,636	$ 8,238,138,471	$ 27,748,976,107
15105	Concretos e instrumentación	$ 54,031,947.00	$ 36,977,772,476	$ 5,074,010,785	$ 42,051,783,261
15106	Drenajes, instalación e instrumentación	$ 44,190,720.00	$ 8,567,070,527	$ 110,175,348	$ 8,677,245,875
15107	Señalización, protección de superficies y taludes	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Tuneles	**$ 3,574,075,730.00**	**$ 201,006,494,196.00**	**$ 50,871,756,523.00**	**$ 251,878,250,719.00**
	GRUPOS / Tipología de obra Puentes 53221_11	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ 393,665,235	$ 393,665,235

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	13 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 31 Julio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,222,825,327.00 **MES** Julio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 33 de fecha 27-07-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
												14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	$ -
												14103	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 250,686,394	$ -	$ 250,686,394
												14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	$ -
												14105	Drenajes	$ -	$ -	$ -	$ -
													Total Puentes	**$ -**	**$ 250,686,394.00**	**$ 393,665,235.00**	**$ 644,351,629.00**
													(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
												TOTAL ICOCIV		**$ 6,282,497,853.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 170,419,020,592.00**	**$ 518,842,331,354.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9,222,825,327.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9,222,825,327.00 **VALOR EN LETRAS:** Nueve Mil Doscientos Veintidós Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. Debido a un error en digitación para la celda U364, correspondiente al valor presente acta para el ítem Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) se ajusta diferencia presentada por variación en valor unitario del ítem (valor inicial de cobro $559.870), (valor ajustado $558.077). Lo anterior producto de revisión con la entidad (INVIAS) e interventoria (CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL) el día 4 junio 2024.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Rodrigo L. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

FORMATO ACTA DE AJUSTE

Construcciones
EL CONDOR S.A.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA — **ACTA DE AJUSTE No.** 61 — **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 — **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,297,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 488,363,551,624

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 502,322,295,096

MODIFICACIÓN DE LA PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.840	1.36372	-$ 93,566,982.00		-$ 93,566,982.00	-$ 127,599,165.00	-$ 34,032,183.00	$ 5,246,798,027.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.910	1.40485	-$ 127,164,365.00		-$ 127,164,365.00	-$ 178,646,858.00	-$ 51,482,493.00	$ 963,529,903.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	153.180	1.46794	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.740	1.26791	-$ 154,768,042.00		-$ 154,768,042.00	-$ 196,231,948.00	-$ 41,463,906.00	$ 2,773,679,275.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	151.690	1.43985	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	140.940	1.29363	-$ 4,128,868,177.00		-$ 4,128,868,177.00	-$ 5,341,227,740.00	-$ 1,212,359,563.00	$ 28,459,389,943.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.880	1.39590	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.710	1.43433	-$ 121,993,136.00		-$ 121,993,136.00	-$ 174,978,415.00	-$ 52,985,279.00	$ 5,340,649,641.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.250	1.41071	-$ 180,344,322.00		-$ 180,344,322.00	-$ 254,413,538.00	-$ 74,069,216.00	$ 1,407,727,377.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.270	1.10808	-$ 3,575,310,967.00		-$ 3,575,310,967.00	-$ 3,961,730,576.00	-$ 386,419,609.00	$ 8,802,640,048.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.820	1.42661	-$ 869,358,442.00		-$ 869,358,442.00	-$ 1,240,235,447.00	-$ 370,877,005.00	$ 9,787,777,720.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.510	1.22119	-$ 986,163,970.00		-$ 986,163,970.00	-$ 1,204,293,579.00	-$ 218,129,609.00	$ 3,084,689,535.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.550	1.37224	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.200	1.32109	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	144.010	1.35713	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	144.450	1.42217	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	143.480	1.39541	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.370	1.32447	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.530	1.43821	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	163.990	1.45858	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ -**	**$ (10,237,538,403.00)**	**$ (12,679,357,266.00)**	**$ (2,441,818,863.00)**	**$ 81,771,260,813.00**

PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 93,566,982.00		$ 93,566,982.00	$ 127,662,790.00	$ 34,095,808.00	$ 5,280,893,835.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 127,164,365.00		$ 127,164,365.00	$ 178,709,169.00	$ 51,544,804.00	$ 1,015,074,707.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 154,768,042.00		$ 154,768,042.00	$ 196,529,103.00	$ 41,761,061.00	$ 2,815,440,336.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 4,128,868,177.00		$ 4,128,868,177.00	$ 5,351,095,735.00	$ 1,222,227,558.00	$ 29,681,617,501.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 121,993,136.00		$ 121,993,136.00	$ 174,967,435.00	$ 52,974,299.00	$ 5,393,623,940.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 180,344,322.00		$ 180,344,322.00	$ 254,013,174.00	$ 73,668,852.00	$ 1,481,396,229.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 3,575,310,967.00		$ 3,575,310,967.00	$ 3,966,843,271.00	$ 391,532,304.00	$ 9,194,172,352.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 869,358,442.00		$ 869,358,442.00	$ 1,243,704,187.00	$ 374,345,745.00	$ 10,162,123,465.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 986,163,970.00		$ 986,163,970.00	$ 1,203,514,509.00	$ 217,350,539.00	$ 3,302,040,074.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 12,697,039,373.00**	**$ 2,459,500,970.00**	**$ 84,230,761,783.00**

JULIO DE 2026 - ACTA 61

GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre de 2021 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 217,991,810.00	$ 4,372,782.00	$ 692,041,571.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 20,071,895.00	$ 327,170.00	$ 53,622,105.00
3 Transporte de Materiales	100.39	100.89	1.00498	$ 334,539,511.00		$ 334,539,511.00	$ 336,205,518.00	$ 1,666,007.00	$ 160,387,772.00
4 Aceros y Elementos Metalicos	103.72	108.28	1.04396	$ 191,897,316.00		$ 191,897,316.00	$ 200,333,122.00	$ 8,435,806.00	$ 668,350,767.00
5 Concretos, Morteros y Obras Varias	101.91	104.30	1.02345	$ 5,425,773,992.00		$ 5,425,773,992.00	$ 5,553,008,392.00	$ 127,234,400.00	$ 7,821,485,266.00
6 Concreto para Estructura de Puentes	101.21	99.33	0.98142	$ 27,914,791.00		$ 27,914,791.00	$ 27,396,134.00	-$ 518,657.00	-$ 92,398,587.00
7 Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	100.13	104.67	1.04534	$ 69,008,490.00		$ 69,008,490.00	$ 72,137,335.00	$ 3,128,845.00	$ 766,501,503.00
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 6,427,144,206.00**	**$ 144,646,353.00**	**$ 10,069,990,397.00**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **ACTA DE AJUSTE**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA DE AJUSTE No.** 61 **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** Julio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	**VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

PORCIÓN DEL ACTA 61 QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _ JUNIO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE **(ICOCIV)**	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Junio de 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	P=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 213,619,028.00		$ 213,619,028.00	$ 291,461,802.00	$ 77,842,774.00	$ 5,358,736,609.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 19,744,725.00		$ 19,744,725.00	$ 27,748,052.00	$ 8,003,327.00	$ 1,023,078,034.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 422,226,081.00		$ 422,226,081.00	$ 536,155,344.00	$ 113,929,263.00	$ 2,929,369,599.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 1,858,593,958.00		$ 1,858,593,958.00	$ 2,408,774,941.00	$ 550,180,983.00	$ 30,231,798,484.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 194,238,331.00		$ 194,238,331.00	$ 278,584,384.00	$ 84,346,053.00	$ 5,477,969,993.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 140,301,180.00		$ 140,301,180.00	$ 197,612,809.00	$ 57,311,629.00	$ 1,538,707,858.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 2,352,089,832.00		$ 2,352,089,832.00	$ 2,609,667,190.00	$ 257,577,358.00	$ 9,451,749,710.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 650,974,582.00		$ 650,974,582.00	$ 931,284,237.00	$ 280,309,655.00	$ 10,442,433,120.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 332,487,469.00		$ 332,487,469.00	$ 405,767,707.00	$ 73,280,238.00	$ 3,375,320,312.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ 54,031,947.00		$ 54,031,947.00	$ 74,089,686.00	$ 20,057,739.00	$ 12,577,519,297.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ 44,190,720.00		$ 44,190,720.00	$ 58,505,862.00	$ 14,315,142.00	$ 1,258,100,472.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ 7,819,652,014.00**	**$ 1,537,154,161.00**	**$ 85,767,915,944.00**

VALOR AMORTIZADO: $ - ($) (tres decimales)

VALOR IVA $ - $ 370,870,741.00

VALOR TOTAL **$ 1,699,482,621.00** **$ 96,208,777,082.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ( )	
VALOR IVA ( )	
*VALOR TOTAL AJUSTE ( )	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 1,699,482,621	$ 95,837,906,341.00
VALOR IVA	$ -	$ 370,870,741.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	**$ 1,699,482,621**	**$ 96,208,777,082.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,699,482,621 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Veintiún Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

9. El valor de ajuste calculado al acta provisional 42, sobrepasa el saldo de la provisión del contrato monto aprobado en La Modificación No 4 , aprobada en el Comité de Contratación No 55 del 20 de noviembre de 2024. Por lo anterior Construcciones el Condor renunciara al reconocimiento de este valor que no se ajusto.

NOTA DEL CONTRATISTA: Una vez revisada la "Cartilla de Actualización", adoptada mediante Resolución No.2845 de 3 de agosto de 2022 y la capacitación realizada por el INVIAS para su implementación, encontramos para los contratos suscritos antes de 2022 que la metodología presenta un diferencial entre índices ICCP e ICOCIV en diciembre de 2021 por el cambio de metodología, lo que genera una afectación en la remuneración por ajustes de precios de las obras ejecutadas, igualmente y bajo un análisis más completo vemos que el indicador no recoge el efecto total de los cambios de los precios de insumos que pueden tener implicaciones en los costos finales de los proyectos, así como en el reajuste de estos en tiempos de incertidumbre y volatilidad. Por lo anterior manifestamos que la suscripción de la presente acta de ajuste no implica una renuncia del contratista a solicitar los reconocimientos a que haya lugar por el ajuste de precios según las variaciones de los índices de costos de construcción de obras civiles - ICOCIV publicadas por el DANE y de aquellos derivados de los impactos económicos por la aplicación de la metodología prevía en la Resolución No. 2845 de 2022.

Firma: Rodrigo L. Ramirez C

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
ago-21	$ 2,412,144	$ -	$ 2,412,144	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
sep-21	$ 7,388,653	$ -	$ 4,976,509	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
oct-21	$ 12,169,611	$ -	$ 4,780,958	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
nov-21	$ 25,016,062	$ -	$ 12,846,451	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
dic-21	$ 36,190,660	$ 626,995	$ 11,174,598	$ 626,995	$ 626,995	AGOSTO 2021	$ 1,785,149
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
						DICIEMBRE 2021	$ 11,174,598
RE_PRG-1	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 626,995	DICIEMBRE 2021	$ 1,065,794
ene-22	$ 2,357,693	$ 1,541,899	$ 664,904	$ 914,904	$ 914,904	DICIEMBRE 2021	$ 150,890
						ENERO 2022	$ 664,904
feb-22	$ 3,414,191	$ 2,848,397	$ 1,056,498	$ 1,306,498	$ 150,890	DICIEMBRE 2021	$ -
					$ 664,904	ENERO 2022	$ -
					$ 490,704	FEBRERO 2022	$ 565,794
mar-22	$ 5,130,638	$ 4,957,042	$ 1,716,447	$ 2,108,645	$ 565,794	FEBRERO 2022	$ -
					$ 1,542,851	MARZO 2022	$ 173,596
RE_PRG-2							
abr-22	$ 9,212,893	$ 8,847,211	$ 4,082,255	$ 3,890,169	$ 173,596	MARZO 2022	$ -
					$ 3,716,573	ABRIL 2022	$ 365,682
may-22	$ 16,262,160	$ 16,983,981	$ 7,049,268	$ 8,136,770	$ 365,682	ABRIL 2022	$ -
					$ 7,771,088	MAYO 2022	-$ 721,821
jun-22	$ 25,700,488	$ 25,995,957	$ 9,438,327	$ 9,011,976	$ 9,011,976	JUNIO 2022	-$ 295,469
jul-22	$ 35,880,675	$ 35,895,395	$ 10,180,187	$ 9,899,438	$ 9,899,438	JULIO 2022	-$ 14,720
ago-22	$ 46,933,343	$ 47,744,035	$ 11,052,668	$ 11,848,640	$ 11,848,640	AGOSTO 2022	-$ 810,693
sep-22	$ 58,782,228	$ 62,223,084	$ 11,848,885	$ 14,479,048	$ 14,479,048	SEPTIEMBRE 2022	-$ 3,440,856
oct-22	$ 71,874,585	$ 77,632,023	$ 13,092,357	$ 15,408,939	$ 15,408,939	OCTUBRE 2022	-$ 5,757,438
nov-22	$ 84,521,569	$ 79,383,560	$ 12,646,984	$ 1,751,537	$ 1,751,537	NOVIEMBRE 2022	$ 5,138,009
dic-22	$ 96,543,170	$ 79,619,217	$ 12,021,600	$ 235,656	$ 235,656	NOVIEMBRE 2022	$ 4,902,353
					$ -	DICIEMBRE 2022	$ 12,021,600
RE_PRG-6	$ 1,692,395	$ -	$ 1,692,395	$ -	$ -	DICIEMBRE 2022	$ 1,692,395
ene-23	$ 103,494,961	$ 118,863,301	$ 23,875,744	$ 39,244,085	$ 1,692,395	DICIEMBRE 2022	$ -
					$ 37,551,689	ENERO 2023	-$ 15,368,341
feb-23	$ 120,513,748	$ 132,459,448	$ 17,018,787	$ 13,596,147	$ 13,596,147	FEBRERO 2023	-$ 11,945,700
mar-23	$ 133,459,736	$ 148,386,495	$ 12,945,989	$ 15,927,047	$ 15,927,047	MARZO 2023	-$ 14,926,758
abr-23	$ 145,775,756	$ 160,491,304	$ 12,316,020	$ 12,104,810	$ 12,104,810	ABRIL 2023	-$ 14,715,548
may-23	$ 157,497,730	$ 174,478,371	$ 11,721,974	$ 13,987,066	$ 13,987,066	MAYO 2023	-$ 16,980,641
jun-23	$ 168,936,079	$ 188,154,217	$ 11,438,349	$ 13,675,846	$ 13,675,846	JUNIO 2023	-$ 19,218,138
jul-23	$ 180,440,067	$ 201,688,458	$ 11,503,988	$ 13,534,241	$ 13,534,241	JULIO 2023	-$ 21,248,392
RE_PRG-8	$ 21,248,392		$ 21,248,392	$ 21,248,392	$ 21,248,392		-$ 21,248,392
ago-23	$ 214,769,649	$ 215,199,898	$ 13,081,191	$ 13,511,440	$ 13,511,440	AGOSTO 2023	-$ 21,678,641
sep-23	$ 228,474,519	$ 228,904,954	$ 13,704,870	$ 13,705,056	$ 13,705,056	SEPTIEMBRE 2023	-$ 21,678,826
oct-23	$ 240,978,816	$ 242,112,360	$ 12,504,297	$ 13,207,406	$ 13,207,406	OCTUBRE 2023.	-$ 22,381,936
nov-23	$ 254,644,504	$ 252,400,497	$ 13,665,688	$ 10,288,137	$ 10,288,137	NOVIEMBRE 2023.	-$ 19,004,385
dic-23	$ 262,635,635	$ 264,278,788	$ 7,991,131	$ 11,878,291	$ 11,878,291	DICIEMBRE 2023.	-$ 22,891,545
RE_PRG-10	$ 22,891,545		$ 22,891,545	$ 22,891,545	$ 22,891,545		
ene-24	$ 280,302,268	$ 276,844,246	$ 16,023,479	$ 12,565,458	$ 12,565,458	ENERO 2024.	$ 3,458,022
feb-24	$ 296,060,449	$ 286,854,768	$ 15,758,181	$ 10,010,522	$ 3,458,022	ENERO 2024.	$ -
					$ 6,552,501	FEBRERO 2024.	$ 9,205,681
mar-24	$ 311,113,740	$ 295,848,672	$ 15,053,291	$ 8,993,903	$ 8,993,903	FEBRERO.2024	$ 211,777
						MARZO.2024	$ 15,053,291
abr-24	$ 323,878,172	$ 304,329,118	$ 12,764,432	$ 8,480,446	$ 211,777	FEBRERO.2024	$ -
					$ 8,268,669	MARZO.2024	$ 6,784,622
					$ 12,764,432	ABRIL.2024	$ 12,764,432
may-24	$ 326,022,119	$ 308,051,568	$ 2,143,947	$ 3,722,450	$ 3,722,450	MARZO.2024	$ 3,062,172
						ABRIL.2024	$ 12,764,432
						MAYO.2024	$ 2,143,947
jun-24	$ 329,396,231	$ 315,691,511	$ 3,374,112	$ 7,639,943	$ 3,062,172	MARZO.2024	$ -
					$ 4,577,771	ABRIL.2024	$ 8,186,661
						MAYO.2024	$ 2,143,947
						JUNIO.2024	$ 3,374,112
RE_PRG-14-15							
jul-24	$ 320,320,383	$ 320,349,324	$ 4,628,872	$ 4,657,813	$ 4,657,813	JUNIO.2024	-$ 28,942
RE_PRG-16							
ago-24	$ 326,750,227	$ 326,694,222	$ 6,400,903	$ 6,344,898	$ 6,344,898	JULIO.2024	$ 27,063
sep-24	$ 332,141,470	$ 331,355,593	$ 5,391,243	$ 4,661,371	$ 27,063	AGOSTO.2024	$ 5,391,243
					$ 4,634,307	SEPTIEMBRE.2024	$ 756,936
oct-24	$ 339,716,827	$ 337,242,721	$ 7,575,357	$ 5,887,129	$ 756,936	SEPTIEMBRE.2024	$ 7,575,357
					$ 5,130,193	OCTUBRE.2024	$ 2,445,164
RE_PRG-17							
nov-24	$ 344,404,905	$ 345,445,842	$ 4,688,078	$ 8,203,120	$ 2,445,164	OCTUBRE.2024	$ -
					$ 5,757,957	NOVIEMBRE.2024	-$ 1,069,879
RE_PRG-18							
dic-24	$ 349,370,128	$ 348,423,311	$ 4,965,223	$ 2,977,469	$ 2,410,940	NOVIEMBRE.2024	$ 946,817
RE_PRG-19							
ene-25	$ 350,561,308	$ 348,423,311	$ 1,191,180	$ -	$ -	ENERO.2025	$ 1,191,180
feb-25	$ 352,015,484	$ 350,012,883	$ 1,454,176	$ 1,589,572	$ 1,191,180	ENERO.2025	$ -
					$ 398,392	FEBRERO.2025	$ 1,055,785
mar-25	$ 353,970,210	$ 352,537,525	$ 1,954,726	$ 2,524,643	$ 1,055,785	FEBRERO.2025	$ -
					$ 1,468,858	MARZO.2025	$ 485,868
RE_PRG-20							
abr-25	$ 355,956,054	$ 358,475,461	$ 1,985,843	$ 5,937,936	$ 485,868	MARZO.2025	$ -
					$ 5,452,068	ABRIL.2025	-$ 3,466,225
may-25	$ 357,836,023	$ 367,750,786	$ 1,879,969	$ 6,164,214	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
RE_PRG-21							
jun-25	$ 372,423,841	$ 376,200,121	$ 7,784,165	$ 11,560,446	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
					$ 11,560,446	JUNIO.2025	-$ 3,776,280
jul-25	$ 382,327,224	$ 384,985,655	$ 9,903,383	$ 8,785,535	$ 8,785,535	JULIO.2025	-$ 2,658,432
RE_PRG-22							
ago-25	$ 392,794,911	$ 395,865,723	$ 10,467,688	$ 10,880,068	$ 10,880,068	AGOSTO.2025	-$ 3,070,812

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
RE_PRG-23							
sep-25	$ 403,000,797	$ 411,014,939	$ 10,205,885	$ 15,149,217	$ 15,149,217	SEPTIEMBRE.2025	-$ 8,014,143
RE_PRG-24							
oct-25	$ 413,551,876	$ 425,856,432	$ 10,551,079	$ 14,841,493	$ 14,841,493	OCTUBRE.2025	-$ 12,304,557
RE_PRG-25							
nov-25	$ 425,025,968	$ 440,432,613	$ 11,474,093	$ 14,576,181	$ 14,576,181	NOVIEMBRE.2025	-$ 15,406,645
dic-25	$ 435,690,999	$ 452,953,365	$ 10,665,031	$ 12,520,752	$ 12,520,752	DICIEMBRE.2025	-$ 17,262,366
RE_PRG-26							
ene-26	$ 444,608,953	$ 462,051,834	$ 8,917,954	$ 9,098,469	$ 9,098,469	ENERO.2026	-$ 17,442,880
RE_PRG-27							
feb-26	$ 450,935,772	$ 474,602,849	$ 13,130,471	$ 12,551,016	$ 12,551,016	FEBRERO.2026	-$ 23,667,077
RE_PRG-28							
mar-26	$ 465,445,135	$ 474,819,185	$ 14,509,363	$ 216,335	$ 216,335	MARZO.2026	-$ 9,374,050
RE_PRG-29							
abr-26							
RE_PRG-30							
abr-26	$ 478,092,699	$ 494,354,764	$ 12,647,564	$ 19,535,580	$ 19,535,580	ABRIL.2026	-$ 16,262,065
RE_PRG-31							
may-26	$ 488,363,552	$ 502,322,295	$ 10,270,853	$ 7,967,531	$ 7,967,531	MAYO.2026	-$ 13,958,743
RE_PRG-32							
jun-26	$ 498,596,254	$ 512,559,833	$ 10,232,702	$ 10,237,538	$ 10,237,538	JUNIO.2026	-$ 13,963,580
RE_PRG-32							
jul-26	$ 503,358,622	$ 518,842,331	$ 4,762,369	$ 6,282,498	$ 6,282,498	JULIO.2026	-$ 15,483,709

ACTA 61

GA-ICCP	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026	
1	$ 213,619,028.00	0.034	$ 213,619,028.00	
2	$ 19,744,725.00	0.003	$ 19,744,725.00	
3	$ 334,539,511.00	0.053	$ 334,539,511.00	
4	$ 191,897,316.00	0.031	$ 191,897,316.00	
5	$ 5,425,773,992.00	0.864	$ 5,425,773,992.00	
6	$ 27,914,791.00	0.004	$ 27,914,791.00	
7	$ 69,008,490.00	0.011	$ 69,008,490.00	
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	**$ 6,282,497,853.00**	**$ -**

OK

GA-ICOCIV	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Julio de 2026		
11601	$ 213,619,028.00	0.0340	$ 213,619,028.00		
11602	$ 19,744,725.00	0.0031	$ 19,744,725.00		
11603	$ -	0.0000	$ -		
11604	$ 422,226,081.00	0.0672	$ 422,226,081.00		
11605	$ -	0.0000	$ -		
11606	$ 1,858,593,958.00	0.2958	$ 1,858,593,958.00		
11607	$ -	0.0000	$ -		
11608	$ 194,238,331.00	0.0309	$ 194,238,331.00		
15101	$ 140,301,180.00	0.0223	$ 140,301,180.00		
15102	$ 2,352,089,832.00	0.3744	$ 2,352,089,832.00		
15103	$ 650,974,582.00	0.1036	$ 650,974,582.00		
15104	$ 332,487,469.00	0.0529	$ 332,487,469.00		
15105	$ 54,031,947.00	0.0086	$ 54,031,947.00		
15106	$ 44,190,720.00	0.0070	$ 44,190,720.00		
15107	$ -	0.0000	$ -		
14101	$ -	0.0000	$ -		
14102	$ -	0.0000	$ -		
14103	$ -	0.0000	$ -		
14104	$ -	0.0000	$ -		
14105	$ -	0.0000	$ -		
	$ 6,282,497,853.00	**1.00**	$ 6,282,497,853.00	$ -	$ -

OK

$ - AJUSTE DEFINITIVO AL SALDO DEL ACTA ANTERIOR

$ 6,282,497,853.00

VERDADERO

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

	Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
	Canasta General												
	Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
	Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
	Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
	Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
1	Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
2	Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
3	Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
4	Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
5	Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
6	Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
7	Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023	2024											2025												2026					
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y (	22.06	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59	133.62	133.79	134.77	136.99	139.18	140.63	140.93	140.84	140.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sub	18.69	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51	135.44	136.07	136.17	138.90	140.07	142.54	143.41	143.91	143.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44	147.91	148.02	148.14	150.36	151.69	152.11	152.54	153.18	156.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidi	7.09	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37	129.67	129.86	130.32	133.22	136.10	137.70	139.17	138.74	138.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72	142.94	143.10	142.81	142.28	142.50	142.35	146.26	150.72	152.27	152.59	151.69	152.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25	133.94	133.90	133.76	138.64	140.71	141.46	141.50	140.94	141.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y (	4.40	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41	145.09	146.59	146.67	147.73	139.55	138.39	142.67	142.88	143.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	4.22	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89	132.57	132.81	134.46	134.48	136.85	136.86	140.83	143.73	144.21	144.25	144.71	144.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y (	5.92	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46	132.57	134.02	135.51	136.35	135.90	135.69	136.41	136.56	136.11	135.52	135.78	136.03	141.25	143.54	144.68	145.09	144.45	145.20
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98	136.78	137.86	138.37	137.02	136.87	138.70	138.64	137.91	137.12	137.47	138.16	141.82	142.84	143.74	144.13	143.48	144.61
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subi	26.65	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40	135.83	136.63	137.03	136.27	135.98	136.81	136.62	135.88	135.27	135.53	136.22	139.80	141.35	142.44	142.82	142.37	142.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subi	15.73	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79	139.25	141.94	142.99	143.60	142.40	142.18	143.46	143.61	142.60	141.54	141.71	142.27	145.30	146.88	147.99	147.90	147.53	149.86
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90	141.77	143.52	144.77	145.39	145.54	144.95	145.40	145.73	145.55	141.27	140.52	140.52	145.83	153.67	159.23	164.01	163.99	164.47
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y (	25.38	122.96	123.69	125.50	125.55	125.79	126.04	126.02	125.94	126.08	126.30	126.46	126.67	126.56	132.44	133.61	134.58	135.15	134.85	134.99	138.44	138.62	138.62	138.65	138.64	139.61	141.45	144.95	146.08	146.14	146.25	146.02
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavi	23.60	140.27	139.17	140.18	140.75	137.54	135.78	133.29	133.34	132.97	133.34	132.80	132.80	134.40	134.73	135.32	135.75	135.91	136.66	136.32	136.15	135.45	135.49	135.61	135.14	134.96	137.16	138.72	139.19	139.14	139.27	139.45
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perf	27.59	131.30	136.15	138.15	137.57	137.89	138.85	138.10	137.05	137.11	136.76	137.96	137.03	137.37	140.04	142.87	143.78	144.81	143.89	143.45	144.66	144.59	143.85	142.80	142.91	143.12	146.80	146.72	147.96	148.21	146.82	147.23
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos,	6.86	127.19	127.95	128.94	128.82	127.57	127.06	126.22	126.43	126.21	126.25	126.37	126.47	127.00	130.56	131.18	132.00	131.81	132.04	131.51	133.14	133.20	133.04	132.85	132.68	132.26	134.39	137.70	138.29	138.45	138.51	138.42
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e ins	8.68	136.57	140.42	142.00	141.38	141.15	141.64	140.84	140.14	140.12	140.01	140.99	140.28	140.82	142.61	145.22	145.81	146.82	146.84	146.24	146.34	146.35	145.73	145.10	145.22	144.98	148.78	148.05	148.94	149.12	147.55	147.44
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instal	7.06	131.32	132.59	134.32	134.06	132.57	132.78	132.25	133.46	133.32	133.88	134.18	133.67	134.15	136.18	136.47	137.63	138.06	138.99	138.33	138.14	139.09	138.77	137.40	137.39	136.03	137.76	142.41	144.89	146.89	148.20	148.52
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, pi	0.84	126.59	130.92	131.63	130.73	131.00	131.42	132.15	132.24	132.79	132.80	133.10	133.70	134.15	135.58	135.57	136.14	136.57	135.69	135.58	136.88	137.13	136.85	137.42	138.29	138.55	141.94	142.38	143.24	143.98	144.01	143.84
								2564.87	**2632.90**	**2665.54**	**2663.22**	**2659.76**	**2669.05**	**2656.44**	**2651.04**	**2653.20**	**2651.62**	**2658.44**	**2653.74**	**2656.52**	**2713.72**	**2740.19**	**2758.40**	**2768.26**	**2763.87**	**2761.16**	**2778.42**	**2782.21**	**2776.24**	**2762.98**	**2768.86**	**2771.75**	**2835.21**	**2870.96**	**2895.98**	**2912.94**	**2909.32**	**2920.18**

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Construcciones
EL CONDOR S.A.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 33 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	$ 58,627,874,637.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,104,105)	$ 26,583,068.99	7.15%	10.75%
	$ 40,102,611.81	10.79%	$ 39,959,906.95
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 6,7,106,107,111 y 112)	$ 4,497,007.26	1.21%	1.09%
	$ 4,404,382.37	1.19%	$ 4,062,129.88
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 8,9,10,11,165,171y172)	$ 9,697,012.00	2.61%	1.63%
	$ 6,064,681.32	1.63%	$ 6,064,232.89
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items 12)	$ 6,428,543.17	1.73%	1.00%
	$ 3,814,682.25	1.03%	$ 3,725,498.75
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,108,142,143,144,145,146,148,149,150,153,156,157,159,167,173,174,175,176,180,181,182,183,185,186,187,188,189,190,191,192 y 193)	$ 102,997,442.11	27.71%	47.58%
	$ 179,868,141.45	48.40%	$ 176,840,118.35
OBRAS SUBTERRÁNEAS (Items66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,141,147,151,152,155,158,160,161,162,163,164,166,168,169,170,177,178,179 y 184)	$ 203,606,079.61	54.79%	66.27%
	$ 246,570,163.89	66.35%	$ 246,269,469.93
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 y 95)	$ 1,767,730.35	0.48%	0.06%
	$ 230,834.17	0.06%	$ 230,834.17
OBRAS VARIAS (Item 96, 97,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 140 y 154)	$ 136,367.42	0.04%	1.09%
	$ 4,043,616.13	1.09%	$ 4,043,616.13
TRANSPORTES (Ítem 98,109 y 110)	$ 15,924,836.85	4.29%	10.13%
	$ 37,792,941.95	10.17%	$ 37,646,524.32
TOTAL OTROS ITEMS			0.00%
	$ -		$ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 371,638,087.75**	**100.00%**	**139.61%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 522,892,055.35**	**140.70%**	**$ 518,842,331.35**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	REPROGRAMACION	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Mes	INVERSIÓN OBRA %	VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA %	VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA %	VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA %	VALOR (Miles de Pesos)
0 jun-21	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
1 jul-21	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0	0.00%	$0
2 ago-21	0.65%	$2.412.144	0.65%	$2.412.144	0.00%	$0	0.00%	$0
3 sep-21	1.34%	$4.976.509	1.99%	$7.388.653	0.00%	$0	0.00%	$0
4 oct-21	1.29%	$4.780.958	3.27%	$12.169.611	0.00%	$0	0.00%	$0
5 nov-21	3.46%	$12.846.451	6.73%	$25.016.062	0.00%	$0	0.00%	$0
6 dic-21	3.00%	$11.137.406	9.73%	$36.153.467	0.17%	$626.995	0.17%	$626.995
7 ene-22	0.18%	$664.904	0.63%	$2.357.693	0.25%	$914.904	0.41%	$1.541.899
8 feb-22	0.28%	$1.056.498	0.92%	$3.414.191	0.35%	$1.306.498	0.77%	$2.848.397
9 mar-22	0.46%	$1.716.447	1.38%	$5.130.638	0.57%	$2.108.645	1.33%	$4.957.042
10 abr-22	1.10%	$4.082.255	2.48%	$9.212.892	1.05%	$3.890.169	2.38%	$8.847.211
11 may-22	1.90%	$7.049.268	4.38%	$16.262.160	2.19%	$8.136.770	4.57%	$16.983.981
12 jun-22	2.54%	$9.438.327	6.92%	$25.700.488	2.42%	$9.011.976	6.99%	$25.995.957
13 jul-22	2.74%	$10.180.187	9.65%	$35.880.675	2.66%	$9.899.438	9.66%	$35.895.395
14 ago-22	2.97%	$11.052.668	12.63%	$46.933.343	3.19%	$11.848.640	12.85%	$47.744.035
15 sep-22	3.19%	$11.848.885	15.82%	$58.782.228	3.90%	$14.479.048	16.74%	$62.223.084
16 oct-22	3.52%	$13.092.357	19.34%	$71.874.585	4.15%	$15.408.939	20.89%	$77.632.023
17 nov-22	3.40%	$12.646.984	22.74%	$84.521.569	0.47%	$1.751.537	21.36%	$79.383.560
18 dic-22	3.23%	$12.021.600	25.98%	$96.543.170	0.06%	$235.656	21.42%	$79.619.217
19 ene-23	6.42%	$23.875.744	27.85%	$103.494.961	10.56%	$39.244.085	31.98%	$118.863.301
20 feb-23	4.58%	$17.018.787	32.43%	$120.513.748	3.66%	$13.596.147	35.64%	$132.459.448
21 mar-23	3.48%	$12.945.989	35.91%	$133.459.736	4.29%	$15.927.047	39.93%	$148.386.495
22 abr-23	3.31%	$12.316.020	39.23%	$145.775.756	3.26%	$12.104.810	43.18%	$160.491.304
23 may-23	3.15%	$11.721.974	42.38%	$157.497.730	3.76%	$13.987.066	46.95%	$174.478.371
24 jun-23	3.08%	$11.438.349	45.46%	$168.936.079	3.68%	$13.675.846	50.63%	$188.154.217
25 jul-23	3.10%	$11.503.988	48.55%	$180.440.067	3.64%	$13.534.241	54.27%	$201.688.458
26 ago-23	3.52%	$13.081.191	57.79%	$214.769.649	3.64%	$13.511.440	57.91%	$215.199.898
27 sep-23	3.69%	$13.704.870	61.48%	$228.474.519	3.69%	$13.705.056	61.59%	$228.904.954
28 oct-23	3.36%	$12.504.297	64.84%	$240.978.816	3.55%	$13.207.406	65.15%	$242.112.360
29 nov-23	3.68%	$13.665.688	68.52%	$254.644.504	2.77%	$10.288.137	67.92%	$252.400.497
30 dic-23	2.15%	$7.991.131	70.67%	$262.635.635	3.20%	$11.878.291	71.11%	$264.278.788
31 ene-24	4.31%	$16.023.479	75.42%	$280.302.268	3.38%	$12.565.458	74.49%	$276.844.246
32 feb-24	4.24%	$15.758.181	78.73%	$296.060.449	2.69%	$10.010.522	77.19%	$286.854.768
33 mar-24	4.05%	$15.053.291	82.78%	$311.113.740	2.42%	$8.993.903	79.61%	$295.848.672
34 abr-24	3.43%	$12.764.432	83.04%	$323.878.172	2.28%	$8.480.446	81.89%	$304.329.118
35 may-24	0.58%	$2.143.947	83.62%	$326.022.119	1.00%	$3.722.450	82.89%	$308.051.568
36 jun-24	0.91%	$3.374.112	83.80%	$329.396.231	2.06%	$7.639.943	84.95%	$315.691.511
37 jul-24	1.25%	$4.628.872	86.19%	$320.320.383	1.25%	$4.657.813	86.20%	$320.349.324
38 ago-24	1.72%	$6.400.903	87.92%	$326.750.227	1.71%	$6.344.898	87.91%	$326.694.222
39 sep-24	1.45%	$5.391.243	89.37%	$332.141.470	1.25%	$4.661.371	89.16%	$331.355.593
40 oct-24	2.04%	$7.575.357	91.41%	$339.716.827	1.58%	$5.887.129	90.74%	$337.242.721
41 nov-24	1.26%	$4.688.078	92.67%	$344.404.905	2.21%	$8.203.120	92.95%	$345.445.842
42 dic-24	1.34%	$4.965.223	94.01%	$349.370.128	0.80%	$2.977.469	93.75%	$348.423.311
43 ene-25	0.32%	$1.191.180	94.33%	$350.561.308	0.00%	$0	93.75%	$348.423.311
44 feb-25	0.39%	$1.454.176	94.72%	$352.015.484	0.43%	$1.589.572	94.18%	$350.012.883
45 mar-25	0.53%	$1.954.726	95.25%	$353.970.210	0.68%	$2.524.643	94.86%	$352.537.525
46 abr-25	0.53%	$1.985.843	95.78%	$355.956.054	1.60%	$5.937.936	96.46%	$358.475.461
47 may-25	0.51%	$1.879.969	96.29%	$357.836.023	1.66%	$6.164.214	98.12%	$364.639.675
48 jun-25	2.09%	$7.784.165	98.38%	$365.620.188	3.11%	$11.560.446	101.23%	$376.200.121
49 jul-25	2.66%	$9.903.383	101.05%	$375.523.571	2.36%	$8.785.535	103.59%	$384.985.655
50 ago-25	2.82%	$10.467.688	103.86%	$385.991.259	2.93%	$10.880.068	106.52%	$395.865.723
51 sep-25	2.75%	$10.205.885	106.61%	$396.197.144	4.08%	$15.149.217	110.60%	$411.014.939
52 oct-25	2.84%	$10.551.079	109.45%	$406.748.223	3.99%	$14.841.493	114.59%	$425.856.432
53 nov-25	3.09%	$11.474.093	112.53%	$418.222.316	3.92%	$14.576.181	118.51%	$440.432.613
54 dic-25	2.87%	$10.665.031	115.40%	$428.887.347	3.37%	$12.520.752	121.88%	$452.953.365
55 ene-26	2.40%	$8.917.954	117.80%	$437.805.301	2.45%	$9.098.469	124.33%	$462.051.834
56 feb-26	3.53%	$13.130.471	121.34%	$450.935.772	3.38%	$12.551.016	127.71%	$474.602.849
57 mar-26	3.90%	$14.509.363	125.24%	$465.445.135	0.06%	$216.335	127.76%	$474.819.185
58 abr-26	3.40%	$12.647.564	128.64%	$478.092.699	5.26%	$19.535.580	133.02%	$494.354.764
59 may-26	2.76%	$10.270.853	131.41%	$488.363.552	2.14%	$7.967.531	135.16%	$502.322.295
60 jun-26	2.75%	$10.232.702	134.16%	$498.596.254	2.75%	$10.237.538	137.92%	$512.559.833
61 jul-26	1.28%	$4.762.369	135.44%	$503.358.622	1.69%	$6.282.498	139.61%	$518.842.331
62 ago-26	1.06%	$3.941.669	136.50%	$507.300.291				
63 sep-26	1.06%	$3.941.669	137.56%	$511.241.960				
64 oct-26	1.04%	$3.868.177	138.61%	$515.110.137				
65 nov-26	1.04%	$3.868.177	139.65%	$518.978.314				
66 dic-26	1.05%	$3.913.741	140.70%	$522.892.055				

* Las provisiones y otros

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 20,421,539.18 / $ 96,394,499.45	$ 95,837,906.34	99.42%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 407,895.17 / $ -	$ -	0.00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,868,031.89 / $ 2,923,960.14	$ 2,917,041.09	99.76%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000.00 / $ 412,000.00	$ 412,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78,280.00 / $ 78,280.00	$ 78,280.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 22,222,695.57 / $ 21,904,688.25	$ 21,786,501.39	99.46%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 204,000.00 / $ 14,228.73	$ 14,228.73	100.00%
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ - / $ 5,782,619.94	$ 5,782,619.94	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 46,614,441.81 / $ 127,510,276.51	$ 126,828,577.49	99.47%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')**	**$ 418,252,529.56** / **$ 650,402,331.85**	**$ 645,670,908.84**	**99.27%**

NOTAS:
1. La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Subsecretario de Proyectos Estratégicos con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
2. Los conceptos plasmados en el presente documento corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
3. Se realiza por balance de cantidades de actividades del contrato, efectuado por el Contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto.
4. Se realiza en virtud de la adición presupuestal presentada por el Contratista y validada en la RECAE (Reunión del Comité Asesor y Evaluador), constituyéndose dicha validación en soporte para la presente modificación contractual.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Rodrigo A. Ramirez C
Nombre : RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 25202-129259 CND

Aprueba Firma
Nombre: SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 05202-205484 ANT

INFORME FINANCIERO

Construcciones
EL CONDOR S.A.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	61	Julio de 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	X	61	Julio de 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**24/12/2024**	RUBRO No.	**00000001000223047**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**14/05/2025**	RUBRO No.	**3000052849**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**4/12/2025**	RUBRO No.	**3000053452**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**/02/2026**	RUBRO No.	**3000053777**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**10/04/2026**	RUBRO No.	**3000053984**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**27/04/2026**	RUBRO No.	**3000054049**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$9,222,825,327.00**

TOTAL ACTA **$9,222,825,327.00**

SUPERVISOR . SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSECIONES Y APP.
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
Asunto	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 61 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;9222825327

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	418921	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 18,618,179,979	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 17,948,835,622	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,685,513,957	$ -
2022	176322	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 27,648,398,302	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 30,536,426,554	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 8,215,175,144	$ -
2023	97423	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 57,504,408,515	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 120,695,099,449	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 13,800,492,036	$ -
2024	199724	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 40,285,666,596	$ 87,744,475
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 9,885,891,062	$ -
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 61,208,201,065	$ 599,671,261
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 4,203,272,221	$ 310,430,593
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 2,147,944,626	$ 1,114,198
		TOTAL				**$ 416,383,505,128**	**$ 998,960,527**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	24/12/2024	00000001000223047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.1	$ 30,655,545,091	$ -
2025	3000052849		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.2	$ 91,635,933,463	$ -
2026	3000053452		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.3	$ 38,879,973,372	$ -
2026	3000053777		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.4	$ 8,258,906,306	$ -
2026	3000053984		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.5	$ 24,975,024,975	$ -
2026	3000054049		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.6	$ 39,613,443,517	$ 12,955,287,807
			TOTAL		**$ 234,018,826,724**	**$ 12,955,287,807**

TOTAL	**$ 650,402,331,852**	**$ 13,954,248,334**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 650,402,331,852.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 418921 De (21/05/2021)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 18,618,179,979		**$ 17,948,835,622**		**$ 3,685,513,957**		**$ 40,252,529,558**					
Anticipo 1						-$ 16,698,725,809		**$ 16,698,725,809**	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749		65100 del 27/07/2021	X		
1	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
2	Obra	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
3	Obra	sep-21	$ 507,247	$ 2,351	$ 509,598	$ 20,252	$ 489,346	$ 16,698,705,557	$ 1,918,964,824		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,314,403	$ 418,252,019,960	128233 del 30/12/2021	X		Glosa 1383 y corregida. Pagada.
4	Obra	oct-21	$ 188,777,413	$ 35,866,758	$ 224,644,171	$ 7,536,937	$ 217,107,234	$ 16,691,168,620	$ 1,788,700,483		$ 17,868,505,946		$ 3,679,000,740		$ 23,336,207,169	$ 418,027,375,789	121004 del 15/12/2021	X		
5	Obra	nov-21	$ 339,758	$ 62,979	$ 402,737	$ 13,566	$ 389,171	$ 16,691,155,054	$ 1,788,466,981		$ 17,868,361,952		$ 3,678,989,065		$ 23,335,817,998	$ 418,026,973,052	121877 del 16/12/2021	X		
Anticipo 2						-$ 22,328,403,252		**$ 39,019,558,306**	$ 86,934,568		$ 771,315,749		$ 149,164,429		$ 1,007,414,746	$ 418,026,973,052	125271 del 23/12/2021	X		
6	Obra	dic-21	$ 627,420,549	$ 4,660,777	$ 632,081,326	$ 25,051,914	$ 607,029,412	$ 38,994,506,392	$ 38,372,215		$ 309,973,396		$ 52,039,723		$ 400,385,334	$ 417,394,891,726	28297 del 23/03/2022	X		Glosa 151 24/02/22. Pagada
7	Obra	ene-22	$ 397,480,668	$ 2,904,666	$ 400,385,334	$ -	$ 400,385,334	$ 38,994,506,392			$ -		$ -		$ -	$ 416,994,506,392	39888 del 21/04/2022	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 176322 De (04/02/2022)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 27,648,398,302		**$ 30,536,426,554**		**$ 8,215,175,144**		**$ 66,400,000,000**					
7	Obra	ene-22	$ 518,010,032	$ 3,783,890	$ 521,793,922	$ 86,153,246	$ 435,640,676	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	39888 del 21/04/2022	X		
1	Ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
2	Ajuste	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
3	Ajuste	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
4	Ajuste	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
5	Ajuste	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
6	Ajuste	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
7	Ajuste	ene-22	$ 8,458,959	$ 61,815	$ 8,520,774	$ -	$ 8,520,774	$ 38,908,353,146	$ 27,210,588,361		$ 30,530,075,045		$ 8,215,175,144		$ 65,955,838,550	$ 416,464,191,696	43366 del 29/04/2022	X		
8	Obra	feb-22	$ 1,334,421,776	$ 9,553,462	$ 1,343,975,238	$ 130,036,961	$ 1,213,938,277	$ 38,778,316,185	$ 26,210,667,402		$ 30,316,057,727		$ 8,215,175,144		$ 64,741,900,273	$ 415,120,216,458	39857 del 21/04/2022	X		
8	Ajuste	feb-22	$ 23,631,806	$ 172,694	$ 23,804,500	$ -	$ 23,804,500	$ 38,778,316,185	$ 26,191,059,635		$ 30,311,860,994		$ 8,215,175,144		$ 64,718,095,773	$ 415,096,411,958	43341 del 29/04/2022	X		
9	Obra	mar-22	$ 2,234,108,816	$ 38,901,967	$ 2,273,010,783	$ 209,888,181	$ 2,063,122,602	$ 38,568,428,004	$ 24,795,357,194		$ 29,644,440,833		$ 8,215,175,144		$ 62,654,973,171	$ 412,823,401,175	43361 del 29/04/2022	X		
9	Ajuste	mar-22	$ 39,704,529	$ 290,148	$ 39,994,677	$ -	$ 39,994,677	$ 38,568,428,004	$ 24,768,300,795		$ 29,631,502,555		$ 8,215,175,144		$ 62,614,978,494	$ 412,783,406,498	44942 del 04/05/2022	X		
10	Obra	abr-22	$ 4,279,657,313	$ 73,133,713	$ 4,352,791,026	$ 399,869,889	$ 3,952,921,137	$ 38,168,558,115	$ 23,187,132,341		$ 27,773,629,621		$ 7,701,295,395		$ 58,662,057,357	$ 408,430,615,472	55503 del 27/05/2022	X		
10	Ajuste	abr-22	$ 80,316,945	$ 586,932	$ 80,903,877	$ -	$ 80,903,877	$ 38,168,558,115	$ 23,154,770,790		$ 27,735,604,799		$ 7,690,777,891		$ 58,581,153,480	$ 408,349,711,595	62674 del 15/06/2022	X		
11	Obra	may-22	$ 8,243,072,025	$ 70,144,381	$ 8,313,216,406	$ 770,482,174	$ 7,542,734,232	$ 37,398,075,941	$ 20,137,677,097		$ 24,190,519,710		$ 6,710,222,441		$ 51,038,419,248	$ 400,036,495,189	66725 del 28/06/2022	X		
11	Ajuste	may-22	$ 180,626,115	$ 1,319,960	$ 181,946,075	$ -	$ 181,946,075	$ 37,398,075,941	$ 20,064,898,667		$ 24,105,005,055		$ 6,686,569,451		$ 50,856,473,173	$ 399,854,549,114	66882 del 28/06/2022	X		
12	Obra	jun-22	$ 9,293,052,758	$ 109,558,655	$ 9,402,611,413	$ 926,406,901	$ 8,476,204,512	$ 36,471,669,040	$ 16,674,416,862		$ 20,121,188,935		$ 5,584,662,864		$ 42,380,268,661	$ 390,451,937,701	82363 del 04/08/2022	X		
12	Ajuste	jun-22	$ 160,561,949	$ 1,173,337	$ 161,735,286	$ -	$ 161,735,286	$ 36,471,669,040	$ 16,609,722,748		$ 20,045,173,351		$ 5,563,637,276		$ 42,218,533,375	$ 390,290,202,415	82360 del 04/08/2022	X		
13	Obra	jul-22	$ 10,018,913,274	$ 86,051,265	$ 10,104,964,539	$ 998,437,678	$ 9,106,526,861	$ 35,473,231,362	$ 12,967,112,003		$ 15,765,105,727		$ 4,379,788,784		$ 33,112,006,514	$ 380,185,237,876	87843 del 18/08/2022	X		
13	Ajuste	jul-22	$ 201,824,327	$ 1,474,870	$ 203,299,197	$ -	$ 203,299,197	$ 35,473,231,362	$ 12,885,792,324		$ 15,669,555,105		$ 4,353,359,888		$ 32,908,707,317	$ 379,981,938,679	87467 del 17/08/2022	X		
14	Obra	ago-22	$ 12,027,138,951	$ 107,033,177	$ 12,134,172,128	$ 1,198,845,331	$ 10,935,326,797	$ 34,274,386,031	$ 8,511,661,605		$ 10,529,951,511		$ 2,931,767,404		$ 21,973,380,520	$ 367,847,766,551	104096 del 27/09/2022	X		
14	Ajuste	ago-22	$ 229,677,577	$ 1,678,413	$ 231,355,990	$ -	$ 231,355,990	$ 34,274,386,031	$ 8,419,119,209		$ 10,421,214,196		$ 2,901,691,125		$ 21,742,024,530	$ 367,616,410,561	104095 del 27/09/2022	X		
8	Ajuste D	feb-22	$ 15,461,309	$ 112,986	$ 15,574,295	$ -	$ 15,574,295	$ 34,274,386,031	$ 8,412,889,491		$ 10,413,894,277		$ 2,899,666,467		$ 21,726,450,235	$ 367,600,836,266	110983 del 12/10/2022	X		
9	Ajuste D	mar-22	$ 81,841,859	$ 598,076	$ 82,439,935	$ -	$ 82,439,935	$ 34,274,386,031	$ 8,379,913,517		$ 10,375,147,508		$ 2,888,949,275		$ 21,644,010,300	$ 367,518,396,331	111093 del 12/10/2022	X		
10	Ajuste D	abr-22	$ 210,832,200	$ 1,540,696	$ 212,372,896	$ -	$ 212,372,896	$ 34,274,386,031	$ 8,294,964,359		$ 10,275,332,247		$ 2,861,340,798		$ 21,431,637,404	$ 367,306,023,435	110977 del 12/10/2022	X		
11	Ajuste D	may-22	$ 473,215,050	$ 3,458,110	$ 476,673,160	$ -	$ 476,673,160	$ 34,274,386,031	$ 8,104,295,095		$ 10,051,295,862		$ 2,799,373,287		$ 20,954,964,244	$ 366,829,350,275	110959 del 12/10/2022	X		
12	Ajuste D	jun-22	$ 460,992,795	$ 3,368,794	$ 464,361,589	$ -	$ 464,361,589	$ 34,274,386,031	$ 7,918,550,459		$ 9,833,045,915		$ 2,739,006,281		$ 20,490,602,655	$ 366,364,988,686	110950 del 12/10/2022	X		
13	Ajuste D	jul-22	$ 650,566,296	$ 4,754,138	$ 655,320,434	$ -	$ 655,320,434	$ 34,274,386,031	$ 7,656,422,285		$ 9,525,045,311		$ 2,653,814,625		$ 19,835,282,221	$ 365,709,668,252	110937 del 12/10/2022	X		
15	Obra	sep-22	$ 14,898,302,339	$ 147,597,677	$ 15,045,900,016	$ 7,000,000,000	$ 8,045,900,016	$ 27,274,386,031	$ 4,438,062,279		$ 5,743,472,303		$ 1,607,847,623		$ 11,789,382,205	$ 350,663,768,236	122198 del 10/11/2022	X		
14	Ajuste D	ago-22	$ 717,709,229	$ 5,244,798	$ 722,954,027	$ -	$ 722,954,027	$ 27,274,386,031	$ 4,148,880,668		$ 5,403,683,910		$ 1,513,863,600		$ 11,066,428,178	$ 349,940,814,209	126023 del 21/11/2022	X		
15	Ajuste P	sep-22	$ 670,560,329	$ 4,900,249	$ 675,460,578	$ -	$ 675,460,578	$ 27,274,386,031	$ 3,878,696,437		$ 5,086,217,438		$ 1,426,053,725		$ 10,390,967,600	$ 349,265,353,631	126029 del 21/11/2022	X		
16	Obra	oct-22	$ 15,533,245,773	$ 127,230,962	$ 15,660,476,735	$ 6,500,000,000	$ 9,160,476,735	$ 20,774,386,031	$ 214,505,743		$ 780,793,373		$ 235,191,749		$ 1,230,490,865	$ 333,604,876,896	133716 del 07/12/2022	X		
15	Ajuste D	sep-22	$ 32,031,577	$ 234,076	$ 32,265,653	$ -	$ 32,265,653	$ 20,774,386,031	$ 201,599,482		$ 765,628,516		$ 230,997,214		$ 1,198,225,212	$ 333,572,611,243	133776 del 07/12/2022	X		
16	Ajuste P	oct-22	$ 832,296,708	$ 6,082,168	$ 838,378,876	$ -	$ 838,378,876	$ 20,774,386,031	$ 59,075,073		$ 229,066,035		$ 71,705,228		$ 359,846,336	$ 332,734,232,367	134290 del 09/12/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2400111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

17	Obra	nov-22	$ 1,751,537,397	$ 12,799,696	$ 1,764,337,093	$ 1,576,383,657	$ 187,953,436	$ 19,198,002,374	$ 27,122,989		$ 108,775,836		$ 35,994,075		$ 171,892,900	$ 330,969,895,274	139085 del 19/12/2022	X		
16	Ajuste D	oct-22	$ 125,863,915	$ 919,775	$ 126,783,690	$ -	$ 126,783,690	$ 19,198,002,374	$ 5,569,762		$ 27,634,274		$ 11,905,174		$ 45,109,210	$ 330,843,111,584	139071 del 19/12/2022	X		
17	Ajuste P	nov-22	$ 16,910,926	$ 123,580	$ 17,034,506	$ -	$ 17,034,506	$ 19,198,002,374	$ 2,673,896		$ 16,732,190		$ 8,668,618		$ 28,074,704	$ 330,826,077,078	139231 del 19/12/2022	X		
18	Obra	dic-22	$ 235,656,372	$ 1,722,104	$ 237,378,476	$ 212,102,518	$ 25,275,958	$ 18,985,899,856	$ 146,300		$ 1,566,615		$ 1,085,831		$ 2,798,746	$ 330,588,698,602	145535 del 30/12/2022	X		
18	Ajuste P	dic-22	$ 2,778,177	$ 20,302	$ 2,798,479	$ -	$ 2,798,479	$ 18,985,899,856	$ -		$ 267		$ -		$ 267	$ 330,585,900,123	145514 del 30/12/2022	X		
17	Ajuste D	nov-22	$ 265	$ 2	$ 267	$ -	$ 267	$ 18,985,899,856	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 330,585,899,856	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 97423 De (01/02/2023)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 57,504,408,515		$ 120,695,099,449		$ 13,800,492,036		$ 192,000,000,000					
17	Ajuste D	nov-22	$ 1,207,239	$ 8,822	$ 1,216,061	$ -	$ 1,216,061	$ 18,985,899,856	$ 57,504,043,617		$ 120,694,333,429		$ 13,800,406,893		$ 191,998,783,939	$ 330,584,683,795	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28
18	Ajuste D	dic-22	$ 251,791	$ 1,840	$ 253,631	$ -	$ 253,631	$ 18,985,899,856	$ 57,503,967,528		$ 120,694,173,641		$ 13,800,389,139		$ 191,998,530,308	$ 330,584,430,164	19966 del 01/03/2023	X		
19	Obra	ene-23	$ 39,534,069,915	$ 320,728,935	$ 39,854,798,850	$ 2,439,903,431	$ 37,414,895,419	$ 16,545,996,425	$ 46,279,498,902		$ 97,122,789,527		$ 11,181,346,460		$ 154,583,634,889	$ 290,729,631,314	16605 del 21/02/2023	X		
19	Ajuste P	ene-23	$ 4,114,895,677	$ 30,070,391	$ 4,144,966,068	$ -	$ 4,144,966,068	$ 16,545,996,425	$ 45,036,009,082		$ 94,511,460,904		$ 10,891,198,835		$ 150,438,668,821	$ 286,584,665,246	19964 del 01/03/2023	X		
20	Obra	feb-23	$ 13,596,556,399	$ 99,358,355	$ 13,695,914,754	$ 2,543,257,196	$ 11,152,657,558	$ 14,002,739,229	$ 41,890,211,815		$ 87,485,286,642		$ 10,110,512,806		$ 139,286,011,263	$ 272,888,750,492	26926 del 17/03/2023	X		
19	Ajuste D	ene-23	$ 1,485,615,577	$ 10,856,422	$ 1,496,471,999	$ -	$ 1,496,471,999	$ 14,002,739,229	$ 41,241,270,215		$ 86,542,509,283		$ 10,005,759,766		$ 137,789,539,264	$ 271,392,278,493	29134 del 24/03/2023	X		
20	Ajuste P	feb-23	$ 1,682,074,952	$ 12,292,086	$ 1,694,367,038	$ -	$ 1,694,367,038	$ 14,002,739,229	$ 40,732,960,104		$ 85,475,058,049		$ 9,887,154,073		$ 136,095,172,226	$ 269,697,911,455	29778 del 27/03/2023	X		
21	Obra	mar-23	$ 15,993,157,013	$ 128,745,720	$ 16,121,902,733	$ 4,797,947,104	$ 11,323,955,629	$ 9,204,792,125	$ 37,335,773,415		$ 78,340,966,003		$ 9,094,477,179		$ 124,771,216,597	$ 253,576,008,722	42442 del 28/04/2023	X		
20	Ajuste D	feb-23	$ 227,171,992	$ 1,660,103	$ 228,832,095	$ -	$ 228,832,095	$ 9,204,792,125	$ 37,267,123,787		$ 78,196,801,783		$ 9,078,458,932		$ 124,542,384,502	$ 253,347,176,627	44584 del 05/05/2023	X		
21	Ajuste P	mar-23	$ 1,946,616,394	$ 14,225,274	$ 1,960,841,668	$ -	$ 1,960,841,668	$ 9,204,792,125	$ 36,678,871,287		$ 76,961,471,532		$ 8,941,200,015		$ 122,581,542,834	$ 251,386,334,959	44583 del 05/05/2023	X		
Anticipo 3						**-$ 40,000,000,000**		**$ 49,204,792,125**	$ 24,678,871,287		$ 51,761,471,532		$ 6,141,200,015		$ 82,581,542,834	$ 251,386,334,959	30898 del 29/03/2023	X		
22	Obra	abr-23	$ 12,104,809,529	$ 88,458,223	$ 12,193,267,752	$ 3,694,805,888	$ 8,498,461,864	$ 45,509,986,237	$ 22,129,332,728		$ 46,407,440,558		$ 5,546,307,684		$ 74,083,080,970	$ 239,193,067,207	50874 del 23/05/2023	X		
21	Ajuste D	mar-23	$ 12,077,313	$ 88,257	$ 12,165,570	$ -	$ 12,165,570	$ 45,509,986,237	$ 22,125,683,057		$ 46,399,776,249		$ 5,545,456,094		$ 74,070,915,400	$ 239,180,901,637	65064 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste P	abr-23	$ 1,515,916,899	$ 11,077,854	$ 1,526,994,753	$ -	$ 1,526,994,753	$ 45,509,986,237	$ 21,667,584,631		$ 45,437,769,555		$ 5,438,566,461		$ 72,543,920,647	$ 237,653,906,884	64941 del 05/07/2023	X		
23	Obra	may-23	$ 13,987,066,408	$ 102,213,178	$ 14,089,279,586	$ 3,643,860,004	$ 10,445,419,582	$ 41,866,126,233	$ 18,533,958,756		$ 38,857,155,219		$ 4,707,387,090		$ 62,098,501,065	$ 223,564,627,298	64989 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste D	abr-23	$ 122,778,567	$ 897,228	$ 123,675,795	$ -	$ 123,675,795	$ 41,866,126,233	$ 18,496,856,018		$ 38,779,239,468		$ 4,698,729,784		$ 61,974,825,270	$ 223,440,951,503	64923 del 05/07/2023	X		
23	Ajuste P	may-23	$ 1,901,083,556	$ 13,892,534	$ 1,914,976,090	$ -	$ 1,914,976,090	$ 41,866,126,233	$ 17,922,363,191		$ 37,572,804,531		$ 4,564,681,458		$ 60,059,849,180	$ 221,525,975,413	64929 del 05/07/2023	X		
24	Obra	jun-23	$ 14,278,470,035	$ 190,902,766	$ 14,469,372,801	$ 3,558,772,420	$ 10,910,600,381	$ 38,307,353,813	$ 14,649,183,077		$ 30,699,126,291		$ 3,800,939,431		$ 49,149,248,799	$ 207,056,602,612	73962 del 31/07/2023	X		
23	Ajuste D	may-23	$ 29,844,592	$ 218,095	$ 30,062,687	$ -	$ 30,062,687	$ 38,307,353,813	$ 14,640,164,271		$ 30,680,186,798		$ 3,798,835,043		$ 49,119,186,112	$ 207,026,539,925	80341 del 17/08/2023	X		
24	Ajuste P	jun-23	$ 1,951,967,436	$ 14,264,377	$ 1,966,231,813	$ -	$ 1,966,231,813	$ 38,307,353,813	$ 14,050,294,727		$ 29,441,460,756		$ 3,661,198,816		$ 47,152,954,299	$ 205,060,308,112	80339 del 17/08/2023	X		
25	Obra	jul-23	$ 13,652,913,646	$ 121,349,298	$ 13,774,262,944	$ 3,824,413,854	$ 9,949,849,090	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,286,045,168	80472 del 22/08/2023	X		
24	Ajuste D	jun-23	$ 27,957,291	$ 204,303	$ 28,161,594	$ -	$ -	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,314,206,762	81380 del 08/09/2023	X		Descuento en factura AAP-25
25	Ajuste P	jul-23	$ 1,859,247,046	$ 13,586,805	$ 1,872,833,851	$ -	$ 1,844,672,257	$ 34,482,939,959	$ 10,511,938,323		$ 22,010,912,307		$ 2,835,582,322		$ 35,358,432,952	$ 189,441,372,911	81380 del 08/09/2023	X		
25	Ajuste D	jul-23	$ 30,258,727	$ 221,122	$ 30,479,849	$ -	$ 30,479,849	$ 34,482,939,959	$ 10,502,794,368		$ 21,991,710,002		$ 2,833,448,733		$ 35,327,953,103	$ 189,410,893,062	82356 del 28/09/2023	X		Generada Obligaciones Vigencia SIIF
26	Obra	ago-23	$ 13,646,091,398	$ 118,649,647	$ 13,764,741,045	$ 7,517,324,703	$ 6,247,416,342	$ 26,965,615,256	$ 8,628,569,465		$ 18,055,837,707		$ 2,396,129,589		$ 29,080,536,761	$ 175,646,152,017	82019 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste P	ago-23	$ 1,094,657,345	$ 7,999,419	$ 1,102,656,764	$ -	$ 1,102,656,764	$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,543,495,253	82022 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste D	ago-23	-$ 41,384,162	-$ 302,423	-$ 41,686,585			$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,585,181,838	85208 del 20/11/2023	X		Descontada en factura AAP-27
27	Obra	sep-23	$ 14,149,771,261	$ 165,431,132	$ 14,315,202,393	$ 7,791,971,677	$ 6,523,230,716	$ 19,173,643,579	$ 6,340,803,222		$ 13,251,528,595		$ 1,862,317,464		$ 21,454,649,281	$ 160,269,979,445	83741 del 27/10/2023	X		
27	Ajuste P	sep-23	$ 1,193,756,533	$ 8,723,605	$ 1,202,480,138		$ 1,160,793,553	$ 19,173,643,579	$ 5,992,565,157		$ 12,520,228,657		$ 1,781,061,914		$ 20,293,855,728	$ 159,067,499,307	85208 del 20/11/2023	X		
28	Obra	oct-23	$ 13,471,654,754	$ 129,335,993	$ 13,600,990,747	$ 7,454,072,323	$ 6,146,918,424	$ 11,719,571,256	$ 4,148,489,630		$ 8,647,670,049		$ 1,350,777,625		$ 14,146,937,304	$ 145,466,508,560	86266 del 01/12/2023	X		
27	Ajuste D	sep-23	$ 7,023,412	$ 51,325	$ 7,074,737	$ -	$ 7,074,737	$ 11,719,571,256	$ 4,146,367,209		$ 8,643,212,965		$ 1,350,282,393		$ 14,139,862,567	$ 145,459,433,823	85900 del 28/11/2023	X		
28	Ajuste P	oct-23	$ 1,162,669,471	$ 8,496,431	$ 1,171,165,902	$ -	$ 1,171,165,902	$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,288,267,921	87034 del 07/12/2023	X		
28	Ajuste D	oct-23	-$ 23,613,666	-$ 172,562	-$ 23,786,228	$ -		$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,312,054,149	88565 del 14/12/2023	X		Descontada en factura AAP-29
29	Obra	nov-23	$ 10,449,689,975	$ 89,242,460	$ 10,538,932,435	$ 5,400,000,000	$ 5,138,932,435	$ 6,319,571,256	$ 2,253,337,707		$ 4,667,851,013		$ 907,575,510		$ 7,829,764,230	$ 133,773,121,714	87930 del 13/12/2023	X		
29	Ajuste P	nov-23	$ 940,700,922	$ 6,874,353	$ 947,575,275		$ 923,789,047	$ 6,319,571,256	$ 1,976,200,993		$ 4,085,863,913		$ 843,910,277		$ 6,905,975,183	$ 132,825,546,439	88565 del 14/12/2023	X		
30	Obra	dic-23	$ 12,056,612,135	$ 100,239,839	$ 12,156,851,974	$ 6,319,570,052	$ 5,837,281,922	$ 1,204	$ 225,016,417		$ 408,376,302		$ 435,300,542		$ 1,068,693,261	$ 120,668,694,465	88500 del 13/12/2023	X		
30	Ajuste P	dic-23	$ 1,060,940,236	$ 7,753,025	$ 1,068,693,261		$ 1,068,693,261	$ 1,204	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 119,600,001,204	88534 del 13/12/2023	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 199724 De (13/03/2024)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
										$ 40,285,666,596	$ 9,885,891,062	$ 61,208,201,065	$ 6,072,296,651	$ 2,147,944,626	$ 119,600,000,000					
29	Ajuste D	nov-23	$ 12,524,814	$ 91,527	$ 12,616,341		$ 12,616,341	$ 1,204		$ 40,281,377,040	$ 9,884,881,755	$ 61,201,766,731	$ 6,071,665,834	$ 2,147,692,299	$ 119,587,383,659	$ 119,587,384,863	2333 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
30	Ajuste D	dic-23	$ 36,605,162	$ 267,499	$ 36,872,661		$ 36,872,661	$ 1,204		$ 40,268,840,335	$ 9,881,931,942	$ 61,182,961,674	$ 6,069,822,201	$ 2,146,954,846	$ 119,550,510,998	$ 119,550,512,202	2336 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
31	Obra	ene-24	$ 12,649,890,414	$ 107,866,695	$ 12,757,757,109	$ 1,204	$ 12,757,755,905	$ -		$ 35,931,203,328	$ 8,861,311,469	$ 54,676,506,162	$ 5,431,934,406	$ 1,891,799,728	$ 106,792,755,093	$ 106,792,755,093	2465 del 11/04/2024	X		Se solicitó ajustar fechas por info de Gestora y RP, y se regresa por falta de trámite del Acta Mod 10 por la UE.
31	Ajuste P	ene-24	$ 2,972,898,917	$ 21,725,031	$ 2,994,623,948		$ 2,994,623,948	$ -		$ 34,913,031,185	$ 8,621,741,553	$ 53,149,247,949	$ 5,282,203,209	$ 1,831,907,249	$ 103,798,131,145	$ 103,798,131,145	3090 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	ene-24	$ 286,830,416	$ 2,096,068	$ 288,926,484		$ 288,926,484	$ -		$ 34,814,796,181	$ 8,598,627,434	$ 53,001,895,442	$ 5,267,756,885	$ 1,826,128,719	$ 103,509,204,661	$ 103,509,204,661	3089 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Obra	feb-24	$ 10,218,080,172	$ 85,780,358	$ 10,303,860,530		$ 10,303,860,530	$ -		$ 31,311,483,601	$ 7,774,318,592	$ 47,746,926,572	$ 4,752,563,858	$ 1,620,051,508	$ 93,205,344,131	$ 93,205,344,131	2559 del 12/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste P	feb-24	$ 2,693,000,960	$ 19,679,622	$ 2,712,680,582		$ 2,712,680,582	$ -		$ 30,389,172,203	$ 7,557,304,145	$ 46,363,459,475	$ 4,616,929,829	$ 1,565,797,897	$ 90,492,663,549	$ 90,492,663,549	3091 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	feb-24	$ 99,926,265	$ 730,231	$ 100,656,496		$ 100,656,496	$ -		$ 30,354,948,995	$ 7,549,251,625	$ 46,312,124,662	$ 4,611,897,004	$ 1,563,784,767	$ 90,392,007,053	$ 90,392,007,053	3088 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Obra	mar-24	$ 9,316,148,055	$ 86,974,944	$ 9,403,122,999		$ 9,403,122,999	$ -		$ 27,157,887,175	$ 6,797,001,785	$ 41,516,531,933	$ 4,141,740,854	$ 1,375,722,307	$ 80,988,884,054	$ 80,988,884,054	3471 del 30/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Ajuste D	mar-24	$ 2,735,471,340	$ 19,989,983	$ 2,755,461,323		$ 2,755,461,323	$ -		$ 26,221,030,325	$ 6,576,564,879	$ 40,111,246,658	$ 4,003,967,788	$ 1,320,613,081	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731	4435 del 21/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-029652
								$ -		$ 26,221,030,325	$ -	$ 46,687,811,537	$ 5,150,613,777	$ 173,967,092	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731				Se ajustan acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAD_33.
34	Obra	abr-24	$ 9,789,202,300	$ 190,869,815	$ 9,980,072,115		$ 9,980,072,115	$ -		$ 22,875,710,152	$ -	$ 40,731,704,499	$ 4,493,925,032	$ 152,010,933	$ 68,253,350,616	$ 68,253,350,616	4768 del 24/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-040900
34	Ajuste D	abr-24	$ 2,026,716,856	$ 14,810,623	$ 2,041,527,479		$ 2,041,527,479	$ -		$ 22,191,471,802	$ -	$ 39,513,361,730	$ 4,359,510,863	$ 147,478,742	$ 66,211,823,137	$ 66,211,823,137	5147 del 31/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-041213
35	Obra	may-24	$ 3,963,709,733	$ 44,927,058	$ 4,008,636,791		$ 4,008,636,791	$ -		$ 20,847,937,095	$ -	$ 37,121,087,466	$ 4,095,582,217	$ 138,579,568	$ 62,203,186,346	$ 62,203,186,346	6479 del 26/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051110
35	Ajuste D	may-24	$ 967,132,023	$ 7,067,503	$ 974,199,526		$ 974,199,526	$ -		$ 20,521,424,382	$ -	$ 36,539,704,673	$ 4,031,440,920	$ 136,416,845	$ 61,228,986,820	$ 61,228,986,820	6091 del 20/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051346
36	Obra	jun-24	$ 7,850,247,018	$ 73,404,160	$ 7,923,651,178		$ 7,923,651,178	$ -		$ 17,865,701,759	$ -	$ 31,811,061,402	$ 3,509,775,459	$ 118,797,022	$ 53,305,335,642	$ 53,305,335,642	6569 del 27/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-057558
36	Ajuste D	jun-24	$ 1,774,439,147	$ 12,967,055	$ 1,787,406,202		$ 1,787,406,202	$ -		$ 17,266,634,696	$ -	$ 30,744,373,129	$ 3,392,092,635	$ 114,828,980	$ 51,517,929,440	$ 51,517,929,440	6875 del 05/07/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-058429
37	Obra	jul-24	$ 5,227,584,700	$ 49,480,929	$ 5,277,065,629		$ 5,277,065,629	$ -		$ 15,497,952,272	$ -	$ 27,595,147,011	$ 3,044,671,742	$ 103,092,786	$ 46,240,863,811	$ 46,240,863,811	9846 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-072889
37	Ajuste P	jul-24	$ 1,209,409,677	$ 8,837,994	$ 1,218,247,671		$ 1,218,247,671	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 2,964,462,315	$ 100,388,276	$ 45,022,616,140	$ 45,022,616,140	9888 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-073258
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,095,437,885	$ 100,388,276	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	-$ 1,869,024,430			Se ajusta acumulado de acuerdo con la afectación financiera causada de acuerdo con la modificación contractual de las gestiones del proyecto. (-$1.869.024.430)
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710				Se ajusta acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAP_37.
37	Ajuste D	jul-24	-$ 9,017,186	-$ 65,895	-$ 9,083,081		-$ 9,083,081	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	12325 del 04/10/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085927
38	Obra	ago-24	$ 6,859,950,393	$ 88,765,734	$ 6,948,716,127		$ 6,948,716,127	$ -		$ 11,684,773,481	$ -	$ 23,324,275,941	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 36,204,875,583	$ 36,204,875,583	11987 del 30/09/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085936
38	Ajuste P	ago-24	$ 1,865,012,367	$ 13,628,937	$ 1,878,641,304		$ 1,878,641,304	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,335,317,360	12325 del 04/10/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-090643
38	Ajuste D	ago-24	-$ 3,693,468	-$ 26,991	-$ 3,720,459		-$ 3,720,459	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,339,037,819	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098827
39	Obra	sep-24	$ 5,001,604,397	$ 35,640,555	$ 5,037,244,952		$ 5,037,244,952	$ -		$ 8,300,439,926	$ -	$ 19,801,806,321	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 29,298,072,408	$ 29,301,792,867	14349 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098831
39	Ajuste P	sep-24	$ 1,369,039,494	$ 10,004,519	$ 1,379,044,013		$ 1,379,044,013	$ -		$ 7,626,531,385	$ -	$ 19,100,391,308	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 27,922,748,854	$ 27,922,748,854	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098828
39	Ajuste D	sep-24	-$ 2,983,550	-$ 21,802	-$ 3,005,352		-$ 3,005,352	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 27,925,754,206			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126692
40	Obra	oct-24	$ 7,495,600,412	$ 249,462,401	$ 7,745,062,813		$ 7,745,062,813	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 20,180,691,393			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-111543
40	Ajuste P	oct-24	$ 1,828,974,670	$ 13,365,584	$ 1,842,340,254		$ 1,842,340,254	$ -		$ 2,911,783,156	$ -	$ 14,230,741,822	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,338,351,139	$ 18,338,351,139			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126709

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 — 3 DE 3
PÁGINA	
FECHA	31 Julio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026 — **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

40	Ajuste D	oct-24	$ 43,783,171	$ 319,954	$ 44,103,125		$ 44,103,125	$ -		$ 2,890,172,625	$ -	$ 14,208,249,228	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 18,294,248,014	$ 18,294,248,014			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126723
41	Obra	nov-24	$ 9,221,883,300	$ 119,543,867	$ 9,341,427,167		$ 9,341,427,167	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 7,669,250,211	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 8,952,820,847	$ 8,952,820,847			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-127547
41	Ajuste P	nov-24	$ 2,503,132,696	$ 18,292,124	$ 2,521,424,820		$ 2,521,424,820	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 5,147,825,391	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 6,431,396,027	$ 6,431,396,027			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-128072
42	Obra	dic-24	$ 4,345,272,851	$ 202,881,279	$ 4,548,154,130		$ 4,548,154,130	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 1,194,711,963	$ 1,114,198	$ 1,883,241,897	$ 1,883,241,897			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx
42	Ajuste P	dic-24	$ 877,866,194	$ 6,415,176	$ 884,281,370		$ 884,281,370	$ -		$ 87,744,475	$ -	$ 599,671,261	$ 310,430,593	$ 1,114,198	$ 998,960,527	$ 998,960,527			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-xx

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 00000001000223047 De (24/12/2024) - Adición No.1						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047									SI	NO	
									$ 30,655,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,655,545,091	$ 31,654,505,618				
	ACTA ANTICIPADA					$ 13,811,000,000		$ 13,811,000,000	$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Obra	ene-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Ajuste P	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
44	Obra	feb-25	$ 1,589,571,742	$ -	$ 1,589,571,742		$ 1,589,571,742		$ 15,254,973,349.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,254,973,349	$ 16,253,933,876		X		
44	Ajuste P	feb-25	$ 369,317,205	$ -	$ 369,317,205		$ 369,317,205		$ 14,885,656,144.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,885,656,144	$ 15,884,616,671		X		
45	Obra	mar-25	$ 2,524,642,687	$ -	$ 2,524,642,687	$ 387,759,686	$ 2,136,883,001	$ 13,423,240,314	$ 12,748,773,143.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,748,773,143	$ 13,747,733,670		X		
45	Ajuste P	mar-25	$ 721,256,983	$ -	$ 721,256,983		$ 721,256,983		$ 12,027,516,160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,027,516,160	$ 13,026,476,687		X		
46	Obra	abr-25	$ 5,937,936,130	$ -	$ 5,937,936,130	$ 690,840,107	$ 5,247,096,023	$ 12,732,400,207	$ 6,780,420,137.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,780,420,137	$ 7,779,380,664		X		
46	Ajuste P	abr-25	$ 1,589,715,339	$ -	$ 1,589,715,339		$ 1,589,715,339		$ 5,190,704,798.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,704,798	$ 6,189,665,325		X		
47	Obra	may-25	$ 6,164,213,715		$ 6,164,213,715	$ 1,052,809,428	$ 5,111,404,287	$ 11,679,590,779	$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		
47	Ajuste P	may-25	$ -		$ -		$ -		$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 3000052849 De (14/05/2025) - Adición No.2						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047	3000052849	_____							SI	NO	
										$ 91,635,933,463					$ 91,635,933,463	$ 92,714,194,501				
48	Obra	jun-25	$ 14,338,985,362.00	$ -	$ 14,338,985,362.00	$ 1,588,424,346	$ 12,750,561,016.00	$ 10,091,166,433	$ -	$ 78,964,672,958	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,964,672,958	$ 79,963,633,485		X		
47	Ajuste P	may-25	$ 1,656,488,105.00	$ -	$ 1,656,488,105.00		$ 1,656,488,105.00		$ -	$ 77,308,184,853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,308,184,853	$ 78,307,145,380		X		
48	Ajuste P	jun-25	$ 3,119,484,602.00	$ -	$ 3,119,484,602.00		$ 3,119,484,602.00		$ -	$ 74,188,700,251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74,188,700,251	$ 75,187,660,778		X		
49	Obra	jul-25	$ 10,452,987,750.00	$ -	$ 10,452,987,750.00	$ 1,938,812,070	$ 8,514,175,680.00	$ 8,152,354,363	$ -	$ 65,674,524,571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,674,524,571	$ 66,673,485,098		X		
49	Ajuste P	jul-25	$ 2,347,715,945.00	$ -	$ 2,347,715,945.00		$ 2,347,715,945.00		$ -	$ 63,326,808,626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,326,808,626	$ 64,325,769,153		X		
50	Obra	ago-25	$ 11,046,198,051.00	$ -	$ 11,046,198,051.00	$ 2,032,248,796	$ 9,013,949,255.00	$ 6,120,105,567	$ -	$ 54,312,859,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54,312,859,371	$ 55,311,819,898		X		
50	Ajuste P	ago-25	$ 2,767,346,596.00	$ -	$ 2,767,346,596.00		$ 2,767,346,596.00		$ -	$ 51,545,512,775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51,545,512,775	$ 52,544,473,302		X		
51	Obra	sep-25	$ 17,279,588,362.00	$ -	$ 17,279,588,362.00	$ 1,997,210,023	$ 15,282,378,339.00	$ 4,122,895,544	$ -	$ 36,263,134,436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,263,134,436	$ 37,262,094,963		X		
51	Ajuste P	sep-25	$ 3,763,684,091.00	$ -	$ 3,763,684,091.00		$ 3,763,684,091.00		$ -	$ 32,499,450,345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,499,450,345	$ 33,498,410,872		X		
52	Obra	oct-25	$ 15,493,191,591.00	$ -	$ 15,493,191,591.00	$ 2,055,607,977	$ 13,437,583,614.00	$ 2,067,287,567	$ -	$ 19,061,866,731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,061,866,731	$ 20,060,827,258		X		
52	Ajuste P	oct-25	$ 3,571,924,766.00	$ -	$ 3,571,924,766.00		$ 3,571,924,766.00		$ -	$ 15,489,941,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,489,941,965	$ 16,488,902,492		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal Modificaciones Contractuales Gobernación						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									Modificación No. 5 - Adición No.1	Modificación No. 6 - Adición No.2	Modificación No. 7 - Adición No.3	Modificación No. 8 - Adición No.4	Modificación No. 9 - Adición No.5	Modificación No. 10 - Adición No.6				SI	NO	
									00000001000223047	3000052849	3000053452	3000053777	3000053984	3000054049						
									$ -	$ 15,489,941,965	$ 38,879,973,372.00	$ 8,258,906,306	$ 24,975,024,975	$ 39,613,443,517	$ 127,217,290,135	$ 128,216,250,662				
53	Obra	nov-25	$ 14,882,073,661.00	$ -	$ 14,882,073,661.00	$ 2,067,287,567	$ 12,814,786,094.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,675,155,871	$ -	$ -	$ -	$ 41,555,129,243	$ 42,554,089,770		X		
53	Ajuste P	nov-25	$ 3,493,671,227.00	$ -	$ 3,493,671,227.00		$ 3,493,671,227.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ 39,060,418,543		X		
54	Obra	dic-25	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ 26,322,557,461		X		
54	Ajuste P	dic-25	$ 2,917,288,256.00	$ -	$ 2,917,288,256.00		$ 2,917,288,256.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ 23,405,269,205		X		
55	Obra	ene-26	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ 14,100,727,436		X		
55	Ajuste P	ene-26	$ 1,383,812,623.00	$ -	$ 1,383,812,623.00		$ 1,383,812,623.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ 12,716,914,813		X		
56	Obra	feb-26	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,800,822,888	$ -	$ 6,800,822,888	$ 7,799,783,415		X		
56	Ajuste P	feb-26	$ 4,092,691,841.00	$ -	$ 4,092,691,841.00		$ 4,092,691,841.00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 2,708,131,047	$ -	$ 2,708,131,047	$ 3,707,091,574		X		
57	Obra	mar-26	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 827,827,391	$ -	$ 827,827,391	$ 1,826,787,918		X		
57	Ajuste P	mar-26	$ 808,375,038.00	$ -	$ 808,375,038.00		$ 808,375,038.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,452,353	$ -	$ 19,452,353	$ 1,018,412,880		X		
58	Obra	abr-26	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,843,078,662	$ 4,843,078,662	$ 5,842,039,189		X		
58	Ajuste P	abr-26	$ 4,394,503,292.00	$ -	$ 4,394,503,292.00		$ 4,394,503,292.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 448,575,370	$ 448,575,370	$ 1,447,535,897		X		
59	Obra	may-26	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,048,739,783	$ 31,048,739,783	$ 32,047,700,310		X		
59	Ajuste P	may-26	$ 3,699,423,996.00	$ -	$ 3,699,423,996.00		$ 3,699,423,996.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,349,315,787	$ 27,349,315,787	$ 28,348,276,314		X		
60	Obra	jun-26	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,646,278,257	$ 15,646,278,257	$ 16,645,238,784		X		
60	Ajuste P	jun-26	$ 2,690,990,450.00	$ -	$ 2,690,990,450.00		$ 2,690,990,450.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,955,287,807	$ 12,955,287,807	$ 13,954,248,334		X		
61	**Obra**	**jul-26**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	**$ 7,523,342,706.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,431,945,101	$ 5,431,945,101	$ 6,430,905,628			X	
61	**Ajuste P**	**jul-26**	**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	**$ 1,699,482,621.00**		**$ 1,699,482,621.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,732,462,480	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**			X	
TOTALES			**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**	**$ 92,838,129,061**	**$ 552,832,779,784**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,732,462,480**	**$ 3,732,462,480**	**$ 4,731,423,007**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 518,842,331,354	$ 2,546,170,347	**$ 521,388,501,701**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -		**$ -**
AJUSTES	$ 95,837,906,341	$ 370,870,741	**$ 96,208,777,082**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000,000	$ 78,280,000	**$ 490,280,000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 5,935,891,866	$ 19,733,361	**$ 5,955,625,227**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 14,654,038,254	$ 1,176,837,912	**$ 15,830,876,166**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 13,988,531	$ 240,201	**$ 14,228,732**
PRIMAS DE AMPAROS	$ 5,782,619,937	$ -	**$ 5,782,619,937**
VALOR TOTAL	**$ 641,478,776,283**	**$ 4,192,132,562**	**$ 645,670,908,845**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Rodrigo A. Ramirez C.
Firma
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Recresentante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Recresentante legal o apoderado.
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

SOPORTES
PREACTA DE OBRA

Construcciones
EL CONDOR S.A.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
EXPLANACIONES										
INVIAS	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,152,392.00	$ -
GOBERN	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,180,315.00	$ -
INVIAS	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 62,890.00	$ -
GOBERN	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1,802.00	$ 64,414.00	$ 116,074,028.00
INVIAS	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	$ 10,640.00	$ -
GOBERN	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	8,855.00	$ 10,898.00	$ 96,501,790.00
INVIAS	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,004.00	$ -
GOBERN	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,319.00	$ -
INVIAS	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,049.00	$ -
GOBERN	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,317.00	$ -
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES								-		
INVIAS	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	-	$ 110,158.00	$ -
GOBERN	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	175.00	$ 112,827.00	$ 19,744,725.00
	7	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
INVIAS	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
INVIAS	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								-		
	8	420.2	420-13		7 -	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
INVIAS	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
	9	421.1	421-13		7 -	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
INVIAS	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
INVIAS	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
	10	450.1P		450.1P	7 -	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
INVIAS	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
INVIAS	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
	11	450.2P		450.2P	7 -	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
INVIAS	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO								-		
	12	500.1	500-13		5 -	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
INVIAS	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
INVIAS	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								-		
	13	600.1.1	600-13		5 -	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
INVIAS	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	425.30	$ 33,456.00	$ 14,228,836.80
INVIAS	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.50	$ 33,456.00	$ 1,221,144.00
INVIAS	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
	14	600.2.1	600-13		5 -	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
INVIAS	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
	15	610.1	610-13		5 -	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
INVIAS	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
	16	610.2	610-13		5 -	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
INVIAS	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
	17	610.3	610-13		5 -	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
INVIAS	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	435.00	$ 127,477.00	$ 55,452,495.00
INVIAS	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	520.70	$ 127,477.00	$ 66,377,273.90
INVIAS	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
	18	610.6	610-13		5 -	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
INVIAS	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	7.20	$ 136,708.00	$ 984,297.60
INVIAS	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	240.50	$ 136,708.00	$ 32,878,274.00
INVIAS	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
	19	621.1.2P		621.1.2P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
INVIAS	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
INVIAS	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
	20	621.1.4P		621.1.4P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
INVIAS	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
INVIAS	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
	21	621.1.6P		621.1.6P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
INVIAS	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 204,233.00	$ -
GOBERN	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 209,182.00	$ -
INVIAS	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 346,861.00	$ -
GOBERN	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 355,266.00	$ -
INVIAS	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 295,328.00	$ -
GOBERN	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 302,484.00	$ -
INVIAS	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 116,624.00	$ -
GOBERN	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 119,450.00	$ -
INVIAS	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 99,031.00	$ -
GOBERN	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	408.00	$ 101,431.00	$ 41,383,848.00
INVIAS	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,594,674.00	$ -
GOBERN	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,633,314.00	$ -
INVIAS	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,478,631.00	$ -
GOBERN	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,514,459.00	$ -
	29	630.1.2P		630.1.2P	6 -	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
INVIAS	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
INVIAS	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
	30	630.3.1P		630.3.1P	6 -	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
INVIAS	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	29.20	$ 955,986.00	$ 27,914,791.20
	31	630.3.2P		630.3.2P	6 -	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
INVIAS	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,207,005.00	$ -
GOBERN	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,236,252.00	$ -
	33	630.3	630-13		5 -	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
INVIAS	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	20.60	$ 798,706.00	$ 16,453,343.60
INVIAS	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	36.90	$ 798,706.00	$ 29,472,251.40
INVIAS	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
	34	630.4	630-13		5 -	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
INVIAS	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	213.40	$ 733,851.00	$ 156,603,803.40
INVIAS	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
	35	630.6	630-13		5 -	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	6.80	$ 556,869.00	$ 3,786,709.20
INVIAS	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	2.20	$ 556,869.00	$ 1,225,111.80
INVIAS	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	46.90	$ 556,869.00	$ 26,117,156.10
	36	632.1P		632.1P	4 -	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
INVIAS	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
INVIAS	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
	37	640.1	640-13		4 -	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
INVIAS	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,417.70	$ 5,506.00	$ 7,805,856.20
INVIAS	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	12,271.50	$ 5,506.00	$ 67,566,879.00
INVIAS	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	18,467.00	$ 5,506.00	$ 101,679,302.00
INVIAS	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,235.00	$ -
GOBERN	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,289.00	$ -
INVIAS	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,551,670.00	$ -
GOBERN	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,613,499.00	$ -
INVIAS	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,524,756.00	$ -
GOBERN	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,682,856.00	$ -
INVIAS	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,095,358.00	$ -
GOBERN	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,291,515.00	$ -
INVIAS	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	-	$ 611,135.00	$ -
GOBERN	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	10.00	$ 625,943.00	$ 6,259,430.00
INVIAS	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,300,912.00	$ -
GOBERN	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,332,434.00	$ -
INVIAS	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,722,890.00	$ -
GOBERN	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,764,637.00	$ -
INVIAS	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	-	$ 39,829.00	$ -
GOBERN	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	136.30	$ 40,794.00	$ 5,560,222.20
INVIAS	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 69,707.00	$ -
GOBERN	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 71,396.00	$ -
	47	663.1.4	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
INVIAS	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
	48	663.1.5	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
INVIAS	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
	49	663.1.6	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
INVIAS	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
INVIAS	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
	50	663.1.7	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
INVIAS	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 813,349.00	$ -
GOBERN	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 833,057.00	$ -
INVIAS	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 646,088.00	$ -
GOBERN	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 661,743.00	$ -
INVIAS	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 137,056.00	$ -
GOBERN	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 140,377.00	$ -
	54	671.5P		671.5P	5 -	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
INVIAS	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
INVIAS	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
	55	671.6P		671.6P	5 -	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
INVIAS	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
INVIAS	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
	56	671.7P		671.7P	5 -	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
INVIAS	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
INVIAS	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
	57	673.1.1	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
INVIAS	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
INVIAS	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
	58	673.1.2	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
INVIAS	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	2,316.80	$ 7,905.00	$ 18,314,304.00
INVIAS	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
INVIAS	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
	59	673.3P		673.3P	7 -	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
INVIAS	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 65,892.00	$ -
GOBERN	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 67,489.00	$ -
INVIAS	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 180,240.00	$ -
GOBERN	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 184,607.00	$ -
	62	683.2.1	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
INVIAS	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,908.00	$ -
INVIAS	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	47.00	$ 13,908.00	$ 653,676.00
	63	683.2.2	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
INVIAS	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
INVIAS	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
	64	683.2.3	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
INVIAS	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
INVIAS	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
	65	683.4	683-13		7 -	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
INVIAS	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,475.00	$ -
INVIAS	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	272.40	$ 21,475.00	$ 5,849,790.00
OBRAS SUBTERRANEAS								-		
INVIAS	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 230,842.00	$ -
GOBERN	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 236,435.00	$ -
INVIAS	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	-	$ 240,613.00	$ -
GOBERN	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	7,248.90	$ 246,443.00	$ 1,786,440,662.70
INVIAS	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	-	$ 273,674.00	$ -
GOBERN	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	1,063.00	$ 280,305.00	$ 297,964,215.00
INVIAS	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 353,956.00	$ -
GOBERN	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 362,533.00	$ -
INVIAS	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 98,783.00	$ -
GOBERN	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 101,177.00	$ -
INVIAS	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,067,192.00	$ -
GOBERN	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,093,051.00	$ -
	72	PT-4B		PT-4	5 -	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
INVIAS	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	250.70	$ 1,093,867.00	$ 274,232,456.90
INVIAS	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	405.70	$ 1,093,867.00	$ 443,781,841.90
INVIAS	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 173,924.00	$ -
GOBERN	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 178,138.00	$ -
	74	PT-6A		PT-6	4 -	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
INVIAS	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
INVIAS	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
	75	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
INVIAS	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 28,500.00	$ -
GOBERN	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 29,191.00	$ -
INVIAS	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	-	$ 10,582.00	$ -
GOBERN	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	3,476.70	$ 10,838.00	$ 37,680,474.60
INVIAS	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,627.00	$ -
GOBERN	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,836.00	$ -
INVIAS	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,363.00	$ -
GOBERN	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,663.00	$ -
INVIAS	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 83,513.00	$ -
GOBERN	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 85,537.00	$ -
INVIAS	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,514,939.00	$ -
GOBERN	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,600,109.00	$ -
INVIAS	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258,897.00	$ -
GOBERN	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	384.00	$ 265,170.00	$ 101,825,280.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								-		
	83	1P	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
INVIAS	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
INVIAS	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
GOBERN	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
	84	3P.	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
INVIAS	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
INVIAS	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
	85	4P	MSV 2015	0	5 -	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
INVIAS	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
INVIAS	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
	86	5P	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
INVIAS	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
INVIAS	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
	87	6P.	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
INVIAS	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
INVIAS	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
	88	7P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
INVIAS	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
INVIAS	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
	89	8P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
INVIAS	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
INVIAS	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
	90	720.1	720-13		5 -	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
INVIAS	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 230,530.00	$ -
GOBERN	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 236,116.00	$ -
INVIAS	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 781,590.00	$ -
GOBERN	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 800,529.00	$ -
INVIAS	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 121,351.00	$ -
GOBERN	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 124,291.00	$ -
INVIAS	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 95,807.00	$ -
GOBERN	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 98,128.00	$ -
INVIAS	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,029.00	$ -
GOBERN	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,563.00	$ -
OBRAS VARIAS								-		
	96	810.1	810-13		5 -	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
INVIAS	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
INVIAS	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
	97	810.3	810-13		5 -	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
INVIAS	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
INVIAS	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
TRANSPORTE								-		
	98	900.2	900-13		3 -	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
INVIAS	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	161,730.50	$ 1,201.00	$ 194,238,330.50
INVIAS	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116,820.30	$ 1,201.00	$ 140,301,180.30
ITEMS NO PREVISTOS								-		
INVIAS	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 10,393.00	$ -
GOBERN	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	98.00	$ 10,645.00	$ 1,043,210.00
INVIAS	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 914.00	$ -
GOBERN	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 936.00	$ -
INVIAS	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 100,462.00	$ -
GOBERN	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 102,896.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,425.00	$ -
GOBERN	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,726.00	$ -
INVIAS	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	-	$ 759,785.00	$ -
GOBERN	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	8.00	$ 778,195.00	$ 6,225,560.00
INVIAS	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,274.00	$ -
GOBERN	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,305.00	$ -
INVIAS	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 86,292.00	$ -
GOBERN	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 88,383.00	$ -
INVIAS	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 24,536.00	$ -
GOBERN	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 25,131.00	$ -
INVIAS	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,014,508.00	$ -
GOBERN	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,111,783.00	$ -
INVIAS	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,632,629.00	$ -
GOBERN	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,720,650.00	$ -
INVIAS	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,427,913.00	$ -
GOBERN	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,486,743.00	$ -
INVIAS	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,125.00	$ -
GOBERN	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,758.00	$ -
INVIAS	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 34,653.00	$ -
GOBERN	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 35,493.00	$ -
INVIAS	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 53,018.00	$ -
GOBERN	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 54,303.00	$ -
INVIAS	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 463,779.00	$ -
GOBERN	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 475,017.00	$ -
INVIAS	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 476,658.00	$ -
GOBERN	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 488,208.00	$ -
INVIAS	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 740,587.00	$ -
GOBERN	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 758,532.00	$ -
INVIAS	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,188,617.00	$ -
GOBERN	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,217,418.00	$ -
INVIAS	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 315,143.00	$ -
GOBERN	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 322,779.00	$ -
INVIAS	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 382,109.00	$ -
GOBERN	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 391,368.00	$ -
INVIAS	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 477,641.00	$ -
GOBERN	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 489,215.00	$ -
INVIAS	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 672,439.00	$ -
GOBERN	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 688,733.00	$ -
INVIAS	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 617,625.00	$ -
GOBERN	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 632,591.00	$ -
INVIAS	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 565,470.00	$ -
GOBERN	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 579,172.00	$ -
INVIAS	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 277,654.00	$ -
GOBERN	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 284,382.00	$ -
INVIAS	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 229,637.00	$ -
GOBERN	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 235,201.00	$ -
INVIAS	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 172,228.00	$ -
GOBERN	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 176,401.00	$ -
INVIAS	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 386,428.00	$ -
GOBERN	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 395,791.00	$ -
INVIAS	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,708.00	$ -
GOBERN	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,846.00	$ -
INVIAS	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,567.00	$ -
GOBERN	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,678.00	$ -
INVIAS	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 4,952,939.00	$ -
GOBERN	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 5,072,953.00	$ -
INVIAS	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 1,981,175.00	$ -
GOBERN	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 2,029,180.00	$ -
INVIAS	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 215,817.00	$ -
GOBERN	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 221,046.00	$ -
INVIAS	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 338,861.00	$ -
GOBERN	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 347,072.00	$ -
INVIAS	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 639,932.00	$ -
GOBERN	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 655,438.00	$ -
INVIAS	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,347,304.00	$ -
GOBERN	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,379,950.00	$ -
INVIAS	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	-	$ 141,935.00	$ -
GOBERN	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	2,185.00	$ 145,374.00	$ 317,642,190.00
INVIAS	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 284,070.00	$ -
GOBERN	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 290,953.00	$ -
INVIAS	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	-	$ 91,089.00	$ -
GOBERN	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	8.10	$ 93,296.00	$ 755,697.60
INVIAS	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	-	$ 7,890.00	$ -
GOBERN	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	5.00	$ 8,081.00	$ 40,405.00
INVIAS	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 83,711.00	$ -
GOBERN	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 85,739.00	$ -
INVIAS	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	-	$ 413,511.00	$ -
GOBERN	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	1,876.50	$ 423,531.00	$ 794,755,921.50
INVIAS	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	-	$ 88,007.00	$ -
GOBERN	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	44.00	$ 90,139.00	$ 3,966,116.00
INVIAS	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 201,176.00	$ -
GOBERN	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 206,051.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 377,559.00	$ -
GOBERN	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 386,708.00	$ -
INVIAS	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	-	$ 1,208,817.00	$ -
GOBERN	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	79.00	$ 1,238,108.00	$ 97,810,532.00
INVIAS	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 229,378.00	$ -
GOBERN	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 234,936.00	$ -
INVIAS	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	-	$ 38,761.00	$ -
GOBERN	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	1,401.70	$ 39,700.00	$ 55,647,490.00
INVIAS	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	-	$ 38,974.00	$ -
GOBERN	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	1,253.50	$ 39,918.00	$ 50,037,213.00
INVIAS	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 178,300.00	$ -
GOBERN	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 182,620.00	$ -
INVIAS	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	-	$ 7,112.00	$ -
GOBERN	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	3,093.60	$ 7,284.00	$ 22,533,782.40
INVIAS	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 185,675.00	$ -
GOBERN	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 190,174.00	$ -
INVIAS	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	-	$ 276,695.00	$ -
GOBERN	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	59.80	$ 283,400.00	$ 16,947,320.00
INVIAS	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 120,106.00	$ -
GOBERN	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 123,016.00	$ -
INVIAS	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	-	$ 199,793.00	$ -
GOBERN	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	1,048.00	$ 204,634.00	$ 214,456,432.00
INVIAS	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	-	$ 102,727.00	$ -
GOBERN	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	420.00	$ 105,216.00	$ 44,190,720.00
INVIAS	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 200,606.00	$ -
GOBERN	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 205,467.00	$ -
INVIAS	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 168,115.00	$ -
GOBERN	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 172,189.00	$ -
INVIAS	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 71,278.00	$ -
GOBERN	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 73,005.00	$ -
INVIAS	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 64,815.00	$ -
GOBERN	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 66,386.00	$ -
INVIAS	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 890,630.00	$ -
GOBERN	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 912,211.00	$ -
INVIAS	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 122,283,049.00	$ -
GOBERN	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 125,246,061.00	$ -
INVIAS	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	-	$ 10,288.00	$ -
GOBERN	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	84.00	$ 10,537.00	$ 885,108.00
INVIAS	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 158,457.00	$ -
GOBERN	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 162,297.00	$ -
INVIAS	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	-	$ 127,563.00	$ -
GOBERN	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	280.70	$ 130,654.00	$ 36,674,577.80
INVIAS	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	-	$ 41,625.00	$ -
GOBERN	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	98.80	$ 42,634.00	$ 4,212,239.20
INVIAS	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,288,206.00	$ -
GOBERN	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,319,420.00	$ -
INVIAS	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,027,007.00	$ -
GOBERN	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,051,892.00	$ -
INVIAS	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 137,046.00	$ -
GOBERN	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 140,367.00	$ -
INVIAS	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,842,204.00	$ -
GOBERN	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,911,073.00	$ -
INVIAS	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 558,077.00	$ -
GOBERN	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 571,600.00	$ -
INVIAS	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	-	$ 557,216.00	$ -
GOBERN	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	14.00	$ 570,718.00	$ 7,990,052.00
INVIAS	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 217,646.00	$ -
GOBERN	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 222,920.00	$ -
INVIAS	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,816.00	$ -
GOBERN	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,798.00	$ -
INVIAS	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 35,390.00	$ -
GOBERN	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 36,248.00	$ -
INVIAS	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 169,632.00	$ -
GOBERN	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 173,742.00	$ -
INVIAS	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,324.00	$ -
GOBERN	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,295.00	$ -
INVIAS	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 175,433,818.00	$ -
GOBERN	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 179,684,714.00	$ -
INVIAS	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	-	$ 60,294,216.00	$ -
GOBERN	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	1.00	$ 61,755,191.00	$ 61,755,191.00
INVIAS	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 233,256.00	$ -
GOBERN	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 238,908.00	$ -
INVIAS	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	-	$ 409,772.00	$ -
GOBERN	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	120.00	$ 419,701.00	$ 50,364,120.00
INVIAS	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,784,549.00	$ -
GOBERN	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,827,790.00	$ -
INVIAS	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	-	$ 988,134.00	$ -
GOBERN	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	1.00	$ 1,012,077.00	$ 1,012,077.00
INVIAS	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	-	$ 773,880.00	$ -
GOBERN	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	1.00	$ 792,632.00	$ 792,632.00
INVIAS	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,493,876.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 61 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Julio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,530,074.00	$ -
INVIAS	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	-	$ 624,052.00	$ -
GOBERN	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	120.00	$ 639,173.00	$ 76,700,760.00
INVIAS	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,636,179.00	$ -
GOBERN	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,700,056.00	$ -
INVIAS	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	-	$ 864,582.00	$ -
GOBERN	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	1.00	$ 885,531.00	$ 885,531.00
INVIAS	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 290,047.00	$ -
GOBERN	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 297,075.00	$ -
GOBERN	194	NP-91		NP-91	5-11605	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m	-	$ 50,441.00	$ -
GOBERN	195	NP-99		NP-99	4-15104	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u	688.00	$ 15,455.00	$ 10,633,040.00
GOBERN	196	NP-100		NP-100	3-11608	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,698.00	$ -
GOBERN	197	NP-101		NP-101	5-11605	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3	-	$ 1,202,474.00	$ -
GOBERN	198	NP-105		NP-105	5-11605	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3	89.50	$ 1,040,173.00	$ 93,095,483.50
GOBERN	199	NP-102		NP-102	5-11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m	-	$ 355,749.00	$ -
GOBERN	200	NP-103		NP-103	5-11606	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco	-	$ 42,364.00	$ -
GOBERN	201	NP-112		NP-112	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2	-	$ 31,372.00	$ -
GOBERN	202	NP-113		NP-113	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2	-	$ 37,460.00	$ -
GOBERN	203	NP-114		NP-114	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2	-	$ 40,552.00	$ -
GOBERN	204	NP-104		NP-104	5-15103	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	m	961.10	$ 119,520.00	$ 114,870,672.00
GOBERN	205	NP-110		NP-110	5-15103	Caja cortafuegos fundida en sitio en concreto de 35 MPa para el control de derrames dentro del túnel, incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,797,864.00	$ -
GOBERN	206	NP-111		NP-111	5-15103	Caja de inspección de mantenimiento y derrame fundido en sitio en concreto de 35 MPa , incluye acero de refuerzo estructural, ángulo con anclaje y rejilla metálica removible TAESMET o similar.	Und	-	$ 1,056,614.00	$ -
GOBERN	207	NP-115		NP-115	4-14101	Anclaje con barra helicoidal Ø36 mm Fy 950/1050, capacidad de 31 Toneladas, anclado con lechada, incluye perforación, inyección y tensionamiento	m	-	$ 715,992.00	$ -
VALOR TOTAL PREACTA OBRA										**$ 6,282,497,853.00**

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 58,885.00 **ACTA PRESENTE No 61** 1,802.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Excavación en roca de la explanación y canales	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	60,725.00			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	2			**ITEM No.**	210.2.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-2-3515	CIELO 1C	m3	99.00
07/25/2026	TALUD	VS2	V-61-2-3516	CIELO 3	m3	1,703.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**1,802.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	184.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	2281.00
ACTA 47	2797.00
ACTA 48	1588.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	6186.00
ACTA 51	4572.00
ACTA 52	10085.00
ACTA 53	10591.00
ACTA 54	2878.00
ACTA 55	7705.00
ACTA 56	3797.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	5002.00
ACTA 59	880.00
ACTA 60	339.00
ACTA 61	1802.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**60,687.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1,802.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**60,687.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 500,215.00 **ACTA PRESENTE No 61** 8,855.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	527,615.00			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	3			**ITEM No.**	210.2.2		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	MURO	G	V-61-3-3511	CIELO 1C	m3	698.00
07/25/2026	MURO	J	V-61-3-3512	CIELO 1C	m3	487.00
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-3-3513	CIELO 1C	m3	764.00
07/25/2026	TALUD	VS2	V-61-3-3514	CIELO 3	m3	6,906.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**8,855.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	2722.00
ACTA 45	9153.00
ACTA 46	22480.00
ACTA 47	25355.00
ACTA 48	35077.00
ACTA 49	49664.00
ACTA 50	49256.00
ACTA 51	58941.00
ACTA 52	40327.00
ACTA 53	44293.00
ACTA 54	37440.00
ACTA 55	41580.00
ACTA 56	34805.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	29185.00
ACTA 59	13355.00
ACTA 60	6582.00
ACTA 61	8855.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**509,070.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**8,855.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**509,070.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 4,869.00 **ACTA PRESENTE No 61** 175.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Subbase Granular clase A	UNIDAD:	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	6,220.00			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	6			ITEM No.	320.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	ESTRUCTURA VÍA	K4+100 - K6+180	V-61-6-3481	CIELO 1C	m3	69.00
07/25/2026	ESTRUCTURA VÍA	K8+520 K8+710	V-61-6-3482	CIELO 3	m3	44.00
07/25/2026	ESTRUCTURA VÍA	K9+280 9+490	V-61-6-3483	CIELO 5	m3	62.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			175.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	3180.00
ACTA 59	601.00
ACTA 60	1088.00
ACTA 61	175.00
TOTAL GOBERNACIÓN	5,044.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	175.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	5,044.00

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | **ACUMULADO ACTA No 60** 13,384.30 | **ACTA PRESENTE No 61** 461.80

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Excavaciones varias sin clasificar	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	14,784.30			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	13			**ITEM No.**	600.1.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TALUD	H	V-61-13-3416	CIELO 1C	m3	23.30
07/25/2026	TALUD	I	V-61-13-3417	CIELO 1C	m3	9.00
07/25/2026	MURO	J	V-61-13-3418	CIELO 1C	m3	4.20
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	AGUAS REGIONALES	V-61-13-3510	CIELO 4	m3	425.30
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**461.80**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	294.00
ACTA 45	68.60
ACTA 46	1721.50
ACTA 47	148.80
ACTA 48	1399.40
ACTA 49	1153.50
ACTA 50	2484.60
ACTA 51	384.80
ACTA 52	1940.80
ACTA 53	325.70
ACTA 54	266.00
ACTA 55	490.80
ACTA 56	590.60
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1162.40
ACTA 59	545.30
ACTA 60	407.50
ACTA 61	461.80
TOTAL GOBERNACIÓN	13,846.10

CANTIDAD PRESENTE ACTA	461.80
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	13,846.10

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 36,463.80 **ACTA PRESENTE No 61** 955.70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	UNIDAD:	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	39,992.70			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	17			ITEM No.	610.3		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14	V-61-17-3506	CIELO 1C	m3	36.70
07/25/2026	MURO	H	V-61-17-3507	CIELO 1C	m3	369.70
07/25/2026	MURO	K	V-61-17-3508	CIELO 1C	m3	151.00
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	AGUAS REGIONALES	V-61-17-3509	CIELO 4	m3	398.30
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				955.70

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	748.80
ACTA 47	0.00
ACTA 48	134.60
ACTA 49	3.20
ACTA 50	0.00
ACTA 51	3192.00
ACTA 52	6275.40
ACTA 53	2701.70
ACTA 54	3634.50
ACTA 55	6195.30
ACTA 56	10716.60
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1441.10
ACTA 59	181.90
ACTA 60	1238.70
ACTA 61	955.70
TOTAL GOBERNACIÓN	37,419.50

CANTIDAD PRESENTE ACTA	955.70
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	37,419.50

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 2,296.00 **ACTA PRESENTE No 61** 247.70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Relleno Con Gravilla	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	3,466.00			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	18			**ITEM No.**	610.6		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	MURO	K	V-61-18-3425	CIELO 1C	m3	3.80
07/25/2026	MURO	K	V-61-18-3426	CIELO 1C	m3	48.60
07/25/2026	MURO	K	V-61-18-3427	CIELO 1C	m3	50.10
07/25/2026	MURO	K	V-61-18-3428	CIELO 1C	m3	69.60
07/25/2026	MURO	G	V-61-18-3505	CIELO 1C	m3	18.40
07/25/2026	MURO	G	V-61-18-3419	CIELO 1C	m3	5.80
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-18-3420	CIELO 1C	m3	7.20
07/25/2026	MURO	H	V-61-18-3421	CIELO 1C	m3	4.20
07/25/2026	MURO	H	V-61-18-3422	CIELO 1C	m3	12.00
07/25/2026	MURO	H	V-61-18-3423	CIELO 1C	m3	6.40
07/25/2026	MURO	H	V-61-18-3424	CIELO 1C	m3	21.60
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**247.70**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	49.30
ACTA 49	96.50
ACTA 50	58.20
ACTA 51	590.70
ACTA 52	76.10
ACTA 53	527.10
ACTA 54	349.50
ACTA 55	162.60
ACTA 56	272.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	19.40
ACTA 59	0.00
ACTA 60	94.60
ACTA 61	247.70
TOTAL GOBERNACIÓN	**2,543.70**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**247.70**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**2,543.70**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 4,077.00 **ACTA PRESENTE No 61** 408.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			962.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			26	**ITEM No.**	PT-3C		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-26-3429	CIELO 1C	m	216.00
07/25/2026	TALUD	X	V-61-26-3430	CIELO 2	m	192.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**408.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	238.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	287.00
ACTA 51	546.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	354.00
ACTA 54	417.00
ACTA 55	180.00
ACTA 56	450.00
ACTA 57	12.00
ACTA 58	939.00
ACTA 59	654.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	408.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**4,485.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**408.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**4,485.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 116.60 **ACTA PRESENTE No 61** 29.20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	UNIDAD:	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	156.60			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	30			ITEM No.	630.3.1P		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+164 - K6+176	T-61-30-02	TUNEL 0	m3	29.20
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				29.20

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	116.60
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	29.20
TOTAL GOBERNACIÓN	145.80

CANTIDAD PRESENTE ACTA	29.20
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	145.80

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 3,352.50 **ACTA PRESENTE No 61** 57.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Concreto clase 28 MPA	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	3,458.60			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	33			**ITEM No.**	630.3		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-33-3408	CIELO 1C	m3	9.70
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-33-3409	CIELO 1C	m3	8.60
07/25/2026	MURO	J	V-61-33-3410	CIELO 1C	m3	8.70
07/25/2026	MURO	J	V-61-33-3411	CIELO 1C	m3	3.60
07/25/2026	MURO	J	V-61-33-3412	CIELO 1C	m3	11.90
07/25/2026	MURO	J	V-61-33-3413	CIELO 1C	m3	11.90
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-33-3414	CIELO 1C	m3	0.80
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500 POCETA	V-61-33-3415	CIELO 4	m3	2.30
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**57.50**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	40.80
ACTA 46	116.60
ACTA 47	161.20
ACTA 48	302.00
ACTA 49	364.80
ACTA 50	407.40
ACTA 51	532.20
ACTA 52	276.50
ACTA 53	204.70
ACTA 54	53.20
ACTA 55	37.20
ACTA 56	52.60
ACTA 57	14.80
ACTA 58	409.70
ACTA 59	150.80
ACTA 60	228.00
ACTA 61	57.50
TOTAL GOBERNACIÓN	**3,410.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**57.50**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**3,410.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bº

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

ACUMULADO ACTA No 60 3,352.50 **ACTA PRESENTE No 61** 57.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Concreto clase 28 MPA	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	3,458.60			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	33			**ITEM No.**	630.3		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** - **ACTA PRESENTE No 61** 213.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Concreto clase 21 MPA	UNIDAD:	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	215.00			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	34			ITEM No.	630.4		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	MURO	G	V-61-34-3504	CIELO 1C	m3	213.40
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**213.40**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	213.40
TOTAL GOBERNACIÓN	213.40

CANTIDAD PRESENTE ACTA	213.40
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	213.40

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 1,127.30 **ACTA PRESENTE No 61** 55.90

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Concreto clase 14 MPA	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			1,349.40	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			35	**ITEM No.**	630.6		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14	V-61-35-3431	CIELO 1C	m3	6.80
07/25/2026	MURO	J	V-61-35-3432	CIELO 1C	m3	1.10
07/25/2026	MURO	J	V-61-35-3433	CIELO 1C	m3	1.10
07/25/2026	TUNEL 0	K6+164 - K6+177	T-61-35-01	TUNEL 0	m3	3.10
07/25/2026	TUNEL 0	K7+000 - K6+177	T-61-35-02	TUNEL 0	m3	43.80
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**55.90**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	639.30
ACTA 45	32.20
ACTA 46	17.80
ACTA 47	43.50
ACTA 48	67.20
ACTA 49	52.50
ACTA 50	34.00
ACTA 51	28.30
ACTA 52	26.50
ACTA 53	13.30
ACTA 54	0.00
ACTA 55	24.50
ACTA 56	2.50
ACTA 57	0.00
ACTA 58	84.00
ACTA 59	41.80
ACTA 60	19.90
ACTA 61	55.90
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,183.20**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**55.90**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**1,183.20**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	1,008,494.00
ACTA PRESENTE No 61	32,156.20
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**UNIDAD:**	kg
CANTIDAD ACTUALIZADA:			1,087,201.22	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			37	**ITEM No.**	640.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (kg)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-37-3393	CIELO 1C	kg	432.30
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-37-3394	CIELO 1C	kg	183.30
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-37-3395	CIELO 1C	kg	545.50
07/25/2026	MURO	J	V-61-37-3396	CIELO 1C	kg	81.10
07/25/2026	MURO	J	V-61-37-3397	CIELO 1C	kg	335.30
07/25/2026	MURO	J	V-61-37-3398	CIELO 1C	kg	163.20
07/25/2026	MURO	J	V-61-37-3399	CIELO 1C	kg	973.00
07/25/2026	MURO	J	V-61-37-3400	CIELO 1C	kg	969.50
07/25/2026	MURO	A-B	V-61-37-3401	CIELO 1C	kg	101.40
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-37-3403	CIELO 1C	kg	804.00
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-37-3404	CIELO 1C	kg	884.40
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500 POCETA	V-61-37-3402	CIELO 4	kg	256.60
07/25/2026	TALUD	V	V-61-37-3405	CIELO 3	kg	3,055.20
07/25/2026	TALUD	V	V-61-37-3406	CIELO 3	kg	2,733.60
07/25/2026	TALUD	V	V-61-37-3407	CIELO 3	kg	2,170.80
07/25/2026	TUNEL 0	K6+177 - K7+194	T-61-37-01	TUNEL 0	kg	160.00
07/25/2026	TUNEL 0	PE-VG BASE MARGEN DER.	T-61-37-02	TUNEL 0	kg	3,856.00
07/25/2026	GALERIA	K00+395 - K00+401	T-61-37-03	TUNEL 0	kg	123.10
07/25/2026	TUNEL 1	Brocal PE	T-61-37-04	TUNEL 1	kg	7,032.30
07/25/2026	TUNEL 1	Brocal PE	T-61-37-05	TUNEL 1	kg	1,482.00
07/25/2026	TUNEL 2	MOBILIARIO	T-61-37-06	TUNEL 2	kg	3,052.00
07/25/2026	TUNEL 3	MOBILIARIO	T-61-37-07	TUNEL 3	kg	2,761.60
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**32,156.20**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	5071.50
ACTA 45	21059.60
ACTA 46	81852.10
ACTA 47	75166.00
ACTA 48	103092.00
ACTA 49	79680.20
ACTA 50	86193.10
ACTA 51	89911.10
ACTA 52	75805.10
ACTA 53	68642.10
ACTA 54	37708.10
ACTA 55	38129.80
ACTA 56	34003.00
ACTA 57	6287.40
ACTA 58	149626.30
ACTA 59	21854.00
ACTA 60	34412.60
ACTA 61	32156.20
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,040,650.20**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**32,156.20**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**1,040,650.20**

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 173.00 **ACTA PRESENTE No 61** 10.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			207.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			42	**ITEM No.**	661.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14	V-61-42-3434	CIELO 1C	m	10.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**10.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	14.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	31.00
ACTA 47	31.00
ACTA 48	36.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	2.00
ACTA 52	16.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	11.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	16.00
ACTA 59	16.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	10.00
TOTAL GOBERNACIÓN	183.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**10.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**183.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 822.00 **ACTA PRESENTE No 61** 136.30

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			962.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			45	**ITEM No.**	663.1.2		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	MURO	G	V-61-45-3435	CIELO 1C	m	29.00
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-45-3436	CIELO 1C	m	13.40
07/25/2026	MURO	H	V-61-45-3437	CIELO 1C	m	12.50
07/25/2026	MURO	K	V-61-45-3438	CIELO 1C	m	81.40
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**136.30**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	82.20
ACTA 49	169.70
ACTA 50	101.00
ACTA 51	55.90
ACTA 52	44.40
ACTA 53	39.50
ACTA 54	152.70
ACTA 55	0.00
ACTA 56	107.10
ACTA 57	0.00
ACTA 58	32.30
ACTA 59	0.00
ACTA 60	37.20
ACTA 61	136.30
TOTAL GOBERNACIÓN	**958.30**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**136.30**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**958.30**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALVANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 14,430.00 **ACTA PRESENTE No 61** 2,316.80

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	**UNIDAD:**	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:	16,835.00			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	58			**ITEM No.**	673.1.2		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	MURO	H	V-60-58-3381.	CIELO 1C	m2	-47.20
07/25/2026	MURO	H	V-60-58-3383.	CIELO 1C	m2	-36.00
07/25/2026	MURO	G	V-61-58-3439	CIELO 1C	m2	207.30
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-14-2 PASAGANADO	V-61-58-3440	CIELO 1C	m2	41.90
07/25/2026	MURO	H	V-61-58-3441	CIELO 1C	m2	69.90
07/25/2026	MURO	H	V-61-58-3442	CIELO 1C	m2	610.90
07/25/2026	MURO	H	V-61-58-3443	CIELO 1C	m2	71.10
07/25/2026	MURO	H	V-61-58-3444	CIELO 1C	m2	159.20
07/25/2026	MURO	K	V-61-58-3445	CIELO 1C	m2	28.50
07/25/2026	MURO	K	V-61-58-3446	CIELO 1C	m2	347.50
07/25/2026	MURO	K	V-61-58-3447	CIELO 1C	m2	355.20
07/25/2026	MURO	K	V-61-58-3448	CIELO 1C	m2	508.50
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**2,316.80**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	287.70
ACTA 49	562.50
ACTA 50	353.60
ACTA 51	3986.70
ACTA 52	518.40
ACTA 53	3508.80
ACTA 54	2119.30
ACTA 55	1094.00
ACTA 56	1802.70
ACTA 57	0.00
ACTA 58	113.10
ACTA 59	0.00
ACTA 60	83.20
ACTA 61	2316.80
TOTAL GOBERNACIÓN	**16,746.80**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**2,316.80**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**16,746.80**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 33,587.80 **ACTA PRESENTE No 61** 47.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	**UNIDAD:**	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:			33,658.60	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			62	**ITEM No.**	683.2.1		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	MURO	H	V-61-62-3449	CIELO 1C	m2	47.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**47.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	7617.90
ACTA 52	16330.60
ACTA 53	6605.90
ACTA 54	1111.60
ACTA 55	28312.30
ACTA 56	31908.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	3682.10
ACTA 59	0.00
ACTA 60	-61980.60
ACTA 61	47.00
TOTAL GOBERNACIÓN	33,634.80

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**47.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**33,634.80**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 2,116.30 **ACTA PRESENTE No 61** 272.40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	**UNIDAD:**	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:	3,566.30			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	65			**ITEM No.**	683.4		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	MURO	A	V-61-65-3479	CIELO 1C	m2	272.40
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**272.40**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1240.30
ACTA 59	277.20
ACTA 60	598.80
ACTA 61	272.40
TOTAL GOBERNACIÓN	**2,388.70**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**272.40**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**2,388.70**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GAITANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 85,733.50 **ACTA PRESENTE No 61** 7,248.90

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Excavación subterránea en material tipo III	UNIDAD:	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			93,073.50	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			67	ITEM No.	PT-2A		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+204	T-61-67-01	TUNEL 0	m3	306.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+319 - K6+437	T-61-67-02	TUNEL 0	m3	1,004.30
07/25/2026	TUNEL 0	K6+319 - K6+437	T-61-67-03	TUNEL 0	m3	1,572.50
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+319	T-61-67-04	TUNEL 0	m3	1,368.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+194	T-61-67-05	TUNEL 0	m3	57.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+270	T-61-67-06	TUNEL 0	m3	809.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+194	T-61-67-07	TUNEL 0	m3	57.00
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K00+412	T-61-67-08	TUNEL 0	m3	1,976.70
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+204	T-61-67-09	TUNEL 0	m3	7.50
07/25/2026	TUNEL 0	K6+319 - K6+437	T-61-67-10	TUNEL 0	m3	26.30
07/25/2026	TUNEL 0	K6+270 - K6+437	T-61-67-11	TUNEL 0	m3	63.80
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**7,248.90**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	867.40
ACTA 51	5656.90
ACTA 52	7151.70
ACTA 53	8628.20
ACTA 54	9534.40
ACTA 55	3659.10
ACTA 56	8867.80
ACTA 57	0.00
ACTA 58	18207.10
ACTA 59	11442.10
ACTA 60	11718.80
ACTA 61	7248.90
TOTAL GOBERNACIÓN	92,982.40

CANTIDAD PRESENTE ACTA	7,248.90
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	92,982.40

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 5,186.10 **ACTA PRESENTE No 61** 1,063.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Excavación subterránea en material tipo IV	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:	6,508.10			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	68			**ITEM No.**	PT-2B		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+414 - K6+437	T-61-68-01	TUNEL 0	m3	267.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+414 - K6+437	T-61-68-02	TUNEL 0	m3	4.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+414 - K6+437	T-61-68-03	TUNEL 0	m3	262.10
07/25/2026	TUNEL 0	K6+414 - K6+437	T-61-68-04	TUNEL 0	m3	1.90
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K6+194	T-61-68-05	TUNEL 0	m3	188.20
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K6+194	T-61-68-06	TUNEL 0	m3	187.60
07/25/2026	GALERIA	K00+395 - K00+401	T-61-68-07	TUNEL 0	m3	151.80
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**1,063.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	651.70
ACTA 51	342.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	974.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1565.70
ACTA 59	314.10
ACTA 60	1338.60
ACTA 61	1063.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**6,249.10**

CANTIDAD PRESENTE ACTA **1,063.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA **6,249.10**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA VALERIO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	12,378.00
ACTA PRESENTE No 61	656.40
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			13,085.01	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			72	**ITEM No.**	PT-4B		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TALUD	R	V-56-72.1-2445.	CIELO 1C	m3	11.80
07/25/2026	TALUD	U1	V-56-72.1-2448.	CIELO 1C	m3	9.60
07/25/2026	TALUD	U2	V-56-72.1-2449.	CIELO 1C	m3	22.90
07/25/2026	TALUD	U4	V-56-72.1-2450.	CIELO 1C	m3	4.10
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-15	V-61-72-3492	CIELO 1C	m3	6.10
07/25/2026	TALUD	S	V-61-72-3493	CIELO 1C	m3	57.50
07/25/2026	TALUD	T	V-61-72-3494	CIELO 1C	m3	10.40
07/25/2026	TALUD	U-S3-4	V-61-72-3495	CIELO 1C	m3	32.30
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-72-3496	CIELO 1C	m3	47.30
07/25/2026	TALUD	VS2	V-61-72-3497	CIELO 3	m3	48.70
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K00+404	T-61-72-01	TUNEL 0	m3	27.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K6+194	T-61-72-02	TUNEL 0	m3	12.60
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K00+412	T-61-72-03	TUNEL 0	m3	132.10
07/25/2026	TUNEL 0	K6+319 - K6+437	T-61-72-04	TUNEL 0	m3	26.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+270 - K6+437	T-61-72-05	TUNEL 0	m3	36.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+958 - K7+065	T-61-72-06	TUNEL 0	m3	172.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**656.40**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	109.60
ACTA 45	153.00
ACTA 46	373.60
ACTA 47	365.00
ACTA 48	732.10
ACTA 49	589.70
ACTA 50	779.20
ACTA 51	1577.70
ACTA 52	1107.40
ACTA 53	1271.10
ACTA 54	1243.40
ACTA 55	1084.80
ACTA 56	1322.00
ACTA 57	99.20
ACTA 58	1288.80
ACTA 59	58.00
ACTA 60	223.40
ACTA 61	656.40
TOTAL GOBERNACIÓN	**13,034.40**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**656.40**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**13,034.40**

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA CASTAÑO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	39,401.90
ACTA PRESENTE No 61	3,476.70
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Arco de Acero Estructural	**UNIDAD:**	Kg
CANTIDAD ACTUALIZADA:	42,881.90			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	77			**ITEM No.**	PT-6D		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (Kg)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+177 - K7+186	T-61-77-01	TUNEL 0	Kg	353.60
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K7+190	T-61-77-02	TUNEL 0	Kg	346.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+179 - K7+188	T-61-77-03	TUNEL 0	Kg	252.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+180 - K7+181	T-61-77-04	TUNEL 0	Kg	168.70
07/25/2026	TUNEL 0	K6+158 - K7+169	T-61-77-05	TUNEL 0	Kg	169.90
07/25/2026	TUNEL 0	K6+168 - K7+162	T-61-77-06	TUNEL 0	Kg	169.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+184 - K7+185	T-61-77-07	TUNEL 0	Kg	169.60
07/25/2026	TUNEL 0	K6+191 - K7+194	T-61-77-08	TUNEL 0	Kg	355.60
07/25/2026	GALERIA	K00+395 - K00+401	T-61-77-09	TUNEL 0	Kg	1,491.10
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				3,476.70

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	9320.40
ACTA 51	1195.90
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	6547.50
ACTA 57	0.00
ACTA 58	7468.80
ACTA 59	622.30
ACTA 60	14247.00
ACTA 61	3476.70
TOTAL GOBERNACIÓN	42,878.60

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**3,476.70**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**42,878.60**

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 258.00 **ACTA PRESENTE No 61** 384.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			643.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			82	**ITEM No.**	PT-10		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	GALERIA	K00+400	T-61-82-01	TUNEL 0	m	384.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**384.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	258.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	384.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**642.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**384.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**642.00**

NOTA:

Corredor Baez. Vo. [firma]

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

[firma]

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | **ACUMULADO ACTA No 60** 10,845,930.20 | **ACTA PRESENTE No 61** 278,550.80

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:** Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**UNIDAD:**	m3-km
CANTIDAD ACTUALIZADA:	11,177,751.27			**UBICACIÓN:** 6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	98			**ITEM No.** 900.2		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3-km)
07/25/2026	MURO	G	V-61-98-3517	CIELO 1C	m3-km	7,308.10
07/25/2026	MURO	J	V-61-98-3518	CIELO 1C	m3-km	5,213.30
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-98-3519	CIELO 1C	m3-km	9,743.30
07/25/2026	TALUD	VS2	V-61-98-3520	CIELO 3	m3-km	139,465.80
07/25/2026	TUNEL 0	K6+201 - K6+353	T-61-98.3-01	TUNEL 0	m3-km	104,922.10
07/25/2026	TUNEL 0	K6+196 - K6+433	T-61-98.3-02	TUNEL 0	m3-km	11,898.20
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**278,550.80**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	15147.00
ACTA 45	173069.80
ACTA 46	411398.70
ACTA 47	310572.30
ACTA 48	524464.10
ACTA 49	844038.40
ACTA 50	1094379.10
ACTA 51	1321874.80
ACTA 52	1025502.60
ACTA 53	1135516.90
ACTA 54	738310.00
ACTA 55	848729.90
ACTA 56	481820.70
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1340036.00
ACTA 59	329331.80
ACTA 60	251738.10
ACTA 61	278550.80
TOTAL GOBERNACIÓN	**11,124,481.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**278,550.80**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**11,124,481.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA ZALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** - **ACTA PRESENTE No 61** 98.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			98.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			104	**ITEM No.**	NP-01		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	CIELO 1	K1+350 -K3+000	V-61-104-3489	CIELO 1C	m3	98.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**98.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	98.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**98.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**98.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**98.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA CAYEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | **ACUMULADO ACTA No 60** - | **ACTA PRESENTE No 61** 8.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Limpieza de Estructuras de Drenaje	**UNIDAD:**	Und
CANTIDAD ACTUALIZADA:			8.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			108	**ITEM No.**	NP-05		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (Und)
07/25/2026	CIELO 1	K1+350 -K3+000	V-61-108-3490	CIELO 1C	Und	8.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**8.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	8.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**8.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**8.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**8.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	52,254.00
ACTA PRESENTE No 61	2,185.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			54,473.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			141	**ITEM No.**	NP-38		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+203	T-61-141-01	TUNEL 0	m	168.00
07/25/2026	GALERIA	K00+376 - K6+400	T-61-141-02	TUNEL 0	m	192.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+253 - K6+319	T-61-141-03	TUNEL 0	m	668.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+252 - K6+246	T-61-141-04	TUNEL 0	m	104.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+244	T-61-141-05	TUNEL 0	m	452.00
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K6+375	T-61-141-06	TUNEL 0	m	375.00
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K6+375	T-61-141-07	TUNEL 0	m	6.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+195 - K6+198	T-61-141-08	TUNEL 0	m	48.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+200 - K6+271	T-61-141-09	TUNEL 0	m	172.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**2,185.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	820.00
ACTA 51	3437.00
ACTA 52	4656.00
ACTA 53	4928.00
ACTA 54	4228.00
ACTA 55	4988.00
ACTA 56	5200.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	10556.00
ACTA 59	6951.00
ACTA 60	6490.00
ACTA 61	2185.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**54,439.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**2,185.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**54,439.00**

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA CALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 991.00 **ACTA PRESENTE No 61** 8.10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:	1,116.00			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	143			**ITEM No.**	NP-40		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	MURO	J	V-61-143-3450	CIELO 1C	m	8.10
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**8.10**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	97.80
ACTA 47	33.70
ACTA 48	125.10
ACTA 49	142.30
ACTA 50	127.80
ACTA 51	144.50
ACTA 52	139.00
ACTA 53	13.20
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	29.60
ACTA 57	0.00
ACTA 58	33.90
ACTA 59	34.70
ACTA 60	69.40
ACTA 61	8.10
TOTAL GOBERNACIÓN	**999.10**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**8.10**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**999.10**

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 351.10 **ACTA PRESENTE No 61** 5.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	**UNIDAD:**	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:			474.10	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			144	**ITEM No.**	NP-41		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	MURO	J	V-61-144-3451	CIELO 1C	m2	5.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**5.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	29.70
ACTA 47	10.20
ACTA 48	31.60
ACTA 49	8.30
ACTA 50	0.00
ACTA 51	156.10
ACTA 52	16.70
ACTA 53	14.80
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	54.30
ACTA 59	12.10
ACTA 60	17.30
ACTA 61	5.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**356.10**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**5.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**356.10**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **ACUMULADO ACTA No 60** 109,111.50 — **ACTA PRESENTE No 61** 1,876.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:	110,988.50			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	146			**ITEM No.**	NP-43		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-146-3452	CIELO 1C	m	315.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3453	CIELO 3	m	570.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3454	CIELO 3	m	285.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3455	CIELO 3	m	315.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3456	CIELO 3	m	157.50
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3457	CIELO 3	m	63.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-146-3458	CIELO 3	m	45.00
07/25/2026	TALUD	CIELO 7	V-61-146-3459	CIELO 7	m	126.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**1,876.50**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	796.50
ACTA 45	3163.50
ACTA 46	5815.00
ACTA 47	6015.00
ACTA 48	13501.00
ACTA 49	8744.50
ACTA 50	10935.70
ACTA 51	11182.30
ACTA 52	12309.30
ACTA 53	12072.20
ACTA 54	10995.60
ACTA 55	702.90
ACTA 56	5812.60
ACTA 57	0.00
ACTA 58	2703.40
ACTA 59	1306.50
ACTA 60	3055.50
ACTA 61	1876.50
TOTAL GOBERNACIÓN	**110,988.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1,876.50**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**110,988.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 393.00 **ACTA PRESENTE No 61** 44.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Instalación de dianas para el control de deformaciones	**UNIDAD:**	un
CANTIDAD ACTUALIZADA:			530.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			147	**ITEM No.**	NP-44		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (un)
07/25/2026	GALERIA	K00+379 - K6+426	T-61-147-01	TUNEL 0	un	12.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+245 - K6+321	T-61-147-02	TUNEL 0	un	12.00
07/25/2026	GALERIA	K00+335 - K00+379	T-61-147-03	TUNEL 0	un	12.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K6+321	T-61-147-04	TUNEL 0	un	8.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**44.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	9.00
ACTA 51	24.00
ACTA 52	40.00
ACTA 53	29.00
ACTA 54	24.00
ACTA 55	32.00
ACTA 56	32.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	92.00
ACTA 59	52.00
ACTA 60	59.00
ACTA 61	44.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**437.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**44.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**437.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bº

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 4,303.00 **ACTA PRESENTE No 61** 79.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			4,467.40	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			150	**ITEM No.**	NP-47		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-150-3460	CIELO 1C	m3	6.60
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-150-3461	CIELO 1C	m3	7.20
07/25/2026	TALUD	V	V-61-150-3462	CIELO 3	m3	25.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-150-3463	CIELO 3	m3	22.40
07/25/2026	TALUD	V	V-61-150-3464	CIELO 3	m3	17.80
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**79.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	41.50
ACTA 45	138.70
ACTA 46	221.40
ACTA 47	246.70
ACTA 48	468.20
ACTA 49	319.50
ACTA 50	382.70
ACTA 51	407.00
ACTA 52	448.40
ACTA 53	438.50
ACTA 54	270.90
ACTA 55	265.70
ACTA 56	208.90
ACTA 57	21.00
ACTA 58	250.40
ACTA 59	66.80
ACTA 60	106.70
ACTA 61	79.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**4,382.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**79.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**4,382.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA CAICEDO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **ACUMULADO ACTA No 60** 28,047.60 — **ACTA PRESENTE No 61** 1,401.70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Fibra Sintética (Túneles)	**UNIDAD:**	kg
CANTIDAD ACTUALIZADA:	34,487.60			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	152			**ITEM No.**	NP-49		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (kg)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+178 - K6+321	T-61-152-01	TUNEL 0	kg	162.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+199 - K6+204	T-61-152-02	TUNEL 0	kg	75.30
07/25/2026	GALERIA	K00+326 - K00+412	T-61-152-03	TUNEL 0	kg	792.40
07/25/2026	TUNEL 0	K6+319 - K6+437	T-61-152-04	TUNEL 0	kg	155.90
07/25/2026	TUNEL 0	K6+270 - K6+437	T-61-152-05	TUNEL 0	kg	216.10
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**1,401.70**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	518.60
ACTA 51	2791.00
ACTA 52	1967.60
ACTA 53	2908.60
ACTA 54	1831.00
ACTA 55	2677.10
ACTA 56	4308.30
ACTA 57	0.00
ACTA 58	4679.00
ACTA 59	3151.60
ACTA 60	3214.80
ACTA 61	1401.70
TOTAL GOBERNACIÓN	**29,449.30**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1,401.70**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**29,449.30**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 36,271.60 **ACTA PRESENTE No 61** 1,253.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	**UNIDAD:**	kg
CANTIDAD ACTUALIZADA:			37,571.60	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			153	**ITEM No.**	NP-49.2		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (kg)
07/25/2026	TALUD	U4	V-56-153-2477.	CIELO 1C	kg	20.60
07/25/2026	TALUD	U2	V-56-153-2476.	CIELO 1C	kg	114.40
07/25/2026	TALUD	U1	V-56-153-2475.	CIELO 1C	kg	48.20
07/25/2026	TALUD	R	V-56-153-2472.	CIELO 1C	kg	58.80
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	ODT-15	V-61-153-3498	CIELO 1C	kg	30.50
07/25/2026	TALUD	S	V-61-153-3499	CIELO 1C	kg	287.50
07/25/2026	TALUD	T	V-61-153-3500	CIELO 1C	kg	52.00
07/25/2026	TALUD	US3-4	V-61-153-3501	CIELO 1C	kg	161.50
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-153-3502	CIELO 1C	kg	236.50
07/25/2026	TALUD	V	V-61-153-3503	CIELO 3	kg	243.50
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**1,253.50**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	548.00
ACTA 45	765.00
ACTA 46	1868.00
ACTA 47	1825.00
ACTA 48	3660.50
ACTA 49	2915.00
ACTA 50	3491.00
ACTA 51	2751.00
ACTA 52	2782.00
ACTA 53	2533.50
ACTA 54	3373.70
ACTA 55	2207.40
ACTA 56	1994.00
ACTA 57	498.50
ACTA 58	2931.50
ACTA 59	996.50
ACTA 60	1131.00
ACTA 61	1253.50
TOTAL GOBERNACIÓN	**37,525.10**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1,253.50
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	37,525.10

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 164,448.70 **ACTA PRESENTE No 61** 3,093.60

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	**UNIDAD:**	kg
CANTIDAD ACTUALIZADA:			173,357.60	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			155	**ITEM No.**	NP-51		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (kg)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+200 - K6+202	T-61-155-01	TUNEL 0	kg	402.60
07/25/2026	TUNEL 0	K6+246 - K6+318	T-61-155-02	TUNEL 0	kg	2,484.00
07/25/2026	TUNEL 0	K6+195 - K6+198	T-61-155-03	TUNEL 0	kg	207.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**3,093.60**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	1409.10
ACTA 51	9098.40
ACTA 52	12117.90
ACTA 53	13837.20
ACTA 54	12232.50
ACTA 55	17523.30
ACTA 56	29924.80
ACTA 57	0.00
ACTA 58	30026.70
ACTA 59	20065.50
ACTA 60	18213.30
ACTA 61	3093.60
TOTAL GOBERNACIÓN	**167,542.30**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**3,093.60**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**167,542.30**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA CAICEDO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	2,660.80
ACTA PRESENTE No 61	59.80
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	UNIDAD:	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:	2,720.80			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	157			ITEM No.	NP-53		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TALUD	H	V-61-157-3465	CIELO 1C	m	43.20
07/25/2026	TALUD	I	V-61-157-3466	CIELO 1C	m	16.60
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				59.80

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	43.50
ACTA 45	17.60
ACTA 46	70.40
ACTA 47	167.40
ACTA 48	147.50
ACTA 49	157.60
ACTA 50	249.10
ACTA 51	228.70
ACTA 52	83.80
ACTA 53	263.70
ACTA 54	119.20
ACTA 55	355.80
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	373.40
ACTA 59	164.50
ACTA 60	218.60
ACTA 61	59.80
TOTAL GOBERNACIÓN	2,720.60

CANTIDAD PRESENTE ACTA	59.80
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	2,720.60

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GAITANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	22,018.00
ACTA PRESENTE No 61	1,048.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	UNIDAD: m
CANTIDAD ACTUALIZADA:	23,078.00			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)	
No DE ORDEN	159			ITEM No.	NP-55	

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TALUD	U	V-61-159-3467	CIELO 1C	m	220.00
07/25/2026	TALUD	U	V-61-159-3468	CIELO 1C	m	340.00
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-159-3469	CIELO 1C	m	40.00
07/25/2026	TALUD	T	V-61-159-3470	CIELO 1C	m	124.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-159-3471	CIELO 3	m	72.00
07/25/2026	TALUD	V	V-61-159-3472	CIELO 3	m	252.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				1,048.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	57.00
ACTA 45	488.00
ACTA 46	389.00
ACTA 47	1767.00
ACTA 48	1681.00
ACTA 49	1522.00
ACTA 50	1932.00
ACTA 51	1747.00
ACTA 52	1799.00
ACTA 53	2046.00
ACTA 54	1106.00
ACTA 55	1670.00
ACTA 56	1053.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	3234.00
ACTA 59	767.00
ACTA 60	760.00
ACTA 61	1048.00
TOTAL GOBERNACIÓN	23,066.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1,048.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	23,066.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GAITANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **ACUMULADO ACTA No 60** - — **ACTA PRESENTE No 61** 420.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	**UNIDAD:**	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:			425.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			160	**ITEM No.**	NP-56		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	TUNEL 0	K7+075 - K7+145	T-61-160-01	TUNEL 0	m2	420.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**420.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	420.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**420.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**420.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**420.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 64,470.00 **ACTA PRESENTE No 61** 84.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	UNIDAD:	un
CANTIDAD ACTUALIZADA:			68,070.00	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			167	ITEM No.	NP-63		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (un)
07/25/2026	MURO	H	V-61-167-3474	CIELO 1C	un	84.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**84.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	7832.00
ACTA 52	18618.00
ACTA 53	3180.00
ACTA 54	6552.00
ACTA 55	9064.00
ACTA 56	17688.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1536.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	84.00
TOTAL GOBERNACIÓN	64,554.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	84.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	64,554.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 2,039.80 **ACTA PRESENTE No 61** 280.70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	**UNIDAD:** m
CANTIDAD ACTUALIZADA:	2,766.80			**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)	
No DE ORDEN	169			**ITEM No.**	NP-65	

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	GALERIA	K00+374 - K00+400	T-61-169-01	TUNEL 0	m	48.00
07/25/2026	GALERIA	K00+370 - K00+443	T-61-169-02	TUNEL 0	m	8.00
07/25/2026	GALERIA	K00+336 - K00+356	T-61-169-03	TUNEL 0	m	44.70
07/25/2026	TUNEL 0	K00+362 - K00+329	T-61-169-04	TUNEL 0	m	180.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**280.70**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	65.20
ACTA 51	138.00
ACTA 52	93.00
ACTA 53	100.00
ACTA 54	69.00
ACTA 55	434.00
ACTA 56	165.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	419.60
ACTA 59	307.50
ACTA 60	248.50
ACTA 61	280.70
TOTAL GOBERNACIÓN	**2,320.50**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**280.70**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**2,320.50**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bº

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA PAREANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	288.60
ACTA PRESENTE No 61	98.80
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	UNIDAD:	m2
CANTIDAD ACTUALIZADA:			388.60	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			170	ITEM No.	NP-66		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m2)
07/25/2026	TUNEL 0	K6+950	T-61-170-01	TUNEL 0	m2	21.20
07/25/2026	TUNEL 0	K6+187 - K6+194	T-61-170-02	TUNEL 0	m2	77.60
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			**98.80**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	218.10
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	70.50
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	98.80
TOTAL GOBERNACIÓN	387.40

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**98.80**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**387.40**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **ACUMULADO ACTA No 60** 634.00 — **ACTA PRESENTE No 61** 14.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:** Ensayos de carga de anclajes	**UNIDAD:**	u
CANTIDAD ACTUALIZADA:	652.00			**UBICACIÓN:** 6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	176			**ITEM No.** NP-72		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (u)
07/25/2026	TALUD	V	V-61-176-3478	CIELO 3	u	14.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**14.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	4.00
ACTA 45	16.00
ACTA 46	30.00
ACTA 47	42.00
ACTA 48	42.00
ACTA 49	57.00
ACTA 50	63.00
ACTA 51	59.00
ACTA 52	62.00
ACTA 53	63.00
ACTA 54	39.00
ACTA 55	28.00
ACTA 56	47.00
ACTA 57	25.00
ACTA 58	33.00
ACTA 59	8.00
ACTA 60	16.00
ACTA 61	14.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**648.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	14.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	648.00

NOTA:

Corredor Baez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **ACUMULADO ACTA No 60** 10.00 — **ACTA PRESENTE No 61** 1.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	UNIDAD:	mes
CANTIDAD ACTUALIZADA:			12.00	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			183	ITEM No.	NP-79P		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (mes)
07/25/2026	FILTROPRENSA	K07+300	AL-OP-MTO-STARI-11	CIELO 2	mes	1.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				1.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	2.00
ACTA 53	1.00
ACTA 54	1.00
ACTA 55	1.00
ACTA 56	1.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	2.00
ACTA 59	1.00
ACTA 60	1.00
ACTA 61	1.00
TOTAL GOBERNACIÓN	11.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	11.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | **ACUMULADO ACTA No 60** - | **ACTA PRESENTE No 61** 120.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			120.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			185	**ITEM No.**	NP-81		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500	V-61-185-3484	CIELO 4	m	120.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**120.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	120.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**120.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**120.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**120.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | **ACUMULADO ACTA No 60** - | **ACTA PRESENTE No 61** 1.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	**UNIDAD:**	un
CANTIDAD ACTUALIZADA:			1.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			187	**ITEM No.**	NP-83		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (un)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500	V-61-187-3486	CIELO 4	un	1.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**1.00**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	1.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**1.00**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1.00**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**1.00**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
ACUMULADO ACTA No 60	-
ACTA PRESENTE No 61	1.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	UNIDAD:	un
CANTIDAD ACTUALIZADA:			1.00	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			188	ITEM No.	NP-84		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (un)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500	V-61-187-3487	CIELO 4	un	1.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			1.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	1.00
TOTAL GOBERNACIÓN	1.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No :	24OO111B2039 (958 DE 2021)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	24SS111B2009 - 2024

ACUMULADO ACTA No 60 - **ACTA PRESENTE No 61** 120.00

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	UNIDAD:	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			120.00	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			190	ITEM No.	NP-86		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500	V-61-190-3485	CIELO 4	m	120.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			TOTAL			120.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	120.00
TOTAL GOBERNACIÓN	120.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	120.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	120.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** - **ACTA PRESENTE No 61** 1.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	UNIDAD:	un
CANTIDAD ACTUALIZADA:			1.00	UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			192	ITEM No.	NP-88		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (un)
07/25/2026	OBRAS DE DRENAJE	K8+500	V-61-187-3488	CIELO 4	un	1.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				1.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	1.00
TOTAL GOBERNACIÓN	1.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1.00

NOTA:

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESE… …EANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 8,902.00 **ACTA PRESENTE No 61** 688.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	MEMORIA:	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	UNIDAD:	u
CANTIDAD ACTUALIZADA:	17,223.00			UBICACIÓN:	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN	195			ITEM No.	NP-99		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (u)
07/25/2026	TUNEL 3	MOBILIARIO	T-61-195-01	TUNEL 3	u	688.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				688.00

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	CANTIDAD
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	1186.00
ACTA 59	4954.00
ACTA 60	2762.00
ACTA 61	688.00
TOTAL GOBERNACIÓN	9,590.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	688.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	9,590.00

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** 2,569.00 **ACTA PRESENTE No 61** 89.50

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	**UNIDAD:**	m3
CANTIDAD ACTUALIZADA:			2,875.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			198	**ITEM No.**	NP-105		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m3)
07/25/2026	TALUD	Portal Galeria T0	V-61-198-3475	CIELO 1C	m3	25.60
07/25/2026	MURO	F	V-61-198-3480	CIELO 1C	m3	21.50
07/25/2026	TALUD	VS2	V-61-198-3476	CIELO 3	m3	42.40
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**89.50**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	673.30
ACTA 59	1002.90
ACTA 60	892.80
ACTA 61	89.50
TOTAL GOBERNACIÓN	**2,658.50**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**89.50**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**2,658.50**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
PREACTA PARA RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 61

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **ACUMULADO ACTA No 60** - **ACTA PRESENTE No 61** 961.10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 24SS111B2009 - 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FECHA:	31	07	2026	**MEMORIA:**	Suministro e Instalación de Concreto 28 Mpa para Bordillo y Ménsula para túneles	**UNIDAD:**	m
CANTIDAD ACTUALIZADA:			962.00	**UBICACIÓN:**	6203 CAÑAS GORDAS - SANTA FE (K1+300 a K11+640 MODULO 1 SECTOR 1)		
No DE ORDEN			204	**ITEM No.**	NP-104		

FECHA DE LIBERACIÓN	DESCRIPCIÓN	OBRA	No LIBERACIÓN	FRENTE	UNIDAD	TOTAL (m)
07/25/2026	TUNEL 2	MOBILIARIO	T-61-204-01	TUNEL 2	m	763.00
06/30/2026	TUNEL 1	MOBILIARIO	T-60-204-01	TUNEL 1	m	198.10
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
		TOTAL				**961.10**

RESUMEN DE ACTAS	
ACTA	**CANTIDAD**
ACTA 43	0.00
ACTA 44	0.00
ACTA 45	0.00
ACTA 46	0.00
ACTA 47	0.00
ACTA 48	0.00
ACTA 49	0.00
ACTA 50	0.00
ACTA 51	0.00
ACTA 52	0.00
ACTA 53	0.00
ACTA 54	0.00
ACTA 55	0.00
ACTA 56	0.00
ACTA 57	0.00
ACTA 58	0.00
ACTA 59	0.00
ACTA 60	0.00
ACTA 61	961.10
TOTAL GOBERNACIÓN	**961.10**

CANTIDAD PRESENTE ACTA	**961.10**
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	**961.10**

NOTA:

Corredor Báez. Vo. Bo.

ING. JONH EDISON CORREDOR BAEZ
ANALISTA DE OFICINA DE PROYECTOS
T.P. 68202-347808 STD
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

ING. YESENIA GALEANO PALLARES
INGENIERO DE PROYECTO
T.P. 54202-243760 NTS
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

FORMATOS

PREACTA AMBIENTAL

Construcciones
EL CONDOR S.A.

	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1 de 5

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) ☐

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA: OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR TOTAL IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	VALOR TOTAL IVA: OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	TOTAL BASICO MAS IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	TOTAL BASICO MAS IVA: OTRO
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	NA	INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)	X					1,00	Und	$ 8.878.000	$ 8.878.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.878.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Construcciones El Cóndor)	X					1,00	Und	$ 17.756.000	$ 17.756.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.756.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Liquidación servicio Evaluación de modificación	X					1,00	Und	$ 94.488.000	$ 94.488.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.488.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 228.883.000	$ 228.883.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.883.000,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Servicio de seguimiento y evaluación por la ANLA incluye los de permisos de vedas nacional y regional	X					1,00	Global	$ 148.730.000	$ 148.730.000,00		$ 34.430.995,00	$ -	$ -	$ -	$ 183.160.995,00	$ -	$ 34.430.995,00
PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017.	Manejo para el Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada terrestre LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			24,00	Und	$ 45.825.000	$ 1.099.800.000,00	$ -	$ -	$ 208.962.000,00	$ -	$ -	$ 1.308.762.000,00	$ -	$ -
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			6,18	Und	$ 48.116.250	$ 297.243.750,00	$ -	$ -	$ 56.476.313,00	$ -	$ -	$ 353.720.063,00	$ -	$ -
			INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	X	X	X			5,00	Und	$ 28.331.250	$ 141.656.250,00	$ -	$ -	$ 26.914.688,00	$ -	$ -	$ 168.570.938,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				9,00	Und	$ 70.660.109	$ 635.940.981,00	$ -	$ 147.220.337,10	$ -	$ -	$ -	$ 783.161.318,10	$ -	$ 147.220.337,10
			GOBERNACION	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, íctica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF.	X	X				10,00	Und	$ 33.714.188	$ 337.141.880,00	$ -	$ 78.048.345,22	$ -	$ -	$ -	$ 415.190.225,22	$ -	$ 78.048.345,22
Res 1845 de 2017	LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL	NA	INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de reubicación de vedas epífitas vasculares según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predios y forofitos y epífitas existentes en el mismo, cartografía, mapa de coberturas entre otros (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Global	$ 54.484.166	$ 54.484.166,00	$ -	$ -	$ 10.351.992,00	$ -	$ -	$ 64.836.158	$ -	$ -
			INVIAS	Formulación la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 24.478.333	$ 24.478.333,00	$ -	$ -	$ 4.650.883,00	$ -	$ -	$ 29.129.216,00	$ -	$ -
			INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación brinzales (en un área de 9 hectáreas) según artículo 6, Res 1845 de 2017. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 34.307.500	$ 34.307.500,00	$ -	$ -	$ 6.518.425,00	$ -	$ -	$ 40.825.925,00	$ -	$ -
040-RES1902-2014	LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL	NA	INVIAS	Actualización propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo. Cumplimiento artículo segundo de la Resolución No. 040-res1902-1014 de 2019. Incluye: caracterización del predio (trabajo de campo con profesionales y auxiliares).	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 48.625.000	$ 48.625.000,00	$ -	$ -	$ 9.238.750,00	$ -	$ -	$ 57.863.750,00	$ -	$ -
			INVIAS	Informar el número exacto de individuos a intervenir y las medidas que serán aplicadas, según el caso (latizales y/o brinzales), antes de realizar su aprovechamiento (Artículo Tercero, numeral 3.1 del acto administrativo 040-RES1902-2014)	X	X	X		X	1,00	Global	$ 15.000.000	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.850.000,00	$ -	$ -	$ 17.850.000,00	$ -	$ -
PMS-ABIO-01	Programa de monitoreo y seguimiento de calidad atmosférica (aire y ruido)	N.A	INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					5,00	Campaña	$ 36.855.756	$ 184.278.780,00	$ -	$ -	$ 35.012.968,00	$ -	$ -	$ 219.291.748,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017)	X					1,00	Campaña	$ 42.384.119	$ 42.384.119,00	$ -	$ -	$ 8.052.983,00	$ -	$ -	$ 50.437.102,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de la calidad de aire PM10, PM2.5, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono (artículo sexto, numeral 4.1, literal q de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 22.312.500	$ 133.875.000,00	$ -	$ 30.992.062,50	$ -	$ -	$ -	$ 164.867.062,50	$ -	$ 30.992.062,50
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					5,00	Und	$ 2.586.419	$ 12.932.095,00	$ -	$ -	$ 2.457.098,00	$ -	$ -	$ 15.389.193,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					1,00	Und	$ 2.974.383	$ 2.974.383,00	$ -	$ -	$ 565.133,00	$ -	$ -	$ 3.539.516,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo semestral de ruido (artículo sexto, numeral 4.1, literal q, de la Resolución 1574 de 2017):	X					9,00	Und	$ 1.474.798	$ 13.273.182,00	$ -	$ 3.072.741,63	$ -	$ -	$ -	$ 16.345.923,63	$ -	$ 3.072.741,63
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					9,00	Und	$ 2.949.290	$ 26.543.610,00	$ -	$ -	$ 5.043.285,00	$ -	$ -	$ 31.586.895,00	$ -	$ -
			INVIAS	Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					2,00	Und	$ 3.391.684	$ 6.783.368,00	$ -	$ -	$ 1.288.840,00	$ -	$ -	$ 8.072.208,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Monitoreo de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirá el puente 1, ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (36 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2019	X					17,98	Und	$ 5.045.130	$ 90.722.082,62	$ -	$ 21.002.162,13	$ -	$ -	$ -	$ 111.724.244,75	$ -	$ 21.002.162,13
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 140.000	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ 319.200,00	$ -	$ -	$ 1.999.200,00	$ -	$ -
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					10,00	Und	$ 161.000	$ 1.610.000,00	$ -	$ -	$ 305.900,00	$ -	$ -	$ 1.915.900,00	$ -	$ -
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para periodos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC1 y FC2.	X					12,00	Und	$ 239.488	$ 2.873.856,00	$ -	$ 665.297,66	$ -	$ -	$ -	$ 3.539.153,66	$ -	$ 665.297,66
			INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					27,00	Und	$ 6.977.100	$ 188.381.700,00	$ -	$ -	$ 35.792.523,00	$ -	$ -	$ 224.174.223,00	$ -	$ -
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del	NA	INVIAS	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 8.023.665	$ 48.141.990,00	$ -	$ -	$ 9.146.978,00	$ -	$ -	$ 57.288.968,00	$ -	$ -

EJECUTADO EN EL MES / ACUMULADO EJECUTADO / VALOR POR EJECUTAR

CODIGO / FICHA	ENTIDAD CONTRATANTE	CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	TOTAL BASICO MAS IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
Res 1574 de 2017	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 8.878.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.756.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 8** (Febrero del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 94.488.000,00	-	$ -	N.A	Se pagó el valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental que corresponde a $94.488.000 dentro del trámite de modificación de licencia ambiental.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,87	$ 228.883.000,00	0	$ -	N.A	En la **PREACTA 33**, se efectuó el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.8753 del 23 de octubre 2023, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM6812-00. En la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro del valor total de la liquidación realizada por parte de la Autoridad Ambiental a través del Auto N.006473 del 14 de agosto 2024, por concepto de seguimiento integral en el desarrollo del Instrumento de Control y Manejo Ambiental al expediente LAM6812-00. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 183.160.995,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51**, se realizó cobro del valor total liquidado por la ANLA a través del Auto 7326 por concepto de la visita de seguimiento realizado por la Autoridad Ambiental al proyecto entre los días 17 al 19 de junio 2025 y evaluación y seguimiental Expediente LAM6812-00 de 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017.	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 1.308.762.000,00	-	$ -	N.A	La actividad de ahuyentamiento, rescate y traslado de fauna, inició en el Tramo 2 - Sector 1 el 13 de enero 2022; a la fecha se han ejecutado veinticinco (25) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Para la **PREACTA 32**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo 09 de enero al 08 de febrero 2024 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,18	$ 353.720.063,00	- 0	$ -	N.A	Para la **PREACTA 39**, no se efectuó el cobro de la actividad realizada al periodo comprendidos entre el 9 de agosto 2024 y 6 de septiembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y dos (32) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Se proyecta realizar su cobreo en la PREACTA 40. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 168.570.938,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 9 de agosto 2024 al 6 de septiembre 2024 y 7 de septiembre 2024 al 3 de octubre 2024. Para la **PREACTA 42**, se efectúa el cobro de la actividad correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1 al 30 de noviembre 2024 y 1 al 31 de diciembre 2024. A la fecha se han ejecutado treinta y seis (36) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, para el Plan de Inversión Ambiental N.5 se había cotizado por campaña (mensual) por un valor de $28.331.250 sin IVA y con IVA $33.714.188. En este sentido, para la PREACTA 42 se realiza cobro de dos (2) campañas correspondiente a $56.662.500 sin IVA y con IVA $67.428.375sin IVA . Ver Proforma factura 0000314 Ítem N° 1_Cantidad 2 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		9,00	$ 783.161.318,10	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025 Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025 Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025 Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025 Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025 Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad para el periodo de enero, febrero, marzo y abril 2025 Para la **PREACTA 49** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 50** no se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a l periodo julio 2025. Para la **PREACTA 51** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos julio y agosto 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo septiembre 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION	0,999999985200	$ 33.714.187,50	$ -	$ 7.804.834,41	$ -	$ 41.519.021,91	$ -		10,00	$ 415.190.222,16	-	$ 3,06	AI FAUNA	Para la **PREACTA 52** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo octubre 2025. Para la **PREACTA 53** se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo noviembre 2025. Para la **PREACTA 54** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025. Para la **PREACTA 55** No se efectuó el cobro de la actividad correspondiente a los periodos de diciembre 2025 y enero 2026. Para la **PREACTA 56** se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025, enero y febrero 2026. A la fecha se han ejecutado cincuenta y dos (52) campañas para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-O4. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que a partir de octubre 2025 se aprobó por campaña (mensual) un valor de $33.714.188 pesos colombianos, teniendo en cuenta que las actividades de aprovechamiento en el proyecto finalizaron. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) campañas correspondiente a $101.142.564 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de marzo 2026. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de abril 2026. Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de mayo 2026. Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de junio 2026. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad correspondiente al periodo del mes de julio 2026. El precio unitario aprobado por la interventoría es de $33.714.188 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 61 se relaciona el cobro de 0,9999999852 cantidad equivalente a $33.714.188 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 64.836.158,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.129.216,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 40.825.925,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 1845 de 2017, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de veda nacional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo 6, el cual obliga a presentar la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de enriquecimiento vegetal y la reubicación de brinzales en un área de 9 hectáreas, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $10.292.250 sin IVA y con IVA $12.247.777. Ver Proforma factura_00000301, Cantidad:1, Ítem:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
040-RES1902-2014	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 57.863.750,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en la Resolución 040-RES1902-1014 del 25 de febrero de 2019, mediante el cual se efectúa levantamiento parcial de vedas regional, para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo segundo, en cual obliga a realizar el proceso de siembra de 35544 individuos arbóreos de las especies Diomato y Algarrobo, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente $14.587.500 sin IVA y con IVA $17.359.125. Ver Proforma factura_00000302, Cantidad:1, Ítem:1 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.850.000,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su totalidad en la **PREACTA N° 10** (Abril del 2022). Actividad definida como reembolso de gastos.
PMS-ABIO-01	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 219.291.748,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11. En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro de l monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 50.437.102,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 164.867.062,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectuó cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. La campaña se realizó entre el 4 al 22 de diciembre 2025. El valor unitario aprobado por la interventoría es de $22.312.500 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 57 se relaciona el cobro de tres (3) cantidades para un valor de $66.937.500 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,0	$ 15.389.193,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PSM-ABIO-01. El monitoreo realizado entre los meses de abril y mayo 2022 fue reconocida en la PREACTA N. 11.En la PREACTA N.21, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2022. En la **PREACTA N.27**, se efectuó el cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2023. En la **PREACTA N. 32** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de diciembre 2023. En la **PREACTA N. 38** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024, **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,0	$ 3.539.516,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA N. 41** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024.
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		6,00	$ 10.897.282,42	3,00	$ 5.448.641,21	N.A	En la **PREACTA N.48**. no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo de abril - mayo 2025 En la **PREACTA N.49**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó entre abril - mayo 2025. En la **PREACTA N.56**. se efectúa cobro de tres puntos de monitoreo establecidos en la Resolución 1574 de 2017. Dicha campaña de monitoreo se realizó en diciembre 2025. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar, que, para el año 2025 se cotizó y aprobó por un (1) punto de monitoreo un valor de $1.474.798 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 56 se realiza cobro de tres (3) puntos de monitoreo correspondiente a $4.424.394 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 31.586.895,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). En la PREACTA N. 21 se efectuó cobro de las campañas #2 y 3 efectuadas en los meses de agosto-22 y noviembre-22, teniendo en cuenta que la actividad tiene una frecuencia de medición trimestral. En la **PREACTA N. 24** se efectuó el cobro de la campañas # 4 realizada en el mes de febrero 2023. En la **PREACTA N. 25** se efectuó el cobro de la campañas # 5 realizada en el mes de mayo 2023. **En la PREACTA 28** se efectuó cobro de la campaña ejecutada en el mes de agosto 2023. En la **PREACTA 31** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de noviembre 2023. En la **PREACTA 33** no se efectúa cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 34** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 36**, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024, debido que no se contaba con el informe por parte del laboratorio. En la **PREACTA 37** se realizó cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 8.072.208,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 40** se realiza cobro de una (1) campaña ejecutada en el mes de agosto 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro de la campaña de monitoreo ejecutada en el mes de octubre 2024. En la **PREACTA N. 42** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	GOBERNACION	1,00	$ 5.045.130,00	$ -	$ 1.167.947,60	$ -	$ 6.213.077,60	$ -		16,98	$ 105.511.163,32	1,00	$ 6.213.081,43	AS.HB. PUENTE1	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad para el periodo mayo 2025. En la **PREACTA N. 48** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero, febrero y marzo 2025. En la **PREACTA N. 49** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de abril y mayo 2025. En la **PREACTA N. 50** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2025. En la **PREACTA N. 51** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de junio, julio y agosto 2025. En la **PREACTA N. 52** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2025. En la **PREACTA N. 54** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre y noviembre 2025. En la **PREACTA N. 55** no se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 56** se efectúa cobro de los monitoreos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. En la **PREACTA N. 57** se efectuó cobro de los monitoreos realizados en los meses de enero y febrero 2026. En la **PREACTA N. 59** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de marzo 2026. En la **PREACTA N. 60** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2026. En la **PREACTA N. 61** se efectúa cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2026. El cobro aprobado para realizar la actividad es de $5.045.130 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de una campaña de monitoreo correspondiente a $5.045.130 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 1.999.200,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A la fecha se han realizado siete (7) campañas de monitoreo, correspondientes a los monitoreos realizados en mayo 2022 primera época lluvia, julio 2022 primera época sequía, octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía y febrero para la primera época de sequía para el año 2023, mayo para la primera época de lluvia para el año 2023 y agosto 2023 para la segunda época de sequía.. En las Preactas 13 y 16 se realizó cobró de la actividad para la primera época del año de lluvia y verano, respectivamente. Es importante destacar, que la actividad se cotizó por campaña (incluye los aforos de las franja de captación FC1 y FC2 de la fuente hídrica concesionada, siendo dos (2) campañas en total correspondientes a las dos (2) épocas del año (lluvia - verano). Sin embargo, teniendo en cuenta que para comparar en un mismo año las dos (2) épocas del año se establece la necesidad de realizar dos (2) campañas más, resultando dos (2) monitoreos en la época de sequía y dos (2) monitoreos en época de lluvia. A partir de la preacta 24, se establece unidad por valor unitario Ahora bien, a pesar que la actividad se realizó en octubre 2022 para la segunda época de lluvia y diciembre 2022 para la segunda época de sequía; luego, en el 2023 hubo en febrero 2023 para la primera época de sequía y mayo para la primera época de lluvia, hasta la PREACTA 25 no se hizo reconocimiento de estas actividades. En la **PREACTA 26** se realiza solo el cobro para reconocimiento, las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo de febrero 2023. En esta **PREACTA 28** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para los periodos diciembre 2022 y mayo 2023 En esta **PREACTA 29** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 31** no se realiza cobro de las mediciones y análisis ejecutado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía ni noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia. Es necesario actualizar la cantidad en el PIA 4. En esta **PREACTA 34** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2023, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 39** no se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 en noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía y mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias, en espere que se apruebe en el Plan de Inversión N.5 la cantidad proyectada a corte 2024 y el costo asociado a la ejecución de la actividad. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 1.915.900,00	-	$ -	N.A	En esta **PREACTA 40** se realiza cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo noviembre 2023, correspondiente a la segunda época de lluvia, febrero 2024, correspondiente a la primera época de sequía, mayo 2024, correspondiente a la primera época de lluvias y agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía. En esta **PREACTA 42** se realizó cobro de las mediciones y análisis realizado en las franjas de concesión de agua FC1 y FC2 para el periodo agosto 2024, correspondiente a la segunda época de sequía y noviembre 2024, correspondiente a la primera época de lluvias. **Actividad definida como reembolso de gastos**
	GOBERNACION		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 3.539.149,95	0,00	$ 3,7100	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad realizada en los periodos de febrero 2025 y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2025. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2025. Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de agosto 2025. Para la **PREACTA 55** no se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de noviembre 2025. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de la actividad realizada en el periodo de febrero 2026. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad realizada en el periodo de mayo 2026. El valor unitariuo aprobado por la interventoría es de $239.488 pesos colombianos. En este sentido, para la PREACTA 60 se relaciona cobro de 2 cantidades, por un valor de $478.976 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 224.174.223,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMS-ABIO-02. A continuación, se relaciona los cobros realizados a la fecha: Para la Preacta N.19 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 19 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.20 se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 20 no se efectúa cobro. Para la Preacta N.21. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.22. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Para la Preacta N.23. se efectuó la actividad para la franja de vertimiento VT2, teniendo en cuenta que sobre dicha franja actualmente se está realizando el vertimiento de acuerdo al cambio menor radicado a la Autoridad Ambiental . Se informa que en la preacta N. 23 no se efectúa cobro, en espera que se apruebe el Plan de Inversión V3. Para la Preacta N.24. se efectuó el reconocimiento de la actividad sobre la franja de vertimiento VT3 para los monitoreos realizadas en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 y para la franja de vertimiento VT2 (cambio menor) los monitoreos realizadas en el mes de enero, febrero y marzo 2023. En este sentido, se reconoció ocho (8) monitoreos, cinco (5) para la franja de vertimiento VT3 y tres (3) para la franja de vertimiento VT2, Para la Preacta N.25, no se efectuó cobro de la actividad realizada en abril, mayo y junio 2023, toda vez que no se contaba con la versión final de los informes de laboratorio. Para la Preacta N.26, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de abril, mayo y junio 2023. En la PREACTA 27, no se efectuó cobro de los monitoreos realizados sobre la franja de vertimiento VT2 para los periodos julio y agosto 2023. Para la PREACTA 28, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para los monitoreos realizadas en el mes de julio y agosto 2023. . Para la PREACTA 29, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes septiembre 2023. Para la PREACTA 30, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes octubre 2023. Para la PREACTA 31, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes noviembre 2023. Para la PREACTA 32, se efectuó el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes diciembre 2023. Para la PREACTA 33, no se efectúa el cobro de la actividad sobre la franja de vertimiento VT2 para el monitoreo realizado en el mes enero y febrero 2024, debido que a la fecha no se cuenta con los respectivos informes por parte del laboratorio. Para la PREACTA 34, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de febrero 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Quedó pendiente de cobro la actividad de monitoreo realizado en el periodo enero 2024, teniendo en cuenta que no se cuenta con el informe por parte del laboratorio. Para la PREACTA 35, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de enero y marzo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 36, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de abril 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 37, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de mayo 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 38, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de junio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la PREACTA 39, no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	INVIAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 57.288.968,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 40**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de julio 2024 y agosto 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 41**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en el mes de septiembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. Para la **PREACTA 42**, se efectuó cobro del monitoreo realizado en los meses de octubre 2024, noviembre 2024 y diciembre 2024 sobre la franja de vertimiento VT2. **Actividad definida como reembolso de gastos.**

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental	15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	Valor básico sin IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Valor básico sin IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Valor básico sin IVA: OTRO 23.15%	Valor total IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Valor total IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Valor total IVA: OTRO	Total básico más IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Total básico más IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Total básico más IVA: OTRO	Ejecutado en el mes: CANTIDAD	Ejecutado sin IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Ejecutado sin IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Ejecutado: OTRO 23.15%	IVA	Ejecutado total: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Ejecutado total: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Ejecutado total: OTRO	Acumulado ejecutado	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	Por ejecutar: CANTIDAD	Por ejecutar: VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PMS-ABIO-02	y seguimiento del recurso hídrico		GOBERNACION	Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 631 de 2015, en su artículo 15 o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 31 meses	X					12,00	Und	$ 11.935.201	$ 143.222.412,00	$ -	$ 33.155.988,38	$ -	$ -	$ -	$ 176.378.400,38	$ -	$ 33.155.988,38	1,00000000000	$ 11.935.201,00	$ -	$ 2.762.999,03	$ -	$ 14.698.200,03	$ -		11,00	$ 161.680.200,32	1,00	$ 14.698.200,06	A12. FUENTE_RECEPTORA_VT1	[illegible]
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					306,00	Und	$ 35.000	$ 10.710.000,00	$ -	$ -	$ 2.034.900,00	$ -	$ -	$ 12.744.900,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	306,00	$ 12.744.900,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					40,00	Und	$ 92.000	$ 3.680.000,00	$ -	$ -	$ 699.200,00	$ -	$ -	$ 4.379.200,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	40,00	$ 4.379.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que esté activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017. Total puntos 3 sistemas de vertimiento x 2 (efluente y afluente) x 124 semanas	X					96,00	Und	$ 136.850	$ 13.137.600,00	$ -	$ 3.041.354,40	$ -	$ -	$ -	$ 16.178.954,40	$ -	$ 3.041.354,40	8,00	$ 1.094.800,00	$ -	$ 253.446,20	$ -	$ 1.348.246,20	$ -		96,00	$ 16.178.954,40	-	$ -	A9. Q_VT1	[illegible]
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					29,00	Und	$ 7.948.640	$ 230.510.563,00	$ -	$ -	$ 43.797.007,00	$ -	$ -	$ 274.307.570,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	29,00	$ 274.307.570,00	0,0	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					6,00	Und	$ 9.150.596	$ 54.903.576,00	$ -	$ -	$ 10.431.679,00	$ -	$ -	$ 65.335.255,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 65.335.255,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT1, VT2 y VT3. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X					12,00	Und	$ 13.611.512	$ 163.338.144,00	$ -	$ 37.812.780,34	$ -	$ -	$ -	$ 201.150.924,34	$ -	$ 37.812.780,34	1,00	$ 13.611.512,00	$ -	$ 3.151.065,03	$ -	$ 16.762.577,03	$ -		11,00	$ 184.388.345,10	1,00	$ 16.762.579,24	A11. ASIMILACIÓN	[illegible]
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	NA	INVIAS	Monitoreo hidrobiológico de aguas superficiales	X					84,00	Und	$ 1.320.430	$ 110.916.120,00	$ -	$ -	$ 21.074.063,00	$ -	$ -	$ 131.990.183,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	84,00	$ 131.990.183,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo fisicoquímica e hidrobiológico de aguas superficiales	X					71,00	Und	$ 2.519.825	$ 178.907.575,00	$ -	$ 41.417.103,61	$ -	$ -	$ -	$ 220.324.678,61	$ -	$ 41.417.103,61	3,00	$ 7.559.475,00	$ -	$ 1.750.018,46	$ -	$ 9.309.493,46	$ -		66,00	$ 204.808.856,17	5,00	$ 15.515.822,44	A13. HB_AGUAS_SUPERFICIALES	[illegible]
PMA-ABIO-03	LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			988,00	Und	$ 35.000	$ 34.580.000,00	$ -	$ -	$ 6.570.200,00	$ -	$ -	$ 41.150.200,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	988,00	$ 41.150.200,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			180,00	Und	$ 87.000	$ 15.660.000,00	$ -	$ -	$ 2.975.400,00	$ -	$ -	$ 18.635.400,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	180,00	$ 18.635.400,00	-	$ -	N.A	[illegible]
			GOBERNACION	Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					648,00	Und	$ 171.063	$ 110.848.824,00	$ -	$ 25.661.502,76	$ -	$ -	$ -	$ 136.510.326,76	$ -	$ 25.661.502,76	35,99999994150	$ 6.158.267,99	$ -	$ 1.425.639,04	$ -	$ 7.583.907,03	$ -		648,00	$ 136.510.060,77	0,00	$ 265,99	A6. NIVELES_PIEZÓMETROS	[illegible]
			INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					432,00	Und	$ 35.000	$ 15.120.000,00	$ -	$ -	$ 2.872.800,00	$ -	$ -	$ 17.992.800,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	432,00	$ 17.992.800,00	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Condiciones actualizadas Plan de Inversión Ambiental N° 13: "Valor básico sin IVA con cargo a" = cols. VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) / VALOR ITEM NO PREVISTO ($) / OTRO 23.15%; "Valor total IVA con cargo a" = VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) / VALOR ITEM NO PREVISTO ($) / OTRO; "Total básico mas IVA con cargo a" = VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) / VALOR ITEM NO PREVISTO ($) / OTRO. Ejecutado en el mes: CANTIDAD; "Valor básico sin IVA ejecutado" = VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) / VALOR ITEM NO PREVISTO ($); OTRO 23.15%; IVA; "Total básico mas IVA con cargo a" = VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($) / VALOR ITEM NO PREVISTO ($) / OTRO. Acumulado ejecutado. Valor por ejecutar.

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	Sin IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Sin IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Sin IVA: OTRO 23.15%	IVA: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	IVA: OTRO	Total: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Total: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Total: OTRO	Mes: CANTIDAD	Mes: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Mes: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Mes: OTRO 23.15%	Mes: IVA	Mes total: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Mes total: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Mes total: OTRO	Acumulado ejecutado	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	Por ejecutar: CANTIDAD	Por ejecutar: VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	INVIAS	Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: [illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					80,00	Und	$ 60.000	$ 4.800.000,00	$ -	$ -	$ 912.000,00	$ -	$ -	$ 5.712.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 5.712.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N/A	GOBERNACION	[illegible] Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					324,00	Und	$ 178.500	$ 57.834.000,00	$ -	$ 13.388.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.222.571,00	$ -	$ 13.388.571,00	18,00	$ 3.213.000,00	$ -	$ 743.809,50	$ -	$ 3.956.809,50	$ -		324,00	$ 71.222.571,00	-	$ -	A8.O AGUAS SUPERFICIALES	[illegible]
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					28,00	Und	$ 4.500.000	$ 126.000.000,00	$ -	$ -	$ 23.940.000,00	$ -	$ -	$ 149.940.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 149.940.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	INVIAS	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ de las aguas de infiltración en todos los túneles . Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					5,00	Und	$ 5.175.000	$ 25.875.000,00	$ -	$ -	$ 4.916.250,00	$ -	$ -	$ 30.791.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 30.791.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N/A	GOBERNACION	Monitoreo de caudales y parámetros fisicoquímicos in situ ((pH, temperatura y conductividad eléctrica) de las aguas de infiltración en todos los túneles, frecuencia diaria. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					11,00	Und	$ 1.624.788	$ 17.872.668,00	$ -	$ 4.137.522,64	$ -	$ -	$ -	$ 22.010.190,64	$ -	$ 4.137.522,64	1,00	$ 1.624.788,00	$ -	$ 376.138,42	$ -	$ 2.000.926,42	$ -		11,00	$ 22.010.190,14	-	$ 0,50	A14. INFILTRACIONES	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			337,00	Und	$ 210.000	$ 70.770.000,00	$ -	$ -	$ 13.446.300,00	$ -	$ -	$ 84.216.300,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	337,00	$ 84.216.300,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			60,00	Und	$ 241.500	$ 14.490.000,00	$ -	$ -	$ 2.753.100,00	$ -	$ -	$ 17.243.100,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	60,00	$ 17.243.100,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	GOBERNACION	Medición semanal y cada vez que se requiera para calibrar el modelo hidrogeológico para la medición de los parámetros fisicoquímicos en piezómetros (pH, temperatura y conductividad eléctrica), durante toda la etapa de construcción. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					216,00	Und	$ 359.231	$ 77.593.896,00	$ -	$ 17.962.986,92	$ -	$ -	$ -	$ 95.556.882,92	$ -	$ 17.962.986,92	12,00	$ 4.310.772,00	$ -	$ 997.943,71	$ -	$ 5.308.715,71	$ -		216,00	$ 95.556.882,90	-	$ 0,02	A7. PARÁMETROS_PIEZÓMETRO	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			28,00	Und	$ 2.500.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X	X			5,00	Und	$ 2.875.000	$ 14.375.000,00	$ -	$ -	$ 2.731.250,00	$ -	$ -	$ 17.106.250,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 17.106.250,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	GOBERNACION	Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					18,00	mes	$ 4.908.750	$ 88.357.500,00	$ -	$ 20.454.761,25	$ -	$ -	$ -	$ 108.812.261,25	$ -	$ 20.454.761,25	1,00	$ 4.908.750,00	$ -	$ 1.136.375,62	$ -	$ 6.045.125,62	$ -		18,00	$ 108.812.261,23	-	$ 0,02	A10. RED_PLUVIOMÉTRICA	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					2,00	Und	$ 7.443.233	$ 14.886.466,00	$ -	$ -	$ 2.828.428,00	$ -	$ -	$ 17.714.894,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 17.714.894,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					1,86	Und	$ 8.559.718	$ 15.959.718,00	$ -	$ -	$ 3.032.346,00	$ -	$ -	$ 18.992.064,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,86	$ 18.992.064,00	0,00	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					0,14	Und	$ 8.559.718	$ 1.159.718,00	$ -	$ -	$ 220.347,00	$ -	$ -	$ 1.380.065,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,14	$ 1.380.065,00	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	GOBERNACION	Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X					3,93	Unidad	$ 10.186.064	$ 39.986.721,38	$ -	$ 9.256.926,00	$ -	$ -	$ -	$ 49.243.647,38	$ -	$ 9.256.926,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		3,93	$ 49.243.647,38	0	$ 0	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Elaboración del modelo hidrogeológico para los túneles 0, 1, 2, 3 y 4	X					1,00	Unidad	$ 20.950.000	$ 20.950.000,00	$ -	$ -	$ 3.980.500,00			$ 24.930.500,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 24.930.500,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			5,00	und	$ 949.995	$ 4.749.975,00	$ -	$ -	$ 902.495,00	$ -	$ -	$ 5.652.470,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 5.652.470,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			2,00	und	$ 1.092.264	$ 2.184.528,00	$ -	$ -	$ 415.060,00	$ -	$ -	$ 2.599.588,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 2.599.588,00	-	$ -	N.A	[illegible]
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	GOBERNACION	Caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	X	X	X			-	und	$ 1.624.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
PMA-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas LICENCIA AMBIENTAL	N.A	INVIAS	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metabolitos y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	Und	$ 1.487.805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	[illegible]

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 28 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) [ ]

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852

AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2		33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	-	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental		15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 13 — VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23.15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			GOBERNACION	Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	X					-	und	$ 2.211.913	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -	N.A	
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-BIO-09	N.A	GOBERNACION	Establecimiento de parcelas permanentes, con el fin de observar la trazabilidad de los ecosistemas con la ejecución de las actividades el proyecto	X	X				5,00	und	$ 3.153.500	$ 15.767.500,00	$ -	$ 3.650.176,25	$ -	$ -	$ -	$ 19.417.676,25	$ -	$ 3.650.176,25		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		5,00	$ 19.417.676,25	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de establecimiento de parcelas realizada en diciembre 2025. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $3.153.500 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de establecimiento de cinco (5) parcelas, correspondiente a $15.767.500 pesos colombianos.
PMA-BIO-03 - PSM-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas, por abatimiento de nivel freático.	N.A	INVIAS	Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			30,00	Und	$ 7.984.583	$ 239.537.490,00	$ -	$ -	$ 45.512.123,00	$ -	$ -	$ 285.049.613,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 285.049.613,00	-	$ -	N.A	Este ítem fue reconocido de manera parcial en su medición inicial en la **PREACTA N° 12** (Junio del 2022). Se reconoció la cantidad de 16 parcelas de un total de treinta (30) parcelas establecidas. En la **PREACTA N°15** se realizó el cobro y reconocimiento del establecimiento de las catorce (14) parcelas que estaban pendientes. A la fecha ya se hizo el reconocimiento. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X			150,00	Und	$ 2.477.083	$ 371.562.450,00	$ -	$ -	$ 70.596.866,00	$ -	$ -	$ 442.159.316,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	150,00	$ 442.159.316,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-BIO-03 y PSM-BIO-03. En la PREACTA 24 se realizó cobro del primer monitoreo de parcelas realizado en enero 2023, según periodicidad establecida que es semestral y teniendo en cuenta que en julio de 2022 se realizó el establecimiento de las parcelas. En la **PREACTA 28** se efectuó cobro del segundo monitoreo de parcelas realizado en julio 2023. Para la **PREACTA 33**, no se efectúa el cobro de la actividad correspondiente al monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 34** se efectuó cobro del tercer monitoreo de parcelas realizado en enero 2024. En la **PREACTA 38** se efectuó cobro del cuarto monitoreo de parcelas realizado en junio 2024. En la **PREACTA 41** no se efectúa cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. En la PREACTA N.42 se realizará cobro pendiente de dicha actividad En la **PREACTA 42** se efectuó cobro del quinto monitoreo de parcelas realizado en octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2018	X	X	X			59,00	Und	$ 1.785.000	$ 105.315.000,00	$ -	$ 24.380.422,50	$ -	$ -	$ -	$ 129.695.422,50	$ -	$ 24.380.422,50		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		59,00	$ 129.695.422,50	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 51** se efectuó cobro del sexto monitoreo de parcelas realizado en junio 2025. En la **PREACTA 58** se efectúa cobro del séptimo monitoreo de parcelas realizado en diciembre 2025. El valor unitario definido y aprobado por la interventoría es de $1.785.000 pesos colombianos. En este sentido, para la preacta 58 se realiza cobro de 29 cantidades de monitoreo, por un valor de $51.765.000 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros	X					2,00	Und	$ 6.000.000	$ 12.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.280.000,00	$ -	$ -	$ 14.280.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 14.280.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de establecer la línea base para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros, fue necesario adquirir imagen satelital. En este sentido en la Preacta N.15 se realizó el cobro de una (1) imagen satelital, la cual tiene un valor unitario de $6.000.000 sin IVA y 7.140.000 con IVA. **Actividad definida como reembolso de gastos**
PMA-ABIO-08	Programa de manejo ambiental para estabilidad de taludes	N.A	INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				232,00	ml	$ 753.667,35	$ 174.850.825,00	$ -	$ -	$ 33.221.657,00			$ 208.072.482,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	232,00	$ 208.072.482,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 27** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2022 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó el cobro de la perforación, suministro e instalación de 232 m de instrumentación, correspondiente a 66 m para piezómetros y 166 m para inclinómetros. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				349,00	ml	$ 873.500,46	$ 304.851.661,00	$ -	$ -	$ 57.921.816,00	$ -	$ -	$ 362.773.477,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	349,00	$ 362.773.477,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 34** se realizó el cobro de la instrumentación instalada en el año 2023 correspondiente a piezómetro e inclinómetro. En total se realizó la perforación, suministro e instalación de 349 m de instrumentación, correspondiente a 164 m para piezómetros y 185 m para inclinómetros.
			GOBERNACION	Instalación de piezómetros e inclinómetros para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				484,93	ml	$ 1.118.925	$ 542.598.958,50	$ -	$ 125.611.658,89	$ -	$ -	$ -	$ 668.210.617,39	$ -	$ 125.611.658,8900	33,00	$ 36.924.525,00	$ -	$ 8.548.027,54	$ -	$ 45.472.552,54	$ -		484,43	$ 667.521.639,33	0,50	$ 688.978,06	A7_PARÁMETROS_PIEZÓMETRO	En la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de los instrumentos instalados en cielo abierto 1C, especialmente en los taludes E (K4+630), I (K5+035) y L (K5+335) En la **PREACTA 49** se efectuó cobro de los instrumentos instalados en los taludes E (K4+630), I (K5+035), L (K5+335) y X (K7+173). En la **PREACTA 50** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los taludes O (K5+545) y Q (K5+705). En el talud O se instaló un (1) piezómetro denominado Talud O- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denomina Talud O- INC_01 con una profundidad de 45 m, un piezómetro en el talud Q denominado Talud Q- PZ_01 con una profundidad de 20 m y un inclinómetro denmonidado Talud Q- INC_01 con una profundidad de 40 m. En la **PREACTA 56** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. De este total, se realizó cobro de 76,0 metros lineales en la PREACTA 56. En la **PREACTA 57** se efectúa cobro de los instrumentos instalados en los Taludes Q (K5+705) y T (K6+184), así como en el Portal Galería del Túnel 0 (K0+315). En el Talud Q se instaló un (1) inclinómetro denominado Talud Q1-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Talud T se instaló un (1) inclinómetro denominado PET0-INC_01, con una profundidad de 45,0 m. En el Portal Galería del Túnel 0 se instaló un (1) inclinómetro denominado PGT0-INC_01, con una profundidad de 35,0 m, y un (1) piezómetro denominado PGT0-PZ_01, con una profundidad de 20,0 m. La profundidad total de los instrumentos relacionados corresponde a 145,0 metros lineales. El costo unitario aprobado para la actividad es de $1.118.925 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido para esta PREACTA 57 se realizará cobro de 69,0 m, correspondiente a un valor de $77.205.825 pesos colombianos, que estaban pendientes en la PREACTA 56. En la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de 33 metros lineales del piezómetro instalado en el portal entrada del túnel cero (0). **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Instalación de extensómetro y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1,00	Global	$ 324.120.342,00	$ 324.120.342,00	$ -	$ -	$ 61.582.865,00	$ -	$ -	$ 385.703.207,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 385.703.207,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En este sentido, en la **PREACTA 40** se efectuó el cobro de la instalación de 15 extensómetros y 10 celdas de carga realizados en septiembre 2022, octubre 2022, diciembre 2022, mayo 2023, agosto 2023, septiembre 2023 y octubre 2023. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				7,65	Global - campaña	$ 9.919.000	$ 75.871.000,00	$ -	$ -	$ 14.415.490,00	$ -	$ -	$ 90.286.490,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7,65	$ 90.286.490,00	- 0	$ 0	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				65,00	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 715.400.962,00	$ -	$ -	$ 135.926.183,00	$ -	$ -	$ 851.327.145,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	64,9990708	$ 851.327.145,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes (inclinómetros, extensómetros y piezómetros). Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				0,0009292	Global - campaña	$ 11.006.326	$ 10.228,00	$ -	$ -	$ 1.943,00	$ -	$ -	$ 12.171,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	0,0009292	$ 12.171,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - inclinómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				834,00	Unidad	$ 499.329	$ 416.440.386,00	$ -	$ 96.405.949,36	$ -	$ -	$ -	$ 512.846.335,36	$ -	$ 96.405.949,36	83,00	$ 41.444.307,00	$ -	$ 9.594.357,07	$ -	$ 51.038.664,07	$ -		832,00	$ 511.616.488,02	2,00	$ 1.229.847,34	A2_MONITOREO_GEOTÉCNICO	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. En la **PREACTA 48** se efectuó cobro del monitoreo de la instrumentación geotécnica para los periodos correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 al 26 de enero 2025, 27 de enero al 23 de febrero 2025, 24 de febrero al 9 de marzo 2025, 10 de marzo al 30 de marzo 2025, 31 de marzo al 27 de abril 2025 y 28 de abril al 25 de mayo 2025. En la **PREACTA N°52** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 30 de junio al 27 de julio 2025, 28 de julio al 17 de agosto 2025 y 18 de agosto al 14 de septiembre 2025. En la **PREACTA N°53** se efectuó cobro del monitoreo realizado en los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En la **PREACTA N°54** no se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025 En la **PREACTA N°55** se efectuó cobro del monitoreo realizado en el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 7 de diciembre 2025. En la **PREACTA N°56** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 8 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. En la **PREACTA 57** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de enero al 24 de febrero 2026. En la **PREACTA 58** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 24 de febrero al 22 de marzo 2026. En la **PREACTA 59** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 25 de marzo al 19 de abril 2026. En la **PREACTA 60** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 20 de abril al 17 de mayo 2026. En la **PREACTA 61** se relaciona el cobro del monitoreo realizado entre el 18 de mayo al 14 de junio 2026. Durante este periodo se monitorearon ochenta y tres (83) unidades de inclinómetros, setenta y ocho (78) unidades de piezómetros, cincuenta (50) unidades de extensómetros y sesenta (60) unidades de celdas de carga, con costos unitarios de $499.329, $38.837, $277.405 y $250.774, respectivamente, conforme a las cantidades autorizadas en el Plan de Inversión Ambiental N.13, A continuación, se resumen las cantidades a cobrar en la presente acta. PRE ACTA / PERIODO / INCLINÓMETRO (CANTIDAD, VALOR UNITARIO) / PIEZÓMETRO (CANTIDAD, VALOR UNITARIO) / EXTENSÓMETRO (CANTIDAD, VALOR UNITARIO) / CELDAS DE CARGA (CANTIDAD, VALOR UNITARIO) / TOTAL 61 / 18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO / 83 / $ 499.329 / 78 / $ 38.837 / 50 / $ 277.405 / 60 / $ 250.774 / $ 73.390.283 TOTAL / 83 / $ 499.329 / 78 / $ 38.837 / 50 / $ 277.405 / 60 / $ 250.774 / $ 73.390.283 **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Piezómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				1.024,00	Unidad	$ 38.837	$ 39.769.088,00	$ -	$ 9.206.543,87	$ -	$ -	$ -	$ 48.975.631,87	$ -	$ 9.206.543,87	78,00	$ 3.029.286,00	$ -	$ 701.279,70	$ -	$ 3.730.565,70	$ -		1.022,00	$ 48.879.976,33	2,00	$ 95.655,54		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Extensómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				690,00	Unidad	$ 277.405	$ 191.409.450,00	$ -	$ 44.311.287,68	$ -	$ -	$ -	$ 235.720.737,68	$ -	$ 44.311.287,68	50,00	$ 13.870.250,00	$ -	$ 3.210.962,87	$ -	$ 17.081.212,87	$ -		690,00	$ 235.720.737,65	-	$ 0,03		
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo semanal de la instrumentación geotécnica instalada para la estabilidad de taludes - Celdas de carga. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08.	X	X				753,00	Unidad	$ 250.774	$ 188.832.822,00	$ -	$ 43.714.798,29	$ -	$ -	$ -	$ 232.547.620,29	$ -	$ 43.714.798,29	60,00	$ 15.046.440,00	$ -	$ 3.483.250,86	$ -	$ 18.529.690,86	$ -		753,00	$ 232.547.620,28	-	$ 0,01		
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental - PMA-ABIO-10	N.A	GOBERNACION	Monitoreos de vibración teniendo en cuenta los receptores sensibles mas cercanos a los eventos de voladura, semestralmente y en simultaneo con los eventos de voladura,	X	X				12,00	Unidad	$ 2.895.666	$ 34.747.992,00	$ -	$ 8.044.160,15	$ -	$ -	$ -	$ 42.792.152,15	$ -	$ 8.044.160,15		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		12,00	$ 42.792.152,15	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo de vibraciones realizada en septiembre 2025 y marzo 2026. El costo unitario aprobado para realizar la actividad es de $2,895.666 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 58, se realiza cobro de doce (12) puntos de monitoreo 6 realizados en septiembre 2025 y 6 en marzo 2026, correspondiente a $34,747.992 pesos colombianos.
Resolución 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Formulación Plan de inversión del 1%	X				X	1,00	Und	$ 165.000.000	$ 165.000.000,00	$ -	$ -	$ 31.350.000,00	$ -	$ -	$ 196.350.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 196.350.000,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1574 de 2017. En este sentido, el plan de inversión forzosa no menor del 1% fue radicado a la ANLA en el periodo de junio 2024, es así que en esta PREACTA 42,se efectuó el cobro de la formulación del plan, correspondiente al valor aprobado en el Plan de Inversión Ambiental N.5. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Plan de inversión del 1%	X				X		Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Monitoreo hidrobiológico de las comunidades de perifiton, bentos, macrófitas y fauna íctica, con una semana antes de las obras, durante las obras del proyecto, cada tres (3) meses y cuando se esté interviniendo directamente el cuerpo de agua deberán realizarse de manera mensual y una semana después de terminadas las obras.	X	X				32,00	Trimestral	$ 3.401.913	$ 108.861.216,00	$ -	$ 25.201.371,50	$ -	$ -	$ -	$ 134.062.587,50	$ -	$ 25.201.371,50	2,00	$ 6.803.826,00	$ -	$ 1.575.085,72	$ -	$ 8.378.911,72	$ -		30,00	$ 125.683.669,62	2,00	$ 8.378.917,88	A4_HB_JUAN_BLANCO	Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo y abril 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330, Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco - obra hidráulica K5+330 Para la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril y mayo 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en los periodos de marzo, abril , mayo y junio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 50** se efectuó cobro de las actividades de monitoreo realizadas en el periodo de julio 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10) Para la **PREACTA 51** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en agosto de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el encole y descole de la obra hidráulica ubicada en el K5+330 (ODT10). Para la **PREACTA 53** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en septiembre de 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 54** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre y noviembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. En la **PREACTA N°55** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en octubre, noviembre y diciembre 2025 en la Quebrada Juan Blanco, específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizadas en enero y febrero 2026 en la Quebrada Juan Blanco específicamente en el K5+200. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 59 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo realizados aguas abajo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025 y de los meses de enero, febrero y marzo 2026 (marzo 2026 se cobra aguas arriba y aguas abajo). Para la **PREACTA 60** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de abril 2026 en la Quebrada Juan Blanco. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en el mes de mayo 2026 en la Quebrada Juan Blanco. La actividad se ejecuta aguas arriba y aguas abajo de la construcción de las obras en la quebrada Juan Blanco. En este sentido, para la presente PREACTA 61 se realiza el cobro de los puntos de monitoreo aguas arriba y aguas abajo en la en mes de mayo 2026. El costo aprobado para realizar la actividad de monitoreo para el año 2026 es de $3.401.913 pesos colombianos, en este sentido, para esta PREACTA 61, se realiza cobro de dos (2) puntos de monitoreo correspondiente a $6.803.826 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (siembra, cerramiento, seguimiento y monitoreo)	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08.
			INVIAS	Siembra para el enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 5 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X		Ha	$ 63.005.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-08. Por tal motivo, en la **PREACTA 42** se relacionó como soporte para el reembolso de gastos los documentos equivalentes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 26 de agosto 2024 al 31 de diciembre 2024.. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo del enriquecimiento de 9 Ha según el Artículo 8 de la Resolución 1845 de 2017 (año 1, 2 y 3).	X	X	X		X		Ha	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
Res 1845 de 2017	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de especies de hábito epífito)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017	X	X	X		X	4.343,00	Und	$ 78.273		$ 339.939.639,00	$ -	$ -	$ 2.484.174,00	$ -	$ -	$ 342.423.813,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	4.343,00	$ 342.423.813,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se reubicaron durante el periodo comprendido entre el 18 de enero y el 02 de marzo de 2023, cinco (5) especies pertenecientes a la familia Orchidaceae y cuatro (4) de la familia Bromeliaceae. El total de individuos reubicados en el predio La Quinta fue de 4343 y su cobro se efectuó en la PREACTA 34. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de especies de hábito epífito vascular en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2018	X	X	X		X	5.956,9955965691200	Und	$ 80.170		$ 477.572.336,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477.572.336,98	$ -		$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	5.957,00	$ 477.572.289,000	0,00	$ 47,98	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero y febrero 2025, debido que los individuos rescatados no fueron reubicados sino trasladados a vivero temporal. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de rescate y traslado de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero y marzo 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo y abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** no se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. La actividad de traslado inició en febrero de 2025, sin embargo, a la fecha no se ha realizado el respectivo cobro. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 58** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. Para la **PREACTA 59** se efectúa cobro de la actividad de rescate, traslado y reubicación de individuos de especies de hábito epífito realizado en los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025. El precio unitario por individuo rescatado es de $80.170 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 59 se realiza el cobro de 604 individuos para un valor de $48.422.279 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	23.106,00	Und	$ 20.635		$ 476.792.310,00	$ -	$ -	$ 3.484.252,00	$ -	$ -	$ 480.276.562,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	23.106,00	$ 480.276.562,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a la Resolución N° 1845 de 2017 y específicamente a las medidas de manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, ficha PMA-BIO-02 concerniente al manejo ambiental y conservación de las especies vegetales amenazadas, se realizó mantenimiento con frecuencia trimestral para el periodo del mes de septiembre 2024, el cual fue reconocido en la **PREACTA 41.** Teniendo en cuenta la cantidad y costo total acumulado en la **PREACTA 42**, se indica que, quedó un remanente en cantidad de 76 unidades, correspondiente a $1.579.720. **Actividad definida como ítem no previsto.**
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	76,00	Und	$ 20.635		$ 1.568.260,00	$ -	$ -	$ 11.460,00	$ -	$ -	$ 1.579.720,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	76,00	$ 1.579.720,00	N.A	El valor pendiente por ejecutar corresponde a un remanente de la vigencia del 2024, según lo autorizado en el Plan de Inversión Ambiental número 5, en el marco del contrato 958 del 2021 con el INVIAS..
			GOBERNACION	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate, traslado y reubicación de bromelias y orquídeas por el término de 2 años en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017.	X	X	X		X	9.423,00	Und	$ 21.135		$ 199.155.105,00						$ 199.155.105,00		5.957,00	$ -	$ 125.901.195,00				$ 125.901.195,00		9.423,00	$ 199.155.105,000	-	$ -	A16_MONITOREO_EPÍFITAS	Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de seguimiento y monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, trasladados y reubicados en el predio La Quinta, correspondiente al octavo mantenimiento y cuarto seguimiento y monitoreo, en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1845 de 2017 (establece un término de años años para el seguimiento y monitoreo). Para la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de la actividad del cuarto mantenimiento y tercer monitoreo de los individuos de hábito epífito y terrestre rescatados, trasladados y reubicados en el predio La Quinta y predio 21. Se efectúa el cobro de 5957 individuos en la PREACTA 61, con un valor unitario de $21.135 pesos colombianos. **Actividades definida como reembolso de gastos.**
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de veda nacional (rescate, reubicación y seguimiento y monitoreo de brinzales)	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	99,00	Und	$ 51.680		$ 5.116.320,00	$ -	$ -	$ 37.388,00	$ -	$ -	$ 5.153.708,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	99,00	$ 5.153.708,00	-	$ -	N.A	La actividad se realizó para dar cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014. En este sentido, se reubicaron durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre 2023 noventa y nueve (99) individuos de las especies Diomato y Algarrobo en el predio La Quinta. Para la **PREACTA 42** se efectuó el cobro de la actividad de rescate y reubicación de 99 individuos en el predio La Quinta. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Rescate, traslado y reubicación de brinzales en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 52.932		$ -						$ -			$ -	$ -						-	$ -	-	$ -	N.A	En la PREACTA 52 se proyecta realizar cobro de los brinzales rescatados en el proyecto hasta agosto 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Mantenimiento y seguimiento de brinzales reubicados en cumplimiento al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014.	X	X	X		X	-	Und	$ 20.635		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
RESOLUCIÓN 040-RES1902-2014	Levantamiento de Veda Regional	N.A	INVIAS	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		ml	$ 87.543	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Cerramiento del área sembrada. Compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X	3.497,595546961700	ml	$ 89.665		$ 313.611.904,72						$ 313.611.904,72		3.000,00	$ -	$ 268.995.000,00				$ 268.995.000,00		3.489,00	$ 312.841.185,00	8,60	$ 770.719,72	A20_CERRAMIENTO_COMPENSACIONES	Para la **PREACTA 56** se efectuó cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 350 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal, en este sentido, para esta PREACTA 56, se realiza cobro de trecientos cincuenta (350) metros de cerramiento, correspondiente a $31.382.750 pesos colombianos. Para la **PREACTA 57** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 139 ml en el predio 21, correspondiente a la delimitación propuesta a la ANLA en el plan de rehabilitación de 4,76 ha. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de la actividad de cerramiento perimetral de 3000 ml en el predio de la Propietaria Patricia Yepes en la vereda el Túnel, correspondiente al cumplimiento de lo aprobado en la Resolución 0989 del 2026, por medio de la cual se aprueba el plan de compensación de la Resolución 1902 del 2019. El costo aprobado para realizar la actividad es de $89.665 pesos colombianos por metro lineal.
			INVIAS	Siembra de árboles como compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014 (35.544)	X	X	X		X		Und	$ 36.206	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Seguimiento y monitoreo compensación de acuerdo al Artículo Tercero del acto administrativo 040-RES1902-2014	X	X	X		X		Und	$ 20.365	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Construcción de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	18,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	18,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Diseño de 10 pasos de fauna elevados y/o subterráneos en cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 120-ACU1811-27594 de 2017	X	X	X		X	1,00	Unidad	$ 66.235.000	$ 66.235.000,00	$ -	$ -	$ 12.584.650,00	$ -	$ -	$ 78.819.650,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.819.650,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 8, el cual establece que se deben construir mínimo diez (10) pasos de fauna, elevados y/o subterráneos, en los lugares donde se interrumpa la continuidad de las coberturas naturales o se identifiquen como paso de la vía obligado, de animales silvestres, permitiendo el cruce de un lado al otro y minimizando así la potencialidad de atropellamiento o la exposición a predación o cacería, en la **PREACTA 40**, se efectuó el cobro del diseño de los pasos de fauna necesarios para todo el corredor vial licenciado. **Actividad definida como ítem no previsto.**

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA:	28 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00253 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) ☐

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 24SS111B2009 - 2024 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 418.252.529.558
Valor Adiciones:	$ 232.149.802.294
Valor Total	$ 650.402.331.852
AIU %:	33,15%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	6.027.363.477,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 8.271.784.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	33.593.176,50
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	5.818.803.708,00
Valor Total Provisión Ambiental	15.903.650.894,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	15.830.876.166,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	72.774.728,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.267.484.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.484.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD PIA 13	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	Condiciones actualizadas PIA N° 13 – Valor básico sin IVA con cargo a: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Valor básico sin IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Valor básico sin IVA: OTRO 23.15%	Valor total IVA con cargo a: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Valor total IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Valor total IVA: OTRO	Total básico más IVA con cargo a: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Total básico más IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Total básico más IVA: OTRO	Ejecutado en el mes: CANTIDAD	Valor básico sin IVA ejecutado: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Valor básico sin IVA ejecutado: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	23.15% OTRO 23.15%	IVA	Total básico más IVA con cargo a: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	Total básico más IVA: VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	Total básico más IVA: OTRO	Acumulado ejecutado: cantidad	Acumulado ejecutado: VALORTOTAL ACUMULADO ($)	Valor por ejecutar: CANTIDAD	Valor por ejecutar: VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					9,00	Trimestral	$ 5.892.580	$ 53.033.220,00	$ -	$ -	$ 10.076.310,00	$ -	$ -	$ 63.109.530,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	9,00	$ 63.109.530,00	-	$ -	N.A	Dicha actividad se realizó con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022. En la preacta N. 14 se realizó el cobro corresponde a una (1) campaña ejecutada en el mes de mayo de 2022 y la cual correspondió a la línea base. En la **PREACTA N° 21** se efectúa el cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2022. En la **PREACTA N° 22 y 23** no se efectúa el cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la **PREACTA 24** se efectuó cobro de las campañas realizadas en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. En la **PREACTA 25**, no se realiza cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023, teniendo en cuenta que a la fecha no se contaba con los resultados de laboratorio. En la **PREACTA 26**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2023. La próxima campaña se realizó en agosto 2023, por lo tanto, en la PREACTA 28 se proyecta realizar su cobro, cuando se cuente con el informe del laboratorio. En la **PREACTA 28**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2023. La próxima campaña se ejecutará en noviembre 2023, por lo tanto, en la PREACTA 31 se realizará su cobro, en espera que se cuenta con los respectivos resultados de laboratorio e informe. En la **PREACTA 31**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de noviembre 2023. En la **PREACTA 33**, no se efectúa cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024, debido que actualmente no se cuenta con el informe del laboratorio SOLAMCOL. En la **PREACTA 34**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de febrero 2024. En la **PREACTA 37**, se realizó cobro de la campaña realizada en el mes de mayo 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					2,00	Trimestral	$ 6.776.467	$ 13.552.934,00	$ -	$ -	$ 2.575.057,00	$ -	$ -	$ 16.127.991,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 16.127.991,00	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 40**, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de agosto 2024. En la **PREACTA 41**, no se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. En la **PREACTA 42**, se efectuó cobro de la campaña realizada en el mes de octubre 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACION	Análisis de la dinámica espacio temporal de las comunidades hidrobiológicas en el área sustraída y sus correlación con los parámetros fisicoquímicos en época seco y de lluvias. Cumplimiento Artículo 3, numeral 14, viñeta 1 del Acuerdo N. 628 de 2022.	X					24,00	unidad	$ 2.519.825	$ 60.475.800,00	$ -	$ 14.000.147,70	$ -	$ -	$ -	$ 74.475.947,70	$ -	$ 14.000.147,70		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		24,00	$ 74.475.947,70	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 43** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 44** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 45** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero 2025. Para la **PREACTA 46** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 47** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2025. Para la **PREACTA 48** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 49** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en los periodos de enero y abril 2025. Para la **PREACTA 51** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de julio 2025. Para la **PREACTA 55** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la **PREACTA 56** no se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025. Para la **PREACTA 57** se efectuó cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de octubre 2025 y enero 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 57 se relaciona el cobro de 8 unidades para un valor total de $20.158.600 pesos colombianos. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de la actividad de monitoreo realizada en las acequias en periodo de abril 2026. El valor unitario de la actividad es de $2.519.825 pesos colombianos. En este sentido, en la PREACTA 60 se relaciona el cobro de 4 unidades para un valor total de $10.079.300 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Construcción y operación de un vivero temporal	X	X	X		X	1,00	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	No se ha ejecutado, teniendo en cuenta que no ha sido necesario.
			INVIAS	Elaboración del plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota presentes en el área sustraída, por un plazo de 7 años.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 24.800.000	$ 24.800.000,00	$ -	$ -	$ 4.712.000,00	$ -	$ -	$ 29.512.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 29.512.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar alcance a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 628 del 27 de enero 2022, mediante el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor para la ejecución del proyecto "Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, Tramo 2 y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 14, el cual establece que se debe presentar un plan de seguimiento, evaluación y monitoreo de los ecosistemas acuáticos y su hidrobiota asociada, presentes en el área sustraída, por un plazo de siete (7) años, en la PREACTA 40, se efectuó el cobro de la elaboración de dicho plan. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Propuesta estructurada para la conservación de la especie Brycon Henni (Sabaleta) en un largo plazo no inferior a 10 años, el cual debe ser presentado para su aprobación	X	X	X		X	1,00	Und	$ 27.000.000	$ 27.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.130.000,00	$ -	$ -	$ 32.130.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 32.130.000,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo tercero numeral 14, viñeta dos, en el dual se obliga a presentar un "Plan de Conservación para la Especie Brycon henni (Sabaleta)", en la presente PREACTA 41, se efectúa cobro del setenta porciento (70%) del costo total de la formulación de dicho plan, quedando pendiente un cobro de treinta porciento (30%). Teniendo en cuenta lo anterior, en esta PREACTA 42 se efectúa el cobro del saldo pendiente correspondiente a $8.100.000 sin IVA y $9.639.000 con IVA. Ver Proforma factura FEV75 Ítem N° 1, Cantidad 1. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Compensación de 45,65 Ha, tendrá que estar orientado a la adquisición de predios	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Formulación de la propuesta o documento técnico previo para adelantar el proceso de restauración en predios adquiridos.	X	X	X		X	1,00	Und	$ 66.016.067	$ 66.016.067,00	$ -	$ -	$ 12.543.053,00	$ -	$ -	$ 78.559.120,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 78.559.120,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Segundo, en cual se obliga a presentar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del Acuerdo, el Plan de Restauración y Compensación por sustracción, en la PREACTA N.40 se efectúa el cobro de dicho plan. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Siembra, cerramiento y mantenimiento de árboles sembrados primer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ 26.664.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados segundo año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			INVIAS	Mantenimiento y monitoreo de árboles sembrados tercer año	X	X	X		X	45,65	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	45,65	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
ACUERDO 120-ACU1811-27594 de 2017	Sustracción de Reserva	N.A	INVIAS	Realizar nuevos muestreos de fauna silvestre, para complementar la línea base, construir un plan de monitoreo de la fauna silvestre y analizar los impactos que el proyecto realiza. Cumplimiento Artículo Segundo, numeral 2.10 del Acuerdo 180-ACU- 1811-551	x	x	x		x	1,00	Und	$ 40.168.750	$ 40.168.750,00	$ -	$ -	$ 7.632.063,00	$ -	$ -	$ 47.800.813,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 47.800.813,00	-	$ -	N.A	Con el propósito de dar respuesta a las obligaciones ambientales establecidas en el Acuerdo 180-ACU2201-628 de 2022, por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por el Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor S.A. y específicamente a lo establecido en el Artículo Tercero, numeral 9, el cual establece que se debe actualizar la línea base de fauna silvestre en pro para la construcción del plan de monitoreo de la fauna y el análisis de los impactos que el proyecto realizada, en la **PREACTA 38**, se efectuó cobro de la actualización de la línea base de fauna silvestre requerida en permiso citado.
Resolución 1574 de 2017 - TM- BIO-02	Licencia Ambiental- Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna,	N.A	INVIAS	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	x	x	x		x	2,00	Und	$ 35.000.000	$ 70.000.000,00	$ -	$ -	$ 13.300.000,00	$ -	$ -	$ 83.300.000,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 83.300.000,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento de la ficha de manejo TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna, el cual establece que se debe realizar dos monitoreos durante 4 años, el cual cada monitoreo deberá contar con dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias, aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayor). en la **PREACTA 42**, se efectuó el cobra de las salidas de campo realizados en marzo 2024 y junio 2024. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	x	x	x		x	2,00	unidad	$ 71.389.290	$ 142.778.580,00	$ -	$ 33.053.241,27	$ -	$ -	$ -	$ 175.831.821,27	$ -	$ 33.053.241,27	0,50	$ 35.694.645,00	$ -	$ 8.263.310,31	$ -	$ 43.957.955,31	$ -		2,00	$ 175.831.821,26	-	$ 0,01	A15_TM_BIO_02	Para la **PREACTA 52** se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el un (1) periodo de lluvia y sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la **PREACTA 58** se efectuó cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de sequía de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de las actividades de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna realizadas para el periodo de lluvia, el cual se desarrolló entre el 04 y el 16 de mayo del año 2026, de acuerdo a lo establecido en la ficha de manejo TM-BIO-02. La actividad tiene un precio unitario de $71.389.290 pesos colombianos. En este sentido, para la **PREACTA 61** se realiza el cobro de 0.5 cantidades, debido a que se realizó la actividad de monitoreo en época de lluvia únicamente, por un valor equivalente de $35.694.645 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			INVIAS	Presentar el reporte de internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental 1, 2 y 3, en cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017.	x	x				2,00	Und	$ 11.597.000	$ 23.194.000,00	$ -	$ -	$ 4.406.860,00	$ -	$ -	$ 27.600.860,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 27.600.860,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento a los numerales 2 y 3 del artículo vigésimo séptimo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 se realizó el reporte de la internalización para los Informes de Cumplimiento Ambiental- ICA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 . En este sentido, en la PREACTA 42 se realizó el cobro de dos (2) reportes de internalización, uno (1) para los ICAs 1, 2 y 3 y el segundo para los ICAs 4, 5 y 6. **Actividad definida como reembolso de gastos**
Auto 8545	Auto de control y seguimiento	N.A	INVIAS	Mapas de amenaza, elementos expuestos y riesgo, así como la cartografía relacionada con la georreferenciación de los eventos amenazantes, de riesgo y elementos expuestos e incluir dicha información en el modelo de almacenamiento geográfico de ANLA según la Resolución 2182 del 23 de diciembre 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del IGAC, o aquellos que los modifiquen o sustituyan. Cumplimiento requerimiento Auto 8545.	x	x				1,00	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ -	N.A	A la fecha no se ha ejecutado.
			GOBERNACION	Formulación del "Plan de compensación por pérdida de biodiversidad para un área de 66,65 ha, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo décimo de la Resolución 000253 de 2024, repuesto por el artículo primero de la Resolución 000795 del 03 de mayo de 2024".	X	X	X		X	0,76	unidad	$ 88.600.294	$ 66.926.900,01	$ -	$ 15.493.577,35	$ -	$ -	$ -	$ 82.420.477,36	$ -	$ 15.493.577,35		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,76	$ 82.420.477,36	0,00	$ 0,00	N.A	En la **PREACTA 48** se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la **PREACTA 50** se efectúa cobro del 15% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. En la **PREACTA 51** se efectuó cobro del 40% del costo total de la actividad, según forma de pago contractual acordado entre Construcciones El Cóndor y el Consultor aprobado. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACION	Formulación del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).	X	X	X		X	0,80	unidad	$ 47.540.500	$ 38.027.645,95	$ -	$ 8.803.400,04	$ -	$ -	$ -	$ 46.831.045,99	$ -	$ 8.803.400,04		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,80	$ 46.831.038,66	-	$ 7,33	N.A	Para la **PREACTA 55** se efectúa cobro del Plan de Restauración por la Afectación de Hábitats de Especies en Veda– 4.76 ha, en cumplimiento a los numerales 7.1 y 7.2 del Artículo 6 de la Resolución No. 00253 del 19 febrero de 2024 y en conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015).. **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	x	x				3,00	unidad	$ 12.770.088	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ -	$ -	$ 47.179.090,12	$ -	$ 8.868.826,12	3,000000000000	$ 38.310.264,00	$ -	$ 8.868.826,12	$ -	$ 47.179.090,12	$ -		3,00	$ 47.179.090,12	-	$ -	A19_CUMPLIMIENTO_NUMERAL1.2.5	Para la **PREACTA 61**, se realiza el cobro de la actividad que analiza y evalúa los caudales de infiltración aforados en el portal de salida del Túnel 0, en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025 (equivalente a 3 cantidades). El costo unitario aprobado es de $12.770.088 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe manual con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado y medidas implementadas en las excavaciones	x	x				5,00	Unidad	$ 11.900.000	$ 59.500.000,00	$ -	$ 13.774.250,00	$ -	$ -	$ -	$ 73.274.250,00	$ -	$ 13.774.250,00	1,000000000000	$ 11.900.000,00	$ -	$ 2.754.850,00	$ -	$ 14.654.850,00	$ -		5,00	$ 73.274.250,00	-	$ -	A17_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.4_1.2.5	Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, de los meses de enero, febrero y marzo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de abril 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de informes mensuales con la descripción del comportamiento de los caudales y niveles piezométricos y su relación con las condiciones hidrogeológicas del medio excavado, del mes de mayo 2026, en cumplimiento del Numeral 1.2.5 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $11.900.000 pesos colombianos (iva incluido). **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Realizar la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático del túnel presentado en el EIA, como mínimo cada 10%	x	x				5,00	Unidad	$ 84.515.783,73	$ 422.578.918,65	$ -	$ 97.827.019,67	$ -	$ -	$ -	$ 520.405.938,32	$ -	$ 97.827.019,67	1,000000000000	$ 84.515.783,73	$ -	$ 19.565.403,93	$ -	$ 104.081.187,66	$ -		5,00	$ 520.405.938,31	-	$ 0,01	A18_CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_T0_1.2.9	Para la **PREACTA 59** se efectuó cobro de tres (3) cantidades de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 50%, 60% y 70% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 80% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). Para la **PREACTA 61** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico conceptual y matemático, según los porcentajes de avance del 90% de avance en la excavación del túnel cero (0) en cumplimiento del Numeral 1.2.9 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 61 el costo de la actividad es de $84.515.783,73 pesos colombianos (iva incluido). **Actividad definida como reembolso de gastos**
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. Informe con el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas.	x	x				-	Unidad	$ 31.535.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-	$ -	-	$ -		
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Atención Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. el resultado del proceso de actualización, e incluir una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, para los avances de actualizacion de los porcentajes del 10%, 20%, 30%, 40% con referencia en pre y post inyección	x	x				1,00	Unidad	$ 61.880.000	$ 61.880.000,00	$ -	$ 14.325.220,00	$ -	$ -	$ -	$ 76.205.220,00	$ -	$ 14.325.220,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 76.205.220,00	-	$ -	N.A	Para la **PREACTA 60** se efectúa cobro de una (1) cantidad de la actividad de actualización de medidas de manejo ambiental para el proceso de excavación del túnel cero (0), con una revisión detallada de cada uno de los impactos presentados inicialmente en el EIA vs la condición actual, la revisión de la efectividad de las medidas de manejo ambiental, seguimiento y monitoreo y sus ajustes (si aplican) en protección del medio litoférico, hidroférico y socioeconómico objeto de impacto por efecto de las obras subterráneas, en cumplimiento del Numeral 1.2.10 del Artículo 1 de la Resolución 00253 de 2024. En este sentido, para la PREACTA 60 el costo de la actividad es de $76.205.220 pesos colombianos (iva incluido).
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Actualizar el Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1.	x	x				0,85	Unidad	$ 269.195.910	$ 228.816.523,50	$ -	$ 52.971.025,19	$ -	$ -	$ -	$ 281.787.548,69	$ -	$ 52.971.025,19	0,450000000000	$ 121.138.159,50	$ -	$ 28.043.483,92	$ -	$ 149.181.643,42	$ -		0,85	$ 281.787.548,44	-	$ 0,25	A3_ACTUALIZACIÓNPI1%	Para la **PREACTA 60** se efectúa el cobro de 0,4 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 60 se tiene un valor de reconocimiento de $132.605.905,27 pesos colombianos. Para la **PREACTA 61** se efectúa el cobro de 0,45 unidades del valor total de la actividad de actualización del Plan de Inversión Forzosa No Menos del 1% en cumplimiento a la Resolución 1574 de 2017, cedida parcialmente a favor de Construcciones El Cóndor S.A mediante Resolución 1445 de 2022 de 2017 y modificada por la Resolución 00253 de 2024 en el marco del proyecto de Construcción de las Vías de Acceso al Túnel del Toyo, Tramo 2 – Sector 1. Para la PREACTA 61 se tiene un valor de reconocimiento de $121.138.159,5 pesos colombianos.
RESOLUCIÓN N. 0253 DEL 2024	Modificación de Licencia Ambiental 1575	Vías de acceso al Túnel del Toyo	GOBERNACION	Cobro tasa de aprovechamiento forestal	x	x				1,00	Unidad	$ 138.952.214	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ -	$ -	$ 171.119.651,54	$ -	$ 32.167.437,54	1,000000000000	$ 138.952.214,00	$ -	$ 32.167.437,54	$ -	$ 171.119.651,54	$ -		1,00	$ 171.119.651,54	-	$ -	A21_TASA_APROVECHAMIENTO	Para la PREACTA 61, se realiza el cobro de la TASA COMPENSATORIA FORESTAL POR APROVECHAMIENTO FORESTAL, emitido por CORANTIOQUIA, liquidando los años 2022 y 2023; por un valor de $138.952.214 pesos colombianos, lo cual es obligación de la licencia ambiental, según lo que reza la resolución 1574 del 2017: "ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. El Consorcio Antioquia al Mar, deberá realizar el pago de las tasas retributivas y compensatorias a que haya lugar por el uso y afectación de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los valores fijados por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA y la Corporación Autónoma Regional de Urabá – CORPOURABA".
Resolución 00253 de 2024	Modificación de Licencia Ambiental	N.A	GOBERNACION	Formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del proyecto en cumplimiento del numeral 3 del Artículo décimo tercero de la Resolución No. 000253 del 19 febrero de 2024, con base en la Norma técnica Colombiana NTC ISO 14064-1 de 2020	x	x	x		x	1,00	unidad	$ 40.760.609	$ 40.760.609,00	$ -	$ 9.436.080,98	$ -	$ -	$ -	$ 50.196.689,98	$ -	$ 9.436.080,98		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1,00	$ 50.196.689,98	-	$ -	N.A	En la **PREACTA 56**, no se efectúa cobro de la actividad. Actualmente la Interventoría se encuentra en proceso de revisión del plan de gestión del cambio climático. En la **PREACTA 57**, se efecúa cobro de la actividad de formulación del plan integral de gestión del cambio climático. El valor autorizado por la interventoría y cobrado en la presente PREACTA 57 es de $47.540.500 pesos colombianos. **Actividad definida como reembolso de gastos**
ACUERDO 180-ACU2311-668	Sustración Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño	N.A	INVIAS	Formulación del plan de compensación por sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño	x	x	x		x	1,00	Und	$ 302.653.500	$ 302.653.500,00	$ -	$ -	$ 57.504.165,00	$ -	$ -	$ 360.157.665,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 360.157.665,00	-	$ -	N.A	En cumplimiento al Artículo Segundo del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023, en el cual se obliga a presentar un (1) Plan de compensación de 145.2 Ha por sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño, en la **PREACTA 41** se efectuó el cobro de la formulación de dicho plan, **Actividad definida como reembolso de gastos**
												SUBTOTAL	$ 11.709.855.326,62	$ 1.813.755.875,70	$ 1.202.968.032,89	$ 1.171.054.385,00	$ 6.017.274,00	$ -	$ 14.083.877.744,51	$ 1.819.773.149,70	$ 1.202.968.032,89		$ 640.805.583,72	$ 394.896.195,00	$ 148.346.492,60		$ 789.152.076,32	$ 394.896.195,00	$ -		$ 15.830.876.166,36		$ 72.774.727,85		

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 11.709.855.327,00	$ 640.805.584,00	$ 11.652.630.156,00	$ 57.225.171,00
VALOR POR PRECIOS NO PREVISTOS	$ 1.813.755.876,00	$ 394.896.195,00	$ 1.811.416.848,00	$ 2.339.028,00
ADMINISTRACIÓN 23,15%	$ 1.202.968.033,00	$ 148.346.493,00	$ 1.189.991.250,00	$ 12.976.783,00
IVA 19%	$ 1.177.071.659,00	$ -	$ 1.176.837.912,00	$ 233.747,00
TOTAL	$ 15.903.650.895,00	$ 1.184.048.272,00	$ 15.830.876.166,00	$ 72.774.729,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma: Rodrigo A. Ramírez C.
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Director
Contratista: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matrícula No. : 05202128615 ANT

Firma: Carlos Monje
Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director
Interventoría: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matrícula No. : 25202142158 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : RAFAEL QUIROZ LOZANO
Profesional Ambiental Contratista de Obra: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
Matrícula No. : 54238-372046NTS

Vo. Bo. Firma: Yenny Cuellar S.
Nombre : YENNY PATRICIA CUELLAR SANCHEZ
Profesional Ambiental Interventoría: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO
Matrícula No. : 19238233357

FORMATOS
PREACTA SOCIAL

Construcciones
EL CONDOR S.A.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Dia / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
	INVIAS	Video institucional	VIDEO	1.00	$ 10,115,000.00	$ 10,115,000.00	X		$ 10,415,921.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,415,921.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2023)	VIDEO	1.00	$ 11,748,573.00	$ 11,748,573.00	X		$ 12,098,093.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 12,098,093.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2024)	VIDEO	1.00	$ 17,707,200.00	$ 17,707,200.00	X		$ 18,233,989.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 18,233,989.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2025)	VIDEO	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	X		$ 14,778,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 14,778,000.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2026)	VIDEO	-	$ 21,750,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Brochure (2022-2023)	EJEMPLAR	2,000.11	$ 1,773.00	$ 3,546,201.00	X		$ 3,651,700.00		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ 3,651,700.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión del Brochure (2024)	EJEMPLAR	1,000.00	$ 2,380.00	$ 2,380,000.00	X		$ 2,450,805.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 2,450,805.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2023)	UN	2.00	$ 2,737,000.00	$ 5,474,000.00	X		$ 5,636,852.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.00	$ 5,636,852.00	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2025	BROCHURE	1.00	$ 5,291,930.00	$ 5,291,930.00	X		$ 6,517,011.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 6,517,011.80	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2026	BROCHURE	-	$ 8,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2024)	UN	-	$ 3,147,550.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Boletin trimestral (2023)	EJEMPLAR	14,390.15	$ 2,282.00	$ 32,838,320.00	X		$ 33,815,260.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	14,390.14899211220	$ 33,815,260.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (8 y 9 del 2024)	EJEMPLAR	6,000.00	$ 1,428.00	$ 8,568,000.00	X		$ 8,822,898.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6,000.00000000000	$ 8,822,898.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	2,696.04	$ 1,589.00	$ 4,284,000.00	X		$ 4,411,449.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2,696.03524229075	$ 4,411,449.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletin trimestral (10 del 2024)	UN	303.96	$ 1,589.00	$ 483,000.00	X		$ 497,369.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 497,369.00	
	INVIAS	Boletin trimestral (2024)	EJEMPLAR	-	$ 2,625.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2023)	UN	5.00	$ 2,356,200.00	$ 11,781,000.00	X		$ 12,131,485.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	5.00	$ 12,131,485.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2024)	UN	-	$ 2,709,630.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 6000 ejemplares del Boletin trimestral 2025	BOLETIN	1.597505859000	$ 14,218,120.00	$ 22,713,530.00	X		$ 27,971,712.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.59750586	$ 27,971,712.20	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de boletines trimestrales año 2026.	BOLETIN	-	$ 11,560,850.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Pagina Web (Diseño y montaje)	UN	1.00	$ 4,760,000.00	$ 4,760,000.00	X		$ 4,901,610.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,901,610.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2023)	UN	-	$ 480,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento mensual en el hosting de la pagina web 2025	UN	-	$ 1,487,500.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.35	$ 552,000.00	$ 1,297,100.00	X		$ 1,335,689.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.35	$ 1,335,689.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.65	$ 552,000.00	$ 1,462,900.00	X		$ 1,506,421.00		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,506,421.00	
	GOBERNACION	Actualización pagina web (2025)	UN	2.00	$ 1,666,000.00	$ 3,332,000.00	X		$ 4,103,358.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.00000000	$ 4,103,358.00	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento y actualizacion de la pagina web (2026)	UN	-	$ 1,309,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Contratacion de asesoria para manejar las piezas de comunicacion (2026)	UN	-	$ 11,875,962.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Botas para atender visitantes a la obra (80 pares)	GLOBAL	1.00	$ 5,835,760.00	$ 5,835,760.00	X		$ 7,186,738.44	1.000000000000000	$ 5,835,760.00	0.0%	23.15%	$ 1,350,978.44	$ 7,186,738.44	1.00000000	$ 7,186,738.44	$ -	En la presente memoria se cobran 80 pares de botas de seguridad utilizadas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 49) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 15. Para que el valor de la memoria sea igual al valor de la factura se debe sumar el Rete Iva.
	GOBERNACION	Cascos blancos para visitantes a la obra (80 cascos)	GLOBAL	1.00	$ 1,567,754.00	$ 1,567,754.00	X		$ 1,930,689.05	1.0	$ 1,567,754.00	0.0%	23.15%	$ 362,935.05	$ 1,930,689.05	1.00000000	$ 1,930,689.05	$ -	En la presente memoria se cobran 80 Cascos blancos ser utilizados por los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 50) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 14. Diferencia $27.040
	GOBERNACION	Chalecos doble cinta refectiva, con cierre, color naranja para visitantes (80)	GLOBAL	0.50	$ 1,601,835.00	$ 800,917.50	X		$ 986,329.90	0.485558125524790	$ 777,784.00	0.0%	23.15%	$ 180,057.00	$ 957,841.00	0.48555813	$ 957,841.00	$ 28,488.90	En la presente memoria se cobran 80 Chalecos doble cinta reflectiva, con cierre, color naranja utilizados para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 51) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 16.
	GOBERNACION	Protectores auditivos para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.50	$ 1,642,200.00	$ 821,100.00	X		$ 1,011,184.65	0.206521739100000	$ 339,150.00	0.0%	23.15%	$ 78,513.23	$ 417,663.23	0.20652174	$ 417,663.23	$ 593,521.42	En la presente memoria se cobran 300 Protectores auditivos para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 52) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 18.
	GOBERNACION	Tapabocas para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	0.30	$ 2,237,200.00	$ 671,160.00	X		$ 826,533.54	0.207446808500000	$ 464,100.00	0.0%	23.15%	$ 107,439.15	$ 571,539.15	0.20744681	$ 571,539.15	$ 254,994.39	En la presente memoria se cobran 300 Tapabocas para los visitantes que llegan a los frentes de obra durante jornadas académicas. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 53) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 17.
	INVIAS	Diseño y Montaje de POP UP 2023	UN	-	$ 856,800.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Reuniones de Socialización (Inicio, Avance, Finalización Extraordinarias, CPC)	REUNIÓN	7.723924	$ 1,785,000.00	$ 13,787,204.00	X		$ 14,197,374.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	7.723924	$ 14,197,374.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2023)	REFRIGERIO	269.56259259	$ 10,800.00	$ 2,911,276.00	X		$ 2,997,887.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	269.56259259	$ 2,997,887.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2024)	REFRIGERIO	1,000.00	$ 12,420.00	$ 12,420,000.00	X		$ 12,789,495.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000.0000	$ 12,789,495.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
VERSIÓN 2 de 5
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	GOBERNACION	Refrigerios para actividades del COPACO año 2025. 3 Reuniones (90 refrigerios)	REFRIGERIO	30.00	$ 10,800.00	$ 324,000.00	X		$ 399,006.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	30.00000000	$ 399,006.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2025.	REFRIGERIO	976.00	$ 10,800.00	$ 10,540,800.00	X		$ 12,980,995.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	976.00000000	$ 12,980,995.20	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2026.	REFRIGERIO	547.007775156760	$ 12,500.00	$ 6,837,597.19	X		$ 8,420,500.94	216.00	$ 2,700,000.00	0.0%	23.15%	$ 625,050.00	$ 3,325,050.00	520.00000000	$ 8,004,750.00	$ 415,750.94	En la presente memoria se cobran 216 refrigerios para entregar en las diferentes actividades sociales con comunidad que se discriminan en las respectivas memorias. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Informes de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 60) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 3, 7, 8, 9, 12 y 24
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2023	ALMUERZO	50.00	$ 16,200.00	$ 810,000.00	X		$ 834,098.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	50.00	$ 834,098.00	$ -	
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2024	ALMUERZO	0.03	$ 18,630.00	$ 499.00	X		$ 514.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 514.00	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2025	ALMUERZO	72.00	$ 21,600.00	$ 1,555,200.00	X		$ 1,915,228.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	72.00000000	$ 1,915,228.80	$ -	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2026	ALMUERZO	150.00	$ 17,000.00	$ 2,550,000.00	X		$ 3,140,325.00	101.00	$ 1,717,000.00	0.0%	23.15%	$ 397,485.50	$ 2,114,485.50	139.00000000	$ 2,910,034.50	$ 230,290.50	En la presente memoria se cobran 101 almuerzos entregados durante diferentes actividades con comunidades, tal como se describe en cada memoria. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Las actas de informe de las actividades. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 65) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 2, 4, 6 y 11.
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2023)	ALQUILER	-	$ 400,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2024)	ALQUILER	3.00	$ 460,000.00	$ 1,380,000.00	X		$ 1,421,055.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,421,055.00	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2023	EJEMPLAR	-	$ 250.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2024	EJEMPLAR	-	$ 288.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos	KIT	9.334727	$ 1,309,000.00	$ 12,219,158.00	X		$ 12,582,678.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	9.334727	$ 12,582,678.00	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos (2023)	KIT	32.87113	$ 150,000.00	$ 4,930,670.00	X		$ 5,077,357.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	32.87113	$ 5,077,357.00	$ -	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	INVIAS	Kit tematicos (2024)	KIT	199.74	$ 172,500.00	$ 34,455,051.00	X		$ 35,480,089.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	199.74	$ 35,480,089.00	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2025)	UN	210.00	$ 176,035.00	$ 36,967,350.00	X		$ 45,525,291.53		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	210.00000000	$ 45,525,291.53	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2026)	UN	205.00	$ 145,786.88	$ 29,886,310.40	X		$ 36,804,991.26	204.86281344200	$ 29,866,310.40	0.0%	23.15%	$ 6,914,050.86	$ 36,780,361.26	204.86281344	$ 36,780,361.26	$ 24,630.00	En la presente memoria se cobran 205 kits temáticos (kits escolares) entregados a los estudiantes en las veredas del área de influencia directa, en el marco de talleres socioambientales. Julio de 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Informes de talleres socioambientales realizados. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 74) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 13.
	INVIAS	Cartillas de cierre	EJEMPLAR	1,000.00	$ 5,355.00	$ 5,355,000.00	X		$ 5,514,311.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 5,514,311.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales	EMISIÓN	1.00	$ 809,730.00	$ 809,730.00	X		$ 833,819.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 833,819.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2023)	EMISIÓN	12.27	$ 15,000.00	$ 184,000.00	X		$ 189,474.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	12.27	$ 189,474.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	3.83	$ 17,250.00	$ 66,000.00	X		$ 67,964.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	3.83	$ 67,964.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	11.17	$ 17,250.00	$ 192,750.00	X		$ 198,484.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 198,484.00	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2025	EMISIÓN	149.00	$ 12,000.00	$ 1,788,000.00	X		$ 2,201,922.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	149.00000000	$ 2,201,922.00	$ -	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2026	MES	5.00	$ 400,000.00	$ 2,000,000.00	X		$ 2,463,000.00	3.5000	$ 1,400,000.00	0.0%	23.15%	$ 324,100.00	$ 1,724,100.00	3.50000000	$ 1,724,100.00	$ 738,900.00	En la presente memoria se cobran emisiones de radio para informar a las comunidades vecinas del proyecto, desde el mes de febrero hasta el mes de junio del año 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. Certificación de emisión. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (línea 81) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 19.
	INVIAS	Encuesta 2023	ENCUESTA	0.97	$ 6,000,000.00	$ 5,840,022.00	X		$ 6,013,763.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.973337	$ 6,013,763.00	$ -	
	INVIAS	Encuesta 2024	ENCUESTA	1.00	$ 5,983,320.00	$ 5,983,320.00	X		$ 6,161,324.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 6,161,324.00	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2025	ENCUESTA	0.9638946660	$ 6,759,930.00	$ 6,515,860.47	X		$ 8,024,282.17		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.96389467	$ 8,024,282.17	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2026	ENCUESTA	-	$ 7,854,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	3 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN							INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							No.		11										
							FECHA	21	05	2026									
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de Manejo para la educación socioambiental al personal y la comunidad	INVIAS	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	GLOBAL	0.98	$ 50,000,000.00	$ 49,102,347.00	X		$ 50,563,142.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.98	$ 50,563,142.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2025.	GLOBAL	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2026.	GLOBAL	-	$ 70,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2025.	GLOBAL	0.38	$ 1,000,000.00	$ 375,570.00	X		$ 462,514.46		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.37557000	$ 462,514.46	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2026.	GLOBAL	1.00	$ 983,840.00	$ 983,840.00	X		$ 1,211,598.96	0.116360388500	$ 114,480.00	0.0%	23.15%	$ 26,502.12	$ 140,982.12	0.29220199	$ 354,031.63	$ 857,567.33	En la presente memoria se cobran elementos adquiridos para hidratar a quienes participan en recorridos por los diferentes frentes de obra. Se adjunta al presente cobro como soporte: las facturas generadas por el proveedor. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 12 (linea 90) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 20, 21, 22 y 23.
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales en escuelas año 2025.	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales con comunidades año 2025	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de folleto de buenas practicas socio ambientales para trabajadores.	FOLLETO	1,000.03266581451	$ 7,041.00	$ 7,041,230.00	X		$ 7,250,707.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.03266581451	$ 7,250,707.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del folleto de buenas practicas socioambientales para trabajadores.	GLOBAL	1.00	$ 4,165,000.00	$ 4,165,000.00	X		$ 4,288,909.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,288,909.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo para actividades logisticas de capacitacion en el area de influencia del proyecto.	GLOBAL	-	$ 34,147,166.37	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales - Proyectadas.	GLOBAL	0.11008629	$ 33,998,446.00	$ 3,742,763.00	X		$ 3,854,111.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.11008629	$ 3,854,111.00	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales con unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 67,996,892.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Refrigerios	REFRIGERIO	65.00	$ 10,800.00	$ 702,000.00	X		$ 722,885.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	65.00	$ 722,885.00	$ -	
	INVIAS	Chalecos	CHALECO	55.00	$ 22,610.00	$ 1,243,550.00	X		$ 1,280,546.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 1,280,546.00	$ -	
Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población	INVIAS	Apoyo financiero para Proyectos de inversión en el establecimiento de salud	GLOBAL	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	X		$ 257,437,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000	$ 257,437,500.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. Año 2025	REFRIGERIO	365.00	$ 10,800.00	$ 3,942,000.00	X		$ 4,854,573.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	365.00000000	$ 4,854,573.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real.	GLOBAL	-	$ 30,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. 2026	REFRIGERIO	320.00	$ 12,500.00	$ 4,000,000.00	X		$ 4,926,000.00	107.000000000	$ 1,337,500.00	0.0%	23.15%	$ 309,631.25	$ 1,647,131.25	319.00000000	$ 4,910,606.25	$ 15,393.75	En la presente memoria se cobran 107 refrigerios entregados durante las brigadas de salud, realizadas en las veredas El Espinal y Kilometro 2. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. El acta de informe de la actividad. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de inversión social 11 (linea 103) Los soportes de la memoria se encuentran en carpetas anexas 1 y 5.
Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad	INVIAS	Diagnóstico y estudio de factibilidad del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto	DIAGNÓSTICO	1.00	$ 109,349,100	$ 109,349,100.00	X		$ 112,602,236.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 112,602,236.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.90	$ 330,000,000	$ 295,385,046.00	X		$ 304,172,752.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.90	$ 304,172,752.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.10	$ 330,000,000	$ 34,614,954.00	X		$ 35,644,748.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 35,644,748.00	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 142,000,000	$ 141,187,652.00	X		$ 145,387,985.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 145,387,985.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo económico a la linea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 142,000,000	$ 812,348.00	X		$ 836,515.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 836,515.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.97	$ 47,000,000	$ 45,637,356.00	X		$ 46,995,067.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.97	$ 46,995,067.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.03	$ 47,000,000	$ 1,362,644.00	X		$ 1,403,183.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,403,183.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 61,000,000	$ 60,277,200.00	X		$ 62,070,447.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 62,070,447.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la linea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 61,000,000	$ 722,800.00	X		$ 744,303.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 744,303.00	
Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional para administración Santa Fe de Antioquia	GLOBAL	0.71	$ 30,000,000	$ 21,369,426.00	X		$ 22,005,166.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.71231419	$ 22,005,166.00	$ -	
	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional a las juntas de acción comunal	UN	1.65	$ 20,000,000	$ 33,099,849.00	X		$ 34,084,570.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.65499255	$ 34,084,570.00	$ -	
	GOBERNACION	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 60,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Acompañamiento para la articulación del proyecto al EOT de Santa Fe de Antioquia	UN	1.00	$ 120,291,081	$ 119,989,486.00	X		$ 123,559,173.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.997492775848851	$ 123,559,173.00	$ -	
	INVIAS	Vinculación económica con un proyecto de desarrollo en cada unidad territorial menor de beneficio colectivo.	GLOBAL	1.00	$ 1,119,900,000	$ 1,119,900,000.00	X		$ 1,153,217,025.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000685940	$ 1,153,217,025.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	4 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Programa de manejo ambiental para incentivar el interés histórico y cultural de las acequias	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación.		GLOBAL	1.00	$ 46,135,503	$ 46,135,503.00	X		$ 47,508,034.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000	$ 47,508,034.00	$ -	
	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación. (Ajuste 2023)		GLOBAL	-	$ 46,135,502	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Elaboración de un documental corto de 15 minutos (incluye conceptualización, grabación, ensamble y edición)		DOCUMENTAL	1.00	$ 26,180,000	$ 26,180,000.00	X		$ 26,958,855.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 26,958,855.00	$ -	
	INVIAS	Foro documental con instituciones educativas del municipio de Santa Fe de Antioquia (incluye materiales de difusión y promoción)		FORO	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,297,500.00	$ -	
Plan de Arqueología	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	1.00	$ 6,875,950	$ 6,875,949.00	X		$ 7,080,509.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0000	$ 7,080,509.00	$ -	
	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales		GLOBAL	0.00	$ 6,875,950	$ 1.00	X		$ 1.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1.00	
	INVIAS	Laboratorio		UN	6.00	$ 24,604,261	$ 147,625,566.00	X		$ 152,017,426.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 152,017,426.00	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2025.		UN	3.00	$ 37,223,397.54	$ 111,670,192.62	X		$ 137,521,842.21		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 137,521,842.21	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2026		UN	-	$ 37,223,397.54	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia (este item tiene un valor presupuestado para el material que se tiene a la fecha -oct/2024- el valor podria aumentar si salen más materiales en obra) año 2025		UN	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia año 2026		UN	-	$ 131,788,275.50	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados (este item tiene un valor presupuestado para el material arqueológico que se tiene a la fecha -oct/2024- y un valor adicional para los análisis de los materiales adicionales que resulten en obra) 2025		UN	2.99999999	$ 5,645,053.00	$ 16,935,158.94	X		$ 20,855,648.23		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.99999999	$ 20,855,648.23	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados de arqueologia 2026		UN	-	$ 11,290,106.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2025		UN	1.00	$ 27,952,505.00	$ 27,952,505.00	X		$ 34,423,509.91		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 34,423,509.91	$ -	
	GOBERNACION	Arqueologia Pública 2026		GLOBAL	-	$ 27,952,505.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Cambio mayor y menor a resolucion 2025		UN	0.99999993690	$ 19,015,010.00	$ 19,015,008.80	X		$ 23,416,983.34		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.99999994	$ 23,416,983.34	$ -	
	INVIAS	Monitoreo		UN	11.07	$ 47,321,361	$ 523,691,303.00	X		$ 539,271,119.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	11.0667	$ 539,271,119.00	$ -	
	GOBERNACION	Monitoreo año 2025.		UN	10.99999988507320	$ 73,426,119.00	$ 807,687,300.57	X		$ 994,666,910.67		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	10.99999989	$ 994,666,910.67	$ -	
Plan de Arqueología	GOBERNACION	Monitoreo año 2026.		UN	3.00	$ 73,426,119.00	$ 220,278,357.00	X		$ 271,272,796.65		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 271,272,796.61	$ 0.04	
Actividades documentos contractuales	INVIAS	OPC proyectado		GLOBAL	1.01	$ 771,143,662	$ 781,143,662.00	X		$ 804,382,686.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0129677539	$ 804,382,686.00	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2025		GLOBAL	-	$ 50,000,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2026		GLOBAL	-	$ 200,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Obras con participación comunitaria	Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, SACRAMENTO OSORIO PEREZ, vereda El ESPINAL.	UN	1.00	$ 40,583,147	$ 40,583,147.00	X		$ 41,790,496.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 41,790,496.00	$ -	
	INVIAS		Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, JUAN MARIA VARGAS, en la vereda KILOMETRO 2	UN	1.00	$ 55,213,147	$ 55,213,147.00	X		$ 56,855,738.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 56,855,738.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	5 de 5
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	Julio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
								FECHA	05	2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gerencia de Regiones	INVIAS	Linea para instituciones de educación superior y estudiantiles	Del Aula a la Obra	Auditorio	ALQUILER	6.00	$ 400,000	$ 2,400,000.00	X		$ 2,471,400.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 2,471,400.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerio	REFRIGERIO	352.00	$ 10,800	$ 3,801,600.00	X		$ 3,914,698.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	352.00	$ 3,914,698.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzo	ALMUERZO	357.00	$ 16,200	$ 5,783,400.00	X		$ 5,955,457.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	357.00	$ 5,955,457.00	$ -	
	INVIAS			Bus	TRANSPORTE	6.90818	$ 1,100,000	$ 7,599,000.00	X		$ 7,825,070.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.90818	$ 7,825,070.00	$ -	
	INVIAS			Cascos	CASCO	252.01	$ 16,821	$ 4,239,071.00	X		$ 4,365,184.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	252.01	$ 4,365,184.00	$ -	
	INVIAS			Manillas	MANILLA	317.678	$ 345	$ 109,599.00	X		$ 112,860.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	317.678	$ 112,860.00	$ -	
	INVIAS			Manillas (Ajuste 2023)	MANILLA	-	$ 1,137	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Tapabocas	TAPABOCA	-	$ 1,813	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			protector Auditivo	PROTECTOR	-	$ 1,328	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS			Hidratacion	GLOBAL	-	$ 100,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ -	$ -	
	INVIAS			Termos	TERMO	20.89	$ 65,448	$ 1,367,209.00	X		$ 1,407,883.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	20.89	$ 1,407,883.00	$ -	
	INVIAS	Linea Sostenible	Jornada de Gestion del Riesgo	Taller Gestion del Riesgo	TALLER	1.00	$ 8,500,000	$ 8,500,000.00	X		$ 8,752,875.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 8,752,875.00	$ -	
	INVIAS			Refrigerios	REFRIGERIO	55.00	$ 10,800	$ 594,000.00	X		$ 611,672.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 611,672.00	$ -	
	INVIAS			Almuerzos	ALMUERZO	80.00	$ 16,200	$ 1,296,000.00	X		$ 1,334,556.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	80.00	$ 1,334,556.00	$ -	
	INVIAS			Cartillas	EJEMPLAR	25.00	$ 42,625	$ 1,065,625.00	X		$ 1,097,327.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	25.00	$ 1,097,327.00	$ -	
								$ 5,560,263,210.49			**$ 6,001,037,356.00**		**$ 46,119,838.00**			**$ 10,876,743.00**	**$ 56,796,581.00**		**$ 5,955,625,227.00**	**$ 45,412,129.00**	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO	2000										
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)		VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 46,119,838.00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 46,119,838.00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (23.15%)	$ 10,876,743.00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 56,796,581.00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 56,796,581.00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 45,412,129.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 5,955,625,227.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 6,001,037,356.00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	99.24%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO**
Director del proyecto ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: 05202128615 ANT

Firma
Nombre: **LUIS ANGEL RENTERIA**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **71981133**

Firma
Nombre: **CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO**
Director de Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: **2520232230 CND**

Firma
Nombre: **YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ**
Profesional social Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO
Matrícula Profesional No.: **C.C. 52.213.840**

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Item no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las preacta tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original:
Copias: Contratista, Interventor.

FORMATOS REEMBOLSOS

Construcciones
EL CONDOR S.A.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	VERSIÓN	1
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **31 Julio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **CONTRATO No:** 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

ID	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE POLIZA	CANTIDAD	VALOR DE LA POLIZA	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	CUMPLIMIENTO	65815 / 36			$ -	1.00	$ 1,624,530,222.00
2	RESPONSABILIDAD	50344			$ -	1.00	$ 157,750,879.00
3	CUMPLIMIENTO	65815 / 40			$ -	1.00	$ 414,541,350.00
4	RCE				$ -	1.00	$ 17,200,348.00
5	RESPONSABILIDAD	50344/21			$ -	1.00	$ 17,200,348.00
6	CUMPLIMIENTO	65815/42			$ -	1.00	$ 1,295,851,711.00
7	RESPONSABILIDAD	50344/24			$ -	1.00	$ 50,007,595.00
8	CUMPLIMIENTO	65815/52			$ -	1.00	$ 981,271,127.00
9	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 386,682,856.00
9.1	CUMPLIMIENTO	65815/55			$ -	1.00	$ 453,566,922.00
10	CUMPLIMIENTO	65815/56			$ -	1.00	$ 384,016,579.00
						-	$ -
						-	$ -
VALOR TOTAL PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES					**$ -**		**$ 5,782,619,937.00**

	VR APROBADO AMCO 33	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**$ 5,782,619,937.00**	**$ 5,782,619,937.00**	**$ -**

Aprueba Firma: Rodrigo D. Ramirez C
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Construcciones el Condor S. A.
11 de agosto de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Construcciones el Condor S. A. , identificada con NIT. 890.922.447-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de julio de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Maritza Correa Monsalve
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 109212-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 7 sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Ed. Forum
Medellín, Colombia Tel: (60-4) 6040606

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AC5AEF9E15B49AC2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARITZA CORREA MONSALVE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43908422 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 109212-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109212-T

MARITZA
CORREA MONSALVE
C.C. 43908422
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE **LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ** 118802



FIRMA DEL TITULAR 28765

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.908.422

CORREA MONSALVE

APELLIDOS

MARITZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1982

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.63	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUL-2000 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0100100-14136212-F-0043908422-20050927 03866 05270N 02 177220330



Cl.doc. : KS (Factura Sin RPC) Documento normal

Nº doc.	2100333972	Sociedad	GANT	Ejercicio	2026
Fe.docum.	21.08.2026	Fecha contab.	21.08.2026	Período	08

Calc.impuestos ☐

Referen. 2026030699584

Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. ACTA 61 2400111B2039

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500317862	31.08.2026	31	2200014500	2401020002	CONSTRUCCIONES EL CO	V0	9.222.825.327-			
*				31					9.222.825.327-			
2				40	5507050046	5507050046	Const. Obra Pública	V0	9.222.825.327	0-9001		
*				40					9.222.825.327			
**									0			

Consorcio
Consultécnicos-Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76 T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

EL CONSORCIO CONSULTECNICOS – JOYCO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24SS111B2009 HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por el contratista: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., NIT. 890.922.447-4, para el Contrato 24OO111B2039 (958 de 2021) que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1", seguidamente indicada, certificación de fecha 11 de agosto de 2026 expedida por MARITZA CORREA MONSALVE como Revisor Fiscal tarjeta profesional N° 109.212-T y con Cedula de Ciudadanía N° 43.908.422 de Medellín, de la empresa CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.S con Nit 890.922.447-4, se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos, profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación e apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF, y cajas de compensación (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha,

Por lo anterior, se autoriza el trámite para el pago No.36 correspondiente al acta básica No.(61) por valor de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706) del cual se debe descontar la amortización correspondiente al acta de cobro anticipado por valor de CERO DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 0) para un total a pagar de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($7.523.342.706).

Asimismo, se autoriza el trámite para el pago No.37 correspondiente al acta de ajustes No. (61) por valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.699.482.621).

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los diez (12) días del mes de Agosto del año 2026

CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director Interventoría.
Consorcio Consultecnicos – Joyco.