NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	SEPTIEMBRE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas	NIT:	900.738.353-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ACTUAL:	25 MESES y 30 DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA 2:	4 MESES Y 3 DIAS		
PRORROGA 3:	3 MESES		
PRORROGA 4:	3 MESES		
PRORROGA 5:	1 MES		
SUSPENSIÓN 1:	2 MESES Y 22 DIAS		
SUSPENSION 2:	3 MESES Y 5 DIAS		
SUSPENSION 3:	27 DIAS (05/03/2025)		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014008	2022	CDP200		$ 4.183.215.090,88	$ **2 .462.659.702**	$ 1.720.555.389

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 01 OCT 24	$ 689.208.026,05	$ 161.666.080,18		$ 850.874.106
ACTA 02 NOV 24	$ 261.108.075,50	$ 6 1.247.573,27		$ 322.355.649
ACTA 03 DIC 24	$ 860.474.803,04	$ 201.839.768,62		$ 1.062.314.572
ACTA 04 ENE 2025	$ 183.963.454,27	$ 43.151.921,37		$ 227.115.375,64

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.143.817.047,88	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4 .183.215.090,88	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.757.157.066,40	65.91 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.833.770	0,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.764.990.836,40	66.10 %

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	
Saldo	

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada 66.10 %

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO 7 DE 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:08/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 418.321.509,10	85-44-101123507 5	31/07/2023	31/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	31/07/2023	31/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	22/03/2024	22/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000,00	85-40-101056663 5	31/07/2023	31/05/2025

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo objeto del presente informe, el proyecto se encuentra suspendido, por lo cual no se presentan avances en la ejecución de las actividades de obra.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo, el proyecto permanece suspendido, sin presentarse novedades adicionales.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo no se presentan avances adicionales en la ejecución del proyecto, debido a su estado de suspensión.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo no se presentan avances en las actividades correspondientes a estos aspectos, debido a la suspensión del proyecto.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

3 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar con el seguimiento a las gestiones adelantadas por la **Alcaldía Municipal** para la contratación de la nueva interventoría, verificando el avance del proceso y las acciones implementadas para garantizar la disponibilidad del acompañamiento técnico, administrativo y contractual requerido para la continuidad del proyecto, en consideración a la terminación del **Contrato de Interventoría No. 1059 de 2021** el **30 de junio de 2025**.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR