| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | PSI-SJM-FR-08<br>Estado Vigente<br>Versión 3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DEL ACTA | 30 SEP 2026 | | |
| CONTRATO N ° | 2505120663 | | |
| INFORME Nº | 2 | | |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No.017 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE" | | |
| FECHA DE INICIO: | 03/06/2025 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 09/01/2026 |
| PLAZO (MESES O DÍAS): | SEIS (6) MESES | | |
| VALOR: | $ 2.028.000.000,00 | FORMA DE PAGO: | AVANCE DE OBRA |
| CONTRATISTA: | PROINCO INGENIERIA S.A.S | | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: | CONSORCIO WF | | |

**TIPO DE OBRA**

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros X Cuales MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

**Observaciones:**

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Obligación Nº | Porcentaje de ejecución fisica | Valor de la ejecución (en $) | Califique Calidad (1 - 5) | Total beneficiados | Comuna o Corregimiento | Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | | | 5 | 127 | | |
| Acta Parcial Nº 01 | 19,57% | $ 396.804.460,00 | | | | |
| Saldo no ejecutado | | 115566465 | | | | |
| saldo liquidacion | | $ 1.515.629.075,00 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿El contratista entregó material escrito? | SI X | NO | Nº de folios 1160 Folios |
| ¿El contratista entregó material magnético? | SI X | NO | Nº |

**Observaciones:**

**Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.**



**FIRMA**
**NOMBRE: CONSORCIO WF**
**NIT. 901.944.730-8**
**REP.LEGAL ANGELA YULIANA VELEZ TABARES**
**C.C. 24.338.904**
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**

| ANEXOS | Nº de Folios |
|---|---|
| Informe contratista | 980 |
| Informe supervisor y/o interventor | |
| Registro fotográfico | 80 |

**Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Pública**
**Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica**