INFORME	PERIÓDICO: ___X_ UNICO : ____	No. (5) CINCO
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 26/05/2026 hasta 31/05/2026	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($ 1.969'369.122,00).	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	2166 DE 01 DE JULIO DE 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-LOP-143-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ."
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($6.684.443.297,00) MCTE
PLAZO:	150 DÍAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2025
PRORROGAS 01:	120 DÍAS CALENDARIO
PRORROGAS 02:	52 DÍAS CALENDARIO
ADICIONES 01:	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 3.341.439.063) MCTE. DEL 15 DE MAYO DE 2026
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE MAYO DEL 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Desde 26/05/2026 hasta 31/05/2026, en consecuencia, acredita que SI___ NO__X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:			
CLASE:	FUENTE:	ETAPA:	TIPO:
CONTROL:			
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI____	NO____

	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:		
FRECUENCIA:		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_____ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
De conformidad con el certificado de cumplimiento presentado por parte de la Interventoría CONSORCIO INTERCENTENARIO, como supervisión integral mediante contrato No. 2184 del 04 de julio de 2025, quien realiza las labores contractuales de seguimiento y supervisión integral como interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al proyecto contrato de obra No. 2166 del 2025 con objeto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"; que con base a lo anterior se indica que se han cumplido las funciones respectivas de supervisión. De conformidad con el principio de concurrencia explicito en el artículo 83 establecido en la Ley 1474 de 2011. Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YOLBER SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR TECNICO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____