ING. CARLOS ANDRES MENDOZA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	Del 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 0966 del 26 de marzo de 2026

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 197 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1506 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	NIT:	901.976.433-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCOPAV S.A.S con NIT. 830.063.087-1 con un porcentaje de participación del 70% Y PROYECTOS FEMAC S.A.S con NIT. 901.637.879-1 con un porcentaje de participación del 30%).		
OBJETO:	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO		

	62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073948
VALOR INICIAL:	$26.679.027.687		
VALOR ADICIONES:	$15.342.759.536		
ADICIÓN 1:	$4.629.749.962		
ADICIÓN 2:	$10.713.009.574		
VALOR ACTUAL:	$42.021.787.223		
ANTICIPO 1	$-		
ANTICIPO 2	$-		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.335.805.537,40		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 4.241.062.151,01		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.480.961.693		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 06 de abril de 2026		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de julio de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	665725	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$ 2,780,000,000.00	$ 2,780,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$ 18,919,709,687.00	$18.919.711.072
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$ 4,584,118,000.00	$ 4,584,118,000.00
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$ 95,200,000.00	$ 95,200,000.00
2025	928225	C-2401-0600-103 51102D-2401023-02	20	Propios	$ 3,413,046,223.00	$ 3.413.046.223

		C-2401-0600-3- 20301C-2409039-02	20	Propios	$ 1,216,702,354.00	$ 1.216.702.354
2025	451426	C-2401-0600-41- 51102D-2401023-02	20	Propios	$ 4,349,204,884.00	$ 4,349,204,884.00
		C-2401-0600-41- 51102D-2401026-02	20	Propios	$ 87,733,908.00	$ 87,733,908.00
		C-2401-0600-41- 51102D-2401051-02	20	Propios	$ 6,276,070,782.00	$ 6,276,070,782.00
TOTAL					$ 42,021,787,223.00	$ 20,116,599,064.57

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta De Obra 09	$4.462.148.908,52	$287.099.071,59	892.429.761,70	$3.856.818.118,41

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No.9, correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de junio del 2026, para el periodo de junio de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra del 60.53%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$25.067.288.729,93
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$30.087.000.000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$24.440.000.000
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$10.701.129.373
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 35.141.129.373

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 5.335.805.537,40
Amortizado	$4.241.062.151

Saldo	$ 1.480.961.693

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 86.53 %
Meta física ejecutada %: 60.53 %

Total, inversión programada: $34.604.032.627 86.53 %
Total, inversión ejecutada: $24.244.977.997 60.53 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2025	56	Adición 1, Modificación 1 y Prorroga 1 - Contrato 1506 de 2025	Aprobado
26/03/2026	8	Adición 2 y Prorroga 2 – Contrato 1506 de 2025	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se evidencia dentro de la póliza con anexo No 1,2 y 3 un encabezado el cual dice "Por medio del presente anexo se cancela por traslado de vigencia" sin embargo no se evidencia acto de aprobación de garantías.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100402500 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 2.667.902.768,70	0	20/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 5,335,805,537,40	0	20/08/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 5.335.805.537,40	0	20/08/2025	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 74.728.274.809,00	0	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	$ 28.560.000,00	0	31/12/2025	31/12/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100402500 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 4.202.178.722,60	11	6/04/2026	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	$ 5.335.805.537,40	11	6/04/2026	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 8.404.357.444,60	11	6/04/2026	31/01/2029
Estabilidad de la Obra	$ 7.932.893.804,10	11	31/07/2026	31/01/2031
Calidad	$ 196.350.000,00	11	31/07/2026	31/01/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100105649 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 2,101,089,361.15	7	22/08/2025	31/07/2026
Patronal	$ 2,101,089,361.15	7	22/08/2025	31/07/2026
Contratistas y Subcontratistas	$ 2,101,089,361.15	7	22/08/2025	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$ 2,101,089,361.15	7	22/08/2025	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Fecha	Procedencia	Dirigido a	Asunto
1/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta al Oficio APPLUS-CAV010-0591-2026 – Solicitud de insumos vigentes para ambulancias y dotación para trabajadores.
1/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicaciòn pre-acta de mantenimiento rutinario y SAU- Tramo 2
1/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicación Pre-acta de mantenimiento Periódico- Mayo de 2026
2/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a comunicación APPLUS-CAV010-0617-2026 – Solicitud de aprobación de redistribución interna de cantidades contractuales – Contrato de Obra No. 1506 de 2025.
3/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a solicitud de descargos referente a la atención del serviciode atención al usuario (SAU) en el incidente ocurrido el 10 de abril de 2026 en el sector la ruidosa de la vía 45A04
4/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a APPLUS-CAV010-0593-2026 del 25 de mayo de 2026; Traslado de Autorización de Tala – Instrucción para Gestión ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB
5/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	respuesta a APPLUS-CAV010-0463- 2026 del 20 de abril de 2026;Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-475_cierre Tala autorizada PR21+400
3/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta comunicación APPLUS-CAV010-0645-2026 – Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 03

4/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicaciòn Pre-acta de señalizaciòn Horizontal-Ruta 45a06
4/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a observaciones efectuadas al Acta Parcial de Obra –Componente Atención al Usuario.
16/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Entrega informe mensual del área social – mayo 2026
6/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicaciòn Pre-acta Mantenimiento Periodico ruta 45A08.
9/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Invitación a la Reunión de seguimiento del Comité de Participación Ciudadana del contrato 1506- 2025 Ruta 45A08 Rionegro – San Alberto.
9/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Pre-acta de señalización Horizontal-Tramo 3 para firma
10/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta comunicación APPLUS-CAV010-0655-2026 – Traslado por competencia – Informes PONAL mes de mayo – RN45A08.
10/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Solicitud de aclaración sobre hallazgos Red de acueducto veredal.
10/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Retiro del comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-557
10/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS	Traslado de comunicación de proveedor de mezcla asfáltica y afectación en el suministro de materiales.

		VIAL 010	
11/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Afectaciones operativas derivadas de manifestaciones y bloqueos intermitentes en el sector del Peaje de Rionegro, Santander
11/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Remisión Plan de Contingencia – Tramo 5 Ruta 45A08
12/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Solicitud de modificación contractual No. 03 del contrato 1506 de 2025.
13/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	entrega informe mensual ambiental mes de mayo 2026
15/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	adicación y presentación del Plan de Contingencia Operativo –Mantenimiento Periódico Tramo 5 Ruta 45A08 – Contrato de Obra No. 1506 de 2025.
16/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta requerimiento APPLUS-CAV010-0382-2026.
16/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta al oficio APPLUS-CAV010-0654-2026 – Hallazgos Inspección SST SAU Curos
16/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	adicación Acta de obra Nº8 de 2026.
17/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN No. 03- CONTRATO DE OBRA No. 1506 DE 2025
17/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría	Alcance al comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-590-Radicación Acta de obra Nº8 de 2026.

		CONSORCIO APPLUS VIAL 010	
18/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a los comunicados APPLUS-CAV010-0563-2026 y APPLUSCAV010-0686-2026 – Apremio entrega obras con Participación Comunitaria Contrato No 1506 de 2025.
18/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta al requerimiento contenido en el Oficio No. APPLUS-CAV010-0673-2026 del 11 de junio de 2026.
19/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	respuesta a APPLUS - CAV010-0613-2026 del 1 de junio de 2026; traslado de comunicación INVIAS- Radicado Nº2026S-VBOG-036144 del 29 de mayo de 2026_observaciones al documento PAGA Versión 7
19/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicación Informe sobre la actividad de tapa huecos con material de fresado en la ruta 45ª08
19/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta al comunicado APPLUS-CAV010-0675- 2026.
19/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta al comunicado APPLUS-CAV010-0607- 2026. Actas de Ajustes corregidas.
22/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN No. 03- CONTRATO DE OBRA No. 1506 DE 2025
22/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	entrega documentas digitales para la legalización predios acopio RAP -Tramo 5
23/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicación Acta de obra Nº8 corregida.

24/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Presentación de hoja de vida para aprobación de Residente de Obra Auxiliar
24/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a comunicación “Situación operativa que afecta la prestación del Servicio de Atención al Usuario – SAU – Base Oiba”
24/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta a requerimiento relacionado con la designación del Ingeniero Residente de Obra – Tramo 3.
3/07/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	entrega documentación para revisión y aprobación de puntos de acopio material rap, dispostivos sanitarios y parqueaderos
26/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN No. 03- CONTRATO DE OBRA No. 1506 DE 202
26/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Solicitud de entrega de bitácoras de obra pendientes.
26/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Respuesta APPLUS-CAV010-0699- 2026, Reiteración entrega actas de compromiso dispositivos sanitarios SAU
27/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Radicaciòn Pre-acta de Mantenimiento Periodico mes de junio.
30/06/2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3	Manuel Alejandro López Umaña Director de Interventoría CONSORCIO APPLUS VIAL 010	Requerimiento por omisión de medidas frente al arrastre de material proveniente de actividades de terceros – PR 06+350 Anillo Vial.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1580 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO APPLUS VIAL 010	NIT:	901.978496-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS con NIT 901.135-902-7 con un porcentaje de participación del 60% y INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con el NIT 900.555.808–0 con una participación del 40%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL INCLUYENDO EL TRAMO 62STA; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2025		2025S-VBOG-073947
VALOR INICIAL:	$3.300.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ 2.286.990.426		
ADICIÓN 1:	$ 2.286.990.426		
ADICIÓN NN:	$ -		
VALOR ACTUAL:	$5.586.990.426		
ANTICIPO 1	$ -		
ANTICIPO 2	$ -		
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta el 06 de abril de 2026

2.2. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RUBRO	RECURSO		VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2025	689025	C-2401-0600-41-51102D-2401020-02	20	Propios	$ 343,865,588.00	$ -
		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	20	Propios	$ 2,340,229,340.00	$ -
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	20	Propios	$ 37,107,797.00	$ -
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	20	Propios	$ 567,021,735.00	$ -
		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02	20	Propios	$ 11,775,540.00	$ -
2026	446126	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	16	ADICIÓN No 01	$ 1,650,609,952	$ 964,100,063
		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02	16	ADICIÓN No 01	$ 8,773,390	$ 8,773,390
		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02	16	ADICIÓN No 01	$ 627,607,084	$ 627,607,084
TOTAL					$ 5,586,990,426.00	$ 1,600,480,537

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Costos 09	$ 456.538.312,80	$ 86.742.279,43	$ -	$ 543.280.592,23

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según reporte a junio de 2026, el contrato reporta un avance de 81.08 %

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO

Total, inversión programada: $ 4.870.550.535 87.18%
Total, inversión ejecutada: $ 4.529.790.482 81.08%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/12/2025	56	Prorroga 1 - Contrato 1580 de 2025	Aprobado
26/03/2026	8	Prorroga 2, adición 1 y modificación 1 – contrato 1580 de 2025	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Garantía de cumplimiento

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 09/09/2025.
Concepto de la póliza: EMISION ORIGINAL .

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101199412 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$330,000,000.00	0	02/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$660,000,000.00	0	02/09/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$660,000,000.00	0	02/09/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$990,000,000.00	0	31/12/2025	31/12/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 1
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/09/2025.
Concepto de la póliza: ANEXO NO CAUSA PRIMA.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101199412 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$330,000,000.00	1	02/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$660,000,000.00	1	02/09/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$660,000,000.00	1	02/09/2025	31/12/2030
Calidad del Servicio	$990,000,000.00	1	31/12/2025	31/12/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 2
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/10/2025.
Concepto de la póliza: ANEXO NO CAUSA PRIMA.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101199412 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$330,000,000.00	2	02/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$660,000,000.00	2	02/09/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$660,000,000.00	2	02/09/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$990,000,000.00	2	31/12/2025	31/12/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/01/2026.
Concepto de la póliza: ANEXO DE PRORROGA.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101199412 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$330,000,000.00	3	02/09/2025	06/10/2026
Buen Manejo Anticipo	$660,000,000.00	3	02/09/2025	06/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$660,000,000.00	3	02/09/2025	06/04/2029
Calidad del Servicio	$990,000,000.00	3	31/12/2025	06/10/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199412
Certificado de modificación o anexo No.: 4
Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/04/2026.
Concepto de la póliza: ANEXO DE PRORROGA.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101199412 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$330,000,000.00	4	02/09/2025	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	$660,000,000.00	4	02/09/2025	31/07/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$660,000,000.00	4	02/09/2025	31/07/2029
Calidad del Servicio	$990,000,000.00	4	31/12/2025	31/12/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Fecha Envío
APPLUS-CAV010-0613-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Traslado de Comunicación INVIAS - Radicado No 2026S-VBOG-036144 del 29 de mayo de 2026_Observaciones al Documento PAGA Versión 7	1/06/2026

APPLUS-CAV010-0614-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Reiteración al comunicado APPLUS-CAV010-0588-2026_Solicitud de entrega de documentación soporte de predios destinados al acopio temporal de material fresado (RAP) –Ruta 45A08 Rionegro – San Alberto.	1/06/2026
APPLUS-CAV010-0615-2026	AQUALIA RUITOQUE S.A E.S.P Vereda Tanque Tres Esquinas pqr.ruitoque@aqualia.com	Requerimiento por intervención realizada en zona de vía y presuntas afectaciones a la infraestructura vial – PR 82+050 margen derecha, Ruta 45A07, sector Piedecuesta – Floridablanca.	1/06/2026
APPLUS-CAV010-0616-2026	Señor(es) Alcaldía municipal de Rionegro – Santander – Unidad de Gestión del Riesgo Atn. Dr. Héctor Johanny Santana Muñoz secretariaprivada@rionegro-santander.gov.co Secretaria de Planeación Municipio de Rionegro – Santander Arq. Giovanny Wilfred Carreño Vásquez planeacion@rionegro-santander.gov.co	Respuesta al oficio con radicado 130-26-06-231 – Solicitud de apoyo por proceso de erosión fluvial severa en el PR 26+050 RN 45A08.	1/06/2026
APPLUS-CAV010-0617-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Respuesta a solicitud de aprobación de redistribución interna de cantidades contractuales – Contrato de Obra No. 1506 de 2025. Oficio INCOFEM-INVIAS1506-INT-541.	1/06/2026
APPLUS-CAV010-0618-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Respuesta a comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-539_Actas de compromisos unidades sanitarias y disposición final RCD - tramo 3_28 de mayo de 2026.	1/06/2026
APPLUS-CAV010-0619-2026	POLICIA NACIONAL TENIENTE CORONEL FABIO ENRIQUE SIERRA SIERRA JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTANDER Mail: ditra.desan-sie@policia.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 - Ruta Nacional 45A06.	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0620-2026	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SAN GIL-SANTANDER transito@sangil.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 - Ruta Nacional 45A06.	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0621-2026	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE OIBA-SANTANDER transito@oiba-santander.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 - Ruta Nacional 45A06.	2/06/2026

APPLUS-CAV010-0622-2026	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE SOCORRO-SANTANDER transito@socorro-santander.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 - Ruta Nacional 45A06.	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0624-2026	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Atte. Mayor ADALBERTO CELEMIN IBAÑEZ Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Cundinamarca coeno.unest-jef@policia.gov.co coeno.unest-c06@policia.gov.co ditra.decun-est@policia.gov.co	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNB: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO PR3+0600-PR5+0160, VIA 45ACND: SECTOR VARIANTE PORTACHUELO -CASABLANCA PR0+0250 - PR7+0000; VIA 45A04: SECTOR ZIPAQUIRA - UBATE PR28+0200-PR67+1134; VIA 45A05: UBATE PR00+0000 - PR42+0530 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, de acuerdo con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0625-2026	SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE UBATÉ Atte. Briseth Viviana Gualtero Castillo secretariadetransito@ubate-cundinamarca.gov.co Ubaté - Cundinamarca	Solicitud de copia de reportes de accidentalidad VIA 45ACNC: VARIANTE DE UBATEPR0+0000 – PR3+0148 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, de con el artículo 23 de la C.P.C-D.P.	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0626-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Solicitud de documentación Ambiental, Minera y Legal del Proveedor COINOBRAS – Fuente de Materiales Ruta 45A08 Rionegro – San Alberto	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0627-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Reiteración de Entrega de Obras con Participación Comunitaria – Contrato de Obra No. 1506 de 2025	2/06/2026
APPLUS-CAV010-0628-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. José Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co Floridablanca, Santander	Información sobre situación evidenciada en el PR 82+050 margen derecha – Ruta 45A07.	
APPLUS-CAV010-0629-2026			
APPLUS-CAV010-0630-2026	OMAR HUMBERTO VILLAMIL omarvillamilcolombiaeficiente@gmail.com Chiquinquirá-Boyacá	RESPUESTA RADICADO: 2026S-VBOG-031085 - Solicitud de rehabilitación de tramo vial en Chiquinquirá Respuesta a solicitud de información contenida en Derecho de Petición –Solicitud de información clara, detallada y de fondo sobre la intervención, mejoramiento y eventual pavimentación del tramo vial	2/06/2026

		circunvalar zona norte del municipio de Chiquinquirá (Boyacá), conexión entre las vías Chiquinquirá–Barbosa y Chiquinquirá–Tunja, en el marco del Contrato de Obra No. 1506 de 2025.	
APPLUS-CAV010-0631-2026	Inspección de Policía y de Transito – San Alberto Cesar Atn. institutodetransito@cesar.gov.co San Alberto – Cesar	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0632-2026	Secretaria de Gobierno Cachirá – Norte de Santander Atn. gobierno@cachira-nortedesantander.gov.co Cachirá Norte de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0633-2026	Secretaria de Gobierno – La Esperanza Norte de Santander Atn. Gobierno@laesperanza-nortedesantander.gov.co La Esperanza Norte de Santande	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0634-2026	Movilidad y Transporte El Playon Santander Atn. Departamento de Movilidad y Trasporte ditra.desan-upv@policia.gov.co ditra.desan-c7@policia.gov.co El Playón Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0635-2026	Secretaria General y del Interior Dr. Edsson Johano Hernández Serrano Atn. Secretario General y del Interior gobierno@rionegro-santander.gov.co Rionegro Santande	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0636-2026	Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Santander Atn. Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Departamento de Policía Santander – DESAN ditra.setra-desan@policia.gov.co Bucaramanga Santande	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTALIDAD – RUTA 45A08, MES DE MAYO DE 2026.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0637-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Jaime Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co Floridablanca, Santander	Identificación de sectores con necesidad de realce de sardineles en la Ruta 45AST08 Floridablanca – Palenque.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0638-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de San Gil - Santander transito@sangil.gov.co	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0639-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Piedecuesta - Santander	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil –	3/06/2026

	transito@alcaldiadepiedecuesta.gov.co	Bucaramanga).	
APPLUS-CAV010-0640-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Girón - Santander contactenos@giron-santander.gov.co	: Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional 45AST08 (Floridablanca – Girón).	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0641-2026	Señores ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Floridablanca - Santander info@transitofloridablanca.gov.co	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional Ruta 45A07 (Piedecuesta – Floridablanca) y 45AST08 (Floridablanca – Girón).	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0642-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Curití - Santander contactenos@curiti-santander.gov.co	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0643-2026	ALCALDÍA MUNICIPAL Y/O SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL Municipio de Aratoca - Santander contactenos@aratoca-santander.gov.co	Solicitud de información de accidentalidad – IPAT mes de mayo de 2026. Carretera Nacional Ruta 45A07 (San Gil – Bucaramanga).	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0644-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Attn: Ing. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E) jrodriguezp@invias.gov.co	Respuesta oficio radicado 2026S-VBOG-026011– Solicitud concepto técnico Alcantarilla PR 35+0400 vía 45A06 Puente Nacional – San Gil.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0645-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co Bogotá D.C.	Respuesta a solicitud de aprobación de redistribución interna de cantidades contractuales – Contrato de Obra No. 1506 de 2025. Oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-562.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0646-2026	Señores Policía Nacional Boyacá Comandante Cuadrante Vial 6. Chiquinquirá, Boyacá deboy.setra-cv6@policia.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 en la vía 45A05 del PR 43+0200 al PR 71+0400 y 45ABYB del PR 0+0000 alPR 6+0900 vía 45ABYB	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0647-2026	Señores Secretaría de Transito Municipal Chiquinquirá, Boyacá transitoytransporte@chiquinquira-boyaca.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes demayo del año 2026 en la vía 45A05 Ubaté-Puente Nacional del PR 47+0848 al PR 52+1400 paso nacional Chiquinquirá	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0648-2026	Señores: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARBOSA-SANTANDER transito@barbosa-santander.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 Ruta Nacional 45A06 Municipio de Barbosa y 62STA Variante de Barbosa.	3/06/2026
APPLUS-CAV010-0649-2026	Señores: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUENTE NACIONAL-SANTANDER transito@puentenacional-santander.gov.co	Solicitud de IPAT (Informe policial de accidente de tránsito) correspondiente al mes de mayo del año 2026 Ruta Nacional 45A05 y Ruta Nacional 45A06 municipio de Puente Nacional.	3/06/2026

APPLUS-CAV010-0650-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Atn. Ing. Fernando Marcelo Casas Gestor Técnico y Operativo Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Seguimiento, revisión y requerimientos asociados a compromisos socioambientales establecidos en Comité realizado el 25 de mayo de 2026.	4/06/2026
APPLUS-CAV010-0651-2026			
APPLUS-CAV010-0652-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Respuesta a solicitud de solicitud de aclaración sobre hallazgos Sendero Peatonal Oiba. Oficio INCOFEM-INVIAS-1506-INT-546.	6/06/2026
APPLUS-CAV010-0653-2026	NSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. CARLOS PARRA SILVA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: cparras@invias.gov.co	Respuesta a Memorando Circular No. 2026E-VUVR-054116 – Derecho de Petición, Box Culvert ubicado sobre el PR 56+0200 jurisdicción del municipio de Suaita, Santander de la Ruta Nacional 45A06.	6/06/2026
APPLUS-CAV010-0654-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Hallazgos Inspección SST – Tramo4 Bucaramanga - San Gil	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0655-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Traslado por competencia - Informes PONAL mes de mayo	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0656-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. José Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co Floridablanca, Santander	Informe de novedades evidenciadas durante recorrido de seguimiento a intervenciones de terceros – Rutas 45A07 y 45AST08	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0657-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime Alcides Rodríguez Peña Supervisor contrato Floridablanca - Santander.	Radicación HV Residente de Interventoría Consorcio APPLUS VIAL 010.	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0658-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitud de información y soportes relacionados con el personal involucrado en accidente ocurrido con vehículo placa BWC-949, PR26+800 - Ruta Nacional 45A08	8/06/2026
APPLUS-CAV010-0659-2026			

APPLUS-CAV010-0660-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. José Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co Floridablanca, Santander Ing. Pablo Enrique Gómez Villmarin Apoyo a la Supervisión Técnica pgomez@invias.gov.co INSTITUTO NACIONAL DE VÍA - INVIAS	Solicitud aclaración alcance actividades contrato 1506-2025.	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0661-2026	Señores CONSORCIO VIAL MHC 063 Atn: Ing. Pablo Cesar Medina Director de Obra correspondencia@zibu.com.co	Solicitud de implementación de medidas de señalización horizontal, vertical y sistemas de contención vial en cumplimiento de fallo de tutela de primera instancia.	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0662-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a INCOFEM-INVIAS-1506-INT-545 – Socialización de PMT Escuela Industrial de Oiba (EIO)	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0663-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento de visita de inspección social – Accidente de vehículo en PR 26+600	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0664-2026	Señores CONSORCIO VIAL MHC 063 sau.zipaquira@mhc.com.co CONSORCIO ICEACSA - TPF consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com	Traslado por competencia – Solicitud de señalización y medidas de seguridad vial Escuela Industrial de Oiba – PR 72+000 Ruta Nacional 45A06 – Municipio de Oiba, Santander	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0665-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. José Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co Floridablanca, Santande	Respuesta al Informe Especial de Policía en Seguridad Vial No. 055 SETRA-DESAN – Estación de Peaje Los Curos PR 54+000.	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0666-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitud entrega totalidad de los NP Sendero Peatonal Oiba	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0667-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime AlcideS Rodriguez Peña Supervisor contrato Floridablanca - Santander	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-536- Solicitud radicado acta No.7.	9/06/2026
APPLUS-CAV010-0668-2026	Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarin Apoyo a la Supervisión Técnica pgomez@invias.gov.co INSTITUTO NACIONAL DE VÍA - INVIAS	DERECHO DE PETICIÓN – Solicitud de pago de actas de costos Nos. 04, 05 y 06 de 2026.	10/06/2026

APPLUS-CAV010-0669-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. EDGAR ALEJANDRO OSORIO OSMA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: eaosorioo@invias.gov.co	Respuesta a solicitud de intervención y evaluación de condiciones de seguridad peatonal en el sector Terminal de Transportes de San Gil, PR 123+0800 MD - RN 45A06, Jurisdicción del Municipio de San Gil – Santander.	10/06/2026
APPLUS-CAV010-0670-2026	Señores ALCALDÍAS MUNICIPALES ÁREA DE INFLUENCIA RUTA NACIONAL 45A08 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIOS Y VEREDAS DEL AID ASOJUNTAS	Invitación para radicación de solicitudes de aprovechamiento de material de fresado – Ruta Nacional 45A08.	10/06/2026
APPLUS-CAV010-0671-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. CARLOS PARRA SILVA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: cparras@invias.gov.co	Respuesta a solicitud de señalización y medidas de seguridad vial en zona escolar (ESCUELA INDUSTRIAL DE OIBA), ubicada en el PR 72+0000 de la Ruta Nacional 45A06, municipio de Oiba, Santander.	10/06/2026
APPLUS-CAV010-0672-2026			
APPLUS-CAV010-0673-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Requerimiento de información sobre jornadas laborales y pago de horas suplementarias – Personal de obra Ruta Nacional 45A 08	11/06/2026
APPLUS-CAV010-0674-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ATN. ING. RODRIGO OSORIO TOVAR DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E) atencionciudadano@invias.gov.co	Solicitud Atención Daño en Carpeta Asfáltica Vía 45A04 PR34+0170 Calzada izquierda	11/06/2026
APPLUS-CAV010-0675-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Solicitud de información técnica, ensayos y soportes de calidad – Demarcación horizontal Ruta Nacional 45A06.	12/06/2026
APPLUS-CAV010-0676-2026	Señores CONSORCIO VIAL MHC 063 sau.zipaquira@mhc.com.co CONSORCIO ICEACSA - TPF consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com	Requerimiento técnico – Atención prioritaria de hallazgos identificados en Informe PONAL DESAN (MAYO 2026) – Ruta Nacional 45A06 – Contrato de Obra No. 989 de 2021 –Memorando circular No. 2026S-VSAN-036830.	12/06/2026

APPLUS-CAV010-0677-2026	Señores CONSORCIO MHC 063 Ing. Director de Obra correspondencia@zibu.com.co sau.zipaquira@mhc.com.co CONSORCIO ICEACSA - TPF consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com	Traslado por competencia Derecho de Petición con radicado No 2026E-VUVR-051848	12/06/2026
APPLUS-CAV010-0678-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Attn: Ing. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E) jrodriguezp@invias.gov.co	Respuesta DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO No 2026E-VUVR051848	12/06/2026
APPLUS-CAV010-0679-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Attn: Ing. JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E) jrodriguezp@invias.gov.co Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarín Gestor Técnico Contrato Interventoría pgomez@invias.gov.co	Remisión Inventario Convenio Interadministrativo No. 1349 de 2025	12/06/2026
APPLUS-CAV010-0680-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Yessica Viviana Téllez Torres Dirección Territorial Cundinamarca	Respuesta derecho de petición RADICADO No GOB-E-CR-2026-0067427	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0681-2026			
APPLUS-CAV010-0682-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Respuesta a comunicación INCOFEM-INVIAS-1506-INT-578 – Interferencia de red de acueducto veredal en el proyecto de construcción de sendero y puente peatonal.	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0683-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Aprobación Actas de Vecindad en respuesta a Radicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT327.	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0684-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. CARLOS PARRA SILVA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: cparras@invias.gov.co	Respuesta a los Memorandos Circulares No. 2026S-VSAN-026815 (Informes Especiales PONAL DESAN mes de abril de 2026), No. 2026S-VSAN-036830 (Informes Especiales PONAL DESAN mes de mayo de 2026 - No. 2026E-VUVRAZ-052626) e Informe Policial mes de junio de 2026.	15/06/2026

APPLUS-CAV010-0685-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta al radicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-565_Cierre de actividad de tala autorizada PR21+400 – Vereda Clavellinas, corredor vial Ruta 45A07	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0686-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Apremio entrega obras con Participación Comunitaria Contrato No 1506 de 2025	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0687-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a Comunicación INCOFEM-INVIAS-1506-INT-564_Solicitud de información sobre autorización de tala - Autopista Floridablanca – Piedecuesta, Ruta 45A07 Tramo 4.	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0688-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Respuesta a Comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-576_Solicitud de documentación Ambiental, Minera y Legal del Proveedor COINOBRAS S.A.- Ruta 45A08 Rionegro - San Alberto	15/06/2026
APPLUS-CAV010-0689-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime Alcidez Rodríguez Peña Supervisor contrato	Radicado acta de costos No.7 Consorcio APPLUS VIAL 010.	16/06/2026
APPLUS-CAV010-0690-2026	EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Municipio de Oiba – Santander	Solicitud de programación y ejecución de traslado de redes de servicios públicos que presentan interferencia con el proyecto "Construcción de Sendero y Puente Peatonal en el municipio de Oiba, Santander, Ruta Nacional 45A, PR 72+000 – PR 73+160".	16/06/2026
APPLUS-CAV010-0691-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. EDGAR ALEJANDRO OSORIO OSMA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: eaosorioo@invias.gov.co	Respuesta a Derecho de petición No. 2026E-VUVR-058247– Solicitud de construcción de reductores de velocidad y medidas de seguridad vial en el sector del peaje de Oiba Santander y frente a la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera – Sede A, ubicada en el PR 63+0260 de la Ruta Nacional 45A06, municipio de Oiba, Santander.	17/06/2026
APPLUS-CAV010-0692-2026	Señores CONSORCIO VIAL MHC 063 sau.zipaquira@mhc.com.co CONSORCIO ICEACSA - TPF consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com	Traslado por competencia – Solicitud de señalización y medidas de seguridad vial Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera – Sede A – PR 63+0260 Ruta Nacional 45A06 –Municipio de Oiba, Santander.	18/06/2026
APPLUS-CAV010-0693-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. Brayan Steven Cardozo Hernández Practicante Ingeniería Dirección Territorial Santander bscardozoh@invias.gov.co	Respuesta solicitud de información Ruta Nacional 45AST08.	18/06/2026

APPLUS-CAV010-0694-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Requerimiento de cronograma detallado de actividades – Subprograma 3: Cultura Vial y Participación Comunitaria – Contrato de Obra No. 1506-2025	18/06/2026
APPLUS-CAV010-0695-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración de solicitud de informe de Accidente de Tránsito y Plan de acción Social -PR 26+600 del Municipio de Rio Negro – Santander	19/06/2026
APPLUS-CAV010-0696-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Carlos Alberto Parra Silva Dirección Territorial Santander	Intervenciones ejecutadas por el contrato de obra 1506 de 2025. Respuesta a radicado INVIAS 2026E-VUVR-057768 y PQRS SUPERTRANSPORTE 2026730024484	19/06/2026
APPLUS-CAV010-0697-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Observaciones a Acta Parcial de Obra No. 08 – Mayo de 2026. Oficio INCOFEMINVIAS-1506-INT-590	22/06/2026
APPLUS-CAV010-0698-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Solicitud cambio de base SAU Casablanca, mantenimiento a ambulancia.	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0699-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra	Reiteración entrega actas de compromiso dispositivos sanitarios SAU	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0700-2026			
APPLUS-CAV010-0701-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. EDGAR ALEJANDRO OSORIO OSMA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: eaosorioo@invias.gov.co	Respuesta al Derecho de Petición relacionado con el Memorando Circular No. 2026EVUVR-062690 (Oficio No. ICP-146) – Requerimiento de información y aplicación del principio de colaboración armónica respecto delpresunto daño, retiro y disposición irregular de señalización vial en la Ruta Nacional 45A06, sector Barbosa– Socorro, PR 46+0440, jurisdicción del municipio de Suaita, Santander	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0702-2026	CONSORCIO VIAL MHC 063 sau.zipaquira@mhc.com.co CONSORCIO ICEACSA - TPF consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com	Requerimiento urgente para la ejecución inmediata de obras paliativas – PR 70+0125, sector La Charca, jurisdicción del municipio de Oiba (Santander), Ruta Nacional 45A06.	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0703-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. CARLOS PARRA SILVA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: cparras@invias.gov.co	Afectación a la infraestructura vial nacional por construcción no autorizada de acceso y obstrucción de estructuras de drenaje en la Ruta Nacional 45A06 – PR 100+000, Municipio de Socorro, Santander.	23/06/2026

APPLUS-CAV010-0704-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con la permanencia del Ingeniero Residente de Obra – Tramo 3	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0705-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍA - INVIAS Atn. Ing. Jaime Alcides Rodriguez Peña jrodriguezp@invias.gov.co Supervisor Técnico. Ing. Pablo Enrique Gómez Villmarin pgomez@invias.gov.co Apoyo Supervisión Técnica Supervisión Técnica	Informe de verificación de señalización vertical y control de velocidad – Sector PR 63+100 a PR 64+100 – Accidente PR 63+600 RN 45A08	23/06/2026
APPLUS-CAV010-0706-2026	ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO, SANTANDER contactenos@socorro-santander.gov.co alcaldia@socorro-santander.gov.co INSPECCIÓN DE POLICIA DE SOCORRO, SANTANDER inspecciondepolicia@socorro-santander.gov.co	Requerimiento perentorio para la adopción de medidas administrativas frente a vertimientos de aguas residuales domésticas y presunta invasión de la faja de retiro obligatoria de la vía nacional - ubicada sobre el PR 112+0700 - jurisdicción de Socorro, Departamento de Santander – Ruta Nacional 45A06.	25/06/2026
APPLUS-CAV010-0707-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. EDGAR ALEJANDRO OSORIO OSMA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: eaosorioo@invias.gov.co	Respuesta a derecho de petición acerca de posibles afectaciones como vertimientos de aguas residuales domésticas y presunta invasión de la faja de retiro obligatoria de la vía nacional- ubicada sobre el PR 112+0700 - jurisdicción de Socorro, Departamento de Santander – Ruta Nacional 45A06	25/06/2026
APPLUS-CAV010-0708-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Solicitud de información técnica, ambiental, operativa y de trazabilidad del material reciclado de pavimento asfáltico (RAP) generado en el corredor vial Ruta 45A08 Rionegro – San Alberto	25/06/2026
APPLUS-CAV010-0709-2026	Señores CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Respuesta a Comunicado INCOFEM-INVIAS-1506-INT-602_Entrega de documentos digitales para la legalización de predios destinados al acopio temporal de material fresado (RAP) - Tramo 5	25/06/2026
APPLUS-CAV010-0710-2026	ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO, SANTANDER contactenos@socorro-santander.gov.co alcaldia@socorro-santander.gov.co INSPECCIÓN DE POLICIA DE SOCORRO, SANTANDER inspecciondepolicia@socorro-santander.gov.co	Reporte y requerimiento por construcción irregular de acceso y afectación a la infraestructura vial ubicada sobre el 99+0720 jurisdicción de SOCORRO, Departamento de Santander – Ruta Nacional 45A06.	25/06/2026

APPLUS-CAV010-0711-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atn. José Alcides Rodríguez Peña Director Territorial Santander jrodriguezp@invias.gov.co	Respuesta a los Informes Especiales de Policía en Seguridad Vial No. 050 y 051 – 2026SVSAN-036830. Ruta Nacional 45A08. Corredor Bucaramanga – San Alberto.	25/06/2026
APPLUS-CAV010-0712-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Jaime Alcides Rodríguez Peña Supervisor Contrato interventoría Ing. Pablo Gómez Villamarin Apoyo a la Supervisión del Proyecto	Concepto solicitud prórroga No. 03 y modificación No. 03 al contrato de obra No. 1506-2025.	26/06/2026
APPLUS-CAV010-0713-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Ing. Jaime Alcides Rodríguez Peña Supervisor Contrato interventoría Ing. Pablo Enrique Gómez Villamarin Gestor Técnico del Proyecto	Solicitud Prórroga No. 3 y Modificación No. 2 al contrato de interventoría No.1580-2025.	26/06/2026
APPLUS-CAV010-0714-2026	Doctor SAID LEÓN HIGUERA Alcalde Municipal Municipio de La Esperanza – Norte de Santander alcalde@laesperanza-nortedesantander.gov.co ventanillaunica@laesperanza-nortedesantander.gov.co	Manifestación de desistimiento de solicitud de material RAP Contrato de Obra No 1506-2025 por parte de la Alcaldía Municipal de La Esperanza – Ruta 45A08	26/06/2026
APPLUS-CAV010-0715-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime Alcidez Rodríguez Peña Supervisor contrato	Radicado acta de costos No.8 - Consorcio APPLUS VIAL 010.	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0716-2026	ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO, SANTANDER contactenos@socorro-santander.gov.co alcaldia@socorro-santander.gov.co INSPECCIÓN DE POLICIA DE SOCORRO, SANTANDER inspecciondepolicia@socorro-santander.gov.co	Reporte y requerimiento por invasión a las fajas de retiro y afectación a la infraestructura vial ubicada sobre el 96+0210 jurisdicción de Socorro, Departamento de Santander – Ruta Nacional 45A06.	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0717-2026	CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Respuesta a radicados INCOFEM-INVIAS-1506-INT-593 del 18 de junio de 2026 e INCOFEM-INVIAS-1506-INT-603 del 23 de junio de 2026. Segunda entrega de Obras con Participación Comunitaria – Contrato No. 1506 de 2025.	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0718-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS atencionciudadano@invias.gov.co Atn. EDGAR ALEJANDRO OSORIO OSMA Dirección Territorial Santander Área Técnica Email: eaosorioo@invias.gov.co	Respuesta a derecho de petición por información sobre peajes, concesiones viales, tarifas, distancia entre estaciones y rampas de frenado – Ruta Nacional 45A06	30/06/2026

APPLUS-CAV010-0719-2026	Señores CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Reiteración de solicitud de actividades – Subprograma 3: Cultura Vial y Participación Comunitaria – Contrato de Obra No. 1506-2025	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0720-2026	Señores CONSORCIO GESTIÓN INCOFEM 3 Ing. Edgar Castellanos López Director de Obra correspondencia.incofem@incopav.com.co	Observaciones informe mensual de la Gestión Social de Contrato de Obra No 1506 del 2025 correspondiente al mes de mayo	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0721-2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime Alcides Rodriguez Peña Supervisor contrato	Respuesta a radicado: INCOFEM-INVIAS-1506-INT-604- Solicitud radicado acta No.8	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0722-2026	Alcaldía Municipal de Santa Barbara (S) Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre CMGRD Atn. Dr. Elkin Mauricio Ortega Barbosa contactenos@santabarbara-santander.gov.co notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co	Solicitud urgente de tala de emergencia por riesgo inminente asociado a individuo arbóreo ubicado sobre la Ruta Nacional 45A07 - PR63+841, jurisdicción del municipio de Santa Bárbara (Santander).	30/06/2026
APPLUS-CAV010-0723-2026	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Jaime Alcidez Rodríguez Peña Supervisor contrato	Radicación HV Especialista en Hidráulica y/o Hidrología de Interventoría Consorcio APPLUS VIAL 010.	30/06/2026

Outlook

Observaciones revisión informes estado de la red con criterio técnico 2026 I DT Santander

Desde Carlos Alberto Parra Silva <cparras@invias.gov.co>
Fecha Mié 3/06/2026 11:21 AM
Para Manuel Alejandro Lopez Umaña <manuel.lopez.u@applus.com>
CC Maria Elena Fernandez Sanchez <mfernandez@invias.gov.co>; Maria Conchita Ardila Itriago <mardila@invias.gov.co>; Sebastian Felipe Fuentes Suaréz <sfuentes@invias.gov.co>; Jaime Alcides Rodriguez Peña <jrodriguezp@invias.gov.co>; Pablo Enrique Gomez Villamarin <pgomez@invias.gov.co>; Yussef Elain Agredo Carvajalino <yagredo@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (45 KB)
2026I-VBOG-040978.pdf;

Cordial saludo Ing Manuel,

Por medio de la presente se solicita atender lo requerido por la SPI en el memorando adjunto.

Atentamente,

Solicitud de asistencia - Mesa de trabajo seguridad vial Ubaté

Desde Carlos Alberto Parra Silva <cparras@invias.gov.co>
Fecha Jue 11/06/2026 11:49 AM
Para Manuel Alejandro Lopez Umaña <manuel.lopez.u@applus.com>
CC Rodrigo Osorio Tovar <rosorio@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (507 KB)
2026I-VCUN-044293.pdf;

Cordial saludo, Ingeniero Manuel,

De manera atenta, y conforme al memorando allegado por la Dirección Territorial Cundinamarca con Radicado 2026I-VCUN-044293, me permito solicitar la asistencia del personal de la Administración Vial, a la mesa de trabajo sobre seguridad vial a realizarse en el municipio de Ubaté.

Lo anterior, con el fin de contar con el acompañamiento técnico en el marco del corredor bajo Gestión Vial Integral.

Se adjunta memorando para su conocimiento.

Atentamente,

Outlook

Re: PQRS SUPERTRANSPORTE 2026730024484 con entrada INVIAS 2026E-VUVR-057768

Desde CONSORCIO ICEACSA - TPF Gestión correspondencia <consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com>
Fecha Mar 16/06/2026 5:50 PM
Para Rodrigo Osorio Tovar <rosorio@invias.gov.co>
CC Camilo Andres Prieto Cuartas <cprietoc@invias.gov.co>; Carlos Alberto Parra Silva <cparras@invias.gov.co>; carlos osorio <carlos.osorio@tpfingenieria.com>; Laura Camila Ramirez Rojas <lcramirezro@invias.gov.co>; Yessica Viviana Téllez Torres <ytellez@invias.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a su solicitud relacionada con el radicado SUPERTRANSPORTE 2026730024484 (entrada INVIAS 2026E-VUVR-057768), adjunto enviamos el informe de las intervenciones ejecutadas en el marco de nuestro contrato de interventoría, incluyendo el soporte fotográfico correspondiente a las actividades realizadas por MHC063 en el sector objeto de la PQRS.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

Carlos Osorio
Director de Interventoría
CONSORCIO ICEACSA - TPF

cronograma Atención 70+150.pdf

RAD 057758 INSUMO RESPUESTA MAL ESTADO ...

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

La interventoría manifiesta a través del informe al mes correspondiente que se presentaron retrasos en atención a puntos críticos y debilidades en la implementación de medidas correctivas oportunas, así mismo, se identificaron inconsistencias en la calidad de las intervenciones realizadas las cuales comprometen la durabilidad y funcionalidad de las obras ejecutadas.

Además, se presentaron falencias en la implementación de medidas de control, principalmente con la señalización de frentes de obra y debilidades en la aplicación de los aspectos PMT (plan de manejo de tránsito).

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

La interventoría informa que, durante el periodo correspondiente al mes de junio, no se evidenciaron novedades, observaciones ni incumplimientos de carácter jurídico en la ejecución del contrato. En consecuencia, se concluye que las actuaciones desarrolladas en dicho periodo se ajustaron a las disposiciones legales, contractuales y normativas aplicables, sin que se requiriera la adopción de medidas correctivas o actuaciones jurídicas adicionales.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría evidenció no conformidades asociadas a la gestión documental, específicamente relacionadas con el incumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo, organización y remisión de la información, así como deficiencias en la oportunidad de entrega de los informes técnicos y administrativos y una atención insuficiente a los requerimientos formales

emitidos por la supervisión. Estas situaciones comprometen la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información, dificultan el adecuado seguimiento contractual y limitan la verificación oportuna del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. De igual manera, se llevaron a cabo mesas de diálogo y seguimiento con ocasión de la situación presentada por las manifestaciones en los peajes, en el marco de las cuales se estableció el levantamiento de las talanqueras desde el mes de octubre de 2025. Posteriormente, el cinco (5) de junio de 2026 se realizó una reunión de cierre, en la cual se estableció formalmente la designación de los trabajos correspondientes a los frentes de obra No. 4, Rionegro – El Playón, y No. 5, El Playón – San Alberto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría manifiesta que se han evidenciado incumplimientos relacionados con la atención oportuna y efectiva de los requerimientos formulados, situación que representa un riesgo para la adecuada gestión socioambiental del contrato, toda vez que dichas deficiencias podrían generar impactos adversos sobre el entorno físico, social y ambiental, así como afectar las condiciones de relacionamiento con las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, incrementando la probabilidad de conflictos sociales, inconformidades ciudadanas y eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales y normativas aplicables. De igual manera, se ha identificado una situación de carácter ambiental y social en el corredor vial Ruta 45A08, relacionada con el almacenamiento, manejo y disposición del material de fresado por parte del contratista, debido a deficiencias en su control y al riesgo de pérdida o disposición inadecuada del material; esta situación ha sido objeto de seguimiento y análisis en las mesas de trabajo adelantadas entre las partes, con el propósito de establecer las acciones correctivas y de control necesarias para garantizar el adecuado manejo del material y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales aplicables.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el periodo reportado no se efectuaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realizó revisión de la información presentada por la interventoría y seguimiento documental al avance de las actividades contractuales.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Monitoreo Prioritario: Mantener vigilancia estricta sobre la atención de los puntos críticos reportados para evitar el cierre de la vía.

Mesa de Seguimiento: Programar mesas de trabajo semanales para evacuar los temas pendientes de ítems no previstos y asegurar la fluidez financiera del contrato.

Gestión ambiental: generar un mejor flujo de trabajo en el aspecto ambiental en las zonas necesarias antes de generar impactos negativos en la comunidad y en el ambiente.

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
M.P. 25202-091827 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1580 DE 2025