FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 63 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1727-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-DG-003-2023

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARERERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION) Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad Usaquen
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1797-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 556.028.077.752,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA Consorcio THC corredor verde 99
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR Consorcio corredor verde (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901785131 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA - DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

SUPERVISOR (A) DTC ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	18/10/2024	**PLAZO**	Cuatro (4) meses y quince (15) días
	No.	2	**DE FECHA**	7/05/2025	**PLAZO**	Cinco (5) meses
	No.	3	**DE FECHA**	3/12/2025	**PLAZO**	cuatro (4) meses y quince (15) dias
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	catorce (14) meses
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 556.028.077.752,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	14	**DE FECHA**	4/03/2025	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	15	**DE FECHA**	18/03/2025	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	16	**DE FECHA**	28/03/2026	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	17	**DE FECHA**	10/04/2025	**No. DIAS**	11

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 63 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	18	**DE FECHA**	21/04/2025	**No. DIAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	19	**DE FECHA**	28/04/2025	**No. DIAS**	7
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	23	**DE FECHA**	3/10/2025	**No. DIAS**	24
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	24	**DE FECHA**	27/10/2025	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	25	**DE FECHA**	11/11/2025	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	26	**DE FECHA**	26/11/2025	**No. DIAS**	7
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	46	**DE FECHA**	17/04/2026	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	51	**DE FECHA**	15/05/2026	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	52	**DE FECHA**	11/06/2025	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	53	**DE FECHA**	26/06/2026	**No. DIAS**	15
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	62	**DE FECHA**	28/08/2026	**No. DIAS**	20
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	234

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	63	**DE FECHA**	16/09/2026	**No. DIAS**	8

FECHA DE REINICIACIÓN 25 (Día) **DE** Septiembre (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2032 (Año)

Las partes representadas por: RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; RODRIGO ALBERTO DÍAZ BENJUMEA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DÍAZ MUÑOZ (DTC) - WILLIAM LUZARDO TRIANA (DTP)
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. _____ (Indicar el número de radicado IDU) _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

4. CAUSAS

COMENTARIO CONTRATISTA:

Teniendo en cuenta que persisten las circunstancias que dieron origen a la Suspensión No. 4 y que estas no han sido superadas a la fecha, las partes acuerdan mantener temporalmente suspendida la ejecución del contrato durante el período establecido en la presente acta, mientras se adelantan y culminan los trámites necesarios para la formalización de la prórroga contractual correspondiente. Una vez dicha prórroga sea debidamente formalizada y se encuentren cumplidos los requisitos y condiciones administrativas aplicables, las partes procederán a la reanudación y continuación con la ejecución del contrato en los términos pactados.

COMENTARIO IDU:

Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2026, el Contratista solicitó a la interventoría la suspensión inmediata del Contrato de Obra, con el fin de "que la Entidad pueda adelantar los trámites administrativos para la elaboración y suscripción de la modificación 7 y prórroga 4 del contrato de obra IDU-1727-2023", en el mismo remitió borrador del acta de Suspensión No 4 del contrato de Obra, mensaje que la interventoría respondió aceptando el trámite implícitamente, observando parcialmente el acta remitida por el Contratista. En relación con lo anterior, la Supervisión del contrato de interventoría IDU 1797-2023, procede a atender la solicitud de suspensión en línea con el MANUAL DE GESTIÓN INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, aplicable para el presente contrato, en el numeral 12.3.2 Trámite de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones contractuales, en el cual indica:

"La adición, prórroga, modificación, aclaración y cesión deberá tramitarse ante el IDU por lo menos con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del Contrato. Cuando el Contrato se haya celebrado con recursos de TRANSMILENIO S.A. u otra fuente diferente a los recursos presupuestales del IDU, el plazo será de quince (15) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del Contrato.", en concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud de modificación fue recibidos en la Entidad el 25 de agosto de 2026, con comunicado interno CCV-1797-2026-0882 radicado IDU 202652601373232, resulta procedente y necesaria para evaluar con mayor detalle la solicitud, sus soportes y el Plan Detallado de Trabajo de tres meses que fue propuesto por el Contratista y avalado por la interventoría, para desarrollar productos de estudios y diseños alternativos de la red matriz del acueducto (que en su momento permitirán a la Entidad identificar claramente posibles acciones de reducción del plazo de la Etapa de Construcción), así como también se hace necesario que la supervisión disponga del plazo necesario para estructurar la adecuada reconformación de la fase de preconstrucción, se procede con la Suspensión, plazo en el que el Instituto, deberá finalizar la evaluación técnica, jurídica y financiera de la Prórroga y reconfiguración de fases del Contrato de obra, así como la prórroga, reconformación de fases y adición del contrato de Interventoría.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 63 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

5. ACLARACIÓN

Se ha hecho una revisión de las fechas de las actas de suspensión del contrato de obra IDU-1727 de 2023, las cuales requieren de una aclaración, la cual se presenta en el siguiente cuadro

INTERVENTORIA					
EVENTO CONTRACTUAL	Nº Días	INICIO SUSPENSIÓN	FIN DE SUSPENSIÓN	REINICIO	FIN CONTRATO
Acta N° 14 de suspensión 1	15	4/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/09/2030
Acta N° 15 de ampliación 1 a la suspensión 1	10	19/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/09/2030
Acta N° 16 de ampliación 2 a la suspensión 1	13	29/03/2025	10/04/2025	11/04/2025	13/10/2030
Acta N° 17 de ampliación 3 a la suspensión 1	11	11/04/2025	21/04/2025	22/04/2025	24/10/2030
Acta N° 18 de ampliación 4 a la suspensión 1	7	22/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	31/10/2030
Acta N° 19 de ampliación 5 a la suspensión 1	7	29/04/2025	5/05/2025	6/05/2025	7/11/2030
Acta N° 23 de suspensión 2	24	3/10/2025	26/10/2025	27/10/2025	30/04/2031
Acta N° 24 de ampliación 1 a la suspensión 2	15	27/10/2025	10/11/2025	11/11/2025	15/05/2031
Acta N° 25 de ampliación 2 a la suspensión 2	15	11/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	30/05/2031
Acta N° 26 de ampliación 3 a la suspensión 2	7	26/11/2025	2/12/2025	3/12/2025	6/06/2031
Acta N° 46 de suspensión 3	30	17/04/2026	16/05/2026	17/05/2026	22/11/2031
Acta Nº 51 de ampliación 1 a la suspensión 3	30	17/05/2026	15/06/2026	16/06/2026	22/12/2031
Acta Nº 52 de ampliación 2 a la suspensión 3	15	16/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	6/01/2032
Acta Nº 53 de ampliación 3 a la suspensión 3	15	1/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	21/01/2032

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISEIS (Día en letras) (16) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99

(Firma)
(Nombre) RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO CORREDOR VERDE

(Firma)
(Nombre) DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTC
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO
Propfesional de apoyo a la supervision del IDU- DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 63 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

(Firma)

(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA
Subdireccion tecnica de Ejecución Subsistema Transporte - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Directora Tecnica de Construcciones DTC
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) WILLIAM LUZARDO TRIANA
Director Tecnico de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdireccion General de Infraestructura -SGI
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.