OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CÁLCULO ITEM 201.16 REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 31 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M TOTAL 638.2

VIA

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MARGEN	LONGITUD TRAMO (m)	% EJECUTADO	LONGITUD EJECUTADA (m)	OBSERVACIONES
PR8+480.00	PR8+490.00	IZQUIERDA	10.00	67%	6.70	EL TRAMO INICIA EN LA ABSCISA 8+483.3
PR8+490.00	PR8+500.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+500.00	PR8+510.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+510.00	PR8+520.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+520.00	PR8+530.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+530.00	PR8+540.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+540.00	PR8+550.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+550.00	PR8+560.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+560.00	PR8+570.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+570.00	PR8+580.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+580.00	PR8+590.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+590.00	PR8+600.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+600.00	PR8+610.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+610.00	PR8+620.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+620.00	PR8+630.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+630.00	PR8+640.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+640.00	PR8+650.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+650.00	PR8+660.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+660.00	PR8+670.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+670.00	PR8+680.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+680.00	PR8+690.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+690.00	PR8+700.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+700.00	PR8+710.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+710.00	PR8+720.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+720.00	PR8+730.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+730.00	PR8+740.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+740.00	PR8+750.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+750.00	PR8+760.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+760.00	PR8+770.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+770.00	PR8+780.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+780.00	PR8+790.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+790.00	PR8+800.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+800.00	PR8+810.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+810.00	PR8+820.00	IZQUIERDA	10.00	41%	4.10	ACCESO VIVIENDA 5.9 METROS (8+812 AL 8+817.9)
PR8+820.00	PR8+830.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+830.00	PR8+840.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+840.00	PR8+850.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+850.00	PR8+860.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+860.00	PR8+870.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+870.00	PR8+880.00	IZQUIERDA	10.00	70%	7.00	ACCESO VIVIENDA 5.0 METROS (8+877 AL 8+882)
PR8+880.00	PR8+890.00	IZQUIERDA	10.00	80%	8.00	
PR8+890.00	PR8+900.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+900.00	PR8+910.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+910.00	PR8+920.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+920.00	PR8+930.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+930.00	PR8+940.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+940.00	PR8+950.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+950.00	PR8+960.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+960.00	PR8+970.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+970.00	PR8+980.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+980.00	PR8+990.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR8+990.00	PR9+000.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+000.00	PR9+010.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+010.00	PR9+020.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+020.00	PR9+030.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+030.00	PR9+040.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+040.00	PR9+050.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+050.00	PR9+060.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+060.00	PR9+070.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+070.00	PR9+080.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+080.00	PR9+090.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+090.00	PR9+100.00	IZQUIERDA	10.00	64%	6.40	ACCESO VIVIENDA 3.6 METROS (9+095 AL 9+098.6)
PR9+100.00	PR9+110.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+110.00	PR9+120.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+120.00	PR9+130.00	IZQUIERDA	10.00	100%	10.00	
PR9+130.00	PR9+140.00	IZQUIERDA	10.00	60%	6.00	ACCESO VIVIENDA 4.0 METROS (9+136 AL 9+140)
TOTAL			4,260.00		638.20	

CONVENCIONES

EJECUTADO

VENTANA O SIN EJECUCION









Observaciones:	Nota: Localizacion del cercado sujeto verificacion en campo.

Descripcion	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Camila Idrobo	Ing. Costos y presupuesto	
Revisó	Walter Orrala Reyes	Residente de obra	
Revisó	Robinson Fabian Chicangana Pujimuy	Topografo de Obra	
Revisó Interventoria T	Yesid Alexander Andrade Mendez	Topografo de Interventoria	
Revisión y Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente Interventoria	

MEMORIA DE CALCULO ITEM NP-11. HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2022	PERIODO:	1 A 31 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. LUIS CARLOS ROMO VELASCO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: DIA TOTAL: 25.00

MANTENIMIENTO

FECHA / CENTRO POBLADO	El Porvenir K2+750 A K3+000 K3+200 A K3+550	San Isidro K7+200 A K7+400 K7+972 A K8+040	Jordania (*) K8+432 A 9+510	Meson K10+400 A K11+450 K12+150 A K12+400	Villa Gloria K 13+000 A K13+450	La Pacera K16+050 A K17+060	La Sardina K17+100 A K18+150	San Pedro K19+200 A K19+000	La Patria K19+200 A K20+100	El Jauno 1 K20+400 A K20+800	El Jauno 2 K21+350 A K23+000	El Muelle K 23+000 A K24+000	Distancia Día	Día	OBSERVACIONES
lunes, 23 de febrero de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
martes, 24 de febrero de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
miércoles, 25 de febrero de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
jueves, 26 de febrero de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
viernes, 27 de febrero de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
sábado, 28 de febrero de 2026	250	0	0	1300	450	0	1050	800	900	200	1650	1000	7,600	1.02	
domingo, 1 de marzo de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
lunes, 2 de marzo de 2026	250	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	1.16	
martes, 3 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
miércoles, 4 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
jueves, 5 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
viernes, 6 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
sábado, 7 de marzo de 2026	250	0	0	0	450	0	1050	800	900	200	1650	1000	8,300	0.85	
domingo, 8 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,610	0.89	
lunes, 9 de marzo de 2026	0	0	0	0	450	1010	0	0	0	0	0	0	1,460	0.20	
martes, 10 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
miércoles, 11 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
jueves, 12 de marzo de 2026	0	0	0	0	450	0	0	0	0	200	1650	1000	3,300	0.44	
viernes, 13 de marzo de 2026	250	0	0	0	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,310	0.96	
sábado, 14 de marzo de 2026	0	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	6,600	0.75	
domingo, 15 de marzo de 2026	250	0	0	1050	450	1010	0	0	0	0	0	0	2,760	0.37	
lunes, 16 de marzo de 2026	250	0	0	0	0	0	1050	800	900	200	1650	1000	5,850	0.79	
martes, 17 de marzo de 2026	0	0	0	1300	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	8,360	1.12	
miércoles, 18 de marzo de 2026	0	0	0	1300	450	0	1050	800	900	200	1650	1000	7,350	0.99	En la vía Villagloria se humectó 2 veces.
jueves, 19 de marzo de 2026	250	0	0	250	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,560	1.01	En la vía Villagloria se humectó 3 veces.
viernes, 20 de marzo de 2026	0	0	0	250	450	1010	1050	800	900	0	0	0	4,460	0.60	En la vía Villagloria y la Pacera se humectó 2 veces.
sábado, 21 de marzo de 2026	250	0	0	250	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,560	1.01	En la vía Villagloria y la Pacera se humectó 2 veces.
domingo, 22 de marzo de 2026	0	0	0	250	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,310	0.98	
lunes, 23 de marzo de 2026	0	0	0	250	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,310	0.98	En la vía Villagloria y la Pacera se humectó 2 veces.
martes, 24 de marzo de 2026	250	0	0	250	450	1010	1050	800	900	200	1650	1000	7,560	1.01	En la vía Villagloria y la Pacera se humectó 2 veces.
TOTAL	3,500	-	-	14,250	9,000	17,170	27,300	20,800	23,400	5,200	42,900	26,000	199,520	25	

Ancho Promedio	8.10
Area m2	1,198,072.00
Lts / m2	0.40
Litros	482,428.80

















Observaciones:	(*)no se reconoce porque corresponde a un frente de trabajo activo. NOTA: La cantidad a cobrar en la presente acta, corresponde a los días de humectacion ejecutados en los meses de febrero y marzo del presente año. Los días de humectacion de febrero en el acta pasada, se reportaron hasta el día 22, por lo que en la presente acta se cobran los días restantes reportados de dicho mes, y los reportados del presente mes. NOTA: El pago de los días que se humectó mas de una vez (vereda Villagloria y la Pacera, por compromisos pactados con estas comunidades), queda sujeto a aprobacion del INVIAS. Hasta entonces, en la presente acta se realiza el cobro de 1 humectacion por día.

Descripción	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Camila Idrobo	Ing. Costos y Presupuestos	
Revisó	Walter Orrala	Residente de Obra	
Revisó	Robinson Fabian Chicangana Pujimuy	Topografo de Obra	
Revisó Interventoría	Hector Escobar	Inspector de Interventoría	
Revisión y Aceptación Interventoría	Juan Carlos Carvajal	Residente Interventoría	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA:	31 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO SUROCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 45
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

OBJETO "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LAS VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

N° CONTRATO 985 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26-jul-22 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31-jul-30

Valor Inicial Contrato Obra	$	319,366,761,001.00
Valor Adicional No.	$	5,100,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	324,466,761,001.00

AIU %:	30%
U %	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1,953,695,335.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1,953,695,335.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	1,953,695,335.00

INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL JAC 2022

OBJETO "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

N° CONTRATO 988 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26-jul-22 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31-jul-30

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	18,999,896,708.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	18,999,896,708.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° ____ Fecha _____										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
DAGA-1.3-03	GESTIÓN DEL PROYETO	Cumplimiento de requerimientos legales	Monitoreos de calidad de agua construcción del Puente sobre el rio Caqueta - Res. DTP-1808 de 2023	X	X	X																											
DAGA-1.3-03	GESTIÓN DEL PROYETO	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Suministro e instalación de vivero para rescate de epifitas 6 mts X 12 mts - Permiso de tala por emergencia DTP-016 del 2 de febrero del 2023,Permiso de Aprovechamiento forestal único Resolución 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024	X	X	X																											
PBSE-4.2-14	BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Rescate, traslado y reubicación de especies de epifitas vasculares (Incluye insumos) - Permiso de Aprovechamiento forestal único Resolución 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024 tala por emergencia DTP-016 del 2 de febrero del 2023	X	X	X																											
		Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate traslado y reubicación de epifitas vasculares por el término de 3 años - Permiso de Aprovechamiento forestal único Reubicación 0622 de 2024 y Resolución 0636 de 2024.	X	X	X																											
		Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	Establecimiento de especies forestales por compensación permiso de tala por emergencia Concepto CT-DTP-001 de 2022	X	X	X																											
		Compensación ambiental de especies en veda	Mantenimiento plantación forestal (cada 6 meses) (durante 3 años) - Permiso de tala por emergencia Concepto CT-DTP-001 de 2022.					X																									
		Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Ocupación de Cauce sobre el Río Caquetá - Res. DTP 1808 - Adquisión predial (Incluye vallas)					X																									
		Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Ocupación de Cauce sobre el Río Caquetá - Res. DTP 0524 - Adquisión predial (Incluye vallas)					X																									
		Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Aprovechamiento forestal Único sobre el Río Caquetá - Res. DG 0622 de 2024 - Adquisión predial 1,68 Ha.					X																									
		Compensación ambiental	Reposición y siembra de especies fustales en veda Permisos de Aprovechamiento Forestal Único - Res. DG 0622 de 2024 y Resolución DG 0636 de 2024					X																									
		Compensación ambiental	Recuperación, Rehabilitación o Restauración Ecológica de Epifitas no Vasculares Permisos de aprovechamiento forestal único Resolución DG 0622 de 2024 y Resolución DG 0636 de 2024				X	X																									
		Compensación ambiental	Rescate, Traslado y Reubicación de Brinzales en In situ en cumplimiento a los aprovechamientos forestales Resolucion 0622 del 2024 y Resolucion 0636 del 2024.				X	X																									
		Compensación ambiental	Compensación ambiental en el marco del permiso de Aprovechamiento forestal Único PR 9+300 hasta PR 22+500 - Res. DG 0636 de 2024 adquisición predial 21,84 Has					X																									
		Compensación ambiental	Permiso aprovechamiento forestal Resolución DG 0636 de 2024 Reposición y siembra de especies en veda: (*Cyathea cf. poeppigii* (Hook.) Domin).					X																									
										SUBTOTAL		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 52202-58774 NRÑ

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 25202-100584 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : GONZALO JURADO ROSERO
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. 52238-286861 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre : JESUS DAVID ANGARITA
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 54238159391NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	45	FECHA	mar-26 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN –SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	985 de 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Putumayo			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	988 de 2022

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	30	9	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ITEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Obras con participación comunitaria	OPC vereda San Isidro, municipio de Villagarzón (Putumayo)	Global	1	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00		X	$ 130.950.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130.950.000,00	
	OPC vereda el Mesón, municipio de Mocoa (Putumayo)	Global	0	$ 130.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	OPC vereda Villa Gloria, municipio de Mocoa (Putumayo)	Global	0	$ 130.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	OPC vereda Puerto Limón, municipio de Mocoa (Putumayo)	Global	0	$ 130.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	OPC vereda La Patria, municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)	Global	0	$ 130.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	OPC vereda El Jauno, municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)	Global	1	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00		X	$ 161.169.230,77	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 161.169.230,77	
	OPC Vereda El Muelle, municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)	Global	1	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00		X	$ 130.950.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 130.950.000,00	
	OPC vereda La Vega, municipio de Puerto Guzmán (Putumayo)	Global	1	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00		X	$ 60.438.461,54	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 60.438.461,54	
	OPC vereda La Floresta, municipio de Piamonte (Cauca)	Global	0	$ 130.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	OPC Universidad Panamazónica de los Pueblos Indígenas, municipio de Piamonte (Cauca)	Global	0	$ 300.000.000,00	$ -		X	$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes	Promover emprendimientos comunitarios veredas con responsabilidad social en el área de influencia del proyecto	Global	1	$ 320.000.000,00	$ 320.000.000,00	X		$ 329.520.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 329.520.000,00	
	Caracterización y transformación socioeconómica Vereda El Muelle, El Jauno, La Vega, y la Floresta	Unidad	1	$ 232.048.810,00	$ 232.048.810,00	X		$ 238.952.262,10	0,603531688	$ 140.048.810	2,5%	$ 4.166.452	$ 144.215.262	1	$ 238.952.262	$ -	**Anexo 1.** Caracterización y transformación socioeconómica Vereda El Muelle, El Jauno, La Vega, y la Floresta. **1.1. FE N°243.** Diseño de la herramienta para las visitas de Diagnostico. **1.2. FE N°266.** Caracterización socioeconómica de las cuatro comunidades del área de influencia. **1.3. FE N°268.** Matriz de identificación de impactos. **1.4. FE N°270.** Programa de intervención social.
Programa de Arqueología Preventiva	**Implementación de la Fase 1.** Registro; **Fase 4.** Implementación de medidas de manejo; y **Fase 5.** Arqueología Pública, del programa de Arqueología preventiva.	Unidad	5	$ 21.420.000,00	$ 107.100.000,00	X		$ 110.286.225,00	4	$ 85.680.000	2,5%	$ 2.548.980	$ 88.228.980	4	$ 88.228.980	$ 22.057.245,00	**Anexo 2.** Implementación del programa de arqueología. **2.1. FE N°54.** Octubre 2024 **2.2. FE N°55.** Noviembre 2024. **2.3. FE N°56.** Diciembre 2024. **2.4. FE N°57.** Enero 2025.
Protección del patrimonio geológico y paleontológico	Plan de capacitaciones para reconocimiento de objetos del patrimonio geológico y paleontológico	Global	0	$ 25.000.000,00	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades Étnicas	Realización de Ruta Metodológica	Global	1	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	X		$ 514.875.000,00	0,8172784	$ 408.639.200	2,5%	$ 12.157.016	$ 420.796.216	0,8172784	$ 420.796.216	$ 94.078.783,80	**Anexo 3.** Implementación de consulta previa; Ruta metodológica y consultoría, Consejo Comunitario Afrocolombiano de la Inspección de Santa Lucia - El Jauno - Puerto Guzmán, **3.1. FE N°1.** Costos logísticos consulta previa. **3.2. FE N°2.** Costos logísticos consulta previa. **3.3. FE N°11.** Consultoría consulta previa. **3.4. FE N°12.** Consultoría consulta previa. **3.5. FE N°13.** Consultoría consulta previa. **3.6. FE N°14.** Consultoría consulta previa.
Accesibilidad de la población e integración territorial	Programa de accesibilidad y conectividad de la red vial (diagnóstico, concertación e implementación)	Global	1	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	X		$ 25.743.750,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 25.743.750,00	
Información y divulgación	Volantes	Unidad	7000	$ 500,00	$ 3.500.000,00	X		$ 3.604.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.604.125,00	
	Pasacalles	Unidad	14	$ 480.000,00	$ 6.720.000,00	X		$ 6.919.920,00	3,020833333	$ 1.450.000	2,5%	$ 43.138	$ 1.493.138	3,0208333	$ 1.493.138	$ 5.426.782,50	**Anexo 4.** Pasacalles campañas seguridad vial. **4.1. Factura N°0356.** Pasacalles campaña seguridad vial 2024. **4.2. Factura N°0380.** Pasacalles campaña seguridad vial 2025.
	Banner publicitario	Unidad	10	$ 750.000,00	$ 7.500.000,00	X		$ 7.723.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,67	$ 517.449	$ 7.205.676,00	
	Refrigerios	Unidad	6720	$ 15.000,00	$ 100.800.000,00	X		$ 103.798.800,00	149,06666667	$ 2.236.000	2,5%	$ 66.521	$ 2.302.521	462,18667	$ 7.139.051	$ 96.659.749,00	**Anexo 5.** Refrigerios reuniones. **5.1. FEV 37590.** Refrigerios reunión La Floresta. **5.2. Cuenta de cobro No. 06.** Refrigerios Comité de participación comunitaria Veredas El Jauno, La Patria y El Muelle. **5.3. Cuenta de cobro No. 13.** Refrigerios campaña de cultura vial. **5.4. Cuenta de cobro No. 34.** Refrigerios y almuerzos - Recorrido con Veedurías. **5.5. Cuenta de cobro No. 35.** Refrigerios atención visita estudiantes puente. **5.6. Cuenta de cobro No. 40.** Refrigerios reunión de seguimiento Veedurías. **5.7. Cuenta de cobro No. 46.** Refrigerios reunión con Veedurías. **5.8. Cuenta de cobro No. 52.** Refrigerios reunión Jauno y Muelle Pilas 5, 6 y 7. **5.9. Cuenta de cobro No. 53.** Refrigerios reunión Jauno y Muelle Pilas 5, 6 y 7. **5.10. Cuenta de cobro No. 28.** Refrigerios reunión con Veedurías.

	Almuerzos	Unidad	3000	$ 16.500,00	$ 49.500.000,00	X		$ 50.972.625,00	100	$ 1.650.000	2,5%	$ 49.088	$ 1.699.088	508,79	$ 8.644.788	$ 42.327.837,50	**Anexo 6.** Almuerzos reuniones con veedurías. **6.1. Cuenta de cobro No. 25.** Suministro almuerzos reunión con Veedurías. **6.2. Cuenta de cobro No. 27.** Suministro almuerzos reunión con Veedurías. **6.3. Cuenta de cobro No. 05.** Suministro almuerzos reunión con Veedurías.
	Alquiler de salones	Unidad	10	$ 600.000,00	$ 6.000.000,00	X		$ 6.178.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,35	$ 216.248	$ 5.962.252,00	
	Alquiler de videobeam	Unidad	50	$ 150.000,00	$ 7.500.000,00	X		$ 7.723.125,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.723.125,00	
	Alquiler de sonido	Unidad	50	$ 200.000,00	$ 10.000.000,00	X		$ 10.297.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.297.500,00	
	Alquiler de silletería	Unidad	2000	$ 4.000,00	$ 8.000.000,00	X		$ 8.238.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 8.238.000,00	
	Perifoneo	Unidad	130	$ 80.000,00	$ 10.400.000,00	X		$ 10.709.400,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	37,61	$ 3.098.312	$ 7.611.088,00	
	Grabación de pauta para perifoneo-radio	Unidad	168	$ 45.000,00	$ 7.560.000,00	X		$ 7.784.910,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.784.910,00	
	Alquiler de transporte	Unidad	24	$ 800.000,00	$ 19.200.000,00	X		$ 19.771.200,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,08	$ 5.008.704	$ 14.762.496,00	
	Anuncios publicitarios en medios de circulación regional y nacional	Unidad	30	$ 350.000,00	$ 10.500.000,00	X		$ 10.812.375,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.812.375,00	
	Pautas radiales	Unidad	500	$ 30.000,00	$ 15.000.000,00	X		$ 15.446.250,00	37	$ 1.110.000	2,5%	$ 33.023	$ 1.143.023	67,67	$ 2.090.496	$ 13.355.754,50	**Anexo 7.** Pautas radiales. **7.1. Cuenta de cobro No. 001.** Difusión de cuñas radiales campaña navideña 2024.
	Cartilla finalización de obra	Unidad	0	$ 50.000.000,00	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit temático; Taller pedagógico de seguridad vial (29/11/22)	Unidad	1	$ 570.000,00	$ 570.000,00	X		$ 586.957,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	15	$ 586.958	$ -	
	Kit temático estudiantes; jornadas pedagógicas de seguridad vial y cultura ambiental 2024	Unidad	141	$ 76.735,00	$ 10.819.635,00	X		$ 11.141.519,14	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11.141.519,14	
	Kit temático; seguridad vial para actores viales (2025-2030)	Unidad	0	$ 85.500,00	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
	Campañas de seguridad vial con población estudiantil y comunidad en general (2025-2030)	Unidad	0	$ 150.000.000,00	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización	Programa de capacitación y prevención de las violencias	Unidad	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	X		$ 10.297.500,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.297.500,00	

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	4			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	30	9	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ANEXO TIPO X	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)			CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Acompañamiento a la gestión socioprediial	Factor por unidad mínima de vivienda (UMV)	Unitario	13	$ 117.000.000,00	$ 1.521.000.000	X	$ 1.566.249.750			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 1.566.249.750	
	Factor por Unidad Mínima Económica (UME)	Unitario	8	$ 11.700.000,00	$ 93.600.000	X	$ 96.384.600			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 96.384.600	
	Factor de arrendamiento y/o almacenamiento	Unitario	9	$ 2.600.000,00	$ 23.400.000	X	$ 24.096.150			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 24.096.150	
	Factor por Traslado (TDO)	Unitario	13	$ 2.600.000,00	$ 33.800.000	X	$ 34.805.550			0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 34.805.550	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	640.814.010,00	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	640.814.010,00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	16.020.350,00
C	VALOR IVA MENSUAL	$	3.043.867,00	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	659.878.227,00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$	659.878.227,00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	2.939.654.210,00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	776.772.601,00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	3.716.426.811,00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		20,90%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO MALAVER DIAZ
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
C.E No.: 7.846.410

Firma
Nombre: JENNY ESPERANZA JAIMES BECERRA
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 1.102.373.771

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND

Firma
Nombre: JAVIER ALBEIRO PANTOJA FERNÁNDEZ
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Fecha: 2026-04-06 21:15:11
Radicado: 2026S-VBOG-020289
Destino: RAÚL PÉREZ G
Anexos: 0

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-06T21:15:14-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-020289
Fecha: 2026-04-06 21:15:11

SEÑOR(A):
RAÚL PÉREZ G
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAL JAC 2022
TRANSVERSAL 55A N 115A-06
Correspondencia@g-proyectos.com.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-029202, Concepto de No Objeción a la Pre Acta Social No 45 del contrato de obra No 985 de 2022.

Respetado Ingeniero Pérez,

La Subdirección de Sostenibilidad SS del INVIAS le informa que recibe copia de Entrada No.2026E-VUVRAZ-029202 con fecha 26/03/2026, mediante el cual la interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022 remite aprobada la Pre Acta Social No 45 del contrato de obra No 985 de 2022.

Una vez revisado el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6- PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 45 del contrato de obra No.985 de 2022: *"MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO, GESTIÓNPREDIAL, SOCIAL YAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN – SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOSDEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ ENMARCODE LA REACTIVACIÓNECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0",* se observa que este se encuentra debidamente diligenciado y cuenta con los soportes necesarios. Por lo tanto, esta subdirección indica que **No Presenta Objeciones** con respecto a la información suministrada.

Es importante aclarar que es responsabilidad del Interventor el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de interventoría de obra pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dentro del plazo establecido, además "Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a las obligaciones derivadas de los permisos y/o Licencia Ambiental; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, que deben ser simultaneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual".

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-06T21:15:14-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Finalmente, la interventoría debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad social vigente, así como de los requerimientos formulados por las Autoridades competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Orlando Alfonso Schneider Gomez
Revisado por: Luz Adriana Mondragon – Abogada Grupo Social
Hilduara Milena Barrera – Coordinadora de Gestión Social
ESTEBAN RAMIREZ SANCHEZ – SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Aprobado por:

Copia Interna a: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS (), NELSON YOVANY JIMéNEZ GONZáLEZ ()
Copia Externa a:

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-06T21:15:14-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

06/04/2026 21:15:20 COT -05

CBTD-7OAG-OF1O-TQPH-R177-5528-1204-38

Fecha: 2026-04-06T21:15:15-05:00
Martha Helena Romero Moreno
52259703
Subdirectora de Sostenibilidad
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

		FECHA	31/03/2026
			(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2026**	MES 1 **2** **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**31/03/2026**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	1.953.695.336,00
21. VR. ANTICIPO:	$	-
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	1.953.695.336,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10KM	0	$ 1.631.500,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR ADICIONAL	0	$ 979.000,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO - VALOR CADA 500 MTS	0	$ 2.508.000,00	$ -
DIAGNOSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II DE FACTIBILIDAD POR KM	0	$ 4.740.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	5	$ 1.421.500,00	$ 7.107.500,00
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.842.500,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.066.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	3	$ 1.095.000,00	$ 3.285.000,00
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 821.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	10	$ 769.000,00	$ 7.690.000,00
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 384.500,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	4	$ 384.500,00	$ 1.538.000,00
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326.500,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	4	$ 1.366.000,00	$ 5.464.000,00
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.732.500,00	$ -
	39.1. MODIFICAR Y/O ACTUALZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	0	$ 683.000,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	3	$ 877.000,00	$ 2.631.000,00
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 438.500,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 653.000,00	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 326.500,00	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	12	$ 353.500,00	$ 4.242.000,00
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	9	$ 235.500,00	$ 2.119.500,00
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ 235.500,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118.000,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 471.000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 235.500,00	$ 235.500,00
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235.500,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327.500,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327.500,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109.000,00	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 763.500,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654.500,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	2	$ 153.000,00	$ 306.000,00
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	3	$ 306.000,00	$ 918.000,00
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 153.000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	3	$ 153.000,00	$ 459.000,00
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 652.500,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79		59		$ 35.995.500,00
IVA				$ 6.839.145,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				$ 42.834.645,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO: **2026**	MES 1 **2** **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**31/03/2026**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		
11. PLAZO INICIAL: 97 meses	12. FECHA DE INICIO: 26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO: 97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
156ADIMT1MCVSF	M	LUZ MARINA VERU GONZALES	36.276.812	440-48745	N/A	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.571.409,00	$ 101.571.409,00	Pago 100% según contrato de mejoras
156CDIMT1MCVSF	M	MARGOTH JAMIOY OROBIO	27.362.119	440-48745	N/A	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.374.597,00	$ 64.374.597,00	Pago 100% según contrato de mejoras
156DDIMT1MCVSF	M	VICENTE MAVISOY BUESAQUILLO	4.964.862	440-48745	N/A	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.368.300,00	$ 4.368.300,00	Pago 100% según contrato de mejoras
156DIT1MCVSF	P	MARCIAL FERNANDEZ MERA	17.699.342	440-48745	1078	En Registro	$ 62.697.035,38	$ 0,00	$ 62.697.035,38	$ 62.697.035,38	Pago 100% según escritura de compraventa
156DIT1MCVSF	P	MARCIAL FERNANDEZ MERA	17.699.342	440-48745	1078	En Registro	$ 62.697.035,38	$ 0,00	$ 62.697.035,38	$ 1.319.882,00	Derechos notariales comprador
156DIT1MCVSF	P	MARCIAL FERNANDEZ MERA	17.699.342	440-48745	1078	En Registro	$ 62.697.035,38	$ 0,00	$ 62.697.035,38	$ 102.578,00	Derechos notariales vendedor
156DIT1MCVSF	P	MARCIAL FERNANDEZ MERA	17.699.342	440-48745	1078	En Registro	$ 62.697.035,38	$ 0,00	$ 62.697.035,38	$ 320.800,00	Derechos de registro

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**234.754.601,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	234.754.601,00
64. OTROS	$	5.868.865,00
65. IVA	$	1.115.084,00
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	241.738.550,00

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	276.618.966,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	7.954.229,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**284.573.195,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	35.995.500,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	303.532.850,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	35.995.500,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	234.754.601,00
74. OTROS	$	5.868.865,00
75. IVA	$	58.786.326,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	602.942.642,00
77. SALDO POR EJECUTAR	$	1.350.752.694,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**LUIS CARLOS ROMO VELASCO**		**NOMBRES Y APELLIDOS**	**JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**	
C.C. X C.E.	NUMERO	16.714.865	C.C. X	NUMERO	79.785.874
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	5220258774 NRÑ	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-100584 CND
Representante Legal		Apoderado X	Representante Legal X		Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2

	FECHA	31/03/2026
		(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORAL:** PUTUMAYO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
CONTRATO DE OBRA No	985 de 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	988 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)			

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
156ADIMT1MCVSF	36,276,812	LUZ MARINA VERU GONZALES	k22+723,11DI	k22+896,17DI	$ 101.571.409,00
156CDIMT1MCVSF	27,362,119	MARGOTH JAMIOY OROBIO	k22+896,17DI	K22+929,34DI	$ 64.374.597,00
156DDIMT1MCVSF	4,964,862	VICENTE MAVISOY BUESAQUILLO	k22+702,54DI	K22+723,11DI	$ 4.368.300,00
156DIT1MCVSF	17,699,342	MARCIAL FERNANDEZ MERA	k22+702,54DI	K22+929,34DI	$ 62.697.035,38

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: YULY ADRIANA LAGOS GUZMAN
Profesional Predial Interventoria
Matrícula Profesional No: A1486142010-1085259380

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASP-MN-1-INS-FR-01
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 31/03/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 45
PERÍODO - MES: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026
FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030
VALOR ADICIÓN No: $ -
VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Título y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso público
										Permiso de intervencion	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y not. Resol. expropi.	Resolver recurso de reposición en via admin. y su not.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Propuesta compraventa de mejoras	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policiva logrando la restitución
007IT1MCVSF	FLORO HERNAN ALVAREZ MOYA									21													
010IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."	29		35		38		38	45	24													
011IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."	29		35		38		38	45	24													
012DIT1MCVSF	SAMUEL ALEJANDRO URQUIJO ARCOS Y OTROS	29		35		38				24													
012AIT1MCVSF	FRANKLIN YOBANY QUINTERO NARVAEZ	29		35		38		38	45	24													
013IT1MCVSF	DIEGO FERNANDO SERNA CHAMORRO	29		38		38		45		21													
014IT1MCVSF	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES LA FORTALEZA LTDA	29		38		38		45		21													
015DIT1MCVSF	MARIA EDELIRNA CORDOBA CHAMORRO	29		35		38		38	45	21													
016DIT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ	29		35		38		38	45	21													
017IT1MCVSF	NORBERTO AURELIO CORDOBA BENAVIDES	29		38						21													
018ADIT1MCVSF	MARIA ROSALBA PANTOJA ALVAREZ	29		35		38		38	45														
018DIT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ	29		38		38		45		21													
020IT1MCVSF	HECTOR PANTOJA ALVAREZ ESTELA DORA GUALGUAN JOSA	29		38		38		45	45	21													
020IMT1MCVSF	MARIA ROSALIA JOSA DE GUALGUAN	29		38		38														45			
021IT1MCVSF	HERMENCIO LAUREANO CALDERÓN	29								21													
022DIT1MCVSF	ROBER ARLEY CHAVES MUÑOS MYRIAN DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	29		38		38		45		21													
023IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	35		38		45				21													
024DIT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	35		38		38		45		21													
025IT1MCVSF	GRUPO UNIVERSAL ADELANTE S.A.S.	35		38		45				21													
026DIT1MCVSF	DIANA YURLEDY AVILEZ MUÑOZ	35								21													
031DIT1MCVSF	NOHEMY GUTIERREZ HURTADO	29		45						21													
032IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ	38								21													
034DIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON									21													
033DIT1MCVSF	JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ Y OTROS	29		45																			
035IT1MCVSF	LONGO DIUE R Y LLA PONCE Y OTROS	29		45		45				21													
036IT1MCVSF	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	29		38		38		45		21													
038IT1MCVSF	MAURO OJEDA MEZA	29		38		38		45															
039IT1MCVSF	LUZ ALEYDA ORDOÑEZ ACOSTA									29													
040DIT1MCVSF	JUAN CUERO VALLEJO									21													
041DIT1MCVSF	AMANDA GOMEZ ARCINIEGAS									21													
043DIT1MCVSF	LUZ NERY ORDOÑEZ CUROS	29		45						21													
044DIT1MCVSF	SERGIO LUIS JIMENEZ RENDON	29		38		45				21													
044ADIT1MCVSF	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO -UCHUPAYACO	29		45		38														45			
045DIT1MCVSF	MARIA EMERITA BRAVO									21													
046IT1MCVSF	BERTILDE SEMUNATE Y OTROS	35		38		38		45		21													
046IT1MCVSF	MAYELI AVENDAÑO SOLARTE	38								21													
050DIT1MCVSF	RUBEN DARIO FIORENO PANTOJA DOLLY YANETH CORDOBA VALLEJO									21													
051IT1MCVSF	EVER STEINER ZAMBRANO SOLARTE									21													
053IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA	35								21													
053DIT1MCVSF	FLOR ALBA BOLAÑOS BOTINA MILLER OBANDO ROJAS									21													
054DIT1MCVSF	GLORIA ROCIO DELGADO RENZA									21													
056DIT1MCVSF	JUAN DIEGO ORDOÑEZ MELENDES									21													
057DIT1MCVSF	ERIKA YULIETH VARGAS MEDINA									21													
058DIT1MCVSF	BRITNEY KAROL JULIANA PANTOJA GUALGUAN WHINDY ERIKA GUERRERO GUALGUAN									21													
059DIT1MCVSF	DARGELIN WUEYMAR GUALGUAN JACAMAMEDY									21													
060DIT1MCVSF	DIEGO ALEJANDRO TORRES LOPERA CLAUDIA ROCIO LEON									21													
061IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA	38		45						21													
062IT1MCVSF	JOSE SEGUNDO BOLAÑOS SOLARTE YELA	38		45						21													
063IT1MCVSF	VICTOR CARGBALI JIMENEZ	29		38		38		45	45	21													
064IT1MCVSF	ADRIANA PATRICIA ISAZA BURBANO	38		45																			
065IT1MCVSF	HUMBERTO JIMENEZ SALAZAR	38		45																			
067DIT1MCVSF	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD	45																					
068IT1MCVSF	YOLIMA ORTEGA RAMOS	45								24													
069AIT1MCVSF	MARIA LEONOR ROJAÑOS	45								21													
069BIT1MCVSF	NERLO IÑAÑEZ JANSASOY	45								21													
069IT1MCVSF	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD	45								21													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CODIGO	MASP-GMN-INeS-FR-2
		VERSIÓN	2
		PAGINA	3

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 45

PERIODO - MES: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026

FECHA ELABORACION: 31/03/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

076T1MCVSF	OMAR LIBERTINO TONGUINO MARIA FRANCIA RAMIREZ								21														
080IMT1MCVSF	MONICA EUDALIA PALACIOS S	45		45		45																	
081&08MT1MCVSF	IVAN DARIO DIAZ	45		45		45			21														
083B08MT1EJCVSF	GERARDO GUAJACUMA IDIDA	45		45		45			24														
095DT1MCVSF	OLGA ARANDIA VARGAS								21														
105T1MCVSF	JOSE ABRAHAM DELGADO DELGADO								21														
107DT1MCVSF	GLADYS DEL CARMEN BOTINA DELGADO								21														
117DT1MCVSF	HERMINDA FIDELINA ERASO VDA DE SAMUDIO								24														
118DT1MCVSF	PEDRO NEL CASTILLO ANGULO								21														
120DT1MCVSF	ELBIANO HECTOR ERAZO VALLEJO								24														
121DT1MCVSF	MARO EDGAR ZAMUDIO ERAZO								24														
125DT1MCVSF	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PATRIA								24														
146DT1MCVSF	JORGE ENRIQUE MEJIA RAMIREZ								21														
154DT1MCVSF	GERARDO PORTILLA CEBALLOS	29		35		38		45	21														
156DT1MCVSF	MARCEL FERNANDEZ MERA JORGE ISAAC FERNANDEZ MERA	29		35		38		38	45	21		45											
009AIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	29		45						21													
009BIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	29		45						21													
043IT1MCVSF	OSCAR EDUARDO AVILEZ MUÑOZ									21													
100DT1MCVSF	ROSA MONICA LOPEZ DE BURBANO									21													
126DT1MCVSF	ROBERTH ALVEIRO ROJAS LOPEZ									24													
156ADIMT1MCVSF	LUZ MARINA VERU GONZALEZ	29		38		38		38													45	45	
156BIMT1MCVSF	VICTOR AMBOY JOTA	29		35		38		38															
156CDIMT1MCVSF	MARGOT AMBOY CRIOLLO	29		35		38		38													45	45	
156DDIMT1MCVSF	VICENTE MAVISOY	29		35		38		38													45	45	
159T1MCVSF	MARIA MIRIAM LOZADA MUTUMBAJOY	29		38		38		45		21													
	TOTAL	**53**	**0**	**43**	**0**	**33**	**0**	**23**	**9**	**68**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	**0**

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 38	6	0	17	0	26	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 45	8	0	14	0	7	0	12	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**53**	**0**	**43**	**0**	**33**	**0**	**23**	**9**	**68**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	**0**

Firma

Nombre : ANDRES TAMAS RODRIGUEZ

Profesional Predial Contratista

Matricula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: YULY ADRIANA LAGOS GUZMAN

Profesional Predial Interventoria

Matricula Profesional No: A1486142010-1085259380

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-GF-FR-10
	VERSIÓN	2
	PÁGINA	4

FECHA: 31/03/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

Pre-acta Predial No. 45

PERIODO - MES: 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA ELABORACION: 31/03/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS, ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
EG 25070032 EG 25020027	10/07/2025 14/2/2025	156ADIMT1MCVSF		SI	K22+723,11 DI	K22+896,17 DI	440-48745	N/A	N/A	36276812	LUZ MARINA VERU GONZALES	27/12/2024	$ 101.571.409,02	$ 101.571.409,02	$ -	Pago 100% según contrato de mejoras
EG 25070081	29/07/2025	156CDIMT1MCVSF		SI	K22+896,17 DI	K22+929,34 DI	440-48745	N/A	N/A	27,362,119	MARGOTH JAMIOY OROBIO	27/12/2024	$ 64,374,597,00	$ 64,374,597,00	$ -	Pago 100% según contrato de mejoras
EG 25120029	11/12/2025	156DDIMT1MCVSF		SI	K22+702,54 DI	K22+723,11 DI	440-48745	N/A	N/A	4,964,862	VICENTE MAVISOY BUESAQUILLO	27/12/2024	$ 4.368.300,00	$ 4.368.300,00	$ -	Pago 100% según contrato de mejoras
EG 25120086	22/12/2025	156DIT1MCVSF		SI	k22+702,54DI	K22+929,34DI	440-48745	1078	En registro	17.699.342	MARCIAL FERNANDEZ MERA	27/12/2024	$ 62.697.035,38	$ 62.697.035,38	$ -	Pago 100% según escritura de compraventa
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														TOTAL	$ 233.011.341	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matricula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: YULY ADRIANA LAGOS GUZMAN
Profesional Predial Interventoria
Matricula Profesional No: A1486142010-1085259380

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

Fecha: 2026-04-01 17:03:11
Radicado: 2026S-VBOG-019722
Destino: RAÚL PÉREZ G
Anexos: 0

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-01T17:03:14-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-019722
Fecha: 2026-04-01 17:03:11

SEÑOR(A):
RAÚL PÉREZ G
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAL JAC 2022
TRANSVERSAL 55A N 115A-06
Correspondencia@g-proyectos.com.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-026577

Cordial saludo,

Se acusa recibo de su comunicación en donde se realizó entrega de la pre-acta predial No. 45 correspondiente al mes de marzo de 2026 asociada al contrato de obra No. 985 de 2022 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"; lo anterior para revisión y visto de no objeción por parte de La Subdirección de Sostenibilidad.

Así las cosas, una vez revisada la pre-acta predial con sus correspondientes soportes por parte del apoyo técnico predial de la Subdirección, se evidencio observación referente a los valores equivalentes a las fichas para mejoras; la cual fue atendida por el contratista, aprobada por la interventoría y remitida a la entidad nuevamente mediante oficio con radicado INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-031237 de fecha 31/03/2026; por consiguiente, se emite visto de no objeción a la pre-acta perdial No. 45 correspondiente al mes de marzo de 2026.

La citada pre-acta predial tiene un valor total de $284.573.195,00.

Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la subdirección de Sostenibilidad, así como la coordinación y los apoyos prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Alejandro Guzmán Sánchez-Apoyo Técnico Predial
Revisado por: Omar Camelo Osorio-Coordinador Predial
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-01T17:03:14-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-04-01T17:03:14-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

01/04/2026 17:03:20 COT -05

CBTD-7OAG-OF1O-TXJC-S177-5081-0005-01

Fecha: 2026-04-01T17:03:14-05:00
Martha Helena Romero Moreno
52259703
Subdirectora de Sostenibilidad
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA:	31/03/2026
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** PUTUMAYO **PERIODO:** 01 al 31 de marzo de 2026

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	45	DEL	1 (Día)	Marzo (Mes)	2026 (Año)	AL	31 (Día)	Marzo (Mes)	2026 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	45	DEL	1 (Día)	Marzo (Mes)	2026 (Año)	AL	31 (Día)	Marzo (Mes)	2026 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO							
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	X

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
N° CONTRATO	985 de 2022	**N° CONTRATO**	988 de 2022
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2022	**FECHA DE INICIO**	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 319,366,761,001.00
Vr. Adicional No.	$ 5,100,000,000.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	**$ 324,466,761,001.00**

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ 1,953,695,335.00
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ 1,953,695,335.00
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ 1,953,695,335.00

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 18,999,896,708.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 18,999,896,708.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	N.A.						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)		OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	N.A.				0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
	N.A.				0	$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		
						$ -		$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Luis Carlos Romo Velasco
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055
Matricula No. 52202-58774 NRN

Vo. Bo. Firma
Nombre: Luis Fernando Castrillón Marín
Especialista Sostenibilidad
Contratista Consorcio Vias Colombia 055
Matricula No. 66238170084 RIS

Firma
Nombre: Jorge Alvaro Sanchez Blanco
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. 25202-100564 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre Mónica Denir Lombana Luna
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. 41.183.043

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CERTIFICACIÓN

Yo, LUIS CARLOS ROMO VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16714865 de Cali, Valle del Cauca y Tarjeta Profesional No. 52202-58774 NRÑ expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA, en mi condición de Apoderado, certifico que el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055, NIT 901.584.893-4, ha cumplido con todas las obligaciones legales en cuanto al pago de aportes a seguridad social (pensión, salud y riesgos (ICBF, SENA y CCF) durante el mes de marzo de 2026. Esta certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, y para ser presentada ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS - en relación con el Contrato de Obra Pública Nº 985 de 2022.

Se expide en la ciudad de Villagarzón el 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
C.C. n°. 16714865 de Cali, Valle del Cauca
D.C. Representante Legal o Apoderado

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONSORCIO VIAL JAC 2022
NIT. 901582956-0

CERTIFICA:

Que, el **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055** identificado con NIT 901.584.893-4, realiza el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales correspondientes al mes de MARZO DE 2026, en desarrollo del contrato No 985 de 2022, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

Lo anterior en consecuencia, a la certificación emitida por el contratista de obra, cuya verificación se realizará mes vencido por parte de la Interventoría, de acuerdo con el plazo para pago de aportes establecido según los últimos dígitos de identificación.

Para constancia se firma a los 6 días del mes de abril de 2026

Cordialmente,

ING. JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL JAC 2022

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PALMA GORDILLO DAVID ARMANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 9
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 2 4 1 1 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 2 4 1 2 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 8 1 2 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GARCIA	JAIME	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 8 8 7 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORREA	SERNA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 5 9 6 6 2	6	2 9 9 7 0 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZANO	CONTRERAS	RONALDO	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 1 1 7 0 6 5	1	3 3 1 8 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUTIERREZ	RAMOS	WENDY	YULIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificacionescvc055@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MALAVER DIAZ CESAR ANATOLI

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 4 0 4	
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 8 4 6 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	DIAZ	CESAR	ANATOLI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 3 4 3 9 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	ANDRADE	DIEGO	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 5	2 0 2 5 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 5 0 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221378940

(415)7707212489984(8020) **000014122137894 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 7 0 8 5 7 4 0	6	3 2 9 3 3 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	SOLARTE	ERIN	JASMIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 1 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MEPA-MIN-IN-7-FR-1
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO ACTA No: 6 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA (1)

POR CONTRATO ADICIONAL (2) No. 1 de 1 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 985 de 2022 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA GSS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 988 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: 07 MESES (Sin meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL incluido IVA/N (A): $ 319,266,761,001.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA/N (C=A+B): $ 324,466,761,001.00

PLAZO ACUMULADO: 07 MESES (Sin meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, incluye día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 5,200,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 42 de fecha 12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 FECHA 05/10/2025		PRESENTES					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	200.2 (11601)	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	5.00	$ 5,415,655.00	*	0.40	433,252.00	0.00	0.00	5.40	$ 5,848,907.00
2	201.7 (11601)	201-22		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	2,060.00	$ 220,654,840.00	*	1.10	117,825.00	362.00	38,808,605.00	2,061.10	$ 220,772,665.00
3	210.1.2 (11601)	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	8,562.30	$ 105,316,290.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.30	$ 105,316,290.00
4	210.2.2 (11601)	210-22		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 19,685.00	$ 259,766,090.00	103,134.00	$ 1,101,992,133.00	*	5,532.00	59,115,831.00	45,987.60	490,415,656.00	108,667.10	$ 1,161,107,964.00
5	220.1 (11602)	220-22		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
6	223.2 (11606)	223-22		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	267,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
7	230.1P (11602)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - cruda de río o de cantera (de canteras tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	72,042.20	$ 6,663,903,500.00	*	5,290.50	489,371,250.00	52,355.10	4,833,596,750.00	77,332.70	$ 7,153,274,750.00
Subtotal								$ 15,352,867,434.00		$ 8,097,282,418.00			$ 548,038,158.00		$ 5,362,841,421.00		$ 8,646,328,874.00
SUBBASES Y AFIRMADOS																	
8	310.1 (11602)	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	1,201,415.90	$ 1,111,309,708.00		0.00	0.00	1,049,279.70	970,583,723.00	1,201,415.90	$ 1,111,309,708.00
9	311.1 (11602)	311-22		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00		0.00	0.00	24,878.00	2,239,020,011.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00
10	330.1 (11602)	320-22		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	269,560.60	$ 34,344,710,046.00	*	9,321.60	1,187,665,056.00	131,447.60	16,747,738,716.00	278,882.20	$ 35,532,391,102.00
Subtotal								$ 20,287,089,200.00		$ 40,210,989,754.00			$ 1,187,665,056.00		$ 19,957,342,450.00		$ 41,398,681,810.00
BASES																	
11	330.1 (11602)	330-22		Base granular clase A	m3	1019720.00	$ 136,500.00	$ 14,225,094,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
12	330.4 (11602)	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	200.00	$ 28,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	$ 28,600,000.00
Subtotal								$ 16,227,094,000.00		$ 28,600,000.00			$ -		$ -		$ 28,600,000.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
13	420.2 (11603)	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	$ 2,921.00	$ 1,535,277,600.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
14	421.1 (11603)	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	$ 1,852.00	$ 973,411,200.00	12,680.00	$ 23,483,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	$ 23,483,360.00
15	450.1P (11603)		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	$ 807,000.00	$ 29,691,144,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
16	450.2P (11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,732.00	$ 811,000.00	$ 27,357,852,000.00	634.00	$ 514,174,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	$ 514,174,000.00
17	450.6P (11603)		450.6P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 825,000.00	$ 5,775,000,000.00	100.00	$ 82,500,000.00		0.00	0.00	76.00	62,700,000.00	100.00	$ 82,500,000.00
18	460.1P (11603)		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,500.00	$ 65,590.00	$ 229,565,000.00	100.00	$ 6,559,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	$ 6,559,000.00
19	465.1 (11603)	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	$ 71,686.00	$ 501,802,000.00	1,000.00	$ 71,686,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	$ 71,686,000.00
Subtotal								$ 66,079,071,800.00		$ 698,402,360.00			$ -		$ 62,700,000.00		$ 698,402,360.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
20	600.1.1 (11604)	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	17,349.70	$ 436,691,949.00	*	100.20	2,522,034.00	11,769.10	296,228,047.00	17,449.90	$ 439,213,983.00
21	600.2.4 (11601)	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,658.00	$ 61,982,584.00	19,951.50	$ 1,184,261,084.00	*	4,219.70	251,730,423.00	13,557.40	808,780,254.00	24,071.20	$ 1,435,991,507.00
22	610.1 (11604)	610-22		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	-	$ -	*	3,374.10	130,584,174.00	0.00	0.00	3,374.10	$ 130,584,174.00
23	610.2 (11604)	610-22		Rellenos para estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	0.00	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
24	610.3 (11604)	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	3,432.00	$ 566,835,984.00	*	32.50	5,367,765.00	264.60	43,701,885.00	3,464.50	$ 572,203,749.00
25	621.1.4P (14103)		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diámetro D=2.50 m incluye excavación con pilotadora tipo Kelly, camisa no recuperable en lámina de D=250 cm y e = .95*(3.5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,350,000.00	$ 9,671,520,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
26	630.1 P (14103)		630.1 P	Concreto clase 42 MPA, para vigas-cajón voladizas de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	11,984.60	$ 23,969,200,000.00		0.00	0.00	1,125.80	2,251,600,000.00	11,984.60	$ 23,969,200,000.00
27	630.2 P (14103)		630.2 P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,654.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
28	630.1 1P (14103)		630.1 1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	428.40	$ 556,920,000.00		0.00	0.00	222.40	289,120,000.00	428.40	$ 556,920,000.00
29	630.1.2P (14103)		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	176.20	$ 232,584,000.00		0.00	0.00	87.40	115,368,000.00	176.20	$ 232,584,000.00
30	630.3.1P (14103)		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA, para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00		0.00	0.00	1,213.96	1,335,290,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00
31	630.3.4P (14103)		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,399.00	$ 1,174,023,864.00	476.60	$ 597,798,933.00		0.00	0.00	30.30	38,005,260.00	476.60	$ 597,798,933.00
32	630.3 SP		630.3.SP	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
32.1	630.3.5P (11604)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3		$ 1,010,000.00		2,451.30	$ 2,475,813,000.00	*	96.10	95,041,000.00	1,337.10	1,350,471,000.00	2,545.40	$ 2,570,854,000.00
32.2	630.3.5P (14103)		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3		$ 1,010,000.00		1,038.70	$ 1,049,087,000.00		0.00	0.00	559.60	565,196,000.00	1,038.70	$ 1,049,087,000.00
33	630.4 (11604)	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	409.80	$ 295,056,000.00	*	418.00	300,960,000.00	0.00	0.00	827.80	$ 595,916,000.00
34	630.6	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	168.00	$ 509,329.00	$ 85,579,601.00	-	$ -	*	47.40	24,142,165.00	0.00	0.00	47.40	$ 24,142,165.00
34.1	630.6 (11604)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	880.40	$ 448,413,222.00	*	1.60	814,926.00	115.50	58,827,030.00	882.00	$ 449,228,178.00
34.2	630.6 (14103)	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 509,329.00	$ -	120.20	$ 61,221,346.00		0.00	0.00	19.30	9,830,050.00	120.20	$ 61,221,346.00
35	632.1P (14103)		632.1P	Baranda Metálica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,365,000.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00
36	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
36.1	640.1 (11604)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg		$ 6,752.00		805,176.00	$ 5,436,548,352.00	*	1,439.50	9,719,504.00	110,685.00	747,345,120.00	806,615.50	$ 5,446,267,856.00
36.2	640.1 (14103)	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg		$ 6,752.00		3,687,801.00	$ 24,784,992,352.00		0.00	0.00	1,219,949.60	8,237,069,700.00	3,687,801.00	$ 24,784,992,352.00
37	641.1 (14103)	641-22		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,626.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00		0.00	0.00	457,361.30	988,258,514.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00
38	642.1 (14103)	642-22		Apoyo elastomérico de neopreno; dureza 60 (Shore A) con 2 placas)	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	47.00	$ 33,984,807.00		0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	$ 33,984,807.00
39	642.2 (14103)	642-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta tipo elastocón Tubiera-Estribo A=5cm, en angulo 4"x4"x3/8" Incluye tiera de junta en Silaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	252.20	$ 93,854,969.00		0.00	0.00	0.00	0.00	252.20	$ 93,854,969.00
40	681.1 (11604)	681-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,311.50	$ 878,705,000.00	*	13.10	8,777,000.00	486.20	325,754,000.00	1,324.60	$ 887,482,000.00
41	671.1 (11604)	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 580,000.00	$ 3,920,000,000.00	5,445.00	$ 3,049,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	$ 3,049,200,000.00
42	673.1 (11604)	673-22		Gaviavió Tipo tino tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,602.00	119,016.20	$ 930,255,167.00	*	19,268.70	149,852,680.00	71,942.50	559,496,823.00	138,884.90	$ 1,080,107,867.00
43	673.2	673-22		Material granular desarrollo	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	-	$ -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
43.1	673.2 (11604)	673-22		Material granular desarrollo	m3	0.00	$ 122,801.00	$ -	3,929.90	$ 482,583,370.00	*	30.70	3,769,941.00	2,324.40	311,849,688.00	3,960.60	$ 486,353,311.00
43.2	673.2 (14103)	673-22		Material granular desarrollo	m3	0.00	$ 122,801.00	$ -	332.00	$ 40,769,932.00		0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	$ 40,769,932.00
44	673.3 (11604)	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	2,858.90	$ 492,599,906.00		0.00	0.00	1,367.80	235,677,411.00	2,858.90	$ 492,599,906.00
45	683.4P (11606)		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagona doble torsión, alambre con recubrimiento 95Zn-5Al reforzado. Relleno y conformación realizados mecánicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	19,560.80	$ 8,606,752,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.80	$ 8,606,752,000.00
Subtotal								$ 142,733,777,403.00		$ 103,302,204,953.00			$ 883,261,682.00		$ 18,987,899,603.00		$ 104,288,466,445.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
46	1P (11607)		M5V-201S	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para líneas de demarcación de pavimento	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	63,898.00	$ 127,094,116.05	*	2,169.60	4,315,334.00	0.00	0.00	66,068.10	$ 131,409,450.00
47	2P (11607)		M5V-201S	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,568.00	$ 37,785,664.00	*	42.90	1,033,804.00	0.00	0.00	1,610.90	$ 38,819,468.00
48	4P (11607)		M5V-201S	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	12,488.00	$ 104,611,976.00	*	377.00	3,158,129.00	0.00	0.00	12,865.00	$ 107,770,105.00
49	5P (11607)		M5V-201S	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y e (Tico="Sc/m) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	214	$ 85,483,584.00	*	20.00	7,988,120.00	16.00	6,391,296.00	234.00	$ 93,472,704.00
50	730.1 (11607)	730-22		Defensa metálica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	8,850.00	$ 2,066,404,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	$ 2,066,404,200.00
51	730.2 (11607)	730-22		Sección final	u	84.00	$ 163,783.00	$ 13,757,772.00	583	$ 95,483,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	$ 95,483,940.00
52	740.1 (11607)	740-22		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,119,692.00	3,470.00	$ 76,874,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	$ 76,874,380.00
Subtotal								$ 1,855,397,089.00		$ 2,916,934,860.00			$ 16,496,387.00		$ 6,391,296.00		$ 2,932,431,347.00
OBRAS VARIAS																	
53	810.1 (11606)	810-22		Protección de Taludes con bloques de colgued	m2	164,000.00	$ 17,900.00	$ 2,577,600,000.00	31,499.00	$ 563,832,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00	$ 563,832,100.00
Subtotal								$ 2,577,600,000.00		$ 563,832,100.00			$ -		$ -		$ 563,832,100.00
TRANSPORTES																	
54	900.2 (11608)	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de dien metros (100 m)	m3-km	7,146,729.00	$ 1,060.00	$ 7,573,412,740.00	587,466.10	$ 622,714,066.00	*	13,174.80	13,965,288.00	158,658.00	168,177,480.00	600,640.90	$ 636,679,354.00
Subtotal								$ 7,573,412,740.00		$ 622,714,066.00			$ 13,965,288.00		$ 168,177,480.00		$ 636,679,354.00
ITEMS NO PREVISTOS																	
55	500.1 (11603)	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Peñalisal)	m3	0.00	$ 1,101,441.00	$ -	25,013.00	$ 28,211,208,333.00	*	1,386.50	1,527,147,647.00	9,798.00	10,792,469,636.00	26,999.50	$ 29,738,356,280.00
56	NP-05 (14103)		NP-05P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA CORRUGADA DIAMETRO=57 mm L=5.00 m. o similar (Apoyo Temporal)	u	0.00	$ 8,158,962.00	$ -	320.00	$ 2,610,268,640.00		0.00	0.00	158.00	1,288,790,516.00	320.00	$ 2,610,268,640.00
57	NP-06 (14103)		NP-06P	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m	0.00	$ 31,499,390.00	$ -	22.80	$ 718,186,092.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	$ 718,186,092.00
58	NP-07 (14103)		NP-07P	JUNTA T-,SDI PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	0.00	$ 15,057,059.00	$ -	22.80	$ 343,300,945.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	$ 343,300,945.00
59	NP-08 (14103)		NP-08P	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 5 (suministro)	m	0.00	$ 36,175,223.00	$ -	11.40	$ 412,397,542.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	$ 412,397,542.00
60	621.1P (14103)	621-22		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIAMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (	m	0.00	$ 6,212,436.00	$ -	2,031.00	$ 12,617,457,516.00		0.00	0.00	1,101.50	6,842,998,254.00	2,031.00	$ 12,617,457,516.00
61	621.5P (14103)	621-22		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO 1.60 m (en acero A-36, e= 10mm)	m	0.00	$ 14,963,102.00	$ -	1,320.00	$ 19,751,264,640.00		0.00	0.00	1,032.80	15,453,891,746.00	1,320.00	$ 19,751,264,640.00
62	NP-09 (14103)		NP-09P	AISLADOR DE PENDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Fds 3-4-5) o similar	u	0.00	$ 240,175,334.00	$ -	6.00	$ 1,441,052,004.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	$ 1,441,052,004.00
63	NP-10 (14103)		NP-10P	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Fds 7-8-9-10-11) o similar	u	0.00	$ 396,997,878.00	$ -	10.00	$ 3,969,978,780.00		0.00	0.00	7.90	3,135,414,336.00	10.00	$ 3,969,978,780.00
64	642.1.1 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRS-H S020107 (Viga Postensadas) o similar	u	0.00	$ 41,386,523.00	$ -	34.00	$ 1,406,481,782.00		0.00	0.00	29.50	1,220,312,439.00	34.00	$ 1,406,481,782.00
65	642.1.2 (14103)	621-22		APOYO ELASTOMÉRICO HDRS-H S030105 (Fds 2-6-12) o similar	u	0.00	$ 154,812,009.00	$ -	8.00	$ 1,238,496,072.00		0.00	0.00	7.20	1,114,646,465.00	8.00	$ 1,238,496,072.00
66	800.5 (11601)	800-22		CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE PLASTICO CON 14 HILOS.	m	0.00	$ 39,679.00	$ -	24,779.00	$ 983,086,804.00	*	162.80	6,459,741.00	4,088.00	162,640,253.00	24,939.00	$ 989,546,545.00
67	201.16 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye tractado)	m	0	$ 6,174.00	$ -	24,779.00	$ 152,967,024.00	*	162.80	1,005,127.00	9,189.90	56,732,269.00	24,939.00	$ 153,972,151.00
68	201.15 (11601)	201-22		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	0	$ 134,575.00	$ -	1,311.00	$ 176,427,825.00	*	8.00	1,076,600.00	356.80	45,324,660.00	1,319.00	$ 177,504,425.00
69	900.1 (11608)	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, DENTRO DEL RADIO METRICO/1.000 M(1 MIL METROS=1.000 M) DE DISTANCIA	m3-E	0	$ 1,889.00	$ -	100,000.00	$ 188,900,000.00		0.00	0.00	30,082.70	68,179,110.00	100,000.00	$ 188,900,000.00
70	NP-01 (11604)		NP-01P	Cinta PVC V15 o similar	m	0	$ 68,117.00	$ -	750.00	$ 51,087,750.00		0.00	0.00	419.70	28,588,705.00	750.00	$ 51,087,750.00
71	NP-02 (11604)		NP-02P	Tubería perforada PVC, ASTMD 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	0	$ 24,478.00	$ -	2,000.00	$ 48,956,000.00		0.00	0.00	1,352.20	33,089,122.00	2,000.00	$ 48,956,000.00
72	NP-03 (11604)		NP-03P	Tubería perforada PVC, ASTMD 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	0	$ 70,816.00	$ -	100.00	$ 7,081,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	$ 7,081,600.00
73	NP-11 (11601)		NP-11P	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 lts/ 2 - Lado Pulso/riego)	Día	0	$ 3,203,366.00	$ -	365.00	$ 1,169,229,590.00		0.00	0.00	126.00	403,624,116.00	365.00	$ 1,169,229,590.00
Subtotal								$ -		$ 75,466,650,239.00			$ 1,555,669,415.00		$ 42,887,763,754.00		$ 77,022,387,454.00
TOTAL OBRAS								$ 272,686,149,666.00		$ 251,207,824,230.00			$ 4,256,115,996.00		$ 96,213,157,014.00		$ 255,823,749,049.00
Ajuste al peso										$ 661.00			494.00				17.00
	*	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)						$ 272,686,149,666.00		$ 251,207,825,031.00			$ 4,256,115,502.00		$ 96,213,157,014.00		$ 255,823,749,032.00
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						$ 31,859,611,699.00		$ 73,309,379,476.00			$ -		$ 18,012,925,928.00		$ 73,309,379,476.00
	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						$ 300,000,000.00		$ 300,000,000.00			$ -		$ -		$ 300,000,000.00
	*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$ 304,845,861,364.00		$ 305,366,005,007.00			$ 4,256,115,502.00		$ 104,225,927,942.00		$ 329,432,128,508.00
	*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)						$ 1,862,769,678.00		$ 1,862,555,729.00			$ 31,321,615.00		$ 630,916,660.00		$ 1,733,327,330.00
	*	VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)						$ 222,819,509.00		$ 537,176,619.00			$ -		$ 131,674,736.00		$ 537,176,619.00
	*	VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)						$ 2,192,308.00		$ 2,192,308.00			$ -		$ -		$ 2,192,308.00
	*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)**						**$ 307,073,379,659.00**		**$ 307,377,379,659.00**			**$ 4,317,436,843.00**		**$ 104,987,825,338.00**		**$

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No:** 2

CONTRATO No. 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 **CONTRATO No.** 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 9 (Día) 2 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 26 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 319,366,761,001

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 319,366,761,001

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2030 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800.5	11601	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	56,000.00	$ 39,679.00	$ 2,222,024,000.00
201.16	11601	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m	56,000.00	$ 6,174.00	$ 345,744,000.00
201.15	11601	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	1,377.00	$ 134,575.00	$ 185,309,775.00
900.1	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	66,600.00	$ 1,889.00	$ 125,807,400.00
NP-01	11604	Cinta PVC V15 o similar	m	1,590.00	$ 68,117.00	$ 108,306,030.00
NP-02	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	15,365.00	$ 24,478.00	$ 376,104,470.00
NP-03	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	3,215.00	$ 70,616.00	$ 227,030,440.00
NP-05	14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	320.00	$ 8,156,902.00	$ 2,610,208,640.00
NP-06	14103	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y PILA 12 (suministro)	m	22.80	$ 31,499,390.00	$ 718,186,092.00
NP-07	14103	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	22.80	$ 15,057,059.00	$ 343,300,945.00
NP-08	14103	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	11.40	$ 36,175,223.00	$ 412,397,542.00
621.1P	14103	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	2,084	$ 6,212,436.00	$ 12,946,716,624.00
621.5P	14103	CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m	1,320	$ 14,963,102.00	$ 19,751,294,640.00
NP-09	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	6.00	$ 240,175,334.00	$ 1,441,052,004.00
NP-10	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	10.00	$ 396,887,878.00	$ 3,968,878,780.00
642.1.1	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u	34.00	$ 41,366,523.00	$ 1,406,461,782.00
642.1.2	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	8.00	$ 154,812,009.00	$ 1,238,496,072.00
NP-11	11601	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	DIA	250.00	$ 3,203,366.00	$ 800,841,500.00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_0) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula profesional No. : 215422 CSJ

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula profesional No. : 25202-100584 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Firma:
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Titular Gerencia:
Matricula profesional No. : 25202-103081CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula profesional No. : 25202-103081CND

Revisión:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	Firma (Suscribe según su competencia)	
Director Territorial	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	Firma (Suscribe según su competencia funcional)	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: MIGUEL ÁNGEL GUACALES DÍAZ	Firma (Suscribe según su competencia)	

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

Certificación
Bancaria

Fecha: **03 de febrero de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055,** identificado con **NIT** No **901584893** denominada **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055**, a la fecha **03/02/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	04000003322	05/11/22 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO 93	40

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA SA Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Consorcio
Vias Colombia 055

CASAHIDALGO
CONSTRUCTORES

SEÑORES,
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
E. S. M.

Referencia: **Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022**, cuyo objeto es *"Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José de Fragua y puente sobre el río Caquetá en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el programa de las vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2,0"*.

Asunto: **PODER ESPECIAL**

CÉSAR ANATOLI MALAVER DÍAZ, identificado con cédula de extranjería n° 7.846.410 de la República de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055**, identificado con NIT.901.584.83-4, manifiesto que, por medio del presente escrito, confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO** y **SUFICIENTE** al Ingeniero **LUIS CALOS ROMO VELASCO**, identificado con la cédula de ciudadanía n° 16.714.865 de Cali y portador de la tarjeta profesional n° 5220258774NRÑ expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-. Par que apruebe y suscriba ante el INTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- toda la documentación que se requiera al interior del Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022, en especial los documentos o formatos que formen parte del Manual de Interventoría de la precitada entidad.

Con base en las amplias facultades otorgadas, el precitado apoderado se encuentra facultado para suscribir y radicar cualquier documento que necesite presentar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS-, salvo los que estén orientados a modificar, adicionar, prorrogar y/o aclarar el Contrato de Obra Pública n° 985 de 2022 suscrito con el Consorcio Vías Colombia 055.

El presente mandato se otorga con representación, por lo que el apoderado responderá legalmente por cualquier consecuencia adversa que pueda generar su gestión ante las entidades y personas mencionadas. En ese orden, con la aceptación del presente mandato el apoderado declara que exonera al poderdante de toda responsabilidad que pueda llegar a endilgársele por la gestión acometida en virtud del presente poder.

Por favor reconocer al apoderado designado y las facultades dadas a él.

Cordialmente,

CÉSAR ANATOLI MALAVER DÍAZ
Representante Legal
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

LUIS CARLOS ROMO VELASCO
Director de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Hector F. Cortes Diaz
Notaria Encargada
NOTARÍA SETENTA

Av. El Dorado # 69B – 45 OF. 605 ed. Bogotá Corporate Center
(601)9156317
notificaciones@casahidalgo.com.co
notificacionesvvc055@casahidalgo.com.co
Bogotá D.C., Colombia







NOTARIA 73 BOGOTÁ
VICTORIA EUGENIA TRUJILLO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA SETENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

La Notaría 73 de Bogotá hace constar que el presente documento fue presentado personalmente por:

CESAR ANTONILI MALAVER DIAZ

Quien se identificó con la **C.E. 7846410**

Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

En Bogotá D.C. 2025-11-28 15:24:49

276f1-ea3104b5

Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento

Cod. Verificación
z1wjh

HECTOR FABIO CORTES DIAZ
NOTARIO 73 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
RES. 2025-0240 DE Del 27 De Noviembre De 2025

