Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**MEJORAMIENTO VIAS INTERNAR DEL CACOM 5**	**52 días?**	**vie 31/07/26**	**sáb 10/10/26**	
2	**LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC. 10**	**52 días?**	**vie 31/07/26**	**sáb 10/10/26**	
3	**Preliminares**	**30 días?**	**vie 31/07/26**	**jue 10/09/26**	
4	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 10 CM	13 días	vie 31/07/26	mar 18/08/26	
5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	25 días	vie 7/08/26	jue 10/09/26	
6	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE	25 días?	vie 31/07/26	jue 3/09/26	
7	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE	0 días	mié 12/08/26	mié 12/08/26	
8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	10 días	vie 7/08/26	jue 20/08/26	
9	CORTE DE PAVIMENTO A 20 CM CON DISCO DIAMANTADO	10 días	vie 21/08/26	jue 3/09/26	8
10	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	10 días	vie 28/08/26	jue 10/09/26	9FC-6 días
11	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**47 días?**	**vie 7/08/26**	**sáb 10/10/26**	
12	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	26 días	vie 4/09/26	sáb 10/10/26	
13	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	46 días?	vie 7/08/26	sáb 10/10/26	
14	**LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS REC. 10**	**51 días?**	**vie 31/07/26**	**sáb 10/10/26**	
15	**CIMENTACION**	**46 días**	**vie 31/07/26**	**vie 2/10/26**	
16	GEOTEXTIL PAVCO TEJIDO T-1800 O EQUIVALENTE	0 días	vie 31/07/26	vie 31/07/26	
17	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR CLASE C	35 días	vie 7/08/26	vie 2/10/26	
18	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CLASE	35 días	vie 7/08/26	vie 2/10/26	17CC
19	**VIAS-PAVIMENTOS**	**52 días?**	**vie 31/07/26**	**sáb 10/10/26**	
20	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRL-1)	29 días	lun 17/08/26	vie 2/10/26	18CC+6 días
21	CONTROL TOPOGRÁFICO, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, EQUIPO, INSUMOS, TRANSPORTE (COMPRENDE LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN INCLUYE LEVANTAMIENTO FINAL	21 días?	vie 31/07/26	lun 5/10/26	
22	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 10 INVIAS)	37 días	lun 17/08/26	mar 6/10/26	20CC
23	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.	20 días	lun 14/09/26	sáb 10/10/26	22CC+20 días
24	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON	11 días	vie 25/09/26	sáb 10/10/26	23FF
25	**OBRAS DE ARTE**	**35 días**	**vie 7/08/26**	**jue 24/09/26**	
26	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	25 días	vie 7/08/26	jue 10/09/26	
27	PASE EN TUBERIA PVC-S 4" EN ELEMENTO ESTRUCTURAL	10 días	vie 28/08/26	jue 10/09/26	
28	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE	25 días	vie 14/08/26	jue 17/09/26	
29	BORDILLO PREFABRICADO A-80	25 días	vie 7/08/26	jue 10/09/26	
30	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	35 días	vie 7/08/26	jue 24/09/26	



Proyecto: MEJORAMIENTO VIA
Fecha: lun 28/09/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso