ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS		Página 1 de 1
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 19 Del: 7 de febrero de 2025 Hasta: 17 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 310 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	13,59%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%):	13,59%	100,00%
Valor básico Obra programada:	$ 45.053.746,84	$ 381.521.016,00	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 45.053.746,84	$ 381.521.016,00

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S	**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	COP 520-2024	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	331.521.316,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor Actualizado:	381.521.016,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	DOCIENTOS CUARENTA DÍAS (240)	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	viernes, 7 de febrero de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	miércoles, 17 de diciembre de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Informe de Actividades Semanales
Periodo: del 12 de diciembre al 17 de diciembre de 2025

Durante la semana comprendida entre el 12 de diciembre al 17 de diciembre de 2025, se ejecutarón las siguientes actividades en el proyecto:

-Descargue y disposición de cemmeto: Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. El material fue descargado y almacenado en el área designada para materiales, sobre estibas de madera, protegidas de la humedad y con adecuada ventilación. Este procedimiento se ejecutó conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas vigentes para el almacenamiento de materiales cementantes.
-Nivelación de la rasante con maquinaria: Se realiza excavacion y nivelacion con el apoyo de maquinaria amarilla, motoniveladora y vibrocompactador.
-Descargue y disposición de material petreo: Ingresa a obra el material petreo requerido para dar inicio a las actividades de construcción de la placa huella, ingresa Arena de rio, Gravilla común y Piedra Rajón, almacenandolo en un costado de la vía, protegiendolo con plastico para evitar la contaminación del material, asi como el desperdicio del mismo.
-Instalación de formaleta para la construcción de concreto ciclópeo:
-Se realizó la instalación de la formaleta necesaria para la construcción del concreto ciclópeo, concreto reforzado, cunetas y bordillos, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas. La formaleta fue dispuesta garantizando su correcta alineación, nivelación y fijación, asegurando la estabilidad estructural durante el proceso de vaciado. Estas actividades permitieron definir adecuadamente las dimensiones, pendientes y cotas del elemento a construir, contribuyendo al control de calidad. Se dispusó el acero de refuerzo. En total alcanzo un avance de 48 ml, 32 módulos de ciclópeo. 48 módulos de concreto reforzado, para el riel central se empleó concreto pre-mezclado acelerado a 3 días.
-Se realizó la construcción de dos (2) rampas de acceso a dos predios colindantes con la obra y permitir asi en acceso de los propietarios a sus predios con total armonia desde la placa huella.

OBSERVACIONES

Avance total de la obra hasta el día 18-12-25
Cuneta: 100% de 32 módulos, 32 construidos.
Riel: 100% de 32 módulos, 32 construidos.
Ciclópeo: 100% de 32 módulos, 32 construidos.
Riel Central: 100% de 16 módulos, 16 construidos.
Viga de amarre: 100% de 16 vigas, 16 construidas
Ciclópeo de ajuste: 100% de 16 módulos, 16 construidos.
Rampas de acceso: 100% de 2 rampas de acceso, 2 construidas
Bordillos costado izq y der: 100% de dos costados de bordillo, 2 construidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA







ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ
Residente de obra

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Miller Rodrigo Avellaneda A.
Secretario de Obras Públicas