Fecha de corte **2026-09-28** **AA MM DD** **Fecha de aprobación** **2026-09-30** **AA MM DD**	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1551-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Apoyo Principal, Ivan Gerardo Torres Diaz - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	18.0%
% EJECUTADO	14.0%
% VARIACIÓN	-4.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de interventoría en seguimiento de actividades de diagnóstico en el corredor vial de la Avenida Carrera 24 entre Calle 13 Sur y Avenida 1 de mayo. Actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial de la Avenida Carrera 24 entre Calle 48B Sur y Avenida 1 de mayo. Actividades de rehabilitación en el corredor vial de la Avenida Calle 22 entre Carrera 106 y Carrera 107.

Se aprobó el informe mensual No. 3 mediante radicado No. 202638601241311 del 07 de septiembre de 2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025
Contrato No.	IDU-1541-2025
Valor Inicial	$ 51.127.150.612,00
Total Contrato	$ 51.127.150.612,00
Valor Pagado	$ 22.178.963.950,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	227

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERURBANO VIAL
Contrato No.	IDU-1551-2025
Valor Inicial	$ 7.618.881.618,00
Total Contrato	$ 7.618.881.618,00
Valor Pagado	$ 625.070.495,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERURBANO VIAL
Contrato No.	IDU-1551-2025
Valor Inicial	$ 7.618.881.618,00
Total Contrato	$ 7.618.881.618,00
Valor Pagado	$ 625.070.495,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días

Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av Calle 22 entre Av Carrera 40 y Carrera 43 A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-18	**% Financiero de obra programado acumulado**	95.0
Fecha de inicio real de obra	2026-02-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	95.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-22	**% Físico de obra programado acumulado**	95.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	95.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 8.235.574,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 8.235.574,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Calle 22 entre Av Carrera 40 y Carrera 43 A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	40.0
Fecha de inicio real de obra	2026-02-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	40.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-30	**% Físico de obra programado acumulado**	40.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	40.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 190.453.938,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 190.453.938,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.15	0.15

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 24 entre Av 1 de Mayo y Calle 1

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	22.0
Fecha de inicio real de obra	2026-07-15	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	22.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	22.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	22.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 776.225.621,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 776.225.621,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.5	0.5

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Cll 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	45.0
Fecha de inicio real de obra	2026-04-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	45.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	45.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	45.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 16.078.165,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 16.078.165,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 24 entre Cll 48 Sur y Av 1 de Mayo

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-08-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	30.0
Fecha de inicio real de obra	2026-08-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	30.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	30.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	30.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.966.929.955,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.966.929.955,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD 20	210.12

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.11	1.11

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 24 entre Cll 48 Sur y Av 1 de Mayo

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-18	**% Financiero de obra programado acumulado**	25.0
Fecha de inicio real de obra	2026-03-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	25.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	25.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	25.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 141.177.646,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 141.177.646,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 24 entre Cll 48 Sur y Av 1 de Mayo

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-21	**% Financiero de obra programado acumulado**	92.4

Fecha de inicio real de obra	2026-04-21	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	92.4
Fecha de finalización programada de obra	2026-10-30	**% Físico de obra programado acumulado**	92.4
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	92.4
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 941.570.838,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 941.570.838,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.97	0.97

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 24 entre Av 1 de Mayo y Calle 1			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-18	**% Financiero de obra programado acumulado**	63.0
Fecha de inicio real de obra	2026-03-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	63.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	63.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	63.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 229.407.848,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 229.407.848,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Cll 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	25.0
Fecha de inicio real de obra	2026-02-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	25.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-30	**% Físico de obra programado acumulado**	25.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	25.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.720.006.672,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 1.720.006.672,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	1.29	1.29
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Cll 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-18	**% Financiero de obra programado acumulado**	96.0
Fecha de inicio real de obra	2026-02-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	96.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-06-22	**% Físico de obra programado acumulado**	96.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	96.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 137.259.566,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 137.259.566,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Cll 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-09-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	45.0
Fecha de inicio real de obra	2026-09-15	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	45.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	45.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	45.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 151.916.147,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 151.916.147,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Par Vial Carrera 19 y Carrera 20 entre Cl 34 y Cl 45			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 18 entre Av Calle 6 y Av Calle 19			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av Carrera 11 entre calle 100 y Calle 72			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Avenida Santa Lucia entre Carrera 24B y Carrera 23B			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO