Neiva, 30 de julio de 2026.

Ingeniero:
JAMES ANDRADE ZAMBRANO
Consorcio JAZ 2026
INTERVENTOR
Ciudad

ASUNTO: Entrega ajustes para Acta Parcial de Obra No.03 – Consorcio Turpial

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública No. 942 de 2025 cuyo objeto es: *"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEPARTAMENTO DEL HUILA"*

Cordial Saludo:

Según lo solicitado y en concordancia con la concertación de cantidades realizada, se adjunta la siguiente documentación del contrato de la referencia, para revisión y aprobación la Interventoría:

- ACTA PARCIAL CONTRATO DE OBRA
- FACTURA ELECTRÓNICA PROFORMA No. FECT – 6
- ACTA PARCIAL 03
- MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES ACUMILADAS TOTALES
- INFORME PARCIAL DE OBRA – TURPIAL 2025
- CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES
- DOCUMENTACIÓN REVISORA FISCAL
- PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS OTROSÍ 02
- COPIA POLIZAS APROBADAS
- RUT CONSORCIO TURPIAL 2025
- CERTIFICACIÓN BANCARIA CONSORCIO TURPIAL
- DOCUMENTO CONFORMACIÓN CONSORCIAL
- CERTIFICADO CÁMARA Y COMERCIO
- INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Quedamos atentos.

Ingenierilmente:

ING. FABIAN VELASQUEZ
Residente Administrativo y de Obra Adecuaciones Gobernación
CONSORCIO TURPIAL 2025
NIT 901.950.635-5

Jessica Gonzalez 31-07-2026 12:05 PM

ACTA PARCIAL 03

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 03				
CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO:	2025

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA:	RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TURPIAL 2025	
	NIT:	901.950.635-0	
	DIRECCIÒN:	CLL 60A SUR # 73-72 Galicia	Bogotá
	E-MAIL.:	consorcioturpial2025@gmail.com	
	TELÉFONOS	315 340 7434 / 310 278 4324	
	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO	
	CC:	13.491.013 de Cúcuta	
OBJETO:	"ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1. No. 4250 del 11/07/2025 2. No. 4251 del 11/07/2025 3. No. 9053 del 30/12/2025		
CUENTA BANCARIA	No. 219 900 628 Tipo de Cuenta: Cuenta de Corriente Banco. Banco de Occidente		
VALOR INICIAL:	$ 1.853.552.197,39 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR ADICIONAL	$ 926.637.147,66 NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS.		
VALOR TOTAL	$ 2.780.189.345,05 DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO IMPUESTOS		

PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	TRES (03) MESES	
	Nº2	UN (01) MES	
PLAZO TOTAL:	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	10/09/2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	-
		REINICIO	-
	Nº2	SUSPENSIÒN	-
		REINICIO	-
FECHA DE TERMINACIÒN:	09 / 05 / 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	15 / 04 / 2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 04/02/2026 AL 31/03/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO**	
	EN CALIDAD DE:	R/L. CONSORCIO JAZ 2026 – Interventor	
	NOMBRE:	**ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO**	
	EN CALIDAD DE:	R/L/SUPLENTE. CONSORCIO TURPIAL 2025 – Contratista de obra	
	NOMBRE:	**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL - Gobernación del Huila	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio – Valor Inicial del Contrato	10/09/2025		$ 1.853.552.197,39	$ 1.853.552.197,39
2. Acta parcial No. 01	04/12/2025	$ 848,291,358.00		$ 1.005.260.839,39
3. Balance de Obra - Adicional No. 01	30/12/2025		$ 926,637,147.66	$ 1.931.897.987,05
4. Acta parcial No. 02	04/03/2026	$ 960,111,810.00		$ 971,786,177.05
5. Acta parcial No. 03	15/04/2026	$ 516,671,655.00		$ 455,114,522.05
TOTAL		**$ 2,325,074,823.00**	**$ 2,780,189,345.05**	**$ 455,114,522.05**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO TURPIAL 2025, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL. De todo el personal técnico y operativo descritos a continuación:

PERSONAL ADMINISTRATIVO

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	ESTADO
1	13491013	JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO
2	7732265	LEÓN FELIPE ALARCÓN SALAZAR	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO
4	1077870403	RICARDO OLIVEROS ZAMBRANO	PROFESIONAL SST	ACTIVO

PERSONAL OPERATIVO

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	ESTADO
1	100641824	FABIO JAVER MENESES HERNANDEZ	MAESTRO DE OBRA	ACTIVO
2	1003804281	GABRIEL CARO CRUZ	AYUDANTE	ACTIVO
3	1003814618	JAIME ANDRES NARVAEZ CULMA	AYUDANTE	ACTIVO
4	1075293398	DANIEL ALFONSO HERRERA MARTINEZ	AYUDANTE	ACTIVO
5	1075790305	JUAN ANDRES MEDINA SOTTO	AYUDANTE	ACTIVO

CONTADORA:	CLAUDIA PATRICIA BERNAL URREGO. CC. 1.012.320.269 de Bogotá TP: 156650-T

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÒN)

1. El contrato de obra arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que se autorizó y realizó el pago del Acta Parcial No.01, con fecha del 04 de diciembre de 2025, por un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/ ($ 848,291,358,00) CTE.

3. Que se realizó un Balance de Obra con un adicional al contrato de obra por un valor de NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 926,637,147.66); y una prórroga al tiempo de ejecución de tres (03) meses.

4. Que el 02 de marzo de 2026, mediante oficio radicado No. 2026-0001152-1, La Contraloría realizó la Refrendación de las Reservas Presupuestales de la vigencia 2025 de la Secretaría General.

5. Que se autorizó y realizó el pago del Acta Parcial No.02 de fecha 04 de marzo de 2026, , por la suma neta a pagar por NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($960,111,810,00) M/CTE.

6. Que realizó Otrosí 02 el 10 de abril de 2026 con una prórroga al tiempo de ejecución de un (01) mes adicional.

7. Que, en ejecución del contrato de obra, se autoriza el pago del Acta Parcial No.03 de fecha 15 de abril de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2026, por la suma neta a pagar por **QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($516,671,655,00) M/CTE.**

8. Que las partes contractuales se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DEL HUILA

ARQ. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO
R/L/S. CONSORCIO TURPIAL 2025
Contratista de obra

ING. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R/L. CONSORCIO JAZ 2026
INTERVENTOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	Ing. Luis Miguel Suaza	Ing. Pedro Velasquez Trujillo	Ing. Pedro Velasquez Trujillo
Cargo	Apoyo Supervisión	Supervisor	Supervisor



CONSORCIO TURPIAL 2025
NIT: 901950635-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 60 A SUR # 73 - 72, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111921
Tel. 6017768868
Email. contabilidad@imgcolombia.co
Autorización factura de venta nacional No. 18764099666360 válida desde 2025-10-03 hasta 2027-10-03 rango desde FECT-1 hasta FECT-500.
FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE N. 219900628 DEL BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE CONSORCIO TURPIAL 2025 NIT: 901.950.635-0

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT: 800103913-4
Dirección: CRA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION, Neiva, Huila, Colombia, CP 410002
Teléfono: 6871300
Email: hacienda.dian@huila.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 4

FACTURA DE VENTA NACIONAL: FECT - 6
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:31:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	07	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	010	CORTE N. 3 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 942 DE 2025 ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS D	94	1,00	$397.439.734,00				0,00	$397.439.734,00
2	012	ADMINISTRACIÓN 20%	94	1,00	$79.487.947,00				0,00	$79.487.947,00
3	013	IMPREVISTOS 5%	94	1,00	$19.871.987,00				0,00	$19.871.987,00
4	014	UTILIDAD 5% UTILIDAD NO GRAVADA (ART 100Ley 21 de 1992)	94	1,00	$19.871.987,00				0,00	$19.871.987,00

Notas:

SON: (quinientos dieciseis millones seiscientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE:

Subtotal:	$516.671.655,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$516.671.655,00

CONFORMACION CONSORCIAL
INVERSIONES GUERFOR SAS NIT: 860.510.142-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 80%
RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S NIT 900.500.905-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 20%

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	N°:	942	AÑO	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA N°.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL			4 Meses	$	926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026									V.R. TOTAL	
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL			8 Meses	$	2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA														
1	Preliminares														
1.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	M2	120.00	$ 42,731	$ 5,127,720	126.00	$ 5,384,106	101.28	$ 4,327,860	16.95	$ 724,098	0.00	$ -	118.23	$ 5,051,958
1.2	Desmonte de puerta metalica o de madera, incluye el marco	UND	10.00	$ 21,117	$ 211,170	3.00	$ 63,351	3.00	$ 63,351	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 63,351
2	Pintura														
2.1	Estuco y pintura con vinilo tipo I mures 3 manos	M2	120.00	$ 52,559	$ 6,307,080	1164.99	$ 61,230,709	89.09	$ 4,682,219	586.64	$ 30,833,212	0.00	$ -	675.73	$ 35,515,430
2.2	Pintura de puertas y marcos en madera	M2	15.00	$ 30,837	$ 462,555	6.39	$ 197,048	3.40	$ 104,846	0.00	$ -	18.38	$ 566,784	21.78	$ 671,630
3	Mamposteria														
3.1	Meson en concreto con acabado en marmol	ML	8.00	$ 842,463	$ 6,739,704	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	Pisos														
4.1	Resane en granito pulido	ML	20.00	$ 59,368	$ 1,187,360	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	Hidrosanitarias														
5.1	Punto hidraulico PVC de 1/2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	UND	1.00	$ 95,286	$ 95,286	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.2	Punto sanitario PVC de 2" L prom= 3 m, incluye accesorios en mamposteria de ladrillo o similar.	UND	1.00	$ 176,307	$ 176,307	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	Aparatos														
6.1	Suministro e instalación de sanitario con tanque tipo laguna o similar color blanco.	UND	10.00	$ 442,935	$ 4,429,350	13.00	$ 5,758,155	9.00	$ 3,986,415	0.00	$ -	7.00 ✓	$ 3,100,545	16.00	$ 7,086,960
6.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye grifería	UND	8.00	$ 490,947	$ 3,927,576	13.00	$ 6,382,311	7.00	$ 3,436,629	1.00	$ 490,947	7.00 ✓	$ 3,436,629	15.00	$ 7,364,205
6.3	Suministro e instalación de orinal mediano entrada superior	UND	6.00	$ 533,833	$ 3,202,998	5.00	$ 2,669,165	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	Drywall														
7.1	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	M2	190.00	$ 146,041	$ 27,747,790	108.26	$ 15,813,319	2.65	$ 386,424	0.00	$ -	87.98 ✓	$ 12,846,687	90.63	$ 13,235,112
8	Carpinteria														
8.1	Suministro e instalacion de division modular en acero inoxidable tipo para baños.	M2	7.20	$ 1,161,353	$ 8,361,742	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.2	Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable tipo para baños de 0.60x1.2	UND	6.00	$ 822,358	$ 4,934,148	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.3	Suministro e instalacion de espejos flotados para baños.	UND	8.00	$ 226,548	$ 1,812,384	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9	Vidrios														
9.1	Suministro e instalación de división piso - techo en vidrio templado esp.: 10 mm con pelicula esmerilada H 2,40 aprox.	M2	65.40	$ 1,011,656	$ 66,162,302	65.40	$ 66,162,302	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.2	Suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de 1,7x2.2 m, con pelicula de esmerilada; incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	UND	1.00	$ 2,708,656	$ 2,708,656	1.00	$ 2,708,656	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.3	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado esp.: 10mm, 2.40 ALTX.90 AN. con pelicula esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios - manijas.	UND	5.00	$ 1,784,055	$ 8,920,275	5.00	$ 8,920,275	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.4	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.9x2.4 m Blanca	UND	1.00	$ 559,449	$ 559,449	1.00	$ 559,449	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.5	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada de 0.6x2.4 m	UND	2.00	$ 556,312	$ 1,112,624	2.00	$ 1,112,624	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.6	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 0.9x2.00 m con pelicula esmerilada, incluye chapa y accesorios para su debido funcionamiento.	UND	6.00	$ 1,716,134	$ 10,296,804	6.00	$ 10,296,804	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.7	Suministro e instalación de puerta corrediza, y hoja fija en vidrio templado, dimensión: 2.20Hx 2.20 ancho con pelicula esmerilada, incluye chapa y herrajes necesarios - manijas.	UND	1.00	$ 3,957,767	$ 3,957,767	1.00	$ 3,957,767	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 168,441,047.00		$ 191,216,041.00		$ 16,987,744		$ 32,048,257		$ 19,952,645		$ 68,988,647
10	Instalaciones eléctricas														
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	27.00	$ 591,904	$ 15,981,408	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA) Y ETIQUETADO	UND	10.00	$ 278,913	$ 2,789,130	20.00	$ 5,578,260	0.00	$ -	0.00	$ -	17.00 ✓	$ 4,741,521	17.00	$ 4,741,521
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	519.00	$ 54,422	$ 28,245,018	1069.00	$ 58,177,118	0.00	$ -	868.85	$ 47,284,555	834.54 ✓	$ 34,532,936	1503.39	$ 81,817,491

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº:	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL			4 Meses	$ 926,637,147.66	
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				15	ABRIL	2026					PLAZO TOTAL			8 Meses	V.R. TOTAL	
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA											$ 2,780,189,345.05	
10/sep/2025	Nº 1																
	Nº 2																

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
10 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	UND	5.00	$ 349,267	$ 1,746,335	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE Y ETIQUETADO	UND	2.00	$ 379,747	$ 759,494	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	UND	5.00	$ 313,397	$ 1,566,985	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	UND	8.00	$ 83,683	$ 669,464	25.00	$ 2,092,075	0.00	$ -	8.00	$ 669,464	21.00	$ 1,757,343	29.00	$ 2,426,807
10 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	60.00	$ 215,589	$ 12,935,340	109.70	$ 23,650,113	0.00	$ -	19.50	$ 4,203,986	97.06	$ 20,925,068	116.56	$ 25,129,054
10.14	Suministro e instalación de detector de humo	UND	3.00	$ 435,502	$ 1,306,506	3.00	$ 1,306,506	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 1,306,506	3.00	$ 1,306,506
10.15	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU	UND	8.00	$ 4,500,640	$ 36,005,120	8.00	$ 36,005,120	0.00	$ -	6.00	$ 27,003,840	6.00	$ 27,003,840	12.00	$ 54,007,680
10 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED INTELIGENTE (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	UND	2.00	$ 189,037	$ 378,074	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	UND	31.00	$ 136,431	$ 4,229,361	60.00	$ 8,185,860	0.00	$ -	5.00	$ 682,155	30.00	$ 4,092,930	35.00	$ 4,775,085
10 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA) Y ETIQUETADO	UND	34.00	$ 161,422	$ 5,486,348	50.00	$ 8,071,100	0.00	$ -	5.00	$ 807,110	30.00	$ 4,842,660	35.00	$ 5,649,770
10 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO AA UNIDAD Y ETIQUETADO	UND	6.00	$ 204,200	$ 1,225,200	6.00	$ 1,225,200	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	102.00	$ 426,042	$ 43,458,284	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	16.00	$ 128,173	$ 2,050,768	20.00	$ 2,563,460	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 AWG AA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	93.00	$ 66,885	$ 6,201,705	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TIERRA)	ML	46.00	$ 82,655	$ 3,802,130	60.00	$ 4,959,300	0.00	$ -	60.00	$ 4,959,300	0.00	$ -	60.00	$ 4,959,300
10 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3/4 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	223.00	$ 78,074	$ 17,410,502	720.00	$ 56,213,280	0.00	$ -	526.67	$ 41,119,234	145.71	$ 11,376,183	672.38	$ 52,495,396
10 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 2" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	85.00	$ 139,481	$ 11,854,185	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	UND	4.00	$ 270,121	$ 1,080,484	4.00	$ 1,080,484	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 1,080,484	4.00	$ 1,080,484
10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	UND	2.00	$ 1,207,693	$ 2,415,386	2.00	$ 2,415,386	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,207,693	1.00	$ 1,207,693
10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x100 A DE ATORNILLAR	UND	2.00	$ 876,315	$ 1,752,630	2.00	$ 1,752,630	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 876,315	1.00	$ 876,315
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 203,349,857.00		$ 213,275,892.00		$ -		$ 126,729,844		$ 113,743,455		$ 240,473,102
11	Voz y datos														
11 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	UND	38.00	$ 610,305	$ 23,191,590	48.00	$ 29,294,640	0.00	$ -	5.00	$ 3,051,525	30.00	$ 18,309,150	35.00	$ 21,360,675
11 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	ML	670.00	$ 38,795	$ 25,992,650	1125.00	$ 43,644,375	0.00	$ -	0.00	$ -	1340.70	$ 52,012,457	1340.70	$ 52,012,457
11 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 66MMx200MMx3000MM	ML	46.00	$ 56,760	$ 2,610,960	60.00	$ 3,405,600	0.00	$ -	0.00	$ -	19.20	$ 1,089,792	19.20	$ 1,089,792
11.6	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	UND	1.00	$ 13,241,124	$ 13,241,124	1.00	$ 13,241,124	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 13,241,124	1.00	$ 13,241,124
11.7	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	UND	38.00	$ 120,567	$ 4,581,546	48.00	$ 5,787,216	0.00	$ -	0.00	$ -	35.00	$ 4,219,845	35.00	$ 4,219,845
11.8	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	UND	38.00	$ 92,087	$ 3,499,306	43.00	$ 3,959,741	0.00	$ -	0.00	$ -	16.00	$ 1,473,392	16.00	$ 1,473,392
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	UND	3.00	$ 2,430,900	$ 7,292,700	3.00	$ 7,292,700	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 7,292,700	3.00	$ 7,292,700
	SUBTOTAL VOZ Y DATOS EDIFICIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 90,409,875.00		$ 108,825,398.00		$ -		$ 3,051,525		$ 97,638,460		$ 100,689,985
	TOTAL OBRAS CIVILES - ELECTRICAS - VOZ Y DATOS - EDIFICACIO CENTRAL GOBERNACION DEL HUILA				$ 482,709,780.00		$ 511,117,329.00		$ 16,887,744		$ 161,829,426		$ 231,334,564		$ 419,151,734

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026								V.R. TOTAL
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL		8 Meses	$ 2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1												
	Nº 2												

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
12	MOBILIARIO EDIFICIO CENTRAL (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)														
12.1	Puesto de trabajo 1.50*1.50 M con cajonera metálica 2 X 1. Superficies en aglomerado de 25mm, color a elegir. Ver especificaciones técnicas.	UND.	7.00	$ 1,597,611	$ 11,183,277	7.00	$ 11,183,277	7.00	$ 11,183,277	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 11,183,277
12.2	División modular mixta o vidrio con película esmerilada de H:1.30; 5 -7 cm de espesor; acabado en fórmica y vidrio de 5mm con película esmerilada.	M2	51.56	$ 786,357	$ 40,560,294	51.28	$ 40,324,387	48.60	$ 38,216,950	0.00	$ -	0.00	$ -	48.60	$ 38,216,950
12.3	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND.	18.00	$ 497,957	$ 8,963,226	18.00	$ 8,963,226	18.00	$ 8,963,226	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 8,963,226
12.4	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	UND.	50.00	$ 316,410	$ 15,820,500	50.00	$ 15,820,500	50.00	$ 15,820,500	0.00	$ -	0.00	$ -	50.00	$ 15,820,500
12.5	Mesa de juntas 2.40 x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes metálicos.	UND.	2.00	$ 3,319,712	$ 6,639,424	2.00	$ 6,639,424	2.00	$ 6,639,424	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 6,639,424
12.6	Listones verticales 3D, en PVC.	M2	15.00	$ 160,327	$ 2,404,905	15.00	$ 2,404,905	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.7	Superficie de 1.65x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	UND.	7.00	$ 1,565,546	$ 10,958,822	7.00	$ 10,958,822	7.00	$ 10,958,822	0.00	$ -	0.00	$ -	7.00	$ 10,958,822
12.8	Superficie de 1.10x.45M, en aglomerado, enchapada; incluye 2 soportes laterales metálicos.	UND.	1.00	$ 1,461,805	$ 1,461,805	1.00	$ 1,461,805	1.00	$ 1,461,805	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,461,805
12.9	Mesa juntas de 1.50 x.90. Superfice en aglomerado de 25 mm, enchapada; soportes metálicos.	UND.	1.00	$ 2,192,981	$ 2,192,981	1.00	$ 2,192,981	1.00	$ 2,192,981	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,192,981
12.11	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	UND.	2.00	$ 3,640,366	$ 7,280,732	2.00	$ 7,280,732	2.00	$ 7,280,732	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 7,280,732
12.12	Recepción tipo counter en U de 1.88+3.16+.98 aprox, entamborado. Incluye superficies de trabajo principal y lateral; archivadores metálicos 2x1 (2); reborde, aplique en PVC frontal. Según diseño- plano.	UND.	1.00	$ 6,686,107	$ 6,686,107	1.00	$ 6,686,107	1.00	$ 6,686,107	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,686,107
12.13	Sofa de espera, dos puestos sin brazos, acabado tela vinilos o antifluido alto tráfico.	UND.	8.00	$ 2,809,306	$ 22,474,448	10.00	$ 28,093,060	10.00	$ 28,093,060	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 28,093,060
12.14	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	M2	75.90	$ 129,676	$ 9,842,408	75.90	$ 9,842,408	68.80	$ 8,921,709	0.00	$ -	0.00	$ -	68.80	$ 8,921,709
12.15	Recepción tipo counter en U de .68+3.66+.68, H:.95m entamborado de 8cm; reborde de .08, aplique en PVC frontal; incluye superficies principales y lateral, archivador metálico 2x1 (2); incluye dos muebles posteriores, inferiores de almacenamiento en RH, con puertas. Según diseño.	UND.	1.00	$ 10,477,841	$ 10,477,841	1.00	$ 10,477,841	1.00	$ 10,477,841	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 10,477,841
12.16	Recepción tipo counter 1.50+.60,H:.95m;entamborado de 8cm; reborde .08, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1. Ver especificaciones técnicas.	UND.	1.00	$ 2,810,438	$ 2,810,438	1.00	$ 2,810,438	1.00	$ 2,810,438	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,810,438
12.17	Puesto de trabajo recto de 1.20 X.60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas.	UND.	1.00	$ 1,033,260	$ 1,033,260	1.00	$ 1,033,260	1.00	$ 1,033,260	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,033,260
12.18	Mesa de reuniones 1.20x.90m, superficie de 25mm, enchapada en HPL; soportes metálicos con niveladores.	UND.	1.00	$ 2,018,234	$ 2,018,234	1.00	$ 2,018,234	1.00	$ 2,018,234	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,018,234
12.19	MÓDULO SENCILLO 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho - fijo. Metálico, con manija. Ver especificaciones técnicas.	UND.	2.00	$ 1,133,370	$ 2,266,740	2.00	$ 2,266,740	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.20	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Movil doble servicio- metálico con manija.	UND.	1.00	$ 1,789,532	$ 1,789,532	1.00	$ 1,789,532	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.21	PUERTA METÁLICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. de ancho, con chapa.	UND.	1.00	$ 462,581	$ 462,581	1.00	$ 462,581	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.22	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	UND.	2.00	$ 196,900	$ 393,800	2.00	$ 393,800	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.23	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	UND.	5.00	$ 3,464,949	$ 17,324,745	5.00	$ 17,324,745	5.00	$ 17,324,745	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 17,324,745
12.24	Poltrona, estructura interna en madera, base - patas a piso, espuma de alta densidad y tela antifluidos o similar.	UND	5.00	$ 2,049,922	$ 10,249,610	5.00	$ 10,249,610	5.00	$ 10,249,610	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 10,249,610
12.25	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	UND.	4.00	$ 724,112	$ 2,896,448	4.00	$ 2,896,448	4.00	$ 2,896,448	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 2,896,448

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA		Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				15	ABRIL	2026					PLAZO TOTAL		8 Meses	V.R. TOTAL $ 2,780,189,345.05
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA										
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
12.26	Refacción de mesa de juntas 3.60x1.50-1.20; retiro de pintura existente, terminado en laca poliuretano.	UND.	1.00	$ 1,754,166	$ 1,754,166	1.00	$ 1,754,166	1.00	$ 1,754,166	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,754,166
12.27	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoye cabeza, asiento tapizado, mecanismo sincro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	UND.	1.00	$ 829,928	$ 829,928	1.00	$ 829,928	1.00	$ 829,928	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 829,928
12.28	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Faldero en fórmica.	UND.	4.00	$ 3,409,967	$ 13,639,868	4.00	$ 13,639,868	4.00	$ 13,639,868	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 13,639,868
12.29	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	UND	4.00	$ 2,056,147	$ 8,224,588	4.00	$ 8,224,588	4.00	$ 8,224,588	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 8,224,588
12.30	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoye cabeza, asiento tapizado, mecanismo sincro basculante, con rodachinas. Brazos graduablesen altura.	UND.	4.00	$ 829,928	$ 3,319,712	4.00	$ 3,319,712	4.00	$ 3,319,712	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 3,319,712
12.31	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	UND.	8.00	$ 555,014	$ 4,440,112	8.00	$ 4,440,112	8.00	$ 4,440,112	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 4,440,112
12.32	Mueble de almacenamiento 1.15ANx.2.30 Hx.40, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	UND.	1.00	$ 2,546,370	$ 2,546,370	1.00	$ 2,546,370	1.00	$ 2,546,370	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,546,370
12.33	Mueble de almacenamiento 2.80ANx.2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puertas. Según diseño.	UND.	1.00	$ 4,621,190	$ 4,621,190	1.00	$ 4,621,190	1.00	$ 4,621,190	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,621,190
12.34	Mueble sala espera sobre area de 3.60ANx2.30Hx.40F. Almacenamiento bajo, torres laterales, con luz led. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	UND.	1.00	$ 4,243,950	$ 4,243,950	1.00	$ 4,243,950	1.00	$ 4,243,950	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,243,950
12.35	Mueble botellón .45ANx.2.30 Hx.45, aprox. Elaborado en RH, entrepaños y puerta. Según diseño.	UND.	1.00	$ 1,603,270	$ 1,603,270	1.00	$ 1,603,270	1.00	$ 1,603,270	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,603,270
12.36	Mueble para esculturas.45x2.30Hx.35-40F, torres laterales, con luz led y listones decorativos. Elaborado en RH, entrepaños reforzados y cajon. Según diseño.	UND.	2.00	$ 2,169,130	$ 4,338,260	2.00	$ 4,338,260	2.00	$ 4,338,260	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 4,338,260
12.37	Mueble para nevera 1.05ANX.85Hx.60F. Elaborado en RH, puertas, entrepaños y cajones. Según diseño.	UND.	1.00	$ 1,603,270	$ 1,603,270	1.00	$ 1,603,270	1.00	$ 1,603,270	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,603,270
12.38	Pelicula de seguridad de 4 micres, para vidrio de ventanas (ofic. Piso 2 y piso 7).	M2	42.00	$ 84,879	$ 3,564,918	42.00	$ 3,564,918	39.40	$ 3,344,233	0.00	$ -	0.00	$ -	39.40	$ 3,344,233
12.39	Persiana enrollable sheer en screen, con cenefa. (juntas y ofic. Piso 2)	M2	14.80	$ 207,482	$ 3,070,734	14.80	$ 3,070,734	11.70	$ 2,427,539	0.00	$ -	0.00	$ -	11.70	$ 2,427,539
12.40	Panel japones en screen cristal, con cenefa. (piso 7 sala - comedor)	M3	33.00	$ 179,189	$ 5,913,237	33.00	$ 5,913,237	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.41	Pelicula esmerilada sobre vidrio.	M2	10.00	$ 56,586	$ 565,860	10.00	$ 565,860	7.50	$ 424,395	0.00	$ -	0.00	$ -	7.50	$ 424,395
12.42	Acareo de mobiliario existente	M2	200.00	$ 7,384	$ 1,476,800	200.00	$ 1,476,800	200.00	$ 1,476,800	0.00	$ -	0.00	$ -	200.00	$ 1,476,800
	SUBTOTAL MOBILIARIO EDIFICIO CENTRAL				$ 263,948,391.00		$ 269,331,695.00		$ 252,066,820		$ -		$ -		$ 252,066,820
	RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO														
13	Preliminares														
13.1	Demolición manual de muros (e=0.12 - 0.25m)	M2	25.00	$ 42,731	$ 1,068,275	18.14	$ 775,140	18.48	$ 789,669	0.00	$ -	0.00	$ -	18.48	$ 789,669
13.2	Cargue y retiro de material de escombros.	M3	12.00	$ 77,240	$ 926,880	14.00	$ 1,081,360	14.00	$ 1,081,360	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 1,081,360
13.3	Resane muros divisorios	M2	10.00	$ 86,926	$ 869,260	10.44	$ 907,507	10.44	$ 907,507	0.00	$ -	0.00	$ -	10.44	$ 907,507
13.4	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	M2	40.00	$ 131,878	$ 5,275,120	36.14	$ 4,766,071	23.41	$ 3,086,934	5.00	$ 659,390	11.93 ✓	$ 1,573,305	40.34	$ 5,319,629
13.5	Pintura general para interiores en vinilo tipo 1 tres manos incluye resanes.	M2	250.00	$ 28,826	$ 7,206,500	2805.01	$ 80,857,218	1669.28	$ 48,983,366	412.21	$ 11,882,233	0.00	$ -	2111.48	$ 60,865,598
13.6	Suministro e instalación de cielo raso con placas de fibra mineral 60x60 de 14mm	M2	380.00	$ 104,213	$ 39,600,940	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.7	Muro doble cara en drywall divisiones oficinas	M2	75.00	$ 146,041	$ 10,953,075	79.25	$ 11,573,749	79.25	$ 11,574,187	0.00	$ -	0.00	$ -	79.25	$ 11,574,187
13.8	Suministro e instalación hojas puertas en triplex,de 1 x 2.50 M. incluyen cerradura.	UND	8.00	$ 514,929	$ 3,089,574	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 68,969,624		$ 99,961,045		$ 66,423,023		$ 12,541,623		$ 1,573,305		$ 80,537,950
14	Instalaciones eléctricas														
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL Y ETIQUETADO	UND	38.00	$ 136,431	$ 5,184,378	42.00	$ 5,730,102	42.00	$ 5,730,102	0.00	$ -	0.00	$ -	42.00	$ 5,730,102

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	N°:	942	AÑO	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA N°:	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL			4 Meses	$	926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026									V.R. TOTAL	
INICIO	Nº SUSPENSIÓN REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL			8 Meses	$	2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 110 V NORMAL REGULADO (NARANJA)	UND	42.00	$ 161,422	$ 6,779,724	42.00	$ 6,779,724	42.00	$ 6,779,724	1.00	$ 161,422	0.00	$ -	43.00	$ 6,941,146
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220V TRIFILAR Y ETIQUETADO	UND	1.00	$ 204,200	$ 204,200	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60X60 DIMERIZABLE (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	41.00	$ 591,904	$ 24,266,064	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMETICA DE 36 W (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	3.00	$ 224,039	$ 672,117	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA R2 (EN CIELO RASO SIN TERMINAR Y EN OBRA NEGRA)	UND	9.00	$ 278,913	$ 2,510,217	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL 3F#4/0+1N#4/0+1T#2 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	135.00	$ 859,551	$ 89,039,385	114.00	$ 75,188,814	114.00	$ 75,188,814	0.00	$ -	0.00	$ -	114.00	$ 75,188,814
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 3F#2/0+1N#2/0+1T#4 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	3.00	$ 425,042	$ 1,278,126	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS NORMAL Y REGULADO Y UPS EN CABLE # 8 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	10.00	$ 128,173	$ 1,281,730	10.00	$ 1,281,730	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TABLEROS EN CABLE # 10 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	19.00	$ 66,685	$ 1,267,015	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 110 V # 12 AWG (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	920.00	$ 54,422	$ 50,068,240	515.00	$ 28,027,330	240.00	$ 13,061,280	325.72	$ 17,726,334	0.00	$ -	565.72	$ 30,787,614
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE # 8 AWG (TERRA)	ML	87.00	$ 82,655	$ 7,190,985	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 " EMT (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	241.00	$ 78,074	$ 18,815,834	38.96	$ 3,041,763	38.96	$ 3,041,763	0.00	$ -	0.00	$ -	38.96	$ 3,041,763
14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 3" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	130.00	$ 230,024	$ 29,903,120	67.00	$ 15,411,608	67.00	$ 15,411,608	5.00	$ 1,150,120	0.00	$ -	72.00	$ 16,561,728
14.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO 30X30X15 CM	UND	5.00	$ 270,121	$ 1,350,605	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 810,363	0.00	$ -	3.00	$ 810,363
14.16	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 300A	UND	1.00	$ 6,462,619	$ 6,462,619	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 24 CTOS Y ETIQUETADO	UND	2.00	$ 1,207,693	$ 2,415,386	2.00	$ 2,415,386	2.00	$ 2,415,386	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,415,386
14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CTOS Y ETIQUETADO	UND	1.00	$ 1,918,791	$ 1,918,791	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Y ETIQUETADO	UND	3.00	$ 132,837	$ 398,511	14.00	$ 1,859,718	4.00	$ 531,348	8.00	$ 1,062,696	5.00 ✓	$ 664,185	17.00	$ 2,258,229
14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR INTELIGENTE DIMERIZABLE Y ETIQUETADO	UND	2.00	$ 349,312	$ 698,624	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE CONTROL DE ILUMINACION 360° Y ETIQUETADO	UND	6.00	$ 313,397	$ 1,880,382	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x40 A DE ATORNILLAR	UND	2.00	$ 498,982	$ 997,964	1.00	$ 498,982	1.00	$ 498,982	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 498,982
14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x250 A DE ATORNILLAR	UND	1.00	$ 1,656,664	$ 1,656,664	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR 3x150 A DE ATORNILLAR	UND	1.00	$ 1,021,955	$ 1,021,955	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X20 A	UND	1.00	$ 158,225	$ 158,225	6.00	$ 949,350	3.00	$ 474,675	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 474,675
14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A	UND	31.00	$ 83,683	$ 2,594,173	46.00	$ 3,849,418	23.00	$ 1,924,709	0.00	$ -	0.00	$ -	23.00	$ 1,924,709
14.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ESTRUCTURADA (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML	105.00	$ 215,586	$ 22,636,846	84.00	$ 18,109,476	84.00	$ 18,109,476	0.00	$ -	0.00	$ -	84.00	$ 18,109,476
14.28	Aire acondicionado mini split Inverter 24.000BTU/220V	UND	7.00	$ 5,910,574	$ 41,374,018	7.00	$ 41,374,018	0.00	$ -	8.00	$ 47,284,592	0.00	$ -	8.00	$ 47,284,592
14.29	Aire acondicionado mini split Inverter 12.000BTU/220V	UND	3.00	$ 4,439,338	$ 13,318,014	3.00	$ 13,318,014	0.00	$ -	2.00	$ 8,878,676	1.00 ✓	$ 4,439,338	3.00	$ 13,318,014
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 337,344,911		$ 217,835,433		$ 143,167,867		$ 77,074,203		$ 5,103,523		$ 225,345,593
15	Voz y datos														
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 6.6MMx300MMx3000MM	ML	77.00	$ 137,952	$ 10,622,304	30.00	$ 4,138,560	30.00	$ 4,138,560	6.00	$ 827,712	0.00	$ -	36.00	$ 4,966,272

	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA		Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO										
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026					PLAZO ADICIONAL			4 Meses		$ 926,637,147.66
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA											V.R. TOTAL	
10/sep/2025	Nº 1									PLAZO TOTAL			8 Meses		$ 2,780,189,345.05
	Nº 2														

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 20 KVA	UND	1.00	$ 61,217,912	$ 61,217,912	1.00	$ 61,217,912	0.00	$ -	2.00	$ 122,435,824	0.00	$ -	2.00	$ 122,435,824
15.3	PATCH CORD TERA 2PR/RJ45 2M	UND	42.00	$ 92,087	$ 3,867,654	44.00	$ 4,051,828	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4	SWITCH SW L3 LITE 24 1G 4 SFP POE+	UND	4.00	$ 14,720,516	$ 58,882,064	4.00	$ 58,882,064	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 73,602,580	5.00	$ 73,602,580
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE S/FTP CATEGORÍA 7A VIOLETA LS0H 23AWG	ML	940.00	$ 38,795	$ 36,467,300	1627.60	$ 63,142,742	1627.60	$ 63,142,742	0.00	$ -	0.00	$ -	1627.60	$ 63,142,742
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO	UND	1.00	$ 12,461,272	$ 12,461,272	1.00	$ 12,461,272	1.00	$ 12,461,272	0.00	$ -	1.00	$ 12,461,272	2.00	$ 24,922,544
15.7	CERTIFICACION RETIE - RETILAP	UND	1.00	$ 13,241,124	$ 13,241,124	1.00	$ 13,241,124	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 13,241,124	1.00	$ 13,241,124
15.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AP TRIPLEBANDA INDOOR 802.11A/B/G/N/AC	UND	4.00	$ 2,430,900	$ 9,723,600	4.00	$ 9,723,600	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 9,723,600	4.00	$ 9,723,600
15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON CERTIFICACION Y ETIQUETADO	UND	42.00	$ 610,305	$ 25,632,810	92.00	$ 56,148,060	44.00	$ 26,853,420	0.00	$ -	0.00	$ -	44.00	$ 26,853,420
15.10	PATCH CORD TERA 4PR/RJ45 1M	UND	42.00	$ 120,567	$ 5,063,814	44.00	$ 5,304,948	44.00	$ 5,304,948	0.00	$ -	0.00	$ -	44.00	$ 5,304,948
15.11	HERRAJE TERA 24P NEGRO ZMAX ANGULAR	UND	4.00	$ 1,087,908	$ 4,351,632	4.00	$ 4,351,632	2.00	$ 2,175,816	0.00	$ -	3.00	$ 3,263,724	5.00	$ 5,439,540
	SUBTOTAL INSTALACIONES VOZ Y DATOS				$ 241,531,486		$ 292,683,742		$ 114,076,758		$ 123,263,536		$ 112,292,300		$ 349,632,594
16	Aseo														
16.1	Aseo y limpieza general de obra	M2	380.00	$ 3,433	$ 1,304,540	1219.13	$ 4,185,273	1219.13	$ 4,185,280	777.96	$ 2,670,751	0.00	$ -	1997.10	$ 6,856,031
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA				$ 1,304,540		$ 4,185,273		$ 4,185,280		$ 2,670,751		$ -		$ 6,856,031
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES - ELECTRICAS - VOZ Y DATOS RECINTO FERIAL OFICINAS SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO				**$ 649,178,561**		**$ 614,645,493**		**$ 327,852,928**		**$ 216,550,113**		**$ 118,965,126**		**$ 662,372,168**
17	MOBILIARIO (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)														
17.1	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENTE. Superficie de trabajo de 1.65 x.70 en vidrio templado de 15mm, soporte tubular y canaleta metálicos. Falda.	UND	1.00	$ 3,409,967	$ 3,409,967	1.00	$ 3,409,967	1.00	$ 3,409,967	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,409,967
17.2	Retorno - credenza lateral o posterior. Elaborado en melamina de 15 mm con cajones para almacenamiento, puertas y entrepaños.	UND	1.00	$ 2,056,147	$ 2,056,147	1.00	$ 2,056,147	1.00	$ 2,056,147	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,056,147
17.3	MESA DE JUNTAS de 1.80M Ancho x 1.20M. Superficie en vidrio templado de 15mm; estructura, soportes y ducto verticales, canaleta horizontal conexión superior metálicos.	UND	1.00	$ 4,091,545	$ 4,091,545	1.00	$ 4,091,545	1.00	$ 4,091,545	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,091,545
17.4	SILLA EJECUTIVA ESPALDAR ALTO en malla negra, con apoya cabeza, asiento tapizado, con rodachinas. Brazos graduables en altura. Mecanismo sicnro basculante.	UND	1.00	$ 829,928	$ 829,928	1.00	$ 829,928	1.00	$ 829,928	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 829,928
17.5	SILLA INTERLOCUTORA, Base, en estructura metálica tipo trineo cromada, espaldar en malla y asiento tapizado.	UND	8.00	$ 555,014	$ 4,440,112	8.00	$ 4,440,112	8.00	$ 4,440,112	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 4,440,112
17.6	Sofa de dos puestos con brazos, estructura interna en madera, base - patas en madera a piso, espuma de alta densidad y acabado en tela anti fluidos.	UND	1.00	$ 3,464,949	$ 3,464,949	1.00	$ 3,464,949	1.00	$ 3,464,949	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,464,949
17.7	Mesa de centro, superficie y patas en madera. Según diseño.	UND	1.00	$ 724,112	$ 724,112	1.00	$ 724,112	1.00	$ 724,112	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 724,112
17.8	Recepción tipo counter 1.50+1.50, H.95m; entamborado de 8cm; reborde .08m, aplique en PVC frontal. Incluye puesto de trabajo de 1.50*1.50 M, superficies en aglomerado de 25mm, cajonera metálica 2 X 1 Ver especificaciones técnicas.	UND	1.00	$ 3,640,366	$ 3,640,366	1.00	$ 3,640,366	1.00	$ 3,640,366	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,640,366
17.9	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND	1.00	$ 497,957	$ 497,957	1.00	$ 497,957	1.00	$ 497,957	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 497,957
	PUESTOS DE TRABAJO														
17.10	Puesto de trabajo recto de 1.20 X 60, con cajonera metálica 2 X 1. Soportes a piso metálicos; canaleta y vigas estructurales metálicas	UND	28.00	$ 1,033,260	$ 28,931,280	28.00	$ 28,931,280	28.00	$ 28,931,280	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 28,931,280
17.11	Silla giratoria ejecutiva, espaldar alto en malla negra. Asiento tapizado, brazos graduables en altura. Mecanismo sincro basculante.	UND	28.00	$ 497,957	$ 13,942,796	28.00	$ 13,942,796	28.00	$ 13,942,796	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 13,942,796
17.12	Mesa de juntas 2.00M x 1.20M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada; soportes, tipa pesacables, ducto vertical y canaleta horizontal metálicos.	UND	1.00	$ 2,535,534	$ 2,535,534	1.00	$ 2,535,534	1.00	$ 2,535,534	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,535,534
17.13	Mesa de juntas 1.50M x .90M. Superficie en aglomerado de 25mm, enchapada, soportes metálicos.	UND	1.00	$ 2,192,981	$ 2,192,981	1.00	$ 2,192,981	1.00	$ 2,192,981	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,192,981
17.14	Silla interlocutora, espaldar en malla, asiento tapizado, cuatro patas, estructura metálica.	UND	10.00	$ 316,410	$ 3,164,100	10.00	$ 3,164,100	10.00	$ 3,164,100	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 3,164,100
	ARCHIVO RODANTE Y DIVISIONES														

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL			4 Meses	$	926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026									V.R. TOTAL	
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA					PLAZO TOTAL			8 Meses	$	2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
20.1	Enchape pared	M2	150.00	$ 71,110	$ 10,666,500	400.83	$ 28,503,021	400.83	$ 28,503,014	-19.39	-$ 1,378,823	5.75	$ 408,883	387.19	$ 27,533,074		
	SUBTOTAL ADECUACIONES OBRAS CIVILES EN EL EDFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				$ 306,691,946		$ 111,144,823		$ 88,501,803		$ 12,641,577		$ 408,883		$ 101,552,263		
NP	ITEMS NUEVOS (NO PREVISTOS -NP-)																
	Preliminares																
NP.01	LIMPIEZA MECANICA Y DESCONTAMINACIÓN CON ÁCIDO MURIATICO SOBRE ACABADO PIEDRA BOGOTANA O SIMILAR. EDIFICIO CENTRA - PASILLO TERCER PISO EDIFICIO CENTRAL.	M2		$ 49,357		18.90	$ 932,847	0.00		18.90	$ 932,625	0.00	$ -	18.90	$ 932,625		
NP 02	ACOMETIDA GENERAL DESDE CAJILLA DOMICILIARIA A LA ACOMETIDA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, EXCAVACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" Y 8" EN PVC (L=6,20 MTS), TAPADA CON MATERIAL DE RECEBO, CAPA DE BASE 0,20 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO E=0,20 MTS DE 3000 PSI; Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) - SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 7,950,000		1.00	$ 7,950,000	0.00		1.00	$ 7,950,000	0.00	$ -	1.00	$ 7,950,000		
NP 03	MEJORAMIENTO DE CAJILLAS DE LA ACOMETIDA INTERIOR EXISTENTE QUE CORRESPONDEN SUS DIMENSIONES DE 0,80 A 1,10 MTS; INCLUYE: RESANES, PAÑETES EN SU INTERIOR, MEJORAMIENTO DE CAÑUELAS Y CONSTRUCCION DE TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO Y REFORZADAS CON ACERO CADA 0,10 MTS EN VARILLA DE 1/2" EN CONCRETO DE 3000 PSI. REVISION Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA EXISTENTE ENTRE CAJILLAS; Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO . SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 1,350,000		9.00	$ 12,150,000	0.00		9.00	$ 12,150,000	0.00	$ -	9.00	$ 12,150,000		
NP 04	ADECUACIONES DE BAÑOS PRIMER PISO INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONSTRUCCION CAJILLAS, CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLACA EN CONCRETO, PINTURA; JUEGO DE INCRUSTACIONES, ARBOL; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SECRETARIA DE SALUD.	UND		$ 1,050,000		12.00	$ 12,600,000	0.00		12.00	$ 12,600,000	0.00	$ -	12.00	$ 12,600,000		
NP 05	ADECUACIONES DE BAÑOS; INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS, MANGUERAS; ARBOL, INCRUSTACIONES; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 485,000		16.00	$ 7,760,000	0.00		17.00	$ 8,245,000	0.00	$ -	17.00	$ 8,245,000		
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 1,150,000		2.00	$ 2,300,000	0.00		2.00	$ 2,300,000	0.00	$ -	2.00	$ 2,300,000		
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 750,000		2.00	$ 1,500,000	0.00		2.00	$ 1,500,000	0.00	$ -	2.00	$ 1,500,000		
	Pintura																
NP 08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS ACCESO BAÑOS SECRETARIA DE SALUD; INCLUYE MANTENIMIENTO Y/O ARREGLOS DE CHAPAS.	UND		$ 65,862		28.00	$ 1,844,136	0.00		18.00	$ 1,185,516	0.00	$ -	18.00	$ 1,185,516		
	Mamposteria																
NP.09	MESÓN FLOTADO AUTOSOPORTADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CON ACABADO EN QUARZO GRIS. INCLUYE CONFORMACIÓN DE POCETAS DE LAVAMANOS. EDIFICIO CENTRAL.	ML		$ 1,644,500		44.40	$ 73,015,800	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	Pisos																
NP 10	PLACA DE PISO EN CONCRETO SIMPLE 21MPa E=10CM. INCLUYE CORTES Y DILATACIÓNES - EDI. CENTRAL- SECRETARIA SALUD	M2		$ 143,197		67.42	$ 9,654,342	0.00		47.42	$ 6,790,402	0.00	$ -	47.42	$ 6,790,402		
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLÓN EN GRES EXTERIOR EDIF. PRINCIPAL	M2		$ 97,810		26.22	$ 2,564,578	0.00		26.22	$ 2,564,578	0.00	$ -	26.22	$ 2,564,578		
NP.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC - RECINTO FERIAL	ML		$ 26,028		70.00	$ 1,821,925	0.00		70.00	$ 1,821,925	0.00	$ -	70.00	$ 1,821,925		
	Hidrosanitarios																
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS (EDIFICIO CENTRAL)	ML		$ 38,397		12.00	$ 460,764	0.00		0.00	$ -	5.00	$ 191,985	5.00	$ 191,985		

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº:	3	HOJA	2								
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				15	ABRIL	2026					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL		8 Meses	V.R. TOTAL
10/sep/2025	Nº 1														$ 2,780,189,345.05
	Nº 2														

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
17.15	MÓDULO SENCILLO ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.46 Ancho. Metálico - fijo, con manija. Ver especificaciones técnicas.	UND.	4.00	$ 1,133,370	$ 4,533,480	4.00	$ 4,533,480	4.00	$ 4,533,480	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 4,533,480
17.16	MÓDULO DOBLE ARCHIVO RODANTE 1 CUERPO DE 2.10 Alto x 0.76 Ancho. Metálico con manija. Ver especificaciones técnicas.	UND.	2.00	$ 1,789,532	$ 3,579,064	2.00	$ 3,579,064	2.00	$ 3,579,064	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 3,579,064
17.17	PUERTA METALICA DE 2.10 Alto x 0.60 m. Ancho PARA ARCHIVO RODANTE	UND	1.00	$ 462,581	$ 462,581	1.00	$ 462,581	1.00	$ 462,581	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 462,581
17.18	LATERAL METÁLICO - ARCHIVO RODANTE DE 2.10 AltoX.95AN. Aprox.	UND	4.00	$ 196,900	$ 787,600	4.00	$ 787,600	4.00	$ 787,600	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 787,600
17.19	Marco puerta metálico y puerta marco en aluminio y vidrio laminado 4 + 4 con película esmerilada. Incluye chapa y herrajes necesarios.	UND.	2.00	$ 1,485,571	$ 2,971,142	2.00	$ 2,971,142	2.00	$ 2,971,142	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,971,142
17.20	Persiana vertical en blackout, lámina de 10 cm aprox.	M2	96.00	$ 129,676	$ 12,448,896	96.00	$ 12,448,896	80.00	$ 10,374,080	0.00	$ -	0.00	$ -	80.00	$ 10,374,080
17.21	Listones verticales 3D, en PVC.	M2	2.20	$ 160,327	$ 352,719	2.20	$ 352,719	0.00	$ -	2.20	$ 352,719	0.00	$ -	2.20	$ 352,719
	SUBTOTAL MOBILIARIO DESARROLLO ECONOMICO - RECINTO FERIAL				$ 99,067,256		$ 99,067,256		$ 96,629,721		$ 352,719		$ -		$ 96,982,440
	ADECUACIONES EN EL EDFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA														
18	Preliminares														
18.1	Cargue y retiro de material de escombros.	M3	24.00	$ 77,240	$ 1,853,760	55.00	$ 4,248,200	55.00	$ 4,248,200	58.45	$ 4,514,678	0.00	$ -	113.45	$ 8,762,878
18.2	Revisión sifones y bajantes en todas las placas y cañuelas, destape y puesta en funciona -miento con suministro e instalación de rejillas especiales.	UND	38.00	$ 79,692	$ 3,028,296	38.00	$ 3,028,296	6.00	$ 478,152	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 478,152
18.3	Desmonte cielorasos en Dry wall, y en fibra mineral afectados por filtraciones, y acomodación.	M2	120.00	$ 13,470	$ 1,616,400	350.73	$ 4,724,333	336.20	$ 4,555,608	336.64	$ 4,534,581	0.00	$ -	674.85	$ 9,090,189
18.4	Demolición piso tablón de gress en áreas de sala de espera exterior edificio principal	M2	250.00	$ 22,682	$ 5,670,500	75.33	$ 1,708,635	75.33	$ 1,708,522	0.00	$ -	0.00	$ -	75.33	$ 1,706,522
18.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 2" PVC ALTA PRESION SOTANO	ML	60.00	$ 55,171	$ 3,310,260	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.6	ADECUACION TUBERIA DESAGUES AIRES ACONDICIONADOS FACHADA EDF CENTRAL 3/4	ML	650.00	$ 30,651	$ 19,923,150	650.00	$ 19,923,150	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18.7	Retiro cubierta existente exterior sobre la calle 9	M2	95.00	$ 13,241	$ 1,257,895	51.24	$ 678,469	51.24	$ 678,469	0.00	$ -	0.00	$ -	51.24	$ 678,469
19	Impermeabilizaciones														
19.1	Muros y Pisos														
19.1.1	Impermeabilizado sobre muro.	M2	280.00	$ 34,160	$ 9,564,800	151.22	$ 5,165,675	151.22	$ 5,165,594	0.00	$ -	0.00	$ -	151.22	$ 5,165,594
19.1.2	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	280.00	$ 52,559	$ 14,716,520	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.1.3	Afinado de nivelacion e impermeabilizacion placa terraza 3 piso (Oficinas desarrollo económico)	M2	180.00	$ 153,254	$ 27,585,720	36.00	$ 5,517,144	36.00	$ 5,517,144	0.00	$ -	0.00	$ -	36.00	$ 5,517,144
19.2	Placas														
19.2.1	Mantenimiento manto edil, impermeabilizacion placa cubierta	M2	180.00	$ 46,589	$ 8,386,020	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.2.2	Impermeabilizacion placas terrazas, poliuretano SIKA- LASTICK 612 o Similar, luego de aplicar una mano de SIKA-PAVIMENT o similar, SIKA ROD, para dilataciones o similar, empleando estas, y una capa de SIKA FELT 30 TPP, o sim.	M2	90.00	$ 202,295	$ 18,206,550	186.10	$ 37,647,100	186.10	$ 37,647,100	0.00	$ -	0.00	$ -	186.10	$ 37,647,100
19.3.1	Cubiertas														
19.3.1.1	Suministro e instalación cubierta en teja Termoacústica Ecoroof cal 36 UPVC 2mm. Blanca Incluye tornillos de anclaje, tornillos de ala y demás accesorios (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)	M2	350.00	$ 220,685	$ 77,239,750	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.3.1.2	Canal en lámina cal.22 (Dimensiones similares a existente en cubierta segundo piso), con un ancho de 0,40 m. y altura o profundidad de 0,25 m. soportada con pie de amigos en ángulo.	ML	85.00	$ 180,747	$ 15,363,495	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.3.1.3	Bajantes aguas lluvias hasta piso 1., similares a existentes, en tubo aguas lluvias PVC de 6"	ML	80.00	$ 174,257	$ 13,940,560	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.3.1.4	Muros exteriores en superboard Segundo piso cubierta oficinas atención al público y pasaportes	M2	150.00	$ 180,443	$ 27,066,450	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.3.1.5	Muro en panel de Drywall de 1/2" 2 caras, incluye pintura.	M2	120.00	$ 146,041	$ 17,524,920	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.3.2	Cielorasos														
	Arreglo Cielorasos en láminas fibra mineral														
19.3.2.2	Suministro e instalación cielorasos en Drywall	M2	250.00	$ 131,878	$ 32,969,500	0.00	$ -	0.00	$ -	37.70	$ 4,971,141	0.00	$ -	37.70	$ 4,971,141
20	Varios														

	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA		Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026								V.R. TOTAL
INICIO	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL		8 Meses	$ 2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1												
	Nº 2												

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 74,294		40.40	$ 3,001,478	0.00		46.36	$ 3,444,270	0.00	$ -	46.36	$ 3,444,270
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 67,098		12.00	$ 805,176	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 75,280		12.00	$ 903,360	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 50,124		44.00	$ 2,205,460	0.00		6.00	$ 300,745	0.00	$ -	6.00	$ 300,745
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 37,050		74.00	$ 2,741,700	0.00		45.00	$ 1,667,250	0.00	$ -	45.00	$ 1,667,250
NP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 3/4" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 30,485		24.00	$ 731,640	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PRESIÓN PVC 1/2" - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 24,180		60.00	$ 1,450,800	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP.21	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" AGUA FRÍA	UND		$ 46,635		2.00	$ 93,270	0.00		2.00	$ 93,270	0.00	$ -	2.00	$ 93,270
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO -LLAVE DE PASO- VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE. 1-1/2" - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 251,160		5.00	$ 1,255,800	0.00		0.00	$ -	1.00 ✓	$ 251,160	1.00	$ 251,160
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO -LLAVE DE PASO- VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE. 1/2"	UND		$ 58,493		15.00	$ 877,395	0.00		11.00	$ 643,423	-11.00	-$ 643,423	0.00	$ -
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO PLÁSTICA DE 20X20CM	UND		$ 25,810		15.00	$ 387,145	0.00		11.00	$ 283,906	4.00 ✓	$ 103,239	15.00	$ 387,145
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2"	UND		$ 71,761		7.00	$ 502,329	0.00		2.00	$ 143,523	0.00	$ -	2.00	$ 143,523
NP.26	SUSPENSIÓN Y DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN DE PUNTO Y/O SALIDA SANITARIA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN	UND		$ 21,555		15.00	$ 323,327	0.00		0.00	$ -	1.00 ✓	$ 21,555	1.00	$ 21,555
NP.27	SUSPENSIÓN Y DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN DE PUNTO Y/O SALIDA HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN	UND		$ 8,026		10.00	$ 80,260	0.00		0.00	$ -	1.00 ✓	$ 8,026	1.00	$ 8,026
NP.28	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA EXISTENTE EN HIERRO FUNDIDO CON ACETILENO. VARIOS DIAMETROS. INCLUYE RETIRO DE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 131,832		80.00	$ 10,546,537	0.00		0.00	$ -	32.00 ✓	$ 4,218,615	32.00	$ 4,218,615
NP.29	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DE REDES HIDROSANITARIAS EXISTENTE EN PVC, CONCRETO, CEMENTO. VARIOS DIAMETROS. INCLUYE RETIRO DE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 18,184		82.66	$ 1,503,063	0.00		82.66	$ 1,503,063	0.00	$ -	82.66	$ 1,503,063
NP 30	SONDEO Y REVISIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUES PLUVIALES Y Y SANITARIOS (incluye utilización electrobomba y reconstrucción de sitios de ubicación del equipos como también la construcción de cajillas de inspección con marco y contramarco para dejarlas inspecionables) como todo trabajo para garantizar la evacuación de las aguas lluvias y pluviales; como también todos los materiales y actividades para garantizar su funcionamiento) en la SECRETARIA DE SALUD PARTE INTERNA, son dos (2) acometidas: acometida del sitio arquitectónico denominado laboratorio y el auditorio; acometidas que se encuentran totalmente obstruidas y no funcionan desde hace varios meses.	UNO		$ 4,950,000		2.00	$ 9,900,000	0.00		2.00	$ 9,900,000	0.00	$ -	2.00	$ 9,900,000
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 1 1/2"	UND		$ 232,977		1.00	$ 232,977	0.00		1.00	$ 232,977	0.00	$ -	1.00	$ 232,977
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 1"	UND		$ 94,021		1.00	$ 94,021	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHEQUE 3/4"	UND		$ 62,713		3.00	$ 188,140	0.00		0.00	$ -	1.00	$ 62,713	1.00	$ 62,713
	Aparatos														
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 298,520		2.00	$ 597,040	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PUSH DE SOBREPONER PARA LAVAMANOS. INCLUYE ACOPLE Y SIFÓN. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 318,442		3.00	$ 955,327	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE PARED EN ACERO INOX. OPACO - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 720,248		2.00	$ 1,440,497	0.00		2.00	$ 1,440,497	0.00	$ -	2.00	$ 1,440,497
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 16" DE PARED EN ACERO INOX. OPACO (L=0,80 mts) - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 350,000		2.00	$ 700,000	0.00		2.00	$ 700,000	0.00	$ -	2.00	$ 700,000

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA		Nº:	942	AÑO	2025									$ 1,863,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL		ACTA Nº.	3	HOJA	2									
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025		FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO				PLAZO INICIAL			4 Meses	ADICIONAL	
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026			15	ABRIL	2026				PLAZO ADICIONAL			4 Meses	$ 926,637,147.66	
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA					PLAZO TOTAL			8 Meses	V.R. TOTAL	
10/sep/2025	Nº 1													$ 2,780,189,345.05	
	Nº 2														

						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INSCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA. EDIFICO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	UND		$ 136,799		2.00	$ 273,598	0.00		0.00	$ -	2.00	$ 273,598	2.00	$ 273,598		
	Drywall																
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO MODULADO REGISTRABLE 600X600X15MM. ACABADO LISO COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA, PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	M2		$ 240,500		1133.83	$ 272,666,115	0.00		476.85	$ 114,683,147	302.06	$ 72,645,430	778.91	$ 187,328,577		
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO CONTINUO EN DRYWALL TERMINADO. INSTALADO ALTURA CON ANDAMIOS CERTIFICADOS. RECINTO FERIAL.	M2		$ 87,029		12.53	$ 1,090,473	0.00		12.53	$ 1,090,473	0.00	$ -	12.53	$ 1,090,473		
NP 41	RESANE Y PINTURA VINILO TIPO 01 A TRES MANOS. INSTALADO EN ALTURA DOBLE CON ANDAMIOS CERTIFICADOS. RECINTO FERIAL.	M2		$ 67,275		185.91	$ 12,507,095	0.00		185.93	$ 12,508,441	-0.02	-$ 1,346	185.91	$ 12,507,095		
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL ACABADO Y TERMINADO A UNA CARA - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	M2		$ 126,854		105.14	$ 13,337,490	0.00		79.70	$ 10,110,771	24.12	$ 3,059,718	103.82	$ 13,170,490		
	Carpinteria																
NP 43	REINSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCOS METÁLICOS EXISTENTES. - RECINTO FERIAL	UND		$ 48,626		3.00	$ 145,879	0.00		3.00	$ 145,879	0.00	$ -	3.00	$ 145,879		
NP 44	AJUSTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 32,584		10.00	$ 325,835	0.00		0.00	$ -	10.00	$ 325,835	10.00	$ 325,835		
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, PUERTAS ENTAMBORADAS Y PÁNELES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 PARA BAÑOS INSTITUCIONALES - EDIFICIO CENTRAL	M2		$ 1,310,758		6.50	$ 8,519,925	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	Vidrios																
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO 4MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA BAÑOS. EDIFICIO CENTRAL	M2		$ 199,026		40.60	$ 8,080,468	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
NP 47	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA DE SOPORTE. EDIFICIO CENTRAL.	UND		$ 142,541		5.00	$ 712,704	0.00		5.00	$ 712,704	8.00	$ 1,140,326	13.00	$ 1,853,030		
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TIPO PERSIANA E= 4mm; CON ESTRUCTURA DE SOPORTE CUBIERTA. EDIFICIO CENTRAL EN 10 MODULOS BLOQUE CENTENARIO INCLUYE INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PERSIANA ADICIONAL EN TODOS LOS MODULOS Y MANTENIMIENTO DE MARCOS EXISTENTES Y AJUSTE DE LOS MISMOS. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES PARA SU ESTRICTO OPPERACION Y FUNCIONAMIENTO. - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 2,541,500		10.00	$ 25,415,000	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	Instalaciones Eléctricas																
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 60X60 CMS 48W BLANCA LUZ FRIA 6500K CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE (EN CIELO RASO TERMINADO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 334,130		427.00	$ 142,673,510	0.00		155.00	$ 51,790,150	102.00	$ 34,081,260	257.00	$ 85,871,410		
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER 18W BLANCA LUZ FRIA 6500K (EN CIELO RASO TERMINADO) EDIFICIO CENTRAL (CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 60,358		35.00	$ 2,112,520	0.00		4.00	$ 241,431	5.00	$ 301,789	9.00	$ 543,219		
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ETIQUTADO DE INTERRUPTOR DOBLE - RECINTO FERIAL	UND		$ 125,934		10.00	$ 1,259,340	0.00		6.00	$ 755,604	3.00	$ 377,802	9.00	$ 1,133,406		
NP 52	SUSPENSIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES. - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 41,448		13.00	$ 538,827	0.00		13.00	$ 538,827	0.00	$ -	13.00	$ 538,827		
NP 53	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 26,945		193.00	$ 5,201,012	0.00		180.00	$ 4,850,685	21.00	$ 565,913	201.00	$ 5,416,598		
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AA 2F#10+1T#12 AWG CONVRE (SOBRE TUBERÍA EMT 1", REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS) - CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD RETIE - RECINTO FERIAL - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 55,775		287.24	$ 16,020,811	0.00		283.62	$ 15,818,906	54.00	$ 3,011,850	337.62	$ 18,830,756		

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				15	ABRIL	2026								V.R. TOTAL
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							PLAZO TOTAL		8 Meses	$ 2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP 55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA, INCLUYE MARQUILLADO Y/O ETIQUETADO - EDIFICIO CENTRAL - RECINTO FERIAL	UND		$ 843,894		3.00	$ 2,531,681	0.00		2.00	$ 1,687,387	0.00	$ -	2.00	$ 1,687,387
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 12 CTOS BIFÁSICO INCLUYE MARQUILLADO Y/O ETIQUETADO - RECINTO FERIAL	UND		$ 500,000		1.00	$ 500,000	0.00		1.00	$ 500,000	0.00	$ -	1.00	$ 500,000
NP 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO AA. INCLUYE 3#2+1N#2+1T#2 AWG COBRE CU - RECINTO FERIAL	ML		$ 279,500		15.00	$ 4,192,500	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X30 A	UND		$ 185,526		6.00	$ 1,113,154	0.00		7.00	$ 1,298,679	0.00	$ -	7.00	$ 1,298,679
NP 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X30 A	UND		$ 159,526		2.00	$ 319,051	0.00		1.00	$ 159,526	0.00	$ -	1.00	$ 159,526
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1 1/4" EMT INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (SOBRE REGATA ABIERTAS, CIELOS RASOS SIN TERMINAR Y/O PISOS)	ML		$ 123,282		96.20	$ 11,859,728	0.00		54.00	$ 6,657,228	0.00	$ -	54.00	$ 6,657,228
NP 61	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO PARA CONTROL Y DISTRIBUCIÓN. RECINDO FERIAL Y EDIFICIO CENTRAL - SECRETARÍA DE LA MUJER.	UND		$ 10,465,000		2.00	$ 20,930,000	0.00		1.00	$ 10,465,000	1.00 ✓	$ 10,465,000	2.00	$ 20,930,000
	Aires Acondicionados														
NP 62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 1/4"x1/2" R32 PARA AIRE ACONDICIONADO CON AISLAMIENTO EN POLIETILENO. INCLUYE LLENADO DE LÍNEA. - RECINTO FERIAL	ML		$ 96,492		182.00	$ 17,561,489	0.00		0.00	$ -	178.42 ✓	$ 17,216,049	178.42	$ 17,216,049
NP 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE 3/8"x1/4" R32 PARA AIRE ACONDICIONADO CON AISLAMIENTO EN POLIETILENO. INCLUYE LLENADO DE LÍNEA. - RECINTO FERIAL	ML		$ 89,181		159.00	$ 14,179,747	0.00		0.00	$ -	169.145 172.90	$ 15,419,360	172.90	$ 15,419,360
NP 64	DESMONTE, RETIRO Y REEMPLAZO DE TUBERÍA DE DESAGUES DE AA DE 2" PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADA EN FACHADAS Y/O EXTERIORES CON TRABAJO EN ALTURA, INCLUYENDO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA SUSTITUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. - RECINTO FERIAL	ML		$ 41,325		576.06	$ 23,806,596	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 65	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS RECINTO FERIAL (4 MANEJADORAS 20TR, 8 CONDENSADORAS DE 10TR) INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA DE COBRE Y DE CORREAS DE MANEJADORAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. RECINTO FERIAL	TON		$ 134,550		80.00	$ 10,764,000	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	Cubiertas														
NP 66	LIMPEZA DE CANALES Y BAJANTES EXISTENTES	ML		$ 20,202		21.50	$ 434,343	0.00		21.50	$ 434,343	0.00	$ -	21.50	$ 434,343
NP 67	DESMONTE DE TODO TIPO DE CANALES Y DUCTOS EXISTENTES, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA O DE MADERA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIO AUTORIZADO) - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 45,806		10.50	$ 480,958	0.00		34.50	$ 1,580,290	0.00	$ -	34.50	$ 1,580,290
NP 68	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIO AUTORIZADO) EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	M2		$ 55,000		271.49	$ 14,931,950	0.00		218.60	$ 12,022,753	0.00	$ -	218.60	$ 12,022,753
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF CAL.36 UPVC 2MM BLANCA INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE, TORNILLOS DE ALA, ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	M2		$ 167,967		396.34	$ 66,572,041	0.00		396.52	$ 66,602,695	0.00	$ -	396.52	$ 66,602,695

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA		Versión: 2

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	942	AÑO	2025								$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL			ACTA Nº.	3	HOJA	2					PLAZO INICIAL		4 Meses	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025			FECHA PRESENTE ACTA	DIA	MES	AÑO					PLAZO ADICIONAL		4 Meses	$ 926,637,147.66
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026				15	ABRIL	2026					PLAZO TOTAL		8 Meses	V.R. TOTAL
INICIO	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA										$ 2,780,189,345.05
10/sep/2025	Nº 1														
	Nº 2														

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
NP 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMOACÚSTICA ECOROOF CAL 38 UPVC 2MM BLANCA INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 159,085		12.00	$ 1,908,780	0.00		12.00	$ 1,908,780	0.00	$ -	12.00	$ 1,908,780
NP 71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA DE 15CM PARA SELLAMIENTO DE MUROS EN SUPERBOARD; INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN CON BRONCOELÁSTICO SOBRE LA CINTA- RECINTO FERIAL - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 19,575		297.20	$ 5,817,690	0.00		227.45	$ 4,452,334	0.00	$ -	227.45	$ 4,452,334
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ANCLAJES ESTRCUTURALES CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA EN FACHADA - EDIFICIO CENTRAL	UND		$ 942,500		56.00	$ 52,780,000	0.00		53.00	$ 49,952,500	0.00	$ -	53.00	$ 49,952,500
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOX. ALTURA 1.10m. EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 1,569,750		12.50	$ 19,621,875	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA Y FALDONES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. LONGITUD DE DESARROLLO ENTRE 85CM Y 100 CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ACCESORIOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD	ML		$ 181,250		35.50	$ 6,434,375	0.00		63.52	$ 11,513,000	0.00	$ -	63.52	$ 11,513,000
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA FIGURADA CAL 26 LON: 0,50 A 0,60 MTS; INCLUYE RETIRO DE FLANCHE EXISTENTE - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 108,750		64.95	$ 7,063,313	0.00		27.98	$ 3,042,281	24.30	$ 2,642,625	52.28	$ 5,684,906
	Varios y Complementarios														
NP 76	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 21MPa (3000PSI) 0,20X0,20m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA - RECINTO FERIAL	ML		$ 225,000		10.80	$ 2,430,000	0.00		10.80	$ 2,430,000	0.00	$ -	10.80	$ 2,430,000
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y TANQUES. INCLUYE ANTICORROSIVO ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE - EDIFICIO CENTRAL - SECRETARIA DE SALUD.	KG		$ 23,500		4855.36	$ 114,101,430	0.00		4066.46	$ 95,561,749	0.00	$ -	4066.46	$ 95,561,749
NP 78	ADECUACIONES ARCHIVO CENTRAL TODO LO NECESARIO PARA CONTROL DE HUMEDADES POR ESCURRIMIENTO -SEDE EXTERNA	UND		$ 6,500,000		1.00	$ 6,500,000	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS - EDIFICIO CENTRAL	ML		$ 55,000		78.00	$ 4,180,000	0.00		24.00	$ 1,320,000	4.00	$ 220,000	28.00	$ 1,540,000
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE KORAZA AMERICANA	ML		$ 48,500		22.00	$ 1,067,000	0.00		11.20	$ 543,200	0.00	$ -	11.20	$ 543,200
NP 81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 95,500		50.26	$ 4,799,830	0.00		50.80	$ 4,851,400	0.00	$ -	50.80	$ 4,851,400
NP 82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN EN COBRE PARA CAMBIOS DE ACABADOS DE PISO	ML		$ 22,500		46.57	$ 1,047,825	0.00		46.57	$ 1,047,825	0.00	$ -	46.57	$ 1,047,825
NP 83	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO GOBERNACION DEL HUILA EN ACERO INOXIDABLE LETRAS DE 15 CENTIMETROS	UND		$ 1,110,000		1.00	$ 1,110,000	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS NOMBRES DE LAS SECRETARIAS DE LA GOBERNACION DEL HUILA EN ACERO INOXIDABLE DE 120x25 CENTIMETROS	UND		$ 950,000		15.00	$ 14,250,000	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 1,104,900,342.00		$ -		$ 569,670,958		$ 165,959,079		$ 735,630,037.00

GOBERNACIÓN DEL HUILA	**SISTEMA DE GESTIÓN** **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**Código:** **DAC-C055-P1110-F11**
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	**ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**	**Versión: 2**

ACTA DE CORTE DE OBRA No.03

CONTRATO DE:	OBRA	**Nº:**	942	**AÑO**	2025										$ 1,853,552,197.39
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL	**ACTA Nº:**	3	**HOJA**	2					**PLAZO INICIAL**			4 Meses	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURPIAL 2025	**FECHA PRESENTE ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**										
INTERVENTOR:	CONSORCIO JAZ 2026		15	ABRIL	2026					**PLAZO ADICIONAL**			4 Meses	$ 926,637,147.66	
INICIO	**Nº** / **SUSPENSIÓN** / **REINICIO**													**V.R. TOTAL**	
10/sep/2025	Nº 1	**OBJETO:**	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTOS DEL HUILA							**PLAZO TOTAL**			8 Meses	$ 2,780,189,345.05	
	Nº 2														

						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA (02)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA (03)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
	TOTAL MOBILIARIO				$ 363,000,647.00		$ 365,398,352.00		$ 348,696,841		$ 352,719		$ -		$ 349,049,260		
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES - INSTALACIONES ELECTRICAS - VOZ Y DATOS				$ 1,085,586,451.84		$ 1,801,390,143.85		$ 333,340,365.38		$ 738,224,672.31		$ 397,439,733.85		$ 1,469,004,770.77		
	ADMINISTRACIÓN	20.00%		$	217,117,290.31	$	360,278,028.77	$	66,668,073.00	$	147,644,934.00	$	79,487,947.00	$	293,800,954.00		
	IMPREVISTOS	5.00%		$	54,279,322.58	$	90,069,507.19	$	16,667,018.00	$	36,911,234.00	$	19,871,987.00	$	73,450,239.00		
	UTILIDAD	5.00%		$	54,279,322.58	$	90,069,507.19	$	16,667,018.00	$	36,911,234.00	$	19,871,987.00	$	73,450,239.00		
	TOTAL A.I.U.	**30%**		$	325,675,935.46	$	540,417,043.15	$	100,002,109.00	$	221,467,402.00	$	119,231,921.00	$	440,701,432.00		
	TOTAL COSTOS DE OBRA CIVIL - INSTALACIONES ELECTRICAS - VOZ Y DATOS				$ 1,411,262,387.00		$ 2,341,807,187.00	$	433,342,474.38	$	959,692,074.31	$	516,671,654.85	$	1,909,706,292.77		
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 10,313,071.29		$ -	$	-	$	-	$	-	$	-		
	IVA SOBRE MOBILIARIO	19%			$ 68,971,072.93		$ 69,993,786.88	$	66,252,343.00	$	67,017.00	$	-	$	66,319,359.40		
	TOTAL IVA				$ 79,284,144.22		$ 69,993,786.88	$	66,252,343.00	$	67,017.00	$	-	$	66,319,359.40		
	TOTAL COSTO				$ 1,853,552,197.39		$ 2,780,189,345.05	$	848,291,358.00	$	960,111,510.00	$	516,671,654.85	$	2,325,074,823.00		
									30.51%		34.53%		18.58%		83.63%		

CONSORCIO TURPIAL 2025
R.L.S. JORGE IVÁN RODRIGUEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO JAZ 2026
R.L. JAMES ANDRADE ZAMBRANO
INTERVENTOR