Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
0	**ICCU-882-2025-LOTE2-REPROG-SUSP V10.1**	**11/11/25**	**10/09/26**	**431,73 d**	**$4.619.275.308,90**	**$4.566.552.953,93**
1	ACTA DE INICIO	11/11/25	11/11/25	0 días	$0,00	$0,00
2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	11/11/25	25/11/25	10 días	$0,00	$0,00
3	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA**	**9/12/25**	**8/09/26**	**404,73 días**	**$659.896.472,70**	**$659.896.472,70**
4	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**9/12/25**	**17/03/26**	**66 días**	**$39.238.478,10**	**$39.238.478,10**
13	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**15/01/26**	**19/05/26**	**91 días**	**$135.622.344,80**	**$135.622.344,80**
74	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**16/02/26**	**6/05/26**	**52 días**	**$18.871.444,80**	**$18.871.444,80**
84	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**2/03/26**	**28/08/26**	**110 días**	**$215.710.179,00**	**$215.710.179,00**
106	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**2/03/26**	**8/05/26**	**26 días**	**$18.871.444,80**	**$18.871.444,80**
120	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**2/03/26**	**13/05/26**	**38 días**	**$29.897.644,50**	**$29.897.644,50**
133	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**20/03/26**	**28/08/26**	**139 días**	**$30.831.284,00**	**$30.831.284,00**
141	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**20/01/26**	**8/05/26**	**151 días**	**$29.897.644,50**	**$29.897.644,50**
170	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**18/03/26**	**11/05/26**	**28 días**	**$32.710.125,00**	**$32.710.125,00**
194	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**13/03/26**	**28/08/26**	**95 días**	**$65.932.204,70**	**$65.932.204,70**
218	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**10/02/26**	**28/08/26**	**145 días**	**$22.366.984,20**	**$22.366.984,20**
231	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**20/04/26**	**28/08/26**	**225,73 días**	**$19.946.694,30**	**$19.946.694,30**
245	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**20/04/26**	**8/09/26**	**75 días**	**$0,00**	**$0,00**
253	**VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN**	**9/12/25**	**8/09/26**	**197 días**	**$659.896.472,70**	**$659.896.472,70**
254	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**9/12/25**	**17/03/26**	**65 días**	**$39.238.478,10**	**$39.238.478,10**

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
263	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	20/02/26	31/08/26	177 días	$135.622.344,80	$135.622.344,80
324	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	20/02/26	2/06/26	75 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80
334	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	3/03/26	2/06/26	73 días	$215.710.179,00	$215.710.179,00
356	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	3/03/26	27/05/26	44 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80
370	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	3/03/26	28/08/26	118 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
383	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	6/03/26	28/08/26	162 días	$30.831.284,00	$30.831.284,00
391	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	20/01/26	28/08/26	195 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
420	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	13/04/26	28/08/26	57,54 días	$32.710.125,00	$32.710.125,00
444	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	25/03/26	28/08/26	188 días	$65.932.204,70	$65.932.204,70
468	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	27/03/26	28/08/26	171 días	$22.366.984,20	$22.366.984,20
481	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	23/04/26	28/08/26	56,83 días	$19.946.694,30	$19.946.694,30
495	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	19/08/26	8/09/26	14,82 días	$0,00	$0,00
503	VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO	9/12/25	9/09/26	221,4 días	$659.896.472,70	$659.896.472,70
504	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	9/12/25	19/03/26	66 días	$39.238.478,10	$39.238.478,10
513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	18/03/26	31/08/26	201,77 días	$135.622.344,80	$135.622.344,80
574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	24/02/26	27/05/26	67 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80
584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	3/03/26	31/08/26	164,77 días	$215.710.179,00	$215.710.179,00
606	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	3/03/26	31/08/26	159,77 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
620	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	3/03/26	31/08/26	114,77 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
633	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	13/04/26	3/09/26	162,79 día	$30.831.284,00	$30.831.284,00
641	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	20/01/26	31/08/26	174,77 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
670	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	22/04/26	3/09/26	53,77 días	$32.710.125,00	$32.710.125,00
694	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	20/03/26	31/08/26	184,4 días	$65.932.204,70	$65.932.204,70
718	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	30/04/26	31/08/26	22,47 días	$22.366.984,20	$22.366.984,20
731	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	30/04/26	31/08/26	27,47 días	$19.946.694,30	$19.946.694,30
745	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	19/08/26	9/09/26	15,35 días	$0,00	$0,00
753	VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA	9/12/25	9/09/26	189,71 días	$659.896.472,70	$657.496.472,70
754	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	9/12/25	19/03/26	69 días	$39.238.478,10	$39.238.478,10
763	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	30/03/26	4/09/26	170,55 días	$135.622.344,80	$133.222.344,80
824	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	20/02/26	2/06/26	90 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80
834	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	3/03/26	1/09/26	142,73 días	$215.710.179,00	$215.710.179,00
856	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	3/03/26	1/09/26	140,73 días	$18.871.444,80	$18.871.444,80
870	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	3/03/26	31/08/26	114,71 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
883	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	19/08/26	3/09/26	10,93 días	$30.831.284,00	$30.831.284,00
891	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	20/01/26	5/06/26	157 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
920	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	23/04/26	3/09/26	51,48 días	$32.710.125,00	$32.710.125,00
944	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	18/03/26	1/09/26	179,71 días	$65.932.204,70	$65.932.204,70

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
968	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	12/05/26	31/08/26	20,14 días	$22.366.984,20	$22.366.984,20
981	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	11/05/26	1/09/26	25,71 días	$19.946.694,30	$19.946.694,30
995	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	19/08/26	9/09/26	15,33 días	$0,00	$0,00
1003	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE	9/12/25	9/09/26	187,33 días	$659.896.472,70	$646.618.128,33
1004	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	9/12/25	19/03/26	69 días	$39.238.478,10	$39.238.478,10
1013	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	2/02/26	8/09/26	170,73 días	$135.622.344,80	$130.441.399,08
1074	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	16/01/26	7/09/26	169,32 día	$18.871.444,80	$17.569.965,85
1084	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	24/02/26	4/09/26	168,52 días	$215.710.179,00	$212.260.827,42
1106	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	24/02/26	4/09/26	168,54 días	$18.871.444,80	$18.435.460,05
1120	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	24/02/26	1/09/26	165,97 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
1133	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	30/04/26	4/09/26	137,98 día	$30.831.284,00	$29.622.140,53
1141	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	5/02/26	1/09/26	175,97 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
1170	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	28/04/26	7/09/26	94,39 días	$32.710.125,00	$32.055.922,50
1194	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	11/03/26	1/09/26	177,33 días	$65.932.204,70	$65.932.204,70
1218	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	24/08/26	4/09/26	9,65 días	$22.366.984,20	$21.924.192,11
1231	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	21/08/26	7/09/26	10,83 días	$19.946.694,30	$19.342.249,00
1245	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	24/08/26	9/09/26	12,22 días	$0,00	$0,00
1253	VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	9/12/25	9/09/26	189,18 días	$659.896.472,70	$655.160.249,12
1254	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	9/12/25	17/03/26	66 días	$39.238.478,10	$39.238.478,10

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
1263	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	3/03/26	7/09/26	169,52 días	$135.622.344,80	$133.222.344,80
1324	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	29/01/26	1/09/26	165,26 día	$18.871.444,80	$18.871.444,80
1334	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	24/02/26	3/09/26	167,56 días	$215.710.179,00	$215.710.179,00
1356	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	24/02/26	4/09/26	168,32 días	$18.871.444,80	$18.499.028,97
1370	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	24/02/26	1/09/26	165,42 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
1383	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	19/08/26	4/09/26	11,85 días	$30.831.284,00	$29.192.796,42
1391	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	20/01/26	1/09/26	186,27 días	$29.897.644,50	$29.897.644,50
1420	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	13/05/26	4/09/26	47,11 días	$32.710.125,00	$32.642.342,74
1444	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	11/03/26	1/09/26	177,44 días	$65.932.204,70	$65.932.204,70
1468	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	29/05/26	1/09/26	22,63 días	$22.366.984,20	$22.366.984,20
1481	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	19/08/26	4/09/26	11,95 días	$19.946.694,30	$19.689.156,40
1495	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	21/08/26	9/09/26	13,57 días	$0,00	$0,00
1503	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)	9/12/25	9/09/26	184,03 días	$659.896.472,70	$627.588.685,67
1504	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	9/12/25	19/03/26	69 días	$39.238.478,10	$39.238.478,10
1513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	13/01/26	9/09/26	171,4 días	$135.622.344,80	$128.615.085,61
1574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	29/01/26	3/09/26	167,87 día	$18.871.444,80	$18.871.444,80
1584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	24/02/26	7/09/26	169,82 días	$215.710.179,00	$199.062.944,65

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Costo	CPTP
1606	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**24/02/26**	**8/09/26**	**170,37 días**	**$18.871.444,80**	**$17.285.816,79**
1620	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**24/02/26**	**2/09/26**	**166,64 días**	**$29.897.644,50**	**$29.897.644,50**
1633	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**19/08/26**	**8/09/26**	**13,22 días**	**$30.831.284,00**	**$29.164.728,11**
1641	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**19/08/26**	**8/09/26**	**14,02 días**	**$29.897.644,50**	**$25.794.046,23**
1670	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**27/08/26**	**8/09/26**	**8 días**	**$32.710.125,00**	**$32.017.058,99**
1694	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**11/03/26**	**2/09/26**	**177,77 días**	**$65.932.204,70**	**$65.932.204,70**
1718	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**29/05/26**	**2/09/26**	**23,01 días**	**$22.366.984,20**	**$22.366.984,20**
1731	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**26/08/26**	**8/09/26**	**9,38 días**	**$19.946.694,30**	**$19.342.249,00**
1745	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**26/08/26**	**9/09/26**	**10 días**	**$0,00**	**$0,00**
1753	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	10/09/26	10/09/26	1 día	$0,00	$0,00

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$4.286.462.603,47	**98,86**	**92,8**	**-6,06**
$0,00	0	0	0
$0,00	0	0	0
$658.252.528,92	**100**	**99,75**	**-0,25**
$39.238.478,10	**100**	**100**	**0**
$135.622.344,80	**100**	**100**	**0**
$18.871.444,80	**100**	**100**	**0**
$215.710.179,00	**100**	**100**	**0**
$18.871.444,80	**100**	**100**	**0**
$29.897.644,50	**100**	**100**	**0**
$29.264.721,46	**100**	**94,92**	**-5,08**
$29.897.644,50	**100**	**100**	**0**
$32.710.125,00	**100**	**100**	**0**
$65.915.267,99	**100**	**99,97**	**-0,03**
$22.366.984,20	**100**	**100**	**0**
$19.886.249,77	**100**	**99,7**	**-0,3**
$0,00	**0**	**0**	**0**
$655.263.939,18	**100**	**99,3**	**-0,7**
$39.238.478,10	**100**	**100**	**0**

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$133.222.344,80	100	98,23	-1,77
$18.871.444,80	100	100	0
$215.710.179,00	100	100	0
$18.871.444,80	100	100	0
$29.897.644,50	100	100	0
$30.664.628,41	100	99,46	-0,54
$29.839.021,67	100	99,8	-0,2
$31.140.039,00	100	95,2	-4,8
$65.847.521,13	100	99,87	-0,13
$22.316.721,31	100	99,78	-0,22
$19.644.471,65	100	98,48	-1,52
$0,00	0	0	0
$615.906.324,82	100	93,33	-6,67
$39.238.478,10	100	100	0
$131.539.542,65	100	96,99	-3,01
$18.871.444,80	100	100	0
$207.081.771,84	100	96	-4
$18.327.076,20	100	97,12	-2,88

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$29.719.682,33	100	99,4	-0,6
$21.248.587,63	100	68,92	-31,08
$29.428.661,84	100	98,43	-1,57
$13.656.477,20	100	41,75	-58,25
$65.085.369,04	100	98,72	-1,28
$22.366.984,20	100	100	0
$19.342.249,00	100	96,97	-3,03
$0,00	0	0	0
$616.665.063,17	99,64	93,45	-6,19
$39.238.478,10	100	100	0
$127.170.043,06	98,23	93,77	-4,46
$18.871.444,80	100	100	0
$211.395.975,42	100	98	-2
$18.327.076,20	100	97,12	-2,88
$29.897.644,50	100	100	0
$14.582.364,06	100	47,3	-52,7
$29.885.919,93	100	99,96	-0,04
$19.789.625,65	100	60,5	-39,5
$65.847.521,13	100	99,87	-0,13

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$22.316.721,31	100	99,78	-0,22
$19.342.249,00	100	96,97	-3,03
$0,00	0	0	0
$565.468.673,92	97,99	85,69	-12,3
$39.238.478,10	100	100	0
$123.378.860,90	96,18	90,97	-5,21
$17.569.965,85	93,1	93,1	0
$195.002.001,82	98,4	90,4	-8
$17.056.882,80	97,69	90,38	-7,31
$29.719.682,33	100	99,4	-0,6
$21.248.587,63	96,08	68,92	-27,16
$28.490.696,52	100	95,29	-4,71
$6.378.474,38	98	19,5	-78,5
$65.085.369,04	100	98,72	-1,28
$12.628.550,06	98,02	56,46	-41,56
$9.671.124,50	96,97	48,48	-48,49
$0,00	0	0	0
$600.084.270,52	99,28	90,94	-8,34
$39.238.478,10	100	100	0

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$127.194.323,28	98,23	93,79	-4,44
$18.871.444,80	100	100	0
$207.081.771,84	100	96	-4
$17.782.707,60	98,03	94,23	-3,8
$29.719.682,33	100	99,4	-0,6
$14.915.675,24	94,69	48,38	-46,31
$26.380.274,55	100	88,24	-11,76
$12.184.521,58	99,79	37,25	-62,54
$65.508.786,87	100	99,36	-0,64
$21.864.355,34	100	97,75	-2,25
$19.342.249,00	98,71	96,97	-1,74
$0,00	0	0	0
$574.821.802,94	95,1	87,11	-7,99
$39.238.478,10	100	100	0
$121.886.301,77	94,83	89,87	-4,96
$18.871.444,80	100	100	0
$193.276.320,38	92,28	89,6	-2,68

CPTR	% PROGRAM	% EJECUTADO	% DE AVANCE
$17.782.707,60	91,6	94,23	2,63
$29.719.682,33	100	99,4	-0,6
$29.164.728,11	94,59	94,59	0
$25.794.046,23	86,27	86,27	0
$4.088.765,63	97,88	12,5	-85,38
$63.463.848,15	100	96,26	-3,74
$21.864.355,34	100	97,75	-2,25
$9.671.124,50	96,97	48,48	-48,49
$0,00	0	0	0
$0,00	0	0	0