	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GDM-F-03
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
		Fecha: 28/05/2025
	FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Página 1 de 1

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja No.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	
Código y nombre de la oficina productora	
Código y nombre de la serie documental	
Código y nombre de la subserie documental	
Nombre del expediente	

CONTENIDO						
Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones

RESPONSABLES			
Elaborado por		Responsable del área u oficina productora	
Nombres y apellidos:		Nombres y apellidos:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

3960

BITÁCORA DE OBRA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
Germangarcia18@hotmail.com
CEL: 313-486 99 88

3761

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 36A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.8. DESMONTE DE ESTRUCTURAS METALICAS (AVISOS, CASETAS, ETC.) INC. RETIRO	M2	Se desarrolla toda la logistica para el desmonte de casetas, avisos y otras estructuras metalicas que inciden en el proyecto como parte del inicio de las actividades preliminares de obra.		SI
1.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA. INC COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	Se da inicio de las acciones que permiten desarrollar la localizacion, trazado y replanteo en actividades de campo.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se da inicio a las actividades del proyecto con comisión topográfica, realizando la localización y replanteo de las zonas de intervención, definición del cerramiento y levantamientos necesarios para la ejecución de las actividades preliminares de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3362

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.8. DESMONTE DE ESTRUCTURAS METALICAS (AVISOS, CASETAS, ETC.) INC. RETIRO	M2	Se desarrolla el desmonte de casetas, avisos y otras estructuras metalicas que inciden en el proyecto como parte del inicio de las actividades preliminares de obra.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecuta el desmonte de las casetas de vendedores ubicadas dentro del área de intervención del Parque del Hacha, dejando el área despejada para el desarrollo de las siguientes actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202360626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202260337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registren observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA, INC COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	Se da inicio de las actividades de topografia de localizacion, trazado y replanteo en actividades de campo. Si bien no se detallan cantidades se ejecuta la actividad con normalidad.		SI
1.1.4. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	Se da inicio de las actividades de cerramiento provisional del area de intervencion, dentro de esto se desarrollan tareas de excavacion para la instalacion de la estructura en madera en las bases de concreto. La actividad se cuantifica hasta tanto se desarrolle en su totalidad		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se da inicio a las actividades del proyecto con comisión topográfica, realizando la localización y replanteo de las zonas de intervención, definición del cerramiento y levantamientos necesarios para la ejecución de las actividades preliminares de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202366826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090307 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se listan a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA, INC COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	Se continua con las actividades de topografía de localización, trazado y replanteo en actividades de campo. Si bien no se detallan cantidades se ejecuta la actividad con normalidad.		SI
1.1.4. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	Se continua con el desarrollo de las actividades de cerramiento provisional del area de intervencion, con excavacion para la instalacion de la estructura en madera en las bases de concreto. La actividad se cuantifica hasta tanto se desarrolle en su totalidad		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con las actividades del proyecto con comisión topográfica, realizando la localización y replanteo de las zonas de intervención, definición del cerramiento y levantamientos necesarios para la ejecución de las actividades preliminares de obra.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO CURROCA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202296337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.4. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	Se continua con el desarrollo de las actividades de cerramiento provisional del area de intervencion, en este punto ademas de la excavacion para la instalacion de la estructura en madera en las bases de concreto se inicia con la instalacion de la tela verde por la periferia de la estructura.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia la instalación del cerramiento provisional en lona verde en la periferia de la obra, correspondiente a los sectores sur y oeste, mediante hincado de postes en madera y demarcación preventiva con cinta de peligro.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202260626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3766

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Civil e Ingeniero			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.4. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2300 PSI	ML	Se continua con el desarrollo de las actividades de cerramiento provisional del area de intervencion que comprendem la instalacion de la tela verde por la periferia de la estructura, para y la instalacion de la estructura en madera en las bases de concreto.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con la instalación del cerramiento provisional en los sectores norte y este del proyecto, completando la estructura de postes y su respectiva señalización preventiva.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202096937 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,1,4. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.1M ESTRUCTURA EN MADERA COMUN, BASES EN CONCRETO 2500 PSI	ML	Se termina la instalacion de cerramiento provisional del area de intervencion.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la instalación de la lona verde sobre el cerramiento provisional y la colocación de cinta de peligro, cerrando completamente el perímetro de la obra y delimitando el área de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252023699826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252022093337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Civil e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.7. DESMONTE DE LUMINARIA	UND	Se inicia la actividad de desmonte de luminarias de la infraestructura existente del parque.		SI
1.6.1. DESMONTE DE BANCA incl retiro	UND	Se inicia la actividad de desmonte de banca de la infraestructura existente del parque.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se llevan a cabo labores de desmonte de luminarias, estructuras metálicas, avisos, bancas y demás elementos urbanos existentes, los cuales son retirados y almacenados para su posterior disposición o reutilización.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369625 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25203-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

37769

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.7. DESMONTE DE LUMINARIA	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de desmonte de luminarias de la infraestructura existente del parque. Para este punto se termina en su totalidad.		SI
1.8.1. DESMONTE DE BANCA incl retiro	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de desmonte de banca de la infraestructura existente del parque. Para este punto se termina en su totalidad.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento Imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con el desmonte y retiro de luminarias, estructuras metálicas, avisos y mobiliario urbano, completando estas actividades en las áreas previstas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369628 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3220

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	S/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra o Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejecutan actividades por constituirse dia festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520208928 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520208337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registras observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3771

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:50:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.2. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES)	M2	Se da inicio de las actividades de demolicion de edificaciones, especificamente a placas de concreto y un poco a la edificacion existente del antiguo CAI. Las cantidades se precisan de reporte una vez se termine cada una de las actividades que se incluyen en esta.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecuta la demolición de edificaciones existentes dentro del área del proyecto, así como el desmonte adicional de estructuras metálicas y mobiliario urbano, con acopio controlado de los materiales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,6. TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se da inicio de la Tala de arboles, conforme a los que se establece en el concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos tema se realiza la tala contratada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1,5,8. TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1,5,7. PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se da inicio y desarrollo de la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area pero que se deben tratar esteticamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da inicio de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

3273

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

Se da inicio a las actividades de tala de árboles autorizados y a la demolición mecánica de andenes en el sector norte del proyecto, como preparación del terreno para las obras posteriores.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117194 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1,5,8. TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de Tala de arboles, conforme al concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos tiene se realiza la tala controlada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1,5,9. TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1,5,7. PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area para que se deben tratar esteticamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

3775

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con la tala de árboles y la demolición mecánica de andenes en el sector norte, avanzando en la liberación de las áreas de intervención.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202360337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3776

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	DICIEMBRE	2025	7:00:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Día Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra o Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,6. TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de Tala de arboles, conforme al concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos items se realiza la tala controlada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1,5,8. TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1,5,7. PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area pero que se deben tratar estalicamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL	UND	Se da inicio de la construccion del campamento de obra, esta actividad no se desarrolla como actividad contractual pero si como parte de las necesidades logisticas del consorcio		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

3777

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan labores de tala de árboles y demolición mecánica de andenes en el sector norte, y se inicia la instalación del campamento provisional de obra para el soporte logístico del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252023858626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 252020993337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3718

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,5,8, TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de Tala de arboles, conforme al concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos tems se realiza la tala controlada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1,5,9, TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1,5,7, PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area para que se deben tratar estelicamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1,1,2, DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1,1,5, DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se da inicio de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publico de intervencion.		SI
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL	UND	Se continua con la construccion del campamento de obra, esta actividad no se desarrolla como actividad contractual pero si como parte de las necesidades logisticas del consorcio		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

3779

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizan actividades de tala y poda de árboles, descapote mecánico en el sector norte y demolición de andenes con sardineles, avanzando paralelamente con la instalación del campamento provisional.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202269926 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202060337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3780

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINCO)
1.5.8. TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de Tala de arboles, conforme al concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos items se realiza la tala controlada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1.5.9. TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1.5.7. PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se continua con el desarrollo de la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area pero que se deben tratar esteticamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1.1.2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1.1.5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL	UND	Se continua con la construccion del campamento de obra, esta actividad no se descarta como actividad contractual pero si como parte de las necesidades logisticas del consorcio		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

3981

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con tala y poda de árboles, descapote mecánico en el sector norte y demolición de andenes con sardineles en el sector oeste del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202399626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3782

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	21	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejecutan actividades por constituirse dia festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3783

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL				Maquinaria para excavacion	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1,5,6. TALA ARBOL CLASE II 5M<H<10M INC. TRANSP. 5KM	UND	Se culmina con la actividad de Tala de arboles, conforme al concepto tecnico de autorizacion ambiental, para estos items se realiza la tala controlada, evitando impacto o riesgo fuera del area de intervencion. Para todos los efectos no se hace cuantificacion de la actividad si no hasta tanto se referencia una unidad total en cada dia		SI
1,5,9. TALA ARBOL CLASE III 10M<H<20M INC. TRANSP. 5KM	UND			SI
1,5,7. PODA DE ARBOL ENTRE 5 Y 10 METROS	UND	Se culmina la actividad de tala, paralelo a la poda de arboles segun necesidades del proyecto se requiere hacer la poda de otros que permanecen en el area pero que se deben tratar estaticamente y dando seguridad de los futuros usuarios.		SI
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1,1,5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da inicio de las actividades de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuanta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1,2,2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

1,1,8. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3KM	De forma consecuente a las actividades de excavacion, demolicion, tala y poda de arboles, las cuales hacen que se generen residuos producto de su desarrollo, se da ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuantia de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1,1,9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transportan a traves del item 1,1,8 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL	UND	Se termina la construccion del campamento de obra, esta actividad no se desarrolla como actividad contractual pero si como parte de las necesidades logisticas del consorcio		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan actividades de tala y poda de árboles, descapote mecánico en los sectores oeste y centro, excavación en el sector norte, demolición de andenes con sardineles y transporte y disposición final del material producto de demolición y excavación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202386626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202096337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3785

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	DICIEMBRE	2025	7:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1.1.5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1.2.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3XKM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuanta de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1.1.9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion contratada de los residuos que se transportan a traves del item 1.1.6 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambos. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI

3786.

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se desarrollan labores de excavación en los sectores norte y oeste, descapote mecánico en los sectores centro y oeste, demolición de andenes con sardineles en los sectores centro y este, con disposición final de los materiales generados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202388626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202060037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3787

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por Bvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.1.2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1.1.5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M2	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1.2.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3/KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuantia de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1.1.9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transporten a traves del item 1.1.6 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con excavación en los sectores norte y oeste, descapote mecánico en el sector oeste y demolición de andenes con sardineles en el sector centro, incluyendo la disposición final del material retirado.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202369826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3489

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	25	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Civil e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejecutan actividades por constituirse dia festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202369828 CND	
Nombre: MARÍA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202260337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3790

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	DICIEMBRE	2025	7:00:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1,1,5. DESCAPOTE MECANICO H=0,20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0,00 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1,2,2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1,1,6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3/KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuanta de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1,1,8. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transportan a traves del item 1,1,6 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuenta se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI

3791

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se da inicio del suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y para efectos de organizar la base solida de las actividades de construccion de urbanismo.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Se presentan imprevistos con relacion al daño de una red sematorica, la cual durante las actividades de demolicion y excavacion presentaron falencias.	Se hace la comunicación con los responsables de la red sematorica y se adelantan tramites segun indicaciones.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizan excavaciones en el sector centro, descapote mecánico en el sector sur y demolición de andenes con sardineles, con transporte y disposición final de los materiales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202386026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202096337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3792

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.3. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES)	M2	Se retoma la demolicion de edificaciones, especificamente muros, columnas, vigas y cubierta de la edificacion existente del antiguo CAL Las cantidades se precisan de reporte una vez se termine cada una de las actividades que se incluyen en esta.		SI
1.1.2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1.1.5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1.2.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

1,1,8. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuantia de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1,1,9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transportan a traves del item 1,1,8 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.		SI
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Seguido del finalizado de mejoramiento con relleno 2" se da inicio del mejoramiento de la base de trabajo del area de intervencion con material de sub base y cumplimiento de la especificacion de nivelacion y compactacion.		SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X60 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se inicia, posterior al nivelado y compactacion de la capa final de terreno y sus excavaciones, con la actividad de instalacion de cardinel con relacion de la construccion del anden perimetral del proyecto.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
De la red semafórica	Se realiza la comunicación con los profesionales para la respectiva reparación.

OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan excavaciones en el sector centro, descapote mecánico en el sector sur, demolición de andenes con sardineles y demolición de edificaciones (muros, columnas, vigas y cubiertas), con manejo y disposición final de los residuos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202258626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117175 CND	
Nombre: ROSINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3794

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por Lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento Imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejecutan actividades por constituirse dia festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202366626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,1,3. DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA,DESMONTESAPARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES)	M2	Se continua con la demolicion de edificaciones, especificamente muros, columnas, vigas y cubierta de la edificacion existente del antiguo CAI. Las cantidades se precisan de reporte una vez se termine cada una de las actividades que se incluyen en esta.		SI
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1,1,5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1,2,2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1,1,6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3/KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cuenta de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	29	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

1,1,9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transportan a traves del item 1,1,8 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI
1,3,1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se finaliza el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.		SI
1,3,2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el mejoramiento de del terreno con material de sub base y cumplimiento de la especificacion de nivelacion y compactacion.		SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X60 CM, INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se continua con la actividad de instalacion de sardinel con relacion de la construccion del anden perimetral del proyecto.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
De la red semaforica	Se inicia la reparacion de los daños ocacionados a la red semaforica.

OBSERVACIONES GENERALES

Se desarrollan excavaciones en el sector sur, descapote mecánico en los sectores sur y este, demolición de andenes con sardineles y demolición de edificaciones, con disposición final de los materiales generados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202259626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202060337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3797

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	30	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1.1.5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1.2.2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen incovenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales. la cuantia de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1.1.9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transporten a traves del item 1.1.6 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hara al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el mejoramiento de del terreno con material de sub base y cumplimiento de la especificacion de nivelacion y compactacion.		SI

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	30	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A=10 20X50X60 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se continua con la actividad de instalacion de sardinel con relacion de la construccion del anden perimetral del proyecto.		SI
1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A=10 20X50X60 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da inicio de la instalacion de bordillo, elemento interno para la construccion del anden perimetral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
De la red sanatorica	Se culminan las actividades de reparacion de los daños ocacionados a la red sanatorica.

OBSERVACIONES GENERALES

Se continúa con excavación en los sectores sur y este, descapote mecánico y demolición de andenes con sardineles en estos sectores, con retiro y disposición final del material.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202368626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3719

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
TIEMPO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,1,2. DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACA, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	Se da continuidad de las actividades de demolicion mecanica de las placas de anden existente en el area de intervencion del parque, para poder desarrollar los espacios de trabajo y finiquitar las actividades preliminares.		SI
1,1,5. DESCAPOTE MECANICO H=0.20 M	M3	Se continua con el desarrollo de las actividades de descapote mecanico en obra como continuidad del desarrollo de las actividades preliminares y adecuacion del area publica de intervencion.		SI
1,2,1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.		SI
1,2,2. EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3			SI
1,1,8. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3KM	Se da continuidad de la ejecucion de la actividad de transporte y disposicion final de estos residuos a fin de que no generen inconvenientes con el proyecto y la misma se dispone de forma controlada en puntos autorizados conforme al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cuantia de esta actividad se consolidara al finalizar el corte mensual.		SI
1,1,9. DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DEMOLICION	TON	Esta actividad comprende el pago de la disposicion controlada de los residuos que se transportan a traves del item 1,1,8 por lo que de forma consecuente se desarrollan ambas. Su cuantia se hace al finalizar el corte del periodo para efectos practicos.		SI

3800

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	DICIEMBRE	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

1,5,2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X80 CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento intarno para la construccion del anden perimetral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Se realizan excavaciones para la futura instalación de sardineles en el sector norte, excavaciones mecánicas en los sectores sur y este, descapote mecánico y demolición de andenes con sardineles, con disposición final del material.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202360826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202096037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3801

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3531 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 9530350626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 3520350337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3802

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	SIRENAS	TAREE	HSO-E	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	SPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuantia de los mismos se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220020 CMD	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220037 CMD	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/03/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecánica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25252-117116 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25252349826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25252-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25252000337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3804

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			OBRA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SIN NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llever la evacuación de las viviendas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del cerramiento perimetral y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.a.

OBSERVACIONES GENERALES

Continua las actividades de obra. Replanteo de áreas y ejecución de excavación manual en conglomerado en los primeros frentes de trabajo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25200-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2620220180626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202202337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/03/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da cumplidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecánica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno postalcimarias y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el sembrado de material y cernier como parte del mejoramiento del area de intervencion y persiste a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución simultánea de excavación manual y relleno con material mixto, incluyendo extendido, humedecimiento y compactación manual.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520239026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520239037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o ajenos al proyecto, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3806.

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	ENERO	2026	7:00:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/03/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno, peatonalmente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCEDAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución sostenida de excavaciones, rellenos y conforme a la secuencia constructiva.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202080635 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MAYORGUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202080337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3807

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	8	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	2:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3807 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3781 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 34A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/03/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Manual	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO (H = 0.20 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da continuidad con el desarrollo de la actividad de excavacion, esta son de forma manual y mecanica, para efectos de lograr la cuarta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular sobre para del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de lo especificado tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuidad en la conformación y compactación de subbase granular, con excavaciones puntuales de ajuste.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520236026 END	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 23202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2525205037 END	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3801 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3791 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/0/2026	FECHA DE INICIO	5/1/2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de inactividad por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora Vortex	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra y Ing auxiliar			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO K + 0.00 - 3.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se da evacuación del desarrollo de las actividades de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de tener la cuenta de las mismas se debe el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan + alcalce de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.2. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervención y paralelo a esta se realiza el complemento de la excavación tercera de realar, conductor y bombas.	SI
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RÍO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE TRANSPORTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Desarrollo simultáneo de rellenos finales y subbase granular, manteniendo progresión uniforme de los frentes de la zona norte y sur.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES DARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3142024605 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202460207 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten casos de undocumentos especialmente a estas anteriores, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	ENERO	2026	7:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	302 I del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM INACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	370 I del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERINACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL INACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Horas de atención por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora Marca	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CHALADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Inspector			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROTOCOLO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	En la continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, esta, donde forma manual y mecanica, para efectos de hacer la cuenta de las mismas se toma el valor el limpieza nuevamente, las mismas se ejecutaron a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento estructural posteriormente y dimensión de obras adicionales de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MATO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se comunica que el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realizo el cumplimiento de la especificacion tecnica de verter, compactar y demas.	SI
1.3.2. CUBIAGE GRANULAR MATERIAL DE RIO DE LEGIONARIO HASTA 2" INCLUYE, CARGUE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevisto	NA

OBSERVACIONES GENERALES

Avance de subbase granular y culminación de excavaciones en sectores definidos del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° CONTRACTUAL Y PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 252021117118 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 3520236925 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUAYOGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO PINTO QUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 3520236237 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

3810

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDE CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.5.2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 200(E)X60 CM, INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, elemento interno para la construccion del anden perimetral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de instalación de sardinel prefabricado en tramos con subbase terminada. Continuación de subbase en sectores restantes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220926 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117139 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220937 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	7	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.5.2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 (0.50X0.50) CM, INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordito, elemento interno para la construccion del anden peatonal, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de sardinel prefabricado y ajustes finales de subbase granular para garantizar alineación y confinamiento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520236929 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520209037 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3812

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.5.3. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A=10 (0.50X0.60) CM. INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalacion de bordillo, alistando interno para la conexacion del anden perimetral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	NA

OBSERVACIONES GENERALES

Avance en colocación de sardinel prefabricado y finalización de subbase granular para la zona norte del anden perimetral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 3520238626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 3520220037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CABENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,ARQUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.5.2. SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 20X50X60 CM, INCLUYE EXC Y TRANSP.	ML	Se da continuidad con la instalación de bordillo, elemento interno para la construcción del anden perimetral, como parte del desarrollo de obras de urbanismo del proyecto.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Cierre de actividades de excavación, relleno y subbase para el anden perimetral de la zona norte y este . Finalización de instalación de sardinel prefabricado de la zona sur.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202260826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117178 CND	
Nombre: ADRIBSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202260107 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma o confirmación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	NINGUNA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORVENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANTIDE CONFORME AL CONTRACTUAL (EJECU)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC. BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, su inicio en el perímetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras duras del andén perimetral	50

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de instalación de loseta alerta prefabricada sobre base de arena, con nivelación inicial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JARAMILLO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520238636 CMD	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520209837 CMD	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y su firma o confirmación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se ubicara en una line de circulación en obra que posteriormente es sellada, se ubicara en el perimetro del andén al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del andén peatonal	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de instalación de loseta alerta prefabricada, garantizando alineación y pendientes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220239626 CND	
Nombre: SANDRA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220220337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	19	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/03/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se ubicará en una faja de circulación en arena que posteriormente se sellada, se instala en el perímetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de loseta alerta para el anden perimetral, manteniendo continuidad y control de niveles.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236027 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	ENERO	2026	7:00:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	Nº	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	2		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	2				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CARPINTERO						
OTROS	2	2	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.6. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perímetro del andén al borde del sardinel como para de las obras de zonas duras del andén peatonal	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Colocación sostenida de loseta alerta prefabricada y correcciones menores de alineación.

FIRMAS

NOMBRES	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERSAN ANDRES GARCIA CASTELLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25253-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202305035 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202305037 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se listan a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3818

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una losa de nivelación en arena que posteriormente se sellada, se instala en el perímetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zanja duran del anden peimetral	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Avance en instalación de loseta alerta, ejecución de sellos en sectores terminados.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520230928 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 7525250337 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados a obras asignadas, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3819

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-05 INC SUMI 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	UL	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-05, esta se ubicara en una faja de rectificación en sitio que posteriormente es sellada, se instala en el perímetro del anden al borde del sendirel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de loseta alerta prefabricada, garantizando uniformidad y acabado superficial.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25300-117154 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520252625 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO DUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25252-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520252527 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3820

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 39 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE e Cal ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se resida en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del andén perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Instalación de loseta alerta en nuevos frentes y revisión de áreas previamente ejecutadas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTELLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 35200-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25200389826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25200350337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3821

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	ENERO	2026	7:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3201 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA NUBLADO CON LLOVIZNAS
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUANTO CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SIPOT)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta tacta A-55, esta se observa en una faja de rematación en ancho que posteriormente es saltada, se instala en el perímetro del andén al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del andén peatonal	0

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Ejecución continua de loseta alerta, manteniendo ritmo constante de producción.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520230609 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520209037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3822

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	ENERO	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Da Sabado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	NL	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se inicia en el perímetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de pavas dunas del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Cierre progresivo de instalación de loseta alerta y sellos finales de la aprte noreste del anden perimetral.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202259325 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO NARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CEADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1,3,5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA. A-55 INC BASE + CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perímetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización total de la instalación de loseta alerta prefabricada de la parte norte del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25203-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520230535 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25203-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO NARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520035337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se lleva a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3824

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anclajes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Preparación de superficies y frentes para actividad de solado en concreto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520239626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202096337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o citas extraludes, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3825

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Sabado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de alcantay por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para los zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de solado y limpieza en concreto de 13.8 MPa (2000 PSI) en sectores definidos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220620 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otros entrantes, se registran observaciones pertinentes y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3826

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	30	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por ítems				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	UD	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Continuación de solado en concreto, garantizando espesores y acabado conforme a especificaciones.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 3520036/8528 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO OVIEDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 3520036/8537 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	31	ENERO	2026	7:30:00 a. m.	11:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de Atención por Lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	m3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para los zocalos de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTELLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202380826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202202037 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3828

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/02/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Sabado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de colchón por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	EJEMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se cara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520250X029 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO OUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROSINGON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3829

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3331 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Salvado en la mañana, lluvioso en la jornada de la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Pg. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se cierra el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202240020 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROSINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25222010337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2026
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
SOLDADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.8. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220109626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220100837 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	

3831

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	2	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	2701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Sabado, lluvioso al terminar la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	EJEMPLO EDT PROCESO CONSTRUCTIVO (SPMO)
1.1.8. TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su disposición, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y parqueo a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25200309026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202306357 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3832

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 36A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Civil e Inspector HSE			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.8. TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, estas son de forma manual y mecánica, para efectos de llevar la cuantía de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE e CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25200-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000007 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten varios de profesionales especializados o otros similares, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	N° Mat. Profesional:	

3833

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (BPO)
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavacion, estas son de forma manual y mecanica, para efectos de llevar la cuenta de las mismas se dara el valor al finalizar su desarrollo, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos.	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25205-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2530206636 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220223T CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3834

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
PUBLADO				De Corrido
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3535350205 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117173 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520299307 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3838

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	10	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14/03/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado, llueve al terminar el jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de parada por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TEPOZORAPO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUENTE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,ROVUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	Ml	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117174 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202030020 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202030037 CND	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten varias de profesionales especializadas o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma o continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3761 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
DELATOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se coloca en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del cerramiento como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRÉS GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202268626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUEROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3202006037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otros eventos, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3837

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	14/02/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.8.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520236620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520200337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3838

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3931 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anchos perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202369630 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202060357 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otros entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3531 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de rovelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.8.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la losota alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202309620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNADO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3840

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Cia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Sig. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anden perimetrales, como para del descanso de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520210MOD CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117139 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202000337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3841

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3531 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 36A Y 35 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecura el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos,	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202309620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202000337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3842

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de duración del turno				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFIDAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Civil e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 15.0 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3536006620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3536000037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3843

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 36A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de atraso por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	Si
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		Si
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	Si
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del andon al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25200-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 2520026902G CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25200-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25200090397 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes enviados, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3844

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3831 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado en la jornada de la mañana, lluvioso en la jornada de la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de tender, compactar y darnos.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anderes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE	ML	Se realiza la instalación de la losata alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del cardinal como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202260626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO NARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202250037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se encuentren varios de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3845

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	21	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202309636 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO CUEROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202000357 CND	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten varias de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	
Nombre		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Turnos de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CANGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anderes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202369626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202000237 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3847

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	24	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado en la jornada de la mañana. Lluvias constantes en la jornada de la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.5.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 10,8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.3. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25302-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2530250636 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25302-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2530205037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.9. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202300026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202300037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3849

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Soleado en la jornada de la mañana, lluvias al terminar la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	x			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las anclenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-65 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-65, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del andon perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 3535396606 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25252000307 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3850

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	Si				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	Si	Ing. Residente Cons e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervención y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anclenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la losata alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520203019020 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 3520206B337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registrarán observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3851

Alcaldía Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
	20	FEBRERO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM HACHA
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 36A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2025	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de estadía por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	S/		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	S/				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	S/	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anderes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelación en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
NO SE PRESENTO IMPREVISTOS.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202209026 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202209037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación.			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	MAYO	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAL 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvia moderada
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Trabajo de diario) por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora Mixto	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	SI				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra y Residente			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE CON PROCESOS CONSTRUCTIVOS (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCEDAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO, CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras.	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 PVC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	M2	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del andén al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentó imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25200-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202258625 CND	
Nombre: MARIA CEITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25200-197176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202250337 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Alcaldía de Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	AGOSTO	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3857 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO SN EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	150/4/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Sabado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de trabajo perdido				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente de Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.5.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR, TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a este se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.6. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se asienta en una fina de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del sendero del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentan imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220205 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: RODRIGO FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202090307 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otros entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	4	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	ENTRADA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Gabinete
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de Gabinete, por favor.				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente y Apoyo Residente			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROYECTO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, ESTENDIDO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se avanza con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervención y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anclajes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-30 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE	M2	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esto se asocia en una tipo de rehabilitacion en planta que posteriormente es solado, se inicia en el parametro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta inconvenientes.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220189618 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 35250-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220202137 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de perfiles diseños especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CASCO URBANO MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de Labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	MARZO	2026	7:00 a. m.	4:30 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL DIA	GARANTIA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de Standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES.	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obras Civiles GM			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO CONTRA
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	ML	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de nivelacion y patrilleo y esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO DEBIDAMENTE TRITURADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDA, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. VOISTA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la boyda alerta A-55, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	

OBSERVACIONES GENERALES

Fealización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERSON ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117110 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236025 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUEVARA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117179 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520209037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profes ofrios comerciantes o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	9	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERNACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	18/01/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA		X		jornada de la tarde con lluvias intensas
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Turno de trabajo por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Ingeniero			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESOS CONSTRUCTIVOS (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el conformado de material granular como parte del requerimiento del area de conservacion y paisaje a esta se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUMINISE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como para del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.7.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 NO BASE 4 CM ANCHO, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	UN	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se solicita en una zona de sinestesian en el cruce que predestinamente es señorial, se realiza en el perimetro con orden al borde del cardinal como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del met.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DARWIN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202369608 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117170 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MURROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202368207 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes ambientales, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3021 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	150/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Sabado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Turno de trabajo por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	CRP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	7	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENEROS						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	EJEMPLE COMPROBADO CONSTRUCTIVO TIPICO
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	m3	Se contempla con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del área de alumbrados y jardines a esta se realiza el cumplimiento de la especificación teniendo en cuenta compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO/CRIBADO, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 10.0 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en MENIND de 2000 PSI para las zonas de las anteriores parcheadas, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, esta se ejecuta en una faja de recepción un ancho que posteriormente es calleda, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	

OBSERVACIONES GENERALES

Fundización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202206826 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202206827 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales asociados/socios o otros arrendatarios, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	5	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3491 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	10/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
ORDINARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoría			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	ACUERDO CON PROCESO CONSTRUCTIVO (UNAL)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de relleno, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.0 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecutó el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anclajes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-05 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	ML	Se realiza la instalación de la loseta alerta A-05, esta se ubicará en una faja de rotulación en acera que posteriormente es solicitada, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520220620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUAYOGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220007 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones pertinentes y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	marzo	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE TUD SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	m3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.5.5. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.6. LOSETA ALERTA PREFABRICADA A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE	UL	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, sobre se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el perimetro del andenn el borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del andenn perimetral	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de soleado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES CAREA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 3520250028 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202250237 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados a estas actividades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3560

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	MAYO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3501 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Brisas leve y continua al finalizar la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	x			
Tiempo de duración por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EXP.	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	3		Hp cormer 2a Mortar	1	
OFICIAL						
OPLEMAYO						
AYUDANTE	2	3				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	3	Ing Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUADRILLA CON PROCESO CONSTRUCTIVO (Rend.)
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMIZ MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	m3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del área de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	3)
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		3)
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las anclenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	3)
1.5.5. LOSETA ALERTA PREFABRICADA, A-55 INC BASE 4 CM ARENA, NIVEL, SELLO Y TRANSPORTE.	M.	Se realiza la instalacion de la loseta alerta A-55, color se ubicara en arco bisel de nivelacion en zonas que posteriormente se señale, se instala en el perimetro del anden al borde del sardinel como parte de las obras de zonas duras del anden perimetral	3)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117714 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520226903B CND	
Nombre: MARIA BEITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520205033T CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados a estas actividades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3861

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	MARZO	2026	7:00:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15 DIAS	FECHA DE INICIO	3/12/2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora Sencilla	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.3. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.4.1. ADOQUIN DE PIEDRA PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-60 BOGOTA DM, NO INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se instala en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2530250606 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117172 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520206037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3862

BITACORA DE OBRA

CIUDAD/ MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	MAYO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3031 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 33A Y 33 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/01/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Nada digno al finalizar la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			
Turnos de nuestro por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	1	SI	Ing. Residente Obras Complementarias			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO/DISEÑO
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	De continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la aplicacion tecnica de nivelar, compactar y dumas.	SI
1.2.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 10.0 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, siendo para del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEDRA PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X35X30 CM, NO INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, esta se asienta en una base de nivelacion en arena que posteriormente es solidado, se ubicara en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520230109028 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO DURAGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117178 CND	
Nombre: RODINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 2520205037 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o entes enticatos, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3863

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	Día	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	16/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Calcula
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de cmdtv por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Hamaquina Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obras Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.2.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDEO, CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 10.8 MPA (2000 PSI)	M2	Se culmina el solado de limpieza en aproximo de 2000 PSI para las zonas de las andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de cierre diario.	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 (0.08)(0.20) CM, NO INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, esto se ejecuta en una faja de nivelacion en mortero que preliminarmente se solicito, se ejecuto en el costado del parque como parte de los cierres diarios	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos.	

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANTONIO GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2120236020 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25201-117178 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 2520208033F CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3864

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	150/4/2026	FECHA DE INICIO	6/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	NINGUNA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Turnos de standby con lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL SUELTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y paralelo a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, DARQUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-08 20X30X20 CM, MÓ INCLUYE	ML	Se realiza la instalación de la bordilla, esta se instala en una base de nivelación en arena que posteriormente se solada, se inicio en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento Imprevistos	

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117478 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520220037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

VILLAVICENCIO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	17	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3031 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3781 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	12/01/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Sin Estado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
ESTRAÑO						
AYUDANTE	2	SI				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	SI	Ing. Residente Obra: Hernan [illegible]			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.2.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE ZARANDE,CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2.000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las andenes perimetrales, como parte del desarrollo se abren de zonas duras.	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEDAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-60 50X30X20 CM, NO INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, este se asienta en una line de nivelacion en arena que posteriormente es sellada, se realiza en el interior del parque como parte de las aceras duras	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos.	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERSAIN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520230620 CND	
Nombre: MARIA EDITH MOFEINO GUARDA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520230000307 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Durante la ejecución visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ENTIDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	ENERO	2026	7:30 [illegible] a.m.	4:30 [illegible] p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3721 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIACMA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL RACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	13/01/2025	FECHA DE INICIO	6/11/2025

ESTADO DEL CLIMA

TIPO DE CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de intensidad (en horas)				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	HTP	DESCRIPCIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE	1	10		Hor Saltarin Movil	1	
CADAE						
CELADOR						
AYUDANTE	2	10				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	10	Ay Residente Obra y Residente			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UN/MED	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROGRAMACION CONTRACTUAL (SI/NO)
1.1.5. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la semana de actividad, actualmente se da fin de turno manual y mecanico, garantizando de dejar la cuenta de las mismas se daba el valor de finalizar su labor. De manera se ejecuta entrada de hacer entrega de las escuelas para el mejoramiento, adecuado, profesionalismo y cumplido de dicha actividad, de antemano.	SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0.40 + 0.60 + 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavación en material de tipo conglomerado de 3m de profundidad en material manual y se cargara a los vehículos para su posterior transporte y disposición final	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MEJOR DE RIO DEL PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con alleamiento de material granular como parte del mejoramiento del area de intervención y permite a esta no realice el asentamiento de la especificadas normas de diseño, construcción y diseño.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO, DEBIDAMENTE HUMEDECIDO HASTA 2" INCLUYE EXTENDIDO, CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
1.4.1. SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 10.8 N/m (2500 PSI)	M2	Se aplicara el solado de limpieza en concreto de 2500 PSI para las zonas de las anclajes pavimentos, sobre patio del basamento de obras de zonas duras.	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 SEGÚN DIS. INO INCLUYE	ML	Se realiza la ejecución de la bordillo, esta se asienta en una base de mortero con arena que posteriormente se sellara, se instala en el sector del parque como parte de las zonas duras	SI
2.6.1. ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA D=10CM (INC. ESTAMPADO MOLDE TIPO LADRILLO O DE DISEÑO ENGUADOS, DEMARCACIONES, SELLADOR, BORDE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con refuerzo previamente compactado se instala la malla electrosoldada 3X6-12/1 x 6x 6/0.0 el concreto, se pica con el uso de llanadera y fana posteriormente se aplicara el color y sellos en el documentos, finalmente con los moldes por establecidos por las diseños en la de la forma y estilado al concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	DESCRIPCIONES
Se ha presentado imprevistos	N.A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1020-117714 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1020-[illegible] CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 1020-117172 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARTINSON PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1120[illegible]127 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten varias de profesionales especialidades y otros similares, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

3867

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	12	MARZO	2020	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3837 del 2019	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2019	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIACHA 2020
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 29A Y 30 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	150 DIAS	FECHA DE INICIO	5/12/2019

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTOSO				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Nombre del Supervisor Bureau				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	A/P	OBSERVACIONES	EQUIPO/HERRAMIENTA	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	0		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	0				
ESCUADRA						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	0	0	Ej. Nombre de Otros Ingenieros			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE CON PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (SI/NO)
1.1.5. TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad con lo ejecutado en la semana de mes anterior, actividad de forma manual y mecanica. Junto con el de llevar la cuenta de las mismas se dará el valor al finalizar su recorrido, las mismas se ejecutan a distancia de hasta entrega de las escombros para el mejoramiento del tiempo, posteriormente y dirección final de obra, utilizadas de volquetas.	SI
1.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERA 0.00 m - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavación manual de las zonas internas del parque se realiza de manera manual y en conjunto a las volquetas para su posterior transporte y disposición final	SI
1.2.7. RELLENO CON MATERIAL VARIO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se coordina con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del área de intervención y posterior a esto se realiza el compactación con la especificación técnica de relleno, conformación y demás.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE EXTRAER, CARGUE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		SI
2.1.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 1/3 f'c (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las anclas proyectadas, como parte del mejoramiento de zonas de zonas duras	SI
4.3.1. BORDILLO DE PIEDRA PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-60 60x20x20 CM. NO INCLUYE	M	Se realiza la instalación de la bordillo, esto se suelta en una base de fundación en arena que posteriormente se sellara, se realiza en el marco del parque como para de las zonas duras	SI
H2P Y ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA D=10CM @=0, ESTAMPADO, VOLUMETRICO, COLOR GRIS CEMENTO, INCLUYE: ESCOBEADO, DOVELAS, SARDINEL, SOLADO, CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN		Se ejecuta actividad en concreto de 3000 PSI de acuerdo 10cm, con el tamaño previamente demarcado se realiza la malla electrosoldada MX-131 y se vacía el concreto, se afina con el uso de fluidizante y toma posteriormente se esparce el sello y seguido el demarcado, finalmente con las medidas pre establecidas por las diseños se da de la forma y acabado al concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevisto	- - -

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MAT. PROF. O PASAPORTE	FIRMA
Nombre: SEBASTIAN ANDRES CARDOZA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 252521151114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 252520209626 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 252521117076 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 252520209037 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten visitas de profesionales ajenos directos a estas actividades, se registrara observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	28	MARZO	2025	7:00:00 A. M.	4:30:00 P. M.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	0131 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMACMA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACIÓN DEL ÁREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL MACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	1 MESES	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	Marque	TIEMPO	Minutos	OBSERVACIONES
NUBLADO				Zona humeda en la mitad de la calzada de la calle hasta finalizar la jornada
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de duración del lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ARQUITECTO	1	(S)		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
CUIDADOR						
AYUDANTE	2	(S)				
OPERADOR						
ALMACENERO						
OTROS	2	(S)	Ing. Residente Civil e Ingeniero			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	Avance Con Respecto Programación (Días Hábiles)
1.1.a. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE E.T. COMBROS Y SOBRANTES	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, esta aun de forma manual y mecanica, para estudiar de tener la avanza con las mismas se cierra el valor al finalizar su ejecución, las mismas se ejecutan a efectos de hacer entrega de las aceras a sus respectivos propietarios del barrio posteriormente y finalmente de otras actividades de urbanismo.	0
1.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.60 - 0.80 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavación proveniente de las zonas internas del parque se realiza de manera manual y se cargada a las volquetas para su posterior transporte y disposicion final	0
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el terminado de material granular como parte del mejoramiento del suelo de intervención y cumplir a cota de rasante el cumplimiento de la especificación técnica de diseño, constructiva y diseño.	0
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO DEL CORREGIDO HASTA 2" INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMIDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		0
1.6.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.5 ft. Pa 0.050 PSI	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las andenes peatonales, nuevo pasto del municipio de zonas duras	0
1.9.1. BORDILLO DE PIEDRA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO BARREDERO DE 150 INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordilla, esta se ejecuta en una fase de ejecución en donde esta pendiente se enfierra, se instala en el interior entorno como parte de las zonas duras	0
INFRAESTRUCTURA CONCRETO 3000 PSI REF. MALLA ELECTROSOLDADA E-188DM (INC. ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR GRIS CEMENTO, DESENCOFRADO, DESMOLDANTE, SELLADOR, CURADO Y JUNTA DE DILATACIÓN)		Se ejecuta el anclaje en concreto de 3000PSI de espesor 15cm, con dilatación preliminarmente compactado se instala la malla electrosoldada 3D-131 y se realiza el concreto, se ejecuta con el uso de formaleta y para acompañamiento se esparce el color y segunda etapa de curado, finalmente con las medidas ya establecidas por las fases de la obra la forma y ejecución del concreto	0

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevisto	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de anclaje en concreto de la zona norte del anden peatonal y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CESMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 3202-217114 CND	
Nombre: HECTOR FERNANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 3720251105 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO CURROA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117175 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202205237 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Cuando se presentan visitas de profesionales externos a obra entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

BITACORA DE OBRA

ESTADO Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	Día	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	MARZO	2026	7:00 a. m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3127 del 2025	CONTRATATA DE OBRA	CONSORCIO CM POLICATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3731 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACINA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 30A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	10/04/2025	FECHA DE INICIO	3/10/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
SOMBRILLA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de suspensión por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EMP.	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE	1	SI		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OFICIAL/AYUDANTE						
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
ENCARGADO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Obras Hidraulicas			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE CON PROYECTO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.1.6. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad del desarrollo de la actividad de excavación, esta con el fin de humedecer y mezclar el suelo a retirar de manera de facilitar su desarrollo. Las mismas se ejecutan a medida de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento del terreno posteriormente y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERO 0.00 m - 2.00 m INCLUYE CARGUE	M3	Excavación para retiro de las 3 mas 1 hachas del parque se realiza de manera manual y se cargara a los volquetes para su posterior transporte y disposición final	SI
1.3.1. RELLENO CON MATERIAL MISTO DE RIO SIN PROCEDER TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se controla que el suelo sobre el material granular sobre para así mejoramiento del área de intervención y poderle a este se evite el compactarlo, no se especifican ajustes de medir, subparcial y comida.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3		SI
2.5.1. SOLADO - LIMPIEZA EN CONCRETO 13.5 f'c (1000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las piscinas peatonales, como zona de circulación de obras de zonas rurales	SI
3.1.1. BORDILLO DE PIEDRA PRETAERICADA EN CONCRETO TIPO A-10 SEGUN DE DIM. MODELO 12	ML	Se realiza la instalación de la bordillo, esta se ubicara en una zona de circulación en anden que peatonalmente es peatonal, se instalara en el interior del parque como zona de las piscinas rurales	SI
N/P 1 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI REF VIALLA ELECTROSOLDADA E-188 DE 6MC ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR GRIS OSCURO ENDURECEDOR, DESMOLDANTE , BOLLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 12cm, con el sistema anteriormente especificado en entrega de mutis electromecánicas RA-01 y se nota el concreto, se alisa con el uso de flotadores y bota pasacomunes de ser requerido el color y segunda actividad instalando, finalmente con que nuestra una estabilidad por los diseños se ve en la forma y evaluara el concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	-

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden peatonal y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CORMAN ANDRES GARCIA CASTELLS	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25100204026 CND	
Nombre: MARTA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-117109 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25200190231 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Evidencia fotográfica:			
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

3870

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	MARZO	2026	7:30 a. m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHIDRA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 39A Y 38 Y ENTRE CARRERAS 21 Y 22, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	150 DIAS	FECHA DE INICIO	9/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de duración sin lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	S		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	S				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	S	Ay. Instalaciones y topografia			

ASPECTOS TECNICOS

DESCRIPCION PACTADA	UNIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE CON PROGRAMACION (SI/NO/ANTICIPADO)
1.1.a. TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.	M3	Se da continuidad con la ejecución de actividades de excavación, retiro con uso tanto manual y mecánico, esto afectos de llevar la cuenta de los metros se dara el visto al finalizar su ejecución, los metros se ejecutan y afectos de hacer entrega de los espacios para el mejoramiento durante el proximo mantenimiento y desarrollo de otras actividades de urbanismo.	SI
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERA 20 M + 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavación proveniente de las zonas internas del parque se realiza de manera manual y es cargada a los volquetes para su posterior transporte y Disposicion final	SI
1.3.7. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PROCEDENTE TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO	M3	Se continua con el suministro de material granular para relleno del mejoramiento del area de intervencion y parques a que se recibe el complemento de la especificacion tecnica de relleno, compactar y barrer.	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE TAMIZADO, CARGUE, DISTRIBUCION Y COMPACTACION	M3		SI
1.4.1. COLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO f'c=17Mpa (2466 PSI)	M3	Se ejecuta el soldeo de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las actividades pormenores, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.1. SUMINISTRO DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO TIPO BAÑO SOLIDO DE NIVELACION	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, esta se asienta en una linea de nivelación en la cual posteriormente se soldara, se instala en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI
INT-1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO MALLA ELECTROSOLDADA D=5MM (ING. ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR GRIS OSCURO ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SOLLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000 PSI de espesor 10cm, con el fin de mejorar el acceso peatonal en el interior del parque, se instala la malla electrosoldada R4-101 y se vierte el concreto, se ejecuta el uso de fibrafibra y tinta polvo para que se encuentre el color y segun lo el requerimiento, finalmente con las medidas pre establecidas por las normas se le da la forma y acabado al concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de soldeo en cemento de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTELLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 252021171114 CND	
Nombre: HECTOR ALFONSO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 2520236626 CND	
Nombre: [illegible] CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202117173 CND	
Nombre: RODRIGUEZ FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202236627 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se firman las visitas de profesionales ajenos a estas entidades, se deberán especificar observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

3871

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	MARZO	2026	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3037 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 de 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERRHACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/04/2026	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	ESTADO	TIEMPO	HORAS	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de retardo por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CARPINTERO						
OTROS	2	X	Ing. Residente Obra e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	EJECUTADO EN PERIODO (Cantidad)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavacion proveniente de las zonas viajeras del parque se realiza de manera manual y se cargaria a las volquetas para su posterior transporte y disposicion final	0
1.2.2. SUMINISTRO GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE DESMONTE DE E. EXCAVACION Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular sobre capa del mejoramiento del area de intervencion y posterior a esto se realiza el correspondiente de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y dunas.	0
3.4.1. SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 13.0 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de las anclajes permanentes, como parte del desarrollo de obras de zonas duras.	0
7.8.1. EMPOLLADO DE PISOS PRETABRICADAS DE CONCRETO TIPO ALBI ASOCIADO CM, M3 INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, esta se ejecuta en una base de nivelacion del anden que previo tratamiento de subbase, se instala en el interior del parque como parte de las zonas duras.	0
M² 2 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=10CM (INC. ESTAMPADO MOLDE TIPO COLOR PLATA ENDURECEDOR, DESMOLDANTE , CELULADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el tamano previamente compactado se instala la malla electrosoldada XX-121 y se vacia el concreto, se afina con el uso de llanadora y toma posteriormente se esparce el color y segundo el desmoldante, finalmente con los moldes que establecidos por los diseños se le da la forma y acabado al concreto	0
M² 3 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=10CM (INC. ESTAMPADO MOLDE TIPO COLOR TEJA ENDURECEDOR, DESMOLDANTE , CELULADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el tamano previamente compactado se instala la malla electrosoldada XX-121 y se vacia el concreto, se afina con el uso de llanadora y toma posteriormente se esparce el color y segundo el desmoldante, finalmente con los moldes que establecidos por los diseños se le da la forma y acabado al concreto	0

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevisto	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado sin concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	Firma
Nombre: GUSMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-137114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202206026 CND	
Nombre: SHIRLA KEITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25252-117715 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25252207107 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten horas de trabajo nocturno especial dentro o fuera del radio, se registran observaciones generales y se firma en constancia.

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3872

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	MARZO	2023	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2020	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2020	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHACHA 2020
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15 DIAS	FECHA DE INICIO	6/3/2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Inicio Suspende por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	N°/P	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	8				
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	2	8				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	8				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADOS H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavacion y retiro de las zonas internas del parque se realiza de manera manual y se cargada a las volquetas para su posterior transporte y disposicion final	SI
1.2.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 3" INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION	M3	Se realizara con el suministro de mezcla de granular como para del mejoramiento del nivel de intervencion y perfilado, a fin de verificar el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
1.4.1. SOLADO, LOSA EN CONCRETO 15.0 MPA (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de losa en concreto de 2000 PSI para los cruces de las ciclorutas peatonales, como parte del desarrollo de obras en zonas duras	SI
1.5.1. BORDILLO DE PISCINA PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A 60 ACCESO EM. NO INCLUYE	ML	Se realiza la excavacion de la cuneta, esta se ubicara en una zona de invasion en zona que posteriormente se enlosa, se ubica en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI
1.6.1. ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=100M (INC. ESTAMPADO M/LBE TIPO, COLOR TRIGO ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el tercero previamente compactado se instala la malla electrosoldada 106-121 y se vacia el concreto, se deja con el uso de brocha y llana posteriormente se aplica el color y segundo el desmoldante, finalmente con los moldes pre establecidos por los diseños se le da la forma y acabado al concreto	SI
1.6.2. ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=100M (INC. ESTAMPADO M/LBE TIPO, COLOR TRIGO ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el tercero previamente compactado se instala la malla electrosoldada 106-121 y se vacia el concreto, se deja con el uso de brocha y llana posteriormente se aplica el color y segundo el desmoldante, finalmente con los moldes pre establecidos por los diseños se le da la forma y acabado al concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevisto	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-177174 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202258625 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO GUEVARA	D RECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-177174 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARTINEZ PEREZ	D RECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202240227 CND	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Dando se presentan varias de profesionales asignados antes o otros invitados, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

3873

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / Municipio	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VILLAVICENCIO	27	MAYO	2026	7:30 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO GM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 29A Y 30 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	TS 04 DIAS	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Sin novedad al finalizar la jornada
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	X			
Tiempo de duración por Horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	UNID.	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Gl		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE	3	Gl				
RESANADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	3	Gl	HQ Residente SSTa e Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CONFORME AL CONTRATO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.00 + 0.50 m INCLUYE CARGUE	M3	Excavacion proveniente de las zonas marcadas del puntal se realizo de manera manual y se cargaba a las volquetas para su posterior transporte y disposicion final	SI
1.3.2. RELLENO GRANULAR MATERIAL DE EXCAVACION HASTA 1" INCLUYE ZARANDEO,CARGUE, DESCARGUE Y COMPACTACION	M3	Se continua con el suministro de material granular sobre parte del mejoramiento del area de intervencion y permite evidenciar el cumplimiento de la especificacion tecnica de nivelar, compactar y demas.	SI
5.6.1. SOLADO, LIMPIEZA En CONCRETO 13.5 MPa (2000 PSI)	M2	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los anclajes permitidos, como parte del cronograma de obras de corta data	SI
1.5.1. MOBILIARIO DE PIEDRA PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A 40 SOSIGADO EN SITIO INCLUYE	ML	Se realiza la instalacion de la bordillo, este se inserta en una losa de cimentacion en acero que posteriormente es soldada, se instala en el interior del perimetro parte de las zonas duras	SI
TIP 2 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=10CM UNC. ESTAMPADO MOLDE TIPO COLOR PLATA ENDURECEDOR, DESMOLDANTE , TELLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN		Se instala el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el terreno previamente compactado se instala la malla electrosoldada 106-101 y se vacia el concreto, se utiliza con el uso de formaleta y forta posteriormente se esparce el color y sequido el desmoldante, finalmente con las medidas pre establecidas por los diseños se fo ria la forma y sellando el concreto	SI
TIP 3 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E=10CM UNC. ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR TRIGO ,ENDURECEDOR, DESMOLDANTE , TELLADOR, CORTE Y JUNTA DE DILATACIÓN		Se ejecuto el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm, con el terreno previamente compactado se instala la malla electrosoldada 106-101 y se vacia el concreto, se utiliza con el uso de formaleta y forta posteriormente se esparce el color y sequido el desmoldante, finalmente con las medidas pre establecidas por los diseños se fo ria la forma y sellando el concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalizacion de solado sin concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-119114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 3650239162B CND	
Nombre: WINTER EDITH HORMIGO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-117133 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-210237 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Cuando se presenten visitas de profesionales especial sobre o otros similares, se registran observaciones generales y se firma a continuación

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

3874

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	AGOSTO	2025	7:30:00 a. m.	4:30:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3631 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO DM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	3701 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMACHA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL MACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15/01/2026	FECHA DE INICIO	5/13/2025

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	semana	hasta	sujeto	OBSERVACIONES
SOLEADO				Dia Soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
NUBLADO	X	X		
Tiempo de trabajo por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	CPT	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESPECIALISTA	1	0		Herramienta Menor	1	
OFICIAL						
CONCRETERO						
AYUDANTE	2	0				
SOLDADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
CUADRILLA	2	0	Ing. Alexander Chaux Investigator			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON PROYECTO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.3.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Excavación preliminar de las zonas internas del parque se realiza de manera manual y se conjuga a las máquinas para su posterior transporte y disposición final	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	Se comunica en el terminado de material granular como parte del mejoramiento del area de intervención y posterior a esto se realiza el compactación de la respectivas formas de revolver, compactar y demas.	SI
1.4.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.5 MPa (2000 PSI)	M3	Se ejecuta el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas de los andenes perimetrales, como parte del desarrollo de obras de zonas duras	SI
1.5.1. BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A40 BORDILLO CM. MD INCLUYE	ML	Se realiza la instalación de la bordillo, esto se asenta en una base de nivelación en arena que posteriormente se sufrida, se instala en el interior del parque como parte de las zonas duras	SI
SIP 3.ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E+16CM UNO, ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR PLATA DVORREDONDOR, DESMOLDANTE , SELLADOR, CURATE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 12cm, con el tiempo previamente compactado se instala la malla electrosoldada XX-121 y se vacia el concreto, se alisa con el uso de fluxadora y llana posteriormente se esparce el color y segundo el desmoldante, finalmente con las medias pre establecidas por las diseños se le da la forma y acabado al concreto	SI
SIP 3.ANDEN CONCRETO 3000 PSI REF MALLA ELECTROSOLDADA E+16CM UNO, ESTAMPADO MOLDE TIPO, COLOR TRIGO DVORREDONDOR, DESMOLDANTE , SELLADOR, CURATE Y JUNTA DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 12cm, con el tiempo previamente compactado se instala la malla electrosoldada XX-121 y se vacia el concreto, se alisa con el uso de fluxadora y llana posteriormente se esparce el color y segundo el desmoldante, finalmente con las medias pre establecidas por las diseños se le da la forma y acabado al concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta imprevistos	- -

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2030-117114 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236525 CND	
Nombre: MARIA EDITH MORENO QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2020-117176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO AMARIGUA PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2252286107 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones pertinentes y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	
Nombre:		N° Mat. Profesional	

3875

DITACORA DE OBRA

GOBIERNO MUNICIPAL	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de Labores
	30	MAYO	2025	7:30 a. m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3161 del 2025	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO DA EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	3101 del 2025	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA 2025
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL BARRIO ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	[illegible]	FECHA DE INICIO	5/12/2025

ESTADO DEL CLIMA

CONDICIONES CLIMATICAS	MARCAR	TIPO	CLIMA	OBSERVACIONES
NUBLADO				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Temperatura ambiente por Horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	CAP.	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Retroexcavadora	1	
AYUDA						
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
CELADOR						
CLARO	1	SI	Ing. [illegible]			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM EJECUTADO (Tipo)	UNIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN ASFALTO, CAMBIO H = 0.20 - 0.29 M. INCLUYE CARGUE	M3	Excavación y cargue de las zonas marcadas del parque en material de relleno (tierra y material de escombros) para su posterior integración y disposición final	SI
1.3.2. SUBBASE GRANULAR ESPESOR DE 10 CM, EXCEDENTES HASTA 2 KM (INCLUYE CARGA Y DESCARGUE, EXTENDIDA Y COMPACTACION	M3	Se conforma con el material de material granular como parte del mejoramiento del área de intervención y perfilado a nivel de subrasante con corte de la estabilización técnica de interior, compactar y nivelar.	SI
1.4.1. SOLADO CONCRETO EN CONCRETO f'c= 3000 PSI	M2	Se realiza el solado de limpieza en concreto de 2000 PSI para las zonas donde las actividades (no maderos, mampostería, escombros) en un espesor de 10 cm o 15 cm	SI
1.4.2. CONCRETO 17.5 Mpa (2500 psi) Incl. ESTRUCTURAS ESPECIALES	M3	Se ejecutaron concretos para estructuras especiales como: pilotes, vigas de amarre, columnas, placas de piso, andenes, etc.	SI
1.4.3. ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPa (4200 kg/cm2) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	Se realizo el figurado, armado, colocación y amarre del acero de refuerzo a las columnas del parque para estructuras especiales de gimnasios y muros de contención	SI
1.5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI INCLUYE: DESPERDICIO, BOMBEO, VIBRADO Y CURADO	M3	Se realizo la colocación de la mezcla, esta se vertio en los diferentes elementos que conforman el parque, se utilizo un concreto de 3000 psi para las zonas duras	SI
1.5.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CEMENTO GRIS	KG	Se realizo la colocación de la grama sintética en las zonas verdes, antes de colocar la grama se realizo una limpieza del terreno, se utilizo cemento gris para la unión de la grama sintética con el concreto	SI
1.4.5. MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5MM (#5) @ 0.15M X 0.15M, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION		Se realizo la colocación de las mallas electrosoldadas en las zonas duras del parque, se utilizo una malla de 5.5 mm (#5) @ 0.15 m x 0.15 m	SI
1.4.6 CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO GANCHO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA		Se instalo las canastas de acero inoxidable en los juegos infantiles del parque, se utilizo el taladro y se realizo el anclaje con concreto 3000 psi para la base	SI
M° 1 MADEN CONCRETO 3000 PSI POST MX LA ELECTRICIDAD EN 0.15CM (#5) @ 0.15M X 0.15M MALLA TIPO, COLOCACION, SUMINISTRO, ENSAMBLE, CORTE Y ALTURA DE INSTALACION)		Se realizo el anclaje en concreto de 3000PSI de ancho 15cm, con el acero longitudinal de #5 cada 15 cm, se realizo la malla electrosoldada #5 @ 15 cm x 15 cm y se vacio el concreto, se dejo con el uso de fundidor y filtro (cemento gris) se realizo el curado y seguido el desencofrado, finalmente con las mallas ya establecidas por las medidas se fundio la forma y realizaron el concreto	SI
M° 4 MADEN CONCRETO 3000 PSI POST MX LA ELECTRICIDAD EN 0.15CM (#5) @ 0.15M X 0.15M MALLA TIPO, COLOCACION, SUMINISTRO, ENSAMBLE, CORTE Y ALTURA DE INSTALACION)		Se realizo el anclaje en concreto de 3000PSI de ancho 15cm, con el acero longitudinal de #5 cada 15 cm, se realizo la malla electrosoldada #5 @ 15 cm x 15 cm y se vacio el concreto, se dejo con el uso de fundidor y filtro (cemento gris) se realizo el curado y seguido el desencofrado, finalmente con las mallas ya establecidas por las medidas se fundio la forma y realizaron el concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento imprevistos	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de solado en concreto de la zona norte del orden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DAYANA ALEJANDRA GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional 1022411714 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ URIBE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 1122634624 CND	
Nombre: MARIA ESTHER MORENO GUARDIA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional 25465-117779 CND	
Nombre: YESID EDIER FERNANDEZ MAHECHO, WILLIAM	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 2520257037 CND	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Cuando se presenten visitas de particulares o autoridades a la obra anotarlo, con hora y observaciones pertinentes y solicitar su firma y continuación:			
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	

3876.

BITACORA DE OBRA

	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	TIPO DE DIARIO	Del numero de folios
	1	MAYO	2024	MATUTINO	4 AL 5

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	2027 DE 2024	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO DM EDIFICATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	2400 del 2024	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA 2024
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL KACHA ENTRE CALLES 31A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32.3A EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	10.04 2024	FECHA DE INICIO	5/13/2024

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia Soleado
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	¿SI?	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	X		Formaleta en madera	1	
OFICIAL						
AYUDANTE						
ARQUITECTO	1	X				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	SI	Ing. Residente Carpa Interventoria			

ASPECTOS TECNICOS

DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACION	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
1.2.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.60 - 1.00M INCLUYE CARGUE	SI	Excavación manual de las zonas marcadas para cunetas en concreto manual y de tamaños las indicadas para la construcción transversal y longitudinal final	SI
1.2.2 CORTE LAMINA DE CONCRETO (DE 0.05 MTS DE ESPESOR) HASTA 0.10 MTS INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y DISPOSICION FINAL	SI	Se informa que el terreno es demasiado grueso por esto toca dar mayor cuidado del area, la maquinaria y quedo a cargo de ustedes el mantenimiento de la maquinaria en terreno de obras, compactar y demas.	SI
1.4.1 DEMOLICION, LIMPIEZA EN CONCRETO H=0.10 MTS (SIN FIBRA)	SI	Se inicia el corte de la parte de concreto de 0.10 MTS para las zonas de las anclas peatonales. Toca pedir el cruce de obras de zonas duras	SI
1.4.5 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO (DE 0.21 Mts (0.20 m) de espesor) SIN FIBRA INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y DISPOSICION FINAL	SI	Se retira el concreto para dar inicio a las excavaciones varios pantanos y mirar el cruce de tuberías de los anclas	SI
1.4.3 ARREGLO DE HIDRANTES EN MAMPOSTERIA, CON ADICIONE, MODIFICACIONES, CAMBIOS, RELOJ DE ARRIBO, SOLDADURA Y PINTURA	SI	Se retiran los hidrantes, anclajes, soldaduras y pintura, las cuales serán reemplazadas y las mismas serán ubicadas en nuevas posiciones de gradientes y niveles de concreto	SI
1.5.1 ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0.10 MTS, INCLUYE ESTRUCTURA EN MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE POSTE METALICO EN OBRA, NO INCLUYE	SI	Se inicia el vaciado de la losa, esta se acordó una loza de pavimentación en zonas que peatonalmente se ubicará, se inicia en el cruce de la vía comercial de las zonas duras.	SI
1.5.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA TRENZA	SI	Se retiran las cintas de las zonas nuevas en las zonas verdes internas del parque como nueva y limpia de el terreno se ubica con material plástico y de cinta peatonal, facial negra amarilla, posteriormente se instalará grama y se aplicará mantenimiento para verificar	SI
1.5.3 RAMPA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30, SUMINISTRO E INSTALACION		Se inicia la excavación de las rampas en concreto con apoyo en nuevo parque con anteriormas, se inicia en las zonas para retiro de escombros y limpieza, para zonas	SI
1.6.1 CANCHA DE ACERO ASEGRABLE TIPO BARCELONA (cemento 50kg) E INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE POSTE MEZCLA EN OBRA		Se inician las cunetas, de acero inoxidable antes hojas mismo día parcial, se deben retirar con el mismo el apoyo del concreto para instalación en obra	SI
MP 1.4 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADA ELECTROSOLDADA H=10CM INC. ESTRUCTURA MALLA TIPO COMERCIAL INCLUYE EXCAVACION, DESCARGUE, SELLADOR, CORTE Y JUNTAS DE DILATACION		Se inicia el vaciado en concreto de 3000PSI de acuerdo 10cm, con el tercero previamente demolido, se instala la malla electrosoldada 4.5 -10 y se ejecuta el corte, se dan con el uso de fibrilon + base nuevamente se realiza el sellar y agregar el mantenimiento finalmente con las mismas características por los diseños este de la forma y vaciado el concreto	SI
MP 1.4 ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADA ELECTROSOLDADA H=10CM INC. ESTRUCTURA MALLA TIPO COMERCIAL INCLUYE EXCAVACION, DESCARGUE, SELLADOR, CORTE Y JUNTAS DE DILATACION		Se inicia el vaciado en concreto de 3000PSI de acuerdo 10cm, con el tercero previamente demolido, se instala la malla electrosoldada 4.5 -10 y se ejecuta el corte, se dan con el uso de fibrilon + base nuevamente se realiza el sellar y agregar el mantenimiento finalmente con las mismas características por los diseños este de la forma y vaciado el concreto	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguna presentada	-

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de soldado en concreto de la zona norte del andén peatonal y cierre de andenes del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre CESAR AUGUSTO GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 2020-177774 CND	
Nombre HECTOR alfredo GOMEZ JAIME	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 2020220625 CND	
Nombre Natalia CENTENO DURAN	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 2020-177775 CND	
Nombre HERNAN CAMILO MARTIN MENDIOLA PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 2020180705 CND	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Si existe un profesional, no sea de interventoría, deberá anexar a esta bitácora la hoja de vida con los soportes correspondientes y suscribir la anotación			
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

3897

BITACORA DE OBRA

CONTRATO / ACTA / OTRO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
RELACIONADO					

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA No°		CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EM EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA N°		CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA 2025
OBJETO CONTRATO			
FECHA INICIO ACTA INICIO		FECHA DE INICIO	

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Variación de estado durante el día				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	DIA	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA CONTRACTUAL AVANCE

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTO DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presenta ningún imprevisto	

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de 5 lotes en concreto de la zona norte del ámbito perimetral y cierre de actividades del día.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: [illegible] ANDRES CASTELLO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-177714 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520236030 CND	
Nombre: MARIA CRISTINA ROMERO GUARIN	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-197578 CND	
Nombre: YAJAIRA FERNANDA MANTILLA MORENO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 2520235237 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten varios de profesionales o contratistas o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3838

BITACORA DE OBRA

LUGAR / MUN / ETC	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	4	Abril	2023	7:30:00 a.m.	4:30:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	0577 del 2023	Contratista de obra	CONSORCIO CAFE EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	0701 del 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTE-CHAOVA 2023
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	TRES(3) DIAS	FECHA DE INICIO	5/7/2023

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
SOLEADO				
LLUVIOSO				
NUBLADO				Sin Novedad
SOLEADO	X	X		
Cambios de estado por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EXP	OBSERVACIONES	HABILITADA PS (SI/NO)	CANT	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Adrian Leonardo Arango	1	
OFICIAL						
AYUDANTE						
ALBAÑIL	2	SI				
CARPINTERO						
ELECTRICISTA						
CADENERO						
Otros	2	SI	Ay. Topografia y Residente			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO
1.2.1. DEMOLICION MANUAL EN CONCRETO SIMPLE DE 3.000 PSI INCLUYE CARGUE	M2	Demolición manual de las zonas marcadas para tal fin, incluye su cargue y retiro.	80
1.3.2. SUMINIST. TRANS.LAS MATERIAL SELECCIONADO TIPO "A" INCLUYE CARGUE DESCARGUE, EXTENDIDO Y COMPACTADO	M3	Se continua con el suministro de material granular como parte de mejoramiento del área de intervención y posterior a esto se fundira el concreto de la escalinata en MEDIO DE TRAMO, compactar y cuartear.	20
1.4.1. SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 1:12 MPa (2500 PSI)	M2	Se vaciara el solado de limpieza en secciones de 2000 PSI para las zonas de las escalas del anfiteatro, como parte del concreto de 3000 psi de zonas. Zonas	10
1.4.2. CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) PARA ESTRUCTURAS ESTRUCTURALES	M3	Se aplica la concreto para estructuras escalinas como gradenes y muros de contorno en (unidades) de las escalas	20
1.4.3. ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa (4200 kg/cm2) CORRUGADO PDR INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	Se retoma el ingreso, armado, colocación y amarre del acero correspondiente a las viviendas con destino para estructuras escalonadas de gradenes y muros de contención	30
1.5.1. SUMINISTRO DE PVC (INCLUYE ACCESORIOS) DE CONDUCTO TIPO AMBIENTADO DE DIAMETRO 3"	ML	Se realiza la instalación de tubería PVC, esta se ubicara en una base de instalación en arena que posteriormente se cubrirá, se instala en tramos de 6 metros con tuberías de 3in y de 4in.	0
1.5.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION	UD	Se suministra e instala caja de inspección en las zonas verdes, marcas del parque Sabanero y Zona verde, la tapadera de ellas con material proveniente de la excavación, tiene registro en tapa, posteriormente se instala de granito y se ajusta nuevamente para su uso.	0
1.4.2 BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO 4 SUMINISTRO E INSTALACION		Se ejecuta la instalación de las bancas en concreto con espaldar en marca portátiles con antideslizante, se instalan en las zonas previamente establecidas y proyectadas para tal fin.	0
1.5.3 CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA		Se instalan las canastas de acero inoxidable en las cajones marcas de parques, se retira el terreno y se fundira e anclaje en concreto para mejorar en obra.	0
Nº 1 ANDEN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE SOLADO ESPESOR SOLDADA E=10CM UNID. ESTAMPADO MOLDE TIPO ADOQUIN CARA OSCURO ENDURECIDO INCORPORANTE, DELANTOR, CORTE Y JUNTAS DE DILATACION)		Se ejecuta el anden en concreto de 3000PSI de espesor 10cm con el tamaño previamente configurado en medida de acuerdo a lo establecido en el plano 10-101 y en obra el concreto, se utiliza con el uso de moldes y tiene incorporado en la mezcla el color y terminado el endurecimiento. Adicionalmente las juntas de dilatación son ejecutadas por los diseños hechos de la forma y medidas de contrato.	0

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presento ninguno	No

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de avance en concreto de la zona este del anden perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CRISTIAN JAVIER GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-112713 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO QUINTERO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-245635 CND	
Nombre: MARIA EDITH MONROY QUIROGA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-111113 CND	
Nombre: HUBERSON FIDENCIO MARROQUIN PEDRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-250257 CND	
Nombre		Nº Mat. Profesional	

Cualquier error o omisión en los anteriores o declaraciones o datos anteriores, son objeto de observaciones posteriores y no firma o permisados.

Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	

3879

BITACORA DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	DIA	MES	AÑO	Hora de labores	Terminación de obras
VILLAVICENCIO	5	ABRIL	2026	7:00 a.m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	2021 del 2026	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VILLAVICENCIO
CONTRATO INTERVENTORIA N°	2021 del 2026	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAL 2021
OBJETO CONTRATO	ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA PÚBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 33 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 MESES	FECHA DE INICIO	1/03/2026

ESTADO DEL CLIMA

CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Sin Novedad
LLUVIOSO				
SOL - CIELO				
DESPEJADO	X	X		
Cambio de Turno por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	C	T	OTR	OBSERVACIONES	MAQUINARIA / HERRAMIENTA	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE			1a		Retroexcavadora Sobre	1	
OFICIAL							
AYUDANTES							
ARQUITECTO		1	1a				
CELADOR							
ELECTRICISTA							
PLOMERO							
OTROS	7		1a	Ing. Residente Obra e Ayudantes			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA HOY (DIA)
4.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (1 x 2.60 x 2.70 M INCLUYE CARGUE	M3	Culminación completa de las zonas menores del parque se inicia de manera manual pre cargando a las volquetas retiran material transportan y disposición final	30
1.1.2. SUMINIC (GRAVA LAVADA TRIC 3/4" INC SELECCIONADO PARA 1" INCLUYE CARGUE DESCARGUE, DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	Se mantuvo con el suministro de material granular como parte del mejoramiento del área de intervención y piscinón y esta se mantuvo con el mismo de acompañamiento técnico de maestro, mampostero y ayuda.	5
1.4.1. EQUIPO, LIMPIEZA AN CONGRETO 1.5 M de ancho (CM)	M2	Se ejecuto el suelo de concreto en concreto de 2500 PSI para las zonas de las andenes por mantener, como zona del departamento de Obras de Zonas duras	15
1.4.2. SUMINISTRO DE Piedra Cantera PARA CONCRETO (Incluye ESPECIALES)	M3	Se ejecuto el concreto en concreto especiales como (bolardos y muros de contención (cerramo) de las entradas	10
1.4.3. ACERO DE REFUERZO FY=4.200 MPa (CON RDTE INC. MUNICIPIO INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y MANTE)	KG	Se ejecuto el suelo, cemento, concreto y cemento del suelo compactado en a las tal cual del concreto para ejecutar con el concreto de gimbrales y muros de contención	20
1.5.1. SUMINISTRO DE PICNIC PARA PARQUES TIPO DE CONCRETO TIPO RUDI MOVEDIZO DE NO INCLUYE	UL	Se hace la instalación de la banda, esta se encuentra en una base de concreto en el cual para el montaje de cemento, se incluye en el mismo de cantidad como base de las zonas duras	10
1.5.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA TRONCAL	UD	Se realiza la instalación de la pieza instalan las zonas verdes, mismo del cargue y descargue a la zona de destino se abre con material de cemento de la excavación con la regla alineada, posteriormente se limpia la pieza y se procede a humedecer esta sellante	17
1.6.2 Suministro de CONCRETO CONCEPTUAL TIPO MURO CONTENCIÓN E INSTALACIÓN		Se desarrolla la instalación de las señales en concreto con concreto en fuerte armadura con ambientales se incluyen en las zonas, procurando en diferentes y anuales para estos.	30
1.6.3 CANTIDAD DE ACERO ARGAMASA DE 1/2 BARRA CORRUGADA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CONCRETO PARA LAMINAS DE 1000 PSI MPA00 A EN OBRA		Se instalan las cantidas de acero suministrado en las vigas internas del parque, se ubican dentro y se realiza el encajue correcto con la medida en cada	15
3.2.1 MUERTE CONCRETO 3000 PSI REF M VIGA CUAD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INC. EXCAVACIÓN MANUAL TIPO. COLOCAR CRUZ DE CONCRETO CONCRETO DE CONCRETO EN TE... RELLENADO, CORTE Y ALTURA DE EXCAVACIÓN		Se ejecuta el concreto en concreto de 3000 PSI de acero 1500, con el diseño proporcional con cantidad se ejecuta la mezcla con concreto de 3.5 y se ejecuta el concreto, se ejecuta en el que de formaleta y fibra proporcionamos las esquinas al cielo y alrededor de concreto. Posteriormente con las medidas por establecidas por las plantas en la de la forma y ejecutado el concreto	10

IMPREVISTOS DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentaron novedades	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

Finalización de retiro en sentido de la zona norte del sector peatonal y cierre de actividades del día.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MAT. O TARJETA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GEOVANA ANDRES GARCIA CASTAÑO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 23-683-417744 CND	
Nombre: HECTOR ARMANDO GONZALEZ ARIAS	PERSONAL DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 252520190624 CND	
Nombre: BRITALDO H MORENO QUINTERO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 252524137078 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO RAMIREZ JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 252524087207 CND	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Cuando se presenten varias de personas especializadas y más archivos, se requerirá diligenciar lo generado y se firma correspondiente			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

3880

BITACORA DE OBRA

	FECHA			OBRA	
	Día	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	AGOST	2023	1 AGOS 23	8 AGOS 23

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	20231841045	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CAMINOS EDUCATIVO
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	370 del 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA 2023
OBJETO CONTRATO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 39A Y 39 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES	FECHA DE INICIO	8/08/2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
DESPEJADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	OBS	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1			Instalacion fluvial	1	
OFICIALES						
AYUDANTES						
ALBAÑILES	2	2				
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTROS	2	2				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	AVANCE	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON PROCESOS CONSTRUCTIVOS
1.2.1. EXCAVACION MANUAL EN CONGLO - CHAGO H = 1.00 - 3.00m INCLUYE CARGUE	0m		SI
1.2.2. SUMINISTRO, SHOTCRETE MATERIAL TIPO 150 (SOLO CONCRETO) HASTA 2" INCLUYE: DISEÑO DE MEZCLAS, CONFORMACION Y COMPACTACION	0M2		SI
1.4.1. GRADAS EN CONCRETO 1:2:3 MPa (2100 PSI)	0M		SI
1.4.2. CONCRETO 28.7 Mpa (5004 psi) PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES	0M		SI
1.4.3. ACERO DE REFUERZO Fy=420 MPa - (60000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, INSTALACION Y AMARRE	0KG		SI
1.5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO	0M		SI
1.5.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO	0M		SI
1.5.3. CERRAMIENTO EN ADOBE CON ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: CIMENTACION, SOBRECIMIENTO, MAMPOSTERIA, ENCHAPE, ACABADOS Y PINTURA			SI
1.6.1. CAMBIO DE ACEITE AMORTIGUADOR TIPO BERKELEY, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE: ELIMINACION DE VIEJO ACEITE DE TIPO RECOLECCION OBRA			SI
1.6.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ELECTROSOLDADA DE SEGURIDAD, LED tipo: VIAL #SOLES TIPO: OSRAM SIRIO, ESQUINA CHEVRONADO DE SEGURIDAD, SOLDADOR, CORTE Y ACOPLE (INSTALACION)			SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
No se presentaron imprevistos	

OBSERVACIONES GENERALES

Finalizacion de la losa en concreto de la zona norte del jardin perimetral y cierre de actividades del mes.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: GERMAN MAURICIO GARCIA CASTILLO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional 2020-177176 CND	
Nombre: HUEVER ARMANDO GOMEZ JARO D.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 25261-204176 CND	
Nombre: MARIA EDITH MARTIN GUARGUA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional 25261-177176 CND	
Nombre: ROBINSON FERNANDO RAMIREZ JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 25261-204176 CND	
Nombre:		Nº Mat. Profesional	

Cuando se presenten otras personas relacionadas a la obra ambiental, se registrara la información pertinente a su cargo y actividad.

Nombre:		Nº Mat. Profesional	
Nombre:		Nº Mat. Profesional	
Nombre:		Nº Mat. Profesional	
Nombre:		Nº Mat. Profesional	

3881

CUADRO DE LLUVIAS

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

CONTROL DE CLIMA MENSUAL

REFERENCIA	CONTRATO DE OBRA N° 3631 DE 2025																													
OBJETO	"ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.".																													
MES	DICIEMBRE															AÑO				2025										
UBICACIÓN	VILLAVICENCIO, META																													
CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALES
NUBLADO																																0
LLUVIOSO																																0
SOLEADO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27
																													TOTAL DIAS			27

Elaboró

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
Residente de Obra

Revisó

MARIA EDITH MORENO QUIROGA
Director de Obra

CONTROL DE CLIMA MENSUAL

REFERENCIA	CONTRATO DE OBRA N° 3631 DE 2025																														
OBJETO	"ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.".																														
MES	ENERO													AÑO						2026											
UBICACIÓN	VILLAVICENCIO, META																														
CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALES
ADO CON LLOVIZN		X			X	X				X			X	X	X		X	X	X					X								11
LLUVIOSO	X		X									X				X							X				X	X		X		8
SOLEADO				X			X	X	X		X									X	X	X			X	X			X		X	12
																													TOTAL DIAS			31

Elaboró

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
Residente de Obra

Revisó

MARIA EDITH MORENO QUIROGA
Director de Obra

CONTROL DE CLIMA MENSUAL

REFERENCIA	CONTRATO DE OBRA N° 3631 DE 2025																														
OBJETO	"ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.".																														
MES	FEBRERO													AÑO				2026													
UBICACIÓN	VILLAVICENCIO, META																														
CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				TOTALES
NUBLADO CON LLOVIZNA			X					X											X												3
LLUVIOSO														X	X	X	X	X														5
SOLEADO	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X				20
																														TOTAL DIAS		28

Elaboró

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
Residente de Obra

Revisó

MARIA EDITH MORENO QUIROGA
Director de Obra

3884

3385

LABORATORIOS

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
Germangarcia18@hotmail.com
CEL: 313-486 99 88

3886

CIVILAB INGENIERIA S.A.S

Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901080500-6

CODIGO: CLB-F-022
VERSION: 001
FECHA: ABRIL 2019

Villavicencio, 24 de Enero del 2026

INFORME N° OF017/0126

SEÑORES
CONSORCIO GM HACHA
Ciudad.

Estimados señores:

Reciban de antemano un cordial saludo.

Sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente a los Ensayos de Densidad en campo método del Cono y Arena, con la Orden de servicio N° C007/0126, para el proyecto ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

Enviamos como parte del Informe, un total de tres (3) pruebas de Densidad en campo metodo Cono y Arena; en los registros encontrados realizados en Laboratorio y resultados finales, para el control y calidad de los materiales compactados.

Agradeciendo la gentil atención a la presente, me despido.

Atentamente:

Gisell Rojas
Director Administrativo y Operativo

CARRERA 32 N° 46-14 BARRIO El TRIUNFO
EMAIL Civilabingenieria12@gmail.com TELEFONO: 320 8619983

CIVILAB INGENIERIA S.A.S
Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

DENSIDAD EN TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA CORRECCION DE PARTICULAS GRUESAS

CODIGO: CLB-F-020	
VERSION: 001	
FECHA: ABRIL 2019	

OBJETO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
INTERESADO	CONSORCIO GM HACHA		
LUGAR	VILLAVICENCIO-META	NORMA	INV-E 122-150-161
ORDEN N°	CD07/0126	FECHA INFORME	24-ene-26



NUMERO DE ENSAYO #			1	2	3			
DESCRIPCION MATERIAL			RELLENO 2"	RELLENO 2"	RELLENO 2"			
LOCALIZACION ENSAYO			4°09'00"N 73°38'16"W	4°08'60"N 73°38'16"W	4°08'59"N 73°38'16"W			
FECHA TOMA ENSAYO			14-ene-26	24-ene-26	24-ene-26			
Valor Frasco + Arena Inicial (gr)			6812	6823	6689			
Valor Frasco + Arena Sobrante (gr)			899	826	863			
Total Arena Usada (gr)			6002	5893	6026			
Constante del Cono			1580	1581	1582			
Valor Arena en el Hueco (gr)			4422	4312	4464			
Densidad de la Arena (gr/cm³)			1,45	1,45	1,45			
Volumen del Hueco (cm³)			3050	2974	3065			
Valor Suelo Humedo (gr)			5163	4586	2073			
Valor Grava retenida 3/4"								
Valor Total Suelo Humedo (gr)			5163	4586	2073			
% Material Pasa 3/4"								
% Grava 3/4"								
% Humedad Grava 3/4								
Humedad Speedy %			6,3	6,2	6,2			
% Humedad Corregida								
Valor Unitario Humedo (gr/cm³)			2,198	2,100	2,187			
Valor Unitario Seco (gr/cm³)			2,141	2,124	2,133			
Densidad Seca Max. (gr/cm³)			2,220	2,220	2,220			
% Humedad Optima			6,8	6,8	6,7			
COMPACTACION OBTENIDA %			96,4	95,7	96,1			
CORRECCION POR AGREGADO GRUESO RETENIDO TAMIZ 3/4"								
Gravedad Especifica Grava Retenida 3/4" (gr/cm³)								
Correccion Valor Unitario Seco (gr/cm³)								
COMPACTACION OBTENIDA %								

NOTA: NO SE PRESENTARON ALTERACIONES, EL MATERIAL ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES.

ING. EDWAR A. PEREZ

CIVILAB INGENIERIA S.A.S
Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

CODIGO: CLB-F-022
VERSION: 001
FECHA: ABRIL 2019

Villavicencio, 26 de Enero de 2026

INFORME N° OF014/0126

SEÑORES:
CONSORCIO GM HACHA
Ciudad.

Estimados señores:

Reciba de antemano un cordial saludo.

Sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente a la dosificación para el Diseño de Mezcla en concreto con dos agregados para una resistencia de 3000 PSI, con la Orden de servicio N° C010/0126, para el proyecto **"ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**

Enviamos como parte del Informe, un total de un (01) Diseño de Mezcla para una resistencia de 3000 psi; los registros fueron realizados en Laboratorio y resultados finales, para el control del concreto.

Agradeciendo la gentil atención a la presente, me despido.

Atentamente:

Gisell Rojas
Director Administrativo y Operativo

CIVILAB INGENIERIA S.A.S
Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO

OBJETO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
INTERESADO	CONSORCIO GM HACHA		
FUENTE	MATERIAL RIO GUAYURIBA	ORDEN N°	OF014/0126
NORMA	NTC 174	FECHA	26-ene-26

DOSIFICACION DE LOS MATERIALES DE MEZCLAS

1. PARAMETROS DE DISEÑO DEL CONCRETO

RESISTENCIA DE DISEÑO (Kg/cm2)		RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	
f'c =	210	f'cr =	3000

2. MATERIALES

2.1. CEMENTOS

CEMENTO	TIPO	MARCA	PESO ESPECIFICO Kg/m³
GRIS ASTM C 1157 – 10	UG	ARGOS	3000,0

2.2. AGREGADOS

AGREGADO	FORMA	TAMAÑO MAX. NOM.	FUENTE	LUGAR
FINO	LAVADA	3/8"	RIO GUAYURIBA	DEPARTAMENTO DEL META
GRUESO	RUGOSA	1/2"		

N°	DESCRIPCION	Agregado Fino	Agregado Grueso
1	Peso unitario compactado. kg/m3	1569,10	1534,53
2	Peso unitario suelto. kg/m3	1474,20	1400,75
3	Densidad Aparentemente Seca. gr/cm3	2562,50	1963,50
4	Contenido de Humedad. %	0,2	0,39
5	Absorcion. %	1,63	0,51
6	Modulo de finura.	3,0	.....

3. ASENTAMIENTO O SLUMP

MANEJABILIDAD	COMPACTACION	CONSISTENCIA	ASENTAMIENTO SLUMP
Muy Trabajable	Vibracion Normal	Fluida	8"

CIVILAB INGENIERIA S.A.S

Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

CODIGO: CLB-F-022
VERSION: 001
FECHA: ABRIL 2019

Villavicencio, 06 de Marzo del 2026

INFORME N° OF024/0126

SEÑORES
CONSORCIO GM HACHA
Ciudad.

Estimados señores:

Reciban de antemano un cordial saludo.

Sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente a los Ensayos de Densidad en campo método del Cono y Arena, con la Orden de servicio N° C012/0126, para el proyecto ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

Enviamos como parte del Informe, un total de tres (3) pruebas de Densidad en campo metodo Cono y Arena; en los registros encontrados realizados en Laboratorio y resultados finales, para el control y calidad de los materiales compactados.

Agradeciendo la gentil atención a la presente, me despido.

Atentamente:


Gisell Rojas C.
Director Administrativo y Operativo

CIVILAB INGENIERIA S.A.S
Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

DENSIDAD EN TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA CORRECCION DE PARTICULAS GRUESAS

CODIGO: CLB-F-020
VERSION: 001
FECHA: ABRIL 2019

OBJETO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
INETERESADO	CONSORCIO GM HACHA		
LUGAR	VILLAVICENCIO-META	NORMA	INV-E 122-150-161
ORDEN N°	0022/0126	FECHA INFORME	06-mar-26



NUMERO DE ENSAYO #	1	2	3			
DESCRIPCION MATERIAL	SUB BASE	SUB BASE	SUB BASE			
LOCALIZACION ENSAYO	ANDENES PERTIMETRALES	ZONA DE ENCUENTROS	ZONA JUEGOS E INTERNOS			
FECHA TOMA ENSAYO	12-feb-26	4-mar-26	10-mar-26			
Valor Frasco + Arena Inicial (gr)	6712	7093	6780			
Valor Frasco + Arena Sobrante (gr)	899	826	863			
Total Arena Usada (gr)	5985	5731	6291			
Constante del Cono	1580	1581	1582			
Valor Arena en el Hueco (gr)	4405	4150	4709			
Densidad de la Arena (gr/cm³)	1,45	1,45	1,45			
Volumen del Hueco (cm³)	3038	2862	3246			
Valor Suelo Humedo (gr)	2122	2963	2162			
Valor Grava retenida 3/4"	3019	1823	3021			
Valor Total Suelo Humedo (gr)	5141	4786	5203			
% Material Pasa 3/4"						
% Grava 3/4"						
% Humedad Grava 3/4						
Humedad Speedy %	6,2	6,2	6,2			
% Humedad Corregida						
Valor Unitario Humedo (gr/cm³)	2,122	2,134	2,199			
Valor Unitario Seco (gr/cm³)	2,196	2,212	2,217			
Densidad Seca Max. (gr/cm³)	2,220	2,220	2,220			
% Humedad Optima	6,8	6,8	6,8			
COMPACTACION OBTENIDA %	99,0	99,6	99,9			
CORRECCION POR AGREGADO GRUESO RETENIDO TAMIZ 3/4"						
Gravedad Especifica Grava Retenida 3/4" (gr/cm³)						
Correccion Valor Unitario Seco (gr/cm³)						
COMPACTACION OBTENIDA %						

NOTA: NO SE PRESENTARON ALTERACIONES, EL MATERIAL ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES.

ING. EDWAR A. PEREZ H.

3892

CIVILAB INGENIERIA S.A.S

Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

Villavicencio, 06 de Abril del 2026

INFORME N° OF038/0226

SEÑORES:
CONSORCIO GM HACHA
Ciudad.

Estimados señores:

Reciba de antemano un cordial saludo.

Sírvase encontrar adjunto el informe correspondiente a los Ensayos de resistencia a la Compresión de cilindros concreto, con la Orden de servicio N° C034/0226,para el proyecto **ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**

Enviamos como parte del Informe, un total de veitiuno (21) Ensayos a la Compresion de cilindros; en los registros encontrados realizados en Laboratorio y resultados finales, para el control y calidad del concreto.

Agradeciendo la gentil atención a la presente, me despido.

Atentamente:

GISELL ROJAS CARDONA
Director Administrativo y Operativo

CIVILAB INGENIERIA S.A.S

Laboratorio de Suelos Concretos y Pavimentos
NIT. 901060500-6

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

OBJETO	ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
INETERESADO	CONSORCIO GM HACHA		
FECHA	6 de abril de 2026	ORDEN N°	C034/0226
NORMA	INV-E 410 / NTC 673	PARQUE HACHA	

TIPOS DE FALLA MUESTRAS DE CONCRETO



ELEMENTO O ESTRUCTURA	RESISTENCIA ELEMENTO (psi)	FECHA TOMA ELEMENTO	TIEMPO DE CURADO (DIAS)	FECHA ROTURA MUESTRA	DIAMETRO MUESTRA (cm)	AREA MUESTRA (cm²)	PESO MUESTRA (gr)	DENSIDAD CONCRETO (g/cm³)	CARGA APLICADA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA (psi)	PORCENTAJE RESISTENCIA (%)	TIPO DE FALLA
ZONA ANDENES PERIMETRALES NORTE	3000	17-feb-26	7	24-feb-26	15,4	186,3	12.865	2,279	238,7	1866	62,21	C
			14	3-mar-26	15,4	186,3	12.932	2,298	331,3	2590	86,34	D
			28	17-mar-26	15,2	181,5	13.055	2,382	399,2	3002	100,07	D
ZONA ANDENES PERIMETRALES SUR Y ESTE	3000	20-feb-26	7	24-feb-26	15,1	179,1	12.984	2,401	270,2	2197	73,24	C
			14	6-mar-26	15,1	179,1	13.136	2,437	328,5	2498	83,27	D
			28	20-mar-26	15	176,7	13.155	2,481	376,6	3009	100,30	C
ZONA ANDENES PERIMETRALES OESTE	3000	21-feb-26	7	28-feb-26	15,3	183,9	12.847	2,306	260,3	2062	68,72	C
			14	7-mar-26	15,3	183,9	12.963	2,335	352,4	2452	81,73	C
			28	21-mar-26	15,1	179,1	13.127	2,435	394,7	3210	106,99	D
ZONA ANDENES RAMPAS DE ACCESO	3000	27-feb-26	7	6-mar-26	15,4	186,3	12.557	2,232	248,5	1943	64,76	D
			14	13-mar-26	15,0	176,7	12.696	2,379	298,1	2457	81,88	D
			28	27-mar-26	15,5	188,7	12.943	2,264	350,1	3011	100,35	C
ZONA ANDENES PLAZOLTEA JUEGOS	3000	12-mar-26	7	19-mar-26	15,2	181,5	13.125	2,403	275,3	2209	73,64	D
			14	26-mar-26	15,3	183,9	13.055	2,351	345,1	2733	91,11	C
			28	9-abr-26	15,2	181,5	12.966	2,382	391,2	3022	100,73	C
ZONA ANDENES INTERNOS	3000	14-mar-26	7	21-mar-26	15,2	181,5	12.977	2,376	267,9	2150	71,67	C
			14	28-mar-26	15,1	179,1	13.022	2,424	330,4	2687	89,56	C
			28	11-abr-26								
ZONA ANDENES PLAZOLETA CUENTEROS	3000	31-mar-26	7	6-abr-26	15,2	181,5	12.675	2,321	279,8	2245	74,85	D
			14	13-abr-26								
			28	27-abr-26								

NOTA: - LAS MUESTRAS FUERON ENTREGADAS EN OPTIMAS CONDICIONES Y SIN ALTERACIONES DE OBRA

ING. EDWAR A. PEREZ

CARRERA 32 N° 46-14 BARRIO EL TRIUNFO

EMAIL Civilabingenieriasas12@gmail.com TELEFONO: 320 8619983

383

3894

DOCUMENTOS DE CALIDD DE PROVEEDOR DE MATERIALES

AGREGADOS

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

3895

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: HHV-12321 RMN: HHV-12321
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 23/11/2007 Hasta: 22/11/2037	Fecha y Hora de Registro: 23/11/2007 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN
AGREGADOS DEL META MBP S.A.S. N 9004027031

AREA TOTAL: 227 Hectárea(s) y 2483 mt(s)2 MUNICIPIOS: ACACÍAS-META\ VILLAVICENCIO-META

MINERALES: ARENAS Y GRAVAS SILICEAS\ ARENA SILICEA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCION DEL CAQO COCHERAS CON EL CAQO RAIZALES
NORTE: 937693,7500
ESTE: 1051941,5200
PLANCHA IGAC: 266

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
936696,0000	1052000,0000
936710,0000	1051590,0000
936500,0000	1051590,0000
936300,0000	1051590,0000
936019,0000	1051590,0000
936189,0000	1049800,0000
935760,0000	1049800,0000
935760,0000	1048500,0000
935500,0000	1048500,0000
935500,0000	1052500,0000
935721,0000	1052500,0000
935729,0000	1052437,0000
936099,0000	1052500,0000
936203,0000	1052500,0000
936285,0000	1052000,0000

ANOTACIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: HHV-12321 RMN: HHV-12321
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 23/11/2007 Hasta: 22/11/2037	Fecha y Hora de Registro: 23/11/2007 00:00:00

			23/11/2007
TIPO ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION	FECHA EJECUTORIA:	09/11/2007
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	HHV-12321
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	09/11/2006
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	INSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. HHV-12321		

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	05/09/2016
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	22/08/2016
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	002160
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	29/06/2016
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	ARTÍCULO PRIMERO: PERFECCIONAR LA CESIÓN DEL 100% DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES que les corresponden a cada uno de los señores HECTOR HERNANDO MURCIA DUARTE y OSCAR ISAURO MURCIA CIRO, dentro del Contrato de Concesión No. HHV-12321, a favor de la sociedad AGREGADOS DEL META MBP S.A.S., identificada con Nit. 900402703-1. PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la Resolución No. 002160 téngase como único titular del 100% del Contrato de Concesión No. HHV-12321 a la sociedad AGREGADOS DEL META MBP S.A.S., identificada con Nit. 900402703-1. De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 002160 del 29 de Junio de 2016.		

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	15/11/2018
TIPO ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS	FECHA EJECUTORIA:	09/08/2018
DOCUMENTO	OFICIO	NÚMERO:	1775
EXPEDIDO POR:	SIN DEFINIR	FECHA DOCUMENTO:	09/08/2018
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		
ESPECIFICACIÓN	DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO No. 2018-0324 DONDE ACTUA COMO DEMANDANTE RUTHBY ELIANA PARRA RODRIGUEZ Y JAIME PARRA PAMPLONA CONTRA AGREGADOS DEL META MBP CON NIT. 9004027031 DECRETÓ EL EMBARGO DE LOS TITULOS MINEROS HKL-15551, HHV-12321, HHV-12321A QUE LA SOCIEDAD DEMANDA AGREGADOS DEL META MBP SAS, TIENE EN EL CATASTRO MINERO NACIONAL.		

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: HHV-12321 RMN: HHV-12321
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 23/11/2007 Hasta: 22/11/2037	Fecha y Hora de Registro: 23/11/2007 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Mineria ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

William Alberto Martinez Diaz
Gerente de Catastro y Registro Minero

3898

DOCUMENTOS DE CALIDD DE PROVEEDOR DE MATERIALES

CONCRETO ESTAMPADO

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO - META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

CASACRETO
Pisos y Paredes

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

3899

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO COLOR ENDURECEDOR fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 7677

Fecha de fabricación del producto: 20/01/2026

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

TONALIDADES	GRIS
ASPECTO	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	R.24h= Min 180 KM/Cm2
GRANULOMETRIA	M16 = 10% ± 6% M20 = 40% ± 8% M30 = 8% ± 4% M40 = 12% ± 6% M50 = Max ± 10% M100 = Max ± 10% Fondo = Max ± 10%

Fraguado inicial. 65 min – Fraguado final máx.320 min

Diego Fernando Rubio Bueno

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CASACRETO
Pisos y Paredes

3900

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO MOLDES

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO MOLDES fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para el lote: 192317

Fecha de fabricación del producto: 28/01/2026

CASACRETO MOLDES:

MOLDE	REF. EP-2001 ADOQUÍN ESPIGADO (89,5 CM X 66,2 CM)
COMPOSICIÓN	Poliuretano
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO	(-30°C a 121°C).
MOLDE SEMI-RIGIDO	Flexibilidad por encima de los 121°C



REF. EP-2001
ADOQUÍN ESPIGADO (89,5 CM X 66,2 CM)

Cada pieza es revisada individualmente con un Durómetro Análogo tipo A con una precisión de +/-1 grado que rebasa la norma ASTM D2240 para pruebas de dureza.

Diego Fernando Rubio B.

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CASACRETO
Pisos y Paredes

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO MOLDES

3901

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO MOLDES fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para el lote: 192318

Fecha de fabricación del producto: 28/01/2026

CASACRETO MOLDES:

MOLDE	REF. EP-2011 PIEDRA FLOR (74,5 CM X 74 CM)
COMPOSICIÓN	Poliuretano
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO	(-30°C a 121°C).
MOLDE SEMI-RIGIDO	Flexibilidad por encima de los 121°C



REF. EP-2011
PIEDRA FLOR (74,5 CM X 74 CM)

Cada pieza es revisada individualmente con un Durómetro Análogo tipo A con una precisión de +/-1 grado que rebasa la norma ASTM D2240 para pruebas de dureza.

Diego Fernando Rubio Bueno

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CASACRETO
Pisos y Paredes

3902

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO MOLDES

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO MOLDES fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para el lote: 192320

Fecha de fabricación del producto: 28/01/2026

CASACRETO MOLDES:

MOLDE	REF. EP-2020 ABANICO (117,7 CM X 65,6 CM)
COMPOSICIÓN	Poliuretano
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO	(-30°C a 121°C).
MOLDE SEMI-RIGIDO	Flexibilidad por encima de los 121°C



REF. EP-2020
ABANICO (117,7 CM X 65,6 CM)

Cada pieza es revisada individualmente con un Durómetro Análogo tipo A con una precisión de +/-1 grado que rebasa la norma ASTM D2240 para pruebas de dureza.

Diego fernando Rubio Bueno

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CASACRETO
Pisos y Paredes

3903

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes 7682

Fecha de fabricación del producto: 26/01/2026

CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO:

TONALIDAD	GRIS
ASPECTO	Polvo Higroscópico (capacidad de absorber humedad del medio circundante) de color establecido.
DENSIDAD APARENTE	1.4 – 1.5 g/cm3
TOXICIDAD	Atóxico (inherente)
GRANULOMETRIA	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

Presentación: Bolsa plástica de alta resistencia de 10 KG respectivamente.

Diego Fernando Rubio Bueno

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CASACRETO
Pisos y Paredes

3954

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO SELLADOR ACRILICO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO SELLADOR ACRILICO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 8697

Fecha de Fabricación del producto: 27/01/2026

CASA SELLADOR ACRÍLICO

TONO	**TRANSPARENTE**
ACABADO	**BRILLANTE**
APARIENCIA	**LIQUIDO A TEMPERATURA AMBIENTE**
PUNTO DE INFLAMACION	**25°**
DENSIDAD	**0,86000 – 0,8800 gr/m**
OLOR	**CARACTERISTICO A SOLVENTE**
DENSIDAD	**0.90 - .95 Kg/ L**
VOC CALCULADO	**804,5 g/l**

CONTROLES DE EXPOSICION:

BASE	VALOR	LIMITES	OBSERVACIONES
ECTLV	**Límite Máximo permisible de exposición promedio ponderado:** **Limite permisible.**	**50ppm** **221 mg/m3** **100 ppm** **442 mg/m3**	
VLA	**Temporal:** **Clasificación a riesgo de la piel.** **Valor limite ambiental:** **Exposición corta:** **Duración (VLA-EC)** **Valor limite ambiental:** **Exposición diaria:** **Duración (VLA-EC)**	 **100 ppm** **442 mg/m3** **50 ppm** **221 mg/m3**	**Absorción a través de la piel.**

Diego Fernando Rubio Bermo

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

390

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y POSIBLES CAUSAS DEL DESGASTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO ESTAMPADO

DESGASTE:

1. DE FORMA NATURAL:

El desgaste puede generarse de forma natural, dependiendo del tráfico o de la cantidad de exposición al sol, acumulación de tierra y suciedad lo que provocaría una disminución en la apariencia estética del concreto estampado.

2. POR MAL USO:

El desgaste en la superficie también se genera cuando se realiza arrastres de objetos pesados con puntas o filos que pueden rayar o desportillar los bordes o esquinas, de igual manera, cuando hay contacto frecuente con ácidos altamente fuertes como: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido fórmico, ácido acético, ácido crómico entre otros, no dejando de lado que la presencia de chiches, pinturas, la instalación de estanterias pesadas, entre otros.

3906

MANTENIMIENTO:

El concreto estampado, además de ser una de las mejores opciones para obtener acabados decorativos, también ofrece un alto grado de resistencia y durabilidad, su limpieza es sencilla y su mantenimiento es económico.

Con el fin de extender la vida útil del acabado, es importante realizar un mantenimiento preventivo cada año (en promedio), dependiendo del desgaste de la superficie (siempre dependerá del tráfico y del cuidado que se tenga en el uso).

A CONTINUACIÓN, DAMOS RECOMENDACIONES PARA UN BUEN MANTENIMIENTO DE PISOS EN CONCRETO ESTAMPADO ...

- Barrer o lavar los pisos de concreto estampado como mínimo cada ocho (8) días para evitar la acumulación de agentes contaminantes y/o que generen desgaste en la superficie.
- Alistar el área de trabajo: retirar las cosas que puedan obstruir la superficie a dar mantenimiento.
- Alistar los utensilios de limpieza, utilizando una escoba de cerdas fuertes, agua y detergente evitando siempre los excesos.
- Para una mejor limpieza utilizar hidro lavadora.
- Asegurarse de que exista un desagüe o la inclinación adecuada para no crear charcos, especialmente si es un piso en interiores.

3467

- Retirar todas la impurezas o contaminantes de la superficie, como chicle, hongos o manchas.

- Para retirar manchas de la superficie están las siguientes recomendaciones:
  - **MANCHAS LEVES:** puede utilizar agua tibia y jabón dejándolos reposar sobre el área afectada.

  - **HONGOS:** mezclar una onza de detergente, ¼ de galón de clorox y ¾ de galón de agua, frotar la zona con un cepillo suave y enjuague con agua limpia.

  - **MANCHAS MODERADAS:** rociar la zona con agua y aplicar un desengrasante. Dejar actuar de 1 hora, frotar con cepillo suave y enjuagar.

  - **MANCHAS FUERTES:** rociar la zona con decapante, frotar con cepillo y limpiar respectivamente.

- Deje secar totalmente la superficie y aplicar CASACRETO Sellador Acrílico transparente o CASACRETO Sellador Acrílico de color con el tono del CASACRETO Color endurecedor utilizado en el estampado, según cada caso en particular.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CASACRETO COLOR ENDURECEDOR



TIPO DE PRODUCTO: Producto en polvo de granulometría fina, compuesto por aditivos, cementos, pigmentos estables a los rayos U. V. y agregados de cuarzo de sílice no metálicos

FABRICANTE: CASACRETO S.A.S.

DIRECCIÓN COMERCIAL: Av. Calle 72 # 84A - 60, Piso 2 - Bogotá D.C.

TELÉFONO DE CONTACTO: (601) 7028316 - 320 4396229 – 313 4454202

E-MAIL: ventas@casacreto.com.co

PÁGINA WEB: www.casacreto.com.co

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

RIESGOS PARA LA SALUD:



- **EFECTO EN SALUD VISUAL:** El producto puede ocasionar irritación ocular.
- **EFECTO EN SALUD CUTÁNEA:** El contacto con este producto puede causar irritación en la piel.
- **EFECTO EN SALUD POR INGESTIÓN:** Ingerir el producto, puede causar náuseas, vómito y diarrea.
- **EFECTOS EN LA SALUD POR INHALACIÓN**: Puede irritar las vías respiratorias.

RIESGOS DE SEGURIDAD:



¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE: Para los ojos, sistema respiratorio, y piel. El padecimiento crónico de los pulmones (silicosis) y/o cáncer pulmonar puede originarse de la respiración prolongada o repetida del polvo de este material. Use guantes adecuados, protección para los ojos y cara, y protección respiratoria. Manténgase fuera del alcance de los niños

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

3. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES PELIGROSOS:

NOMBRE	NUMERO CAS	CONTENIDO	RIESGO
Agregados de Cuarzo de Silice No metálicos	14808-60-7	50 – 70 %	Nocivo
Cemento Portland	65997-15-1	20-40 %	Nocivo

4. PRIMEROS AUXILIOS

• **SÍNTOMAS Y EFECTOS:**	Contacto con los ojos pueden producir irritación. Por ingestión puede producir diarrea y vómito. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, resequedad y posibles alergias.
• **POR INHALACIÓN:**	Si se inhala, lleve de inmediato a la persona afectada a un espacio aireado. Si la persona afectada no está respirando, suministre respiración artificial. Si los síntomas persisten, consiga atención médica.
• **POR CONTACTO CON LA PIEL:**	Enjuague la zona afectada con grandes cantidades de agua. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
• **POR CONTACTO CON LOS OJOS:**	Enjuague los ojos de inmediato con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
• **POR INGESTIÓN:**	Enjuague la boca con agua. Si se ingirieron grandes cantidades, busque atención médica inmediata. No induzca el vómito.

5. MEDIDAS CONTRA OCURRENCIA DE INCENDIO

RIESGOS ESPECÍFICOS:
El producto no es inflamable y no representa ningún peligro asociado con los incendios. En caso de incendio, no limita el uso de ningún agente de extinción.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

• **PRECAUCIONES PERSONALES:**	Evite la generación de polvo durante limpieza rociando un poco de agua.
• **PROTECCIÓN PERSONAL:**	Use una mascarilla para polvo y gafas, si el polvo se genera por encima de los límites de exposición.
• **PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES:**	Prevenir la entrada a desagües, riveras, canales o ríos. Uso apropiado de contenedores para evitar la contaminación ambiental. Siga todos los reglamentos Locales, Estatales, Federales y Provinciales para la eliminación.
• **DERRAMES - LIMPIEZA:**	Usar métodos secos para limpiar que nos dispersen el polvo al aire. Colocar el material derramado en un recipiente adecuado. Evitar la inhalación del producto y el contacto con la piel. Si el producto está húmedo, raspar para juntarlo y colocarlo en un recipiente apropiado. Esperar a que fragüe para poder eliminarlo como residuo inerte. En la medida de las posibilidades no aplique agua, ya que el producto reacciona hasta endurecerse y adherirse a la superficie del derrame.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL PRODUCTO:

- Mantenga seco el producto en el empaque original hasta que se utilice.
- Apile los bultos de manera segura para evitar caídas.
- Los bultos del producto son pesados. Extreme las precauciones durante su manipulación. Algunas de las lesiones que se pueden producir, asociadas al levantamiento y mezclado de mortero, son las siguientes: esguinces, distensiones en la espalda, los brazos, los hombros y las piernas.
- Asegure una buena ventilación en los lugares donde se manipule el producto.
- Evite nubes de polvo durante la manipulación. En caso necesario usar gafas de protección y mascarillas homologadas.
- Evite el contacto directo del producto con la piel y las mucosas.

- Mantenga una higiene personal adecuada. Retire y lave de inmediato la ropa polvorienta o mojada con el producto.

- Lavarse la piel meticulosamente tras la exposición al polvo o al producto húmedo.

TEMPERATURA DE MANEJO/MANIPULACIÓN:

- Temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un lugar donde no tenga exposiciones extremas de temperatura, luz o humedad. No Apile de manera directa sobre el piso, el material deberá esta estibado con distancia a piso mínima de 15 cm y paredes de 20 cm. No debe permitir el contacto de lluvia con la bolsa. Mantener fuera del alcance de los niños.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

- Temperatura ambiente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICIÓN A COMPONENTES:

- **ARENA SÍLICE (14808-60-7)**

  ACGIH: 0.025 mg/m3 TWA (fracción respirable).

  OSHA: 0.1 mg/m3 TWA (polvo respirable).

  NIOSH: 0.05 mg/m3 TWA (polvo respirable).

- **CEMENTO PORTLAND (65997-15-1)**

  ACGIH: 10 mg/m3 TWA (material particulado que no contiene asbesto y <1 % de sílice cristalino).

  OSHA: 15 mg/m3 TWA (polvo total); 5 mg/m3 TWA (fracción respirable).

  NIOSH: 10 mg/m3 TWA (polvo total); 5 mg/m3 TWA (polvo respirable).

PROTECCION PERSONAL:

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

• **PROTECCIÓN RESPIRATORIA:**	Para la manipulación del producto se recomienda usar mascarillas homologadas para material particulado.
• **PROTECCIÓN CUTÁNEA:**	Use guantes de látex o nitrilo para manipulación prolongada del producto. No usar cremas tipo barrera en lugar de guantes impermeables. Retire la ropa y los equipos que se saturen de mortero húmedo y lavar las áreas expuestas de inmediato.
• **PROTECCIÓN DE OJOS:**	Usar gafas de protección homologadas al manipular polvo o mortero húmedo para evitar que éste entre en contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Los datos aquí proporcionados, son relacionados con la manipulación segura del producto. Para determinar la calidad y desempeño del producto, es necesario consultar la ficha técnica.

ESTADO FÍSICO: Polvo.

APARIENCIA: 36 tonos o colores en línea.

OLOR: Característico a mortero.

PRESIÓN DEL VAPOR: N/A

PUNTO DE EBULLICIÓN: N/A

SOLUBILIDAD (H2O): Dispersable.

RAPIDEZ DE EVAPORACIÓN: N/A

COEF. OCTANOL/H2O.: N/A

MÉTODO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN: N/A

LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD (LFL): N/A

PH: >10

DENSIDAD DEL VAPOR: N/A

PUNTO DE FUSIÓN: N/A

PESO ESPECÍFICO: 1.3 - 2.5

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

VOC CALCULADO: 0 G/L

PUNTO DE IGNICIÓN: N/A

LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD (UFL): N/A

VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN: N/A

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

• **ESTABILIDAD:**	Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Mantener seco hasta su uso.
• **CONDICIONES A EVITAR:**	Manténgase lejos del calor, humedad, fuentes de ignición y materiales incompatibles como con ácidos, sales amónicas y metal de aluminio.
• **MATERIALES A EVITAR:**	Contacto no intencionado con el agua o humedades extremas.
• **PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:**	Este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

11. INFORMACION TOXOLOGICA

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

- No ha sido determinada de manera específica para este producto. La información dada está basada en datos tocológicos obtenidos de productos similares.

EFECTOS EN HUMANOS

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

• **INGESTIÓN:**	Su ingestión puede provocar irritación en el tracto digestivo con náuseas, vómitos y diarrea.
• **INHALACIÓN**	No registran estudios. Sin embargo, la exposición al cuarzo (la forma más común y estable de sílice cristalino) es causante de la mayoría de las silicosis diagnosticadas clínicamente. La silicosis es una enfermedad fibronodular de los pulmones que ocurre después de la exposición ocupacional a la sílice cristalina durante 5 años o más. La inhalación del polvo de cuarzo puede causar falta de aliento, limitación de la expansión torácica, tos seca y capacidad disminuida para trabajar. Los individuos con una enfermedad preexistente o un historial de malestares que involucran la piel o el tracto respiratorio, están en gran riesgo de desarrollar efectos adversos a la salud cuando se exponen a este material **B: Carcinogenicidad de los componentes** **Arena de sílice (14808-60-7)** ACGIH: A2 - Supuesto carcinógeno para humanos. NIOSH: Carcinógeno ocupacional potencial. NTP: Carcinógeno conocido para humanos (Seleccione Carcinógeno). IARC: Monografía 68 [1997] (listado bajo Sílice cristalino inhalado en forma de cuarzo o cristobalita de fuentes ocupacionales) (Grupo 1 (carcinogénico en humanos)).
• **CONTACTO CON LA PIEL:**	Puede causar resequedad y en algunos casos hipersensibilidad e irritación.
• **CONTACTO CON LOS OJO:**	Irritación, enrojecimiento, arañazos superficiales en la córnea y lagrimeo.

12. INFORMACION ECOLÓGICA – (BASE DE DATOS ECOTOX).

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. Evite que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. No se conoce toxicidad a plantas o animales.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

• **PRECAUCIONES:**	Ver sección 8.
• **Eliminación de residuos:**	Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. No eliminar los residuos enviándolos través de drenajes o fuentes de agua.
• **Eliminación de depósitos:**	Disponer los envases a eliminar en un tratador autorizado para su eliminación.
• **Legislación local:**	El método de eliminación final, estará de acuerdo con la legislación vigente.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

ASEGÚRESE QUE SE CUMPLEN LAS NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES.

16. INFORMACION ADICIONAL

NFPA Salud:2 – Inflamabilidad: 0 – Reactividad: 0.

Frases R:

S2 Mantenga fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evite el contacto con la piel y con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lave de inmediato con abundante agua y acuda con un médico.

S37/39 Use guantes adecuados y protección para la cara y los ojos.

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del

producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador. La información proporcionada en esta ficha constituye un resumen útil de los peligros del producto en la forma en la que generalmente se usa desde los puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales.

En cualquier caso, la ficha de seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.

17. REFERENCIAS

Se incluyen las siguientes referencias útiles:

- Norma técnica Colombia NTC4435 TRANSPORTE DE MERCANCIAS HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PREPARACIÓN.
- CD-ROM. ChemDAT®. The Merck Chemical Database. 2005.
- http://www.segulab.com
- http://www.inchem.org/pages/icsc.html
- http://www.mtas.es
- J.T. Baker. 2004

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO



TIPO DE PRODUCTO: Es un producto premezclado en polvo, de granulometría fina, compuesto por aditivos de calcio, sustancias de relleno y pigmentos estables a los rayos U.V

FABRICANTE: CASACRETO S.A.S.

DIRECCIÓN COMERCIAL: Av. Calle 72 # 84A - 60, Piso 2 - Bogotá D.C.

TELÉFONO DE CONTACTO: (601) 7028316 - 320 4396229 – 313 4454202

E-MAIL: ventas@casacreto.com.co

PÁGINA WEB: www.casacreto.com.co

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

RIESGOS PARA LA SALUD:



- **EFECTO EN SALUD VISUAL:** El producto puede ocasionar irritación ocular.
- **EFECTO EN SALUD CUTÁNEA:** El contacto con este producto puede causar irritación en la piel.
- **EFECTO EN SALUD POR INGESTIÓN:** Ingerir el producto, puede causar náuseas, vómito y diarrea.
- **EFECTOS EN LA SALUD POR INHALACIÓN**: Puede irritar las vías respiratorias.

RIESGOS DE SEGURIDAD:



¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE: Para los ojos, sistema respiratorio, y piel. El padecimiento crónico de los pulmones (silicosis) y/o cáncer pulmonar puede originarse de la respiración prolongada o repetida del polvo de este material. Use guantes adecuados, protección para los ojos y cara, y protección respiratoria. Manténgase fuera del alcance de los niños

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

3. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES PELIGROSOS:

NOMBRE	CONTENIDO	RIESGO
Compuestos de Calcio, sustancias de relleno y pigmentos.	100 %	Nocivo

4. PRIMEROS AUXILIOS

• **SÍNTOMAS Y EFECTOS:**	Contacto con los ojos pueden producir irritación. Por ingestión puede producir diarrea y vómito. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, resequedad y posibles alergias.
• **POR INHALACIÓN:**	Si se inhala, lleve de inmediato a la persona afectada a un espacio aireado. Si la persona afectada no está respirando, suministre respiración artificial. Si los síntomas persisten, consiga atención médica.
• **POR CONTACTO CON LA PIEL:**	Enjuague la zona afectada con grandes cantidades de agua. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
• **POR CONTACTO CON LOS OJOS:**	Enjuague los ojos de inmediato con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
• **POR INGESTIÓN:**	Enjuague la boca con agua. Si se ingirieron grandes cantidades, busque atención médica inmediata. No induzca el vómito.

5. MEDIDAS CONTRA OCURRENCIA DE INCENDIO

RIESGOS ESPECÍFICOS:
El producto no es inflamable y no representa ningún peligro asociado con los incendios. En caso de incendio, no limita el uso de ningún agente de extinción.

3919

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

• **PRECAUCIONES PERSONALES:**	Evite la generación de polvo durante limpieza, barriendo en dirección del viento o rociando de agua con una manguera a presión y/ hidro lavadora.
• **PROTECCIÓN PERSONAL:**	Use una mascarilla para polvo y gafas, si el polvo se genera por encima de los límites de exposición.
• **PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES:**	Prevenir la entrada a desagües, riveras, canales o ríos. Uso apropiado de contenedores para evitar la contaminación ambiental. Siga todos los reglamentos Locales, Estatales, Federales y Provinciales para la eliminación.
• **DERRAMES - LIMPIEZA:**	Usar métodos secos para limpiar que nos dispersen el polvo al aire. Colocar el material derramado en un recipiente adecuado. Evitar la inhalación del producto y el contacto con la piel. Si el producto está húmedo, raspar para juntarlo y colocarlo en un recipiente apropiado. Esperar a que fragüe para poder eliminarlo como residuo inerte. En la medida de las posibilidades no aplique agua, ya que este no es compatible con el agua y puede generar interferencia con la limpieza.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL PRODUCTO:

- Mantenga seco el producto en el empaque original hasta que se utilice.
- Apile los bultos de manera segura para evitar caídas.
- Los bultos del producto son pesados. Extreme las precauciones durante su manipulación. Algunas de las lesiones que se pueden producir, asociadas al levantamiento y aplicación del producto, son las siguientes: esguinces, distensiones en la espalda, los brazos, los hombros y las piernas.
- Asegure una buena ventilación en los lugares donde se manipule el producto.
- Aplique el producto en dirección del viento.

- Evite nubes de polvo durante la manipulación. En caso necesario usar gafas de protección y mascarillas homologadas.
- Evite el contacto directo del producto con la piel y las mucosas.
- Mantenga una higiene personal adecuada. Retire y lave de inmediato la ropa polvorienta o mojada con el producto.
- Lavarse la piel meticulosamente tras la exposición al polvo o al producto húmedo.

TEMPERATURA DE MANEJO/MANIPULACIÓN:

- Temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un lugar donde no tenga exposiciones extremas de temperatura, luz o humedad. No Apile de manera directa sobre el piso, el material deberá esta estibado con distancia a piso mínima de 15 cm y paredes de 20 cm. No debe permitir el contacto de lluvia con la bolsa. Mantener fuera del alcance de los niños.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

- Temperatura ambiente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICIÓN A COMPONENTES:

- ACGIH: 0.025 mg/m3 TWA (fracción respirable).

  OSHA: 0.1 mg/m3 TWA (polvo respirable).

  NIOSH: 0.05 mg/m3 TWA (polvo respirable).

3921

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

PROTECCION PERSONAL:

• **PROTECCIÓN RESPIRATORIA:**	Para la manipulación del producto se recomienda usar mascarillas homologadas para material particulado.
• **PROTECCIÓN CUTÁNEA:**	Use guantes de látex o nitrilo para manipulación prolongada del producto. No usar cremas tipo barrera en lugar de guantes impermeables. Retire la ropa y los equipos que se saturen de mortero húmedo y lavar las áreas expuestas de inmediato.
• **PROTECCIÓN DE OJOS:**	Usar gafas de protección homologadas al manipular polvo o mortero húmedo para evitar que éste entre en contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Los datos aquí proporcionados, son relacionados con la manipulación segura del producto. Para determinar la calidad y desempeño del producto, es necesario consultar la ficha técnica.

ESTADO FÍSICO: Polvo.

APARIENCIA: 36 tonos o colores en línea.

OLOR: Característico a mortero.

PRESIÓN DEL VAPOR: N/A

PUNTO DE EBULLICIÓN: N/A

SOLUBILIDAD (H20): Dispersable.

RAPIDEZ DE EVAPORACIÓN: N/A

COEF. OCTANOL/H2O.: N/A

MÉTODO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN: N/A

LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD (LFL): N/A

PH: >10

DENSIDAD DEL VAPOR: N/A

3927

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

PUNTO DE FUSIÓN: N/A

PESO ESPECÍFICO: 1.3 - 2.5

VOC CALCULADO: 0 G/L

PUNTO DE IGNICIÓN: N/A

LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD (UFL): N/A

VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN: N/A

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

• **ESTABILIDAD:**	Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Mantener seco hasta su uso.
• **CONDICIONES A EVITAR:**	Manténgase lejos del calor, humedad, fuentes de ignición y materiales incompatibles como con ácidos, sales amónicas y metal de aluminio.
• **MATERIALES A EVITAR:**	Contacto no intencionado con el agua o humedades extremas.
• **PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:**	Este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y/o hidrocarburos de bajo peso molecular.

11. INFORMACION TOXOLOGICA

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

- No ha sido determinada de manera específica para este producto. La información dada está basada en datos tocológicos obtenidos de productos similares.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

EFECTOS EN HUMANOS

• **INGESTIÓN:**	Su ingestión puede provocar irritación en el tracto digestivo con náuseas, vómitos y diarrea.
• **INHALACIÓN**	No registran estudios. Sin embargo, la exposición al cuarzo (la forma más común y estable de sílice cristalino) es causante de la mayoría de las silicosis diagnosticadas clínicamente. La silicosis es una enfermedad fibronodular de los pulmones que ocurre después de la exposición ocupacional a la sílice cristalina durante 5 años o más. La inhalación del polvo de cuarzo puede causar falta de aliento, limitación de la expansión torácica, tos seca y capacidad disminuida para trabajar. Los individuos con una enfermedad preexistente o un historial de malestares que involucran la piel o el tracto respiratorio, están en gran riesgo de desarrollar efectos adversos a la salud cuando se exponen a este material.
• **CONTACTO CON LA PIEL:**	Puede causar resequedad y en algunos casos hipersensibilidad e irritación.
• **CONTACTO CON LOS OJO:**	Irritación, enrojecimiento, arañazos superficiales en la córnea y lagrimeo.

12. INFORMACION ECOLÓGICA – (BASE DE DATOS ECOTOX).

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. Evite que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. No se conoce toxicidad a plantas o animales.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

• **PRECAUCIONES:**	Ver sección 8.
• **Eliminación de residuos:**	Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. No eliminar los residuos enviándolos través de drenajes o fuentes de agua.
• **Eliminación de depósitos:**	Disponer los envases a eliminar en un tratador autorizado para su eliminación.
• **Legislación local:**	El método de eliminación final, estará de acuerdo con la legislación vigente.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

ASEGÚRESE QUE SE CUMPLEN LAS NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES.

16. INFORMACION ADICIONAL

NFPA Salud:2 – Inflamabilidad: 0 – Reactividad: 0.

Frases R:

S2 Mantenga fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evite el contacto con la piel y con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lave de inmediato con abundante agua y acuda con un médico.

S37/39 Use guantes adecuados y protección para la cara y los ojos.

La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro

conocimiento y experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables.

El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador. La información proporcionada en esta ficha constituye un resumen útil de los peligros del producto en la forma en la que generalmente se usa desde los puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales.

En cualquier caso, la ficha de seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.

17. REFERENCIAS

Se incluyen las siguientes referencias útiles:

- Norma técnica Colombia NTC4435 TRANSPORTE DE MERCANCIAS HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PREPARACIÓN.
- CD-ROM. ChemDAT®. The Merck Chemical Database. 2005.
- http://www.segulab.com
- http://www.inchem.org/pages/icsc.html
- http://www.mtas.es
- J.T. Baker. 2004

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO MOLDES

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CASACRETO MOLDES



TIPO DE PRODUCTO: Piezas de alta resistencia y durabilidad, fabricadas a base de polímeros y catalizadores de Poliuretano.

FABRICANTE: CASACRETO S.A.S.

DIRECCIÓN COMERCIAL: Av. Calle 72 # 84A - 60, Piso 2 - Bogotá D.C.

TELÉFONO DE CONTACTO: (601) 7028316 - 320 4396229 – 313 4454202

E-MAIL: ventas@casacreto.com.co

PÁGINA WEB: www.casacreto.com.co

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

El material de los moldes no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo alguno para la salud durante su uso y/o manipulación.



Riesgo específico: Ninguno.

Nivel de riesgo: Ninguno

Inflamabilidad: Producto plástico, sólo a exposición directa.

Reactividad: Ninguna.

3. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL PRODUCTO:

- El poliuretano es un material que presenta pocas variaciones por elongación o encogimiento, pero estas pueden presentarse bajo ciertas condiciones de almacenamiento, uso o manipulación.

TEMPERATURA DE MANEJO/MANIPULACIÓN:

- Temperatura ambiente.
- Evite exposición al sol o a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un área cubierta, fresca y lejos de fuentes de ignición y de la luz directa del sol.
- Almacenar uno sobre otro sobre superficies planas evitando que queden doblados.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

- Temperatura ambiente.

4. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Los datos aquí proporcionados, son relacionados con la manipulación segura del producto. Para determinar la calidad y desempeño del producto, es necesario consultar la ficha técnica.

ESTADO FÍSICO: Solido a temperatura ambiente.

APARIENCIA: variada.

OLOR: Característico al caucho.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 230°C

5. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

• **ESTABILIDAD:**	Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Mantener seco hasta su uso.
• **CONDICIONES A EVITAR:**	Manténgase lejos del calor, humedad, fuentes de ignición.
• **MATERIALES A EVITAR:**	Bases solventes y ácidos fuertes.
• **PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:**	Cuando se calienta hasta la descomposición puede formar dióxido y monóxido de carbono.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO MOLDES

6. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

• **Eliminación de residuos:**	Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. No eliminar los residuos sólidos.
• **Legislación local:**	El método de eliminación final, estará de acuerdo con la legislación vigente.

7. INFORMACION DE TRANSPORTE



Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.
Grupo de embalaje: II

8. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

ASEGÚRESE QUE SE CUMPLEN LAS NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES.

9. INFORMACION ADICIONAL

NFPA Salud:0 – Inflamabilidad: 0 – Reactividad: 0.
La información suministrada en el presente documento, esta fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador. La información constituye un resumen útil de los peligros del producto en la forma en que generalmente se usa, desde los puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquier caso, la hoja de seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.

3929

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO



TIPO DE PRODUCTO: Es un producto de base solvente, diseñado para penetrar las superficies porosas, especialmente formulado para la vida y el buen aspecto del de la superficie.

FABRICANTE: CASACRETO S.A.S.

DIRECCIÓN COMERCIAL: Av. Calle 72 # 84A - 60, Piso 2 - Bogotá D.C.

TELÉFONO DE CONTACTO: (601) 7028316 - 320 4396229 – 313 4454202

E-MAIL: ventas@casacreto.com.co

PÁGINA WEB: www.casacreto.com.co

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

RIESGOS PARA LA SALUD:



- **EFECTO EN SALUD VISUAL:** El producto puede ocasionar irritación ocular.
- **EFECTO EN SALUD CUTÁNEA:** El contacto con este producto puede causar irritación y resequedad en la piel.
- **EFECTO EN SALUD POR INGESTIÓN:** Ingerir el producto puede causar irritación de la boca, garganta, esófago y estómago. Adicionalmente puede causar náuseas, vómito y diarrea.
- **EFECTOS EN LA SALUD POR INHALACIÓN**: Puede irritar las vías respiratorias, La exposición prolongada puede causar vértigo.

RIESGOS DE SEGURIDAD:



¡**Líquido inflamable!** Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Sus vapores viajan rápidamente hasta la fuente de ignición y pueden retornar envueltos en llamas.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE:

Se espera que este material sea ligeramente tóxico a la vida acuática.



3. INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES PELIGROSOS:

Nombre	Numero CAS	Contenido	Riesgo
XILOL	142-82-5	80 – 95 %	Inflamable
RESINAS ACRILICAS		2 – 20 %	No peligroso

4. PRIMEROS AUXILIOS

• SÍNTOMAS Y EFECTOS:	Contacto con los ojos pueden producir irritación. Por ingestión puede producir diarrea y vómito. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, resequedad y posibles alergias. La exposición prolongada puede causar vértigo.
• POR INHALACIÓN:	Si se inhala, lleve de inmediato a la persona afectada a un espacio aireado. Si la persona afectada no está respirando, suministre respiración artificial. Si los síntomas persisten, consiga atención médica acuda al médico (si es posible enséñele la etiqueta).
• POR CONTACTO CON LA PIEL:	Enjuague la zona afectada con grandes cantidades de agua. Si la irritación persiste, consiga atención médica.
• POR CONTACTO CON LOS OJOS:	Enjuague los ojos de inmediato con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
• POR INGESTIÓN:	Enjuague la boca con agua. Si se ingirieron grandes cantidades, busque atención médica inmediata. No induzca el vómito.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

5. MEDIDAS CONTRA OCURRENCIA DE INCENDIO

RIESGOS ESPECÍFICOS:
Productos peligrosos de la combustión: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar. Los vapores son más pesados que el aire, pueden propagarse a nivel de suelo y es posible la ignición de estos vapores a distancia de donde se originaron.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:
Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono.

MEDIOS NO ADECUADOS:
Chorro de agua. El agua no se debe usar para controlar el incendio, pero si para enfriar los recipientes.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

• **PRECAUCIONES PERSONALES:**	Evacue al personal no necesario, ventilar la zona. Evite respirar polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.
• **PROTECCIÓN PERSONAL:**	En caso de derrames donde es posible el contacto, use mangas largas, guantes resistentes a productos químicos y lentes de seguridad con protección lateral, use una mascarilla para gases.
• **PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES:**	Prevenga la entrada a desagües, rivera, canales o ríos. Hacer uso apropiado de contenedores evitando contaminación ambiental. Aplique la normativa local, nacional e internacional, para la eliminación.
• **DERRAMES - LIMPIEZA:**	Elimine toda fuente de ignición, chispa o llama, confinar el derrame con diques de arena o absorbente no inflamable.
• **DERRAMES MAYORES - LIMPIEZA:**	Forme un dique mas adelante del derrame, si existe posibilidad de incendió, cubra con espuma tipo alcohol o usar chorro de agua nebulizada. Todo el equipo que se use durante el manejo deberá estar conectado eléctricamente a tierra.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO DEL PRODUCTO:

- Abra el recipiente con precaución.
- Mantenga el envase cerrado, cuando no lo esté usando.
- Conservar únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.
- Use siempre los elementos de protección personal, para reducir al máximo la inhalación y el contacto con la piel.
- Evite el uso de materiales que generen chispa y generación de cargas electrostáticas.
- Mantenga lejos de los alimentos y bebidas.
- Asegure una buena ventilación en los lugares donde se manipule el producto.
- Lave las manos con agua y jabón, después de retirar los elementos de protección.

TEMPERATURA DE MANEJO/MANIPULACIÓN:

- Temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene en un lugar donde no tenga exposiciones extremas de temperatura. No Apile de manera directa sobre el piso, el material deberá esta estibado con distancia a piso mínima de 15 cm y paredes de 20 cm lejos de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

- Temperatura ambiente.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION PERSONAL

8.1 LIMITES DE EXPOSICIÓN A COMPONENTES DEL XILENO:

P-XILENO (106-42-3)			
BASE	**MEDIDA**	**VALOR LIMITES**	**OBSERVACIONES**
ECTLV Límite máximo	ppm	50	
Permisible de exposición promedio Ponderado en tiempo:	mg/m³	221	
Limite permisible Temporal:	mg/m³	442	
Clasificación a riesgo de la piel:	ppm	100	Absorción a través de la piel.
VLA (Valor límite ambiental)	ppm	100	
Exposición corta Duración (VLA-EC):	ppm	50	
Valor límite ambiental Exposición diaria (VLA – ED):	mg/m³	221	

8.2 PROTECCION PERSONAL:

• **PROTECCIÓN RESPIRATORIA:**	Para la manipulación del producto se recomienda usar mascarillas con filtro para vapores orgánicos.
• **PROTECCIÓN CUTÁNEA:**	Use guantes de nitrilo para manipulación, lavarse con aguay jabón, después de retirar los elementos de protección.
• **PROTECCIÓN DE OJOS:**	Usar gafas de protección homologadas para evitar que éste entre en contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Los datos aquí proporcionados, son relacionados con la manipulación segura del producto. Para determinar la calidad y desempeño del producto, es necesario consultar la ficha técnica.

ESTADO FÍSICO: liquido a temperatura ambiente.

COLOR: traslucido incoloro o 36 tonos o colores en línea.

OLOR: Característico al solvente.

PRESIÓN DEL VAPOR: N/A

PUNTO DE EBULLICIÓN: N/A

SOLUBILIDAD (H2O): N/A

RAPIDEZ DE EVAPORACIÓN: N/A

COEF. OCTANOL/H2O.: N/A

MÉTODO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN: 25°C

LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD (LFL): N/A

PH: >10

DENSIDAD DEL VAPOR: N/A

PUNTO DE FUSIÓN: N/A

PESO ESPECÍFICO: N/A

VOC CALCULADO: < 50 G/L

PUNTO DE IGNICIÓN: N/A

LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD (UFL): N/A

VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN: N/A

3435

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

• **ESTABILIDAD:**	Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. El calor va a contribuir a la inestabilidad.
• **CONDICIONES A EVITAR:**	Manténgase lejos del calor, humedad, fuentes de ignición.
• **MATERIALES A EVITAR:**	Agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuerte, cobre y aleaciones de cobre.
• **PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:**	Cuando se calienta hasta la descomposición puede formar dióxido y monóxido de carbono.

11. INFORMACION TOXOLOGICA

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

- No ha sido determinada de manera específica para este producto. La información dada está basada en datos tocológicos obtenidos de productos similares.

EFECTOS EN HUMANOS

• **INGESTIÓN:**	Xileno DL 50 Rata. Dosis: 3,910 mg/kg (RTECS) Síntomas: Aspiración puede causar daño pulmonar y neumonía. Posible obstrucción pulmonar tras aspiración del vómito.
• **INHALACIÓN**	Toxicidad Aguda por inhalación CL 50 Rata. Dosis: 20,09 mg/l 4 (RTECS) Síntomas: Su inhalación puede producir edemas en el tracto respiratorio.
• **CONTACTO CON LA PIEL:**	Irritante cutáneo.
• **CONTACTO CON LOS OJO:**	Irritación ocular.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

12. INFORMACION ECOLÓGICA – (BASE DE DATOS ECOTOX).

TOXICIDAD PARA LOS PECES:
CL50
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
Dosis: 2,6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

TOXICIDAD PARA LAS DAFNIAS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS:
CE50
Especies: Daphnia Manga (pulga de mar grande).
Dosis: 4,7 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h.
Toxicidad para algas:

IC50
Especies: Pseudokirchneriella subcapitta (alga verde).
Dosis: 3,2 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h.

13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS

• **PRECAUCIONES:**	Ver sección 8.
• **Eliminación de residuos:**	Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. No eliminar los residuos enviándolos través de drenajes o fuentes de agua.
• **Eliminación de depósitos:**	Disponer los envases a eliminar en un tratador autorizado para su eliminación.
• **Legislación local:**	El método de eliminación final, estará de acuerdo con la legislación vigente.

HOJA DE SEGURIDAD CASACRETO SELLADOR ACRÍLICO

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

Líquido inflamable clase 3



Grupo de embalaje: III

UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.(XILOL).

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.

ASEGÚRESE QUE SE CUMPLEN LAS NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES.

16. INFORMACION ADICIONAL

NFPA Salud:2 – Inflamabilidad: 3 – Reactividad: 0.

Frases R:

R11 Fácilmente inflamable.

R38 irrita la piel.

R50/R53 Puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R65 Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R67 La inhalación de vapores, puede provocar somnolencia.

Frases S:

S2 Mantenga fuera del alcance de los niños.

S16 Conserve alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S29 No vierta los residuos del producto al alcantarillado.

S33 Evite la concentración de cargas electrostáticas.

La información suministrada en el presente documento, está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador. La información proporcionada

en este documento constituye un resumen útil de los peligros del producto en la forma en que generalmente se usa, desde los puntos de vista Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquier caso, la hoja de seguridad no puede prever y proporcionar toda la información que pueda ser necesaria en todas las situaciones. Los usuarios tienen la responsabilidad de evaluar y usar este producto con seguridad y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.

17. REFERENCIAS

Se incluyen las siguientes referencias útiles:

- Norma técnica Colombia NTC4435 TRANSPORTE DE MERCANCIAS – HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PREPARACION.
- CD-ROM. ChemDAT@. The Merk Chemical Database. 2005.
- http://www.segulab.com
- http://www.inchem.org/pages/icsc.html
- http://www.mtas.es
- J.T Baker.2004.

3939

DOCUMENTOS DE CALIDD DE PROVEEDOR DE MATERIALES

CEMENTO

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

ARGOS

Reporte de calidad


1/01/2025 | 31/01/2025 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

3940

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5444 cm2/g	5.7 %	180 min	281 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
6.5 MPa	14.2 MPa	18.4 MPa	26.8 MPa



* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
2.92 g/m3	6.7 %	0.039 %	0.006 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición: 9.04 %

Equivalente alcalino: 0.96 %

SO3: 2.32 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
3/01/2025	5744	7.1	161	270	6.8	14.8	18.6	26.7
4/01/2025	5870	6.2	188	285	6.7	15.0	18.2	26.9
8/01/2025	5520	5.7	189	285	6.9	14.2	19.1	
10/01/2025	5229	4.7	189	285	5.8	14.7	17.7	
11/01/2025	5380	5.4	172	270	5.8	13.2	16.1	
14/01/2025	5303	5.3	170	285	6.8	14.1	19.1	
16/01/2025	5255	6.1	183	285	7.7	16.0	20.1	
17/01/2025	5390	5.9	166	270	7.7	16.9	20.5	
18/01/2025	5343	5.7	167	285	5.9	13.5	18.8	
20/01/2025	5507	6.2	186	285	5.4	12.6	17.0	
21/01/2025	5463	6.0	191	285	4.7	11.5	15.9	
23/01/2025	5762	5.1	165	270	8.2	16.0	20.4	
24/01/2025	5494	5.9	174	285	5.5	12.4	16.2	
25/01/2025	5390	7.4	158	270	6.2	12.7	17.8	
27/01/2025	5313	5.4	190	300	6.5	14.2		
28/01/2025	5352	6.4	198	300	6.6	14.7		
29/01/2025	5327	4.3	185	270	6.6	14.0		
30/01/2025	5595	4.0	181	270	6.7	14.9		
31/01/2025	5206	6.0	198	285	6.2			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las evaluaciones de los materiales ensayados.
* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

3941

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/10/2025
PRODUCTO	Cemento Hidráulico Tipo UG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2021(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Metodo para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2025	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie especifica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2024	N/A	5260
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,82
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Min. 45 Máx. 420	235
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	345
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2025	Máx. 0.02	0,006
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	6,30
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,497
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,10
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Min. 8	13,68
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Min. 15	17,50
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Min. 24	26,12

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Mónica Andrea Cortés Jiménez
Jefe de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

DOCUMENTOS DE CALIDD DE PROVEEDOR DE MATERIALES

ACERO DE REFUERZO

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

INFORME DE ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA

lunes, 11 de septiembre de 2023

Cliente: VILLAVICENCIO
Obra: ARCOE S.A.S
Fecha Ensayo: 25/07/2023
N° de paginas del informe: 1

Informe No.: MS-250723-2377
Referencia: XX-131
Malla: Estandar: X Especial:
copia N° 2


CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Descripción	Unidad	Longitudinal	Transversal	Cuantía Ferrica (cm²/m)
Lote	N.A	TR2-287	TR2-287	1,31

Descripción	Unidad	Valores Nominal	Valores Real	Valores Nominal	Valores Real	Requisitos NTC 5806, Fecha de revisión 2019-05-16, versión 3
Diámetro	mm	5,00	4,94	5,02	4,94	CUMPLE Numeral 7.2.7.1 peso Tabla 6 Diámetro y área
Área	mm²	19,64	19,15	19,64	19,13	
Masa gráfil por metro	kg / m	0,154	0,149	0,154	0,149	
Tolerancia en peso maximo + +/- 6%	%	-3,00		-3,40		


PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DE LA MUESTRA

Descripción de la prueba		Unidad	Valores Longitudinal Obtenido	Valores Longitudinal Especificado	Valores Transversal Obtenido	Valores Transversal Especificado	Requisitos NTC 5806, Fecha de revisión 2019-05-16, versión 3
Dimensión de la malla		cm	598	600	234	235	CUMPLE NUMERAL 10
Tolerancia en longitud y ancho total		cm	1,6	(+/- 4cm)	0,8	(+/- 2cm)	CUMPLE NUMERAL 10.1 y NUMERAL 10.2
Tolerancia en longitud de salientes		mm	71	Max 75	44	Max 50	CUMPLE Numeral 10.3 tabla 11
Tracción	Carga Maxima	kgf	1437	1102	1396	1102	CUMPLE NUMERAL 8.1 Tabla 8 NTC 6353
	Esfuerzo max.	Mpa	717	550	697	550	
	Incertidumbre	kgf	40,01		60,63		
Fluencia	Resistencia max	Mpa	702	485	653	485	CUMPLE NUMERAL 7.2.5.3 Tabla 9
	Incertidumbre	Mpa	34,36		35,08		
Corte mn	Fuerza en Soldadura transversal	N	8399	2381	8399	2381	CUMPLE NUMERAL 8.3
Espaciamiento entre alambres	Nominal	mm	15	+/-6,35	15	+/-6,35	CUMPLE NUMERAL 10.5
	Promedio Real		15,1		15,1		
	Variación		-0,1		-0,1		
Resalto	Altura promedio	mm	0,22	0,20	0,22	0,20	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.4 TABLA 5 y 7
	Angulo de inclinación	°	56°	Mayor a 45°	55°	Mayor a 45°	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.1
	Espaciamiento Promedio de los resaltos	mm	5,08	4,32 a 7,24	5,08	4,32 a 7,24	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.2
	Resaltos por pulgada	N.A	5,0	3,5 a 5,5	5,0	3,5 a 5,5	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.3
	Area graffiada	%	39	Mayor a 25%	39	Mayor a 25%	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.1
Numero de graffiles		Und	16	16	40	40	CUMPLE NUMERAL 10.7
Doblado mayor a 90°		°	115°	Sin Agrietamiento	115°	Sin Agrietamiento	CUMPLE Numeral 7.2.6 Tabla 10



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA FLUENCIA				
	TENSIÓN Mpa	FLUENCIA Mpa	ESPECIFICADO TENSIÓN Mpa	485
Longitudinal	717	702	ESPECIFICADO TENSIÓN Mpa	550
Transversal	697	653		

RESISTENCIA AL CORTE DE LA SOLDADURA



Obtenido N	
	8399
Especificado N	
	2381

CERTIFICADO DE CALIBRACION No. 6594 MAQUINA DE TRACCION, SUMINISTRADO POR SERVINTEGRAL LTDA

MÉTODO DE ENSAYO ESPECIFICADO EN LA NTC 3353 NUMERAL 13.1.3

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de pruebas y ensayos de ARCOE S.A.S no se responsabiliza por el uso inadecuado de los productos ensayados. Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, sin autorización previa por escrito de ARCOE S.A.S cumple etiquetado y estampado

RES 0277-2015 CSR - CER745389
NTC 5806 (2019) CSC - CER745392

Elaboro: JUAN DIEGO RODRIGUEZ
Laboratorista de Calidad

Autorizado por: DANIEL SAAVEDRA
Lider control de Calidad

3943

PAZ Y SALVOS PERSONAL

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

3145

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	CARLOS ANDRES CELY HEREDIA
Nº CEDULA:	4,284,618
CARGO:	AYUDANTE
INGRESO:	09/12/2025
RETIRO	13/12/2025
DIAS PARA LIQUIDACION:	5
SUELDO MENSUAL:	$ 1,623,500.00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1,423,500.00

PRIMA:	$ 1,623,500	X	5	dias /	360	dias :		=	$	22,549
CESANTIAS:	$ 1,623,500	X	5	dias /	360	dias :		=	$	22,549
INT. CESANTIAS	$ 22,549	X	5	dias X	12%	/	360 dias		$	38
VACACIONES:	$ 1,423,500	X	5	/	720	días		=	$	9,885
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES									$	**55,020**

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibí el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2025 en constancia firmo.

Carlos A Cely

CARLOS ANDRES CELY HEREDIA
4,284,618

3946

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 13 Diciembre del 2025

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes reciprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2025 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Nombre: CARLOS A. CELY
C.C.

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3947

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**CAMILO ANDRES ROJAS BARBOSA**
Nº CEDULA:	1.006.822.787
CARGO:	AYUDANTE
INGRESO:	5/12/2025
RETIRO	30/12/2025
DIAS PARA LIQUIDACION:	26
SUELDO MENSUAL:	$ 1.623.500,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.423.500,00

PRIMA:	$ 1.623.500	X	26	días	/	360	dias		=	$	117.253
CESANTIAS:	$ 1.623.500	X	26	días	/	360	dias		=	$	117.253
INT. CESANTIA:	$ 117.253	X	26	días	X	12%	/	360 dias		$	1.016
VACACIONES:	$ 1.423.500	X	26		/	720	dias		=	$	51.404
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES										**$**	**286.926**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2025 en constancia firmo.

Camilo A Rojas B

CAMILO ANDRES ROJAS BARBOSA
1.006.822.787

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 30/12 del 2025

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2025 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Camilo A Rojas B
Nombre Camilo Andres Rojas B
C.C. 1006822787 V/C/O

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3949

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 26/01 del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o Indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Nombre Camilo Andres Rojas B
C.C. 1006827787

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

395

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**CAMILO ANDRES ROJAS BARBOSA**
Nº CEDULA:	1.006.822.787
CARGO:	AYUDANTE
INGRESO:	1/01/2026
RETIRO	26/01/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	26
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	26	días /	360	días :	=	$	144.444
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	26	días /	360	días :	=	$	144.444
INT. CESANTIA:	$ 144.444	X	26	días X	12%	/ 360 días		$	1.252
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	26	/	720	días	=	$	63.227
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								$	**353.368**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

Camilo A Rojas B

CAMILO ANDRES ROJAS BARBOSA
1.006.822.787

3951

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**ALIPIO BARBOSA QUEVEDO**
Nº CEDULA:	86.049.664
CARGO:	MAESTRO CONSTRUCTOR
INGRESO:	6/12/2025
RETIRO	30/12/2025
DIAS PARA LIQUIDACION:	25
SUELDO MENSUAL:	$ 1.623.500,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.423.500,00

PRIMA:	$ 1.623.500	X	25	días	/	360	días	=	$	112.743
CESANTIAS:	$ 1.623.500	X	25	días	/	360	días	=	$	112.743
INT. CESANTIA:	$ 112.743	X	25	días	X	12%	/	360 días	$	940
VACACIONES:	$ 1.423.500	X	25	/	720	días		=	$	49.427
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES									$	**275.853**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2025 en constancia firmo.

Alipio B Q

ALIPIO BARBOSA QUEVEDO
86.049.664

3452

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 13 DICIEMBRE del 2025

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2025 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR **EL EMPLEADOR**

Carlos Celis H.
Nombre:
C.C. 42.946.618.

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 30/12 del 2025

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2025 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR **EL EMPLEADOR**

Alirio B Q
Nombre:
C.C. 86049664

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3954

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**ALIPIO BARBOSA QUEVEDO**
Nº CEDULA:	86.049.664
CARGO:	MAESTRO CONSTRUCTOR
INGRESO:	1/01/2026
RETIRO	1/01/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	1
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	1	días /	360	dias :	=	$	5.556
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	1	días /	360	dias :	=	$	5.556
INT. CESANTIAS	$ 5.556	X	1	días X	12%	/ 360 días		$	2
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	1	/	720	días	=	$	2.432
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								**$**	**13.545**

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

ALIPIO BARBOSA QUEVEDO
86.049.664

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 61/01 del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Nombre: ALIPIO
C.C. 86 049 664

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3956

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**JAVIER ALEXANDER VIGOYA DAZA**
Nº CEDULA:	86.040.166
CARGO:	VIGILANTE
INGRESO:	17/12/2025
RETIRO	30/12/2025
DIAS PARA LIQUIDACION:	14
SUELDO MENSUAL:	$ 1.623.500,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.423.500,00

PRIMA:	$ 1.623.500	X	14	días /	360	días :	=	$	63.136
CESANTIAS:	$ 1.623.500	X	14	días /	360	días :	=	$	63.136
INT. CESANTIA:	$ 63.136	X	14	días X	12%	/ 360 días		$	295
VACACIONES:	$ 1.423.500	X	14	/	720	días	=	$	27.679
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								$	**154.246**

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2025 en constancia firmo.

Javier Alexander Vigoya D

JAVIER ALEXANDER VIGOYA DAZA
86.040.166

3957

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 30/12 del 2025

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o Indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2025 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Javier Alexander Vigoya D
Nombre:
C.C. 86.040 766 Ville

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3968

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**JAVIER ALEXANDER VIGOYA DAZA**
Nº CEDULA:	86.040.166
CARGO:	VIGILANTE
INGRESO:	1/01/2026
RETIRO	30/01/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	30
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	30	días /	360	días :	=	$	166.667
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	30	días /	360	días :	=	$	166.667
INT. CESANTIA:	$ 166.667	X	30	días X	12%	/ 360 días		$	1.667
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	30	/	720	días	=	$	72.954
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								$	**407.954**

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

Javier Alexander Vigoya D

JAVIER ALEXANDER VIGOYA DAZA
86.040.166

3959

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 30/01 del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes reciprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Javier Alexander Viloya. D
Nombre:
C.C. 86.040 766

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

50

3960

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**GERNAINE CEPEDA BERNAL**
Nº CEDULA:	74.245.750
CARGO:	AYUDANTE
INGRESO:	20/01/2026
RETIRO	2/03/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	43
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	43	días /	360	días :	=	$	238.889
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	43	días /	360	días :	=	$	238.889
INT. CESANTIAS	$ 238.889	X	43	días X	12%	/ 360 días		$	3.424
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	43	/	720	días	=	$	104.568
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								**$**	**585.770**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

Fcmey

GERNAINE CEPEDA BERNAL
74.245.750

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 2 marzo del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR **EL EMPLEADOR**

Nombre:
C.C.

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3962

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**BRAYAN DAVID MARQUEZ LADINO**
Nº CEDULA:	1.193.081.559
CARGO:	AYUDANTE
INGRESO:	16/01/2026
RETIRO	2/03/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	47
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	47	días	/	360	dias	=	$	261.111
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	47	días	/	360	dias	=	$	261.111
INT. CESANTIA:	$ 261.111	X	47	días	X	12%	/ 360 días		$	4.091
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	47	/	720	dias		=	$	114.295
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES									$	**640.608**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

BRAYAN LADINO

BRAYAN DAVID MARQUEZ LADINO
1.193.081.559

CONSORCIO GM HACHA

3962

Fecha: 2 mar20 del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxiiio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Nombre: BRAYAN ARIZA

C.C. 1093081559

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**HERNANDO VILLARRAGA SARMIENTO**
Nº CEDULA:	86,054,206
CARGO:	OFICIAL
INGRESO:	27/02/2026
RETIRO	06/03/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	10
SUELDO MENSUAL:	$ 2,000,000.00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1,750,905.00

PRIMA:	$ 2,000,000	X	10	días	/	360	dias :	=	$	55,556
CESANTIAS:	$ 2,000,000	X	10	días	/	360	dias :	=	$	55,556
INT. CESANTIAS	$ 55,556	X	10	días	X	12%	/	360 dias	$	185
VACACIONES:	$ 1,750,905	X	10	/	720	días		=	$	24,318
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES									**$**	**135,614**

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibi el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

HERNANDO VILLARRAGA SARMIENTO
86,054,206

3965

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 6 marzo del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR

Nombre:
C.C.

EL EMPLEADOR

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3966

CONSORCIO GM HACHA
NIT 902.004.406 - 7

NOMBRE:	**JERSSON DANIEL PISCO PARRADO**
Nº CEDULA:	1.122.922.418
CARGO:	FUNCIONES VARIAS
INGRESO:	4/02/2026
RETIRO	7/03/2026
DIAS PARA LIQUIDACION:	34
SUELDO MENSUAL:	$ 2.000.000,00
SUELDO MENSUAL BASICO:	$ 1.750.905,00

PRIMA:	$ 2.000.000	X	34	días /	360	dias :	=	$	188.889
CESANTIAS:	$ 2.000.000	X	34	dias /	360	dias :	=	$	188.889
INT. CESANTIA:	$ 188.889	X	34	días X	12%	/ 360 días		$	2.141
VACACIONES:	$ 1.750.905	X	34	/	720	días	=	$	82.682
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES								$	**462.600**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

NOTA: Hago constar que recibí el anterior valor y por tal motivo el CONSORCIO queda a PAZ Y SALVO por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, dotaciones y demas obligaciones laborales con el suscrito por el año 2026 en constancia firmo.

Daniel Pisco.

JERSSON DANIEL PISCO PARRADO
1.122.922.418

3967

CONSORCIO GM HACHA

Fecha: 7 MAR 26 del 2026

PAZ Y SALVO

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1. Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargo por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado, ropa de trabajo, auxilio de trabajo y en general todo concepto relacionado con salarios prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa del contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2. En consideración a que la obtención de los datos contables, elaboración y revisión de la presente liquidación su aprobación y el giro de cheques, ha exigido varios días, por lo cual ha sido físicamente imposible pagar en el instante de la terminación del contrato, el trabajador conviene expresamente en que el termino transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de liquidación y pago ha sido necesario y razonable para estos y que, en consecuencia, no ha habido mora en el pago.

3. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su compromiso transar definitivamente como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente y futuro que tenga por causa el mencionado contrato; por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el patrono y trabajador quienes recíprocamente se declaran a **PAZ Y SALVO** por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago.

4. El trabajador hace constar que durante el tiempo que laboro del año 2026 con el CONSORCIO no contrajo ninguna enfermedad derivada del trabajo que desempeño y se le prestó la atención medica que la Ley ordena.

EL TRABAJADOR **EL EMPLEADOR**

Daniel Pisco.
Nombre:
C.C. 1122922418

GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO
C.C. 3.277.174 de Restrepo
R/L CONSORCIO GM HACHA

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88