INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07
PARA TRÁMITE DE ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5593831

PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

NOTA 1: Para contratos de obra que no cuentan con interventoría, se deberá usar el formato de informe de interventoria

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.5701677 DE 2024 (No. INTERNO 0277)	15/02/2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO R.L. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO BAUTE C.C. 7.604.969 de Santa Marta	
Nit o C.C. No.	901.794.192 - 0	
OBJETO:	LOTE 2: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER / INTERVENTORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER / **INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER** / INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL	

VALOR INICIAL:	$1.445.185.918,00	
VALOR ADICIONAL:	$ 279.373.920,00	
VALOR TOTAL:	$1.724.559.838,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	NO APLICA	NO APLICA
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	NO APLICA	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES	
PLAZO ADICIONAL 01:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS	
PLAZO ADICIONAL 02:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
PLAZO TOTAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
SUPERVISOR:	1. María Cristina Angarita Barón 2. Fabio Andrés Ríos Franco	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	1. Acto Administrativo del 20 de febrero de 2024 2. Acto Administrativo del 12 de junio de 2024	

FECHA DE INICIACIÓN:	16/09/2024

ACTAS DE SUSPENSIÓN				**Observación:**
No.	01	Fecha:	22/11/2024	Se suspende únicamente proyecto de Puente Nacional.

				Activos Güepsa y San Gil
No.	02	Fecha:	19/12/2024	Se suspende únicamente proyecto de San Gil a partir del 22/12/2024. Activo Güepsa
No.	03	Fecha:	26/12/2024	Se suspende Güepsa a partir de 27/12/2024. Suspensión total del contrato.
No.	04	Fecha:	15/09/2025	Se suspende San Gil a partir de 15/09/2025. Continúa en ejecución Barbosa.
No.	05	Fecha:	30/01/2026	Se suspende Barbosa a partir de 01/02/2026. Suspensión total del contrato.

ACTAS DE REINICIO				**Observación:**
No.	01	Fecha:	14/01/2025	Reinicio de proyectos de San Gil y Güepsa a partir del 14/01/2025 y Puente Nacional a partir del 10/02/2025
No.	02	Fecha:	12/05/2026	Se reinicia contrato para el desarrollo de actividades del proyecto de Barbosa a partir del 15 de mayo de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN:	14/09/2026
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR A PAGAR:	**$ 409.053.575,00**

PERIODO DE PAGO:	**Desde:**	15/09/2025	**Hasta:**	31/01/2026
		15/05/2026		31/05/2026

	DEPARTAMENTO	**SPGR**	**MONTO A DESEMBOLSAR**
No. del RP:	**25R00099**	**8725**	**$ 409.053.575,00**
Fuente del RP:	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL – DEPARTAMENTOS		

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", artículo 13.7:

13.7. Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría

a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.*
c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor contratado.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

…

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO

	COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	
No. SSEPI	No aplica	
No. BPIN	2023004680067	
Valor total del Proyecto	$9.870.099.287,00	Obra: $9.170.433.862,00 Interventoría: $ 703.302.495,00
Alcance	Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial y Construcción de 1,48 kilómetros de vía en pavimento flexible en el tramo vial desde el Barrio Los Almendros y la Universidad Industrial de Santander - UIS. Consta de una calzada bidireccional de 7.0 metros de ancho. Punto Inicial K0+000: 5°56´17.36" -73°36´34.23" Punto final: K1+480 5°57´02.61" -73°36´21.63"	

2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
Designación de supervisor	20-02-2024	Se designa a María Cristina Angarita Barón
Acta de aprobación de pólizas	01-03-2024	Conforme a la suscripción del contrato
Modificatorio No. 01	18-05-2024	Se modifica y aclara la cláusula 7 del contrato.
Designación de supervisor	12-06-2024	Se designa a Fabio Andrés Ríos Franco
Modificatorio No. 02	16-09-2024	Se modifica y aclara la cláusula 8 del contrato.
Acta de inicio	16-09-2024	Se fija el inicio del proyecto en Güepsa para el 16/09/2024 y su terminación para el 15/03/2025
Acta aclaratoria al acta de inicio	27-09-2024	Se aclara la fecha de inicio y terminación para las obras del proyecto en San Gil
Acta de aprobación de pólizas	06-11-2024	Conforme a la suscripción del acta de inicio.
Acta de suspensión No. 01	22-11-2024	Se suspenden únicamente las obras del proyecto Puente nacional
Aclaratorio No. 01 al contrato	13-12-2023	Se aclara la fecha del contrato en físico publicada en el portal GUANE
Acta de recibo parcial No. 01	18-12-2023	Interventoría del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER. Periodo de pago: 16-09-2024 a 31-10-2024 Valor del acta: $ 31.594.500,00
Acta de suspensión No. 02	19-12-2024	Se suspenden únicamente las obras del proyecto San Gil a partir del 22/12/2024
Acta de recibo parcial No. 02	20-12-2023	Interventoría del proyecto PAVIMENTACIÓN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER. Periodo de pago: 16-09-2024 a 31-10-2024 Valor del acta: $ 54.216.876,00

Acta de suspensión No. 03	26-12-2024	Se suspenden las obras del proyecto Güepsa a partir del 27/12/2024 y con ello se suspende totalmente el contrato.
Acta de reinicio No. 01	14-01-2025	Se reinicia contrato con los proyectos de San Gil y Güepsa a partir del 14/01/2025.
Acta aclaratoria del acta de reinicio No. 01	20-01-2025	Se aclara la fecha de reinicio del proyecto de Puente Nacional, a partir del 10/02/2025.
Acta aclaratoria de informe de supervisión	27-02-2025	Se aclara el RP, conforme nueva vigencia de bienio 2025-2026, para trámite de acta de recibo parcial No. 02.
Acta de aprobación de pólizas	03-04-2025	Conforme al acta de suspensión no. 01, suspensión No. 02, suspensión No. 03 y reinicio No. 01
Acta de recibo parcial No. 03	30-04-2025	Interventoría del proyecto INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA CARRERA PRIMERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE SAN GIL Y PINCHOTE, MUNICIPIO DE SAN GIL Periodo de pago: 21-10-2024 a 21-12-2024 y 14-01-2025 a 12-02-2025. Valor del acta: $ 169.480.230,78
Acta aclaratoria No. 02 al acta de inicio	15-09-2025	Se aclara la fecha de inicio y terminación para las obras del proyecto en Barbosa. Se fija fecha de inicio para este proyecto para el día 15-09-2025.
Acta de suspensión No. 04	15-09-2025	Se suspenden las obras del proyecto San Gil a partir del 15/09/2025 quedando en ejecución el proyecto de Barbosa.
Acta de recibo parcial No. 04	17-10-2025	Interventoría del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER. Periodo de pago: 01/11/2024 al 26/12/2024 y del 14/01/2025 al 04/04/2025. Valor del acta: $ 120.309.000,00
Ampliación No. 01 al acta de suspensión No. 04	13-11-2025	Dado que no se encuentran superadas las consideraciones que dieron lugar a la suspensión del proyecto de San Gil.
Prórroga No. 01	29-12-2025	Plazo adicional: UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS
Ampliación No. 02 al acta de suspensión No. 04	19-01-2026	Dado que no se encuentran superadas las consideraciones que dieron lugar a la suspensión del proyecto de San Gil.
Acta de suspensión No. 05	30-01-2026	Se suspenden las obras del proyecto Barbosa a partir del 01/02/2026. Se suspende totalmente el contrato.
Ampliación No. 01 al acta de suspensión No. 04	14-02-2026	Amplia la suspensión de las obras en Barbosa y San Gil hasta el 14-05-2026.
Acta de reinicio No. 02	12-05-2026	Se ordena el reinicio de actividades de obra a partir del 15-05-2026. Fecha de terminación 30-05-2026.
Ampliación No. 02 al acta de suspensión No. 04	11-05-2026	Amplia la suspensión de las obras en San Gil hasta el 14-06-2026.
Adicional No. 01 y Prórroga No.02	14-05-2026	Se adicionan $ 137.216.044,00 al proyecto de Barbosa. Plazo adicional: tres (03) meses y quince (15) días calendario. Plazo total: diecinueve (19) meses y veinticinco (25) días.
Acta de recibo parcial No. 05	22-05-2026	Interventoría del proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO

		DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER. Periodo de pago: 01/11/2024 al 21/11/2024 y del 10/02/2025 al 06/05/2025. Valor del acta: $ 137.216.044,00
Ampliación No. 03 al acta de suspensión No. 05	11-06-2026	Amplia la suspensión de las obras en San Gil.
Ampliación No. 04 al acta de suspensión No. 05	10-07-2026	Amplia la suspensión de las obras en San Gil.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	$1.445.185.918,00
VALOR ADICIONAL:	$ 279.373.920,00
VALOR TOTAL:	$1.724.559.838,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	29.73%. NOTA: Acta parcial No.1 (Municipio de Güepsa), Acta parcial No.2 (Municipio de Puente Nacional), Acta parcial No.3 (Municipio de San Gil), Acta parcial No.4 (Municipio de Güepsa), Acta parcial No.5 (Municipio de Puente Nacional)

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
PARCIAL N° 01 (Municipio de Güepsa)	18/12/2024	$ 31.594.500,00	N/A
PARCIAL N° 02 (Municipio de Puente Nacional)	20/12/2024	$ 54.216.876,00	N/A
PARCIAL N° 03 (Municipio de San Gil)	30/04/2025	$ 169.480.230,78	N/A
PARCIAL N°04 (Municipio de Güepsa)	18/12/2025	$ 120.309.000,00	N/A
PARCIAL N° 05 (Municipio de Puente Nacional)	22/05/2026	$ 137.216.044,00	N/A
PARCIAL N° 06 (Municipio de Barbosa)	En trámite	$ 409.053.575,00	N/A
TOTAL		$ 921.870.225,78	N/A

ANTICIPO INICIAL:	$0,00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0,00
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA	

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE
Director de interventoría	50%	Sandra Margarita Egea Eljach
Residente de interventoría	100%	William Javier Vanegas Barros
Ingeniero ambiental	50%	Maria Esther Barbosa Fernandez
Inspector civil	100%	Julián Fernando Villamizar Durán
Profesional en salud ocupacional	100%	Jorge Alfredo Gómez Rueda
Especialista en hidráulica	25%	Jorge David Bitar Álvarez
Especialista en pavimentos	25%	Rafael Edgar Delgado Moreno
Especialista en geotecnia	25%	Hector Mauricio Hernández Monsalve

NOTA 2: Anexar cuadro de control de pagos de seguridad social firmado.

5. COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR

Se han realizado las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS
Radicado 20240153757	13/09/2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5593831 - GÜEPSA	Alcaldía de Güepsa
Radicado 20240153804	13/09/2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN AVANCE Y ESTADO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER	Alcaldía de Puente Nacional
Radicado 20240154058	13/09/2024	CITACIÓN. ACTA DE INICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EINTERVENTORÍA – VIAS URBANAS	Interventoría
Correo electrónico	23/09/2024	FORMATOS CONTRATOS GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Contratista de obra, interventoría
Radicado 20240159823	23/09/2024	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA DE PERSONAL DEINTERVENTORÍA	Interventoría
Oficio sin radicado	25/09/2024	RESPUESTA A OFICIO INT – CIM – 047 – 2024. ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA SEGÚN ANEXO TÉCNICO PARA LOS MUNICIPIOS DE GÜEPSA Y PUENTE NACIONAL.	Interventoría
Radicado 20240176888	16/10/2024	RESPUESTA A OFICIO INT – CIM – 049 – 2024. ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA SEGÚN NEXO TÉCNICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN GIL	Interventoría
Radicado 20240176900	16/10/2024	RESPUESTA A OFICIO INT – CIM – 040– 2024. REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES UNIÓN TEMPORAL URBANAS SSI – CONTRATO NO.CO1.PCCNTR 5593831.	Interventoría
Radicado 20240177355	16/10/2024	OBSERVACIONES A OFICIO INT – CIM – 053 – 2024. SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PENDIENTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN GIL.	Interventoría
Radicado 20240177368	16/10/2024	OBSERVACIONES A OFICIO INT – CIM – 058 – 2024. SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLETA PARA INICIAR ACTIVIDADES EN OBRA – MUNICIPIO DE SAN GIL.	Interventoría

Radicado 20240181120	22/10/2024	RESPUESTA A OFICIO INT – CIM – 065 – 2024. REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE SAN GIL	Interventoría
Radicado 20240184260	25/10/2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL	Alcaldía Puente Nacional, Contratista de obra e interventoría
Radicado 20240188947	05/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - REQUERIMIENTO PGR – SAN GIL	Alcaldía de San Gil
Radicado 20240204411	25/11/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS MATERIALES PÉTREOS UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	Contratista de obra
Radicado 20240204411	18/12/2024	ACLARACIÓN SOBRE LA FECHA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5701677	Contabilidad Departamento
Radicado 20250010713	28/01/2025	APROBACIÓN PARA EL CAMBIO DEL PROFESIONAL AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN GIL	Interventoría
Radicado 20250010948	29/01/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA - PROYECTO SAN GIL. SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIÓN RADICADO NO. 20250004557 DE 16-01-2025	Interventoría
Radicado 20250011327	29/01/2025	SOLICITUD DE PLAN DE MANEJO ANTE EMERGENCIAS - PUENTE NACIONAL	Contratista de obra, interventoría
Radicado 20250011543	29/01/2025	SOLICITUD DE REVISIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE GÜEPSA, SANTANDER	Contratista de obra, interventoría
Radicado 20250011398	29/01/2025	URGENTE - TRASLADO POR COMPETENCIA – CONCEJO MUNICIPAL DE GÜEPSA	Interventoría
Radicado 20250012112	30/01/2025	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS PARA REPORTE EN GESPROY	Contratista de obra, interventoría
Radicado 20250020618	14/02/2025	CONMINACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL MUNICIPIO SAN GIL	Alcaldía de San Gil
Radicado 20250033388	06/03/2025	CITACIÓN A COMITÉ DE SEGUMIENTO SAN GIL	Contratista de obra, interventoría, Alcaldía de San Gil, PGR.
Radicado 20250050713	29/03/2025	SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIÓN CIUDADANA	Interventoría
Radicado 20250050718	29/03/2025	SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIÓN CIUDADANA	Interventoría
Radicado 20250050730	29/03/2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – SAN GIL	Interventoría
Radicado 20250051182	31/03/2025	SOLICITUD INFORMACIÓN IUS E-2024-628297 / P-2024-3827442 – GÜEPSA.	Interventoría
Radicado No. 20250055684	04/04/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE ENTREGA DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR	Interventoría
Correo electrónico	24/04/2025	REITERACIÓN ENTREGA INMEDIATA DE INFORMES PENDIENTES A CORTE DE MARZO DE 2025 - VIAS URBANAS	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250070473	02/05/2025	REMISIÓN POR COMPETENCIA. SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA PROVEEDOR Y/O SUBCONTRATISTA	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	10/052025	REMISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PUNTO CRÍTICO ENTREGADOS POR LA ALCALDÍA DE SAN GIL.	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250085279	22/05/2025	NO SINIESTRO CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5593831 DE 2023.	Contratista de obra
Radicado No. 20250086763	23/05/2025	INCUMPLIMIENTO EN LOS COMPROMISOS DE LA INTERVENTORÍA PARA EL TRÁMITE OPORTUNO DE LAS ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA.	Interventoría
Correo electrónico	28/052025	SE SOLICITA SE INFORME AVANCES EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PUNTO CRÍTICO ENTREGADOS POR LA ALCALDÍA DE SAN GIL.	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	28/05/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE GÜEPSA.	Contratista de obra, interventoría

Correo electrónico	28/05/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE GÜEPSA.	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	28/05/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE GÜEPSA.	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	28/05/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250095278	05/06/2025	CONMINACIÓN A ENTREGA DEL PROYECTO AJUSTADO – VIA UIS BARBOSA.	Contratista de obra, interventoría alcaldía de Barbosa.
Radicado No. 20250116061	07/07/2025	RESPUESTA A OFICIO UT-URBA-084-2025. EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL TRAMO "PUENTE GÓMEZ SILVA – ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA".	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250118591	09/07/2025	SOLCITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A LA ONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, COMPRENDIDA DESDE LA CALLE 23 HASTA LA NTERSECCIÓN CON LA VÍA RUTA 45A.	Contratista de obra, interventoría alcaldía de San Gil.
Correo electrónico	11/07/2025	PRIORITARIO SAN GIL: REMISIÓN DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 1RA	Dirección de Proyectos de Infraestructura
Correo electrónico	11/07/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250122660	14/07/2025	SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIONES CIUDADANAS - GUEPSA	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	15/07/2025	TRASLADO POR COMPETENCIA PETICIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL.	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250123512	15/07/2025	SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIONES CIUDADANAS – PUENTE NACIONAL	Contratista de obra, interventoría
Comité	24/07/2025	OBSERVACIONES ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PRESENTADOS POR LA ALCALDÍA DE SAN GIL	Alcaldía de San Gil
Radicado No. 20250140956	04/08/2025	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL. AJUSTE DE DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARBOSA	Contratista de obra, interventoría, alcaldía de Barbosa
Radicado No. 20250145690	11/08/2025	RESPUESTA A SOLICITUD DE COMITÉ EN SITIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. CARRERA PRIMERA SAN GIL.	Contratista de obra, interventoría, alcaldía de San Gil, veeduría ciudadana.
Radicado No. 20250157029	25/08/2025	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN – SOLICITUD DE DESTAPE DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES. PUENTE NACIONAL	Peticionaria, contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20250163725	02/09/2025	CONCEPTO TÉCNICO INTERVENTORÍA – EVALUACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS Y PUNTO DE CONEXIÓN PS-58. MUNICIPIO DE BARBOSA	Interventoría
Radicado No. 20250165952	04/09/2025	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA. MUNICIPIO DE BARBOSA.	interventoría
Correo electrónico	24/09/2025	INFORME DE SUPERVISIÓN VIAS URBANAS GUEPSA PTE NACIONAL SAN GIL BARBOSA	Secretaria de Infraestructura Dpto.
Radicado No. 20250216961	12/11/2025	SOLICITUD DE ENTREGA COMPLETA DE DISEÑOS DEFINITIVOS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, ACUEDUCTO CARRERA PRIMERA	Secretaria de Planeación San Gil.
Radicado No. 20250217054	12/11/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE AJUSTES A DISEÑOS PUNTO CRÍTICO K1+366,26	Contratista de obra
Radicado No. 20250232868	03/12/2025	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO CINT 687-2025 SAN GIL	Secretaria de Planeación San Gil.
Radicado No. 20250235573	06/12/2025	SOLICITUD INCORPORACIÓN DE RECURSOS PROYECTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR 8539416 (NÚMERO INTERNO 3383 DE 2025)	Dirección de Presupuesto Dpto.
Radicado No. 20260006055	15/01/2026	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN NO. 01 A LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO CINT 687-2025	Alcaldía de San Gil

Radicado No. 20260006729	16/01/2026	INDICACIONES - FICHA DE EVALUACIÓN TECNICA DOCUMENTAL DE AJUSTES AL PROYECTO UIS - BARBOSA	Interventoría
Radicado No. 20260025391	14/02/2026	REQUERIMIENTO CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS PROYECTO SAN GIL	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20260038930	03/03/2026	PRIORITARIO: SAN GIL. OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS DEL BOX CULVERT K1+366 Y SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO.	Secretaría de Infraestructura Departamento.
Radicado No. 20260064893	13/04/2026	REMISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MURO DE CONTENCIÓN Y BOX CULVERT K1+366.26 CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	OGRD Santander
Radicado No. 20260051361	19/03/2026	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN NO. 02 A LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO CINT 687-2025	Alcaldía de San Gil
Radicado No. 20260054533	25/03/2026	RECHAZO DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO K1+366	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20260072272	21/04/2026	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DOCUMENTOS PARA AJUSTE DEL PROYECTO SAN GIL	Contratista de obra, interventoría
Radicado No. 20260073660	22/04/2026	FICHA FAVORABLE AJUSTE DE PROYECTO BARBOSA. ACCIONES A SEGUIR.	Contratista de obra, interventoría
Correo electrónico	22/04/2026	CRONOGRAMA PARA REINICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA PROYECTO BARBOSA	Veedurías ciudadanas de Barbosa, Oficina de Planeación Barbosa, Personería Barbosa
Comité	24/04/2026	ACTA DE COMPROMISOS MESA PROTESTA BARBOSA	Veedurías ciudadanas de Barbosa, Oficina de Planeación Barbosa, Personería Barbosa
Comité	24/04/2026	ACTA DE COMPROMISOS MESA PROTESTA SAN GIL	Veedurías ciudadanas de San Gil, Oficina de Planeación San Gil, Personería San Gil
Radicado No. 20260080913	04/05/2026	SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPROMISOS PARA REINICIO, MATERIALES RUTA CRITICA Y EQUIPOS	Contratista de Obra
Radicado No. 20260080914	04/05/2026	INFORME CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS MESA DE CONCERTACIÓN 24/03/202	Oficina de Planeación San Gil
Radicado No. 20260082262	05/05/2026	REQUERIMIENTO RESPECTO DE LA PERMANENCIA EN SITIO Y EJECUCIÓN PRESENCIAL DE CARGOS CLAVE Y DE APOYO	Interventoría
Correo electrónico	08/05/2026	CITACIÓN REUNIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO BARBOSA	Interventoría

NOTA 3: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurías, personería, junta de acción comunal, alcaldia, interventoría, supervisor, etc.)

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

El proyecto de inversión **"CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER"** identificado con código **BPIN 2023004680067,** fue aprobado mediante Decreto 278 del 07 de junio de 2023 correspondiente a un valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS CHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIENTE CENTAVOS

($7.485.253.049,67), de los cuales SIETE MIL SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIENTE CENTAVOS **($7.061.324.474,67),** corresponden a obra y CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($423.928.575,00)** corresponden a interventoría.

DECRETO 278 DEL 07 DE JUNIO DE 2023	APROBADO	FUENTE
OBRA	$7.061.324.474,67	Asignación para la inversión regional - Departamentos
INTERVENTORÍA	$423.928.575,00	
TOTAL	$7.485.253.049,67	

Mediante decreto 0198 de 22 de abril de 2026, el Gobernador del Departamento de Santander, aprueba un ajuste al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680067, que consiste en el incremento del valor total del proyecto en DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS **($2.384.846.237,33)**, de los cuales, DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS **($2.105.472.317,33)** corresponden a obra, y DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS **($ 279.373.920,00)**, corresponden a interventoría.

DECRETO 198 DEL 22 DE ABRIL DE 2026	APROBADO	FUENTE
OBRA	$2.105.472.317,33	Asignaciones Directas
INTERVENTORÍA	$ 279.373.920,00	
TOTAL	$2.384.846.237,33	

El 14 de mayo de 2026 se suscribe minuta adicional No. 04 y Prórroga No. 02, así como acta de modificación de cantidades y precios no previstos No. 08 por medio del cual se modifica únicamente el presente proyecto del objeto contractual. Teniendo en cuenta ajustes en:

- Obras preliminares
    - Ampliación de actividades de nivelación, replanteo y demolición de pavimentos, necesarias para garantizar la correcta implantación y alineación de las obras.
- Excavaciones y rellenos
    - Incremento en los volúmenes de excavación en material común y roca, derivado de la topografía y condiciones geotécnicas reales del terreno.
    - Aumento en la cantidad de rellenos seleccionados para garantizar la estabilidad estructural y el adecuado soporte de las obras proyectadas.
- Redes de alcantarillado sanitario y pluvial
    - Incorporación de diámetros adicionales de tubería (315, 355, 400, 450 y 500 mm) requeridos para conducir los caudales determinados en los estudios hidráulicos actualizados.
    - Incremento en el número de pozos de inspección para asegurar la

accesibilidad operativa y el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes.

- Ajustes en las longitudes y profundidades de las zanjas, con el consecuente aumento en volúmenes de excavación, cama de arena y rellenos seleccionados.

- Drenajes y estructuras

  - Mayores cantidades de acero de refuerzo y concretos (resistencias 2000 y 3000 psi) exigidas por el rediseño de estructuras hidráulicas y elementos de soporte.

  - Incremento en la instalación de tuberías de concreto reforzado de gran diámetro (900 y 1400 mm) para optimizar la capacidad de evacuación de caudales.

- Estructura de pavimento

  - Sustitución del mejoramiento de la subrasante con cal por una alternativa más apropiada con las condiciones geotecnias e hidrológicas del sitio, mediante la instalación de Geoceldas llenas con material tipo subbase granular y geotextil no tejido.

Las modificaciones contempladas responden a la necesidad de ajustar las obras a las condiciones hidráulicas, topográficas y geotécnicas existentes y proyectadas para el sector a intervenir, asegurando la funcionalidad, estabilidad y durabilidad del proyecto conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

VISITAS DEL SUPERVISOR:

Con el fin de verificar las condiciones de ejecución del presente proyecto, el suscrito supervisor realizó visitas al municipio de Barbosa en las siguientes fechas:

2025-08-06: Se realiza recorrido al proyecto con el fin de hace un reconocimiento del pozo del descole final del alcantarillado sanitario del proyecto. Así mismo, con el fin de evaluar junto con el profesional especialista de la Dirección de Proyectos de Infraestructura, el estado de las estructuras hidráulicas de drenaje sobre la vía. Conforme a las indicaciones del personal del contratista de obra e interventoría, se tiene que la red de alcantarillado sanitario ingresaría por un predio por la misma servidumbre de una red eléctrica, finalizando en un pozo existente que debe ser adecuado hidráulicamente para hacer la entrega final en el sitio autorizado por la Alcaldía de Barbosa conforme los lineamientos de la autoridad ambiental. Se evidencia que, Con relación a las estructuras hidráulicas de drenaje de la vía, se tiene que existen tres alcantarillas cuyo estado de conservación es deficiente, presentan colmatación por alta sedimentación y empozamientos de aguas. Se establece como compromiso de la visita que el especialista en estructuras de la Dirección de Proyectos de Infraestructura remitirá informe de visita de inspección ocular, con el fin de complementar el inventario de estructuras hidráulicas remitido por la Alcaldía de Barbosa para aprobación de los ajustes del proyecto por parte de interventoría.

2025-09-15: Se realiza visita con el fin de socializar el proyecto a la comunidad. Participan el Gobernador de Santander, la Directora de Proyectos de Infraestructura y el supervisor por parte de la entidad contratante. Se desarrolla la socialización en el auditorio de la UIS sede Barbosa.

2025-10-30: Se realiza comité en las instalaciones de la Secretaría de Planeación de la alcaldía de Barbosa, en el que se verifican aspectos fundamentales sobre la reubicación y/o reposición de redes de servicios públicos.

2026-03-20: Se realiza comité en el Barrio Los Almendros, junto con personal de la Oficina Asesora de Planeación y la empresa de acueducto, con el fin de verificar los avances por parte de esta última con relación a la reposición de redes de acueducto en el sector de intervención del proyecto.

2026-04-24: Se hace presencia en el punto de cierre de la ruta 45-A en el corregimiento de Cite del Municipio de Barbosa, Santander, el día 24/04/26 a las 9.30 AM aproximadamente. Se dirige el equipo de la Gobernación a la Universidad Industrial de Santander, donde inicia la mesa de diálogo sobre las 11.40 AM, con la presencia de líderes de la protesta, veedurías ciudadanas, coordinación UIS-Barbosa, representantes estudiantiles, Contratista de obra, interventoría, Personería, Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Barbosa, entre otros. Se establecen compromisos de las partes y se termina la mesa de diálogo sobre las 3.40 PM.

2026-06-19: Se hace recorrido de verificación del avance en la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial evidenciándose un avance muy representativo en estos componentes del proyecto a lo largo de toda el área de intervención, conforme los diseños aprobados por la entidad. Se evidencia así mismo el inicio de actividades de instalación de acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario en el Barrio Los Almendros. Se verifica por otra parte el estado terminado del mantenimiento realizado por la entidad con el apoyo del contratista en la vía que comunica la UIS con la Via nacional ruta 45-A, corregimiento de Cite.

Conforme con lo verificado en la última visita, se pudo constatar que las actividades relacionadas por la interventoría en la presente acta de recibo parcial se encuentran efectivamente ejecutadas.

AVANCE FÍSICO:

Conforme los informes presentados por contratista e interventoría, se tiene un avance físico general del contrato aproximado del 61,11%.

Para el proyecto "CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER", se tiene un avance físico de 37,50% para el periodo comprendido entre el 15/09/2025 al 31/05/2026.

RECOMENDACIONES:

Para la próxima acta, se recomienda al contratista y a la interventoría mejorar la forma de presentación de las memorias de cantidades (hacerlas más claras) para los ítems:

4.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJAS: Con relación al relleno de tubería de alcantarilla.

4.4 CONCRETO 2000 PSI MEZCLADO EN OBRA, con relación al atraque de la tubería de alcantarilla.

4.5 CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS Y DRENAJES, con relación al volumen de concreto de cada sección de Box Culvert.

Así mismo, se sugiere no distorsionar las imágenes de las memorias de cantidades para una mejor interpretación de las mismas.

NOTA 4: Incluya en el recuadro las observaciones que considere pertinentes respecto de la ejecución del contrato.

7. AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Con base en los informes presentados por CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS en calidad de interventor, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la

constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales.

Así mismo, tal como se registra en el anexo de control de pagos de seguridad social, se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el contratista y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se autoriza el pago de la presente acta.

Se firma para tramite de pago, a los diez (10) días del mes de julio de 2026.

Firma: _____

Nombre: FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO

Supervisor del Contrato

ANEXO

Formato "PROGRAMACIÓN DE GIROS"

Información general del proyecto	
Codigo BPIN	2023004680067
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
Nombre de ejecutor	UNION TEMPORAL URBANAS SSI 2023
NIT	901.779.321-1
CDP	8725
RP	8725
Valor total a programar	$ 6.785.197.740,00
Tiempo de ejecución Financiera	8,5 meses

"Programación de Giros del Proyecto"

FUENTE		31/08/2026	30/09/2026				Total Giro
Asignacion para la Paz							$ -
Asignaciones Directas							$ -
AGR - Asignación para la inversión regional 60%		$ 4.000.000.000,00	$ 2.785.197.740,00				$ 6.785.197.740,00
SGR - Asignación para la inversión regional 40%							$ 0,00
Total	**$ -**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 2.785.197.740,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.785.197.740,00**

MARIA CATALINA CHACON R
V°B° Secretario de Infraestructrua (E)
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
V°B° Director de gestión de infraestructura
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FABIO ANDRES RIOS FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GUILLERMO RAMIREZ GARCIA
R.L. UNION TEMPORAL URBANAS SSI 2023
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO

Formato "PROGRAMACIÓN DE GIROS"

Información general del proyecto	
Codigo BPIN	2023004680067
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
Valor total a programar	$ 7.209.126.315,00
Tiempo de ejecución Financiera	8,5 meses

"Programación de Giros del Proyecto"

FUENTE					31/08/2026	30/09/2026	Total Giro
Asignacion para la Paz							$ -
Asignaciones Directas							$ -
AGR - Asignación para la inversión regional 60%					$ 4.409.053.575,00	$ 2.800.072.740,00	**$ 7.209.126.315,00**
SGR - Asignación para la inversión regional 40%							$ -
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 4.409.053.575,00**	**$ 2.800.072.740,00**	**$ 7.209.126.315,00**

MARIA CATALINA CHACÓN R
V°B° Secretario de Infraestructrua (E)
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
V°B° Director de gestión de infraestructura
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FABIO ANDRES RIOS FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GUILLERMO RAMIREZ GARCIA
R.L. UNION TEMPORAL URBANAS SSI 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE
R.L. CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
INTERVENTOR

ANEXO

Formato "PROGRAMACIÓN DE GIROS"

Información general del proyecto	
Codigo BPIN	2023004680067
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LOS ALMENDROS Y LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER
Número de Contrato	CO1.PCCNTR.5701677/0277 DEL 2024
Nombre de ejecutor	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
NIT	901.794.192 - 0
CDP	8525
RP	8525
Valor total a programar	$ 423.928.575,00
Tiempo de ejecución Financiera	8,5 meses

"Programación de Giros del Proyecto"

FUENTE		31/08/2026	30/09/2026				Total Giro
Asignacion para la Paz							$ -
Asignaciones Directas							$ -
AGR - Asignación para la inversión regional 60%		$ 409.053.575,00	$ 14.875.000,00				**$ 423.928.575,00**
SGR - Asignación para la inversión regional 40%							$ -
Total	**$ -**	**$ 409.053.575,00**	**$ 14.875.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 423.928.575,00**

MARIA CATALINA CHACÓN R
V°B° Secretario de Infraestructrua (E)
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
V°B° Director de gestión de infraestructura
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FABIO ANDRES RIOS FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE
R.L. CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS
INTERVENTOR