Fecha de corte 2026-09-28 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-10-01 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1586-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.88%
% EJECUTADO	9.0%
% VARIACIÓN	4.12%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha el informe mensual No.1 correspondiente al periodo entre el 22 de enero de 2026 y 28 de febrero de 2026 fue aprobado integralmente mediante radicado 202638601028861 del 28/07/2026.
En cuanto al informe mensual No.2 correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de marzo de 2026 fue aprobado integralmente mediante radicado 202638601215591 del 01/09/2026.
El informe mensual No.3, correspondiente al periodo entre el 1 al 30 de abril de 2026, se encuentra en revisión de la Entidad de los componentes social, MEV y fauna en su tercera versión, en cuanto a los componentes técnico, ambiental y SST ya cuentan con aprobación.
El informe mensual No.4 correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de mayo de 2026, se encuentra en revisión por parte de la Entidad de los componentes técnico, ambiental, social, forestal y MEV, finalmente el componente de fauna y SST ya cuentan con aprobación.
El informe mensual No.5 correspondiente al periodo entre el 1 al 30 de junio de 2026 se encuentra en atención de observaciones de todos los componentes, excepto fauna que se encuentra aprobado.
El informe mensual No.6 correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de julio de 2026 fue presentado a la Entidad y objetado especificamente los componentes técnico, ambiental y SST, en cuanto a los componentes Forestal, MEV y Fauna se encuentran en revisión.
Finalmente, el informe mensual No.7 correspondiente al periodo entre el 1 al 31 de agosto de 2026, fue presentado a la Entidad mediante radicado 202652601536992 del 17/09/2026, a la fecha se emitió aprobación del componente fauna silvestre, y el componente SST fue observado, los demás componentes se encuentran en revisión.

De tal forma, a la fecha la Interventoría cuenta con dos informes mensuales aprobados integralmente.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESPACIO VITAL URBANO
Contrato No.	IDU-1558-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 13.405.110.086,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-03-22
No. Empleos generados	160

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 413.807.607,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	36

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA

Contrato No.	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 413.807.607,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	36

OBSERVACIONES -