Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	11	FECHA:	**5**	de	**AGOSTO**	de	**2026**			
PERIODO:	DEL **1**	de	**JULIO**	de	**2026**	AL	**31**	de	**JULIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8148758/ 2770**	DE	**2025**	FECHA:	**14**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$1.846.297.000.00**			RPC	**6203 del 11/08/2025 y SPGR 67125 de 11/08/2025**					
REGISTRO BP y P No.	**20243201010059**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025 / RL. JESUS MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ**									

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLÓREZ

Teléfono 7420150 **Dirección:** **CALLE 20 N° 9 - 90**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	1	09	2025
PLAZO INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES Y CERO DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	08	2027
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	09	2025	Veinticuatro (24) meses

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Exigir al contratista de obra la afiliación y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecución del proyecto al sistema de seguridad social y parafiscal	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la verificación de aportes a Seguridad Social del equipo mínimo requerido por parte de Contratista de Obra para la operación del proyecto.		**X**		
2. Entregar los insumos de la interventoría con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la Entidad dentro la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previos, el documento técnico, y de acuerdo con Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la contratación del talento humano requerido de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. De igual manera, se realiza verificación técnica y de calidad de postes, alambre, herramientas y condiciones técnicas suministrada en el proceso de aislamiento de predios. De igual manera en relación a la calidad de materiales de construcción y operación de viveros transitorios, educación ambiental e instalación de jardines de vidal, entre otros.		**X**		
3. Entregar informes mensuales y final, donde se relacione de manera detallada los avances del contrato con sus respectivas evidencias. Dichos informes serán realizados en los formatos y bajo las características suministradas por el supervisor.	Durante el periodo reportado el Consorcio Interventoría realizó entrega del informe mensual, con sus respectivas evidencias, en los formatos exigidos y bajo las características suministradas por el supervisor.		**X**		
4. Realizar verificación y seguimiento al contratista de obra, en lo referente al suministro de insumos, materiales, herramientas, documentos, cartillas, capacitaciones, así como, el material vegetal nativo, tanto en los procesos de aislamiento, como de restauración, mantenimiento, seguimiento y divulgación, sean suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proyecto.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó acompañamiento permanente a las labores adelantadas por el Contratista de Obra en el desarrollo de las actividades de aislamiento, contrucción y operación de viveros tansitorios, articulación de actores, promoción de estrategias ambientales, así mismo, adelantó acompañamiento a la verificación de predios y documentos suministrados por las familias postuladas para ser beneficiarias de las alternativas energéticas y jardines de vida.		**X**		
5. Verificar y exigir al contratista de obra que el material suministrado cumpla con los criterios técnicos como de vivero, que las especies sean plantadas en las zonas a intervenir y que su mortalidad no supere el diez por ciento (10%).	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó verificación del estado de avance en la construcción de viveros transitorios en los viveros de Monguí y Tota. El vivero de Siachoque se encuentra construido y en operación, por su parte el vivero del municipio de Monguí inicia operación. De igual manera se realizó validación de las especificaciones técnicas y de calidad del material empleados en el mantenimiento a la restauración, proceso de aislamiento y promoción de estrategias de gestión ambiental sostenible.		**X**		

6. Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las actividades pactadas, así como la entrega de productos establecidos bajo criterios de calidad y con las especificaciones técnicas pactadas.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría verificó el desarrollo de las siguientes actividades: *Realizar la restauración de la cobertura vegetal en 352,6 hectáreas: Se informa que la actividad se encuentra terminada y ejecutada en un 100%, el área total establecida es de 352,6 hectáreas de acurdo a las condiciones y especificaciones técnicas. *Realizar el segundo y tercer mantenimiento a la restauración de la cobertura vegetal establecida (352,6 Ha). A la fecha el segundo mantenimiento a la restauración de cobertura vegetal presenta un avance en área total de 300 hectáreas, no se continua con la actividad por entrada del periodo de no lluvia en el área de influencia del proyecto. El Tercer mantenimiento aún no inicia su ejecución. *Realizar la instalación de cuarenta kilómetros (40 km) de aislamiento: Para el presente informe se termina el desarrollo de la actividad con el establecimiento de los kilómetros lineales pendientes. En total se realiza la instalación de 40 kilómetros lineales de cerca perimetral de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas. *Realizar la implementación de 0.73 km de barreras vivas: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. *Realizar la construcción 4 infraestructuras para la estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. *Realizar actividades de operación para la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. *Realizar la construcción de infraestructura para 3 viveros transitorios: Para el presente mes se realizó avance en la construcción de los viveros transitorios en los municipios de Monguí y Tota. El vivero del municipio de Siachoque se encuentra construido y en operación. *Realizar actividades de operación para los 3 viveros transitorios: Para el presente mes se continua con la operación del vivero de Siachoque. De igual manera, se da inicio a la operación del vivero localizado en el municipio de Monguí. *Fortalecer el turismo de naturaleza (Incluye señalización Tipo I, Tipo II y Tipo III): A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad. *Implementar 134 nuevas alternativas energéticas: A la fecha no se avanza con la ejecución de la actividad, se mantiene la instalación de 6 biodigestores piloto para evaluar su funcionamiento bajo condiciones de páramo. *Promover la implementación de prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico: Para el presente mes de realiza entrega de insumos a familias beneficiarias y se instalan 43 jardines de vida (huertas familiares). En total se han instalado 154 jardines de vida, quedando por instalar 49 jardines de		X		

	vida. Se realiza solicitud al contratista de obra para dar celeridad a la terminación de la ejecución de la actividad. *Realizar articulación entre actores para el manejo integral del territorio: En el periodo reportado el equipo social y técnico del consorcio continua con el proceso de articulación y fortalecimiento de los comités y grupos de interés en el área de influencia del proyecto, quienes realizan acompañamiento a los procesos de plantación de material vegetal y mantenimiento del mismo. *Promover una estrategia de gestión ambiental sostenibles: En el periodo reportado se continua con el desarrollo de jornadas de capacitación sobre la importancia de Páramos y Frailejones para salud ecosistémica y el suministro de bienes y servicios ambientales, Cambio Climático, Bienestar Animal, Manejo de residuos sólidos orgánicos. Dicha actividad se desarrolla de manera integral en los municipios de Tota, Mongua, Monguí, Pesca, Siachoque y Aquitania. *Consolidar la información resultante del proyecto y entregar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su incorporación al SIAC: Se realiza levante y validación de información para su posterior reporte de áreas y especies sembradas durante el proceso de plantación de material vegetal y mantenimiento en los predios públicos objeto de restauración.				
7. Realizar verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas	Se verifico el cronograma establecido y se realizaron recomendaciones para el cumplimiento del mismo, con los recursos minimos y rendimientos proyectados para la ejecución del proyecto.		**X**		

INFORME TÉCNICO

El contrato CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO"", con Acta de Inicio suscrita el 1 de Septiembre de 20205, durante el presente periodo de reporte, presenta avance en el desarrollo de las actividades pactadas en el objeto contractual. Bajo este contexto, se informa que actualmente el proyecto mantiene avance en el desarrollo de actividades, las cuales, ha sido verificadas y validad por parte del interventor y la supervisión, de la siguiente manera,:

*La actividad de establecimiento de material vegetal se encuentra ejecutada y terminada, con un área total de 352,6 hectáreas intervenidas.

*Se han realizada las actividades relacionadas al segundo mantenimiento en un total de 300 hectáreas, la actividad no continua su desarrollo por inicio del periodo de no lluvia en el área de influencia. El tercer mantenimiento no ha iniciado ejecución.

*El contratista avanza en la construcción de viveros transitorios en los municipios de Monguí y Tota. Se continua la operación de los viveros de los municipios de Siachoque y Monguí.

*El contratista realiza aislamiento total de 40 km lineales a través del cercado con postería de madera inmunizada y alambre de púas, según especificaciones técnicas.

*Se avanza en el proceso de articulación y fortalecimiento de los comités y grupos de interés en el área de influencia del proyecto.

*Se realizan jornadas de capacitación sobre la importancia de Páramos y Frailejones para salud ecosistémica y el suministro de bienes y servicios ambientales. Dicha actividad se desarrolla de manera integral en los municipios de Tota, Mongua, Monguí, Pesca, Siachoque. Por otro lado, durante el presente periodo se realizó la entrega de kits escolares como material pedagógico de apoyo en instituciones educativas de los municipios de Mongua, Monguí, Pesca, Tota y Aquitania.

*Se realiza la instalación de 6 biodigestores piloto para evaluar su funcionamiento bajo condiciones del área de influencia del proyecto.

*Se realiza la entrega de insumos, equipos y semillas para la instalación de jardines de vida. En total se han instalado 154 jardines de vida.


*Se participa en mesa de seguimiento y control concomitante preventivo adelantada por la Contraloría General de República.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	45,83%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	45,83%	% PAGOS AUTORIZADOS	37,5%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contrato N° CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025, cuyo valor es $1.846.297.000,00 presenta un avance físico del 45,83%. Para el periodo reportado el Consorcio Interventoría Páramos Boyacá 2025 presentó una ejecución financiera correspondiente a $ 76.292.041,67 relacionada los rubros de talento Humano, Oficina, Alquiler de vehículo, papelería y equipos de cómputo necesarios para el ejercicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra, para un total de ejecución financiera de $ 846.219.458. Por otro lado, el contrato de Interventoría presenta un desarrollo en sintonía con la ejecución de las actividades del Contrato de Obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	258-000066-43	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL 1.	8,33	20	11	2025	$ 153.858.117,92
ACTA PARCIAL 2.	8,33	9	02	2026	$ 153.858.117,84
ACTA PARCIAL 3.	8,33	24	04	2026	$ 153.858.117,92
ACTA PARCIAL 4.	8,33	28	05	2026	$ 153.858.117,92
ACTA PARCIAL 5.	4,17	24	06	2026	$ 76.929.058,96
TOTAL					**$ 692.361.530,56**

INFORME JURÍDICO

Se realizó verificación de los aportes a Seguridad Social por parte del equipo minimo requerido por el Consorcio Inteventor. Se participa en mesa de seguimiento y control concomitante junto a la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, se radica respuesta a solicitudes de información. De igual manera, se participa en comité técnico para el seguimiento a la operación del proyecto.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Boyacá Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
CTO 0058/2026
FECHA 30/09/2026

SARA LORENA VEGA FLOREZ
Supervisora

Vo.Bo. VIVIANA TAMAYO
Líder Apoyo a la Supervisión

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**