INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
MADRID – CUNDINAMARCA

Elaborado por Contratista:	Revisado por Interventoría:
ING. DAVID DUARTE	

Contenido

1. INTRODUCCION Y ALCANCE DEL PROYECTO 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA 4
2.1. Localización del proyecto. 4
2.2. Diagnóstico del estado inicial del proyecto. 8
2.3. Características técnicas del proyecto. 9
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 10
3.1. Información general del contrato. 10
3.2. Aspectos contractuales 11
3.3. Descripción de actividades ejecutadas en el periodo correspondiente 11
3.4. Seguimiento ítems no previstos 13
3.5. Estado de avance y acciones a seguir por parte del contratista e interventoria 14
3.6. Detalle de cantidades ejecutadas 14
4. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 35
4.1. Estado general del proyecto al periodo de corte 35
4.2. Relación de equipos y maquinaria de la obra 35
4.3. Personal contrato de obra 36
4.4. Informe financiero y presupuestal 38
4.5. Estado general del tiempo 38
4.6. Resumen ensayos de laboratorios 39
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 40
4.8. Informe avance fisco – financiero 41
4.9. Seguimiento de garantías y seguros contrato de obra 41
4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra 42
4.11. Seguimiento mensual de documentos 44
4.12. Seguimiento a la inversión del anticipo 45
4.13. Seguimiento al programa de obra 45
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45
ANEXO 1 49

ANEXO 2 50
ANEXO 3 51
ANEXO 4 52
ANEXO 5 53
ANEXO 6 54
ANEXO 7 55
ANEXO 8 56

1. INTRODUCCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

Mediante Acuerdo Municipal No 003 de 2024, el municipio de Madrid adoptó el Plan de Desarrollo "COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024 – 2028".
El presente proyecto tiene por objeto: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.", y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo "COSECHANDO CON AMOR POR MADRID", el cual tiene como fin principal garantizar la correcta y optima prestación del servicio a la ciudadanía, buscando sanear, fortalecer y solucionar demandas sociales que satisfagan las necesidades básicas que ayuden al desarrollo municipal y los diferente sectores sociales que la componen.
El presente documento busca soportar la realización de diferentes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, atendiendo edificaciones de la administración municipal que se encuentran agrupadas y tienen como principales destino actividades: **INSTITUCIONALES, COMUNALES Y SOCIALES** apuntando atender necesidades identificadas a través de metas establecidas en el plan de desarrollo en cuanto de la siguiente manera: 5.10. Mantener 20 infraestructuras dispuestas por la comunidad para que pueda desarrollar actividades culturales, sociales y de formación (Meta 136) y 5.12 correspondiente a Mantener y adecuar la infraestructura de la Administración Municipal (Meta 138), metas que atienden la infraestructura edificatoria con las que cuenta el Municipio y que a través del proyecto "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA." beneficiará a los usuarios de las edificaciones y a la comunidad Madrileña en general.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto se localiza en el municipio de Madrid dentro del departamento de Cundinamarca e incorpora diferentes frentes de obra tales como:

No.	TIPO DE EDIFICACIÓN	FRENTE DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	DIRECCION	MATRICULA INMOBILIARIA
1	ADMINISTRATIVO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDÍA	BARRIO SANTA SOFIA	Calle 5 # 4-74	50C-1784295
2	INSTITUCIONAL	EDIFICIO FISCALÍA	ZONA CENTRO	Carrera 7 # 8 – 52	50C-946888
3	INSTITUCIONAL	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	BARRIO SAN FRANCISCO	Carrera 6 # 3-53	50C-634109
4	COMUNAL	SALÓN COMUNAL SAN FRANCISCO	BARRIO SAN FRANCISCO	Calle 6b # 1b-2 a 1b-66	50C-1441387
5	COMUNAL	SALÓN COMUNAL SERREZUELA	BARRIO SERREZUELA	Calle 5 # 14-4	50C-1513917
6	COMUNAL	SALÓN COMUNAL SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	Cl. 21 #2 – 23	50C-960685
7	COMUNAL	SALÓN COMUNAL PARQUES DE SANTA MARÍA	BARRIO URBANIZACIÓN PARQUES DE SANTA MARÍA	Calle 10 / Carrera 23	50C-1784627



Ilustración 1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALCALDIA

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.




Ilustración 2 EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALÍA




Ilustración 4 SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA




Ilustración 3 CENTRO DE TRANSLADO POR PROTECCION




Ilustración 5 SALON COMUNAL SERREZUELA

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.



Ilustración 7 SALON COMUNAL SAN FRANCISCO




Ilustración 6 SALON COMUNAL SAN PEDRO

En el marco del proyecto de obra "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA", cuyo plazo inicial estaba estipulado en 4 meses, se gestionó y aprobó una prórroga de 2 meses adicionales con el objetivo de dar continuidad y cumplir con los nuevos alcances establecidos. Durante este periodo de extensión, se ha incorporado un nuevo frente de trabajo denominado "Casa La Herrera", el cual representa una ampliación significativa en el desarrollo del proyecto. Actualmente, este frente se encuentra en etapa de ejecución y a continuación se ilustrará su ubicación dentro del municipio de Madrid, Cundinamarca.



Ilustración 8 CASA LA HERRERA

2.2. Diagnóstico del estado inicial del proyecto.

El municipio cuenta con un inventario de infraestructura edificatoria que, aunque se encuentra funcional, con el paso del tiempo ha acumulado condiciones de deterioro por no encontrarse adecuadas a los cambios en sus respectivos aforos como también a su uso y a razón a la exposición de agentes climáticos. Estas condiciones que se han acumulado por el paso de los años y ante la falta de recursos para planes de mantenimiento preventivo han llevado a que las edificaciones requieran de carácter prioritario, actividades asociadas al

mantenimiento y embellecimiento tales como lo son: pinturas de muros, reposición de acabados de piso, en algunos casos reposición y/o reparación de carpinterías metálicas o de maderas, reconstrucción de pañetes, mantenimiento de baterías sanitarias que incluyen el correcto funcionamiento de sanitarios y lavamanos. De la misma manera las edificaciones de responsabilidad del municipio a razón del paso del tiempo y también sobre la posibilidad de tener mejores condiciones de aforo y confort, requieren actividades asociadas a realizar adecuaciones mínimas sin que impliquen mayores áreas construidas y que corresponde a actividades tales como: cambio de cubiertas, limpieza de canales y bajantes, desmontes de partes constitutivas de construcciones, desmontes de ventanearías, adecuación de las distintas redes, ampliación de áreas mediante la construcción de muros en seco entre otros. Asociadas cada una de las anteriores actividades a realizar en cada una de las edificaciones se busca mejorar el estado de los edificios a cargo del municipio y proyectar su vida útil durante unos periodos más prolongados.

2.3. Características técnicas del proyecto.

El proyecto corresponde a la intervención de edificaciones de propiedad del municipio, las cuales se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio, corresponde a edificaciones que cuentan con usos que se enmarcan en:

- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y/O INSTITUCIONAL
- INFRAESTRUCTURA COMUNAL

El proyecto ha contemplado la agrupación de actividades de ejecución por capítulos de intervención de la siguiente manera:

- PRELIMINARES.
- DEMOLICIONES Y DESMONTES
- EXCAVACIONES EXTERIORES
- ADECUACIONES INTERIORES CUBIERTA.
- CIELORASOS.
- CARPINTERÍA METÁLICA.
- CARPINTERÍA MADERA.
- MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
- PISOS Y BASES
- MESONES Y MUEBLES VENTANERIA.
- RED AGUAS LLUVIAS.
- RED ELÉCTRICA / VOZ Y DATOS RED GAS.
- RED HIDRÁULICA.
- RED SANITARIA.
- ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALIZADAS.
- RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS.

El plazo inicial estimado para la ejecución del presente contrato estaba estipulado en CUATRO (4) meses, contados a partir del acta de inicio, cumplido los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, tendientes a mejorar y/o mantener y/o reparar y/o rehabilitar y/o adecuar componentes y áreas de las edificaciones que por las deficiencias en el mantenimiento han perdido su integridad y por lo tanto reducido la vida útil de los componentes que la conforman.

En el marco del proyecto de obra "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA", cuyo plazo inicial estaba estipulado en 4 meses, se gestionó y aprobó una prórroga de 2 meses adicionales con el objetivo de dar continuidad y cumplir con los nuevos alcances establecidos. De esta manera, el nuevo plazo total para la ejecución del proyecto es de SEIS (6) meses, plazo en el cual se ejecutarán íntegramente todas las actividades y metas programadas conforme a lo establecido en el contrato.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato.

Naturaleza:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Número de Contrato:	981 de 2025

Contratante	MUNICIPIO DE MADRID
Contratista	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
NIT:	902.021.172-0
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.
Presupuesto:	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 1.272.102.879) INCLUIDOS A.I.U, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
Plazo de ejecución:	CUATRO MESES (4 MESES)
Fecha de inicio del proyecto:	02 DE MARZO DE 2026

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

Fecha de finalización inicial del proyecto:	01 DE JULIO DE 2026
Prorroga No.1:	DOS (2) MESES
Nuevo plazo de ejecución	SEIS MESES (6 MESES)
Nueva fecha de finalización del proyecto:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Supervisor del contrato:	EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS

3.2. Aspectos contractuales

Naturaleza:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Número de Contrato:	981 de 2025

Contratante	MUNICIPIO DE MADRID
Número y fecha de registro presupuestal	REX 2026000034 Y REX 2026000035 DEL 02 -01-2026
Supervisor del contrato	EMILSEN RODRÍGUEZ GUALTEROS
Cargo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Interventoría	CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2026
Representante legal	JOHAN CAMILO MORALES VARELA
NIT	902.029.901-1

3.3. Descripción de actividades ejecutadas en el periodo correspondiente

En este subcapitulo se mencionan las actividades realizadas en obra durante el periodo comprendido entre el 01 de julio a 31 de julio de 2026. A continuación, se describen cada una de estas actividades en cada uno de los frentes correspondientes:

1. SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA

- NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE PERIODO YA QUE SE REALIZO UNA PRE – ENTREGA DEL SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA

2. SALON COMUNAL SAN FRANCISCO

- NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE PERIODO YA QUE SE REALIZO UNA PRE – ENTREGA DEL SALON COMUNAL SAN FRANCISCO

3. SALON COMUNAL SERREZUELA

- NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE PERIODO YA QUE SE REALIZO UNA A PRE – ENTREGA DEL SALON COMUNAL SERREZUELA

4. SALON COMUNAL SAN PEDRO

- NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE PERIODO YA QUE SE REALIZO UNA PRE – ENTREGA DEL SALON COMUNAL SAN PEDRO

5. EDIFICIO FISCALIA

- BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS, INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA
- PLATAFORMA EN LAMINA ALFAJOR PARA RAMPA PMR, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO, PLATINAS, ANCLAJES, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SEGÚN DISEÑO
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM
- PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)
- MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M (LINEAL)
- MURO EN BLOQUE N.º 4 E= 0.10 M
- FILOS O DILATACIONES S/MURO
- TRATAMIENTO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE CORTE CON DISCO DIAMANTADO, SELLO EN POLIURETANO, POLIETILENO EXPANDIDO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO

6. EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

- ASEO
- RETIRO DE FLANCHE
- FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

- PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO
- DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO
- ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.
- TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M
- TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES
- DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA TRASLUCIDAS

7. EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT

- NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA EN ESTE FRENTE DE OBRA YA QUE SE REALIZO UNA PRE – ENTREGA

8. CASA LA HERRERA

- DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO ANONIZADO
- VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
- VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

3.4. Seguimiento items no previstos

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 Julio de 2026 se realizó el modificatorio No.1 del contrato, el cual incluye la pactación de actividades no previstas dentro del presupuesto inicial, dicha pactación se realizó en conjunto con la interventoria técnica y la supervisión del contrato y esta anexa a este informe.

Adicionalmente se presentó formalmente ante la entidad una solicitud de prórroga del plazo contractual. Dicha solicitud está fundamentada en dos causas principales: la inclusión de un nuevo frente de obra (Casa de la Herrera) y las condiciones climáticas adversas, evidenciadas por las intensas y atípicas lluvias registradas durante los meses de marzo, abril y mayo en el municipio de Madrid, Cundinamarca, las cuales afectaron directamente el rendimiento de las actividades críticas.
En virtud de lo anterior, se solicitó un plazo adicional de dos (2) meses calendario, modificando la fecha de terminación inicial (01 de julio) para quedar establecida el

próximo 01 de septiembre, la cual fue aceptada por todas las partes correspondientes y puesta en marcha desde 01 de julio de 2026.

3.5. Estado de avance y acciones a seguir por parte del contratista e interventoría

Al cierre del mes de julio se cuenta con un avance ejecutado de 90.60% y un avance programado del 90.67% tomando en cuenta estos valores se evidencia un desfase de 0.07% en la programación inicial del proyecto de obra, por su magnitud, no representa un desfase relevante ni compromete el cumplimiento de los plazos contractuales. Esta mínima variación se considera dentro de lo esperado en la dinámica constructiva y no justifica la implementación de acciones de recuperación, toda vez que se proyecta su pronta nivelación en el siguiente periodo de ejecución.

3.6. Detalle de cantidades ejecutadas

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio a 31 de Julio de 2026, se llevaron a cabo las siguientes actividades para cada uno de los frentes de trabajo. En la tabla a continuación, se podrán verificar las cantidades ejecutadas durante el periodo y su correspondiente avance de construcción.

> SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
I.	INFRAESTRUCTURA COMUNAL					
1	SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARÍA					
1	PRELIMINARES					
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	0.01	$ 31,113.00	$ 311.00	131.01
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.01	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0.00	$ 12,104.00	$ -	0.00
2.02	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	0.00	$ 46,187.00	$ -	0.00
2.03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0.00	$ 35,079.00	$ -	4.00
2.04	ASEO	M2	-7.01	$ 14,086.00	-$ 98,603.00	94.99
3	PISOS - ENCHAPES					
3.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	2.14	$ 84,895.00	$ 181,675.00	22.78
3.02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	7.79	$ 52,791.00	$ 411,242.00	13.79
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

3	PISOS - ENCHAPES					
3.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	2.14	$ 84,895.00	$ 181,675.00	22.78
3.02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	7.79	$ 52,791.00	$ 411,242.00	13.79
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
4.01	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	0.00	$ 14,601.00	$ -	0.50
5	CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA					
5.01	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	0.00	$ 11,917.00	$ -	0.00
6	PINTURA Y ACABADOS					
6.01	LAVADA DE FACHADA	M2	-17.05	$ 9,591.00	-$ 163,527.00	109.82
6.02	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	-40.52	$ 13,402.00	-$ 543,049.00	85.48
6.03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	109.22	$ 4,753.00	$ 519,123.00	209.22
6.04	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	-45.82	$ 49,657.00	-$ 2,265,352.00	29.38
6.05	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	-4.40	$ 21,991.00	-$ 96,760.00	110.60
7	CUBIERTA					
7.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	-8.00	$ 25,628.00	-$ 205,024.00	0.00
7.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	0.00	$ 17,603.00	$ -	5.00
7.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	-9.40	$ 36,083.00	-$ 339,180.00	110.60
7.04	ENCOROZADO CUBIERTAS	ML	0.00	$ 24,017.00	$ -	0.00
8	VIDRIOS Y CARPINTERÍAS					
8.01	MANTENIMIENTO DE MODULO DE CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ELEMENTOS OXIDADOS, REPARACION DE ORNAMENTACION AVERIADA, REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	-103.28	$ 116,705.00	-$ 12,053,292.00	104.72
9	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION					
9.01	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4"	ML	0.00	$ 20,999.00	$ -	0.00
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	0.00	$ 181,355.00	$ -	0.00
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS					

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

10.01	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0.00	$ 37,814.00	$ -	0.00
10.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0.00	$ 103,158.00	$ -	0.00
10.03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0.00	$ 13,050.00	$ -	0.00
10.04	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0.00	$ 879,935.00	$ -	0.00
10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-2.00	$ 420,984.00	-$ 841,968.00	0.00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYEGRIFERÍA)	UND	-1.00	$ 209,648.00	-$ 209,648.00	1.00
10.07	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	0.00	$ 99,123.00	$ -	0.00
10.08	KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	0.00	$ 184,271.00	$ -	2.00
11	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
11.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1.00	$ 21,536.00	$ 21,536.00	1.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16 INTERIOR Y CAL 18 EXTERIOR CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	1.74	$ 724,937.00	$ 1,261,390.00	1.74
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W	UND	11.00	$ 56,672.00	$ 623,392.00	11.00
11.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	209.22	$ 4,366.00	$ 913,455.00	209.22
11.05	FILOS O DILATACIONES SIMURO	ML	9.27	$ 11,782.00	$ 109,219.00	9.27
11.06	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	11.00	$ 22,895.00	$ 251,845.00	11.00
11.07	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	9.27	$ 14,774.00	$ 136,955.00	9.27
11.08	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	27.66	$ 15,876.00	$ 439,130.00	27.66
11.09	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	20.76	$ 33,515.00	$ 695,771.00	20.76
11.10	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	12.00	$ 20,920.00	$ 251,040.00	12.00
12	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

12.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	27.31	$ 17,817.00	$ 486,582.00	27.31
12.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	172.93	$ 10,886.00	$ 1,882,516.00	172.93
12.03	REPLANTEO MANUAL	M2	4.12	$ 4,926.00	$ 20,295.00	4.12
12.04	CANAL PVC AMAZONAS. INC ACCESORIOS	ML	14.00	$ 117,559.00	$ 1,645,826.00	14.00
12.05	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	196.40	$ 21,540.00	$ 4,230,456.00	196.40
12.06	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	3.00	$ 46,257.00	$ 138,771.00	3.00
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL SANTA MARIA				-$ 2,586,873.00	

> SALON COMUNAL SAN FRANCISCO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
1	PRELIMINARES					
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	0.20	$ 31,113.00	$ 6,223.00	24.32
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.01	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	-1.00	$ 22,895.00	-$ 22,895.00	3.00
2.02	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04	M2	-4.56	$ 15,876.00	-$ 72,395.00	6.58
2.03	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	29.12	$ 10,377.00	$ 302,178.00	44.12
2.04	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0.48	$ 22,777.00	$ 10,933.00	20.90
2.05	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	4.00	$ 21,536.00	$86,144.00	4.00
2.06	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	26.69	$ 12,104.00	$ 323,056.00	35.91
2.07	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	-0.84	$ 12,418.00	-$ 10,431.00	14.16
2.08	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	-4.87	$ 60,189.00	-$ 293,120.00	21.13
2.09	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	2.00	$ 46,187.00	$ 92,374.00	2.00
2.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	3.00	$ 35,079.00	$ 105,237.00	7.00
2.11	REMOCION DE PINTURA	M2	37.87	$ 9,117.00	$ 345,261.00	43.27
2.12	ASEO	M2	19.83	$ 14,066.00	$ 278,929.00	144.83
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS					

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

3.01	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	132.33	$ 2,657.00	$ 351,601.00	232.23
4	ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO					
4.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	-1.35	$ 7,906.00	-$ 10,673.00	23.76
4.02	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	11.88	$ 23,781.00	$ 277,782.00	11.68
4.03	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	-0.26	$ 122,994.00	-$ 31,978.00	10.37
5	PISOS - ENCHAPES					
5.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-9.01	$ 54,952.00	-$ 495,118.00	8.99
5.04	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	38.04	$ 16,358.00	$ 622,182.00	53.04
5.06	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	1.99	$ 123,346.00	$ 245,459.00	6.99
5.07	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	1.46	$ 84,895.00	$ 123,947.00	34.46
5.08	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	-0.44	$ 52,791.00	-$ 23,228.00	49.56
5.09	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	-1.44	$ 14,774.00	-$ 21,275.00	28.56
6	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
6.01	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	-3.25	$ 56,327.00	-$ 183,063.00	9.56
6.03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	-15.34	$ 11,782.00	-$ 180,736.00	39.66
8	PINTURA Y ACABADOS					
8.03	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-50.00	$ 19,414.00	-$ 970,700.00	0.00
8.04	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	-3.01	$ 21,991.00	-$ 66,193.00	6.99
9	CUBIERTA					
9.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	-5.06	$ 25,628.00	-$ 129,678.00	25.06
9.02	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	11.90	$ 17,603.00	$ 209,476.00	11.90
9.03	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	-9.81	$ 36,083.00	-$ 353,974.00	134.62
10	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION					
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.	UND	2.00	$ 56,672.00	$ 113,344.00	2.00
10.03	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4"	ML	0.00	$ 20,999.00	$ -	0.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	2.00	$ 181,355.00	$ 362,710.00	2.00

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS					
11.01	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1.00	$ 107,938.00	$ 107,938.00	5.00
11.02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00	$ 103,158.00	$ 103,158.00	5.00
11.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	0.00	$ 351,180.00	$ -	1.00
11.05	KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	3.00	$ 184,271.00	$ 552,813.00	4.00
12	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
12.01	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	3.82	$ 35,411.00	$ 135,270.00	3.82
12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3.00	$ 209,648.00	$ 628,944.00	3.00
12.03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3.62	$ 142,541.00	$ 515,998.00	3.62
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	1.00	$ 139,248.00	$ 139,248.00	1.00
12.05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	80.49	$ 33,515.00	$ 2,697,622.00	80.49
12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	4.00	$ 420,984.00	$ 1,683,936.00	4.00
12.07	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	3.22	$ 72,498.00	$ 233,444.00	3.22
12.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	25.95	$ 20,920.00	$ 542,874.00	25.95
13	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
13.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	7.83	$ 17,817.00	$ 139,507.00	7.83
13.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7.38	$ 10,886.00	$ 80,339.00	7.38
13.03	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	10.66	$ 1,120,237.00	$ 11,941,726.00	10.66
13.04	REPLANTEO MANUAL	M2	6.99	$ 4,926.00	$ 34,433.00	6.99
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL SAN FRANCISCO				$ 20,442,466.00	

> SALON COMUNAL SERREZUELA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODFICATORIO
1	PRELIMINARES					
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	-0.14	$ 31,113.00	-$ 4,356.00	47.69
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

2.01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	0.62	$ 15,562.00	$ 9,648.00	96.40
2.04	REMOCION DE PINTURA	M2	16.99	$ 9,117.00	$ 154,898.00	41.99
2.05	RETIRO DE FLANCHE	ML	-35.00	$ 10,495.00	-$ 367,325.00	0.00
2.06	ASEO	M2	260.15	$ 14,099.00	$ 3,669,270.00	310.15
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3.01	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	-42.43	$ 2,657.00	-$ 112,737.00	57.57
5	CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA					
5.01	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	1.40	$ 83,276.00	$ 116,586.00	96.40
5.02	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	-6.00	$ 63,234.00	-$ 379,404.00	6.00
5.03	ESQUINERO TIPO CORNISA PARA CIELO RASO	ML	3.82	$ 19,439.00	$ 74,257.00	43.82
6	PINTURA Y ACABADOS					
6.02	ESTUCO ACRÍLICO	M2	5.22	$ 23,367.00	$ 121,976.00	15.22
6.03	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-180.73	$ 27,691.00	-$ 5,004,594.00	39.27
6.04	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	9.46	$ 19,414.00	$ 183,656.00	69.46
6.05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	-57.08	$ 4,366.00	-$ 249,211.00	46.52
6.06	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	4.95	$ 49,657.00	$ 245,802.00	19.95
7	CUBIERTA					
7.01	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=30	ML	-3.89	$ 37,766.00	-$ 146,918.00	47.11
7.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	1.63	$ 25,628.00	$ 41,774.00	24.63
7.03	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	-15.00	$ 17,603.00	-$ 264,045.00	5.00
7.04	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPARACION O SUSTITUCION DE PERFILES AVERIADOS, LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	-83.75	$ 104,518.00	-$ 8,753,383.00	72.25
7.05	TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	2.59	$ 132,300.00	$ 342,657.00	114.59
7.06	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	-85.08	$ 36,083.00	-$ 3,069,942.00	70.92
8	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION					
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	-3.00	$ 139,248.00	-$ 417,744.00	6.00
8.03	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4".	ML	-20.00	$ 20,999.00	-$ 419,980.00	0.00

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	-8.00	$ 181,355.00	-$ 1,450,840.00	7.00
9	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
9.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	86.11	$ 20,920.00	$ 1,801,421.00	86.11
9.02	MANTENIMIENTO DE MODULO DE CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE ELEMENTOS OXIDADOS, REPARACION DE ORNAMENTACION AVERIADA, REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	40.74	$ 116,705.00	$ 4,754,562.00	40.74
9.03	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	33.83	$ 123,346.00	$ 4,172,795.00	33.83
9.04	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	46.52	$ 4,753.00	$ 221,110.00	46.52
9.05	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	114.59	$ 16,326.00	$ 1,870,796.00	114.59
9.06	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	0.62	$ 72,498.00	$ 44,948.00	0.62
9.07	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	1.50	$ 37,614.00	$ 56,421.00	1.50
9.08	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1.00	$ 107,938.00	$ 107,938.00	1.00
9.09	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00	$ 103,158.00	$ 103,158.00	1.00
9.10	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	1.50	$ 13,050.00	$ 19,575.00	1.50
9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	1.00	$ 351,180.00	$ 351,180.00	1.00
9.12	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	2.60	$ 14,601.00	$ 37,963.00	2.60
9.13	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	114.59	$ 195,776.00	$ 22,433,972.00	114.59
9.14	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	5.20	$ 12,418.00	$ 64,574.00	5.20
9.15	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 35,079.00	$ 35,079.00	1.00
9.16	SUSPENSION PUNTO SANITARIO 2 A 4"	UND	2.00	$ 46,187.00	$ 92,374.00	2.00

9.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0.38	$ 22,777.00	$ 8,655.00	0.38
9.18	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2.60	$ 52,791.00	$ 137,257.00	2.60
9.19	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	57.73	$ 33,515.00	$ 1,934,821.00	57.73
9.20	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	15.70	$ 16,356.00	$ 256,789.00	15.70
9.21	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	33.83	$ 12,104.00	$ 409,478.00	33.83
9.22	APARATO ELÉCTRICO	UND	5.00	$ 31,648.00	$ 158,240.00	5.00
10	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
10.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	107.69	$ 17,817.00	$ 1,918,713.00	107.69
10.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	161.00	$ 10,886.00	$ 1,752,646.00	161.00
10.03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	104.97	$ 35,461.00	$ 3,722,341.00	104.97
10.04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	223.53	$ 21,540.00	$ 4,814,836.00	223.53
10.05	DESMONTE CABALLETE	ML	12.86	$ 9,876.00	$ 126,279.00	12.86
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	14.82	$ 175,335.00	$ 2,598,465.00	14.82
10.07	RETIRO DE CABLE Y/O TUBERIA EN DETERIORO (POR FRENTE)	UN	1.00	$ 346,829.00	$ 346,829.00	1.00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA UPVC	ML	12.86	$ 98,294.00	$ 1,264,061.00	12.86
10.09	REPLANTEO MANUAL	M2	114.59	$ 4,926.00	$ 564,470.00	114.59
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL SERREZUELA				$ 40,493,792.00	

> SALON COMUNAL SAN PEDRO

1	PRELIMINARES					
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
2.01	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	-96.38	$ 15,876.00	-$ 1,530,129.00	114.01

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	4.60	$ 16,326.00	$ 75,100.00	34.60
2.03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 35,079.00	$ 35,079.00	13.00
2.04	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	-80.00	$ 12,900.00	-$ 1,032,000.00	0.00
2.05	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	-3.66	$ 12,104.00	-$ 44,301.00	128.83
2.06	REMOCION DE PINTURA	M2	-145.16	$ 9,117.00	-$ 1,323,606.00	54.82
2.07	ASEO	M2	32.83	$ 14,066.00	$ 461,787.00	252.83
3	PISOS - ENCHAPES					
3.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-5.65	$ 54,952.00	-$ 310,479.00	19.74
3.02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	-15.44	$ 84,885.00	-$ 1,310,779.00	111.56
3.03	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	21.43	$ 52,791.00	$ 1,131,311.00	69.43
4	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
4.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	29.72	$ 33,515.00	$ 996,066.00	166.12
4.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	138.66	$ 20,920.00	$ 2,900,767.00	383.58
4.03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	1.49	$ 142,541.00	$ 212,386.00	1.49
5	PINTURA Y ACABADOS					
5.04	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-150.00	$ 27,691.00	-$ 4,153,650.00	0.00
5.05	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-30.00	$ 19,414.00	-$ 582,420.00	0.00
6	CUBIERTA					
6.01	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	-109.86	$ 114,760.00	-$ 12,607,534.00	104.14
6.02	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	-83.57	$ 282,879.00	-$ 23,640,198.00	116.43
6.03	PERFILERÍA DE REFUERZO 76X38 CAL. 16, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	16.18	$ 42,672.00	$ 689,580.00	36.18
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS					
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-6.00	$ 420,984.00	-$ 2,525,904.00	0.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-4.00	$ 209,648.00	-$ 838,592.00	0.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	-3.00	$ 550,173.00	-$ 1,650,519.00	0.00
8	ACTIVIDADES COMPLEVENTARIAS					
8.01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	147.52	$ 15,562.00	$ 2,295,706.00	147.52

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

						23.00
8.02	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	23.00	$ 22,895.00	$ 526,585.00	
8.03	APARATO ELÉCTRICO	UND	5.00	$ 31,648.00	$ 158,240.00	5.00
8.04	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	62.97	$ 21,991.00	$ 1,384,773.00	62.97
8.05	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	56.80	$ 83,276.00	$ 4,730,410.00	56.80
8.06	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	30.69	$ 36,083.00	$ 1,107,387.00	30.69
8.07	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	26.80	$ 35,411.00	$ 949,015.00	26.80
8.08	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	8.00	$ 21,536.00	$ 172,288.00	8.00
8.09	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	208.27	$ 15,337.00	$ 3,194,237.00	208.27
8.10	TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	11.03	$ 145,123.00	$ 1,600,707.00	11.03
8.11	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1.00	$ 107,938.00	$ 107,938.00	1.00
8.12	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00	$ 103,158.00	$ 103,158.00	1.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	12.00	$ 181,355.00	$ 2,176,260.00	12.00
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	12.00	$ 139,248.00	$ 1,670,976.00	12.00
8.15	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	14.00	$ 63,234.00	$ 885,276.00	14.00
8.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.	UND	11.00	$ 56,672.00	$ 623,392.00	11.00

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

8.17	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA INCLUYE ADHESIVO FLEXIBLE PARA PEGADO DE BAJA ABSORCION	M2	19.74	$ 123,346.00	$ 2,434,850.00	19.74
8.18	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	80.44	$ 14,774.00	$ 1,188,421.00	80.44
8.19	RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA	M2	9.02	$ 117,345.00	$ 1,058,452.00	9.02
8.20	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	43.43	$ 49,857.00	$ 2,166,804.00	43.43
8.21	RED SANITARIA PVC S 4"	ML	3.47	$ 69,388.00	$ 240,780.00	3.47
8.22	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	39.22	$ 122,994.00	$ 4,823,825.00	39.22
8.23	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	175.53	$ 7,906.00	$ 1,387,740.00	175.53
8.24	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	71.74	$ 23,781.00	$ 1,706,049.00	71.74
8.25	FILOS O DILATACIONES SIMURO	ML	276.54	$ 11,782.00	$ 3,258,194.00	276.54
8.26	KIT DE INSTALACIÓN DESAGÜE + SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL O SIMILAR	UND	7.00	$ 184,271.00	$ 1,289,897.00	7.00
8.27	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	4.00	$ 99,123.00	$ 396,492.00	4.00
8.28	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	8.70	$ 17,603.00	$ 153,146.00	8.70
8.29	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	1.00	$ 137,337.00	$ 137,337.00	1.00
9	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
9.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	201.50	$ 17,817.00	$ 3,590,125.00	201.50
9.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	142.04	$ 10,888.00	$ 1,546,247.00	142.04
9.03	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	78.85	$ 35,461.00	$ 2,796,100.00	78.85
9.04	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	6.32	$ 21,540.00	$ 136,133.00	6.32

9.05	DESMONTE CABALLETE	ML	5.30	$ 9,975.00	$ 52,868.00	5.30
9.06	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	34.60	$ 45,635.00	$ 1,578,971.00	34.60
9.07	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	100.47	$ 20,245.00	$ 2,034,015.00	100.47
9.08	DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA	ML	98.05	$ 13,162.00	$ 1,290,534.00	98.05
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMNIO CUPULA 5X3	UN	4.00	$ 34,344.00	$ 137,376.00	4.00
9.10	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	11.00	$ 46,257.00	$ 508,827.00	11.00
9.11	RETIRO DE CABLE Y/O TUBERIA EN DETERIORO (POR FRENTE)	UN	1.00	$ 346,829.00	$ 346,829.00	1.00
9.12	CANAL PVC AMAZONAS. INC ACCESORIOS	ML	8.10	$ 117,559.00	$ 952,226.00	8.10
9.13	REPLANTEO MANUAL	M2	230.14	$ 4,926.00	$ 1,133,670.00	230.14
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL SAN PEDRO				$ 12,974,024.00	

> EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
1	PRELIMINARES					
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	3.05	$ 31,113.00	$ 94,895.00	11.05
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	0.00	$ 13,486.00	$ -	0.00
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.01	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	0.00	$ 15,562.00	$ -	157.12
2.02	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	14.18	$ 17,556.00	$ 248,944.00	364.18
2.03	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	0.00	$ 22,895.00	$ -	61.00
2.04	DESMONTE MUROS SECOS	M2	0.00	$ 26,919.00	$ -	20.95
2.05	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	0.00	$ 10,377.00	$ -	0.00
2.06	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	10.00	$ 60,189.00	$ 601,890.00	64.02
2.07	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO PLASTICO O EN ASBESTO, HASTA 1000 LT	UND	0.00	$ 356,437.00	$ -	0.00
2.08	RETIRO DE FLANCHE	ML	70.00	$ 10,495.00	$ 734,650.00	126.82
2.09	ASEO	M2	2.34	$ 14,066.00	$ 32,914.00	432.34
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS					926.2
3.01	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	350.00	$ 2,657.00	$ 929,950.00	

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

4	ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO					0.00
4.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0.00	$ 7,906.00	$ -	0.00
4.02	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UND	0.00	$ 23,781.00	$ -	
5	PISOS - ENCHAPES					0.00
5.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	0.00	$ 54,852.00	$ -	106.18
5.02	MEMBRANA IMPERMEABLE MONOCOMPONENTE SIKALASTIC O SIMILAR	M2	35.00	$ 282,879.00	$ 9,900,765.00	0.00
5.03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO.	M2	0.00	$ 97,286.00	$ -	0.00
5.04	DESTRONQUE, PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5, INCLUYE SELLADO	M2	0.00	$ 31,840.00	$ -	
6	CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA					0.00
6.01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	-30.00	$ 155,032.00	-$ 4,650,960.00	20.20
6.02	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	10.20	$ 94,501.00	$ 963,910.00	50.00
6.03	MARCO EN ALUMINIO PARA CIELO RASO LIVIANO, ESCOTILLA O LUMINARIA	UND	0.00	$ 63,234.00	$ -	0.00
6.04	SELLANTE ADHESIVO ACRÍLICO ANTIHONGOS	ML	0.00	$ 11,917.00	$ -	
7	PINTURA Y ACABADOS					215.93
7.01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0.00	$ 13,402.00	$ -	0.00
7.02	ESTUCO ACRÍLICO	M2	0.00	$ 23,367.00	$ -	0.00
7.03	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-700.00	$ 27,691.00	-$ 19,383,700.00	0.00
7.04	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-180.00	$ 19,414.00	-$ 3,494,520.00	0.00
7.05	ESMALTE SOBRE REJAS O CERRAMIENTOS UNA CARA	M2	0.00	$ 49,857.00	$ -	455.42
7.06	PINTURA EN VINILO 3 MANOS BAJO PLACA, CUBIERTA O CIELO RASO	M2	150.00	$ 21,991.00	$ 3,298,650.00	
8	CUBIERTA					182.10
8.01	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	67.10	$ 631,490.00	$ 42,372,979.00	198.76
8.02	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=30	ML	70.00	$ 37,768.00	$ 2,643,760.00	0.00
8.03	MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	-65.00	$ 94,785.00	-$ 6,161,025.00	80.39
8.04	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	0.00	$ 15,337.00	$ -	41.72
8.05	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.06	M2	0.00	$ 114,760.00	$ -	13.90
8.06	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	0.00	$ 25,626.00	$ -	52.22
8.07	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	0.00	$ 17,603.00	$ -	

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

8.08	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPARACION O SUSTITUCION DE PERFILES AVERIADOS, LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	- 230.00	$ 104,516.00	-$ 24,039,140.00	0.00
8.09	TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	- 103.18	$ 132,300.00	-$ 13,650,714.00	396.82
8.10	TEJA TRASLUCIDA, INCLUYE TORNILLERÍA Y FIJACION	M2	0.00	$ 145,123.00	$ -	0.00
8.11	PERFILERÍA DE REFUERZO 76X38 CAL 18, INCLUYE SOLDADURA, SOPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	- 310.00	$ 42,672.00	-$ 13,228,320.00	0.00
9	CARPINTERÍAS					
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 18 INTERIOR Y CAL 16 EXTERIOR CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	0.00	$ 724,937.00	$ -	0.00
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN LAMINA CAL 16 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	ML	0.00	$ 55,977.00	$ -	0.00
9.03	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACION DE CERRRADURAS METALICAS MANIJA TIPO AUSTIN O SIMILAR	UND	0.00	$ 137,960.00	$ -	0.00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION					
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE 20W.	UND	2.00	$ 96,672.00	$ 193,344.00	11.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60	UND	0.00	$ 139,245.00	$ -	50.00
10.03	TUBERÍA PVC TIPO SCH 40 DE 3/4"	ML	0.00	$ 20,999.00	$ -	0.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA EN DUCTO SCH 40 3/4" Y CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CONTEMPLA CAJA OCTOGONAL, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	UND	0.00	$ 181,355.00	$ -	2.00
10.05	APARATO ELÉCTRICO	UND	0.00	$ 31,648.00	$ -	0.00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE No 12	ML	0.00	$ 7,916.00	$ -	0.00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE No 10	ML	0.00	$ 9,475.00	$ -	0.00
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS					
11.01	GRIFERIA CROMADA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND	0.00	$ 99,123.00	$ -	0.00
12	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
12.01	ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA CUBIERTA TIPO UPVC CAL 16	M2	375.00	$ 195,776.00	$ 73,416,000.00	396.82
12.02	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	0.00	$ 15,876.00	$ -	41.69

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

12.03	REMOCION DE PINTURA	M2	25.00	$ 9,117.00	$ 227,925.00	67.09
12.04	DESMONTE DE CUBIERTAS	M2	285.05	$ 16,328.00	$ 4,816,986.00	195.05
12.05	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0.00	$ 22,777.00		1.37
12.06	BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	0.00	$ 647,795.00		5.80
12.07	LAVADA DE FACHADA	M2	120.00	$ 9,591.00	$ 1,150,920.00	215.93
13	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
13.01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	0.00	$ 78,011.00	$ -	157.12
13.02	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PLACA EN LAMINA SUPERBOARD 2CM, EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y ARRIOSTRADO PERLIN 100 X 40 CAL 16, ANCLAJES CON EPOXICO A ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MURO	M2	0.00	$ 438,431.00	$ -	7.98
13.03	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	0.00	$ 114,232.00	$ -	2.15
13.04	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABDO ANONIZADO	M2	0.00	$ 1,230,000.00	$ -	3.80
13.05	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	0.00	$ 409,853.00	$ -	4.86
13.06	DESMONTE, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAMINA TRASLUCIDAS	M2	0.00	$ 18,218.00	$ -	12.95
13.07	ESCALERA DE GATO EN ALUMINIO USO PROFESIONAL CAL 1.4 MM, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE CON PERNO Y EPOXICO	ML	0.00	$ 372,286.00	$ -	2.90
13.08	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	0.00	$ 69,097.00	$ -	3.20
13.09	DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO	M2	0.00	$ 18,338.00	$ -	9.77
13.1	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	70.00	$ 35,461.00	$ 2,482,270.00	167.72
13.11	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	20.00	$ 21,540.00	$ 430,800.00	47.92
13.12	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	0.00	$ 20,245.00	$ -	44.76
13.13	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	375.00	$ 45,635.00	$ 17,113,125.00	396.82

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS ALCALDIA MUNICIPAL	$	76,956,293.00

> EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.01	DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE	UND	8.00	$ 22,895.00	$ 183,160.00	8.00
2.02	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04	M2	0.67	$ 15,876.00	$ 10,637.00	1.67
2.04	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	-2.00	$ 22,777.00	-$ 45,554.00	0.00
2.05	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	-2.00	$ 21,536.00	-$ 43,072.00	0.00
2.06	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	-2.00	$ 12,900.00	-$ 25,800.00	0.00
2.07	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	-0.38	$ 12,104.00	-$ 4,600.00	1.62
2.09	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	-3.00	$ 35,079.00	-$ 105,237.00	5.00
2.11	ASEO	M2	-109.33	$ 14,066.00	-$ 1,537,838.00	65.67
4	PISOS - ENCHAPES					
4.02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	-71.45	$ 84,895.00	-$ 6,065,748.00	30.55
4.03	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	5.00	$ 52,791.00	$ 263,955.00	45.00
4.04	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	13.59	$ 14,774.00	$ 200,779.00	62.59
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
5.01	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	-19.77	$ 56,327.00	-$ 1,113,585.00	10.23
5.02	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	-1.90	$ 35,411.00	-$ 67,281.00	8.10
5.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	-28.12	$ 33,515.00	-$ 942,442.00	30.55
5.04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	-22.23	$ 20,920.00	-$ 465,052.00	54.25
5.05	RESANE REGATAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3	ML	2.16	$ 14,601.00	$ 31,538.00	2.16
5.06	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	42.59	$ 11,782.00	$ 501,795.00	62.59
7	PINTURA Y ACABADOS					
7.02	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-104.00	$ 27,691.00	-$ 2,879,864.00	86.00
7.03	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO (LINEAL)	ML	-23.14	$ 19,414.00	-$ 449,240.00	56.86
8	CUBIERTA					
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	-46.03	$ 36,083.00	-$ 1,660,900.00	173.97

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

9	CARPINTERIAS					
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA EN LAMINA PERFORADA CAL 16 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	4.42	$ 544,445.00	$ 2,406,447.00	10.42
9.02	RESTAURACION DE CARPINTERIA METALICA O MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, ANTICORROSIVO, ESMALTE, CORRECION DE PIEZAS OXIDADAS Y TORNILLERÍA AVERIADA	M2	27.84	$ 117,345.00	$ 3,266,885.00	27.84
12	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
12.01	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	40.20	$ 122,994.00	$ 4,944,359.00	40.20
12.02	ANCLAJE 1/2" L=60CM	UND	38.71	$ 23,781.00	$ 873,001.00	38.71
12.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	30.04	$ 25,628.00	$ 769,865.00	30.04
12.04	CORTE CON DISCO DIAMANTADO	ML	23.09	$ 12,416.00	$ 286,732.00	23.09
12.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	72.68	$ 7,906.00	$ 574,608.00	72.68
13	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
13.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	224.43	$ 17,817.00	$ 3,998,669.00	224.43
13.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	125.99	$ 10,886.00	$ 1,371,527.00	125.99
13.03	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES DE BAÑO	M2	32.71	$ 17,694.00	$ 578,771.00	32.71
13.04	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SOPORTES, BISAGRAS Y ACCESORIOS.	UN	9.00	$ 125,194.00	$ 1,126,746.00	9.00
13.05	DEMOLICION DE BORDILLO, VIGUETA O COLUMNETA	ML	2.16	$ 13,162.00	$ 28,430.00	2.16
13.06	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN PERLIN DE 150 X 60 X 2MM EMPACHADO H=2.15MT, INCLUYE PLATINA BASE 3/16" DE 15 X 15CM, U SOBRE MURO EN PLATINA 1/8" HR DE 10 X 10 X 15CM, ANCLAJE EN VARILLA A LAS REJAS DE LA CELDAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	1.00	$ 2,350,000.00	$ 2,350,000.00	1.00
13.07	REINSTALACION APARATO SANITARIO	UN	5.00	$ 46,257.00	$ 231,285.00	5.00
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS CENTRO PROTECCION TEMPORAL				$ 8,592,976.00	

> EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
1	PRELIMINARES					
1.01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	-4.53	$ 31,113.00	-$ 140,942.00	38.12
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	-49.81	$ 13,486.00	-$ 671,738.00	20.19
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					
2.10	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	-10.00	$ 12,900.00	-$ 129,000.00	0.00
2.14	TRASIEGO MANUAL DE RCD, MATERIAL PETREO, GRANULAR O PROVENIENTE DE EXCAVACIONES HASTA 50M	M3	- 162.37	$ 60,189.00	-$ 9,772,888.00	18.63
2.20	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	-11.66	$ 72,498.00	-$ 845,327.00	3.34
2.23	ASEO	M2	40.00	$ 14,066.00	$ 562,640.00	229.93
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	-1.43	$ 74,288.00	-$ 106,232.00	1.57
3.03	TRANSPORTE DE RCD, EXCAVACIONES	M3/KM	25.00	$ 2,657.00	$ 66,425.00	367.72
4	ESTRUCTURAS Y/O URBANISMO					
4.01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	-77.34	$ 7,906.00	-$ 611,450.00	122.66
4.03	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-50.00	$ 10,391.00	-$ 519,550.00	0.00
4.04	VIGUETA O COLUMNETA DE CONCRETO DE 3500 PSI FUNDIDO EN SITIO	ML	-29.11	$ 122,994.00	-$ 3,580,335.00	5.89
4.06	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.00	$ 833,417.00	$ 833,417.00	1.00
4.07	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0.84	$ 166,062.00	$ 139,492.00	0.84
5	PISOS - ENCHAPES					
5.01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-70.00	$ 54,952.00	-$ 3,846,640.00	0.00
6	MAMPOSTERIA Y PAÑETES					
6.04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	-60.00	$ 20,920.00	-$ 1,255,200.00	0.00
6.09	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	0.48	$ 11,782.00	$ 5,655.00	15.48
7	CIELO RASOS, MAMPOSTERÍA LIVIANA					
7.07	REPARACION DE FILOS O DILATACIONES, INCLUYE RESANE, ARREGLO DE JUNTA, LIJADO Y PINTURA DE ACABADO	ML	-40.00	$ 47,298.00	-$ 1,891,960.00	0.00
8	PINTURA Y ACABADOS					
8.05	ESTUCO ACRÍLICO (LINEAL)	ML	-10.00	$ 16,365.00	-$ 163,650.00	0.00
8.06	PINTURA EN ESMALTE BLANCO LAVABLE 2 MANOS SOBRE MURO	M2	-50.00	$ 27,691.00	-$ 1,384,550.00	0.00

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 5
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

9	CUBIERTA					
9.01	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	6.79	$ 631,490.00	$ 4,287,817.00	58.79
9.02	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	-28.00	$ 37,766.00	-$ 981,956.00	14.00
9.03	MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	45.00	$ 94,785.00	$ 4,265,325.00	129.04
9.04	RETIRO DE MANTO ASFALTICO	M2	45.00	$ 15,337.00	$ 690,165.00	129.04
9.05	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.06	M2	-50.00	$ 114,760.00	-$ 5,738,000.00	0.00
9.06	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL	ML	-40.00	$ 25,628.00	-$ 1,025,120.00	0.00
9.07	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES O BAJANTES	ML	24.98	$ 17,603.00	$ 439,723.00	34.98
9.14	ENCOROZADO CUBIERTAS	ML	- 118.20	$ 24,017.00	-$ 2,838,809.00	46.80
10	CARPINTERÍAS					
10.07	BARANDA METALICA 1 1/2 " DOBLE PASAMANOS , INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	31.11	$ 647,795.00	$ 20,152,902.00	31.11
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y APARATOS					
12.09	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	-4.00	$ 22,651.00	-$ 90,604.00	0.00
13	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
13.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE AJUSTE DE TEJAS DESALINEADAS, CAMBIO DE GANCHOS Y/O TORNILLERÍA EN MAL ESTADO, SELLAMIENTO EN SIKA FLEX DE TORNILLERÍA Y AGUJEROS, LIMPIEZA Y LAVADO	M2	200.00	$ 36,083.00	$ 7,216,600.00	394.54
13.03	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M (LINEAL)	ML	50.00	$ 20,920.00	$ 1,046,000.00	55.45
13.05	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	10.47	$ 56,327.00	$ 589,744.00	5.47
13.06	RETIRO DE GUARDAESCOBAS	ML	48.51	$ 10,377.00	$ 503,388.00	48.51
13.07	DEMOLICIÓN PISOS MORTERO Y/O ENCHAPE H=0.04	M2	169.39	$ 15,876.00	$ 2,689,236.00	169.39
13.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	71.41	$ 33,515.00	$ 2,393,306.00	71.41
13.09	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	48.51	$ 20,245.00	$ 982,085.00	48.51
14	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ALUMINIO CUPULA 5X3	UND	7.00	$ 34,344.00	$ 240,408.00	11.00
14.02	REPLANTEO MANUAL	M2	169.39	$ 4,926.00	$ 834,415.00	169.39

14.04	TRATAMIENTO DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE CORTE CON DISCO ADIAMANTADO, SELLO EN POLIURETANO, POLIETILENO EXPANDIDO Y LAMINA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO	ML	5.49	$ 116,438.00	$ 639,245.00	5.49
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PARA CUBIERTA, INCLUYE DOBLECES DE REFUERZO, TRASLAPOS Y SOLDADURA. L=6.35 ML X ANCHO=1.65M	UN	1.00	$ 615,142.00	$ 615,142.00	1.00
14.06	PASE PARA PUNTO SANITARIO Ø ENTRE 3" Y 4" ESPESOR DE LA PLACA HASTA 12 CM	UN	0.00	$ 59,627.00	$ -	8.00
14.07	PLATAFORMA EN LAMINA ALFAJOR PARA RAMPA PMR, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO, PLATINAS, ANCLAJES, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE, SEGÚN DISEÑO	M2	14.89	$ 805,883.00	$ 12,014,637.00	14.89
14.09	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:3 INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA CON SIKADUR 32 O SIMILAR. ACABADO GUALEADO Y ESCOBILLADO.	M2	169.39	$ 188,081.00	$ 31,859,041.00	169.39
14.10	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS	M2	80.00	$ 35,461.00	$ 2,836,880.00	132.14
14.11	PINTURA PARA EXTERIOR KORAZA DOBLE VIDA O SIMILAR, TRES MANOS (LINEAL)	ML	30.00	$ 21,540.00	$ 646,200.00	117.05
	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA				$ 60,955,905.00	

> CASA LA HERRERA

1	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO
1.01	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	9.00	$ 155,032.00	$ 1,396,288.00	9.4432
1.02	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	3.00	$ 94,501.00	$ 283,503.00	2.27
1.03	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$ 16,356.00	$ -	9.00

2	ACTIVIDADES NO PREVISTAS					
2.01	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10MM PARA PUERTA CORREDIZA, INCLUYE RIEL, HERRAJES Y ACCESORIOS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO ANONIZADO	M2	4.00	1,230,000.00	$ 4,920,000.00	4.10
2.02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	15.00	17,817.00	$ 267,255.00	18.89
2.03	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	5.00	10,886.00	$ 54,430.00	6.81

	SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS EDIFICIO INSTITUCIONAL CASA LA HERRERA	$	6,920,476.00	
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS	$	224,750,065.00	
	A.I.U 32%	$	71,920,021.00	
	VALOR TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	$	296,670,086.00	

4. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Estado general del proyecto al periodo de corte

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
AVANCE PROGRAMADO	%90.67
AVANCE EJECUTADO	% 90.60

El proyecto de MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA, se encuentra en fase de ejecución durante el mes de mayo de 2026. Se han ejecutado actividades de obra en los diferentes frentes del proyecto por un valor de **$ 224,750,065.00,** cabe resaltar que el contrato cuenta con un AIU del 32% definido por 27% de administración, 1% de imprevistos y 4% de utilidad, esto nos daría un valor ejecutado + AIU de **$ 296,670,086.00**

4.2. Relación de equipos y maquinaria de la obra

Durante el periodo correspondiente a este informe no se ha requerido el uso de maquinaria en obra, se han ejecutado actividades varias con herramienta menor.

A continuación, se presenta cuadro de equipo mínimo requerido en la obra.

EQUIPO	CANTIDAD
MINICARGADOR TIPO BOT - CAT	1
Camioneta Capacidad Mayor a 1.5 Ton	1
MANLIFT	1

Durante el periodo correspondiente a este informe no se ha sido requerido la utilización de minicargador ya que los trasiegos de RCD y de materiales en obra se ha realizado de manera manual.

Para la actividad de transporte de RCD y material de excavación se ha requerido utilizar el equipo de transporte "Camioneta Capacidad Mayor a 1.5 Ton" en todos los frentes de obras en los cuales se han ejecutado actividades.

4.3. Personal contrato de obra

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MANTENIMIENTOS MADRID SALONES COMUNALES 2026							
ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	LOCALIDAD	CARGO / ROL	EPS	AFP	ARL
ADMINISTRATIVOS - SYMETRIK							
1	SUAREZ MOYA	CHRISTIAN ANDRES FRANCISCO	MOSQUERA	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR
2	CRISTANCHO GONZALEZ	CRISTIAN ALEXANDER	MADRID	REPRESENTANTE LEGAL	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
3	MARQUEZ HERNANDEZ	DANI PAOLA	MADRID	RESIDENTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
4	TORRES HERNANDEZ	OMAR ALEJANDRO	MOSQUERA	RESIDENTE SST	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
5	PINILLA ACUÑA	JINA PAOLA	MOSQUERA	RESIDENTE SST	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
ADMINISTRATIVO - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S							
6	CRUZ NIÑO	JOSE HERNANDO	MOSQUERA	TECNICO Y/O TECNOLOGO DE OBRAS	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
7	CARRILLO SALCEDO	OLIVERIO	FUNZA	CONDUCTOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA DUVIAN HENAO							
8	RODRIGUEZ BACCA	DUVAN	MOSQUERA	OPERATIVOS	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
9	MURETON HENAO	DUMAN ALBERN	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
10	GARCIA MORA	MICHAEL STIWAR	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
11	BARRETO CORTEZ	CHERRIS ALEXANDER	MOSQUERA	OPERATIVOS	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
12	REY QUINTANA	JOSE LUIS	FUNZA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
13	RODRIGUEZ DIAZ	JAVIER JOSE	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
14	ARAUJO RAMIREZ	JOSE ARGENIS	MOSQUERA	OPERATIVOS	SALUD TOTAL	PROTECCION	BOLIVAR
15	FUERTE CAPE	SAVIER JAMIR	MOSQUERA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
16	MANRIQUE TRIVIÑO	CARLOS ALFONSO	MOSQUERA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
OPERATIVO CEFER SOLUCIONES - CUADRILLA CESAR ESPITIA							
17	ESPITIA TORRES	CESAR AUGUSTO	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	COLPENSIONES	SURA	BOLIVAR
18	URREGO BARRETO	HERNAN ALONSO	MADRID	OPERATIVOS	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
19	REINA HERRERA	JOSE ERLEY	MADRID	OPERATIVOS	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA WILSON CASTILLO							
20	JARAMILLO TORRES	CESAR AUGUSTO	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SURA EPS	SALUD TOTAL	PROTECCION
21	RAMOS MARTINEZ	ALEXANDER DE JESUS	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SANITAS	PROTECCION	PORVENIR
22	MARTINEZ VILLADIEGO	VICTOR MANUEL	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL	PORVENIR

Se adjunta certificado del personal de discapacidad en el proyecto, cabe resaltar que toda la información sobre afiliaciones será presentada en el informe SST correspondiente al periodo representado en este informe.

Nombre del trabajador: ERNESTO PINTO SALAZAR
CC.: 4.932.163
Cargo o rol: Operario

MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CON

FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓ TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPA

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2026712500000003499
FECHA RADICADO:	07 de abril de 2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	ERNESTO PINTO SALAZAR
IDENTIFICACIÓN:	4932163 - 6

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Aplicará 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate))*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales*	100%

ADVERTENCIA: Recuerda que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: El presente certificado no genera costo alguno para el solicitante.

Para validar la Autenticidad de este certificado enviar correo a [redacted]

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en Facatativá (Cundinamarca), el día 04 de mayo de 2026

Joan Barragán

JOAN SEBASTIAN BARRAGAN TORRES

Verificó y Elaboró: Nadyr M.
Aprobó: J. Barragán

4.4. Informe financiero y presupuestal

AVANCE FINANCIERO

PERIODO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO		% EJECUTADO	% PROGRAMADO	PAGOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	VALOR NETO	%	DESCRIPCION
02 MAR - 31 MAR	$ 302,460,450.00	$ 302,460,450.00	23.79%	33.47%	N/A	N/A	N/A
01 ABR - 30 ABR	$ 163,548,300.00	$ 466,008,750.00	36.64%	53.60%	N/A	N/A	N/A
01 MAY - 31 MAY	$ 280,239,609.00	$ 746,248,359.00	58.67%	85.71%	N/A	N/A	N/A
01 JUN – 30 JUN	$ 109,683,219.00	$ 855,931,578.00	67.28%	100%	$327,179,884.00	25.72%	ACTA PARCIAL DE COBRO #1
PRORROGA No.1 – MODIFICATORIO No.1							
01 JUL – 31 JUL	$ 296,670,086.00	$ 1,152,601,664.00	90.60%	90.67%	N/A	N/A	N/A


Durante el periodo correspondiente a este informe no se presentaron actas parciales de cobro.

4.5. Estado general del tiempo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	
ASPECTO	DETALLE
PLAZO CONTRACTUAL	6 meses (184 dias calendario)
FECHA INICIO PROGRAMADA	02 de marzo de 2026
FECHA TERMINACION PROGRAMADA	01 de julio de 2026
PRORROGA	2 Meses
NUEVA FECHA TERMINACION	01 de septiembre de 2026
DIAS TRANSCURRIDOS	152 dias
% TIEMPO TRASNSCURRIDOS	82.61%

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio a 31 de Julio de 2026 se han presentado lluvias moderadas en un promedio de 0.93 horas por cada dia en el municipio de Madrid, y lluvias fuertes en un promedio de 0.67 horas por cada dia, generalmente estas lluvias se han presentado durante las horas de la mañana y

tarde, afectando la programacion de actividades mayormente de trabajos en alturas como lo son mantenimientos de cubiertas y mantenimiento de canales. Se adjunta registro de lluvias del mes de julio.



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA / Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Promedio diario
Seco	24	24	24	20	24	24	20	24	24	24	22	23	21	24	22	18	20	18	24	24	24	24	18	23	20	24	24	22	21	24	24	22.45
Lluvias moderadas				2			1				1	1	3		1	4	2	4					3		3			1	2			0.33
Lluvias intensas				2			3				1				1	2	2	2					3	1	1			1	1			0.67
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

Dias

Firma
Nombre: David Jose Duarte Rubio
Residente de Obra Consorcio Mejoramiento PID
Matrícula No.: 02037-060405T ATL

4.6. Resumen ensayos de laboratorios

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio a 31 de Julio de 2026 no se realizaron ensayos de concretos en los frentes de obra.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MANTENIMIENTOS MADRID SALONES COMUNALES 2026							
ITEM	APELLIDOS	NOMBRES	LOCALIDAD	CARGO / ROL	EPS	AFP	ARL
ADMINISTRATIVOS - SYMETRIK							
1	SUAREZ MOYA	CHRISTIAM ANDRES FRANCISCO	MOSQUERA	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR
2	CRISTANCHO GONZALEZ	CRISTIAN ALEXANDER	MADRID	REPRESENTANTE LEGAL	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
3	MARQUEZ HERNANDEZ	DANI PAOLA	MADRID	RESIDENTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
4	TORRES HERNANDEZ	OMAR ALEJANDRO	MOSQUERA	RESIDENTE SST	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
5	PINILLA ACUÑA	JINA PAOLA	MOSQUERA	RESIDENTE SST	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
ADMINISTRATIVO - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S							
6	CRUZ NIÑO	JOSE HERNANDO	MOSQUERA	TECNICO Y/O TECNOLOGO DE OBRAS	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
7	CARRILLO SALCEDO	OLIVERIO	FUNZA	CONDUCTOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA DUVIAN HENAO							
8	RODRIGUEZ BACCA	DUVAN	MOSQUERA	OPERATIVOS	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
9	MURETON HENAO	DUMAN ALBERNI	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
10	GARCIA MORA	MICHAEL STIWAR	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
11	BARRETO CORTEZ	CHERRIS ALEXANDER	MOSQUERA	OPERATIVOS	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
12	REY QUINTANA	JOSE LUIS	FUNZA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
13	RODRIGUEZ DIAZ	JAVIER JOSE	MOSQUERA	OPERATIVOS	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
14	ARAUJO RAMIREZ	JOSE ARGENIS	MOSQUERA	OPERATIVOS	SALUD TOTAL	PROTECCION	BOLIVAR
15	FUERTE CARE	SAVIER JAIMA	MOSQUERA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
16	MANRIQUE TRIVIÑO	CARLOS ALFONSO	MOSQUERA	OPERATIVOS	PORVENIR	BOLIVAR	BOLIVAR
OPERATIVO CEFER SOLUCIONES - CUADRILLA CESAR ESPITIA							
17	ESPITIA TORRES	CESAR AUGUSTO	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	COLPENSIONES	SURA	BOLIVAR
18	URREGO BARRETO	HERNAN ALONSO	MADRID	OPERATIVOS	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
19	REINA HERRERA	JOSE ERLEY	MADRID	OPERATIVOS	PROTECCION	SURA	BOLIVAR
OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA WILSON CASTILLO							
20	JARAMILLO TORRES	CESAR AUGUSTO	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SURA EPS	SALUD TOTAL	PROTECCION
21	RAMOS MARTINEZ	ALEXANDER DE JESUS	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SANITAS	PROTECCION	PORVENIR
22	MARTINEZ VILLADIEGO	VICTOR MANUEL	BOGOTA D.C.	OPERATIVOS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL	PORVENIR

Estado: AL DÍA. Todo el personal profesional y técnico se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) y parafiscales.
Toda la información de afiliaciones estará relacionada en el informe SST correspondiente al periodo de este informe. **(ANEXO 5 – INFORME SST)**

4.8. Informe avance fisco – financiero

Tabla 1: Datos generales del contrato	
Concepto	Valor
Valor total del contrato	1,272,102,879.00
Fecha inicio	2/03/2026
Fecha fin	01/07/2026
Prorroga	2 meses
Nueva fecha fin	01/09/2026
Días totales efectivos	184
Fecha corte	31/07/2026
Días transcurridos	152
% tiempo transcurrido	82.61%

Tabla 2: Comparación planificado vs real			
Indicador	Planificado	Real	Desviación
Avance fisico (%)	90.67%	90.60%	-0.07%
Avance fisico financiero ($)	$1,153,376,734.62	$1,152,601,664.00	-$ 775,070.62
Avance financiero (%)	100%	25.72%	-74.28%

El proyecto presenta un atraso del 0.07% en el avance fisico respecto a lo planificado y un atraso del 74.28% en el avance financiero. En cuanto al desfase físico no representa un desfase relevante ni compromete el cumplimiento de los plazos contractuales.

Se requiere acelerar la gestión del acta de cobro #2 para recuperar el avance financiero.

4.9. Seguimiento de garantías y seguros contrato de obra

Todas las pólizas contractuales se encuentran VIGENTES y aprobadas por EMDUCE:

SEGUROS DEL ESTADO SA – SEGÚN ACTA DE INICIO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 21-40-101268835
ANEXO # 6

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Amparo básico – predios, labores y operaciones	02/03/2026	01/09/2026	$ 350.181.000,00

ACLARACIONES

Por medio del presente anexo y conforme **OTROSI MODIFICATORIO No.1 y OTROSI MODIFICATORIO No.2** al contrato de obra COP-981-2025 se actualizan las vigencias de la presente póliza.

SEGUROS DEL ESTADO SA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101489203 ANEXO # 6

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	02/03/2026	01/09/2027	$254.420.575,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales y indemnizaciones laborales	02/03/2026	01/09/2029	$63.605.143,95
Estabilidad y calidad	SI AMPARA 5 AÑOS		$254.420.575,80

ACLARACIONES

Por medio del presente anexo y conforme **OTROSI MODIFICATORIO No.1 y OTROSI MODIFICATORIO No.2** al contrato de obra COP-981-2025 se actualizan las vigencias de la presente póliza.

4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

Periodo evaluado: Del 01 al 31 de julio de 2026
Contrato: Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física institucional, administrativa y comunal – Municipio de Madrid, Cundinamarca.

4.10.1. Generalidades

Durante el mes de julio de 2026, se realizó el seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Calidad del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025,

conforme a lo establecido en la versión 1 del plan (diciembre 2025) y los requisitos de la NTC ISO 9001, NTC ISO 10005 y la Ley 1150 de 2007.

4.10.2. Cumplimiento de la política y objetivos de calidad

- Se verificó la difusión y entendimiento de la política de calidad entre el personal de obra y administrativo, a través de charlas de inducción y carteleras visibles.
- Los objetivos de calidad establecidos se cumplieron en un **100%** durante el período evaluado.

4.10.3. Ejecución de procesos del SGC

Proceso	Estado	Observaciones
Estudio y generación de proyectos	Normal	No se requirieron nuevos procesos licitatorios. Se dio continuidad a los proyectos en ejecución.
Dirección y gestión de recursos	Normal	Recursos humanos, técnicos y financieros disponibles sin restricciones.
Planificación del producto	Normal	Se actualizaron programaciones semanales y se aprobó el plan de calidad de obra vigente.
Realización del producto	Normal	Ejecución de obra conforme a especificaciones.
Medición, análisis y mejora	Normal	Se realizaron inspecciones diarias, ensayos de laboratorio y seguimiento a indicadores.

4.10.4. Procedimientos aplicados

Se aplicaron y verificaron los siguientes procedimientos sin novedad:

- Control de documentos y registros: actualización y archivo diario.
- Acciones correctivas y preventivas: no se generaron no conformidades.
- Compras y evaluación de proveedores: todos los proveedores evaluados cumplieron con los requisitos técnicos y de SST.
- Control de producto no conforme: no se presentaron productos rechazados.

- Inspección y ensayos: todos los ensayos de materiales (concreto) resultaron conformes.
- Identificación y trazabilidad: registros completos de lotes, procedencia y ensayos.
- Gestión de personal: inducciones, exámenes médicos ocupacionales y dotación de EPP al dia.

4.10.5. Recursos e infraestructura

- Disponibilidad total de maquinaria, equipos y herramientas.
- Mantenimientos preventivos ejecutados según tabla del plan.
- Ambiente de trabajo seguro, sin incidentes reportados.
- Oficina de obra y zona de almacenamiento funcionando con normalidad.

4.10.6. Control de documentos y registros

- Todos los formatos del SGC diligenciados y archivados (bitácora, órdenes de compra, actas de comité, ensayos, etc.).
- Documentación externa (normas, especificaciones, planos) disponible y controlada.

4.10.7. Conclusiones

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2026, la ejecución del Plan de Gestión de Calidad se desarrolló con total normalidad, sin no conformidades, sin accidentes laborales y con cumplimiento del 100% de los requisitos contractuales y normativos aplicables. Se evidencia el compromiso del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 con la mejora continua y la satisfacción del cliente.

4.11. Seguimiento mensual de documentos

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, se dio estricto cumplimiento a la generación, actualización y entrega de los documentos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad del CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025, en el marco del contrato de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del Municipio de Madrid, Cundinamarca.

Se realizaron las respectivas entregas de los siguientes documentos, sin novedad ni retrasos:

- Registros de control de documentos: Listados maestros de documentos internos y externos.
- Registros de acciones correctivas y preventivas: Formularios diligenciados sin hallazgos activos durante el mes.

- Documentos de compras y evaluación de proveedores: Órdenes de compra, cotizaciones, cuadros comparativos y evaluaciones de proveedores críticos.
- Registros de producto no conforme (PNC): Formatos de control diligenciados, reportando cero (0) no conformidades durante el mes.
- Registros de inspección y ensayos: Resultados de ensayos de laboratorio (concretos)
- Registros de identificación y trazabilidad: Bitácora de obra, informes diarios de obra, registros fotográficos y certificados de calidad de materiales, debidamente organizados y a disposición de la interventoría.
- Formatos de control de personal y SST: Asistencias, inducciones, dotación de EPP, exámenes médicos ocupacionales y matriz de riesgos actualizada.

Todos los documentos exigidos en el Plan de Calidad fueron diligenciados en las fechas establecidas a este informe, con los contenidos completos y firmados por los responsables, sin requerimientos de corrección o reproceso.

4.12. Seguimiento a la inversión del anticipo

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, no se realizó seguimiento a la inversión del anticipo, toda vez que el contrato no contempló ni se entregó anticipo alguno por parte del Municipio de Madrid para la ejecución de las obras. En consecuencia, este ítem no aplica en el presente informe mensual.

4.13. Seguimiento al programa de obra

Al cierre del presente mes se evidencia un desfase de 0.07% en la programación inicial del proyecto de obra, por su magnitud, no representa un desfase relevante ni compromete el cumplimiento de los plazos contractuales. Esta mínima variación se considera dentro de lo esperado en la dinámica constructiva y no justifica la implementación de acciones de recuperación, toda vez que se proyecta su pronta nivelación en el siguiente periodo de ejecución.

Cabe resaltar que durante el periodo del mes de julio se gestionó y aprobó una prórroga de 2 meses adicionales con el objetivo de dar continuidad y cumplir con los nuevos alcances establecidos. De esta manera, el nuevo plazo total para la ejecución del proyecto es de SEIS (6) meses, plazo en el cual se ejecutarán íntegramente todas las actividades y metas programadas conforme a lo establecido en el contrato.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base al informe mensual correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Cumplimiento general del contrato.

El contrato de obra pública No. 981 de 2025 se encuentra en ejecución dentro del plazo contractual establecido (4 meses) al cual se le realizo una prórroga en tiempo de (02) dos meses calendario quedando así un tiempo plazo establecido de 6 meses , dicho esto han transcurrido 152 dias calendario del plazo establecido, lo que representa un 82.61% del tiempo total.

2. Atraso en el avance físico vs programado.

Al cierre del presente mes, el avance ejecutado de la obra alcanza un 90,67%, frente a un avance programado del 90,60%, lo que representa una diferencia negativa de 0.07%.

Esta mínima variación se considera dentro de lo esperado en la dinámica constructiva y no justifica la implementación de acciones de recuperación, toda vez que se proyecta su pronta nivelación en el siguiente periodo de ejecución.

3. Estado general del tiempo.

Condiciones climáticas durante el mes : Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio a 31 de Julio de 2026 se han presentado lluvias moderadas en un promedio de 0.93 horas por cada dia en el municipio de Madrid, y lluvias fuertes en un promedio de 0.67 horas por cada día, generalmente estas lluvias se han presentado durante las horas de la mañana y tarde, afectando la programación de actividades mayormente de trabajos en alturas como lo son mantenimientos de cubiertas y mantenimiento de canales.

4. Ejecución financiera sin sobrecostos.

A pesar del atraso financiero, la ejecución financiera no presenta sobrecostos, con un valor ejecutado acumulado de **$ 327,179,884.00 (25.72%)** sobre un presupuesto total de **$1.272.102.879**.

5. Cumplimiento normativo y de calidad.

El Plan de Gestión de Calidad se ejecutó con total normalidad, sin no conformidades, sin accidentes laborales y con el 100% de los documentos exigidos diligenciados y entregados oportunamente.

6. Seguridad social y garantías al día.

Todo el personal cuenta con afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) y parafiscales. Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad extracontractual se encuentran vigentes.

7. No hubo anticipo.

El contrato no contempló entrega de anticipo, por lo tanto, no aplica seguimiento a inversión de este.

8. Actividades ejecutadas en múltiples frentes.

Se intervinieron OCHO (8) frentes de obra: Salón Comunal Parques de Santa María, San Francisco, Serrezuela, San Pedro, Edificio Fiscalía, Edificio Alcaldía Municipal, Edificio CPT y Casa la Herrera, con avances parciales conforme a lo reportado en las tablas de cantidades.

9. Ensayos de laboratorio conformes.

No se realizaron ensayos de concreto durante el periodo correspondiente al mes de julio

10. Maquinaria.

No se requirió minicargador ni manlift durante el período. Se utilizó camioneta de capacidad mayor a 1.5 toneladas para el transporte de RCD y materiales.

7.2. Recomendaciones

Con el fin de mitigar el atraso financiero actual y garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Presentación oportuna de cuentas de cobro.

Durante el periodo correspondiente a este informe se inicia la gestión para radicar formalmente el **acta de cobro No.2.**

2. Continuar con el cumplimiento del Plan de Calidad.

Mantener la generación oportuna de registros del SGC (bitácora, ensayos, formatos de PNC, control de personal) como herramienta de soporte técnico y legal.

3.Revisión del balance de frentes de obra.

En los frentes de obra intervenidos se mantendrá informada a la comunidad sobre el avance real de los trabajos, especialmente cuando las lluvias generen suspensiones temporales.

Responsables del informe.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
ING DANI MIRQUEZ - RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
ARQ CHRISTIAM ANDRES SUAREZ MOYA – DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
REPRESENTANTE LEGAL – ING CRISTIAN A. CRISTANCHO GONZÁLEZ

ANEXO 1

BITACORA DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

EDIFICIO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL

C.O.P 981 – 2025

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Powered by CamScanner

62

01-07-2020 Condiciones climaticas

600	900 Soleado
900	1200 Soleado
1200	1500 Soleado
1500	1800 Nublado

Personal en obra
3 Ayudante
2 oficiales

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Desmonte de Flanche galvanizados (Lamina)

Novedades en obra
- Se evidencia que todos los flanches No tienen el mismo desarrollo al ser desmontado

Director Interventoria Dani P. Muñoz
Residente

01-07-2020 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra
3 Ayudantes
1 oficial

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizados
- Desmonte de flanche en Lamina galvanizada

Novedades en obra

Director Interventoria Dani R Monsalve Residente

64

03-07-2016 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Despejado.

Personal en obra
3 Ayudante
1 oficial

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Instalacion de flanche en Lamina galvanizada cal 22; ds = 30 en cubiertas

Novedades en obra
- Se refiere que la instalacion en algunos puntos de la cubierta no cumplen con el desarrollo de 0.30cm como lo indica el item

Director Interventoria Dani P. Mejia Residente

55

Condiciones climaticas

600	900 Nublado
900	1200 Nublado
1200	1500 Lluvia
1500	1800 Lluvia

Personal en obra
1 oficial
3 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Instalación de flanche en lamina galvanizada cal 22; ds = 30 en cubiertas

Novedades en obra
- Verificar los desarrollos de los flanches instalados ya que no cumplen con el desarrollo de 0.30cm indicado en el item

Director

Interventoría

Ing. P. Muñoz
Residente

66

06-07-2026 Condiciones climaticas

600	900 Soleado
900	1200 Soleado
1200	1500 Nublado
1500	1800 Despejado

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
No se realizan actividades en obra

Director Interventoria Dani P. Muñoz
Residente

07-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	Lluvizna
1500	1800	Despejado

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
No se realizan actividades en obra

Director Interventoria Dani P. Mosquera
Residente

68

08-07-2020 Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
No se realizan actividades en obra

Director Interventoria Dani P. Murgueitio
Residente

01-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
- Nose realizan actividades en obra

Director Interventoria Dani R Mujer
Residente

10-03-2025 Condiciones climaticas

6:00	9:00	Nublado
9:00	12:00	Despejado
12:00	15:00	Soleado
15:00	18:00	Soleado

Personal en obra

Maquinaria y equipo
Herramienta menor

Actividades realizadas
-

Novedades en obra
- No se realizan actividades en obra

Director

Interventoría

Dam. I. Miguel
residente

11-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	llovizna
1500	1800	Despejado.

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
- No se realizan actividades en obra

Director

Interventoría

David P. Monroy
Residente

72

14-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Despejado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado.

Personal en obra
1 oficial
1 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Se realizan reparaciones internas en cielo raso

Novedades en obra

Director Interventoria Dani F. Muñoz
Residente

15-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	llovizna
900	1200	llovizna
1200	1500	Nublado
1500	1800	Despejado.

Personal en obra
1 oficial
1 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Se realizan reparaciones internas en cielo Raso

Novedades en obra

Director Interventoria Dam P. Moyes
Residente

74

16-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	llovizna
900	1200	llovizna
1200	1500	Nublado
1500	1800	Nublado.

Personal en obra
1 Oficial
1 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Se realizan reparaciones internas en cielo raso

Novedades en obra

Director Interventoria Davi P. Muñoz Residente

11-07-2024

Condiciones Climaticas

600	900	Nublado
900	1200	llovizna
1200	1500	Despejado
1500	1800	Nublado

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
- No se realizan actividades en obra

Director

Interventoria

Dani P. Moyano
Residente

76

18-07-2026 Condiciones Climaticas

600	900	Llovizna
900	1200	Llovizna
1200	1500	Nublado
1500	1800	Despejado.

Personal en obra

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas

Novedades en obra
- No se realizan actividades en obra

Director Interventoria Dani P. Mayor
Residente

07-2020

Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra
1 Oficial
3 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Se realiza desmonte Cubierta Policarbonato Zona cocina

Novedades en obra

Director Interventoria Dani P. Mayer Residente

78

22-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

1 oficial

3 ayudantes

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

- Desmonte luminarias cocina.
- Limpieza y lijado estructura cubierta cocina

Novedades en obra

Director

Interventoria

Residente

1-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Despejado

Personal en obra

1 oficial

1 ayudante.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

Limpieza y mantenimiento de estructura metalica en la zona de la cocineta

Novedades en obra

Director Interventoria Dani S Minjarez
Residente

24-01-2020. Condiciones climáticas

0800	900	Nublado
900	1100	Lluvioso
1200	1500	Lluvioso
1500	1800	Lluvioso

Personal en obra

1 oficial
1 ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
Aplicación de asfalto y Anticorrosivo en cubierta central

Novedades en obra

Director Inventario Ref. P. Mujer Residente

5-07296

Condiciones climaticos

600	900	Despejado
900	1200	Soleado
1200	1500	Nublado
1500	1800	Nublado

Personal en obra

1 oficial

1 ayudante

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

- Aplicación de esmalte y Anticorrosivo a ducteria

Estructura cubierta

Novedades en obra

Director

Interventoria

David R Mirquez

Residente

82

27-07-2020

Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

2 oficiales

3 ayudantes

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

Instalación de cubierta en policarbonato en la zona de la cafetería

Retiro de escombros

Novedades en obra

Director

Interventoría

Dani F. Muñoz

Residente

28-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Despejado.

Personal en obra

2 oficiales

3 ayudantes

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

Instalación de cubierta en policarbonato en la zona de la cafetería.

Novedades en obra

Director Interventoría Dani P. Muñoz
Residente

24 07 2020 Condiciones climaticas

600	900	Despejado
900	1200	Nublado
1200	1500	Nublado
1500	1800	Despejado.

Personal en obra

1 oficial

2 ayudantes.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

- Instalacion, Glanche en cubierta en Colonia

Novedades en obra.

Director Inspectoria Davis P. Murgas Residente

30-07-2016

Condiciones climaticas

600	900	Despejado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

1 Oficial

2 ayudantes

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

- Instalacion "luminarias" en oficina
- Retiro de cerca en tela Verde

Novedades en obra

Director

Interventoria

Dan P. Miguel

Residente

86

31-07-2020

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Despejado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado.

Personal en obra

2 ayudantes.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

Retiro de escombros

Transporte de RCD

Novedades en obra

Director

Interventoria

Dani P. Miguel

Residente

BITÁCORA DE OBRA

EDIFICIO INSTITUCIONAL FISCALIA

C.O.P 981 – 2025

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Powered by CamScanner

01-07-2026 Condiciones climaticas

600	900 soleado
900	1200 soleado
1200	1500 soleado
1500	1800 Nublado

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudantr

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Fabricacion y armado de la estructura en Perfileria metalica destinada a la construccion de la rampa PMR

Novedades en obra

Director interventoria Residente

02-07-2016 Condiciones climaticas

600	900 Soleado
900	1200 soleado
1200	1500 Soleado
1500	1800 soleado

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Armado de la estructura en Perfileria metalica de la rampa PMR

Novedades en obra

Director Inventoria Dani P. Monroy Residente

03-07-2026 Condiciones climaticas

600	900 Soleado
900	1200 soleado
1200	1500 soleado
1500	1800 Despejado

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudante

Maquinarias y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Armado de la estructura en Perfileria
- metalica de la rampa PMR

Novedades en obra

Director Interventoria Dani P. Murgas
Residente

04-07-2026

Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	llovizna
1500	1800	llovizna

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudantr

Maquinarias y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Armado de la estructura metalica en Pesileria metalica de la rampa PMR

Novedades en obra

Director

Inventario

Ing. Residente

YZ

06-01-2026 Condiciones climaticas

6 00
900
12 00
1500

900 Soleado
12 00 Soleado
15 00 Nublado
18 00 Despejado

Personal en obra
2 oficiales
4 ayudantes

Maquinas y equipos
Herramienta menor

Actividades Realizadas
- Instalacion de estructura de rampa de acceso para PMR
- Levante de muro en bloque bajo rampa

Novedades en obra

Director

Inventoria

Dani P. Mayor
Residente

07-07-2026

Condiciones climaticas

600	900 Nublado
900	1200 Nublado
1200	1500 llovizna
1500	1800 Despejado

Personal en obra
2 oficial
4 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- construccion de vigueta y columnetas para muro en bloque bajo rampa
- Levantr de muros en bloque bajo rampa

Novedades en obra

Director Inventoria Dani P. Hurtado Residente

Y4

18-07-2026 Condiciones climaticas

600	900 Nublado
900	1200 soleado
1200	1500 soleado
1500	1800 soleado

Personal en obra
2 oficial
4 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizados
Instalacion de estructura de rampa de acceso
Para PMR

Novedades en obra

Director

Inventario

Davi P. Mojes
Residente

04-07-2026 Condiciones climaticas

600
900
1200
1500

900) Soleado
1200) Soleado
1500) Soleado
1800) Soleado

Personal en obra
2 oficial
4 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Aplicacion de pañete impermeabilizado en muros bajo rasante

Novedades en obra
- Se realiza Inspeccion en alistado en area del patio y se observa la presencia de fisuras en todo el area, por otro lado se evidencia presencia de humedad en muros, Subsanar estas observaciones lo mas pronto posible.

Director

Ingeniero

Residente

YO

9 10-07-2026 Condiciones climaticas

600 900 Nublado
900 1200 Despejado
1200 1500 soleado
1500 1800 soleado

Personal en obra
2 oficial
4 ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Aplicación de pantek impermeabilizado en muros bajo rampa

Novedades en obra

Director Interventoria Residente

11-07-2020

Condiciones climaticas

600	900 Nublado
900	1200 Nublado
1200	1500 llovizna
1500	1800 Despejado

Personal en obra
2 oficial
2 ayudante

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
-Remate de filos y dilataciones
-Aseo
-Se atienden las Observación en fisuras presentadas en el patio, aplicandole productos para el sello e impermeabilización
Novedades en obra

Director

Interventoria

Dumi P. Marquez
Residente

YO

14-07-2020 Condiciones climaticas

600	900 Nublado
900	1100 Despejado
1200	1500 Soleado
1500	1800 soleado

Personal en obra
2 oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
-Instalacion de baranda metalica de 1 ½" doble
Pasamanos para la rampa de acceso PMR

Novedades en obra

Director Interventoria Dani P. Marquez
Residente

15-07-2026 Condiciones Climaticas

600	900 Nuvizna
900	1200 Nuvizna
1200	1500 Nublado
1500	1800 Despejado

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Instalacion de baranda metalica de 1½" doble Pasamanos Para La rampa de acceso PMR

Novedades en obra

Director Interventoria Juni P. Moyano: Residente

100

16-07-2026 Condiciones climaticas

600	900 llovizna
900	1200 llovizna
1200	1500 Nublado
1500	1800 llovizna

Personal en obra
2 oficial
3 Ayudantes

Maquinaria y equipos
Herramienta manov

Actividades realizadas
-Instalacion de baranda metalica de 1½" doble Pasamanos para La rampa de acceso PMR

Novedades en obra

Director Interventoria Dani P. Miguel Residente

11-08-2016 Condiciones Climáticas

6:00	9:00 Despejado
9:00	12:00 Despejado
12:00	15:00 Soleado
15:00	18:00 Nublado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor
Equipo de Soldadura

Actividades Realizadas
Instalacion de Barandas para escalera DMR

Novedades en Obra

Director Interventoria Dum P. Mayor
Residente

18-01-2026 Condiciones Climaticas

6:00	9:00 Soleado
9 00	12:00 Soleado
12:00	15:00 Despejado
15:00	18:00 Nublado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas

Novedades en Obra
No se trabajo este dia

DIRECTOR INTERVENTORIA Dani R Marquez RESIDENTE

14-07-2016 Condiciones Climáticas

6:00	9:00 Nublado
9:00	12:00 Despejado
12:00	15:00 Soleado
15:00	18:00 Soleado

Personal en Obra

2 Operarios
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas
- Trabajo en taller para plataforma PMR

Novedades en Obra

No se realizó actividades en sitio

Director Interventoría Ana P. Moyano
Residente

22-01-2026 (condiciones) (Limpieza)

6:00	9:00 Salpicado
9:00	12:00 Desprejado
12:00	15:00 Desprejado
15:00	18:00 Desprejado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramientas Manor
Equipo de Soldadura

Actividades Realizadas
- Instalación Luminaria Alumbrado/ Mantenimiento PMR

Novedades en Obra

DIRECTOR INTERVENTOR Dani R. Marquez RESIDENTE

23-01-2026 Condiciones Climaticas

6:00	9:00	Despejado
9:00	12:00	Despejado
12:00	15.00	Nublado
15:00	1800	Nublado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas
- Instalación luminaria alrejor plataforma PMR

Novedades en Obra
- Se evidencia que los cortes en la luminaria no son continuos, Revisar

DIRECTOR

INTERVENTORIA

Dani P. Mejia
RESIDENTE

14-07-2026 Condiciones Climaticas

6:00	9:00	Despejado
9:00	12:00	Soleado
12:00	15:00	Soleado
15:00	18:00	Nublado

Personal en Obras
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas
- Aplicación pintura Koraza en muro Jardinera

Novedades en Obra

DIRECTOR INTERVENTORIA RESIDENTE

25-07-2026 Condiciones Climáticas

6:00	9:00
9:00	12:00
12:00	15:00
15:00	18:00

Personal en Obra

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas

Novedades en Obra
No se trabajo este día

DIRECTOR

INTERVENTORIA

Dum. R Maya
RESIDENTE

22-01 2026 Condiciones Climaticas

6:00 4:00 Despejado
9:00 12:00 Soleado
12:00 15:00 Soleado
15:00 18:00 Soleado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor
Equipo de soldadura

Actividades Realizadas
Instalación de luminaria Alfajor para
plurifamiliar PMR

Novedades en Obra

DIRECTOR INTERVENTORIA Dani R Mayorga
RESIDENTE

AÑO 2026 (condiciones) Planificación

6:00 11:00 Albañil
7:00 12:00 Ayudante
12:00 13:00 Ayudante
15:00 19:00 Albañil

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinarias y Equipos
Herramienta Menor
Equipo de Soldadura

Actividades Realizadas
Remates Rodapie plataforma PAR

Novedades en Obra
Esta actividad no esta incluida en los cronogramas presentados

DIRECCION INTERVENTORIA Dani P Mayor
RESIDENTE

24-07-2026 Condiciones Climatologicas

(9:00)	9:00 Despejado
9:00	12:00 Despejado
12:00	15:00 Soleado
15:00	18:00 Nublado

Personal en Obra
1 Oficial
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor

Acuerdos Realizados
Remates Rodapie plataforma PMR

Novedades en Obra

DIRECTOR INTERVENTORIA Dori P. Amaya
RESIDENTE

30-07-2026 Condiciones Climatricas

6:00	9:00	Nublado
9:00	12:00	Nublado
12:00	15:00	Despejado
15:00	1800	Despejado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria y Equipos
Herramienta Menor
Equipos de Soldadura

Actividades Realizadas
Remates Baranda x Rodapie plataforma PMR

Novedades en Obra

Director | Interventoria | Dani P. Miguel Residente

:31-07-2026

Condiciones Climaticas

6.00	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en Obra
2 Oficiales
3 Ayudantes

Maquinaria + Equipos
Herramienta Menor

Actividades Realizadas
Remates Rodapie x plataforma en lamina
alrejor rampa PMR

Novedades en Obra

DIRECTOR INTERVENTORIA Dani P. Mayes
RESIDENTE

BITÁCORA DE OBRA

CASA LA HERRERA

C.O.P 981 – 2025

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

CONSORCIO INTER ADECUACIONES 2025

Powered by CamScanner

04.07 2026 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Nublado

Personal en obra

2 ayudantes

1 Oficial.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

Se realiza Visita Para recargar medidas en la puerta donde hiria la division en Vidrio

Novedades en obra

Director Interventoria

Dani P. Moquet
Residente

11 07 2016 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

2 ayudantes

1 oficial

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

-Se Inicia con la Instalación de división en vidrio templado

Novedades en obra

-Se trabaja el fin de Semana, Para no intervenir con las labores de los funcionarios

Director Inventoria Dani P. Miguel RESIDENTE

12-07-2020 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Despejado

Personal en obra

2 ayudantes

1 Oficial

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

- Se continua con la instalación de división en vidrio templado

Novedades en obra

- Se trabaja el fin de semana, para no intervenir con las labores de los funcionarios

Director Interventoria Ing. P. Residente

13-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1100	1500	Llovizna
1500	1800	Llovizna

Personal en obra

2 ayudantes

1 oficial

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades en obra

-Se finaliza la instalación de division en vidrio templado, dejando en correcto funcionamiento

Novedades en obra

-Se trabaja el fin de semana, para no intervenir con las labores de los funcionarios

Director Interventoria Davi P. Muñoz Residente

18-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Nublado
1500	1800	Despejado

Personal en obra

1 oficial
3 ayudantes.

Maquinari y equipos
Herramienta menor

Actividades realizadas
- Se realiza Instalación de cielo raso encima de la puerta de ingreso donde esta ubicada la division de vidrio templado
- Se Inicia Instalación Estructura Para Muro Superboard

Novedades en obra
-Se trabaja el fin de Semana, Para no intervenir con las labores de los funcionarios
-Para optimizar el espacio, se utiliza estructura en base 8cm
-De Acuerdo a la especificacion del item no cumple con el espesor, el Contratista deberá presentar un Nuevo apu para esta actividad

Director Interventoria Residente

19-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	Nublado
900	1200	Nublado
1200	1500	llovizna
1500	1800	Despejado

Personal en obra

1 oficial

3 ayudantes.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades realizadas

-Se continua con los aranbados el cielo raso den de esta ubicada la division de vidrio templado

-Se continua con la instacion de lamina superboard para muro

Novedades en obra

-Se trabaja el fin de semana, para no interveniy con las labores de los funcionarios

-la encargada solicita apertura de varios en los muros de superboard para poder visibilitar el espacio.

Director Interventoria Residente

25-07-2026

Condiciones climáticas

600	900	Nublado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra

1 Oficial

3 ayudantes.

Maquinaria y equipos

Herramienta menor

Actividades en obra

- Se realizan Nanos Para Ventanas en Muro Superboard
- Aplicación de Manilla en muros Superboard

Novedades en obra

- Se trabaja el fin de semana, para no interveni/ con las labores de los funcionarios

Director Interventoria Dni R. Mira
Residente

26-07-2026 Condiciones climaticas

600	900	Soleado
900	1200	Soleado
1200	1500	Soleado
1500	1800	Soleado

Personal en obra
3 ayudantes.
1 oficial

Maquinaria y equipos
Herramienta menor

Actividades en obra
- Lijado y Alistamiento de superficies en muros Superboard
- Aplicación de Vinilo en Muro Superboard y cielo Raso entrada división Vidrio templado

Novedades en obra
- Se trabajan el fin de semana, para no intervenir con las labores de los funcionarios

Director Interventoria Dani P. Marquez Residente

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 01 DE JULIO A 31 DE JULIO 2026

1. EDIFICIO FISCALIA



Imagen 1. Construcción muro en bloque No.4



Imagen 2. Estructura rampa PMR



Imagen 3. Estructura rampa PMR



Imagen 4. Pañete impermeabilizado



Imagen 5. Filos y dilataciones en muro



Imagen 6. Pasamanos para rampa PMR



Imagen 7. Plataforma para rampa PMR



Imagen 8. Rampa PMR



Imagen 9. Tratamiento de juntas de construcción



Imagen 10. Tratamiento de juntas de construcción

2. EDIFICIO ALCALDIA



Imagen 11. Desmonte flanche



Imagen 12. Flanche en lamina galvanizada cal.22



Imagen 13. *Reparaciones internas cielo raso*



Imagen 14. *Limpieza y mantenimiento estructura para cubiertas*



Imagen 15. *Luminarias 20w*



Imagen 16. *Pintura en estructura metálica para cubierta*



Imagen 17. *Desmonte cerramiento*



Imagen 18. *Cubierta en policarbonato zona cafetería*



Imagen 19. Transporte RCD



Imagen 20. Aseo general

3. CASA LA HERRERA



Imagen 21. Muro superboard doble cara



Imagen 22. Aberturas para conformación de ventanas



Imagen 23. Aplicación de pintura en vinilo para muros



Imagen 24. Aplicación de pintura en vinilo para cielo rasos



Imagen 25. *División en muro templado para puerta corrediza*



Imagen 26. *Muro superboard doble cara lineal*

ANEXO 3

CERTIFICADO PARAFISCALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO ANDRES RAMIREZ GARCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.032.367.196 DE BOGOTÁ D.C., y con tarjeta profesional No. 160818-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025** identificada con NIT 902.071.172-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002."

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma a los 30 (TREINTA) dias del mes de JULIO de 2026.

DIEGO ANDRES RAMIREZ GARCIA
CC 1.032.367.196 DE BOGOTÁ D.C. / 160818-T
REVISOR FISCAL CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ
CC 1.073.159.571 DE MADRID CUNDINAMARCA / 25202-262822 CND
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BB1B8B8B7B7B7B5B9B1F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ANDRES RAMIREZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032367196 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 169818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.62	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


30-JUL-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00172077-M-1032367196-20090824 0015340223A 1 1510003097


DIEGO ANDRES
RESOLUCI
UNIVERSIDAD
DANIEL BARRIENTO PAVAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
25202-262822 CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 29/10/2013
CRISTIAN ALEXANDER
CRISTANCHO GONZALEZ
C.C. 1073159571
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4479276

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1073159571, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-262822 desde el 29 de Octubre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1904.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Mayo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad o inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C2B39C2190E50A98

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELIECER JARAMILLO IZQUIERDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14234909 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 30550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.234.909
JARAMILLO IZQUIERDO

APELLIDOS
JORGE ELIECER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1960
ALVARADO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-ABR-1979 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1516900-00006961-M-0014234909-20080907 0003089451A 1 1880002774



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

30550-T

JORGE ELIECER
JARAMILLO IZQUIERDO
C.C. 14.234.909
RESOLUCION INSCRIPCION 1558-T FECHA 7-XI-91
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00030109



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

JORGE ELIECER JARAMILLO IZQUIERDO identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA NO 4.234.909 DE IBAGUÉ, TOLIMA, y con tarjeta profesional No. 30550 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INED CONSTRUCTORA S.A.S.** identificada con NIT 901.032.783 4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVÁ, Luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma a los 30 (TREINTA) días del mes de JULIO de 2026

JORGE ELIECER JARAMILLO IZQUIERDO
CC 14.234.909 DE IBAGUÉ, TOLIMA / TP 30550-T
REVISOR FISCAL INED CONSTRUCTORA SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatorio su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliacion al sistema de salud.

En constancia, se firma a los 30 (TREINTA) días del mes de JULIO de 2026.

ERNESTO PINTO SALAZAR
C. C. No. 4 932 103 de Rivera Huila
Matrícula Profesional No :25202-12225 CND
Ingeniero Civil

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ERNESTO PINTO SALAZAR** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **4932163,** se encuentra afiliado/a desde **04/04/1983** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de julio de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

MANUEL FERNANDO CARO BOLAÑOS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 5.827.438 DE IBAGUÉ TOLIMA, y con tarjeta profesional NO. 192272-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT 900.904.676-3 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de LACATATIVÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 2810 de 2016 y artículo 8 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Conforme el artículo 65 de la Ley 2810 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma a los 30 (TREINTA) días del mes de JULIO de 2026.

MANUEL FERNANDO CARO BOLAÑOS
CC 19.210.432 DE BOGOTÁ D.C. / TP 192272-T
REVISOR FISCAL PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF0887996CEED109

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL FERNANDO CARO BOLAÑOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5827438 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 192272-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

192272-T

MANUEL FERNANDO
CARO BOLAÑOS
C.C. 5827438
RESOLUCION INSCRIPCION 1220 FECHA 10-07-2014
UNIVERSIDAD COLEGIATURA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR CUNA GONZALEZ



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.827.438
CARO BOLAÑOS

APELLIDOS
MANUEL FERNANDO


FIRMA



193456

Estamos felices de recibir su documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos hacer uso de esta tarjeta comunicarse PBX 3449844 Ext 108 para devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 93 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1981
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-FEB-2004 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

ANEXO 4

POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT: 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID		NIT: 899.999.325-4
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8250414
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0130, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO CDP-181-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PERSONA DE AGENTE A AGENCIA, SE MODIFICA LA CLAVE DE INTERMEDIACION DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0,00	$ ****(24,000.00)	$ *****(4,560.00)	$ **********(28,560.00)	$ ****(572,446,295.55)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DEL SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUIS DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cheda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101469203	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2025	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	IDENTIFICACIÓN	NIT: 902.021.172-6
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3125825649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MADRID	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.325-8
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	8250414

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | expto | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ ****(24,000.00)	$ *****(4,560.00)	$ **********(28,560.00)	$ ****(572,446,296.55)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VARGAS	122783	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-617963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT:	902.021.172-6
DIRECCION: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELEFONO:	3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MADRID		NIT:	899.999.325-8
DIRECCION: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELEFONO:	8250114

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO SALAZAR ERNESTO	4938163	10.00
PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	900904676-3	66.00
IHRD CONSTRUCTORA S.A.S.	901032783-4	24.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-19 - TELEFONO: 6-917563 - BOGOTA, D.C.

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 4 NRO. 4 - 13		MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.335-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 5 NRO. 4 - 74		MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECHÓIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO COP-501-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2026	01/07/2027	$254,420,575.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/03/2026	01/07/2029	$63,605,143.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$254,420,575.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PERSONA DE NATURAL A AGENCIA, SE MODIFICA LA CLAVE DE INTERMEDIACION DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ ******24,000.00	$ ******4,560.00	$ **********28,560.00	$ ******572,446,295.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917363 - BOGOTA, D.C.

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Pleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT: 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID		NIT: 899.999.325-8
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8250414

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá | Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ ******24,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ ******572,446,295.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917363 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110051422520?7(3900)000000028560(96)20210303

REFERENCIA PAGO: 1100514225207-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO SALAZAR ERNESTO	4932163	10.00
PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	900914676-3	66.00
INED CONSTRUCTORA S.A.S.	901032783-4	24.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-317983 - BOGOTA, D.C.

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101489203, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de JULIO de 2026

21-44-101489203
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT. 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID		NIT. 899.999.326-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8250414
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECD3180, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO COP-981-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/03/2026	01/09/2027	$254,430,575.80	$254,430,575.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/03/2026	01/09/2029	$63,605,143.95	$63,605,143.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2026	30/06/2031	$254,430,575.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CONFORME OTROSI MODIFICATORIO No. 1 Y OTROSI MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA COP-981-2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,237.00	$ *******8,000.00	$ ******19,995.00	$ **********125,232.00	$ ******572,445,295.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 5-917563 - BOGOTA, D.C.

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125923649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,237.00	$ *******8,000.00	$ ******19,995.00	$ **********125,232.00	$ ******572,446,295.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265348	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-18 - TELEFONO: 6-017963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998031167(8020)110051422540S9(3900)000000125232(96)20270302

REFERENCIA PAGO: 1100514225405-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101489203	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	30	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT: 902.021.172-0	
DIRECCION: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELEFONO:	3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MADRID		NIT: 899.999.325-8	
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8250414

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO SALAZAR ERNESTO	4932163	10.00
PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	900304676-3	66.00
INED CONSTRUCTORA S.A.S.	901012783-4	24.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917562 - BOGOTA, D.C.

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101489203, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de JULIO de 2026

21-44-101489203

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT: 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3125925545

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-0
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74 — CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8250414
BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2026 - 1329-P-06-06006-E-RCE-6012-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-06006-E-RCE-6012P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO CDP-381-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y CENSAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PERSONA DE AGENTE A AGENCIA, SE MODIFICA LA CLAVE DE INTERMEDIACION DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *****(6,000.00)	$ *****(1,140.00)	$ **********(7,140.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917562 - BOGOTA, D.C.

21-40-101268835

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | PSE | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *****(6,000.00)	$ *****(1,140.00)	$ **********(7,140.00)	$ ****(350,181,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ DARY BECERRA VANEGAS	122783	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	4

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE:			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
09	07	2026	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT: 902.021.172-0

DIRECCION:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO HALAZAR ERNESTO	4932163	10.00
PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	900904676-3	66.00
INED CONSTRUCTORA S.A.S.	901032783-4	24.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 10-62 - TELEFONO: 6-017563 - BOGOTA, D.C.

21-40-101268835

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ERRAMOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101208835	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2025	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2023 - 1329-P-06-00000-E-RCE-003A-D00I / 31-03-23 -1329-P-06-00000-E-RCE-0019-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO COP-581-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍnimo: 1.00 SMMLV	02/03/2026	01/07/2026	$350,181,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE TIPO DE PERSONA DE AGENTE A AGENCIA, SE MODIFICA LA CLAVE DE INTERMEDIACION DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *******6,000.00	$ *******1,140.00	$ **********7,140.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265548	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

21-40-101208835

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125825649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá | Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ *******6,000.00	$ *******1,140.00	$ **********7,140.00	$ ******360,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917563 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998011167(8020)1100514225208(3900)0000000071.40(96)20240401

REFERENCIA PAGO: 1100514225208-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2026	02	03	2026	00:00	01	07	2026	23:59	ANEXO DE REHABILITACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2026		NIT: 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELEFONO: 3125925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID		NIT: 899.999.325-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	CIUDAD: MADRID, CUNDINAMARCA	TELEFONO: 8250414

BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO SALAZAR ERNESTO	4832163	10.00
PORTICOS CLC CONSTRUCCIONES S.A.S	900904676-3	66.00
INED CONSTRUCTORA S.A.S.	901032783-4	24.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-18 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101268835

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ORIGINARIOS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	01	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925549

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 18-05-2020 - 1325-P-06-08000-R-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1325-P-06-08000-R-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO COP-981-2025

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/03/2026	01/09/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CUMPLIMOS OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 Y OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA COP-981-2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****148,707.00	$ *******3,000.00	$ ******28,824.00	$ **********180,531.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	269948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-16 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

21-40-101268835

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Osata - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101268835	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	01	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	NIT: 902.021.172-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 4 - 13	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	3125925849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID	NIT: 899.999.325-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 74	MADRID, CUNDINAMARCA	8250414

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | exito | MOVIIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 0DB465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****148,707.00	$ *******3,000.00	$ ******28,824.00	$ **********180,531.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SEGUROS LTDA - BROKERS	265948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-19 - TELEFONO: 5-917982 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998031161(8020)110051422541 84(3900)0000018053 1(96)20260401

REFERENCIA PAGO: 1100514225418-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101288835	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	07	2026	02	03	2026	00:00	01	09	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025		NIT. 902.021.172-0
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 4 - 13	**CIUDAD:** MOSQUERA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:** 3126925649

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MADRID		NIT. 899.999.325-8
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 74	**CIUDAD:** MADRID, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:** 8250414

BENEFICIARIO: 899999325 - MUNICIPIO DE MADRID

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PINTO SALAZAR ERNESTO	4532163	10.00
PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	900934676-3	66.00
IMEO CONSTRUCTORA S.A.S.	901032763-4	24.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-18 - TELEFONO: 6-617883 - BOGOTA, D.C.

21-40-101288835

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

DLF2658484

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 5

INFORME SST

1 INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO
MANTENIMIENTOS
MADRID 2025

INFORME No. 05

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025, durante el desarrollo de la obra que tiene por objeto: "mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura física institucional, administrativa y comunal a nombre del municipio de Madrid, Cundinamarca," vela por identificar, resolver, mitigar y prevenir aspectos e impactos ambientales con el fin de lograr un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el marco normativo y todas las regulaciones en materia de gestión ambiental, uso del agua, emisiones atmosféricas, uso de la energía, residuos sólidos, peligrosos, licencias ambientales y en general lo necesario para brindar las capacidades necesarias en pro de generar un desarrollo sostenible.

El presente informe comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2026. Dicho informe contiene las medidas de manejo ambiental en las que se identificaron los impactos ambientales en relación con las actividades que se van a realizar durante la etapa de verificación, ejecución y culminación de la obra.

OBJETIVO

General un desarrollo sostenible mediante condiciones óptimas estéticas, saludables y seguras durante la ejecución de cada una de los frentes de trabajo, disminuyendo los impactos ambientales cuya ocurrencia tendría lugar durante las diferentes etapas del proyecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✔ Mantener ordenados, aseados y esteticamente agradables el frente de trabajo
- ✔ Controlar el orden y el aseo en cada uno de los frentes de trabajo
- ✔ Identificar una zona dónde se puedan destinar los residuos de construcción y demolición para su posterior traslado y disposición final de acuerdo con lo descrito en el 'Programa para el manejo de escombros y excedentes de excavación'
- ✔ Acopiar de manera adecuada cada uno de los equipos, herramientas y/o materiales que se encuentren en el frente de Trabajo
- ✔ Asignar y señalizar apropiadamente una zona para disposición final de RCD, basuras y acopio de materiales, así como campamentos de obra, baños u oficinas propias.

ALCANCE

El presente informe tiene como alcance documentar y evaluar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución del contrato de mantenimiento, de acuerdo con las actividades desarrolladas y los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El informe contempla el seguimiento a la gestión de residuos, manejo de equipos y materiales, control de emisiones y material particulado, orden y aseo, capacitación y sensibilización ambiental, así como las demás medidas orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la ejecución de las actividades, promoviendo el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la protección de los recursos naturales y del entorno intervenido.

ASPECTOS AMBIENTALES

- Durante el periodo objeto del presente informe, las actividades asociadas a la ejecución del contrato se desarrollaron bajo criterios de prevención, control y responsabilidad ambiental, dando cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y a los requisitos de la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto.
- Así mismo, durante el periodo reportado no se presentaron visitas de evaluación, auditorías, requerimientos o procesos de verificación de cumplimiento ambiental por parte de autoridades ambientales, entidades públicas, empresas contratantes o terceros. En consecuencia, no se generaron observaciones, requerimientos o acciones derivadas de procesos externos de seguimiento ambiental durante el periodo evaluado.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

- Durante el periodo objeto del presente informe y de acuerdo con las características, alcance y actividades ejecutadas en el contrato de mantenimientos se generaron Residuos de Construcción y Demolición (RCD), durante el periodo reportado se generaron residuos que fueron clasificados como RCD, debido a las actividades de demolición de rampa y anden en los frentes de obra Fiscalía y alcaldía con una totalidad de:

Fiscalía	7 m3
Alcaldía	7 m3

- La gestión de los RCD se realizo bajo los principios de prevención, minimización, separación, aprovechamiento y disposición adecuada, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 472 de 2017 y sus modificaciones, en lo relacionado con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición.
- La disposición final de los residuos generados se realizó en la cantera autorizada INGENIEROS GF S.A.S para tal fin, garantizando su manejo, transporte y disposición de acuerdo con los requisitos ambientales aplicables y evitando la disposición inadecuada de estos materiales en áreas no autorizadas.

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Para el periodo objeto del presente informe, se registró el ingreso y operación de una (1) volqueta utilizada para las actividades programadas de recolección, cargue y transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). De acuerdo con la planificación y programación de obra, se realizaron las respectivas inspecciones preoperacionales y verificaciones de las condiciones técnico-mecánicas y ambientales de los equipos y vehículos, con el propósito de identificar oportunamente posibles condiciones inseguras, fugas, emisiones, generación de ruido u otras situaciones que pudieran representar riesgos

para los trabajadores o generar afectaciones al entorno. Estas actividades permitieron verificar que los equipos utilizados se encontraran en condiciones adecuadas de operación, contribuyendo al cumplimiento de las medidas de control ambiental y de SST establecidas para la ejecución del proyecto.

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó la implementación, mantenimiento y seguimiento de la señalización ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los diferentes frentes y áreas de intervención, de acuerdo con las características y necesidades de las actividades ejecutadas. La señalización tuvo como finalidad prevenir accidentes, controlar riesgos laborales y minimizar impactos ambientales, orientando al personal y demás partes interesadas sobre las condiciones de seguridad y los controles ambientales aplicables.

En materia ambiental, se dispuso señalización relacionada con el manejo y separación de residuos, disposición de RCD, ahorro y uso eficiente de agua y energía, prevención de derrames y protección de los recursos naturales. En materia de SST se implementaron señales preventivas, informativas, de obligación, prohibición, rutas de evacuación, identificación de áreas de riesgo y demás señalización requerida según las actividades desarrolladas. Se verificó que la señalización permaneciera visible, legible, ubicada estratégicamente, en buen estado y acorde con las condiciones de cada área, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de prevención, el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y SG SST y la protección integral de los trabajadores y del entorno.

MANEJO DE CAMPAMENTOS

- Durante la ejecución del contrato no fue necesario la instalación, adecuación o implementación de campamentos temporales, debido a la naturaleza y alcance de las actividades de mantenimiento desarrolladas. Las herramientas, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos fueron almacenados de manera temporal en espacios existentes y previamente destinados para este fin dentro de las áreas de intervención, sin requerir la ocupación de nuevas áreas ni la generación de infraestructura adicional. En consecuencia, no se presentaron impactos ambientales asociados a la adecuación de campamentos, tales como remoción de cobertura vegetal, intervención del suelo, generación de vertimientos o modificación de las condiciones físicas del área. No obstante, se mantuvieron medidas de orden, limpieza, manejo adecuado de residuos, almacenamiento seguro de materiales y prevención de contaminación, garantizando condiciones ambientales adecuadas durante la ejecución de las actividades.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

- Durante la ejecución del contrato se implementaron las medidas establecidas en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales, con el fin de garantizar una gestión ambientalmente adecuada de los residuos generados en las actividades de mantenimiento. Se realizó la clasificación en la fuente, el almacenamiento temporal en la bodega principal de la empresa, evitando la mezcla de corrientes y reduciendo el riesgo de contaminación de suelo, el agua y otros componentes ambientales.
- Dado el alcance del contrato los residuos generados correspondieron principalmente a empaques, carton, plástico, papel, elementos metálicos, madera y otros residuos derivados de las actividades de mantenimiento y adecuación. Estos fueron manejados bajo criterios de orden y limpieza, priorizando su aprovechamiento cuando fue posible y realizando su disposición final en los shut de basura de los diferentes frentes de obra y posterior a ello en el gestor autorizado en el municipio de Madrid

CAPACITACIONES Y CHARLAS

- Durante el periodo objeto del presente informe se desarrollaron actividades de capacitación y sensibilización ambiental dirigidas al personal vinculado a la ejecución del contrato, orientadas a fortalecer el conocimiento y cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Los temas abordados estuvieron relacionados con:

    1. Manejo de residuos peligrosos
    2. Manejo ambiental de materiales de construcción
    3. Separación de residuos en la fuente
    4. Manejo ambiental en actividades de excavación
    5. Prevención de contaminación del suelo
    6. Uso eficiente de energía

  Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la cultura ambiental y a la prevención y minimización de los posibles impactos derivados de las actividades ejecutadas

MANEJO DE EQUIPOS

- Durante la ejecución de las actividades se realizó el manejo, uso y almacenamiento adecuado de los equipos, herramientas y maquinaria requeridos para el desarrollo del contrato, procurando prevenir la generación de impactos ambientales asociados a su operación. Se verificó que los equipos fueran utilizados de acuerdo con las

condiciones establecidas para cada actividad, manteniendo medidas de prevención frente a posibles fallas, fugas, derrames de combustibles, aceites o sustancias contaminantes, así como condiciones adecuadas de orden y almacenamiento. De igual manera se promovió el uso eficiente de los equipos y la atención oportuna de cualquier condición que pudiera generar afectaciones al suelo, aire o demás componentes del entorno.

MEDIDAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE ORDEN

- Durante el desarrollo del contrato se implementaron medidas orientadas a prevenir y controlar la generación de material particulado, emisiones y demás afectaciones a la calidad del aire derivadas de las actividades de mantenimiento. Debido a las características y alcance de los trabajos ejecutados, la generación de material particulado fue puntual y de baja magnitud; no obstante, se mantuvieron buenas prácticas como el adecuado almacenamiento y manipulación de materiales, limpieza de las áreas intervenidas, delimitación y cubrimiento con polisombra, humectación de áreas y control de residuos que pudieran generar dispersión de partículas.

ASEO EN OBRA

- Se realizó seguimiento permanente a las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo Alcaldía Fiscalía y Casa la Herrera. Garantizando la recolección oportuna de residuos, el almacenamiento organizado de herramientas y materiales y la entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de limpieza, contribuyendo a la prevención de impactos ambientales y a la conservación de las condiciones del entorno.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Charlas ambientales – antes de inicio de actividades	Orden y aseo
	
Orden y aseo	Orden y aseo

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

	
Clasificación de residuos	Clasificación de residuos

CHARLAS AMBIENTALES

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-022
		Fecha: 25/07/2018
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión: 02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización: 30/10/2020

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Heredad.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Capacitador: OMAR HERNANDEZ Fecha: 8 JULIO Tiempo: 5

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Duvan Rodriguez	oficial	1065626469	Duvan
2	Sacra Forero C	oficial	1066329705	Sacra
3	Dunian Hoyos	OFicial	1073239299	Dunian
4	Jose Luis Perez Quintero	oficial	1065166400	
5	Efferis Barreto	AY	3562947	
6	Carlos Alonso	of	1075231761	
7	Javier Rodriguez	AY	1065552623	Javier
8	Michael Garcia mora	AY	1000728622	Michael
9	Jose Araujo	A.Y	6162520	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD:

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha: 18/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión: 02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización: 30/12/2020

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Escalla.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Capacitador: ANGIE VARGAS Fecha: 11 JULIO 26. Tiempo: 5

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Justo B.	oficial	1006739705	Javier
2	Dilmar Rodriguez	oficial	1036526449	Dilmar
3	Duvan Hernandez	Oficial	1073239301	Duvan H.
4	Jose Luis Reg Quintero	oficial	1143566000	
5	Antonio Bonilla	AY	3867961	
6	Carlos Alfonso	OF	1073221764	Carlos Alf
7	Javier Rodriguez	AY	1048354277	Javier
8	Michael Garcia	AY	1000228677	Michael G
9	Jose Arevalo	A.Y	6162522	Jose Arevalo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANGIE B.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:22/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:28/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	

TEMA: SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE.

Capacitador: ANDREA BARRERA Fecha: 13 JULIO 26. Tiempo: 5.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Rodriguez	oficial	1065624644	Juan
2	Javier Isaza B.	oficial	1066739705	Javier
3	Duvan Mesa	Oficial	1073239729	Duvan M
4	Jose Luis Rey Ortiz	Oficial	1065616[illegible]	[illegible]
5	Hilario Bermudez	AY	3387017	[illegible]
6	Carlos Mendez	OF	1073231761	[illegible]
7	Javier Rodriguez	AY	1065554723	Javier
8	Michael Garcia	AY	1000328627	Michael G
9	Jose Araujo	AY	6162420	[illegible]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha: 28/07/2015
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión: 02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización: 30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Bicentenario

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: MANEJO AMBIENTAL EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN

Capacitador: ANDREA BADUERO. Fecha: 18 JULIO 26 Tiempo: 5 m.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048332228	Javier
2	Carlos Alfonso	OF	1075231709	Carlos Alf
3	Michael Garcia Mora	AY	1000329627	Michael G
4	Alfonso Barrios	A.Y	5367917	
5	Jose Angulo R.	A.Y	61692520	
6	Sauer Cuesta R.	OF	1065799705	Sauer
7	Jose Luis Pedraza	Oficial	1095156640	
8	Duvan Rodriguez	oficial	1065246444	Duvan
9	Duvan Hernandez	Oficial	1073229201	Duvan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha: 26/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓

TEMA: PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO.

Capacitador: ANDREA BADILLO. Fecha: 21 JULIO 26. Tiempo: 5'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048554228	Javier
2	Carlos Alfaro	OF	1073271464	Carlos A/J
3	Michael Garcia	AY	1000 3C 8622	michael G
4	Alberto Barreto	AY	5367917	
5	Jose Arevalo R.	AY	C1625520	Jose Arevalo R
6	Javier Fuerte Q.	of	1066739705	Javier
7	Jose Luis Pacheco	oficial	1073C/1640	
8	Duvan Rodriguez	chofer	1065724449	Duvan
9	Duvan Helen	Oficial	1073229584	Duvan
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD: ANDREA B.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-PO-020
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:28/10/2020

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalía - ANAIDIA Y CASA LA HERERA.

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	✓	CHARLA	

TEMA: USO EFICIENTE DE ENERGIA

Capacitador: Oral Hernandez. Fecha: 25 JULIO 26 Tiempo: 30M.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Javier Rodriguez	Ayudante	1048554228	Javier
2	Carlos Alonso	OF	1073231761	
3	Michael Garcia	AY	1003288622	michael G
4	Alberis Rondon	AY	8367917	
5	Jose Araujo R.	AY	6162520	Jose Araujo R
6	Samir Leyla R.	oficial	1065739705	Samir
7	Jose Luis Vera R.	oficial	1095516645	
8	Duvan Rodriguez	oficial	1065720699	Duv
9	Deivin Heun	oficial	1093239309	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE ACTIVIDAD:

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Pórticos
C&C construcciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PÓRTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código PT-SGSST-FO-020 | Fecha: 24/06/2020 | Versión: 01 | Fecha de Actualización: 24/06/2020

INFO. VEHICULO

Tipo volqueta	SENCILLA
Placa	P26-217
Propietario	JOAN CASTELLANOS
Tarjeta Propiedad No.	
Kilometro/Horometro	Final
SOAT No.	3808000938587 Vigencia 15-11-20
Tecnomecanica No.	19012306271 Vigencia 13-06-21

INFO. CONDUCTOR

Nombre	JAIRO ALEJANDRO CARDENAS		
Cedula	80.096.944		
Libreta Militar No.			
EPS	SANITAS	Fecha Pago	
ARL	SURA	Fecha Pago	
AFP	PROTECCION	Fecha Pago	
Licencia No.	80206144	Vigencia	01-10-2021

FECHA DE INICIO: 6 - JULIO 26 | FECHA DE FIN: 12 JULIO 26 | OBRA O LABOR: MANTENIMIENTOS

DESCRIPCIÓN	DIA DE INSPECCIÓN						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO (BUENO - M. ESTADO)	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
NIVELES: De aceite					✓	✓	
NIVELES: De agua					✓	✓	
NIVELES: Hidraulico de la bomba de direccion					✓	✓	
MECANICO: Hojas o muelles					✓	✓	
MECANICO: Mangueras/correas/ventilador					✓	✓	
MECANICO: Batana y cables					✓	✓	
MECANICO: Direccion (Terminales, Buster)					✓	✓	
MECANICO: Freno de emergencia					✓	✓	
MECANICO: Freno de servicio					✓	✓	
MECANICO: Freno de motor/ahogo					✓	✓	
VOLCO: Limpieza de volco					✓	✓	
VOLCO: Tolva (Sellos y tapas)					✓	✓	
VOLCO: Escaleras y barandas					✓	✓	
INTERIOR: Limpiabrisas/Agua					✓	✓	
INTERIOR: Vidrio frontal					✓	✓	
INTERIOR: Asientos					✓	✓	
INTERIOR: Tableros/Indicadores					✓	✓	
INTERIOR: Pedales: Acelerador, freno y Closhe					✓	✓	
INTERIOR: Timon					✓	✓	
INTERIOR: Iluminacion de cabinas					✓	✓	
INTERIOR: Medidor de combustible					✓	✓	
INTERIOR: Alarma de retroceso					✓	✓	
INTERIOR: Espejos retrovisores					✓	✓	
INTERIOR: Cinturones de Seguridad					✓	✓	
EXTERIOR: Pintura General					✓	✓	
EXTERIOR: Puertas					✓	✓	
EXTERIOR: Tanque de combustible					✓	✓	
EXTERIOR: Tubo de escape (Exhosto)					✓	✓	
EXTERIOR: Defensa Frontal					✓	✓	
EXTERIOR: Defensa Trasera					✓	✓	
EXTERIOR: Senalizacion de la tolva					✓	✓	
EXTERIOR: Luces Frontales: Altas, medias y direccionales					✓	✓	
EXTERIOR: Luces traseras: Stop, de reversa y estacionarias					✓	✓	
EXTERIOR: Llantas y rines					✓	✓	
EXTERIOR: Suspension					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Tela absorvente u oleofilica					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Estopa					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Pala, pica, machete					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Cinta de señalizeicon reflectiva					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Linterna					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Manila					✓	✓	
CONTINGENCIAS: Extintor					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Botiquin					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Triangulos					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Tacos					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Copa artillera y palanca					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Gato					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Herramienta					✓	✓	
EQUIPO CARRETERA: Chaleco reflectivo					✓	✓	
OBSERVACIONES							
NOMBRE DEL INSPECTOR					JAIRO ANDRADA		
OBSERVACIONES							

ANDRA BARRAGAN — NOMBRE

ANDRA B — FIRMA

INSPECTOR SST — CARGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.096.944
CASTIBLANCO QUEVEDO

APELLIDOS
JAVIER MAURICIO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1982
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-DIC-2000 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00300645-M-0080096944-20120213 0029193167A 1 1461714894

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 80096944

NOMBRE

JAVIER M. CASTIBLANCO QUEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO
28-04-1982

GRUPO SANGUÍNEO-RH
O+



SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007953752

Servicios integrales 600947, 2-4-20 9324

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029153742

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PZG212	DODGE	SIN LINEA	1979

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.200	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR: 362TM2U055431 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: DT942006 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: DT942006 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CASTIBLANCO Q. DIANA C.

IDENTIFICACIÓN: C.C. 52707849

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 15852

VE: I

FECHA IMPORT.: 26/04/1989

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/02/1990	19/05/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT07002471261

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 190123960

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOCHECK

NIT: 901351092

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-024

Fecha de expedición: 2026/06/13

Fecha de vencimiento: 2027/06/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PZG212

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DODGE

MODELO: 1979

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8200

NRO. MOTOR: 362TM2U055431

NRO. CHASIS: DT942006

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. CASTIBLANCO Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DAVID ARIZA ROCHA

178

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-11-15	2025-11-16	2026-11-15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/HP/KG	MODELO
330800607985300O	PZG212	CARGA O MIXTO	PUBLICO	8200	1979

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: SIN LINEA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
362TM2U055431	DT942006		6.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTIBLANCO QUEVEDO, JAVIER MAURICIO	*******514	CC	80096944	MOSQUERA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	14233	0	FUNZA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Decreto 2668 de 2023: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 143, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 733, 810, 910, 920.

- Es obligatorio portar la póliza del SOAT, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá solicitar la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: Digital: a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o Físico: impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para vehículos automotores que circulen en zonas de frontera sea diaria. Los vehículos que se rijan bajo los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 del EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo podrán solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito al cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país podrá negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o al Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Corresponsabilidad de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o en las otorgues en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 97 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

2. INFORME SST

CONSORCIO
MANTENIMIENTOS
MADRID 2025

INFORME No. 05

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las actividades laborales en condiciones seguras, saludables y adecuadas constituye un pilar fundamental para la protección integral de los trabajadores y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En este sentido, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se consolida como un componente estratégico dentro de la gestión organizacional, independientemente del sector económico en el que se desarrollen las actividades.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolución 0312 de 2019, las empresas y contratistas están obligados a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como a la implementación de medidas de prevención y control.

Bajo este marco normativo, el SG-SST se constituye como la herramienta fundamental para la planificación, ejecución, verificación y mejora continua de las condiciones de trabajo, promoviendo la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como el fortalecimiento de la cultura de seguridad dentro de la organización.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad presentar la gestión adelantada en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo evaluado, evidenciando las acciones implementadas para el mejoramiento de las condiciones laborales, la protección del bienestar físico, mental y social de los colaboradores, y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, contribuyendo al desempeño seguro, eficiente y continuo de las actividades desarrolladas.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025	INFORME No. 05

OBJETIVO

dentificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores en el desarrollo de sus actividades laborales mediante la implementación de acciones de prevención, promoción del autocuidado y control de condiciones de trabajo, con el Fin de salvaguardar la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- mplementar medidas de prevención y control orientadas a la reducción de la ocurrenc a de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en e trabajo de los colaboradores mediante acciones de intervención continua
- Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás requisitos regulatorios asociados.
- Fortalecer la cultura de prevención mediante la promoción del compromiso la participación activa y el liderazgo en SST de trabajadores y contratistas.
- Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas orientadas al cumplimiento de los estándares y requirentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Asegurar la aplicación de permisos de trabajo y controles operacionales para la ejecución de actividades de alto riesgo, garantizando la gestión adecuada de los peligros asociados.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025

INFORME No. 05

ALCANCE

El presente informe corresponde al informe No 05 de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprende el periodo del 01 al 31 de julio del 2026

En el presente informe se detallan los analisis de trabajo seguro y los permisos de trabajo correspondientes a cada una de las actividades que se han ido presentando en la obra, con el fin de minimizar y prevenir riesgos y peligros latentes. no obstante, se proveen puntos de hidratación y se procura realizar pausas activas y tomar descansos periódicos pensando en el bienestar y la salud de los colaboradores.

Así mismo se relaciona el personal que ha laborado en el periodo mencionado anteriormente con su respectiva documentación al día y se verifica el pago de aportes de seguridad social de cada uno de los implicados en el desarrollo de la obra. Así mismo se presentan buenas prácticas en manejo de materiales de construcción, orden y aseo, señalización de áreas de trabajo, capacitación a los colaboradores, entre otras.

Adicionalmente se destina un punto ecológico con sus respectivas canecas, y un punto de emergencia conformado por extintor, camilla y botiquín, esto con el fin de dar total cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.1 ESTADO DE PERSONA

VER ANEXO N°2.

perfil sociodemográfico

2.2 COVITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O COMITE PARITARIO

Una vez iniciada labores se conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). El COPASST de la empresa es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

Las funciones del comité son:

* Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos ejecuten en la empresa y rendir por escrito propio los informes correspondientes.
* Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial deba realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes.
* Colaborar en el analisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
* Inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
* Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
* Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
* Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.

Durante la ejecución del presente periodo se realizó el comite de seguridad y salud en el trabajo el día 18 de julio del 2025. El acta resultada de la reunion del comité se evidencia en el **ANEXO N°4.**

* Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes de empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la practica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica en las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

2.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son dispositivos, equipos o indumentaria de uso individual destinados a ser utilizados por el trabajador con el fin de protegerlo frente a uno o varios riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades laborales.
Su función principal no es la eliminación del peligro, sino la reducción del nivel de exposición del trabajador a los riesgos, actuando como una medida complementaria dentro de la jerarquía de controles establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
En este sentido, el uso de los EPP debe integrarse como parte fundamental del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, siendo un componente esencial para la gestión y control de los riesgos laborales, garantizando la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores durante la ejecución de sus labores.
El consorcio mantenimientos MD, dentro del control de entrega de EPP realiza una inspección EPP de los elementos que debe usar el personal (**ANEXO N°7.**), así como el control y seguimiento del uso adecuado de los elementos, por otro lado, se realiza el registro de la entrega de estos elementos a cada uno de los trabajadores (**ANEXO N°11.**).





Ilustración 1. Entrega EPP (Imagen propia)
Ilustración 2. Entrega EPP (Imagen propia)

2.4 ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Para cada actividad ejecutada en el proyecto, la empresa diligencia los respectivos ATS con el fin de establecer el control de riesgos durante la ejecución de actividades por medio de la identificación de tareas, evaluación y control de peligros y riesgo.

Por otra parte, la empresa realiza el diligenciamiento de los correspondientes Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la emisión de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, incluyendo trabajo en alturas y trabajo en caliente.

De igual manera, se efectúa el seguimiento y control de dichos permisos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para los subcontratistas, garantizando así la aplicación de los controles operacionales establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el cumplimiento de los requisitos de seguridad definidos para la ejecución de las actividades.

Durante la ejecución del presente informe, se diligenciaron ATS, PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE en los siguientes frentes de obra activos: Fiscalía y Alcaldía.
VER ANEXO N°14.



Ilustración 3. Diligenciamiento de ATS (Imagen propia)

2.5 ACCIDENTES DE TRABAJO

Según el decreto 1295 de 1994 y la ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo se considera como:

- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.

- El que se produzca durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

- El que ocurra durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

2.5.1 Resumen accidentes de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026, **NO** se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.



Ilustración 4. Cero Accidentes

2.6 CONTROL DE PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas corresponden a sesiones breves de actividad física, con una duración mínima continua de 10 minutos, orientadas a la realización de ejercicios de adaptación cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad. Su objetivo principal es contribuir a la prevención de trastornos musculoesqueléticos y a la reducción del riesgo cardiovascular asociado a la actividad laboral.

Estas actividades incluyen ejercicios de fuerza, movilidad articular y acondicionamiento cardiovascular, permitiendo incrementar de manera controlada la actividad física durante la jornada laboral y, en consecuencia, el gasto energético.

De esta forma, las pausas activas generan un doble beneficio: por un lado, contribuyen a la prevención de patologías laborales asociadas a posturas prolongadas, movimientos repetitivos y sobrecargas osteomusculares; y por otro, ayudan a reducir el sedentarismo, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con este factor.

En el mediano y largo plazo, la implementación sistemática de estas actividades promueve la mejora del estado de salud general de los trabajadores, favoreciendo el bienestar físico, el desempeño laboral y la calidad de vida.

Por otra parte, se realizan charlas de 5 minutos a los trabajadores con el fin de reforzar las medidas de seguridad, promoviendo buenas prácticas laborales y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes en el desarrollo de las actividades.

En actividades de bajo riesgo, las charlas de seguridad se realizarán cada dos días; no obstante, cuando se ejecutan actividades de alto riesgo, estas se desarrollan de manera diaria antes del inicio de la jornada laboral.





Ilustración 5. Pausas activas (Imagen propia)
Ilustración 6. Pausas activas (Imagen propia)

2.7 ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Es necesario contar con una dotación adecuada de elementos para prestar los primeros auxilios en caso de presentarse una emergencia. En la obra se cuenta con: Camilla, botiquín, extintor ABC ubicado en lugar accesible y con la posibilidad de trasladarse dentro de la misma.

2.8 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son principios relevantes para la salud, la seguridad, la calidad, la productividad, la seguridad de la información, la protección del medio ambiente y la gestión documental de la entidad. Cuando un ambiente de trabajo está desordenado, sucio, con materiales innecesarios o ubicados fuera de su lugar, se favorece la presencia y combinación de factores de riesgo, aumentando así la probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo que afecten el bienestar de los trabajadores, la infraestructura y los bienes materiales.

Por lo anterior el consorcio mantenimientos MD, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de orden y aseo, encaminado a lograr áreas de trabajo organizadas y seguras para la generación de un óptimo ambiente laboral.



Ilustración 7. orden y aseo (Imagen propia)

2.9 PROGRAMA DE HIDRATACIÓN

Existen actividades laborales que exigen gran esfuerzo y que en muchas ocasiones se desarrollan en condiciones ambientales extremas. Estas condiciones originan, entre otras, una deshidratación o déficit de líquido (Agua y sales minerales) de nuestro cuerpo, causado por la sudoración excesiva.

Además de garantizar buena salud a todos los trabajadores, tiene el potencial de mejorar la productividad en los ambientes laborales. Es muy importante mantener una hidratación adecuada y constante a lo largo de toda la jornada laboral ya que la pérdida de agua en

nuestro organismo se produce de forma constante y generalmente, si estamos inmersos en nuestro trabajo, solo bebemos de forma intermitente o muy esporádica.

De esta manera el consorcio mantenimientos Madrid 2025, comprometido con el bienestar laboral de sus colaboradores establece dentro de su sistema de gestión el programa de hidratación, dónde se busca abastecer de agua lo suficientemente potable para beber, a todos los colaboradores afectados en la ejecución de la obra, con un punto de hidratación en un sitio específico en cada frente de obra, en la que se pueda mantener por lo menos a temperatura ambiente sin exposición al sol.



Ilustración 8. Hidratación (Imagen propia)

3. CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución de la obra comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026, se han implementado medidas para garantizar que el proyecto avance de manera organizada, eficiente y dentro de los plazos y presupuestos estipulados. La documentación constante, el control de modificaciones y el seguimiento detallado han sido fundamentales para mantener el proyecto en curso y prevenir posibles problemas.

Se ha dejado constancia detallada de las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente, proporcionando un registro preciso del avance físico. Esto garantiza que

se pueda evaluar el progreso físico de la obra y verificar que se está cumpliendo con el contrato de obra.

El Consorcio ha garantizado el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección integral de los trabajadores durante la ejecución de las actividades en obra. En este sentido, se han implementado medidas preventivas orientadas al control de los riesgos laborales, tales como el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) y el desarrollo de procesos de capacitación y sensibilización en SST de manera continua.
La aplicación de estas medidas ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en el área de trabajo, promoviendo un ambiente laboral controlado, seguro y saludable, y asegurando la protección de la integridad física de los trabajadores.

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
Diana Paola Cárdenas Guerrón - profesional SST propuesta

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
TÚL Cristian Alexander cristancho gonzalez

ANEXOS

ANEXO N 1 - Informe N°5 consorcio mejoramientos MADR D.
ANEXO N°2 - Pago de seguridad social personal Administrativo.
ANEXO N°3 - Analisis Seguro de Trabajo ATS
ANEXO N°4 - Actas COPASST
ANEXO N°5 - Actas COMITÉ DE CONVIVENCIA
ANEXO N°6 - Actas Brigadas de Emergencia.
ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquin y Extintor ABC
ANEXO N°8 - Inspección preoperacional de herramientas manuales.
ANEXO N°9 - Permiso para trabajos en caliente
ANEXO N°10 - Inspección de EPPS
ANEXO N°11 Registro de entrega de EPPS
ANEXO N°12 - Inspección de herramientas y equipos.
ANEXO N°13 - Charlas
ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas.
ANEXO N°15 - Ficha Tecnica de Indicadores SG-SST.
ANEXO N 16 - Plan de Trabajo SST.
ANEXO N°17 Plan de Inspección de Máquinas y Equipos
ANEXO N° 18 Perfil sociodemográfico

ANEXO N°2 - Pago en seguridad social personal Administrativo.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

Planilla Pagada

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NÚMERO DE PLANILLA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF

NIT
DEPARTAMENTO
CRÉDITO INTERNACIONAL
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
SUCURSAL

TERRITORIO
FORMA DE CONSTITUCIÓN
DIRECCIÓN
CIUDAD/MUNICIPIO
TELÉFONO
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
SUCURSAL

DATOS RADICACIÓN DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 68728816073
PERIODO COTIZACIÓN EPOCH: MES julio AÑO 2025
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/07/31

TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES julio AÑO 2025
SUBTIPO AUTOESTADO: 0

DATOS DEL APORTANTE | **APORTANTES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES**

Nº	IDENTIFICACIÓN	SUBSIDIADO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	PEN	RET
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.850.000				X																
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.850.000				X																
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.850.000				X																

PLANILLA

Nº	ADMIN	SEC	CONTENCIOSO	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		PENSIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC	CONTENCIOSO	SALDO MORA	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPRESARIAL	INTERJURISDICCIONAL											
10	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 370.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000
11	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 370.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000
12	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 370.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000

PLANILLA PAGO

SEC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO $ 7.224.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

AUTOLIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TOTAL PAGADO: $ 5,086,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 901688914	8	CETER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 14 E 2 -40	MADRID-CUNDINAMARCA	5196875	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485893532	5107947251	E	2026/07/03	2026/07/15	BANCOLOMBIA	12	$2,609,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	VSt	Sde	Slm	Ige	Lma	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Avp	Vct	Irl	Vig	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93488442	ESPITIA TORRES CESAR AUGUSTO																	25-14	30	$1,758,905	$280,300	EPS089	30	$1,758,905	$70,100	CCF14	30	$1,758,905	$70,100	14-11	30	$1,758,905	$121,980	30	$0	$0	SI	$541,300
2	CC	1072423156	ACOSTA TRUJILLO LUIS ALFONSO																	25-14	30	$1,758,905	$280,300	EPS047	30	$1,758,905	$70,100	CCF14	30	$1,758,905	$70,100	14-11	30	$1,758,905	$121,980	30	$0	$0	SI	$541,300
3	CC	65719213	QUIQUE CASTIBLANCO DIANA FERNANDA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
4	CC	80738170	REINA HERRERA JOSE SALIM																	230301	30	$1,758,905	$280,300	EPS005	30	$1,758,905	$70,100	CCF14	30	$1,758,905	$70,100	14-11	30	$1,758,905	$121,980	30	$0	$0	SI	$541,300
5	CC	79452034	LIBARDO BARRETO HERNAN ALONSO		X														8	230301	10	$583,635	$93,400	EPS008	10	$583,635	$23,400	CCF14	10	$652,135	$26,100	14-11	10	$583,635	$40,596	10	$0	$0	SI	$183,800
Total	Afiliados(5)																					$8,316,350	$1,114,800			$8,316,350	$333,780			$8,404,850	$338,480			$8,316,350	$580,436		$0	$0		$2,584,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901084914	8	CEPER SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24C 3 -45	MADRID-CUNDINAMARCA	8460075	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	455892532	550794729[illegible]	E	2026/07/15	2026/07/15	BANCOLOMBIA	11	$2,609,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,334,000	$12,900	$0	$1,346,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$560,400	$5,400	$0	$565,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$3,900	$0	$403,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$373,600	$3,600	$0	$377,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$560,400	$5,600	$0	$586,000
ARL SURA	14-11	830,903,708	5	5	$560,400	$5,600	$0	$586,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$336,400	$3,300	$0	$339,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$333,700	$3,300	$0	$337,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$193,500	$1,900	$0	$195,400
TOTAL				5	$2,584,500	$25,100	$0	$2,609,600

ANEXO N°3 Análisis Seguro de Trabajo ATS.

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-PCR-001
	ATS01 - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión: 01
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización: 24/08/2020

SUCURSAL: MANTENIMIENTOS MADRID -CASA LA HERRERA	FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	18	FEB	21	27	FEB	21
TRABAJO A REALIZAR:	HORA DE INICIO			HORA DE CIERRE		
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL, MADRID - CUNDINAMARCA."	RESPONSABLE DEL TRABAJO Empresa: PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA					

I. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE TAREA PASO (Listar individualmente PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)		PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, enumerar una actividad)	CONSECUENCIA / RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL	NIVEL DE RIESGO (P x C)			"CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / ASPECTOS AMBIENTALES (Prevención / Protección / Residuos)"	EMPRESA RESPONSABLE
				BAJO	MEDIO	ALTO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en las pies.	X			Establecer las caracteristicas del lugar de trabajo y mantenerlas en optimas condiciones, señalizacion de las.	Inspector SST residente de obra y Trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frio), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en zona soleada, manejo prenda larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Roedores, escorpiones, Virus.	Infecciones, Fiebre, cólicos, contusiones.	X			Uso exclusivo de baterias de uso personal personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Desprendimiento del equilibrio térmico, golpe, resbalados.	X			Establecer pautas de cargue de uso cese de fluido haciendo efectivo la ejecución actividades, establecer pausas activas de hidratación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	INSTALACIÓN DE SUMINISTROS	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Solicitación del área uso de EPPS, lista de personal de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en las movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de iniciar hacer uso de guantes de especificaciones a la manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICOS: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, cólica, hernia discal, Tendinitis, Lumbalgias		X		Realizar descansos pactados durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, lesiones, fracturas, heridas.		X		Solicitación del área mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en las movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	PINTURA	TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caidas, fracturas, muerte.		X		Solicitación del área uso de EPPS, lista de personal de trabajo en alturas, mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en las movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, cólica, hernia discal, Tendinitis, Lumbalgias		X		Realizar descansos pactados durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos): Recorridos por terreno irregular .	Golpes, contusiones, lesiones, fracturas, heridas.		X		Solicitación del área mantener en orden y aseo el área de trabajo, estar concentrado en las movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánicos): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO	BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulacion manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, cólica, hernia discal, Tendinitis, Lumbalgias	X			Realizar descansos pactados durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, lesiones, fracturas, heridas.	X			Mantener en orden y aseo el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal ajeno a la labor por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar durante el trabajo la labor y no obstruir áreas aledañas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO/IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO/IMPACTO

- Leve: Lesiones leves / Puede impactar alrededor cantidad en agua, aire, suelo, recursos
- Moderado: Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) / Ocurrencia un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo.
- Grave: Lesiones graves incapacidad permanente parcial o invalidez, Muerte / Ocurrencia un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o otros vecinos dentro de la

7. CONTROL DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

MAQUINARIA / EQUIPOS

TIPO DE MAQUINARIA/EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL NA
Pulidora Atornillador		

HERRAMIENTA MANUAL Y DE POTENCIA

TIPO DE HERRAMIENTA	PERMISOS PREOPERACIONAL SI	PERMISOS PREOPERACIONAL NA

8. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (Marque con una X y adjunte el permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas | Trabajo en Caliente | Trabajo en espacios Confinados | Trabajo con Contacto Eléctrico | Uso Calgas | Excavaciones | Trabajo en Pozo

9. CONTROL DE ELEMENTOS REQUERIDOS

Hoja de Seguridad Productos Químicos (FISPQ)	Elementos de Protección Respiratoria	Protección contra caídas	Pala cuadra
Elementos de protección personal ✓	Kit de Derrames	Señalización SST ✓	RESIDUOS
Elementos para Trabajo en Alturas	Petroleo Aislante ✓	Biológicos y Especiales	Contenedor de basuras
Equipos de medición de gases	Ayudas mecánicas para levantar cargas	Planilla de EPP	Otro:

10. CONDICIONES DE SALUD (Marque con una X)

Cansa	✓	P. Auditiva Izq	✓	Usa de Vidr		Mi Dificultad		Problema Postal		Usa. De Soporte	
Cansa Ocasional		Ruborizaje		En Oc		Mi Pies Izq		Escala Del Miedo		Diabetes	
Dolor Izq	✓	Asma		Cuentas Cansera		Mi Derecho	✓	Palpitación Rap.		Palpitos	
Dolor Ocasional		Enfrega con Alc.		Cuentas Vergüen	✓	Dolor Izq Ocasion	✓	Mareos	✓	Pala	
P. Auditiva Cons		Enfrega de Pes.		Cuentas Alerta	✓	Dolor Izq. Cons		Nunca Adecuado		Mareos con Fiebr	

Otros:

11. MATRIZ DE ACTIVIDADES

	NOMBRE	APELLIDO	CARGO	FIRMA	HORA INICIO	HORA FIN	ALMUERZO	DESCANSO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Duvan Rodolfo	Mosquera	Ayudante							
02	Jose Alfonso	Sarmiento	Oficial						Duvan Mosquera	
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										

Firma	Duvan Mosquera	Pórticos Ltda. Construcciones S.A.S. Nit: 900[illegible]676-3	
Nombre	DUVAN MOSQUERA		OLGA MARTINEZ
Fecha	28/08/2020		28/08/2020
Elaboró	Revisó		Aprobó

12. VALIDACIÓN DIARIA DE PELIGROS ASOCIADOS (Colocar con un X el peligro identificado correspondiente)

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Observaciones Generales
Exposición a Bacterias								
Alimañas Peligrosas								
Espacio Confinado								
Ruido (Impacto/ Continuo/ Intermitente)						✓	✓	
Iluminación (Exceso o deficiencia)						✓	✓	
Temperaturas extremas (Frío / Calor)						✓	✓	
Radiaciones No Ionizantes						✓	✓	
Condiciones de Orden y Aseo						✓	✓	
Atropellos o Caídas a Mismo						✓	✓	
Exposición a Material Particulado						✓	✓	
Cargas Suspendidas						✓	✓	
Posturas prolongadas						✓	✓	
Movimiento Repetitivo						✓	✓	
Manipulación de Cargas (Cargas ≥ 25 Kg)						✓	✓	
Riesgo de Caídas a Distinto Nivel						✓	✓	
Riesgos Eléctricos								
Caída de Cargas								
Derrames, contactos, salpicadu						✓	✓	
Aspectos Culturales								
Riesgos Ambientales (Biológ. mecánicos)								
Riesgo Vehicular (Accidentes o Transito)								
Caídas / Choques								
Golpes Aplastes						✓	✓	
Tareas simultáneas								
Riesgo Ventajas (picaduras, mordeduras, Viñedos)						✓	✓	
Incendio / Explosión								
VALIDACIÓN PDA (Firma)								

13. OBSERVACIONES

Nota: Se debe realizar la notificación diaria de los riesgos asociados a la tarea mencionados en el numeral 12 y ejecutar las acciones necesarias de acuerdo a las establecidas en el numeral 11. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el desarrollo de la actividad, o cambios en las condiciones descritas en la misma ejecución, se deberá realizar un nuevo Análisis de Trabajo Seguro, así cumpliendo del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

14. OBSERVACIONES GENERALES

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSAPTSGSST-FOR-001
		Fecha 28/07/2018
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Hoja Nº 02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización 27/08/2018

ENTIDAD: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDIA MADRID	FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	INICIO	7:00 AM	ANUAL	17/08/20 p. m.	JEFE DE OBRA	HERNANDO CRUZ
TAREAS A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO					
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: CEPER SOLUCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA					

				IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES					
	DESCRIPCIÓN DE ENCARGADO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan) (Incluir Operación de Equipos)		PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	CONSECUENCIAS / RIESGO / IMPACTOS AMBIENTALES	VALORACIÓN DEL RIESGO			"CONTROLES SST Y ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS Y/O IMPACTOS AMBIENTALES (Preventivos/Protectivos/Reactivos)"	CARGO RESPONSABLE
					ALTO	MEDIO	BAJO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PRETAS ACTIVAS		DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en las piernas.	X			Establecer las condiciones del área de trabajo y mantenerlas en condiciones optimas de trabajo y las condiciones del área, evitando caídas de objetos.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones solares (rayos solares).	Deshidratación, fatiga	X			Hidratación del personal, pausas activas en caso calurosa, cambio de ropa hoja.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, contusiones.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			NATURALES: Condiciones atmosféricas externas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Desequilibrio del equilibrio térmico, gripa, cefaleas.	X			Establecer puntos de seguridad en caso de fuerte tormenta eléctrica en sitios exteriores, verificar puntos a fines de lesiones visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	INSTALACIÓN DE PLANTELES DE CUBIERTA		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos): Manejo de herramienta manual y de equipos.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciática, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área con de EPPC, Area de permisos de trabajo en alturas, mantener orden y aseo al área de trabajo, estar enterado en los mantenidos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	PINTURA		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciática, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativos): Recorridos por terreno irregular ..	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Señalización del área mantener orden y aseo al área de trabajo, estar enterado en los mantenidos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			DE SEGURIDAD (mecánico): manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de guantes de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			TRABAJO EN ALTURAS: caídas de niveles superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Señalización del área con de EPPC, Area de permisos de trabajo en alturas, mantener orden y aseo al área de trabajo, estar enterado en los mantenidos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	OBRAS Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA		BIOMECANICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, Fatiga física, ciática, Hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y rotación de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Realizar orden y aseo al área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
			DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal frecuente por el área.)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, observar y señalizar cuando se realice la labor y se retire al día siguiente.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASOS Y CONTROLES ADICIONALES

FASE DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD

VALORACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL PERMISO

ESPACIOS CONFINADOS / EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

TIPO DE HERRAMIENTA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SI	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL NA	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESPECIFICA PREPENDICULAR SI	ESPECIFICA PREPENDICULAR NA
Taladro	/		Mantenimiento	/	

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ASOCIADAS (Marque con una X si requiere permiso de trabajo)

Trabajo en Alturas | Trabajo en Caliente | Trabajo en espacios Confinados | Trabajo con Cambio Eléctrico | Izaje Cargas | Excavaciones | Trabajo en Pozo

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hojas de Seguridad Productos Químicos (MSDS)	Barrera de Protección Peatonal	Protección auditiva	Respirador
Elementos de protección personal	Kit de Derrames	Protección EPP	ARCHIVAC
Elementos para Trabajo en Altura	Avisos Alertas	Etiqueta y etiquetado	Control de Insecto
Equipos de medición de gases	Ajustes mecánicos para bomba cargas	Plan de Izaje	Otro:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Carro		P. Auditiva Int.		Línea de Vida		Cuchillo Cerco		Protección Facial		Visib. De Hombre	
Carro Cilíndrico		Barbiquejo		Tie Off		Cr. Tipo Eng.		Careta Soldador		Botarate	
Bolsa Seg.		Arnés		Cuerpo Completo		Cr. Arnés		Protección Pies		Pelusín	
Bolsa Cilíndricas		Eslinga con Fin.		Cuerpo Regular		Cuñas Seg. Circular		Guantes		Pitt	
P. Auditiva Copa		Eslinga de Pos.		Cuerpo Corto		Cuñas Seg. Cónica		Pega Absorbente		Vizcaro con Filtro	

Otro:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01	Carro Rueda	Osiloscopio				Taladro					
02	Taladro	Rueda	Bolsa			Taladro					
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

Cédula		Pericos Ltda Construcciones S.A.S. Nit: 900900676-3	
Nombre	CESAR ESPITIA		CHAN HERNANDEZ
Fecha	30/09/2020		30/09/2020
Asistió		Revisó	Aprobó

VALIDACIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS PARA PERSONAS Y EQUIPOS DE LA ACTIVIDAD


RIESGOS	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Deposición a Eléctricos							
Atmosferas Peligrosas							
Caída de Caída							
Ruido (Impacto Continuo Intermitente)							
Iluminación (Exceso o deficiencia)							
Temperaturas extremas (Frío / Calor)							
Radiaciones No Ionizantes							
Condiciones de Orden y Aseo							
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado							
Carga Mental							
Factores psicológicos							
Movimiento Repetitivo							
Manipulación de Cargas (Mayores a 25 kg)							
Riesgo de Caídas a Nivel o Altura							
Riesgos Eléctricos							
Izaje de Cargas							
Proyectos, salpicaduras, arrapella							
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (Bruma, Sumideros)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Tránsito)							
Caídas / Golpes							
Riesgo Mecánico							
Trabajo simultáneos							
Riesgo químicos (ácidos, manganeso, VARIOS)							
Incendio / Explosión							
VALIDADO POR (Firma)							


Observaciones Generales

CONSIDERACIONES

Nota: Es deber revisar la medida preventiva de los riesgos asociados a la tarea en el momento de ejecución, en caso de encontrar condiciones de inseguridad o no contempladas en el numeral 5, no se debe iniciar la actividad, informar al supervisor inmediato y/o responsable del SST para que se realice la respectiva valoración y se tomen las medidas de control necesarias.

APROBACIÓN





Pórticos CEC construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-ACC-17-FOR-001
		Fecha: 28/07/2017
	ATSYL - ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y LIMPIO	Versión: 02
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización: 13/04/2020

EMPRESA: MANTENIMIENTOS MADRID - ALCALDIA MADRID	FECHA DE INICIO			FECHA CIERRE		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	30/08/20	7:00 AM	ATSYL	27/08/20 p. m.	ÁREA DE TRABAJO:	HERRAMIENTA CRUZ

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:	RESPONSABLE DEL TRABAJO
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA."	Empresa: CEFER SOLUCIONES S.A.S Nombre y Cargo: CONTRATISTA

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD (Listar actividades PRINCIPALES que se realicen para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifiquen, asociados a las actividades)	CONSECUENCIAS / DAÑOS / IMPACTOS AMBIENTALES	PRIMER IMPACTO			VALORACIÓN DE CONTROLES PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES (Eliminación/Sustitución/Ingeniería/...)	CARGO RESPONSABLE
				ALTO	MEDIO	BAJO		
1	INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, ELABORACIÓN DE ATS, PAUSAS ACTIVAS.	DE SEGURIDAD LOCATIVOS: Superficies de trabajo irregulares, condiciones de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, lesiones en miembros superiores e inferiores, golpes en las manos.	X			Establecer los requisitos del área de trabajo y mantenerlos despejados de obstáculos, señalizar las áreas de trabajo y las condiciones del lugar, establecer orden de...	Inspector SST auxiliares de obra y trabajadores
		FÍSICO: Temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones ionizantes (rayos solares).	Deshidratación, fatiga.	X			Hidratación del personal, pausas activas en zonas cubiertas, cuentas manga larga.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOLÓGICO: Picaduras, mordeduras, Virus.	Infecciones, heridas, caídas, contusiones.	X			Uso adecuado de elementos de protección personal	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		NATURALES: Condiciones atmosféricas extremas (lluvia, vientos fuertes, tormentas eléctricas, rayos)	Resfriamiento del organismo fisiológico, gripa, extravíos.	X			Establecer puntos de resguardo en caso de lluvia tormenta eléctrica en cualquier actividad, realizar pausas a horas de buena visual.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
2	REVISIÓN DE PLANOS EN CUBIERTA	CONDICIONES DE SEGURIDAD (mecánico): Manejo de herramienta manual y de impacto.	Golpes, cortamientos, heridas, fracturas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso obligatorio de equipo de protección personal, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciática, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y estadía de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso obligatorio de equipo de protección personal para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de nivel de altura superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Delimitación del área con cinta de PPR, líneas de peligro de trabajo en alturas, mantener orden y aseo en el área de trabajo, estar amarrado en los movimientos en altura, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
3	RETIRO	BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciática, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos		X		Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y estadía de personal.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo): Accidentes por terreno irregular.	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.		X		Delimitación del área, mantener orden y aseo en el área de trabajo, estar capacitado en los movimientos en el área, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Mecánico): Manejo de herramienta manual.	Golpes, contusiones, heridas.		X		Realizar la debida inspección a la herramienta antes de usarla y hacer uso de equipo de seguridad para su manipulación.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		TRABAJO EN ALTURAS: caídas de nivel de altura superior a 2 metros.	Caídas, fracturas, muerte.		X		Delimitación del área con cinta de PPR, líneas de peligro de trabajo en alturas, mantener orden y aseo en el área de trabajo, estar amarrado en los movimientos en altura, uso de EPP.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
4	ORDEN Y ASEO EN ÁREA INTERVENIDA	BIOMECÁNICO: Posturas (prolongada, mantenida, forzada) Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.	Lesiones osteomusculares, fatiga física, ciática, hernia discal, Tendinitis, Lumbagos	X			Realizar descansos periódicos durante la realización de la actividad y estadía de personal, pausas activas.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, tropiezos, fracturas, heridas.	X			Mantener orden y aseo en el área.	Inspector SST residente de obra y trabajadores
		DE SEGURIDAD (Locativo): (Tránsito de personal ajeno a la obra)	Contusiones, esguinces y fracturas.	X			Desplazarse con precaución por el área, demarcar y señalizar cuando se realice labores y en caso de ser requerido.	Inspector SST residente de obra y trabajadores

PASO Y SUS PELIGROS ASOCIADOS

PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO	ESTÁNDARES IMPLEMENTADOS	QUIENES Y CARGO DE QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO / IMPACTO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA / EQUIPO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL (SI / NA)	TIPO DE HERRAMIENTA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL (SI / NA)
Taladro epcc	-	Flauta OEC	-

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTECCIÓN VIAL UTILIZAR

Trabajo en Altura — Trabajo en Caliente — Trabajo en espacios Confinados — Trabajo con Corriente Eléctrica — Izaje Cargas — Excavaciones — Trabajo en Pozo

CONTROLES OPERACIONALES

Hoja de Seguridad Productos Químicos (HSQ)	Elementos de Señalización Reglamentaria	Extensión cuerpo caídas	Preventivo
Elementos de protección personal	ATS de Diversos	Inspección SST	MEDIANO
Permiso para Trabajo en Alturas	Kit de Atención	Bloqueo y etiquetado	Control de Incendio
Equipos de medición de gases	Ayudas mecánicas para levantar cargas	Plan de Izaje	Otro:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

Casco	✓	P. Auditivo (Ta.		Linea de Vida		Gi Dieléctricos		Peliculas Facial		Ocul. Gs Ocupacio		Otro
Casco Dieléctrico		Tapa oidos	✓	Tie Off		Gi Tipo Ing.		Careta Soldador		Delantal	
Botas Seg.	✓	Arnés	✓	Guantes Carnaza		Gi Cuero		Polainas Seg.		Petos	
Botas Dieléctricas		Eslinga con Ala	✓	Guantes Nitrilo	✓	Botas Seg Caucho	✓	Mascarilla	✓	Pitb	✓
P. Auditivo Copa		Eslinga de Pos	✓	Guantes Vinilo	✓	Botas Seg. Cuero		Ropa Adecuada		Mascara con Filtro	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA							
01	Cesar A Gil	93402452	Jefe								
02	José Reina	88238162	Inspector								
03	Luis Alfonso	1098625556	Instalador								
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

Firma			
Nombre	CESAR ESPITIA	BERNARDO CRUZ	OMAR HERNANDEZ
Fecha	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025
	Elaboró	Revisó	Aprobó

Peritos SAS Construcciones S.A.S. Nit. 901058576-3

VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS	DIA DE LA SEMANA						
	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Exposición a Químicos							
Atmósferas Peligrosas							
Espacio Confinado							
Ruido (Impacto Continuo/Intermitente)							
Iluminación (Exceso o deficiencia)							
Temperaturas extremas (Frio / Calor)							
Radiaciones (no ionizantes)							
Condiciones de Orden y Aseo							
Exposición a Gases o Vapores							
Exposición a Material Particulado							
Carga Dinamica							
Posturas prolongadas							
Movimiento Repetitivo							
Manipulación de Cargas (Superior a 25 Kg)							
Riesgo de Caídas a Nivel o Altura							
Riesgos Biológicos							
Izaje de Cargas							
Atrapamiento, aplastamiento, cortadas							
Superficies calientes							
Riesgos Ambientales (lluvia, inundación)							
Riesgo Vehicular (Accidentes Transito)							
Sevicios Humanos							
Robos /Asaltos							
Trabajo simultáneos							
Riesgo Biológico (picaduras, mordeduras, VIH/AS)							
Incendio / Explosión							
VALORACIÓN POR (Filas)							

Observaciones Generales

CONTROLES

Nota: En caso surgir la ocurrencia diaria de los riesgos asociados a la tarea contemplados en el numeral 8 y ejecutar los controles necesarios de acuerdo a los establecido en el numeral 9. En el caso de identificar nuevos riesgos durante el proceso de realización a criterio de cada uno de los trabajadores de la actividad que se esta ejecutando, se deberá realizar un nuevo Análisis de Trabajo Seguro, en compañía del SST responsable del área o proyecto, quien será el responsable de su aprobación.

ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS

ANEXO N°4 - Actas COPASST.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST [X] COMITÉ DE CONVIVENCIA [ ] BRIGADA EMERGENCIA [ ]

Fecha: 16 de Julio	Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 7:00 AM	Hora Final: 8:30 AM	Acta N° 16

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Leidy Urbano	Principal Admon
	Dani Mirquez	Suplente Admon
	Michael Garcia	Principal operativo
	Javier Rodriguez	Suplente Operativo
	Omar Hernandez	Coordinador SST

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Apertura del Acta.**

Siendo los 7:00 AM del 16 de Julio del 2026 se da inicio a la reunión del COPASST #16, Se da lectura al acta anterior.

2. **SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.**

Se realiza el Seguimiento de los llamados de atención y se realiza charla de responsabilidades.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Para el Periodo comprendido del 18 de Junio al 16 de Julio, No se presentaron accidentes de Trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Realizar Capacitaciones de Responsabilidades
- Realizar Capacitaciones de Inspecciones de seguridad.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 18 de Agosto
7:00 AM
Oficina principal.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunion, siendo las 8:30 AM, sin novedad

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073576886	Principal Admon	Sofia Urbano.
Dani Marquez	1105689017	Suplente Admon	Dani P Marquez.
michael garcia	1000388622	principal operativo	michael garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Suplente operativo	Javier R.
Omar A. Hernandez	1073253440	Coordinador SST	

ANEXO Nº5 - Actas COMITE DE CONVIVENCIA

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ☒ BRIGADA EMERGENCIA ☐

Fecha: 16 de Julio del 2026	Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 9:00 AM	Hora Final: 10:30AM	Acta N° 11

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior. 2. Seguimiento acciones pendientes. 3. Informe de accidentes ocurridos en el mes. 4. Varios y acciones pendientes. 5. Definición de fecha próxima reunión. 6. Cierre de la reunión. 7. Firma del acta	Leidy Urbano	Suplente Admon
	Dori Mirquez	Principal Admon
	Michael Garcia	Suplente Operativo
	Javier Rodriguez	Principal Operativo
	Omar Hernandez	Coordinador SST

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Apertura del Acta.**

Siendo las 9:00 AM del día 16 de Julio del 2026, Se da inicio a la reunión del Comite de convivencia laboral #11, Se da lectura al acta anterior.

2. **SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.**

- Se realiza charla sobre Comunicación asertiva y escucha activa.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el periodo comprendido del 18 de Junio al 16 de Julio del 2026, No se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Realizar Capacitación Sobre Normatividad
- Realizar Capacitación de resolución de conflictos

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 18 de Agosto
9:00 AM
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión, siendo las 10:30 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Leidy Urbano	1073526886	Suplente Admon	
Dani Marquez	1105689017	Principal Admon	
Michael Garcia	1000328622	Suplente Operativo	
Javier Rodriguez	1048354228	Principal operativo	
Omar Hernandez	1073253446	Coordinador SST	

ANEXO Nº6 Actas Brigadas de Emergencia

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

ACTA DE REUNIÓN

COPASST ☐ COMITÉ DE CONVIVENCIA ☐ BRIGADA EMERGENCIA ☒

Fecha: 17 de Julio	Lugar: Oficina Principal	
Hora Inicial: 7:30 AM	Hora Final: 9:00 AM.	Acta N° 7.

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Apertura del acta anterior.	Leidy Urbano	Brigadista
2. Seguimiento acciones pendientes.	Dani Marquez	Brigadista
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Michael Garcia	Brigadista
4. Varios y acciones pendientes.	Javier Rodriguez	Brigadista.
5. Definición de fecha próxima reunión.	Omar Hernandez	Coordinador SST
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Apertura del Acta.**

Siendo los 7:30 AM del dia 17 de Julio del 2026, se da inicio a la reunión de la brigada de emagencia #07, se realiza lectura del acta anterior

2. **SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.**

Se realiza charla sobre manejo de cargas, realizar seguimiento con brigada en los frentes de trabajo.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Durante el Periodo Comprendido del 18 de Junio al 17 de Julio del 2026, no se Presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

1. Pendiente realizar capacitación en obra sobre como atender emergencias

2. Pendiente Socialización de entidades de Apoyo a emergencias.

5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Proxima reunión: 19 de agosto
7:00 AM.
Oficina Principal

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código: PT-SGSST-FO-019
		Versión:02
	ACTA DE REUNION	Fecha: 03/07/2019
		Fecha de Actualización: 30/10/2025

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se da cierre a la reunión siendo las 9:00 AM, sin novedad.

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Sofia Urbano	1073526886	Brigadista	Sofia Urbano
Dani Mirquez	1105689017	Brigadista	Dani P Mirquez
Michael Garcia	1000328622	Brigadista	michael Garcia
Javier Rodriguez	1048354228	Brigadista	Javier R.
Omar Hernandez	1073253440	Coordinador SST	

ANEXO N°7 - Elementos de primeros auxilios - Botiquín y Extintor ABC.

Pórticos C&C construcciones

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S.

Código:PT-SGSST-FOR-015 | Fecha:28/07/2018 | Versión:02 | Fecha de Actualización:07/11/2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Omar Hernandez

CARGO: Coordinador SST

FECHA: 30 - 07 - 2026

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

OBRA/ CENTRO DE TRABAJO: Consorcio Herramientas Madrid

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Conforme NA: No Aplica

No.	Nº DE EXTINTOR	UBICACIÓN PISO	TIPO (Marque con una X)			CAPACIDAD (LB)	FECHA PROXIMA RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																						OBSERVACIONES
			SOLKAFLAN	MULTIPROPOSITO	MULTIPROPOSITO		MES	AÑO	ACCESO	VISIBILIDAD	SEÑALIZACIÓN	HARED ALTURA (1.60 m)	PISO (Base)	LIMPIEZA	ROTULO	CILINDRO	MANOMETRO	PRESION	FIN DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	CORNETA	PINTURA	MANIJA DE TRANSPORTE	SELLO DE GARANTIA	LLAVE SPANNER	HACHA	PUERTA	OTROS	
01	01	1er Piso			X	10lb	10	26	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A		
02																															
03																															
04																															
05																															
06																															
07																															
08																															
09																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

OBSERVACIONES:

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-016
		Fecha:28/07/2018
	INSPECCION A BOTIQUIN	Versión:02
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:07/11/2025

Fecha inspección: 21-07-2026 Fecha de última inspección: 30-06-26

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Comercio Herramientas Madrid

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☐

Responsable del Botiquín / Cargo: Omar Hernandez - Coordinador

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Botiqu I n ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	X			
Botiquín Señalizado	X			
Material para limpieza y protección de los tejidos:				
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	X			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	X			
Espadrapo tipo tela (Grande /pequeño)	X			
Curitas o banditas	X			
Paños antisépticos individuales	X			
venda elastica 5" yardas	X			
venda elastica 5x5" yardas	X			
venda elastica 3" yardas	X			
venda elastica 2" yardas	X			
venda algodón laminado 5x5" yardas	X			
venda algodón laminado 4x5" yardas	X			
algodón	X			
Soluciones para limpieza y desinfección:				
Suero fisiológico para limpieza de herida (250 cc)	X			
Alcohol (350ml)	X			
Isodine Espuma 120 ML	X			
yodopovidona solucion 120 ML	X			
Material para inmovilizar:	X			
F é rulas para cuello o collar í n (verificar estado y ubicación)	X			
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)				

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X) SI	NO	FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
Material de Apoyo:	X			
Guantes de Látex desechables (Caja)	X			
Lagrimas artificiales		X		
Diclofenaco gel 50 gr		X		
Acetaminofen sobre 10	X			
Tijeras	X			
Jeringa	X			
Termómetro	X			
Pito	X			
Linterna	X			
Otros:				

Nota: El contenido del botiquín puede variar, de acuerdo, al material suministrado, por tanto se recomienda esta lista de inspección se actualizarse posteriormente acorde al material suministrado con el fin de verificar el contenido de los botiquines y cotejarse con la lista que contiene el botiquín durante el desarrollo de la inspección.

Inspeccionó: DEPARTAMENTO SST

Nombres y Apellidos: Omar Hernandez

Cargo: Coordinador SST

ANEXO N°2 - Inspección preoperacional de herramientas manuales

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	San Francisco	FECHA DE INSPECCIÓN:	23-07-2026
INSPECCIONADO POR:	Omar Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA	1				
Mango Correctamente Ajustado		X			
Estado General		X			
El Operador Conoce Su Correcto Uso.		X			
PUNTERO					
Estado General				X	
ALICATES	1				
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		X			
Estado En General		X			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		/			
PINZAS					
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				X	
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				X	
NIVEL					
Estado General				X	
METRO	1				
Estado General		X			
LLAVE DE TUBO					
Quijada Móvil En Buen Estado				X	
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				X	
Estado Del Mango				X	
DESTORNILLADOR	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras		X			
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		X			
PALA					
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.					
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.					
Estado General de la Pala.					

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLIC.\	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
Tornillos Ajustados y en buen estado.		X			
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.		X			
Llanta Completa sin Deformaciones.		X			
HOYADORA					
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				X	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				X	
Estado General de la Hoyadora.				X	
MANGUERA	1				
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.		X			
Estado General de los Empaques.		X			
Estado General de la Manguera.		X			
MARTILLO	1				
Estado de las Orejas (cuñas).		X			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		X			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		X			
BARRA					
Estado General De La Herramienta.				X	
CIZALLA					
Estado en general				X	
EXTENSION ELECTRICA	1				
Toma y estado de los cables		X			
SERRUCHO/CEGUETA	1				
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.		X			
Las hojes se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.		X			
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.		X			
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.		X			
La herramienta esta limpia y libre de grasa.		X			
GENERAL					
Todas las herramientas estan libres de aiceles y materiales deslizantes		✓			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		X			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		X			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		X			

FIRMA INSPECTOR SST

FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	FisCalia	FECHA DE INSPECCIÓN:	06-07-2026
INSPECCIONADO POR:	Omar Fierro	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA	1				
Mango Correctamente Ajustado		X			
Estado General		X			
El Operador Conoce Su Correcto Uso.		X			
PUNTERO	2				
Estado General		X			
ALICATES	1				
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		X			
Estado En General		X			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		X			
PINZAS					
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				X	
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				X	
NIVEL	2				
Estado General		X			
METRO	1				
Estado General		X			
LLAVE DE TUBO					
Quijada Móvil En Buen Estado				X	
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				X	
Estado Del Mango				X	
DESTORNILLADOR					
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto				X	
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras				X	
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada				X	
PALA	2				
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.		X			
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.		X			
Estado General de la Pala.		X			

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA	1				
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		X			
Tornillos Ajustados y en buen estado.		X			
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.		X			
Llanta Completa sin Deformaciones.		X			
HOYADORA					
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				X	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				X	
Estado General de la Hoyadora.				X	
MANGUERA					
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.				X	
Estado General de los Empaques.				X	
Estado General de la Manguera.				X	
MARTILLO	2				
Estado de las Orejas (cuñas).		X			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		X			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		X			
BARRA					
Estado General De La Herramienta.				X	
CIZALLA					
Estado en general				X	
EXTENSION ELECTRICA	1				
Toma y estado de los cables		X			
SERRUCHO/CEGUETA					
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.				X	
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.				X	
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.				X	
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.				X	
La herramienta esta limpia y libre de grasa.				X	
GENERAL					
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		X			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		X			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		X			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		X			

FIRMA INSPECTOR SST

Julian Hernando

FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Código:PT-SGSST-FOR-017
		Fecha:05/05/2023
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización:07/11/2025

OBRA/PROYECTO:	Casa la Herrera	FECHA DE INSPECCIÓN:	04-07-26 a 05-07-26
INSPECCIONADO POR:	Omer Hernandez	CARGO:	Coordinador SST

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MACETA				✓	
Mango Correctamente Ajustado				✓	
Estado General				✓	
El Operador Conoce Su Correcto Uso.				✓	
PUNTERO				✓	
Estado General				✓	
ALICATES	1	✓			
Tornillo De Sujeción Se Encuentre Bien Apretado.		✓			
Estado En General		✓			
El Trabajador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		✓			
PINZAS				✓	
Quijadas En Buen Estado Sin Desgastes				✓	
Tornillo De Sujeción Se Encuentra En Buen Estado				✓	
NIVEL	1	✓			
Estado General		✓			
METRO	1	✓			
Estado General		✓			
LLAVE DE TUBO				✓	
Quijada Móvil En Buen Estado				✓	
Tuerca De Sujeción Correctamente Ajustada				✓	
Estado Del Mango				✓	
DESTORNILLADOR	1	✓			
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto		✓			
La Pala Del Destornillador Se Encuentra Se Encuentra En Buen Estado Sin Rebanes Ni Fisuras		✓			
El Colaborador Usa La Herramienta Para Lo Que Fue Diseñada		✓			
PALA				✓	
Hoja Cavadora en Buen Estado y Sin Fisuras.				✓	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				✓	
Estado General de la Pala.				✓	

CRITERIO DE EVALUACIÓN	BUENO	MALO		NO APLICA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARRETILLA				✓	
El Mango En Buen Estado No Esta Astillado O Roto				✓	
Tornillos Ajustados y en buen estado.				✓	
Tolva sin Desformaciones y/o Desgaste.				✓	
Llanta Completa sin Deformaciones.				✓	
HOYADORA				✓	
Hojas Cavadoras en Buen Estado y Sin Fisuras.				✓	
Magos de Agarre en Buen Estado, Sin Fisuras o Desgaste.				✓	
Estado General de la Hoyadora.				✓	
MANGUERA				✓	
Manguera sin Remiendos y/o añadiduras.				✓	
Estado General de los Empaques.				✓	
Estado General de la Manguera.				✓	
MARTILLO	1	✓			
Estado de las Orejas (cuñas).		✓			
Mango de Agarre sin Fisuras y/o Desgaste.		✓			
Cabeza en Buen Estado y Funcional.		✓			
BARRA				✓	
Estado General De La Herramienta.				✓	
CIZALLA				✓	
Estado en general				✓	
EXTENSION ELECTRICA	1	✓			
Toma y estado de los cables		✓			
SERRUCHO/CEGUETA	1	✓			
El bastidor o marco se encuentra en buen estado, no presenta fisuras , no esta roo o arqueado.		✓			
Las hojas se encuentran con sus dientes y estos estan afilados , no rotos y/o desgastados.		✓			
La hoja se encuentra ajustada en el bastidor.		✓			
La rosca del tornillo de ajuste se encuentra en buen estado.		✓			
La herramienta esta limpia y libre de grasa.		✓			
GENERAL		✓			
Todas las herramientas estan libres de aicetes y materiales deslizantes		✓			
Las herramientas se almacenan para evitar deterioro		✓			
Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente		✓			
Los colaboradores usan correctamente sus elementos de protección personal		✓			

FIRMA INSPECTOR SST

Juan Rodriguez
FIRMA MAESTRO ENCARGADO DE OBRA

ANEXO Nº9 Permiso para trabajos en caliente

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FOR-018
		Fecha: 30/07/2019
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización: 07/11/2019

Desde el Día: 20 Mes: 07 Año: 26 Hora: ____ Hasta el día 26 Mes 07 Año 26 Hora ____

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Polideportivo san Francisco

Propósito del trabajo: Limpieza y Pulido de Parque

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	/	
Hay señalización y/o Delimitación.	/	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.		/
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	/	
Hay Ventilación y/o Extracción de Gases.		
Área libre de sustancias tóxicas.		
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.		
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.		

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☐ PULIDORA ☑

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	/		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	/		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	/		

EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Fulir	/		
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza	/		
Peto de Carnaza				Protector Auditivo	/		
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:

1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas o la carnaza, delantal)?	/		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	/		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas?	/		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?	/		
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	/		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	/		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	/		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	/		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			/

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Ayudante	Yeferson silva		
			Yeferson Silva
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-GGSST-FOR-018
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización: 07/11/2015

Desde el Día: 06 Mes: 03 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el día 12 Mes 03 Año 26 Hora 17:06

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Fachada Fiscalia

Propósito del trabajo: Fundida Muro de rampa

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	X	
Hay señalización y/o Delimitación	X	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.	X	
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	X	
Hay Ventilación y/o Extraccion de Gases .	X	
Área libre de sustancias tóxicas	X	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.		
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.		

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐	C	NC	NA	ESMERIL ☐ TALADRADO ☐ PULIDORA ☑	C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	X		
Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añadiduras.	X		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	X		

EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir			
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza			
Peto de Carnaza				Protector Auditivo			
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, manja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e Instaladas?	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?	X		
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)			
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	X		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.			
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	X		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			X

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
AY	Alfonso Barrera		
RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: P-S-GOSST-FOR-010
		Fecha: 28/07/2015
	PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	Fecha de Actualización: 01/01/2025

Desde el Día: 29 Mes: 07 Año: 26 Hora: 7:00 Hasta el día 05 Mes 07 Año 26 Hora 17:00

Área donde se va a realizar el trabajo en caliente: Casa la Herrera

Propósito del trabajo: Corte de Material y apuntalamiento.

LISTA DE VERIFICACION GENERAL	SI	NO
Aislamiento del área donde se ejecutará el trabajo, para evitar el paso de personas o vehículos.	✓	
Hay señalización y/o Delimitación.	✓	
Área libre de solventes, líquidos y/o gases inflamables.		✓
Área libre de materiales combustibles (papel, cartón, plástico, madera).	✓	
Hay Ventilación y/o Extracción de Gases.		✓
Área libre de sustancias tóxicas	✓	
Se Dispone de Extintor acorde al nivel de Riesgo.	✓	
Interrupción de operaciones peligrosas en el lugar y adyacentes.	✓	

VERIFICACION DE EQUIPOS ESPECIFICOS

SOLDADURA ☐ ESMERIL ☐ TALADRADO ☑ PULIDORA ☑

	C	NC	NA		C	NC	NA
Conexiones Eléctricas Instalaciones En Perfecto Estado (Cables, Tomacorrientes).				Conexiones Eléctricas En Buen Estado.	✓		
Cables En Buen Estado Y Sin Madiduras.				Cables En Buen Estado Y Sin Añaciduras.	✓		
Equipo De Soldadura En Buen Estado De Funcionamiento Presencia De Polo A Tierra.				Equipo Con Guardas De Seguridad.	✓		

EPP REQUERIDOS							
Careta Para Soldador				Careta para Pulir	✓		
Guantes de Carnaza				Guantes de Carnaza	✓		
Peto de Carnaza				Protector Auditivo	✓		
Otro, Cual?							

SANCIONES

El incumplimiento de alguna de las normas por parte de los trabajadores involucrados en el presente permiso genera las siguientes consecuencias:
1. Se suspende de inmediato la vigencia del permiso.
2. De acuerdo a el riesgo que represente, se puede retirar a el trabajador de sus labores en la empresa.
3. Su reincidencia implica suspender la orden de compra para empresas contratistas.

EN EL OPERARIO	C	NC	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	✓		
El trabajador cuenta con EPP requeridos para cada equipo?	✓		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas?	✓		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura?			✓
DOCUMENTOS			
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	✓		
El trabajador esta capacitado para realizar la actividad.	✓		
PERMISOS			
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada?	✓		
Requiere permiso de trabajo en alturas ?			✓

OBSERVACIONES:

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ANTERIORES RECOMENDACIONES GENERA CANCELACIÓN INMEDIATA DE ESTE PERMISO

Cargo	Firma del Encargado de Ejecutar la Labor.	Encargado de Supervisar el Trabajo por Parte de Planta Física, o Encargado de la Empresa.	Encargado SST
Aux Mtto	Jose Rodriguez		

RESPONSABILIDAD	Me responsabilizo a cumplir las instrucciones aquí emitidas. Acepto la cancelación del trabajo en caso contrario.	Me responsabilizo por hacer cumplir y apoyar las normas emitidas por Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO N°10 - Inspección de EPPS

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCION DE EPP

Código: PT-SGSST-FO-048
Fecha: 28/07/2015
Versión: 03
Fecha de Actualización: 21/10/2025

FECHA DE INSPECCION: 21-07-2026 | OBRA Y/O PROYECTO: Mantenimientos Madrid

REALIZADO POR: Omar Hernandez | CARGO: Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																													OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					GAFAS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACION					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD				
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cherris Barreto	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
2	Jose Luis Rey	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
3	Carlos Manrique	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
4	Javier Rodriguez	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
5	Jose Araujo	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
6	Dixon Rodriguez	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
7	Javier Iverie	Oficial	/					/					/					/					/					/					/					
8	Dixon Flenas	Maestro	/					/					/					/					/					/					/					
9	Michael Garcia	Ayudante	/					/					/					/					/					/					/					
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						

OBSERVACIONES:

1 de 2

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SGSST-FO-046
		Fecha: 28/07/2019
	FORMATO DE INSPECCION DE EPP	Versión: 03
		Fecha de Actualización: 05/11/2025

FECHA DE INSPECCION: 21-07-2026 | OBRA Y/O PROYECTO: Mantenimientos Madrid

REALIZADO POR: Omar Hernandez | CARGO: Coordinador SST

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL QUE DEBE USAR																																OBSERVACIONES
			CASCO + BARBUQUEJO					CAPOS					PROT. AUDITIVA					TAPABOCAS					DOTACION					GUANTES					BOTAS DE SEGURIDAD					
			B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	B	R	M	NC	NA	
1	Cesar Espitia	Instalador	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
2	Jose Pena	Instalador	✓					✓					✓					✓					✓					✓					✓					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					

OBSERVACIONES:

ANEXO N 11 - Registro de entrega de EPPS

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: FT-SGSST-FO-032
Fecha: 13/07/2022
Versión: 01
Fecha de actualización: 13/07/2022

DATOS DEL TRABAJADOR(A): NOMBRES Y APELLIDOS: Chervis Alexander Barreto Cortez
N° DE CEDULA: 3367947
CARGO: Oficial de Construcción
PROYECTO: Cerramiento PTAR - Mantenimientos.
FECHA INGRESO: 20/07/2025

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS WATERPROOF	OTRO	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS TIPO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	PROT. AUDITIVA: TAPABOCAS DE INCRUSTACION	TAPABOCAS COPA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: CARETA	GAFAS/MONOGAFAS	GOGGLES/PANTALLA
1							2		1	1		1	
2													
3													
4									1			1	
5							2					1	
6							2		1			1	
7									1			1	
8									1				
9					2				1			1	
10							1						
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

ITEM	DOTACIÓN: CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CACHUCHA	PAÑO SEUDOROR	OTRO	PROTECCIÓN CABEZA: CASCO	SUBBARBUJO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA: REINGRESO	SUSTITUTO	PERSONA	ENTIDAD EPP: EPP	ARL	FIRMA
1	1					1		16-01-2026	✓			✓		
2								23-01-2026	✓			✓		
3								03-02-2026	✓			✓		
4								06-03-26	✓			✓		
5								10-02-26	✓			✓		
6								15-03-26	✓			✓		
7														
8	1	1				1		20-04-26		✓		✓		
9								05-05-26	✓			✓		
10						1		11-05-26	✓			✓		
11								23-05-26	✓			✓		
12								09-06-26						
13								17-06-26						
14		1						15-07-26	✓	✓		✓		
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez.

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: PT-SGSST-RG-003
Fecha: 13/07/2022
Versión: 01
Fecha de actualización: 25/10/2022

DATOS DEL TRABAJADOR	NOMBRES APELLIDOS:	José Luis Pico Quintero	CARGO:	OFICIAL	FECHA INGRESO: 23/04/2026
	Nº DE CEDULA:	1093516640	PROCESO:	Fiscalía	

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACION						PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS INTERPOL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS 3M	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	PARLANTES OREJERA	GAFAS	GOGGLES OSCUROS	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO LARGO	GUANTES ENTERIZO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NITRILO DIELECTRICOS	CAMISA LARGA MANGA	PANTALON LARGO	OVEROL	PETO ZOMBROS	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	REEMPLAZO	PERDIDA	SI	NO	
1					2				1				1			1	1															
2					1											1											L3105126				X		
3																											22/05/26				X		
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	

RESPONSABLE ENTREGA: Laura Cardenas

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: PT-SGSST-FO-010
Fecha: 13/01/2022
Versión: 01
Fecha de actualización: 30/12/22

DATOS DEL TRABAJADOR — NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Alfonso Montaño Rivera — CARGO: Oficial de Construcción — FECHA INGRESO: 04-02-2025
Nº DE CEDULA: 1 073 231 764 — PROYECTO: Oficina, Mantenimiento Madrid.

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS RIGOROSAS	OTRO	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: TAPABOCAS DESECHABLES	TAPABOCAS CON	TAPABOCAS MEDIA CARA	MASCARA FULL FACE	PROT. AUDITIVA: CAPACHOS DE INSERCIÓN	CAPACHOS DE DIADEMA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: GAFAS	MONOGAFAS ANTIEMPAÑANTE	ESCUDOS PARA SOLDADURA	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTE CARNAZA	GUANTE LATEX	GUANTE VAQUETA	GUANTES DIELECTRICOS CON AISLAMIENTO DE 20000 V	DOTACION: CAMISA MANGA LARGA	PANTALON DRILL	OVEROL	PETO DE CARNAZA	OTRO	PROTECCIÓN CABEZA: CASCO	ARNES/BARBUQUEJO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA: ENTREGA	REENTREGA	PERDIDA	ENTREGO EPP: SI	NO	FIRMA
1					3				1			1			1	1		1								22-01-2026	✓			X		Carlos Montaño
2					2				1			1			1	1										01-02-2026		✓		✓		Carlos Montaño
3									1			1				1										05-01-26		✓		✓		Carlos Montaño
4					1		2					1														10-02-26		✓		✓		Carlos Montaño
5							2					1			1	1										13-03-26		✓		✓		Carlos Montaño
6							2					1			1	1										22-03-26		✓		✓		Carlos Montaño
7							2		1							1										15-04-26		✓		✓		Carlos Montaño
8					2				1				1			1	1									13-05-26		✓		✓		Carlos Montaño
9					1								1			1				1						21-05-26		✓		✓		Carlos Montaño
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: FT-SSST-FO-033
Versión: 01

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Javier Rodriguez
Nº DE CEDULA: 5034554228

CARGO: Ayudante de construcción

PROYECTO: Cerramiento PTAR

FECHA INGRESO: 27/08/2025

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		Firma
	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS DE CAUCHO	BOTAS DE SOLDADOR	OTRO	SEMIMASCARA DESECHABLE	TAPABOCAS	SEMIMASCARA REUTILIZABLE	MASCARA FILTRO	TAPONES DE INSERCION	TAPONES DE COPA	CASCO	GAFAS DE SEGURIDAD	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTES CAUCHO FLEX	GUANTE VAQUETA	GUANTES NITRILO CON RECUBRIMIENTO DE ARENA	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON LIBRE	OVEROL	PETO IGNIFUGO	OTRO	CASCO	SUBBARBUQUEJO		CAPACITACION	ENTRENAMIENTO	PERSONAL	SI	NO	
1									2				1		1	1	1		1					1		25-01-2026						Javier Rodriguez
2													1		1	1	1									03-02-2026						Javier Rodriguez
3									2						1	1	1									17-02-2026						Javier Rodriguez
4													1			1	1									03-03-26						Javier
5									1							1										09-03-26						
6																1										25-03-26						
7					2				1			1			1	1	1								1	20-04-26						
8																			1	1						05-05-26						
9					2				1							1										19-05-26						
10												1							1	1						05-06-26	/			/		
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: [illegible]
Fecha: [illegible]
Versión: 01
Fecha de Actualización: [illegible]

DATOS DEL TRABAJADOR — NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Algenis Alzuzo — CARGO: — FECHA INGRESO: 04-03-26
Nº DE CEDULA: PPT-6167520 — PUNTO/OTS:

ITEM	PROTECCION DE PIES				PROTECCION RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCION FACIAL Y OCULAR			PROTECCION DEL CUERPO					DOTACION					PROTECCION CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS 3M	TAPABOCAS REUTILIZABLE	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS DIADEMA	CARETA	MONOGAFAS SEGURIDAD	MONOGAFAS ANTIEMPAÑANTES	GUANTE CARNAZA	GUANTE ANTICORTE	GUANTE ANTIFLUIDOS	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CALADORA	POLO BOTTON	OTRO	CASCO	CASQUILLO		ORDINARIA	DESECHABLE	REPUESTO	SI	NO	
1																															
2									1			1	1		1	1			1					1		13-03-26	✓			✓		José Alzuzo
3							2		1			1	1		1	1										22-03-26		✓		✓		José Alzuzo
4							2					1					1									15-04-26						José Alzuzo
5												1					1									11-05-26						José Alzuzo
6																			1							03-06-26	✓			✓		José Alzuzo
7																				1						04-06-26						José Alzuzo
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															

RESPONSABLE ENTREGA: Oscar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: FT-SGSST-PO-XX
Fecha: 13/01/2022
Versión: 01
Fecha de actualización: 13/01/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	Duvan Rodriguez Baca	CARGO:	Oficial de construcción	FECHA INGRESO:	30-01-2025
N° DE CEDULA:	1065 246 449	PROYECTO:	Cerramiento 9 TAR - 7 AND 5		Mantenimiento Medida

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS INDUSTRIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	MEDIA CARA	CARTUCHOS	MASCARA FILTRO	TAPONES DE INSERCION	DIADEMAS COPA	CARETA	PANTALLA CRISTAL	MONOGAFAS TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTE CARNAZA LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NEGROS CON RECUBRIMIENTO NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON LIDA	CHAQUETA	KITS SOLDADOR	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		ORDINARIA	EXTRAORD	PERDIDA	SI	NO	
1						2	1					1			1																
2						2	1	1				1				1	1									13-01-26	✓			—		Duvan
3						2	1								1	1	1									23-01-26	✓			—		Duvan
4													1	1		1	1									31-01-26	✓			—		Duvan
5						2		1					1			1	1									03-02-26	✓			—		Duvan
6								1								1	1									25-05-26	—			—		Duvan
7						2		1				1				1	1									08-04-26						Duvan
8												1													1	11-05-26						Duvan
9																			1	1						06-06-26	✓			—		Duvan Rodriguez
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

242

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: PT-SGSST-FO-010
Fecha: 16/01/2023
Versión: 01
Fecha de Actualización: CONTRATO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Sauer Yamil Fuente Cave
Nº DE CEDULA: 1066 739 705
CARGO: Ayudante Carpintero
PROYECTO: Mantenimientos Madrid
FECHA INGRESO: 15-01-2026

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS				DOTACION					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS MATERIAL	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS MEDIO	TAPABOCAS CARTUCHO	RESPIRADOR FILTRO	ESPUMAS DE INSERCION	TAPAOIDOS DIADEMA	CARETA	GOGGLES CLAROS	GOGGLES OSCUROS	GUANTE CARNAZA	GUANTE DIELECTRICO	GUANTE SOLDADOR	GUANTES VARIOS (NITRILO, LATEX, ETC)	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	OVEROL	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BALACLAVA		ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	PERSONAL	SI	NO	
1							2		1			1			1	1	1	1					1		15-01-26	✓			✓		Sauer
2							2					1			1	1									23-01-26		✓		✓		Sauer
3							2		1			1			1	1	1	1					1		03-02-26		✓		✓		Sauer
4															1	1									17-02-26	✓			✓		Sauer
5							2									1									03-03-26	✓		✓			Sauer
6									1							1									09-03-26	✓		✓			Sauer
7							2									1									17-03-26						Sauer
8							2		1							1									11-04-26						Sauer
9							2		1			1				1	1								11-05-26						Sauer
10									1				1			1	1								18-05-26						Sauer
11																1		1	1						4-06-26						Sauer
12																1									17-06-26						Sauer
13																1									15-07-26						Sauer
14																			1												
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código: PT-SGSST-FO-032
Versión: 1
Fecha de Actualización: 30/10/2025

DATOS DEL TRABAJADOR(A)

NOMBRES Y APELLIDOS: Dorian Alberni Herrera Herrera
Nº DE CEDULA: 1073 239 309
CARGO: General de construcción
PROYECTO: Cerramiento PTAR — Mantenimientos Medina
FECHA INGRESO: 30/07/2025

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS INDUSTRIAL	OTRO	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: TAPABOCAS DESECHABLE	TAPABOCAS LAVABLE	TAPABOCAS INDUSTRIAL	MASCARA FACIAL	PROT. AUDITIVA: TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS OREJERA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: GAFAS	GOGGLES SEGURIDAD	GOGGLES TRANSPARENTES	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTE CARNAZA	GUANTE CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE VAQUETA	GUANTES NAILON CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO	DOTACION: CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	KIT DE SOLDADOR	OTRO	PROTECCIÓN CABEZA: CASCO	BARBUQUEJO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA: ORDINARIA	REEMPLAZO	PERDIDA	ENTREGÓ EPP: SI	NO	FIRMA
1							2		1				1	1	1	1			1					1		07/01/26	✓			✓	Dorian Herr
2							2		1				1	1	1	1										16/01/26		✓		✓	Dorian Herr
3							2		1				1	1	1	1										23/01/26					Dorian Herr
4							2		1				1	1	1	1										05/02/26					Dorian Herr
5							2		1				1	1	1	1										03-02-26	✓			✓	Dorian Herr
6							2		1				1	1	1	1										13-03-26		✓		✓	Dorian Herr
7							2		1				1	1	1	1										23-03-26		✓		✓	Dorian Herr
8												1				1										11-04-26					Dorian Herr
9							2		1			1				1	1			1	1				1	11-05-26					Dorian Herr
10							2		1				1			1	1			1	1					20-05-26					Dorian Herr
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Herrardet

2-44

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Codigo: FT-GGEST-FO-003
Fecha: 15/07/2022
Version: 01
Forma de Actualización: DAFIMS001

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Michael Stiwart Garcia Feria
Nº DE CEDULA: 1000 328 622
CARGO: Ayudante de Construcción
PROYECTO: Mantenimiento PTAR - MANTENIMIENTOS MADRID.
FECHA INGRESO: 30/07/2025

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS CAUCHO	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS DIELÉCTRICAS	PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS INTERNAL	PROTECCIÓN DE PIES: OTRO	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: TAPABOCAS DESECHABLE	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: TAPABOCAS N95	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: SEMIMASCARA MEDIA/TOTAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MASCARA FILTRO	PROT. AUDITIVA: TAPONES DE INSERCIÓN	PROT. AUDITIVA: TAPONES DIADEMA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: CARETA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: MONOGAFAS OSCURAS	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR: GOGGLES TRANSPARENTES	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTE CARNAZA	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTES CHAMPION LATEX	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTE NITRILO	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTE MOTEADO	PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE HERRO	DOTACIÓN: CAMISA MANGA LARGA	DOTACIÓN: PANTALON JEAN	DOTACIÓN: CHAQUETA	DOTACIÓN: PETO SOLDADOR	DOTACIÓN: OTRO	PROTECCIÓN CABEZA: GORRA	PROTECCIÓN CABEZA: CASCO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA: INDUCCIÓN	TIPO DE ENTREGA: REINDUCCIÓN	TIPO DE ENTREGA: PERIODICA	ENTREGO EPP: SI	ENTREGO EPP: NO	FIRMA
1									1			1				1																				
2									1			1					1												15-01-2026	✓			✓		Michael G.
3									1			1						1											22-01-2026	✓			✓		Michael G.
4									1			1	1			1													05-02-26	✓			✓		Michael G.
5									1			1						1											17-04-26	✓			✓		Michael G.
6									1			1				1													06-05-26	✓			✓		Michael G.
7							2					1																	11-05-26	✓			✓		Michael G.
8							2		1			1				1		1											17-04-26						Michael G.
9							2		1			1				1		1											11-05-26						Michael G.
10							2		1				1			1		1			1	1							19-05-26						Michael G.
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACIÓN

Código: PT-SGSST-Formato
Fecha: 06/03/2023
Versión: 01
Fecha de Actualización: 06/03/2023

DATOS DEL TRABAJADOR — NOMBRES Y APELLIDOS: Cesar Augusto Espitia — CARGO: instalador — FECHA INGRESO: 23-03-2026
Nº DE CEDULA: 93408443 — PROYECTO: Mantenimientos instituciones educativas.

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				AUDIT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACIÓN					PROTECCIÓN CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGA EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS SAFETY	OTRO	FILTROS QUIMICOS	TAPABOCAS	TAPABOCAS QUIRURGICA	MASCARA FULL FACE	GUARDAS DE SEGURIDAD	TAPONES DE OIDOS	CARETA	GOGGLES	MONOGAFAS CERRADAS	GUANTES CARNAZA	GUANTES CAUCHO LATEX	GUANTES NITRILO	GUANTES VAQUETA	GUANTES AISLANTES RECUBRIMIENTO DE CAUCHO	CHAQUETA CARGA LIVIANA	PANTALON JEAN	OVEROL	KIT DE IMPERMEABLE	OTRO	CASCO	BARBUQUEJO		DOTACIÓN	OCUPACIONAL	PERSONAL	SI	NO	
1						2						2		1					1						1	1	23-03-26	✓			✓		
2						2						2		1													02-04-26		✓		✓		
3						2	1					1		1		1	1										14-05-26						
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

Pórticos

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y/ DOTACION

Código:FT-SGSST-0042
Fecha:19/07/2022
Versión:01
Fecha de Actualización:29/12/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS: Jose Erley Reina Herera
CARGO: Instalador
FECHA INGRESO: 23-03-2026
Nº DE CEDULA: 80738190
PROYECTO: Mantenimientos institucionales educativos

ITEM	PROTECCIÓN DE PIES				PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROT. AUDITIVA		PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR			PROTECCIÓN DE MANOS					DOTACION					PROTECCION CABEZA		FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ENTREGA			ENTREGO EPP		FIRMA
	BOTAS CAUCHO	BOTAS DIELECTRICAS	BOTAS BANTAPIE	OTRO	TAPABOCAS DESECHABLE	SEMIFACIALES	FACIALES COMPLETOS	MASCARA FILTRO	TAPAOIDOS DE INSERCION	TAPAOIDOS BOCINA	CASCO	GOGGLES DESECHO	GOGGLES TRANSPARENTES	GUANTE CARNAZA	GUANTE CAUCHO LATEX	GUANTE NITRILO	GUANTE ANTIDESLIZANTE	GUANTES RECUBRIMIENTO DE NITRILO	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON JEAN	CHAQUETA	PETO SOLDADOR	OTRO	CASCO	BALACLAVA		ORDINARIA	REMPLAZO	PERDIDA	SI	NO	
1							2						1		1											23-03-26	✓			✓		Jose R
2							2						1		1											01-04-26	✓			✓		Jose R
3							2	1					1			1	1									14-05-26	✓			✓		Jose R
4																	1		1							21-05-26	✓			/		Jose R
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																

RESPONSABLE ENTREGA: Omar Hernandez

ANEXO N°2 - Inspección de herramientas y equipos

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Código: FT-SGSST-Formato
Fecha: 08/05/2018
Versión: 02
Fecha de Actualización: 01/07/2021

EMPRESA: Cefer Soluciones

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose Reina

FECHA DE INSPECCIÓN: / / 01-07-26 / / / / /

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026															
1.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebrada)															
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, fisura, cortes o otros aspectos															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCION DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
2.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebrada)															
2.3	Absorbedor de energía sin impactar															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, fisura, cortes o otros aspectos															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026															
3.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebrada)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, fisura, cortes o otros aspectos															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE AMCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
4.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebrada)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, fisura, cortes o otros aspectos															
4.4	Etiqueta legible															
5	BOSQUETÓN DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Picaduras, grietas															
5.3	Tornillo de seguridad															
5.4	Corrosión o Oxidación															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDAS(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____															
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Picaduras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión o Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA: SERIE: 83302026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Picaduras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión y Oxidación															
7.5	Ganchos Con La Etiqueta De Calificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldía	FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST	Oscar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Jose Reina	Firma	Jose Reina
Cargo	instalador		

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Código: PT-SGSST-FOR-001 250
Fecha: 28/01/2019
Versión: 01
Fecha de Actualización: 30/01/2024

EMPRESA: Cefor Soluciones

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Cesar Espitia

	FECHA DE INSPECCIÓN	/	/	01-09-26	/	/	/	/
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41032607 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
1.1	Rasta (cortada, desgastada, deshilachada)							
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, daño, cortes u otros defectos.							
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)							
1.5	Etiqueta legible							
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
2.1	Rasta (cortada, desgastada, deshilachada)							
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							
2.3	Absorbedor de energía sin impacto							
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daño, cortes u otros defectos.							
2.5	Etiqueta legible							
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35032609 LOTE: 2609 FABRICACIÓN: Abril 2026	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
3.1	Rasta (cortada, desgastada, deshilachada)							
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daño, cortes u otros defectos.							
3.4	Etiqueta legible							
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (DIE-OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
4.1	Rasta (cortada, desgastada, deshilachada)							
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)							
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daño, cortes u otros defectos.							
4.4	Etiqueta legible							
5	ABSORBEDOR DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
5.1	Desgaste excesivo o deformación							
5.2	Picaduras, grietas							
5.3	Tensor de seguridad							
5.4	Corrosión u Oxidación							
5.5	Otros							
6	ARRESTADOR DE CAIDAS (RETRO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
6.1	Desgaste excesivo o deformación							
6.2	Picaduras, grietas							
6.3	Seguros y partes móviles							
6.4	Corrosión u Oxidación							
6.5	Otros							
7	LINEA DE VIDA: SERIE: 8330206 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B U	B U	B U	B U	B U	B U	B U
7.1	Desgaste excesivo o deformación							
7.2	Picaduras, grietas							
7.3	Cortes O Retiro Del Tejido O Costuras							
7.4	Corrosión u Oxidación							
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación							
7.6	Otros							

PROYECTO		FECHA TERMINACIÓN DE SEMANA	
Nombre del SST	[signature]	Firma	[signature]
Cargo	Inspector SST		
Nombre del Trabajador	Omar Hernandez	Firma	[signature]
Cargo	Coordinador SST		

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

76

EMPRESA: Celer Soluciones | RESPONSABLE DEL EQUIPO: Cesar Espitia

	FECHA DE INSPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES 30-07-26		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: AN2603 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026															
1.1	Rasgado (cortado, desgastado, descolorado)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebradas)															
1.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daños, cortes u otros defectos															
1.4	Partes plásticas (rotura, desgaste)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Rasgado (cortado, desgastado, descolorado)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebradas)															
2.3	Absorbedor de energía sin laguear															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daños, cortes u otros defectos															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35032026 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Rasgado (cortado, desgastado, descolorado)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebradas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daños, cortes u otros defectos															
3.4	Etiqueta legible															
4	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Rasgado (cortado, desgastado, descolorado)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(quebradas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, daños, cortes u otros defectos															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Fisuras, grietas															
5.3	Tambor de seguridad															
5.4	Corrosión u Oxidación															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDA(FRENO): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Fisuras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión u Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA: SERIE: 83302026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Fisuras, grietas															
7.3	Cortes O Roturas Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión u Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO		FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST		Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador	Oscar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

252

EMPRESA: Cefor Soluciones

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Jose Reina

	FECHA DE INSPECCION						23-01-26								
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
1	ARNES DE CUERPO ENTERO: SERIE: 41012603 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
1.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
1.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, dobls, cortes o otros aspectos.															
1.4	Partes plásticas (cinta, broquete)															
1.5	Etiqueta legible															
2	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
2.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
2.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
2.3	Absorbedor de energía sin impacto															
2.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, dobls, cortes u otros aspectos.															
2.5	Etiqueta legible															
3	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO: SERIE: 35012604 LOTE: 2604 FABRICACIÓN: Abril 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
3.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
3.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, dobls, cortes o otros aspectos.															
3.4	Etiqueta legible															
4	AMORTIGUADOR DE ARCOLAJE (TIE OFF): SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
4.1	Rasta (cortada, desgastada, decolorada)															
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)															
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, dobls, cortes u otros aspectos.															
4.4	Etiqueta legible															
5	MOSQUETON DE SEGURIDAD: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
5.1	Desgaste excesivo o deformación															
5.2	Fisuras, grietas															
5.3	Tornillo de seguridad															
5.4	Corrosión o Oxidación															
5.5	Otros															
6	ARRESTADOR DE CAIDA/PRENSO: SERIE: _____ LOTE: _____ FABRICACIÓN: _____	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación															
6.2	Fisuras, grietas															
6.3	Seguros y partes móviles															
6.4	Corrosión o Oxidación															
6.5	Otros															
7	LINEA DE VIDA: SERIE: 83302026 LOTE: 2603 FABRICACIÓN: Marzo 2026	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación															
7.2	Fisuras, grietas															
7.3	Cortes O Rotura Del Tejido O Costuras															
7.4	Corrosión o Oxidación															
7.5	Cuenta Con La Etiqueta De Certificación															
7.6	Otros															

PROYECTO	Alcaldia	FECHA TERMINACION DE SEMANA	
Nombre del SST	Omar Hernandez	Firma	
Cargo	Coordinador SST		
Nombre del Trabajador	Jose Reina	Firma	Jose Reina
Cargo	Trabajador		

Pórticos

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCIÓN DE TALADRO

C53

FECHA INICIO:	29-OCT-25	FECHA FINAL:	05-NOV-25	OBRA Y/O LUGAR:	Casa la Herrera
MARCA:	ROYAL HAMMER	SERIAL:	9Lx-262	HORA:	7:00 AM



1. Porta brocas
2. Mango de fuerza
3 Interruptor

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una herramienta eléctrica compuesta por una carcasa plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y para evitar torceduras en las muñecas, en caso de que la broca se trangue. Tiene por objeto producir agujeros cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como accesorio una broca.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, protección respiratoria, protección auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:
Heridas Golpes Lacerraciones Amputaciones Hipoacusia Quemaduras, Dosfunciones musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:
* Antes de utilizar el taladro retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj, entre otros.
*Antes de manipular el taladro póngase los elementos de protección personal.
*Solo el personal capacitado y entrenado debe manipular el taladro, este que personal no calificado opere la herramienta.
*Antes de empezar a trabajar, limpie las posibles derramas de aceite o combustible.
*Evite la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
*Evita estar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
*Se debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
*El taladro debe ser operado solo por personal autorizado.
*La conexión a suministro eléctrico se tiene que realizar con cableado encauchetado.
*Las operaciones de limpieza y mantenimiento se deben efectuar luego de ser desconectado de la red eléctrica o de la batería.

VERIFICAR	PARAMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Carcasa general	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.														
Porta brocas de corona dentada (mandril)	Sin golpes, dientes completos, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.														
Interruptor de encendido y apagado	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.														
Boton para enclavamiento de interruptor	Verifique oprimiendo el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar oprima el interuptor de encendido.														
Selector de velocidades	De facil accionamiento,optimo estado.														
Tornillo de mariposa para ajuste del tope de profundidad	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.														
Tornillo de mariposa para ajuste de la empuñadura adicional	Que no este roto, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota														
Llave porta brocas	Que sus dientes esten completos, sin golpes, y encagen adecuadamente en la corona dentada.														
Clave electrico y echufe o clavija	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.														
Orden y limpieza	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.														

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Duvan Ricardo Jaramillo	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	Duvan	Duvan

RESPONSABLE SST.

INSPECTOR SST:	Andres Mendez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FUERA DE SERVICIO SI ____ NO ____

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO

Pórticos C&C construcciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PT-SST-FO-028
PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión: 01
INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha de Actualización: 01/11/2023

FECHA INICIO:	20-06-2026	FECHA FINAL:	05-07-26	OBRA Y/O LUGAR:	Casa la Herrera
MARCA:	BOSCH	SERIAL:	302062	HORA:	7:00AM



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esórdenes musculoesqueléticos Trastornos por vibración Patologías pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opere La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emiten Chispas).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Asistente	A.Y	✓	✓	✓	✓	✓	Asistente	✓

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	Omar Hernandez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X_

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

Pórticos C&C construcciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

FECHA INICIO:	06-09-26	FECHA FINAL:	12-09-26	OBRA Y/O LUGAR:	Fiscalia
MARCA:	Bosch	SERIAL:	302062	HORA:	7:00 Am



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Lacaraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, esódenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologias pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina, El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE	BUENO	NO CUMPLE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.	X		X		X									
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.	✓		X		✓									
Mangos o puños de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras). Aislados Y Fijos.	✓		Y		✓									
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras	✓		X		X									
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.	✓		X		X									
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.	✓		X		X									
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.	X		✓		✓									
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).	✓		X		X									

COMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Alfonso Barreto	Ay							

RESPONSABLE SST

INSPECTOR SST:	Omar Hernandez							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO_X_

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO.

Pórticos C&C construcciones

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PORTICOS C & C CONSTRUCCIONES S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

FECHA INICIO:	20 JULIO 26	FECHA FINAL:	26-JULIO-26	OBRA Y/O LUGAR:	POLI-SAN FRANCISCO
MARCA:	DEWALT	SERIAL:	302062.	HORA:	



1. Mango Auxiliar.
2. Guarda Seguridad.
3. Motor

DESCRIPCION: Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un material abrasivo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas, guantes, proteccion respiratoria,proteccion auditiva, ropa de trabajo, calzado

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA: Heridas, Golpes, Laceraciones, Amputaciones, Hipoacusia, Quemaduras, estrdenes musculoesqueleticos Trastornos por vibración Patologias pulmonares

MEDIDAS PREVENTIVAS:

* Antes De Utilizar La Pulidora Retire Anillos, Pulseras, Reloj, Entre Otros.
*Antes De Utilizar La Pulidora Póngase Los Elementos De Protección Personal.
*Siga Las Instrucciones Del Fabricante.
*Capacite Al Trabajador Antes De Operar La Herramienta, Preferiblemente El Entrenamiento Debe Hacerse Basado En Estándares O Procedimientos Seguros Que Haya Diseñado La Empresa O El Fabricante.
*Mantenga Las Zonas De Trabajo Limpias Y Ordenadas.
*Deben Evitarse O Minimizarse Las Posturas Forzadas Y Los Sobreesfuerzos Durante El Trabajo.
*Evite Exponer La Herramienta Eléctrica A La Lluvia Y Que Penetren Líquidos En Su Interior.
*Retire O Inutilice Los Dispositivos De Protección De La Máquina. El No Hacerlo Podría Generar Accidentes Graves A Quien Opera La Pulidora.

VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE	SI/OPE	NO/OPE
Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas, En Buenas Condiciones, (Que No Estén Rotas, Sin Fisuras) Y En La Posición Correcta.														
Disco	Correctamente Ajustado, Sin Fragmentaciones, Sin Fisuras Y Sin Desgaste Acentuado.														
Mangos o puntos de apoyo	Que Estén En Perfecto Estado, (Que No Estén Rotos Y Sin Fisuras), Aislados Y Fijos.														
Cuerpo de la pulidora	Que Este Ensamblado, Completo, Debidamente Aislado Y Sin Fisuras														
Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado	Interruptores O Pulsadores Fijos, De Fácil Acceso, En Buenas Condiciones De (Encendido Y Apagado), Sin Cables Eléctricos Expuestos.														
Extensión Eléctrica	Extensiones Con Longitud Suficiente De Alcance De La Toma Al Área De Trabajo, Debidamente Aisladas , Conectadas Y Sin Empalmes.														
Utilice siempre los elementos de protección personal al operar	Mascarilla, Gafas, Casco, Protección Auditiva, Guantes, Careta Pulidor.														
Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin Vibraciones Movimientos O Ruidos Anormales Y Escobillas En Buen Estado (Verifique Que No Emitan Chispas).														

DOMO TRABAJADOR HE VERIFICADO QUE LA HERRAMIENTA ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA USO.

NOMBRE OPERADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yeraldo Silva	Ayudante			Yeraldo	Yeraldo	Yeraldo		
Maria Padilla	ayudante			Maria	Maria	Maria		
Yaison Diaz	operario			Yaison	Yaison	Yaison		

RESPONSABLES

INSPECTOR SST:	Omar Heredia							

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
A. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN.
B. VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR.
C. INFORME CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO .

ANEXO N°13 Charlas

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:20/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Polideportivo San Francisco

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPPS

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 23-01-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Maria Padilla	ayudante	1.237-44373	Maria Padilla
2	Yeceny silva	ayudante	58369 15	Yeceny Silva
3	Yaban Diaz	[illegible]	80'652 219	[illegible]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Polideportivo San Francisco

INDUCCION | CAPACITACION | CHARLA | X

TEMAS: Revisión de Herramienta de Potencia

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 23-07-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Yuson Diaz	oficial	80654219	
2	Yeraldin silva	Asistente	5836915	Yeraldin silva
3	Maria Padilla	ayudante	1.237 443730	Maria Padilla
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos CSC construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha: 28/07/2018
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión: 02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización: 30/10/2020

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPCC

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 01-07-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
2	José Pene-	80.738.170	80.738.170	José Pe.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos CyC construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:26/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Herrera

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Revisión Herramienta de Potencia

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 04-07-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Juan Rodrigo	oficial	1065246449	Juan
2	Jose Arevalo	A.Y	6167520	Jose Arevalo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Casa la Herrera

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Orden y Aseo en el area de trabajo.

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 05-07-2025 | Tiempo: 40 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Duvan Rodriguez	Oficial	1065246469	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-028
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Fiscalia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Orden y Aseo en el frente de trabajo

Capacitador: Omar Hernandez | Fecha: 06-09-2026 | Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Alfonso	OF	1073231764	
2	Jaime Betancourt	AY	85C7910	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-035
		Fecha:28/07/2019
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Escalera

INDUCCIÓN		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Uso Adecuado de los EPPS

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 04-01-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Alfonso	OF	1077227704	
2	Alexis Rincon	AY	3536414	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Código: PTSGSST-FO-025
		Fecha:28/07/2018
	PÓRTICOS C & C CONTRUCCIONES S.A.S	Versión:02
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Actualización:30/10/2025

FRENTE DE TRABAJO (OBRA): Alcaldia

INDUCCION		CAPACITACION		CHARLA	X

TEMAS: Verificación de los Puntos de anclaje

Capacitador: Omar Hernandez Fecha: 30-07-2026 Tiempo: 10 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Omar A. Espitia	Instalador	93108445	
2	Yoss Rehen	Ayudante	80.758.170	
3	Luis Alfonso Mosquera	Instalador	1.124.23156	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: Omar Hernandez

ANEXO N°14 - Permisos de trabajo en alturas.

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTREUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA	FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA	EMPRESA O CONTRATISTA:
	27	01	26	7:00		02	02	26	17:00	Cefer Soluciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Revisión de Flanches
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

ÁREA/UBICACIÓN DE TRABAJO: Alcaldía

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Revisión de Flanches en Cubierta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

EPCC

	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
HORA							13:00	17:00						
FECHAS AUTORIZADAS							30-01-26							

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?										/											
Los ejecutantes del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña.			/			/			/	/					/			/			/
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional o/o restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?			/			/			/	/					/			/			/
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?			/			/			/	/					/			/			/
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica emocional física para desempeñar la labor?										/					/			/			/
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y responsabilidades propios de la tarea?										/								/			/
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y ensuro)										/								/			/
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?										/					/						
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores lo conocen?										/											
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?			/			/			/	/					/						
¿Se han consultado otras personas y se cumple con los requerimientos de estas en caso de trabajo en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?			/			/			/		/			/				/			/
¿El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?										/											
¿Conoce el protocolo en caso de emergencia y todos lo conocen?										/											
Si va a usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias están etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?											/			/				/			/
¿Se han sido energizado y bloqueado todas las energías peligrosas?										/											
¿Se regulan y se cuenta con delimitación del área de trabajo?			/			/			/	/					/						
¿Se señalizo y se cuenta con señalización del área de trabajo?			/			/			/	/					/						
¿Se cuenta con sistemas que restrinjan el acceso a la zona de peligro?										/											

En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.

FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

TRABAJO EN CALIENTE CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos convenientemente con lona?					/																
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?		/			/																
¿Se han cubierto todas las aberturas en pisos y pisos?		/			/			/			/										
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?		/			/			/			/										
¿Se ha verificado y aislado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	/						/				/						/				
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha cubierto la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?														/							
¿El área de trabajo tiene una corriente ventilación natural o se necesario emplear ventilación artificial?																					

FECHAS AUTORIZADAS

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

TRABAJO EN ALTURAS	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	La altura a la cual se desarrollará la actividad es de _____ metros			✓			✓			✓	✓								✓			
Medidas Colectivas De Prevención Contra Caídas	¿Se requiere y se cuenta con línea de advertencia de trabajo?			✓			✓			✓	✓								✓			
	¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con barandilla intermedia de mínimo 45 cm entre el y rodapié de mínimo 9 cm?			✓			✓			✓	✓								✓			
	¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?	✓			✓			✓			✓									✓		
	¿Se realiza manejo de desniveles?										✓											
Sistemas de Acceso Seguro	Qué sistema de acceso se utiliza: Arnés con y (anclarmos colgantes: ___, anclaje multidireccional: ___, escalera: ✓, Mixto: ___, otro: ___, cual?:			✓			✓			✓	✓								✓			✓
	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de acceso a utilizar?			✓			✓			✓	✓								✓			
Medidas de Protección Contra Caídas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalada para la detención de caídas de trabajadores y esta certificado por el fabricante e instalado bajo la supervisión de una persona calificada?			✓			✓			✓		✓							✓			
	Se cuenta con red para detención de escombros y es independiente a la red para personas			✓			✓			✓		✓							✓			
Medidas de Protección Contra Caídas Activas	El área de trabajo cuenta estructuras sólidas y fijas aptas como anclajes (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales) para restricción o para detención? cual:			✓			✓			✓	✓								✓			
	Se verifican los puntos de anclaje por cada trabajador.			✓			✓			✓	✓								✓			
	Se garantiza que por cada sistema de línea de vida no conecte + personas.			✓			✓			✓	✓								✓			
	Se requieren mecanismos de anclaje (tie off o anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)	✓			✓			✓				✓					✓			✓		
	Se cuenta con línea de vida tipo: horizontal fija o portátil con absorbedor de energía ✓, línea de vida vertical fija o portátil en poliamida o en cable, cual: Multizonal - y en general presenta buen estado			✓			✓			✓	✓								✓			
	El trabajador cuenta con arnés de cuerpo entero en buen estado			✓			✓			✓	✓								✓			
	Especifique el tipo de eslinga ha requerido: eslinga para detención de caídas ___ (con absorbedor ___, eslinga tipo Y ✓, eslinga para restricción de caídas (posicionamiento) ___, eslinga para posicionamiento ✓ y se encuentra en optimo estado para su uso?			✓			✓			✓	✓								✓			
	Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para línea vertical (freno), auto retráctil, línea para línea de vida horizontal, otros, cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?			✓			✓			✓	✓								✓			

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO

ACEPTACIÓN: Los autorizados que firmamos este documento, somos conscientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos no asumir la actividad de los demás exclusivos en la compañía y empleados que el incumplimiento de las normas puede ser causa para la suspensión parcial o definitiva de los contratistas o desmedro de contratos, adicionalmente estamos que para realizar la labor encomendada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y se han tomado las medidas necesarias para controlar los riesgos existentes

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA PERSONAL AUTORIZADO						
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	[illegible]	93408410				[illegible]			
2	José Reino.	80.778.170				José R.			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR DE TRABAJO EN ALTURAS TRABAJO EN SOLITARIO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE ATENDER EL PLAN DE EMERGENCIAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE BRIGADAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (Si Aplica)	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

CIERRE DEL PERMISO

HORA													
VERIFICACIÓN PARA FINALIZACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES 30-07-2026		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LA LABOR SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD							✓							
LA ZONA DONDE SE EFECTUABA LABOR QUEDO LIMPIA Y ORDENADA							✓							

SI NO HAY CIERRE DEL PERMISO DE ESPERA HASTA EL DIA SIGUIENTE Y SE REINICIA NUEVAMENTE LA LABOR

Pórticos C&C CONSTRUCCIONES	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PORTICOS C&C CONSTREUCCIONES S.A.S PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código:PT-SGSST-FOR-002 Fecha:28/07/2019 Versión:02 Fecha de Actualización:06/11/2025 Consecutivo

FECHA DESDE	DD	MM	AA	HORA	FECHA HASTA	DD	MM	AA	HORA	EMPRESA O CONTRATISTA:
	30	06	26	7:00		05	07	26	17:00	cefor Soluciones

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR				ACTIVIDAD A REALIZAR:
	TRABAJO EN ALTURA	SI	NO	Instalación de Flanches
	TRABAJO EN CALIENTE	SI	NO	

AREA/UBICACIÓN DE TRABAJO: Alcaldía

DESPRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Instalación de Flanches en Cubierta

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

EPCC.

HORA																							
FECHAS AUTORIZADAS					7:00	17:00																	
					01-01-26																		

ASPECTOS GENERALES

CRITERIOS GENERALES	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
¿Los trabajadores cuentan con seguridad social vigente (ARL, EPS, AFP)?																					
Los ejecutores del trabajo son competentes y están certificados de acuerdo al trabajo a realizar y al rol que desempeña																					
¿Los trabajadores cuentan con concepto de evaluación médica ocupacional sin restricción para desempeñar la labor de acuerdo al profesiograma?																					
¿El trabajador cuenta con experiencia para ejecutar la labor?																					
¿El trabajador declara que cuenta con buena disposición anímica emocional-física para desempeñar la labor?																					
¿Los trabajadores cuentan con todos los elementos de protección personal teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea?																					
¿Los trabajadores cuentan con dotación adecuada? (botas con puntera y suela con agarre y overol)																					
¿Las herramientas y equipos, EPP y EPCC fueron inspeccionados y son seguros?																					
¿Se cuenta con un procedimiento de la labor a realizar y los trabajadores lo conocen?																					
¿Se realizó el análisis de trabajo seguro incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos?																					
¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en trabajo en caliente, excavaciones, energías peligrosas, izaje, entre otros?																					
¿El frente de trabajo se encuentra ordenado y limpio para evitar accidentes?																					
vehículo en caso de emergencia y todos la conocen?																					
a usar sustancias químicas, ¿tiene la ficha de datos de seguridad disponible?, ¿las sustancias están etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado? y ¿conoce su manipulación y que hacer en caso de emergencia?																					
¿Se han desenergizado y bloqueado todas las energías peligrosas?																					
¿Se requiere y se cuenta con delimitación del área de trabajo?																					
¿Se requiere y se cuenta con señalización del área de trabajo?																					
¿Se cuenta con elementos que restrinjan el acceso a la zona de peligro?																					

En caso de trabajo con líneas energizadas, verifique con el ingeniero eléctrico las herramientas, los EPP, los sistemas de acceso y equipos dieléctricos.

FECHAS AUTORIZADAS																					

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

TRABAJO EN CALIENTE	CRITERIOS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	¿Los equipos y materiales están aislados y protegidos correctamente con telas?																					
	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?																					
	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?																					
	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?																					
	¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en trabajadores y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?																					
	Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?																					
	¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?																					

FECHAS ANTERIORES

ASPECTOS ESPECIFICOS SEGUN ACTIVIDAD

TRABAJO EN ALTURAS

CRITERIOS		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La altura a la cual se desarrollará la actividad es de _____ metros.																						
Medidas Colectivas De Prevención Contra Caídas	¿Se requiere y se cuenta con línea de advertencia de trabajo?																					
	¿Se requiere y se cuenta con barandas y estas tienen mínimo 1 metro de altura, cuentan con rodapiés intermedios de mínimo 40 cm entre el y rodapié de mínimo 8 cm?																					
	¿Se tiene control en superficies con huecos o aberturas?																					
	¿Se realiza manejo de desniveles?																					
Sistemas de Acceso Seguro	Qué sistema de acceso se utiliza: marque con x (escaleras colgantes: ____, andamio multidireccional: ____, escaleras: X, Manlift: ____, otro: ____ ¿cuál?																					
	¿Se encuentra en buenas condiciones el sistema de acceso a utilizar?																					
Medidas de Protección Contra Caídas Pasivas	¿Se cuenta con un sistema de red de seguridad instalado para la detención de caídas de trabajadores y este certificado por el fabricante o instalado bajo la supervisión de una persona calificada?																					
	Se cuenta con red para la retención de escombros y es independiente a la red para personas																					
	El área de trabajo cuenta estructuras sólidas y firmes donde anclaje (columnas estructurales, vigas estructurales, viguetas estructurales, muros estructurales); para restricción o para detención? cual:																					
	Se verifican los puntos de anclaje por cada trabajador.																					
	Se garantiza que por cada sistema de línea de vida se conecte 1 persona.																					
	Se requieren conectores de anclaje (tie afle anclaje portátil) y se encuentra en optimo estado para su uso)																					
	Se cuenta con línea de vida tipo horizontal fija o portátil (con absorbedor de energía _____, línea de vida vertical fija o portátil no polisoprole o en cable, cual: Línea 2004-01 _____ - y en general poseen lazo de anclaje																					
	El trabajador cuenta con medio de anclaje activo en buen estado																					
	Especifique el tipo de eslinga de requerido: eslinga para detención de caídas (con absorbedor)___, eslinga tipo y___, eslinga para restricción de caídas (graduable)___, eslinga para posicionamiento_△_ se encuentra en optimo estado para su uso?																					
	Requiere conectores adicionales como: mosquetones, conector para transito vertical (freno), auto retráctil, linea para línea de vida horizontal, otros, cuales _____ y se encuentra en optimo estado para su uso?																					

Observaciones:

VIGENCIA DEL PERMISO

ACEPTACION: Los abajo firmados que firmamos este documento, somos conscientes de la necesidad de trabajar con seguridad y estamos dispuestos en acatar la totalidad de las normas existentes en la compañía y reconocemos que el incumplimiento de las mismas puedan ser causa para la suspensión parcial y/o definitiva de las actividades a desarrollar y/o contratadas, adicionalmente confirmo que para realizar la labor enunciada NO ESTOY BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y el área de trabajo fue inspeccionada para identificar peligros y en tal caso los medidas necesarias para controlar los riesgos existentes.

	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADORES AUTORIZADOS	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA PERSONAL AUTORIZADO LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Cesar Alexander Cuy	TI 1.108.440							
2	Jose David Ruiz	CC 1.030.738.80							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOMBRE Y APELLIDO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS O TRABAJADOR CALIFICADO	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE DE ÁREA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE DE MÉTODOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

NOMBRE Y APELLIDO AYUDANTE DE RESCATISTAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (si Aplica)	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

CIERRE DEL PERMISO

HORA		LUNES		MARTES		MIERCOLES 01-01-26		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
VERIFICACIÓN HORA FINALIZACIÓN LA JORNADA DE TRABAJO															
VERIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LA LABOR SE CUMPLE EN SUS ENDIENTES															
LA ZONA DONDE SE EFECTUABA LA LABOR QUEDO LIMPIA Y ORDENADA															

EL NO HAY CIERRE DEL PERMISO NO SE EXPEDIRA UN NUEVO Y NO SE PERMITIRA INGRESAR LA CREW

ANEXO N°15 - Ficha Técnica de Indicadores SG-SST

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código PT-SGST-FO-051
	TASA DE FRECUENCIA AT	Fecha 24/01/2019
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Versión 02
		Fecha de Actualización 10/03/2026


NOMBRE DEL	OBJETIVO DEL	TIPO DE	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	Medir el volumen de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo	EFICACIA	MENSUAL	$TFAT \left\{ \frac{NATO}{NTF} \right\} X\ 100$

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN			
10%			
	NATO	NTF	TFAT
Jan-26	1	21	5%
Feb-26	1	28	5%
Mar-26	1	69	3%
Apr-26	1	21	5%
May-26	1	28	5%
Jun-26	1	28	5%
Jul-26	1	28	5%
Aug-26	1		#¡DIV/0!
Sep-26	1		#¡DIV/0!
Oct-26	1		#¡DIV/0!
Nov-26	1		#¡DIV/0!
Dec-26	1		#¡DIV/0!
CONSO. 1	1		#¡DIV/0!
CONSO. 2	1		#¡DIV/0!
META	1%		#¡DIV/0!

VARIABLES

TFAT	Tasa de frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo
NTF	No total de funcionarios
NATO	No Accidentes de Trabajo Ocurridos



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	
Jan-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Enero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Feb-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Febrero, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Mar-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Marzo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Apr-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Abril, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
May-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Mayo, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jun-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Junio, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Jul-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de Julio, se presentaron 0 accidentes de trabajo.
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SSST-FO-031
		Fecha:01/07/2019
	INDICE DE SEVERIDAD AT	Versión:02
		Fecha de Actualización:08/06/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICADOR DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	PROCESO	MENSUAL	ISAT =	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo
FUENTE DE INFORMACION	PHVAT, Nomina de la empresa				


ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN

Mes	N°DP	Nº Trabajadores	HHT Trabajador	HHT	ISAT
Enero	0	31	240	2856	0
Febrero	0	28	240	2856	0
Marzo	0	46	240	2856	0
Abril	0	31	240	2856	0
Mayo	0	28	240	2856	0
Junio	0	28	240	2856	0
Julio	0	28	240	2856	0
Agosto					0
Septiembre					0
Octubre					0
Noviembre					0
Diciembre					0
META					0%

VARIABLES

ISAT	Indice de Severidad por Accidente de Trabajo
NºDP	Numero de Días Perdidos en el periodo
HHT	Horas Hombre Trabajadas en el periodo
100	Constante



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICE DE SEVERIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Jun-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Feb-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Mar-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Apr-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
May-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jun-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Jul-26	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo
Aug-26	
Sep-26	
Oct-26	
Nov-26	
Dec-26	

Pórticos C&C construcciones	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:PT-SGSST-FO-051
		Fecha:08/01/2019
	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	Versión:03
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualización:31/08/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	MODO DE CALCULO
Incidencia de la enfermedad laboral	Medir el Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.'' Fórmula (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000"	EFICACIA	MENSUAL	$TIEL = \left\{ \frac{ELC}{TF} \right\} X\ 100000$

ESTADO DE LA META


META DE EJECUCIÓN

10%

	TIEL	ELC	TF
ENE	0%	0	21
FEB	0%	0	28
MAR	0%	0	46
ABR	0%	0	21
MAY	0%	0	28
JUN	0%	0	28
JUL	0%	0	28
AGO	0%		
SEP	0%		
OCT	0%		
NOV	0%		
DIC	0%		
META	0%		

VARIABLES

TIEL	Tasa de Incidencia de enfermedades laborales
ELC	Enfermedades laborales calificadas
TF	Total Funcionarios



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENFERMEDADES LABORALES	
ENE	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
FEB	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
ABR	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
MAY	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUN	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
JUL	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo 2026
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
CONSO. 1	
CONSO. 2	

Pórticos	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FT-SGSST-XX-XXX
	INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Version: XX
	PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha de Actualizacion: XX/XX/2026

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	METODO DE CALCULO	INTERPRETACION DEL INDICADOR
INDICE DE AUSENTISMO LABORAL	Medir el Porcentaje % de Ausentismo por causa medica	PROCESO	MENSUAL	IAL = [N° Ausencias / N° DTP] * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad medica

FUENTE DE INFORMACION: Registro de Ausentismo, Planilla de Novedades e Nomina de la empresa, Cobro de Incapacidades

ESTADO DE LA META

META DE EJECUCIÓN

10%de Ausentismo

Mes	N° Ausencias	N° DTP	IAL
Jan-26	0	21	0
Feb-26	0	28	
Mar-26	0	45	
Apr-26	0	21	
May-26	0	28	
Jun-26	0	28	
Jul-26	0	28	
Aug-26			
Sep-26			
Oct-26			
Nov-26			
Dec-26			
META			

VARIABLES

IAL	Indice de Ausentismo Laboral
N° Ausencias	Numero de ausencia por causa medica en el periodo
N° DTP	Numero de dias de trabajo programados en el mes


INDICE DE AUSENTISMO LABORAL
0
0
21
0
28
45
0
21
0
28
0
28
0
28
0
0
0

ANEXO N° 6 - Plan de Trabajo SST

Pórticos	PLAN DE TRABAJO SST - 2026	Código:
		Fecha:
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Versión:
		Fecha de Actualización:

OBJETIVO


Documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019, en los estándares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar y prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.


META	INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.	(N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) x 100


Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA Y FECHA												Responsable(s)	ESTATUS		RECOMENDACIONES
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		Ejecutada	Pendiente	
		P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E				
PHVA																	

ANEXO N° 17 - Plan de Inspección de Maquinas y Equipos

Pórticos	PLAN DE TRABAJO SST - 2020	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	







ANEXO N°6 – Perfil Sociodemográfico

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO MANTENIMIENTOS MARZO 2020

CEM	APELLIDOS	NOMBRES	N. CEDULA	CARGO DE TRABAJO	RH	EDAD	GENERO	TELEFONO	DIRECCION	BARRIO	LOCALIDAD	INGRESO	EPS	AFP	ARL
							ADMINISTRATIVOS - SYMETRIK								
1	RAMIREZ MOYA	CHRISTIAN ANDRES FRANCISCO	9.500.138	ADMON	A+	50	MASCULINO	3133002978	CARRERA 3 # 2-48	RESERVA DE ALCALA	MOSQUERA	3/3/2020	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR
2	CRISTANCHO GONZALEZ	CRISTIAN ALEXANDER	1.073.159.571	ADMON	O+	24	MASCULINO	3125905649	CLL 6 ESTE # 1A-59	EL CAMEY	MADRID	3/3/2020	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
3	TRIANA VANEGAS	JUAN CARLOS	1.015.451.506	ADMON	AB+	29	MASCULINO	3203777037	CARRERA 97F # 134A-20	TIERRA BUENA	BOGOTA D.C	3/3/2020	SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR
4	TORRES HERNANDEZ	OMAR ALEJANDRO	1.073.253.443	ADMON	O+	25	MASCULINO	350-997483	CLL 7A # 17-124	EL POBLADO	MOSQUERA	3/3/2020	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
5	CASTRO CAMELO	SANTIAGO	1.073.150.051	ADMON	O+	22	MASCULINO	3197760784	CARRERA 3 # 13-11	LA ESPAÑOLA	MADRID	3/27/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
6	CASTRO CAMELO	JUAN SEBASTIAN	1.073.152.227	ADMON	O+	21	MASCULINO	3158309795	CLL 6 ESTE # 1A-99	EL CAMEY	MADRID	4/16/2020	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
7	PINILLA ACUÑA	LINA PAOLA	1.073.245.104	ADMON	O+	20	FEMENINO	3133840813	CRA 18 A # 9D-41 TORRE 20 APTO 479	MOSQUERA	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
							ADMINISTRATIVO - PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S								
8	CRUZ NIÑO	JOHN HERNANDO	7.171.605	ADMON	B+	48	MASCULINO	3113540760	CLL 17 # 1 B08	LA CABAÑA	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
9	MARQUEZ HERNANDEZ	DANI PAOLA	1.100.689.017	ADMON	O+	28	FEMENINO	3134469007	CRA. 4 # 4-12	CENTRO	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
10	PAQUIRO VALERO	YENITH ARTEAGA	1.121.905.608	ADMON	B+	30	FEMENINO	3108817567	CALLE 9A # 1B ESTE 96	EL TREBOL	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR
11	CARRILLO SALCEDO	OLIVERIO	80.088.674	ADMON	O+	42	MASCULINO	3006548006	CRA 6 # 3A-70 BLOQUE 30 CASA 8	DUAMI	PUNZA	3/3/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
							OPERATIVO CEFER SOLUCIONES - CUADRILLA CESAR REVILLA								
12	REVILLA TORRES	CESAR AUGUSTO	93.408.443	OPERATIVO	O+	49	MASCULINO	3165530284	CRA 17 # 67-07	LA ESPERANZA - BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C	3/17/2020	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA
13	URREGO BARRETO	HERNAN ALONSO	79.492.538	OPERATIVO	O+	55	MASCULINO	3023296404	CALLE 6 SUR # 24-07	LA PROSPERIDAD	MADRID	3/17/2020	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
14	PEDRAZA HERRERA	JORGE ENRIQUE	80.736.175	OPERATIVO	O+	46	MASCULINO	3227408871	CALLE 6 SUR # 24-08	LA PROSPERIDAD	MADRID	3/17/2020	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
							OPERATIVO PORTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S - CUADRILLA DUVIAN HERAD								
15	RODRIGUEZ BAQUE	DUVAN	1.065.249.449	OPERATIVO	O+	28	MASCULINO	3204416071	CALLE 88 9A 18	LA CUMBRE	MOSQUERA	3/3/2020	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
16	MURETON HERAO	DUVAN ALBERTO	1.073.239.309	OPERATIVO	O+	28	MASCULINO	3108631173	CRA 10 # 99D-60	SIETE TROJES	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
17	GARCIA MEDINA	MICHAEL STIVEN	1.000.308.620	OPERATIVO	O+	23	MASCULINO	3000008803	CRA 13 # 124-03	PRADERAS	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR
18	RAMIREZ CORTES	CESAR ALEXANDER	PPT 3.367.017	OPERATIVO	O+	44	MASCULINO	3173944604	CLL 10 # 8-01 CASA 6	SANTA ANA	MOSQUERA	3/3/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
19	RODRIGUEZ DIAZ	JAVIER JOSE	1.048.284.227	OPERATIVO	B+	31	MASCULINO	3213915027	CLL 9 C # 9-36	LA CUMBRE	MOSQUERA	3/1/2020	NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR
20	FUENTE CAEZ	JAVIER JAMIR	1.066.736.758	OPERATIVO	O+	28	MASCULINO	3133014792	CARRERA 12a # 64-54	VILLA DEL ROCIO	MOSQUERA	3/3/2020	COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR
21	MANRIQUE TRIVIÑO	CARLOS ALFONSO	1.073.231.704	OPERATIVO	O+	26	MASCULINO	3102091983	CALLE 10B # 6A-10 E	VILLA VENUS	MOSQUERA	3/3/2020	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR
22	REY QUINTANA	JOSE LUIS	1.073.518.640	OPERATIVO	O+	31	MASCULINO	3100301898	CALLE 90 61A 01	LA AURORA	PUNZA	4/20/2020	FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR
23	ARAUJO RAMIREZ	JOSE ARGENIS	PPT 6.002.005	OPERATIVO	O+	51	MASCULINO	3149004294	CARRERA 18 A #13-19	BARRIO PRADERAS	MOSQUERA	3/4/2020	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR

ANEXO 6

INFORMES SEMANALES

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No. 001 de 2021

OBJETO CONTRATO : RELEVAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

SUPERVISOR: MUNICIPIO DE MADRID — SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. DIEGO DIAZ

MES: ____ ZONA: ____ DEL: 0 AL: ____ SEMANA: 18

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2021

CONTRATO No.		VALOR INICIAL	$ 1.272.163.610,00
CONTRATO Ltda.	001 DE 2021	ADICIONES	
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
PRORROGA No. 1	0 MESES		
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES	VALOR ACUMULADO	$ 1.272.163.610,00
FECHA DE INICIO/ACTA:	25/11/2021		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/03/2022		
FECHA FECHA DE TERMINACIÓN:	18/04/2022		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO RIOS MEDIA MADRID 2021

INTERVENTOR:		VALOR INICIAL	$ 63.613.400,00
CONTRATO No.	018 DE 2021	ADICIONES	
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
PRORROGA			
PLAZO ACUMULADO:	3 MESES	VALOR ACUMULADO	$ 63.613.400,00
FECHA DE INICIO/ACTA:	11/12/2021		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/03/2022		

II. AVANCE FINANCIERO

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO
PORCENTAJE EJECUTADO:	0,00%	30,00%	PORCENTAJE EJECUTADO:	1,00%	38,00%
VALOR EJECUTADO:	$ 11.775.000,00	$ 381.649.083,00	VALOR EJECUTADO:	$ 12.725.000,00	$ 484.387.083,00

	% EJECUTADO	$ EJECUTADO	DIFERENCIA
AVANCE POR PERIODO	0,0%	$ 0,00	1,0%
AVANCE PERIODO	1,0%	$ 12.725.000,00	
AVANCE ACUMULADO	38,0%	$ 484.387.083,00	



RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO	SI	CANT
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		
EQUIPO DE OFICINA		
VEHICULOS	X	
HERRAMIENTAS	X	
CONCRETOS	X	
LUBRICAR	X	
PLADOSA	X	
EQUIPO DE SOLDADURA		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISOS NATURALES

UBICACIÓN: ____ PERMISO FORESTAL: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: ____ PERMISO FORESTAL: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD	SI	X	NO	NA	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	NA	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	NA	X
CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	NA	X
OCUPACIÓN DE CAUCE	SI		NO	NA	X
VERTIMIENTOS	SI		NO	NA	X
PASIVOS	SI		NO	NA	X

OBSERVACIONES:

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICAS

SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SERREZUELA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN PEDRO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN FRANCISCO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 no se realizan actividades en este frente de obra.

EDIFICIO FISCALIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 se realizan las siguientes actividades :Se da inicio a las actividades de fabricación y armado de la estructura en perfileria metalica destinada a la construcción de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 no se realizan actividades en este frente de obra.

ALCALDIA MUNICIPAL : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 se realizan las siguientes actividades: Se realiza el desmonte de flanches existentes en lamina galvanizada y se continua con la instalacion de flanche en lamina galvanizado cal 22 ; ds=30 en cobertas.

CASA LA HERRERA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 18 se realizan las siguientes actividades: Instalación de muro superboard doble cara 0,13 m.

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

ALCALDIA MUNICIPAL




EDIFICIO FISCALIA




CASA LA HERRERIA







VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EDIFICIO FISCALIA : Se realizaran actividades de intervencion de la rampa de acceso los cuatro correspondes a impermeabilizacion y pañete.
CASA DE LA HERRERIA : Se realizaran actividades de instalacion de muro superboard liveal , abertura de muros y aplicacion de estuco.
ALCALDIA MUNICIPAL : Se continuaran realizando actividades de reparacion interna de cada casa.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

El contrato avanza hacia la fase de ejecución física, realizando actividades en ocho (8) frentes de obra mencionadas anteriormente. Se realiza una reprogramacion de obra la cual consta de dos meses adicionales para la culminacion del contrato , teniendo como fecha de finalizacion inicial el dia 01/07/2026 y una nueva fecha de finalizacion el dia 01/07/2026. Las actividades se realizaron conforme a la programacion establecida.

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
Firma R.L. CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZÁLEZ		Firma Interventor: JOHAN CAMILO MORALES VARELA

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N° [illegible]

OBJETO CONTRATO : RECONOCIMIENTO, MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LA OPERACIÓN RECAUDATORIA EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MADRID — SUPERVISOR DEL PROYECTO: ANA GISELA LOPEZ


MES: [illegible] 2021 — AL: [illegible] — SEMANA: 19

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATANTE:	CONVENIDO MANTENIMIENTOS MADRID 2021			INTERVENTOR:	CONVENIDO INTERVENTORIA MADRID 2021		
CONTRATO N.:	084 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1,073,460,000.00	CONTRATO N°:	084 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 83,460,441.00
PLAZO INICIAL:	4 MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	4 MESES	ADICIONES:	
PRORROGA No 1:	2 MESES			PRORROGA:			
PLAZO ACUMULADO:	6 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1,073,460,000.00	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 83,460,441.00
FECHA DE ACTA DE INICIO:	01/04/2021			FECHA DE INICIO:	01/04/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2021			FECHA TERMINACIÓN:	31/07/2021		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:							

II. AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO	ACUMULADO		PROGRAMADO	ACUMULADO
PORCENTAJE %	2.8%	83.8%	PORCENTAJE %	1.2%	83.8%
VALOR EJECUTADO	$ 31,150,000.00	$ 1,073,460,000.00	VALOR EJECUTADO	$ 33,460,441.00	$ 83,460,441.00

	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
AVANCE FISICO	2.8%	2.8%	0.0%
AVANCE FINANCIERO	2.8%	2.8%	



	SI	NO
INFRAESTRUCTURA		
UBICACIÓN		
LOGISTICA	x	
DIFUSIÓN	x	
COLOCACIÓN	x	
SUPERVISOR	x	
PQR SOPAS	x	
EQUIPO REQUERIDO		
Otros		

III. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES HÍDRICAS

UBICACIÓN: — AFORADO: SI ___ NO ___ — LEGALIZADA: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: — PERMISO AMBIENTAL: SI ___ NO ___ — LEGALIZADA: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

EXPEDIENTE	SI X	NO ___	N/A ___		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ___	N/A ___		
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI ___	NO ___	N/A ___		
CONCESIÓN DE AGUAS	SI ___	NO ___	N/A ___		
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI ___	NO ___	N/A ___		
VERTIMIENTOS	SI ___	NO ___	N/A ___		
RUIDOS	SI ___	NO ___	N/A ___		

OBSERVACIONES:

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICAS

SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SERREZUELA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN PEDRO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN FRANCISCO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

EDIFICIO FISCALIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 se realizan los siguientes actividades : Se continua instalacion de estructura de rampa de acceso ,se continua levante de muros en bloque por el perimetro de la rampa de acceso este para ocultar los huecos que quedan por la inclinacion misma de la estructura metalica de la rampa ,se inicia actividad de aplicacion de pañete en muros en bloque para rampa de acceso, se realizan filos y dilataciones.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

ALCALDIA MUNICIPAL : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 no se realizan actividades en este frente de obra.

CASA LA HERRERA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 19 se realizan las siguientes actividades: se continua con la instalacion de muro aupdicaral doble cara 0.10 m (linea), se realiza aberturas en muros para conformacion de ventanas.

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

CASA LA HERRERA





EDIFICIO FISCALIA









VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EDIFICIO FISCALIA : Se realizaran actividades de intervencion de la rampa de acceso.

CASA DE LA HERRERA : Se realizaran actividades aplicacion de vinilo en muros secos

ALCALDIA MUNICIPAL : Se continuaran realizando actividades de reparacion interna de cielo rasos.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

El contrato avanzó hacia la fase de ejecución física, realizando actividades en ocho (8) frentes de obra mencionados anteriormente. Se realizo una reprogramacion de obra la cual consto de dos meses adicionales para la culminacion del contrato , teniendo como fecha de finalizacion inicial el dia 01/07/2025 y una nueva fecha de finalizacion el dia 01/07/2026. Las actividades se realizaron conforme a la programacion establecida

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
FIRMA:		FIRMA:
R.L. CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ		NOMBRE: JOHAN CAMILO MORALES VARELA

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO DE MADRID — SUPERVISOR DEL PROYECTO: MIGUEL LOPEZ

MES: JULIO — DEL: 01 — AL: 11 — SEMANA: 28


CONTRATO No.	MA-DE-0005	VALOR INICIAL	$ 1.372.182.819,00
ADICIONES			
PLAZO INICIAL	4 MESES	ADICIONES	
PRÓRROGA No. 1	1 MES(ES)		
PLAZO ACUMULADO	5 MESES	VALOR ACUMULADO	$ 1.372.182.819,00
FECHA DE INICIO/ACTA	01/06/26		
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/26		
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/26		

CONTRATO No.	MA-DE-0005	VALOR INICIAL	$ 343.045.705,00
PLAZO INICIAL	3 MESES	ADICIONES	
PRÓRROGA No. 1	1 MES(ES)		
PLAZO ACUMULADO	4 MESES	VALOR ACUMULADO	$ 343.045.705,00
FECHA DE INICIO/ACTA	01/06/26		
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/26		
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/26		

II. AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO
OBRA PROGRAMADA %	2,63%	18,77%	OBRA EJECUTADA %	1,72%	17,91%
VALOR PESOS	$ 36.119.324,00	$ 257.332.845,97	VALOR EN PESOS	$ 23.574.214,00	$ 245.787.735,00

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	18,77%	17,91%	-0,86%
AVANCE FINANCIERO	2,63%	1,72%	
AVANCE DE OBRA	18,77%	17,91%	



EQUIPOS GARANTIA AMBIENTAL PARA	SI	NO
MOTOBOMBA (GASOLINA)		
LAVA MANOS		
MATERIALES	X	
EXTINTOR	X	
VIGILANTES	X	
BAÑOS	X	
KIT DE ORO	X	
EQUIPO SOLDADURA		
OTRO		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

PUNTOS DE BASURAS

UBICACIÓN		RETIRO ESCOMBRO	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	
UBICACIÓN		RETIRO ESCOMBRO	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y SOLICITUDES AMBIENTALES

ACTIVIDADES	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS	SI		NO		N/A
RESIDUOS	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICAS

SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SERREZUELA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN PEDRO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN FRANCISCO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 no se realizan actividades en este frente de obra.

EDIFICIO FISCALIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 se realizan las siguientes actividades : Se realiza instalacion de baranda metalica de 1 1/2 " doble pasamanos para la rampa de acceso de movilidad reducida.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 no se realizan actividades en este frente de obra.

ALCALDIA MUNICIPAL : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 se realizan las siguientes actividades : Se realizan reparaciones internas en cielo rasos.

CASA LA HERRERA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 28 se realizan las siguientes actividades: Se realizan actividades de aplicacion de pinturas en vinilo para muros y cielo rasos.

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

CASA LA HERRERA





EDIFICIO FISCALIA





ALCALDIA MUNICIPAL









VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EDIFICIO FISCALIA : Se continuaran realizando actividades de instalacion de barandas en la rampa de acceso de movilidad reducida.

CASA DE LA HERRERA : Se realizaran actividades aplicacion de cinta en muros secos.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

El contrato avanzó hasta la fase de ejecución física, realizando actividades en ocho (8) frentes de obra mencionados anteriormente. Se realiza una reprogramacion de obra la cual consta de dos meses adicionales para la culminacion del contrato , teniendo como fecha de finalizacion inicial el dia 01/07/2025 y una nueva fecha de finalizacion el dia 01/07/2026. Las actividades se realizaron conforme a la programacion establecida.

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
FIRMA:		FIRMA:
N.I. CRISTANCHO GONZALEZ		NOMBRE: JOHAN CAMILO MORALES VARELA

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 30 A 33

OBJETO CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID — SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. DIEGO LOPEZ

MES: AGOSTO — DEL: 21 — AL: 27 — SEMANA: 31

CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO (AGOSTO 2021)

CONTRATISTA:	
CONTRATO No:	030 DE 2021
PLAZO INICIAL:	4 MESES
PRORROGA No. 1:	2 MESES
PLAZO ADICIONADO:	6 MESES
FECHA DE INICIACION:	13/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/12/2021
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	13/02/2022
VALOR INICIAL:	$ 1.272.000.000,00
ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 1.272.000.000,00

INTERVENTORIA

CONSTRUCCION INTER ADECUACION DE OFICINAS

INTERVENTOR:	
CONTRATO No:	030 DE 2021
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1:	2 MESES
PLAZO ADICIONADO:	2 MESES
FECHA DE INICIACION:	13/10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/12/2021
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	13/02/2022
VALOR INICIAL:	$ 83.400.441,00
ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 83.400.441,00

II. AVANCE FINANCIERO

	SEMANA	ACUMULADO		SEMANA	ACUMULADO

III. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES

UBICACIÓN:		PERMISO AMBIENTAL	SI	___	NO	___
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	___	NO	___
UBICACIÓN:		PERMISO AMBIENTAL	SI	___	NO	___
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	___	NO	___

PERMISOS AMBIENTALES EJECUCIÓN DEL PROYECTO

BOSQUEJO	SI	X	NO	___	N/A	___
LICENCIA AMBIENTAL	SI	X	NO	___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	___	NO	___	N/A	X
CONCESIONES AGUAS	SI	___	NO	___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	___	NO	___	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI	___	NO	___	N/A	X
EMISIONES	SI	___	NO	___	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

TECNICAS

SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 no se realizan actividades en esta frente de obra.

SALON COMUNAL SERREZUELA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 no se realizan actividades en esta frente de obra.

SALON COMUNAL SAN PEDRO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 31 no se realizan actividades en esta frente de obra.

SALON COMUNAL SAN FRANCISCO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 no se realizan actividades en esta frente de obra.

EDIFICIO FISCALIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 se realizan las siguientes actividades : Se realiza instalacion de plataforma en lamina allajor para rampa peri, se continua instalacion de cubierta metalica de 1 1/2 " doble pasamanos para la rampa de acceso de movilidad reducida.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CPT : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 no se realizan actividades en esta frente de obra.

ALCALDIA MUNICIPAL : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 se realizan las siguientes actividades : Se realiza instalacion de luminarias de 30w en la zona de la cocineta , se realiza limpieza y mantenimiento de estructura metalica existente en la zona de la cocineta.

CASA LA HERRERA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 21 no se realizan actividades en este frente de obra.

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

ALCALDIA MUNICIPAL





EDIFICIO FISCALIA









VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EDIFICIO FISCALIA : Se continuaran realizando actividades en la rampa de acceso de movilidad reducida.

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

El contrato inicio hacia la fase de ejecución física, realizando actividades en ocho (8) frentes de obra mencionados anteriormente. Se realizo una reprogramacion de obra la cual consta de dos meses adicionales para la culminacion del contrato , teniendo como fecha de finalizacion inicial el dia 01/07/2026 y una nueva fecha de finalizacion el dia 01/07/2026. Las actividades se realizaron conforme a la programacion establecida.

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
FIRMA:		FIRMA:
NOMBRE: CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZÁLEZ		NOMBRE: JOHAN CAMILO MORALES VARELA

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No. 551 de 2021

OBJETO CONTRATO: DELIBERADO, VOLUNTARIAMENTE E EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMUNAL A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA					INTERVENTOR		
CONTRATO No.	551 DE 2021	VALOR INICIAL	$ 1.370.000.000,00		CONTRATO No.	476 DE 2021	VALOR INICIAL $ 83.400.041,00
PLAZO INICIAL	4 MESES	ADICIONES			PLAZO INICIAL	3 MESES	ADICIONES
PRÓRROGA No. 1	2 MESES				PRÓRROGA No. 1	2 MESES	
PLAZO ACUMULADO	6 MESES	VALOR ACUMULADO	$ 1.370.041.679,00		PLAZO ACUMULADO	5 MESES	VALOR ACUMULADO $ 83.400.041,00
FECHA DE INICIACIÓN	24/11/2021				FECHA DE INICIACIÓN	10/12/2021	
FECHA DE VENCIMIENTO	7/01/2022				FECHA DE VENCIMIENTO	17/01/2022	
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	17/01/2022				NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO	17/01/2022	

II. AVANCE FINANCIERO



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

PLANES DE MANEJO

UBICACIÓN		PERMISO RUIDO					
		LICENCIA AMBIENTAL					
UBICACIÓN		PERMISO RUIDO					
		LICENCIA AMBIENTAL					

PERMISOS AMBIENTALES Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES

DOMESTICA							
LICENCIA AMBIENTAL							
APROVECHAMIENTO FORESTAL							
CONCESION AGUAS							
OCUPACIÓN DE CAUCE							
VERTIMIENTO							
RUIDO							

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA

TECHO CAD

SALON COMUNAL PARQUES DE SANTA MARIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SERREZUELA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN PEDRO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

SALON COMUNAL SAN FRANCISCO : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

EDIFICIO FISCALIA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 se realizan las siguientes actividades : Se finalizo instalacion de plataforma en termo afilijo para rampa gmr, se finaliza instalacion de baranda metalica de 1 1/2 " doble pasamanos para la rampa de acceso de movilidad reducida , se realiza tratamiento de juntas de construccion en la placa de contrapiso de la zona del patio.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CFT : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

ALCALDIA MUNICIPAL : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 se realizan las siguientes actividades : Se finaliza instalacion de cubierta en policarbonato en la zona de la cafeteria , aplicacion de pintura en estructura metalica en la zona de la cafeteria , retiro de escombros , durante de cerramiento en tela verde.

CASA LA HERRERA : Durante el periodo correspondiente al informe semanal 22 no se realizan actividades en este frente de obra.

MADRID

RESUMEN AVANCE SEMANAL

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

ALCALDIA MUNICIPAL






EDIFICIO FISCALIA






VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EDIFICIO FISCALIA : Se continuaran realizando actividades de limpieza, ajuste y pulido en la rampa de acceso de movilidad reducida.

OBRA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

El contrato avanzó hasta la fase de ejecución física, realizando actividades en ocho (8) frentes de obra mencionados anteriormente. Se realizo una reprogramación de obra la cual consta de dos meses adicionales para la culminacion del contrato , teniendo como fecha de finalizacion inicial el dia 01/07/2026 y una nueva fecha de finalizacion el dia 01/07/2026. Las actividades se realizaron conforme a la programacion establecida.

CONTRATISTA		INTERVENTORIA
FIRMA:		FIRMA:
NOMBRE: CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZÁLEZ		NOMBRE: JEHAN DAVID MORALES VARELA

ANEXO 7

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

ARGOS | 1/04/2026 | 30/04/2026 | Planta Sogamoso | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5353 cm2/g	4.5 %	135 min	238 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
8.8 MPa	17.7 MPa	20.3 MPa	NO HAY INFORMACIÓN



* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	Equivalente alcalino	SO3
12.62 %	0.58 %	2.09 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 dia (MPa) NTC 220	R3 dias (MPa) NTC 220	R7 dias (MPa) NTC 220	R28 dias (MPa) NTC 220
1/04/2026	5387	4.2	138	255	8.7	16.8	20.3	
6/04/2026	5570	4.7	140	240	9.0	18.1		
7/04/2026	5280	5.2	137	240	8.1	16.6		
9/04/2026	4905	4.2	135	240	10.0	19.2		
10/04/2026	5365	4.3	135	240	8.3			
11/04/2026	5610	4.2	122	210	8.6			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

icontec

ISO 14001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S. - COLCERAMICA S.A.S

Carrera 18a N° 04-004, Girardota, Antioquia, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo
ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 14001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Diseño, desarrollo y fabricación de aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y no vitrificada, de baldosas cerámicas, porcelánicos, decorados y mosaicos para pisos y paredes y de griferías y accesorios para aparatos sanitarios, baños, cocinas y otras aplicaciones. Fabricación y venta de portalámparas cerámicos.

Design, development and manufacture of vitrified and non-vitrified porcelain sanitary ware, ceramic tiles, porcelain tiles, decorations and mosaics for floors and walls and fittings and accessories for sanitary appliances, bathrooms, kitchens and other applications. Manufacture and sale of ceramic lamp holders.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SA-CER661653
Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	2019-01-30
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	2025-01-29
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2025-01-30
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2028-01-29
Fecha de Auditoria de Recertificación:	2024-11-12
Fecha de Revisión:	2024-12-23

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo - CEO

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la calle 26N°69-76, Edificio Elemento, torre 4 pisos 9 y 10 Bogotá D.C., Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S. - COLCERAMICA S.A.S

Carrera 18a N° 04-004, Girardota, Antioquia, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo
has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Diseño, desarrollo y fabricación de aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y no vitrificada, de baldosas cerámicas, porcelánicos, decorados y mosaicos para pisos y paredes y de griferías y accesorios para aparatos sanitarios, baños, cocinas y otras aplicaciones. Fabricación y venta de portalámparas cerámicos.

Design, development and manufacture of vitrified and non-vitrified porcelain sanitary ware, ceramic tiles, porcelain tiles, decorations and mosaics for floors and walls and fittings and accessories for sanitary appliances, bathrooms, kitchens and other applications. Manufacture and sale of ceramic lamp holders.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

Issued on: 2024-12-23
First Issued on: 2019-01-30
Expires on: 2028-01-29

Registration Number: CO - SA-CER661653

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

icontec

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 23.04.2025
HORA: 18:52:04
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6100953 - BARRA CORR END (M) 9mmX6m NTC 2289 G60 **REPORTE:** 70.450
CLIENTE: 5122900 / FERRET ANDRES MARTINEZ-FIGURADO **ORDEN DE ENTREGA:** 8091236032
DIRECCIÓN: AV CL 6 37A 12 **PLACA:** TEK286

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rm(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm²
Mínimo:	0,04	0,00	0,000	0,008	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,47		0,36	
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					0,52		1,03

Lote/Colada	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Rm(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res. mm	Anc.Vena mm
863941-25	0,27	1,32	0,025	0,028	0,16	0,000	0,026	0,016	0,014	0,001	0,017	0,457	655,98	481,04	1,36	15,67	B	0,489	5,82	0,49	2,10
863284-25	0,29	1,30	0,017	0,028	0,19	0,000	0,261	0,052	0,228	0,004	0,018	0,480	674,89	488,02	1,38	15,97	B	0,496	5,75	0,61	2,09
ED1731-25	0,25	0,99	0,022	0,036	0,17	0,000	0,275	0,079	0,271	0,010	0,017	0,471	647,35	473,73	1,37	15,50	B	0,495	5,77	0,44	2,06

Características: Rm(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
C561038

Fecha inicial de Certificación:
26 noviembre 2002
(por otro Organismo de Certificación)

Validez:
17 abril 2025 – 16 abril 2028

Se certifica que el sistema de gestión de

Celta S.A.S

Calle 24 No. 30-500, Soledad, Colombia

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Producción, venta y servicio técnico de tubos y unión mecánica de PVC. Venta y servicio técnico de accesorios, cemento solvente y acondicionador de PVC y CPVC, y de tubos de CPVC

This certificate is issued on the basis of the ISO 14001 certification system from SCCM.

Lugar y fecha:
Barendrecht, 26 marzo 2025

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Representante de la dirección

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS.
NIT: 900189945-1

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009.

Bogotá D.C. 24 de Abril de 2026

Señores:
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
NIT 902021172

Por medio de la presente, **ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS** con **NIT 900189945-1**, informa que las tejas suministradas bajo referencias ***T-TBB023 -ML CORTE ESPECIAL THERMOSKY C. BAJA BLANCA 1.13M L 2.0MM 11.80M***, cumplen a cabalidad bajo los estándares necesarios, dentro de sus longitudes, espesores y pesos, con sus tolerancias respectivas.

Nuestras tejas multicapa de **UPVC THERMOSKY ABACOL** cumplen en óptimas condiciones para su uso de cubierta y/o cerramiento.

Las Tejas Thermosky, se pueden instalar con una pendiente mínima del 10%(5.7°). Con distanciamiento máximo entre apoyos de 0.90m (Cresta Baja) dicha separación se realiza en sentido perpendicular a la escorrentía del agua o longitud de la teja, entre ejes o centros de perfilería.

Es importante seguir las recomendaciones de instalación empleadas en la ficha técnica del producto, el uso y ubicación apropiada del kit de fijación.

Dentro de las posibilidades de color de la teja termo-acústica THERMOSKY, se pueden encontrar en presentaciones Blanco y Azul; bajo pedido en colores Verde, Rojo y Terracota.

El producto tendrá mayor vida útil, atado a las condiciones de mantenimiento semestralmente para garantizarlo. En su comportamiento acústico, es excelente, atenúa en promedio de 12 a 15 decibeles los ruidos de impacto de lluvia en el exterior.

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS.
NIT: 900189945-1

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009.

En las características térmicas, el producto tiene excelente comportamiento, con valores de Resistencia Térmica de 0.0345 km/w y con una Conductividad Térmica de 0.0643 km/w, con el fin de que se realicen los estudios pertinentes bajo un análisis realizado por personal calificado e idóneo en obra.

Nuestra cubierta compacta por sus componentes la hace libre de oxidación, es decir que es ideal para ambientes salinos. La materia prima UPVC permite ser inmune a los hongos, lo que indica que nuestro producto es muy aséptico en cualquier tipo de uso por lo cual no genera ni propaga el desarrollo de microorganismos.

Cualidades adicionales como ser autoextinguible, por lo tanto no propaga llama, no será el origen de un evento de incendio. De igual manera cabe resaltar que la fijación debe realizarse sobre las crestas (partes altas del perfil trapezoidal de la teja), con tornillo Autoperforante, Capuchón y Arandela (Tornillo Umbrella).

La teja Thermosky cuenta con una garantía de ley, con una vida útil de más de 10 años, siempre y cuando se respeten las condiciones de instalación, manipulación y almacenamiento de nuestro producto.

Para mayor información no dude en consultar con nuestro Departamento Técnico, recuerde que tiene la información de manuales y fichas técnicas de libre descarga en nuestro sitio Web www.abacol.CO

Atentamente,

Felipe Herrera

ARQ. ANDRÉS FELIPE HERRERA NAVARRETE
Líder del Departamento Técnico y de Construcción
ABACOL
Abastecedor Colombiano de Tejas y Drywall S.A.S
deptecnico@abacol.co
+57 320 857 229

CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha de Despacho: 03/16/26

Cliente: Coval Comercial S.A.S.

Pedido: AJV9810623

Producto: CintaMicroperforaAjover25mmx11m/PolicarbonatoAlveolar

Código: LCTUATU2511000

Declaramos que las propiedades y características del producto:

Código del Producto	Fecha de elaboración	Lote	Cantidad
LCTUATU2511000	2025-07-09	393379	2.00

Se analizaron de acuerdo con los métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o métodos internos de AJOVER DARNEL S.A.S. y están conforme a las especificaciones del producto.

Nuestros productos desechables y empaques son aptos "Para Contacto Con Alimentos y Bebidas"

Condiciones del Vehiculo:

Cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registro aplicados.

AJOVER DARNEL S.A.S.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha de Despacho: 03/16/26

Cliente: Coval Comercial S.A.S.

Pedido: AJV9810623

Producto: Cinta Papel Aluminio Ajover 30mmX50m alta temperatura CJx40R

Código: LCTUATU2511002

Declaramos que las propiedades y características del producto:

Código del Producto	Fecha de elaboración	Lote	Cantidad
LCTUATU2511002	2023-10-21	360797	1.00

Se analizaron de acuerdo con los métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o métodos internos de AJOVER DARNEL S.A.S. y están conforme a las especificaciones del producto.

Nuestros productos desechables y empaques son aptos "Para Contacto Con Alimentos y Bebidas"

Condiciones del Vehículo:

Cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registro aplicados.

AJOVER DARNEL S.A.S.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha de Despacho: 03/16/26

Cliente: Coval Comercial S.A.S.

Pedido: AJV9810623

Producto: Lámina Alveolar PC UV 8mm 11.80x2.10m Cristal

Código: LTU0811802100L

Declaramos que las propiedades y caracteristicas del producto:

Código del Producto	Fecha de elaboración	Lote	Cantidad
LTU0811802100L	2026-03-02	A020384373	8.00

Se analizaron de acuerdo con los métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o métodos internos de AJOVER DARNEL S.A.S. y están conforme a las especificaciones del producto.

Nuestros productos desechables y empaques son aptos "Para Contacto Con Alimentos y Bebidas"

Condiciones del Vehículo:

Cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registro aplicados.

AJOVER DARNEL S.A.S.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha de Despacho: 03/16/26

Cliente: Coval Comercial S.A.S.

Pedido: AJV9810623

Producto: Perfil Snap para Lámina 6/8/10mm 11.8m PC Cristal 5unxpq

Código: LTUAPS081180L

Declaramos que las propiedades y características del producto:

Código del Producto	Fecha de elaboración	Lote	Cantidad
LTUAPS081180L	2025-12-12	A020383259	3.00

Se analizaron de acuerdo con los métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o métodos internos de AJOVER DARNEL S.A.S. y están conforme a las especificaciones del producto.

Nuestros productos desechables y empaques son aptos "Para Contacto Con Alimentos y Bebidas"

Condiciones del Vehículo:

Cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registro aplicados.

AJOVER DARNEL S.A.S.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha de Despacho: 03/16/26

Cliente: Coval Comercial S.A.S.

Pedido: AJV9810623

Producto: Cubrezócalo para Lámina 8mm Largo 2.1m PC Cristal

Código: LTUAPU82100L

Declaramos que las propiedades y caracteristicas del producto:

Código del Producto	Fecha de elaboración	Lote	Cantidad
LTUAPU82100L	2025-08-19	A020380663	2.00

Se analizaron de acuerdo con los métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o métodos internos de AJOVER DARNEL S.A.S. y están conforme a las especificaciones del producto.

Nuestros productos desechables y empaques son aptos "Para Contacto Con Alimentos y Bebidas"

Condiciones del Vehiculo:

Cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registro aplicados.

AJOVER DARNEL S.A.S.

Este documento fue emitido electrónicamente y es válido sin firma.

PISOS CORONA

PISO CANTERA DUROPISO BLANCO CD

Referencia: 511094001
Formato: 51X51 cm
Color: BLANCO\WHITE



TRÁFICO | TRAFFIC	Comercial General / General Commercial
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	2,08 22,39
UNIDADES | PIECES	8
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	33,07 72,91
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.9 ± 0.5
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	96
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO COMERCIAL GENERAL
Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilicen maquinaria pesada, súper e hipermercados.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Comercial Mate CANTERA DUROPISO color Blanco de formato 51X51, diseño que mezcla texturas tipo terrazo de grano fino con concreto de alto realismo. Al ser Duropiso® posee tráfico comercial general, lo que permite ser instalado en variedad de espacios. Producto con caras diferenciadas (CD) baldosas diferentes unas de otras. La Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le brinda al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 30 años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

OrchidCeramics®

corona

PISO CANTERA DUROPISO BLANCO CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO | TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	Curvatura Central Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo individual 16 N/mm2, Minimum 18 N/mm2	Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4 / Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 1 / Class 1
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 5 / Minimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimum GA Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase GLA/ Minimum GLA class
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO FROST RESISTANCE		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	No Aplica / Not Applicable

Descargar recomendaciones de uso en: https://corona.co/instructivos

Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

Orchid Ceramics®

corona

Sika Colombia S.A.S.
Certificado de Conformidad

25/03/2026

Certificamos que el producto abajo mencionado fue fabricado cumpliendo los procesos de manufactura establecidos, controlado bajo estándares de calidad definidos, y cumple con los requerimientos del Sistema de Calidad establecidos por Sika Colombia. Los valores de control obtenidos para los ítes relacionados están centro de los límites de las especificaciones indicadas más adelante.

494923 SikaFelt PP-30 (1mx50m) CO ROL

Propiedad Controlada	Especificación
GRAMAJE	29 g.m - 31 g.m
RESISTENCIA DM	8,3 kg/plg - 8,5 kg/plg
ELONGACIÓN DM	75,8% - 78,9%
RESISTENCIA DT	7,9 kg/plg - 7,9 kg/plg
ELONGACIÓN DT	99,2% - 104,4%

* Datos suministrados por el proveedor

Diana Carolina Cangrejo

Control de Calidad

NOTA: Certificado emitido electrónicamente, no requiere firma

CONSTRUYENDO CONFIANZA

PAREDES CORONA

PISO PARED NATAL BLANCO CU

Referencia: 609252001
Formato: 30X60 cm
Color: BLANCO\WHITE

	TRÁFICO | TRAFFIC	Residencial General / General Residential
	ACABADO |FINISH	Brillo Mate
	ASPECTO	CU / Piezas diseño único
	M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,8 19,38
	UNIDADES | PIECES	10
	PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	29,34 64,68
	ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8.0 ± 0.3
	CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	54
	VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL
Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas.
Importante: Debido al intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos rectos o provistos con grapillas.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El piso pared Corona Natal, es una pieza de solución neutra y versátil. Cuenta con un diseño de vena única aporta elegancia y sobriedad a cualquier espacio, brindando una sensación de amplitud y luminosidad. Su acabado semibrillante y formato 30x60 cm la convierten en un lienzo perfecto para poder combinarse con una amplia variedad de elementos decorativos. Ideal para tráfico residencial general ¡Una pieza sencilla para adaptarse a cualquier estilo!

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 30 años/Years

Esta producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

Orchid Ceramics®

corona

PISO PARED NATAL BLANCO CU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO / TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación, hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación, hasta máximo 5 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	Curvatura Central Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo individual 16 N/mm2, Minimum 18 N/mm2	Mínimo 35 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4 / Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 1 / Class 1
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 5 / Minimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase 8A/ Minimum 8A class
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO FROST RESISTANCE		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	No Aplica / Not Applicable

Descargar recomendaciones de uso en: https://corona.co/instructivos

Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó, Cundinamarca

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

Orchid Ceramics®

corona

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS.
NIT: 900189945-1

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009.

Bogotá D.C., Abril 24 del 2026

Señores:
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
NIT 902021172

CERTIFICACIÓN TEJAS FIBRA DE VIDRIO - ABACOL TEJAS Y DRYWALL.

Por medio del presente, la empresa ***ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS*** con ***NIT 900189945-1***, certifica que el producto con referencias:

- **Ref:T-FB014 - FIBRA DE VIDRIO C. BAJA 6M**

Junto con sus accesorios complementarios, cumplen en óptimas condiciones para su función de cubierta.

Las tejas en Fibra de Vidrio, cuentan con una garantía de Ley, siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos de instalación soportados en nuestras fichas técnicas y manuales del producto de libre descarga en nuestro sitio web www.abacol.CO. Su vida útil será mayor a 10 años, bajo las condiciones de mantenimiento adecuadas y dependiendo de las condiciones climáticas a las que se someterá el producto.

Se destacan entre varios aspectos a tener en cuenta,(*distancia entre apoyos, pendiente mínima de instalación, kit de fijación o tornillería adecuada, voladizos, traslapos, radios de curvatura, entre otras*). Como también se debe tener en cuenta las condiciones correctas de manipulación y almacenamiento del material.

Se recuerda que cambio de tonalidad no va a contemplarse como aspecto de garantía, ya que la vejez natural de la materia prima tienda a presentar amarillamiento por el intemperismo. Sin embargo sus características mecánicas se conservarán.

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL SAS.
NIT: 900189945-1

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009.

TRANSMISIÓN TÉRMICA

Referencia	conductividad térmica "K" (W/m-K)	conductividad termica "U" (W/m2-K)
Cristal	0.069	3.82
Opal	0.090	5.18

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Coef. Dilatación Linear
23x 10 cm-6 / cm*c

PROPIEDADES QUÍMICAS

Propiedades químicas	Compuesto	Respuesta
acidos concentrados al 15%	Sulfúrico, Acético Clorhídricos, Nítrico	sin cambio
bases	Amoniaco, Sodio	sin cambio
solventes	Thinner, Gasolina, Alcohol	sin cambio

para ambientes altamente corrosivos consultar al departamento técnico

REDUCCION TRANSMISIÓN ACÚSTICA

Factor	Clase	Aislamiento acustico
Aislamiento acustico (DbA)	?	23 DbA

Para mayor información no dude consultar con nuestro Departamento Técnico, recuerde que tiene la información de manuales y fichas técnicas de libre descarga en nuestro sitio Web www.abacol.CO

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL
CALIDAD ANTE TODO
WWW.ABACOL.CO

FELIPE HERRERA
Director Departamento Técnico
320 857 2229
deptecnico@abacol.co
qyr@abacol.co

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42898

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 12:31:27
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/03/12	2026/04/11

FECHA DIAN 2026-03-12_12:31:36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
1	100263	Arena de peña / sem.	METRO	1.00	$145,379	19	$145,379
2	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	15.00	$26,975	19	$404,625
3	103688	Sika 1 x garrafa...20 kg	GARRAFA	2.00	$399,160	19	$798,320
4	103598	SIKADUR ANCHORFIX - 2 300 cc	tubo	2.00	$107,984	19	$215,968
5	103371	Puntilla acero 2	LIBRA	2.00	$8,320	19	$16,640
6	101477	Disco corte metal 4.1/2 DEWALT Fino	UNIDAD	4.00	$4,286	19	$17,144
7	103356	Puntilla 2	LIBRA	2.00	$4,874	19	$9,748
8	104675	Varilla corrugada 9 mm (3/8)	UNIDAD	3.00	$14,202	19	$42,606
9	100158	Alambre negro kl.	KILO	4.00	$6,471	19	$25,884
10	103275	Polisombra verde	METRO	50.00	$2,437	19	$121,850
11	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	32.00	$26,975	19	$863,200
12	103719	Sikaset L gl...5.0 kg	GALON	2.00	$96,639	19	$193,278
13	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	10.00	$26,975	19	$269,750
14	100263	Arena de peña / sem.	METRO	0.50	$142,858	19	$71,429
15	104021	Tee pvc 3/4	UNIDAD	1.00	$1,261	19	$1,261
16	104577	Union pvc 3/4	UNIDAD	2.00	$547	19	$1,094
17	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	5.00	$26,975	19	$134,875
18	104442	Tuberia presion 3/4	METRO	1.00	$4,118	19	$4,118
TL IT:							

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61

Total Bruto	
IVA 19%	
Total a Pagar	

Obaervaciones: SAN PEDRO REM 94155,156,159,160,162
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago:

IVA 5%:
EXENTOS

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096383681 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

098eeddf0af6b9a7beb2acf7db56b2cf0d10e2016a31ca19e6aa17a50f6a56e96151b2bf8ad4a99d0feb63000b84a07b

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42898

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 12:31:27
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/03/12	2026/04/11

FECHA DIAN 2026-03-12T12:31:36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
19	103784	Soldadura pvc 1/32 CEL - GER - PAV	FRASCO	1.00	$13,362	19	$13,362
20	102335	Limpiador pvc 1/32	1/32	1.00	$6,051	19	$6,051
21	101159	Codo pvc 1/2	UNIDAD	2.00	$547	19	$1,094
22	100103	Adaptador macho 1/2" Presion	UNIDAD	1.00	$421	19	$421
23	100337	Bateas	UNIDAD	1.00	$31,009	19	$31,009
24	100158	Alambre negro kl.	KILO	4.00	$6,471	19	$25,884
25	103719	Sikaset L gl...5.0 kg	GALON	2.00	$88,236	19	$176,472
26	102786	Mineral Ferreoxido Rojo	LIBRA	1.00	$4,622	19	$4,622
27	102784	Mineral Ferreoxido Verde	LIBRA	1.00	$4,622	19	$4,622
28	104573	Union pvc 1/2	UNIDAD	6.00	$337	19	$2,022
29	103936	Tapon Liso 1/2	UNIDAD	6.00	$337	19	$2,022
30	104438	Tuberia presion 1/2	METRO	3.00	$2,437	19	$7,311
31	102679	Manguera nivel 3/8 Mtr.	METRO	15.00	$1,429	19	$21,435
32	104445	Tuberia sanitaria 1. 1/2 ARKET semi	METRO	3.00	$4,958	19	$14,874
33	104675	Varilla corrugada 9 mm (3/8)	UNIDAD	36.00	$13,866	19	$499,176
34	100270	Arena de rio EN LONAS	Metro	1.00	$167,227	19	$167,227
35	102008	Gravilla EN LONAS	Metro	1.00	$167,227	19	$167,227
36	105090	Flejes S 1/4 - 10 CM	unidad	515.00	$800	19	$412,000
TL IT:							

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61

Total Bruto	
IVA 19%	
Total a Pagar	

Observaciones: SAN PEDRO REM 94155,156,159,160,162
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago:

IVA 5%:
EXENTOS

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096363661 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

098eeddf0af6b9a7beb2acf7db56b2cf0d10e2016a31ca19e6aa17a50f6a56e96151b2bf8ad4a99d0feb63000b84a07b

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42898

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 12:31:27
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/03/12	2026/04/11

FECHA DIAN 2026-03-12_12:31:36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
37	101137	Codo Sanitario 1 1/2	UNIDAD	2.00	$2,479	19	$4,958
38	104540	Union Sanitario 1 1/2	UNIDAD	1.00	$2,101	19	$2,101
39	103913	Tapon Prueba 1 1/2	UNIDAD	3.00	$757	19	$2,271
40	103915	Tapon Prueba 3	UNIDAD	4.00	$1,261	19	$5,044
41	103916	Tapon Prueba 4	UNIDAD	2.00	$2,437	19	$4,874
42	103784	Soldadura pvc 1/32 CEL - GER - PAV	FRASCO	1.00	$12,185	19	$12,185
43	102335	Limpiador pvc 1/32	1/32	1.00	$5,295	19	$5,295
44	101874	Flexometro TRUPER 8 mtrs REF 14579	UNIDAD	1.00	$23,110	19	$23,110
45	100432	Boquillera 3 x 1.1/2	UND X 6	2.00	$86,556	19	$173,112
46	103357	Puntilla 2.1/2	.LIBRA	2.00	$4,118	19	$8,236
47	100539	Broca Tusteno Ranurada IRWIN 3/8 x	unidad	1.00	$8,152	19	$8,152
48	103597	SIKADUR ANCHORFIX -4 600 cc	tubo	1.00	$111,345	19	$111,345
49	104614	Balde negro	UNIDAD	4.00	$4,118	19	$16,472
50	101478	Disco Corte Madera Tipo Cadena 4.1/	UNIDAD	3.00	$11,345	19	$34,035
51	101097	Clavija 15 amp Codelca, grande	UNIDAD	2.00	$3,866	19	$7,732
52	104128	Toma Leviton	UNIDAD	2.00	$3,026	19	$6,052
53	101053	Cinta aislante De Color.. grande	UNIDAD	1.00	$3,278	19	$3,278
54	100263	Arena de peña / sem. EN LONAS	METRO	1.00	$142,017	19	$142,017
TL IT:							

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61

Total Bruto	
IVA 19%	
Total a Pagar	

Observaciones: SAN PEDRO REM 94155,156,159,160,162
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago:

IVA 5%:
EXENTOS

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096363661 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

098eeddf0af6b9a7beb2acf7db56b2cf0d10e2016a31ca19e6aa17a50f6a56e96151b2bf8ad4a99d0feb63000b84a07b

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42898

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 12:31:27
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/03/12	2026/04/11

FECHA DIAN 2026-03-12_12:31:36

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
55	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	10.00	$26,975	19	$269,750
TL IT: 55							

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61

Total Bruto	$5,734,019
IVA 19%	$1,089,464
Total a Pagar	**$6,823,483**

Observaciones: SAN PEDRO REM 94155,156,159,160,162
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago: CREDITO 30

IVA 5%:	$0.00	$0
EXENTOS		$0.00

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096383681 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

098eaddf0af6b9a7beb2acf7db56b2cf0d10e2016a31ca19e6aa17a50f6a56e96151b2bf8ad4a99d0feb63000b84a07b

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42903

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 12:58:24
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura 2026/03/12 **Fecha de Vencimiento** 2026/04/11
FECHA DIAN 2026-03-12_12:58:26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
1	100892	Cemento gris ARGOS x 50 K	bulto	24.00	$26,975	19	$647,400
TL IT: 1							

Valor en Letras:
SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

Total Bruto	$647,400
IVA 19%	$123,006
Total a Pagar	**$770,406**

Observaciones: SAN FRANCISCO REM 94216
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago: CREDITO 30

IVA 5%:	$0.00	$0
EXENTOS		$0.00

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096363661 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

cf495224a97419255a5852f3863bb88d5d32575d0ebf65deee973983f1a6bb26178aeaec002f5927ac7956cc0fb52d11

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 42904

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025 **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 13:00:59
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/03/12	2026/04/11

FECHA DIAN 2026-03-12_13:01:02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
1	100992	Chazo puntilla 1/4 x 2. 1/4	UNIDAD	50.00	$227	19	$11,350
2	101498	Disco diamantado 4.1/2 ABRACOL	UNIDAD	1.00	$15,547	19	$15,547
3	101478	Disco Corte Madera Tipo Cadena 4.1/	UNIDAD	1.00	$11,345	19	$11,345
4	101477	Disco corte metal 4.1/2 DEWALT Fino	UNIDAD	1.00	$4,034	19	$4,034
5	101141	Codo Sanitario 3	UNIDAD	2.00	$4,958	19	$9,916
TL IT: 5							

Valor en Letras:
SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 48 CTVS M/CTE.

Total Bruto	$52,192
IVA 19%	$9,916
Total a Pagar	**$62,108**

Observaciones: SAN PABLO REM 94219
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago: CREDITO 30

IVA 5%:	$0.00	$0
EXENTOS		$0.00

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096363661 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

94bfab5c85ee4d49a87c49a5b30110841c79c686c3a31a91bf026f7bb8d2c888cc38945ead1e841283a7ec08eeebe8da

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 28-6

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

FERRELECTRICOS T & V S.A.S
NIT 901.144.683-7
CR 5 ESTE No. 16 56
CONTACTO: 3102471676
MOSQUERA - COLOMBIA
ferrelectricostyv@hotmail.com
REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FFEV 43534

CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID **TELÉFONO:** 3125925649
NIT: 902021172 0 **CIUDAD:** MOSQUERA - Cund
DIRECCIÓN: CR 4 13 **HORA:** 10:44:40
E-MAIL: mantenimientosmadrid2025@gmail.com

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2026/04/13	2026/05/13

FECHA DIAN 2026-04-13_10:44:43

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPTO. CARGO	VALOR TOTAL
1	101809	Estuco plastico 1/4	1/4	1.00	$5,798	19	$5,798
2	104875	Yeso blanco kl.	KILO	1.00	$1,681	19	$1,681
3	103901	Tapa Registro 20 x 20 corriente Int	UNIDAD	2.00	$8,152	19	$16,304
4	101801	Estopa Mediana, Etiq azul	BOLSA	1.00	$5,799	19	$5,799
5	103356	Puntilla 2	LIBRA	3.00	$4,874	19	$14,622
6	102263	Panel LED sobreponer 18w	UNIDAD	6.00	$11,344	19	$68,064
7	102263	Panel LED sobreponer 18w	UNIDAD	5.00	$11,344	19	$56,720
8	100270	Arena de rio EN LONAS	CARRET	1.00	$16,723	19	$16,723
9	102008	Gravilla EN LONAS	carretil	1.00	$16,723	19	$16,723
10	103815	THINNER	GALON	1.00	$19,906	19	$19,906
11	101498	Disco diamantado 4.1/2 ABRACOL	UNIDAD	1.00	$16,639	19	$16,639
12	104028	Teja Colombit N° 6	UNIDAD	2.00	$33,530	19	$67,060
13	101940	Gancho para teja	UNIDAD	6.00	$378	19	$2,268

TL IT: 13

Valor en Letras:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 33 CTVS M/CTE

Total Bruto	$308,307
IVA 19%	$58,578
Total a Pagar	**$366,885**

Observaciones: SANTA MARIA REM 94231,243,270,272,3
Vendedor: SHIRLEY
Forma de Pago: CREDITO 30

IVA 5%:	$0.00	$0
EXENTOS		$0.00

Firma Emisor

Firma y Sello – Cliente

A esta facturan de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Articulo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo

NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA, PARA RECLAMOS EN MERCANCÍA SE ACEPTAN EN MÁXIMO 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDO

Numero de Autorización DIAN: 18764096363861 Prefijo FFEV 38212 Hasta FFEV 50000 Con fecha de 2025 - 07 - 31 Hasta: 2026 - 07 - 31

7a30f09b8f7ca9182c3f4c69b4633ac3e68b003da08738bd77f5f109b4d1d654131bf059cedb4568002ea74d74cc7d98

Representación impresa de Factura electrónica de venta documento generado por THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - NIT 9003901 26-8

Casa de Software SYSPLUS NIT: 830149150 - 1

PINTURAS Y DECORACIONES PINTUMAXTER S.A.S

PINTURAS PINTUMAXTER

Nit: 900.327.021 - 4
Dirección: CALLE 7 No 1 ESTE 40
Teléfono: 310 211 15 88 - 314 440 37 55
Ciudad: MADRID

FO - Co 002

Cliente: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MADRID 2025
Nit: 902021172 **Tel:** **Ciudad:** MADRID
Dirección: CRA 4 4-13
Vendedor: EDWIN RICARDO CASTRO

Factura Electronica No: PT 52338
Fecha 13 / 3 / 2026
Vence 12 / 04 / 2026

Resolución DIAN No. 18764079412488 del 12/09/2024, numeración autorizada del No. PT 30001 al PT 100000.

CUFE: 92491bb5aa9468515aa71439a7a99a63c8f9a792969b5173bf905f5d0caf0c7de8afaaa158757c389c3ddcfd092a28d

Detalle	Referencia	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
GALON ESMALTE PREMIUM BLANCO PINTUMAXTER (020900103)	020900103	6.00	65,966.39	395,798.32
GALON THINNER EXTRAFINO CON ENVASE (075200103)	075200103	1.00	19,075.63	19,075.63

Son: Cuatrocientos noventa mil setecientos noventa y seis pesos

Observaciones: COVINOC

Subtotal	414,874
I.V.A.	78,826
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	2,904.12
Rete IVA	0.00
Total	490,796

Si cancela con Cheque favor girarlo a nombre de: PINTURAS Y DECORACIONES PINTUMAXTER SAS.

Nota: Esta Factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, en caso de mora se causara el interes autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esta firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. Recibi de conformidad los articulos detallados en esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.

Autorizo de caracter permanente, reportar y consultar las diferentes bases de datos financieras mi información comercial; al tiempo que faculto a estas entidades que divulguen a terceros la información registrada. DATA CREDITO Y COVINOC TITULO VALOR

Fecha Validación DIAN 13 3 2026

Proveedor Tecnológico: ATOS COLOMBIA SAS Nit: 900.866.892-7

INVERSIONES INNOVA J&O SAS
NIT 901.479.549-6
CR 9 6 A - 16
Tel: (3213517950)
Funza - Colombia
inversionesinnovajyo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JYOM 39

Señores	CONSORCIO MANTENIMIENTO MADRID 2025		
NIT	902.021.172-0	**Teléfono**	(601) 3125925649
Dirección	CR 4 # 4-13	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 12:35
Expedición	01/04/2026, 12:35
Vencimiento	01/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.
1	Sanitario Laguna corona blanco	4.00	1,120,000.06	240,343.36	182,660.95	2,5 %
2	Acople plastico sani 40	4.00	20,000.02	4,291.85	3,261.81	2,5 %
3	lavamanos milano blanco con paquete de griferia	4.00	480,000.01	103,004.29	78,283.26	2,5 %
4	Acople plastico lvm 40	4.00	20,000.02	4,291.85	3,261.81	2,5 %

Items: 4

Total Bruto	1,407,725.41
IVA 19%	267,467.83
Retefuente 2.5% PJ	35,193.13
Total a Pagar	**1,640,000.11**

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta mil pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido - transferencia $ 1,640,000.11

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106350587 aprobado en 20260225 prefijo JYOM desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: f264f76d8f85a8610a63d73eac9aa7cc2cf7d8f4d7a50b8872dd2793bc64334a854fd9ba4fb72c1ae1795b99eb9e7c7e

Fecha: 26.03.2026

Certificado de Análisis EN 10204 3.1

Descripción del Producto: Sikalastic-851 Plus CO base + F: 25KG
Numero de Producto: 718280
Numero de Lote: 3011011270 Fecha Vencimiento: 11.12.2026

Caracteristicas	Metodo	Limites	Resultados
Aspecto	04.00.01		Conforme
Resistencia a la tracción según ref.			
Consistencia Reológica Sp 4 - 10rpm (20°C - 25°C)	03.01.05	10500 - 21000 cPoise	18.00
Contenido de sólidos (%)	03.01.06	62,50 - 65,50 %	64,17

Datos extraidos directamente de la Base de Datos informatica del Laboratorio de Control de Calidad, por lo que no esta firmado

Sika Colombia S.A.S
Quality Management
Km 20,5 Autopista Norte
Tocancipa (Cundinamarca)

ANEXO 8

COMITES DE OBRA

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	ISP-F-052	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

Acta N° 18

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA — FECHA: 07 | 07 | 2026

SECRETARÍA: Infraestructura — CONTRATO No. Cop-981-2025

OBJETO DE CONTRATO:

Mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica institucional, administrativa y comunal a nombre del municipio de madrid, Cundinamarca

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Jhonatan Marin - EMDUCE	Virtual.
Arq. Diego Lopez - Supervision	
Arq. Cristian Suarez - Director de obra	
Arq. Jose Marquez - R. Interventoria	

II. OBJETO

Realizar Seguimiento a las actividades del contrato de Obra N° Cop-981-2025

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se aprobó acta de comité N° 17 contrato de obra N° 981-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1 PRE-ENTREGAS SALONES COMUNALES:

- El dia 3 de Julio 2026 se realizo las preentregas de los Salones comunales de San Francisco y parques de Santa Maria, queda pendiente por Recibir los Salones comunales de San Pedro y Serrezuela ya que esta interventoria evidencio observaciones:
  - Serrezuela = Se evidencio cambio de luminarias de Zeus en Salón 2 queda pendiente por cambiar 1 luminaria, realizar limpieza bajo cubierta.
  - San Pedro = Se evidencio falta de Aplicacion de pintura en estructura metalica en cubierta y en muros Internos del Salon principal, cambio de luminaria en cuarto auxiliar y Baños Hombres, Arreglo de Acople en lavamanos en Baño de mujeres, El Presidente Indica que el refractor en cocina principal No esta funcionando.

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	IBP-P-052	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

VI. DESARROLLO TEMAS

2. BALANCE OBRA – MODIFICADO Nº 2 -
- Por Parte de la entidad ya fue aprobado la documentación el día Miercoles 30 de Julio de 2026 y subida a la Plataforma Scrap II y aceptada por el Contratista
3. ACTA PARCIAL Nº 12
- De Acuerdo a la mesa de trabajo realizada la Semana pasada entre la Supervisión, contratista e interventoria se definieron los Item faltantes contratista la cual fue aceptada entre las Partes.
- El dia de mañana la interventoria Radicará Radicando la documentacion a la entidad.
4. ACTIVIDADES FISCALES -
- El contratista continúa con las actividades de Yesos con el Arreglo de Perfileria y resanes de mamposteria; se sugiere que la pintura sea lavable y pintada con Tercio color Verde y Medio color Blanco.
5. AVANCE DE OBRA -
- El Contratista No Envia Reporte Semanal la cual No Tenemos un % de avance
- Se reitera al contratista enviar a la interventoria la Nueva Reprogramacion de Obra en Project con todas las Actividades de acuerdo al Modificatorio Nº 2 y el Plazo de Esta.
- El Contratista indica que el dia de mañana Miercoles 5 de julio envia la documentacion

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

6. INFORME MENSUAL -
- El Contratista No ha enviado el informe Mensual Nº4 correspondiente al mes de Junio.
- El Contratista indica, envia Mañana 6 de Julio la documentacion.
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS -
- El Contratista envio la documentacion al Correo de Interventoria con Copia a la Supervision.
8. MODIFICATORIO Nº3 -
- El Contratista se encuentra Realizando las Visitas de los frentes adicionales como: Salon Comunal San Pablo, Edificio Institucional Estacion de Policia del Centro y del Socorro, Dando por definir en Salon Comunal por parte de la Entidad para dar Continuidad al modificatorio.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	**RESPONSABLES**

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 14 (DIA) 07 (MES) 2026. (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en , a los

Siete (07) ( ) días del mes de Julio de 2026

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	ISP-F-052	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

Acta N° 19

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA — FECHA 14 | 07 | 2026

SECRETARIA: Infraestructura — CONTRATO No. Cop. 981-2025

OBJETO DE CONTRATO:

Mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica institucional, administrativa y comunal a nombre del municipio de Madrid, Cundinamarca.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
- Arq. Diego Lopez	
- Ing. Cristian Javier - Director Interventoria	
- Arq. Cesar Sastre - Director obra	
- Ing. Jonathan Mena - Residente	
Arq. Jose Miguel - Residente Interventoria	

II. OBJETO

Realizar Seguimiento a las actividades del Contrato de Obra N° Cop-981-2025

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se aprobo acta de Comite N° 18 Contrato de obra N° 981-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

1. OBSERVACIONES SABADOS (anteriores):
- El contratista indica que para el proximo Viernes 11 de julio hacer listas las observaciones indicadas en el comite de

2. ACTA PARCIAL N°1:
- El Acta queda Revisada con fecha 3/07 durante la Semana pasado el dia Jueves 09 de Julio.

3. ADICIONALES DE ITEMES:
- ESTACION POLICIA SECTORIAL Y ESTACION POLICIA EL CERRITO
Se evidencian adicionales para Revisar
- I.E. Sucre - Cambio de cubierta Area aprox 60 m²

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	ISP-F-053	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

VI. DESARROLLO TEMAS

- Saludos de Bienvenida, Saludos Iban, Presentación Cambio de Enlace e Inicio de Reunión
- 1. Enlace = Alberto Cambio de Enlace en Planos - Estabilidad Registro
- 4. Asistencia - Instrumentación Cambio Planos
- Actividades Ejecutadas - Anuncio - La Herrera
- Se Instalaron Cabinas en Plaza del Pilar Control y Barrera en Inicio Vía Salen del Sur - El Cambio de Subsuelos Cabinas Instaladas en el Perímetro de la Glorieta
- Medidas = Cambio de Vuelo Puntos - Tendido Cable Fuera existentes y Nuevos Cruces
- La Herrera - Se Evidencia que las Vías Hacen un Cruce de Vías y No de la Cota Inicio de Obra
- 5. Avance Obra -
- No Tenemos un Avance Programado Ejecutado a la Fecha ya que el Contratista Envía la Información el día 18 de Julio de las Actividades Faltaría Información
- 6. Informe Financiero -
- El Contratista Envía la Documentación el día 14/07/2026 la Información Validada la Envía Mañana
- **VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANÍA (si lo requieren)**
- 7. Participación M.T.:
- Se Continuan con las Visitas en las Fechas Programadas para el Proximo Corte El Contratista Presentara un Avance del Documento

VIII. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 21 (DÍA) 04 (MES) 2026 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

Catorce (14) días del mes de Julio de 2026

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	ISP-F-052	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

Acta Nº 20

MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA — FECHA: 28 | 07 | 2026

SECRETARÍA: Infraestructura — CONTRATO No. Cop-981-2025

OBJETO DE CONTRATO:

Reforamiento, mantenimiento y adecuacion de la Infraestructura fisica Institucional, administrativa y Comunal a nombre del municipio de madrid, Cundinamarca

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Arq. Diego Lopez - Supervision	
Arq. Christian Suarez - Director Obra	
Arq. Jose Marquez - R. Interventoria	
Ing Jonathan Mena - EMDUCE	Virtual

II. OBJETO

Realizar Seguimiento a las actividades del Contrato de obra N: Cop-981-2025.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se aprobó acta de Comité N:19 Contrato de obra N:. Cop-981-2025.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

V. TEMAS TRATADOS

OBSERVACIONES SALONES COMUNALES:

- En Atencion a las observaciones formuladas por la interventoria mediante Visita realizada el 03/07/2026 y Suscrita en acta de comité de obra N: 19. El Contratista Subsana las observaciones el dia 11/07/2026 correspondientes.
  - Salón comunal San Pedro: Se evidencio el ajuste de las puertas de los Baños. El Cambio de luminaria en cuarto auxiliar la reparacion del acople del lavamanos del Baño de mujeres. el remplazo del cerradero ubicado en la cocina y la aplicacion de Pintura en los muros interiores del salón
  - Salon Comunal Serrezuela: Se verifico el cambio de la luminaria que se encontraba Pendiente.
- Se realizara entrega Oficial de los Salones parques de Santa Maria San pedro y Serrezuela, la Secretaria de Infraestructura informara oportunamente la fecha y hora

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		
	ISP-F-052	VERSIÓN 1	FECHA DE EMISIÓN 01/08/2025

VI. DESARROLLO:

2. Acta Parcial N°3 = N°2.

- El acta parcial N°3 cuenta con la aprobación de la supervisión y a la fecha, se encuentra en la Secretaría de Hacienda para la revisión final y el trámite de aprobación del pago correspondiente.
- De acuerdo al acta parcial N°2 se encuentra en proceso por la interventoría, se ordena que solo se reciba la documentación completa, sin se presentaron memorias de calculos de las Salidas Comunales.

3. Modificatorio N°3 =

- El contratista remitió el avance de modificatorio N°3 el día 2 de julio de 2026 Actualmente, la interventoría se encuentra realizando la revisión técnica y documental de la información presentada, con el fin de emitir las observaciones o el concepto correspondiente.

4. Observaciones encontradas en visita de obra =

- Frente fiscalía = se observa a las observaciones encontradas de las fotos en obra del día. El contratista efectuó una reparación utilizando una mezcla de mortero gris y concreto. No obstante la intervención manifiesta que el procedimiento utilizado no corresponde a la Solución técnica aprobada toda vez que el tratamiento de este tipo de fisuras requiere el empleo de un producto o aditivo especializado que garantice su correcto sellado, adherencia y durabilidad.

VII. PRESENTACIÓN PROYECTO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANA (si lo ragiferan)

- Frente casa la Hacienda = en atención a la ejecución del muro en seco con especificación de diseño de acuerdo con las especificaciones del item contractual el espesor aferido corresponde a 10cm. en esta Sección. Se deja constancia de que el contratista presentará un nuevo item no previsto con las características técnicas efectivamente ejecutadas, a diferencia de lo establecido en el modificatorio N°3.

5. Avance de obra =

Semana 18 = Acumul. Programado = 80.86%. Acum. Ejec = 68,33%.
Semana 19 = Acum. Prog = 83,31% - Acum ejec = 69,99%.
Semana 20 = Acum. prog. = 85.14% - Acum. Ejec = 71,54%.
Semana 21 = Acum prog. = 88.22% - Acum Ejec = 71,89%.

B. COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y FECHA	RESPONSABLE(S)
- Visita de obra frente fiscalía mañana 29/07/2026 a las 9:30am	Supervisión – Contratista – Interventoría

G. INFORMES PRESENTADOS =

- La interventoría Envía observaciones Referente al informe del mes de junio el día 21/07/2026
- El contratista envía la información el día 28/07/2026, la cual será revisada por esta interventoría.

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 04 (DÍA) 08 (MES) 2026 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en _____ a los

Villavicencio (ciudad) 29 días del mes de Julio (mes) de 2026 (año)