	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría:** **CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** **NIT: 901.982.558-9** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría:** **Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría:** **14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría:** **28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría:** **30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 2 (2 MESES)	**Interventoría:** **29 de abril de 2026** Obra: 29 de abril de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría:** **30 de junio de 2026** Obra: 30 de junio de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (…).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2026		

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	51,34%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 3	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 3	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Certificado 15038684	3-sep-25	30-oct-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Certificado 15038684	3-sep-25	30-abr-29	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Certificado 15038684	31-dic-25	30-abr-31	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Conforme al avance indicado por la interventoría, con corte al 30 de junio el proyecto presenta un avance aproximado del 51.34%, relacionado con la ejecución de las siguientes actividades:

K6+100 a K7+020 (ambos carriles): Excavación, instalación de rajón, afirmado, subbase, base y filtro ejecutados.
K7+020 a K7+125 (ambos carriles): Excavación, instalación de rajón, afirmado y filtro ejecutados. En este tramo la subbase se encuentra extendida, pendiente de compactación.
Base estabilizada (ambos carriles): Ejecutada entre las abscisas K6+100 y K6+340.
K7+125 a K7+215: Ejecutadas actividades de demolición de pavimento asfáltico, excavación e instalación de rajón.
Actividades de instalación de la señalización preventiva y de obra entre las abscisas K6+100 y K6+860

Con relación a los rendimientos financieros del anticipo, el contratista adjunta informe de la fiducia en el cual se indica sobre la devolución de los rendimientos financieros del anticipo y el cierre de la cuenta.

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	Obra:
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K6+100 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 2: K6+100 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 3: K6+300 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 4: K6+300 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 5: K6+400 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 6: K6+400 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 7: K6+500 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 8: K6+500 -Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 9: K6+570 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento



Foto No. 10: K6+570 - Se observa actividades de instalación base granular con emulsión y cemento

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 11: K6+590 - Instalación señales verticales



Foto No. 12: K6+590 - Instalación señales verticales



Foto No. 13: K7+020 - Instalación subbase granular



Foto No. 14: K7+020 - Instalación subbase granular



Foto No. 15: K7+121 Relleno excavación con piedra rajón



Foto No. 16: K7+130 Verificación cunetas existentes en estado de deterioro

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 17: K7+210 Actividad instalacion rajón costado derecho paso El Rejo La Peña



Foto No. 18: K7+210 Actividad instalacion rajón costado derecho paso El Rejo La Peña

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Verificación del estado actual de las obras ejecutadas

En visita técnica realizada el 26 de junio de 2026, se verificó el avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato. Durante la visita, la supervisión recomendó al contratista y a la interventoría realizar, previo al inicio de la instalación de la carpeta asfáltica, una verificación integral del estado de la base estabilizada ejecutada, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su construcción y la exposición de la estructura al tránsito de vehículos durante dicho periodo.

Lo anterior, con el fin de identificar oportunamente posibles deterioros, afectaciones o pérdida de las condiciones requeridas de la superficie y, de ser necesario, adoptar las medidas correctivas correspondientes antes de proceder con la pavimentación, garantizando que la actividad se ejecute sobre una superficie que cumpla con las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigibles.

Se solicita a la interventoría efectuar el seguimiento y control correspondiente, dejando constancia en sus informes de las verificaciones realizadas y de las medidas adoptadas, en caso de evidenciarse alguna condición que pueda afectar la calidad de la estructura.

2. Seguimiento al cronograma.

Durante la visita técnica se recomendó al contratista y a la interventoría revisar y ajustar la programación de obra, considerando que, de acuerdo con el cronograma vigente, se tenía previsto iniciar la instalación de la carpeta asfáltica el 6 de julio de 2026, contemplando un rendimiento estimado de una semana para su culminación.

De manera paralela, se encontraba prevista la ejecución de las cunetas, actividad que a la fecha de la visita no presentaba avance. Teniendo en cuenta que la fecha de terminación contractual se encontraba prevista para el 18 de julio de 2026, se advirtió la existencia de un riesgo frente al cumplimiento de las actividades pendientes dentro del plazo contractual, particularmente por la necesidad de ejecutar de manera simultánea y coordinada actividades que inciden directamente en la terminación del proyecto.

En consecuencia, se requirió al contratista y a la interventoría realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de la programación y adoptar oportunamente las medidas necesarias para mitigar las desviaciones identificadas, priorizando las actividades críticas y garantizando que las obras pendientes se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, dentro del plazo contractual establecido.

3. Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de interventoría

En el marco del comité de obra se reiteró a la interventoría la obligación contractual relacionada con la elaboración y entrega oportuna de los informes de interventoría, teniendo en cuenta que, pese a los requerimientos efectuados previamente por la supervisión, persiste el incumplimiento en la presentación de dichos informes.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**8**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025


Se deja constancia de que esta situación reviste especial importancia, toda vez que la supervisión ha realizado los requerimientos correspondientes y se ha dado inicio al proceso de tasación de un presunto incumplimiento, sin que a la fecha se haya evidenciado la normalización de la entrega de los informes pendientes.

En consecuencia, se reiteró a la interventoría la obligación de dar cumplimiento estricto a las obligaciones contractuales relacionadas con la presentación de los informes, así como de subsanar las entregas pendientes y garantizar su presentación en los términos y condiciones establecidos contractualmente, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que correspondan con ocasión del presunto incumplimiento identificado.


11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	2 de julio de 2026	