ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**9**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría: 30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 2 (2 MESES)	**Interventoría: 29 de abril de 2026** Obra: 29 de abril de 2026		
SUSPENSION No. 2	**Interventoría: 4 de junio de 2026** Obra: 4 de junio de 2026		
PRÓRROGA No. 3	**Interventoría: 17 de julio de 2026** Obra: 17 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 31 de agosto de 2026** Obra: 31 de agosto de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (…).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 de julio al 31 de julio de 2026		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de**	77.00%

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **9**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025			**FECHA SUSCRIPCIÓN**		Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025		
	Obra: ICCU-CTO-461-2025			**FECHA INICIO**		Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025		
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**ejecución físico**	77,00%

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-dic-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-dic-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-ago-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 7	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 7	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 6	1-oct-25	31-ago-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Certificado 15093856	3-sep-25	28-feb-27	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Certificado 15093856	3-sep-25	31-ago-29	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Certificado 15093856	31-dic-25	31-ago-31	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Conforme al avance indicado por la interventoría, con corte al 30 de junio el proyecto presenta un avance aproximado del 77%, relacionado con la ejecución de las siguientes actividades: Colocación del riego de liga y la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 entre las abscisas K7+000 y K7+250, completando 1,15 km de carpeta de rodadura construida. Asimismo, se continuó con el armado del acero de refuerzo para la construcción de cunetas entre las abscisas K6+200 y K6+600.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **9**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 1: K6+100 - Actividad de amarre de acero para construcción de cunetas longitudinales



Foto No. 2: K6+100 - Actividad de amarre de acero para construcción de cunetas longitudinales



Foto No. 3: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 4: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 5: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 6: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	9

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 7: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 8: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 9: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 10: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 11: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 12: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**9**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 13: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 14: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 15: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 16: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 17: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 18: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**9**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 19: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19 - Tramo en observación según coordenadas



Foto No. 3: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 3: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 20: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 21: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19



Foto No. 22: K6+100 al k7+250 -Verificación estado actual capa pavimento MDC-19

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	9

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El día 30 de julio de 2026 se realizó comité técnico en campo con participación de la Supervisión, durante el cual se verificó el avance de las actividades ejecutadas y se revisó la programación de las obras pendientes. Se evidenció que se encuentra pendiente la ejecución de aproximadamente 90 m correspondientes al alcance contractual vigente. No obstante, previo a impartir la instrucción de inicio de dichas actividades, se requiere definir el costado del tramo priorizado por la Dirección Técnica de Caminos en el cual se desarrollará la intervención.

Esta definición se encuentra relacionada con la viabilidad de la adición contractual proyectada desde la Dirección General, así como de la Dirección de Caminos, dadas las necesidades identificadas en la vía, toda vez que, de aprobarse, se busca articular los 90 m pendientes con el nuevo alcance; en caso contrario, el contratista deberá ejecutar exclusivamente las actividades correspondientes al alcance contractual vigente.

Se considera necesario contar con una definición prioritaria respecto de la viabilidad de la adición contractual proyectada, dado que esta decisión incide directamente en la determinación del frente de trabajo y en la programación para la ejecución de los 90 m pendientes. La definición oportuna permitirá impartir al contratista una instrucción clara y definitiva respecto del inicio de las actividades, evitando nuevas afectaciones a la programación y posibles impactos sobre el cumplimiento del plazo contractual.


Rendimientos financieros del anticipo:

En relación con los rendimientos financieros generados sobre los recursos entregados a título de anticipo, se evidenció que el contratista adjuntó el informe expedido por la entidad fiduciaria, en el cual se informa sobre la devolución de los rendimientos financieros generados y el cierre de la cuenta destinada al manejo de los recursos del anticipo. Se recomienda a la Interventoría verificar que la documentación aportada corresponda a la totalidad de los rendimientos generados y que la devolución se encuentre debidamente soportada, dejando constancia de la respectiva verificación en el expediente contractual.


11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	3 de agosto de 2026	