ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **10**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA - NIT: 901.982.558-9** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO - NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO Interventoría: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría: 30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 2 (2 MESES)	**Interventoría: 29 de abril de 2026** Obra: 29 de abril de 2026		
SUSPENSION No. 2	**Interventoría: 4 de junio de 2026** Obra: 4 de junio de 2026		
PRÓRROGA No. 3	**Interventoría: 17 de julio de 2026** Obra: 17 de julio de 2026		
SUSPENSION No. 3	**Interventoría: 27 de agosto de 2026** Obra: 27 de agosto de 2026		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 3	**Interventoría: 7 de septiembre de 2026** Obra: 7 de septiembre de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 19 de septiembre de 2026** Obra: 19 de septiembre de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (…).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2026		

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**10**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	85,50%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-dic-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-dic-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 7	1-oct-25	31-ago-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 7	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 7	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 6	1-oct-25	31-ago-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Certificado 15093856	3-sep-25	28-feb-27	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Certificado 15093856	3-sep-25	31-ago-29	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Certificado 15093856	31-dic-25	31-ago-31	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Conforme al avance indicado por la interventoría, con corte al 30 de junio el proyecto presenta un avance aproximado del 85,5%, relacionado con la ejecución de las siguientes actividades:

Armado del acero de refuerzo para la construcción de cunetas entre las abscisas K6+200 y K6+600 y construcción de cunetas

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**10**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Interventoría



Foto No. 2: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Interventoría



Foto No. 3: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Interventoría



Foto No. 4: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Interventoría



Foto No. 5:K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista



Foto No. 6: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) **10**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 7: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista



Foto No. 8: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista



Foto No. 9: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista




Foto No. 10: K6+100 + K7+250 - Amarre de acero cunetas longitudinales.
Fuente: Contratista

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Avance y cumplimiento de la programación:

Para el periodo objeto de seguimiento, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 85,50 % frente a un avance programado del 95,30 %, evidenciándose un atraso del 9,80 %. Esta situación requiere especial seguimiento por parte de la Interventoría y del contratista, considerando la proximidad de la fecha de terminación contractual, inicialmente prevista para el 12 de septiembre de 2026.

Actividades ejecutadas:

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades relacionadas con la conformación de zonas de cuneta entre las abscisas K6+810 y K6+7+150, el armado de acero para cuneta en el costado derecho del mismo tramo y la fundición de cuneta entre las abscisas K6+810 y K6+900.

La Interventoría deberá continuar verificando que las actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas contractualmente.

Considerando la proximidad del vencimiento del plazo contractual y la necesidad de adelantar el análisis, sustentación y trámite de la modificación contractual solicitada, se procedió con la suspensión del contrato en la última semana del mes de agosto, conforme a la trazabilidad descrita, mientras se surten las actuaciones administrativas correspondientes. La Interventoría deberá efectuar seguimiento permanente al trámite y mantener actualizada la programación de las actividades pendientes, de manera que, una vez se defina la continuidad contractual, se pueda establecer una ruta de ejecución que

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**10**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A.

CONSECUTIVO N°. N.A.

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025


permita recuperar el atraso acumulado.

Una vez definida la modificación contractual y el plazo adicional que eventualmente corresponda, el contratista, con seguimiento de la Interventoría, presente o ajuste la programación de obra, incorporando las actividades pendientes, rendimientos esperados incluyendo las actividades que se aprueben en el proceso de modificación.

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
Elaboró:		
SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	3 de septiembre de 2026	