Actividades

-Se continua con actividad de limpieza y compactación de material existente en zona de parque infantil.

Residente Interventor

Nota:

Uso o obra material para actividad de fundición placa en zona de parque infantil.

Ing. Carlos J.
Residente obra.

01-04-26 día (11)

Personal obra.	Personal técnico
Oficial. (2)	Director obra (1)
Ayudantes (4)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

Clima.

7 - 12pm = Soleado

1 - 5pm = Soleado.

Actividades

-Se Realiza instalación de malla electrosoldada para placa de piso de zona de Parque Infantil

-Se Realiza Actividad de fundición de placa de piso de zona de parque infantil.

Residente Interventor

Ing. Carlos J.
Residente obra

Día 12 (06-03-20)

Personal obra.	Personal técnico
Oficial (2)	R. de obra (1)
Ayudante (4)	R. SST (1)
	Inspectora (1)

clima.
7-12pm = Nublado seco
1-5pm = Soleado

Actividades.
- Se continua con actividad de retiro y reinstalación de acoquin existente en zona de parque infantil.
- Se habilita actividad de Aplicación de pintura (Bosu) a porque infantil, en Rotonda.

Reunión de Intervención

Componente SST
→ Seguridad, salud trabajo
Personal completo
Dotacion completa, se entrega reposicion de guantes y tapabocas de acuerdo a la actividad y solicitud de los trabajadores
→ No se presentan accidentes
→ EPP completos

Mayra Morales
Residente SST

Día 13 (07-04-26)

personal obra	personal técnico
oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)
	Inspector (1)

clima.
7 - Rpm = Soleado
1 - Spm = Soleado.

Actividades
- Se inicio actividad de Instalación de Bordillo para andenes peatonales.

Residente de Interventoría

Nota 1
Se Realizo finalito actividad de alumbrado de arboles con malla Az01.

Residente obra

Día 14 (08-04-26)

personal obra.	personal técnico
oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima
7 - 12pm = Soleado
1 - 5pm = Soleado.

Powered by CamScanner

Actividades

-El contrato con excavación e instalación de Bordillo en senderos peatonales de zona 1.

-Se continua con actividad de Pisado de parque infantil y Barando existente.

Nota 1

El Recinto comité de obra en parque 2 son patrocinio. Se tocan diversos porque en donde se comente lo siguiente del pago Hospitalario.

-El avance actividad de Recinter colocar de dimeter placa de sendero en concreto en su totalidad comentando el nivel del piso para darle manejo de aguas a ese punto.

-comentar el cierre de cabales que este cerca de los puntos de actividad.

Residente de Interventoría

SST
Ing. Carlos J. Rodriguez Chi.

Día 15 (09-04-26)

personal obra	
Oficial	(3)
Ayudante	(3)

personal tecnico	
Director obra	(1)
R. de obra	(1)
R. SST	(1)
Inspector obra	(1)

Clima.
7 - Rpm = Soleado
1 - 5pm = Soleado

Powered by CamScanner

Actividades
-Se continua con instalación de Bordillo en senderos peatonales de zona 2. porque infantil.

Residente Interventoría

Ing. Carlos S

·Día 16 (10-04-26)

Personal obra	Personal técnico
Oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima
7- Rpm = Soleado
1- Rpm - Soleado.

Actividades
-Se continua en actividad de instalación de Bordillo en senderos peatonales de zona porque infantil.

Nota 1
-Llego a obra supervisor pa parte de alcaldía de Bosa a recorrido a parque 1 y 2, se verifican actividades.

Residente de Interventoría

Ing. Carlos S.

Día (17) (11-04-26)

Personal obra.	Personal técnico
Oficial (1)	Director (1)
Ayudantes (3)	R. obra (1)
	R. SST (1)

clima.
7-, Rpm = Soleado.

Powered by CamScanner

Actividades
-Se continua con excavación y instalación de Bordillo en senderos peatonales de zona 1.

Nota)
Llega el señor alcalde de localidad de Usaquen a obra porque 1 y 2 se hace recorrido de verificación de actividades

Residente de Interventoría

SST - Residente obra

Dia 18 (13-04-26)

personal obra.		personal técnico	
Oficial	(1)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector obra	(1)

clima.
7-Rpm - soleado
1-3pm = nublado
3-5pm = fuertes lluvias.

Actividades.
-Se continuo con actividades de instalación de Bordillo en senderos nuevos. Pago intento)

Nota)
-debido a fuertes lluvias en la zona se suspenden actividades.

Residente de Interventoría

SST - Residente obra

Dia 19 (14-04-26)

personal obra.	personal tecnico
Oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

Clima
7 - 12pm = Nublado
1 - 2pm = Nublado
2 - 4pm = lluvia fuerte
4 - 5pm = Nublado

Actividades
- Se continuo con instalación de Bordillo en andenes peatonales de zona 1 parque infantil.
- Se inicio nivelación y compactación de zona para andenes peatonales.

Nota:
debido a fuertes lluvias en la zona se detienen actividades de 2 - 4 pm

Residente de Interventoría

SST
Res. Cables y Residente obra.

Dia 20 (15-04-26)

personal obra	personal tecnico
Oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	R. transito (1)
	R. forestal (1)
	T. social. (1)
	Gerencia. (1)
	Inspector obra (1)

Powered by CamScanner

clima.
7-9am = llovizna fuerte.
9-10am = nublado
10-Rpm = llovizna fuerte
1-2pm = llovizna fuerte.
2-5pm = nublado

Actividad
-Se continua con instalación de Bordillo a senderos peatonales.
Zona 1- parque infantil.

Residente de Ambiental — Ing. Civil Residente obra.

Dpazi (10-04-26)
Personal obra-
Capataz (2)
Ayudante (3)

Personal tecnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

Clima
7-10am = nublado
11-Rpm = llovizna fuerte
1-2pm = nublado
2-5pm = nublado.

Actividades
-Se continuo con instalación de Bordillo en senderos perimetro parque Infantil.
-Se continuo con nivelación y compactación de piso.

Residente de Ambiental — Ing. Civil Residente obra

DPA 22 (17-04-26)

personal obra		personal técnico	
oficial	(2)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(4)
		R. SST	(1)
		Inspector obra	(1)

clima.
7 - 2 pm = Nublado
1 - 5 pm = Nublado

Actividades
- Se continua con Instalación de Bordillo en cerdera perimetro parque Infantil.
- Se realiza demolición de asfalto en labor de cancha para Instalación de Bordillo.

Ruth de Interventoría

Ing. Carlos J
Residente obra

DPA 23 (18-04-26)

personal obra		personal técnico	
Ayudantes	(2)	R. de obra	(4)
		R. SST	(1)
		Ins.	

clima
7 - 2 pm = Soleado.

Actividades.
- se realizo demarcado de adoquin existente en costado derecho delantero de la cancha

Ruth de Interventoría

Ing. Carlos J
Residente obra

Powered by CamScanner


Nro 24 (20-04-26)


Personal obra
Ayudante (2)

personal técnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector (1)

clima
7- Rpm = soleado
1- Spm = soleado.

Actividades
- Se continua con desmonte de adoquín existente en senderos peatonales perimetro de cancha de baloncesto.






Nro 25 (21-04-26)


Personal obra
Oficial (1)
Ayudante (1)

personal técnico
Practicante obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)

clima
7- Rpm = Soleado
1- Spm = soleado

Actividad.
- Se continua con desmonte de adoquín existente en senderos peatonales.
- Se Realizo demolición de Bordillo en concreto existente en senderos peatonales.
- Se Realizo desmonte de Banco existente





Día 26 (22-04-26)

Personal obra	Personal técnico
Oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)
	Inspector obra (1)

clima.
7-Rpm = soleado
1-5pm = Soleado.

Actividades
-Se continua con actividad de excavación e instalación de Bordillo en senderos peatonales

Nota:
Se Relizo Recorrido de obra pa comple, se tocan diversos temas. en áreas como adquisición. técnico, ambiental, social, SST

Residente obra

Día (27) 23-04-26.

Personal obra	Personal técnico
oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.
7-Rpm = soleado
1-5pm = soleado

Actividades
-Se continua con instalación de Bordillo en senderos zona 1.

Residente obra

Dia (28) 24-04-26

En la inspección al pargue las margaritas, Se observa la ejecución de un Sendero peatonal en el costado oriental de la cancha deportiva en asfalto. Se deja constancia de que dicha actividad no hace parte del alcance del contrato ni cuenta con la autorizacion previa, diseño aprobado o cantidad para pago en presupuesto por parte de esta interventoria
Se ordena al contratista la Suspension inmediata de estos trabajos y Se le recuerda que, cualquier obra adicional requiere un acta de mayores cantidades y en Caso de necesitarse item nuevos Sus precios unitarios respectivos debidamente legalizados. La Interventoría no reconocerá costos por obras ejecutadas unilateralmente.

Interventoria

Nota.
Se le adara a Interventoria qe dicho tramo Sí hace parte del objeto contra actual el cual es el mantenimiento de todos los senderos del parque.
Se le adara al inspector de Interventoria que se debe leer o orden de escribir en Bitacora un titulo de suspension de obra. Sea acordado o notificado por Interventoria y por el profesional Residente de Interventoría, ya que es el quentener la noción de la obra.

Ing. Residente

Día 28 (24-04-20)

personal obra.	personal técnico
Oficial (1)	Director de obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)

clima
7- Rpm = Nublado
1- Spm = Soleado

Actividades
-Se continua con Instalación de Bordillo en senderos peatonales de perímetro de parque y cancha de parqueo.
-Se realiza limpieza de adoquín existente para senderos peatonales.

Residente de Interventoría — Ing. Civil Residente obra

Día 29 (27-04-20)

personal obra	personal técnico
Oficial (1)	Director de obra (1)
Ayudante (2)	R. SST (1)
	R. de obra (1)

clima
7- Rpm = Soleado

Actividades
-Se continua con Instalación de Bordillo en senderos peatonales Perímetro de cancha de Baloncesto.

Nota 1:
Contratista continua a la espera de llamada con el contratista quien hace la obra de mantenimiento de la vía y andén para saber la cota de anden

Residente Interventoría — Ing. Civil Residente obra

dia 30 (27-04-26)

Personal obra	Personal técnico
oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima
7 - 11am = Nublado.
11am - 5pm - fuerte lluvia.

Nota:
Se detienen actividades de obra debido a fuertes lluvias en la zona.

Residente de Intervención

Ing. Carlos S
Residente de obra

DIA. 31 (28-04-26)

Personal obra	Personal técnico
oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	R. ambiental (1)
	Inspector (1)

clima.
7 - 8pm = Soleado
1 - 4pm = Nublado
4 - 5pm = fuerte lluvia.

Actividades
- Se continua con demolición de placa en sendero colindante con conjunto.
- Se inicia actividad de instalación de acoquin existente en sendero.

-Se Realizo actividad de Instalación de modulos de Baranda de parque infantil.

Nota.
Contratista continua a la espera de que sea entregado los planos del anden que construira en contrato de vias para poder continuar con actividades de mantenimiento de senderos

Rodd de Obra

Ing. Carlos S
Residente obra.

dia 32 (29-04-25)

personal obra.	personal tecnico
oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

clima.
7- 2pm = Nada fuerte.
2- 5 pm = Nublado.

Nota.
-Se suspenden actividades en el parque por demasiada saturación de agua debido a fuertes lluvias durante el dia.

Ing. Carlos S
Residente obras

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Parque # 2.

~~Hospital~~.

San patricio.

Powered by CamScanner

Dia 13 (01-04-26)

Personal obra.
Oficial (1)
Ayudante (2)

personal técnico
Directa obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

clima.
7 - 12pm = Soleado
1 - 5pm = Soleado.

Actividades.
- Se continua con actividad de desmonte y Reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.

Nota!.
- Se hace cese de actividades de obra, debido a dias de semana santa. Se Retoman Actividades el dia 06 de abril del 2026.

Resid. de Interventoria

SST - Residente obra

Dia 14 (06-04-26)

Personal obra.
Oficial (2)
Ayudante (4)

personal técnico.
Re. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector (1)

clima
7 - 12pm = Nublado seco
1 - 5pm = Soleado

Actividad
-Se continua con desmonte y Reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.
-Se Reanuda actividad de Aplicación de pintura en parques infantiles en Retanda.

Componente SST
Personal completo
Dotacion completo
EPP completa
y Se verifica condiciones laborales adecuadas
Cero Accidentes -> No se presentan
Se realiza concientizacion autocuidado

Manuel Moreno
Residente SST

Dio 15 (07-04-26)

personal obra	personal tecnico
oficial (3)	Inspector obra (1)
Ayudante (4)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)
	Inspetor (1)

clima
7-Rpm=Soleado
1-5pm=Soleado

Actividad.
-Se continua con Reinstalación y desmonte de adoquín existente en zona de parque Infantil - Retanda.

-Se continua con Aplicación de pintura en pagos infantiles.
-Se Realizo excavación para Instalación de tubería de desagüe de parque Infantil.
-Se Realizo instalación de tubería de 3 pls para desague parque infantil.

Componente SST

-) Se realizan actividades con el personal completo

Dotacion completa

EPP Completo, se verifica Orden y aseo

Se verifican las condiciones de seguridad a las actividades, Se sigue con actividades de menor riesgo

-) No se presentan accidentes en el presente horario laboral

Ing. Residente Obra

Residente de Interventoría

Marlon Morales
Residente SST

DIA 16 (08-04-26)

Personal obra		Personal tecnico	
Oficial	(3)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector	(1)

Clima.
7- 12pm = Soleado
1- 5pm = Soleado.

Actividad

- Se continua con Reinstalación de adoquín en zonas de parque infantil

-Se continuo con Aplicación de pintura en parques infantiles ubicados en Retando.
-Se inicio con actividad de Instalación de Baranda en zona de parque infantil.

Nota 1.
Se Realizo comité de obra en campo porque 2 son patios, en donde se toca diversos temas de los parques para lo cual para el parque 2. lo siguiente.
-Se con observo de Realizar limpieza, adecuación nuevamente de cerramiento
-Se debe entregar el diseño o colocar de piso de caucho para el parque infantil.

Residente Intervent.

Ing. SST
Ing. Civil
Residente obra.

04-04-26 (mia 17).

Personal obra
Oficial (3)
Ayudante (3)

Personal. tecnico
Directa obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

clima
7-12pm = Soleado
1-5pm = Soleado.

Actividades
-Se continuo con desmonte y Reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.
-Se continuo con aplicación de pintura de parque infantil

-Se inicio actividad de instalación de baranda M-83 en perímetro de Rotonda de parque infantil

-Se realizo demolición de viga existente en costado derecho de sentido de parque infantil.

Nota 1
Hago o dan supervisa por parte de alcaldía se realizo recorrido de parque 1 y 2, y se verifican actividades de obra.

Rafael Inter. — Ing. Carlos S. Residente obra

Fecha (10-04-20)

personal obra	personal técnico
Oficial (2)	Maestro obra (1)
Ayudante (4)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)

Clima.
7 12pm-Soleado
1-5pm = Soleado

Actividades
-Se continuo con desmonte y Reinstalación de adoquín en zona de parque infantil.
-Se continuo con instalación de Baranda M-83 en Rotonda de parque infantil.
-Se continuo con aplicación de pintura en parque infantil

Rafael Inter. — Ing. Carlos S. Residente obra

DÍA 19 (11-04-26)

personal obra	personal técnico
oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
Soldadores (3)	R. SST (1)

clima
7-12pm = soleado

Actividades
- Se continua con desmonte y Reinstalación de cerca en sendero peatonal perimetral de parque infantil.
- Se continua con aplicación de pintura el parques infantiles
- Se continua con instalación de Bacrón 21-83 en parque infantil

Retorno - actividad terminado.

Ref. de Intranet.

Ing. Cristian Residente obra.

DÍA 20 (13-04-26)

personal obra	personal técnico
Oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima
7-Rpm = soleado
1-3pm = Nublado
3-5pm = fuertes lluvias

Actividades
- Se continua con instalación de cerca existente en zona peatonal parque infantil

- Se inicia actividad de instalación de Bodillo en sendero nuevo. a construir.

Nota 1.
Se detienen actividades debido a fuertes lluvias en la zona.

Rte de Interventoría — Ings. Civiles y Residente obras.

Día (21) 14-04-26

personal obra		personal técnico	
oficial	(2)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector obra	(1)

clima.
7 - 12 pm = Nublado
1 - 2 pm = Nublado
2 - 4 pm = lluvia fuerte
4 - 5 pm = Nublado.

Actividades:
- Se continua con actividad de Reinstalación de adoquín existente en zonas peatonales de parque infantil.
- Se continua con instalación de Bordillo en sendero nuevo.
- Se inicia instalación de Rodaderos de parque infantil. (2und)

Nota
- debido a fuertes lluvias en la zona se detienen actividades de 2. a 4 pm.

Rte de Interventoría — Ings. Civiles y Residentes obras.

DIA 22 (15-04-26)

personal obra	personal técnico
capataz (1)	Director obra (1)
Ayudante (1)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector (1)
	R. transito (1)
	R. comercial (1)
	T. social (1)
	R. Seguridad (1)

Clima

7 - 9am = Nublado leve.
9 - 10am = Nublado seco
10 - 12pm = Nublado fuerte
1 - 2pm = Nublado fuerte
2 - 5pm = Nublado seco.

Actividad.

- Se continua con instalación de Bordillo peatonal en zona de sendero nuevo.
- Se culmina la actividad de reinstalación de adoquín en zona de parque infantil.
- Se inicia actividad de fundida de cintas de concreto en anden del parque infantil.

Visita.

- Se realiza comité de obra, en compañía de los siguientes temas.

Ruben Interventor

Ing. Cultec
Residente de obra.

Día 23 (16-04-26)

personal obra
Oficial (2)
Ayudante (2)

personal técnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

clima.
7 - 10am = Nublado
11 - 12pm = llovio fuerte
1 - 2 pm = Nublado
2 - 5 pm = Nublado.

Actividades
- Se continua con instalación de Bordillo en zona de sendero nuevo.
- Se inicia actividad de fundido de cintos de concreto en sendero peatonal perimetro de parque infantil.

Nota 1
debido a lluvias en la tarde los trabajos del día si hacen con intensidad de 20%

Residente de Interventoría

Firma Residente obra

Día 24 (17-04-26)

personal obra.
Oficial (2)
Ayudante (3)

personal técnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

clima
7 - 12 pm = Nublado Seco
1 - 5 pm = Nublado.

Actividades

-Se continua con actividad de instalación de Bordillo en sendero nuevo.

Rudd Interventoría — Ing. Residente obra.

Día 25 (18-04-26)

Personal obra	Personal técnico
Oficial (2)	Residente obra (1)
Ayudante (3)	Res. SST (1)
	Inspector (1)

Clima

7- 12pm = Soleado

Actividades

- Se continua con instalación de Bordillo en zona de sendero nuevo.

Visita 1

Hace presencia en obra el calculo de asoquen. se Requiere Reunión de obra

Rudd Interventoría — Ing. Residente obra.

Día 26 (20-04-26)

Personal obra	Personal técnico.
Oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	Res. de obra (1)
	Res. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.

7 - 12pm = Soleado

1 - 5pm = Soleado.

Actividades

-Se continua con Instalación de Badén en sendero nuevo.

Nota 1

Llego a obra Rodaderos nuevos los cuales se instalaron en paque infantil

Residente de Interventoría

Ing. Carlos
Residente obra

Dia 27 (21-04-26)

personal obra	
Oficial	(2)
Ayudante	(1)

personal tecnico	
Director obra	(1)
R. de obra	(1)
R. SST	(1)
Inspector	(1)

clima.

7- 12 pm = Soleado.

1 - 5 pm = Soleado.

Actividad.

-Se continua con Instalación de Badén en zona de sendero nuevo.

-Se inicio actividad de Instalación de adoquín en sendero nuevo.

Residente de Interventoría

Ing. Carlos
Residente obra

Dia 28 (22-04-26)

personal obra	
Oficial	(3)
Ayudante	(2)

personal tecnico	
Director obra	(1)
R. de obra	(1)
R. SST	(1)
T. social	(1)

Powered by CamScanner

clima.
7-Rpm = Soleado
1-5pm = Soleado
Actividad:
- Se continua con Instalación de Bordillo en sendero nuevo.
- Se continua con Instalación de adoquín en sendero nuevo.

Nota
- Se realiza cambio de obra en campo, donde tocan diversos temas en aros técnico, ambiental, social, y SST.

Residente de Intervent

Ing. Civil, Residente obra.

DÍA 29 (23-04-26)

personal obra	personal técnico.
Oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.
7- Rpm = Soleado
1- 5 pm = Soleado.
Actividades.
- Se continua con Instalación de Bordillo en zona de sendero nuevo.
- Se continua con Instalación de adoquín nuevo en sendero nuevo.

Residente de Intervent

Ing. Civil, Residente obra

Dia (30) 24-04-26

personal obra	personal tecnico
Oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. SST (1)
	R. de obra (1)

clima
7-12pm = Nublado
1-5pm = Soleado.
Actividades
- Se continua con Instalación de Bordillo en sendero nuevo.
- Se continua con Instalación de adoquín nuevo en sendero peatonal nuevo.

Residente obra | Ins. Cultos | SST

Dia (31) 27-04-26.

personal obra	personal tecnico
Oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (3)	R. de obra (1)
	R. SST (1)

clima.
7-12pm = soleado
Actividades
- Se continua con Instalación de Bordillo en sendero nuevo
- Se continua con Instalación de adoquín nuevo en sendero
- Se Realiza limpieza con acido sendero peatonal perimetro de parque Infantil.

Nota.
Se Realiza limpieza y aseo de la obra.

Powered by CamScanner

Nota.
Se deja constancia en Bitacora de estado de los Bancos del porque Pintura las cuales estan en mal estado. Se hace necesario que Inventario y contratista verifiquen su estado, ya que para poder instalarlos nuevamente se debe demoler los dados que tienen. pero de igual forma debido al estado en que esten, al momento de demoler se puede destroir lo Banco. por tal motivo, se solicita a Interventoria si ordene ya sea Realizar lo adecuado o cambiarlos por nuevos.

Rafael Dadumo
Residente chio.

dia 32 (27-04-26)

personal obra		personal tecnico	
Aseador	(3)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector chio	(1)

clima.
7-11 am = Nublado.
11am-5pm = llovio fuerte.

Nota.
-Se suspenden actividades de obra, debido a fuertes lluvias durante toda la tarde.

día 33 (28-04-26)

personal obra		personal técnico	
Oficial	(3)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector	(1)
		R. ambiental	(1)

clima.
7 - 12 pm = Soleado.
1 - 4 pm = Nublado
4 - 5 pm = fuerte lluvia.

Actividades
- Se continua con Instalación de adoquín en sendero peatonal nuevo.
- Se inicia actividad de Instalación de Bordillo perimetro para zona pets.

Residente Obra

día 34 (29-04-26)

personal obra.		personal técnico.	
Oficial	(3)	Directo obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		T. social	(1)
		P. forestal	(1)
		P. Ambiental	(1)

clima
7 - 12 pm = fuertes lluvias
1 - 2 pm = fuertes lluvias
3 - 5 pm = Nublado