CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

CONTRATO [X] CONVENIO [ ]

Proyecto relacionado en el POAI (S):_ CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPATACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

LOCALIZACIÓN: Municipio: MONTELIBANO, PUERTOLIBERTADOR, SAHAGUN, VALENCIA, TIERRALTA.
Vereda: Catalina/ El Jardín, La Ye/Las Huertas, La Padilla, Nueva esperanza /San Isabel, La Rica /centro poblado, Villanueva /La Piragua, Nueva Esperanza/ La Latica, Las Margaritas /centro poblado, San Francisco el Rayo /La India, EL Palmar/ Calle Larga, El Palmar/ Jeguita Medio, El Caramelo/Valentina, El Caramelo /Carrizola, San Rafael del Pirú / Zaino, Rusia/Pilon.

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 1 de julio al 31 de julio de 2026.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO N°:	40-2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	OBRA PUBLICA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	31/07/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS HYS
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO ARGUMEDO FIGUEROA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPATACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESO MCTE ($3.775.199.701)).

VALOR ADICION:	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.371.230.034)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.146.429.735).
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.058.571.894)
VALOR PAGADO:	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS $ 2.578.285.708.
PLAZO:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	15 /09/2025
FECHA DE TERMINACION:	15/06/2026
FECHA DE SUSPENSION	30 DIAS
FECHA DE REINICIO	6 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	15 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	45 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 AGOSTO DE 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión temporal No.1	04/02/2026	05/03/2026
	Reinicio No. 1	06/03/2026	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	30 días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	45 días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	45 días		

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

POLIZAS DE GARANTIA-ANEXO 0

TOMADOR	CONSORCIO AGUAS HYS NIT: 901.972.165-5		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040168		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025	15/11/2026	$ 377.519.970,10
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	31/07/2025	15/11/2026	$1.510.079.880,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/07/2025	15/05/2029	$ 188.759.985,05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/04/2026	15/05/2028	$ 377.519.970,10
POLIZA No	R.C No 53-40-101013006		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/07/2025	15/05/2026	$ 569.400.000,00

ANEXO 3-VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO

TOMADOR	CONSORCIO AGUAS HYS NIT: 901.972.165-5		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040168		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	31/12/2026	$ 377.519.970,10
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	31/12/2026	$1.510.079.880,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	30/06/2029	$ 377.519.970,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/06/2026	30/06/2028	$ 377.519.970,10
POLIZA No	R.C No 53-40-101013006		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (anexo 2)	15/09/2025	30/06/2026	$ 569.400.000

Anexo 4 Otro si Adicional

TOMADOR	CONSORCIO AGUAAS HYS NIT: 901.972.165-5		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040168		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	31/12/2026	$ 514.642.973,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	31/12/2026	$2.058.571.894,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	30/06/2029	$ 514.642.973,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/06/2026	30/06/2028	$ 514.642.973,50
POLIZA No	R.C No 53-40-101013006		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (anexo 3) ACTUALIZACION SALARIO MINIMO	15/09/2025	30/06/2026	$ 700.362.000

Anexo 5 VIGENCIA SEGÚN SUSPENSION Y REINICIO

TOMADOR	CONSORCIO AGUAAS HYS NIT: 901.972.165-5		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040168		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	15/01/2027	$ 514.642.973,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	15/01/2027	$2.058.571.894,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	15/07/2029	$ 514.642.973,50

ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/06/2026	30/06/2028	$ 514.642.973,50
POLIZA No	R.C No 53-40-101013006		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (anexo 3)ACTUALIZACION SALARIO MINIMO	15/09/2025	15/07/2026	$ 700.362.000

Anexo 6 VIGENCIA SEGÚN PRORROGA

TOMADOR	CONSORCIO AGUAS HYS NIT: 901.972.165-5		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040168		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	28/02/2027	$ 514.642.973,50
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	28/02/2027	$2.058.571.894,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	30/08/2029	$ 514.642.973,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/06/2026	30/08/2028	$ 514.642.973,50
POLIZA No	R.C No 53-40-101013006		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (anexo 5)PRORROGA	15/09/2025	30/08/2026	$ 700.362.000

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

En este periodo no se presentaron reportes de incumplimiento.

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de julio de 2026**, se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra No. 040 de 2025, verificando la información presentada por la interventoría y el avance de las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.

Como resultado del seguimiento efectuado, se verificó la ejecución de actividades relacionadas con el transporte y montaje de maquinaria de perforación, la adecuación de los sitios de trabajo y construcción de piscinas de lodos, la construcción de pozos para sondeo exploratorio, la toma de registros eléctricos, la ampliación de agujeros, el suministro e instalación de tubería PVC de 6", la instalación de filtros tipo tecnislop, el suministro e instalación del empaque de gravas y la construcción de estructuras en concreto reforzado para la instalación de tanques de reserva de agua.

Asimismo, se verificó que la interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades, validando las cantidades ejecutadas, la calidad de los materiales y procesos constructivos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y la adopción de medidas orientadas al adecuado desarrollo del proyecto.

Con fundamento en la información suministrada por la interventoría y en el seguimiento realizado, el proyecto registra un avance físico ejecutado acumulado del **82,54 %,** frente a un avance programado acumulado del 91,25 %, presentando un atraso del 8,71 % respecto a la programación vigente, la cual fue actualizada con ocasión de la prórroga aprobada al contrato.

En términos generales, se concluye que durante el período evaluado se dio continuidad a la ejecución de las actividades constructivas del proyecto, manteniéndose el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas en el contrato.

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	EJECUCION			
1	**Construcción de pozo profundo**				**$ 1.876.151.585,00**	CANTIDAD	CANTIDAD ACUM	VALOR ACUM	% ACUM
1,1	Transporte de la maquinaria de perforación y demas accesorios y herramientas hasta el sitio de la obra y regreso a la sede. se incluye el montaje y desmontaje del equipo	Glb	15	$ 4.660.100,00	$ 69.901.500,00	1	13	$ 60.581.300,00	87%
1,2	Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos	Glb	15	$ 1.114.465,00	$ 16.716.975,00	1	13	$ 14.488.045,00	87%
1,3	Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diametro 6 1/2 pulgadas. Incluye colocación de lodos a base de bentonita	m	2170	$ 224.965,00	$ 488.174.050,00	140	1997,6	$ 449.390.084,00	86%
1,4	Toma del registro eléctrico (SP y Resistividad), confrontados con columna litológica y rata de perforación	un	15	$ 3.451.600,00	$ 51.774.000,00	1	13	$ 44.870.800,00	87%
1,5	Ampliación de Agujero de 6 1/2 pulgadas a 12 pulgadas de diámetro	m	2170	$ 243.902,00	$ 529.267.340,00	140	1997,6	$ 487.218.635,20	86%
1,6	Suministro e instalación de tubería acampanada PVC 6" - RDE 21 - 200 PSI	m	1855	$ 197.966,00	$ 367.226.930,00	28	1300	$ 257.355.800,00	85%
1,7	Suministro e Instalación de Filtros tecnislop. Ranura 0.20	m	315	$ 247.620,00	$ 78.000.300,00	22	516,4	$ 127.870.968,00	84%
1,8	Suministro e instalación de empaque de gravas. Incluye lavado y seleccionado	m3	105	$ 326.672,00	$ 34.300.560,00	3,5	108,3	$ 35.378.577,60	83%
1,9	Desarrollo y lavado del pozo utilizando el metodo combinado de aire y pistón, con aplicación de químicos	un	15	$ 7.378.288,00	$ 110.674.320,00	0	12	$ 88.539.456,00	80%
1,10	Prueba de aforo con compresor para determinar parámetros básicos de selección del equipo de bombeo	un	15	$ 3.471.964,00	$ 52.079.460,00	0	12	$ 41.663.568,00	80%
1,11	Sello sanitario y base del pozo	un	15	$ 2.866.910,00	$ 43.003.650,00	0	12	$ 34.402.920,00	80%
1,12	Toma de muestras de agua para su análisis físico-químico y bacteriológico	un	45	$ 778.500,00	$ 35.032.500,00	0	0	$ -	0%
2	**Equipo de bombeo y sistema de energía fotovoltaica (solar)**				**$ 990.466.000,00**				
2,1	Instalación de bomba solar y motor. Cabeza dinámica total (HDT)=140mca; caudal (Q)=30m3/dia; Potencia=5HP	un	15	$ 14.760.000,00	$ 221.400.000,00	0	0	$ -	0%
2,2	Instalación de panel monocristalino de 560Wp para sistema fotovoltaico	un	90	$ 1.958.970,00	$ 176.307.300,00	0	0	$ -	0%
2,3	Instalación de controlador. Incluye todos los accesorios para su funcionamiento	un	15	$ 10.150.000,00	$ 152.250.000,00	0	12	$ 121.800.000,00	80%
2,4	Instalación de cable encauchetado AWG 4x10 entre controlador y bomba	m	1780	$ 60.540,00	$ 107.761.200,00	0	1068	$ 64.656.720,00	83%
2,5	Instalación de cable encauchetado AWG 2x16 entre controlador e interruptor flotador y entre controlador y sensor de nivel de agua	m	1780	$ 46.150,00	$ 82.147.000,00	0	1264	$ 58.333.600,00	80%
2,6	Instalación de cable solar de 4 mm	m	750	$ 41.100,00	$ 30.825.000,00	0	490	$ 20.139.000,00	82%
2,7	Instalación de sistema de puesta (polo) a tierra. Incluye suministro e instalación de accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	15	$ 3.100.000,00	$ 46.500.000,00	0	12	$ 37.200.000,00	80%
2,8	Instalación de estructura metálica para instalación de seis (6) paneles solares. Incluyen suministro e instalación de accesorios, anclaje al suelo y demás elementos necesarios que preserven la integridad de los paneles	un	15	$ 4.358.000,00	$ 65.370.000,00	0	12	$ 52.296.000,00	80%
2,9	Instalación de gabinete metálico con interruptores. Incluye accesorios	un	15	$ 2.196.800,00	$ 32.952.000,00	0	12	$ 26.361.600,00	80%
2,10	Instalación de interruptor flotador, interruptor seccionador para corte visible, sensor de nivel de agua, adaptador de camisa y dispositivo de proteccion contra sobretensiones	un	15	$ 4.996.900,00	$ 74.953.500,00	0	12	$ 59.962.800,00	80%
3	**Construcción de estructuras de soporte e instalación de tanques y tubería de impulsión y distribución**				**$ 703.422.360,00**				
3,1	Construcción de estructura en concreto reforzado para instalación de tanques de reserva de agua. H= 6 m	un	15	$ 27.292.960,00	$ 409.394.400,00	0,6	12,6	$ 343.891.296,00	84%
3,2	Instalación de tanques de reserva de 2.000 Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	45	$ 1.573.680,00	$ 70.815.600,00	0	36	$ 56.652.480,00	80%
3,3	Instalación de tubería de PVC 2" RDE 21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación	m	2170	$ 65.460,00	$ 142.048.200,00	0	1507	$ 98.648.220,00	89%
3,4	Instalación de escaleras metalicas para el acceso al tanque elevado.	m	105	$ 772.992,00	$ 81.164.160,00	6	81	$ 62.612.352,00	90%
4	**Construcción de cerramiento perimetral del sitio**				**$ 206.316.000,00**				
4,1	Construcción de estructura de cerramiento perimetral en malla eslabonada, tubos galvanizados, concertina, y vigas de cimiento en concreto de 3.000 psi.	ml	600	$ 343.860,00	$ 206.316.000,00	0	461	$ 158.519.460,00	80%
5	**Instalación de baranda perimetral en la plataforma de los tanques**				**$ 153.716.400,00**				
5,1	Instalación de baranda metálica perimetral en la plataforma de los tanques elevados	ml	300	$ 512.388,00	$ 153.716.400,00	0	240,16	$ 123.055.102,08	80%
	ITEMS MODIFICADOS								
M2.1	Suministro e instalacion de bomba solar sumergible con rango de cabeza dinamica hasta 140 m y caudal hasta 30 m3 dia			$ 13.284.000,00		0	12	$ 159.408.000,00	80%
M2.2	Suministro e instalacion de panel solar fotovoltaico bifacial de minimo 630 W nominales			$ 2.204.970,00		0	72	$ 158.757.840,00	80%
				Costo Directo Obras	**$ 3.930.072.345**			**$ 3.244.054.624**	
				Administración (24%)	$ 943.217.363			$ 778.573.110	
				Utilidad (5%)	$ 196.503.617			$ 162.202.731	
				Imprevistos (1%)	$ 39.300.723			$ 32.440.546	
				IVA sobre utilidad (19%)	$ 37.335.687			$ 30.818.519	
				Costo Total Obras	**$ 5.146.429.735**			**$ 4.248.089.530**	
							EJECUTADO	**82,54%**	
							PROGRAMADO	**91,25%**	
							ADELANTO-ATRASO	**-8,71%**	

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	048 DE 2025.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPATACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y PROMOVER EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER POZOS 2025. NIT 901.981.472-1
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de junio de 2026
ESTADO ACTUAL CONTRATO	En ejecución
FECHA SUSPENSION	4 febrero de 2026
TIEMPO SUSPENSION	30 días
FECHA DE REINICIO	6 de marzo de 2026

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	15 DE JULIO DE 2026
PRORROGA	45 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL:	30 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($298.059.300)
VALOR ADICIONAL:	CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($110.270.160)
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($408.329.460)
VALOR ANTICIPO:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($122.498.838)
VALOR PAGADO:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 204.573.059).

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS DE GARANTIA-ANEXO 0

TOMADOR	**CONSORCIO INTERPOZOS 2025 NIT: 901.981.472-1**		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040523		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2025	15/12/2026	$ 59.611.860,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01/09/2025	15/12/2026	$ 89.417.790,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2025	15/06/2029	$ 29.805.930,00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2026	31/05/2031	$ 59.611.860,00

ANEXO 2-VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO

TOMADOR	**CONSORCIO INTERPOZOS 2025 NIT: 901.981.472-1**		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-1**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040523		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	29/12/2026	$ 59.611.860,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	29/12/2026	$89.417.790,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	29/06/2029	$ 29.805.930,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2026	14/06/2031	$ 59.611.860,00

ANEXO 3-VIGENCIA SEGÚN OTRO SI ADICIONAL

TOMADOR	**CONSORCIO INTERPOZOS 2025 NIT: 901.981.472-1**		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-1**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040523		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	29/12/2026	$ 81.665.892,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	29/12/2026	$122.498.838,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	29/06/2029	$ 40.832.946,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2026	14/06/2031	$ 81.665.892,00

ANEXO 4-VIGENCIA SEGÚN SUSPENSION Y REINICIO

TOMADOR	CONSORCIO INTERPOZOS 2025 NIT: 901.981.472-1		
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-1		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040523		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	15/01/2027	$ 81.665.892,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	15/01/2027	$122.498.838,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	15/07/2029	$ 40.832.946,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2026	14/06/2031	$ 81.665.892,00

ANEXO 5-VIGENCIA SEGÚN PRORROGA

TOMADOR	CONSORCIO INTERPOZOS 2025 NIT: 901.981.472-1		
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-1		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101040523		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	28/02/2027	$ 81.665.892,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	28/02/2027	$122.498.838,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	30/08/2029	$ 40.832.946,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2026	30/08/2031	$ 81.665.892,00

OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORIA				
Obligaciones	Clausula		Cumplimiento	Actividades efectuadas por el contratista
	No.	Detalle	Clausula	
Especifica	1	El CONTRATISTA deberá revisar que el contratista de obra cuente con las licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto ante las entidades competentes, antes de la iniciación de las obras, en caso de requerirse,	Cumple	La interventoría verificó que el contratista de obra contara con la documentación requerida para la ejecución del proyecto, revisando los permisos y requisitos necesarios antes del inicio de las actividades constructivas.
Especifica	2	El CONTRATISTA deberá recibir de parte de la CORPORACIÓN y con participación de la supervisión, las zonas de trabajo.	Cumple	La interventoría participó en la verificación y recepción de las zonas de trabajo entregadas por la Corporación, realizando la revisión de las condiciones iniciales de los sitios donde se desarrollarían las actividades del proyecto.
Especifica	3	El CONTRATISTA deberá cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta	Cumple	La interventoría verificó que el personal vinculado al proyecto se encuentre afiliado al sistema de seguridad social y que se realicen los respectivos aportes a salud, pensión y riesgos laborales,

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

		durante la ejecución y liquidación del contrato.		conforme a la normatividad vigente.
Especifica	4	El Contratista debe entregar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, el plan de inversión del anticipo y la programación de obra ajustada al plazo del contrato, y en caso de requerirse ajuste al presupuesto, deberá anexarse.	Cumple	El contratista presentó el plan de inversión del anticipo y la programación de obra correspondiente, documentos que fueron revisados y aprobados por la interventoría para el seguimiento del desarrollo del proyecto.
Especifica	5	El contratista deberá revisar detalladamente los estudios y documentos técnicos antes de iniciar la ejecución de las mismas, y presentar al supervisor las recomendaciones a que haya lugar, a fin de hacer los ajustes pertinentes, si llegasen a encontrarse necesario. En cumplimiento del objeto contractual,	Cumple	La interventoría realizó la revisión de los estudios y documentos técnicos del proyecto, verificando su coherencia con las condiciones del contrato y presentando las observaciones y recomendaciones pertinentes para la correcta ejecución de las obras.


CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento al cronograma de ejecución del Contrato de Obra No. 040 de 2025, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y el avance de los diferentes frentes de trabajo, con base en la información suministrada por la interventoría.

Durante el período evaluado se verificó la actualización de la programación de obra, como consecuencia de la prórroga de cuarenta y cinco (45) días otorgada al contrato,

estableciéndose como nueva fecha de terminación el 30 de agosto de 2026. En este sentido, se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en la programación vigente y a las acciones implementadas para dar continuidad a la ejecución del proyecto.

Con fundamento en el seguimiento realizado y en la información reportada por la interventoría, se verificó que el proyecto registra un avance físico ejecutado acumulado del 82,54 %, frente a un avance programado acumulado del 91,25 %, presentando un atraso del 8,71 % respecto al cronograma actualizado. En consecuencia, se continuará realizando seguimiento permanente al cumplimiento de la programación, con el fin de verificar la ejecución de las actividades previstas dentro del plazo contractual vigente.



Gráfica 1. Relación de avance programado y ejecutado

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.146.429.735,00).

VALOR ANTICIPO: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.058.571.894,00).

% AVANCE FINANCIERO: 50,10%

Tabla 2. Balance económico del contrato de Obra

VALORES CONTRATADOS		VALORES ANTICIPO	VALORES ACTAS
VALOR CONTRATO	$ 3.775.199.701,50		
VALOR ADICIONES	$ 1.371.230.034,00		
VALOR TOTAL	$ 5.146.429.735,00		
ANTICIPO		$ 2.058.571.894,00	
ACTA No. 1	0	0	$ 2.578.285.708,00
TOTALES	$ 5.146.429.735,00	$ 2.058.571.894,00	$ 2.578.285.708,00

Balance económico del contrato de Interventoría

VALORES CONTRATADOS		VALOR ANTICIPO	VALORES ACTAS
VALOR CONTRATO	$ 298.059.300		
VALOR ADICIONES	$ 110.270.160		
VALOR TOTAL	$ 408.329.460		
ANTICIPO		$ 122.498.838	
ACTA No 1		0	$204.573.059
TOTALES	$ 408.329.460	$ 122.498.838	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

REQUISITOS DE CALIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
El contrato establece la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y del Plan de Calidad del proyecto, con el fin de garantizar que las actividades constructivas se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y los estándares de calidad definidos por la entidad contratante. Asimismo, se exige la verificación de la idoneidad del personal, el control de materiales utilizados en obra, la adecuada gestión de maquinaria y equipos, y la correcta administración de la documentación técnica relacionada con el control	Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), verificando la ejecución de las actividades constructivas desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo. Se verificó el cumplimiento de los procedimientos técnicos durante la construcción de los pozos profundos, la instalación de equipos de bombeo, sistemas fotovoltaicos, estructuras de soporte para tanques, redes de distribución de agua, cerramientos perimetrales y demás obras complementarias, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.	Con base en la información suministrada por la interventoría y las verificaciones realizadas durante el período, se evidenció el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIO y en el Plan de Calidad del proyecto, manteniéndose el seguimiento a los procesos constructivos y al control de calidad de las actividades ejecutadas.

REQUISITOS AMBIENTALES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
El contrato establece la implementación de medidas de gestión ambiental contempladas en el Plan de	Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento al	Con base en la información suministrada por la interventoría y en el seguimiento realizado durante

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

Gestión Integral de Obra (PGIO), orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto. Estas medidas incluyen el manejo adecuado de residuos sólidos, el control de emisiones atmosféricas, la protección del suelo, la prevención de derrames de sustancias químicas y la aplicación de buenas prácticas ambientales durante el desarrollo de las actividades constructivas.	cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PGIO, verificando su implementación durante la ejecución de las actividades constructivas. Se verificó el adecuado manejo de los residuos generados en obra, el control de los lodos provenientes de las actividades de perforación, el mantenimiento del orden y aseo en los frentes de trabajo y la aplicación de las medidas orientadas a prevenir afectaciones al entorno derivadas de la ejecución del proyecto. Asimismo, se verificó que las actividades desarrolladas se ejecutaran conforme a los lineamientos ambientales establecidos para el contrato.	el período, se evidenció el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental contempladas en el PGIO. Durante el período evaluado no se reportaron incumplimientos ambientales ni situaciones que comprometieran el desarrollo ambiental del proyecto.

REQUISITOS DE SST DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
El contrato establece la implementación de las medidas contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), con el fin de identificar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto. Así mismo, se exige la afiliación del personal al sistema de seguridad social, la identificación de peligros y valoración de riesgos, la dotación y uso adecuado de elementos de protección personal, y la disponibilidad de equipos básicos para la atención de emergencias.	Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 se realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la implementación de las acciones de prevención y control de riesgos en los diferentes frentes de trabajo. Se verificó el uso de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal vinculado al proyecto, así como el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades relacionadas con la perforación de pozos, instalación de equipos, estructuras, redes de distribución y demás obras complementarias.	Con base en la información suministrada por la interventoría y en el seguimiento realizado durante el período, se evidenció el cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Durante el período evaluado no se reportaron accidentes de trabajo ni incidentes que afectaran el normal desarrollo de las actividades del contrato.


CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUES




MAQUINARIA DE PERFORACION POZOS





MAQUINARIA PERFORACION DE POZOS




CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025



PISCINA DE LODOS



REGISTRO ELECTRICO



CLASIFICACION DE MUESTRAS DE SUELO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en la información suministrada por la interventoría y en el seguimiento realizado durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, se verificó que el Contrato de Obra No. 040 de 2025 continúa en ejecución, presentando avances en las actividades programadas para la construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica y sus obras complementarias.

Se verificó que el proyecto registra un avance físico ejecutado acumulado del 82,54 %, frente a un avance programado acumulado del 91,25 %, presentando un atraso del 8,71 % respecto al cronograma actualizado. No obstante, durante el período evaluado se dio continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato, realizándose el seguimiento permanente por parte de la interventoría y de la supervisión.

Durante el período se evidenció la aprobación de una prórroga de cuarenta y cinco (45) días, estableciéndose como nueva fecha de terminación del contrato el 30 de agosto de 2026, con la correspondiente actualización de las garantías contractuales.
En el componente financiero se verificó que el anticipo fue ejecutado y amortizado en su totalidad, manteniéndose un avance financiero del 50,10 %, sin registrarse modificaciones en las actas de pago durante el período evaluado.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los lineamientos ambientales establecidos para la ejecución del contrato, sin que se reportaran incumplimientos durante el período evaluado.

Se recomienda al contratista continuar ejecutando las actividades previstas en la programación vigente y fortalecer las acciones necesarias para disminuir el atraso

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

evidenciado, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual dentro del plazo establecido. De igual manera, se recomienda mantener el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo durante la etapa final de ejecución del contrato.

Para constancia se firma a los treinta (31) días del mes de julio de 2026, por quienes intervinieron en el proceso de supervisión, certificando que lo aquí consignado corresponde al seguimiento realizado durante el período informado

DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Supervisor CVS

INGRID GARCIA MARTINEZ
Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: Julio 31 de 2026