Fecha de corte 2026-09-28 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-09-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1557-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	10.0%
% EJECUTADO	6.65%
% VARIACIÓN	-3.35%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

De acuerdo con el informe semanal de interventoría No 36, con corte al 28/9/2026, se cuenta con un avance financiero programado de 10.04% frente a un avance financiero ejecutado de 4.67%, lo cual genera un atraso del 5.38%.

En cuanto a los avances físicos se tiene un programado de 10.00 % frente a un ejecutado de 6.65%, generando un atraso del 3.35%.

Se han ejecutado actividades de conservación bajo el Contrato IDU-1557-2025 en:

Tramo 1: Cra 70C Entre Cra 51 y Autopista Sur, Actividades de Mantenimiento Rutinario, Reconstrucción y Rehabilitación en Espacio Público como son: Lavado de andenes, excavación, mejoramiento de subrasante, colocación de malla electrosoldada, fundida de andén en concreto, estampado tipo loseta, construcción de alcorques para las plantas e instalación de loseta guía y bordillo A-80 y empradización.

Tramo 1: Cra 70C Entre Cra 51 y Autopista Sur, Actividades de Reconstrucción en Ciclorruta como son: Excavación y mejoramiento de subrasante.

Para solucionar el atraso, se adelantan los trámites correspondientes para dar inicio a las actividades de obra en otros corredores, que incluyen la solicitud del Plan de Manejo de Tránsito

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016
Contrato No.	IDU-1557-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 12.942.784.967,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	87

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 562.080.645,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 562.080.645,00
Plazo Inicial	780 días

Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	91.99
Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	61.41
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	92.29
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	72.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.407.933.072,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 939.884.795,59

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	2560.43	2000.43

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	False

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-06-11	**% Financiero de obra programado acumulado**	42.02
Fecha de inicio real de obra	2026-06-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	8.26
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	45.54
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	56.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.048.414.400,04
		Ejecución Financiera Real $	$ 206.173.388,20

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	2554.3	3185.93
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		RETIRO DEL ADOQUIN EXISTENTE EN LA ZONA DEL ABORDADOR EN FRENTE 3.	

Mantener Km de Ciclorruta	False

CARRERA 70C ENTRE CARRERA 51 Y AUTOPISTA SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-07-09	**% Financiero de obra programado acumulado**	69.9
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	59.77
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 25.071.111,69
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	2783.18	0.0
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	
Mantener Km de Ciclorruta		False	

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO