INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

<table>
<tr><td rowspan="2">TIPO DE CONTRATO
Contrato de prestación de servicios
Nº PROCESO:
CONCURSO DE MÉRITOS
CM-SI-001-2025</td><td colspan="3">INFORME DEL SUPERVISIÓN 10:</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JIRÍDICA, AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBAR QUE TIENE COMO OBJETO LAQ CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE MULALÓ, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA»</td></tr>
<tr><td>Nº CONTRATO:
116.19.8.001-2025</td><td>FECHA DE INFORME:

01 octubre de 2026</td><td colspan="2">NUMERO DE INFORME:

10-2026</td></tr>
<tr><td>Corregimiento: Mulaló</td><td rowspan="3">INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO</td><td colspan="2" rowspan="3">DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>Sector: 5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</td></tr>
<tr><td>Id tramo
0</td></tr>
<tr><td>Razón social Contratista:
CONSORCIO MULALÓ 2025</td><td>ID Contratista
NIT. 901964602-9</td><td colspan="2">Estado
2 - EN EJECUCIÓN</td></tr>
<tr><td>DEPARTAMENTO
VALLE DEL CAUCA</td><td colspan="3">LINK SECOP
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8239312</td></tr>
<tr><td>NUMERO PÓLIZA</td><td>Cumplimiento del contrato, prestaciones y calidad del servicio Nº C-100100388</td><td>ASEGURADORA NIT</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA 860.037.013 -6</td></tr>
</table>

LOCALIZACION DE LA OBRA		
Numero vértice	**Latitud**	**Longitud**
A	3.629987	-76.471914

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

B	3.647574	-76.462019
C	3.629816	-76.471863
D	3.629638	-76.471881
E	3.629457	-76.471950
F	3.629731	-76.472120
Sector CORREMIENTO DE MULALÓ	**Municipio Obra** 1046 - YUMBO	**ID / BPIN** 2024;768920063
SEGUIMIENTO FISICO		
% AVANCE FISICO PROGRAMADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): OCHENTA Y SIETE (87,00)		
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 87%		
SEGUIMIENTO FINANCIERO		
VALOR CONTRATO (PESOS): **$ 258.424.684,00**		
VALOR ANTICIPO (PESOS): **SIN ANTICIPO**		
VALOR PAGADO (PESOS): **$ 182.757.936,00**		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (DECIMALES ENTRE 0 Y 1): 70,72%		
CANTIDAD ADICIONES: **CERO (0)**		
VALOR TOTAL ADICIONES (PESOS): **CERO (0)**		
VALOR COMPROMETIDO (PESOS)(SUMATORIA DE LOS CDP): **$ 258.522.874,00**		
VALOR OBLIGADO (PESOS) (SUMATORIA DE LOS RDP): **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO INICIAL: **$ 258.424.684,00**		
VALOR CONTRATO FINAL:		
DESARROLLO DEL CONTRATO		
ACTA DE INICIO:	**2025-07-18**	

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	**2025-07-09**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**2025-12-15**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIONES	**2026-03-15**
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	**2025-06-12**
FECHA PROGRAMADA TERMINA	**2026-12-01**
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
HITOS: DOCE (12)	
FECHA DE HITO: 12 diciembre 2025	
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días	
NUMERO DE OTRO SI: UNO (1)	
FECHA DE HITO: 13-03-2026	
DETALLE HITO: Adición de plazo 60 días	
NUMERO DE OTRO SI: DOS (2)	
FECHA DE HITO: 14-05-2026	
DETALLE HITO: Adición de plazo 90 días	
NUMERO DE OTRO SI: TRES (3)	
FECHA DE HITO: 12-08-2026	
DETALLE DE HITO: Suspensión Nº 1 por diez (10) días	
FECHA DE HITO: 22-08-2026	
DETALLE DE HITO: Reinicio Nº 1	
FECHA DE HITO: 22-08-2026	
DETALLE DE HITO: Suspensión Nº 2 por diez (10) días	
FECHA DE HITO: 04-09-2026	

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

DETALLE DE HITO: Reinicio Nº 2	
FECHA DE HITO: 04-09-2026	
DETALLE DE HITO: Suspensión Nº 3 hasta el día 17 de septiembre de 2026	
NÚMERO DE SUSPENSIÓN: TRES (03)	
FECHA DE HITO: 16-09-2026	
DETALLE DE HITO: Reinicio Nº 3	
FECHA DE HITO: 17-09-2026	
DETALLE DE HITO: Suspensión Nº 4 hasta el día 18 de octubre de 2026	
NÚMERO DE SUSPENSIÓN: CUATRO (04)	
FECHA DE HITO: 01-10-2026	
DETALLE DE HITO: Reinicio Nº 4	
FECHA DE HITO: 01-10-2026	
DETALLE HITO: Adición de plazo 60 días	
NUMERO DE OTRO SI: CUATRO (04)	
FECHA OTRO SI EN VALOR (fecha y valor):	NO APLICA
CANTIDAD SUSPENSIONES	CUATRO (04)
CANTIDAD DE PRORROGAS	CUATRO (04)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
TIEMPO DE PRORROGAS	TRESCIENTOS (300) DÍAS
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: 04-09-2026	
FECHA DE REANUDACIÓN ÚLTIMA SUSPENSIÓN: 01-10-2026	
FECHA ULTIMA PRORROGA: 01-10-2026	
FECHA DE REANUDACIÓN ULTIMA PRORROGA: 10-10-2026	

FORMATO INTERNO SISP

INFORME DE SUPERVISIÓN REPORTE MENSUAL

FECHA DE TERMINACIÓN: **2026-12-01**			
PLAN DE ACCIÓN			
EJE	**PROGRAMA**	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**
Transformar Yumbo Con Vida Plena: La Ciudad Cuidadora	4003 Acceso de la población a los servicios de agua potable y Saneamiento Básico	1400 Inter sub sectorial Vivienda y Desarrollo territorial	2024 768920063 Mejoramiento en la calidad de la cobertura de los servicios públicos en el Municipio de Yumbo. -40 Vivienda, ciudad y territorio

1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El avance físico de la obra se encuentra actualmente por encima del 79 %, con ejecución de la totalidad de las estructuras de concreto, trabajándose en obras menores como cajas de registro y de válvulas, redes, además de la finalización de la caseta de control; se están igualmente haciendo pequeñas obras complementarias en las estructuras principales, pasarelas, canales, etc. Se ha ejecutado la red eléctrica de media tensión y se procede con el centro de transformación para el suministro de energía a la planta.

En el avance del contrato de interventoría, aunque los avances serían iguales a los de obra, se utiliza como avance el tiempo real de avance respecto del tiempo total del contrato, modificado por la ampliación de plazo del presente otrosí Nº 4.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El avance actual del contrato desde el punto de vista financiero es del 70,72%.

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

ESTADO FISCAL No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 116.06.10.001.2025		
VALOR	**$ 258.424.684,00**	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 1		$ 80.111.652,00
VALOR ACTA PARCIAL Nº 2		$ 68.689.281,00

VALOR ACTA PARCIAL Nº 3		$ 33.957.003,00
SALDO		$ 75.666.748,00
SUMAS IGUALES	**$ 258.424.684,00**	**$ 258.424.684,00**

4. PRESUPUESTO

El valor del contrato de interventoría es por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($258.424.684,00).

5. CONCLUSIONES

Se informa de manera favorable la ampliación de plazo y la adición de valor analizado en la documentación anexa, por las razones expuestas en la misma.

Yumbo, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

FIRMA:

DR. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA Secretario de infraestructura y servicios públicos SUPERVISOR DEL CONTRATO	Arq. JOSÉ OVIDIO SEOANE BLANCO Supervisor del contrato Secretaría de infraestructura y servicios públicos