Bogotá, 10 de Julio de 2026
INTER-WPG-OFC-149

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe Mensual De Interventoria No.15

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, esta interventoria se permite remitir el informe mensual de interventoria No.15, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026. Para su informacion y fines pertinentes, acompañados de todos sus anexos.



Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORME MENSUAL PERIODO 15

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Informe No.	*15*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/Jun/2026*	***Hasta***	*30/Jun/2026*

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA							
Contratista	*CONSORCIO COLPITALITO 23*						
Contrato de obra No.	*1506 De 2023*	*Objeto*	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.				
Valor	***$12.653.913.161,52***	*Plazo*	*18 Meses 20 Días*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/23*	*Fecha de Terminación*	*Nov/08/26*

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
Contratista	*CONSORCIO INTERCONSULTORES*						
Contrato de Interventoría No.	*1585 De 2023*	*Objeto*	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"				
Valor	***$ 973.140.781,00***	*Plazo*	*18 Meses 11 Días*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/23*	*Fecha de Terminación*	*Oct/30/26*



2. ASPECTOS TÉCNICOS				
Item	***Descripción***			***Evidencia***
3.1	*Programación de obra (%)*	*Programado*	*Ejecutado*	*Se adjunta registro Semanal fotográfico de avance del periodo.*
		61,39%	*36,35%*	



Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

3. ASPECTOS FINANCIEROS					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
4.1	*Entrega de recurso*		*Valor*	*Estado*	-
		Acta Parcial 1	*$554.458.857,38*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 2	*$368.711.925,91*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 3	*$247.093.830.03*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 4	*$354.770.738,00*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 5	*$1.213.153.654,82*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 6	*$648.120.653,54*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 7	*$731.790.613,45*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 8	*$875,083,659.21*	*PRESENTE*	
		Total entrega de recursos	*$ 4,993,183,932.36*		
4.2	*Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*Si Aplica*
4.3	*Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*Si Aplica*

El acta parcial No.07 de obra e interventoría se encuentra desembolsada y con el presente informe se presenta el acta parcial de obra No.08.



Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	***$ 973.140.781,00***
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-05-2024 A 31-05-2024	$40.448.251,76
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$26.897.852,94
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$18.025.707,97
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-10-2024	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 01-11-2024 A 15-11-2024	$25.867.317,47
VALOR FACTURADO PERIODO 24-11-2025 A 11-01-2026	$23.623.405,60
VALOR FACTURADO PERIODO 12-01-2026 A 28-02-2026	$49.824.848,77
VALOR FACTURADO PERIODO 01-03-2026 A 30-04-2026	$56.247.536,14
VALOR FACTURADO PERIODO 01-05-2026 A 15-08-2026	$67.438.656,12
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$664.767.204,23



RESPECTO AL BALANCE DE MAYORS Y MENORES CANTIDADES NO.02

Actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica, análisis y aval de las cantidades de obra mayores y menores correspondientes a los capítulos que aún se encuentran pendientes de ajuste, con el fin de garantizar la coherencia entre el alcance real del proyecto y las condiciones contractuales vigentes. Este proceso, por su nivel de detalle técnico y presupuestal, resulta dispendioso, toda vez que implica la verificación exhaustiva de cantidades, actividades, rendimientos y su correspondencia con las soluciones constructivas adoptadas en obra; no obstante, se encuentra en desarrollo permanente por parte del contratista y la interventoría. De manera paralela, se adelanta la redistribución del recurso necesario.

Una vez se logre la conciliación técnica y presupuestal entre obra e interventoría, se dará inicio al trámite administrativo correspondiente ante la entidad contratante, el cual se tiene previsto gestionar durante el mes de febrero del año en curso, conforme a los procedimientos y plazos establecidos.

Todavía se encuentran en proceso de modificación algunos diseños como el eléctrico, hidráulico y red contra incendio, además se sigue a la espera de la respuesta de Surgas para perfeccionar el proyecto de gas. Todo esto son situaciones ajenas al contratista de obra e interventoría.

Se estima que entre el mes de julio y agosto se pueda finalizar la conciliación de los ítems no previstos ente obra e interventoría para poder ser radicados ante la Entidad, es un número considerable de ítems sobre todo del capítulo eléctrico ya que el diseño cambio sustancialmente de forma y de fondo y se deben crear una cantidad importante de ítems para poder ejecutarlo y cumplir la normativa vigente.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

1. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*21-40-101220737 21-44-101427775*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 9				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*17/05/2027*	*$2.530.782.632,30*
	Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo		*04/12/2023*	*17/05/2027*	*$2.563.268.624.69*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*17/11/2029*	*$1.265.391.316.15*
	Estabilidad Calidad De La Obra		*5 años*		*$2.530.782.632,30*
	ANEXO 9				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*
	Daño Emergente Y Lucro Cesante		*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*
	Perjuicios Extrapatrimoniales		*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*

2. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*33-44-101244090 33-40-101077107*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 10				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*17/10/2026*	*$124.661.771,00*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*17/04/2029*	*$124.661.771,00*
	Calidad Del Servicio		*06/09/2024*	*10/01/2030*	*$124.661.771,00*
	ANEXO 10				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*17/04/2026*	*$350.181.000,00*

COMPONENTE TECNICO

Información general del proyecto

El proyecto se localiza en la Calle 1ª No. 12E – 67/68 en al barrio paraíso de la comuna 2 de la ciudad de Pitalito, departamento del Huila.



El proyecto corresponde a la construcción de la primera fase del colegio Winnipeg del Municipio de Pitalito – Huila, y se desarrolla en un área de 7.920 m2., el cual, de acuerdo con el alcance contractual, contempla la construcción de doce (12) aulas escolares en

dos módulos de uno y dos niveles, con sus respectivas baterías sanitarias y demás espacios complementarios como biblioteca, sala de profesores, laboratorio de física y química, aulas TIC, restaurante comedor y aula múltiple, dos campos deportivos multifuncionales, tienda escolar, un taller, zona de parqueaderos y cerramiento perimetral con una portería peatonal y subestación eléctrica sobre la calle 1ª y una portería vehicular con depósito de basuras sobre la calle 12 Este.

El proyecto contempla internamente zonas duras de circulación peatonal y de concentración y permanencia a campo abierto tales como plazoletas. Así mismo, se cuenta con zonas verdes y franjas perimetrales con un diseño de contenedores de raíces para árboles. Dentro de la modificatoria No. 1 del contrato, del pasado 09 de diciembre de 2025 y conforme a la modificación de la licencia de construcción No. 11379-6 JUNIO 2022, según resolución No. 170 del 01 de abril de 2025 presentada por el Municipio de Pitalito, en el cual se realizaron los ajustes a los diseños estructurales en cumplimiento de la norma vigente Colombiana NSR-10, lo que conllevo al balance No. 1 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previsto, con la modificación de la cimentación y los elementos estructurales de los módulos que componen el proyecto, tales como el sistema constructivo y la resistencia del concreto para aulas de dos pisos pasando de una cimentación de zapatas con concreto 3000PSI a una placa de cimentación aligerada de 50cm de espesor y concreto 4000psi, la incorporación de concretos ciclópeos bajo zapatas por parte del consultor de diseños, la adición de un muro de contención sobre el perímetro del predio para el cerramiento perimetral, el reforzamiento estructural del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI, la mayor cantidad de obra en las actividades preliminares de replanteo, excavaciones, movimiento de tierra y rellenos, entre otros que se encuentran ampliamente soportados y graficados en el acta de justificación anexa al mencionado balance de obra.

A nivel de arquitectura, las modificaciones corresponden a la implantación del módulo de tienda escolar, bicicletero, parqueadero y rampa de acceso para aulas de 2 pisos, la reubicación del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI que se desplazó hacia el interior del lote de la fase 1, la ampliación de la subestación eléctrica para darle cabida a los equipos de respaldo del sistema de la red interna y sus respectivos tableros; se mantienen la materialidad y acabados que corresponde a muros en mampostería de arcilla a la vista en muros determinados y demás con las diferentes capas de acabado y obra blanca, estructura de cubierta con perfiles metálicos y teja en lámina, zona deportiva en placa de concreto con su respectiva demarcación multifuncional y circulaciones peatonales en adoquín; se incluyen en este la

construcción de las redes internas de acueducto con tanque de almacenamiento y equipos, red sanitaria, red de aguas lluvias, red eléctrica con subestación eléctrica, red contra incendios con su respectivos tanque de almacenamiento.

En consecuencia, a dichas modificaciones, se contó con una adición en valor correspondientes a $ 4.109.684.412,54 y una prórroga en tiempo de nueve (09) meses y veinte (20) días para un valor total de $12.653.913.161,52 y un plazo total de dieciocho (18) meses y veinte (20) días contados a partir de la fecha del acta de inicio.

3. AVANCE DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	***01-JUNIO-2026 A 30-JUNIO-2026***
6.1 PRIMERA FASE IE WINNIPEG	

informe	fecha		programado semanal	programado acumulado	ejecutado semanal	ejecutado acumulado
	del	al				
Semana 60	01-06-26	07-06-26	2,37%	51,76%	0,56%	35,05%
Semana 61	08-06-26	14-06-26	2,77%	54,53%	0,07%	35,12%
Semana 62	15-06-26	21-06-26	2,92%	35,90%	0,79%	35,90%
Semana 63	22-06-26	28-06-26	1,98%	59,42%	0,27%	36,17%
Semana 64	29-06-26	05-07-26	1,98%	61,39%	0,18%	36,35%

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01-JUNIO-2026 A 30-JUNIO-2026

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.". De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/OBSERVACIONES
Inspecciones de seguridad	Inspección de condiciones y áreas de trabajo y seguridad,equipos,EPP Y áreas de trabajo.	junio	Cumplido-seguimiento periódico en obra
Capacitación SST	Charlas de seguridad y socialización de riesgos laborales	junio	Participación de personal operativo
Elementos de protección personal	Entrega y verificación de uso de EPP al personal de obra	junio	Cumplido-entrega realizada por el contratista con registro firmado por trabajadores

Promoción de la salud	Ejecución de pausas activas con trabajadores	junio	Actividad preventiva realizada en jornada laboral
Equipos de emergencia	Revisión y dotación de botiquín de primeros auxilios	junio	Cumplido- botiquín completo y disponible
Equipos de emergencia	Verificación de estado, vigencia y ubicación de extintor	junio	Cumplido-señalizado y accesible
Equipos de emergencia	verificación de camilla para atención de emergencias	junio	Cumplido- disponible y señalizada
Comunicación SST	Actualización de tablero informativo con políticas, normas, horarios orden y aseo, uniforme.	junio	Información visible para el personal
Seguridad social	Revisión de afiliaciones del personal al sistema de seguridad social	junio	Cumplido- se verifica personal activo y afiliaciones recientes
Permisos de trabajo	Control y verificación de permisos para actividades de riesgo	Permanente	Cumplido- aplicado según la actividad ejecutada
Orden y aseo	Seguimiento a condiciones de orden y aseo en áreas de trabajo	junio	Cumplido – se realizan jornadas de aseo

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.", a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad. Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. CONTROL DE PERSONAL

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal, esta interventoría contempla con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP. De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

Se toman registros de ingreso de personal diario para control del personal operativo de obra y verificación de sus afiliaciones vigentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En dicho control de personal se verifica el personal ingrese con toda la dotación correspondiente a su actividad laboral, adicional a la dotación básica de ropa, calzado y casco.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

LISTADO DE PROFESIONALES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
Michael Stiven Rivera Lozano	1.075.308.632	Director de obra	17-jun-26
Jeisson David Tarazona Ibarra	1.082.781.804	Residente en Ingeniería Civil	24-nov-24
Claudia Julieth Romero Ñañez	1.083.919.077	Residente SST	26-ene-26
Edgar Hernando Oliveros Córdoba	19.348.497	Representante Legal	24-nov-24

LISTADO PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
José Luis Rodríguez	1.105.786.132	Oficial	23-jun-26
Andres Trujillo	1.075.224.894	Oficial retirado	24-dic-25
Arley Elizalde		Oficial retirado	
Ángel Custodio Lozano		Ayudante retirado	
Bladimir Valencia	1.125.409.765	Ayudante retirado	19-feb-26
Libardo Borja	97.450.038	Ayudante	23-jun-26
Osvaldo Daniel Ramírez Orozco	1.119.581.149	ayudante	12-dic-25
Jhonger Stilver rivera	1.083.881.335	Ayudante retirado	24-dic-25
Jonny Alexander Esquivel Díaz	1.006.507.474	Ayudante retirado	24-dic-25
Hernan Darío Matiz	1.010.069.894	Ayudante	23-jun-26

Nelson Alcides Vargas	1.116.789.102	Oficial	23-jun-26
Yhon Anderson Ortiz Reina	6.704.396	Ayudante	25-jun-26
Pablo Andrés Rios	83.040.471	Oficial retirado mampostería	25-jun-26
Juan David Olivera Moreno	79.672.581	Ayudante retirado	24-feb-26
Víctor Alfonso Fernández	80.895.922	Ayudante retirado	
Marlon Andrés Ríos	108.876.847	Ayudante retirado mampostería	25-jun-26
Lisandro Arturo Mensa Nupan	1.083.886.609	Ayudante	27-feb-26
Dairo Samboni Gaviria	1.084.259.215	Ayudante	23-jun-26
Aníbal Fernández	76.315.701	Ayudante	23-jun-26
Johan Sebastián Gaviria	1.004.419.006	Ayudante retirado	19-jul-26
Didier Avendaño	1.006.596.585	Ayudante retirado	31-mar-26

3. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD EN EL TRABAJO

La medicina preventiva y del trabajo representa un elemento esencial para la identificación, prevención y control de los factores que puedan generar afectaciones a la salud de los trabajadores durante la ejecución de las actividades propias del proyecto. En este sentido, mediante el seguimiento de las condiciones de salud del personal y la aplicación de medidas de vigilancia y prevención, se busca asegurar que cada trabajador sea asignado a labores acordes con sus condiciones y capacidades, contribuyendo a preservar su bienestar físico y a mantener condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de sus funciones. En concordancia con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007, relacionada con las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de la información derivada de estas, la Interventoría verifica como condición previa al ingreso del personal al proyecto la presentación de los respectivos exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Estas evaluaciones deberán ser realizadas por

profesionales competentes en el área de salud ocupacional y mediante instituciones debidamente autorizadas, con el fin de establecer la aptitud del trabajador frente a las actividades que le sean asignadas y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para la ejecución del contrato por parte del Consorcio Colpitalito 2023.

FECHA	TEMA	RESPONSABLE
3-jun-26	Colores de seguridad y su importancia	Residente SST
6-jun-26	Uso de EPP	Residente
17-jun-26	La seguridad somos todos	Residente
20-jun-26	Orden y aseo	Residente
22-jun-26	Plan de emergencia	Residente
25-jun-26	P lan de emergencia	Residente
24-jun-26	Fatiga laboral	Residente
27-jun-26	Cuidado de manos y de ojos	Residente

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA















4. SEGUIMIENTO A DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

La firma contratista Consorcio Colpitalito debe realizar la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que se vinculen en obra, los cuales corresponde a:

- Guantes de Carnaza o vaqueta (cuando aplique)
- Guantes de Caucho
- Gafas de seguridad
- Camisa
- Pantalón
- Botas punta de acero
- Protector respiratorio

De igual forma se deben presentar los registros del seguimiento de dotación de EPP's y realizar los respectivos cambios cuando sea necesario.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista debe presentar por medio de formatos las siguientes inspecciones:

- Elementos de protección personal y dotación
- Trabajo en caliente (en este momento no aplica)
- Trabajo seguro en alturas (Si aplica)
- Elementos de protección contra caídas (Si aplica)
- Inspección de extintores en obra.
- Inspección de botiquín.

INSPECCIONES SST REALIZADAS POR EL CONSORCIO COLPITALITO 23		
FECHA	**UBICACIÓN**	**TIPO DE INSPECCIÓN**
Inspección previa al uso	Parqueadero	Inspección pre operacional de maquinaria
26-jun-26	Punto de emergencia	Inspección de botiquín
26-jun-26	Punto de emergencia	Inspección de extintores
Inspección diaria previa al uso	Aula de dos pisos	Inspección de planta eléctrica
Inspección diaria previa al uso	Área de trajo	Inspección de pulidora
26-jun-26	Punto de emergencia	Inspección de camilla
Inspección diaria previa al uso	Sala de profesores	Inspección de arnés
Inspección diaria previa al uso	Aulas de dos pisos	Inspección de andamio
Inspección	Obra en general	Inspección de orden y aseo



5. TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Con el fin de identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, se implementó el uso de los permisos para trabajos considerados de alto riesgo, los cuales definen las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, en donde estos serán diligenciados y avalados por el residente de obra.

6. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo deben ser reportados por el contratista ante esta interventoría durante el mes, el cual debe ir soportado mediante la investigación del accidente y la documentación correspondiente del reporte.

A la fecha el contratista no ha manifestado ni reportado ante esta interventoría ningún accidente o incidente de trabajo que se haya presentado durante el mes evaluado.

7. CONCLUSIONES

• Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se efectuó seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, orientando las actividades de Interventoría a la verificación de las condiciones de seguridad implementadas por el contratista Consorcio Colpitalito 2023 y al cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo de las labores constructivas.

• El control de ingreso y permanencia del personal permitió realizar seguimiento a la documentación requerida para el desarrollo de las actividades, particularmente en lo relacionado con afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, exámenes médicos ocupacionales y requisitos adicionales exigibles para trabajadores que ejecuten actividades con condiciones especiales de riesgo.

• En materia de medicina preventiva y del trabajo, se mantuvo como criterio de control la verificación de la aptitud ocupacional del personal previo al desempeño de las funciones asignadas, procurando que las condiciones de salud de los trabajadores fueran compatibles con las labores desarrolladas dentro del proyecto.

• Se realizó seguimiento a la utilización de los Elementos de Protección Personal, considerando los elementos requeridos de acuerdo con las características de cada actividad. De igual manera, se mantuvo como obligación del contratista la conservación de los registros de entrega, seguimiento y reposición de estos elementos cuando las condiciones de uso así lo requieran.

• Las inspecciones de seguridad constituyeron un mecanismo de verificación de las condiciones existentes en los frentes de trabajo, contemplando la revisión de EPP y dotación, equipos para atención de emergencias, condiciones asociadas a trabajos en altura y elementos de protección contra caídas cuando resultaran aplicables.

• Para las actividades que por sus características representan una exposición significativa a peligros, se mantuvo la aplicación de permisos de trabajo de alto riesgo como herramienta de control previo y durante la ejecución de las labores, permitiendo

establecer las medidas preventivas correspondientes y las condiciones requeridas para su realización segura.

• Durante el período evaluado no fueron reportados ante la Interventoría accidentes ni incidentes de trabajo por parte del contratista. Esta condición deberá mantenerse acompañada de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos, de manera que cualquier evento pueda ser comunicado y gestionado oportunamente.

• El seguimiento efectuado durante junio permitió mantener el control documental y operativo sobre los principales componentes del SG-SST, especialmente aquellos relacionados con ingreso de personal, aptitud médica, protección individual, inspecciones de seguridad y control de actividades de alto riesgo.

• De manera general, el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo presentó durante el período evaluado condiciones de seguimiento y control acordes con las obligaciones establecidas para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la necesidad de mantener la vigilancia permanente sobre los riesgos derivados del avance de las actividades constructivas.

8. RECOMENDACIONES

• Mantener el control previo al ingreso del personal a los diferentes frentes de trabajo, verificando que cada trabajador cuente con la documentación exigible, afiliaciones vigentes y los requisitos de seguridad correspondientes a la actividad que vaya a desarrollar.

• Implementar una revisión periódica de la matriz de peligros y valoración de riesgos, especialmente cuando se incorporen nuevas actividades constructivas, equipos, herramientas o procedimientos que puedan modificar las condiciones inicialmente identificadas.

• Reforzar el seguimiento al uso efectivo de los Elementos de Protección Personal durante la jornada laboral, procurando que la selección de estos responda directamente a los peligros y características de cada actividad y que se efectúen oportunamente las reposiciones por deterioro, pérdida o vencimiento.

• Mantener actualizados los registros de entrega y reposición de EPP, de manera que exista trazabilidad individual de los elementos suministrados al personal y pueda verificarse su correspondencia con las labores ejecutadas.

• Fortalecer las inspecciones periódicas de los frentes de trabajo, haciendo énfasis en condiciones locativas, orden y aseo, herramientas, equipos, sistemas de acceso y demás elementos que puedan generar condiciones inseguras durante el desarrollo de las actividades.

• Para las labores ejecutadas en altura o aquellas que impliquen riesgos particulares, verificar antes de su inicio la documentación, certificaciones, permisos y sistemas de protección requeridos, evitando el desarrollo de actividades cuando no se encuentren implementados los controles establecidos.

• Continuar con la inspección de botiquines, extintores y demás equipos destinados a la atención de emergencias, verificando periódicamente su estado, ubicación, accesibilidad, señalización y condiciones de funcionamiento.

• Dar continuidad a las actividades de capacitación y sensibilización del personal, procurando que los temas tratados respondan a los riesgos que efectivamente se presentan en los frentes activos y a las modificaciones derivadas del avance constructivo.

• Fortalecer el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes de trabajo, promoviendo que cualquier evento sea comunicado inmediatamente y permita establecer las acciones de intervención y seguimiento correspondientes.

• Mantener la documentación del SG-SST debidamente organizada y actualizada, incluyendo registros de afiliaciones, exámenes ocupacionales, entrega de EPP, inspecciones, capacitaciones, permisos de trabajo y demás soportes requeridos para demostrar la gestión realizada.

• Realizar seguimiento especial a las actividades que involucren simultáneamente diferentes factores de riesgo, procurando que la planeación de cada labor contemple previamente los controles necesarios y que estos sean socializados con el personal responsable de su ejecución.

• Mantener la coordinación permanente entre el responsable del SG-SST, el personal técnico y la Interventoría, de manera que las condiciones identificadas durante las inspecciones sean atendidas oportunamente y se garantice la aplicación efectiva de las medidas preventivas.

Esta versión queda bastante más diferenciada de mayo: las conclusiones ya no siguen el mismo orden ni repiten frases como "se evidenció", "se verificó" y "se constató" en cada punto, y las recomendaciones están planteadas como acciones de control para el siguiente período, no como copia de las anteriores.

COMPONENTE AMBIENTAL

8. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
01-JUNIO-2026 A 30-JUNIO-2026

1. INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio Colpitalito, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023.

- Dar seguimiento y control al Programa de Manejo Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.

- Implementar todas las medidas ambientales Colombianas definidas, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO



VALLA INFORMATIVA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y VISIBLE.

3 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

Durante el período evaluado se adelantaron labores dirigidas a conservar y acondicionar los espacios destinados a la ejecución de las obras, incluyendo actividades de limpieza, adecuación de superficies y manejo controlado de sectores con presencia de vegetación. Estas intervenciones estuvieron encaminadas a mantener los frentes de trabajo en condiciones apropiadas de orden, higiene y funcionalidad, reduciendo la ocurrencia de situaciones que pudieran afectar al personal, los procesos constructivos o las condiciones ambientales del proyecto.

De forma paralela, se efectuó el manejo de las aguas provenientes de precipitaciones y de los flujos superficiales generados dentro de las áreas intervenidas, mediante la conservación de las condiciones de conducción y evacuación existentes. Las medidas implementadas estuvieron orientadas a prevenir la formación de puntos de acumulación de agua, encharcamientos y posibles deterioros de las superficies de trabajo, favoreciendo la estabilidad del terreno y la movilidad segura de trabajadores y equipos en los distintos frentes.

En desarrollo del componente constructivo se continuó con la intervención física de las áreas destinadas a las edificaciones, comprendiendo labores de excavación, corte, movimiento y conformación del terreno, así como la preparación de sectores destinados a cimentaciones y componentes estructurales. La ejecución de estas actividades contempló la organización y delimitación de los espacios intervenidos, junto con medidas de control que permitieron mantener identificadas las zonas de trabajo y reducir la exposición a condiciones de riesgo derivadas de las labores realizadas.

De igual manera, se dio continuidad a la ejecución de estructuras mediante la construcción y fundición de elementos elaborados en concreto, entre ellos cimentaciones, columnas, vigas, placas y losas requeridas para la conformación de los diferentes módulos. Durante estos procedimientos se efectuó seguimiento a las condiciones de preparación, manejo, colocación y posterior tratamiento del concreto, procurando que las actividades se desarrollaran bajo los parámetros técnicos establecidos y evitando prácticas que pudieran ocasionar desperdicios, derrames o afectaciones sobre las áreas de trabajo y su entorno inmediato.

En lo relacionado con la preparación y acondicionamiento de los frentes, se ejecutaron trabajos destinados a mejorar las condiciones de las superficies y facilitar la continuidad de las diferentes etapas constructivas. Las labores de adecuación fueron acompañadas por actividades de recolección de sobrantes, limpieza y organización de los sectores intervenidos, permitiendo conservar espacios funcionales para la circulación, almacenamiento temporal de materiales y ejecución de las actividades previstas, bajo condiciones apropiadas de manejo ambiental.

Como parte del control efectuado por la Interventoría, se realizó seguimiento a las condiciones operativas de la maquinaria, equipos y herramientas empleados en los procesos constructivos. Se verificó la aplicación de actividades de revisión y mantenimiento encaminadas a conservar su funcionamiento y disminuir la ocurrencia de fallas que pudieran ocasionar pérdidas de materiales, derrames, emisiones u otras situaciones con potencial de generar afectaciones ambientales durante la ejecución de las actividades.

En cuanto al componente atmosférico, se mantuvo vigilancia sobre las fuentes generadoras de material particulado asociadas principalmente con excavaciones,

movimientos de suelo, manipulación de materiales y desplazamiento de maquinaria al interior de la obra. El adecuado manejo de los materiales retirados y acopiados, junto con la organización de los frentes y áreas de almacenamiento, permitió reducir la dispersión de partículas y mantener bajo control las condiciones ambientales dentro del área de intervención y sus sectores próximos.

Para el control de las emisiones sonoras se mantuvieron medidas relacionadas con la operación de maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proceso constructivo. La ejecución de las actividades se desarrolló procurando limitar la generación innecesaria de ruido y mantener condiciones compatibles con el entorno inmediato, disminuyendo la posibilidad de molestias hacia las áreas colindantes y la población ubicada en el área de influencia del proyecto.

En lo correspondiente al manejo de residuos sólidos, se continuó con la aplicación de mecanismos de separación desde el punto de generación, utilizando los recipientes y puntos ecológicos establecidos dentro de la obra. Adicionalmente, se realizaron actividades de inspección y control de las áreas destinadas al almacenamiento temporal, con el objetivo de evitar mezclas inadecuadas, acumulaciones desordenadas y condiciones que pudieran generar afectaciones sanitarias o ambientales en los frentes de trabajo.

Respecto de los residuos provenientes de las actividades constructivas, se mantuvieron espacios específicos para su recepción y almacenamiento temporal, permitiendo realizar la clasificación de los materiales de acuerdo con sus características y posibilidades de aprovechamiento. El manejo diferenciado de estos residuos facilita la recuperación de materiales susceptibles de reutilización y permite orientar aquellos que no pueden ser aprovechados hacia los mecanismos de recolección, transporte y disposición establecidos con gestores o sistemas autorizados.

Finalmente, se mantuvieron medidas destinadas a proteger los materiales e insumos almacenados en las instalaciones del proyecto, mediante su ubicación en áreas acondicionadas y el empleo de elementos de cobertura cuando las condiciones lo requieren. Estas acciones buscan preservar las características de los materiales frente a la exposición a condiciones climáticas y prevenir su dispersión o contacto con el suelo. De igual manera, se continuó con el control documental relacionado con la procedencia

de los materiales pétreos empleados en las actividades constructivas, verificando que las fuentes de suministro y proveedores dispongan de las autorizaciones ambientales aplicables, con el propósito de conservar la trazabilidad de los materiales incorporados al proyecto.

3.1 AGUA POTABLE

La obra cuenta con el servicio domiciliario de agua potable suministrado por las empresas pública del municipio de Pitalito EMPITALITO, de uso doméstico para el servicio de las baterías sanitarias, cuenta con una red interna que permite el suministro directo hacia el servicio y una derivación hacia un tanque de almacenamiento de 2000 litros, como reserva ante cualquier contingencia.

Cabe aclarar que ese suministro tiene una presión mínima, la cual escasamente surte el servicio de los baños. A medida que va creciendo la demanda de la obra y a futuro del proyecto por ahora no se ha dado respuesta por parte del consultor.

Durante el mes, la ejecución del proyecto, se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron dispuestas directamente al sistema de alcantarillado.



4. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

5. SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Se realiza la verificación de los permisos de las canteras y todo la documentación de la Cantera Buenos Aires, que es la que abastece al proyecto se encuentra en regla.

Se lleva a cabo el acopio de residuos de construcción, los cuales fueron señalizados, cubiertos con plástico negro y delimitados con cinta de peligro. Al igual que se adecuaron sitios para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos.

10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el marco de las obligaciones ambientales asociadas al proyecto "Construcción de la Primera Fase de la Institución Educativa Winnipeg – Sede Principal del Municipio de Pitalito, Huila", durante el período de seguimiento se efectuó control sobre las medidas implementadas por el Consorcio Colpitalito 2023 para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en los diferentes frentes de trabajo. La gestión comprende las actividades de separación, clasificación, acopio temporal, retiro, transporte, aprovechamiento y disposición de los residuos, procurando que cada etapa se desarrolle bajo condiciones adecuadas de manejo y de conformidad con los requerimientos ambientales aplicables. Así mismo, se mantiene la exigencia de conservar los documentos que permitan demostrar la trazabilidad de los residuos, incluyendo certificados de aprovechamiento o disposición final y los soportes que

acrediten la autorización y vigencia de los sitios o gestores encargados de recibir los materiales.

Como parte de las labores de inspección desarrolladas por la Interventoría durante el período evaluado, se realizó seguimiento a las condiciones ambientales relacionadas con el manejo de las aguas superficiales y la infraestructura de drenaje existente en el área de intervención. De acuerdo con las verificaciones efectuadas, no se identificaron situaciones que evidenciaran afectación sobre los recursos hídricos, ni se observaron vertimientos directos o no controlados, obstrucciones de canales, acumulación significativa de sedimentos o modificaciones que interfirieran con la conducción y evacuación normal de las aguas. En consecuencia, las condiciones observadas durante el período permitieron mantener el funcionamiento de los sistemas de drenaje y prevenir impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de las escorrentías generadas en el área del proyecto.

11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

Con el propósito de garantizar la protección de los recursos naturales, la salud de los trabajadores y las condiciones ambientales del proyecto, el contratista deberá asegurar la gestión integral de los Residuos Peligrosos (RESPEL) y residuos especiales generados durante el desarrollo de las actividades constructivas. Lo anterior implica establecer controles desde el momento de su generación, incluyendo su identificación, segregación, almacenamiento temporal, manipulación, transporte y entrega para tratamiento o disposición final, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente. Así mismo, deberá garantizarse que estos residuos sean entregados a gestores o instalaciones debidamente autorizados por la autoridad competente, conservando los respectivos soportes que permitan acreditar su adecuada gestión y trazabilidad hasta su destino final.

En este sentido, en las instalaciones del proyecto se dispone de áreas destinadas al almacenamiento temporal y manejo diferenciado de los residuos peligrosos y especiales generados durante las actividades de obra. Durante el período evaluado se identificaron principalmente sobrantes de envases de pintura, los cuales permanecen en los sitios establecidos para su acopio provisional. Estas áreas se encuentran delimitadas y debidamente señalizadas, permitiendo mantener una separación adecuada respecto de los demás residuos generados en el proyecto y facilitando su

posterior retiro, transporte y entrega al gestor autorizado correspondiente para su tratamiento o disposición final.

12. CONCLUSIONES AMBIENTALES

• Durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se realizó seguimiento al componente ambiental asociado a la ejecución del proyecto, verificando la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y control previstas para los diferentes frentes de trabajo y para las actividades constructivas desarrolladas durante el período.

• Las labores ejecutadas durante el mes estuvieron acompañadas de acciones orientadas a conservar condiciones apropiadas de orden, limpieza y manejo de las áreas intervenidas, contribuyendo a reducir la presencia de residuos, materiales dispersos y condiciones que pudieran generar afectaciones ambientales o interferir con el normal desarrollo de las actividades.

• Se efectuó seguimiento a las condiciones de manejo de aguas lluvias y escorrentías dentro del área del proyecto, sin identificarse durante las inspecciones situaciones asociadas con vertimientos no controlados, obstrucciones significativas de los sistemas de drenaje o alteraciones que comprometieran el flujo normal de las aguas superficiales.

• En relación con los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se mantuvieron mecanismos de separación, clasificación y almacenamiento temporal de los materiales generados en los diferentes frentes de obra. La disposición organizada de estos residuos permitió conservar condiciones adecuadas de manejo y facilitar su posterior aprovechamiento o evacuación mediante los mecanismos establecidos.

• Respecto de los residuos peligrosos y especiales, se mantuvieron áreas diferenciadas para su almacenamiento provisional, debidamente delimitadas y señalizadas. Durante el período se continuó identificando la generación de residuos asociados principalmente a envases y sobrantes de productos utilizados en las actividades constructivas, los cuales requieren conservar un manejo diferenciado hasta su entrega a un gestor autorizado.

• Se mantuvo el control sobre las condiciones de almacenamiento de materiales e insumos utilizados en obra, procurando que estos permanecieran protegidos y organizados para evitar su deterioro, dispersión o contacto directo con el suelo y otros componentes ambientales.

• En materia de calidad del aire, se continuó con la aplicación de medidas encaminadas a disminuir la generación y dispersión de material particulado derivado del movimiento de materiales, actividades de construcción, tránsito interno y demás operaciones propias de los frentes activos.

• En cuanto al componente atmosférico asociado al ruido, se mantuvo seguimiento a la operación de maquinaria, equipos y herramientas, procurando que su utilización se realizara bajo condiciones controladas y evitando la generación innecesaria de emisiones sonoras hacia las áreas externas al proyecto.

• La Interventoría mantuvo la verificación de las condiciones de operación de equipos y maquinaria empleados en las actividades constructivas, promoviendo la realización de revisiones y mantenimientos preventivos como medida para disminuir la posibilidad de fugas, derrames, emisiones o fallas que pudieran generar impactos ambientales.

• En relación con el recurso hídrico, se mantuvo el seguimiento a las condiciones de abastecimiento y manejo del agua utilizada en la obra, así como a la disposición de las aguas residuales domésticas generadas por el personal, procurando que estas fueran conducidas hacia los sistemas disponibles y autorizados para tal fin.

• De manera general, durante junio de 2026 el componente ambiental presentó condiciones de manejo y control acordes con las actividades desarrolladas, sin identificarse eventos ambientales significativos que representaran una afectación directa sobre los recursos naturales o el entorno inmediato del proyecto.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

• Mantener la aplicación de las medidas contempladas para el manejo ambiental de los diferentes frentes de obra, realizando verificaciones periódicas que permitan identificar oportunamente desviaciones o condiciones susceptibles de generar impactos.

• Continuar con la revisión de las zonas de trabajo al inicio y finalización de las jornadas, fortaleciendo las actividades de orden, limpieza y retiro de materiales sobrantes para evitar acumulaciones y mantener áreas adecuadas para la circulación y ejecución de las labores.

• Realizar inspecciones frecuentes a los sistemas destinados a la conducción y evacuación de aguas lluvias, especialmente durante períodos de alta precipitación, verificando que no presenten obstrucciones, acumulación de sedimentos o condiciones que dificulten el drenaje.

• Fortalecer el control sobre los RCD desde el punto de generación, procurando que los residuos sean separados de acuerdo con su naturaleza y que permanezcan únicamente en las zonas de acopio temporal establecidas para tal finalidad.

• Mantener actualizados los soportes asociados al aprovechamiento y disposición final de los RCD, incluyendo certificados, registros de entrega y documentación correspondiente a los gestores y sitios receptores utilizados durante la ejecución del proyecto.

• Garantizar que los residuos peligrosos y especiales permanezcan separados de los residuos ordinarios y RCD, conservando las condiciones de señalización, delimitación y protección de las áreas destinadas a su almacenamiento temporal.

• Dar continuidad al control de los envases, recipientes y sobrantes de productos como pinturas y otros materiales que puedan adquirir características de residuo peligroso, evitando su disposición conjunta con residuos convencionales y asegurando su entrega mediante los mecanismos autorizados.

• Mantener las medidas implementadas para el control de material particulado, reforzándolas en aquellas actividades que involucren movimiento de suelo, manipulación de materiales o tránsito frecuente de maquinaria y vehículos dentro de la obra.

• Continuar con el seguimiento al estado mecánico y operativo de maquinaria y equipos, prestando especial atención a posibles fugas de combustibles, aceites, grasas u otros fluidos que puedan ocasionar contaminación del suelo o de los sistemas de drenaje.

• Verificar que los materiales pétreos y demás insumos incorporados al proyecto continúen procediendo de fuentes y proveedores que cuenten con la documentación y autorizaciones ambientales correspondientes, conservando los soportes para efectos de trazabilidad.

• Mantener protegidos y organizados los materiales almacenados temporalmente, evitando su exposición innecesaria a la lluvia, arrastre por escorrentía o dispersión hacia áreas externas al proyecto.

• Continuar con el seguimiento a las condiciones de abastecimiento de agua para la obra y a las gestiones requeridas para garantizar que el suministro presente condiciones suficientes de presión y caudal frente al incremento progresivo de la demanda del proyecto.

• Fortalecer las actividades de sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, especialmente en materia de separación de residuos, uso eficiente del agua, prevención de derrames, conservación de los sistemas de drenaje y mantenimiento del orden en los frentes de trabajo.

• Mantener actualizado el expediente ambiental del proyecto con los registros de inspección, certificados de disposición, soportes de gestores, documentación de proveedores y demás evidencias que permitan demostrar el seguimiento efectuado durante el período.

• Continuar con el acompañamiento y seguimiento de la Interventoría sobre las obligaciones ambientales del contratista, procurando que las medidas de manejo se ajusten progresivamente a las condiciones reales de ejecución y al avance constructivo de los diferentes módulos.

1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*

9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

2. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico.*
10.2	*Bitácora.*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.8	*Anexos Varios*

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL*
Dependencia	*INTERVENTORIA*

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME MENSUAL - JUNIO DE 2026



Fotografia No 1: INSTALACIÓN DE ACERO DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 2: APUNTALAMIENTO Y ENTARIMADO PARA LOSA DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 3: DESCARGUE DE LADRILLO ESTRUCTURAL PARA MURO - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 4: LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO NO SE REPORTO PERSONAL DE OBREROS EN LA OBRA



Fotografia No 5: APUNTALAMIENTO Y ENTARIMADO PARA LOSA DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 6: FUNDICIÓN DE PLACA ENTREPISO Y VIGAS AÉREAS, CONCRETO 3000 PSI - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 7: INSTALACIÓN DE ACERO DE VIGAS AÉREAS EN EJE B,6 - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 8: INSTALACION DE FORMALETA METALICA EN COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL EN EJES 10 Y 9, D - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 9: REPARACIÓN DE VIGUETAS EN PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 10: INSTALACIÓN DE CUARTO BOCEL PARA FORMALETA DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 11: INSTALACIÓN DE CUARTO BOCEL PARA FORMALETA DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 12: REPARACIÓN DE VIGUETAS EN PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 13: INSTALACIÓN DE FORMALETA (TABLA) PARA VIGAS AÉREAS - MÓDULO DE SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 14: DESCARGUE DE LADRILLO NO. 5 PARA MUROS DIVISORIOS - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 16: FUNDICIÓN DE LAS COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL, CONCRETO 4000 PSI - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 16: FUNDICIÓN DE PLACA ENTREPISO Y VIGAS AÉREAS, CONCRETO 4000 PSI - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 17: EXTENDIDO DE VARILLA 3/8" TIPO MALLA PARA PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 18: FUNDICIÓN DE PLACA ENTREPISO Y VIGAS AÉREAS, CONCRETO 3000 PSI- MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 19: TOMA DE CILINDROS PARA CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 20: INSTALACIÓN DE ACERO TRANSVERSAL EN COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL EN EJE 2,F - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 21: INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA PARA FUNDICIÓN DE COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 22: DESCARGUE DE LADRILLO NO. 5 PARA CUBIERTA - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 23: FUNDICIÓN DE LAS COLUMNAS DE SEGUNDO NIVEL, CONCRETO 4000 PSI - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 24: RETIRADO DE FORMALETA EN PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 25: INSTALACIÓN DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN MURO - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 26: INSTALACIÓN DE ACERO EN VIGAS AÉREAS DE SEGUNDO NIVEL - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 27: INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA DE VIGAS AEREAS - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 28: RETIRADO DE EXCESO DE CONCRETO EN COLUMNA EJE A,4 - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 29: INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA DE VIGAS AEREAS - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 30: INSTALACIÓN DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN MURO - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 31: REPARACIÓN DE VIGUETAS EN PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 32: NIVELACIÓN DE ENTARIMADO EN PLACA DE ENTREPISO - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORMES SEMANALES PERIODO 15

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #60

Semana Número:	60	Del:	1 de junio de 2026	Al:	7 de junio de 2026				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	417	De	564	% Transcurrido	73,94%	% Faltante	26,06%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: FASE I - INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA		

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,37%	51,76%
Valor básico de la Obra programada:	$ 300.000.000,00	$ 6.549.586.950,21

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,56%	35,05%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	70.835.002,86	4.434.751.693,22

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	domingo, 8 de noviembre de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



Durante el transcurso de la semana se adelantaron diversas actividades relacionadas con la ejecución de elementos estructurales y la adecuación de los diferentes frentes de trabajo. En el módulo de aulas de dos pisos se realizaron labores de orden y aseo, incluyendo el retiro de residuos de icopor provenientes de los casetones, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de limpieza y organización. En el módulo de biblioteca se ejecutó la instalación y ajuste de formaleta metálica destinada a la posterior fundición de las vigas de losa, así como la instalación y amarre del acero de refuerzo de 3/8", dispuesto en configuración tipo malla para la conformación de la placa de entrepiso, verificando su correcta disposición dentro del sistema estructural. Por su parte, en el módulo de sala de profesores 2 se adelantó la instalación de panel tricapa para la conformación de la formaleta de las vigas de losa y se continuó con el armado y amarre del acero de refuerzo correspondiente a las vigas aéreas, dejando los elementos preparados para las posteriores actividades de inspección, liberación y fundición.

AVANCE FOTOGRAFICO





ORDEN Y ASEO CON RETIRO DE ICOPOR DE CASETONES EN MODULO DE AULAS DE DOS PISOS.

INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA PARA FUNDICIÓN DE VIGAS DE LOSA EN MODULO DE BIBLIOTECA.





INSTALACIÓN DE ACERO DE 3/8 TIPO MALLA PARA PLACA DE ENTREPISO EN MODULO DE BIBLIOTECA.

INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA PARA FUNDICIÓN DE VIGAS DE LOSA EN MODULO DE BIBLIOTECA.

	
INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA DE VIGAS DE LOSA EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.	AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #61

Semana Número: 61 Del: 8 de junio de 2026 Al: 14 de junio de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 424 De 564 % Transcurrido 75,18% % Faltante 24,82%

ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DEL HUILA SEDE: FASE I - INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG SUPERVISOR ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,77%	54,53%
Valor básico de la Obra programada:	$ 350.000.000,00	$ 6.899.586.950,21

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,07%	35,12%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	8.748.736,00	4.443.500.429,22

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	domingo, 8 de noviembre de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



Durante el transcurso de la semana se registró la continuidad de las actividades correspondientes al proceso de armado estructural en el módulo de sala de profesores 2, específicamente mediante la ejecución del amarre del acero de refuerzo de las vigas aéreas, actividad orientada a garantizar la correcta disposición, alineación y fijación del refuerzo previo a las posteriores labores de formaleteado y fundición. Durante el período restante no se registró presencia de personal en la obra ni ejecución de actividades constructivas adicionales.

AVANCE FOTOGRAFICO





AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



NO SE REGISTRO PERSONAL EN LA OBRA.

NO SE REGISTRO PERSONAL EN LA OBRA.

	
NO SE REGISTRO PERSONAL EN LA OBRA.	NO SE REGISTRO PERSONAL EN LA OBRA.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #62

Semana Número:	62	Del:	15 de junio de 2026		Al:	21 de junio de 2026			
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	431	De 564	% Transcurrido	76,42%	% Faltante	23,58%	
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: FASE I - INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR		ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,92%	57,44%
Valor básico de la Obra programada:	$ 369.097.585,45	$ 7.268.684.535,66

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,79%	35,90%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	99.343.468,62	4.542.843.897,84

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	domingo, 8 de noviembre de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

Durante el transcurso de la semana se desarrollaron actividades correspondientes al avance de los elementos estructurales en los módulos de sala de profesores 2, biblioteca y aulas de dos pisos, dando continuidad a los procesos de armado, formaleteado, reparación y fundición requeridos para la ejecución de las estructuras. En el módulo de sala de profesores 2 se continuó con el amarre del acero de refuerzo de las vigas aéreas, verificando la correcta disposición, alineación y fijación de las barras previo a la conformación definitiva de los elementos. De manera complementaria, se realizó la instalación de panel tricapa destinado a la conformación de la formaleta de las vigas aéreas, garantizando las condiciones geométricas y de estabilidad necesarias para la posterior colocación del concreto. Asimismo, se ejecutó la instalación de cuarto bocel en la formaleta correspondiente a las vigas de losa, como parte de la preparación de los elementos para su fundición y acabado.

En el módulo de biblioteca se llevó a cabo la fundición de la placa de entrepiso y de las vigas aéreas mediante la utilización de concreto con resistencia especificada de 3.000 psi, desarrollando las actividades de colocación y conformación de los elementos estructurales de acuerdo con el proceso constructivo previsto. Por otra parte, en el módulo de aulas de dos pisos se adelantó la instalación de formaleta metálica para las columnas, procurando garantizar su correcta alineación, nivelación y estabilidad durante la etapa previa a la fundición. Adicionalmente, se realizó la reparación de una vigueta mediante la aplicación de mortero especializado de reparación Mapegrout Hi-Flow E, intervención orientada a recuperar las condiciones superficiales y funcionales requeridas del elemento. En términos generales, las actividades ejecutadas durante la semana permitieron dar continuidad al avance de los componentes estructurales del proyecto, dejando diferentes elementos preparados para las etapas posteriores de inspección, aprobación y fundición.

AVANCE FOTOGRAFICO



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



FUNDICIÓN DE PLACA ENTREPISO Y VIGAS AÉREAS CON CONCRETO 3000 PSI EN MODULO DE BIBLIOTECA.



INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA EN COLUMNAS DE MODULO AULAS DE DOS PISOS.

	
REPARACIÓN DE VIGUETA CON MORTERO DE REPARACIÓN (MAPEGROUT HI-FLOW E) EN MODULO AULAS DE DOS PISOS.	INSTALACIÓN DE CUARTO BOCEL PARA FORMALETA DE VIGAS DE LOSA EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar S. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #63

Semana Número:	63	Del:	22 de junio de 2026	Al:	28 de junio de 2026				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	438	De	564	% Transcurrido	77,66%	% Faltante	22,34%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: FASE I - INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA		

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,98%	59,42%
Valor básico de la Obra programada:	$ 250.000.000,00	$ 7.518.684.535,66

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,27%	36,17%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	33.787.240,20	4.576.631.138,04

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	domingo, 8 de noviembre de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



Durante el transcurso de la semana se desarrollaron actividades correspondientes al avance de los componentes estructurales y arquitectónicos en los módulos de sala de profesores 2 y aulas de dos pisos, dando continuidad a los procesos de ejecución previstos para los diferentes elementos de la estructura. En el módulo de sala de profesores 2 se ejecutó el armado y amarre del acero de refuerzo de 3/8", dispuesto en configuración tipo malla para las vigas aéreas, verificando su correcta distribución, alineación y fijación antes de proceder con las actividades de formaleteado y fundición. De manera complementaria, se adelantó la instalación de panel tricapa para la conformación de la formaleta perimetral de las vigas aéreas, garantizando la estabilidad del sistema de encofrado y la geometría requerida para los elementos estructurales. Estas actividades permitieron dejar preparados los diferentes componentes para las etapas posteriores de inspección y colocación del concreto.

En el módulo de aulas de dos pisos se realizó el descargue y acopio de ladrillo tolete destinado a las actividades posteriores de mampostería, disponiendo el material de manera organizada dentro del área establecida para su almacenamiento temporal y facilitando su posterior utilización. Así mismo, se ejecutó la fundición de las columnas mediante la utilización de concreto con resistencia especificada de 4.000 psi, realizando la colocación del concreto en los elementos previamente preparados y formaleteados, con el propósito de garantizar la adecuada conformación de los componentes verticales de la estructura. Por otra parte, en el módulo de sala de profesores 2 se llevó a cabo la fundición de la placa de entrepiso y de las vigas aéreas, dando continuidad a la conformación de los elementos estructurales y consolidando el avance de este módulo. En conjunto, las actividades desarrolladas durante la semana permitieron avanzar en las etapas de armado, formaleteado, fundición y suministro de materiales, manteniendo la secuencia constructiva requerida para la ejecución de los diferentes frentes de obra.

AVANCE FOTOGRAFICO



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 3/8 TIPO MALLA PARA VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA PERIMETRAL DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA PERIMETRAL DE VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.



DESCARGUE DE LADRILLO TOLETE PARA MODULO AULAS DE DOS PISOS.

	
FUNDICIÓN DE COLUMNAS CON CONCRETO 4000 PSI EN MODULO AULAS DE DOS PISOS.	FUNDICIÓN DE PLACA ENTREPISO Y VIGAS AÉREAS EN MODULO SALA DE PROFESORES 2.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #64

Semana Número: 64 Del: 29 de junio de 2026 Al: 5 de julio de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 445 De 564 % Transcurrido 78,90% % Faltante 21,10%

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA — SEDE: FASE I - INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG — SUPERVISOR: ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,98%	61,39%
Valor básico de la Obra programada:	$ 250.000.000,00	$ 7.768.684.535,66
Obra Física Ejecutada (%)	0,18%	36,35%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	22.450.762,50	4.599.081.900,54

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	domingo, 8 de noviembre de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



Durante el transcurso de la semana se desarrollaron diferentes actividades asociadas al avance de los componentes estructurales, arquitectónicos y de cerramiento del proyecto. En el módulo de cerramiento se ejecutó la instalación de ladrillo estructural para la conformación de los muros previstos, verificando su adecuada disposición y continuidad. En el módulo de aulas de dos pisos se adelantó el armado y amarre del acero de refuerzo correspondiente a las vigas aéreas del segundo nivel, garantizando la correcta ubicación y fijación del refuerzo previo a las siguientes etapas constructivas; adicionalmente, se realizó la reparación de una vigueta mediante la aplicación de mortero especializado Mapegrout Hi-Flow E, con el propósito de recuperar las condiciones requeridas del elemento intervenido. En el módulo de aulas de un piso se ejecutó el amarre del acero de refuerzo destinado a las vigas aéreas y se realizaron labores de demolición y retiro del excedente de concreto presente en las columnas, orientadas a corregir las condiciones superficiales y geométricas de los elementos. Finalmente, en el módulo de aula múltiple se adelantó la instalación de panel tricapa para la conformación de la formaleta de las vigas aéreas, garantizando las condiciones necesarias para la posterior ejecución de los procesos de fundición.

AVANCE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE LADRILLO ESTRUCTURAL PARA MURO EN MODULO DE CERRAMIENTO.



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS AÉREAS DE SEGUNDO NIVEL EN MODULO AULAS DE DOS PISO.



AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS AÉREAS EN MODULO AULAS DE UN PISO.



REPARACIÓN DE VIGUETA CON MORTERO DE REPARACIÓN (MAPEGROUT HI-FLOW E) EN MODULO AULAS DE DOS PISOS.

	
DEMOLICIÓN DE EXCEDENTE DE CONCRETO EN COLUMNAS DE MODULO AULAS DE UN PISO.	INSTALACIÓN DE PANEL TRICAPA PARA FORMALETA DE VIGAS AÉREAS EN MODULO DE AULA MÚLTIPLE.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

BITACORA

PERIODO 15

324. 02/Junio/2026. Martes

El Personal de obra Realiza las siguientes actividades:
- Instalación de formaleta Perimetral y Para vigas de biblioteca.
- Instalación de malla de refuerzo para losa aerea de biblioteca.
- Instalación de distanciadores de acero para vigas de biblioteca
- Recolección de Cilindros de curado de dos pilas placa entrepiso nivel 2.

-Personal en obra: 1 oficial
8 ayudantes
1 maestro

-Clima: nublado Con lluvias de 9:00am-12:00m

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Residente.

La interventoría realiza liberaciones de acero periodicas durante la semana de acuerdo al avance de las actividades. En la revisión del acero de refuerzo instalado en vigas aereas del módulo de biblioteca se realizaron observaciones al contratista y se verifico que el Contratista las Subsanara y en el módulo de Sala de profesores estan suspendidas las actividades tan pronto se retomen la interventoría procedera a realizar la respectiva validación de la instalación de acero.

Liliana A. Cortés
R. interventoría.

325 03/Junio/2026. Miercoles

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

El Personal de obra Realiza las siguientes actividades:

- instalacion de malla electrosoldada para losa inferior de losa aereas del modulo biblioteca.

• asegura con puntales la formaleta de vigas y losa aereas del modulo biblioteca.

Personal en obra: 8 ayudantes
1 oficial
1 maestro
- Clima: Parcialmente nublado.

- dando Respuesta a la Revision de interventoria de la liberacion de acero de refuerzo del modulo biblioteca. se toma la decion de dejar los flejes existentes en el portico 1. ya que la Cantidad instalada es mayor que la Cantidad solicitada en los planos. Esto porque al dejarlos da un mejor Comportamiento en la viga de borde mejorando su Capacidad a Cortante. lo Cual no perjudica de Comportamiento estructural por lo Contrario lo mejora.
y de toma la decion de dejarlos ya que para retirarlos Perjudica el retraso de la actividad de fundicion.

326, 04/Junio/2026. Jueves — Liliana A Cerón, Interventoría — Residente.

El Personal en obra da Continuidad a las siguientes actividades:
• instalacion de malla electrosoldada para losa inferior de losa aereas del modulo biblioteca.
• instalacion de formaleta para vigas y losa aereas del modulo biblioteca.
• instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo sala Profesional modulo 2.
- Personal en obra: 1 oficial
8 ayudantes
1 maestro.
- Clima: nublado Con lluvias de 7:00am — 12:00m

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Liliana A Cerón, Interventoría — Residente.

327. 05/Junio/2026. viernes

El Personal en obra realiza las siguientes actividades:

- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala Profesores modulo 2.
- Instalación de malla electrosoldada para losa inferior del modulo biblioteca
- Recolección de Casetones del modulo aula de dos pisos placa entrepiso nivel 2.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: nublado: Con lluvias constantes en horas de la mañana y lluvias intermitentes en horas de la tarde.

Liliana A Corón
R. interventoría

Presidente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

328. 06/Junio/2026, Sabado.

El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:

- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala Profesores modulo 1.
- instalacion de mallas de refuerzo de losa superior para losas aereas del modulo aula Sala de Profesores modulo 2.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
- Clima: nublado Con lluvias de 8:00am-12:00m

329. 08/Junio/2026, lunes (Festivo)

Liliana A. Corón
R. interventoría

Presidente

El Personal de obra realiza la instalacion de malla de refuerzo para losas aereas del modulo aula de Sala de Profesores modulo 2 en mismo de Continuidad con la actividad de instalación de acero de refuerzo para vigas del modulo Sala Profesores modulo 2

- Personal en obra: 1 oficial,
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: nublado con lluvias intermitentes en horas de la mañana.

Liliana A. Cerén
R. interventoría

Residente.

Hasta no se a logrado iniciar la actividad de instalacion de mampostería por motivo que la arenera de la zona dentro en paro apoyando a los volqueteros por el incremento de precio de recibo en la zona, segun lo informado el paro inicio la semana del 1 de junio al dia y fecha actual, por tal motivo estamos a la espera de que se solucione el Problema ajeno en nuestra programación.

Liliana A. Cerén
R. interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Residente.
08-06-2026.

330 09/Junio/2026, Martes

El Personal en obra da Continuidad a la instalacion de acero de refuerzo para losas aereas del modulo Sala Profesores modulo 2, asi mismo da Continuidad con la instalacion de acero de refuerzo para vigas y la instalacion de entarimado.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: Cielo nublado en horas de la mañana y parcialmente nublado en horas de la tarde.

Liliana A. Cerén
R. interventoría

Residente.

331 El 10/Junio/2026, miercoles

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

El Personal de mano de obra no hace Presencia en la obra, Esto debido a que el no Pago del acta #6 afecto directamente el recurso asignado para los mano de obras.

de tal manera que el Contratista de mano de obra tomo la decisión de retirar el Personal hasta ver reflejado el Pago del Corte Anterior.

332. 15/Junio/2026, Lunes (Festivo)
El Personal regresa a ejecutar las actividades dando Continuidad a la instalación de entarimado y mallas de refuerzo para las losas aereas del modulo sala de Profesores modulo 2.

- Personal en Obra: 1 oficial
6 ayudantes
- Clima: Cielo Parcialmente nublado

Liliana A Cejin
Ing. Interventora

333. 16/Junio/2026, martes
El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades: instalación de acero de refuerzo para losas aereas del modulo sala de Profesores modulo 2. cási mismo se dio Continuidad a la instalación de entarimado del mismo modulo

- Personal en Obra: (2) oficial
(7) ayudantes
- Clima: Parcialmente nublado

Liliana A Cejin
Ing. Interventora

334. 17/Junio/2026, miercoles

ARQ. LAURA CASTELLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

El Personal de obra realiza la fundicion de vigas y losas aereas del modulo biblioteca, con Concreto 3000 psi impermeabilizado. la actividad se ejecuto con bomba estacionaria realizando su proceso Constructivo como lo demandan los Planos estructurales.

1. losta inferior de 5cm
2. instalacion de Casetones
3. instalacion de doble malla de 3/8"
4. fundicion de vigas y losta superior.
5. tomaron las muestras correspondientes del Concreto

- Personal en obra: 2 oficiales
  & ayudantes.
- Clima: nublado.

Liliana A. Coti
R. interventora.

Presidente.
Jesson Tabarona.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

338 18/Junio/2026. Jueves

El personal de obra realiza la continuidad de instalacion de Entarimado y su correcta nivelacion, asi mismo da continuidad a la instalacion de acero de refuerzo

- Personal en obra: 2 oficiales
  & ayudantes.
- Clima: Parcialmente nublado.

Liliana A. Coti
R. interventora.

Residente
Jesson Tabarona.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

336 19/Junio/2026. Viernes

El personal de obra da continuidad a las siguientes actividades:

- instalación de Cuarto-tabel para vigas y losas del modulo Sala Profesores modulo 2
- instalación de formaleta para Columnas del modulo (Sala) (~~Profesores~~) Aula de dos pisos nivel 2.
- desinstalación de formaleta perimetral del modulo biblioteca. de losas aereas y vigas.
- nivelacion de entarimado del modulo Sala profesores modulo 2.

-Personal de mano de obra: 3 oficiales
7 ayudantes
- Personal Administrativo: 1 Residente de obra (Contratista)
1 Residente S.S.T. (Contratista)
1 Director de obra (Contratista)
1 inspector de obra (interventoria)
1 Residente de interventoria (Interventoria)
- Clima: Cielo Parcialmente nublado con presencia de Sol en horas de la tarde

y entre
Inspector de interventoria
Yeider Toledo

Residente de obra,
Jeisson Tarazona,

337 20/Junio/2026 Sabado
El Personal de obra da Continuidad a las Siguientes actividades
- instalacion de formaleta para Columnas del modulo aula de dos pisos nivel 2.
- instalación de malla de refuerzo para losas aereas del modulo vigas de dala profesores modulo 2.
- nivelación de entablonado del módulo dala Profesores modulo 2.

Por otro lado se realiza la reparacion del modulo aula de dos pisos sobre una viguetas de muestra para la interventoria.
se realizo la preparacion del mortero como lo dalicta la ficha tecnica.

- Personal en obra: 3 oficiales
7 ayudantes
- Personal administrativo: 1 Residente SST (Contratista)
1 Director de obra (Contratista)
1 tecnico - inspector de obra (interventoria)
- Clima: Cielo Parcialmente nublado con presencia de sol.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

y entre
Inspector de interventoria
Yeider Toledo

Residente de obra
Jeisson Tarazona

338 22/Junio/2026, Lunes.

El personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades.

* instalación de formaleta metálica para Columnas del modulo aula de dos pisos nivel 2.
* instalación de formaleta para vigas y losas del modulo de la Profesores modulo 2.
* Reparación de elementos de placa acera del modulo aula de dos pisos nivel 2.
* limpieza de terreno de obra con maquinaria.

- Equipos en obra: 1 Pajarita.
- personal de obra: 2 oficiales
  7 ayudantes
  1 operador de Pajarita.
- Personal administrativo: 1 Director de obra (Contratista)
  1 Residente de obra (Contratista)
  1 Residente SST (Contratista)
  1 inspector de obra (interventoria)
  1 Residente interventoria (interventoria)
- Clima: Cielo parcialmente nublado con presencia de lluvias.

Inspector de interv.
Jeider Toledo.

Residente Interventoria.
ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

339 23/Junio/2026, Martes

El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:

- instalación de formaleta para Columnas del modulo Aula de dos pisos nivel 2.
- instalacion de formaleta lateral para vigas aereas y losas aereas del modulo aula de profesores modulo 2.
- Reparacion de viguetas entrepiso nivel 2 del modulo Aula de dos pisos

- Personal en obra: 2 oficiales.
  7 ayudantes.
- Personal administrativo: 1 Director de obra (Contratista)
  1 Residente de obra (Contratista)
  1 Residente SST (Contratista)
  1 inspector de obra (Interventoria)
- Clima: Cielo Parcialmente nublado.

Residente de obra Interventoria
Inspector de int. Yeider Toledo
ARQ. LAU... M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

340 24/Junio/2026, Miercoles.
El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:
- instalación de Cuarto bosel. para vigas y losas aereas del modulo Sala de Profesores Modulo 2.
- instalación de formaleta perimetral Para vigas y losas aereas.
- instalación de distanciadores para acero de vigas del modulo Sala Profesores modulo 2.
- instalacion de formaleta metalica para Columnas del modulo, aula de dos Pisos nivel 2.
- Personal mano de obra: 2 oficiales
  8 ayudantes.
- Personal administrativo del Contratista: 1 Residente de obra.
  1 Director de obra
  1 Residente SST
- Clima: Cielo Parcialmente nublado:

Residente de obra
Liliana A Cortés de interventoria
ARQ. LAU... M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

341. 25/Junio/2026, Jueves.
El Personal de obra Realiza la fundicion de Columnas del modulo aula de dos Pisos nivel 2. Con Concreto 4000PSI Con la ayuda de equipo de bombeo Auto bomba Se realizaron las tomas de Concreto Correspondientes.

Asi mismo se realizo la fundicion de vigas y losas aereas del modulo Sala de Profesores modulo 2. Con Concreto 3500 psi para llegar mas pronto a la resistencia de un Concreto 3000 que exige el diseño. se realizaron las tomas de muestras de Concreto Correspondientes de igual forma con equipo de bombeo de Auto bomba. La actividad inicio a las 9:00 am y finalizo a las 10:00 pm.

- Instalacion mamposteria a la intemperie Cara Cerramiento T1.
- Personal mano de obra: 2 oficiales
  9 ayudantes.
- Personal administrativo del Contratista: 1 Residente de obra
  1 Director de obra
  1 Residente SST.
- Clima: Cielo parcialmente nublado.

Liliana Cañas Residente
Interventoria Jesson Tarazona.

342. 26/Junio/2026, Viernes.

El Personal de obra realizo las siguientes actividades:

- desinstalacion de formaleta metalica de Columnas del modulo Aula de dos pisos nivel 2.
- instalacion de Pelicula Plastica para el Curado de las Columnas del modulo Aula de dos pisos nivel 2.
- hidratacion a la placa aerea del modulo Sala de Profesores modulo 2.
- Personal instala la mamposteria estructural a la vista dos Caras del Cerramiento tramo 1 Calle 1:
- Personal mano de obra: 2 oficiales
  8 ayudantes.
- Clima: Cielo parcialmente nublado.
- Personal administrativo del Contratista: 1 Residente de obra
  1 Residente SST.
  1 Director de obra.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Liliana A Cañas
I. interventoria Residente
Jesson Tarazona

343 27/Junio/2026. Sabado.
-El Personal de obra: Realiza las Siguientes actividades:
- instalación de acero de refuerzo para Columna perimetral del modulo aula de dos pisos nivel 2.
- instalación de andamios para instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Aula multiple.
- aseo General de la obra:

-Personal en obra: 2 oficiales.
7 ayudantes.
-Personal administrativo del Contratista: 1 Residente de obra
1 Residente SST.
- Clima: Cielo nublado en horas de la mañana

Liliana Acero Residente
Interventoria Jesson Tarazona

344 29/Junio/2026, Lunes (Festivo).
El Personal de obra Realiza las siguientes actividades:
instalacion de formaleta para Columnas perimetrales del modulo Aulas de 1 Piso y aulas de 2 Pisos nivel 2.
Por otro lado dan inicio a la demolicion de sobrecimientos de Columnas del modulo aulas de 1 piso y aulas de dos Pisos nivel 2

- Personal en obra: 2 oficiales
9 ayudantes.
- Clima: Cielo nublado en horas de la mañana.

ARQ. LILIANA ACERO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Liliana Acero Residente
Interventoria Jesson Tarazona

345. 30/Junio/2026, Martes.
El Personal de obra Realizan las siguientes actividades:
- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del módulo Aula de dos Pisos nivel de Cubierta.
- instalación de entarimado para vigas aereas del modulo Aula multiple.

- instalación de andamios para instalación de acero de refuerzo Para vigas aereas del modelo aulas de 1 Piso.
- desinstalación de entarimado del modulo biblioteca
- instalacion de mamposteria en la vista de las Caras de Cerramiento tramo 1.

- Personal en obra: 3 oficiales
  10 ayudantes
- Personal administrativo del Contratista: 1 Residente d obra.
  1 Residente SST
- Clima: Cielo Parcialmente nublado.

Liliana A Ceón Residente
D. de interventoría. Jesson Terranova

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

346. 01/Julio/2026, Miercoles.

- El Personal Realiza las siguentes actividades:
- instalación de mamposteria a la vista de las Caras Para Cerramiento tramo 1 Calle 1ra.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo aulas de 1 Piso.
- instalación acero de refuerzo de vigas aereas de Placa entrepiso cubierta del modulo Aula de 2 Pisos.
- instalación de placa falsa (Entarimado) Para vigas aereas del modulo aula multiple.
- Personal de mano de obra: 2 oficiales
  9 ayudantes
- Personal administrativo del Contratista: 1 Residente de obra
  1 Residente SST
  1 Director obra.
- Clima: Parcialmente nublado Con Presencia de sol

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

I. interventoría
Jeider Toledo

Residente
Jesson Terranova.

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ENSAYOS LABORATORIO PERIODO 15

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	19 de junio de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	19 de junio de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:								
	Arena:	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
110	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F5D al F4D	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	201	99	3439	76,98	2,223	2,0	177,6	235,27	23,5	84,0	5	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: WNW 134
						7	1-may.-26	200	98	3411	75,43	2,261	2,0	163,0	220,36	22,0	78,7	5	
						28	22-may.-26	200	99	3420	76,98	2,221	2,0	201,2	266,53	26,7	95,2	3	
						28	22-may.-26	201	99	3454	76,98	2,232	2,0	194,0	257	25,7	91,8	3	
						56	19-jun.-26	200	99	3416	76,98	2,219	2,0	245,3	325,0	32,5	116,1	3	
						56	19-jun.-26	199	99	3378	76,98	2,205	2,0	283,7	375,8	37,6	134,2	3	

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.

Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.

Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.

Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.

Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).

Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* ***Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	**Aprobó**
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	19 de junio de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	19 de junio de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO 2026)





CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 56 DÍAS (19 DE JUNIO DE 2026)





	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	19 de junio de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	19 de junio de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:								
	Arena:	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
111	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F2E al F1E	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	200	99	3426	76,98	2,225	2,0	158,9	210,50	21,0	75,2	3	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: BPN 470
						7	1-may.-26	200	98	3434	75,43	2,276	2,0	164,2	221,98	22,2	79,3	5	
						28	22-may.-26	201	100	3470	78,54	2,198	2,0	201,6	261,75	26,2	93,5	3	
						28	22-may.-26	200	99	3474	76,98	2,257	2,0	187,9	248,91	24,9	88,9	3	
						56	19-jun.-26	200	99	3412	76,98	2,216	2,0	241,9	320,4	32,0	114,4	3	
						56	19-jun.-26	200	99	3432	76,98	2,229	2,0	232,0	307,3	30,7	109,8	3	

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* ***Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	**Aprobó**
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	19 de junio de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	19 de junio de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)




CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)




CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 56 DÍAS (19 DE JUNIO DE 2026)




	Elaboró	**Aprobó**
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

CORRESPONDENCIA ENVIADA PERIODO 15

Neiva, 22 de Junio de 2026
INTER-WPG-ADM-247

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación - Supervisor Del Contrato
Gobernación Del Huila
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe De Obra Periodo No.12 y No.013
Y Corte Parcial De Obra No.07

Reciba Cordial Saludo Señor Secretario:

Mediante el presente documento, y en relación con el contrato de obra de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente información para su trámite, gestión y fines pertinentes:

1. Informe Técnico, Administrativo y Financiero De Obra No.012 correspondiente al Periodo que comprende del 01 de Marzo de 2026 y el 31 de Marzo de 2026, con todos los anexos correspondientes.

2. Informe Técnico, Administrativo y Financiero De Obra No.013 correspondiente al Periodo que comprende del 01 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026, con todos los anexos correspondientes.

3. Corte Parcial De Obra No.07, de los periodos 12 y 13, que acumula un ejecutado del 32,54%

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier requerimiento adicional,

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Neiva, 22 de Junio de 2026
INTER-WPG-ADM-246

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación - Supervisor Del Contrato
Gobernación Del Huila
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Acta De Corte Parcial De Interventoía No.06

Reciba Cordial Saludo Señor Secretario:

Mediante el presente documento, y en relación con el contrato de interventoría de la referencia, nos permitimos remitir la siguiente información para su trámite, gestión y fines pertinentes:

1. Corte Parcial De Interventoría No.06, que comprende el periodo entre el 01 de Marzo de 2026 y el 30 de Abril de 2026, con todos los anexos correspondientes, con el siguiente valor aprobado, que corresponden al 32,54% de avance.

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier requerimiento adicional, Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Copia: Arquitecto YAMID CULMA MEDINA - Apoyo Técnico Contrato De Interventoría - Gobernación Del Huila - Neiva, Huila

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ACTAS DE REUNION PERIODO 15

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecucion del proyecto "Construcción de la primera fase de la institucion Educativa winnipeg Sede principal del Municipio de Pitalito, Huila"		
LUGAR			
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
03/06/2026	11:00	12:00	1h.

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Seguimiento a las actividades y compromisos

II. PARTICIPANTES:

- Contratista
- Interventoria
-
-
-

III. ORDEN DEL DIA

1- Saludo
2- Revisión de compromisos
3- Estado actual del proyecto
4- Proposiciones y varios
5- Compromisos.
6-

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO

Con el saludo de los participantes se dio inicio al comite tomando como primer tema el compromiso de la reparación de las viguetas y las fisuras que se encuentran en la losa de entrepiso del módulo con aulas de dos pisos, para lo que se menciono que de acuerdo a la visita realizada por el especialista fabian falla es posible continuar con la construcción y fundición de columnas (el peso no le generara daño) de acuerdo a lo mencionado en la visita. El Contratista menciona que de acuerdo a las recomendaciones del especialista se seguira con el procedimiento aprobado que ya se ha adelantado con verticual. en las columnas de biblioteca. El contratista se compromete a continuar con la reparación mediante un procedimiento que sera más práctico el cual inicara a partir de la próxima Semana que la Inician en un elemento estructural y si

funciona y es aprobado por la interventoría lo usara para el resto de la losa. la interventoría manifiesta que bajo ese compromiso, y sabiendo que la losa no esta comprometida estructuralmente (de acuerdo a la visita realizada por el especialista, el cual dejo su aporte en la bitacora) se permite darle continuidad al tramite del acta parcial de Cobro #7 la cual estaba Suspendida. El contratista menciona que en la próxima semana hara entrega de lo Concerniente al acta #8, el cual incluye el informe del mes de mayo. Continuando con los Compromisos, es de Saber que la obra en estos momentos presenta un atraso importante equivalente al 13,26% y el contratista dice que el bajo personal en obra (8 personas) se presenta debido al no pago, el cual afecta directamente la mano de obra Para lo que la interventoría le recuerda que es importante aumentar el personal para poder avanzar en las actividades.

Powered by CamScanner

En cuanto al aseo la interventoría menciona que se han venido realizando jornadas de orden y aseo en el transcurso de los ultimos dias, retirando el bicapoo sobrante. En relación al Compromiso relacionado con la continuidad del contrato del director de obra, el contratista menciona que el arquitecto Mauricio (Actual director del proyecto) Continuara prestando sus servicios con un contrato de prestación de Servicios que sera solo de oficina y que estará atento a que llegue un nuevo profesional para realizar el empalme correspondiente. Referente a los planos pendiente, ya se encuentran en obra en la planoteca los planos hidraulico, sanitario y pluvial. La interventoria solicita la programación de la instalación de concreto, el contratista menciona que por daños en el equipo autobomba no se ha podido dar Continuidad a la instalación de concreto, que estan sujetas a esto tan pronto se Solucione se envian la programación.

Compromiso	Responsable	fecha de cumplimiento.
Reparación de losa	Contratista	09/06/2026
Entrega acta N.8	Contratista	09/06/2026.

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
Liliana A. Corín	Residente de interventoría		Liliana A. Corín
Yeider A. Toledo	Inspector de interventoría		
Jesson D. Tovar	Residente de obra		
Andrés Mauricio Tutor Sánchez.	Director de obra		
Laura P. Gordillo	Directora Interventoría		

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución del proyecto: "Construcción de la primera fase de la Institución educativa winnipeg Sede principal del municipio de Pitalito, Huila".		
LUGAR			
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
12/06/2026	11:30 am	12:30 pm	1h.

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Seguimiento a las actividades y compromisos.

II. PARTICIPANTES:

- Contratista
- Interventoría
-
-
-

III. ORDEN DEL DIA

1- Saludo
2- Revisión de compromisos
3- Estado actual del proyecto
4- Proposiciones y varios
5- Compromisos.
6-

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO

Posterior al Saludo Se da inicio al Comite Seguimiento de actividades iniciando con el compromiso de la reparación de la losa de entrepiso del módulo de aula de dos pisos. El contratista menciona que en obra Se realizo la eleccion del elemento junto con la interventoría y se procedio a realizar la respectiva formaleteada, pero la interventoría advierte que el orificio que se le genero a la placa es muy grande un estimado de (0,30x 0,30 m) para lo cual no esta de acuerdo. El contratista menciona que usara un mortero de reparación diferente al que venian usando, verificara del cual hara llegar a la interventoría la respectiva ficha tecnica. y que además los orificios seran de menor tamaño ya que este mortero tiene fibra y contiene alta fluidez. Un tema importante para tratar es el personal debido a que el dia de hoy no hay personal de obra

en las instalaciones y se debe considerar que a la fecha ya se tiene un atraso y el no realizar actividades hara que el atraso aumente. El contratista menciona que personalmente se han estado solucionando los inconvenientes presentados con el personal y que para el dia martes 16 de junio se retomaran actividades con todo el personal necesario para fundir la placa del módulo de biblioteca, la interventoria menciona que solamente se autorizara fundir cuando el contratista cuente con todo lo necesario en obra incluyendo personal, equipo de bombeo (autobomba, o bomba estacionaria), Vibrocompactador, formaleta, Liberación de acero. La interventoria menciona que relacionado con el acta No 7 a esta se le dara continuidad con el pago solamente cuando se haya reparado la placa de entrepiso del módulo de aulas de dos pisos. Se sugiere al contratista que agilice la reparación y el contratista menciona que

a partir de la próxima semana se dara continuidad a la exposición. la interventoria recomienda ir gestionando el acta N8.

Compromiso	Responsable	fecha de cumplimiento
Reparación de la losa	Contratista	15/06/2026
Programación fundida	Contratista	16/06/2026
Acta N. 8	Contratista	19/06/2026
Empalme Director	Contratista	15/06/2026.
Entrega informes pendientes	contratista	19/06/2026.

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
Liliana Cerón	Residente de interventoría.		Liliana A. Cerón
Yeider Toledo	Inspector de interventoria		
Jeisson Tarazona	Residente de obra.		
Laura Cardillo	Directora Interv.		

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución del proyecto "Construcción de la Primera fase de la institución Educativa Winnipeg sede, Principal del Municipio de		
LUGAR			
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
19/06/2026	4:00 pm.	5:00 pm.	1h.

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Seguimiento a las actividades y compromisos

II. PARTICIPANTES:

- Contratista
- Interventoría.
-
-
-

III. ORDEN DEL DIA

1- Saludo
2- Revisión de compromisos
3- Estado actual del proyecto
4- Proposiciones y varias
5- Compromisos.
6-

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO

Posterior al Saludo se da inicio al Comite con respecto a los compromisos establecidos en el último comite para el cual el contratista menciona que el dia de hoy hara entrega de la ficha técnica del material que se utilizará para reparar la losa de entrepiso del módulo de aulas de dos pisos, la perforación a la placa se realizara con una broca de 3" o 4" menciona el contratista y además que por ser reparación estructural usara 50% material grava limpia, este compromiso se deja para la proxima semana. Respecto al acta N7 que en estos momentos se encuentra Suspendida; el contratista solicita que se de tramite ya que el material se encuentra en obra para realizar las respectivas reparación de los Viguetas dela losa de entrepiso. Para lo cual la interventoria manifiesta que se hara seguimiento a esta actividad para poder Continuar con el tramite del acta

Powered by CamScanner

Se debe tener por lo menos en un 50% reparadas las viguetas (ventanas) que aparecen ahi, sin dejar a un lado las fisuras que la placa presenta y que también deben ser reparadas. Se presenta al ingeniero Maicol quien hara las veces de Director del proyecto a quien la interventoría recuerda la fecha de la entrega de informes que debe ser los primeros 5 dias del mes, respecto a los informes mensuales y solicita que se ponga al dia en los informes Semanales. Se da la instrucción por parte de la interventoría de colocar en la bitacora firma y nombres de quien realice la revisión ya sea residente, inspector o director al finalizar cada jornada y Cliente de personal incluyendo oficiales, ayudantes, maestro que concuerde con el personal en obra. El contratista menciona que el próximo dia que se instalará concreto sera el 25 de Junio esta a la espera de la disposición de la autobomba. El Contratista solicita incrementar 0,05m en la longitud

de las columnas del módulo del segundo nivel del módulo de aulas de dos pisos esto para cumplir con el mín espesor de recubrimiento, ya que las varillas exceden la longitud establecida en los planos. Para lo cual la interventoría requiere un oficio con esta solicitud firmada y aprobada por el especialista. En cuanto al personal, el Contratista manifiesta que tendrá un incremento de personal a partir del próximo lunes 22 de junio. La interventoría menciona que solicitará reunión a la gobernación presencial y que se realice al lugar donde toque ir, hasta el momento no se ha obtenido respuesta para se continuara insistiendo.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento

Powered by CamScanner