ACTA COMITÉ DE OBRA

CONTRATO No 2760 - 2026

OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUATIQUIA SECTOR VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO Y REALIZAR ACCIONES DE REDUCCIÓN, MITIGACIÓN, DESCOLMATACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META**."**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tipo de Reunión:	**Presencial**	**x**	**Hibrida**		**Virtual**		
Proceso:	**CONTRATO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA**						
Subproceso:	**GESTIÓN DEL RIESGO**						
Dependencia:	**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO**						
Acta Número:	**001**						
Hora de Inicio:	**8:00 AM**						
Hora de Terminación:	**10:00 AM**						

PARTICIPANTES

Juan Carlos Guzmán Sánchez	**Jefe Oficina de Gestión del Riesgo**
Maria Angelica Beltran Garcia	**R/L – AB CONSTRUYENDO SAS**
Jhon Steven Liscano Pardo	**Profesional Especializado OGR**
Liliana Beltran Buritica	**Profesional Especializado OGR**
Camilo Andrés Ramírez Olaya	**Profesional de Apoyo OGR**

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El objetivo de la presente reunión es analizar y revisar la solicitud de prórroga presentada por el contratista el 29 de septiembre de 2026, con ocasión de las afectaciones operativas y climatológicas registradas durante la ejecución del Contrato No. 2760 - 2026. En el comité se evaluarán los condicionamientos generados por las lluvias e incrementos de cota en el Río Guatiquía sobre las actividades de canalización y armado de geobolsas de alto módulo. Asimismo, se determinará la procedencia técnica para otorgar la Prórroga No. 01 al plazo contractual, considerando la viabilidad de las acciones requeridas para la culminación idónea del proyecto y la estructuración técnica en curso del Acta de Adición No. 01 para la incorporación de obras complementarias (espolones de redireccionamiento).

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo la fecha y hora programadas, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), Juan Carlos Guzmán Sánchez, dio apertura al comité manifestando la necesidad de evaluar el estado de ejecución del CONTRATO No 2760 - 2026, analizando la incidencia que han tenido los factores técnicos, operativos y las condiciones climáticas registradas sobre el cronograma de obra, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Prórroga No. 01 al plazo contractual.

Acto seguido, los profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo en conjunto con el representante legal del contratista de obra socializaron las razones técnicas y logísticas que sustentan la solicitud. Se expuso que las precipitaciones registradas en el periodo de ejecución generaron aumentos en la cota de inundación del afluente, imposibilitando el acceso continuo de la maquinaria pesada para realizar las labores de canalización y corrección del cauce. Se enfatizó que esta actividad constituye el eje fundamental del proyecto, toda vez que del material obtenido directamente de dicha canalización se realiza el llenado de las geobolsas de alto módulo y la posterior conformación del Jarillón tipo dique. A pesar de estos retrocesos operativos en el cauce, se aclaró que las labores se mantuvieron en la medida de lo posible gracias a que la temporada de lluvias presentó períodos de disminución progresiva según los reportes del IDEAM.

Así mismo, se explicó que las condiciones húmedas y las precipitaciones no solo condicionaron la entrada de maquinaria y la canalización del río, sino que también afectaron de manera directa los rendimientos en el armado y costura de las geobolsas, actividad realizada manualmente por el personal operativo de campo y cuya productividad se ve sensiblemente reducida ante la presencia de lluvias continuas e intermitentes.

Por otra parte, se abordó el comportamiento hidrodinámico observado en sitio durante el desarrollo de los trabajos en la zona de intervención. Teniendo en cuenta la dinámica fluvial del Río Guatiquía, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en conjunto con el equipo técnico del contratista se encuentran actualmente analizando y evaluando la viabilidad de encaminar el Acta de Adición No. 01. Dicha adición contempla la proyección de obras complementarias consistentes en espolones de redireccionamiento, los cuales permitirán disipar la presión hidrodinámica e hidráulica sobre la margen protegida, garantizando una mejor interacción entre el Jarillón tipo dique y el afluente para asegurar la estabilidad y vida útil de la obra. Se dejó clara constancia de que dicha actuación se encuentra en fase de análisis técnico y formalización, aclarando que el trámite de la Adición No. 01 contemplará únicamente un incremento en recursos financieros sin adicionar tiempo al contrato, toda vez que los días requeridos para su articulación quedan amparados en la presente Prórroga No. 01.

Posteriormente, la supervisión del contrato ratificó que el otorgamiento del plazo adicional en la Prórroga No. 01 es técnicamente necesario para absorber los desfases operativos causados por el clima, permitir la consolidación del análisis técnico de los espolones, culminar la conformación de la estructura de protección y realizar la entrega formal y satisfactoria del objeto contractual.

Como soporte de lo expuesto, se presenta el registro fotográfico de los frentes intervenidos y el estado actual de los sectores objeto de análisis.

Registro fotográfico









3. REGISTRO Y SOPORTE DE PRECIPITACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

A continuación, se anexan los soportes correspondientes a los registros de precipitaciones diarias obtenidos de las estaciones meteorológicas del IDEAM (AEROPUERTO VANGUARDIA [35035020] e IDEAM VILLAVICENCIO [35030380]), correspondientes al periodo contractual evaluado entre el 03 de agosto de 2026 y el 30 de septiembre de 2026.

Dichos reportes evidencian el comportamiento hidrometeorológico en la cuenca durante el periodo de ejecución, sirviendo como insumo técnico para sustentar los días en los que la presencia de lluvia, el incremento en la cota de inundación y las escorrentías condicionaron de forma directa las actividades de canalización en cauce, llenado de geobolsas y armado manual por el personal operativo.

TIPO	RANGO
Tiempo seco	< 0.10 mm
Lluvia ligera	0.10 a 10.00 mm
Lluvia ligera a moderada	10.10 a 20.00 mm
Lluvia moderada a fuerte	20.10 a 40.00 mm
Lluvia fuerte a torrencial	40.10 a 60.00 mm
Lluvia torrencial	> 60.10 mm

Tabla 1. Clasificación de precipitaciones

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME

Nombre estacion:	AEROPUERTO VANGUARDIA	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Sinóptica Principal
Latitud:	4.161917	**Longitud:**	-73.617583	**Elevación:**	420
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacion:**	15/10/1924 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	03/08/2026 00:00-30/09/2026 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-08-03 00:00	19.7	Preliminar
2026-08-04 00:00	20.3	Preliminar
2026-08-05 00:00	2.8	Preliminar
2026-08-06 00:00	0	Preliminar
2026-08-07 00:00	114.4	Preliminar
2026-08-08 00:00	24.4	Preliminar
2026-08-09 00:00	0	Preliminar
2026-08-10 00:00	0	Preliminar
2026-08-11 00:00	1.8	Preliminar
2026-08-12 00:00	64.2	Preliminar
2026-08-13 00:00	0.2	Preliminar
2026-08-14 00:00	16.4	Preliminar
2026-08-15 00:00	25.6	Preliminar
2026-08-16 00:00	67.8	Preliminar
2026-08-17 00:00	7.8	Preliminar
2026-08-18 00:00	2.4	Preliminar
2026-08-19 00:00	10.8	Preliminar
2026-08-20 00:00	0	Preliminar
2026-08-21 00:00	9.7	Preliminar
2026-08-22 00:00	26.7	Preliminar
2026-08-23 00:00	0	Preliminar
2026-08-24 00:00	0	Preliminar
2026-08-25 00:00	3	Preliminar
2026-08-26 00:00	0	Preliminar
2026-08-27 00:00	0.4	Preliminar
2026-08-28 00:00	6.7	Preliminar
2026-08-29 00:00	57.8	Preliminar
2026-08-30 00:00	0	Preliminar
2026-08-31 00:00	0	Preliminar
2026-09-01 00:00	34.3	Preliminar
2026-09-02 00:00	3.1	Preliminar
2026-09-03 00:00	0.4	Preliminar
2026-09-04 00:00	32.4	Preliminar
2026-09-05 00:00	0	Preliminar
2026-09-06 00:00	0	Preliminar
2026-09-07 00:00	4.1	Preliminar
2026-09-08 00:00	18.2	Preliminar
2026-09-09 00:00	1	Preliminar
2026-09-10 00:00	0	Preliminar
2026-09-11 00:00	13.9	Preliminar
2026-09-12 00:00	43.1	Preliminar
2026-09-13 00:00	40.1	Preliminar
2026-09-14 00:00	0	Preliminar
2026-09-15 00:00	3.1	Preliminar
2026-09-16 00:00	17.8	Preliminar
2026-09-17 00:00	0	Preliminar
2026-09-18 00:00	0	Preliminar
2026-09-19 00:00	21	Preliminar
2026-09-20 00:00	0	Preliminar
2026-09-21 00:00	0	Preliminar
2026-09-22 00:00	0	Preliminar
2026-09-24 00:00	0.3	Preliminar
2026-09-26 00:00	11.1	Preliminar
2026-09-27 00:00	73.6	Preliminar
2026-09-28 00:00	4.2	Preliminar
2026-09-30 00:00	14.8	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME

Nombre estacion:	IDEAM VILLAVICENCIO [35C	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.142681	**Longitud:**	-73.64348980	**Elevación:**	500
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacion:**	01/10/2009 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	03/08/2026 00:00-30/09/2026 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:		Nivel de Aprobación
2026-08-03 00:00	58		Preliminar
2026-08-04 00:00	35.1		Preliminar
2026-08-05 00:00	1.7		Preliminar
2026-08-06 00:00	0		Preliminar
2026-08-07 00:00	132		Preliminar
2026-08-08 00:00	16.6		Preliminar
2026-08-09 00:00	0		Preliminar
2026-08-10 00:00	0		Preliminar
2026-08-11 00:00	0.5		Preliminar
2026-08-12 00:00	54.5		Preliminar
2026-08-13 00:00	0.3		Preliminar
2026-08-14 00:00	10		Preliminar
2026-08-15 00:00	65.9		Preliminar
2026-08-16 00:00	85.2		Preliminar
2026-08-17 00:00	6.3		Preliminar
2026-08-18 00:00	6.7		Preliminar
2026-08-19 00:00	54.1		Preliminar
2026-08-20 00:00	0		Preliminar
2026-08-21 00:00	19.7		Preliminar
2026-08-22 00:00	33.1		Preliminar
2026-08-23 00:00	0		Preliminar
2026-08-24 00:00	0		Preliminar
2026-08-25 00:00	6		Preliminar
2026-08-26 00:00	0		Preliminar
2026-08-27 00:00	0		Preliminar
2026-08-28 00:00	7.1		Preliminar
2026-08-29 00:00	61.3		Preliminar
2026-08-30 00:00	0.2		Preliminar
2026-08-31 00:00	0.7		Preliminar
2026-09-01 00:00	63.3		Preliminar
2026-09-02 00:00	7.3		Preliminar
2026-09-03 00:00	2.7		Preliminar
2026-09-04 00:00	36.6		Preliminar
2026-09-05 00:00	0		Preliminar
2026-09-06 00:00	0		Preliminar
2026-09-07 00:00	2.4		Preliminar
2026-09-08 00:00	7.9		Preliminar
2026-09-09 00:00	0		Preliminar
2026-09-10 00:00	0		Preliminar
2026-09-11 00:00	15.6		Preliminar
2026-09-12 00:00	44.7		Preliminar
2026-09-13 00:00	63		Preliminar
2026-09-14 00:00	0		Preliminar
2026-09-15 00:00	1.7		Preliminar
2026-09-16 00:00	16.1		Preliminar
2026-09-17 00:00	0		Preliminar
2026-09-18 00:00	0		Preliminar
2026-09-19 00:00	36.2		Preliminar
2026-09-20 00:00	0		Preliminar
2026-09-21 00:00	0		Preliminar
2026-09-22 00:00	0		Preliminar
2026-09-23 00:00	0		Preliminar
2026-09-24 00:00	0.1		Preliminar
2026-09-25 00:00	0		Preliminar
2026-09-26 00:00	6.8		Preliminar
2026-09-27 00:00	87		Preliminar
2026-09-28 00:00	16.7		Preliminar
2026-09-29 00:00	0		Preliminar
2026-09-30 00:00	2.5		Preliminar

4. CONCLUSIONES DEL COMITÉ

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, con fundamento en el seguimiento técnico y lo expuesto por las partes, concluye que la presencia de lluvias intermitentes e incremento en la cota de inundación del Río Guatiquía condicionaron el ritmo operativo de canalización en cauce y el armado manual de las geobolsas de alto módulo.

Asimismo, los ingenieros de la oficina de gestión de riesgos y personal técnico del contratista se encuentran evaluando la estructuración del Acta de Adición No. 01 para la incorporación de espolones de redireccionamiento en la Vereda Parcelas del Progreso, los cuales mitigarán la presión hidrodinámica y garantizarán la estabilidad del Jarillón tipo dique. Dicha actuación se constituye en un factor determinante para requerir el plazo adicional, precisando que la Adición No. 01 representará exclusivamente un mayor valor financiero sin adicionar tiempo contractual.

En consecuencia, para permitir la consolidación técnica de los espolones, culminar las obras pendientes y garantizar la entrega formal del contrato bajo condiciones seguras, se considera procedente otorgar la Prórroga No. 01 por el término de treinta (30) días calendario al plazo contractual.

Esta solicitud se fundamenta en:

- Estado de Calamidad Pública (Acto Administrativo 119 de 2025) y prorrogado mediate decreto 264 de 2025: Marco que obliga a la administración a actuar con celeridad para prevenir daños irreversibles a la vida y bienes de la comunidad.

- Principio de Precaución: Necesidad de adoptar medidas preventivas ante el riesgo inminente por la temporada de lluvias.

- Fines del Estado: El deber de asegurar la convivencia pacífica y proteger a los residentes en su vida y bienes.

- Uso Eficiente de Recursos: Resulta más costoso y gravoso para el erario permitir que las obras queden inconclusas o vulnerables, lo que derivaría en la pérdida total de la inversión por fallas estructurales previsibles.

En constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron el día 30 de septiembre de 2026



JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo



MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
Representante Legal
AB CONSTRUYENDO SAS.




JHON STEVEN LISCANO PARDO
Profesional Especializado OGR



CAMILO ANDRES RAMIREZ OLAYA
Profesional de Apoyo OGR



LILIANA BELTRAN BURITICA
Profesional Especializado OGR

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
V°B°: N/A	N/A	N/A
Reviso: Liliana Buritica	Jurídica externa	
Elaboró: Camilo Andres Ramirez Olaya	CPS: 3004/2026	