Duitama, 29 de Septiembre de 2026

SECRETARÍA GENERAL
DUITAMA
Recibido por:
Fecha: 30 SEP 2026 Hora: 9:10am
Radicado No.: 2904 Folios: 11

SI-1040-0825-2026

Señores
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Municipio de Duitama

ASUNTO: Solicitud de modificatorio y prorroga 2 al Contrato de obra CMI-2026030 cuyo objeto es: "MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicación me permito informar que acorde a solicitud del contratista para modificatorio y prórroga 1 al Contrato de obra CMI-2026030 cuyo objeto es: "MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN PAVIMENTO ARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA" para lo cual se anexa con sus respectivos soportes para que se inicie el respectivo tramite en la plataforma SECOP 2 y se anexe al expediente contractual.

Anexos

- Oficio emitido por el contratista de obra.
- Estudio de Conveniencia y Oportunidad
- Sabana de balance de cantidades de obra
- Memoria de Cantidades
- Análisis Unitario de ítems no previstos.

Atentamente,

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
Profesional Universitario
Secretaría de infraestructura
Supervisora

V-MD-005

Duitama, 29 **de Septiembre de 2026**

Señores:
ALBA JOHANA REYES BARAJAS
Supervisora del Contrato
Profesional de la Secretaría de Infraestructura
Municipio de Duitama, Boyacá

Asunto: Solicitud de prórroga y modificación del Contrato de Obra de Mínima Cuantía No. CMI-2026030. Contratista: VISA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (Representante Legal: Iván Ricardo Rodríguez Siachoque).

Cordial saludo,

En mi condición de representante legal de **VISA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** , contratista del proceso de la referencia cuyo objeto es la *"Mano de obra para el mejoramiento de vías en pavimento articulado en el municipio de Duitama"* , me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar formalmente una prórroga de veinte (20) días calendario en el plazo de ejecución del contrato, asi como la modificación de cantidades contractuales e incluisión de item no previstos. El plazo de ejecución se sustenta en el el plan de contingencia establecido para la ejecución de las cantidades de obras pendientes finalización.

Se pretende obtener un rendimiento díario para el parque principal Vereda San Antonio Norte de 45 m2 de adoquín instalado de acuerdo con el plan de contingencia anexo.

Se anexa tambien al presente oficio, la proyección de cantidades según lo ejecutado y lo faltante por ejecutar en los dos tramos viales, incluyendo item no previsos para las zonas de empalme y confinamiento del adoquín.

Agradezco de antemano su gestión, comprensión y el trámite correspondiente ante la Oficina de Contratación para la suscripción de la respectiva modificación contractual.

Atentamente,

IVÁN RICARDO RODRIGUEZ SIACHOQUE C.C. 1.053.584.953
Representante Legal
VISA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
NIT. 900.778.679-4
Dirección: Calle 11 No. 17-19 Duitama - Boyacá
Correo electrónico: sasvisaingenieria@gmail.com
Teléfono: 320 403 7807

PARQUE PRINCIPAL SAN ANTONIO NORTE

Longitud	180	Ml
Ancho Promedio	6,2	Ml
Area Total	1116	M2
Area Ejecutada	300	M2
Area Faltante	816	M2

DESCRIPCION	UND	CANT	Rend Cuadrilla/Dia (m2)	No Cuadrillas	Rend Total Dia	No Dias
Instalacion Adoquin	M2	816	15	3	45	18

Fecha Inicio Plan Contingencia	1-oct
Fecha Finalizacion Plan Contingencia	20-oct

Cuadrila	1 Oficial
	1 Ayudante