Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000056586 Id: 2730915
Folios: 3 Fecha: 02-10-2026 14:59:16
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

Bogotá, 02 de octubre de 2026

PARA: **FANNY DEL SOCORRO PEREIRA GOEZ**
Secretaria Aeronáutica (E)
Secretaria de Servicios Aeroportuarios

DE: **LUIS ALEJANDRO HERRERA ANGEL**
Supervisor Cto de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 - Lote 1
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: Concepto de la Supervisión y recomendación para continuar el trámite de prórroga del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 - Lote 1, y de prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 - Lote 1

Respetada doctora:

En mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 - Lote 1, y una vez revisados los antecedentes contractuales, la solicitud del contratista de obra, el concepto de la interventoría y los demás soportes remitidos a la Entidad, me permito presentar concepto técnico y recomendar la continuidad de los trámites indicados en el asunto.

La ampliación del plazo del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 - Lote 1 por cuarenta y seis (46) días calendario se encuentra soportada en la incidencia de situaciones externas y sobrevinientes sobre la programación, particularmente las restricciones de acceso y operación aeroportuaria, las ventanas de trabajo asociadas a NOTAM, la afectación en el suministro de equipos para CCTV, voz y datos, y la suspensión temporal de actividades de canalización. Estas circunstancias fueron analizadas por la interventoría, la cual realizo un análisis respecto de las actividades afectadas, sus relaciones de precedencia y sucesión y su repercusión en la fecha de terminación del proyecto.

La prórroga solicitada permitiría culminar las actividades pendientes, así como ejecutar pruebas, puesta en funcionamiento, recibo y cierre. En consecuencia, durante el mismo período resulta indispensable mantener la cobertura integral de la interventoría para asegurar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de control de calidad.

Concepto y recomendación

Con fundamento en lo anterior, esta Supervisión considera técnicamente procedente continuar con el trámite de prórroga por cuarenta y seis (46) días calendario del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 - Lote 1, sin adición de recursos, así como con el trámite de prórroga por el mismo término del Contrato de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 - Lote 1.

Para garantizar la continuidad efectiva del servicio de interventoría durante el período adicional, se recomienda igualmente continuar con el trámite de la Adición No. 2 por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($119.993.948), IVA incluido, suma establecida y discriminada en el Formato 69, correspondiente a los costos de personal y recursos operativos requeridos para los cuarenta y seis (46) días adicionales.

La presente recomendación se circunscribe a la necesidad técnica y contractual de terminación de la obra y la continuidad de su vigilancia integral. Asimismo, no sustituye las verificaciones presupuestales, jurídicas y demás aprobaciones a cargo de las dependencias competentes.

Atentamente,

Alejandro Herrera

LUIS ALEJANDRO HERRERA ANGEL
Supervisor Cto de Interventoría No. 23001272 H3 de 2023 - Lote 1
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: VALLEDUPAR_CONST-BASESEI_23001165H4_OBRA
VALLEDUPAR_CONST-BASESEI_23001272H3_INTER

Copia: María Consuelo Duran Duro, directora de aérea (E), DIAA
Marco Andrés Gutiérrez Fajardo, Coordinador grupo Norte – Nororiente, DIAA