INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Contrato de Suministro
No. Y FECHA	No 263 del 14 de septiembre de 2026
FECHA ADJUDICACIÓN	Septiembre de 2026
NÚMERO DEL CONTRATO	227
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 de septiembre de 2026
CONTRATISTA	Luz Nelcy Gómez Gómez
NIT	29331125-8
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CÉDULA DE CIUDADANÍA	29.331.125 expedida Caicedonia
OBJETO	Suministro de materiales de obra que permitan mejorar la Infraestructura de las 5 instituciones educativas oficiales del municipio.
FECHA DE INICIO:	22 de septiembre del 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta el 26 de septiembre del 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26 de septiembre del 2026
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

INFORMACIÓN GENERAL	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de septiembre del 2026
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	26 de septiembre del 2026

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Suministro de materiales de obra que permitan mejorar la Infraestructura de las 5 instituciones educativas oficiales del municipio.
CANTIDAD EJECUTADA	100% del cumplimiento en el suministro de materiales de obra que permitan mejorar la Infraestructura de las 5 instituciones educativas oficiales del municipio.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	El contratista realizó la entrega del suministro así: - 6 unidades hojas de superboartd. - 25 unidades parales metálicos. - 300 unidades tornillos de placa. -100 unidades tornillos de estructura. -1 GL Mastic. -1 unidad pega juntas. -1 BTO estucomastic. -1 MTO cerámica baño blanco. -1 BTO pegante cerámico. -1 KG Fragua. -5 brochas medianas. -5 c brochas pequeñas. -1 unidad alicate de presión.

	- 1 unidades alicate funcional. - 1 unidades alicate multifuncional. - 9 unidades rodillos grandes. - 8 unidades rodillo pequeños. - 2 unidades extensiones rodillos. - 2 unidades bandejas para rodillo. - 11 cuñete pintura color blanco agua. - 3 BTO estuco escultor. - 6 unidades llaves lava manos. - 10 GL de pintura aceite tabaco oscuro. - 3 unidades espátulas. - 7 unidades cinta enmascarar. - 60 unidades lijas de180. - 5 unidades cerraduras metálicas vera. - 1GL pintura en aceite blanco. -3 GL pintura en aceite negro. -4 GL pintura aceite amarillo. -4 GL pintura en aceite azul. -4 GL pintura en aceite rojo. -2 Cuñetes vinilo blanco menta. -45 BTO cemento. -3 MTO3 balastro. -3 MTO3 gravilla. -5 MTO malla electrosoldada. -2 MTO2 de arena. - 550 MTO tela libro tejida. - 60 KL Alambre. - 15 LB de Puntilla 2" - 8 BTO estuco. - 43 unidades de amarras para teja. - 4 unidades brochas grandes. - 2 BTO estuco raya azul. - 2 cuñetes estuco plástico. - 9 unidades de cajas amarillo mineral. - 9 unidades de cajas rojo mineral. - 5 GL pintura rojo colonial agua. - 5 GL pintura verde vinilo agua

	- 5 GL verde turquesa aceite. - 58 unidades tejas Eternit. - 4 unidades caballetes. - 18 unidades hojas de PVC. - 15 unidades perfiles omega. - 6 MTO de vocel PVC. - 1 unidad cicaflex. - 1 unidad sanitario. - 2 unidades maceta de mano. - 1 unidad cincel de punta. - 2 cuñetes pintura blanco almendra agua. - 1cuñete pintura amarillo oro agua.
CANTIDAD POR EJECUTAR	N/A
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	N/A

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006220105262199-3 Infraestructura educativa, fuente 050 superávit fiscal SGP Educación.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0001238
FECHA	3 de septiembre del 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001852
FECHA	22 de septiembre del 2026
VALOR CONTRATADO	$25.120.231
VALOR EJECUTADO	$25.120.231

DATOS FINANCIEROS	
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
VALOR A CANCELAR	$25.120.231
SALDO	$25.120.231

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Fortalecimiento Al acceso y permanencia de la cobertura educativa del municipio de Caicedonia.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000001347
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	3.34 % de cumplimiento en la ejecución de los recursos del proyecto "Fortalecimiento Al acceso y permanencia de la cobertura educativa del municipio de Caicedonia."
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2.957 integrantes de la comunidad educativa.

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	29/09/2026	**Hora**	9:00a.m.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

Daniela Ocampo Pineda

DANIELA OCAMPO PINEDA
SUPERVISORA

LUZ NELCY GOMEZ GOMEZ
CONTRATISTA