CONTRATO SAMC 014 DE 2026 - "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA"

INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 03

PERÍODO DEL (lunes)	07/09/2026	**AL (domingo)**	13/09/2026
INTERVENTORIA:	INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.	**INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:**	Edgardo Orlando Galofre Sánchez
		INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Sergio Andrés Rodríguez Quintero
CONTRATISTA:	OBRAS DE INGENIERIA GOLDEN S.A.S. ZOMAC	**INGENIERO DIRECTOR DE OBRA:**	Carlos Alberto Armella Contreras
		INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ ANTONIO ANDRADE BRIEVA
No. CONTRATO:	SAMC 014 - 2026		
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.814.537.274,00	**PLAZO INICIAL:**	05 MESES	**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:**	24/08/2026
				FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24/01/2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.814.537.274,00				

AVANCE FISICO DE LA OBRA (Obra Ejecutada Total recibida por Interventoría durante el Período):

% Obra Ejecutada	6,12%	Obra Programada	8,53%	Diferencia	-2,41%
Inversión Ejecutada	$ 111.058.909	Inversión Programada	$ 154.780.486,00	Diferencia	-$ 43.721.577,00
Plazo Transcurrido	21,00 Días	No. de Días	153,00 Días		

AVANCE FINANCIERO (Obra Ejecutada Recibida por la Interventoría)

% Obra Ejecutada	0,00%	Obra Programada	0,00%	Diferencia	0,00%
Inversión Ejecutada	$ 0	Inversión Programada	$ 0,00	Diferencia	$ -
Plazo Transcurrido	21,00 Días	No. de Días	153,00 Días		



TABLERO DE CONTROL SEMANAL — DINÁMICO

Contrato de Obra SAMC 014 de 2026 · Interventoría CM 001 de 2026

SEMANA 3 Periodo: 07/09/2026 - 13/09/2026

PROGRAMADO ACUM. ($)	EJECUTADO ACUM. ($)	ESTADO
$ 154.780.486	$ 111.058.909	Atrasado

% PROGRAMADO ACUM.	% EJECUTADO ACUM.	DESVIACIÓN (% ej-% pr)
8,5%	6,1%	-2,41%

PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)	VALOR CONTRATO ($)
$ 81.100.118	$ 7.526.772	$ 1.814.537.274

REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	**SI**	**NO**	**N.A.**
Valla Publicitaria:			
Valla informativa:			
Vallas preventivas:			
Bombones, cintas y señales preventivas:			

POLIZAS CONTRATO DE OBRA:

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-jul-27	$ 181.453.727,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIAES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-ene-29	$ 90.726.863,00
CALIDAD DE OBRA	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-ene-29	$ 181.453.727,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	LIBERTY SEGUROS	2091716	24-ago-26	24-ene-27	$ 350.181.000,00

COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada lo amerita amplíe en el cuadro de "ACTUACIONES"):

1. **Cuadro de Componentes representativos (Ejecutados Recibidos CONTRACTUAL):**

ITEM	UNIDAD	COSTOS TOTALES ($)		Semana Anterior acumulado	Periodo	Acumulado	%	Observaciones
Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	KM	$ 36.208.599		$ 24.922.819	$ -	$ 24.922.819	68,83%	VALORES CON AIU, PORCENTAJES DE AVANCE POR CADA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE
Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos	UND	$ 41.736.384		$ 10.433.616	$ -	$ 10.433.616	25,00%	
Limpieza Mecánica de Vegetación (incluye disposición de material)	M2	$ 1.210.284.515,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	
Limpieza Manual de Vegetación (incluye disposición de material)	M2	$ 428.913.916,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	
Estrategias de Educación Ambiental (Concordia y Zapayán)	UND	$ 59.760.000,00		$ 41.832.000	$ -	$ 41.832.000	70,00%	
Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO	UND	$ 37.633.860,00		$ 26.343.702	$ 7.526.772	$ 33.870.474	90,00%	

COMENTARIOS GENERALES DEL CONTRATO

PGIO - SEGUIMIENTO

1. GENERAL: Se reporta ejecución del PGIO de acuerdo con el trabajo mancomunado entre las partes, alcanzando un acumulado del 90%. Queda pendiente la entrega de la versión final con el levantamiento de observaciones.

1. COMPONENTE TÉCNICO: En la Semana 3 se consolidó la localización, trazado y replanteo topográfico (acumulado 7,00 km) y no se registró avance en las actividades de limpieza mecánica de vegetación, cuyo inicio efectivo se dio en la semana siguiente. En consecuencia, el avance físico acumulado (6,12%) se ubica por debajo del programado (8,53%), reflejando un ATRASO puntual respecto a la programación; la Interventoría requirió al contratista acelerar el inicio del frente de Caño Vijagual.

2. COMPONENTE AMBIENTAL: Continuó la implementación y el seguimiento del PGIO (acumulado 90%). La Interventoría verificó los soportes ambientales presentados.

3. COMPONENTE SOCIAL: Continuidad de la estrategia de educación ambiental y de la gestión social (actas de vecindad y de entorno).

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN: No se presentaron inconvenientes durante la semana.

4. COMPONENTE SST Y CONTROL DE CALIDAD.

Seguimiento al SG-SST y al uso de EPP del personal en obra. El contratista certifica el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las afiliaciones al sistema de seguridad social integral.

5. EQUIPOS

5. EQUIPOS: Sistema GNSS RTK (equipo de topografía) y excavadora sobre orugas (135 HP) disponibles, a la espera del inicio del frente de limpieza mecánica en Caño Vijagual.

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO: Predominantemente seco; sin afectaciones relevantes a las actividades.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: El avance físico y financiero reportado es consecuente con el Formato de Control de Avances y Cantidades (corte 13/09/2026). Dado que el acumulado ejecutado (6,12%) se encuentra por debajo del programado (8,53%), la Interventoría requiere al contratista adoptar las medidas necesarias para recuperar el ritmo de obra.

SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ QUINTERO INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA **INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.**	**EDGARDO ORLANDO GALOFRE SÁNCHEZ** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 03			
PERÍODO DEL	7 de septiembre de 2026	al	13 de septiembre de 2026
INTERVENTOR:		**INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.**	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FOTO No 1 — PGIO GOLDEN ZOMAC S.A.S. — V01			

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA