# CONTRATO SAMC 014 DE 2026 - "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA"

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO DEL (lunes)** | 14/09/2026 | **AL (domingo)** | 20/09/2026 |
| **INTERVENTORIA:** | INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S. | **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:** | Edgardo Orlando Galofre Sánchez |
| | | **INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | Sergio Andrés Rodríguez Quintero |
| **CONTRATISTA:** | OBRAS DE INGENIERIA GOLDEN S.A.S. ZOMAC | **INGENIERO DIRECTOR DE OBRA:** | Carlos Alberto Armella Contreras |
| | | **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** | JOSÉ ANTONIO ANDRADE BRIEVA |
| **No. CONTRATO:** | SAMC 014 - 2026 | | |
| **OBJETO CONTRATO:** | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA | | |

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 1.814.537.274,00 | **PLAZO INICIAL:** | 05 MESES | **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:** | 24/08/2026 |
| | | | | **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 24/01/2027 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 1.814.537.274,00 | | | | |

**AVANCE FISICO DE LA OBRA (Obra Ejecutada Total recibida por Interventoría durante el Período):**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Obra Ejecutada | 16,25% | Obra Programada | 13,00% | Diferencia | 3,25% |
| Inversión Ejecutada | $ 294.799.568 | Inversión Programada | $ 235.880.604,00 | Diferencia | $ 58.918.964,00 |
| Plazo Transcurrido | 28,00 Días | No. de Días | 153,00 Días | | |

**AVANCE FINANCIERO (Obra Ejecutada Recibida por la Interventoría)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Obra Ejecutada | 0,00% | Obra Programada | 0,00% | Diferencia | 0,00% |
| Inversión Ejecutada | $ 0 | Inversión Programada | $ 0,00 | Diferencia | $ - |
| Plazo Transcurrido | 28,00 Días | No. de Días | 153,00 Días | | |




**TABLERO DE CONTROL SEMANAL — DINÁMICO**

Contrato de Obra SAMC 014 de 2026 · Interventoría CM 001 de 2026

**SEMANA 4** Periodo: 14/09/2026 – 20/09/2026

| PROGRAMADO ACUM. ($) | EJECUTADO ACUM. ($) | ESTADO |
|---|---|---|
| $ 235.880.604 | $ 294.799.568 | Al día / adelantado |
| **% PROGRAMADO ACUM.** | **% EJECUTADO ACUM.** | **DESVIACIÓN (% ej-% pr)** |
| 13,0% | 16,2% | +3,25% |
| **PROGRAMADO SEMANA ($)** | **EJECUTADO SEMANA ($)** | **VALOR CONTRATO ($)** |
| $ 81.100.118 | $ 183.740.659 | $ 1.814.537.274 |

**REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:**

| **SEÑALIZACION DE LA OBRA:** | **SI** | **NO** | **N.A.** |
|---|---|---|---|
| Valla Publicitaria: | | | |
| Valla informativa: | | | |
| Vallas preventivas: | | | |
| Bombones, cintas y señales preventivas: | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA:**

| GARANTÍA | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LIBERTY SEGUROS | 2091715 | 24-ago-26 | 24-jul-27 | $ 181.453.727,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIAES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | LIBERTY SEGUROS | 2091715 | 24-ago-26 | 24-ene-29 | $ 90.726.863,00 |
| CALIDAD DE OBRA | LIBERTY SEGUROS | 2091715 | 24-ago-26 | 24-ene-29 | $ 181.453.727,00 |
| | | | | | |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | LIBERTY SEGUROS | 2091716 | 24-ago-26 | 24-ene-27 | $ 350.181.000,00 |

**COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada lo amerita amplíe en el cuadro de "ACTUACIONES"):**

1. **Cuadro de Componentes representativos (Ejecutados Recibidos CONTRACTUAL ):**

| ITEM | UNIDAD | COSTOS TOTALES ($) | | Semana Anterior acumulado | Periodo | Acumulado | % | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localización, Trazado y Replanteo Topográfico | KM | $ 36.208.599 | | $ 24.922.819 | $ - | $ 24.922.819 | 68,83% | VALORES CON AIU, PORCENTAJES DE AVANCE POR CADA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE |
| Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos | UND | $ 41.736.384 | | $ 10.433.616 | $ - | $ 10.433.616 | 25,00% | |
| Limpieza Mecánica de Vegetación (incluye disposición de material) | M2 | $ 1.210.284.515,00 | | $ - | $ 183.740.659 | $ 183.740.659 | 15,18% | |
| Limpieza Manual de Vegetación (incluye disposición de material) | M2 | $ 428.913.916,00 | | $ - | $ - | $ - | 0,00% | |
| Estrategias de Educación Ambiental (Concordia y Zapayán) | UND | $ 59.760.000,00 | | $ 41.832.000 | $ - | $ 41.832.000 | 70,00% | |
| Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO | UND | $ 37.633.860,00 | | $ 33.870.474 | $ - | $ 33.870.474 | 90,00% | |

**COMENTARIOS GENERALES DEL CONTRATO**

**PGIO - SEGUIMIENTO**

**1. GENERAL: El contratista continúa con el cierre del PGIO (acumulado 90%), pendiente la entrega de la versión final. Durante la semana se celebró el Comité de Obra No. 1 y la Interventoría emitió el Oficio No. 004 INT-CM001-2026.**

1. COMPONENTE TÉCNICO: En la Semana 4 iniciaron y avanzaron significativamente las actividades de limpieza mecánica de vegetación en el Caño Vijagual (Zapayán), con un acumulado de 28.800 m². El avance físico acumulado (16,25%) supera el programado (13,00%), recuperando el atraso de la semana anterior y ubicando la obra al día / adelantada.

2. COMPONENTE AMBIENTAL: La Interventoría verifica el manejo y la disposición del material vegetal removido sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua, conforme a las medidas de manejo.

3. COMPONENTE SOCIAL: Continuidad de la estrategia social (actas de vecindad y de entorno cuando se requiere) y la disponibilidad del punto de PQRS.

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN: No se presentaron inconvenientes durante la semana.**

**4. COMPONENTE SST Y CONTROL DE CALIDAD.**

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión de SST en el frente de limpieza mecánica; verificación del uso de EPP y señalización.

**5. EQUIPOS**

5. EQUIPOS: Excavadora sobre orugas (135 HP) y equipo de topografía completo en operación en el frente de Caño Vijagual.

**ESTADO DEL TIEMPO**

ESTADO DEL TIEMPO: Predominantemente seco; sin afectaciones relevantes a las actividades.

**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES: El avance físico y financiero reportado es consecuente con el Formato de Control de Avances y Cantidades (corte 20/09/2026). La Interventoría adelanta el control, seguimiento y verificación de las cantidades de obra ejecutadas.

| | |
|---|---|
| **SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ QUINTERO**<br>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA<br>**INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.** | **EDGARDO ORLANDO GALOFRE SÁNCHEZ**<br>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA<br>**INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.** |

**CONTRATO SAMC 014 DE 2026 - "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 04** | | | |
| PERÍODO DEL | 14 de septiembre de 2026 | al | 20 de septiembre de 2026 |
| **INTERVENTOR:** | | **INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.** | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

**FOTO No 1 —CAÑO VIJAGUAL. ( ZAPAYAN)**



**FOTO No 2 — LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL. ( ZAPAYAN)**



**FOTO No 3 —CAÑO VIJAGUAL.**



**FOTO No 4 —LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.**



**FOTO No 5 -CAÑO VIJAGUAL.**



**FOTO No 6.LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.**



**FOTO No 7. CAÑO VIJAGUAL.**



**FOTO No 8. LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.**

